

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
12-GUERRERO RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (889 REGISTROS)															
PROGRAMAS SILETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				528,357,817	527,842,681	528,124,061	524,128,368	98%	7,748,987	7,748,987		10,347,818	10,321,158	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PETLAZOLAPA	10-ATLIXTAC	PETLAZOLAPA	RURAL	1,119,547	1,119,547	1,119,547	1,119,547	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE IXTLAHUA ROJA	10-ATLIXTAC	IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA)	RURAL	632,378	632,378	632,378	632,378	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	LA UNIFICADA	RURAL	347,119	347,119	347,119	347,119	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COAPINOLA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COAPINOLA	RURAL	400,848	400,848	400,848	400,848	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE OJO DE AGUA (XA-A KAVA YAA)	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	OJO DE AGUA (XA-A KAVA YAA)	RURAL	434,883	434,883	434,883	434,883	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE QUIAHUTEPEC	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	QUIAHUTEPEC	RURAL	1,608,951	1,608,951	1,608,951	1,608,951	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN TLALXOCOTITLAN	2-AHUACUOTZINGO	TLALXOCOTITLAN	RURAL	556,230	556,230	556,230	556,230	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ZAPOTITLAN	2-AHUACUOTZINGO	ZAPOTITLAN	RURAL	278,115	278,115	278,115	278,115	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN MAZATLAN (SAN JOSE)	2-AHUACUOTZINGO	MAZATLAN (SAN JOSE)	RURAL	203,951	203,951	203,951	203,951	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN SAN ANDRES	2-AHUACUOTZINGO	SAN ANDRES	RURAL	686,017	686,017	686,017	686,017	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ZACUALPA	2-AHUACUOTZINGO	ZACUALPA	RURAL	1,501,822	1,501,822	1,501,822	1,501,822	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS DE LA LOCALIDAD DE TENEXCALCINGO	20-COPANATAYAC	TENEXCALCINGO	RURAL	1,155,021	1,155,021	1,155,021	1,155,021	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIAUCINGO (CHAPANCSINGO)	24-CUALAC	CHIAUCINGO (CHAPANCSINGO)	RURAL	3,801,228	3,801,228	3,801,228	3,801,228	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEOMATLAN	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	TEOMATLAN	RURAL	1,829,139	1,829,139	1,829,139	1,829,139	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TETLIZTAC	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	TETLIZTAC	RURAL	762,948	762,948	762,948	762,948	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ACATLAN (COMULIAN)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ACATLAN	URBANO	3,128,538	3,128,538	3,128,538	3,128,538	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (ZACAZONAPA)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	SANTA CRUZ (ZACAZONAPA)	RURAL	3,194,632	3,194,632	3,194,632	3,194,632	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN VICENTE ZOYATLAN	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	SAN VICENTE ZOYATLAN (SAN VICENTE ZOYATLAN DE JUAREZ)	RURAL	1,906,971	1,906,971	1,906,971	1,906,971	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE MALINALTEPEC	41-MALINALTEPEC	MALINALTEPEC	URBANO	7,022,469	7,022,469	7,022,469	7,022,469	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO	41-MALINALTEPEC	EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON)	RURAL	2,507,499	2,507,499	2,507,499	2,507,499	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA	41-MALINALTEPEC	TIERRA COLORADA	RURAL	5,248,528	5,248,528	5,248,528	5,248,528	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	41-MALINALTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	1,735,747	1,735,747	1,735,747	1,735,747	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE LETRINAS DE AHUETLIXPA	42-MARTIR DE CUILAPAN	AHUETLIXPA	RURAL	724,445	724,445	724,445	724,445	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE COLONIA DE GUADALUPE	43-METLATONOC	COLONIA DE GUADALUPE	RURAL	1,160,264	1,160,264	1,160,264	1,160,264	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	43-METLATONOC	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	3,466,944	3,466,944	3,466,944	3,466,944	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUEXOAPA	43-METLATONOC	HUEXOAPA (SAN JUAN HUEXOAPA)	RURAL	3,122,756	3,122,756	3,122,756	3,122,756	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA	43-METLATONOC	SANTA CATARINA	RURAL	1,405,526	1,405,526	1,405,526	1,405,526	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN PABLO ATZOMPA	43-METLATONOC	SAN PABLO ATZOMPA	RURAL	3,942,380	3,942,380	3,942,380	3,942,380	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	43-METLATONOC	VILLA DE GUADALUPE (TRES RIOS)	RURAL	747,538	747,538	747,538	747,538	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE XACUNDUTIA	43-METLATONOC	XACUNDUTIA	RURAL	1,286,335	1,286,335	1,286,335	1,286,335	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LAZARO	45-OLINALA	SAN LAZARO	RURAL	1,805,193	1,805,193	1,805,193	1,805,193	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE TEHUAXTITLÁN	45-OLINALÁ	TEHUAXTITLÁN	RURAL	2,190,064	2,190,064	2,190,064	2,190,064	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ARROYO ZAPOTE	46-OMETEPEC	ARROYO ZAPOTE	RURAL	308,407	308,407	308,407	308,407	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CERRO PAJARO	46-OMETEPEC	CERRO PAJARO	RURAL	550,338	550,338	550,338	550,338	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC	46-OMETEPEC	HUIXTEPEC	URBANO	4,542,646	4,542,646	4,542,646	4,542,646	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO BARRANCA HONDA	46-OMETEPEC	ARROYO BARRANCA HONDA	RURAL	3,520,849	3,520,849	3,520,849	3,520,849	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ZACUALPAN	51-QUECHULTENANGO	ZACUALPAN	RURAL	829,260	829,260	829,260	829,260	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE HUIZAPA (SAN ANTONIO)	51-QUECHULTENANGO	HUIZAPA (SAN ANTONIO)	RURAL	901,128	901,128	901,128	901,128	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE PLATANILLO	51-QUECHULTENANGO	PLATANILLO	RURAL	2,339,561	2,339,561	2,339,561	2,339,561	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA 2) DE PUEBLO HIDALGO	52-SAN LUIS ACATLÁN	PUEBLO HIDALGO	URBANO	8,133,664	8,133,664	8,133,664	8,133,664	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ARROYO DE FAISAN	52-SAN LUIS ACATLÁN	ARROYO DE FAISAN	RURAL	527,658	527,658	527,658	527,658	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRIO DE GUADALUPE	52-SAN LUIS ACATLÁN	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	585,788	585,788	585,788	585,788	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CUANACAXTITLÁN	52-SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXTITLÁN	URBANO	4,223,194	4,223,194	4,223,194	4,223,194	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE YOLOXÓCHITL	52-SAN LUIS ACATLÁN	YOLOXÓCHITL	URBANO	2,158,804	2,158,804	2,158,804	2,158,804	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETELCINGO	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	SAN JUAN TETELCINGO	RURAL	4,663,890	4,663,890	4,663,890	4,663,890	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL TECUCIAPAN	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	SAN MIGUEL TECUCIAPAN	RURAL	6,524,021	6,524,021	6,524,021	6,524,021	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MANO DE LEÓN	62-TLACDACHISTLAHUACA	GUADALUPE MANO DE LEÓN	RURAL	3,034,249	3,034,249	3,034,249	3,034,249	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FÍSICO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILOYA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAQUILOYA	RURAL	1,207,305	1,207,305	1,207,305	1,207,305	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLAQUILTZINAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAQUILTZINAPA	RURAL	2,573,313	2,573,313	2,573,313	2,573,313	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AMATE AMARILLO	66-TLAPA DE COMONFORT	AMATE AMARILLO	RURAL	410,509	410,509	410,509	410,509	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAYA	66-TLAPA DE COMONFORT	SANTA MARIA TONAYA	RURAL	1,748,983	1,748,983	1,748,983	1,748,983	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL SANTIAGO	71-XOCHISTLAHUACA	EL SANTIAGO	RURAL	1,599,188	1,599,188	1,599,188	1,599,188	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS	74-ZITLALA	RANCHO DE LAS LOMAS	RURAL	3,888,502	3,888,502	3,888,502	3,888,502	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AZOACAPA	74-ZITLALA	AZOACAPA	RURAL	1,855,237	1,855,237	1,855,237	1,855,237	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA	74-ZITLALA	AYOTZINAPA	RURAL	4,046,313	4,046,313	4,046,313	4,046,313	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AHUELICAN	75-EDUARDO NERI	AHUELICAN	RURAL	1,779,514	1,779,514	1,779,514	1,779,514	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE HUITZILTEPEC	75-EDUARDO NERI	HUITZILTEPEC	URBANO	11,752,177	11,752,177	11,752,177	11,752,177	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	UN 100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE	76-COCHOAPA EL GRANDE	COCHOAPA EL GRANDE	URBANO	12,805,014	12,805,014	12,805,014	12,805,014	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LAGUNA	79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	LA LAGUNA	RURAL	671,704	671,704	671,704	671,704	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE APANGUITO	79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	APANGUITO	RURAL	1,334,291	1,334,291	1,334,291	1,334,291	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLACOAPA	79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	TLACOAPA	RURAL	1,361,956	1,361,956	1,361,956	1,361,956	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LAS LOCALIDAD DE CANADA SUR	81-ILIATENCO	CANADA SUR	RURAL	546,736	546,736	546,736	546,736	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	81-ILIATENCO	SAN ANTONIO	RURAL	437,412	437,412	437,412	437,412	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LAS LOCALIDADES DE TLAHUITEPEC Y CRUZ TOMAHUAC	81-LIATENCO	TLAHUITEPEC	RURAL	1,076,642	1,076,642	1,076,642	1,076,642	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN TLAHUITEPEC Y CRUZTOMAHUAC
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	BENITO JUAREZ	RURAL	2,672,128	2,672,128	2,672,128	2,672,128	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
MEJORAMIENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN EL CUJI (EL CUJE), MPIO. DE CUAJINICULAPA (MAS 8 LOCALIDADES)	23-CUAJINICULAPA	EL CUJI (EL CUJE)	RURAL	759,777	759,777	759,777	759,777	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	100% DE AVANCE FISICO, EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: EL CUJI (EL CUJE), MPIO. DE CUAJINICULAPA; FABRICA VIEJA, MPIO. DE CUATEPEC; LA LIBERTAD Y LLANO GRANDE, MPIO. DE IGUALAPA; EL LIMON, PASO CUAHULOTE Y PLAN JUSTE, MPIO. DE OMETEPEC; EL LIMON GUADALUPE, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN CUALAC, MPIO. DE CUALAC (MAS 8 LOCALIDADES)	24-CUALAC	SAN MARTIN JOLALPAN	RURAL	759,275	759,275	759,275	759,275	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	100% DE AVANCE FISICO, EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: SAN MARTIN JOLALPAN, TLALAPA, CUESCOMAPA, AGUAXOTLA (PUEBLO VIEJO), MPIO. DE CUALAC; LA MAGUEYERA, MPIO. DE MALINALTEPEC; XOCHISTLAHUACA (PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO), MPIO. DE TLACAPAPA; PEÑA DE VENADO Y LA BARCA, MPIO. DE COCHCAPA EL GRANDE
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN PAXATLA, MPIO. DE ARCELIA (MAS 10 LOCALIDADES)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	PAPAXTLA	RURAL	1,033,015	1,033,015	1,033,015	1,033,015	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	100% DE AVANCE FISICO, EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: PAXATLA, POPOCATZIN, TEPEXACOCOTITLAN, LA VILLA, TLATEMPA Y CUAMAROTEPEC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ; CACAHUATLA, TLATLACHILIPAN, TLATLAQUITEPEC Y ZOMPANTITLAN (PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO), MID. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN ALPOYECANCINGO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT (MAS 10 LOCALIDADES)	66-TLAPA DE COMONFORT	ALPOYECANCINGO	RURAL	804,371	804,371	804,371	804,371	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	100% DE AVANCE FISICO, EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: ALPOYECANCINGO, AQUILPA, ATLAMAJALCO DEL RIO, COACHIMALCO, SAN PEDRO PETLACALA, LAS PILAS, PLAN DE ZACATEPEC, TOTOTEPEC (YOZONI), AHUATEPEC EJIDO, ZACUALPAN, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN TEPEYAHUALCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT (MAS 8 LOCALIDADES)	66-TLAPA DE COMONFORT	TEPEYAHUALCO	RURAL	705,193	705,193	705,193	705,193	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	100% DE AVANCE FISICO, EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: TEPEYAHUALCO, LINDA VISTA, MEXCALA, TEHUISCHICLOYA, SAN MARCOS DEL RANCHO, AYOTZINAPA, CERRO DEL AIRE, TLACHICHILCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVIDENCIA, MPIO. DE ARCELIA (MAS 10 LOCALIDADES)	7-ARCELIA	LA PROVIDENCIA	RURAL	730,514	730,514	730,514	730,514	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	100% DE AVANCE FISICO, EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LA PROVIDENCIA Y EL CIRIAN, MPIO. DE ARCELIA; TEMALAC, MPIO. DE ATENANGO DEL RIO; COATEPEC COSTALES, MPIO. DE TELOLOAPAN; MEXCALTEPEC II, AMILTEPEC, ZOMPELTEPEC, COAHUANGINGO, EL EPAZOTE Y SAN ANTONIO (HUEITEPEC), MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION PLAN ESTATAL DE LECTURA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,260	399,260	399,260	376,160	94%	0	0	ACTIVIDAD	19	17	89%	SE SOLICITO A LA DIRECCION DE BIBLIOTECAS Y PROMOCION A LA LECTURA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE MATERIALES EDUCATIVOS UNA PRORROGA PARA DOS ACTIVIDADES PENDIENTES, LAS CUALES SE REALIZARAN DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010.
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO-TEATRO MARIA LUISA OCAMPO 0022	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	2,764,400	2,764,400	2,764,400	2,764,400	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1	1	100%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
OTROS APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,622,161	41,868,288	42,622,161	39,681,138	95%	0	0	OTROS	16,315	14,658	90%	- SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS) - A LA FECHA LA CUENTA NO GENERO NINGUN RENDIMIENTO FINANCIERO.
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,115,040	7,287,535	7,115,040	7,280,470	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	- EL AVANCE FISICO NO APLICA PARA ESTE PROYECTO. - LA DIFERENCIA DE MAS ENTRE EL MINISTRADO Y EL PROGRAMADO SE DEBE A QUE SE REBASARON LAS METAS.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
OBRA PUBLICA MEJORAMIENTO PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA, SUMINISTRANDO HIPOCLORITO DE SODIO Y CALCIO, GAS CLORO Y EQUIPAMIENTO, EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,139,000	2,139,000	2,139,000	2,139,000	100%	0	0	ACCION	63	63	100%	CON ESTE PROGRAMA SE PRETENDE PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA, APTA PARA CONSUMO HUMANO, SUMINISTRANDO HIPOCLORITO DE SODIO Y CALCIO, GAS CLORO Y EQUIPAMIENTO, EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE COLECTORES Y TARJEA EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PTAR PASO LIMONERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	14,517,803	14,517,803	14,517,803	14,517,803	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE BOMBEO LAS CRUCES, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	595,637	595,637	595,637	595,637	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO SEGUNDA ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	544,820	544,820	544,820	544,820	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 3º Y ÚLTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	2,438,082	2,438,082	2,438,082	2,438,082	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES EN CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	3,076,104	3,076,104	3,076,104	3,076,104	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	10,148,902	10,148,902	10,148,902	10,148,902	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHILPANCINGO (ACAHUIZOTLA)	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	2,571,884	2,571,884	2,571,884	2,571,884	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CRUZ GRANDE	30-FLORENCIO VILLARREAL	CRUZ GRANDE	URBANO	614,609	614,609	614,609	614,609	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA ROPA EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	2,060,615	2,060,615	2,060,615	2,060,615	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPA	38-JOSÉ AZUETA	SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO)	URBANO	153,652	153,652	153,652	153,652	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN (SEGUNDA ETAPA)	48-PETATLAN	PETATLAN	URBANO	1,413,592	1,413,592	1,413,592	1,413,592	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DE TAXCO DE ALARCON	59-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	16,215,703	16,215,703	16,215,703	16,215,703	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TEPAN DE GALEANA	57-TEPAN DE GALEANA	TEPAN DE GALEANA	URBANO	2,473,048	2,473,048	2,473,048	2,473,048	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN TEPAN DE GALEANA	57-TEPAN DE GALEANA	TEPAN DE GALEANA	URBANO	2,560,869	2,560,869	2,560,869	2,560,869	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	10,860,318	10,860,318	10,860,318	10,860,318	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA (PRIMERA ETAPA)	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	11,006,976	11,006,976	11,006,976	11,006,976	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PRESA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE ARCELIA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	5,648,471	5,648,471	5,648,471	5,648,471	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE ARCELIA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	10,243,478	10,243,478	10,243,478	10,243,478	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO DEL RIO	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	472,121	472,121	472,121	472,121	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA (PRIMERA ETAPA)	75-EDUARDO NERI	XOCHIPALA	URBANO	6,856,170	6,856,170	6,856,170	6,856,170	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO NERI	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	11,628,773	11,628,773	11,628,773	11,628,773	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACION															
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDORES Y MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA. SE INSTALARAN MACRO Y MICRO MEDIDORES. EN LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO ES PORQUE SERA UN LOTE DE EQUIPOS
MEJORAMIENTO															
ELABORACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE COPALA	16-COPALA	COPALA	URBANO	460,173	460,173	460,173	460,173	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO
ELABORACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AMUCO DE LA REFORMA	22-COYUCA DE CATALAN	AMUCO DE LA REFORMA	URBANO	536,393	536,393	536,393	536,393	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO
ESTUDIOS DE DIAGNOSTICOS, PLANEACION INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COYUCA DE CATALAN	22-COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	URBANO	839,325	839,325	839,325	839,325	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO
ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS PRIMERA ETAPA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	804,000	40%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	30,000	5,000	17%	
ELABORACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL OCOTITO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITO	URBANO	638,656	638,656	638,656	638,656	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REVISION, ADECUACION Y COMPLEMENTACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN HUITZUCO	34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	CIUDAD DE HUITZUCO	URBANO	2,079,157	2,079,157	2,079,157	2,079,157	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	1,856,859	1,856,859	1,856,859	1,856,859	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNOSTICOS, PLANEACION INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIHUATANEJO	39-JOSE AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	3,239,188	3,239,188	3,239,188	3,239,188	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE OLINALA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	1,043,197	1,043,197	1,043,197	1,043,197	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN OLINALA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	1,058,732	1,058,732	1,058,732	1,058,732	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TELOLOAPAN	58-TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	URBANO	1,316,749	1,316,749	1,316,749	1,316,749	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO
ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO DE TETIPAC	60-TETIPAC	TETIPAC	URBANO	441,989	441,989	441,989	441,989	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE TLAPA DE COMONFORT	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	1,916,290	1,916,290	1,916,290	1,916,290	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN JOSE POLIUTLA	67-TLAPEHUALA	SAN JOSE POLIUTLA	URBANO	410,089	410,089	410,089	410,089	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TLAPEHUALA	67-TLAPEHUALA	TLAPEHUALA	URBANO	585,382	585,382	585,382	585,382	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MEZCALA	79-EDUARDO NERI	MEZCALA	URBANO	434,679	434,679	434,679	434,679	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE RED DE COLECTORES Y ATARJEAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RENACIMIENTO, PRIMERA ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	28,564,848	28,564,848	28,564,848	28,564,848	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, DE AGUAS BLANCAS, SEGUNDA ETAPA
REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CAMBIO DEL PROCESO BÁSICO FÍSICO-QUÍMICO A BIOLÓGICO SECUNDARIO, DE LA PTAR "AGUAS BLANCAS"	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	6,671,234	6,671,234	6,671,234	6,671,234	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "AGUAS BLANCAS" Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN ZONA DE CALETA
REHABILITACIÓN DE COLECTORES Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN RED DE ATARJEAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PTAR AGUAS BLANCAS E INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARTES ALTAS DEL ANFITEATRO 1RA. ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	14,371,074	14,371,074	14,371,074	14,371,074	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE COLECTORES Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN RED DE ATARJEAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PTAR AGUAS BLANCAS Y RED DE ATARJEAS EN ZONA DE LA PENINSULA DE LAS PLAYAS. 1RA. ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	16,661,305	16,661,305	16,661,305	16,661,305	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS (16) ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	120,528	120,528	120,528	120,528	100%	0	0	POZOS	16	16	100%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE LA PTAR MIRAMAR, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	101,778	101,778	101,778	101,778	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA Y OPERATIVA DE LA PTAR RENACIMIENTO, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	219,114	219,114	219,114	219,114	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "LA ROPA" DE ZIHUATANEJO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	771,028	771,028	771,028	771,028	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO "EL DEPORTIVO I Y II" DE ZIHUATANEJO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	12,160,605	12,160,605	12,160,605	12,160,605	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
MEJORAMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE LAS PTARS MIRAMAR, LIMITE SUR, JARDONERA, AMPLIACION JARDONERA, PIE DE LA CUESTA, LA MIRA, PASO LIMONERO Y VICENTE GUERRERO 2000.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	12,528,000	12,356,220	12,356,220	12,356,220	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,335,823	1,274,047	1,274,047	1,274,047	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DEL FONDO CONCURSABLE
REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CAMBIO DEL PROCESO BÁSICO FÍSICO QUÍMICO A BIOLÓGICO SECUNDARIO DE LA PTAR "AGUAS BLANCAS" PARA EL CAUDAL DE 1350 LPS EN EL FLUENTE SEGUNDA ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	42,336,176	42,336,176	42,336,176	42,336,176	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PROGRAMA HABITAT															
CONSTRUCCIÓN															
CONST. DE COLECTOR COL. LOMAS DE CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	INV. TOTAL 300,000.00 INV. FED. 150,000.00 INV. MPAL. 150,000.00
CONST. DE COLECTOR PRINCIPAL COL. EL POLVORIN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	67,000	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INVERSION TOTAL 134,000.00 INV. FED. 67,000.00 INV. MPAL. 67,000.00
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. AMPL. FLORIDA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 200,000.00 INV. FED. 100,000.00 INV. MPAL. 100,000.00
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. ATLTENCO ORIENTE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 350,000.00 INV. FED. 175,000.00 INV. MPAL. 175,000.00
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. FLORESTA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 330,000.00 INV. FED. 165,000.00 INV. MPAL. 165,000.00
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. LOMAS VERDES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 300,000.00 INV. FED. 150,000.00 INV. MPAL. 150,000.00
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. LOS CEDROS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 200,000.00 INV. FED. 100,000.00 INV. MPAL. 100,000.00
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR COL. SAN JOSE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 400,000.00 INV. FED. 200,000.00 INV. MPAL. 200,000.00
CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION COL. RENACIMIENTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INVERSION TOTAL 430,000.00 INV. FED. 215,000.00 INV. MPAL. 215,000.00
CONST. DE RED DE AGUA POTABLE COL. AMPL. PINO SUAREZ	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	MONTO TOTAL DE LA OBRA 150,000.00 INV. FEDERAL 75,000.00 INV. MPAL. 75,000.00
CONST. DE RED DE AGUA POTABLE COL. ATLTENCO ORIENTE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INVERSION TOTAL 250,000.00 INV. FEDERAL 125,000.00 INV. MPAL. 125,000.00
CONST. DE RED DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INVERSION TOTAL 175,000.00 INV. FEDERAL 87,500.00 INV. MPAL. 87,500.00
CONST. DE RED DE AGUA POTABLE COL. POLVORIN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	30,500	30,500	30,500	30,500	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 61,000.00 INV. FED. 30,500.00 INV. MPAL. 30,500.00
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. SAN JOSE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	MONTO TOTAL DE LA OBRA 250,000.00 RECURSO FEDERAL 125,000.00 RECURSO MUNICIPAL 125,000.00
AMPLIACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 AMP. DE DRENAJE SANITARIO COL. POLVORIN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 300,000.00 INV. FED. 150,000.00 INV. MPAL. 150,000.00
AMPL. DE DRENAJE SANITARIO COL. GOBERNADORES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 500,000.00 INV. FED. 250,000.00 INV. MPAL. 250,000.00
AMPL. DE DRENAJE SANITARIO COL. IGNACIO M. ALTAMIRANO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 200,000.00 INV. FED. 100,000.00 INV. MPAL. 100,000.00
AMPL. DE DRENAJE SANITARIO COL. ROMERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 150,000.00 INV. FED. 75,000.00 INV. MPAL. 75,000.00
AMPL. DE DRENAJE SANITARIO COL. 6 DE JULIO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 250,000.00 INV. FED. 125,000.00 INV. MPAL. 125,000.00
AMPL. DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. EL PORVENIR	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 200,000.00 INV. FED. 100,000.00 INV. MPAL. 100,000.00
REHABILITACIÓN REHAB. DE DRENAJE SANITARIO COL. CUMBRES DEL PONIENTE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	117,000	117,000	117,000	117,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 234,000.00 INV. FED. 117,000.00 INV. MPAL. 117,000.00
REHAB. DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. MA. DOLORES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	68,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 136,000.00 INV. FED. 68,000.00 INV. MPAL. 68,000.00
REHAB. DE RED DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR DE LA COL. LOS PUENTES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	INV. TOTAL 300,000.00 INV. FED. 150,000.00 INV. MPAL. 150,000.00
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	215,000	215,000	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRIRA UN VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA CON LA FINALIDAD DE RECOLECTAR LA BASURA DE LAS COLONIAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POLIGONO 12025 Y QUE VIVEN CERCA DE LAS BARRANCAS. ESTO CON LA INTENCION DE COMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE LA CAMPAÑA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. EL VEHICULO ESTARA BAJO EL RESGUARDO DE LA SRIA. DE SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$430,000.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM DE \$215,000.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DE \$215,000.00
ATLAS DE PELIGROS NATURALES Y DE ZONAS DE RIESGO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	244,878	244,878	244,878	244,878	100%	244,878	244,878	ZONA	1	1	100%	SE REALIZARA UN ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE RIESGOS NATURALES Y ZONAS DE RIESGO A NIVEL DE CIUDAD. LA NECESIDAD DE REALIZAR ESTE ESTUDIO ES DEBIDO A QUE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO SE ENCUENTRA ENCLAVADA EN UN SITIO DE CONTINUIDAD DE DIVERSOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, ESTRATÉGICOS Y CLIMÁTICO-HIDROLÓGICOS. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$489,756.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM DE \$244,878.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DE \$244,878.00
CAMPAÑA DE CONCIENCIACION DE DEL MANEJO DE LA BASURA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	85,000	85,000	CAMPAÑA	1	1	100%	SE PRETENDE DAR UNA SOLUCION EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS, CONTRIBUYENDO A DISMINUIR LOS EFECTOS DESTRUCTIVOS DE LOS FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS MEDIANTE ACCIONES QUE PERMITAN AVITAR QUE LOS RECURSOS NATURALES SEAN DESEQUILIBRADOS O DAÑADOS POR EL PET, EXPONIENDO A LA POBLACION QUE VIVE EN SITUACION DE POBREZA A RIESGOS PROVOCADOS POR FENOMENOS NATURALES. EN EL TALLER SE DESARROLLARAN TEMAS COMO: CAMBIO CLIMATICO, COSTOS DE LA CONTAMINACION, CLASES DE CONTAMINACION, TRATAMIENTO DE DESECHOS, ESTRATEGIAS DEL APROVECHAMIENTO Y EL CONTROL DE LOS DESECHOS Y DERECHO AMBIENTAL PARA LO CUAL SE CONTRATARA UN TALLERISTA EXPERTO EN LA MATERIA QUE CUBRIRA UN TOTAL DE 40 HORAS MENSUALES, DURANTE CUATRO MESES, EL COSTO POR HORA ES DE \$125 EN TOTAL \$20,000 POR CUATRO MESES; SE ADQUIRIRAN DISTINTOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASI COMO UNA CLAUSURA DE TERMINO DE TALLERES TOTAL \$46,000.
CAMPAÑA DE INTEGRACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	560,800	560,800	560,800	560,800	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	SE REALIZARA UNA CAMPAÑA A TRAVES DE UN TALLER DE SENSIBILIZACION PARA BRINDAR APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE VIVAN DENTRO DEL POLIGONO 12025 EN LAS COL. PRI, PRD, OBRERA, JAVIER MINA, TATAGILDO, POLVORIN. LA CAMPAÑA TENDRA UNA DURACION DE UN MES. EL TALLER DE SENSIBILIZACION SERA DE 20 HORAS POR TODA LA CAMPAÑA \$126 LA HORA EN TOTAL \$2520 Y 1000 PESOS DE MATERIAL DIDACTICO QUE CONSISTE EN CARPETAS, BOLIGRAFOS, HOJAS, ETIQUETAS, MARCADORES. SE REALIZARAN EN EL SALON DE RECEPCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO QUE SE UBICA EN LA PLAZA CIVICA PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, CON UN HORARIO DE 17:00 A 19:30 LOS DIAS JUEVES Y VIERNES, DURANTE CUATRO SEMANAS. EL APOYO CONSISTE EN UNA SILLA DE RUEDAS CON EL PROPOSITO DE QUE LAS PERSONAS SE INTEGREN A ACTIVIDADES FAMILIARES, SOCIALES, RECREATIVAS Y LABORALES QUE DE OTRA FORMA SERIA IMPOSIBLE REALIZAR SIN EL APOYO DE UN APARATO QUE LE SIRVA COMO UN MEDIO PARA DESPLAZARSE Y REALIZAR ACTIVIDADES QUE LE PERMITAN UN MAYOR DESARROLLO COMO INDIVIDUOS. SE BENEFICIARAN CON ESTA ACCION 208 PERSONAS QUE SE LE ENTREGARA SU SILLA EN UN CUANTO MASIVA AL TERMINO DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACION. EL COSTO DE LAS SILLAS ES DE \$2000 CADA UNA SE LE LEVARRA A CABO UNA CAMPAÑA A TRAVES DE TALLERES SOBRE PREVENCION DE ADICCIONES ABORDANDO LOS TEMAS: LOS ADOLESCENTES Y LA FAMILIA Y CONSECUENCIA DE UNA VIDA CON ADICCIONES DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA EN 5 PRIMARIAS Y 3 SECUNDARIAS Y 1 ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CON UNA DURACION DE 86 HORAS POR ESCUELA, 48 HORAS PARA DOS GRUPOS DE 30 ALUMNOS CADA UNO Y 48 HORAS PARA LOS PADRES. EN TOTAL 864 HORAS POR LAS 9 INSTITUCIONES \$126 LA HORA. SE CONTRATARA A 3 ESPECIALISTAS QUE ATENDERAN 3 INSTITUCIONES CADA UNO, ATENDIENDO 2 GRUPOS DE ALUMNOS Y 2 GRUPOS DE PADRES POR INSTITUCION, CON UNA DURACION DE 24 HORAS POR GRUPO, COMPLETANDO LAS 96 HORAS POR ESCUELA. CADA GRUPO SERA DE 30 BENEFICIARIOS HABRA UNA PARTICIPACION DE 120 PERSONAS (ALUMNOS Y PADRES) POR INSTITUCION. SE BENEFICIARAN 1080 PERSONAS EN LAS 9 INSTITUCIONES LAS ESCUELAS BENEFICIADAS SERAN: PARTIDO REVOLUCION INSTITUCIONAL, PROFRA, CARITINO MALDONADO, JOSE MARTI M Y T.V, IGNACION MANUEL ALTAMIRANO, PROFRA, AARON M. FLORES, JUSTO SIERRA TODAS DENTRO DEL POLIGONO 12025. LOS TALLERES SE LEVARRAN A CABO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE CON HORARIOS DE 8:00 A 11:00 HR DE LUNES A JUEVES PARA LOS ALUMNOS Y 17:00 A 20:00 HRS DE LUNES
CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	150,918	150,918	150,918	150,918	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	SE REALIZARA UNA CAMPAÑA POR POLIGONO (EN LOS 12025 Y 12023) QUE CONSISTE EN LA REALIZACION DE UN PAQUETE DE ESTUDIOS (COLOPOSCOPIA Y PAPANICOLAU) PARA LA DETECCION Y PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO. SE LEVARRAN A CABO 15 TALLERES DE SENSIBILIZACION DE 20 HORAS CADA UNO, \$126 LA HORA EN TOTAL \$189,000. EL TALLER SERA DESARROLLADO POR UN MEDICO, ABORDANDO EL TEMA EL VIH Y SUS CONSECUENCIAS. CADA TALLER ATENDERA A 42 BENEFICIARIAS SE ADQUIRIRA MATERIAL PARA EL TALLER COMO CARPETAS, HOJAS, BOLIGRAFOS, PINTARRON Y MARCADORES \$8,204 SE HARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA CAMPAÑA DE LOS EXAMENES MEDICOS GRATUITOS, MEDIANTE LONA ALUSIVA, VOLANTES, SPOTS EN RADIO Y TRIPLETOS \$13,500. LA CAMPAÑA SE LEVARRA A CABO EN LA CLINICA DE LA MUJER, EN LA AVENIDA JUAREZ, COL. CENTRO DE LUNES A VIERNES, DE 8:00 A 12:00 Y DE 17:00 A 21:00 HR DURANTE 8 SEMANAS. LA ULTIMA SEMANA SOLO EN EL HORARIO DE LA MAÑANA. LES PRACTICARAN LOS ESTUDIOS CLINICOS CON UN HORARIO DE 07:00 A 14:00 DE LUNES A SABADO, LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. LA DIFUSION DE LA CAMPAÑA SE HARA EN LAS COLONIAS LA HERAUDRA, MANABATE, SAN JUAN JUAREZ, LOS ANGELES, PRD, JUVENIL ALCOZOTE, EL PORVENIR, LA ZARZA CARMENAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL POLIGONO 12025. SE REALIZARA UNA CAMPAÑA POR POLIGONO (12025 Y 12023) QUE CONSISTE EN UN ESTUDIO PARA LA DETECCION Y PREVENCION DE CANCER DE MAMA (MASTOGRAFIA). SE LEVARRAN A CABO 15 TALLERES DE SENSIBILIZACION CON UNA DURACION DE 20 HORAS CADA UNO \$126 LA HORA EN TOTAL \$37,800. LOS TALLERES SERAN DESARROLLADOS POR UN MEDICO, CON EL TEMA CONCIENCIANDO TU CUERPO (EVALUACION DE MAMA). CADA TALLER ATENDERA 42 BENEFICIARIAS. SE ADQUIRIRA MATERIAL DEL TALLER: CARPETAS, HOJAS, BOLIGRAFOS, PINTARRON Y MARCADORES \$8,434 SE HARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA CAMPAÑA DE LOS EXAMENES MEDICOS GRATUITOS, MEDIANTE LONA ALUSIVA, VOLANTES, SPOTS EN RADIO Y TRIPLETOS INFORMATIVOS \$13,500. LA CAMPAÑA A TRAVES DE LOS TALLERES SE LEVARRA A CABO EN LA CLINICA DE LA MUJER UBICADA EN LA AVENIDA JUAREZ DE MARTES A SABADO CON UN HORARIO DE 8:00 A 12:00 Y DE 17:00 A 21:00 HR DURANTE OCHO SEMANAS. LA ULTIMA SEMANA SOLO EN EL TURNO DE LA MAÑANA. AHI MISMO SE LE PRACTICARA EL ESTUDIO CLINICO EN UN HORARIO DE 07:00 A 14:00 DE LUNES A SABADO, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. LA DIFUSION SE HARA EN LAS COLONIAS LA HERAUDRA, ANAHUAC, CANOPE, POND. SIERRA, LOS ANGELES, PRD, PRI, LUCIA ALCOZOTE, EL POLVORIN, LAZARO CAST

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 DEPORTIVO C.N.O.P., QUETZAL SIN SECCION C, NO. DE OBRA: 12029EMF002	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	58,973	58,973	58,973	58,973	100%	58,973	58,973	DOCUMENTO	58,973	58,973	100%	11 ELABORACION Y DISEÑO DE PROYECTO INTEGRAL COMPRENDE: PLANOS TOPOGRAFICOS, PLANOS ARQUITECTONICOS, PLANO DE DETALLES, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PLANOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, NUMEROS GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA DE ACUERDO A LOS NUMEROS GENERADORES, MEMORIAS DE CALCULO, MEMORIA DESCRIPTIVA, PRESUPUESTO DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTO. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$117,946.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM DE \$58,973.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE \$58,973.00
DEPORTIVO C.N.O.P., QUETZAL SIN SECCION C, NO. DE OBRA: 12029ESC004	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	200,956	200,956	200,956	200,956	100%	200,956	200,956	ASISTENCIA	200,956	200,956	100%	EL DEPORTIVO C.N.O.P. SE DIVIDE EN 3 PROYECTOS DE LOS CUALES CADA UNO ESTA DIVIDIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE SE DIVIDE Y SU INVERSION: CAPACITACION A INTEGRANTES DE CONTRALORIA SOCIAL, CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL, PAPIROFLEXIA, PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MUNICIPAL, PINTURA, CACHIBOL, FUTBOL, BASQUETBOL, AUTODEFENSA PARA LA MUJER Y ATLETISMO. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$401,912.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM DE \$200,956.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE \$200,956.00
DEPORTIVO C.N.O.P., QUETZAL SIN SECCION C, NO. DE OBRA: 12029ESC005	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	45,544	45,544	45,544	45,544	100%	45,544	45,544	ASISTENCIA	45,544	45,544	100%	EL DEPORTIVO C.N.O.P. SE DIVIDE EN 3 PROYECTOS DE LOS CUALES CADA UNO ESTA DIVIDIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE SE DIVIDE: PREVENCIÓN DE ADICIONES, EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, LOS DERECHOS DE LA MUJER Y EL DESARROLLO, EL PAPEL DE LA MUJER Y EL DESARROLLO, EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD, MUJERES QUE TRABAJAN, DESARROLLO LOCAL CON EQUIDAD DE GENERO, GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA COMO FORTALECER LA AUTOESTIMA, LAS DROGAS, LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD, SEXUALIDAD RESPONSABLE Y ROSTERAPIA. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$91,088.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM DE \$45,544.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE \$45,544.00
DEPORTIVO C.N.O.P., QUETZAL SIN SECCION C, NO. DE OBRA: 12029EMF001	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	981,027	981,027	981,027	981,027	100%	981,027	981,027	OBRA	981,027	981,027	100%	EN LA OBRA DEPORTIVO C.N.O.P. SE REALIZARA LA REHABILITACION DE UN PREDIO, CONVITIENDOLO EN UN AREA RECREATIVA Y ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD, SE CONSTRUIRAN UN KIOSKO, SE INSTALARAN JUEGOS INFANTILES, MESAS, ASI MISMO TENDRA AREA VERDE ENTRE OTRAS COSAS. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$1,982,054.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM DE \$981,027.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE \$981,027.00
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,199,067,275	1,099,478,748	1,111,839,896	716,816,673	66%	0	0		2,989	2,616	88%	
FIES															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED DE COLECTORES Y TARJEEAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PTAR PASO LIMONERO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,602,134	1,602,134	1,602,134	1,602,134	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN XALTIANGUIS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	XALTIANGUIS	URBANO	1,317,591	1,317,591	1,317,591	1,317,591	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN XALTIANGUIS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	XALTIANGUIS	URBANO	373,101	373,101	373,101	373,101	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PLANTA DE TRATAMIENTO
CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE BOMBEO LAS CRUCES, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	65,732	65,732	65,732	65,732	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO CONCEPTUAL DEL SISTEMA METROPOLITANO DE MOVILIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DE ACAPULCO - COYUCA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	207,000	207,000	0	207,000	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	PROYECTO TERMINADO Y FINQUITADO
REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN (CALLE DISTRITO MORELOS) EN CIUDAD RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	506,245	506,245	506,245	0	0%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL PAGO
TERCERA ETAPA DEL BOULEVARD DE LAS NACIONES, CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL Y PAVIMENTACION HID. TRAMO: PINITO A LA UNIDAD HABITACIONAL 2000.	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE LA PRESENTACION DEL PAGO
TERMINACION DE LA HABILITACION DE INSTALACIONES EXISTENTES DEL REFUGIO PARA MUJERES, HIJAS E HIJOS EN SITUACION DE VIOLENCIA FAMILIAR SEXUAL	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	865,582	865,582	0	865,582	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
TERMINACION DE LA 2A. ETAPA DE LA INTRODUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL DEL BOULEVARD DE LAS NACIONES, TRAMO: BOLLIVARD PALMAS (HOTEL MARENA) HACIA EL MAR	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,713,739	1,713,739	255,635	1,458,104	85%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA EN PROCESO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATLIXTAC	10-ATLIXTAC	ATLIXTAC	URBANO	406,956	406,956	406,956	406,956	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 3º Y ULTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	2,421,525	2,421,525	2,421,525	2,421,525	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL COQUILLO" EN EL COQUILLO MPIO. DE CUAUTEPEC	25-CUAUTEPEC	EL COQUILLO	RURAL	2,258,429	2,258,429	0	2,258,429	100%	0	0	PUENTE	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y ENTREGADA INICIALMENTE SE HABIAN AUTORIZADO \$3,000,000 Y EN LA ULTIMA SOLICITUD ESTE MONTO SE REDUJO A \$2,258,429
TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CUETZALA DEL PROGRESO	26-CUETZALA DEL PROGRESO	CUETZALA DEL PROGRESO	URBANO	650,000	650,000	0	650,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PAVIMENTACION DE CALLES GALEANA Y NICOLAS BRAVO EN ACATLAN, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ACATLAN	URBANO	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA PARA ALIMENTAR EL EDIFICIO DE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	209,000	209,000	0	209,000	100%	0	0	MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	3,055,213	3,055,213	3,055,213	3,055,213	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	10,079,979	10,079,979	10,079,979	10,079,979	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
OBRA DE PROTECCIÓN AL CARCAMO N° 1, DEL SISTEMA ACAHUIZOTLA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	2,554,418	2,554,418	2,554,418	2,554,418	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	6,672,272	6,672,272	1,668,068	5,004,204	75%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA INICIALMENTE SE HABIAN AUTORIZADO \$5,000,000 Y EN LA ULTIMA SOLICITUD ESTE MONTO AUMENTO A \$6,672,272
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CRUZ GRANDE	30-FLORENCIO VILLARREAL	CRUZ GRANDE	URBANO	915,652	915,652	915,652	915,652	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CARRETERA FILO DE CABALLOS - TLACOTEPEC	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	15,500,000	0	15,500,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	14	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XTAPA	38-JOSÉ AZUETA	SAN JOSÉ XTAPA (BARRIO VIEJO)	URBANO	152,609	152,609	152,609	152,609	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE METLATONOC- SANTA CATARINA	43-METLATONOC	SANTA CATARINA	RURAL	2,350,000	2,350,000	2,350,000	555,136	24%	0	0	0 KILOMETRO	8	4	44%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
PAVIMENTACION METLATONOC - COCHOAPA EL GRANDE	43-METLATONOC	METLATONOC	URBANO	20,399,744	20,399,744	20,399,744	20,399,744	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS: FIES \$20,399,744 Y FISE \$9,600,256 QUE NOS DAN UNA ASIGNACION TOTAL DE \$ 30,000,000
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN (SEGUNDA ETAPA)	48-PETATLAN	PETATLAN	URBANO	2,105,988	2,105,988	2,105,988	2,105,988	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
PLANTA DE TRATAMIENTO DE TLANCUILULCO	51-QUECHULTENANGO	TLANCUILULCO	RURAL	1,017,391	1,017,391	1,017,391	1,017,391	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DE TAXCO DE ALARCON	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	24,158,369	24,158,369	24,158,369	24,158,369	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	2,456,253	2,456,253	2,456,253	2,456,253	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	2,543,478	2,543,478	2,543,478	2,543,478	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	SANTA CRUZ	RURAL	595,925	595,925	595,925	595,925	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION EN COMUNIDADES EN PIPICHAHUAZCO, MPIO. DE TETIPAC	60-TETIPAC	PIPICHAHUAZCO	RURAL	1,169,893	1,169,893	0	1,169,893	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	10,786,564	10,786,564	10,786,564	10,786,564	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA (PRIMERA ETAPA)	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	11,928,013	11,928,013	11,928,013	11,928,013	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE DE AGUA POTABLE DE LA PRESA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE ARCELIA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	7,421,958	7,421,958	7,421,958	7,421,958	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	9,180,704	9,180,704	9,180,704	9,180,704	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ELECTRIFICACION PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	74-ZITLALA	POCHAHUIZCO	URBANO	1,670,264	1,670,264	0	1,670,264	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZUMPANGO DEL RIO	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	703,372	703,372	703,372	703,372	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN ZUMPANGO DEL RIO	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	11,549,800	11,549,800	11,549,800	11,549,800	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA (PRIMERA ETAPA)	75-EDUARDO NERI	XOCHIPALA	URBANO	6,809,608	6,809,608	6,809,608	6,809,608	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE ENTREGA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE	78-COCHOAPA EL GRANDE	COCHOAPA EL GRANDE	URBANO	6,219,457	6,219,457	6,219,457	6,219,457	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION SAN JERONIMO - LAS TUNAS	14-BENITO JUAREZ	SAN JERONIMO DE JUAREZ	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,006,879	57%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	90%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
AMPLIACION																
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO CON OBRAS DE ALCANTARILLADO DEL CAMINO RURAL MIXTECAPA-MALINALTEPEC	41-MALINALTEPEC	XOCHIATECO	RURAL	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
MODERNIZACION																
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDORES Y MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	19,864,177	19,864,177	19,864,177	19,864,177	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EN PROCESO DE INICIO DE OBRA, SE INSTALARAN MACRO Y MICRO MEDIDORES, EN LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIPO ES PORQUE SERA UN LOTE DE EQUIPOS.
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO DE ACCESOS A PLAYA EN BAHIA DE SANTA LUCIA, BARRA VIEJA Y PLAYA BONFIL	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE LAS PTARS MIRAMAR, LIMITE SUR, JABONERA, AMPLIACION JABONERA, PIE DE LA CUESTA, LA MIRA, PASO LIMONERO Y VICENTE GUERRERO 2000.	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	8,523,780	8,523,780	8,523,780	8,523,780	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO INTEGRAL TURISTICO DE PUERTO MARQUES	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	4,057,000	4,057,000	0	4,057,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MULTIMEDIA, LUZ Y SONIDO EN LA QUEBRADA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS DEL FONDO CONCURSABLE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	890,549	849,365	849,365	849,365	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA. SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DEL FONDO CONCURSABLE
MEJORAMIENTO SAN JOSE HACIENDA- CAMALOTE	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	SAN JOSE LA HACIENDA	RURAL	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,492,839	96%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
ELABORACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE COPALA	18-COPALA	COPALA	URBANO	152,349	152,349	152,349	152,349	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO
ELABORACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AMUCO DE LA REFORMA	22-COYUCA DE CATALAN	AMUCO DE LA REFORMA	URBANO	177,583	177,583	177,583	177,583	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNOSTICOS, PLANEACION INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COYUCA DE CATALAN	22-COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	URBANO	277,875	244,159	244,159	244,159	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO
MEJORAMIENTO EL LIBANO- EL SALTO	25-CUAUTEPEC	EL LIBANO	RURAL	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,238,708	99%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
ELABORACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL OCOTITTO	28-CHILPANGINGO DE LOS BRAVO	OCOTITTO	URBANO	211,440	211,440	211,440	211,440	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 MEJORAMIENTO CRUZ GRANDE- BOCA DEL RIO	30-FLORENCIO VILLARREAL	BOCA DEL RÍO	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,179,667	99%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	93%	11 OBRA QUE PERTENECE AL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
REVISION, ADECUACION Y COMPLEMENTACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN HUITZUCO	34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	CIUDAD DE HUITZUCO	URBANO	688,348	688,348	688,348	688,348	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	699,229	699,229	699,229	699,229	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO IGUALAPA- LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS	36-IGUALAPA	LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS	RURAL	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,886,882	99%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE IXCATEOPAN (MUSEO DE LA RESISTENCIA INDIGENA / MEJORA DEL PRIMER CUADRO)	37-IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	URBANO	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACION INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIHUATANEJO	39-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	1,072,397	1,072,397	1,072,397	1,072,397	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE OLINALA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	345,371	345,371	345,371	345,371	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN OLINALA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	350,516	350,516	350,516	350,516	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO E.C. (CD. ALTAMIRANO - TLALCHAPA)- CHACAMERO GRANDE	50-PUNGARABATO	CHACAMERO GRANDE	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
MEJORAMIENTO JIMENEZ- YUCATAN DE LAS FLORES	53-SAN MARCOS	YUCATAN DE LAS FLORES	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,444,293	98%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
TAXCO PUEBLO MAGICO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	1,688,000	1,688,000	0	1,688,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO LAS MESAS- POCHOTILLO	56-TECOANAPA	POCHOTILLO	RURAL	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,096,360	98%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
MEJORAMIENTO XALPATLAHUAC- RANCHO VIEJO	56-TECOANAPA	RANCHO VIEJO	RURAL	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,441,565	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACION INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TEOLOAPAN	59-TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	URBANO	435,936	435,936	435,936	435,936	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO DE TETIPAC	60-TETIPAC	TETIPAC	URBANO	146,329	127,243	127,243	127,243	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACION INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE TLAPA DE COMONFORT	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	634,426	634,426	634,426	634,426	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN JOSE POLIUTLA	67-TLAPEHUALA	SAN JOSE POLIUTLA	URBANO	135,768	135,768	135,768	135,768	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACION INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TLAPEHUALA	67-TLAPEHUALA	TLAPEHUALA	URBANO	193,802	190,125	190,125	190,125	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO AUTORIZADO, EN PROCESO DE INICIO Y PAGO DE ANTICIPO
MEJORAMIENTO SANTA CRUZ- COACOYUL	74-ZITLALA	COACOYUL	RURAL	900,000	900,000	900,000	884,533	98%	0	0	0	KILOMETRO	10	9	90%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MEZCALA	75-EDUARDO NERI	MEZCALA	URBANO	143,909	143,909	143,909	143,909	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO AYUTLA- NUEVO AGUACATE	76-ACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,498,969	100%	0	0	KILOMETRO	39	39	100%	OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO AGUACATE, FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
MANTENIMIENTO CONSERVACION E.C. (LIBRAMIENTO PASO TEXCA - BAJOS DEL EJIDO) - EL ZAPOTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	PASO TEXCA	RURAL	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION Y PUENTES
CONSERVACION TANGANHUATO SINAHUA	50-PUNGARABATO	SINAHUA	RURAL	1,592,969	1,592,969	1,592,969	1,566,637	98%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSERVACION LAGUNILLA - PAROTA SECA	56-TECOANAPA	PAROTA SECA	RURAL	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,092,287	64%	0	0	KILOMETRO	4	2	50%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
MEJORAMIENTO LOS SAUCES- EL CALVARIO	58-TEOLOAPAN	EL CALVARIO	RURAL	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,136,733	98%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
REHABILITACION PROGRAMA DE ATENCION A EMERGENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,452,500	8,452,500	8,452,500	8,452,500	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
PROGRAMA DE ATENCION A EMERGENCIAS RETIRO DE DERRUMBES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN DE RED DE COLECTORES Y ATARJEAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RENACIMIENTO. PRIMERA ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	3,152,318	3,152,318	3,152,318	3,152,318	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. COLOSO, TECNOLÓGICO, AMPLIACION TECNOLÓGICO, RENACIMIENTO Y REAL HACIENDA
REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN CD. RENACIMIENTO (CALLE FRANCISCO FIGUEROA), ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
REHAB. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN CD. RENACIMIENTO(CALLE EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO) EN ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	2,761,220	2,761,220	0	2,761,220	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN CD. RENACIMIENTO, MPIO. DE ACAPULCO (CALLE JUAN R. ESCUDERO)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	4,685,157	4,685,157	0	4,685,157	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CAMBIO DEL PROCESO BÁSICO FÍSICO QUÍMICO A BIOLÓGICO SECUNDARIO DE LA PTAR "AGUAS BLANCAS" PARA EL CAUDAL DE 1360 LPS EN EL FLUENTE SEGUNDA ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	28,714,972	28,224,118	28,224,118	28,224,118	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CAMBIO DEL PROCESO BÁSICO FÍSICO-QUÍMICO A BIOLÓGICO SECUNDARIO, DE LA PTAR "AGUAS BLANCAS"	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	736,214	736,214	736,214	736,214	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "AGUAS BLANCAS" Y CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN ZONA DE CALETA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN CD. RENACIMIENTO (CALLE XONACATLAN), MPIO. DE ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN CD. RENACIMIENTO, MPIO. DE ACAPULCO (CALLE JUAN N. ALVAREZ)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
REHABILITACION DE COLECTORES Y AMPLIACION DE COBERTURA EN RED DE ATARJEAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PTAR AGUAS BLANCAS E INTRODUCCIÓN DE DRENAJES SANITARIO EN PARTES ALTAS DEL ANFITHEATRO 1RA. ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	14,273,478	14,273,478	14,273,478	14,273,478	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE COLECTORES Y AMPLIACION DE COBERTURA EN RED DE ATARJEAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PTAR AGUAS BLANCAS Y RED DE ATARJEAS EN ZONA DE LA PENINSULA DE LAS PLAYAS. 1RA. ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,838,684	1,838,684	1,838,684	1,838,684	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO SEGUNDA ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	60,124	60,124	60,124	60,124	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZOS SOMEROS (15) ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13,301	13,301	13,301	13,301	100%	0	0	POZOS	15	15	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
REHABILITACIÓN ELECTRICA DE LA PTAR MIRAMAR, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	11,232	11,232	11,232	11,232	100%	0	0	0	SISTEMA					
REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA Y OPERATIVA DE LA PTAR RENACIMIENTO, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	21,589	21,589	21,589	21,589	100%	0	0	0	SISTEMA					
REHABILITACION KM. 42 - LA PROVIDENCIA - LA CARBONERA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	KILOMETRO 42 (JUAN N. ALVAREZ)	RURAL	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,130,966	76%	0	0	0	KILOMETRO	8	7	90%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES	
CONSERVACION SAN JERONIMO - CORRAL FALSO	14-BENITO JUÁREZ	SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ	URBANO	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,358,812	70%	0	0	0	KILOMETRO		2	75%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES	
REHABILITACION COPALA - ATRIXCO	16-COPALA	COPALA	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	0	KILOMETRO		6	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES	
REHABILITACION ACCESO AMUCO DE LA REFORMA	22-COYUCA DE CATALÁN	AMUCO DE LA REFORMA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETRO		3	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES	
PROYECTO ARQUEOLOGICO TEHUACALCO Y CAMINO DE ACCESO A TEHUACALCO, CUARTA ETAPA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	LA HACIENDITA	RURAL	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA		1	100%		
REHABILITACION E.C. (IGUALA - CHILPANCINGO) COACOYULA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COACOYULA DE ALVAREZ	URBANO	1,554,530	1,554,530	1,554,530	1,554,530	100%	0	0	0	KILOMETRO		8	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES	
REHABILITACION INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DE ZIHUATANEJO DE AZUETA	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	7,805,000	7,805,000	0	7,804,940	100%	0	0	0	OBRA		1	100%		
REHABILITACION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA ROPA EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	2,046,621	2,046,621	2,046,621	2,046,621	100%	0	0	0	SISTEMA		1	100%		
REHABILITACION Y ADECUACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "LA ROPA" DE ZIHUATANEJO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	765,792	765,792	765,792	765,792	100%	0	0	0	SISTEMA		1	100%		
REHABILITACION Y ADECUACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO "EL DEPORTIVO I Y II" DE ZIHUATANEJO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	12,078,020	12,078,020	12,078,020	12,078,020	100%	0	0	0	SISTEMA		1	100%		
PROYECTO ARQUEOLOGICO SOLEDAD DE MACIEL	48-PETATLÁN	PETATLÁN	URBANO	3,000,000	3,000,000	0	2,999,950	100%	0	0	0	OBRA		1	100%		
CONSERVACION E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - SINAHUA	50-PUNGARABATO	SINAHUA	RURAL	1,150,000	1,150,000	1,150,000	986,895	86%	0	0	0	KILOMETRO		1	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES	
REHABILITACION DE LA CARRETERA TAXCO - IXCATEOPAN	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	20,000,000	0	20,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO		4	20%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES	
REHABILITACION COYUCA DE BENITEZ - TEPETITLA	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,454,784	99%	0	0	0	KILOMETRO		4	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION Y PUENTES	
REHABILITACION TECPAN SANTA MARIA (1A ETAPA)	57-TECPAN DE GALEANA	SANTA MARIA	RURAL	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,153,902	99%	0	0	0	KILOMETRO		3	100%		
CONSERVACION DEL CAMINO PAVIMENTADO E.C. (CHILPANCINGO-TLAPA) ALMOLONGA	61-TIXTLA DE GUERRERO	ALMOLONGA	RURAL	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	100%	0	0	0	KILOMETRO		4	100%		
EQUIPAMIENTO																	
SISTEMAS DE INFORMACION																	
PROGRAMA DE SENALIZACION TURISTICA ESTATAL, SEGUNDA ETAPA	6-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA		1	100%		
SEÑALÉTICA EN LA COSTERA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	100%	0	0	0	OBRA		1	100%		
FONDOS REGIONALES																	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL PUENTE LA SABANA II	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	12,415,794	12,415,794	12,415,794	9,633,434	78%	0	0	0 METRO LINEAL	8	7	90%	SE REDUJO LA INVERSION CON LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009
PAVIMENTACION BAJOS DEL EJIDO - TIXTLALCINGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	8,590,690	8,590,690	8,590,690	8,137,587	95%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	SE REDUJO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009, ASI COMO LA META.
PAVIMENTACION OLINALA - AHUACUOTZINGO	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	63,000,000	63,000,000	63,000,000	25,083,675	40%	0	0	0 KILOMETRO	9	4	47%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JUAN CHAMACUA	22-COYUCA DE CATALÁN	SAN JUAN CHAMACUA	RURAL	23,414,023	23,414,023	23,414,023	15,711,612	67%	0	0	0 METRO LINEAL	154	85	55%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009
PAVIMENTACION CUALAC - HUAMUXTITLAN	24-CUALAC	CUALAC	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	12	12	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO CUERTZALA - NUEVO GALEANA	27-CUTZAMALA DE PINZÓN	NUEVO GALEANA	RURAL	5,100,000	5,100,000	5,100,000	4,879,850	96%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACALOYA - HUERCANTENANGO	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	ATZACALOYA	RURAL	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	4	0	0%	
LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - MONTANA BAJA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	87,107,361	87,107,361	87,107,361	38,738,733	44%	0	0	0 KILOMETRO	21	16	78%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.DGCP.0347.2009 14-MAYO-2009 Y \$ TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009
CONSTRUCCION DEL PUENTE CHILPANCINGUITO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	CHILPANCINGUITO	RURAL	5,567,751	5,567,751	5,567,751	1,670,325	30%	0	0	0 METRO LINEAL	30	12	40%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009
OBRAS INDUCIDAS DEL BOULEVARD DE IGUALA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,500,000	0	5,500,000	0	0%	0	0	0 UNIDAD	3	1	33%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO OMITLAN EN LA CARRETERA TIERRA COLORADA - EL TABACAL	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	13,994,998	13,994,998	13,994,998	9,796,499	70%	0	0	0 METRO LINEAL	120	80	67%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009
PAVIMENTACION TIERRA COLORADA - EL TABACAL - COLOTEPEC	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	13,000,000	0	13,000,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	8	0	0%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA NO.CGA.DGPI.DGCP.0347.2009 14-MAYO-2009 Y TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009
CONSTRUCCION DEL PUENTE TEPECHICOTLAN	44-MOCHITLAN	MOCHITLAN	URBANO	5,176,937	5,176,937	5,176,937	4,141,549	80%	0	0	0 METRO LINEAL	25	22	88%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009
CONSTRUCCION E.C. OLINALA - IXCAMILPA - PAPALUTLA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	30,000,000	0	30,000,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	9	0	2%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
PAVIMENTACION COYUQUILLA NORTE - COYUCA DE CATALAN	48-PETATLÁN	COYUQUILLA NORTE	RURAL	5,000,000	0	5,000,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	7	0	0%	
PAVIMENTACION HORCASITAS - TLAXALIXTLAHUACA - PASCALA DEL ORO	52-SAN LUIS ACATLÁN	HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS)	RURAL	38,585,828	38,585,828	38,585,828	11,344,979	29%	0	0	0 KILOMETRO	13	4	30%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009
CONSTRUCCION DEL PUENTE ANAHUAC SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS	53-SAN MARCOS	ANAHUAC	RURAL	5,690,740	5,690,740	5,690,740	3,617,550	64%	0	0	0 METRO LINEAL	30	15	50%	LA INVERSION SE MODIFICO DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009
CONSTRUCCION PUENTE LLANO GRANDE I SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS	53-SAN MARCOS	LLANO GRANDE	RURAL	13,389,117	13,389,117	13,389,117	10,645,831	80%	0	0	0 METRO LINEAL	110	89	81%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT-2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION PUENTE LLANO GRANDE II SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS	53-SAN MARCOS	LLANO GRANDE	RURAL	8,285,205	8,285,205	8,285,205	2,485,561	30%	0	0	0 METRO LINEAL	50	11	22%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
PAVIMENTACION SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	138,000,000	138,000,000	138,000,000	10,434,768	8%	0	0	0 KILOMETRO	15	1	7%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSTRUCCION DEL PUENTE TOTOTEPEC	69-XALPATLAHUAC	XALPATLAHUAC	URBANO	11,079,109	11,079,109	11,079,109	7,765,378	70%	0	0	0 METRO LINEAL	60	42	69%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO NIÑO - SANTO TOMAS	7-ARCELIA	SANTO TOMAS	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	4,852,215	32%	0	0	0 KILOMETRO	7	2	21%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PAROTA - ARATICHANGUIO	73-ZIRANDARO	LA PAROTA	RURAL	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,801,975	98%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0102.2009 28-AGOSTO-2009 Y TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
PAVIMENTACION TLAPEHUALA - SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS	73-ZIRANDARO	SAN ANTONIO	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,416,400	44%	0	0	0 KILOMETRO	4	2	56%	
PAVIMENTACION ZIRANDARO - GUAYAMEO	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ	URBANO	47,000,000	47,000,000	47,000,000	11,303,368	24%	0	0	0 KILOMETRO	10	5	46%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO NIÑO DOCTOR	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	4,950,361	4,950,361	4,950,361	3,465,253	70%	0	0	0 METRO LINEAL	36	28	78%	SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ILIATENCO	81-ILIATENCO	ILIATENCO	URBANO	10,000,000	10,000,000	3,000,000	7,000,000	70%	0	0	0 OBRA	100	70	70%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO REGIONAL. PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL
PAVIMENTACION POTRERILLO DEL RINCON - SAN JOSE VISTA HERMOSA - ILIATENCO	81-ILIATENCO	SAN JOSE VISTA HERMOSA	RURAL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	17,905,307	45%	0	0	0 KILOMETRO	10	6	60%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FISE
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL BOULEVARD IGUALA (2A. ETAPA CUERPO B)	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	8,364,577	56%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	80%	
REHABILITACION TLAPA - MARQUELIA 2A. ETAPA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,743,584	98%	0	0	0 KILOMETRO	10	10	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE NUXCO - LA ZARZA - PLAYA CARRIZAL (2A ETAPA)	57-TECPAN DE GALEANA	LA ZARZA	RURAL	4,904,536	4,904,536	4,904,536	4,470,157	91%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	94%	SE REDUJO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
CONSERVACION DE LA CARRETERA RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	URBANO	15,938,400	15,938,400	15,938,400	15,630,708	98%	0	0	0 KILOMETRO	15	14	93%	SE REDUJO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
PROGRAMAS REGIONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TIERRAS PRIETAS	29-CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	TIERRAS PRIETAS	RURAL	12,718,403	12,718,403	12,718,403	10,000,000	79%	0	0	0 KILOMETRO	3	2	67%	CGA.DGPI.DGCP.IF.0361.2009, 23-JUN.2009 \$ 10,000,000.00, AMPLIACION CGA.DGPI.DGCP.RAMQ23.0739.2009, 12-OCTUBRE-2009 \$ 2,718,403.24, POR LO CUAL SE MODIFICO LA INVERSION. LA META PUEDE TENER VARIACIONES.
PAVIMENTACION DEL CAMINO IGUALA - PLATANILLO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	PLATANILLO	RURAL	9,700,000	9,700,000	9,700,000	4,923,256	51%	0	0	0 KILOMETRO	4	3	67%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO LA GAVIA - LA GAVIA	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA GAVIA	RURAL	4,540,493	4,540,493	4,540,493	4,540,493	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO, KM. 0+000 - 0+700	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	1,079,967	1,079,967	1,079,967	1,079,967	100%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	EL RECURSO FUE AUTORIZADO CON OF. DGPI.DGPP.PDR.0082. 2009, 28-ENERO-2009
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DEL CAMINO COYUCA DE BENITEZ TEPETIXTLA	21-COYUCA DE BENITEZ	TEPETIXTLA	URBANO	2,741,104	2,741,104	2,741,104	2,690,323	98%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
FIDEM															
CONSTRUCCION															
CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION DEL TANQUE DE REGULARIZACION (T.R) COL. ROSARIO IBARRA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,710,573	1,710,573	1,710,573	1,710,573	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA ABLANDADORA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	4,080,185	4,080,185	4,080,185	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	
PERFORACION DE TRES POZOS EN EL VALLE MOCHITLAN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	9,209,240	9,209,240	9,209,240	8,530,446	93%	0	0	POZOS	3	2	67%	
OTROS PROGRAMAS				322,856,492	241,048,638	252,668,778	186,308,694	77%	198,270	198,270		2,578,828	2,875,454	100%	
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TLANICUILULCO.	51-CHECHULTENANGO	TLANICUILULCO	RURAL	3,163,049	3,163,049	3,163,049	3,163,049	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TLANICUILULCO.	51-CHECHULTENANGO	TLANICUILULCO	RURAL	3,179,740	3,163,049	3,163,049	3,163,049	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACION DE CAUDALES EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO - ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	600,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO PRESENTE AVANCES, NO SE HAN PAGADO ANTICIPOS
REHABILITACION															
REHAB. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LAZARO CARDENAS, POBLADO LA SABANA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	5,925,000	969,147	969,147	969,147	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
REHAB. DE 200 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA ESCENICA - ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,200,000	241,506	241,506	241,506	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO PRESENTA AVANCES, POR TARDIA LA LIBERACION DE RECURSOS
REHAB. DE 900 ML DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERDO DE 24" DE DIAMETRO AVENIDAD CONSTITUYENTES ENTRE CALLES SANTA CRUZ Y CALLE 3 LINEA HORNOS JARDIN	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	6,425,000	1,382,039	1,382,039	1,382,039	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO PRESENTA AVANCES, POR TARDIA LA LIBERACION DE RECURSOS
REHABILITACION DE 210 ML DE LINEA DE POZO RANEY EN CRUCE CON RIO PAPAGAYO ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	3,050,000	979,628	979,628	979,628	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NO PRESENTE AVANCES POR TARDIA DE LIBERACION DE RECURSOS
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
AUTOMATIZACION DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE: REBOMBEO PAPAGAYO I, REBOMBEO CRUCES, TANQUE RENACIMIENTO, PAPAGAYO II, RADIAL, RANEY Y POZOS SOMEROS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	3,750,000	713,991	713,991	713,991	100%	0	0	EQUIPO	1	1	50%	
SUMINISTRO DE BOMBAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMAGNETICO EN DIFERENTES ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	5,170,264	897,069	897,069	897,069	100%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	NO SE PRESENTAN AVANCES, LIBERACION DE RECURSOS TARDIA
PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,917,453	208,917,453	208,879,994	154,316,409	74%	198,270	198,270	ALUMNO	20,765	20,765	100%	LOS RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE EJERCER CORRESPONDEN A LA APORTACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE HOMOLOGACION SALARIAL, EN TANTO SE DEFINE LA NEGOCIACION CON EL SINDICATO.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS DE OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,405,734	12,405,734	18,081,331	12,405,734	100%	0	0	ALUMNO	20,765	20,765	100%	
CAPACITACION PARA EL TRABAJO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROFESIONALISMO : TECNICAS DELA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS PAQUETERIA Y COMPUTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	70,000	0	0	0	0%	0	0	CURSO	8	0	0%	SE REFIERE A UN CURSO QUE LO DARAN PARA PARA 8 PERSONAS CON UNA DURACION DE 8 HORAS EN UN DIA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PROFESIONALISMO : TECNICAS DELA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS PAQUETERIA Y COMPUTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	70,000	0	0	0	0%	0	0	CURSO	8	0	0%	SE REFIERE A UN CURSO QUE LO DARAN PARA PARA 8 PERSONAS CON UNA DURACION DE 8 HORAS EN UN DIA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PROFESIONALISMO : TECNICAS DELA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS PAQUETERIA Y COMPUTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	70,000	0	0	0	0%	0	0	CURSO	8	0	0%	SE REFIERE A UN CURSO QUE LO DARAN PARA PARA 8 PERSONAS CON UNA DURACION DE 8 HORAS EN UN DIA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PROFESIONALISMO : TECNICAS DELA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS PAQUETERIA Y COMPUTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	70,000	0	0	0	0%	0	0	CURSO	8	0	0%	SE REFIERE A UN CURSO QUE LO DARAN PARA PARA 8 PERSONAS CON UNA DURACION DE 8 HORAS EN UN DIA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
INFRAESTRUCTURA: CENTRO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	100,000	0	100,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	NO PODEMOS PORNES LAS MEDIDAS YA QUE NO SE HA EMPEZADO AUN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SEGURIDAD MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURA: COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	44,736	44,736	44,736	44,736	100%	0	0	METRO LINEAL	134	134	100%	
INFRAESTRUCTURA: PROYECTO DE CONSTRUCCION	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	750,000	299,000	750,000	299,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,739	4,643	60%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
EQUIPAMIENTO : RADIOCOMUNICACION TERMINALES PORTATILES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	931,766	931,766	931,766	931,766	100%	0	0	PIEZA	43	43	100%	
EQUIPAMIENTO : TECNOLOGIA COMPLEMENTARIA (CHALECOS)	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	750,000	375,000	750,000	375,000	100%	0	0	PIEZA	50	0	0%	SE COMPRARON 50 CHALECOS ANTIBALAS, EL CUAL SE LE REPARTIERON A 50 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL CUAL SE LES DIO UNO POR PERSONA
EQUIPAMIENTO: ARMAMENTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	2,187,101	2,187,101	2,187,101	2,187,101	100%	0	0	PIEZA	33,617	33,617	100%	SE HIZO LA COMPRA DE ARMAMENTO PARA LA SECRETARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA
EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACION (BATERIAS PARA RADIO PORTATIL)	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	56,534	56,534	56,534	56,534	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO: TECNOLOGIA COMPLEMENTARIA-CAMARAS DE VIGILANCIA)	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	2,597,996	0	2,597,996	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	SE BENEFICIARON 5 COLONIAS YA QUE EN EL CUAL SE LE COLOCARA 2 CAMARAS DE VIGILANCIA, ASI MISMO DRAA UN TOTAL DE 10 CAMARS DE VIGILANCIA
EQUIPAMIENTO: TECNOLOGIA COMPLEMENTARIA UNIFORMES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	2,030,748	928,974	2,030,748	928,974	100%	0	0	PIEZA	466	466	100%	SE LES DIO UNIFORMES A 466 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
EQUIPAMIENTO: TECNOLOGIA COMPLEMENTARIA(PLOTTER TRAZADOR GRAFICO)	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	160,000	117,770	160,000	117,770	100%	0	0	PIEZA							
GASTO CORRIENTE																		
SERVICIOS PERSONALES																		
COMPENSACIONES A LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	10,000,000	1,064,224	1,064,224	1,064,224	100%	0	0	SUBSIDIO	1,064,224	1,064,224	100%	EL MONTO PAGADO FUE POR COMPENSACIONES A 133 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
PROFESIONALISMO: CAPACITACION DE MANDOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	45,500,000	2,000	455,000	2,000	100%	0	0	CURSO			0	0%	SE IMPARTIO UN CURSO, CON UNA DURACION DE 8 HORAS DE UN DIA, ASI MISMO FUERON IMPARTIDOS PARA 8 PERSONAS QUE TRABAJAN EL SEGURIDAD PUBLICA		
PROFESIONALIZACION : TECNICAS DE LA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS PAQUETERIA Y COMPUTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	700,000	0	0	0	0%	0	0	CURSO			0	0%			
PROFESIONALIZACION : TECNICAS DE LA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS PAQUETERIA Y COMPUTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	700,000	0	0	0	0%	0	0	CURSO			0	0%			
PROFESIONALIZACION: CAPACITACION IMPARTIDA POR EL COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	39,100	39,100	39,100	39,100	100%	0	0	CURSO		45	0	0%	SE IMPARTIO UN CURSO CON UNA DURACION DE 18:00 HORAS, YA QUE ESTE DICHO CURSO FUE DE DOS DIAS PARA 45 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
PROFESIONALIZACION: POLIGRAFOS, MEDICINA, PSICOLOGICA, ENTORNO)	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	187,500	0	0	0	0%	0	0	CURSO		100	0	0%	SE REFIERE A 100 CURSOS INDIVIDUALES, PARA 100 PERSONAS, CON UNA DURACION DE 2 HORAS CU		
PROFESIONALIZACION: TECNICAS DE LA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS PAQUETERIA Y COMPUTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	70,000	0	0	0	0%	0	0	CURSO			0	0%			
PROFESIONALIZACION: TECNICAS DE LA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS PAQUETERIA Y COMPUTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	70,000	0	0	0	0%	0	0	CURSO			0	0%			
PROFESIONALIZACION UNIDAD DE ANALISIS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	24,000	0	0	0	0%	0	0	CURSO			0	0%	SE IMPARTIRA UN CURSO PARA 5 PERSONA EL CUA TENDRA UNA DURACION DE 8 HORAS EN UN DIA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		
CURSOS Y CAPACITACION	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	SUBSIDIO	500,000	500,000	100%	SE REALIZARON CURSOS EN DONDE ASISTIERON ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EQUIPO TACTICO			
UNIFORMES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	930,750	930,750	930,750	930,750	100%	0	0	SUBSIDIO	930,750	930,750	100%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO TACTICO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			
CULTURA DEL AGUA																		
INVERSION																		
OBRA PUBLICA																		
MEJORAMIENTO																		
FOMENTAR UN NUEVA CULTURA DEL AGUA EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO Y PAGO OPORTUNO EN COMUNIDADES URBANAS Y RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ACCION		42	42	100%	FOMENTAR UN NUEVA CULTURA DEL AGUA EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO Y PAGO OPORTUNO EN COMUNIDADES URBANAS Y RURALES.		
APORTACIONES FEDERALES (3472 REGISTROS)																		
FASSA				2,856,763,824	2,804,269,882	2,856,763,824	1,825,604,029	73%	0	0		7,880	7,880	100%				
SERVICIOS PERSONALES																		
FASSA (SERV.PERSONALES)				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,219,877,916	2,167,383,970	2,219,877,916	1,569,884,276	72%	0	0	PERSONA	7,876	7,876	100%	ES EN PROCESO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE EL EJERCIDO REPORTADO ES PREELIMNAR

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OTROS GASTOS DE OPERACION															
17-FASSA RAMO 33 (GASTOS DE OPERACION)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	336,885,609	336,885,609	336,885,609	255,719,754	76%	0	0	SERVICIO	4	4	100%	DATOS PRELIMINARES DEBIDO A QUE ESA EN PROCESO DE EFECTUARSE EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE
FAIS				2,455,970,643	2,335,919,346	2,368,268,221	2,198,783,143	94%	24,886,044	24,903,146		878,353,447	878,311,860	100%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
COMPONENTES DE PROYECTOS (SUPERVISION TECNICA) DEL PROGRAMA PIBAI	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	223,043	223,043	223,043	223,043	100%	0	0	SUPERVISION	6	6	100%	SE REALIZARA LA SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL DE 54 PROYECTOS INCLUIDOS EN 6 CONTRATOS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA PIBAI; 100% DEL AVANCE FISICO.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE IXTLAHUA ROJA	10-ATLIXTAC	IXTLAHUA ROJA (IXTLAHUA)	RURAL	271,019	271,019	271,019	271,019	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
TERMINACION DEL CAMINO ATOYAC - SAN JUAN DE LAS FLORES	11-ATOYAC DE ALVAREZ	SAN JUAN DE LAS FLORES	RURAL	11,800,000	0	11,800,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE QUIAHUTEPEC	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	QUIAHUTEPEC	RURAL	689,550	689,550	689,550	689,550	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS DE LA LOCALIDAD DE TENEXCALCINGO	20-COPANATOYAC	TENEXCALCINGO	RURAL	495,009	495,009	495,009	495,009	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (ZACAZONAPA)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	SANTA CRUZ (ZACAZONAPA)	RURAL	1,369,128	1,369,128	1,369,128	1,369,128	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA NACIONAL ACAPULCO - PINOTEPA, E.C. CON LA MAQUINA DE NEXPA	30-FLORENCIO VILLARREAL	LA MAQUINA DE NEXPA	RURAL	1,400,000	0	1,400,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
PAVIMENTACION EN CRUZ GRANDE - LOS TAMARINDOS	30-FLORENCIO VILLARREAL	CRUZ GRANDE	URBANO	4,200,000	0	4,200,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRAMO "JILGUERO A VUELTA DEL SUR"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	EL JILGUERO	RURAL	449,535	449,535	134,860	314,674	70%	0	0	OBRA	100	80	80%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DESVIACION DEL TRAMO "AGUA FRIA A PUERTO LA GUITARRA"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	AGUA FRIA	RURAL	3,721,509	3,721,509	2,805,056	1,116,452	30%	0	0	OBRA	100	30	30%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRAMO "PUERTO LA GUITARRA A PUEBLO VIEJO"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	LA GUITARRA (PUERTO LA GUITARRA)	RURAL	5,057,799	5,057,799	2,023,119	3,034,679	60%	0	0	OBRA	100	90	90%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRAMO "LOS BAJOS A JILGUERO"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	LOS BAJOS	RURAL	576,897	576,897	173,086	403,827	70%	0	0	OBRA	100	80	80%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRAMO "VUELTA DEL SUR A ESCALERILLAS"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	VUELTA DEL SUR	RURAL	919,600	919,600	183,920	735,680	80%	0	0	OBRA	100	90	90%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL TRAMO "YERBA SANTA A LOS BAJOS"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	YERBA SANTA	RURAL	2,962,094	2,962,094	1,481,047	1,481,047	50%	0	0	OBRA	100	50	50%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO	41-MALINALTEPEC	EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCÓN)	RURAL	1,074,642	1,074,642	1,074,642	1,074,642	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	41-MALINALTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	743,891	743,891	743,891	743,891	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA	41-MALINALTEPEC	TIERRA COLORADA	RURAL	2,249,369	2,249,369	2,249,369	2,249,369	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	43-METLATÓNOC	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,485,833	1,485,833	1,485,833	1,485,833	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUEXOAPA	43-METLATÓNOC	HUEXOAPA (SAN JUAN HUEXOAPA)	RURAL	1,338,324	1,338,324	1,338,324	1,338,324	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA	43-METLATÓNOC	SANTA CATARINA	RURAL	602,368	602,368	602,368	602,368	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE	43-METLATÓNOC	VILLA DE GUADALUPE (TRES RÍOS)	RURAL	320,374	320,374	320,374	320,374	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO Y CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE METLATÓNOC.	43-METLATÓNOC	METLATÓNOC	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0%	0	0	0 OBRA	100	0	0%	EN PROCESO DE CONTRATACION
PAVIMENTACION METLATONOC - COCHOAPA EL GRANDE	43-METLATÓNOC	METLATÓNOC	URBANO	9,600,256	9,600,256	9,600,256	2,760,360	29%	0	0	0 KILOMETRO	3	1	30%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LAZARO	45-OLINALA	SAN LAZARO	RURAL	773,654	773,654	773,654	773,654	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TEHUAXTITLAN	45-OLINALA	TEHUAXTITLAN	RURAL	938,599	938,599	938,599	938,599	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
PAVIMENTACION E.C. (OLINALA - IXCAMILPA) - PAPALUTLA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	904,487	3%	0	0	0 KILOMETRO	9	1	10%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA FONDO REGIONAL 2009
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ARROYO ZAPOTE	46-OMETEPEC	ARROYO ZAPOTE	RURAL	132,175	132,175	132,175	132,175	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUIXTEPEC	46-OMETEPEC	HUIXTEPEC	URBANO	1,946,848	1,946,848	1,946,848	1,946,848	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO BARRANCA HONDA	46-OMETEPEC	ARROYO BARRANCA HONDA	RURAL	1,508,935	1,508,935	1,508,935	1,508,935	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
PAVIMENTACION SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	87,500,000	0	87,500,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	8	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETELCINGO	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	SAN JUAN TETELCINGO	RURAL	1,998,810	1,998,810	1,998,810	1,998,810	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL TECUICIAPAN	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	SAN MIGUEL TECUICIAPAN	RURAL	4,805,766	4,805,766	4,805,766	4,805,766	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	INCLUYE DOS CONTRATOS. 100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COZOYAPAN - A CABEZA DE ARROYO CABALLO	62-TLACOACHISTLAHUACA	TLACOACHISTLAHUACA	URBANO	7,500,000	0	7,500,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	3	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MANO DE LEÓN	62-TLACOACHISTLAHUACA	GUADALUPE MANO DE LEÓN	RURAL	1,300,392	1,300,392	1,300,392	1,300,392	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACOACHISTLAHUACA	62-TLACOACHISTLAHUACA	TLACOACHISTLAHUACA	URBANO	9,000,000	0	900,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	4	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AMATE AMARILLO	66-TLAPA DE COMONFORT	AMATE AMARILLO	RURAL	175,932	175,932	175,932	175,932	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAYA	66-TLAPA DE COMONFORT	SANTA MARIA TONAYA	RURAL	749,564	749,564	749,564	749,564	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LAS LOMAS	74-ZITLALA	RANCHO DE LAS LOMAS	RURAL	1,666,501	1,666,501	1,666,501	1,666,501	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPA	74-ZITLALA	AYOTZINAPA	RURAL	1,734,134	1,734,134	1,734,134	1,734,134	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AZOACAPA	74-ZITLALA	AZOACAPA	RURAL	795,102	795,102	795,102	795,102	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLACOAPA	79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	TLACOAPA	RURAL	583,695	583,695	583,695	583,695	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y AHUEXOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA.	79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	HUEYCANTENANGO	URBANO	5,000,000	5,000,000	3,500,000	1,500,000	30%	0	0	OBRA	100	20	20%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LAS LOCALIDAD DE CANADA SUR	81-ILIATENCO	CANADA SUR	RURAL	234,315	234,315	234,315	234,315	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	81-ILIATENCO	SAN ANTONIO	RURAL	187,462	187,462	187,462	187,462	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LAS LOCALIDADES DE TLAHUITEPEC Y CRUZ TOMARUAC	81-ILIATENCO	TLAHUITEPEC	RURAL	461,418	461,418	461,418	461,418	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN TLAHUITEPEC Y CRUZ TOMARUAC
PAVIMENTACION POTRERILLO DEL RINCON - SAN JOSE VISTA HERMOSA - ILIATENCO	81-ILIATENCO	SAN JOSE VISTA HERMOSA	RURAL	12,000,000	12,000,000	12,000,000	8,050,020	67%	0	0	KILOMETRO	5	3	68%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	BENITO JUAREZ	RURAL	1,145,196	1,145,196	1,145,196	1,145,196	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EMPRESAS EN MUNICIPIOS CON VOCACION ECOTURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,375,000	2,375,000	0	2,375,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE PLATANILLO	51-CHECHULTENANGO	PLATANILLO	RURAL	1,002,669	1,002,669	1,002,669	1,002,669	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE PLATANILLO	51-CHECHULTENANGO	PLATANILLO	RURAL	1,029,374	1,029,374	1,029,374	1,029,374	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CONTRATO NUEVO DE PLATANILLO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE YOLOXOCHTL	52-SAN LUIS ACATLÁN	YOLOXOCHTL	URBANO	925,202	925,202	925,202	925,202	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
FISM															
AGUA POTABLE															
CÁRCAMO															
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE AGUA ZARCA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	316,469	316,469	316,469	316,469	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
INTROD. RED AGUA POTABLE POB. PASO TEXCA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
INTROD. RED AGUA POTABLE POB. SAN JOSE XALTIANGUIS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	0	30%	
INTROD. RED DE AGUA POTABLE POB. PLAZUELAS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	0	30%	
INTROD. RED DE GUA POTABLE POB. AMATEPEC	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	241,873	241,873	48%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	0	48%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INTROD. RED DE AGUA POTABLE POBLEJIDO NUEVO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	247,415	247,415	49%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	0	49%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, LA FORTUNA-EL CARRIZO-LAS PENAS	18-COPALA	LA FORTUNA (LA YEGUADA)	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EL RINCONCITO	21-COYUCA DE BENITEZ	TIXTLANGINGO	URBANO	13,204	13,204	13,204	13,204	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ESFAV	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	68,640	68,640	68,640	68,640	100%	0	0	METRO LINEAL	572	572	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JALISCO	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	18,794	18,794	18,794	18,794	100%	0	0	METRO LINEAL	132	132	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARAVILLA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	22,954	22,954	22,954	22,954	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ORQUIDEA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	19,056	19,056	19,056	19,056	100%	0	0	METRO LINEAL	86	86	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE QUERETARO	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	18,784	18,784	18,784	18,784	100%	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TLAXCALA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	13,552	13,552	13,552	13,552	100%	0	0	METRO LINEAL	95	95	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE YUCATAN	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	18,148	18,148	18,148	18,148	100%	0	0	METRO LINEAL	88	88	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AGUAS CALIENTES	21-COYUCA DE BENITEZ	AGUAS CALIENTES	RURAL	21,238	21,238	21,238	21,238	100%	0	0	METRO LINEAL	146	146	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE TLALPIZACO AGUA ZARCA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	TLALPIZACO AJACAYAN	RURAL	192,275	192,275	192,275	192,275	100%	0	0	METRO LINEAL	2,022	2,022	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA MOHONERA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	LA MOHONERA	RURAL	883,506	883,506	883,506	883,506	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS
CONST. DE ALCANTARILLA PLUVIAL DEL ACC. TANQUE VIGURI	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	74,350	74,350	74,350	74,350	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE LINEA DE ALIM. COL. ROSARIO I-COL. NUEVA IMAGEN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE LINEA DE ALIM. DE AGUA TMO. COL. CHILPANCINGO-COL. PARAISO SIGLO XXI	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION COL. CHILPO-COL. RUBEN MORA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE LINEA DE ALIMENTACION COL. PARAISO SIGLO XXI-COL. AMPL. UNIDAD DEPORTIVA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE LINEA DE ALIMITACION TMO. COL. ROSARIO I- COL. CHILPO.	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONST. DE LINEA DE CONDUCCION	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CARRIZAL DE LA VIA	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CONST. DE LINEA DE CONDUCCION C. EDUARDO MENDOZA TMO. GONZALO N. RAMIREZ HERLINDA GARCIA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE RED DE AGUA COL. ROSARIO I. PIEDRA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE RED DE DISTRIBUCION COL. WENCESLAO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE SISTEMA DE AGUA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	SANTA RITA Y TECALCO	RURAL	464,000	464,000	464,000	464,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	BUENA VISTA DE LA SALUD	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PETAQUILLAS	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SAN VICENTE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	SAN VICENTE	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, COL. RENACIMIENTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	215,000	215,000	METRO LINEAL	215,000	215,000	100%	INTRODUCIR 1,167.00 ML DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4 (100 MM) DE DIAMETRO PARA EL BENEFICIO DE 100 FAMILIAS EN LA COLONIA RENACIMIENTO. DICHA OBRA TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$430,000.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM DE \$215,000.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DE \$215,000.00
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. SAN JOSE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	125,000	125,000	METRO LINEAL	125,000	125,000	100%	INTRODUCIR 316.00 ML DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4 (100 MM) DE DIAMETRO PARA EL BENEFICIO DE 75 FAMILIAS EN LA COLONIA SAN JOSE. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$250,000.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM DE \$125,000.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DE \$125,000.00
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION COL. EL ENCANTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
REUBICACION DE LA LINEA DEL SISTEMA MOCHITLAN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,332,454	1,332,454	1,332,454	1,332,454	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TAN. A LAVAD. SUM. DE TUBERIA PVC 2")	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	IXTLAHUACA	RURAL	9,443	9,443	9,443	9,443	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (SUM. DE MANGUERA) LINEA DE CONDUCCION	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	BUENAVISTA DEL SUR (BUENAVISTA)	RURAL	38,640	38,640	38,640	38,640	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	120	120	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (SUMINISTRODE MANGUERA) LINEA DE CONDUCCION	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	ALTAMIRA	RURAL	9,109	9,109	9,109	8,963	98%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES JAZMINES, BUGAMBILIAS, ROSAS, TULIPANES, CLAVALES, ORQUIDEAS, NARDO Y VIOLETAS DE LA COL. AMPL. LUIS DONALDO COLOSIO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	117,993	117,993	117,993	117,993	100%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	CON LA CONSTRUCCION D ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 400 PERSONAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-JUAN R. ESCUDERO	MICHAPA	RURAL	1,626,561	1,626,561	1,626,561	1,626,561	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL TOTAL ES \$1,626,560.87 EL MUNICIPIO APORTARA \$650,624.35 Y SEDESOL \$975,936.52; LA OBRA ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-JUAN R. ESCUDERO	MICHAPA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA YA ESTA REGISTRADA ESTA YA NO VALE
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-LEONARDO BRAVO	LOS MORROS	RURAL	325,578	325,578	325,578	325,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-LEONARDO BRAVO	YEXTLA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION EN CALL PLUTARCO ELIAS CALLES	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	35,101	35,101	35,101	35,101	100%	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION EN CALLE SOLEDAD	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	20,535	20,535	20,535	20,535	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALL TOSCANO	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	87,424	87,424	87,424	87,424	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE CASALLAS	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,069	1,069	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 121235 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADORA	55-TAXCO DE ALARCÓN	COLONIA LA QUEBRADORA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	2,550	2,550	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 30,000.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CAJONES	55-TAXCO DE ALARCÓN	LOS CAJONES	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TEMAXCALAPA PROGRAMA 3 X 1	55-TAXCO DE ALARCÓN	TEMAXCALAPA	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL VALOR DE LA OBRA ES DE \$ 1,000,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL, ESTATAL FEDERAL Y DE LOS BENEFICIARIOS ES DE \$ 250,000.00 CADA UNO, ESTA OBRA SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL FOLIO 121054 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	57-TECPAN DE GALEANA	EL MORENO (RUBÉN FIGUEROA)	RURAL	962,148	962,148	962,148	962,148	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS DE LA LOMA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUC. DE BORDO PARA ALMACENAM DE AGUA FLUVIAL	61-TIXTLA DE GUERRERO	LA ESTACADA	RURAL	312,500	312,500	312,500	312,500	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
CONST. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DE (COL. LAS MESAS, COL. PROGRESO, COL. AZTECA, COL. REFORMA Y COL. RENACIMIENTO)	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	1,443,991	1,443,991	1,443,991	1,443,991	100%	0	0	SISTEMA	2,500	2,500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA A LA PLANTA DE AGUA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000,000	1,000,000	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA A LA PLANTA DE AGUA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	5,000	5,000	100%	
CONSTRUCCION FUENTE DE ABASTECIMIENTO	73-ZIRANDARO	CIRIQUICHO	RURAL	202,680	202,680	202,680	202,680	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION FUENTE DE ABASTECIMIENTO	73-ZIRANDARO	EL NARANJO	RURAL	202,680	202,680	202,680	202,680	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION FUENTE DE ABASTECIMIENTO	73-ZIRANDARO	LA QUIRINGUCUA	RURAL	202,680	202,680	202,680	202,680	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION FUENTE DE ABASTECIMIENTO	73-ZIRANDARO	LA TASAJERA	RURAL	202,680	202,680	202,680	202,680	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION FUENTE DE ABASTECIMIENTO	73-ZIRANDARO	PANDECUAREO	RURAL	351,745	351,745	351,745	351,745	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-ZIRANDARO	CATATEMBA	RURAL	559,035	559,035	559,035	559,035	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONVENIO PARA EL PROGRAMA FEDERALIZADO AGUA LIMPIA CAPASEG	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ	URBANO	64,781	64,781	64,781	64,781	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE LOS LLANITOS 2 EN BARRIO DEL ALTO Y CALLE 9 DE MAYO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL TICUI	URBANO	69,573	69,573	69,573	69,573	100%	0	0	METRO LINEAL	69,573	69,573	100%	ES UNA OBRA CON PARTICIPACION DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL PROGRAMA HABITAT URBANIZACION DEL CUAL SOLO ESTAMOS REFLEJANDO LA PARTE MUNICIPAL
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL COL. REFORMA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	23,921	23,921	23,921	21,970	92%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	90%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 19 NORTE BARRIO SANTA GERTRUDIS	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	26,364	26,364	26,364	26,364	100%	0	0	METRO LINEAL	84	84	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS PO COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. ALAMEDA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	73,661	73,661	73,661	73,661	100%	0	0	METRO LINEAL	282	282	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPL. DE LINEA DE ALIMENTACION	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	AMOJILECA	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
AMPL. DE LINEA DE CONDUCCION	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	TLAHUIZAPA	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
AMPL. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	JULIAN BLANCO (DOS CAMINOS)	RURAL	291,400	291,400	291,400	291,400	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPL. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	SAN CRISTOBAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPL. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	SANTA BARBARA	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPL. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITTO	URBANO	571,544	571,544	571,544	571,544	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	315,355	315,355	315,355	315,355	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	SE MODIFICA LA INVERSION ANUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	355,375	355,375	355,375	355,375	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION EN CALLE IGNACIO RAYON	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	13,528	13,528	13,528	13,528	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE RED DE CONDUCCION EN CALLE MANUEL MELGAR	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	10,174	10,174	10,174	10,174	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	55-TAXCO DE ALARCÓN	SAN ESTEBAN	RURAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRITO	55-TAXCO DE ALARCÓN	ACAMIXTLA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN EL BARRIO DEL MINERO Y DE LOS POQUITOS (HABITAT)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	764,000	764,000	764,000	764,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,641	2,641	100%	ESTE PROGRAMA SE REALIZO CON APORTACION DE RAMO 33 Y HABITAD \$ 764,000.00 Y \$ 764,000.00 CADA UNO. LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1221 PERSONAS
AMPL. DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT CALLE JUAN BELLO VARGAS Y CERRADA TMO. C. MIGUEL NEGRETE Y HERMENEGLDO GALEANA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	58,082	58,082	58,082	58,082	100%	0	0	0 METRO LINEAL	40	40	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	61-TIXTLA DE GUERRERO	ALMOLONGA	RURAL	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-ZIRANDARO	SAN RAFAEL	RURAL	445,608	445,608	445,608	445,608	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-ZIRANDARO	ALITA	RURAL	457,448	457,448	457,448	457,448	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-ZIRANDARO	PANDECUAREO	RURAL	142,042	142,042	142,042	142,042	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE	73-ZIRANDARO	CIRIQUICHO	RURAL	393,662	393,662	393,662	393,662	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE KM 0+600.00-KM2+275.00	73-ZIRANDARO	SAN RAFAEL	RURAL	466,411	466,411	466,411	466,411	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAJAS DE VALVULAS Y BOCAS DE TORMENTA; CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	24,935	24,935	24,935	24,935	100%	0	0	0 REGISTRO	60	60	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PROGRAMA FEDERALIZADO AGUA LIMPIA (CAPASEG)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,500	23,500	23,500	23,500	100%	0	0	0 SISTEMA	29	29	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA REHABILITACION DE FUGAS EN LINEA DE CONDUCCION; CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	515,219	515,219	515,219	515,219	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DIVERSOS DIAMETROS, PARA REHABILITACION DE FUGAS EN LINEA DE CONDUCCION; CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	94,605	94,605	94,605	94,605	100%	0	0	0 METRO LINEAL	620	620	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS
CONTRAPARTE DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	45,650	45,650	45,650	45,650	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	149,857	149,857	149,857	149,799	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONVENIO AGUA LIMPIA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	23,150	23,150	23,150	23,150	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	EL SISTEMA ESTA TOTALMENTE CUBIERTO
REHABILITACION															
AMP.RED DISTRIB.AGUA POTABLE POB. KM. 22	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
AMP.RED DISTRIB.AGUA POTABLE POB.EL SALTO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	0	30%	
AMP.RED DISTRIB.AGUA POTABLE POB.KM.42	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	152,960	152,960	31%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	0	31%	
CONST.EST.REBOMBEO Y LINEA CONDUCC.A.P.CALLE MONTE SINAI COL.AMP.PRADERAS DE COST	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	330,148	330,148	330,148	330,148	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONST.LINEA CONDA.P.CERRO DE PIEDRA A LA ESTACION 2DA.ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	30%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1	0	30%	
CONST.OBRA CAPTACION EN MANANTIALES,COND.CARCAMO AMP. DE RED DE DISTRIB. POB.LOM	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	30%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1	0	30%	
REHAB.DEL SIST. DE AUTOMAT. SCADA EXISTENTE PARA CONTROL DE ARRANQUE Y PARO DE E	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	633,600	633,600	633,600	633,600	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHAB.EQUIPOS REBOMBO CONDUCT.TANQUE RENACIMIENTO, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHAB.EQUIPOS REBOM.CONDUCT.PTO.MARQUEZ Y ESCENICA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,668,706	1,668,706	1,668,706	1,668,706	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHAB.RED DISTRIB. A.P. POB.DOS ARROYOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	
REHAB.SIST.BOMBEO CUMBRES DE FIGUEROA,PARA USO EFICIENTE DE MOTORES, BOMBAS Y EQ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	253,994	253,994	155,902	155,902	61%	0	0	0	SISTEMA	1	1	61%	
REHAB.SIST.BOMBEO EN TANQUE PASO LIMONERO, PARA USO EFICIENTE DE MOTORES, BOMBAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	314,230	314,230	314,230	314,230	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB.SIST.BOMBEO POB. KM. 21 Y KM. 30, PARA USO EFICIENTE DE MOTORES, BOMBAS Y	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	336,000	336,000	336,000	336,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB.SIST.BOMBEO TANQUE INF.ALTA PROG._FOVSSSTE,PALMA SOLA,JUAN,R ESCUDERO,MOR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	947,897	947,897	947,897	947,897	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB.SIST.BOMBEO TANQUE JARDIN Y TEHUACAN PARA USO EFICIENTE DE MOTORES,BOMBAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB.SIST.BOMBEO TANQUE VENTA ZAPATA, PARA USO EFICIENTE DE MOTORES, BOMBAS Y	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	528,000	528,000	528,000	528,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB.SIST.BOMBEO TANQUE ZAPATA I Y ZAPATA II, PARA USO EFICIENTE DE MOTORES, BO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	331,193	331,193	312,000	312,000	94%	0	0	0	SISTEMA	1	1	94%	
REHAB.SIST.BOMBEO TANQUES COLOSO,S DE MAYO Y LIBERTAD PARA USO EFICIENTE DE MOTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	402,000	402,000	402,000	402,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB.SIST.CONDUC.A.P.POR GRAVEDAD,SIST.TUNEL A TANQUE MOZIMBA Y TUNEL A LA CI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,954,501	1,954,501	1,795,255	1,795,255	92%	0	0	0	SISTEMA	1	1	92%	
REHAB.SIST.REBOMBO PAPANAYO I PARA USO EFICIENTE DE ENERGIA EN MOTORES,BOMBAS Y	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB.TUB.A.P.TR.AV.CONSTITUYENTES ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE 3 LINEA HORNDOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,994,708	1,994,708	1,712,250	1,712,250	86%	0	0	0	METRO LINEAL	189	162	86%	
REHAB.Y EQUIP.CARCAMO A.P.PLANTA POT. EL CAYACO ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	5,636,669	5,636,669	5,636,669	5,636,669	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACIONE SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-AZOYU	ZAPOTILAN DE LA FUENTE (EL ZAPOTE)	RURAL	246,978	246,978	246,978	246,978	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-COPALA	ISALTEPEC (LAS PAROTAS)	RURAL	293,623	293,623	293,623	293,623	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN COL. JUAN N. ALVAREZ	18-COPALA	COLONIA JUAN N. ALVAREZ (PLAYA VENTURA)	RURAL	382,073	382,073	382,073	382,073	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA SOLEDAD	25-CUAUTEPEC	LA SOLEDAD	RURAL	101,906	101,906	101,906	101,906	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE CUAUTEPEC	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION CALLE 16 NORTE. TRAMO: AV. CONSTITUCION - CALLE 06 ORIENTE	29-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	65,418	65,418	65,418	65,418	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 05 DE FEBRERO, BARRIO DEL DULCE NOMBRE; CHILAPA	29-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	35,595	35,595	35,595	35,595	100%	0	0	METRO LINEAL	125	125	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
SUMINISTRO DE MANGUERA REFORZADA CEDULA 80. DIVERSOS DIAMETROS PARA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION ZONA RURAL	29-CHILAPA DE ALVAREZ	XICOTLAN	RURAL	68,263	68,263	68,263	68,263	100%	0	0	METRO LINEAL	9,500	9,500	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHAB. DE LINEA DE ALIM. C. PROL. IGNACIO M. ALTAMIRANO TMO. HEROINAS-LAURELES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE CIRCUITO ELECTRICO EN MEDIA TENSION DEL POZO M4 SIST. MOCHITLAN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHAB. DE EQUIPO DE BOMBEO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MOHONERAS	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHAB. DE EQUIPO DE BOMBEO TANQUE VIGURI	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHAB. DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN EL SIST. INTERNO DE BOMBEO ACAHUIZOTLA-MOCHITLAN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHAB. DE LINEA DE ALIM. C. TULIPANES TMO. C. ZIHUATANEJO-A. RAMIREZ	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE LINEA DE ALIM. TMO. TANQUE VIGURI-C. ANTONIO I. DELGADO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	592,000	592,000	592,000	592,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE LINEA DE ALIMENTACION C. ZARAGOZA TMO. LAURELES-ALLENDE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	689,500	689,500	689,500	689,500	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE LINEA DE ALIMENTACION DE LA AV. DEL SUR COL. LA CIMA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE LINEA DE ALIMENTACION TMO. C. OMETEPEC-COL. TEMIXCO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	620,100	620,100	620,100	620,100	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE LINEA DE ALIMENTACION TMO. TANQUE INDECO-C. OMETEPEC	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE LINEA DE ALIMENTACION TMO. TANQUE M. HIDALGO-COL. EL ENCANTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHAB. DE LINEA DE CONDUCCION SISTEMA IGLESIA VIEJA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE RED DE AGUA COL. TOMATAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	317,000	317,000	317,000	317,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE RED DE AGUA P. DE LA COL. VIGURI C. FCO. VALDEZ MEDRANO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB DE RED DE AGUA POTABLE COL. COOPERATIVA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE COL. LOS GIRASOLES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE COL. TEMIXCO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE RED DE DISTRIB. C. ANTONIO I. DELGADO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MAZATLAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHAB. DEL POZO LOS ANGELES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	26,780	26,780	26,780	26,780	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHAB. DEL POZO TLACOLOLERO COL. LOS ANGELES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	95,100	95,100	95,100	95,100	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE VALVULAS EN LA ZONA AFECTADA DEL SIST. MOCHITLAN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	0 VALVULA	45	45	100%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,872	79,872	79,872	79,872	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	AJUCHITLAN DEL PROGRESO	URBANO	8,333,333	8,333,333	8,333,333	8,333,333	70%	0	0	0 SISTEMA	1	1	70%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA "TLACOTEPEC" 1RA. ETAPA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,998,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION SISTEMA DE AGUA "POZO PROFUNDO" SUMINISTRO DE BOMBA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (LA PINTA)	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	87,784	87,784	87,784	87,784	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$87,783.84 Y LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$87,783.84.
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ACUTLAPAN TRAMO HUITECO HACIA SAN FRANCISCO	55-TAXCO DE ALARCÓN	ACUTLAPAN	URBANO	340,130	340,130	340,130	340,130	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	ESTA OBRA SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL FOLIO 120893 LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 13,503.50 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION EN EL BARRIO 4 VIENTOS TRAMO HUITECO HACIA SAN MIGUEL ACUTLAPAN	55-TAXCO DE ALARCÓN	ACUTLAPAN	URBANO	340,130	340,130	340,130	340,130	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	ESTA OBRA SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL FOLIO 120855 LOS BENEFICIARIOS APORTARON UNA CANTIDAD DE 13,503.50 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	73-ZIRANDARO	SAN ANTONIO	RURAL	20,207	20,207	20,207	20,207	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	9,160,860	9,160,860	9,160,860	9,160,860	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
PLANTA POTABILIZADORA CONSTRUCCION															
ELABORACION DEL PROYECTO, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION DURANTE 3 MESES DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA LA CIUDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	4,733,454	59%	0	0	PLANTA	1	1	50%	
REHABILITACION CONST.LINEA COND.P/ALIMENTAR ZONA JARDIN-PIE DE LA CUESTA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,174,358	1,174,358	351,750	351,750	30%	0	0	PLANTA	1	0	30%	
EQUIP.ELECT.LINEA COND.Y TANQUE POB.KM.21	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	800,000	800,000	240,000	240,000	30%	0	0	PLANTA	1	0	30%	
LINEA COND.TANQUE CAPTACION Y ALMANTO.A.P. POB.PIEDRA IMAN	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	PLANTA	1	0	30%	
LINEA CONDUC.TANQUE CAPTA.A.P.POB.XALTIANGLUIS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
LINEA CONDUC.Y ALIMENTACION TANQUE ISOBARICO COLANGEL AGUIRRE RIVERO Y REHAB.EL	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	443,474	443,474	431,880	431,880	97%	0	0	PLANTA	1	1	97%	
SUST.LINEA DISTRIB.CALLE VICENTE SUAREZ COL.PROVIDENCIA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	348,236	348,236	254,287	254,287	73%	0	0	PLANTA	1	1	73%	
EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE 2 PLANTAS POTABILIZADORAS PROGRAMA PROSAPI	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	100%	0	0	PLANTA	2	2	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
PROGRAMA FEDERALIZADO 3 X 1 PARA MIGRANTES	28-CHILAPA DE ALVAREZ	SANTA CRUZ	RURAL	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS
CONSTRUCCION DE POZO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	ZACACOYUCA	RURAL	557,379	557,379	557,379	557,379	100%	0	0	POZO	1	1	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 1100 PERSONAS
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE MEXCALTEPEC	55-TAXCO DE ALARCON	MEXCALTEPEC	RURAL	645,736	645,736	645,736	645,736	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 121204 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 500 PERSONAS
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TEACALCO	55-TAXCO DE ALARCON	TEACALCO	RURAL	725,000	725,000	725,000	725,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 90885 121185 137611 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1500 PERSONAS
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	185,885	185,885	185,885	185,885	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ESC. PREPARATORIA N° 11	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	235,885	235,885	235,885	235,885	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA: POZO PISTA 1, POZO PISTA 2, POZO ATEMPA, POZO HUAMUCHIL, CARCAMO EL MILAGRO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	367,933	367,933	367,933	367,933	100%	0	0	POZO	5	5	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
AMPLIAC. DE RED DE AGUA POT. BARRIO SAN ISIDRO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	148,904	148,904	148,904	148,904	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA COL. EMILIANO Z.	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	299,663	299,663	299,663	299,663	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POT.LINEA COND. 3 PULGADAS	52-SAN LUIS ACATLÁN	MIHUICHAN	RURAL	886,865	886,865	886,865	886,865	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA CADENA. (PROGRAMA HABITAT)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	769,160	769,160	769,160	769,160	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 1,538,320.00 DE RAMO 33 \$ 769,160.00 Y DE HABITAT \$69,160.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 2500 PERSONAS
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CORRALEJO	55-TAXCO DE ALARCÓN	CORRALEJO	RURAL	92,271	92,271	92,271	92,271	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CERRO GORDO	55-TAXCO DE ALARCÓN	CERRO GORDO	RURAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 12126 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 2500 PERSONAS
CONSTRUCCION DE TANQUE	73-ZIRANDARO	SAN RAFAEL	RURAL	266,118	266,118	266,118	266,118	100%	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	
TOMA DOMICILIARIA REHABILITACION															
DOTACION DE TUBO PVC DE 2" EL PARAISO	52-SAN LUIS ACATLÁN	PUEBLO HIDALGO	URBANO	180,250	180,250	180,250	180,250	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE	52-SAN LUIS ACATLÁN	MIHUICHAN	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS															
CONST. DE TANQUE DE ALMANTO. POB. KM. 45	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	370,000	370,000	278,381	278,381	75%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	75%	
CONST.LINEA ALIM. A.P. TANQUE 26 COLPRI PARTE ALTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	484,907	484,907	97%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	97%	
CONST.TANQUE ALMANTO. POB.LA PROVIDENCIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	0	30%	
REHAB.Y MANTTO.VALVULAS CONTRA GOLPE DE ARIETE.REDUCTORAS DE PRESION.FLOTADOR Y	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,482,180	1,482,180	1,481,830	1,481,830	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE DEL RASTRO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CORREGIDORA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL TICUI	URBANO	11,771	11,771	11,771	11,771	100%	0	0	METRO LINEAL	11,771	11,771	100%	SE OCUPO LA CANTIDAD DE \$11,771.00POR PARTE DEL MUNICIPIO Y LA CANTIDAD DE \$11,771.00 POR PARTE DE SEDESOL DANDONOS UN RESULTADO DE \$23,542.00
ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUAPOTABLE	13-AZOYÚ	AZOYÚ	URBANO	67,821	67,821	67,821	67,821	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL SISTEMA SE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	13-AZOYÚ	TALAPILLA	RURAL	193,294	193,294	193,294	193,294	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA. (CONVENIO CON CAPASEG) TEMA DE AGUA LIMPIA	13-AZOYÚ	AZOYÚ	URBANO	19,450	19,450	19,450	19,450	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL PROGRAMA SE HA FINIQUITADO
REPARACION DE BOMBA DE AGUA	13-AZOYÚ	HUEHUETÁN	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL SISTEMA SE HA FINIQUITADO
PROGRAMA FEDERALIZADO DE AGUA LIMPIA CON CAPASEG	18-COPALA	COPALA	URBANO	24,500	24,500	24,500	24,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	4	400%	EL PROGRAMA SE HA CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE BOMBA EN COPALA, GRO.	18-COPALA	COPALA	URBANO	103,179	103,179	103,179	103,179	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 7 1/2 HP	18-COPALA	LAS LAJAS	RURAL	54,763	54,763	54,763	54,763	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE DE BOMBEO EN COPALA	18-COPALA	COPALA	URBANO	75,012	75,012	75,012	75,012	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO (POZO ZUMPANGO)	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	521,231	521,231	521,231	521,231	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONVENIO AGUA LIMPIA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,148	20,148	20,148	20,148	100%	0	0	0 PROGRAMA	600	600	100%	
EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y ELECTRIFICACION (PROGRAMA 3X1)	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	PANTLA DE ZAPOTAL	RURAL	62,580	62,580	62,580	62,580	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 600 PERSONAS
CONST. DE CAPT. Y TANQUE DE ALMACEN. DE AGUA Y ELECTRIFICACION	40-LEONARDO BRAVO	EL NARANJO	RURAL	480,000	480,000	480,000	479,966	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	40-LEONARDO BRAVO	CAMPO DE AVIACION	RURAL	50,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-LEONARDO BRAVO	YEXTLA	URBANO	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED Y LINEA DE AGUA POTABLE	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	133,754	133,754	133,754	133,554	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MANGUERA NEGRA 3/4 P/ABASTECIMIENTO DE AGUA	40-LEONARDO BRAVO	LOS PAREDONES	RURAL	5,880	5,880	5,880	5,880	100%	0	0	0 OTROS	15	15	100%	
PROGRAMA AGUA LIMPIA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	7,650	7,650	7,650	7,650	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	PROGRAMA YA TERMINADO
AGUA LIMPIA CONVENIO CON CAPASEG	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	40,800	40,800	40,800	40,800	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y JOSE MA MICHELENA COL EL SUCHIL	57-TECPAN DE GALEANA	EL SUCHIL	URBANO	30,195	30,195	30,195	30,195	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
REPARACIONES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TECPAN (BOMBA)	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	167,810	167,810	167,810	167,810	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO COL. EL CALVARIO	61-TIXTLA DE GUERRERO	EL TRONCON	RURAL	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO SE HA CULMINADO
SUMINISTRO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE PARA LA COL. EL MAMEY	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	126,385	126,385	126,385	126,385	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
SUMINISTRO DE MATERIAL DE AGUA POTABLE PARA LA COL. EL SANTUARIO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	275,664	275,664	275,664	275,664	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	EL SISTEMA ESTA TOTALMENTE CUBIERTO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COL. CUAUHEMOC	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	123,665	123,665	123,665	123,665	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COL. SAN ISIDRO, ANEXO EN SANTA MARIA TONAYA	66-TLAPA DE COMONFORT	SAN ISIDRO	RURAL	96,320	96,320	96,320	96,320	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
PROGRAMA FEDERALIZADO DE AGUA LIMPIA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 31 NORTE, TRAMO: AV. CONSTITUCIÓN BARRANCA DEL CALVARIO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	366,554	366,554	366,554	366,554	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COL. CONTALCO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	334,491	334,491	334,491	334,491	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	100	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ES EN METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ	URBANO	200,251	200,251	200,251	200,251	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPLIACION															
DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	36-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	3,971,937	3,971,937	3,971,937	3,971,937	100%	0	0	0 RED	6	6	100%	SE MODIFICA EL TOTAL ANUAL Y EL PROGRAMADO ANUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO.
MANTENIMIENTO															
DESASOLVE DE ARROYO COHETERO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	455,000	455,000	455,000	455,000	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	455,000	455,000	100%	SE REALIZO LA OBRA DE DESASOLVE DE ARROYO COHETERO POR LA CANTIDAD DE \$455,000.00 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
CONST. ALCANT.SANIT.ZONA DEL VALLE DE LA SABANA SINAI Y POLIGONO D, PARA INCORPORA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	599,851	599,851	599,851	599,851	100%	0	0	0 METRO LINEAL	370	370	100%	
CONST. ALCANT.SANIT.CALLE DEL MAESTRO COL.U.HAB.FOVISSTE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,100,000	1,100,000	330,000	330,000	30%	0	0	0 COLECTOR	1	0	30%	
CONST.DREN.SANIT.AND.RIO UNION HORNOS, NTRC CALLE RIO TLAPANECO Y ANDADOR BAHIA D	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	24,483	24,483	14,690	14,690	60%	0	0	0 METRO LINEAL	270	162	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.CERRO DEL PAJARO ENTRE EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO Y AND.	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	41,226	41,226	41,226	41,226	100%	0	0	0 METRO LINEAL	39	39	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND. RIO COPALA ENTRE RIO GRANDE Y CIRCUITO INTERIOR CD.RENACIM	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	99,460	99,460	59,678	59,678	60%	0	0	0 METRO LINEAL	65	39	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND. 5 ENTRE DIST. MORELOS Y MARTIR DE CUILAPAN CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	115,190	115,190	104,583	104,583	91%	0	0	0 METRO LINEAL	127	115	91%	
CONST.DREN.SANIT.AND.ACATLAN ENTRE ANDADOR ALTA CUAUHEMOC Y ANDADOR OMETEPEC	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	73,201	73,201	43,920	43,920	60%	0	0	0 METRO LINEAL	76	46	60%	
CONST.DREN.SANIT.ANDADOR JALEACA ENTRE ANDADOR OTZUMBA Y UEXTLAHUACA CD.RENACIMI	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	70,725	70,725	70,725	70,725	100%	0	0	0 METRO LINEAL	158	158	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.AJUICHITAN ENTRE AND.RIO AMUCI Y RIO BALSAS CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	164,263	164,263	98,558	98,558	60%	0	0	0 METRO LINEAL	60	36	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.ALPUYECA, ENTRE AND.CUALAC Y AND.DISTRITO DE BRAVO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	13,448	13,448	8,069	8,069	60%	0	0	0 METRO LINEAL	23	14	60%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST.DREN.SANIT.AND.BAHIA DE ACAPULCO ENTRE AND.ZHUATANEJO Y RIO TLAPANECO CD.	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	95,266	95,266	57,159	57,159	60%	0	0	0 METRO LINEAL	89	53	60%	11
CONST.DREN.SANIT.AND.CERRO DE AVILUZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA CALLE Z	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	124,524	124,524	124,524	124,524	100%	0	0	0 METRO LINEAL	91	91	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.CERRO DE LAS VENTANAS ENTRE ANDADOR CERRO DE ZICALT Y AND.	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	93,280	93,280	55,968	55,968	60%	0	0	0 METRO LINEAL	138	83	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.CERRO DEL ZICALT ENTRE YOLOTEPEC Y EJE CENTRAL CD.RENACIMIE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	133,187	133,187	133,187	133,187	100%	0	0	0 METRO LINEAL	102	102	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.COCLUA ENTRE AND.COPALA CALLE INDEPENDENCIA CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	30,536	30,536	30,536	30,536	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.CONSUERO PAZ ESTRADA S-1 ENTRE CALLE GUTIERREZ Y ALBACAR C	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	79,972	79,972	79,972	79,972	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.COSTA AZUL ENTRE CERRO DE KOCHINTEPEC Y AV. CERRO DEL CAPIR	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	212,469	212,469	207,275	207,275	98%	0	0	0 METRO LINEAL	153	188	98%	
CONST.DREN.SANIT.AND.CUAHUTEPEC ENTRE CALLE DIST.DE ALVAREZ Y DIST.DE GALEANA CD	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	101,298	101,298	101,298	101,298	100%	0	0	0 METRO LINEAL	130	130	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.EJIDO BARRA VIEJA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AND.BARRA V	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	57,206	57,206	57,206	57,206	100%	0	0	0 METRO LINEAL	49	49	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.EJIDO LA ESTACION ESQ.NUXCO ENTRE AND.COACOYUL Y AND.EJIDO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	120,871	120,871	72,522	72,522	60%	0	0	0 METRO LINEAL	113	68	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.EJIDO LAS PLAYAS ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE RANCHO VIE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	106,098	106,098	106,098	106,098	100%	0	0	0 METRO LINEAL	75	75	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.EJIDO NUXCO,ENTRE EJE CENTRAL VICENTE GUERRERO Y CALLE EJIDO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	26,081	26,081	15,649	15,649	60%	0	0	0 METRO LINEAL	270	162	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.EJIDO SABANILLAS M-18 ENTRE EJIDO PALMA Y AND.RIO VERDE CD.	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	111,440	111,440	111,440	111,440	100%	0	0	0 METRO LINEAL	106	106	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.EL PLATANAR ENTRE AND.POTOSI Y LAGUNA MYLA CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	106,744	106,744	106,744	106,744	100%	0	0	0 METRO LINEAL	123	123	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.FRANCISCO GRANADOS ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y AND.IGNACIO CH	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	83,830	83,830	50,298	50,298	60%	0	0	0 METRO LINEAL	85	51	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.HUITZUCO ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y ANDADOR ALTA LAJAS CD.REN	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	49,704	49,704	49,704	49,704	100%	0	0	0 METRO LINEAL	75	75	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.IGUANA ENTRE AND.MINA LA CORONILLA Y AND.MINA BEJARANO CD.R	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	64,218	64,218	38,531	38,531	60%	0	0	0 METRO LINEAL	67	40	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.JUAN GARCIA JIMENEZ ENTRE CALLE FRANCISCO GRANADO AURELI	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	58,601	58,601	58,601	58,601	100%	0	0	0 METRO LINEAL	46	46	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.JUSTICIA ENTRE AND.TAXCO Y AND.OMETEPEC	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	25,648	25,648	15,389	15,389	60%	0	0	0 METRO LINEAL	35	21	60%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONST.DREN.SANIT.AND.LAGUNA DE SORIA ENTRE LAGUNA TECOMATE Y ANDADOR ROSALES CD.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	87,682	87,682	87,682	87,682	100%	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.LAS GARZAS ENTRE AND. DE LA MAR Y RIO UNIÓN HORNOS DE AND.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	107,589	107,589	64,553	64,553	60%	0	0	METRO LINEAL	185	111	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.MALINALTEPEC ENTRE AND.QUECHULTENANGO Y AND.AMAYALTEPEC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	101,968	101,968	101,968	101,968	100%	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.MARIA GUADALUPE ENTRE AND.LAGOLONDRINA Y AND.PAPANOA CD.REN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	139,548	139,548	83,727	83,727	60%	0	0	METRO LINEAL	123	74	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.MARTIRES DE CUILAPA ENTRE AND.DISTRITO DE BRAVO Y AND.TITLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	115,190	115,190	69,114	69,114	60%	0	0	METRO LINEAL	124	74	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.MIGUEL AVILA ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y CALLE FUERTE SAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	65,456	65,456	55,655	55,655	85%	0	0	METRO LINEAL	72	61	85%	
CONST.DREN.SANIT.AND.MINA LA CORONILLA ENTRE CALLE PASEO LA SABANA Y AV.CIRC.INT	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	119,396	119,396	71,638	71,638	60%	0	0	METRO LINEAL	108	65	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.MINA PREGONES ENTRE CIRC.INT. Y AND.PAPANOA CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	165,452	165,452	99,271	99,271	60%	0	0	METRO LINEAL	102	61	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.NICOLAS CATALAN ENTRE AND.JULIAN DE AVILA Y SAN DIEGO CD.RE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	85,432	85,432	80,824	80,824	95%	0	0	METRO LINEAL	87	83	95%	
CONST.DREN.SANIT.AND.OMETEPEC ENTRE CIRC.INT.Y ACATALAN Y ENTRE AMAYALTEPEC A QU	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	111,696	111,696	67,018	67,018	60%	0	0	METRO LINEAL	107	64	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.PABLO GALEANA S-II ENTRE AV. JUAN N. ALVAREZ Y CALLE SAN DI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	71,968	71,968	71,968	71,968	100%	0	0	METRO LINEAL	72	72	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.PEDREGAL ENTRE AND.PREGONES Y L ATRINIDAD CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	56,972	56,972	34,183	34,183	60%	0	0	METRO LINEAL	105	63	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.PEDRO A.DE ALQUISIRAS ENTRE AND.CALLE FUERTE DE SAN DIEGO Y	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	213,728	213,728	128,237	128,237	60%	0	0	METRO LINEAL	235	141	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.RIO BALSAS ENTRE AND.COPALA Y YICAN CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	59,148	59,148	35,489	35,489	60%	0	0	METRO LINEAL	36	21	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.RIO GRANDE M-127 Y 133 ENTRE AND.COPALA Y AND.CUTZAMALA CD.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	36,159	36,159	21,695	21,695	60%	0	0	METRO LINEAL	107	64	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.RIO VELERO ENTRE AND.RIO LA UNIÓN Y AND.DE LA MAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	145,150	145,150	87,090	87,090	60%	0	0	METRO LINEAL	125	75	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.SAN IGNACIO ENTRE LA SURIANA Y AND.LA SOLEDAD CD. RENACIMIE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	38,398	38,398	38,398	38,398	100%	0	0	METRO LINEAL	34	34	100%	
CONST.DREN.SANIT.AND.TAXCO ENTRE CIRC.INT.Y.AND.QUECHULTENANGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	93,810	93,810	56,286	56,286	60%	0	0	METRO LINEAL	108	65	60%	
CONST.DREN.SANIT.AND.TLACOTEPEC ENTRE AND.PIE DE LA CUESTA Y AND.CERRO XOCHINTEP	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	115,993	115,993	115,993	115,993	100%	0	0	METRO LINEAL	155	155	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONST.DREN.SANIT.AND.TUXPAN S4 M-144 ENTRE EJE CENTRAL Y CALLE PALMA SOLA CD.RE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	181,119	181,119	181,119	181,119	100%	0	0	0 METRO LINEAL	28	28	100%	
CONST.DREN.SANIT.AV.LA ESTACA ENTRE PASEO DE LA SABANA Y AND.LA GOLONDRINA CD.RE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	63,321	63,321	63,321	63,321	100%	0	0	0 METRO LINEAL	104	104	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE ARROYO SECO ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y AND.EUSEBIO CD.RENA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	77,300	77,300	77,300	77,300	100%	0	0	0 METRO LINEAL	20	20	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE AGUSTO CESAR SANDINO ENTRE ESQUINA JOSE MARTI Y DEL POZO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	248,030	248,030	248,030	248,030	100%	0	0	0 METRO LINEAL	335	335	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE CERRO DE LA CAÑADA ENTRE YOLOTEPEC Y EJE CENTRAL CD.RENAC	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	124,191	124,191	124,191	124,191	100%	0	0	0 METRO LINEAL	154	154	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE DEL CUAJO ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y INDEPENDENCIA CD.RENA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	188,604	188,604	113,162	113,162	60%	0	0	0 METRO LINEAL	158	95	60%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE DEL POZO ENTRE ESQUINA DE TOMAS HERRERA Y AGUSTO CESAR S	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	57,045	57,045	57,045	57,045	100%	0	0	0 METRO LINEAL	15	15	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE DIST. DE ALVAREZ ENTRE ANDS.DIST. DE BRAVO Y AND.CUARUTEP	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	18,954	18,954	11,372	11,372	60%	0	0	0 METRO LINEAL	27	16	60%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE DISTRITO DE MINA ENTRE AND.ALDAMA Y DISTRITO MONTES DE OC	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	82,156	82,156	49,293	49,293	60%	0	0	0 METRO LINEAL	92	55	60%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE FUERTE SAN DIEGO ENTRE CALLE PEDRO ASCENCIO Y FCO.FERNAND	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	178,218	178,218	156,018	156,018	88%	0	0	0 METRO LINEAL	176	154	88%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE GONZALO AVILA ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE JUAN ALVARE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	92,643	92,643	55,586	55,586	60%	0	0	0 METRO LINEAL	74	44	60%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE ICACOS ENTRE CALLE JOSE MARIA IZAZAGA Y CALLE GUTIERREZ C	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	124,257	124,257	74,554	74,554	60%	0	0	0 METRO LINEAL	73	44	60%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE INDEPENDENCIA ENTRE RIO AMUCCO Y MARIA DE LA O CD.RENACIMI	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	204,746	204,746	204,746	204,746	100%	0	0	0 METRO LINEAL	74	74	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE IXCATOPAN ENTRE AND.IGUALA Y HUITZUCO CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	59,326	59,326	59,326	59,326	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE IXTAPANTONGO ENTRE ANDADOR Y XALPA CALLE DISTRITO DE GALE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	128,118	128,118	122,139	122,139	95%	0	0	0 METRO LINEAL	117	111	95%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE JOSE MARIA IZAZAG ENTRE AND.NAVEGANTE Y CIRC.INT. CD.RENA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	61,766	61,766	37,059	37,059	60%	0	0	0 METRO LINEAL	109	65	60%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE JULIAN BLANCO ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y VICENTE JIMENEZ C	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	73,581	73,581	72,988	72,988	99%	0	0	0 METRO LINEAL	82	81	99%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE LAS GARZAS S4I ENTRE CALLE PASEO DE LA SABANA Y AND. DEL	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	129,627	129,627	129,627	129,627	100%	0	0	0 METRO LINEAL	61	61	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE OLIMPICA ESQ. ALTA LAJA ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y ALTA LA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	83,499	83,499	83,499	83,499	100%	0	0	0 METRO LINEAL	77	77	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST.DREN.SANIT.CALLE TEPATITLAN ENTRE SAN FRANCISCO Y AND.SAN IGNACIO CD.RENAC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	190,241	190,241	190,241	190,241	100%	0	0	0 METRO LINEAL	158	158	100%	11
CONST.DREN.SANIT.CALLE TTE.JOSE AZUETA ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y PASEO DE LA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	178,147	178,147	178,147	178,147	100%	0	0	0 METRO LINEAL	140	140	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE UEXTLAHUACA ENTRE CALLE OTZUMBA Y PANDORA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	41,069	41,069	24,641	24,641	60%	0	0	0 METRO LINEAL	71	43	60%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE VALERIO TRUJANO ESQ. EDUARDO NERI ENTRE EDUARDO NERI Y AN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	92,495	92,495	92,495	92,495	100%	0	0	0 METRO LINEAL	154	154	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE VELAZQUEZ DE LEON ENTRE CALLE JALEACA Y CALLE JOSE MARIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	135,508	135,508	135,508	135,508	100%	0	0	0 METRO LINEAL	159	159	100%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE YETLA ENTRE AND.TETELAL DEL RIO Y FRANCISCO FIGUEROA CD.R	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	49,361	49,361	29,616	29,616	60%	0	0	0 METRO LINEAL	70	42	60%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y 3.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	173,593	173,593	87,132	87,132	50%	0	0	0 METRO LINEAL	128	63	50%	
CONST.DREN.SANIT.CALLE 8,ENTRE CALLE 3 Y 7.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	335,303	335,303	158,073	158,073	47%	0	0	0 METRO LINEAL	249	117	47%	
CONST.DREN.SANIT.C.AMAYALTEPEC, ENTRE C.ALTA CUAUHTEMOC Y C.OMETEPEC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	39,770	39,770	23,862	23,862	60%	0	0	0 METRO LINEAL	70	42	60%	
CONST.DREN.SANIT.C.CERRO DEL CAPIRE, ENTRE CIRC.INT. Y C.COSTA AZUL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	58,177	58,177	34,908	34,908	60%	0	0	0 METRO LINEAL	90	54	60%	
CONST.DREN.SANIT.C.DIST.BRAVOS ENTRE ANDADOR DISTRITO DE ALVAREZ Y ANDADOR MARTI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	34,416	34,416	20,650	20,650	60%	0	0	0 METRO LINEAL	28	17	60%	
CONST.DREN.SANIT.C.DIST.GALEANA,ENTRE AND.QUETZALA Y AND.DISTRITO DE BRAVO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	116,084	116,084	69,650	69,650	60%	0	0	0 METRO LINEAL	145	87	60%	
CONST.DREN.SANIT.CIRC.INT., ENTRE CERRO DE AVILUZ Y CALLE EDUARDO NERI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	151,395	151,395	90,837	90,837	60%	0	0	0 METRO LINEAL	78	47	60%	
CONST.DREN.SANIT.CIRC.INT.ENTRE CALLE EDUARDO NERI Y CALLE ALTA CUAUHTEMOC 2DA.E	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	345,190	345,190	103,557	103,557	30%	0	0	0 METRO LINEAL	260	78	30%	
CONST.DREN.SANIT.CIRCUITO INTERIOR ENTRE ARROYO SECO Y FRANCISCO GRANADOS CD. RE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	95,713	95,713	57,428	57,428	60%	0	0	0 METRO LINEAL	109	66	60%	
CONST.DREN.SANIT.C.LAGUNA DE TLAHUAPA, ENTRE AND. BOQUERON Y LAGUNA DE TILA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	44,748	44,748	26,849	26,849	60%	0	0	0 METRO LINEAL	35	21	60%	
CONST.DREN.SANIT.C.LEONARDO BRAVO, ENTRE C.ALMONTE Y C.PASEO DE LA SABANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	86,224	86,224	51,734	51,734	60%	0	0	0 METRO LINEAL	92	55	60%	
CONST.DREN.SANIT.C.RIO BALSAS,ENTRE AJUCHITLAN E INDEPENDENCIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	25,031	25,031	15,019	15,019	60%	0	0	0 METRO LINEAL	79	48	60%	
CONST.DREN.SANIT.EJE CENTRAL, ENTRE CAMUCO Y C.MARIA DE LA O	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	90,098	90,098	54,059	54,059	60%	0	0	0 METRO LINEAL	106	64	60%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RED DIST.AGUA POTABLE COL.ALBORADA CARDENISTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	2,319,605	2,319,605	974,145	974,145	42%	0	0	0 METRO LINEAL	40	17	42%	
REHAB.LINEA COND.A.P.AV. RUIZ CORTÍNEZ ZONA DE HOSPITALES COL.ALTA PROGRESO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,499,837	1,499,837	1,125,198	1,125,198	75%	0	0	0 METRO LINEAL	925	694	75%	
REHAB.SIST.CAPTACION PAPAGAYO I ACAPULCO PARA USO EFICIENTE DE ENERGIA, MOTORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	581,501	581,501	581,501	581,501	100%	0	0	0 METRO LINEAL	678	678	100%	
SUST.TMO.LINEA COND.PALMA SOLA-MORELOS I (TMO. CDA. DEL CAMARON) CJON.CAMARON CO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	805,000	805,000	585,478	585,478	73%	0	0	0 METRO LINEAL	31	23	73%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN COLONIA EL MANGUITO	18-COPALA	COPALA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, DE DRENEJE SANITARIO	18-COPALA	OJO DE AGUA (LAS SALINAS OJO DE AGUA DE APOZAHUALCO)	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AGUAS BLANCAS	21-COYUCA DE BENITEZ	AGUAS BLANCAS	RURAL	981,721	981,721	981,721	981,721	100%	0	0	0 METRO LINEAL	660	660	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIA DE LA CALLE MARAVILLA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	163,177	163,177	163,177	163,177	100%	0	0	0 METRO LINEAL	230	230	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORQUIDEAS	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	89,573	89,573	89,573	89,573	100%	0	0	0 METRO LINEAL	98	98	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TLAXCALA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	71,567	71,567	71,567	71,567	100%	0	0	0 METRO LINEAL	94	94	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE EL RINCONCITO	21-COYUCA DE BENITEZ	TIXTLANCINGO	URBANO	100,827	100,827	100,827	100,827	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
DRENAJE SANITARIO ANDADOR ESFAY 1	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	48,091	48,091	48,091	48,091	100%	0	0	0 METRO LINEAL	95	95	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO IMADERO	25-CUAUTEPEC	JALAPA	RURAL	136,806	136,806	136,806	136,806	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GONZALEZ GUERRERO	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	335,380	335,380	335,380	335,380	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA TLALTIZATE, AYAHUALULCO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	AYAHUALULCO	URBANO	461,213	461,213	461,213	461,213	100%	0	0	0 METRO LINEAL	440	440	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FRACCIONAMIENTO LOS SABINOS	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	304,573	304,573	304,573	304,573	100%	0	0	0 METRO LINEAL	348	348	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	426,930	426,930	426,930	426,930	100%	0	0	0 METRO LINEAL	418	418	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA SAN ISIDRO, ACATLAN	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ACATLAN	URBANO	518,998	518,998	518,998	518,998	100%	0	0	0 METRO LINEAL	604	604	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA 03 DE MAYO, ACATLAN	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ACATLAN	URBANO	474,344	474,344	474,344	474,344	100%	0	0	0 METRO LINEAL	422	422	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN LA CALLE 16 NORTE	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	1,081,963	1,081,963	1,081,963	1,081,963	100%	0	0	0 METRO LINEAL	364	364	100%	11 NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONST. DE COLECTOR MARGINAL BAC. TONALAPA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	
CONST. DE COLECTOR MARGINAL COL. PLAN DE AYALA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA)	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	RINCÓN DE LA VÍA	RURAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	SAN CRISTOBAL	RURAL	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO ACC. PRINCIPAL A LA COL. SANTO DOMINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO C. PRIV. DE ELECTRICISTAS FRACCTO. JACARANDAS II	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. HUAXCORRAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. PANORAMICA CALLE PRINCIPAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. P.P.S.	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. RELA DEL VALLE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. SERVIDOR PUBLICO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. UNIDAD MAGISTERIAL LOS PINOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	184,000	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. UNIDOS POR GUERRERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. VALLE DORADO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PETAQUILLAS	URBANO	200,000	200,000	20,000	200,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. VIGURI AND. FCO. PARRA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR MARGINAL COL. INDEPENDENCIA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	40,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE DRENAJE SANITARIO COL. TERRERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LOMAS DE OCOTEPEC	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. UNIVERSIDAD	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. SAN JOSE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	200,000	200,000	METRO LINEAL	200,000	200,000	100%	INTRODUCIR 421.00 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 200 MM (8) DE DIAMETRO PARA EL BENEFICIO DE 150 FAMILIAS EN LA COLONIA SAN JOSE. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$400,000.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM DE \$200,000.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DE \$200,000.00
CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE MA. GUADALUPE BARRIO DE LA BANDERA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	212,669	212,669	212,669	212,679	100%	0	0	0 METRO LINEAL	269	269	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE JON NARCISO MENDOZA COL. CENTRO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	26,659	26,659	26,659	27,339	103%	0	0	0 METRO LINEAL	23	23	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PERICONAL BARRIO EL ESPINO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	241,528	241,528	241,528	241,698	100%	0	0	0 METRO LINEAL	279	279	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE ALDAMA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	106,114	106,114	106,114	106,118	100%	0	0	0 METRO LINEAL	84	84	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	40-LEONARDO BRAVO	LOS MORROS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE, CALLE VISTA HERMOSA B. SAN ISIDRO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	395,883	395,883	395,883	395,883	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE EL ARROYO	57-TECPAN DE GALEANA	EL SUCHIL	URBANO	89,772	89,772	89,772	89,772	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA AUN NO SE HA INICIADO
CONSTRUCCION DE 400 ML DE DRENAJE SANITARIO SOBRE EL ARROYO EN COL. LUIS VALDOVINOS	57-TECPAN DE GALEANA	EL SUCHIL	URBANO	229,006	229,006	229,006	229,006	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
DREJANE SANITARIO EN LA CALLE BUGANBILIAS ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE GLADIOLAS	57-TECPAN DE GALEANA	EL SUCHIL	URBANO	90,191	90,191	90,191	90,191	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SISTEMA DE COLECTOR SANITARIO	57-TECPAN DE GALEANA	TENEXPA	RURAL	857,670	857,670	857,670	857,670	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION AMPLIACION DE DRENAJE DE CALLE CAMUCHIN 2 POR EL ARROLLO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL TICUI	URBANO	79,920	79,920	79,920	79,920	100%	0	0	0 METRO LINEAL	79,920	79,920	100%	SE REALIZO LA OBRA DE AMPLIACION DE DRENAJE AN LA CALLE CAMUCHIN 2 APORTANDO EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$79,920.00Y POR PARTE DE SEDESOL LA CANTIDAD DE \$79,920.00 DANDONOS COMO RESULTADO LA CANTIDAD DE \$159,840.00
AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE CAMUCHIN 1, POR EL ARROLLO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL TICUI	URBANO	77,544	77,544	77,544	77,544	100%	0	0	0 METRO LINEAL	77,544	77,544	100%	SE REALIZO LA OBRA DE AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE CAMUCHIN 1 CON LA APORTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO DE \$77,544.00 Y POR PARTE DE SEDESOL LA CANTIDAD DE \$77,544.00 DANDONOS COMO RESULTADO LA CANTIDAD DE \$155,088.00
AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE INSURGENTES Y ESCURRIMIENTO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL TICUI	URBANO	98,479	98,479	98,479	98,479	100%	0	0	0 METRO LINEAL	98,479	98,479	100%	SE REALIZO LA OBRA DE AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE CORREGIDORA CON LA APORTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$98,479.00 Y POR PARTE DE SEDESOL LA CANTIDAD DE \$98,479.00 DANDONOS COMO RESULTADO LA CANTIDAD DE \$196,958.00
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOS LLANITOS 2 EN BARRIO DEL ALTO Y 5 DE MAYO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL TICUI	URBANO	156,902	156,902	156,902	156,902	100%	0	0	0 METRO LINEAL	156,902	156,902	100%	SE REALIZO LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS LLANITOS 2 EN BARRIO DEL ALTO Y 5 DE MAYO CON LA CANTIDAD APORTADA POR EL MUNICIPIO DE \$156,902.00 Y POR PARTE DE SEDESOL LA CANTIDAD DE \$156,902.00 DANDONOS LA CANTIDAD DE \$ 313,804.00
AMPLIACION DE RED HIDRO SANITARIA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ZACUALPAN	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300,000	300,000	100%	SE REALIZO LA OBRA DE AMPLIACION DE RED HIDRO SANITARIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$300,000.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUIS AGUILAR SÁNCHEZ; COLONIA LOMA LINDA	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	156,588	156,588	156,588	156,588	100%	0	0	0 METRO LINEAL	153	153	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 05 DE OCTUBRE (SUMINIRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	114,958	114,958	114,958	114,958	100%	0	0	0 METRO LINEAL	138	138	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 09 ORIENTE, BARRIO DE SAN JUAN	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	355,083	355,083	355,083	355,083	100%	0	0	0 METRO LINEAL	343	343	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 10 PONIENTE. TRAMO: CALLE 18 NORTE - CALLE LUCIO CABANAS	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	153,377	153,377	153,377	153,377	100%	0	0	0 METRO LINEAL	122	122	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 14 SUR. TRAMO: CALLE 09 ORIENTE - BARRANCA DE SAN ANTONIO	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	210,386	210,386	210,386	210,386	100%	0	0	0 METRO LINEAL	122	122	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 19 NORTE. TRAMO: AV. CONSTITUCIÓN - AV. INSURGENTES	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	179,397	179,397	179,397	179,397	100%	0	0	0 METRO LINEAL	161	161	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 19 NORTE. TRAMO: AV. CONSTITUCIÓN - RIO AJOLOTERO	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	64,177	64,177	64,177	64,177	100%	0	0	0 METRO LINEAL	84	84	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 5 Y 24 DE FEBRERO, BARRIO DE DULCE NOMBRE	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	203,631	203,631	203,631	203,631	100%	0	0	0 METRO LINEAL	154	154	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MIGUEL HIDALGO	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	336,034	336,034	336,034	336,034	100%	0	0	0 METRO LINEAL	285	285	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA TLALTIZATE; AYAHUALULCO	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	AYAHUALULCO	URBANO	136,755	136,755	136,755	136,755	100%	0	0	0 METRO LINEAL	135	135	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 11 NORTE. TRAMO: CALLE 08 PONIENTE - CALLE 10 PONIENTE, BARRIO DE LA VILLA	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	431,161	431,161	431,161	431,161	100%	0	0	0 METRO LINEAL	190	190	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA SAN ISIDRO; ACATLÁN	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	ACATLÁN	URBANO	494,414	494,414	494,414	494,414	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD EUCARIA APREZA, LADO SUR. TRAMO: CALLE 24 NORTE - CALLEJÓN CONALEP	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	369,836	369,836	369,836	369,836	100%	0	0	0 METRO LINEAL	372	372	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
AMPL. DE DRENAJE SANITARIO COL. NINOS HEROES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	256,000	256,000	256,000	256,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPL. DE DRENAJE SANITARIO COL. OCOZUJAPA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPL. DE DRENAJE SANITARIO COL. SAN LUCAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPL. DE DRENAJE SANITARIO COL.SAN RAFAEL ORIENTE ANDADOR HECTOR ASTUDILLO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPL. DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. ANGEL H. AGUIRRE RIVERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPL. DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. 21 DE SEPTIEMBRE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, COL. ROMERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	75,000	75,000	METRO LINEAL	75,000	75,000	100%	INTRODUCIR 207.00 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 200 MM Y 10 POZOS DE VISITA PARA EL BENEFICIO DE 75 FAMILIAS EN LA COLONIA ROMERO. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$150,000.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM DE \$75,000.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DE \$75,000.00
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	39-JUAN R. ESCUDERO	EL TERRERO	RURAL	306,316	306,316	306,316	306,316	100%	0	0	METRO LINEAL	797	797	100%	ESTA OBRA YA ESTA AL 100%, LA CANTIDAD ES DE \$306,316.40.LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$275,663.89 Y LOS PARTICIPANTES ES DE \$30,651.51.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	39-JUAN R. ESCUDERO	LA PALMA	RURAL	311,670	311,670	311,670	311,670	100%	0	0	METRO LINEAL	806	806	100%	YA ESTA CONCLUIDA ESTA OBRA AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$311,669.63 Y LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$311,669.63.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	39-JUAN R. ESCUDERO	PALO GORDO	RURAL	56,660	56,660	56,660	56,660	100%	0	0	METRO LINEAL	89	89	100%	YA SE FINALIZO LA OBRA ESTA AL 100% CON LA CANTIDAD DE \$56,659.70 Y LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$56,659.70.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	86,676	86,676	86,676	86,676	100%	0	0	METRO LINEAL	112	112	100%	ESTA OBRA YA SE CONCLUYO AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$86,675.53 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$86,675.53.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	106,188	106,188	106,188	106,188	100%	0	0	METRO LINEAL	243	243	100%	YA SE CONCLUYO LA OBRA ESTA AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$106,187.44 Y LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$106,187.44.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	23,526	23,526	23,526	23,526	100%	0	0	METRO LINEAL	53	53	100%	LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.LA CANTIDAD ES DE \$106,187.44 Y LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$106,187.44.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	39-JUAN R. ESCUDERO	VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	ESTA OBRA ESTA CANCELADA.NO APLICA.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JON HIDALGO COL. CENTRO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	23,526	23,526	23,526	23,526	100%	0	0	METRO LINEAL	53	53	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% CON LA CANTIDAD DE \$23,525.04.
AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO	40-LEONARDO BRAVO	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO	40-LEONARDO BRAVO	PUENTECILLAS	RURAL	100,799	100,799	100,799	100,799	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE COL. AMELITOS	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AMELITOS	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. YERBABIENITA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	314,372	314,372	314,372	314,400	100%	0	0	METRO LINEAL	480	480	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO RAYON	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	66,038	66,038	66,038	66,038	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA TOSCANO	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	88,207	88,207	88,207	88,207	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL MELGAR	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	63,581	63,581	63,581	63,581	100%	0	0	METRO LINEAL	142	142	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLEDAD	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	78,226	78,226	78,226	78,226	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLI. RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD TMO. RIVA PALACIO - ACAPULCO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	25,668	25,668	25,668	25,668	100%	0	0	METRO LINEAL	46	46	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION RED DE DRENAJE EN CALLE CDA DE ACAPULCO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	33,311	33,311	33,311	33,311	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DE JUAN BELLO VARGAS	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	51,517	51,517	51,517	51,517	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. SANTA ANITA PARTE ALTA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ATLAMAJALCO DEL RIO	66-TLAPA DE COMONFORT	ATLAMAJALCO DEL RIO	RURAL	405,345	405,345	405,345	405,345	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SAN DIEGO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	174,638	174,638	174,638	174,638	100%	0	0	0 METRO LINEAL	289	289	100%	LA OBRA HA FINALIZADO.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SAN FRANCISCO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	271,459	271,459	271,459	271,459	100%	0	0	0 METRO LINEAL	380	380	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. AMPLIACION CONTLALCO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	193,140	193,140	193,140	193,140	100%	0	0	0 METRO LINEAL	350	350	100%	LA OBRA HA FINALIZADO.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	243,903	243,903	243,903	243,903	100%	0	0	0 METRO LINEAL	230	230	100%	LA OBRA HA FINALIZADO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BUENAVISTA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	272,057	272,057	272,057	272,057	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	LA OBRA HA FINALIZADO.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EMILIANO ZAPATA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	187,668	187,668	187,668	187,668	100%	0	0	0 METRO LINEAL	285	285	100%	LA OBRA HA FINALIZADO.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LAZARO CARDENAS	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	57,658	57,658	57,658	57,658	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LAZARO CARDENAS CALLE ZAPATA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	76,196	76,196	76,196	76,196	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180	180	100%	LA OBRA HA FINALIZADO.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LOMA BONITA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	223,102	223,102	223,102	223,102	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. MIRASOL	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	303,087	303,087	303,087	303,087	100%	0	0	0 METRO LINEAL	195	195	100%	LA OBRA HA FINALIZADO.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. SAN ISIDRO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. SANTA ANITA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	194,448	194,448	194,448	194,448	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. TEPEYAC	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	156,203	156,203	156,203	156,203	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	LA OBRA HA FINALIZADO.
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. 8 DE MAYO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	200,367	200,367	200,367	200,367	100%	0	0	0 METRO LINEAL	260	260	100%	LA OBRA HA FINALIZADO.
AMPLIACION DRENAJE SANITARIO	73-ZIRÁNDARO	LA PAROTA	RURAL	339,192	339,192	339,192	339,192	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA Y LINEA DE ATARGEAS; CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	231,596	231,596	231,596	231,596	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,688	2,688	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
SUMINISTRO DE BROCALES DE FO. FO. Y CONTRAMARCOS	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	83,160	83,160	83,160	83,160	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,350	1,350	100%	NO SE PRESENTAN REDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN REPARACIONES DE DRENAJES Y FUGAS DE TOMAS DE AGUA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	34,020	34,020	34,020	34,020	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	97,973	97,973	97,973	97,973	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,000	4,000	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
SUMINISTRO DE TUBERIA NOVAFOT Y DE PVC SANITARIO PARA REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA, CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	100,088	100,088	100,088	100,088	100%	0	0	0 METRO LINEAL	348	348	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION REHAB.TUBERIA A.P. AV. LAZARO CARDENAS POB.LA SABANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,250,279	1,250,279	1,248,415	1,248,415	100%	0	0	0 METRO LINEAL	118	118	100%	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	129,042	129,042	129,042	105,559	82%	0	0	0 METRO LINEAL	179	170	95%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BULEVAR COL CELAYA	18-COPALA	COPALA	URBANO	280,422	280,422	280,422	280,422	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA LOMA	18-COPALA	COPALA	URBANO	103,052	103,052	103,052	103,052	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	25-CUALTEPEC	CUALTEPEC	URBANO	345,990	345,990	345,990	345,990	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. CONSTITUCION TRAMO: AV. REVOLUCION - CALLE 08 NORTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	445,400	445,400	445,400	445,400	100%	0	0	0 METRO LINEAL	173	173	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. CONSTITUCION, TRAMO: CALLE 08 NORTE - AV. MUNICIPIO LIBRE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	396,074	396,074	396,074	396,074	100%	0	0	0 METRO LINEAL	153	153	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 07 PONIENTE, TRAMO: CALLE 03 SUR - CALLE 06 SUR	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	362,488	362,488	362,488	362,488	100%	0	0	0 METRO LINEAL	440	440	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 07 PONIENTE, TRAMO: CALLE 06 SUR - AV. MPO. LIBRE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	285,419	285,419	285,419	285,419	100%	0	0	0 METRO LINEAL	234	234	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 08 SUR, TRAMO: AV. INSURGENTES - CALLE 07 PONIENTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	595,003	595,003	595,003	595,003	100%	0	0	0 METRO LINEAL	259	259	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 13 NORTE, TRAMO: AV. CONSTITUCION - CALLE 7 PONIENTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	1,309,580	1,309,580	1,309,580	1,309,580	100%	0	0	0 METRO LINEAL	447	447	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA CONSTITUCION, TRAMO: AV. JOSE MA. ANDRACA - CALLE 13 NORTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	1,039,229	1,039,229	1,039,229	1,039,229	100%	0	0	0 METRO LINEAL	302	302	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE ALCANTARILLAO SANITARIO CALLE 07 PONIENTE, TRAMO: CALLE 13 SUR - CALLE 03 SUR	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	321,175	321,175	321,175	321,175	100%	0	0	0 METRO LINEAL	260	260	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHAB. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AMADO NERVO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	URBANO	57,800	578,000	578,000	578,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE DEL RASTRO	52-SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	48,256	48,256	48,256	48,256	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE CARMEN ALCARAZ	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	15,251	15,251	15,251	15,251	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CELDA EN RELLENO SANITARIO NORTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	517,551	517,551	517,551	517,551	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO NORTE. EL TEXCAL.	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	289,555	289,555	289,555	289,555	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RNDIMIENTOS.
ADQUISICION DE VEHICULOS COMPACTADORES PARA RECOLECCION DE BASURA (HABITAT)	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	613,333	613,333	613,333	613,333	100%	0	0	0 ESTACIONES	4	4	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 91585, 121368 EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES DE \$ 1,628,666. HABITAT \$ 613,333.00 MUNICIPIO \$ 613,333.00 ADQUISICION DE 4 VEHICULOS COMPACTADORES LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 25000 PERSONAS
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE LA ZONA NORTE	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	89,144	89,144	89,144	89,144	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 91331, 121345 Y 137772 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 50,000 PERSONAS
AMPLIACION															
AMPLIACION DE NUEVA CELDA EN RELLENO SANITARIO NORTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	447,242	447,242	447,242	447,242	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
EQUIPAMIENTO DE SEGUNDA CELDA EN RELLENO SANITARIO. SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL.	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	872,530	872,530	872,530	872,530	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
ADQUISICION DE VEHICULO P/ REC DE BASURA	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	AJUCHITLAN DEL PROGRESO	URBANO	246,000	246,000	246,000	246,000	100%	0	0	0 ESTACIONES	1	1	100%	
SUMINISTRO DE BOMBA PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	AJUCHITLAN DEL PROGRESO	URBANO	68,750	68,750	68,750	68,750	100%	0	0	0 ESTACIONES	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BARRANCAS; CHILAPA (ZIZICAZAPA, SAN JUAN, SAN ANTONIO, CONALEP, JABONCILLO, RASTRO MPAL Y LA JOYA)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	344,530	344,530	344,530	344,530	100%	0	0	0 ESTACIONES	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO AJOLOTERO; CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	374,960	374,960	374,960	374,960	100%	0	0	0 ESTACIONES	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
OPERACION DEL RELLENO SANITARIO NORTE, CON EQUIPO PROPIO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	2,284,838	2,284,838	2,284,838	2,284,838	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	URBANO	1,253,963	1,253,963	1,253,963	1,253,963	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	32,855	32,855	100%	
LIMPIEZA Y ACOMODO DE LA BASURA DEL BASURERO MUNICIPAL	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SEANAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN EL ARROYO PRINCIPAL DE LA CABECERA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 PLANTA	50,000	50,000	100%	SE APORTO LA CANTIDAD DE \$50,000.06 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO AV. ISRAEL NOGUEDA OTERO	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	570,672	570,672	570,672	570,672	100%	0	0	0 METRO LINEAL	116	116	100%	EXISTE UNA VARIACION EN EL IMPORTE DE LA OBRA DE \$511,010 A \$570,671.53 -EXISTE UNA VARIACION EN LA CANTIDAD DE LA META PROGRAMADA DE 156.35 ML A 115.90 ML
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE ESFAY	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	403,378	403,378	403,378	403,378	100%	0	0	0 METRO LINEAL	561	561	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	21-COYUCA DE BENITEZ	TEPETITLA	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	197	197	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO RAMAL 2(DOS) TIERRA COLORADA	21-COYUCA DE BENITEZ	AGUAS BLANCAS	RURAL	979,055	979,055	979,055	979,055	100%	0	0	0 METRO LINEAL	829	829	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE AGUAS CALIENTE	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	86,595	86,595	86,595	86,595	100%	0	0	0 METROS LINEALES	155	155	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE JALISCO	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	117,640	117,640	117,640	117,640	100%	0	0	0 METRO LINEAL	134	134	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE QUERETARO	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	72,085	72,085	72,085	72,085	100%	0	0	0 METROS LINEALES	114	114	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE YUCATAN	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	55,579	55,579	55,579	55,579	100%	0	0	0 METRO LINEAL	110	110	100%	
OBRA ADICIONAL DRENAJE EN CALLE AMPLIACION SAN JOSE	21-COYUCA DE BENITEZ	BAJOS DEL EJIDO	URBANO	333,271	333,271	333,271	333,271	100%	0	0	0 METRO LINEAL	294	294	100%	
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ZUMPANGO	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	0 SERVICIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL AL RELLENO SANITARIO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	284,042	284,042	284,042	284,042	100%	0	0	0 METROS LINEALES	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE CELDAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE MACARIO PINEDA BARRIO LA GPE.	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	60,513	60,513	60,513	60,542	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE AMPLIACION PEDREGAL CHINO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	112,244	112,244	112,244	112,198	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RELLENO SANITARIO ALCOZAUCA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	8,858	8,858	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
SANEAMIENTO DE BARRANCA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	108,114	108,114	108,114	108,114	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DE LA PLATA EN LA COMUNIDAD DE PEDRO MARTIN	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	299,844	299,844	299,844	299,844	100%	0	0	0 METROS LINEALES	65	65	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 121272 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
CONSTRUCCION DE SIATEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAN DE ADOBES EN EL BARRIO DE LOS ADOBES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	103,298	103,298	103,298	103,298	100%	0	0	0 METRO LINEAL	94	94	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 121400 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 PERSONAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE JUAN N ALVAREZ DE LA COMUNIDAD DE ACAMIXTLA	55-TAXCO DE ALARCÓN	ACAMIXTLA	URBANO	820,000	820,000	820,000	820,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 400 PERSONAS LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 164,000.00
REHABILITACION DE SISTEMA SANITARIO EN LA COLONIA PRI-ZACAZONTLA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	99,896	99,896	99,896	99,896	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	302,632	302,632	302,632	302,632	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15,000	15,000	100%	
DESAZOLVE DE CANAL DEL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MADRE	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	62,326	62,326	62,326	62,326	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	SU UNIDAD DE MEDIDA ESTA COMO SISTEMA
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. PROGRESO	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	91,831	91,831	91,831	91,831	100%	0	0	0 ALCANTARILLA	91,831	91,831	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. PROGRESO	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	91,831	91,831	91,831	91,831	100%	0	0	0 METRO LINEAL	202	202	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	854,546	854,546	854,546	854,546	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	163,232	163,232	163,232	163,232	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL RECOLECTOR SAN AGUSTIN	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	480,117	480,117	480,117	480,117	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO.	8-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	EL H. AYUNTAMIENTO PARTICIPA CON \$216,685.91 Y EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PARTICIPA CON \$283,314.09
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONST. AND. NARANJO COL. JARDIN MANGOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	356,000	356,000	356,000	356,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	593	593	100%	
CONST. AND. PIALTA COL. ANTORCHA REVOLUCIONARIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	72,463	72,463	72,463	72,463	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	121	121	100%	
CONST. ANDADOR TUBOS COL. GARITA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	182,901	182,901	182,901	182,901	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	306	306	100%	
CONST. DE MURO DE CONT. EN CALLE MONTE DE OLIVOS, PRADERAS DE COSTA AZUL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	652,757	652,757	580,764	580,764	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS	326	290	89%	
CONST. AND. 18 DE MARZO COL. 1RO. DE MAYO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	250	30%	
CONST. AND. PARAISO COL. REVOLUCION DEL SUR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	499,988	499,988	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
CONST. PAV. CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE ALDAMA E IGNACIO ELIZONDO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,032	500,032	490,518	490,518	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	818	98%	
CONST. PAV. CONCR. ASF. AV. PPA. POB. EL ARENAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,833	1,833	100%	
CONST. SENDEROS PEATONALES (GUARNICIONES Y BANQUETAS) BLV. VICENTE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,256,676	1,256,676	751,091	751,091	60%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,094	1,252	60%	
CONT. PAV. GALLE ROBALO COL. NVO. PTO. MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	639,446	639,446	639,446	639,446	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. AND. LAPIZ LAZULI COL. RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	329,564	329,564	250,654	250,654	76%	0	0	0 METROS CUADRADOS	549	418	76%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAV. AND. MANZANILLO COL. JARDIN MANGOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. AND. OCOTILLO COL. CD. RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	529,055	529,055	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	882	88%	
PAV. AND. W POB. CUMBRES DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	436,568	436,568	88,970	88,970	20%	0	0	0 METROS CUADRADOS	728	148	20%	
PAV. ANDADOR CIPRES COL. AMP. AZTECA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	503,894	503,894	459,428	459,428	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	840	766	91%	
PAV. ANDADOR SAN MARTIN COL. MIRAMAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	786,540	786,540	235,962	235,962	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,311	393	30%	
PAV. ANDADOR 1° DE MAYO COL. STA.CECILIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	309,434	309,434	309,434	309,434	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	516	516	100%	
PAV. AV. PRINCIPAL POB. EL VELADERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	480,278	480,278	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	800	96%	
PAV. CALLE ACAPULQUITO POB. BARRA VIEJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. CALLE AMEZQUITA FRACC. MAGALLANES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,600,021	1,600,021	1,482,293	1,482,293	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,667	2,470	93%	
PAV. CALLE ART. 3RO. COL. ESTADO DE GRO.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	700,000	700,000	689,448	689,448	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,167	1,149	98%	
PAV. CALLE ARTEAGA COL. AMP. PAROTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	795,451	795,451	795,451	795,451	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,326	1,326	100%	
PAV. CALLE ARTICULO 123 COL. INDUSTRIAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,166	1,166	100%	
PAV. CALLE ATUN COL. NVO. PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	250	30%	
PAV. CALLE AV. CUMBRES FRACC. LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	700,000	700,000	396,098	396,098	57%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,167	660	57%	
PAV. CALLE BUGAMBILIAS POB.SAN PEDRO LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	999,509	999,509	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,667	1,666	100%	
PAV. CALLE CATORICA POB. LA CALERA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. CALLE CDA. DE DURANGO COL. PROGRESO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	565,000	565,000	565,000	565,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	842	842	100%	
PAV. CALLE CONDOR COL. GENERACION 2000	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	508,676	508,676	479,066	479,066	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS	848	798	94%	
PAV. CALLE DEL CANAL COL. LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	990,000	990,000	984,546	984,546	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,650	1,641	99%	
PAV. CALLE DEL TANQUE POB. LA FRONTERA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	380,823	380,823	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	667	635	95%	
PAV. CALLE DRAGOS COL.LA PAROTA-LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,015,779	1,015,779	1,015,779	1,015,779	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,693	1,693	100%	
PAV. CALLE EJIDATARIOS COL. AMP.DEL PRI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	734,337	734,337	472,629	472,629	64%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,224	788	64%	
PAV. CALLE GALEANA POB. SAN ANTONIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. CALLE GUADALUPE VICTORIA 3RA.ETAPA POB. EL PEDREGOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	337,276	337,276	84%	0	0	0 METROS CUADRADOS	667	562	84%	
PAV. CALLE IGNACIO ZARAGOZA POB. LA POZA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. CALLE INDEPENDENCIA POB. KM. 30	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. CALLE LIRIOS COL. BRISA DEL MAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,083	1,083	100%	
PAV. CALLE MELCHOR OCAMPO COL. POPULAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	222,739	222,739	197,186	197,186	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS	371	329	89%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. CALLE NARCISO MENDOZA COL. POPULAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. CALLE NO. 1 COL. NVO. PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,083	1,083	100%	
PAV. CALLE NOFALES COL. LA MIRA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	196,568	196,568	196,568	196,568	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	328	328	100%	
PAV. CALLE PRINCIPAL COL. INDUSTRIAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	700,000	700,000	644,562	644,562	92%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,167	1,074	92%	
PAV. CALLE PRINCIPAL COL. LOS LIRIOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	602,719	602,719	602,714	602,714	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,005	1,005	100%	
PAV. CALLE PRINCIPAL COL. LA UNION KM. 32	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	283	283	100%	
PAV. CALLE PRINCIPAL POB. ALTOS DEL CAMARON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	399,998	399,998	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	667	667	100%	
PAV. CALLE PRINCIPAL POB. CACAHIATEPEC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	425,002	425,002	85%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	708	85%	
PAV. CALLE PRINCIPAL POB. EL RINCON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	388,705	388,705	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	667	648	97%	
PAV. CALLE PRINCIPAL POB. GARRAPATAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. CALLE PRINCIPAL POB. HUAJINTEPEC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. CALLE REFORMA AGRARIA COL. PARAISO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	564,103	564,103	564,103	564,103	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	940	940	100%	
PAV. CALLE REGINA COL. AMP. LA VENTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	898,000	898,000	898,000	898,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,497	1,497	100%	
PAV. CALLE RIO ATOYAC POB. EL CAYACO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,144,555	1,144,555	67%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,833	1,908	67%	
PAV. CALLE SILVESTRE CASTRO COL. LA MIRA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	650,000	650,000	649,975	649,975	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,083	1,083	100%	
PAV. CALLE SIN NOMBRE POB. CARABALI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. CALLE SOLEDAD COL. JUAN R. ESCUDERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	190,000	190,000	57,000	57,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	317	95	30%	
PAV. CALLE VICENTE GUERRERO 2A. ET. POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	749,385	749,385	749,385	749,385	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,249	1,249	100%	
PAV. CALLE 1° DE MAYO COL. VICENTE GRO.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	855,000	855,000	855,000	855,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,425	1,425	100%	
PAV. CALLE 10 DE MAYO POB. PASO LIMONERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,667	1,667	100%	
PAV. CALLE 13 DE JUNIO COL. LA LAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	433,059	433,059	433,059	433,059	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	722	722	100%	
PAV. CALLE 17 COL. AMP. ZAPATA SECTOR 6	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	636,875	636,875	636,875	636,875	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,061	1,061	100%	
PAV. CALLE 19 COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,333	1,333	100%	
PAV. CALLE 2 POB. PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	917	917	100%	
PAV. CALLE 3 COL. ALIANZA POPULAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	47,730	47,730	47,730	47,730	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	80	100%	
PAV. CALLE 3 COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	667,674	667,674	667,674	667,674	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,113	1,113	100%	
PAV. CALLE 32 SEC 6 COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,302,233	1,302,233	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,170	2,167	100%	
PAV. CALLE 33 COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. CALLE 7 POB. CUMBRES DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,045,362	1,045,362	1,005,622	1,005,622	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,742	1,676	96%	
PAV. CALLE 6 COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	260,943	260,943	232,427	232,427	89%	0	0	METROS CUADRADOS	435	387	89%	
PAV. CERRADA DE MORELOS POB. LA POZA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. C.JON. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. BELLA VISTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	350,000	350,000	333,762	333,762	95%	0	0	METROS CUADRADOS	563	556	95%	
PAV. DE CALLE ALFREDO LOPEZ CISNEROS 3A ETAPA, ALTA LAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	538,000	538,000	538,000	538,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	897	897	100%	
PAV. DE CALLE FORTIN COL. MIRAMAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	875,919	875,919	731,142	731,142	83%	0	0	METROS CUADRADOS	1,460	1,219	83%	
PAV. DE CALLE REVOLUCION COL. MIRAMAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV. PRIVADA AMADO NERVO FRACC. MOZIMBA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	680,000	680,000	680,000	680,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,133	1,133	100%	
PAV. Y MURO CONTEN. CALLE FEBRONIO DIAZ FIGUEROA COL. REVOLUCION DEL SUR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,667	1,667	100%	
PAV.ACCESO ESC.PRIM. POB.AGUAS CALIENTES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.ANDADOR PALMAS COL.MOZIMBA QUEBRADA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	250,000	250,000	128,586	128,586	51%	0	0	METROS CUADRADOS	417	214	51%	
PAV.AND.CJON.DEL POCOTHE COL.BELLA VISTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	962,742	962,742	962,741	962,741	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,605	1,605	100%	
PAV.AND.MI PATRIA ES PRIMERO COL.LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	521,607	521,607	156,482	156,482	30%	0	0	METROS CUADRADOS	869	261	30%	
PAV.AND.SOLIDARIDAD 2A.ET. COL.BARRANCA DE LA LAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	462,301	462,301	462,301	462,301	100%	0	0	METROS CUADRADOS	771	771	100%	
PAV.AND.TLAPEHUALA COL. CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	325,660	325,660	325,660	325,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS	543	543	100%	
PAV.AND.12 DE OCTUBRE COL.MOZIMBA QUEBRADA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	180,000	180,000	165,475	165,475	92%	0	0	METROS CUADRADOS	300	276	92%	
PAV.ASF.CARR.ACCESO TR-RIO SABANA-PLAYONES DE SAN ISIDRO POB.LA TESTARUDA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	667	667	100%	
PAV.AV. 1° DE MAYO 2A.ETAPA COL.IRO MAYO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,667	1,667	100%	
PAV.AV.EDO.MEXICO 2A.ET.Y TERM.CALLE HIDALGO COL.LA MAQUINA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	620,000	620,000	620,000	620,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,033	1,033	100%	
PAV.AV.INDEPENDENCIA ACCESO PRINCIPAL 2DA.ETAPA POB.METLAPIL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,100,000	1,100,000	932,728	932,728	85%	0	0	METROS CUADRADOS	1,833	1,555	85%	
PAV.CALLE AGUSTO CESAR SANDINO ENTRE CALLE JOSE MARTI Y POZO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	840,795	840,795	840,795	840,795	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,401	1,401	100%	
PAV.CALLE ACACIAS 2A.ET. COL.BUENA VISTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	687,873	687,873	687,873	687,873	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,146	1,146	100%	
PAV.CALLE ACACIAS 2A.ET. COL.LOS LIRIOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	843,634	843,634	843,608	843,608	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,408	1,408	100%	
PAV.CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO COL.CHINAMECA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,667	1,667	100%	
PAV.CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN 3RA.ETAPA COL.ALTA CUAUHTEMOC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	329,564	329,564	329,564	329,564	100%	0	0	METROS CUADRADOS	549	549	100%	
PAV.CALLE AV.DEL TANQUE COL.NAVIDAD DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,070,111	1,070,111	79%	0	0	METROS CUADRADOS	2,250	1,784	79%	
PAV.CALLE CAFETOS COL.JARDIN PALMAS(S-A)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	635,371	635,371	491,580	491,580	77%	0	0	METROS CUADRADOS	1,059	819	77%	
PAV.CALLE CDA.CAMPECHE COL.CUMBRES DE FIGUEROA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	333	333	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAV.CALLE CDA.MORTEROS 2A.ETAPA COL.BARRANCA DE LA LAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	596,382	596,382	542,585	542,585	91%	0	0	METROS CUADRADOS	994	904	91%	
PAV.CALLE CERRO DEL MERCADO 2A.ETAPA COL.LOMA HERMOSA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	784,221	784,221	482,920	482,920	62%	0	0	METROS CUADRADOS	1,307	805	62%	
PAV.CALLE CHILPANCINGO COL.CUMBRES DE FIGUEROA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	417	417	100%	
PAV.CALLE CIRC.OMETEPEC 2A.ETA. COL.ALEJO PERALTA II	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,320,000	1,320,000	1,290,994	1,290,994	98%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,152	98%	
PAV.CALLE CUAHUITLAN, ENTRE ANO.TEPOZOTLAN Y CD.PERDIDA.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS	833	250	30%	
PAV.CALLE DEL CORREO 2A.ET. POB.TUNCINGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE DEL PANTEON 2A.ET. POB.EL SALTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE DEL POZO ENTRE CALLE TOMAS HERRERA Y AUGUSTO CÉSAR SANDINO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	104,131	104,131	104,131	104,131	100%	0	0	METROS CUADRADOS	174	174	100%	
PAV.CALLE DIEGO ALVAREZ S-2 COL.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	180,000	180,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	300	30%	
PAV.CALLE EL LIMON COL.PRADERAS DE COSTA AZUL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,040,359	1,040,359	1,040,359	1,040,359	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,734	1,734	100%	
PAV.CALLE EL ROBLE M-108 COL.TIERRA Y LIBERTAD	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	485,162	485,162	97%	0	0	METROS CUADRADOS	833	809	97%	
PAV.CALLE EMILIANO ZAPATA COL.MIGUEL HIDALGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	351,313	351,313	351,313	351,313	100%	0	0	METROS CUADRADOS	586	586	100%	
PAV.CALLE EMILIANO ZAPATA COL.20 DE NOVIEMBRE (CAD. 0+000 AL 0+165)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAV.CALLE EMILIANO ZAPATA POB.SAN PEDRO LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE EMILIANO ZAPATA 4A.ET. CO.REFORMA AGRARIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	667	667	100%	
PAV.CALLE ESTADO DE GUERRERO Y TAMAULIPA 3RA. ETAPA COL. AMP. LA MAQUINA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	360,000	360,000	262,331	262,331	73%	0	0	METROS CUADRADOS	600	437	73%	
PAV.CALLE FCO.I.MADERO 4A.ETAPA POB.SABANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	765,436	765,436	654,306	654,306	85%	0	0	METROS CUADRADOS	1,276	1,091	85%	
PAV.CALLE FRANCISCO I. MADERO COL.VICENTE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	410,000	410,000	233,558	233,558	57%	0	0	METROS CUADRADOS	683	389	57%	
PAV.CALLE FRENTE DEMOCRATICO NACIONAL COL.AMP.COLOSIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	418,875	418,875	84%	0	0	METROS CUADRADOS	833	698	84%	
PAV.CALLE FUNDADOR COL.NOPALITOS (POB.PASO LIMONERO)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	900,000	900,000	894,530	894,530	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,491	99%	
PAV.CALLE GRACIANO SANCHEZ COL.10 DE ABRIL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	425,002	425,002	85%	0	0	METROS CUADRADOS	833	708	85%	
PAV.CALLE GUADALUPE VICTORIA POB.LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE HERMENEGILDO GALEANA COL.LIBERTAD	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,774,863	1,774,863	1,582,723	1,582,723	89%	0	0	METROS CUADRADOS	2,219	1,974	89%	
PAV.CALLE HERMENEGILDO GALEANA POB.SAN ANDRES PLAYA ENCANTADA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	667	667	100%	
PAV.CALLE HERMENEGILDO GALEANA POB.TRES PALOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,573,000	1,573,000	471,900	471,900	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2,622	787	30%	
PAV.CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA.ET. COL.IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	205,888	205,888	69%	0	0	METROS CUADRADOS	500	343	69%	
PAV.CALLE IGNACIO ZARAGOZA COL.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	199,390	199,390	199,390	199,390	100%	0	0	METROS CUADRADOS	332	332	100%	
PAV.CALLE INDEPENDENCIA COL.SANTA CRUZ (AMP.GUADALUPE VICTORIA)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	667	667	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV.CALLE INDEPENDENCIA COL.VILLA GUADALUPE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAV.CALLE ING.MANUEL MEZA ANDRACA COL.10 DE ABRIL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	667	667	100%	
PAV.CALLE IRMA GUADALUPE COL.JOSE RUBEN ROBLES CATALAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE ISABEL LA CATOLICA 2A.ET. COL.JOSE LOPEZ PORTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	430,455	430,455	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	717	86%	
PAV.CALLE ISAURO POLANCO COL.CONSTITUYENTES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,400,000	1,400,000	923,276	923,276	66%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,333	1,539	66%	
PAV.CALLE JOAQUIN ALONSO PIEDRA COL.INDUSTRIAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	100,000	100,000	97,688	97,688	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	167	163	98%	
PAV.CALLE JORULLO COL.CUMBRES DE FIGUEROA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,667	1,667	100%	
PAV.CALLE JOSE MA.MORELOS Y PAVON COL.INDEPENDENCIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	667	667	100%	
PAV.CALLE JUAN ESCUTIA COL.VICENTE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	700,000	700,000	499,965	499,965	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,167	833	71%	
PAV.CALLE JUAN N. ALVAREZ COL.HEROES DE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	479,136	479,136	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	799	96%	
PAV.CALLE JUSTICIA SOCIAL COL.JUSTICIA SOCIAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE LAGUNA RICA 2A.ET. COL. ARROYO SECO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	688,657	688,657	688,657	688,657	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,148	1,148	100%	
PAV.CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COL.MIRADOR COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE MANGOS COL.LOMAS DE TAMARINDO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	612,000	612,000	612,000	612,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,020	1,020	100%	
PAV.CALLE MARCOS VILLASANA COL.APOLONIO CASTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	601,765	601,765	374,817	374,817	62%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,003	625	62%	
PAV.CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COL.BENITO JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	90,000	90,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	150	30%	
PAV.CALLE MARIA DE LA O 3RA.ET. COL.AMP.LIBERTAD	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	588,850	588,850	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	981	98%	
PAV.CALLE MARICELA RUIZ MASSIEU COL.PUESTA DE SOL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	830,000	830,000	639,783	639,783	77%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,383	1,066	77%	
PAV.CALLE MEGA LA PAROTA COLELECTRICISTAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	197,089	197,089	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	333	328	99%	
PAV.CALLE MI GENERAL FRANCISCO VILLA COL.LOS MANGOS POB.EL QUEMADO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAV.CALLE MIGUEL HIDALGO COL.SAN ISIDRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAV.CALLE MONTES DE OCA COL.AMPL.PARAISO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	325,605	325,605	97,681	97,681	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	543	163	30%	
PAV.CALLE MORELOS COL.HEROES DE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	325	325	100%	
PAV.CALLE NUEVA ERA 2A.ET. COL.NUEVA ERA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,333	1,333	100%	
PAV.CALLE PALMA SOLA S-1 COL.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,333	1,333	100%	
PAV.CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO COL.ALBORADA CARDENISTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	610,820	610,820	344,756	344,756	56%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,018	575	56%	
PAV.CALLE PRINCIPAL AV.RUBEN FIGUEROA COL.REVOLUCION DEL SUR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	417,665	417,665	417,665	417,665	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	696	696	100%	
PAV.CALLE PRINCIPAL ENTRADA COMISARIA A LA CAPILLA POB.LAS CHANECAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	398,445	398,445	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	667	664	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAV.CALLE PRINCIPAL HERMENEGILDO GALEANA 3RA.ETAPA COL.HERMENEGILDO GALEANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	459,323	459,323	92%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	766	92%	
PAV.CALLE PRINCIPAL POBL.LOMAS DE CHAPULTEPEC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE PRINCIPAL TAMARINDOS COLL.LOMAS DE TAMARINDO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,512,736	1,512,736	1,510,623	1,510,623	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,521	2,518	100%	
PAV.CALLE PRINCIPAL 2A.ET. POB.BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	491,305	491,305	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	819	98%	
PAV.CALLE PRINCIPAL 2A.ET. POB.EL CANTON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	445,546	445,546	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	743	89%	
PAV.CALLE PRINCIPAL 2A.ET. POB.ESPINALILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAV.CALLE PRINCIPAL 2A.ET. POB.TAZAJERAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE PRINCIPAL 3RA.ET. POB.LOS ILAMOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	667	667	100%	
PAV.CALLE PROF. JUAN MATIAS COL.LA MAQUINA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAV.CALLE PROLONG.FRANCISCO VILLA COL.SOLIDARIDAD	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	388,000	388,000	388,000	388,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	647	647	100%	
PAV.CALLE PUEBLA 2A.ETAPA COL.JOSE LOPEZ PORTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	
PAV.CALLE PUESTA DEL SOL COL.GUERRERO ES PRIMERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	270,832	270,832	270,832	270,832	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	451	451	100%	
PAV.CALLE RADIO KOKO 1A.ETAPA COL.AMP.LOPEZ PORTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	
PAV.CALLE ROSARIO MANZ.2 POB.SAN PEDRO LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
PAV.CALLE RUBEN FIGUEROA COL. LA LAJITA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	630,644	630,644	380,565	380,565	60%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,051	634	60%	
PAV.CALLE SAN LUIS POTOSI COL.AMP.PLAN DE LOS AMATES POB.PLAN DE LOS AMATES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE TULIPANES COL.ALTA LOMA LA ESPERANZA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE LOS ROSALES COL.AMP.LAZARO CARDENAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	586,581	586,581	526,730	526,730	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS	978	878	90%	
PAV.CALLE VICENTE GUERRERO COL.AMP.ARROYO SECO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,999,994	1,999,994	1,999,994	1,999,994	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,333	3,333	100%	
PAV.CALLE VICENTE GUERRERO COL.JOSE LOPEZ PORTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,667	1,667	100%	
PAV.CALLE VICENTE GUERRERO U.HABADOLFO LOPEZ MATEOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	700,000	700,000	210,000	210,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,167	350	30%	
PAV.CALLE XICOTENCATL 2A.ET. Y CHAPULTEPEC COL.AMP.LAZARO CARDENAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	748,592	748,592	748,592	748,592	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,248	1,248	100%	
PAV.CALLE 11 DE ABRIL COL. MARIA DE LA O	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	303,618	303,618	303,618	303,618	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	506	506	100%	
PAV.CALLE 12 COBACH 16 COLEMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	250	30%	
PAV.CALLE 14 2A.ET. COL.ALTO DE MIRAMAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	2,000,000	2,000,000	1,068,022	1,068,022	53%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,333	1,780	53%	
PAV.CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL.AMP.LAS PAROTAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	383	383	100%	
PAV.CALLE 18 DE MAYO COL.AMP.SILVESTRE CASTRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	596,654	596,654	596,654	596,654	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	994	994	100%	
PAV.CALLE 2 DE OCTUBRE Y ESQ.CJON DE LA RAZA COL.OLIMPICA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	450,000	450,000	449,996	449,996	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAV.CALLE 2 ENTRE AV.EJERCITO LY MEXICO COL.E ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	461,483	461,483	92%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	769	92%	
PAV.CALLEJON DE LA PAZ I COL.BELLA VISTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	704,208	704,208	70%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,667	1,174	70%	
PAV.CALLES TLALOC E IGUALA COL.CUMBRES DE FIGUEROA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	750,000	750,000	602,384	602,384	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,250	1,004	80%	
PAV.CDA.16 DE SEPT.Y REHAB.PUENTE COL.20 DE NOVIEMBRE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	827,429	827,429	521,930	521,930	63%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,379	870	63%	
PAV.CONC.ASF.AV.PRINCIPAL POB.EL ARENAL (CAD.2+280.00 AL 2+980)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,167	3,167	100%	
PAV.CONC.ASF.CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU POB.LOMAS DE SAN JUAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	250	30%	
PAV.CONC.ASF.CAMINO DE LA JOYA A LA CALERA POB.LAS JOYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CONC.ASF.TRAMO LA CRUCITA POB.LOMAS DEL AIRE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	217,335	217,335	43%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	358	43%	
PAV.CONC.ASF.TRAMO SALSIPUEDES-RANCHO POB.SALSIPUEDES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	833	833	100%	
PAV.CONC.HID.CALLE JOSE ANTONIO SUÑRE (ANTES CIRC.LIBERTADORES) COL.LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	2,195,482	2,195,482	1,787,151	1,787,151	81%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,659	2,979	81%	
PAV.CONC.HID.CALLE PPAL. ACCESO LOMAS VERDES COL. EMILIANO ZAPATA CAD. 0+000 AL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,667	1,667	100%	
PAV.CONCR.ASF.CALLE CALETA Y CALETILLA FRACC.LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	810,600	810,600	810,600	810,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,351	1,351	100%	
PAV.DE LA CALLE AV. UNIVERSIDAD ENTRE CALLEJON DE LA LUNA Y CERRADA UNIVERSIDAD	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	660,341	660,341	198,102	198,102	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,101	330	30%	
PAV.Y CONST. MURO C.JON. VICENTE GUERRERO COL.BELLA VISTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	350,000	350,000	238,500	238,500	68%	0	0	0 METROS CUADRADOS	583	398	68%	
PAV.Y PUENTE AND. Q POB.CUMBRES DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	510,010	510,010	153,003	153,003	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	850	255	30%	
REHAB.ANDADORES U.HAB.INF JOSE LOPEZ PORTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	567,000	567,000	567,000	567,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	945	945	100%	
REHAB.BANQUETAS U.HAB.INF JOSE LOPEZ PORTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,113,000	1,113,000	1,113,000	1,113,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,855	1,855	100%	
REHAB.CONC.ASF.FALT.CAD.0+000 AL 0+280 POB. CAYACO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,041,677	1,041,677	1,041,674	1,041,674	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,604	2,604	100%	
COMISION POR ESTADO DE CUENTA	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	URBANO	345	345	345	345	100%	0	0	0 SEÑALAMIENTOS	345	345	100%	COMISION POR ESTADO DE CUENTA POR LA INSTITUCION BANCARIA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN CALLE. DR. ANTONIO CASO	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	URBANO	472,582	472,582	472,582	472,582	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	472,582	472,582	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CERRADA DE INSURGENTES	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	URBANO	217,899	217,899	217,899	217,899	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	217,900	217,900	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DEL RASTRO (ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA Y NIÑOS HEROES) HABITAT URBANIZACION.	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	EL TICUI	URBANO	314,584	314,584	314,584	314,584	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	314,584	314,584	100%	EL AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ EN PARTICIPACION CON SEDESOL FEDERAL PUSIERON CANTIDADES IGUALES DE 314,584.00 QUE DIERON UN TOTAL DE 629,168.00
PAVIMENTACION DE CALLE DR. ANTONIO CASO	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	URBANO	730,401	730,401	730,401	730,401	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	730,402	730,402	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DR. ANTONIO CASO	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	URBANO	730,401	730,401	730,401	730,401	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	730,402	730,402	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE 5 DE MAYO Y CALLE DEL RASTRO) HABITAT URBANIZACION.	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	EL TICUI	URBANO	216,105	216,105	216,105	216,105	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	216,105	216,105	100%	EL MUNICIPIO EN COORDINACION CON SEDESOL FEDERAL APORTARON CANTIDADES IGUALES 216,105.00 QUE NOS DIO UN TOTAL DE 432,210.00
PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	EL PARAISO	URBANO	669,197	669,197	669,197	669,197	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	669,198	669,198	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 28 DE MARZO (ENTRE EL BADO Y CALLE ZAPATA) HABITAT URBANIZACION.	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	LA COLONIA	RURAL	888,456	888,456	888,456	888,456	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	888,456	888,456	100%	EN AYUNTAMIENTO Y LA SEDESOL FEDERAL APORTARON CANTIDADES IGUALES DE 888,456.00 QUE NOS DIO UN TOTAL DE 1,776,912.00 PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 28 DE MARZO DE LA COMUNIDAD DE LA 18 DE MAYO
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO 2A. ETAPA (ENTRE BOMBA DE AGUA Y BARRIO DEL ALTO) HABITAT URBANIZACION.	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	EL TICUI	URBANO	352,082	352,082	352,082	352,082	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	352,082	352,082	100%	EL AYUNTAMIENTO DE ATOYAC PARA ESTA OBRA APORTO LA CANTIDAD DE 352,082.00 MISMA CANTIDAD QUE APORTO SEDESOL FEDERAL QUE NOS DA UN TOTAL DE 704,164.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JUAN ALVAREZ NORTE, TRAMO DEL PUENTE A CONSTRUIRAMA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800,000	800,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JUAN ALVAREZ NORTE 2A. ETAPA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000,000	1,000,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN, TRAMO: ARCO-ENTRADA PRINCIPAL	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	39,093,604	39,093,604	39,093,604	39,093,604	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	390,936	390,936	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN, TRAMO CALLE FERNANDO ROSAS A FERREACEROS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	178,800,055	178,800,055	178,800,055	178,800,055	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	178,800,055	178,800,055	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN TRAMO CALLE MUNICIPIO LIBRE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	137,752,143	137,752,143	137,752,143	137,752,143	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,377,521	1,377,521	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN, TRAMO FRENTE A FERREACEROS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	323,508,590	323,508,590	323,508,590	323,508,590	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	323,508,590	323,508,590	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE BARRIO DEL ALTO (ENTRE CALLE INSURGENTES Y LOS LLANITOS) HABITAT URBANIZACION.	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL TICUI	URBANO	262,255	262,255	262,255	262,255	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	262,255	262,255	100%	EL H AYUNTAMIENTO DE TOYAC Y LA SEDESOL FEDERAL ATRA VEZ DEL PROGRAMA HABITAT APORTARON CANTIDADES IGUALES CORRESPONDIENTE A 262,255.00 QUE NOS DAN UN TOTAL DE \$24,510.00
PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORIDA HASTA LA AVENIDA JUAN ALVAREZ	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	650,002	650,002	650,002	650,002	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	650,003	650,003	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JAIME NUNO TRAMO DOS.	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	549,944	549,944	549,944	549,944	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	549,945	549,945	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JAIME NUNO TRAMO UNO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	550,500	550,500	550,500	550,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	550,500	550,500	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	502,493	502,493	502,493	502,493	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	502,493	502,493	100%	
PAVIMENTACION DEL CALLEJON FRANCISCO I MADERO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	168,538	168,538	168,538	168,538	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	168,539	168,539	100%	
PAVIMENTACION DEL CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	223,889	223,889	223,889	223,889	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	223,890	223,890	100%	
PROLONGACION MIGUEL HIDALGO. TRAMO H. AYUNTAMIENTO-A POLICIA DEL ESTADO.	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	317,237,070	317,237,070	317,237,070	317,237,070	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	317,237,070	317,237,070	100%	
PV. CALLE INSURGENTE SUR TRAMO CALLE FELICIANO RADILLA - ACAMPO DE FUTBOL	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	575,021	575,021	575,021	575,021	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	575,022	575,022	100%	
PV. CALLE INSURGENTE SUR TRAMO CALLE PROGRESO A DR. JUVENTINO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	586,798	586,798	586,798	586,798	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	586,798	586,798	100%	
PV. CALLE INSURGENTE SUR TRAMO DR. JUVENTINO A FELICIANO RADILLA.	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	595,653	595,653	595,653	595,653	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	595,653	595,653	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE COLOSIO, 1A. ETAPA, COL. ISRAEL NOGUEDA OTERO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,084,998	78%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	1,312	82%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL LADO ORIENTE 1A. ETAPA, COL. REFORMA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	595,586	595,586	595,586	580,789	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	929	910	98%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL LADO PONIENTE 1A. ETAPA EN LA COL. REFORMA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	1,292,605	1,292,605	1,292,605	1,113,607	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,345	2,300	98%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y RUBEN FIUEROA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	413,951	413,951	413,951	404,666	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	790	99%	
PAVIM. DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	201,796	246,978	246,978	246,978	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	55	55	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS	13-AZOYU	LA PELOTA	RURAL	279,624	279,624	279,624	279,624	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL	2-AHUACUOTZINGO	ACATEYAHUALCO	RURAL	472,391	472,391	472,391	472,391	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	780	780	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE "BENITO JUAREZ"	2-AHUACUOTZINGO	ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS (ALPOYECANCINGO)	RURAL	355,886	355,886	355,886	355,889	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	735	735	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CONSTITUCION	2-AHUACUOTZINGO	TECOZAJCA (TEPEHUJAJE)	RURAL	287,783	287,783	287,783	287,775	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	820	820	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE PUEBLO LIBRE	2-AHUACUOTZINGO	TECOZAJCA (TEPEHUJAJE)	RURAL	404,459	404,459	404,459	404,459	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	725	725	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE "EMILIANO ZAPATA" COL. CALVARIO	2-AHUACUOTZINGO	SAN JUAN (LAS JOYAS)	RURAL	364,933	364,933	364,933	364,933	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	856	856	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE "EMILIANO ZAPATA" COL. SAN FRANCISCO	2-AHUACUOTZINGO	SAN JUAN (LAS JOYAS)	RURAL	294,928	294,928	294,928	294,928	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	625	625	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GALEANA	2-AHUACUOTZINGO	MAZAPA	RURAL	440,301	440,301	440,301	440,301	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	730	730	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GUERRERO	2-AHUACUOTZINGO	TECOZAJCA (TEPEHUJUE)	RURAL	392,726	392,726	392,726	392,727	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LOC. POCHUTLA	2-AHUACUOTZINGO	POCHUTLA	RURAL	569,177	569,177	569,177	569,876	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE NICOLAS BRAVO	2-AHUACUOTZINGO	ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS (ALPOYECANCINGO)	RURAL	427,873	427,873	427,873	427,872	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VICENTE GUERRERO	2-AHUACUOTZINGO	ALPUYECANCINGO DE LAS MONTAÑAS (ALPOYECANCINGO)	RURAL	427,997	427,997	427,997	427,997	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	863	863	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ZARAGOZA	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	578,651	578,651	578,651	578,650	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,090	1,090	100%	
PAVIMENTACION ANDADOR ESFAY 1	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	86,056	86,056	86,056	86,056	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	211	211	100%	
PAVIMENTACION CALLE ESFAY SEGUNDA ETAPA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	1,274,391	1,274,391	1,274,391	1,274,391	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,555	1,555	100%	
PAVIMENTACION CALLE QUE CONDUCE A JARDIN DE NIÑOS	21-COYUCA DE BENITEZ	ENCINOS PRIETOS	RURAL	454,612	454,612	454,612	454,612	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE ANDADOR NO.1	21-COYUCA DE BENITEZ	EL EMBARCADERO	RURAL	77,605	77,605	77,605	77,605	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	105	105	100%	
PAVIMENTACION DE ANDADOR SIN NUMERO	21-COYUCA DE BENITEZ	EL EMBARCADERO	RURAL	44,427	44,427	44,427	44,427	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	116	116	100%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA CEIBA	21-COYUCA DE BENITEZ	TIXTLANCINGO	URBANO	1,198,412	1,198,412	1,198,412	1,198,412	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,166	1,166	100%	EXISTE VARIACIONES EN LA META PROGRAMADA, DISMINUYE DE 959.94M2 A 1,166M2 LA PROPUESTA DE INVERSION POR EL AUMENTO DE LOS PRECIOS DEL MERCADO - EXISTE VARIACION EN EL IMPORTE DE LAS OBRAS DE \$1,208,412.00 A 1,198,412.17
PAVIMENTACION DE CALLE LAS HORTALIZAS	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	1,499,326	1,499,326	1,499,326	1,499,326	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,373	1,373	100%	EXISTE UNA VARIACION EN EL IMPORTE DE \$1,500,000 A 1,499,326 Y EN LA CANTIDAD DE LA META DE 1,500 M2 A 1,372.80 M2 (SE MODIFICO LA PROPUESTA DE INVERSION)
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUASCALIENTES	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	216,997	216,997	216,997	216,997	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	713	713	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUASCALIENTES	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	216,997	216,997	216,997	216,997	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	713	713	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALEJO GUZMAN	21-COYUCA DE BENITEZ	BARRIO NUEVO	RURAL	320,001	320,001	320,001	320,001	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	438	438	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA	21-COYUCA DE BENITEZ	VALLE DEL RIO	RURAL	976,928	0	976,928	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,532	0	0%	SE CANCELA LA OBRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL EMBARCADERO	21-COYUCA DE BENITEZ	EL EMBARCADERO	RURAL	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EL RINCONCITO	21-COYUCA DE BENITEZ	TIXTLANCINGO	URBANO	429,970	429,970	429,970	429,970	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,166	1,166	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ESFAY	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	592,473	592,473	592,473	592,473	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,731	1,731	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JALISCO	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	189,750	189,750	189,750	189,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	584	584	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PALMITAS	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	431,758	431,758	431,758	431,758	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	363	363	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARAVILLA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	347,446	347,446	347,446	347,446	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	995	995	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ORQUIDEAS	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	148,024	148,024	148,024	148,024	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	520	520	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	21-COYUCA DE BENITEZ	EL PORVENIR	RURAL	984,854	984,854	984,854	984,854	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	21-COYUCA DE BENITEZ	LOS NOPALES	RURAL	876,580	876,580	876,580	876,580	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,062	1,062	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL COL. TIERRA DIGNA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	1,208,044	1,208,044	1,208,044	1,208,044	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	993	993	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE LA CALLE QUE VA A LA IGLESIA	21-COYUCA DE BENITEZ	BAJOS DEL EJIDO	URBANO	317,102	317,102	317,102	317,102	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	329	329	100%	EL IMPORTE PRESUPUESTADO VARIO DE \$345,130.00 A \$317,102 (SE MODIFICO LA PROPUESTA DE INVERSION)
PAVIMENTACION DE LA CALLE QUERETARO	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	206,972	206,972	206,972	206,972	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	618	618	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE TLAXCALA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	162,491	162,491	162,491	162,491	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	162,491	162,491	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTORIA COL. BUENOS AIRES	21-COYUCA DE BENITEZ	TEPETITLA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,464	1,464	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE YUCATAN	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	143,656	143,656	143,656	143,656	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	486	486	100%	
APERTURA DE CALLE EN COLONIAS POPULARES EN SANTA MARIA DE LA ESPERANZA	25-CUAUTEPEC	JALAPA	RURAL	40,805	40,805	40,805	40,805	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AMPLIACION COLONIA EL TECHAL	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	33,991	33,991	33,991	33,991	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL FRANCISCO IMADERO	25-CUAUTEPEC	JALAPA	RURAL	604,072	604,072	604,072	604,072	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	1,265,025	1,265,025	1,265,025	1,265,025	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA LIMON GRANDE	25-CUAUTEPEC	LIMÓN GRANDE	RURAL	248,472	248,472	248,472	248,472	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL COLONIA LA LAJA	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	580,383	580,383	580,383	580,383	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EL LLANO	25-CUAUTEPEC	EL LLANO	RURAL	384,321	384,321	384,321	384,321	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESC. SEC. TEC. NUMERO #6 JOSE BACONSELOS	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	408,717	408,717	408,717	408,717	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION EN EL CAMINO RURAL T.C. MIRAMAR - LA BOCANA	25-CUAUTEPEC	LA BOCANA	RURAL	478,286	478,286	478,286	478,286	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS POPULARES	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	40,533	40,533	40,533	40,533	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: CALLE 13 NORTE-BENITO JUAREZ COL. VISTA HERMOSA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	291,354	291,354	291,354	291,354	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	476	476	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE CALLE 10 PONIENTE, TRAMO 15 NORTE, 8 NORTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	826,565	826,565	826,565	826,565	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,131	1,131	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA AV. CONSTITUCION, TRAMO: MUNICIPIO LIBRE-CALLE 8 NORTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	713,327	713,327	713,327	713,327	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	909	909	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALMENDROS COL. LOS ANGELES	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	539,780	539,780	539,780	539,780	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	845	845	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA 1RA. ETAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	SANTA CATARINA	RURAL	1,066,718	1,066,718	1,066,718	1,066,718	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,292	1,292	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCIO CABANAS, BARRIO DE SAN JUAN	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	649,838	649,838	649,838	649,838	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	975	975	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, TRAMO: IGLESIA-CAPILLA SAN MARTIN 1RA ETAPA.	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ATZACALOYA	RURAL	952,119	952,119	952,119	952,119	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,238	1,238	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ	28-CHILAPA DE ALVAREZ	AYAHUALULCO	URBANO	887,761	887,761	887,761	887,761	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,033	1,033	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	677,990	677,990	677,990	677,990	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	963	963	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA DE LA COL. VISTA HERMOSA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	325,007	325,007	325,007	325,007	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	538	538	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIV. 13 NORTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	161,254	161,254	161,254	161,254	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	267	267	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 PONIENTE 1RA. ETAPA DE LA COL. PROGRESO.	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	996,095	996,095	996,095	996,095	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,233	1,233	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE 13 NORTE, TRAMO: AV. CONSTITUCION-AV. INSURGENTES.	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	953,101	953,101	953,101	953,101	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,114	1,114	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EL HUAJAL, PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE AMATE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	271,780	271,780	271,780	271,780	100%	271,780	271,780	M2. CONCRETO HIDRAULICO	271,780	271,780	100%	
PAV. HID. ACCESO PRINCIPAL COL. FCO. CATALAN ALTAMIRANO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,722	1,722	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 900,000.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: \$450,000.00 APORTACION FEDERAL: \$450,000.00
PAV. HID. ACCESO PRINCIPAL COL. IMA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,608	2,608	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,200,000.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: \$600,000.00 APORTACION FEDERAL: \$600,000.00
PAV. HID. ACCESO PRINCIPAL COL. LOS ROMERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	535,773	535,773	535,773	535,773	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,004	1,004	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 535,773.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: \$267,887.00 APORTACION FEDERAL: \$267,886.00
PAV. HID. ACCESO PRINCIPAL COL. SAN JOSE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,200,000.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: \$600,000.00 APORTACION FEDERAL: \$ 600,000.00
PAV. HID. ACCESO PRINCIPAL COL. VILLAS INDEPENDENCIA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	789,688	789,688	789,688	789,688	100%	0	0	METROS CUADRADOS	546	546	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 789,688.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: \$394,844.00 APORTACION FEDERAL: \$394,844.00
PAV. HID. ANDADORES JAZMIN Y AMAPOLA COL. RICARDO FLORES MAGON	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	120,487	120,487	120,487	120,487	100%	0	0	METROS CUADRADOS	165	165	100%	
PAV. HID. CALLE ANGEL AGUIRRE RIVERO COL. GOBERNADORES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	542,384	542,384	542,384	542,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS	982	982	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 542,384.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: \$271,192.00 APORTACION FEDERAL: \$271,192.00
PAV. HID. CALLE BUGAMBILIAS COL. AMPL. FLORIDA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	635,586	635,586	635,586	635,586	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,435	1,435	100%	
PAV. HID. CALLE CANADA COL. LOMAS DEL PORVENIR	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	334,853	334,853	334,853	334,853	100%	0	0	METROS CUADRADOS	701	701	100%	
PAV. HID. CALLE CDA. DE NICOLAS BRAVO COL. PROGRESO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	244,952	244,952	244,952	244,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%	
PAV. HID. CALLE COSTA RICA COL. ROSARIO IBARRA DE PIEDRA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	409,880	409,880	409,880	409,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	741	741	100%	
PAV. HID. CALLE EXPROPIACION PETROLERA COL. LAZARO CARDENAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	478,444	478,444	478,444	478,444	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,036	1,036	100%	
PAV. HID. CALLE FORTIN DE LAS FLORES COL. JARDIN LOS PINOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	721,842	721,842	721,842	721,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,209	1,209	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 721,842.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: \$360,921.00 APORTACION FEDERAL: \$360,921.00
PAV. HID. CALLE GONZALO N. RAMIREZ COL. MARGARITA VIGURI	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	268,499	268,499	268,499	268,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAV. HID. CALLE JOSE A. OCAMPO COL. LOS ANGELES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	426,933	426,933	426,933	426,933	100%	0	0	METROS CUADRADOS	686	686	100%	
PAV. HID. CALLE LIMONES COL. LA ESPERANZA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	929,044	929,044	929,044	929,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,608	1,608	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 929,044.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: \$464,522.00 APORTACION FEDERAL: \$464,522.00
PAV. HID. CALLE MEXICO COL. PPS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	598,613	598,613	598,613	598,613	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,384	1,384	100%	
PAV. HID. CALLE MIRADOR COL. LOMA BONITA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	443,151	443,151	443,151	443,151	100%	0	0	METROS CUADRADOS	594	594	100%	
PAV. HID. CALLE NIÑOS HEROES COL. INDEPENDENCIA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	388,842	388,842	388,842	388,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	415	415	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 388,842.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: \$194,421.00 APORTACION FEDERAL: \$194,421.00
PAV. HID. CALLE OYAMEL COL. BOSQUES DEL SUR	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	428,446	428,446	428,446	428,446	100%	0	0	METROS CUADRADOS	891	891	100%	
PAV. HID. CALLE PLAN DE AYUTLA COL. IMA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	479,994	479,994	479,994	479,994	100%	0	0	METROS CUADRADOS	961	961	100%	
PAV. HID. CALLE PRINCIPAL JOSE AZUETA COL. GRO. 200	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	796,435	796,435	796,435	796,435	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,439	1,439	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAV.HID. CALLE PROLONG. 5 DE FEB. COL. TRIBUNA NACIONAL	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	737,331	737,331	737,331	737,331	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,653	1,653	100%	
PAV.HID. CALLE UNION COL. UNIVERSAL	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%	
PAV.HID. CALLE 1 COL. HIDROMETRIA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	451,349	451,349	451,349	451,349	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,018	1,018	100%	
PAV.HID. CALLE 7 COL. VILLA DE LAS FLORES	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	215,448	215,448	215,448	215,448	100%	0	0	METROS CUADRADOS	435	435	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	JALEACA DE CATALAN	URBANO	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	107,000	107,000	M2. CONCRETO HIDRAULICO	107,000	107,000	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	RINCÓN DE ALCAPARROSA	RURAL	711,999	711,999	711,999	711,999	100%	711,999	711,999	M2. CONCRETO HIDRAULICO	7,120	7,120	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CERRADA DE ZARAGOZA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PALO BLANCO	RURAL	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	M2. CONCRETO HIDRAULICO	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CERRADA DE ZARAGOZA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PALO BLANCO	RURAL	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	M2. CONCRETO HIDRAULICO	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA ACCESO PRINCIPAL, FRACCIONAMIENTO MIRNA ACEVEDO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	171,200	171,200	171,200	171,200	100%	171,200	171,200	M2. CONCRETO HIDRAULICO	171,200	171,200	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SIN BRAVO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	RINCÓN DE LA VIA	RURAL	42,800	42,800	42,800	42,800	100%	42,800	42,800	M2. CONCRETO HIDRAULICO	42,800	42,800	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	COL. GRAL. HELIODORO CASTILLO (CHICHUALES)	RURAL	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$32,100.00 CON RECURSOS DEL RAMO 33
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MANUEL M. PONCE, COL. LOS ANGELES	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	85,600	85,600	85,600	85,600	100%	85,600	85,600	M2. CONCRETO HIDRAULICO	85,600	85,600	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. TLACAELE	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$32,100.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 5, COL. DEL PRI	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	M2. CONCRETO HIDRAULICO	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA AND. NO. 6, COL. LOS SAUCES	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	40,660	40,660	40,660	40,660	100%	40,660	40,660	M2. CONCRETO HIDRAULICO	40,660	40,660	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA ANDADOR SIN. COL. CORREGIORA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	34,240	34,240	34,240	34,240	100%	34,240	34,240	M2. CONCRETO HIDRAULICO	34,240	34,240	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA ANDADOR VERACRUZ, COL. LOMAS DE XOCOMULCO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	64,200	64,200	64,200	64,200	100%	64,200	64,200	M2. CONCRETO HIDRAULICO	64,200	64,200	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE DOCTOR FERNANDO RIOS, COL. SAN RAFAEL ORIENTE	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	19,260	19,260	19,260	19,260	100%	19,260	19,260	M2. CONCRETO HIDRAULICO	19,260	19,260	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GUATEMALA COL. TLACOMULCO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	JULIAN BLANCO (DOS CAMINOS)	RURAL	42,800	42,800	42,800	42,800	100%	42,800	42,800	METROS CUADRADOS	42,800	42,800	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PRINCIPAL, COL. TLACOMULCO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	162,640	162,640	162,640	162,640	100%	162,640	162,640	M2. CONCRETO HIDRAULICO	162,640	162,640	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	13,758,017	13,758,017	13,758,017	13,758,017	100%	13,758,017	13,758,017	M2. CONCRETO HIDRAULICO	137,580	137,580	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AVENIDA DE LAS TORRES COL. VALLE DORADO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PETAQUILLAS	URBANO	64,200	64,200	64,200	64,200	100%	64,200	64,200	M2. CONCRETO HIDRAULICO	64,200	64,200	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CUAUTEMOC COL. CENTRO.	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITTO	URBANO	57,780	57,780	57,780	57,780	100%	57,780	57,780	METROS CUADRADOS	57,780	57,780	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GARDENAS COL. JARDINES	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MAZATLÁN	URBANO	79,900	79,900	79,900	79,900	100%	79,900	79,900	M2. CONCRETO HIDRAULICO	79,900	79,900	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUAN N. ALVAREZ	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MAZATLÁN	URBANO	799,000	79,900	79,900	79,900	100%	79,900	79,900	M2. CONCRETO HIDRAULICO	79,900	79,900	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS COL. MORELOS	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITTO	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROLONGACION BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	SAN MIGUEL	RURAL	59,920	59,920	59,920	59,920	100%	59,920	59,920	M2. CONCRETO HIDRAULICO	59,920	59,920	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ADELFAS DE LA COL. RICARDO FLORES MAGON	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$21,400.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ALEJANDRO CERVANTES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MAZATLÁN	URBANO	79,180	79,180	79,180	79,180	100%	79,180	79,180	M2. CONCRETO HIDRAULICO	79,180	79,180	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE AMERICA EN LA COL.LAS AMERICAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$32,100.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE AMISTAD, COL. UNIVERSAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	70,620	70,620	70,620	70,620	100%	70,620	70,620	M2. CONCRETO HIDRAULICO	70,620	70,620	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CUATRO CAMINOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	COACOYULLILO	RURAL	42,800	42,800	42,800	42,800	100%	42,800	42,800	METROS CUADRADOS	42,800	42,800	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DALIAS COL. JARDINES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MAZATLÁN	URBANO	66,340	66,340	66,340	66,340	100%	66,340	66,340	M2. CONCRETO HIDRAULICO	66,340	66,340	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	COACOYULLILO	RURAL	85,600	85,600	85,600	85,600	100%	85,600	85,600	METROS CUADRADOS	85,600	85,600	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DEL PANTEON	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	COACOYULLILO	RURAL	85,600	85,600	85,600	85,600	100%	85,600	85,600	METROS CUADRADOS	85,600	85,600	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DESARROLLO URBANO, COL. SECCIÓN SEPTIMA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	109,140	109,140	109,140	109,140	100%	109,140	109,140	M2. CONCRETO HIDRAULICO	109,140	109,140	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DOCTOR CATALAN, COL. FRANCISCO CATALAN ALTAMIRANO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	42,800	42,800	42,800	42,800	100%	42,800	42,800	M2. CONCRETO HIDRAULICO	42,800	42,800	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO VIEJO EN LA LOCALIDAD DEL OCOTITO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITO	URBANO	10,700	10,700	10,700	10,700	100%	10,700	10,700	METROS CUADRADOS	10,700	10,700	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$10,700.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EPIGENIO ASTUDILLO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	SAN MIGUEL	RURAL	47,080	47,080	47,080	47,080	100%	47,080	47,080	M2. CONCRETO HIDRAULICO	47,080	47,080	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JAZPE COL. VALLE ESMERALDA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	96,300	96,300	96,300	96,300	100%	96,300	96,300	M2. CONCRETO HIDRAULICO	96,300	96,300	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUAN N. ALVAREZ	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITO	URBANO	34,240	34,240	34,240	34,240	100%	34,240	34,240	METROS CUADRADOS	34,240	34,240	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS PASCUAS, COL. EDUARDO NERI	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	139,100	139,100	139,100	139,100	100%	139,100	139,100	M2. CONCRETO HIDRAULICO	139,100	139,100	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NICOLAS CATALAN, COL. FRANCISCO CATALAN ALTAMIRANO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	M2. CONCRETO HIDRAULICO	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PETATLAN, SAN RAFAEL NORTE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	85,600	85,600	85,600	85,600	100%	85,600	85,600	M2. CONCRETO HIDRAULICO	85,600	85,600	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	INSCUINATOYAC (EL PUEBLITO)	RURAL	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	JALEACA DE CATALAN	URBANO	64,200	64,200	64,200	64,200	100%	64,200	64,200	METROS CUADRADOS	64,200	64,200	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL, COL. CHICHUALES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	COL. GRAL. HELIODORO CASTILLO (CHICHUALES)	RURAL	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL, COL. 26 DE SEPTIEMBRE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	107,000	107,000	METROS CUADRADOS	107,000	107,000	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$107,000.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. 6 DE ENERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$32,100.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. SENTIMIENTOS DE LA NACION	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$32,100.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SALUSTO CARRASCO, COL. VIDURI	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	56,640	56,640	56,640	56,640	100%	56,640	56,640	M2. CONCRETO HIDRAULICO	56,640	56,640	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SIN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	SANTA RITA Y TECALCO	RURAL	42,800	42,800	42,800	42,800	100%	42,800	42,800	M2. CONCRETO HIDRAULICO	42,800	42,800	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TLALOC DE LA COL. RENOVACION	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$32,100.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE VENUS, COL. LAS ESTRELLAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	40,660	40,660	40,660	40,660	100%	40,660	40,660	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	40,660	40,660	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICTORIANO HUERTA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CAJELITOS	RURAL	80,939	80,939	80,939	80,939	100%	80,939	80,939	METROS CUADRADOS	80,939	80,939	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE VILLA DE LAS FLORES DE LA COL. EDUARDO NERI	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$32,100.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE ZAFIRO, COL. VALLE ESMERALDA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	53,500	53,500	53,500	53,500	100%	53,500	53,500	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	53,500	53,500	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	COACUYULILLO	RURAL	42,800	42,800	42,800	42,800	100%	42,800	42,800	METROS CUADRADOS	42,800	42,800	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LAS CALLES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	SAN CRISTOBAL	RURAL	53,500	53,500	53,500	53,500	100%	53,500	53,500	METROS CUADRADOS	53,500	53,500	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LAS CALLES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	SANTA BARBARA	RURAL	53,500	53,500	53,500	53,500	100%	53,500	53,500	METROS CUADRADOS	53,500	53,500	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE RODADAS EN LA CALLE PRINCIPAL, COL. DR.SAUL ALARCON ABARCA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ACCESO PRINCIPAL, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE CHUCHULULUYA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	181,900	181,900	181,900	181,900	100%	181,900	181,900	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	181,900	181,900	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR PRINCIPAL EN LA COL. EXHACIENDA DE SAN NICOLAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	104,860	104,860	104,860	104,860	100%	104,860	104,860	METROS CUADRADOS	104,860	104,860	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$104,860.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR PROGRESO COL. ATLITENCO ORIENTE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DEL ANDADOR TORONJIL, COL. AMPLIACION SECCION SEPTIMA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	66,340	66,340	66,340	66,340	100%	66,340	66,340	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	66,340	66,340	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA FORO REVOLUCIONARIO, COL. TRIBUNA NACIONAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	59,920	59,920	59,920	59,920	100%	59,920	59,920	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	59,920	59,920	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. HEROES DE GUERRERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	66,340	66,340	66,340	66,340	100%	66,340	66,340	METROS CUADRADOS	66,340	66,340	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$66,340.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA TERMINACION DE LAS CALLES LEONARDO CUELLAR Y MATAMOROS, COL. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	29,960	29,960	29,960	29,960	100%	29,960	29,960	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	29,960	29,960	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LAPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CARRIZAL DE PINZON	RURAL	64,200	64,200	64,200	64,200	100%	64,200	64,200	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	64,200	64,200	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CAJELITOS	RURAL	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	107,000	107,000	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	107,000	107,000	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA MORELOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITLO	URBANO	30,600	30,600	30,600	30,600	100%	30,600	30,600	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	30,600	30,600	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE ORQUIDEAS, COL. ALTO PROGRESO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	BUENA VISTA DE LA SALUD	RURAL	132,680	132,680	132,680	132,680	100%	132,680	132,680	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	132,680	132,680	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARAPAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MOHONERAS	RURAL	74,900	74,900	74,900	74,900	100%	74,900	74,900	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	74,900	74,900	100%	
SUMINISTRO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA DEL VALLE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$32,100.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
PAVIMENTACION CALLE CALVARIO SEGUNDA ETAPA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	439,116	439,116	439,116	439,116	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,004	1,004	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE PINO SUAREZ BARRIO EL CALVARIO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	352,490	352,490	352,490	352,424	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS SAUCES	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	HUERTA VIEJA	RURAL	221,186	221,186	221,186	221,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	421	421	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO COMISARIA LA CIMA (TEMPLO A LA IGLESIA)	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	HUERTA VIEJA	RURAL	269,350	269,350	269,350	269,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	574	574	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CALLE CRISTOBAL COLON DE LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	112,122	112,122	112,122	112,122	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 400 PERSONAS
PAVIMENTACION DE ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PPG DE LA COL. PPG	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	552,979	552,979	552,979	552,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,765	2,765	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIA A 120 PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLE AL PANTEON 2DA.ETAPA (CONVENIO 3X1)	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	SANTA TERESA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 600 PERSONAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PAVIMENTACION DE CALLES (TERMINACION) DE LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	213,167	213,167	213,167	213,167	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	628	628	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 60 PERSONAS
PAVIMENTACION DE L CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. RENACIMIENTO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COLONIA RENACIMIENTO	RURAL	262,297	262,297	262,297	262,297	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	840	840	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 700 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALTA VISTA DE LA COL. LINDA VISTA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	97,062	97,062	97,062	97,062	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 350 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLÓN DE LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	307,227	307,227	307,227	307,227	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	974	974	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 100 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE ESMERALDA DE LA COL. EL PEDREGAL	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	62,234	62,234	62,234	62,234	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	320	320	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 120 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMIGILDO GALEANA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COACYOULA DE ALVAREZ	URBANO	406,744	406,744	406,744	406,744	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,406	1,406	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 120 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES DE LA COL. AMPLIACION SAN JOSE	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	230,686	230,686	230,686	230,686	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JARDIN DE LAS LOMAS DE LA COL. BUROCRATA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	233,859	233,859	233,859	233,859	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	718	718	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 700 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA DE LA COL. SAN GERARDO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	158,399	158,399	158,399	158,399	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	534	534	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 60 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO DE LA COL. MORELOS	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	186,136	186,136	186,136	186,136	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	414	414	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 70 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCIO GONZALEZ DE LA COL. LUIS QUINTERO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	340,281	340,281	340,281	340,281	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	886	886	100%	CON ESTA SE BENEFICIAN A 60 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE MIRIAM DEL FRACCIONAMIENTO MARIA DEL CARMEN	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	330,321	330,321	330,321	330,321	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	990	990	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 60 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE NORTE DE LA U. HAB. NICOLAS BRAVO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	368,156	368,156	368,156	368,156	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	886	886	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 350 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. EL CAPIRE	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COLONIA EL CAPIRE	RURAL	250,094	250,094	250,094	250,094	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	843	843	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 35 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. JUDITH CABALLERO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	235,294	235,294	235,294	235,294	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	615	615	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 400 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLA DE LA COL. RUFFO FIGUEROA(TERMINACION)	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	336,795	336,795	336,795	336,795	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	855	855	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 80 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE RUBEN FIGUEROA ALCOCER DE LA COL. DEL PRI	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	281,657	281,657	281,657	281,657	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	927	927	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 100 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COL. SILVIA SMUTNY	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	203,912	203,912	203,912	203,912	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	595	595	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 100 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE TAXCO DE LA COL. MAGDALENO OCAMPO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	112,520	112,520	112,520	112,520	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	290	290	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 75 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. RIO BALSAS	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	202,743	202,743	202,743	202,743	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	525	525	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 50 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COL. SOLIDARIDAD	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	155,581	155,581	155,581	155,581	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	326	326	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 105 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LA CORREGIDORA DE LA COL. JUAN N. ALVAREZ	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	171,265	171,265	171,265	171,265	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	503	503	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIA A 50 PERSONAS
PAVIMENTACION DE LAS CALLES 5 DELA COL. HEBERTO CASTILLO ETAPA I	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	290,332	290,332	290,332	290,332	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	956	956	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 100 PERSONAS
URBANIZACION MUNICIPAL	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	20,557,497	20,557,497	20,557,497	20,557,497	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	17,275	17,275	100%	SE MODIFICA EL PRESUPUESTO Y LO PROGRAMADO ANUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO.
PAVIMENTACION CALLEJON HIDALGO COL. SAN AGUSTIN	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	31,244	31,244	31,244	31,244	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	156	156	100%	NOTA: YA SE CONCLUYO LA OBRA LA CANTIDAD ES DE \$31,243.98.
PAVIMENTACION DE ANDADOR EN COL. RUFFO FIGUEROA JUNTO AL PAPA	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	51,795	51,795	51,795	51,795	100%	0	0	0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	215	215	100%	EL MONTO TOTAL ES \$51,794.79 NOTA: LA OBRA YA SE CONCLUYO.
PAVIMENTACION DE ANDADOR PUBLICO EN COL. CENTRO FRENTE AL H. AYUNTAMIENTO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	25,788	25,788	25,788	25,788	100%	0	0	0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	42	42	100%	NOTA: YA SE CONCLUYO LA OBRA LA CANTIDAD ES DE \$25,787.84.
PAVIMENTACION DE CALLE DE HOTEL MORALES HACIA EL ISSSTE EN COL. SAN JOSE	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	171,048	171,048	171,048	171,048	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	358	358	100%	NOTA: ESTA OBRA YA SE FINALIZO LA CANTIDAD ES DE \$171,048.01.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO NUEVO	39-JUAN R. ESCUDERO	LA PALMA	RURAL	135,153	135,153	135,153	135,153	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	536	536	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% CON LA CANTIDAD \$135,152.37.LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$105,152.37 Y LA PARTICIPACION CIUDANA ES DE \$30,000.00.
PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL PANTEON	39-JUAN R. ESCUDERO	TLAYOLAPA	RURAL	327,102	327,102	327,102	327,102	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,045	1,045	100%	NOTA: YA SE CONCLUYO LA OBRA Y LA CANTIDAD ES DE \$327,101.47.
PAVIMENTACION DE CALLE DE IGLESIA DE SR. SANTIAGO..	39-JUAN R. ESCUDERO	PLAN DE LIMA	RURAL	140,886	140,886	140,886	140,886	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	470	470	100%	NOTA:YA SE FINALIZO LA OBRA ESTA AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$140,885.92.
PAVIMENTACION DE CALLE DEL CENTRO DE SALUD	39-JUAN R. ESCUDERO	EL TABACAL	RURAL	142,233	142,233	142,233	142,233	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	500	500	100%	YA ESTA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% CON LA CANTIDAD DE \$142,232.28.
PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. VISTA ALEGRE	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	75,634	75,634	75,634	75,634	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	200	200	100%	NOTA: LA OBRA YA SE FINALIZO LA CANTIDAD ES DE \$75,633.15.
PAVIMENTACION DE CALLE OJO DE AGUA, COL. LAZARO CARDENAS.	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	267,131	267,131	267,131	267,131	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	516	516	100%	NOTA: ESTA OBRA YA SE CONCLUYO.LA CANTIDAD ES DE \$267,131.09.
PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA RANCHO VIEJO	39-JUAN R. ESCUDERO	MICHAPA	RURAL	109,196	109,196	109,196	109,196	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	433	433	100%	YA SE FINALIZO LA OBRA AL 100% A APORTACION MUNICIPAL ES \$87,356.16 Y \$21,839.04 ES LA TICIPACION CIUDADANA.LA CANTIDAD TOTAL ES DE \$109,195.20.
PAVIMENTACION DE CALLEJON EN COL. JARDIN	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	24,138	24,138	24,138	24,138	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	68	68	100%	NOTA:YA SE CONCLUYO LA OBRA CON LA CANTIDAD \$24,137.38.
PAVIMENTACION DE CALLES EN FRACCTO. LAS PALMAS.	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	101,519	101,519	101,519	101,519	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	320	320	100%	NOTA: YA ESTA CONCLUIDA LA CANTIDAD ES \$101,518.27.
PAVIMENTACION DEL ANDADOR "LOS CEREZOS" EN COL. EL DRAGO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	37,195	37,195	37,195	37,195	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	185	185	100%	NOTA: YA SE CONCLUYO LA OBRA.LA CANTIDAD ES DE \$37,194.98.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALCOZAUCA - CERRO AZUL	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	CERRO AZUL	RURAL	378,783	378,783	378,783	378,783	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIMALTEPEC	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	CHIMALTEPEC	RURAL	435,000	435,000	435,000	435,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE TLAHUAPA, COL.SANTA ANITA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	TLAHUAPA	RURAL	468,000	468,000	468,000	468,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
PAV. DE LA CALLE EL CALVARIO	45-OLINALÁ	LA LIBERTAD	RURAL	244,795	244,795	244,795	244,795	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAV. DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	1,256,709	1,256,709	1,256,709	1,256,709	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,230	1,230	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAV. DE LA CALLE PRINCIPAL	45-OLINALÁ	AHUACATLAN	RURAL	259,785	259,785	259,785	259,785	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAV. DE LA CALLE PRINCIPAL	45-OLINALÁ	LAS JUNTAS	RURAL	247,995	247,995	247,995	247,995	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL SANTUARIO	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
BACHEO Y TOPES, PINTURA DE CALLE EN CABCERA MUNICIPAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE COL. JARDIN DE NIÑOS	52-SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXTITLAN	URBANO	116,464	116,464	116,464	116,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN CUANACAXTITLAN	52-SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXTITLAN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA BARRIO LA VILLA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LA QUEBRADA BARRIO PLAYA LARGA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	TLAXCALIXTLAHUACA	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL MIXTECAPA	52-SAN LUIS ACATLÁN	MIXTECAPA	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE RICARDO FLORES MAGON COL. BETHEL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	336,449	336,449	336,449	336,449	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	52-SAN LUIS ACATLÁN	YOLOXOCHITL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	52-SAN LUIS ACATLÁN	TLAXCALIXTLAHUACA	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
PAVIMENTACION DE CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE TULIPANES Y C. LIRO COL. SÚCHIL	57-TECPAN DE GALEANA	EL SÚCHIL	URBANO	251,783	251,783	251,783	251,783	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION CALLE JOSE E. SOLIS	57-TECPAN DE GALEANA	EL CERRITO	RURAL	345,681	345,681	345,681	345,681	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	597	597	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRADA DE CERRITO TOMBADO DE HERMENEGILDO GALEANA Y NIÑOS HEROES	57-TECPAN DE GALEANA	EL CERRITO	RURAL	86,364	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA INICIADO
PAVIMENTACION DE CALLE SIN ENTRE CALLE PABLO GALEANA Y JOSE MA. MICHELENA EN COL. SÚCHIL	57-TECPAN DE GALEANA	EL SÚCHIL	URBANO	145,520	145,520	145,520	145,520	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA OBRA AUN NO SE HA INICIADO
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	512,853	512,853	512,853	512,853	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	57-TECPAN DE GALEANA	VILLA ROTARIA	RURAL	418,122	418,122	418,122	418,122	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	807	807	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE AL PANTEON	57-TECPAN DE GALEANA	TENEXPA	RURAL	493,466	493,466	493,466	493,466	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ	57-TECPAN DE GALEANA	RANCHO ALEGRE DEL LLANO (EL LLANO)	RURAL	510,381	510,381	510,381	510,381	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE CONTINUACIÓN SIN ENTRE JOSE MA. MICHELA Y JESUS GALEANA EN EL SÚCHIL	57-TECPAN DE GALEANA	EL SÚCHIL	URBANO	62,603	62,603	62,603	62,603	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS DE LA LOMA	URBANO	624,233	624,233	624,233	624,233	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,012	1,012	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC	57-TECPAN DE GALEANA	TETITLAN	RURAL	514,908	514,908	514,908	514,908	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,246	1,246	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE LA GRAN TENOCHTITLAN Y HOMBRES DE REFORMA	57-TECPAN DE GALEANA	TETITLAN	RURAL	155,564	155,564	155,564	155,564	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	374	374	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE LOS MANGOS	57-TECPAN DE GALEANA	EL TRAPICHE	RURAL	368,377	368,377	368,377	368,377	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,001	1,001	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE LUIS PASTEUR	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	764,662	764,662	764,662	764,662	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE SIN ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y JESUS GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	EL SÚCHIL	URBANO	131,379	131,379	131,379	131,379	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE Y ALCANTARILLAS EN LA COL. RAMOS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	296,297	296,297	296,297	296,297	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLEJON GALEANA, ENTRE INDEPENDENCIA Y CALLEJON CERRADO COL. EL FORTIN	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	28,908	28,908	28,908	28,908	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLEJON REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y AV. INDEPENDENCIA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	39,037	39,037	39,037	39,037	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE GRAL. RAMOS Y CALLE MORELOS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	21,338	21,338	21,338	21,338	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ABARCA, ENTRE CALLE DE ABRIL Y GRAL. MARTINEZ	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	95,320	95,320	95,320	95,320	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE POETA MARIAL RIOS ENTRE CALLE APOLONIO CASTILLO Y RIO TECPAN	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	87,837	87,837	87,837	87,837	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE SONORA ENTRE AV. TECPAN Y CALLE SOSTENES ROCHA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	247,831	247,831	247,831	247,831	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA UNIDAD HABITACIONAL UN NUEVO HORIZONTE PARA GUERRERO	57-TECPAN DE GALEANA	LAS TUNAS	RURAL	518,442	518,442	518,442	518,442	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,505	1,505	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMETACION DE CALLEJON SIN ENTRE CALLES JESUS GALEANA Y ALLENDE	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	45,645	45,645	45,645	45,645	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIM. CON CONCRETO HIDRA DE LA CALLE ACAPULCO, TMO. INSURGENTES-CALLE DE LA ALBERCA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	338,280	338,280	338,280	338,280	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	97	97	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	61-TIXTLA DE GUERRERO	ATLIACA	URBANO	293,329	293,329	293,329	293,329	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROGRESO	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	245,621	245,621	245,621	245,621	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO DE CALLE HIDALGO EN VILLA DE GUADALUPE	86-TLAPA DE COMONFORT	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	448,302	448,302	448,302	448,302	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GALVEZ Y PARAISO EN CO MONTE GHOSEN	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	295,364	295,364	295,364	295,364	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NINOS HEROES EN ZACUALPAN	66-TLAPA DE COMONFORT	ZACUALPAN	RURAL	384,502	384,502	384,502	384,502	100%	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN ACATENCO	66-TLAPA DE COMONFORT	ACATENCO	RURAL	332,400	332,400	332,400	332,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO EN ATLAMAJAC	66-TLAPA DE COMONFORT	ATLAMAJAC	RURAL	519,642	519,642	519,642	519,642	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	1,380	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO EN COL. MIGUEL HIDALGO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	335,544	335,544	335,544	335,544	100%	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO COL. FILADELFIA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	280,025	280,025	280,025	280,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALVARO OBREGON	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	366,035	366,035	366,035	366,035	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AV. AEROPUERTO (COL. AEROPUERTO)	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	1,809,350	1,809,350	1,809,350	1,809,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MOCTEZUMA (COL. CALTITLAN)	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	564,151	564,151	564,151	564,151	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE XALATZALA	66-TLAPA DE COMONFORT	XALATZALA	RURAL	880,600	880,600	880,600	880,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZAPATA (COL. LAZARO CARDENAS)	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	432,191	432,191	432,191	432,191	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COL. TEPEYAC	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	25,030	25,030	25,030	25,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD	7-ARCELIA	EL NARANJO	RURAL	462,544	462,544	462,544	462,544	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,234	1,234	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COL. PROGRESO	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	99,708	99,708	99,708	99,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	990	990	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	194,242	194,242	194,242	194,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	194,242	194,242	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE CARITINO MALDONADO	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	173,309	173,309	173,309	173,309	100%	0	0	METROS CUADRADOS	173,309	173,309	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COL. INVISUR	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	199,159	199,159	199,159	199,159	100%	0	0	METROS CUADRADOS	199,159	199,159	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	462,544	462,544	462,544	462,544	100%	0	0	METROS CUADRADOS	462,544	462,544	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO Y MACEDONIO ALBARRAN COL. PROGRESO	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	105,803	105,803	105,803	105,803	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,551	1,551	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO Y MACEDONIO ALBARRAN COL. PROGRESO	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	105,803	105,803	105,803	105,803	100%	0	0	METROS CUADRADOS	105,803	105,803	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COMISION DEL RIO BALSAS COL. HEROES SURIANOS	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	436,481	436,481	436,481	436,481	100%	0	0	METROS CUADRADOS	436,481	436,481	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COMISION RIO BALSAS COL. HEROES SURIANOS	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	436,481	436,481	436,481	436,481	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,567	3,567	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	194,242	194,242	194,242	194,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	585	585	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COL. PROGRESO	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	99,708	99,708	99,708	99,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	99,708	99,708	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	7-ARCELIA	EL GUAYABO	RURAL	475,359	475,359	475,359	475,359	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,820	1,820	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION CARITINO MALDONADO	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	173,309	173,309	173,309	173,309	100%	0	0	METROS CUADRADOS	880	880	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA GOMEZ FARIAS COL. HEROES SURIANOS	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	121,921	121,921	121,921	121,921	100%	0	0	METROS CUADRADOS	121,921	121,921	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL COL. INVISUR	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	199,159	199,159	199,159	199,159	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION CONC CONCRETO HIDRAULICO EN LA GOMEZ FARIAS COL. HEROES SURIANOS	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	121,921	121,921	121,921	121,921	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	485	485	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA	73-ZIRANDARO	ARATICHANGUIO	RURAL	338,886	338,886	338,886	338,886	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	822	822	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA	73-ZIRANDARO	ARATICHANGUIO	RURAL	435,972	435,972	435,972	435,972	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	932	932	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE	73-ZIRANDARO	ARATICHANGUIO	RURAL	194,458	194,458	194,458	194,458	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	420	420	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DE ACCESO PRINCIPAL	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	BENITO JUAREZ	RURAL	175,153	175,153	175,153	175,153	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	342	342	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	PIEDRA BLANCA	RURAL	100,795	100,795	100,795	100,795	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	256	256	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	243,818	243,818	243,818	243,818	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	350	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	SAN ISIDRO LABRADOR	RURAL	402,419	402,419	402,419	402,419	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	866	866	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	SANTA CRUZ	RURAL	306,154	306,154	306,154	306,154	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	590	590	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	385,011	385,011	385,011	385,011	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	761	761	100%	
MANTENIMIENTO															
SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALIDADES (PINTARAYAS)	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	4,500,000	4,500,000	3,994,459	3,994,459	89%	0	0	0 METROS	90,000	79,869	89%	
REVESTIMIENTO EN CALLES	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	10,867	10,867	10,867	10,867	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	50	50	100%	
PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	147,152	147,152	147,152	147,152	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	720	720	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO Y TOPES CON MATERIAL HIDRAULICO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	548,044	548,044	548,044	548,044	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,076	1,076	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
SUMINISTRO DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA TRANSITO VIAL	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	509,938	509,938	509,938	509,938	100%	0	0	0 SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE B. SAN ISIDRO	52-SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	261,804	261,804	261,804	261,804	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
REHABILITACION															
PAV. LATERALES BLVD. VICENTE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	11,730,347	11,730,347	11,730,347	11,730,347	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	23,058	23,058	100%	
REHABILITACION DE CALLE EN EL ARENAL	13-AZOYU	EL ARENAL (LA PLATAFORMA)	RURAL	15,257	15,257	15,257	15,257	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2	2	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE CALLES AZOYU	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	6,241	6,241	6,241	6,241	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE BOCACALLES Y ACCESO A LAS LATERALES DEL RIO AJOLOTERO TRAMO: PONIENTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	457,653	457,653	457,653	457,653	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	730	730	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE CALLES COL. LOMA LIBERTAD	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	76,821	76,821	76,821	76,821	100%	0	0	0 METROS	500	500	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA CONSTITUCION, TRAMO: AV. JOSE MARIA ANDRACA - CALLE 13 NORTE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	764,133	764,133	764,133	764,133	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	860	860	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION EN CALLES CON MEZCLA ASF. EN BACHES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	URBANO	1,674,330	1,674,330	1,674,330	1,674,330	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,593	4,593	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE CALLE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS)	RURAL	10,700	10,700	10,700	10,700	100%	10,700	10,700	METROS CUADRADOS	10,700	10,700	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION HIDRAULICA DE LA CALLE AL NORTE DE LA COMISARIA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	CIRUELAR (SAN JOSE DEL CIRUELAR)	RURAL	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN CORRAL FALSO	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	CORRAL FALSO	URBANO	50,292	50,292	50,292	50,292	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32,400	32,400	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CALLE LAUREL DE LA COL. JACARANDAS	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	153,923	153,923	153,923	153,923	100%	0	0	METROS CUADRADOS	430	430	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 70 PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	EL CARMEN	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
BACHEO DE EMPEDRADO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	254,845	254,845	254,845	254,845	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	500	500	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 93377, 121434 138498 13880. LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 2000 PERSONAS
BACHEO DE EMPEDRADO EN CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO DE BERMEJA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	343,827	343,827	343,827	343,827	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	829	829	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 93177 Y 121421. LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
REHABILITACION DE EMPEDRADO DE LA CALLE CHORRILLO - SSA AGUA BLANCA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DE AGUA BLANCA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	810,265	810,265	810,265	810,265	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,193	2,193	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 91708, 121476, 137878. LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 5000 PERSONAS
REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE LA CIMA ACCESO Y SALIDA DE CARRETERA TAXCO TETIPAC	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,274	1,274	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 92911 125484 Y 138172. LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS. ESTA OBRA SUSTITUYO A LA REPORTADA CON LOS FOLIOS 121687 Y 142111 EMPEDRADO DE CALLE TRAMO PLAZUELA DE LA GARITA -VISTA-MEZQUITTE TRAMOS CRITICOS
REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	55-TAXCO DE ALARCÓN	TECALPULCO	RURAL	289,485	289,485	289,485	289,485	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	681	681	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 92728, 121664 Y 137993. LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE TRAMO PUENTE DE NAVARRO - CASA DE PIEDRA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	200	200	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 92266, 121694. LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 200 PERSONAS
REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE PEDRO MARTIN	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	350	350	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLEJÓN DE LA AURORA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	600	600	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
REHABILITACION DE CALLES EN VIA PRINCIPAL CON CONCRETO ASFALTICO E HIDRAULICO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	54,000	54,000	100%	
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL	73-ZIRANDARO	LOS CIMIENTOS	RURAL	27,332	27,332	27,332	27,332	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ	URBANO	215,788	215,788	215,788	215,788	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100%	
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONST.PUENTE VEHIC. CALLE 11 COL.POSTAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	650,000	650,000	193,028	193,028	30%	0	0	METROS LINEALES	54	16	30%	
CONST.PUENTE VEHIC.AV.PRINCIPAL COL.AGRICOLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	183,000	183,000	121,935	121,935	67%	0	0	METROS LINEALES	15	10	67%	
CONST.PUENTE VEHIC.CALLE ARTEAGA COL.AMP.LAS PAROTAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,102,242	1,102,242	1,102,242	1,102,242	100%	0	0	METROS LINEALES	551	551	100%	
CONST.PUENTE VEHIC.CALLE PRINCIPAL POB.EL CERRITO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	677,163	677,163	540,482	540,482	80%	0	0	METROS LINEALES	56	45	80%	
CONST.PUENTE VEHICULAR CALLE SINOMBRE POB.DOS ARROYOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	187,000	187,000	76,338	76,338	41%	0	0	METROS LINEALES	16	6	41%	
CONSTRUCCION DE LOSA DE ALcantarilla EN CAMINO RURAL BARRIO DE SAN ISIDRO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	TLANIPATLA	RURAL	238,698	238,698	238,698	238,698	100%	0	0	METROS LINEALES	4	4	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PAVIMENTACION DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO (TRAMO DE ALTA PENDIENTE, 122 MTS. DE LONGITUD)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	NEJAPA	URBANO	549,490	549,490	549,490	549,490	100%	0	0	METROS LINEALES	0	0	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR BCA. TONALAPA COL. DEL PRI 1ERA. ETAPA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	URBANO	1,687,593	1,687,593	1,687,593	1,687,593	100%	0	0	METROS LINEALES	122	122	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAZARO CARDENAS COL. MORELOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	OCOTITTO	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	METROS LINEALES	32,100	32,100	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE LA COL. ESPERANZA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	LA ESPERANZA	RURAL	25,680	25,680	25,680	25,680	100%	25,680	25,680	METROS LINEALES	25,680	25,680	100%	
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE XOCHIPICZA	55-TAXCO DE ALARCÓN	XOCHIPICZA	RURAL	71,139	71,139	71,139	71,139	100%	0	0	METROS LINEALES	105	105	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON FOLIO 139653. LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 60 PERSONAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN EL BARRIO DE LOS TAJOS	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS LINEALES	12	12	100%	ESTA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON FOLIO 121412 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CALLES EN LA COL.LAZARO CARDENAS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COLONIA LAZARO CARDENAS	RURAL	57,198	57,198	57,198	57,198	100%	0	0	METROS LINEALES	57,197	57,197	100%	SE REHABILITO LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS POR EL MAS ESTADO QUE SE ENCONTRABAN DEBIDO A LAS LLUVIAS TORRENCIALES DE LA TEMPORADA DE VERANO
REHABILITACION DE VIALIDADES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	486,258	486,258	486,258	486,258	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONST. PUENTE PEATONAL COL. LA GARITA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	600,000	600,000	598,470	598,470	100%	0	0	METROS LINEALES	75	75	100%	
CONST. PUENTE PEATONAL CALLE TULIPANES ENTRE CALLE ZEMPAZUCHIL Y VENTA COL. UNID	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	289,000	289,000	86,700	86,700	30%	0	0	METROS LINEALES	24	7	30%	
CONST. PUENTE PEATONAL COL.MIRADOR COLOSO SECC. B	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	700,000	700,000	510,041	510,041	73%	0	0	METROS LINEALES	88	64	73%	
CONST. PUENTE PEATONAL Y AND. EL SOLDADO COL. JUAN R. ESCUDERO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	216,382	216,382	216,382	216,382	100%	0	0	METROS LINEALES	27	27	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	2-AHUACUOTZINGO	POCHUTLA	RURAL	1,656,491	1,656,491	1,656,491	1,656,491	100%	0	0	METROS LINEALES	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA METALICA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ACATLÁN	URBANO	532,327	532,327	532,327	532,327	100%	0	0	METROS LINEALES	34	34	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE PTE. VEHICULAR EN EL PARAJE XALACO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PETAQUILLAS	URBANO	1,288,450	1,288,450	1,288,450	1,288,450	100%	0	0	METROS LINEALES	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. VISTA ALEGRE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	BUENA VISTA DE LA SALUD	RURAL	479,973	479,973	479,973	479,973	100%	0	0	METROS LINEALES	95	95	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR NUMERO13 DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS LINEALES	21,400	21,400	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$21,400.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJEUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
CONSTRUCCION ANDADOR PEATONAL F. MALDONADO BARRIO CERRO DE LA BANDERA CASTILLO	32-GENERAL HELODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	75,094	75,094	75,094	75,100	100%	0	0	METROS LINEALES	30	30	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
CONST. CANCHA USOS MULT. POB. KM. 22	1-ACAPULCO DE JUAREZ	KILOMETRO 22	RURAL	564,743	564,743	564,743	564,743	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONST. COMISARIA MUNICIPAL POB. XOLAPA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	XOLAPA	RURAL	500,000	500,000	353,708	353,708	71%	0	0	OBRA	1	1	71%	
CONST. LOZA COMISARIA POB. LAS MARIAS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	LAS MARIAS	RURAL	185,000	185,000	55,500	55,500	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONST. MURO CONT. CALLE 9 COL. PARAISO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.CANCHA BASQ Y TECHADO P.JUAN N.ALVAREZ POB.LA PROVIDENCIA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	LA PROVIDENCIA	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONST.CANCHA DE FUTBOL POB.LAGUNA DEL QUEMADO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	LAGUNA DEL QUEMADO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONST.CANCHA USOS MULT. POB. LAS OLLITAS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	SAN PEDRO CACAHUATEPEC	RURAL	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONST.CANCHA USOS MULT. POB.PIE DE LA CUESTA PLAYA HERMOSA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	SAN PEDRO CACAHUATEPEC	RURAL	0	550,000	0	550,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONST.CANCHA USOS MULT. POB.SAN PEDRO CACAHUATEPEC	1-ACAPULCO DE JUAREZ	SAN PEDRO CACAHUATEPEC	RURAL	500,000	500,000	402,230	402,230	80%	0	0	CANCHA	1	1	80%	
CONST.COMISARIA MPAL. POB.LOS LIMONCITOS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	EL LIMON	RURAL	400,000	400,000	120,000	120,000	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONST.COMISARIA MPAL. POB.ORGANOS DE SAN AGUSTIN(EL QUEMADO)	1-ACAPULCO DE JUAREZ	CIUDAD SAN AGUSTIN	RURAL	500,000	500,000	412,337	412,337	82%	0	0	OBRA	1	1	82%	
CONST.COMISARIA MPAL. POB.SAN JOSE XALTIANGLUIS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	XALTIANGLUIS	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.COMISARIA MUNICIPAL POB. SABANILLAS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	SABANILLAS	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST.PARQUE SAN CRISTOBAL COL.PROGRESO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	2,756,950	2,756,950	1,758,239	1,758,239	64%	0	0	CANCHA	1	1	64%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,436,183	1,436,183	430,855	430,855	30%	0	0	CANCHA	1	1	30%	
CONSTRUCCION DE DEPORTIVO SIMÓN BOLÍVAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,236,482	1,236,482	508,683	508,683	41%	0	0	CANCHA	1	1	41%	
CONSTRUCCION DE PARQUE LAS TORRES COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	2,296,694	2,296,694	1,625,384	1,625,384	71%	0	0	CANCHA	1	1	71%	
CONSTRUCCION DE PARQUE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,147,652	1,147,652	344,296	344,296	30%	0	0	CANCHA	1	1	30%	
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PARQUE DE LA IGUANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,581,455	1,581,455	1,400,452	1,400,452	89%	0	0	CANCHA	1	1	89%	
CONSTRUCCION PARQUE LAZARO CARDENAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	538,468	538,468	161,540	161,540	30%	0	0	CANCHA	1	1	30%	
CONST.TECHADO CANCHA BASQUETBOL COL.GUERRERO POB.LOS HUAJES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA BASQUETBOL POB.PABLO GALEANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA BASQUETBOL POB.PASO TEXCA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA BASQUETBOL SAN ISIDRO GALLINERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA DE BASQUETBOL POB.ORGANOS JUAN R. ESCUDERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	493,978	493,978	90%	0	0	OBRA	1	1	90%	
CONST.TECHADO CANCHA DEP. COL.LA FRONTERA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	602,000	602,000	602,000	602,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA E.P.ADOLFO LOPEZ MATEOS POB.BELLA VISTA PAPAGAYO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	521,407	521,407	194,477	194,477	37%	0	0	OBRA	1	1	37%	
CONST.TECHADO CANCHA E.P.JOSE AGUSTÍN RAMÍREZ COL.PORGRESO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	204,503	204,503	37%	0	0	OBRA	1	1	37%	
CONST.TECHADO CANCHA E.P.JUAN N. ALVAREZ POB. KM.30	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA E.P.JUAN N. ALVAREZ POB.LOMAS DE SAN JUAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	525,000	525,000	524,999	524,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA USOS MULT. POB.AMATILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA USOS MULT. POB.KM.45	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	446,183	446,183	81%	0	0	OBRA	1	1	81%	
CONST.TECHADO CANCHA USOS MULT. POB.LA SIERRITA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA USOS MULT. POB.LAS MARIAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	500,000	500,000	91%	0	0	OBRA	1	1	91%	
CONST.TECHADO CANCHA USOS MULT. POB.NICOLAS BRAVO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	580,000	580,000	568,279	568,279	98%	0	0	OBRA	1	1	98%	
CONST.TECHADO CANCHA USOS MULT. POB.PUEBLO MADERO (EL PLAYON)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	549,998	549,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA USOS MULT. U.HAB.FOVISSSTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA USOS MULT.COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. NO 4 AV.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA USOS MULT.POB.KM.39	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	525,000	525,000	157,500	157,500	30%	0	0	OBRA	1	1	30%	
CONST.TECHADO CANCHA USOS MULT.SEC.LAZARO CARDENAS DEL RIO POB.XALTIANGLUIS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	549,997	549,997	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO CANCHA Y ANEXO E.P.FRANCISCO VILLA COL.FRANCISCO VILLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	350,000	350,000	105,000	105,000	30%	0	0	OBRA	1	1	30%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONST.TECHADO E.P.IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO POBLAS TORTOLITAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHADO PLAZA CIVICA (CAM ETAPA 44) U.HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	109,771	109,771	41,505	41,505	38%	0	0	0 OBRA	1	0	38%	
CONST.TECHADO PLAZA CIV. TELESEC. DIANA LAURA ROJAS DE COLOSO POB. EL ARENAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	278,308	278,308	93%	0	0	0 OBRA	1	1	93%	
CONST.TECHUMB.CANCHA BASQUETBOL CBTS 14 COL.BALCONES AL MAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	680,000	680,000	594,313	594,313	87%	0	0	0 OBRA	1	1	87%	
CONST.TECHUMBRE CANCHA BASQUETBOL POB.LA ESTACION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHUMBRE CANCHA TECNOLÓGICO DE ACAPULCO POB. EL CAYACO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST.TECHUMBRE CANCHA USOS MULT. POB.EL CAYACO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHAB. CANCHA DE FUTBOL POB. BARRA VIEJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	450,000	450,000	292,075	292,075	65%	0	0	0 CANCHA	1	1	65%	
REHAB. UNIDAD DEPORTIVA VICENTE SUÁREZ (AHORRO PRESUP)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	2,199,917	2,199,917	2,199,917	2,199,917	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRAS REALIZADA CON AHORROS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2008
REHAB. Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES DE ACERO (REJILLAS)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,186,173	3,186,173	91%	0	0	0 REJILLA	1,000	910	91%	
REHAB.CANCHA AND.PARQUE DE LA IGUANA S-2 COL.CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	120,000	120,000	30%	0	0	0 CANCHA	1	0	30%	
REHAB.CANCHA BASQUETBOL C/TECHADO POB.BARRA VIEJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
REHAB.CANCHA BASQUETBOL POB.CERRO DE PIEDRA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
REHAB.CANCHA BASQUETBOL POB.SAN ISIDRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
REHAB.IMAGEN URBANA DEL BLVD VICENTE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,928,713	1,928,713	1,009,475	1,009,475	52%	0	0	0 OBRA	1	1	52%	
TERM. PARQUE EL TUCAR (CONSOLIDACION)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	154,504	154,504	124,939	124,939	81%	0	0	0 CANCHA	1	1	81%	
TERM. PARQUE UNIDOS POR GUERRERO (CONSOLIDACION)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	203,676	203,676	150,746	150,746	74%	0	0	0 CANCHA	1	1	74%	
TERM.CONST.CANCHA USOS MULT. COL.CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	60,000	60,000	30%	0	0	0 CANCHA	1	0	30%	
TERMINACION PARQUE SIMON BOLIVAR (CONSOLIDACION)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	210,238	210,238	124,213	124,213	59%	0	0	0 CANCHA	1	1	59%	
TERM.MURO CONT.CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL.FRANCISCO VILLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	428,126	428,126	428,126	428,126	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERM.PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS 2007 (CONSOLIDACION)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	150,000	150,000	113,928	113,928	76%	0	0	0 CANCHA	1	1	76%	
TERM.PARQUE CALLE BATALLA DE AYACUCHO COL.SIMON BOLIVAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
TERM.PARQUE COLOSO (CONSOLIDACION) U.HAB.COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	217,215	217,215	65,165	65,165	30%	0	0	0 CANCHA	1	0	30%	
TERM.PARQUE LA CANCHITA (CONSOLIDACION)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	111,967	111,967	83,495	83,495	75%	0	0	0 CANCHA	1	1	75%	
TERM.PARQUE ROSA BAILON (CONSOLIDACION) POB.LA VENTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	90,000	90,000	30%	0	0	0 CANCHA	1	0	30%	
LIMPIEZA DE LOS TRES PANTEONES	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	URBANO	50,154	50,154	50,154	50,154	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	50,154	50,154	100%	SE LES DIO LIMPIEZA TODO EL AÑO A LOS TRES PANTONES MUNICIPALES DE ATOYAC DE ALVAREZ CON PERSONAL CONTRATADO DE LA REGION
LIMPIEZA DEL BOULEVARD	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	ATOYAC DE ÁLVAREZ	URBANO	50,093	50,093	50,093	50,093	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	50,093	50,093	100%	SE LUDIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL BOULEVAR QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL. HA ESTA CABEZERA MUNICIPAL
ADQUISICION DE LA CASA DEL PLAN DE AYUTLA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	450,000	30%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	500,000	500,000	500,000	497,828	100%	0	0	PROYECTO	1	1	98%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL RASTRO MUNICIPAL	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL EN MAXMADI (RELLENO Y REAFINAMIENTO)	13-AZOYU	MAXMADI	RURAL	304,000	304,000	304,000	304,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONST. DE MURO DE CONTENCION CARR. AZOYU - ZAPOTITLAN DE LA FUENTE	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	19,462	19,462	19,462	19,462	100%	0	0	METROS CUBICOS	18	18	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BARRA EN SALON DE USOS MULTIPLES (AUDITORIO)	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	187,782	187,782	187,782	187,782	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE LOS QUITERIOS-HUEHUETAN	13-AZOYU	HUEHUETAN	RURAL	36,201	36,201	36,201	36,201	100%	0	0	METRO CUBICO	4	4	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PASEO PEATONAL (CALLE MINA) EN ARCELIA DEL PROGRESO	13-AZOYU	ARCELIA DEL PROGRESO	RURAL	342,374	342,374	342,374	342,374	100%	0	0	METRO CUADRADO	10	10	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR (COL. TOBIAS BAUTISTA) EN HUEHUETAN	13-AZOYU	HUEHUETAN	RURAL	177,341	177,341	177,341	177,341	100%	0	0	METRO CUADRADO	4	4	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN COMISARIA (BANOS Y MURO DE RETENCION) EN MACAHUTE	13-AZOYU	EL MACAHUTE	RURAL	702,296	702,296	702,296	702,296	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES EN HUEHUETAN	13-AZOYU	HUEHUETAN	RURAL	351,591	351,591	351,591	351,591	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,000	4,000	100%	LA OBRA HA CONCLUIDO
INTRODUCCION DE ENERGIA CONVENCIONAL	13-AZOYU	LA CULEBRA	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	MODULO	16	16	100%	LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 123 (BARRIO DE MATACUBA)	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	501,628	501,628	501,628	501,628	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE BUGAMBILIAS (COL. SAN JOSE) EN AZOYU	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	179,508	179,508	179,508	179,508	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO EN ARCELIA DEL PROGRESO	13-AZOYU	ARCELIA DEL PROGRESO	RURAL	806,605	806,605	806,605	806,605	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO EN TENANGO	13-AZOYU	TENANGO	RURAL	607,484	607,484	607,484	607,484	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA (BARRIO DEL AGUACATE)	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	190,652	190,652	190,652	190,652	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE LEONA VICARIO EN QUETZALAPA	13-AZOYU	QUETZALAPA	RURAL	918,576	918,576	918,576	918,576	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,058	1,058	100%	LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN HUEHUETAN	13-AZOYU	HUEHUETAN	RURAL	389,444	389,444	389,444	389,444	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LOS CHEGUES	13-AZOYU	LOS CHEGUES	RURAL	393,614	393,614	393,614	393,614	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN TENANGO	13-AZOYU	TENANGO	RURAL	25,724	25,724	25,724	25,724	100%	0	0	METROS CUADRADOS	54	54	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE BODEGA PARA INSUMOS AGRICOLAS	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	298,979	298,979	298,979	298,979	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ARCELIA	13-AZOYU	ARCELIA DEL PROGRESO	RURAL	13,161	13,161	13,161	13,161	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,500	4,500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN MACAHUTE	13-AZOYU	EL MACAHUTE	RURAL	17,102	17,102	17,102	0	0%	0	17,102	METRO CUADRADO	4,500	4,500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN AZOYU	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	148,861	148,861	148,861	148,861	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN AZOYU	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	221,381	221,381	221,381	221,381	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
ADQUISICION DE TERRENO PARA EL PANTEON MUNICIPAL	18-COPALA	COPALA	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL TERRENO HA SIDO ADQUIRIDO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	18-COPALA	EL PAPAYO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA MUNICIPAL	18-COPALA	ATRIXCO	RURAL	519,007	519,007	519,007	519,007	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. CALLE MIGUEL ALEMAN COL. LAS FLORES	18-COPALA	COPALA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAV. DE CALLE ARGENTINA COL. LAS FLORES	18-COPALA	COPALA	URBANO	343,631	343,631	343,631	343,631	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION HACIA EL KINDER GUADALUPE VICTORIA EN SAN FRANCISCO	18-COPALA	SAN FRANCISCO	RURAL	249,012	249,012	249,012	249,012	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE BULEVARD CONSTRUCCION DE BANQUETA, CERCADO, BACHEO, PINTURA	18-COPALA	COPALA	URBANO	233,505	233,505	233,505	233,505	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA CANCHA DE BASQUETBOL, EN COPALA	18-COPALA	COPALA	URBANO	135,012	135,012	135,012	135,012	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
2% AL MILLAR SOBRE INSPECCION Y VIGILANCIA	18-COPALA	COPALA	URBANO	11,388	11,388	11,388	11,388	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINIQUITADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL	2-AHUACUOTZINGO	SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS)	RURAL	225,056	225,056	225,056	225,056	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL	2-AHUACUOTZINGO	SANTA ROSA	RURAL	279,576	279,576	279,576	279,576	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	311,515	311,515	311,515	311,515	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	2-AHUACUOTZINGO	TENANZINTTLAN (LA HACIENDA)	RURAL	708,157	708,157	708,157	708,158	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO PRINCIPAL "BARRANCA TLACHIMALAPA" (SUM. DE MAT)	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	67,382	67,382	67,382	67,381	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	309	309	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA CONSTRUCCION DE GRADAS	2-AHUACUOTZINGO	TOTOLZINTLA	RURAL	340,306	340,306	340,306	340,306	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	150	150	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES ZUMPANGO	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	823,010	823,010	823,010	823,010	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DE LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	21-COYUCA DE BENITEZ	TIXTLANCINGO	URBANO	1,443,114	1,443,114	1,443,114	1,443,114	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL Y ANDADOR LOS GARROBOS	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	295,998	295,998	295,998	295,998	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA	21-COYUCA DE BENITEZ	EL TERRERO	RURAL	425,506	425,506	425,506	425,506	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA	21-COYUCA DE BENITEZ	TEPETITLA	URBANO	765,981	765,981	765,981	765,981	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	21-COYUCA DE BENITEZ	EL CAMALOTE	RURAL	535,188	535,188	535,188	535,188	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	21-COYUCA DE BENITEZ	COLONIA LAZARO CARDENAS	RURAL	497,435	497,435	497,435	497,435	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	21-COYUCA DE BENITEZ	LA BARRA	RURAL	326,199	326,199	326,199	326,199	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA	21-COYUCA DE BENITEZ	CAHUATITAN	RURAL	1,395,699	1,395,699	1,395,699	1,395,699	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CAMPO BEISBOL	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	309,063	309,063	309,063	309,063	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL (MICORREGIONES)	21-COYUCA DE BENITEZ	EL ESPINALILLO	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	731	731	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ETY	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	328,128	328,128	328,128	328,128	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO	21-COYUCA DE BENITEZ	COLONIA DEL RIO	RURAL	549,827	549,827	549,827	549,827	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A ORILLA DEL RIO	21-COYUCA DE BENITEZ	YETLA	RURAL	1,523,127	1,523,127	1,523,127	1,523,127	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EXISTE UNA VARIACION EN EL IMPORTE PRESUPUESTADO DE \$1,589,326 A \$1,523,127 SE MODIFICA LA PROPUESTA DE INVERSION- EXISTE MODIFICACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA (ERROR EN LA INFORMACION)
CONSTRUCCION DE REPRESA PARA CULTIVO	21-COYUCA DE BENITEZ	EL TERRERO	RURAL	146,299	146,299	146,299	146,299	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL	21-COYUCA DE BENITEZ	AGUAS BLANCAS	RURAL	981,950	981,950	981,950	981,950	100%	0	0	0 METRO LINEAL	705	705	100%	
HABITAT PROGRAMAS SOCIALES	21-COYUCA DE BENITEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	986,678	986,678	986,678	986,678	100%	0	0	0 ACCION	41	41	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 INSTALACION DEPORTIVA OBRERA CAMPESINA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	203,550	203,550	203,550	203,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE LAS VELAS FRACCIONAMIENTO LAS VIUDAS	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	761,956	761,956	761,956	761,956	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZUELA MIRADOR CERRO DE LA CAMPANA	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	166,421	166,421	166,421	166,421	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA OFICINA DE RECLUTAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE BENITEZ	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	41,544	41,544	41,544	41,544	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL RECURSO PRESUPUESTADO ANUALMENTE DE ESTE PROYECTO VARIO DE \$53,722.00 A \$41,544.00 (SE MODIFICA LA PROPUESTA)
RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	46,000	0	46,000	0	0%	0	0	DIA	31	0	0%	SE CANCELO LA OBRA
RESCATE DE ANADADORES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	195,731	195,731	195,731	195,731	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PROGRAMAS SOCIALES	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	774,551	774,551	774,551	774,551	100%	0	0	ACCION	109	109	100%	
RESCATE DEL PARQUE CENTRAL	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	947,531	947,531	947,531	947,531	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOOL EN LA COLONIA CANTA RANA	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	516,006	516,006	516,006	516,006	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA PLAZA CIVICA LA DICHA	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	527,547	527,547	527,547	527,547	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL	26-CHILAPA DE ALVAREZ	ACAZACATLA	RURAL	188,785	188,785	188,785	188,785	100%	0	0	METROS CUADRADOS	402	402	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL	26-CHILAPA DE ALVAREZ	ALCOZACAN	RURAL	191,774	191,774	191,774	191,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	392	392	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL	26-CHILAPA DE ALVAREZ	TEPEHUJCO	RURAL	351,528	351,528	351,528	351,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	456	456	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL	26-CHILAPA DE ALVAREZ	TRES CRUCES	RURAL	300,340	300,340	300,340	300,340	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL LOS MAGUEYES	26-CHILAPA DE ALVAREZ	LOS MAGUEYES	RURAL	289,268	289,268	289,268	289,268	100%	0	0	METROS CUADRADOS	456	456	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	26-CHILAPA DE ALVAREZ	ZELOCOTITLAN	RURAL	401,274	401,274	401,274	401,274	100%	0	0	METRO CUBICO	144	144	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO AJOLOTERO	26-CHILAPA DE ALVAREZ	CHAUTLA (CHAHUTLA)	RURAL	517,235	517,235	517,235	517,235	100%	0	0	METRO CUBICO	341	341	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO AJOLOTERO	26-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	668,591	668,591	668,591	668,591	100%	0	0	METRO CUBICO	357	357	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO AJOLOTERO TRAMO: BOULEVARD MERCADO	26-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO CUBICO	383	383	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET-BOL	26-CHILAPA DE ALVAREZ	CUAUTENANGO	RURAL	877,662	877,662	877,662	877,662	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET-BOL	26-CHILAPA DE ALVAREZ	XULCHUHUJO	RURAL	919,661	919,661	919,661	919,661	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIOS, SON MAYORES ALOS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE BASQUET-BOL	26-CHILAPA DE ALVAREZ	AHUJTLA	RURAL	894,197	894,197	894,197	894,197	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA	26-CHILAPA DE ALVAREZ	SAN ANGEL	RURAL	989,803	989,803	989,803	989,803	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
SUMINISTRO DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	26-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	205,658	205,658	205,658	205,658	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000	8,000	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
COL. FRACCIONAMIENTO BALCONES DE TEPANGO, SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE GAVION	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	74,900	74,900	74,900	74,900	100%	74,900	74,900	METROS CUADRADOS	74,900	74,900	100%	
COL. OMI TELMI, SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CERRO DE LA CAMPANA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	991,997	991,997	991,997	991,997	100%	991,997	991,997	MZ. ACERAS, BANQUETAS O ANADADORES	9,920	9,920	100%	
CONST. DE ESCALONES EN EL AND. NO.34 COL. EMILIANO ZAPATA PIALTA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	167,590	167,590	167,590	167,590	100%	0	0	METRO CUADRADO	252	252	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CALLE PRINC. LOC. JALEACA DE CATALAN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	JALEACA DE CATALAN	URBANO	116,980	116,980	116,980	116,980	100%	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION DE LA 2A. PLANTA DE LA COMISARIA MPAL. LOC. CARRIZAL DE LA VIA BRAVO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CARRIZAL DE LA VIA BRAVO	RURAL	107,337	107,337	107,337	107,337	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	104	104	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ANDADORES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, IGNACIO ALDAMA COL. 12 DE SEPT.	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	343,531	343,531	343,531	343,531	100%	0	0	0	METRO CUBICO	174	174	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE PRINC. LOC. MAZATLAN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MAZATLAN	URBANO	101,961	101,961	101,961	101,961	100%	0	0	0	METRO CUBICO	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ANDADOR QUINTANA ROO COL. REFORMA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	276,319	276,319	276,319	276,319	100%	0	0	0	METRO CUBICO	174	174	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN RIO ZOQUITAL LOC. OCOTITO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EMBOVEDAMIENTO DE LA BCA. EL HUIZACHAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	638,561	638,561	638,561	638,561	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
ENCAUZAMIENTO DE LA BCA. EL HUIZACHAL COL. CIUDAD UNIVERSITARIA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	758,467	758,467	758,467	758,467	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
ENCAUZAMIENTO DE LA BCA. JALAHUATZINGO COL. GUERRERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	439,858	439,858	439,858	439,858	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
PARQUE C.N.O.P. SECCION "C" COL. C.N.O.P.	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,150	6,150	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,080,000.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: \$1,040,000.00 APORTACION FEDERAL: \$ 1,040,000.00
REHABILITACION CON RIEGO DE SELLO ASF. EN VIALIDADES URBANAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,595	2,595	100%	
REHABILITACION DE ACCESOS A COLONIAS POPULARES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A CHILPANCINGO TMO.: CRUCERO CHICHIHUALCO - TECUAN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,204,538	1,204,538	1,204,538	1,204,538	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL ANDADOR NO.37 COL. EMILIANO ZAPATA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	152,403	152,403	152,403	152,403	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	165	165	100%	
REHABILITACION DEL ANDADOR ZAPATA TMO.: CALLE GALO SOBERON Y PARRA CALLE NICOLAS CATALAN	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	4,693,821	4,693,821	4,693,821	4,693,821	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN DE SAN ANTONIO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	39,599	39,599	39,599	39,599	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN DE SAN FRANCISCO EN EL BARRIO DE SAN FCO.	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	41,166	41,166	41,166	41,166	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y FRANCISCO FIGUEROA MATA, FRANJA TONALAPA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$21,400.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO DE LA BRANCA PEZUAPA COL. AMPLIACION VILLAS DEL ROBLE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	32,100	32,100	32,100	METROS CUADRADOS	32,100	32,100	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$32,100.00 CON RECURSOS DEL RAMO 33 OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EL SAMPEADO DE LA CIMENTACION DEL PUENTE BARRANCA HUAMUCHIL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	ACAHUIZOTLA	RURAL	10,700	10,700	10,700	10,700	100%	10,700	10,700	10,700	METROS CUADRADOS	10,700	10,700	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DE LA TELESECUNDARIA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	LLANOS DE TEPOXTEPEC	RURAL	10,700	10,700	10,700	10,700	100%	10,700	10,700	10,700	METROS CUADRADOS	10,700	10,700	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LA COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	21,400	METRO CUADRADO	21,400	21,400	100%	DICHO PROYECTO TIENE UN TOTAL DE \$21,400.00 CON RECURSOS DEL RAMO XXXIII OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE OBRA Y POR EL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA "FRATERNIDAD AGAPE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	19,260	19,260	19,260	19,260	100%	19,260	19,260	19,260	METROS CUADRADOS	19,260	19,260	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA 1ER CONGRESO DE ANAHUAC, COL. UNIVERSAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN COL. VICENTE GUERRERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MAZATLAN	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES DE LA IGLESIA DE DIOS DEL SEPTIMO DIA, SAN RAFAEL NORTE	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA)	RURAL	42,800	42,800	42,800	42,800	100%	42,800	42,800	METROS CUADRADOS	42,800	42,800	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE LA CASA HOGAR NUEVO MUNDO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PETAQUILLAS	URBANO	42,800	42,800	42,800	42,800	100%	42,800	42,800	METROS CUADRADOS, CANCHA	42,800	42,800	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PISO DE LA COMISARIA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	HUACALAPA	RURAL	10,700	10,700	10,700	10,700	100%	10,700	10,700	METROS CUADRADOS	10,700	10,700	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO PISO DE LA COMISARIA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CARRIZAL DE LA VIA	RURAL	59,920	59,920	59,920	59,920	100%	59,920	59,920	METROS CUADRADOS	59,920	59,920	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE MURO DE CONTENCIÓN COL. MORELOS	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	AMOJILECA	RURAL	42,800	42,800	42,800	42,800	100%	42,800	42,800	METROS CUADRADOS	42,800	42,800	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DEL ANDADOR DE LA IGLESIA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	BUENA VISTA DE LA SALUD	RURAL	10,700	10,700	10,700	10,700	100%	10,700	10,700	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	10,700	10,700	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA COSTRUCCION DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, COL. RUFFO FIGUEROA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO COPAL	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	LLANOS DE TEPOXTEPEC	RURAL	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE LA IGLESIA VIRGEN DE GUADALUPE, COL. PLAN DE AYALA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REMODELACION DE ANDADORES COLEGIO DE BACHILERES	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITTO	URBANO	8,560	8,560	8,560	8,560	100%	8,560	8,560	METROS CUADRADOS	8,560	8,560	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 30 PAVIMENTACION AREA DE DANZA, COL. LAZARO CARDENAS	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	27,820	27,820	27,820	27,820	100%	27,820	27,820	METROS CUADRADOS	27,820	27,820	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA REHABILITACION DEL CAMINO LOMA DEL AIRE	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	EL CALVARIO	RURAL	21,400	21,400	21,400	21,400	100%	21,400	21,400	METROS CUADRADOS	21,400	21,400	100%	
TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL COL. FCO. JAVIER MINA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	502,473	502,473	502,473	502,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	510	510	100%	
TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL LOC. CAJELES	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CAJELITOS	RURAL	465,392	465,392	465,392	465,392	100%	0	0	METRO CUADRADO	470	470	100%	
TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL LOC. TEPECHICOTLAN	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	TEPECHICOTLAN	RURAL	473,710	473,710	473,710	473,710	100%	0	0	METRO CUADRADO	510	510	100%	
TECHADO DE PLAZA CIVICA LOC. PALO BLANCO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PALO BLANCO	RURAL	311,000	311,000	311,000	311,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	448	448	100%	
CONSTRUCCION DE TALLERES EN EL DIF MUNICIPAL	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	AJUCHITLAN DEL PROGRESO	URBANO	280,796	280,796	280,796	280,796	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO DE INSTALACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	SANTA ANA DEL AGUILA	RURAL	568,006	568,006	568,006	568,006	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	FILO DEL AGUILA	RURAL	217,877	217,877	217,877	217,810	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO. CALLE PRINCIPAL	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	225,246	225,246	225,246	225,254	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CALVARIO PRIMERA ETAPA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	722,148	722,148	722,148	722,148	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,716	1,716	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	LAS VINATAS	RURAL	28,898	28,898	28,898	28,893	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES "LAS AGUILAS"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	21,978	21,978	21,978	21,978	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA (KIOSCO)	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	131,247	131,247	131,247	131,178	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA (MOBILIARIO ZOCALO)	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	196,945	196,945	196,945	196,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA (ZOCALO)	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	519,113	519,113	519,113	518,870	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE SANITARIOS EN CENTRO RECREATIVO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	58,089	58,089	58,089	58,089	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN CENTRO RECREATIVO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	58,089	58,089	58,089	58,089	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	NUEVO POBLADO EL CARACOL	RURAL	585,309	585,309	585,309	585,309	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET-BOL	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	LAS MESAS (ANONOS)	RURAL	529,997	529,997	529,997	529,997	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE CENTRO DE DES. COMUNITARIO EN CIRCUITO PPAL.BUGAMBILIAS DE LA COL.AMPLIACION RENOVACION	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	39,486	39,486	39,486	39,486	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 250 PERSONAS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y CERCADO PERIMETRAL DE LA COL. CHAPULTEPEC (CONVENIO 3X1)	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 800 PERSONAS
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DE SERVICIOS MULTIPLES (CONVENIO 3X1)	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	METLAPA	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 1000 PERSONAS
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	TONALAPITA DEL NORTE (PUENTE GONZALEZ)	RURAL	450,000	449,993	449,993	449,993	100%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 100 PERSONAS
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA UNIDOS POR GUERRERO DE LA COL. UNIDOS POR GUERRERO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	625,072	625,072	625,072	625,072	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,400	5,400	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 1000 PERSONAS
CONST. DE MURO CALLE DE LA IGLESIA COL. RUFFO F.	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	241,261	241,261	241,261	241,261	100%	0	0	METRO CUBICO	151	0	0%	YA SE CONCLUYO LA OBRA YA ESTA AL 100% LA CANTIDAD ES \$241,260.18 Y LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$241,260.18
CONSTRUCCION DE ANEXO DE COMISARIA MUNICIPAL	39-JUAN R. ESCUDERO	OMITLÁN	RURAL	299,413	299,413	299,413	299,413	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	YA SE CONCLUYO LA OBRA ESTA AL 100% CON LA CANTIDAD DE \$299,412.63.PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$239,922.66 Y LA PARTICIPACION ES DE \$59,489.97.
CONSTRUCCION DE BANDA EN NVO. PANTEON MPAL.	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	500,006	500,006	500,006	500,006	100%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	YA SE FINALIZO LA OBRA ESTA AL 100% CON LA CANTIDAD DE \$500,005.09.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL	39-JUAN R. ESCUDERO	SAN JUAN DEL REPARO (SAN JUAN DEL R. NORTE)	RURAL	411,574	411,574	411,574	411,574	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,000	6,000	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$411,573.86.LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$400,595.84 Y LA DE LOS PARTICIPANTES ES DE \$10,978.02.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN C. S DE FEBRERO, COL. LINDA VISTA	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	79,037	79,037	79,037	79,037	100%	0	0	METRO CUBICO	56	0	0%	YA SE FINALIZO LA OBRA ESTA AL 100% CON LA CANTIDAD DE \$79,036.54 Y LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$79,036.54.
CONSTRUCCION DE MURO EN COL. EL DRAGO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	46,526	46,526	46,526	46,526	100%	0	0	METRO CUBICO	32	32	100%	LA OBRA YA ESTA TERMINADA. CON LA CANTIDAD DE \$46,525.52 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$46,525.52.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, COL. SAN ISIDRO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	266,867	266,867	266,867	266,867	100%	0	0	METRO CUADRADO	103	103	100%	LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA AL 100% CON LA CANTIDAD DE \$266,866.23.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, COL. JARDIN	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	149,237	149,237	149,237	149,237	100%	0	0	METRO CUADRADO	35	35	100%	NOTA: LA OBRA ESTA AL 100% LA CANTIDAD DE LA OBRA ES DE \$149,236.65.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, COL. JARDIN	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	149,237	149,237	149,237	149,237	100%	0	0	METRO CUADRADO	35	35	100%	YA ESTA CONCLUIDA LA OBRA Y LA CANTIDAD ES DE \$149,236.65.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES COL. SAN JUDAS TADEO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	184,661	184,661	184,661	184,661	100%	0	0	METRO CUADRADO	35	35	100%	YA ESTA CONCLUIDA LA OBRA AL 100% CON LA CANTIDAD DE \$184,660.95.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CANCHA DE BASQUETBOL	39-JUAN R. ESCUDERO	LAS PINAS	RURAL	498,639	498,639	498,639	498,639	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	YA SE FINALIZO LA OBRA CON LA CANTIDAD DE \$498,638.77.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COL. SAN ANTONIO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	NO APLICA. ESTA CANCELADA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA	39-JUAN R. ESCUDERO	PAPAGAYO	RURAL	529,087	529,087	529,087	529,087	100%	0	0	METRO CUADRADO	574	574	100%	YA SE TERMINO LA OBRA LA CANTIDAD ES DE \$529,087.05.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CENTRAL	39-JUAN R. ESCUDERO	GARRAPATAS (GARRAPATA)	RURAL	465,525	465,525	465,525	465,525	100%	0	0	METRO CUADRADO	532	532	100%	YA SE FINALIZO LA OBRA CON LA CANTIDAD DE \$465,524.83.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE CENTRAL DE BASQUETBOL GARRAPATAS	39-JUAN R. ESCUDERO	GARRAPATAS (GARRAPATA)	RURAL	465,525	465,525	465,525	465,525	100%	0	0	METRO CUADRADO	532	532	100%	OBRA FINALIZADA AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$465,524.83 LOS M2 SON 531.83.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	39-JUAN R. ESCUDERO	PALO GORDO	RURAL	516,450	516,450	516,450	516,450	100%	0	0	METRO CUADRADO	512	512	100%	YA SE CONCLUYO LA OBRA CON LA CANTIDAD DE \$516,449.54.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CENTRAL	39-JUAN R. ESCUDERO	CHACALAPA DE BRAVOS	RURAL	468,298	468,298	468,298	468,298	100%	0	0	METRO CUADRADO	390	390	100%	LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA Y LA CANTIDAD ES DE \$468,297.91.
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	LOMAZÓYATL (LOMAZOYA)	RURAL	110,390	110,390	110,390	110,390	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS (GUARNICIONES Y TOPES)	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS (H. AYUNTAMIENTO)	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0 ESPACIO	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
ADQUISICION DE PINTURA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	AMAPILCA	RURAL	19,440	19,440	19,440	19,440	100%	0	0	0 PIEZA	25	25	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
ADQUISICION DE PINTURA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	CHIMALTEPEC	RURAL	45,590	45,590	45,590	45,590	100%	0	0	0 PIEZA	30	30	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
ADQUISICION DE PINTURA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	CUYUXTLAHUAC	RURAL	16,550	16,550	16,550	16,550	100%	0	0	0 PIEZA	20	20	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
ADQUISICIONES (PINTURA)	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,500	18,500	18,500	18,500	100%	0	0	0 PIEZA	20	20	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (C.I.S.)	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	150	150	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE COMISARIA CUYUXTLAHUAC	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	CUYUXTLAHUAC	RURAL	510,000	510,000	510,000	510,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE COMISARIA Y REMODELACION EN MELCHOR OCAMPO	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
DESASOLVE DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
MURO DE CONTENCIÓN	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	IXCLINATUYAC	RURAL	59,300	59,300	59,300	59,300	100%	0	0	0 METRO CUBICO	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
PAVIMENTO DE CALLES - CERRO AZUL	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	259,000	259,000	259,000	259,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	600	600	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
SALON DE USOS MULTIPLES ALCOZAUCA DE GUERRERO	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
TECHADO DE CANCHA TLAHUAPA COL. SANTA ROSA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	TLAHUAPA	RURAL	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
TECHADO DE LA EXPLANADA DEL MERCADO (EXTERIOR) ALCOZAUCA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	914,328	914,328	914,328	914,328	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
ADQ. PREDIO PARA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ACCESO PRINCIPAL	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL (NIVEL TERRACERIA) COL. MANANTIALES	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	66,880	66,880	66,880	66,880	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DE BASQUETBOL, COL. RANCHITO	40-LEONARDO BRAVO	PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS)	RURAL	481,142	481,142	481,142	481,142	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE VISTA HERMOSA, COL. VISTA HERMOSA	40-LEONARDO BRAVO	YEXTLA	URBANO	90,359	90,359	90,359	90,359	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 UNIDAD	1	1	100%	
PAV. HIDRAH. DE CALLE NICOLAS BRAVO, COL. NICOLAS BRAVO ACCESO A COL. LOS ALAMOS	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	672,491	672,491	672,491	672,491	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,560	1,560	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CURVA TMO. CALLE PRINCIPAL - CASA DE SALUD	40-LEONARDO BRAVO	EL BALZAMAR	RURAL	416,877	416,877	416,877	416,877	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	625	625	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,120	1,120	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON	40-LEONARDO BRAVO	YOTLA	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,120	1,120	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL	40-LEONARDO BRAVO	TEPOZONALCO	RURAL	355,747	355,747	355,747	355,747	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	900	900	100%	
PAVIMENTACION HIDRAH. DE CALLE PRINCIPAL	40-LEONARDO BRAVO	POLIXTEPEC	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	380	380	100%	
PAVIMENTACION HIDRAHULICA CALLE MINA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	292,053	292,053	292,053	292,053	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	740	740	100%	
PAVIMENTACION HIDRAHULICA CALLE MINA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	292,053	292,053	292,053	292,053	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	740	740	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MINA	40-LEONARDO BRAVO	YEXTLA	URBANO	279,875	279,875	279,875	279,875	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,100	1,100	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	22,933	22,933	22,933	22,933	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUM. DE MAT. P/BAHEO DE CALLE EMILIANO ZAPATA EL CALVARIO	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	13,268	13,268	13,268	13,268	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	6.20 TONELADAS
SUM. DE MAT. P/PAV. HIDRAH. ANDADORES MERCADO NUEVO. COL. AMACOXCLI	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	39,030	39,030	39,030	39,030	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	6.70 TONELADAS
SUM. DE MAT. P/PAV. HIDRAH. CALLE PLACERES. COL. EL TANQUE	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	38,635	38,635	38,635	38,635	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	12.25 TONELADAS
SUM. DE MAT. P/PAV. HIDRAH. CALLE 1º COL. DEL PRI	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	136,520	136,520	136,520	136,520	100%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	
SUM. MATERIAL PAV. HIDRAH. ANDADORES 2º Y 3º COL. BUENA VISTA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	151,264	151,264	151,264	151,264	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	6.20 TONELADAS
SUM. MATERIAL PAV. HIDRAH. CALLE ACCESO PRINCIPAL	40-LEONARDO BRAVO	ATLIXTAC	RURAL	32,100	32,100	32,100	32,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	780	136	17%	
AMPLIACION DE PLAZA CIVICA	45-OLINALA	ZONTECOMATLAN	RURAL	665,473	665,473	665,473	665,473	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
APERTURA DE CALLE	45-OLINALA	LA CIENEGA	RURAL	130,467	130,467	130,467	130,467	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
APERTURA DE CALLE	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	88,888	88,888	88,888	88,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
APERTURA DE CALLE	45-OLINALA	SICATLAN	RURAL	90,118	90,118	90,118	90,118	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
APERTURA DE CALLE CAMINO MEXIOPAN	45-OLINALA	MEXIOPAN (MEXIOPA)	RURAL	98,936	98,936	98,936	98,936	100%	0	0	OBRA	500	500	100%	LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON	45-OLINALA	AMATLCHA	RURAL	244,994	244,994	244,994	244,994	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON	45-OLINALA	XIXILA	RURAL	262,880	262,880	262,880	262,880	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BORDO	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	524,956	524,956	524,956	524,956	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BORDO	45-OLINALA	SAN JOSÉ AMOLTEPEC (AMOLTEPEC)	RURAL	410,006	410,006	410,006	410,006	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BORDO	45-OLINALA	TEHUAXTITLAN	RURAL	393,228	393,228	393,228	393,228	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	331,817	331,817	331,817	331,817	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL B. DE SAN FRANCISCO	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	272,479	272,479	272,479	272,479	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE COMISARIA	45-OLINALA	TEPETITLÁN	RURAL	300,845	300,845	300,845	300,845	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	45-OLINALA	TEMALACATZINGO	URBANO	525,263	525,263	525,263	525,263	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	45-OLINALA	SANTA CRUZ LOMALAPA (LOMALAPA)	RURAL	269,969	269,969	269,969	269,969	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION CALLE TOSCANO	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	683,608	683,608	683,608	683,608	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA CALLE EMILIANO ZAPATA	45-OLINALA	TEMALACATZINGO	URBANO	236,998	236,998	236,998	236,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL MELGAR	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	665	665	665	665	100%	0	0	METRO LINEAL	854	854	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO RAYON	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	392,039	392,039	392,039	392,039	100%	0	0	METROS CUADRADOS	958	958	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE LA SOLEDAD	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	261,554	261,554	261,554	261,554	100%	0	0	METRO LINEAL	854	854	100%	LA OBRA HA CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	45-OLINALÁ	IYOCINGO (VENTANAS IYOCINGO)	RURAL	297,023	297,023	297,023	297,023	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE BAÑOS DEL AUDITORIO MUNICIPAL	45-OLINALÁ	OLINALA	URBANO	96,774	96,774	96,774	96,774	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE BORDO	45-OLINALÁ	TOMATEPEC	RURAL	24,300	24,300	24,300	24,300	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL	45-OLINALÁ	OLINALA	URBANO	78,158	78,158	78,158	78,158	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOLE EN EL BARRIO DE TLACOMULCO	45-OLINALÁ	OLINALA	URBANO	145,506	145,506	145,506	145,506	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PIAPOYO A LA REHABILITACION PLAZA CIVICA, TRES LUCES	45-OLINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,400	22,400	22,400	22,400	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AULA	45-OLINALÁ	VISTA HERMOSA	RURAL	6,329	6,329	6,329	6,329	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MURO DE CONTENSION EN OLINALA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	6,700	6,700	6,700	6,700	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MUROS DE CONTENCION	45-OLINALA	TEMALACATZINGO	URBANO	18,184	18,184	18,184	18,184	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PORTERIA CANCHA DE FUTBOL	45-OLINALA	SAN ANTONIO COYAHUACAN	RURAL	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION PLAZA CIVICA	45-OLINALA	XOCHIMILCO	RURAL	13,634	13,634	13,634	13,634	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	45-OLINALÁ	LA CIENEGA	RURAL	29,884	29,884	29,884	29,884	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VADO	45-OLINALÁ	EL CARRIZO	RURAL	5,084	5,084	5,084	5,084	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VADO EN EL REFUGIO	45-OLINALÁ	EL REFUGIO	RURAL	9,484	9,484	9,484	9,484	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA HA CONCLUIDO
TECHADO (AUDITORIO DE CANCHA)	45-OLINALÁ	EL REFUGIO	RURAL	380,013	380,013	380,013	380,013	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
TECHADO (AUDITORIO DE CANCHA) SAN MARTIN TECORRALES	45-OLINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380,013	380,013	380,013	380,013	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUC. DE AUDITORIO PARA ALBERGUE ESC. TA'A	52-SAN LUIS ACATLÁN	MIXTECAPA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	52-SAN LUIS ACATLÁN	CERRO LIMÓN	RURAL	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	52-SAN LUIS ACATLÁN	CERRO ZAPOTE	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y ANEXOS	52-SAN LUIS ACATLÁN	PUEBLO HIDALGO	URBANO	1,218,453	1,218,453	1,218,453	1,218,453	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ARROYO DEL MANGO	52-SAN LUIS ACATLÁN	ARROYO DEL MANGO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ARROYO FAISAN	52-SAN LUIS ACATLÁN	ARROYO DE FAISAN	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COL. LA MISION	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COL. NICOLAS BRAVO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	335,293	335,293	335,293	335,293	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EL MANGUITO	52-SAN LUIS ACATLÁN	EL MANGUITO	RURAL	775,646	775,646	775,646	775,646	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PIE DE TIERRA BLANCA	52-SAN LUIS ACATLÁN	PIE DE TIERRA BLANCA (TIERRA BLANCA)	RURAL	415,519	415,519	415,519	415,519	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETR. Y BAÑOS	52-SAN LUIS ACATLÁN	NEJAPA	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS 1RA. ETAPA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE KIOSKO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABIL. DE UNIDAD DEPORTIVA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BIBLIOTECA Y ANEXOS	52-SAN LUIS ACATLÁN	PUEBLO HIDALGO	URBANO	1,218,453	1,218,453	1,218,453	1,218,453	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CARNICER. Y PUERTA MERCADO MUNICIPAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE COMISARIA MUNICIPAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	MIXTECAPA	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE COMISARIA R.VEHIC. LLANO SILLETA	52-SAN LUIS ACATLÁN	LLANO SILLETA	RURAL	428,632	428,632	428,632	428,632	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REMODELACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	287,705	287,705	287,705	287,705	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
SANITARIOS EN CASA DEL PUEBLO BARRIO SAN ANTONIO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	YOLOXOCHITL	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACION DE BIBLIOTECA Y DEMOL. EXIST.	52-SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXTITLÁN	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACION DE BIBLIOTECA Y DEMOL. EXIST.	52-SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXTITLÁN	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE EMBOVEDADO DE BARRANCA EN EL BARRIO DE CANTARRANAS	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 96934 Y 139473 ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$ 400,000.00 MUNICIPIO \$ 360,000.00 BENEFICIARIOS \$ 40,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 500 PERSONAS
CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE TLAMACAZAPA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TLAMACAZAPA	URBANO	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 3000 PERSONAS
CONSTRUCCION DE AUDITORIO CUARTA ETAPA EN LA COMISARIA DE BIENES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE CHICHILA (CONVENIO PROGRAMA 3X 1) D,E,G	55-TAXCO DE ALARCÓN	CHICHILA	RURAL	345,160	345,160	345,160	345,160	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 600,000.00 FEDERAL \$ 127,419.77 ESTATAL \$ 127,419.77 MUNICIPAL \$ 345,160.46 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE TEMAXCALAPA (CONVENIO PROGRAMA 3 X 1) D,E,G	55-TAXCO DE ALARCÓN	TEMAXCALAPA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	208	208	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 96844 EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES DE \$ 400,000.00 FEDERAL \$ 125,000.00 ESTATAL \$ 125,000.00 MUNICIPAL \$ 100,000.00 BENEFICIARIOS \$ 50,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 300 PERSONAS
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL DE TAXCO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	93,003	93,003	93,003	93,003	100%	0	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 50 PERSONAS
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE (CONVENIO PROGRAMA 3 X 1)	55-TAXCO DE ALARCÓN	EL AGUACATE	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	198	198	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 96906 EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 4000,000.00 FEDERAL \$ 100,000.00 ESTATAL \$ 100,000.00 MUNICIPAL \$ 100,000.00 BENEFICIARIOS \$ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL ANCON	55-TAXCO DE ALARCÓN	EL ANCON	RURAL	179,000	179,000	179,000	179,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 143983 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 96827 Y 139455 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
CONSTRUCCION DE COMISARIA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LANDA SEGUNDA ETAPA	55-TAXCO DE ALARCÓN	LANDA UNO	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 94283 Y 139223 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTARON LA CANTIDAD ADICIONAL DE \$ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 600 PERSONAS
CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CALLEJON DE BUGAMBILIAS (EL BARRIO DEL CHORRILLO)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	74	74	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON FOLIO 142158 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 60 PERSONAS
CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL BARRIO DEL ARTESANO PLATERO DEL BARRIO DE LA VISTA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	20	20	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 139569 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 PERSONAS
CONSTRUCCION DE ESCALEREADO EN EL BARRIO VICENTE GUERRERO TRAMO AVENIDA PLATEROS ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON FOLIO 142268 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS
CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA DE BASQUETBOL	55-TAXCO DE ALARCÓN	SAN MIGUEL Y HUIERTA	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA YA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 121166 ESTA OBRA BENEFICIARA A 20 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HUITAPA DEL BARRIO DEL MINERO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	26	26	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO PLAN DE IZOTES (PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	521,969	521,969	521,969	521,969	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 1,043,938.00 FEDERAL \$ 521,969 Y MUNICIPAL \$ 521,969 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 800 PERSONAS
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (CONVENIO PROGRAMA 3 X 1) * D.E.G	55-TAXCO DE ALARCÓN	SAN JUAN TENERIA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 94761 Y 128425 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 700,000.00 LA FEDERACION \$ 200,000.00 AL ESTADO \$ 200,000.00 AL MUNICIPIO \$ 200,000.00 Y A LOS BENEFICIARIOS \$ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE CASINO DE LA UNION	55-TAXCO DE ALARCÓN	CASINO DE LA UNION (KM.136)	RURAL	74,473	74,473	74,473	74,473	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 150 PERSONAS
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE PEDRO MARTIN	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 96786 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTARON UNA CANTIDAD ADICIONAL DE \$ 25,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 75 PERSONAS
CONSTRUCCION DE TECHADO EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHARILLO (CONVENIO PROGRAMA 3 X 1) *D.E.G	55-TAXCO DE ALARCÓN	EL CUCHARILLO (PLAZA DE GALLOS)	RURAL	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 94422 Y 127698 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$250,000.00 LA FEDERACION APORTARA \$ 73,750.00 EL ESTADO \$ 73,750.00 EL MUNICIPIO \$ 82,500.00 Y LOS BENEFICIARIOS \$ 40,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 50 PERSONAS
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE TEHUILOTEPEC	55-TAXCO DE ALARCÓN	TEHUILOTEPEC	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 84,000.00 ADICIONAL LOS BENEFICIARIOS SON 3000 PERSONAS
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE COMISARIA (CONVENIO PROGRAMA 3 X 1) *D.E.G.	55-TAXCO DE ALARCÓN	CHICHILA	RURAL	93,250	93,250	93,250	93,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 94343 Y 127597 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS LA OBRA TIENE UN VALOR DE \$ 373,000.00 DE LOS CUALES LA FEDERACION APORTA \$ 93,250.00 EL ESTADO \$ 93,250.00 Y LOS BENEFICIARIOS \$ 93,250.00
EMBOVEDADO DE BARRANCA EN BARRIO DE PLAN DE IZOTES (PROGRAMA HABITAT)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS LINEALES	49	49	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 144015 EL VALOR DE LA OBRA ES DE \$ 400,000.00 FEDERAL \$ 200,000.00 MUNICIPAL \$ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 700 PERSONAS
EMBOVEDADO DE BARRANCA EN BARRIO DE AGUA BLANCA (PROGRAMA HABITAT)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS LINEALES	78	78	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142012 EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES DE \$ 400,000.00 FEDERAL \$ 200,000.00 MUNICIPAL \$ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 700 PERSONAS
EMBOVEDADO DE BARRANCA EN CARRETERA NACIONAL IGUALA TAXCO PARAJE EL GIGANTE	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS LINEALES	93	93	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 144003 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 50 PERSONAS
EMBOVEDADO DE BARRANCA EN EL BARRIO DE ARROYO TMO CAMINO REAL A SAN FRANCISCO CUADRA HACIA CARRETERA FEDERAL	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS LINEALES	101	101	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 96947 Y 139493 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 250 PERSONAS
EMBOVEDADO DE BARRANCA EN EL CALLEJON DE COMOFORT	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS LINEALES	39	39	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 96975 Y 139548 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
EMBOVEDADO DE BARRANCA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACUTLAPAN	55-TAXCO DE ALARCÓN	ACUTLAPAN	URBANO	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	METROS LINEALES	68	68	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 96956 Y 139511 LOS BENEFICIARIOS APORTARON UNA CANTIDAD ADICIONAL DE \$ 68,750.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHICHILA (TMO CANCHA CRUZ - SAN PEDRO)	55-TAXCO DE ALARCÓN	SAN PEDRO CHICHILA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	987	987	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON FOLIO 142090 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$300,000 DE LOS CUALES \$270,000 SON APORTACION MUNICIPAL Y LOS BENEFICIARIOS APORTAN \$30,000 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TECUCIAPA (TMO LOS HUAJES - IGLESIA)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TECUCIAPA	RURAL	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,327	1,327	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON FOLIO 142149 ESTA OBRA ES POR IMPORTE DE \$480,000 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$50,000 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 800 PERSONAS
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE HUITZOTITLA	55-TAXCO DE ALARCÓN	HUITZOTITLA	RURAL	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	875	875	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON FOLIO 142359 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 300 PERSONAS
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE CASINO DE LA UNION	55-TAXCO DE ALARCÓN	CASINO DE LA UNION (KM.136)	RURAL	25,527	25,527	25,527	25,527	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142256 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOS JALES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	693,368	693,368	693,368	693,368	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 1,386,736 FEDERAL 693,368.00 Y MUNICIPAL \$ 693,368.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1500 PERSONAS
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO DE ESCOBAR(PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	433,867	433,867	433,867	433,867	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 733,887.45 FEDERAL \$ 300,000.00 MUNICIPAL \$ 433,887.45 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA	55-TAXCO DE ALARCÓN	AGUA ESCONDIDA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142118 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL DEL BARRIO DE BERMEJA (PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	307,013	307,013	307,013	307,013	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142252ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 614,028.00 FEDERAL \$ 307,013.00 MUNICIPAL \$ 307,013.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	55-TAXCO DE ALARCÓN	HUAHUATLA	RURAL	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 94599 Y 127897 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS LOS BENEFICIARIOS APORTARON UNA CANTIDAD ADICIONAL DE \$ 20,000.00
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA (CONVENIO PROGRAMA 3 X 1) *D.E.G	55-TAXCO DE ALARCÓN	SANTA ROSA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 94488 Y 127761 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 100,000.00 A LA FEDERACION LE CORRESPONDE \$ 25,000.00 AL ESTADO \$ 25,000.00 AL MUNICIPIO \$ 25,000.00 Y A LOS BENEFICIARIOS \$ 25,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS
REHABILITACION PARQUE INFANTIL EL RASTRO DE EL BARRIO DE FUNDICIONES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	463,754	463,754	463,754	463,754	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142384 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$ 927,508.00 FEDERAL \$ 463,754.00 MUNICIPAL \$ 463,754.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA EN TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE EL FRAYLE	55-TAXCO DE ALARCÓN	EL FRAYLE	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 141994 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA ZAPATA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	558,000	558,000	558,000	558,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 94888 Y 140195 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN UNION (CONVENIO PROGRAMA 3 X 1) *D.E.G.	55-TAXCO DE ALARCÓN	SAN JUAN UNION	RURAL	162,500	162,500	162,500	162,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 94824 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 250 PERSONAS EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE \$ 650,000 LA FEDERACION APORTA \$ 162,500.00 EL ESTADO \$ 162,500.00 EL MUNICIPIO \$ 162,500.00 Y LOS BENEFICIARIOS \$ 162,500.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE ZACATECOLOTLA	55-TAXCO DE ALARCÓN	ZACATECOLOTLA	RURAL	535,000	535,000	535,000	535,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO EN PALACIO MUNICIPAL (CASA JANNA) ANEXO GARAGE	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON LOS FOLIOS 96716 Y 142039 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 300 PERSONAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS	55-TAXCO DE ALARCÓN	SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS)	RURAL	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 141986 LOS BENEFICIARIOS APORTARON UNA CANTIDAD ADICIONAL DE \$ 65,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 250 PERSONAS
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y PAVIMENTACION DE CALLE EN PAPANOA	57-TECPAN DE GALEANA	PAPANOA	URBANO	244,585	244,585	244,585	244,585	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LOS TARROS	57-TECPAN DE GALEANA	LOS TARROS	RURAL	236,128	236,128	236,128	236,128	100%	0	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL	57-TECPAN DE GALEANA	TETITLAN	RURAL	507,706	507,706	507,706	507,706	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TECPAN	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	92,190	92,190	92,190	92,190	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DRENAJE SANITARIO	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO
ESTUDIO PARA LA AMPLIACION Y CREACION DE PROYECTOS DE POLIGONOS DEL PROGRAMA HABITAT	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	585,000	585,000	585,000	585,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO
LIMPIEZA DE BUSTOS DE LA ALAMEDA HERMENEGILDO GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AVENIDA MEXICO COL. HERMENEGILDO GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	278,267	278,267	278,267	278,267	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE EXPO	57-TECPAN DE GALEANA	LAS TUNAS	RURAL	690,732	690,732	690,732	690,732	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE AMPLIACION BUGAMBILIAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GLADIOLAS EN EL SUCHIL	57-TECPAN DE GALEANA	EL SUCHIL	URBANO	131,441	131,441	131,441	131,441	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE BETHOVEN ENTRE LAS CALLES SOSTENES ROCHA Y AV. TECPAN COL.HERMENEGILDO GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	234,839	234,839	234,839	234,839	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE EN OJO DE AGUA	57-TECPAN DE GALEANA	OJO DE AGUA	RURAL	311,918	311,918	311,918	311,918	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE GENERAL ANAYA COL. REVOLUCION	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	244,310	244,310	244,310	244,310	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL RAMOS ARISTE Y CALLE VICENTE GUERRERO	57-TECPAN DE GALEANA	EL CERRITO	RURAL	58,173	58,173	58,173	58,173	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE LAS CALLES SOSTENES ROCHA CALLE SIN DE COLONIA HERMENEGILDO GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	239,089	239,089	239,089	239,089	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS ENTRE VALENTE DE LA CRUZ Y CONSTITUCION 1917 COL. FRANCISCO I MADERO	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	258,963	258,963	258,963	258,963	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE VICENTE GUERRERO Y NIÑOS HEROES EN LA COL. EL CERRITO	57-TECPAN DE GALEANA	EL CERRITO	RURAL	167,440	167,440	167,440	167,440	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE PROGRESO ENTRE RAFAEL ARMENTA Y AV. MEXICO COL. HERMENEGILDO GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	213,055	213,055	213,055	213,055	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE TULIPANES ENTRE AV. COATAN Y C. BUGAMBILIAS EN EL SUCHIL	57-TECPAN DE GALEANA	EL SUCHIL	URBANO	208,356	208,356	208,356	208,356	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA ENTRE EL GRAL. FRANCISCO VILLA Y AV. JOSE E. SOLIS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	143,372	143,372	143,372	143,372	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MIGUEL RAMOS ARISTE Y VICENTE GUERRERO EN EL CERRITO	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	205,622	205,622	205,622	205,622	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION E INTRODUCCION DE DRENAJE DE CALLE SIN (FRENTE A LA EXPO)	57-TECPAN DE GALEANA	LAS TUNAS	RURAL	403,277	403,277	403,277	403,277	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION E INTRODUCCION DEL DRENAJE DE CALLE FORTUNATO PADILLA (HACIA LA SECUNDARIA)	57-TECPAN DE GALEANA	NUXCO	RURAL	400,112	400,112	400,112	400,112	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION E INTRODUCCION DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL EL GUAYABILLO	57-TECPAN DE GALEANA	EL GUAYABILLO	RURAL	375,838	375,838	375,838	375,838	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAFAEL ARMENTA ENTRE SITIO DE CUAUTLA Y MONTERREY COL. HERMENEGILDO GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	213,569	213,569	213,569	213,569	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL TECPAN	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	522,951	522,951	522,951	522,951	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DEL MERCADO APOLINAR DE LA PAZ	57-TECPAN DE GALEANA	TENEXPA	RURAL	259,688	259,688	259,688	259,688	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO
REHABILITACION DEL MERCADO DE NUXCO	57-TECPAN DE GALEANA	NUXCO	RURAL	411,493	411,493	411,493	411,493	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DEL MERCADO PAPANOA	57-TECPAN DE GALEANA	PAPANOA	URBANO	297,404	297,404	297,404	297,404	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DEL MERCADO SAN LUIS SAN PEDRO	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	460,291	460,291	460,291	460,291	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VADOS EN LA CALLE PRINCIPAL	57-TECPAN DE GALEANA	SAN FRANCISCO	RURAL	41,281	41,281	41,281	41,281	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VADOS TRAMO LATTOS MANGUITOS	57-TECPAN DE GALEANA	LOS MANGUITOS (RESTAURANT)	RURAL	36,380	36,380	36,380	36,380	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN LAS PALMAS	57-TECPAN DE GALEANA	LAS PALMAS	RURAL	23,156	23,156	23,156	23,156	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE DR ELEAZAR ACOSTA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	134,777	134,777	134,777	134,777	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO MARIA-POTRERO DE CARLOS	57-TECPAN DE GALEANA	POTRERO DE CARLOS	RURAL	52,580	52,580	52,580	52,580	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE ALTAMIRANO	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS DE LA LOMA	URBANO	172,848	172,848	172,848	172,848	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EN TETITLAN	57-TECPAN DE GALEANA	TETITLAN	RURAL	39,098	39,098	39,098	39,098	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE TRAMO SANTA MARIA-ACHOTLA	57-TECPAN DE GALEANA	SANTA MARIA	RURAL	47,722	47,722	47,722	47,722	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	57-TECPAN DE GALEANA	EL PORVENIR	RURAL	63,984	63,984	63,984	63,984	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CULMINADO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	68,485	68,485	68,485	68,485	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CULMINADO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA COL. 20 DE NOVIEMBRE	57-TECPAN DE GALEANA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (EL VEINTE)	RURAL	3,325	3,325	3,325	3,325	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE PLAZA RODECIA	57-TECPAN DE GALEANA	RODECIA	RURAL	5,487	5,487	5,487	5,487	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE CERRADA DE GALEANA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	74,768	74,768	74,768	74,768	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLES SN ANTONIO, BARRIO DE SAN ANTONIO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	49,841	49,841	49,841	49,841	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA RUFO FIGUEROA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	236,855	236,855	236,855	236,855	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	61-TIXTLA DE GUERRERO	OJITOS DE AGUA	RURAL	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	61-TIXTLA DE GUERRERO	OMEAPA	RURAL	388,000	388,000	388,000	388,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA COMUNIDAD	61-TIXTLA DE GUERRERO	EL AHUEJOTE	RURAL	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE TRIBUNAS METALICAS EN UNIDAD DEPORTIVA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PEDRO ASCENSO EN LA COL. 20 DE NOVIEMBRE	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	212,484	212,484	212,484	212,484	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE MARIA CATALAN, COL VICENTE GUERRERO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	313,090	313,090	313,090	313,090	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION CALLE MONTES DE OCA, TMO. CIENFUEGOS Y CAMUS-AV. GUERRERO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	194,112	194,112	194,112	194,112	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION CALLE PRIMERA CERRADA DE ACAPULCO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	88,135	88,135	88,135	88,135	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON, COL. 20 DE NOVIEMBRE	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	174,916	174,916	174,916	174,916	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLE DE LA ALBERCA, TMO. CALLE MORELOS-CALLE ACAPULCO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	500,270	500,270	500,270	500,270	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, TMO. GALEANA-VENUSTIANO CARRANZA	61-TIXTLA DE GUERRERO	ATLIACA	URBANO	163,128	163,128	163,128	163,128	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE JORGUE LUIS CAMPOS ESPIRITU	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	129,919	129,919	129,919	129,919	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN N. ALVAREZ	61-TIXTLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	279,885	279,885	279,885	279,885	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE LA FLOR	61-TIXTLA DE GUERRERO	CHILACACHAPA	RURAL	429,029	429,029	429,029	429,029	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE LIBERTAD, TMO. CALLE RIVA PALACIO-ACAPULCO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	64,671	64,671	64,671	64,671	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE LIBERTAD TMO. RVAPALACIO - MORELOS	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	211,068	211,068	211,068	211,068	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	61-TIXTLA DE GUERRERO	TECOZINTLA	RURAL	313,215	313,215	313,215	313,215	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COL. EL PEDREGAL	61-TIXTLA DE GUERRERO	PLAN DE GUERRERO	RURAL	485,623	485,623	485,623	485,623	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE RIVAPALACIO, TMO. CARITINO MALDONADO-RAUL ISIDRO BURGOS	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	376,352	376,352	376,352	376,352	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, COL. 20 DE NOVIEMBRE	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	143,107	143,107	143,107	143,107	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, COL. 20 DE NOVIEMBRE	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	280,570	280,570	280,570	280,570	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE CULMINO
PAVIMENTACION DE LA CALLE J.M. MORELOS Y PAVON, TMO. INSURGENTES LA ALBERCA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	312,540	312,540	312,540	312,540	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN N. ALVAREZ	61-TIXTLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	594,430	594,430	594,430	594,430	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE MARTIN DE ARMENDARIZ, TMO. MONTAÑO- PUENTE DE COXTLAPA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	437,516	437,516	437,516	437,516	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE MODESTO MORENO BELLO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	96,669	96,669	96,669	96,669	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE MURILLO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	307,197	307,197	307,197	307,197	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROGRESO, TMO. JOSEFA ORTIZ CARRETERA FEDERAL CHILPO-CHILAPA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	241,282	241,282	241,282	241,282	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE ROSA IRENE VARGAS DE CAMPOS	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	152,011	152,011	152,011	152,011	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PROGRAMA DE DESAZOLVE DE BARRANCAS	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	542,461	542,461	542,461	542,461	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE SINIESTRO DE LOS LOCALES	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	343,397	343,397	343,397	343,397	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
REHABILITACION DE TECHADO Y RODAPIE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL	61-TIXTLA DE GUERRERO	EL DURAZNO	RURAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
COLOCACION DE MEMBRANA DE POLIETILENO PARA PROTECCION DE SUPERFICIES PARA COLOCACION DE PASTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	180,655	180,655	180,655	180,655	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,614	6,614	100%	
COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPA DE COMONFORT	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	3,033,836	3,033,836	3,033,836	3,033,836	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,614	6,614	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN COL. VISTA HERMOSA ANEXO DE TOTOTEPEC	66-TLAPA DE COMONFORT	TOTOTEPEC (YOZONONI)	RURAL	419,586	419,586	419,586	419,586	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN ZITLALA	66-TLAPA DE COMONFORT	ZITLALA	RURAL	409,812	409,812	409,812	409,812	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	1,575,649	1,575,649	1,575,649	1,575,649	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE SQUASH EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	497,652	497,652	497,652	497,652	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN COL. EL PELIGRO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	569,887	569,887	569,887	569,887	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	534,234	534,234	534,234	534,234	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE COMISARIA MUNICIPAL EN TLALCHICHILCO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLALCHICHILCO	RURAL	580,842	580,842	580,842	580,842	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMISARIA MUNICIPAL 1RA ETAPA EN COL. MONTE SINAI	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	271,900	271,900	271,900	271,900	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN EN COL. EL PELIGRO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	112,623	112,623	112,623	112,623	100%	0	0	0 METRO CUBICO	78	78	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE COL. SAN MARCOS	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	432,446	432,446	432,446	432,446	100%	0	0	0 METRO CUBICO	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AHUATEPEC EJIDO	66-TLAPA DE COMONFORT	AHUATEPEC EJIDO	RURAL	443,812	443,812	443,812	443,812	100%	0	0	0 METRO CUBICO	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AYOTZINAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	AYOTZINAPA	RURAL	338,127	338,127	338,127	338,127	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL. JARDIN DE NIÑOS	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	322,396	322,396	322,396	322,396	100%	0	0	0 METRO CUBICO	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PROVIDENCIA	66-TLAPA DE COMONFORT	LA PROVIDENCIA	RURAL	234,779	234,779	234,779	234,779	100%	0	0	0 METRO CUBICO	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN AHUATEPEC PUEBLO	66-TLAPA DE COMONFORT	AHUATEPEC PUEBLO	RURAL	523,286	523,286	523,286	523,286	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN AQUILPA	66-TLAPA DE COMONFORT	AQUILPA	RURAL	529,340	529,340	529,340	529,340	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	345	345	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN PLAN DE ZACATEPEC	66-TLAPA DE COMONFORT	PLAN DE ZACATEPEC	RURAL	460,626	460,626	460,626	460,626	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN TLALQUITZINAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLALQUITZINAPA	RURAL	498,048	498,048	498,048	498,048	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	
RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	570,362	570,362	570,362	570,362	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MERCADO NUEVO HORIZONTE COL. AVIACION	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	76,786	76,786	76,786	76,786	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TLAPA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	78,269	78,269	78,269	78,269	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	45	45	100%	
REHABILITACION DEL MERCADO DE SAN FRANCISCO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	58,413	58,413	58,413	58,413	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	
REMODELACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	514,102	514,102	514,102	514,102	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PY CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL. SAN ANTONIO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	200,598	200,598	200,598	200,598	100%	0	0	0 METRO CUBICO	120	120	100%	
MEZCLA DE RECURSOS DENTRO DE LA INVERSION CONCURRENTRE CON EL EDO. PARA REHABILITACION DE LA AV. LAZARO CARDENAS	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO O DEPORTIVO (EXPO)	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	45,300	45,300	45,300	45,300	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	45,300	45,300	100%	
REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO O DEPORTIVO (EXPO)	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	45,300	45,300	45,300	45,300	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	11,000	11,000	100%	
REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ	URBANO	288,444	288,444	288,444	288,444	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. VICENTE GUERRERO ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,016,842	1,016,842	508,421	508,421	50%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	50%	
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL (CONVENIO)	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85,533	85,533	85,533	85,533	100%	0	0	0 LUMINARIA	700	700	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	38-JOSE AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	3,533,619	3,533,619	3,533,619	3,533,619	100%	0	0	0 POSTE	96	96	100%	SE MODIFICA LA INVERSION Y UNIDAD DE MEDIDA ANUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
ALUMBRADO PÚBLICO	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	LUMINARIA	150	150	100%	LA OBRA SE FINALIZADO
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA RURAL (COBERTURA MUNICIPAL) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	74,999	74,999	74,999	74,999	100%	0	0	LUMINARIA	1,000	1,000	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 97772 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 5000 PERSONAS
ELECTRIFICACION DE LA TUBA	73-ZIRANDARO	LA TUBA	RURAL	623,000	623,000	623,000	623,000	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL OBRA COMPLEMENTARIA															
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	32-GENERAL HEIODORO CASTILLO	LA PRIMAVERA	RURAL	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	CELDA SOLAR	1	1	100%	
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	32-GENERAL HEIODORO CASTILLO	PUEBLO VIEJO	RURAL	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	CELDA SOLAR	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD AMPLIACION															
ELECTRIFICACION DE COL. 2 DE DICIEMBRE	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	274,707	274,707	274,707	274,707	100%	0	0	COLONIA	274,707	274,707	100%	SE REALIZO LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COL. 2 DE DICIEMBRE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$274,707.40
ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EL MIRADOR	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	418,495	418,495	418,495	418,495	100%	0	0	COLONIA	418,495	418,495	100%	SE REALIZO LA OBRA DE ELECTRIFICACION POR PARTE DE RECURSO FEDERAL POR LA CANTIDAD DE \$418,495.09
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD LOS ARRAYANES	11-ATOYAC DE ALVAREZ	LOS ARRAYANES	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	COLONIA	600,000	600,000	100%	SE REALIZO LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS ARRAYANES APORTANDO LA CANTIDAD DE \$600,000.04 POR PARTE DEL MUNICIPIO
AMPLIACION DE R.D EN TELESECUNDARIA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CUADRILLA NUEVA	RURAL	217,757	217,757	217,757	217,757	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHO RENDIMIENTOS.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIB. DE ELECTRIFICACION DE LA COL. JARDIN PUEBLO VIEJO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COLONIA JARDIN PUEBLO VIEJO	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 200 PERSONAS Y SU UNIDAD DE MEDIDA ES 53 KM 9 POSTES Y 2 TRANSF.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIB. DE ELECTRIF. EN CALLE GIRASOL ACCESO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PPG DE LA COL. PPG.	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	31,979	31,979	31,979	31,979	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 60 PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIB. DE ELECTRIFICACION DE LA COLIGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	CON ESTA OBRAS SE BENEFICIAN A 200 PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRIF. EN CALLES JAZMINES,BUGAMBILIAS,ROSAS,TULIPANES,CLAVELES,ORQUIDEAS,NARDO Y VIOLETA DE LA COL. AMPLIACION LUIS DOLNALDO COLOSIDO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	257,090	257,090	257,090	257,090	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 50 PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRIFICACION DE LA COL. HERMENEGLDO GALEANA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	209,000	209,000	209,000	209,000	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 200 PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRIFICACION DE LA COL. 11 DE MARZO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN A 50 PERSONAS
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COL. CANTARRANAS	39-JUAN R. ESCUDERO	SAN JUAN DEL REPARO SUR	RURAL	311,999	311,999	311,999	311,999	100%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300	300	100%	LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$311,99.85.LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$155,999.92 Y LA PARTICIPACION DE SEDESOL ES DE \$155,999.92.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE ZAPATA, COL. SAN JOSE	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	232,441	232,441	232,441	232,441	100%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200	200	100%	EL MONTO TOTAL ES \$232,440.97. LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$116,220.48, LA SEDESOL \$116,220.47 LA OBRA YA ESTA FINALIZADA AL 100%.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. TAMARINDOS Y PALMITAS	39-JUAN R. ESCUDERO	SAN JUAN DEL REPARO SUR	RURAL	479,999	479,999	479,999	479,999	100%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	450	450	100%	LA OBRA YA SE CONCLUYO AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$479,999.84.LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$239,999.84 Y LA PARTICIPACION DE SEDESOL ES DE \$240,000.00.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIB. ENERGIA ELEC. BARRIO SN ISIDRO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	321,345	321,345	321,345	321,345	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELEC. COL. TAMARINDO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CANTERA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 139832 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SEN 200 PERSONAS
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES OTROS															
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	13-AZOYÚ	HUEHUETÁN	RURAL	252,232	252,232	252,232	252,232	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN ISIDRO EL PUENTE	13-AZOYÚ	SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE)	RURAL	558,000	558,000	558,000	558,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIDA TENSION TRIFASICA PARA SISTEMA DE BOMBEO	13-AZOYÚ	TALAPILLA	RURAL	181,000	181,000	181,000	181,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
INTRODUCCION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL	13-AZOYÚ	LAS TRANCAS	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	MODULO	4	4	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
INTRODUCCION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL	13-AZOYÚ	PLAYA SUAVE	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	MODULO	4	4	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AZOYU	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	600.000	600.000	600.000	600.000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL TECHAL	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	605.551	605.551	605.551	605.551	100%	0	0	0	RED	1	100	10000%	
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION CALLE ATRAS DEL PANTEON MUNICIPAL BARRIO NUEVO	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	AJUCHITLAN DEL PROGRESO	URBANO	392.703	392.703	392.703	196.351	50%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	50%	
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION COL CRUZ VERDE Y BARRIO NOPALAR	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	AJUCHITLAN DEL PROGRESO	URBANO	899.289	899.289	899.289	449.644	50%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE EL TULE Y COLONIA FRANCISCO VILLA	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	COLONIA FRANCISCO VILLA (CUADRILLA SECA)	RURAL	2.462.524	2.462.524	2.462.524	1.231.262	50%	0	0	0	KILOMETRO	7	4	50%	
SUMINISTRO DE APOYO PARA LA ALETRIFICACION DE ASERRADERO	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	CUATRO CRUCES (PALO MARCADO)	RURAL	180.003	180.003	180.003	180.003	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA "AMPLIACION COL. SAN ANTONIO"	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	278.268	278.268	278.268	278.268	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200	200	100%	AMPLIACION DE RED ELECTRICA "AMPLIACION COL. SAN ANTONIO" LA CANTIDAD ES DE \$278.267.65 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$111.307.03 Y LA PARTICIPACION DE SEDESOL ES DE \$166.960.62 LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL CONVENIO CON FORTALECIMIENTO MUNICIPAL "F"	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	552.000	552.000	552.000	552.000	100%	0	0	0	LUMINARIA	1.000	1.000	100%	ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$552.000 DE LOS CUALES \$244.380 SON APORTACIONES MUNICIPALES Y \$307.620 SON APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 5000 PERSONAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA MACARENA	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	184.896	184.896	184.896	184.896	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 144249 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$209.896 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$35.000 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 150 PERSONAS
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA W	55-TAXCO DE ALARCON	LA W	RURAL	700.000	700.000	700.000	700.000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142471 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 75 PERSONAS
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE COAMAZAC	55-TAXCO DE ALARCON	COAMAZAC	RURAL	350.000	350.000	350.000	350.000	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142499 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$350.000 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$30.000 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 150 PERSONAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL CALLEJON DEL LLANO EN BARRIO DE LOS ZOTES (HABITAT)	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	183.100	183.100	183.100	183.100	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	ESTA POLJZA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE PO EL FOLIO 144236 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$386.200 DE HABITAT \$183.100 Y DEL MUNICIPIO \$183.100 LOS VENEFCIARIOS DE LA OBRA SON 220 PERSONAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CAPIRE	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	700.000	700.000	700.000	700.000	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO 144261 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$50.000.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CACALOTENANGO	55-TAXCO DE ALARCON	CACALOTENANGO	RURAL	920.430	920.430	920.430	920.430	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ENTERIORMENTE CON EL FOLIO 142358 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$920.430 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$92.043 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 150 PERSONAS
AMPLIACION DERED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO	55-TAXCO DE ALARCON	RANCHO VIEJO	RURAL	980.000	980.000	980.000	980.000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142384 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$980.000 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$50.000 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 150 PERSONAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. VICENTE GUERRERO	57-TECPAN DE GALEANA	PUERTO VICENTE GUERRERO	RURAL	158.200	158.200	158.200	158.200	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA	57-TECPAN DE GALEANA	LA CANADA	RURAL	1.157.266	1.157.266	1.157.266	1.157.266	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
AMPLIACION DE LINEA DE BAJA TENSION EN LA COL. LOPEZ OBRADOR	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	530.674	530.674	530.674	530.674	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE BAJA TENSION EN LA COL. SAGARPA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	267.311	267.311	267.311	267.311	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CUADRILLA NUEVA	RURAL	367.580	367.580	367.580	367.580	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHSO RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ZINANTLA	RURAL	286.150	286.150	286.150	286.150	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	NOS SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHSO RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PARA POBLACION DISPERSA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	EL JAGUEY	RURAL	1.117.052	1.117.052	1.117.052	1.117.052	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	NO SE GENERAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHSO RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	IXCUINATOYAC	RURAL	700.000	700.000	700.000	700.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO Y SE CONSIDERA COMO 1 UNIDAD
TERMINACION DE CENTRO DE SALUD	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142535 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 15.000 PERSONAS
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	73-ZIRANDARO	LAS JUNTAS DE CUJARAN (LAS JUNTAS)	RURAL	280.226	280.226	280.226	280.226	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CENTRO DE SALUD	73-ZIRANDARO	LA CALERA (LA CALERA VERTIDOR)	RURAL	52.838	52.838	52.838	52.838	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION																
REHAB. CONSULTORIO SERV.URGENCIAS U.MPAL.MEDICO QUIRURGICA COL.HOGAR MODERNO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS DEL CENTRO DE SALUD	57-TECPAN DE GALEANA	LA ZARZA	RURAL	135,691	135,691	135,691	135,691	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CAMPAÑA DE ASISTENCIA SOCIAL EN ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CAMPAÑA SE HA CULMINADO
CAMPAÑA DE COLPOSCOPIA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CAMPAÑA SE HA FINALIZADO
CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE CACER DE MAMA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CAMPAÑA SE HA FINALIZADO
CAMPAÑA DE DETECCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CAMPAÑA SE HA FINALIZADO
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELICUENCIA JUVENIL	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CAMPAÑA SE HA CONCLUIDO
CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO A TRAVEZ DE UN CURSO TALLER	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CAMPAÑA SE HA CONCLUIDO
ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA USO EXCLUSIVO DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD EN AXOXUCA	66-TLAPA DE COMONFORT	SAN MIGUEL AXOXUCA	RURAL	309,370	309,370	309,370	309,370	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	26-CUATEPEC	COACOYULICHAN	RURAL	279,542	279,542	279,542	279,542	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES	26-CUATEPEC	COACOYULICHAN	RURAL	279,542	279,542	279,542	279,542	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO INSTALACIONES Y PLAZA CIVICA DEL COBACH	28-CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO	JALEACA DE CATALAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	1	100%	
AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN COLEGIO DE BACHILLERES NO 30	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	VILLA NICOLAS BRAVO	URBANO	169,895	169,895	169,895	169,895	100%	0	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN ESC SEC TEC NO 39	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	URBANO	97,397	97,397	97,397	97,397	100%	0	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO EN COLEGIO DE BACHILLERES NO 30	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	VILLA NICOLAS BRAVO	URBANO	482,450	482,450	482,450	482,450	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC PREPARATORIA NO. 39	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	URBANO	497,500	497,500	497,500	497,500	100%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FACHADA EN C.B.T.F.# 6	36-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	230,133	230,133	230,133	230,133	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	64	64	100%	CONSTRUCCION DE FACHADA EN C.B.T.F.# 5 YA ESTA TERMINADA OBRA CONCLUIDA AL 100% CON LA CANTIDAD DE \$230,132.58 SE REDONDEA LA CANTIDAD YA QUE NO ACEPTA LOS DECIMALES.
CONSTRUCCION DE BANDA C.B.T.A. ETAPA N° 178	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN ESC.PREP.	52-SAN LUIS ACATLÁN	BUENA VISTA	RURAL	316,043	316,043	316,043	316,043	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES	52-SAN LUIS ACATLÁN	TUXTEPEC (COFRADIA)	RURAL	581,383	581,383	581,383	581,383	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS SECUNDARIA TECNICA 221	52-SAN LUIS ACATLÁN	TLAXCALIXTLAHUACA	RURAL	248,281	248,281	248,281	248,281	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA COMUNIDAD DE TAXCO EL VIEJO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO EL VIEJO	URBANO	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 143082 ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$ 300,000.00 ESTA OBRA ESTA FORMADA POR DOS APORTACIONES APORTACION MUNICIPAL \$275,000.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PREPARATORIA NO.4 PABLO NERUDA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142901 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE 2 ANEXOS EN COLEGIO DE BACHILLERES NO 4 TAXCO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	635,000	635,000	635,000	635,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142879 ESTA OBRA BENEFICIARA A 80 ALUMNOS
REHABILITACION																
REHABILITACION DE 4 AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA	52-SAN LUIS ACATLÁN	PUEBLO HIDALGO	URBANO	573,831	573,831	573,831	573,831	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DE LOSA EN EL EDIFICIO "B" DEL CBTS NO 82 TAXCO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	ESTA OBRA BENEFICIARA A 120 ALUMNOS (RECONSTRUCCION DE LOSA, CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO B, 5 AULAS)
EQUIPAMIENTO																
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	498,588	498,588	100%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CENTROS EDUCATIVOS
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,499,684	1,499,684	100%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,499,998	1,499,998	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES
ADQUISICIONES PARA BIBLIOTECAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	499,989	499,989	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DESAYUNOS ESCOLARES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,340,000	1,340,000	1,339,937	1,339,937	100%	0	0	DESAYUNADOR	1	1	100%	
SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO A LA ESC. TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	SAN BARTOLO	RURAL	3,550	35,500	35,500	35,500	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO A LA SUPERVISION ESCOLAR NO 168	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	URBANO	13,868	13,868	13,868	13,868	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO OTROS NIVELES (BACHILLERES)	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	36,500	36,500	36,500	36,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO 1 ANEXO
PREESCOLAR CONSTRUCCIÓN															
CONST.1 AULA J.N. EMILIANO ZAPATA COL.19 DE NOVIEMBRE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	350,000	350,000	105,000	105,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
CONST.1 AULA J.N. HEROES DE LA REFORMA POB.EL BEJUCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	476,522	476,522	79%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	79%	
CONST.1 AULA J.N. MIGUEL HIDALGO COL.MIGUEL HIDALGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	90,000	90,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
CONST.1 AULA J.N.PEDRO CURIE POB.SABANILLAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	233,047	233,047	78%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	78%	
CONST.1 AULA J.N.REPUBLICA DE FRANCIA POB.XALTIANGUIS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	207,855	207,855	69%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	69%	
CONST.2 AULAS J.N. PASCUAL ORTIZ RUBIO POB.EL QUEMADO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	455,660	455,660	76%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	76%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS	11-ATOYAC DE ÁLVAREZ	ALCHOLOA	RURAL	96,600	96,600	96,600	96,600	100%	0	0	CANCHA	96,600	96,600	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS POR LA CANTIDAD DE \$96,600.00 POR PARTE DE RECURSO MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO I. DELGADO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	520,000	520,000	520,000	335,000	64%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ESC. TELESEC. ANDRÉS QUINTANARO	2-AHUACUOTZINGO	OXTOTTLÁN	RURAL	324,114	324,114	324,114	324,114	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. LUZ Y ALEGRIA	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	177,105	177,105	177,105	177,105	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	75	75	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN J.N. ROSA AGAZZI	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	EL TERRERO	RURAL	185,797	185,797	185,797	185,797	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	81	81	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN C.E.P.I. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	PAPAXTLA	RURAL	210,728	210,728	210,728	210,728	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. BRASIL	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	CHILAPA DE ÁLVAREZ	URBANO	231,588	231,588	231,588	231,588	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. ENRIQUETA CAMARILLO	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	NELAPA	URBANO	175,847	175,847	175,847	175,847	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N ISABEL GUEVARA	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	AHUIHUAYUCO	RURAL	196,016	196,016	196,016	196,016	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	ATEMPA	RURAL	211,424	211,424	211,424	211,424	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. DE TLATEMPA	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	TLATEMPA	RURAL	195,741	195,741	195,741	195,741	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA C.E.P.I. LAZARO Cárdenas	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	TLACOAXTLA	RURAL	319,837	319,837	319,837	319,837	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL C.E.P.I MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	POPOCATZIN	RURAL	307,593	307,593	307,593	307,593	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN J.N DE TLATEMPA	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	TLATEMPA	RURAL	255,300	255,300	255,300	255,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DEL CERCAO EN EL J. N. OCTAVIO PAZ	28-CHILAPA DE ÁLVAREZ	ATEMPA	RURAL	172,180	172,180	172,180	172,180	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	228	228	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL J.N. BERTHA GUEVARA CALVO EN LA 35 ZONA MILITAR	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS J.N. JEAN PIAGET COL. PRT	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	204,998	204,998	204,998	204,998	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL J.N. 1º DE MAYO COL. JOSE MA. IZAZAGA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENDI MARGARITA MAZA DE JUAREZ	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	URBANO	375.000	375.000	375.000	375.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENDI UNIDOS POR GRO. COL. VALLE VERDE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	URBANO	370.000	370.000	370.000	370.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. RUBEN MORA GUTIERREZ COL. RUBEN MORA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	URBANO	347.000	347.000	347.000	347.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA JARDIN DE NIÑOS	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TETELA DEL RIO	RURAL	346.607	346.607	346.607	346.600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	1 AULA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL J. D E NIÑOS JUAN ESCUTIA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	ZACACOYUCA	RURAL	213.225	213.225	213.225	213.225	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 1 ANEXO SE BENEFICIA A 120 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL J. DE N. JUAN ESCUTIA DEL RANCHO DE CURA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	197.085	197.085	197.085	197.085	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 1 ANEXO SE BENEFICIA A 120 ALUMNOS
PAVIMENTACION DEL PATIO TRASERO DE JUEGOS DEL J. DE N. VICENTE GUERRERO LA COL AMPLIACION BRISAS	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	308.134	308.134	308.134	308.134	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CON ESTE ANEXO SE BENEFICIA A 150 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN J.D. N. "VENEZUELA".	38-JUAN R. ESCUDERO	EL TERRERO	RURAL	35.090	35.090	35.090	35.090	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	20	20	100%	NOTA: LOS METROS SON LINEALES YA SE CONCLUYO LA OBRA CON LA CANTIDAD DE \$35.090.40.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE J. DE N. "HERMILO ABREU GÓMEZ"	38-JUAN R. ESCUDERO	CHACALAPA DE BRAVOS	RURAL	99.973	99.973	99.973	99.973	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	130	130	100%	NOTA: YA SE CONCLUYO LA OBRA LA CANTIDAD ES DE \$99.972.12.
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE "GABRIELA MISTRAL"	52-SAN LUIS ACATLÁN	PASCALA DEL ORO	RURAL	384.833	384.833	384.833	384.833	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS"	52-SAN LUIS ACATLÁN	YOLOXOCHITL	URBANO	350.000	350.000	350.000	350.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑOS "NUEVA CREACION"	52-SAN LUIS ACATLÁN	HONDURA TIGRE	RURAL	348.977	348.977	348.977	348.977	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	261.332	261.332	261.332	261.332	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN J.N.MOCTEZUMA COL. LA LIBERTAD	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	260.008	260.008	260.008	260.008	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "5 DE MAYO"	52-SAN LUIS ACATLÁN	JICAMALTEPEC DE LA MONTAÑA	RURAL	581.383	581.383	581.383	581.383	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN J.N. ESCUDO NACIONAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	570.431	570.431	570.431	570.431	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "VALERIA J. NAVA"	52-SAN LUIS ACATLÁN	JOLOTICHAN	RURAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN J.N. HUIZILOPOXTLI	52-SAN LUIS ACATLÁN	HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS)	RURAL	900.000	900.000	900.000	900.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS OZCOALTIL EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO	55-TAXCO DE ALARCÓN	RANCHO VIEJO	RURAL	150.000	150.000	150.000	150.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142952 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JN FEDERICO FROEBEL DEL BARRIO DE LA PANORAMICA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	186.000	186.000	186.000	186.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 140109 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JN FRAY CERVANDO TERESA DE MIER EN LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN	55-TAXCO DE ALARCÓN	EL GAVILÁN	RURAL	300.000	300.000	300.000	300.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA BENEFICIARA A 20 ALUMNOS (UNA AULA)
CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN JARDIN DE NIÑOS BALTAZAR R. LEYVA MANGILLA	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	295.037	295.037	295.037	295.037	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1 ANEXO SEGUN PROPUESTA DE OBRA.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS NUU KAYINA VALI	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	26.380	26.380	26.380	26.380	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR METROS CUBICOS.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESORI"	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	98.069	98.069	98.069	98.069	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION	86-TLAPA DE COMONFORT	CHIEPETEPEC	RURAL	381.718	381.718	381.718	381.718	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR AULA.
RECONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS YOLOXOCHITL	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	100.976	100.976	100.976	100.976	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION DE AULAS, MURALES EN J.N. SN LUIS BARR. SN MIGUEL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	250.000	250.000	250.000	250.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6	6	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE UN AULA EN EL J. DE N. EL FUTURO DEL NIÑO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL TIMBRE	RURAL	202.956	202.956	202.956	153.949	76%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	76%	
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	248.946	248.946	248.946	243.650	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	98%	
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. CUAHUITEMOC	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	120.659	120.659	120.659	120.659	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN J.N. RAMON LOPEZ VELARDE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	NEJAPA	URBANO	72.217	72.217	72.217	72.217	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE LOSA EN AULA ESCOLAR EN C.E.P.I. ESCUDO NACIONAL.	28-CHILAPA DE ALVAREZ	NEJAPA	URBANO	75.827	75.827	75.827	75.827	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	74	74	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS "MI FANTASIA"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	85.205	85.205	85.205	85.104	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	1 OBRA
RECONSTRUCCION DE AULA DEL J DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA CO. P.P.O	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	135.755	135.755	135.755	135.755	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 1 AULA SE BENEFICIA A 30 ALUMNOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	52-SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXITLÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE 2 AULAS ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	52-SAN LUIS ACATLÁN	LOMA BONITA	RURAL	295,503	295,503	295,503	295,503	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUETA DE LA COMUNIDAD DE CHICHILA	55-TAXCO DE ALARCÓN	CHICHILA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142434 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONST. DE AULA EN E.P. POB.HUAMUCHITOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	HUAMUCHITOS	RURAL	500,000	500,000	150,000	150,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
CONST.MURO CONT. ESC.PRIM.ACAPAMIXTLI COL.ALBORADA 19	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	598,933	598,933	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST.AULA E.P. NIÑOS HEROES (CD.SAN AGUSTIN) POB.ORGANOS DE SAN AGUSTIN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	EL ARENAL	RURAL	195,000	195,000	58,500	58,500	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
CONST.BARDA PERIM.E.P.MANUEL AVILA CAMACHO COL.CENTRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	161,034	161,034	81%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	81%	
CONST.BARDA PERIM. TELESEC. NIÑOS HEROES COL.PUEBLO MADERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	198,656	198,656	99%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	99%	
CONST.BARDA PERIM.Y ACCESO S.T.IND.RURAL ISIDRO BURGOS POB.ORGANOS DE JUAN R.ESC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST.MURO CONT. J.N.SALVADOR DIAZ MIRON POB.LAS MARIAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	192,667	192,667	96%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	96%	
CONST.MURO CONT.CALLE PRINCIPAL POB.EL CAMPANARIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST.MURO CONT.CALLE YECORA COL.ELECTRICISTAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	800,000	800,000	526,933	526,933	66%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	66%	
CONST.MURO CONT.CONC.CRUCERO CAYACO POB.CAYACO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	461,516	461,516	461,514	461,514	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST.MURO CONTENC.AV.MEXICO COL.ALTA LA MIRA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	730,000	730,000	730,000	730,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST.MURO CONT.TELESEC.MOCTEZUMA COL.LAMP. 8 DE MAYO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST.MURO PERIM. ES.SEC.GRAL.RUBEN FIGUEROA FIGUEROA COL.TIRO DE MAYO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST.MURO SEC.TECN.NO.194 U.HAB.EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST.MURO Y GRADAS CANCHA DEP.COBACH PLANTEL 2 COL.CAÑADA DE LOS AMATES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONST.TRIBUNAS Y BANOS E.P. LIC.JOSE GUADALUPE ZUNO HERNANDEZ COL.CUMBRES DE LLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	770,000	770,000	353,128	353,128	46%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	46%	
CONST.1UN AULA Y SANT.ESC.PRIM.GRAL. FRANCISCO VILLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	394,179	394,179	311,766	311,766	79%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	79%	
CONST.1 AULA Y LOZA E.P.CLUB DE LEONES POB. EL ARENAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	EL ARENAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONST.2 AULAS E.P.CUTLHAUAC COL.NVA.GENERACION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	EL ARENAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	2-AHUACUOTZINGO	RINCÓN DE COZAHUAPA	RURAL	334,004	334,004	334,004	334,314	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL	21-COYUCA DE BENITEZ	AGUA ZARCA	RURAL	479,056	479,056	479,056	479,056	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO C	21-COYUCA DE BENITEZ	PÉNJAMO	RURAL	435,621	435,621	435,621	435,621	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO C	21-COYUCA DE BENITEZ	ZAPOTILLO	RURAL	435,792	435,792	435,792	435,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EL SALTO	25-CUAUTEPEC	EL SALTO	RURAL	419,989	419,989	419,989	419,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAHUTEMOC EL PABELLON	25-CUAUTEPEC	EL PABELLÓN	RURAL	375,295	375,295	375,295	375,295	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA SAN JOSE LAS PALMAS	25-CUAUTEPEC	SAN JOSE LAS PALMAS (SAN JOSE)	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VIVENTE GUERRERO	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	289,696	289,696	289,696	289,696	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS	25-CUAUTEPEC	ESTERO DEL MARQUEZ (CACHUMBO)	RURAL	211,384	211,384	211,384	211,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	313,663	313,663	313,663	313,663	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	251	251	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL ESC. PRIM. AMADO NERVO(SUM. DE MATERIALES)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	SANTA CATERINA	RURAL	35,662	35,662	35,662	35,662	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	140	140	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE LA 1RA. ETAPA DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	345,971	345,971	345,971	345,971	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	180	180	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. FRANCISCO Y MADERO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	EL PERAL	RURAL	219,821	219,821	219,821	219,821	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	TEPEHUICCO	RURAL	221,101	221,101	221,101	221,101	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	MEXCALCINGO	RURAL	325,827	325,827	325,827	325,827	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA AGUILAS SERDAN	28-CHILAPA DE ALVAREZ	AYAHUALULCO	URBANO	278,871	278,871	278,871	278,871	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESC. PRIM BILINGUE QUETZALCOALT	28-CHILAPA DE ALVAREZ	EL EPAZOTE	RURAL	303,681	303,681	303,681	303,681	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESC. PRIMARIA AUSTRALIA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	302,486	302,486	302,486	302,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	28-CHILAPA DE ALVAREZ	AXOPILO	RURAL	355,486	355,486	355,486	355,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESC. PRIM. BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	SAN JERÓNIMO PALANTLA	RURAL	304,076	304,076	304,076	304,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA SOBRE EL 1ER NIVEL EN EL COLEGIO MORELOS.	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	363,100	363,100	363,100	363,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION 1RA. ETAPA DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	28-CHILAPA DE ALVAREZ	LA MOHONERA	RURAL	296,061	296,061	296,061	296,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	136	136	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CONST. DE UN ANEXO EN LA SUPERVISION DE EDUCACION PRIM. ZONA ESCOLAR 004 COL. GRD. 209	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL BARRIO DE SAMATEO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	279,000	279,000	279,000	279,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESC. PRIM. FCO. FIGUEROA MATA COL. FCO. FIGUEROA MATA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ LOC. AHUAJITO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	LA ESPERANZA	RURAL	404,000	404,000	404,000	404,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA COL. RICARDO FLORES MAGON	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA DIR. GRAL DE EDUCACION PRIM. SUPERV. ESCOLAR 001 COL. CALICALMECAC	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	311,318	311,318	311,318	311,318	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIM. AARON M. FLORES COL. CNOP SECC. B	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	304,000	304,000	304,000	304,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIM. CARITINO MALDONADO COL. GALEANA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIM RAMON V ALVAREZ	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	URBANO	110,508	110,508	110,508	110,508	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESC PRIMARIA LAZARO CARDENAS	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	LAS ANONITAS	RURAL	71,252	71,252	71,252	71,252	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO ESCUELA PRIMARIA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	LA CIENEGUITA	RURAL	55,850	55,850	55,850	55,851	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	1 OBRA
CONSTRUCCION DE ANEXO ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	LA VENTA	RURAL	123,413	123,413	123,413	123,414	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	1 ANEXO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DE LA COL. EL MIRADOR	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	169,346	169,346	169,346	169,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CON LA CONSTRUCCION DE ESTE ANEXO SE BENEFICIAN A 251 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA ESCOLAR DE LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO DE LA COL. FERNANDO AMLPA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 1 ANEXO SE BENEFICIAN A 120 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	39-JUAN R. ESCUDERO	GARRAPATAS (GARRAPATA)	RURAL	93,592	93,592	93,592	93,592	100%	0	0	METROS CUADRADOS	176	176	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 176 M2 CON MONTEN ESTRUCTURAL. CAL. 14 Y LAMINA GALVANIZADA CAL. 28 YA SE CONCLUYO EN LA OBRA CON LA CANTIDAD DE \$93,591.48
CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ESCUELA PRIMARIA VEMILIANO ZAPATA	40-LEONARDO BRAVO	LAS JOYITAS	RURAL	126,286	126,286	126,286	126,286	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ	40-LEONARDO BRAVO	TIERRA COLORADA	RURAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDADA SON 1 ANEXO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAZ	40-LEONARDO BRAVO	AGUA DE PANTEÓN DE CORRALITOS	RURAL	193,221	193,221	193,221	193,221	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO ES CORRECCION DEL FOLIO 113628 LA OBRA NO SE HA INICIADO AUN

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			6		7	8	9	10	10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA VICENTE QUERRERO	40-LEONARDO BRAVO	AGUA DE PANTEON DE CORRALITOS	RURAL	193,221	193,221	193,221	193,221	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO LA OBRA NO SE HA INICIADO AUN
CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. T. V. OCTAVIO PAZ	40-LEONARDO BRAVO	TIERRA COLORADA	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDAD SON 1 AULA
SUMINISTRO DE MATERIAL CONSTRUCCION DE BANDA ESC.PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	40-LEONARDO BRAVO	YEXTLA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO
SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESC. PRIM. PREP. "20 DE NOVIEMBRE"	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 100 BULTOS
SUMINISTRO DE PINTURA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	8,705	8,705	8,705	8,705	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 2 AULAS LA OBRA NO SE HA INICIADO
CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIM.EMPERADOR CUAHUTEMOC	52-SAN LUIS ACATLÁN	EL MESÓN	RURAL	332,351	332,351	332,351	332,351	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONST. DE CANCHA DE ESC.PRIM. LA PATRIA	52-SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXITILÁN	URBANO	406,070	406,070	406,070	406,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUC. DE UN AULA EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEO	52-SAN LUIS ACATLÁN	PUEBLO HIDALGO	URBANO	348,977	348,977	348,977	348,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO ESC.PRIM. BIL. 16 DE SEPTIEMBRE	52-SAN LUIS ACATLÁN	YOLOXOCHTL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	151,797	151,797	151,797	151,797	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET EN ESC. PRIM. "16 DE SEPTIEMBRE"	52-SAN LUIS ACATLÁN	COYUL (COYUL CHIQUITO)	RURAL	293,548	293,548	293,548	293,548	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ"	52-SAN LUIS ACATLÁN	RIO IGUAPE	RURAL	301,827	301,827	301,827	301,827	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIMARIA NINOS HEROES	52-SAN LUIS ACATLÁN	EL MESÓN	RURAL	365,268	365,268	365,268	365,268	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIMARIA PLAN DE MAMEY	52-SAN LUIS ACATLÁN	EL MESÓN	RURAL	379,832	379,832	379,832	379,832	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC.PRIM. CONGRESO CHILPANCINGO	52-SAN LUIS ACATLÁN	TIERRA COLORADA	RURAL	376,502	376,502	376,502	376,502	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESC.PRIM.BIL REVOLUCION SOCIAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	CACALUTLA (PASO CACALUTLA)	RURAL	351,850	351,850	351,850	351,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA I. MANUEL ALTAMIRANO COL. CENTRO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON	52-SAN LUIS ACATLÁN	PIEDRA ANCHA	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA XIHUIPEPEC	52-SAN LUIS ACATLÁN	XIHUIPEPEC	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ESC. PRIM. BIL. ERNESTO CHE GUEVARA	52-SAN LUIS ACATLÁN	ARROYO HOJA DE VENADO	RURAL	350,000	348,977	348,977	348,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1CANCHA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	52-SAN LUIS ACATLÁN	PUEBLO HIDALGO	URBANO	310,788	310,788	310,788	310,788	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA OBRA AUN NO SE INICIA
CONSTRUCCION DE 2 AULAS BARRIO DE GUADALUPE	52-SAN LUIS ACATLÁN	BARRIO GUADALUPE	RURAL	705,673	705,673	705,673	705,673	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DID. EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	52-SAN LUIS ACATLÁN	LOS ACHOTES	RURAL	372,422	372,422	372,422	372,422	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO (CANCHA) EN ESC. PRIM. NACIONES UNIDAS DE LA COMUNIDAD DE LA MORA	55-TAXCO DE ALARCÓN	LA MORA	RURAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142807 ESTA OBRA BENEFICARIA A 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESC. PRIM. GRALL IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE EL ZOMPANTE	55-TAXCO DE ALARCÓN	EL ZOMPANTE	RURAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142831 ESTA OBRA ES POR UN TOTAL \$ 300,000.00 ESTA OBRA ESTA FORMADA POR DOS APORTACIONES APORTACION MUNICIPAL: \$270,000.00 APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS: \$30,000.00
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE PTE CAMPUZANO	55-TAXCO DE ALARCÓN	PUNTE CAMPUZANO	RURAL	285,000	285,000	285,000	285,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA YA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142855 ESTA OBRA BENEFICARIA A 30 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE ANEXO (TECHADO PLAZA CIVICA) EN ESC PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA COMUNIDD EL MIRADOR	55-TAXCO DE ALARCÓN	EL MIRADOR	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA BENEFICARIA A 40 ALUMNOS (TECHADO DE PLAZA CIVICA)
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESC. PRIM. "ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN LA COMUNIDAD DE TLAMACAZAPA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TLAMACAZAPA	URBANO	487,753	487,753	487,753	487,753	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 90308 ESTA OBRA BENEFICARIA A 80 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESC. PRIM FRANCISCO FIGUEROA DE EL BARRIO DE LA BERMEJA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142787 ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$200,000.00 EST AOBRA FUNCIONA POR DOS APORTACIONES APORTACION MUNICIPAL: \$ 185,000.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: \$15,000.00 ESTA OBRA BENEFICARIA A 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MIGNTORIOS EN (E.P.I. ZARAGOZA) EN HUAHUXTLA CONV. 3 X 1	55-TAXCO DE ALARCÓN	HUAHUXTLA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$800,000.00 QUE LO FORMAN 3 APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$62,500.00 APORTACION ESTATAL: \$62,500.00 APORTACION MUNICIPAL: \$50,000.00 APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS: \$25,000.00 ESTA OBRA BENEFICARIA A 20 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIM.	57-TECPAN DE GALEANA	ZARAGOZA (EL TEJÓN)	RURAL	299,755	299,755	299,755	299,755	100%	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	111,781	111,781	111,781	111,781	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM. BIL. MOISES SAENZ	66-TLAPA DE COMONFORT	TOTOTEPEC (YOZONCHI)	RURAL	303,781	303,781	303,781	303,781	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR NUMERO DE ANEXOS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM NICOLAS BRAVO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	342,009	342,009	342,009	342,009	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POR ANEXO.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	150,334	150,334	150,334	150,334	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR NUMERO DE ANEXOS.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN ESC. PRIM. ALBORES DEL PORVENIR	66-TLAPA DE COMONFORT	LA SOLEDAD	RURAL	478,355	478,355	478,355	478,355	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR NUMERO DE ANEXOS.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	66-TLAPA DE COMONFORT	TEPEYAHUALCO	RURAL	560,102	560,102	560,102	560,102	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR NUMERO DE ANEXOS.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN ESC. PRIM. LEANDRO VALLE	66-TLAPA DE COMONFORT	CHEPEPEPEC	RURAL	540,557	540,557	540,557	540,557	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR NUMERO DE ANEXOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM. MOCTEZUMA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	292,830	292,830	292,830	292,830	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR NUMERO DE AULAS.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM NICOLAS BRAVO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAQUILZINGO	RURAL	296,960	296,960	296,960	296,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR NUMERO DE AULAS.
RECONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM. KAVINNA YUKU SUKON	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	197,552	197,552	197,552	197,552	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA ESC. PRI. BENITO JUAREZ	7-ARCELIA	OJO DE AGUA	RURAL	102,222	102,222	102,222	102,222	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRI. VICENTE QUERRERO	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	362,415	362,415	362,415	362,415	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. DE LA COL. EMPERADOR CUAUHTEMOC	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	370,194	370,194	370,194	370,194	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	389,663	389,663	389,663	389,663	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	73-ZIRANDARO	CUAPUCUARO	RURAL	216,343	216,343	216,343	216,343	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	73-ZIRANDARO	LA CALERA (LA CALERA VERTIDOR)	RURAL	480,226	480,226	480,226	480,226	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	73-ZIRANDARO	SAN ANTONIO	RURAL	614,432	614,432	614,432	614,432	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
MANTENIMIENTO															
APLICACION DE PINTURA EN LA ESC. PRIMARIA 24 DE FEBRERO DE LA COL.24 DE FEBRERO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COLONIA 24 DE FEBRERO	RURAL	203,845	2,030,845	203,845	203,845	10%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	12	12	100%	CON LA CONSTRUCCION DE 12 ANEXOS SE BENEFICIAN A 172 ALUMNOS
BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.BIL. EDUARDO F. FERNANDEZ	52-SAN LUIS ACATLÁN	YOLOXOCHITL	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
NIVELACION DE TERRENO EN CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	52-SAN LUIS ACATLÁN	HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS)	RURAL	2,663	2,663	2,663	2,663	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHAB.EDIF.Y BARDA PERIM. E.P. 27 DE SEPTIEMBRE POB. KM. 39	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	217,371	217,371	72%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	72%	
REHAB.ESC.PRIM.JUAN DE LA BARRERA COL.LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHAB.SANITS. E.P.LUIS DONALDO COLOSIO U.HAB.LUIS DONALDO COLOSIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHAB.2 AULAS E.P.JUAN ESCUTIA POB.OAXAQUILLAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	400,000	400,000	236,163	236,163	59%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	59%	
REHABILITACION DE 1 AULA EN LA ESC. PRIMARIA BILINGÜE	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COAPINOLA	RURAL	169,729	169,729	169,729	169,729	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA.	28-CHILAPA DE ALVAREZ	MACUICATLÁN	RURAL	109,134	109,134	109,134	109,134	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE AULAS ESCOLARES EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	OCUITUCO (ACUITUCO)	RURAL	136,296	136,296	136,296	136,296	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESC. PRIM. DOMINGA SANCHEZ.	26-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	131,879	131,879	131,879	131,879	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM MIGUEL HIDALGO	26-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	224,614	224,614	224,614	224,614	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIOS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	COLONIA BALUARTE	RURAL	54,656	54,656	54,656	54,732	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	1 ANEXO
CERCO PERIMETRAL ESC.PRIM. VEN USTIANO CARRANZA	52-SAN LUIS ACATLÁN	BUENA VISTA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2	2	100%	
REHABILITACION CONST. DE 6 AULAS ESC. PRIM. BIL. RICARDO FLORES MAGON	52-SAN LUIS ACATLÁN	MIXTECAPA	RURAL	851,400	851,400	851,400	851,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA HERRERIA Y PUERTAS	52-SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXTITLÁN	URBANO	104,158	104,158	104,158	104,158	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3	3	100%	
REHABILITACION DE 4 AULAS ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	52-SAN LUIS ACATLÁN	BUENA VISTA	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	52-SAN LUIS ACATLÁN	POZA VERDE	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6	6	100%	
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO	52-SAN LUIS ACATLÁN	BUENA VISTA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO DE LA COMUNIDAD DE EL VERGEL	55-TAXCO DE ALARCON	EL VERGEL	RURAL	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA YA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142481 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
RECONSTRUCCION DE ESC. PRIM "ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATITO	55-TAXCO DE ALARCON	EL AGUACATITO	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142573 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
RECONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ES. PRIM. JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDA DE DOLORES	55-TAXCO DE ALARCON	DOLORES	RURAL	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	ESTA OBRA YA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142502 ESTA OBRA BENEFICIARA A 120 ALUMNOS
RECONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM.24 DE FEBRERO DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO	55-TAXCO DE ALARCON	SANTO DOMINGO	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142727 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
RECONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA PRIMARIA FRANCISCO Y MADERO DE LA COMUNIDA DEL EJIDO	55-TAXCO DE ALARCON	EL EJIDO (EJIDO GUERRERO)	RURAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA YA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142521 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BIL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	39,969	39,969	39,969	39,969	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR NUMERO DE ANEXOS.
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE BUTACAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	LA HACIENDITA	RURAL	19,855	19,855	19,855	19,855	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS SECOS EN LA ESC. PRIM. UNION Y PROGRESO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL ZAPOTE	RURAL	67,695	67,695	67,695	67,130	99%	0	0	0 INGODROS, LLAVES, LAVAMANOS	1	1	98%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS SECOS EN LA ESC. PRL EMILIANO ZAPATA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL TAMARINDO	RURAL	67,695	67,695	67,695	67,130	99%	0	0	0 INGODROS, LLAVES, LAVAMANOS	2	2	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS SECOS EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL GUINEO	RURAL	67,695	67,695	67,695	67,086	99%	0	0	0 INGODROS, LLAVES, LAVAMANOS	2	2	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 BAÑOS ECOLOGICOS SECOS EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYUTLA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	TLALAPA	RURAL	67,695	67,695	67,695	67,130	99%	0	0	0 INGODROS, LLAVES, LAVAMANOS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE PINTURA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	100	10000%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA TRANSPORTE SEGURO ALUMNO CONSTANTE	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO ALA ESC PRIM PLAN DE AYUTLA	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	SAN BARTOLO	RURAL	17,750	17,750	17,750	17,750	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO ALA ESC PRIM RAFAEL JIMENEZ	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	SAN JERONIMO EL GRANDE	RURAL	13,868	13,868	13,868	13,868	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
PROGRAMA DE BECAS	38-JOSE AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	769,172	769,172	769,172	769,172	100%	0	0	MOBILIARIO	405	405	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO A ESC. PRIM HERMINIO GARCIA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS (40 BUTACAS DE UN AULA)
DOTACION DE MOBILIARIO A ESC. PRIM R LEYVA MANILLA EN TAXCO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS (ADQUISICION DE BUTACAS PARA UN AULA)
DOTACION DE MOBILIARIO A ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO NO.2	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2	2	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA DOTACION DE MOBILIARIO SON 50 ALUMNOS
DOTACION DE MOBILIARIO A ESCUELA PRIMARIA RODOLFO NERI VELAIN(FONAVIT)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2	2	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA DOTACION DE MOBILIARIO SON 50 ALUMNOS
PAQUETES ESCOLARES A NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	450	450	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142708 ESTA OBRA BENEFICIARA A 450 ALUMNOS
SECUNDARIA CONSTRUCCION															
CONST.DIR.Y SANIT. ESC.TELESEC.JUAN DE LA BARRERA POB.VISTA HERMOSA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	EL ARENAL	RURAL	400,000	400,000	386,814	386,814	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	97%	ES CONSTRUCCION DE TECHADO, PERO NO APARECE EN LAS UNIDADES DE MEDIDA
CONST.LOZA Y ANEXOS TELESEC.FRANCISCO VILLA POB.BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	EL ARENAL	RURAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ES CONSTRUCCION DE TECHADO, PERO NO APARECE EN LAS UNIDADES DE MEDIDA
CONST 2 AULAS TELESEC.RAMON LOPEZ VELARDE POB.LAGUNA DEL QUEMADO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	EL ARENAL	RURAL	600,000	600,000	180,000	180,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	30%	ES CONSTRUCCION DE TECHADO, PERO NO APARECE EN LAS UNIDADES DE MEDIDA
ENREJADO DE ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO 14	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	46,000	46,000	100%	SE REALIZO LA OBRA DE ENREJADO DE ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 14 POR LA CANTIDAD DE \$46,000.00 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSTRUCCION DE PISO DE CEMENTO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES ESC. TELESECUNDARIA PABLO SILVA GARCIA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL MESÓN	RURAL	32,624	32,624	32,624	31,616	97%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESFAY	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	835,730	835,730	835,730	835,730	100%	0	0	METROS CUADRADOS	592	592	100%	EXISTE UNA VARIACION EN EL IMPORTE DE \$836.305 A \$835.730 (SE MODIFICO LA PROPUUESTA DE INVERSION)
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA LUIS DONALDO COLOSIQ SAN AGUSTIN CUILTLA	25-CUAUTEPEC	SAN AGUSTIN CUILTLA (CUILTLA)	RURAL	302,194	302,194	302,194	302,194	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC SEC. TEC "LUIS DONALDO COLOSIQ"	25-CUAUTEPEC	SAN AGUSTIN CUILTLA (CUILTLA)	RURAL	302,194	302,194	302,194	302,194	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESC. TVS ALBERT EINSTEIN	28-CHILAPA DE ALVAREZ	XICOTLÁN	RURAL	290,250	290,250	290,250	290,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LO GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHSOS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. SEC. TECNICA CARMEN MOLINA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ACATLÁN	URBANO	280,196	280,196	280,196	280,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHSOS RENDIMIENTOS.
CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESC SEC TEC NO 39	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	URBANO	485,784	485,784	485,784	485,784	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC TELESECUNDARIA JOSE INOCENTE LUGO	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	LAS ANONITAS	RURAL	220,621	220,621	220,621	220,621	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC TELESECUNDARIA JOSE INOCENTE LUGO	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	LAS ANONITAS	RURAL	253,669	253,669	253,669	253,669	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
SUM DE CEMENTO Y GRAVA ARENA A LA ESC TELESECUNDARIA JOSE MARTIN	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	48,400	48,400	48,400	48,400	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA ALA ESC TELESECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	EL TEPEHUAJE	RURAL	26,400	26,400	26,400	26,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION ANEXO ESC. SEC. TECNICA 51 "JAIMÉ TORRES BODET"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	617,458	617,458	617,458	617,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN ANEXO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO ESC. TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOSIQ"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TEPEHUAJE	RURAL	316,745	316,745	316,745	316,646	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	1 AULA Y ANEXO
CONSTRUCCION TRES AULAS ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	DURAZNO DEL ROSARIO	RURAL	727,205	727,205	727,205	727,006	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	TRES AULAS
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y BARRA DE MIGTORIOS EN LA ESC. SECUNDARIA ANTONIO CASO CONVENIO 3X1	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CON LA ELABORACION DE 1 ANEXO SE BENEFICIAN A 160 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA 1RA. ETAPA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LABORORI JOSE VASCONCELOS N° 270	52-SAN LUIS ACATLÁN	MIXTECAPA	RURAL	364,499	364,499	364,499	364,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE FCO. R. MASSIEU	52-SAN LUIS ACATLÁN	PASCALA DEL ORO	RURAL	300,499	300,499	300,499	300,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JAIMÉ TORRES BODET	52-SAN LUIS ACATLÁN	JICAMATEPEC (EL MANGO)	RURAL	350,044	350,044	350,000	350,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ESC. PRIM. BIL. NICOLAS BRAVO	52-SAN LUIS ACATLÁN	POTRERILLO COAPINOLE	RURAL	338,904	338,904	338,904	338,904	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN SECUNDARIA TECNICA LA VOZ DEL PUEBLO	52-SAN LUIS ACATLÁN	RIO IGUAPE	RURAL	372,422	372,422	372,422	372,422	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	52-SAN LUIS ACATLÁN	BUENA VISTA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS EN ESC. SEC.	57-TECPÁN DE GALEANA	ZARAGOZA (EL TEJÓN)	RURAL	299,755	299,755	299,755	299,755	100%	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA ESC. TELESECUNDARIA ROSAURA ZAPATA MANTENIMIENTO	7-ARCELIA	NUEVO LEÓN	RURAL	104,132	104,132	104,132	104,132	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPUBLICA DE COLOMBIA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	LA AZOZUCA	RURAL	89,675	89,675	89,675	88,124	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	98%	

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	506,985	506,985	506,985	506,985	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	504	504	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	463,502	463,502	463,502	463,502	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
REMEDIACION DE UNA CANCHA DEPORTIVA, ESCALERAS Y ESTRADO ESC. SEC. ANTONIO I. DELGADO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANABERA"	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	PUERTO DEL VARAL	RURAL	19,353	19,353	19,353	19,352	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	1 OBRA
SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO A LA ESC SEC TEC NO 14	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	SANTA ANA DEL AGUILA	RURAL	17,750	17,750	17,750	17,750	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO A ESCUELA SECUNDARIA CAUDILLOS DE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE ACAMIXTLA	55-TAXCO DE ALARCON	ACAMIXTLA	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2	2	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA DOTACION DE MOBILIARIO SON 50 ALUMNOS
DOTACION DE MOBILIARIO A ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION (COLONIA PANORAMICA - BIRADORES)	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2	2	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA DOTACION DE MOBILIARIO SON 50 ALUMNOS
DOTACION DE MOBILIARIO A ESCUELA SECUNDARIA JUAN RUIZ DE ALARCON	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2	2	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA DOTACION DE MOBILIARIO SON 50 ALUMNOS
DOTACION DE MOBILIARIO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA REPUBLICA DE ARGENTINA (ARROYO)	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA DOTACION DE MOBILIARIO SON 30 ALUMNOS
DOTACION DE MOBILIARIO A ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	8	8	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE FOLIO 142931 ESTA OBRA BENEFICIARA A 400 ALUMNOS, DE 8 AULAS (BUTACAS)
DOTACION DE MOBILIARIO A TELESECUNDARIA RUBEN MORA EN LA COMUNIDAD DE TEMAXCALAPA	55-TAXCO DE ALARCON	TEMAXCALAPA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2	2	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA DOTACION DE MOBILIARIO SON 40 ALUMNOS
DOTACION DE MOBILIARIO A ESCUELA SECUNDARIA NO2 NETZAHUALCOYOTL	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	4	4	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142917 ESTA OBRA BENEFICIARA A 200 ALUMNOS DE CUATRO AULAS (BUTACAS PARA 200 ALUMNOS)
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS															
DOTACION DE PINTURA A CENTROS EDUCATIVOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	496,614	496,614	99%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
APOYO A LA REHABILITACION DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,407,600	1,407,600	1,407,600	1,407,600	100%	0	0	0 LITRO	1,407,600	1,407,600	100%	SE APOYO ALAS ESCUELAS CON PINTURA PARA LA REHABILITACION POR LA CANTIDAD DE \$1,407,600.00 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CURSO-TALLER DE TEATRO PARA FOMENTAR LOS VALORES HUMANOS (ENTRE AVEN JUAN ALVAREZ Y ALVARO OBREGON)CONVENIO (HABITAT)	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 TALLER	50,000	50,000	100%	EL H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ Y LA SEDESOL FEDERAL APORTARON CANTIDADES Y GUALES POR 50,000.00 PESOS TENIENDO UN TOTAL DE 100,000.00 PESOS
ESTIMULO A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR PARA LA ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL CONVENIO (HABITAT)	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,300	18,300	18,300	18,300	100%	0	0	0 ALUMNO	18,300	18,300	100%	EL H AYUNTAMIENTO Y LA SEDESOL FEDERAL APORTARON CANTIDADES IGUALES POR EL MONTO DE 18,300.00 QUE NOS DIO UN TOTAL DE 36,600.00
TRANSPORTE SEGURO-ALUMNO CONSTANTE COMPRA DE BICICLETAS CONVENIO SEG	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 APOYO	80,000	80,000	100%	SE REALIZO LA OBRA DE TRANSPORTE SEGURO- ALUMNO CONSTANTE (COMPRA DE BICICLETAS)CON UNA APORTACION DE \$80,000.00 POR PARTE DEL MUNICIPIO Y UNA APORTACION DE \$80,000.00 POR PARTE DEL RECURSO ESTATAL
CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA EL CENTRO AYUTLENSE DE DESARROLLO EDUCATIVO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	522,109	522,109	522,109	508,473	97%	0	0	0 OFICINA	1	1	98%	
DESPENSAS ESCOLARES	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,500,000	98%	0	0	0 OTROS	10,000	9,800	98%	
CONSERVACION DE C.R. MAXMADI - LA CULEBRA	13-AZOYU	LA CULEBRA	RURAL	39,309	39,309	39,309	39,309	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4 (4 PLAZA) TVS HIMNO NACIONAL	13-AZOYU	EL MACAHUTE	RURAL	165,424	165,424	165,424	165,424	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO M-4 (4 PLAZAS) ESCUELA PRIMARIA GRAL. NICOLAS BRAVO	13-AZOYU	MAXMADI	RURAL	195,614	195,614	195,614	195,614	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO (CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	13-AZOYU	QUETZALAPA	RURAL	195,891	195,891	195,891	195,891	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE UN ANEXO (CERCO PERIMETRAL) EN JARDIN DE NIÑOS	13-AZOYU	ARCELA DEL PROGRESO	RURAL	280,500	280,500	280,500	280,500	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE 1 AULA EST/REG. ESCUELA PRIMARIA HERMA HERRERA RODRIGUEZ	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	292,142	292,142	292,142	292,142	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST/REG ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO FIGUEROA	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	21,858	21,858	21,858	21,858	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST/REG (TVS EMILIANO ZAPATA SALAZAR)	13-AZOYU	EL CARRIZO	RURAL	37,382	37,382	37,382	37,382	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
PROGRAMA DE BECAS	13-AZOYU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 BECA	1	1	100%	SE TOMA EN CUENTA EN UNIDAD DE MEDIDA EL PROGRAMADO ANUAL COMO 1 A RAZON DE QUE ES UN SOLO MONTO TOTAL PARA LA REPARTICION DE BECAS. EL PROGRAMA YA HA SIDO INICIADO.
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC PRIM RAUL BURGOS	25-CUAUTEPEC	ESTERO DEL MARQUEZ (CACHUMBO)	RURAL	211,384	211,384	211,384	211,384	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA JEFATURA DEL SECTOR NO. 19 DE EDUCACION PRIM. FORMAL	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	395,984	395,984	395,984	395,984	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CURSOS DE COMPUTACION EN EL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	86,102	86,102	86,102	86,102	100%	86,102	86,102	0 CURSO	86,102	86,102	100%	SE IMPARTIRAN 3 CURSOS TALLER DE COMPUTACION BASICA (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS E INTERNET) CON UNA DURACION DE 120 HORAS SE DARAN EN EL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION EN LA CALLE NUM. 2 DE LA COL. DEL PRI CON UN HORARIO DE DE 5:00 A 8:00 P.M DE LUNES A SABADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$172,204.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM DE \$96,102.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DE \$96,102.00
DEPORTIVO C.N.O.P. QUETZAL SIN SECCION C. NO. DE OBRA: 12029ESC005	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	45,544	45,544	45,544	45,544	100%	45,544	45,544	0 ASISTENCIA	45,544	45,544	100%	EL DEPORTIVO C.N.O.P. SE DIVIDE EN 3 PROYECTOS DE LOS CUALES CADA UNO ESTA DIVIDIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE SE DIVIDE: PREVENCIÓN DE ADICIONES, EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, LOS DERECHOS DE LA MUJER Y EL DESARROLLO, EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD, MUJERES QUE TRABAJAN, DESARROLLO LOCAL CON EQUIDAD DE GENERO, GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, COMO FORTALECER LA AUTOESTIMA, LAS DROGAS, LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD, SEXUALIDAD RESPONSABLE Y RISOTERAPIA. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$91,088.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM DE \$45,544.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE \$45,544.00
DEPORTIVO C.N.O.P. QUETZAL SIN SECCION C. NO. DE OBRA: 12029ESC006	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	13,500	13,500	0 APOYO	13,500	13,500	100%	EL DEPORTIVO C.N.O.P. SE DIVIDE EN 3 PROYECTOS DE LOS CUALES CADA UNO ESTA DIVIDIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE SE DIVIDE: PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$27,000.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM DE \$13,500.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE \$13,500.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
DEPORTIVO C.N.O.P. QUITZAL SIN SECCION C. NO. DE OBRA: 12029ESC004	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	200,956	200,956	200,956	200,956	100%	200,956	200,956	ASISTENCIA	200,956	200,956	100%	EL DEPORTIVO C.N.O.P. SE DIVIDE EN 3 PROYECTOS DE LOS CUALES CADA UNO ESTA DIVIDIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE SE DIVIDE Y SU INVERSION EN CAPACITACION A INTEGRANTES DE CONTRALORIA SOCIAL, CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL, PARIPOLEKIA, PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MUNICIPAL, PINTURA, CACHIBOL, FUTBOL, BASQUETBOL, AUTODEFENSA PARA LA MUJER Y ATLETISMO. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$401,912.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM DE \$200,956.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE \$200,956.00
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,699,590	1,699,590	1,699,590	1,699,590	100%	1,699,590	1,699,590	BECA	1,699,590	1,699,590	100%	SE DA BECA A LOS NIÑOS DE PROMEDIO MINIMO DE 8.5 DE NIVEL PRIMARIA A PARTIR DEL 3º GRADO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., DANDOLES UN APOYO DE \$626.00 CADA CUATRO MESES HACIENDO UN TOTAL DE \$1,878.00 AL AÑO.
TALLER DE AUTOESTIMA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	37,716	37,716	37,716	37,716	100%	37,716	37,716	TALLER	37,716	37,716	100%	SE LLEVARA A CABO UN TALLER DE AUTOESTIMA CON EL PROPOSITO DE REFORZAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL VALOR COMO INDIVIDUOS Y DENTRO DE LA COMUNIDAD, ASI COMO LA IMPORTANCIA DE SU PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO. EL TALLER SE IMPARTIRA EN 8 INSTITUCIONES DE EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON UNA DURACION DE 24 HORAS POR TALLER, EN TOTAL 432 HORAS EN LAS 8 INSTITUCIONES. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$75,432.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM DE \$37,716.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DE \$37,716.00
TALLERES DE LECTURA INFANTIL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	37,716	37,716	37,716	37,716	100%	37,716	37,716	TALLER	16,036	16,036	100%	CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR LA LECTURA EN LOS NIÑOS, SE LLEVARAN A CABO 3 TALLERES DE LECTURA FORMANDO 3 GRUPOS DE 40 NIÑOS POR TALLER, CON UNA DURACION DE 24 HORAS AL MES. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$32,072.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM DE \$16,036.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DE \$16,036.00
TUTORIAS PARA LA REGULARIZACION PARA ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	53,858	53,858	53,858	53,858	100%	53,858	53,858	ASESORIA	53,858	53,858	100%	SE BRINDARA EL SERVICIO DE TUTORIAS PARA REGULARIZACION EN MATEMATICAS Y ESPAÑOL A ALUMNOS DE QUINTO Y SEXTO GRADO DE PRIMARIA EN DOS INSTITUCIONES PUBLICAS. DICHO PROYECTO TIENE UNA INVERSION TOTAL DE \$107,716.00 CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM DE \$53,858.00 Y CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT DE \$53,858.00
SUMINISTRO DE BECAS ESCOLARES A ALUMNOS SOBRESALIENTES EN EL MUNICIPIO	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,499,995	1,499,995	1,499,995	1,499,995	100%	0	0	BECA	5,000	5,000	100%	
BECAS TRADICIONALES MUNICIPALES (CONVENIO SEP)	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	588,800	588,800	588,800	588,800	100%	0	0	BECA	368	368	100%	CON ESTE PROGRAMA SE BENEFICIAN A 368 ALUMNOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	325,454	325,454	325,454	325,454	100%	0	0	ALUMNO	40	40	100%	SE MODIFICA LA INVERSION Y UNIDAD DE MEDIDA ANUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO.
BECAS	39-JUAN R. ESCUDERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	BECA	100	100	100%	YA SE ENTREGARON LAS BECAS. LA CANTIDAD ES DE \$160,000. LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$80,000 Y SEP APORTA LA CANTIDAD DE 80,000 CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE AULAS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS	39-JUAN R. ESCUDERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,835,820	2,835,820	2,835,820	2,835,820	100%	0	0	AULA	8	8	100%	EN ESTA OBRA SE INCLUYEN AULAS DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE SON 3 AULAS DE SAN JUAN DEL REPARO SUR, 1 EN LA PALMA, 1 EN TIERRA COLORADA, 1 EN PALO GORDO, 1 EN EL POTRERO ORIENTAL Y 1 EN PLAN DE LIMA HACIENDO UN MONTO DE \$2,835,820.00 LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$955,820.00 Y EL IGIFE ES DE \$1,900,000.00. OBRA CONCLUIDA.
REHAB. DE DIFERENTES PLANTELES EDUC. DE EDUCATIVO PRESC. (SUM. DE PINTURA).	39-JUAN R. ESCUDERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,810	56,810	56,810	56,810	100%	0	0	AULA	15	15	100%	LA OBRA ES FIANLIZADA CON UN MONTO DE \$56,810.00.
BARDA DE SECUNDARIA (JUAN B. SALAZAR)	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION ESCUELA SECUNDARIA (4 AULAS) ALCOZAUCA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	530,813	530,813	530,813	530,813	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	40-LEONARDO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	BECA	400	400	100%	
BICICLETA Y BECAS	45-OLINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,600	129,600	129,600	129,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINIQUITADO
CONSTRUCCION DE AULA TIPO CAPECE EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDREW	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	208,931	208,931	208,931	208,931	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT-BOL	45-OLINALÁ	SAN ANTONIO COYAHUACAN	RURAL	287,467	287,467	287,467	287,467	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESC. PRIM. ANDRÉS QUINTANA ROO	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	419,803	419,803	419,803	419,803	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE FACHADA DE LA ESCUELA MIGUEL NEGRETE	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	97,271	97,271	97,271	97,271	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE 1 AULA DE PREESCOLAR DE BARRIO DE SAN MIGUEL	45-OLINALÁ	TEMALACATZINGO	URBANO	193,862	193,862	193,862	193,862	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE AULAS DE COLEGIO DE BACHILLERES	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	114,885	114,885	114,885	114,885	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION DE AULAS EN PREESCOLAR, SAN MARTIN TECORRALES	45-OLINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,926	45,926	45,926	45,926	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REHABILITACION JARDIN F. GABILONDO SOLER	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	57,604	57,604	57,604	57,604	100%	0	0	AULA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SEG. TRANSPORTE SEGURO	45-OLINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PAR AUN AULA EN ESC. PRIM. DE TEHUAXITLAN	45-OLINALÁ	TEHUAXITLAN	RURAL	14,750	14,750	14,750	14,750	100%	0	0	AULA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL COLEGIO MARIA ALMAZAN DE ANDREW	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	24,960	24,960	24,960	24,960	100%	0	0	AULA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UN AULA	45-OLINALÁ	TECORRALES	RURAL	9,220	9,220	9,220	9,220	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UN AULA	45-OLINALÁ	XOXILA	RURAL	30,950	30,950	30,950	30,950	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
INSTAL.HIDRAUL.SANIT.ELECT Y GAS EN LABORATORIO	52-SAN LUIS ACATLÁN	PUEBLO HIDALGO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
PROGRAMA DE BECAS A DIFERENTES NIVELES DE ESTUDIO	52-SAN LUIS ACATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUMINISTRO DE 7 JUEGOS DE MOBILIARIO ESCOLAR	52-SAN LUIS ACATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,607	104,607	104,607	104,607	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
BECAS ESCOLARES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	233,600	233,600	233,600	233,600	100%	0	0	BECA	270	270	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE 449,600.00 FORMADA POR DOS APORTACIONES APORTACIONES ESTATAL: \$216,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$ 233,600.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 270 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIM LAZARO CARDENAS	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
ESTIMULO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL BARRIO DE BERMEJA (CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PROMOTOR	6	6	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 143137 ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$30,000.00 ESTA FORMADA POR DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$15,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$15,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 6 PERSONAS
ESTIMULO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (CONV. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS) BARRIO DE LOS IZOTES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PROMOTOR	6	6	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$30,000.00 POR DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$15,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$15,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 6 PERSONAS
ESTIMULO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL BARRIO DEL RASTRO (CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	PROMOTOR	10	10	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 143205 ESTA OBRA ESTA FORMADA POR DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$22,500.00 APORTACION MUNICIPAL: \$22,500.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 10 PERSONAS
ESTIMULOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL BARRIO DE ESCOBAR)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	PROMOTOR	8	8	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$18,000.00 FORMADA POR DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$9,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$9,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 8 PERSONAS
ESTIMULOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS) EN EL BARRIO DE LOS JALES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROMOTOR	10	10	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$40,000.00 FORMADA POR DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$20,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$20,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 10 PERSONAS
ESTIMULOS PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (CONVENIO HABITAT) 'A	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROMOTOR	5	5	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$50,000.00 QUE FORMAN PARTE DE DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$25,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$25,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 20 PERSONAS
RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACIDADES DIFERENTES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 142640 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA	57-TECPAN DE GALEANA	LOS LAURELES	RURAL	239,561	239,561	239,561	239,561	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO COL. RAMOS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	342,088	342,088	342,088	342,088	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ Y ESC. SEC. COMU. EMPERADOR MOCTEZUMA	57-TECPAN DE GALEANA	EL CORDÓN GRANDE	RURAL	66,365	66,365	66,365	66,365	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
CONSTRUCCION DE PISO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES J.N. MI PATRIA ES PRIMERO	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	86,173	86,173	86,173	86,173	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ANDAORES Y JARDINERAS ESC. PRIM. VICENTE ORO.	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	44,550	44,550	44,550	44,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO
CONSTRUCCION DE UN AULA J.N. EMPERADOR MOCTEZUMA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	117,150	117,150	117,150	117,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO
CONSTRUCCION DE UN AULA J.N. ESTHER ITURBURUDE MENA	57-TECPAN DE GALEANA	TENEXPA	RURAL	117,480	117,480	117,480	117,480	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO
CONSTRUCCION DE UN AULA J.N. LAZARO CARDENAS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	125,400	125,400	125,400	125,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE HA TERMINADO LA OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CONVENIO DE PROGRAMA ALUMNO CONSTANTE	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EL PROGRAMA HA FINALIZADO.
COSNTRUCCION DE UN AULA J.N. ESTHEFANIA CASTANEDA	57-TECPAN DE GALEANA	VILLA ROTARIA	RURAL	136,950	136,950	136,950	136,950	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (12PRO758U) CONSTRUC.	57-TECPAN DE GALEANA	BAJOS DEL BALZAMAR	RURAL	662,614	662,614	662,614	662,614	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO
ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGLDO GALEANA" (12DPRO160) SUSTITUCION DE ESPACIOS EN MAL ESTADO, CONST DE 2 AULAS DIDACTICAS	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS DE LA LOMA	URBANO	577,500	577,500	577,500	577,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CONSTRUC. 2 AULAS DIDACTICAS	57-TECPAN DE GALEANA	EL SUCHIL	URBANO	336,600	336,600	336,600	336,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO
RECONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. SEC. MOISES SAENZ	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	411,876	411,876	411,876	411,876	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
REPARACION GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO	57-TECPAN DE GALEANA	NUXCO	RURAL	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA	61-TIXTLA DE GUERRERO	ATLIACA	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AULA EN LA TELESECUNDARIA	61-TIXTLA DE GUERRERO	PLAN DE GUERRERO	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
REHABILITACION DE HERRERIAS EN ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS	61-TIXTLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	113,950	113,950	113,950	113,950	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE HA INICIADO
SUMINISTRO DE LOTE DE BUTACAS	61-TIXTLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA EN ESC. PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA	61-TIXTLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	191,128	191,128	191,128	191,128	100%	0	0	OTROS	500	500	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
TERMINACION DE PLAZA CIVICA DE LA PREVOCAONAL	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
ESTIMULO A LA EDUCACION NIVEL BASICO CON COBERTURA MUNICIPAL	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BECA	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOLL	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COLONIA VICENTE GUERRERO	RURAL	418,755	418,755	418,755	418,755	100%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
AMPLIACION															
PISOS Y TECHOS COMUNIDADES DIFERENTES	52-SAN LUIS ACATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
VIVIENDA															
MANTENIMIENTO															
VIVIENDA RURAL (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	LA PRIMAVERA	RURAL	274,500	274,500	274,500	274,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS
SUMINISTRO DE MATERIAL REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL EN PISO	40-LEONARDO BRAVO	TEPOZONALCO	RURAL	21,154	21,154	21,154	21,154	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 20 PAQUETES
REHABILITACION															
REHAB. DE VIVIENDAS RURAL	1-ACAPULCO DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	2,446,388	2,446,388	49%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACION DE VIVIENDAS RURAL PROGRAMA DOTACION DE CEMENTO COBERTURA MUNICIPAL 2,000,000.00 PROGRAMA DE PISOS Y TECHOS COBERTURA MUNICIPAL 2,000,000.00 DOTACION DE LAMINAS COBERTURA MUNICIPAL 1,000,000.00
APOYO PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	3,669,500	3,669,500	3,669,500	3,669,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,669,500	3,669,500	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA POR EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$3,669,500.00
VIVIENDA DIGNA	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,029	451,029	451,029	451,029	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL EN LA LOC. DE VILLA GRO.	39-JUAN R. ESCUDERO	VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO)	RURAL	124,847	124,847	124,847	124,847	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	SE CONTEMPLA REHABILITACION DE 22 VIVIENDAS NO M2(METROS CUADRADOS)LA CANTIDAD ES DE \$124,846.88.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN TECHO	40-LEONARDO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,735	11,735	11,735	11,735	100%	0	0	METROS CUADRADOS	39	39	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 39 PACAS
REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDA RIO LLANO GUAJE	52-SAN LUIS ACATLÁN	LLANO GUAJE	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT - APLANADO Y PINTURA DE EDIFICIOS	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4	4	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON FOLIO 111569 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 250 PERSONAS
SUMINISTRO DE LAMINA PARA REPARACION DE VIVIENDA EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EXTERIOR (TECHOS) COBERTURA MUNICIPAL, CONVENIO MARIANA TRINTARIA "C"	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	200,196	200,196	200,196	200,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	930	930	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTE PROGRAMA DE VIVIENDA SON 930 PERSONAS
REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	517,500	517,500	517,500	517,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	658	658	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE VIVIENDA URBANA	7-ARCELIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	517,422	517,422	517,422	517,422	100%	0	0	METROS CUADRADOS	658	658	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL CON COBERTURA MUNICIPAL	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS:															
COMUNIDADES DIFERENTES	13-AZOYU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	SE TOMO EN CUENTA LA UNIDAD DE MEDIDA COMO APOYO PORQUE ES UNA APORTACION QUE SE RECIBE. ESTE PROYECTO ESTA EJERCIDO TOTALMENTE AL CIENTO POR CIENTO.
COMUNIDADES DIFERENTES	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	2-AHUACUOTZINGO	TECOANAPA	RURAL	375,485	375,485	375,485	375,490	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE UTILIDAD VIVIENDAS (COB. MUNICIPAL)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	257,318	257,318	257,318	257,318	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COBERTURA MUNICIPAL)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	3,230,374	3,230,374	3,230,374	3,230,374	100%	0	0	VIVIENDA	3,833	3,833	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACOMULADOS, LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS, SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
VIVENDA RURAL (APOYO DE LAMINA GALVANIZADA)	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	671,875	671,875	671,875	671,875	100%	0	0	UNIDAD	3,125	3,125	100%	3125 PIEZAS
ADQUISICION (LAMINA DE CARTON Y MALLA CICLONICA)	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	38,200	38,200	38,200	38,200	100%	0	0	PIEZA	350	350	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
ADQUISICIONES (LAMINA) SAN MIGUEL EL GRANDE	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	SAN MIGUEL EL GRANDE	RURAL	58,425	58,425	58,425	58,425	100%	0	0	PIEZA	285	285	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADA
REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	65,350	65,350	65,350	65,350	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE APLANADOS Y PINTURA EN EXTERIORES (CALLES BENITO JUAREZ Y JOSE MARIA MORELOS) PROGRAMA IMAGEN URBANA	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	620,000	620,000	620,000	620,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	12,400	12,400	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON FOLIO 97921 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 720 PERSONAS
SUMINISTRO DE MATERIAL EN CONVENIO CONGREGACION MARIANA TRINITARIA	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	547,840	547,840	547,840	547,840	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EL PROGRAMA NO SE HA INICIADO
CEMENTO GRIS EMBASADO (CONGREGACION MARIANA TRINITARIA)	61-TIXTLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	359,520	359,520	359,520	359,520	100%	0	0	METRO CUBICO	199	199	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA	61-TIXTLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,019,911	1,019,911	1,019,911	1,019,911	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	LA OBRA SE HA CULMINADO
SUMINISTRO DE GRAVA-ARENA PARA OBRAS CONVENIDAS CON CEMENTO MARIANA TRINITARIA	61-TIXTLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,680	121,680	121,680	121,680	100%	0	0	METRO CUBICO	200	200	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO PARA CALLES	61-TIXTLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	698	698	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CAMINOS RURALES															
CAMINOS DE SACACOSECHA															
CONSTRUCCION															
APERTURA CAMINOS SACACOSECHA LAS PILAS	73-ZIRANDARO	LA PILA HONDA (LA PILA)	RURAL	96,468	96,468	96,468	96,468	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA CAMINOS SACACOSECHAS SAN RAFAEL	73-ZIRANDARO	SAN RAFAEL	RURAL	181,728	181,728	181,728	181,728	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
APERTURA C.R. EL HUARACHE -PIZANDARO	73-ZIRANDARO	PIZANDARO	RURAL	243,545	243,545	243,545	243,545	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
APERTURA C.R. LAS JUNTAS DE CUJARAN-AGUINDO-LAS HUMEDADES	73-ZIRANDARO	LAS JUNTAS DE CUJARAN (LAS JUNTAS)	RURAL	75,465	75,465	75,465	75,465	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA C.R. LAS JUNTAS DE CUJARAN-RINCON DEL VAREJONAL	73-ZIRANDARO	LAS JUNTAS DE CUJARAN (LAS JUNTAS)	RURAL	160,408	160,408	160,408	160,408	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
APERTURA C.R. PALAMA SOLA-EL COYOL	73-ZIRANDARO	EL COYOL	RURAL	198,533	198,533	198,533	198,533	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA EL LIMONCITO	73-ZIRANDARO	EL LIMONCITO	RURAL	120,227	120,227	120,227	120,227	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA LOS ALACRANES	73-ZIRANDARO	LOS ALACRANES	RURAL	18,824	18,824	18,824	18,824	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS LA GUAYABERA	73-ZIRANDARO	LA TASAJERA	RURAL	418,696	418,696	418,696	418,696	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
APERTURA DE C.R. EL REVENTON-PUEBLO VIEJO	73-ZIRANDARO	PUEBLO VIEJO	RURAL	48,777	48,777	48,777	48,777	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION CAMINO SACA COSECHAS EL BEJUCAL	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	95,898	95,898	95,898	95,898	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	RECONSTRUCCION CAMINO SACA COSECHA EL BEJUCAL YA SE FINALIZO LA OBRA. LA CANTIDAD ES \$95,897.58 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$95,897.58
CAMINOS RURALES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO AYUTLA - TUTEPEC (PRIMERA ETAPA)	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	TUTEPEC	RURAL	3,025,877	3,025,877	3,025,877	1,300,000	43%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CRUCERO ZOMPAZOLCO-EL PLANCHADO	2-AHUACUOTZINGO	ZOMPAZOLCO	RURAL	398,797	398,797	398,797	399,400	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EL PLANCHADO-LAS JICARAS	2-AHUACUOTZINGO	LAS JICARAS (EL MIRADOR)	RURAL	368,892	368,892	368,892	368,600	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
PAVIMENTACION EN EL CAMINO RURAL T.C. CUAUTEPEC-LAS PAROTAS	25-CUAUTEPEC	LAS PAROTAS	RURAL	470,111	470,111	470,111	470,111	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE C.R. ACCESO A TLALCHOCOCHUITE TRAMO: LA PALMITA	39-JUAN R. ESCUDERO	TLALCHOCOCHUITE	RURAL	237,639	237,639	237,639	237,639	100%	0	0	0	KILOMETROS	795	795	100%	PAVIMENTACION DE ACCESO A TLALCHOCOCHUITE TRAMO: LA PALMITA YA SE CONCLUYO LA OBRA EN UN 100% PERO EN SON M2 PASA QUE EL PROGRAMA NO ME DIO EN M2 TUBE QUE PONERLE EN KILOMETROS Y SON 795 M2.LA CANTIDAD ES DE \$237,639.00 Y AL APORTACION MUNICIPAL ES DE \$190,104.96
PAVIMENTACION DE C.R. ACCESO A TLALCHOCOCHUITE TRAMO: LA PALMITA	39-JUAN R. ESCUDERO	TLALCHOCOCHUITE	RURAL	237,639	237,639	237,639	237,639	100%	0	0	0	KILOMETROS	795	795	100%	PAVIMENTACION DE ACCESO A TLALCHOCOCHUITE TRAMO: LA PALMITA YA SE CONCLUYO LA OBRA EN UN 100% PERO EN SON M2 PASA QUE EL PROGRAMA NO ME DIO EN M2 TUBE QUE PONERLE EN KILOMETROS Y SON 795 M2.LA CANTIDAD ES DE \$237,639.00 Y AL APORTACION ES DE \$190,104.96
PAVIMENTACION DEL C. R. ACCESO A TEPEHUAJE 1	39-JUAN R. ESCUDERO	EL TEPEHUAJE	RURAL	443,078	443,078	443,078	443,078	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,435	1,435	100%	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL ACCESO A TEPEHUAJE 1 YA SE FINALIZO LA OBRA AL 100% Y LA CANTIDAD ES DE \$443,077.85 Y LA PARTICIPACION MUNICIPAL ES DE \$443,077.85 SE REDONDEO YA QUE EL PROGRAMA NO ACEPTA DECIMALES Y LOS KILOMETROS SON M2 YA QUE NO DIO EN M2 TUVE QUE PONERLO EN KILOMETRO Y SON 1435 M2.
PROY.EJECUTIVO DE LA PAV.DE C.R. TIERRA COLORADA-GARRAPATAS.	39-JUAN R. ESCUDERO	GARRAPATAS (GARRAPATA)	RURAL	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EL PROYECTO YA SE CONCLUYO CON LA CANTIDAD DE\$76,000.00.
PROY.EJECUTIVO DE LA PAV.DEL C.R.T.COLORADA-POTRERO ORIENTAL	39-JUAN R. ESCUDERO	EL POTRERO ORIENTAL	RURAL	172,000	172,000	172,000	172,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	EL PROYECTO YA SE FINALIZO CON UN MONTO DE \$172,000.00.
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CUYUXTLA - CRUZ FANDANGO (PUEBLO DE DIOS)	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	CRUZ FANDANGO	RURAL	483,052	483,052	483,052	483,052	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE PUENTE - SAN MARTIN	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	SAN MARTIN	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
APERTURA DE CAMINO RURAL EL RECODO 2	52-SAN LUIS ACATLÁN	EL RECODO DOS	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE EL CARMEN-P. ANCHA	52-SAN LUIS ACATLÁN	PIEDRA ANCHA	RURAL	102,112	102,112	102,112	102,112	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL HORCASITAS-TLAXCALIXTLAHUACA	52-SAN LUIS ACATLÁN	TLAXCALIXTLAHUACA	RURAL	149,524	149,524	149,524	149,524	100%	0	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN	55-TAXCO DE ALARCÓN	SAN SEBASTIAN	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 75 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE EL POTRERO CONVENIO MARIANA TRINITARIA "C	55-TAXCO DE ALARCÓN	SAN JOSE EL POTRERO	RURAL	984,112	984,112	984,112	984,112	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 139944 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$984,112 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$34,112 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 500 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL COAMAZAC - TEXCALITTLA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TEXCALITTLA	RURAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 139871 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE\$850,000 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$75,000 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 1800 PERSONAS
PAVIMENTACION ASFALTICO EN CAMINO RURAL TMO: SANTIAGO TEMIXCO - TECAPULCO	55-TAXCO DE ALARCÓN	SANTIAGO TEMIXCO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 143429 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$500,000 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$50,000 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 1500 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO DE ACCESO A SAN MIGUEL GUERRERO CONVENIO MARIANA TRINITARIA "C	55-TAXCO DE ALARCÓN	SAN MIGUEL GUERRERO (SAN MIGUEL)	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 139999 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBTA SON 70 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE YAUTLES	55-TAXCO DE ALARCÓN	LOS YAUTLES	RURAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 143403 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE CORONILLAS	55-TAXCO DE ALARCÓN	CORONILLAS	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD XOCHULA - TMO DEL PUENTE A LA IGLESIA	55-TAXCO DE ALARCÓN	XOCHULA	RURAL	128,737	128,737	128,737	128,737	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 98610 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS GUERRERO CONVENIO MARIANA TRINITARIA "C	55-TAXCO DE ALARCÓN	LAS JOYAS	RURAL	260,758	260,758	260,758	260,758	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 139964 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$260,758 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$28,075 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 70 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PANITLA - DOLORÉS	55-TAXCO DE ALARCÓN	PAINITLA	RURAL	899,225	899,225	899,225	899,225	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 139954 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$899,225 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$89,822.50 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 2000 PERSONAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TMO SAN FELIPE DE JESUS CHICHILA A SAN PEDRO CHICHILA	55-TAXCO DE ALARCÓN	SAN FELIPE DE JESUS CHICHILA	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA OBRA FUE REPORTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 143545 ESTA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$250,000 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$25,000 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 70 PERSONAS
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE POTRERILLO	7-ARCELIA	AHUATEPEC (POTRERO)	RURAL	89,098	89,098	89,098	89,098	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION CONSERVACION DE CAMINO RURAL CARRETERA NACIONAL-ZACUALPAN-LA LAGUNA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ZACUALPAN	RURAL	42,900	42,900	42,900	42,900	100%	0	0	0	KILOMETROS	42,900	42,900	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL CARRETERA NACIONAL ZACUALPAN- LA LAGUNA POR LA CANTIDAD DE \$42,900.00 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL QUEMADO-CERRO PRIETTO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	CERRO PRIETO DE LOS BLANCOS	RURAL	520,054	520,054	520,054	520,054	100%	0	0	0	KILOMETROS	520,054	520,054	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DE EL QUEMADO- CERRO PRIETO POR LA CANTIDAD DE \$520,054.04 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL TICUI-LAS PAROTAS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	LAS PAROTAS	RURAL	356,100	356,100	356,100	356,100	100%	0	0	KILOMETROS	356,100	356,100	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL TICUI- LAS PAROTAS POR LA CANTIDAD DE \$356,100.00 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DE CAMINO RURAL FORTIN-CRUCERO DE RIO DEL BALSAMO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL FORTIN	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	1,000,000	1,000,000	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL FORTIN- CRUCERO DE RIO DEL BALSAMO POR LA CANTIDAD DE \$1,000,000.00 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DE CAMINO RURAL MONTE ALEGRE-CORRALES DE RIO CHIQUITO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	RIO CHIQUITO	RURAL	759,586	759,586	759,586	759,586	100%	0	0	KILOMETROS	759,587	759,587	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MONTE ALEGRE -CORRALES DEL RIO CHIQUITO POR LA CANTIDAD DE \$759,586.76 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DE CAMINO RURAL PUERTA NEGRA-CAÑA DE AGUA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	CAÑA DE AGUA	RURAL	81,723	81,723	81,723	81,723	100%	0	0	KILOMETROS	81,723	81,723	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PUERTA NEGRA -CAÑA DE AGUA POR LA CANTIDAD DE \$81,723.30 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TICUI CALLE HACIA EL PANTEON	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL TICUI	URBANO	37,626	37,626	37,626	37,626	100%	0	0	KILOMETROS	37,626	37,626	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL TICUI CALLE HACIA EL PANTEON POR LA CANTIDAD DE \$37,626.09 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PLAN DE CARRIZO- GUAYABIYAL	11-ATOYAC DE ALVAREZ	PLAN DEL CARRIZO	RURAL	1,000,007	1,000,007	1,000,007	10,000,079	1000%	0	0	KILOMETROS	1,000,008	1,000,008	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: PLAN DE CARRIZO- GUAYABIYAL CON EL RECURSO DEL MUNICIPIO APORTANDO LA CANTIDAD DE \$1,000,007.71
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO:CACALUTLA - EL QUEMADO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL QUEMADO	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILOMETROS	800,000	800,000	100%	SE REALIZO LA CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO : CACALUTLA - EL QUEMADO CON LA APORTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$800,000.00
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO:LA CEBADA- EL CAMARON	11-ATOYAC DE ALVAREZ	LA CEBADA	RURAL	941,229	941,229	941,229	941,229	100%	0	0	KILOMETROS	941,229	941,229	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA CEBADA- EL CAMARON POR LA CANTIDAD DE \$ 941,229.00 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JUAN DE LAS FLORES - EL CAMARON	11-ATOYAC DE ALVAREZ	SAN JUAN DE LAS FLORES	RURAL	815,731	815,731	815,731	815,731	100%	0	0	KILOMETROS	815,732	815,732	100%	SE REALIZO LA CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO:SAN JUAN DE LAS FLORES - EL CAMARON POR LA CANTIDAD DE \$815,731.80 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL AGUA FRIA- MONTE ALEGRE	11-ATOYAC DE ALVAREZ	AGUA FRIA	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETROS	1,500,000	1,500,000	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL AGUA FRIA- MONTE ALEGRE POR LA CANTIDAD DE \$1,500,000.00 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL: CRUZERO - LA REMONTA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	LA REMONTA (LA REMONTA GRANDE)	RURAL	198,750	198,750	198,750	198,750	100%	0	0	KILOMETROS	198,750	198,750	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL CRUZERO - LA REMONTA POR LA CANTIDAD DE \$198,750.28 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL CRUZERO RIO DEL BALSAMO- PIE DE LA CUESTA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	PIE DE LA CUESTA	RURAL	109,256	109,256	109,256	109,256	100%	0	0	KILOMETROS	109,256	109,256	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL CRUZERO RIO DEL BALSAMO-PIE DE LA CUESTA POR LA CANTIDAD DE \$109,256.88 APORTADO POR EL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL GUANABANO - CERRO PRIETITO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL GUANABANO	RURAL	323,760	323,760	323,760	323,760	100%	0	0	KILOMETROS	323,760	323,760	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL GUANABANO- CERRO PRIETITO POR LA CANTIDAD DE \$323,760.22 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL PARAISO - RIO VERDE	11-ATOYAC DE ALVAREZ	RIO VERDE	RURAL	51,480	51,480	51,480	51,480	100%	0	0	KILOMETROS	51,480	51,480	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL PARAISO-RIO VERDE POR LA CANTIDAD DE \$51,480.00 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL PARAISO-ARROYO GRANDE	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL PARAISO	URBANO	35,750	35,750	35,750	35,750	100%	0	0	KILOMETROS	35,750	35,750	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL PARAISO-ARROYO GRANDE POR LA CANTIDAD DE \$35,750.00 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL QUEMADO- EL REFUGIO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL REFUGIO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETROS	200,000	200,000	100%	SE REALIZO LA CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL QUEMADO-EL REFUGIO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$200,000.00
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA LAGUNA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COLONIA VICENTE GUERRERO	RURAL	170,164	170,164	170,164	170,164	100%	0	0	KILOMETROS	170,165	170,165	100%	ES REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA LAGUNA POR LA CANTIDAD DE \$170,164.64 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA PINTADA - EL EDEN	11-ATOYAC DE ALVAREZ	LA PINTADA	RURAL	42,461	42,461	42,461	42,461	100%	0	0	KILOMETROS	42,462	42,462	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA PINTADA- EL EDEN POR LA CANTIDAD DE \$42,461.52 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA QUEBRADORA -PLAN DE LAS DELICIAS - ARRAYANES - PILONCILLOS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	PLAN DE LAS DELICIAS (DELICIAS DEL PLAN GDE.)	RURAL	426,461	426,461	426,461	426,461	100%	0	0	KILOMETROS	426,461	426,461	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LA QUEBRADORA-PLAN DE LAS DELICIAS-ARRAYANES-PILONCILLOS POR LA CANTIDAD DE \$426,461.44 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LAS TRINCHERAS-IXTLA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	LAS TRINCHERAS	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	KILOMETROS	700,000	700,000	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LAS TRINCHERAS- IXTLA POR LA CANTIDAD DE \$700,000.00 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LOS VALLES-TRES PASOS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	LOS VALLES	RURAL	98,893	98,893	98,893	98,893	100%	0	0	KILOMETROS	98,893	98,893	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LOS VALLES-TRES PASOS POR LA CANTIDAD DE \$98,893.38 APORTADO POR RECURSO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PAROTAS -ZINTAPALA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ZINTAPALA	RURAL	370,931	370,931	370,931	370,931	100%	0	0	KILOMETROS	370,931	370,931	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LAS PAROTAS - ZINTAPALA POR LA CANTIDAD DE \$370,931.09 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SACACOSECHA LATERAL DIEZ	11-ATOYAC DE ALVAREZ	CORRAL FALSO	RURAL	42,458	42,458	42,458	42,458	100%	0	0	KILOMETROS	42,459	42,459	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SACACOSECHA LATERAL DIEZ POR LA CANTIDAD DE \$42,458.85 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL TIBOR-RIO LA REMONTA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	SAN FRANCISCO DEL TIBOR	RURAL	360,880	360,880	360,880	360,880	100%	0	0	KILOMETROS	360,880	360,880	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO DEL TIBOR-RIO LA REMONTA POR LA CANTIDAD DE \$360,880.37 CON RECURSO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN VICENTE DE BENITEZ-SAN VICENTE DE JESU	11-ATOYAC DE ALVAREZ	SAN VICENTE DE BENITEZ (SAN VICENTITO)	RURAL	152,782	152,782	152,782	152,782	100%	0	0	KILOMETROS	152,783	152,783	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN VICENTE DE BENITEZ- SAN VICENTE DE JESUS POR LA CANTIDAD DE \$152,782.00 CON RECURSO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO : ATOYAC-SAN MARTIN	11-ATOYAC DE ALVAREZ	SAN MARTIN DE LAS FLORES	RURAL	324,762	324,762	324,762	324,762	100%	0	0	KILOMETROS	324,763	324,763	100%	SE REALIZO LA CONSERVACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO : ATOYAC - SAN MARTIN POR LA CANTIDAD DE \$324,762.69 APORTADO CON RECURSO MUNICIPAL
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: COL. LAZARO CARDENAS -BOCA DE ARROLLO-LA FONSECA-CORRAL FALSO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COLONIA LAZARO CARDENAS	RURAL	453,742	453,742	453,742	453,742	100%	0	0	KILOMETROS	453,742	453,742	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO: COL. LAZARO CARDENAS-BOCA DE ARROLLO -LA FONSECA -CORRAL FALSO POR LA CANTIDAD DE \$453,742.10 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO-CARRETERA FEDERAL - LA ZUZUCA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	LA ZUZUCA	RURAL	283,079	283,079	283,079	283,079	100%	0	0	KILOMETROS	283,079	283,079	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL- LA ZUZUCA POR LA CANTIDAD DE \$283,079.08 CON RECURSOS MUNICIPALES DE ATOYAC DE ALVAREZ

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ,TRAMO:PLAN DE LOS MOLINOS- EL QUEMADO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	PLAN DE LOS MOLINOS	RURAL	535,783	535,783	535,783	535,783	100%	0	0	KILOMETROS	535,784	535,784	100%	SE REALIZO LA CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO: PLAN DE LOS MOLINOS- EL QUEMADO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$535,783.70
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRES PASOS -EL CACAO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	TRES PASOS	RURAL	278,187	278,187	278,187	278,187	100%	0	0	KILOMETROS	278,187	278,187	100%	SE REALIZO LA OBRA DE CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRES PASOS-EL CACAO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ POR LA CANTIDAD DE \$278,187.39
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CRO. XITOPONTLA-ZONTECONCUILCO	3-AHUACUOTZINGO	ZONTECONCUILCO	RURAL	292,824	292,824	292,824	292,777	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE C.R. BUENA VISTA CERRO CANTON	50-SAN LUIS ACATLAN	CERRO CANTON	RURAL	121,917	121,917	121,917	121,917	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
MANTENIMIENTO															
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,945,717	4,945,717	2,884,299	2,884,299	58%	0	0	KILOMETROS	100	58	58%	POB. ALTOS DEL CAMARON 100,000.00 POB. AMATEPEC 57,000.00 POB. APALANI 25,000.00 POB. APANHUAC 54,000.00 POB. APANHUAC 116,000.00 POB. ARENA 122,000.00 BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS 53,000.00 POB. BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS 70,000.00 POB. CACAHUATEPEC 70,000.00 POB. CACAHUATEPEC 25,000.00 POB. CAMPANARIO 51,000.00 POB. CAMPANARIO 120,000.00 POB. CAMPANARIO 130,000.00 POB. CAMPANARIO 128,000.00 POB. CAMPANARIO 80,000.00 LOMA LARGA - CARABALI 50,000.00 POB. CERRO DE PIEDRA 24,000.00 POB. CRUCES DE CACAHUATEPEC 40,000.00 POB. CRUCES DE CACAHUATEPEC 25,000.00 POB. EJIDO NUEVO 70,000.00 POB. EL CAMPANARIO 50,000.00 POB. EL CANTON 87,000.00 EL CARRIZO 84,000.00 POB. EL CARRIZO 32,000.00 POB. EL QUEMADO 30,000.00 POB. EL RINCON 23,000.00 POB. EL RINCON 45,000.00 POB. EL VELADERO 70,000.00 POB. ESPINALILLO 31,000.00 POB. CONCEPCION 75,000.00 POB. AMATEPEC 15,000.00 POB. HUAMUCHITOS 34,000.00 POB. HUAMUCHITOS 52,000.00 POB. HUAMUCHITOS 28,000.00 POB. HUAMUCHITOS 145,000.00 POB. HUAMUCHITOS 122,000.00 POB. HUAMUCHITOS 138,000.00 POB. HUAMUCHITOS 85,000.00 POB. JUAN R. ESCUDERO 40,000.00 POB. KILOMETRO 21 40,000.00 POB. KILOMETRO 22 20,000.00 POB. KILOMETRO 30 40,000.00 POB. KILOMETRO 39 50,000.00 POB. KILOMETRO 42 60,000.00 POB. LA CALERA 40,000.00 POB. LA JOYA 70,000.00
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ACALMANI - PLAN DE GATICA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	PLAN DE GATICA	RURAL	135,000	135,000	135,000	40,000	30%	0	0	KILOMETROS	8	3	31%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL AYUTLA - TEPUENTE	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL TEPUENTE	RURAL	65,000	65,000	65,000	19,000	29%	0	0	KILOMETROS	5	2	29%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL COLOTEPEC - LOS TEPETATES	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	LOS TEPETATES	RURAL	100,000	100,000	100,000	28,000	28%	0	0	KILOMETROS	7	2	30%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL CRUCERO YERBA SANTA - CIENEGA DEL SAUCE	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	CIENEGA DEL SAUCE	RURAL	120,000	120,000	120,000	35,000	29%	0	0	KILOMETROS	11	4	32%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL CAMALOTE - BARRANCA TECUANI	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	BARRANCA TECUANI	RURAL	80,000	80,000	80,000	23,000	29%	0	0	KILOMETROS	4	1	30%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL TEPUENTE - CHARCO - OCOTE AMARILLO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	OCOTE AMARILLO	RURAL	130,000	130,000	130,000	30,000	23%	0	0	KILOMETROS	12	3	27%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE PLAN DE BAJO - CHACALINTLA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	CHACALINTLA	RURAL	180,000	180,000	180,000	50,000	28%	0	0	KILOMETROS	15	4	27%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN MIGUEL - ACALMANI	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	ACALMANI	RURAL	250,000	250,000	250,000	50,000	20%	0	0	KILOMETROS	21	6	29%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL LA CORTINA - MEZONCILLO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL MESONCILLO	RURAL	85,000	85,000	85,000	24,000	28%	0	0	KILOMETROS	6	2	33%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL OCOTE AMARILLO - EL CHARCO - COXCATLAN SAN PEDRO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COXCATLAN SAN PEDRO	RURAL	90,000	90,000	90,000	25,000	28%	0	0	KILOMETROS	6	3	40%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL RANCHO OCOAPA RANCHO OCOAPA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	RANCHO OCOAPA	RURAL	100,000	100,000	100,000	26,000	26%	0	0	KILOMETROS	8	2	25%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE LA HACIENDA - EL CAMALOTE	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL CAMALOTE	RURAL	250,000	250,000	250,000	50,000	20%	0	0	KILOMETROS	20	4	20%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE LA HACIENDA - EL TIMBRE	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL TIMBRE	RURAL	120,000	120,000	120,000	50,000	42%	0	0	KILOMETROS	15	6	40%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TEPANGO - COXCATLAN CANDELARIA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COXCATLAN CANDELARIA	RURAL	100,000	100,000	100,000	30,000	30%	0	0	KILOMETROS	7	2	30%	
CONSERVACION DE CAMINO RURALAHUACAHUAC - MEZON ZAPOTE	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	MESÓN ZAPOTE	RURAL	80,000	80,000	80,000	23,000	29%	0	0	KILOMETROS	11	4	33%	
CONSERVACION DE CAMINO RURALCRUCERO AHUEXUTLA - LA CONCORDIA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AHUEXUTLA	RURAL	150,000	150,000	150,000	50,000	33%	0	0	KILOMETROS	15	5	35%	
CONSERVACION DE CAMINO RURALCRUCERO LA CONCORDIA - LA CORTINA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	LA CORTINA	RURAL	120,000	120,000	120,000	37,000	31%	0	0	KILOMETROS	4	2	41%	
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN TEMPORAL DE LLUVIAS (CONTINGENCIAS)	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	681,098	68%	0	0	KILOMETROS	1	1	60%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. AHUACUOTZINGO-LA ANTENA-SAN ANDRES	3-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	46,912	46,912	46,912	46,919	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. CRO. CHINITLA-CHINITLA	2-AHUACUOTZINGO	CHINANTLA	RURAL	28,842	28,842	28,842	28,847	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. TECOLCUAUTLA-KAGUNILLA	2-AHUACUOTZINGO	LAGUNILLAS	RURAL	41,352	41,352	41,352	41,358	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
CONSERVACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE JOYA DEL ZAPOTAL	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	PANTLA DE ZAPOTAL	RURAL	199,418	199,418	199,418	199,418	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE LIMA -TEPEHUAJE II	39-JUAN R. ESCUDERO	EL TEPEHUAJE DOS	RURAL	171,265	171,265	171,265	171,265	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA YA SE FINALIZO AL 100% CON LA CANTIDAD DE \$171,264.80.
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ARCELIA-ACHOTLA	7-ARCELIA	ACHOTLA	RURAL	281,396	281,396	281,396	281,396	100%	0	0	0 KILOMETROS	51	51	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ACHOTLA-PARAJE SURIANA-GUERRERITO	7-ARCELIA	GUERRERO (GUERRERITO)	RURAL	55,998	55,998	55,998	55,998	100%	0	0	0 KILOMETROS	14	14	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ALMOLOYA-POTRERILLO-PAROTAS DE GUADALUPE	7-ARCELIA	LAS PAROTAS	RURAL	160,500	160,500	160,500	160,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	36	36	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ALMOLOYA-XOCHICALCO	7-ARCELIA	XOCHICALCO	RURAL	401,668	401,668	401,668	401,668	100%	0	0	0 KILOMETROS	78	78	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ARCELIA-CACAHUANANCHE	7-ARCELIA	CACAHUANANCHE	RURAL	179,860	179,860	179,860	179,860	100%	0	0	0 KILOMETROS	41	41	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ARCELIA-NUEVO LEON-CRUCERO DE IXCATEPEC	7-ARCELIA	NUEVO LEON	RURAL	144,599	144,599	144,599	144,599	100%	0	0	0 KILOMETROS	33	33	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO PALOS ALTOS-ARCELIA-EL USHE	7-ARCELIA	EL USHE	RURAL	11,290	11,290	11,290	11,290	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL AMACUAHUITL-GUAYABO	7-ARCELIA	EL GUAYABO	RURAL	22,436	22,436	22,436	22,436	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO TELOLOAPAN-ARCELIA-PALAPA	7-ARCELIA	PALAPA	RURAL	8,400	8,400	8,400	8,400	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
CONSERVACION C.R. ARATICHANGUI-EL TIMON Y RAMALES	73-ZIRANDARO	TIMÓN (EL TIMÓN CAÍDO)	RURAL	149,237	149,237	149,237	149,237	100%	0	0	0 KILOMETROS	23	23	100%	
CONSERVACION C.R. CANTZIMIO-LAGUNA DE SAN MARCOS Y RAMALES	73-ZIRANDARO	LA LAGUNA	RURAL	252,329	252,329	252,329	252,329	100%	0	0	0 KILOMETROS	39	39	100%	
CONSERVACION C.R. CRUCERO DEL TAMARINDO-CARACHURIO Y RAMALES	73-ZIRANDARO	CARACHURIO (CARACHURIO EL NUEVO)	RURAL	159,710	159,710	159,710	159,710	100%	0	0	0 KILOMETROS	24	24	100%	
CONSERVACION C.R. CUPAN- EL BAJIO Y RAMALES	73-ZIRANDARO	EL BAJIO	RURAL	119,783	119,783	119,783	119,783	100%	0	0	0 KILOMETROS	18	18	100%	
CONSERVACION C.R. E.C.E.C. CURUTZEN Y RAMALES	73-ZIRANDARO	CORUTZEN (CORUCÉN)	RURAL	85,092	85,092	85,092	85,092	100%	0	0	0 KILOMETROS	13	13	100%	
CONSERVACION C.R. EL HUARACHE-ARATICHANGUIO Y RAMALES	73-ZIRANDARO	ARATICHANGUIO	RURAL	166,256	166,256	166,256	166,256	100%	0	0	0 KILOMETROS	25	25	100%	
CONSERVACION C.R. EL LIMONCITO-CASTREJON	73-ZIRANDARO	CASTREJÓN	RURAL	10,234	10,234	10,234	10,234	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
CONSERVACION C.R. GUAYAMEO Y RAMALES	73-ZIRANDARO	GUAYAMEO	RURAL	331,268	331,268	331,268	331,268	100%	0	0	0 KILOMETROS	51	51	100%	
CONSERVACION C.R. LA CALERA-LAS SALINAS Y RAMALES	73-ZIRANDARO	LAS SALINAS	RURAL	345,602	34,602	345,602	345,602	99%	0	0	0 KILOMETROS	53	53	100%	
CONSERVACION C.R. LA PAROTA-EL TIMON Y RAMALES	73-ZIRANDARO	TIMÓN (EL TIMÓN CAÍDO)	RURAL	398,538	398,538	398,538	398,538	100%	0	0	0 KILOMETROS	46	46	100%	
CONSERVACION C.R. LAS PILAS-EL COYOL Y RAMALES	73-ZIRANDARO	EL COYOL	RURAL	95,515	95,515	95,515	95,515	100%	0	0	0 KILOMETROS	11	11	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSERVACION C.R. SAN RAFAEL-EL PINO Y RAMALES	73-ZIRÁNDARO	EL PINO	RURAL	184,321	184,321	184,321	184,321	100%	0	0	KILOMETROS	28	28	100%	
CONSERVACION C.R. SAN RAFAEL-LOS PARAJES	73-ZIRÁNDARO	LOS PARAJES	RURAL	64,800	64,800	64,800	64,800	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
CONSERVACION C.R. ZIRITZICUARO- LAS JUNTAS DE CUJARAN Y RAMALES	73-ZIRÁNDARO	LAS JUNTAS DE CUJARAN (LAS JUNTAS)	RURAL	165,873	165,873	165,873	165,873	100%	0	0	KILOMETROS	19	19	100%	
CONSERVACION C.R. 4 CAMINOS-CAYUNCHA Y RAMALES	73-ZIRÁNDARO	CAYUNCHA	RURAL	179,019	179,019	179,019	179,019	100%	0	0	KILOMETROS	27	27	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA CAÑA VIEJA-EL REMATE	73-ZIRÁNDARO	CAÑA VIEJA	RURAL	19,465	19,465	19,465	19,465	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO EL TERRERO-CUEVITAS	73-ZIRÁNDARO	EL TERRERO	RURAL	57,330	57,330	57,330	57,330	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO LA MALINCHE-EL TERRERO	73-ZIRÁNDARO	LA MALINCHE	RURAL	49,140	49,140	49,140	49,140	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRAVA-ARENA PARA EL CAMINO EL TERRERO-LA CARRERITA	73-ZIRÁNDARO	EL TERRERO	RURAL	18,630	18,630	18,630	18,630	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION															
CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL IRIS - NUEVA DHELI	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL IRIS (PUERTO EL IRIS)	RURAL	70,769	70,769	70,769	70,769	100%	0	0	KILOMETROS	70,769	70,769	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL PANTANAL - LA FUNDICIONES- LAS HUERTAS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL PANTANAL	RURAL	311,215	311,215	311,215	311,215	100%	0	0	KILOMETROS	311,215	311,215	100%	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL PANTANAL - LA FUNDICIONES- LAS HUERTAS
CONSERVACION DE CAMINO RURAL GUA FRIA - SAN JUAN DE LAS FLORES	11-ATOYAC DE ALVAREZ	AGUA FRIA	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	KILOMETROS	1,100,000	1,100,000	100%	REHABILITACION DE CAMINO EL IRIS - SAN JUAN DE LAS FLORES
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO IXTLA - SAN MARTIN	11-ATOYAC DE ALVAREZ	IXTLA	RURAL	218,852	218,852	218,852	218,852	100%	0	0	KILOMETROS	218,853	218,853	100%	SE REALIZO LA CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRAMO IXTLA-SAN MARTIN POR LA CANTIDAD DE \$218,852.84 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
REHABILITACION DE CALLES EN LA MIRANDA FONSECA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COLONIA MIRANDA FONSECA	RURAL	124,257	124,257	124,257	124,257	100%	0	0	KILOMETROS	124,257	124,257	100%	REHABILITACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA COLONIA MIRANDA FONSECA
REHABILITACION DE CAMINOS POR CONTINGENCIA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	492,407	492,407	492,407	492,407	100%	0	0	KILOMETROS	492,408	492,408	100%	SE REALIZO LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINOS POR CONTINGENCIA POR LA CANTIDAD DE \$492,407.50 POR PARTE DEL RECURSO MUNICIPAL DE ATOYAC DE ALVAREZ
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES	11-ATOYAC DE ALVAREZ	SAN ANDRES DE LA CRUZ	RURAL	535,000	535,000	535,000	535,000	100%	0	0	KILOMETROS	535,000	535,000	100%	SE REALIZO LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANDRES POR LA CANTIDAD DE \$535,000.00 CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. ACATEYAHUALCO-ZOMPALZO	2-AHUACUOTZINGO	ZOMPALZO	RURAL	247,072	247,072	247,072	247,072	100%	0	0	KILOMETROS	36	36	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. AHUACUOTZINGO-LA ANTENA-SAN ANDRES	2-AHUACUOTZINGO	SAN ANDRES	RURAL	267,297	267,297	267,297	267,298	100%	0	0	KILOMETROS	38	38	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. AJUATETLA-SANTA CATARINA	2-AHUACUOTZINGO	SANTA CATARINA (SANTA CATARINA LAS JOYAS)	RURAL	37,877	37,877	37,877	37,879	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. CRO. DE ALPOYECANCINGO-XITOPONTLA	2-AHUACUOTZINGO	XITOPONTLA	RURAL	93,825	93,825	93,825	93,831	100%	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. CRO. DE LOMA BONITA-LOMA BONITA	2-AHUACUOTZINGO	LOMA BONITA	RURAL	23,282	23,282	23,282	23,287	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. CRO. DE OSTOYAHUALCO-RINCON PENITAS	2-AHUACUOTZINGO	RINCON PENITAS	RURAL	17,722	17,722	17,722	17,727	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. CRO. DE XUMILTEPEC-XUMILTEPEC	2-AHUACUOTZINGO	XUMILTEPEC	RURAL	29,885	29,885	29,885	29,887	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. CRO. TEOXTLAN-EL HUAMUCHIL	2-AHUACUOTZINGO	EL HUAMUCHIL	RURAL	31,275	31,275	31,275	31,279	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. CRO. YUPITEPEC-YUPITEPEC	2-AHUACUOTZINGO	YUPITEPEC	RURAL	24,325	24,325	24,325	24,327	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. MAZAPA-TENANCITTLA	2-AHUACUOTZINGO	TENANCITTLAN (LA HACIENDA)	RURAL	375,485	375,485	375,485	375,490	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. MOTUAPA-MAZAPA	2-AHUACUOTZINGO	MAZAPA	RURAL	204,905	204,905	204,905	204,905	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TMO. TENANCITTLAN-TEPOXTLAN-CRC. OTYAHUALCO	2-AHUACUOTZINGO	TEPOXTLAN	RURAL	48,650	48,650	48,650	48,650	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 10 DE ABRIL	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	393,342	393,342	393,342	393,342	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL T.C. ATRIXCO-ZIHUAPOLAYA-SAN AGUSTIN CUILUTLA	25-CUAUTEPEC	SAN AGUSTIN CUILUTLA (CUILUTLA)	RURAL	55,448	55,448	55,448	55,448	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL T.C. CUAUTEPEC-SAN AGUSTIN CUILUTLA-HUAMUCHITAN	25-CUAUTEPEC	HUAMUCHITAN (EL HUAMUCHITO)	RURAL	56,974	56,974	56,974	56,974	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL T.C. EL LIBANO -EL SALTO	25-CUAUTEPEC	EL SALTO	RURAL	82,007	82,007	82,007	82,007	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL T.C. EL LIMON GRANDE- PASO SALINAS -EL CANAL	25-CUAUTEPEC	PASO SALINAS	RURAL	164,271	164,271	164,271	164,271	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL T.C. LA DICHA - LA LIMA	25-CUAUTEPEC	LA DICHA	RURAL	79,095	79,095	79,095	79,095	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL T.C. MIRAMAR -LA BOCANA	25-CUAUTEPEC	LA BOCANA	RURAL	34,130	34,130	34,130	34,130	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL T.C. UAUTEPEC-COACYULICHAN-LA DICHA	25-CUAUTEPEC	LA DICHA	RURAL	51,458	51,458	51,458	51,458	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO, EL TEXCAL	39-CHILAPA DE ALVAREZ	NEJAPA	URBANO	63,579	63,579	63,579	63,579	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS ACUMULADOS. LOS GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHS RENDIMIENTOS.
CAMINOS RURALES	39-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	6,468,542	6,468,542	6,468,542	6,468,542	100%	0	0	0	KILOMETROS	321	321	100%	SE MODIFICA LA INVERSION ANUAL AL CIERRE DEL EJERCICIO.
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA VENTA-LAS PINAS CRUCERO DE LA PALMA	39-JUAN R. ESCUDERO	LAS PINAS	RURAL	50,050	50,050	50,050	50,050	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA VENTA-LAS PINAS CRUCERO DE LA PALMA YA SE CONCLUYO LA OBRA LA CANTIDAD ES DE \$50,050.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$50,050.00.
CONSERVACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	39-JUAN R. ESCUDERO	LA PALMA	RURAL	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	CONSERVACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA YA SE CONCLUYO LA OBRA LA CANTIDAD ES DE \$91,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$91,000.00.
CONSERVACION DE C.R. TRAMO CRUCERO MICHAPA-MICHAPA	39-JUAN R. ESCUDERO	MICHAPA	RURAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	CONSERVACION DE C.R. TRAMO CRUCERO MICHAPA-MICHAPA YA SE CONCLUYO LA OBRA LA CANTIDAD ES DE \$26,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$26,000.00.
CONSERVACION DE C.R. TRAMO CRUCEROD EL PUENTE-EL PUENTE	39-JUAN R. ESCUDERO	EL PUENTE (SAN JOSÉ DEL PUENTE)	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	CONSERVACION DE C.R. TRAMO CRUCERO DEL PUENTE-EL PUENTE YA SE CONCLUYO LA OBRA LA CANTIDAD ES DE \$13,000.00 Y AL APORTACION MUNICIPAL ES DE \$13,000.00.
CONSERVACION DE C.R. TRAMO LAS PINAS-TLALCHOCOHUTE(EL RIO)	39-JUAN R. ESCUDERO	TLALCHOCOHUTE	RURAL	22,750	22,750	22,750	22,750	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS PINAS-TLALCHOCOHUTE(EL RIO) YA SE CONCLUYO LA OBRA LA CANTIDAD ES DE \$22,750.00 Y AL APORTACION MUNICIPAL ES DE \$22,750.00.
CONSERVACION DE C.R. TRAMO LOS TAMARINDOS EL TABACAL	39-JUAN R. ESCUDERO	EL TABACAL	RURAL	163,500	163,500	163,500	163,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	23	23	100%	CONSERVACION DE C.R. TRAMO LOS TAMARINDOS EL TABACAL YA ESTA CONCLUIDA LA OBRA LA CANTIDAD ES DE \$163,500.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$163,500.00 OBRA AL 100%.
REHABILITACION DE C.R. OTATE - ALCOZAUCA (KM 17+000 AL 31+790)	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	103,538	103,538	103,538	103,538	100%	0	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALCOZAUCA-AMAPILCA-LEON PINTADO	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	AMAPILCA	RURAL	56,729	56,729	56,729	56,729	100%	0	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL (E.C. EL OTATE-ALCOZAUCA-XOCHAPA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	XOCHAPA	RURAL	478,215	478,215	478,215	478,215	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL MELCHOR OCAMPO- XOCHAPA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	XOCHAPA	RURAL	42,342	42,342	42,342	42,342	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE C.R. ACAMETLA - ALTAMIRA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALTAMIRA	RURAL	50,510	50,510	50,510	50,510	100%	0	0	0	KILOMETROS	19	19	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE C.R. ACAMETLA-CHIMALTEPEC	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	CHIMALTEPEC	RURAL	44,385	44,385	44,385	44,385	100%	0	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE C.R. ALCOZAUCA-IXCUINATOYAC	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	IXCUINATOYAC	RURAL	267,574	267,574	267,574	267,574	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE C.R. (E.C. ALCOZAUCA - IXCUINATOTAC) CERRO AZUL	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	CERRO AZUL	RURAL	52,502	52,502	52,502	52,502	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE C.R. (E.C. ALCOZAUCA - IXCUINATOYAC)- CHIMALTEPEC	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	CHIMALTEPEC	RURAL	96,301	96,301	96,301	96,301	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE C.R. (E.C. XOCHAPA - CARRETERA METLATONOC) - MELCHOR OCAMPO	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	134,010	134,010	134,010	134,010	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSERV. TRAMOS AISLA. DE CAMINO RURAL YOLOXOCHITL-ARROYO CUMIAPA	52-SAN LUIS ACATLÁN	ARROYO CUMIAPA	RURAL	498,562	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
CONSERVACION DE CALLES TERRACERIA MUNICIPAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	475,166	475,166	475,166	475,166	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL CARRETERA Tlapa-Marg.-T. COLORADA	52-SAN LUIS ACATLÁN	TIERRA COLORADA	RURAL	18,093	18,093	18,093	18,093	100%	0	0	0	KILOMETROS	85	85	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL MESON-JICAMALTEPEC EL MANGO	52-SAN LUIS ACATLÁN	JICAMALTEPEC DE LA MONTAÑA	RURAL	46,097	46,097	46,097	46,097	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL MIAHUICHAN - POZA VERDE	52-SAN LUIS ACATLÁN	POZA VERDE	RURAL	169,076	169,076	169,076	169,076	100%	0	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL POZA VERDE-PANTEON RIO	52-SAN LUIS ACATLÁN	POZA VERDE	RURAL	69,621	69,621	69,621	69,621	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL PUEBLO HIDALGO-PAJARITO GRANDE	52-SAN LUIS ACATLÁN	PAJARITO GRANDE (PAJARO GRANDE)	RURAL	86,819	86,819	86,819	86,819	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL SAN LUIS - ZENTIXTLAHUACA	52-SAN LUIS ACATLÁN	ZENTIXTLAHUACA	RURAL	351,600	351,600	351,600	351,600	100%	0	0	0	KILOMETROS	65	65	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL JICAMALTEPEC DE LA MONTANA	52-SAN LUIS ACATLÁN	JICAMALTEPEC DE LA MONTAÑA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
RASTREO DE CALLES EN LA COMUNIDAD	52-SAN LUIS ACATLÁN	EL CARMEN	RURAL	71,929	71,929	71,929	71,929	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,040	1,040	100%	
REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRES DE LA COMUNIDAD	52-SAN LUIS ACATLÁN	CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO)	RURAL	23,617	23,617	23,617	23,617	100%	0	0	0	KILOMETROS	60	60	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMALOTILLO	52-SAN LUIS ACATLÁN	CAMALOTILLO (EL CAMALOTILLO)	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CARR. TLAPA-MARQUELIA-CRUZ ALTA	52-SAN LUIS ACATLÁN	CRUZ ALTA	RURAL	327,142	327,142	327,142	327,142	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CARRETERA TLAPA-HUEHUETPEC-EL MANGUITO	52-SAN LUIS ACATLÁN	EL MANGUITO	RURAL	246,096	246,096	246,096	246,096	100%	0	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRO. CARRET. TLAPA-MARQUELIA-HUEHUETPEC DE GUADALUPE	52-SAN LUIS ACATLÁN	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	176,169	176,169	176,169	176,169	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRO. DE CAMALOTILLO-CERRO LIMON	52-SAN LUIS ACATLÁN	CERRO LIMON	RURAL	163,856	163,856	163,856	163,856	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MEZON-JICAMALTEPEC-EL MANGO	52-SAN LUIS ACATLÁN	JICAMALTEPEC (EL MANGO)	RURAL	46,097	46,097	46,097	46,097	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUEBLO HIDALGO A CERRO LIMON	52-SAN LUIS ACATLÁN	PUEBLO HIDALGO	URBANO	274,711	274,711	274,711	274,711	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN LUIS-NEJAPA	52-SAN LUIS ACATLÁN	NEJAPA	RURAL	89,140	89,140	89,140	89,140	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLAPA-MARQUELIA-EL MEZON	52-SAN LUIS ACATLÁN	EL MESON	RURAL	55,894	55,894	55,894	55,894	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
APERTURA C.R. RANCHO VIEJO-LAS PIÑAS	73-ZIRÁNDARO	LAS PIÑAS	RURAL	70,501	70,501	70,501	70,501	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PUNTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE UN CARRIL	7-ARCELIA	COLONIA VICENTE GUERRERO (COMOL)	RURAL	495,179	495,179	495,179	495,179	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15	15	100%	
VADO																
CONSTRUCCION DE VADO	73-ZIRÁNDARO	PAROTA DEL CUARTEL	RURAL	319,131	319,131	319,131	319,131	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
PUNTES VEHICULARES																
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	LA CONCORDIA	RURAL	660,100	660,100	660,100	600,430	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	120	114	95%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE UN CARRIL	7-ARCELIA	EL TERRERITO	RURAL	253,652	253,652	253,652	253,652	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	
REHABILITACION																
RECONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO SACA COSECHAS	39-JUAN R. ESCUDERO	LA PALMA	RURAL	138,360	138,360	138,360	138,360	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7	0	0%	YA SE CONCLUYO LA OBRA ESTA AL 100% LA CANTIDAD ES DE 138,359.15 Y AL APORTACION MUNICIPAL \$138,359.15.
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
ADQUISICION DE EQUIPO PESADO (CAMION DE VOLTEO)	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PESADO (MOTOCONFORMADORA)	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PESADO (RETROEXCAVADORA)	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: CRUCERO DE TEPANO COXCATLAN CANDELAERIA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COXCATLAN CANDELAERIA	RURAL	405,000	405,000	405,000	144,900	36%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO: LOS TEPETATES - COLOTEPEC	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COLOTEPEC	RURAL	301,875	301,875	301,875	223,085	74%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO:CRUCERO DE LA CONCORDIA - LA CONCORDIA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	LA CONCORDIA	RURAL	680,000	680,000	680,000	229,500	34%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE EL ARENAL - EL ARENAL	13-AZOYU	EL ARENAL (LA PLATAFORMA)	RURAL	17,996	17,996	17,996	17,996	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE BANCO DE ORO-BANCO DE ORO	13-AZOYU	BANCO DE ORO	RURAL	204,481	204,481	204,481	204,481	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSERVACION DE CAMINO RURAL HUEHUETAN-LOS CHEGUES-TALAPILLA (INCLUYE CAMINO SACA COSECHA 1)	13-AZOYU	LOS CHEGUES	RURAL	294,103	294,103	294,103	294,103	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSERVACION DE C.R. AZOYU - MACAHUITE - RIO QUETZALA Y MACAHUITE - POZA ONDA	13-AZOYU	EL MACAHUITE	RURAL	217,136	217,136	217,136	217,136	100%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSERVACION DE C.R. CRUCERO EL VIDAL - EL VIDAL - RANCHO M. CASTELLANOS	13-AZOYU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,607	34,607	34,607	34,607	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSERVACION DE C.R. CRUCERO LOS QUINTEROS - LOS METATES	13-AZOYU	LOS METATES	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSERVACION DE C.R. AZOYU - MAXMADI	13-AZOYU	MAXMADI	RURAL	61,552	61,552	61,552	61,552	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSERVACION DE C.R. AZOYU - RIO QUETZALAPA Y AZOYU - BASURERO MUNICIPAL	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	63,949	63,949	63,949	63,949	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA Y RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN BANCO DE ORO	13-AZOYU	BANCO DE ORO	RURAL	317,217	317,217	317,217	317,217	100%	0	0	METRO CUADRADO	672	672	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE PUENTE (1ER. ETAPA) ALMOLONGA DE OCAMPO	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA)	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
REHABILITACION DE C.R. DE AHUEJUTLA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	AHUEJUTLA	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3	3	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
CONSTRUCCION DE EXPLANADAS PARA ESC.PRIM FLORES MAGON	52-SAN LUIS ACATLÁN	MIXTECAPA	RURAL	271,250	271,250	271,250	271,250	100%	0	0	KILOMETRO	272	272	100%	
CORTE DE CERRO XIHUTEPEC (CFE)	52-SAN LUIS ACATLÁN	XIHUTEPEC	RURAL	10,569	10,569	10,569	10,569	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	72,573	72,573	72,573	72,573	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	730	730	100%	
RASTRO DE CALLES DE LA COL. RAMOS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	82,013	82,013	82,013	82,013	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA EN PROCESO
RASTRO DE CAMINO BOCA DE ARROYO-ARRALLANERA-ARROYO DEL CARRIZAL II-ARROYO DEL CARRIZAL III	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	252,516	252,516	252,516	252,516	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTRO DE CAMINO CARRETERA NACIONAL- EL LLANO	57-TECPAN DE GALEANA	EL LLANO	RURAL	186,280	186,280	186,280	186,280	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTRO DE CAMINO CARRETERA NACIONAL- EL VALLE	57-TECPAN DE GALEANA	EL VALLE	RURAL	381,149	381,149	381,149	381,149	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTRO DE CAMINO CARRETERA NACIONAL-EL GUAYABILLO	57-TECPAN DE GALEANA	EL GUAYABILLO	RURAL	144,591	144,591	144,591	144,591	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTRO DE CAMINO CORDON GDE.-BAJITOS DE LA LAGUNA-BAJOS DE BALZAMAR	57-TECPAN DE GALEANA	BAJOS DEL BALZAMAR	RURAL	498,566	498,566	498,566	498,566	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTRO DE CAMINO EL BANCO-LA SOMBRA	57-TECPAN DE GALEANA	EL BANCO	RURAL	307,601	307,601	307,601	307,601	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTRO DE CAMINO EL CHILCAHUTE	57-TECPAN DE GALEANA	EL CHILCAHUTE	RURAL	226,570	226,570	226,570	226,570	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTRO DE CAMINO EL MORENO-LETRADOS-OCOTAL-HUERTAS VIEJAS	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	354,699	354,699	354,699	354,699	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE TERMINO
RASTRO DE CAMINO EL TULE-SANTA LUCIA	57-TECPAN DE GALEANA	SANTA LUCIA	RURAL	211,844	211,844	211,844	211,844	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTRO DE CAMINO ENTRONQUE PAROTAS-PALO DULCE-LAS PALMAS-ARROYO GRANDE	57-TECPAN DE GALEANA	ARROYO GRANDE	RURAL	237,740	237,740	237,740	237,740	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTRO DE CAMINO GAVIOTA-ACHOTLA-SANTA MARIA	57-TECPAN DE GALEANA	ACHOTLA	RURAL	43,373	43,373	43,373	43,373	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA NO SE HA INICIADO
RASTRO DE CAMINO LA LAGUNA -LOS CIMIENTOS	57-TECPAN DE GALEANA	LOS CIMIENTOS	RURAL	142,373	142,373	142,373	142,373	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTRO DE CAMINO LA SOMBRA- LAS JUNTAS-BAJOS DEL BALZAMAR	57-TECPAN DE GALEANA	LA SOMBRA	RURAL	301,209	301,209	301,209	301,209	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
RASTREO DE CAMINO LA SOMBRA-EL PORVENIR	57-TECPAN DE GALEANA	LA SOMBRA	RURAL	397,658	397,658	397,658	397,658	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINO LOS HORNOS-CORDON GRANDE	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	447,682	447,682	447,682	447,682	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINO OJO DE AGUA (CAYAQUITOS)	57-TECPAN DE GALEANA	OJO DE AGUA	RURAL	85,516	85,516	85,516	85,516	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINO PALO SOLO A LAS HUMEDADES	57-TECPAN DE GALEANA	PALO SOLO	RURAL	122,509	122,509	122,509	122,509	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINO PAROTAL-SIERRITA-BAJOS DEL BALZAMAR	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	461,716	461,716	461,716	461,716	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINO POTRERO DE CARLOS-EL ZAPOTE-CACAHUANACHE	57-TECPAN DE GALEANA	POTRERO DE CARLOS	RURAL	144,667	144,667	144,667	144,667	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINO SACA COSECHAS - EL BERRACO	57-TECPAN DE GALEANA	EL SUCHIL	URBANO	223,436	223,436	223,436	223,436	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINO SACA COSECHAS SAN LUIS DE LA LOMA- RANCHO ALEGRE DEL LLANO	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS DE LA LOMA	URBANO	436,164	436,164	436,164	436,164	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINO SANTA MARIA-LA CAÑA	57-TECPAN DE GALEANA	LA CAÑA	RURAL	78,078	78,078	78,078	78,078	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINO TENEXPA-EL COLCHE	57-TECPAN DE GALEANA	TENEXPA	RURAL	147,998	147,998	147,998	147,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINOS EL CHIVO-EL RINCON	57-TECPAN DE GALEANA	EL CHIVO	RURAL	187,275	187,275	187,275	187,275	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE CAMINOS LAS PALMAS-ARROYO GRANDE	57-TECPAN DE GALEANA	LAS PALMAS	RURAL	181,888	181,888	181,888	181,888	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE RAMALES COAHLOTAL-ZAPOTE-TORITOS MACAHUITILLO	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	434,698	434,698	434,698	434,698	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
RASTREO DE RAMALES LIMONCITO-ARROYO HONDO-LA FLORIDA-BUENA VISTA	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,193	451,193	451,193	451,193	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	442,007	442,007	442,007	431,857	98%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	1	1	98%	
APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ Y SORGO)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	HECTAREA	497	497	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 143568 ESTA OBRA ESTA POR UN TOTAL \$ 500047, CONFORMADA POR DOS APORTACIONES APORTACION MUNICIPAL: \$250,000.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: \$ 250047.00 ESTA OBRA BENEFICARA A 497 PERSONAS (PRODUCTORES)
AMPLIACION															
SUMINISTRO DE SEMILLAS MEJORADA E INSUMOS CON COBERTURA MUNICIPAL	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	532,970	532,970	532,970	532,970	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
EQUIPAMIENTO															
ACTIVOS PRODUCTIVOS(CONVENIO CON LA SAGARPA)	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	787,428	787,428	787,428	787,428	100%	0	0	TALLER	787,428	787,428	100%	EL H AYUNTAMIENTO APORTO LA CANTIDAD DE \$787,428.00 Y LA SAGARPA FEDERAL PARA EL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS APORTO LA CANTIDAD DE 1,101,025.00 QUE NOS DIO UN TOTAL DE 1,888,453.00
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL															
CONSTRUCCION															
CURSO -TALLER DE MANUALIDADES DE LA REGION (UBICADO ENTRE CALLE HERMENEGLDO GALEANA Y DENTRO DE LA C.S.) CONVENIO (HABITAT)	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	TALLER	50,000	50,000	100%	APORTACION POR CANTIDADES IGUALES EL H AYUNTAMIENTO Y SEDESOL FEDERAL POR 50,000.00 DANDO UN TOTAL DE 100,000.00 PESOS
CURSO-TALLER DE CULTURA DE BELLEZA (CALLE HERMENEGLDO GALEANA Y DENTRO DE LA C.S.) CONVENIO (HABITAT)	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	TALLER	50,000	50,000	100%	EL AYUNTAMIENTO APORTO LA CANTIDAD DE 50,000 PESOS MISMA QUE MONTO QUE APORTO LA SEDESOL FEDERAL QUE NOS DIO UN TOTAL DE 100,000.00 PESOS
CURSO-TALLER DE ELABORACION DE BLANCOS PARA LA DECORACION DEL HOGAR (ENTRE PROL MIGUEL HIDALGO Y DENTRO DE LA C.S.) CONVENIO (HABITAT)	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	TALLER	50,000	50,000	100%	EL H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC EN COORDINACION CON SEDESOL FEDERAL APORTARON CANTIDADES IGUALES POR EL MONTO DE 50,000.00 QUE NOS DAN UN TOTAL 100,000.00 PESOS
CURSO DE BISUTERIA EN PLATA (CONVENIO HABITAT)A	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$ 110,000.00 Y LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$55,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$55,000.00 ESTA OBRA BENEFICARA A 70 PERSONAS
TALLER DE RTE SANIA REGIONALES (CONVENIO HABITAD)A	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	24,912	24,912	24,912	24,912	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$49,824.00 ESTA OBRA ES POR DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$24,912.00 APORTACION MUNICIPAL: \$24,912.00 ESTA OBRA BENEFICARA A 40 PERSONAS
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
CONSTRUCCION DE ESTANQUE ACUICOLA	28-CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	PALO BLANCO	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE ACUICOLA PARA LA PRODUCCION DE TILAPIA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$75,000.00 EL COMITE SOLICITA LA DISPENSA AL H. AYUNTAMIENTO DE SU APORTACION POR SER DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
MANTENIMIENTO															
APOYO A LA PRODUCCION DE LA TILAPIA	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	SAN PEDRO Y LAS GARZAS	RURAL	29,640	29,640	29,640	29,640	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,466,937	5,466,937	5,466,936	5,466,936	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,189,000	7,189,000	561,000	561,000	8%	0	0	PROYECTO	1	0	8%	
CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	2,961,900	2,961,900	2,391,321	2,391,321	81%	0	0	PROGRAMA	1	1	81%	PAGO DE LISTAS DE RAYA PARA DAR CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A PROYECTOS PRODUCTIVOS, ACUICOLAS Y A MUJERES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
FOMENTO A LA MICROEMPRESA AGROPEC.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,457,958	4,457,958	915,004	915,004	21%	0	0	PROYECTO	1	0	21%	
FOMENTO AGRICOLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,035,930	1,035,930	48,000	48,000	5%	0	0	PROYECTO	1	0	5%	
FOMENTO ARTESANAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,837,591	2,837,591	877,862	877,862	31%	0	0	PROYECTO	1	0	31%	
FOMENTO FORESTAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	435,120	435,120	415,120	415,120	95%	0	0	PROYECTO	1	1	95%	
PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO (COB.MPAL)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,115,930	1,115,930	1,115,930	1,115,930	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROYECTO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE POLIGONO DE LAS PRO 2009. P. HABITAT.	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,204	69,204	69,204	69,204	100%	0	0	ESTUDIO	69,204	69,204	100%	EL H AYUNTAMIENTO Y LA SEDESOL FEDERAL APORTARON CANTIDADES IGUALES POR \$69,204.00 DIANDO UN TOTAL DE 138,408.00
SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1,000,000	1,000,000	100%	SE REALIZO UN CONVENIO DE CON LA SECRETARIA DEL EMPLEO DEL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO DE ATOYAC PARA BAJAR PROYECTOS PARA AUTO EMPLEAR A POBLADORES DE LA COMUNA DE ESTE MUNICIPIO
TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y VIOLENCIA JUVENIL A TRAVES DEL DEPORTE CONVENIO (HABITAT)	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,743	28,743	28,743	28,743	100%	0	0	CURSO	28,743	28,743	100%	EL AYUNTAMIENTO Y LA SEDESOL FEDERAL APORTARON CANTIDADES IGUALES POR \$28,743.00 SIENDO UN TOTAL DE 57,486.00
ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,151,600	22,151,600	22,151,600	21,632,000	98%	0	0	TONELADA	3,500	3,500	100%	
ALIANZA PARA EL CAMPO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	644,052	644,052	644,052	644,052	100%	0	0	PROYECTO	30	30	100%	
ACTIVOS PRODUCTIVOS	13-AZOYU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	338,163	338,163	338,163	338,163	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	EL PROYECTO YA HA SIDO INICIADO Y TERMINADO.
ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	13-AZOYU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,091,740	1,091,740	1,091,740	1,091,740	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CULMINADO
PROGRAMA FAM PEGRO	13-AZOYU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO SE HA FINALIZADO
ACTIVOS PRODUCTIVOS	3-AHUACUOTZINGO	ACATEYAHUALCO	RURAL	357,072	357,072	357,072	357,072	100%	0	0	UNIDAD	15	15	100%	
ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	3-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	TONELADA	700	700	100%	
MEJORAMIENTO GENETICO	21-COYUCA DE BENITEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CABEZA	125,000	125,000	100%	
PARCELAS DEMOSTRATIVAS	21-COYUCA DE BENITEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,480	15,480	15,480	15,480	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
PROGRAMA PROGRESIVO DE PRUEBA DE TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS	21-COYUCA DE BENITEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92,917	92,917	92,917	92,917	100%	0	0	CABEZA	12,389	12,389	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES QUIMICOS	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	908,200	908,200	908,200	908,200	100%	0	0	TONELADA	1	1	100%	
ALIANZA PARA EL CAMPO	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	923,000	923,000	923,000	923,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	607,833	607,833	607,833	607,833	100%	0	0	PROYECTO	25	25	100%	INVERSION TOTAL DE \$2,432,536.00 APORTACION FEDERACION-ESTADO \$608,435.00. APORTACION MUNICIPAL \$607,833.00 Y APORTACION BENEFICIARIOS \$1,216,268.00
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	0	0	HECTAREA	10,930	10,930	100%	INVERSION TOTAL DE \$14,328,027.04. APORTACION FISM \$7,000,000.00 APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO \$4,122,067.00 Y APORTACION FINAL D BENEFICIARIOS \$ 3,205,960.04 BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 6,227 PRODUCTORES Y 10,930 HAS.
INSTALACION DE MODULOS DE TRASPATIO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	517,167	517,167	517,167	517,167	100%	0	0	MODULO	113	113	100%	INSTALACION DE 113 MODULOS DE TRASPATIO CON UNA INVERSION MUNICIPAL DE \$517,167.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS DE \$51,114.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,580,162	1,580,162	1,580,162	1,580,162	100%	0	0	PROYECTO	50	50	100%	
COMPRA Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,957,850	24,957,850	24,957,850	24,957,850	100%	0	0	TONELADA	2,731	2,731	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA DAR ASESORIA TECNICA	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	URBANO	862,368	862,368	862,368	862,368	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
CONVENIO DEL PROGRAMA 1+1	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
EXCAVACION Y RELLENO PAEA ENTUBAMIENTO DE CANAL LATERAL DE RIEGO	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	SAN PEDRO Y LAS GARZAS	RURAL	212,894	212,894	212,894	212,894	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	URBANO	76,445	76,445	76,445	76,445	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA EL RASTRO	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	URBANO	130,726	130,726	130,726	130,726	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE SEMILLA MEJORADA	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TONELADA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE AGROQUIMICOS	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,263,600	1,263,600	1,263,600	1,263,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS(ALIANZA PARA EL CAMPO)	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	509,603	509,603	509,603	509,603	100%	0	0	UNIDAD	20	20	100%	CON ESTE PROGRAMA SE BENEFICIAN A 20 PRODUCTORES
ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	9,448,567	9,448,567	9,448,567	9,448,567	100%	0	0	TONELADA	3,750	3,750	100%	CON LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE SE BENEFICIAN A 1474 PRODUCTORES
ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE SEMILLA MEJORADA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	606,000	606,000	606,000	606,000	100%	0	0	HECTAREA	3,150	3,150	100%	
ENTREGA DE FERTIZANTES	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	1,175,510	1,175,510	1,175,510	1,175,510	100%	0	0	PRODUCTOR	1,170	1,170	100%	
PROGRAMAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	3,692,986	3,692,986	3,692,986	3,692,986	100%	0	0	PROGRAMA	13	13	100%	
PROGRAMAS SOCIALES -APOYO A ADULTOS MAYORES	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100%	0	0	APOYO	312	312	100%	
ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	39-JUAN R. ESCUDERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,524,401	6,524,401	6,524,401	6,524,401	100%	0	0	TONELADA	1,390	1,390	100%	LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTES SE ENTREGO AL 100%. Y SE DISTRIBUYO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1,388.06 DE TONELADAS DE SULFATO DE AMONIO.FOSFATO DE AMONIO, FOSFONITRATO Y 4000 DOSIS DE BIOFERTILIZANTE. LA CANTIDAD ES DE \$6,524,400.50 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 3,500,000.00 LA PARTICIPACION DEL ESTADO ES DE 1,515,042.00 Y LOS PARTICIPANTES ES DE 1,509,358.50.
ALIANZA PARA EL CAMPO (ACTIVOS PRODUCTIVOS)	39-JUAN R. ESCUDERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	429,876	429,876	429,876	429,876	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ALIANZA PARA EL CAMPO (ACTIVOS PRODUCTIVOS). YA SE ENTREGARON LOS APOYOS AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$429,876.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 429,876.00.
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (HERBICIDAS)	39-JUAN R. ESCUDERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,025	1,000,025	1,000,025	1,000,025	100%	0	0	LITRO	2,500	2,500	100%	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (HERBICIDAS). YA SE LLEVO ACABO ESTE APOYO LA CATIDAD ES DE \$1,000,025.00 ESTA AL 100%.
REHAB.DE DIFERENTES PLANTELES EDUC.DE EDUC. PRIM.(SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA)	39-JUAN R. ESCUDERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,820	14,820	14,820	14,820	100%	0	0	AULA	16	16	100%	LA OBRA ESTA FINALIZADA AL 100% LA CANTIDAD ES DE \$14,820.00.
ACTIVOS PRODUCTIVOS	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	391,551	391,551	391,551	391,551	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	4,325,490	4,325,490	4,325,490	4,325,490	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
ASIST. TEC. DISEÑO Y GESTIONES DE PROYECTOS DE MAIZ Y TRASPATIO DE PROG. ALCOZAUCA SIN HAMBRE	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFICINA A PRODUCTORES DE DURAZNO Y AGUACATE	40-LEONARDO BRAVO	PUERTO GENERAL, NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS)	RURAL	24,594	24,594	24,594	24,594	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	534,184	534,184	534,184	534,184	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTANQUE PSICOLA DE LA COMUNIDAD	52-SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXITLÁN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FERTILIZANTE AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2009	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	9,723,633	9,723,633	9,723,633	9,723,633	100%	0	0	HECTAREA	7,000	7,000	100%	
FONDO DE APOYO A LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
INSTALACION DE 5 PARCELAS DEMOTRATIVAS DE MAIZ	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	
PROCAPI	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	591,000	591,000	591,000	591,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROYECTO DE ADQUISICION DE INSUMOS P/VIVERO FRUTICOLAS	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO JITOMATE INVERNADERO SPR CONS. COM. INDIG.	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	32,262	32,262	32,262	32,262	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROYECTOS VARIOS	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUMINISTRO DE HERBICIDA PARA LA COMUNIDAD	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	149,700	149,700	149,700	149,700	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTE CICLO PRIMAVERA-VERANO 2009 CONVENIO ESTADO MUNICIPIO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	8,011,877	8,011,877	8,011,877	8,011,877	100%	0	0	HECTAREA	8,997	8,997	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 98836 ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$11,233,890.00 Y LA CONFORMAN 3 APORTACIONES. APORTACIONES APORTACION ESTATAL: \$2,305,997.00 APORTACION MUNICIPAL \$3,011,897 APORTACION BENEFICIARIOS: \$915,995.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 6227 PRODUCTORES
ALIANZA PARA EL CAMPO (CONVENIO SAGARPA)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	519,198	519,198	519,198	519,198	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	ESTA OBRA SE REPORTO ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 98747 ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$1,218,935.00 Y LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$699,737.00 APORTACION MUNICIPAL: \$519,198.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 80 PRODUCTORES

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			11 Información complementaria y explicación de variaciones		
				2 Total Anual	3 Acumulado al Trimestre			Avance %	6 Generados	7 Ejercidos	8 Unidad de Medida	9 Programado Anual	10 Acumulado al Trimestre		10/9 Avance %	
					3 Ministrado	4 Programado	5 Ejercido									
CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CONVENIO PROGRAMA HABITAT) 'A	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$100,000.00 Y LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$50,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$50,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 60 PERSONAS
CURSO DE INGLES (CONVENIO PROGAMA HABITAT)'A	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	41,836	41,836	41,836	41,836	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$ 83,672.00 ESTA FORMADA POR DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$41,836.00 APORTACION MUNICIPAL: \$41,836.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 60 PERSONAS
TALKLER DE CAPACITACION EN AREA DEPORTIVA CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL BARRIO DE BERMEJA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$ 120,000.00 LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$60,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$60,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 100 PERSONAS
TALLER DE CAPACITACION (SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD) CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 'A	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$20,000.00 Y LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$10,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$10,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 PERSONAS
TALLER DE CAPACITACION EN AREA DEPORTIVA CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL BARRIO DE ESCOBAR	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	71,000	71,000	71,000	71,000	100%	0	0	0	CURSO	9	9	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$142,000.00 Y LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$71,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$71,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 200 PERSONAS (SCURSOS)
TALLER DE CAPACITACION EN AREA DEPORTIVA EN AREA DEPORTIVA CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL BARRIO DE LOS JALES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	111,632	111,632	111,632	111,632	100%	0	0	0	CURSO	6	6	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$223,264.00 LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$111,632.00 APORTACION MUNICIPAL: \$111,632.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 400 PERSONAS
TALLER DE CAPACITACION EN PARTICIPACION SOCIAL,CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS BARRIO DE IZOTES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	198,131	198,131	198,131	198,131	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$ 320,000.00 Y LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$198,131.00 APORTACION MUNICIPAL: \$198,131.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 100 PERSONAS
TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD, CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, BARRIO DE IZOTES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$ 20,000.00 Y LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$10,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$10,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 50 PERSONAS
TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS BARRIO DEL RASTRO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$20,000.00 LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$10,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$10,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 PERSONAS
TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL BARRIO DE BERMEJA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	19,131	19,131	19,131	19,131	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$38,262.00 Y LA FORMAN POR APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$19,131.00 APORTACION MUNICIPAL: \$19,131.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 20 PERSONAS
TALLER DE CAPACITACION(SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD) CONVENIO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL BARRIO DE ESCOBAR 'B	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTA OBRA ES POR UN TOTAL DE \$20,000.00 Y LA FORMAN DOS APORTACIONES APORTACION FEDERAL: \$ 10,000.00 APORTACION MUNICIPAL: \$10,000.00 ESTA OBRA BENEFICIARA A 40 PERSONAS
ADQUISICION DE GANADO PARA LA EXPOSICION EN LA EXPO TECPAN 2009	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
APOYO CON RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTR. DE ESTANQUE A LA SOC. COP. LA RAZA DE TENEXIPA	57-TECPAN DE GALEANA	VILLA ROTARIA	RURAL	49,150	49,150	49,150	49,150	100%	0	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
ASPIERSORAS DE MOTOR APOYO A LA GANADERIA	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	316,667	316,667	316,667	316,667	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
CAMPANA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	115,170	115,170	115,170	115,170	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION HA SIDO TERMINADA
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOURTERINO	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	190,900	190,900	190,900	190,900	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION HA SIDO TERMINADA
CAMPANA VISUAL PARA JOVENES Y ADULTOS DE ESCASOS RECURSOS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	271,170	271,170	271,170	271,170	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION HA SIDO TERMINADA
COMUNIDADES DIFERENTES	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION HA SIDO TERMINADA
FERTILIZANTE	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	6,399,980	6,399,980	6,399,980	6,399,980	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION HA SIDO TERMINADA
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA JUVENIL	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	22,290	22,290	22,290	22,290	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION HA SIDO TERMINADA
SUMINISTRO DE SEMILLAS EN APOYO A LA GANADERIA	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	LA OBRA SE HA CONCLUIDO
ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	81-TIXTLA DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,017,155	10,017,155	10,017,155	10,017,155	100%	0	0	0	TONELADA	2,097	2,097	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	4,821,870	4,821,870	4,821,870	4,821,870	100%	0	0	0	TONELADA	1,750	1,750	100%	
ALIANZA PARA EL CAMPO	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	609,053	609,053	609,053	609,053	100%	0	0	0	UNIDAD	50	50	100%	
ACTIVOS PRODUCTIVOS (ALIANZA PARA EL CAMPO)	7-ARCELIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	549,538	549,538	549,538	549,538	100%	0	0	0	UNIDAD	10	10	100%	
ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	7-ARCELIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,575,588	12,575,588	12,575,588	12,575,588	100%	0	0	0	TONELADA	2,800	2,800	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO	73-ZIRANDARO	EL COYOL	RURAL	23,021	23,021	23,021	23,021	100%	0	0	0	METRO CUBICO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO	73-ZIRANDARO	LAS PILAS	RURAL	29,173	29,173	29,173	29,173	100%	0	0	0	METRO CUBICO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO	73-ZIRANDARO	PUEBLO VIEJO	RURAL	14,808	14,808	14,808	14,808	100%	0	0	0	METRO CUBICO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDOS	73-ZIRANDARO	LOS CMIENTOS	RURAL	29,666	29,666	29,666	29,666	100%	0	0	0	METRO CUBICO	1	1	100%	
CONTRUCCION DE BORDO	73-ZIRANDARO	LA PAROTA	RURAL	32,701	32,701	32,701	32,701	100%	0	0	0	METRO CUBICO	1	1	100%	
CONTRUCCION DE BORDO	73-ZIRANDARO	PINZANDARO	RURAL	10,592	10,592	10,592	10,592	100%	0	0	0	METRO CUBICO	1	1	100%	
CONTRUCCION DE BORDO	73-ZIRANDARO	SAN RAFAEL	RURAL	30,160	30,160	30,160	30,160	100%	0	0	0	METRO CUBICO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
FOMENTO AL AUTOEMPLEO CON LA SRIA. DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS CON COBERTURA MUNICIPAL	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	1,510,105	1,510,105	1,510,105	1,510,105	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE FERTILIZANTE CON COBERTURA MUNICIPAL	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	14,061,099	14,061,099	14,061,099	14,061,099	100%	0	0	TONELADA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE HERBICIDAS E INSUMOS CON COBERTURA MUNICIPAL	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	452,185	452,185	452,185	452,185	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
AMPLIACION DE CASA DEL PUEBLO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	TEPECOCATLÁN	RURAL	494,841	494,841	494,841	494,841	100%	0	0	METRO CUADRADO	291	291	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	CUAUTIPAN	RURAL	364,248	364,248	364,248	364,248	100%	0	0	METRO CUADRADO	260	260	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	HUEHUETEPEC	RURAL	310,294	310,294	310,294	310,294	100%	0	0	METRO CUADRADO	375	375	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ZILACAYOTITLÁN	RURAL	985,842	985,842	985,842	985,842	100%	0	0	METRO CUADRADO	468	468	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	HECTAREA	1,450	1,450	100%	EL TOTAL DE ESTA ACCION ASCIENDE A \$2,586,400.00 DE LOS CUALES: H. AYUNTAMIENTO FISM APORTA \$ 850,000.00 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO \$ 1,102,800.00 PRODUCTORES AGRICOLAS (BENEFICIARIOS)\$ 633,600.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS - ALIANZA PARA EL CAMPO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,957	307,957	307,957	307,957	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A \$92,720.00 DE LOS CUALES: EL H. AYUNTAMIENTO APORTA LA CANTIDAD DE \$ 307,957.00 EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO APORTA \$ 654,763.00
REMEDIACION DE CASA DEL PUEBLO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	EL ROSARIO	RURAL	170,472	170,472	170,472	170,472	100%	0	0	METRO CUADRADO	255	255	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	105,210	105,210	105,210	105,210	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MATERIAL ES PARA LA COLONIA JUQUILA.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	168,325	168,325	168,325	168,325	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MATERIAL SE SUMINISTRO A LA COLONIA CENTRO.
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	1,364,212	1,364,212	1,364,212	1,364,212	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
1 AL MILLAR	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	365,945	365,945	197,548	197,548	54%	0	0	EQUIPO	1	1	54%	ADQUISICION DE VEHICULO AVEO 2009 POR 167,690.00 PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO 8,045.06 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO 21,812.67
APORTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	131,305	131,305	131,305	131,305	100%	0	0	RECURSO DE REVISION	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS
APORTACION A DEPENDENCIA NORMATIVA	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	157,409	157,409	157,409	157,409	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	10,978,367	10,978,367	7,562,169	7,562,169	69%	0	0	ACCION	1	1	69%	
GASTOS INDIRECTOS	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	1,093,139	1,093,139	1,093,139	1,093,139	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
MANTENIMIENTO , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS VEHICULARES	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,013	98,013	98,013	98,013	100%	0	0	ARTICULO	98,014	98,014	100%	
MATERIAL FOTO GRAFICO DE IMPRECION DE LAS OBRAS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ARTICULO	50,000	50,000	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FISM															
MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE OFICINA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ARTICULO	60,000	60,000	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
APORTACION NORMATIVA POR INDIRECTOS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,999	50,999	50,999	50,999	100%	0	0	AUDITORIA	51,000	51,000	100%	APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA COMO LO ESTIPULA EL CONVENIO DE LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO XXXIII
GASTOS DE INDIRECTOS PARA AREA (NORMATIVA)	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	152,998	152,998	152,998	152,998	100%	0	0	NORMA	152,999	152,999	100%	
GASTOS INDIRECTOS	13-AZOYU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	406,024	406,024	406,024	406,024	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINALIZADO
GASTOS INDIRECTOS DEPENDENCIA NORMATIVA	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	30,076	30,076	30,076	30,076	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINALIZADO
2 AL MILLAR CONTRALORIA	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	15,038	15,038	15,038	15,038	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINALIZADO
GASTOS INDIRECTOS	18-COPALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,462	307,462	307,462	307,462	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINIQUITADO
GASTOS INDIRECTOS DEPENDENCIA NORMATIVA	18-COPALA	COPALA	URBANO	22,775	22,775	22,775	22,775	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINIQUITADO
GASTOS INDIRECTOS	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	601,853	601,853	601,853	601,853	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
1% AL MILLAR	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	22,290	22,290	22,290	22,290	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	462,040	462,040	462,040	462,040	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS	3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,293,552	1,293,552	1,293,552	1,293,552	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	1,835,994	1,835,994	1,835,994	1,835,994	100%	0	0	OTROS	1,835,994	1,835,994	100%	LA PARTIDA DE GASTOS INDIRECTOS SE DIVIDE EN LOS SIGS. CONCEPTOS: COMBUSTIBLE MATERIALES DE OFICINA MANTTO Y CONSERVACION DE LA MAQUINARIA VIATICOS REFACCIONES Y ACCESORIOS ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS INDIRECTOS	39-JUAN R. ESCUDERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,669	318,669	318,669	318,669	100%	0	0	OTROS	318,669	318,669	100%	LA SUMA TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS ES DE \$318,668.56.LOS GASTOS SON DE H AYUNTAMIENTO \$265,557.14.DEPENDENCIA NORMATIVAS \$35,407.62 Y RETENCION DE 2 AL MILLAR ES DE \$17,703.80.
GASTOS INDIRECTOS	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	480,326	480,326	480,326	480,326	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE HA INICIADO
GASTOS INDIRECTOS DEPENDENCIA NORMATIVA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	35,579	35,579	35,579	35,579	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
PRODIM COORDINACION OPERATIVA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	17,789	17,789	17,789	17,789	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINALIZADO
1 AL MILLAR CONTRALORIA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	17,789	17,789	17,789	17,789	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE HA INICIADO
GASTOS INDIRECTOS EJECUTORIA	40-LEONARDO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	542,846	542,846	542,846	542,846	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	40,210	40,210	40,210	40,210	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
RETENCION DEL 1% AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	20,105	20,105	20,105	20,105	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	54,348	54,348	54,348	54,348	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINIQUITADO
GASTOS INDIRECTOS	45-OLINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	733,692	733,692	733,692	733,692	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
2 AL MILLAR	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	27,174	27,174	27,174	27,174	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINIQUITADO
GASTOS INDIRECTOS	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	1,630,458	1,630,458	1,630,458	1,630,458	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	120,774	120,774	120,774	120,774	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
2% AL MILLAR	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	60,387	60,387	60,387	60,387	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	1,575,663	1,575,663	1,575,663	1,575,663	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 140043 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS
GASTOS INDIRECTOS (NORMATIVA)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	262,610	262,610	262,610	262,610	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 100 PERSONAS
GASTOS INDIRECTOS	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,338,546	1,338,546	1,338,546	1,338,546	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION HA SIDO TERMINADA
GASTOS INDIRECTOS CONTRALORIA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	51,483	51,483	51,483	51,483	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINIQUITADO
2% AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	154,448	154,448	154,448	154,448	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
APORTACION A DEPENDENCIAS NORMATIVAS	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	102,873	102,873	102,873	102,873	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA APORTACION QUE SE HACE A FINANZAS
DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	385,775	385,775	385,775	385,775	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	
DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS DE DEPENDENCIAS NORMATIVAS	73-ZIRÁNDARO	ZIRÁNDARO DE LOS CHAVEZ	URBANO	56,766	56,766	56,766	56,766	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	
DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	73-ZIRÁNDARO	ZIRÁNDARO DE LOS CHAVEZ	URBANO	766,347	766,347	766,347	766,347	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AL MILLAR CONTROL Y VIGILANCIA	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	28,383	28,383	28,383	28,383	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS COBERTURA MPAL.(DEP. NORM.)	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,243	13,243	13,243	13,243	100%	0	0	INSPECCIÓN	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS COBERTURA MPAL.(DEP.EJEC.)	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	178,786	178,786	178,786	178,786	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS COMBUSTIBLE	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	LITRO	140,000	140,000	100%	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA SUPERVISION DE OBRAS
VIATICOS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	SUPERVISIÓN	84,000	84,000	100%	
GASTOS INDIRECTOS	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,225,163	2,225,163	2,225,163	1,530,512	69%	0	0	ACCIÓN	6	4	67%	
RETENCION DE 1 AL MILLAR	96-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	52,470	52,470	52,470	52,470	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
GESTIÓN															
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL															
PRODIM COBERTURA MPAL.(DEP.EJEC.)	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,813	125,813	125,813	125,813	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA															
PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	173,766	173,766	173,766	173,766	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REFIERE A LA PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EMPRENIDAS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL REALIZADAS DURANTE EL 2009 EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA EN GENERAL: MANUALES, CDs, LONAS, ARTICULOS.
OPERATIVA															
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	127,703	127,703	127,703	127,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	SE REHABILITARON LAS SIGUIENTES AREAS: REGIDURIA 1, REGIDURIA 2 Y SECRETARIA DE FINANZAS
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
ADQUISICION DE EQUIPO DE MATERILES MOBILIARIO.COMPUTADORAS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	194,973	194,973	194,973	194,973	100%	0	0	EQUIPO	194,973	194,973	100%	SE DOTO DE EQUIPO DE COMPUTO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES COMO BIBLIOTECAS.OFICINAS DE AGUA POTABLE.ESCUELAS DONDE LABORAN MAESTROS MUNICIPALES Y TELESECUNDARIAS
EQUIPO DE OFICINA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	EQUIPO	140,000	140,000	100%	
REHABILITACION Y COMPRA DE MOBILIARIO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	EQUIPO	260,000	260,000	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	870,875	870,875	870,875	870,875	100%	0	0	EQUIPO	225	225	100%	SE REALIZARON 225 ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DOTAR DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA DESEMPEÑAR LAS LABORES ENCOMENDADAS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS BENEFICIADAS
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES PRODIM	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 99471 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 32 PERSONAS
ADQUISICIONES	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	95,775	95,775	95,775	95,775	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EN EL AVANCE FISICO SE REFIERE A UN LOTE DE EQUIPO
PRODIM COBERTURA MPAL.(DIR. OP.)	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,622	6,622	6,622	6,622	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
PRODIM COORDINACION OPERATIVA	13-AZOYU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,038	15,038	15,038	15,038	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
ORGANIZACIONAL															
CAPACITACION Y ACTUALIZACION															
CURSOS DE CAPACITACION DE PERSONAL	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	174,994	174,994	174,994	174,994	100%	0	0	HORAS CURSO	174,999	174,999	100%	CURSOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
ACTUALIZACION, FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	176,223	176,223	176,223	176,223	100%	0	0	HORAS CURSO	10	10	100%	SE ASISTIO A 10 CURSOS. MISMOS QUE FUERON DESTINADOS AL PERSONAL DE LAS DISTITAS AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO LABORAL Y EFICIENTAR LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ADMINISTRACION.
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA															
CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 2% PARA EL PRODIM	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	183,243	183,243	183,243	183,243	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	AFORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO QUE CORRESPONDE AL 2% DEL PRODIM. LO CUAL FUE FIRMADO MEDIANTE CONVENIO CON EL EJECUTIVO ESTATAL Y EL H AYUNTAMIENTO.
ESTUDIOS Y SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	150,650	150,650	150,650	150,650	100%	0	0	DOCUMENTO	3	3	100%	SE ELABORO EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, PLAN DE IMAGEN URBANA Y EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
TECNICAS															
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA															
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	CONTRATACION DE ASESORIA TECNICA SOBRE METODOS DE INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2009
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS PRODIM	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	131,305	131,305	131,305	131,305	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 99240 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 1 PERSONA
ASESORIA TECNICA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2	2	100%	EN EL AVANCE FISICO SE REFIERE A 2 INFORMES DE LOS ASESORES
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	663,143	663,143	663,143	663,143	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PRODIM RECUPERADOS 2008
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	7,318,911	7,318,911	4,381,012	4,381,012	60%	0	0	ACCION	1	1	60%	LA DISTRIBUCION DEL PRODIM ES DE LA SIG. MANERA ESTUDIOS Y SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL: 1,091,776. ACTUALIZ. FORMACION Y CAPACIT. DE REC. HUM: 233,942. ASESORIA TECNICAS MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS: 377,419. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO 4,018,075. PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 305,000. ACCONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS 1,300,000.00
REHAB.BANOS OFNAS.CONTRALORIA EN H.AYUNTAMIENTO VIEJO COL.CENTRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB.OFNAS.GRALES.Y ALMACEN DIR.SALUD MPAL. COL.HOGAR MODERNO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	432,275	432,275	432,137	432,137	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMOD. OFNAS. OBRAS PUBLICAS COL.CENTRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACIO A CONTRALORIA DEL ESTADO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,999	50,999	50,999	50,999	100%	0	0	AUDITORIA	51,000	51,000	100%	APORTACION PARA CONTRALORIA
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	1,615,115	1,615,115	1,615,115	1,615,115	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
PRODIM DEPENDENCIA NORMATIVA	19-COPALA	COPALA	URBANO	11,388	11,388	11,388	11,388	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINIQUITADO
GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	44,581	44,581	44,581	44,581	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PRODIM NORMATIVA	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	22,290	22,290	22,290	22,290	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	292,643	292,643	292,643	292,643	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	1,223,996	1,223,996	1,223,996	1,223,996	100%	0	0	OTROS	1,223,996	1,223,996	100%	
PRODIM-ADQUISICION	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	819,854	819,854	819,854	819,854	100%	0	0	ARTICULO	125	125	100%	
PRODIM	39-JUAN R. ESCÜDERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	283,261	283,261	283,261	283,261	100%	0	0	OTROS	283,261	283,261	100%	PRODIM LA CANTIDAD ES DE \$283,260.94 LOS GASTOS DE H.AYUNTAMIENTO SON DE \$285,557.13 Y LA COORDINACION OPERATIVA DEL PRODIM ES DE \$17,703.81.
PRODIM	4-ALDOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	338,007	338,007	338,007	338,007	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE HA FINALIZADO
PRODIM NORMATIVA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	20,105	20,105	20,105	20,105	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJECUTORA	40-LEONARDO BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	382,003	382,003	382,003	382,003	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PRODIM	45-OLINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	516,302	516,302	516,302	516,302	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
PRODIM	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	27,174	27,174	27,174	27,174	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA FINIQUITADO
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	1,147,359	1,147,359	1,147,359	1,147,359	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	60,387	60,387	60,387	60,387	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PALACIO MUNICIPAL (CASA JANNA) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL PRODIM	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	381,747	381,747	381,747	381,747	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE PRESENTADA ANTERIORMENTE CON EL FOLIO 99354 LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 300 PERSONAS
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL (CASA JANNA)	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 300 PERSONAS
PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO PRODIM	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SON 19 PERSONAS
PRODIM DEPENDENCIA NORMATIVA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	51,483	51,483	51,483	51,483	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE LA CONCLUIDO
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	57-TECPAN DE GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	978,169	978,169	978,169	978,169	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE HA CONCLUIDO
PROMOCION Y DIFUSION	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	ARTICULO	10	10	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE DEPENDENCIAS NORMATIVAS	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	28,383	28,383	28,383	28,383	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	73-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHÁVEZ	URBANO	539,281	539,281	539,281	539,281	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
1 AL MILLAR DEP. NORMATIVA	8-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,822	6,822	6,822	6,822	100%	0	0	INSPECCION	1	1	100%	
FORTAMUN				699,497,796	699,684,384	662,264,503	668,302,190	97%	38,636	38,636		133,698,700	128,515,507	96%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONST.OFNAS.ADMTIVAS.DIR.MAQ.PESADA Y DEPTO.REHAB.VIALIDADES Y BACHEO COL.HOGAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	550,751	550,751	543,956	543,956	99%	0	0	OBRA	1	1	99%	
MEJORAMIENTO															
DEMOLICION DE ROCAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	533,438	533,438	53%	0	0	OBRA	1	1	53%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
LEVANTAMIENTO TOPOG Y OBTEN D VOLUMENES D DESAZOLVES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	360,491	360,491	297,405	297,405	82%	0	0	ACCION	1	1	82%	
MANTENIMIENTO															
ADQUISICIONES PARA OBRAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	5,700,000	5,700,000	5,699,194	5,699,194	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
AMPL.RED AGUA POTABLE Y ALC. AND.LIBERTA COL.LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	95,080	95,080	91,636	91,636	96%	0	0	RED	1	1	96%	
AMPL.RED AGUA POTAB.Y ALC. AND.JUAN BAUTISTA A. COL. LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	93,589	93,589	92,858	92,858	99%	0	0	RED	1	1	99%	
AMPL.RED AGUA POTAB.Y ALC. AND.JUAN R.ESCUERO COL.LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	35,691	35,691	34,980	34,980	98%	0	0	RED	1	1	98%	
AMPL.RED AGUA POTAB.Y ALC. AND.LUZ Y FZA Y CALLE DEL POZO COL.LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	30,390	30,390	19,953	19,953	66%	0	0	RED	1	1	66%	
AMPL.RED AGUA POTAB.Y ALC. AND.LUZ Y FZA Y CALLE DEL POZO COL.LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	30,390	30,390	30,390	30,390	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPL.RED AGUA POTAB.Y ALC. AND.MIGUEL TERRAZAS COL.LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	267,743	267,743	265,545	265,545	99%	0	0	RED	1	1	99%	
AMPL.RED AGUA POTAB.Y ALC. AND.RENE JUAREZ COL.LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	67,241	67,241	65,096	65,096	97%	0	0	RED	1	1	97%	
CONST.DRENAJE Y PAV.CALLE H.GALEANA COL.2 DE FEBRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.DRENAJE Y PAV.CALLE VICENTE GRO. COL.2 DE FEBRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONT.DRENAJE Y PAV.CALLE JOAQUIN OZUNA COL.NABOR OJEDA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
*DESAZOLVE DE CANALES Y PRESAS GAVION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	12,531,162	12,531,162	5,158,341	5,158,341	41%	0	0	DESAZOLVE	1	0	41%	
IMPERMEAB. EXPLANADA PALCIO MPAL. VIEJO CALLE ROBERTO POSADA Y COMONFORO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,700,740	1,700,740	1,638,012	1,638,012	96%	0	0	OBRA	1	1	96%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN VIALIDADES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	768,137	768,137	764,628	764,628	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	3,632,442	3,632,442	3,562,954	3,562,954	98%	0	0	OBRA	1	1	98%	REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL (PAPAGAYO) 782,390.15 REMODELACION DE OFICINAS DE CONTRALORIA 822,984.45 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DEL PALACIO MUNICIPAL 350,000.00 REMODELACION DE FACHADA Y ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE SALUD 297,694.13 REHABILITACION DE CURBULOS DE PRESIDENCIA 1,328,463.88 CONSTRUCCION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA PESADA 550,750.67 IMPERMEABILIZACION DE EXPLANADA EN EL PALACIO MUNICIPAL 1,650,739.76
PAV.CALLE JUAN N. ALVAREZ COL.PARAISO DEL EJIDO DE LA VENTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB.ACCESO PRINC.CRUCERO CAYAÇO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,568,000	1,568,000	1,568,990	1,568,990	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB.CONCR.HID.ACCESO PRINCIPAL POB.PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB.DE BANQUETAS Y GUARNIONES DEL C.I.A	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	689,211	689,211	482,314	482,314	70%	0	0	OBRA	1	1	70%	
REHAB.DRENAJE LADO DER. AGUAS ABAJO DEMOLICION Y REPOSICION DE ALERO DE NAMPOSTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,314,591	1,314,591	657,296	657,296	50%	0	0	OBRA	1	1	50%	
REHAB.DRENAJE LADO IZQ. AGUAS ABAJO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,139,793	1,139,793	569,897	569,897	50%	0	0	OBRA	1	1	50%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA ALPUYECA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	255,667	255,667	255,667	255,667	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA AMACOXCLE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	183,556	183,556	183,556	183,556	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA AMATITOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	18,060	18,060	18,060	18,060	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA CHUCHULULUYA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	45,752	45,752	45,752	45,752	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA CHUAHTEMOC	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCCOTITÓ	URBANO	67,424	67,424	67,424	67,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL AGUACATE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	24,080	24,080	24,080	24,080	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL CORO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	36,708	36,708	36,708	36,708	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL CULEBREADO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	214,415	214,415	214,415	214,415	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL HUIZACHAL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	228,443	228,443	228,443	228,443	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL TULE	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	6,020	6,020	6,020	6,020	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LA CONCHA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCCOTITÓ	URBANO	80,066	80,066	80,066	80,066	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LA LOBERA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	18,060	18,060	18,060	18,060	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS CALAVERAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	232,525	232,525	232,525	232,525	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS CUEVITAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	18,060	18,060	18,060	18,060	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS TINAJAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	6,020	6,020	6,020	6,020	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS TORTOLITAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	12,040	12,040	12,040	12,040	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA MILPIZACO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	182,865	182,865	182,865	182,865	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA PEZUAPA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	54,768	54,768	54,768	54,768	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA SAN MIGUELITO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	18,060	18,060	18,060	18,060	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA TEQUIMIL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	222,059	222,059	222,059	222,059	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA TONALAPA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	212,627	212,627	212,627	212,627	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA XALAHUATZINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	36,120	36,120	36,120	36,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA XOXOCUAPA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	19,264	19,264	19,264	19,264	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL RIO HUACAPA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	353,887	353,887	353,887	353,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DELA BARRANCA OCOTEPEC	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	184,059	184,059	184,059	184,059	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE PLAYAS Y ACCESOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	99,866	99,866	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROY.EJECUT.REHAB.IMAG.URB.BLVD.VICENTE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	431,250	431,250	431,250	431,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO DEL BLVD BONFIL 2° ETAPA FONDO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	493,251	493,251	99%	0	0	LUMINARIA	1	1	99%	
*REHAB.DE LA IMAGEN URBANA EN AV. WILFRIDO MASSIEU	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB.DE MOD.SEG.EN BLVD.D LAS NACIONES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	81,766	81,766	81,766	81,766	100%	0	0	MÓDULO	1	1	100%	
REHABILITACION DE LUMINARIAS SUBURBANAS Y OV-15	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,995,000	9,995,000	9,679,228	9,679,228	97%	0	0	LUMINARIA	11,500	11,137	97%	
*REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	51,155	51,155	51,155	51,155	100%	0	0	MÓDULO	1	1	100%	
*RESCATE IMAGEN URBANA DE LA COSTERA MIGUEL ALEMAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	8,683,150	8,683,150	5,312,798	5,312,798	61%	0	0	OBRA	1	1	61%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	760,114	760,114	760,114	760,114	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	
REHABILITACION Y MANTTO. DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	146,815	146,815	146,815	146,815	100%	0	0	OBRA	11	11	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	56-TECOANAPA	TECOANAPA	URBANO	340,222	340,222	340,222	340,222	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS DE LA COMANDANCIA MPAL	56-TECOANAPA	TECOANAPA	URBANO	3,334	3,334	3,334	3,334	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS Y SERVICIOS BASICOS REL. CON SEG. PUBLICA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	0	0	0	137,987	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
OBRAS Y SERVICIOS BASICOS (RELACIONADOS CON SEURIDAD PUBLICA)	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	63,980	63,980	63,980	63,980	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQ. AUTOS AVENGER PIPATRULLAS TRANSITO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	4,500,000	4,500,000	3,089,648	3,089,648	69%	0	0	VEHICULO	17	12	69%	
*ADQ.EQPO.HERRAM.E INST.CONTRA INC.Y RESC.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	705,000	705,000	656,232	656,232	93%	0	0	EQUIPO	1	1	93%	
*ADQUISICION CAMIONETAS PARA RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	ADQUISICION DE CAMIONETAS P/RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS.SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	76,070	76,070	74,000	74,000	97%	0	0	VEHICULO	10	10	97%	
ADQ.UNIDADES MOVILES (MOTOCICLETAS)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	8,191,316	8,191,316	8,011,494	8,011,494	98%	0	0	VEHICULO	10	10	98%	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	342,000	256,500	342,000	170,166	66%	0	0	EQUIPO	27	18	67%	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	342,000	256,500	342,000	170,166	66%	0	0	EQUIPO	27	18	67%	
PATRULLAS	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	380,000	285,000	380,000	2,208,250	775%	0	0	PATRULLAJE	5	5	100%	
PATRULLAS	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	380,000	285,000	380,000	2,208,250	775%	0	0	PATRULLAJE	5	5	100%	
ARMAMENTO, CARTUCHOS Y CARGADORES	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	105,738	105,738	105,738	684,653	647%	0	0	PIEZA	19	98	516%	LA COMPRA DEL ARMAMENTO FUE MEDIANTE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	300,000	300,000	300,000	14,313	5%	0	0	EQUIPO	21	1	5%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	0	0	0	5,925	0%	0	0	EQUIPO	0	2	0%	
PATRULLAS	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	569,372	569,372	569,372	424,935	75%	0	0	VEHICULO	1	2	200%	SE ADQUIRIERON DOS CAMIONETAS EN LUGAR DE UNA
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	10,000	10,000	10,000	20,560	206%	0	0	OTROS	1	2	200%	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	120,210	120,210	120,210	2,877	2%	0	0	OTROS	12	3	25%	
ADQ DE EQUIPO DE COMPUTO	56-TECOANAPA	TECOANAPA	URBANO	24,640	24,640	24,640	24,640	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	56-TECOANAPA	TECOANAPA	URBANO	46,460	46,460	46,460	46,460	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	ADQUISICION DE 4 RADIOS
ADQUISICION DE PATRULLAS	56-TECOANAPA	TECOANAPA	URBANO	145,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE REFIERE A LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	100,000	100,000	100,000	17,020	17%	0	0	EQUIPO	15	2	13%	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	150,000	150,000	150,000	39,261	26%	0	0	EQUIPO	20	5	25%	
PATRULLAS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,796,470	100%	0	0	VEHICULO	9	8	89%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	41,320	41,320	41,320	41,320	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	173,191	173,191	173,191	153,107	88%	0	0	0	OTROS	9	7	78%	
DEUDA PUBLICA POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES A CREDITO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	78,833	78,833	78,833	78,833	100%	0	0	0	ACCION	78,833	78,833	100%	EL GASTO DE LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A TRES AMORTIZACIONES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES A CREDITO.
DEUDA PUBLICA POR ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION A CREDITO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	22,996	22,996	22,996	22,996	100%	0	0	0	ACCION	22,996	22,996	100%	LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A EL PAGO DE TRES AMORTIZACIONES POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION A CREDITO.
DEUDA PUBLICA POR ADQUISICION DE PATRULLAS A CREDITO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	43,458	43,458	43,458	43,458	100%	0	0	0	ACCION	43,458	43,458	100%	EL GASTO SE REFIERE A TRES AMORTIZACIONES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PATRULLAS A CREDITO.
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	23,731	23,731	23,731	23,731	100%	0	0	0	ACCION	23,731	23,731	100%	LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE AL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SUMINISTRADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCO DEL MONTE GUERRERO.
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	23,731	23,731	23,731	23,731	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	3,246	3,246	3,246	3,246	100%	0	0	0	ACCION	3,246	3,246	100%	LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A EL PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION FIJOS Y MOVILES SUMINISTRADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLAMAJALCO DEL MONTE GUERRERO.
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,246	3,246	3,246	3,246	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PATRULLAS	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ACCION	100,000	100,000	100%	LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE AL PAGO POR CONCEPTO DE LA APORTACION QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE ATLAMAJALCO DEL MONTE, GRO., REALIZO PARA LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA PARA USO EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
PATRULLAS	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION																
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	505,158	505,158	505,158	505,158	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	
MAQUINARIA																
MAQUINARIA Y EQUIPO	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	0	0	0	98,613	0%	0	0	0	EQUIPO	0	1	0%	
OTROS																
ADQ.DE EQ. DE SENALIZACION Y MONITOREO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	50,000	50,000	4,140	4,140	8%	0	0	0	EQUIPO	1	0	8%	
ADQUISICION DE DESPENSAS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
*ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,102,615	1,102,615	88%	0	0	0	EQUIPO	1	1	88%	
SEÑALAMIENTO VERTICAL Y PANELES	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	6,600,000	6,600,000	4,439,032	4,439,032	67%	0	0	0	EQUIPO	1	1	67%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE BANDA DE GUERRA Y ACCESORIOS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	5,477	5,477	5,477	5,477	100%	0	0	0	UNIDAD	5	5	100%	ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE BANDA DE GUERRA
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	84,521	84,521	84,521	84,521	100%	0	0	0	UNIDAD	150	150	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	24,009	24,009	24,009	24,009	100%	0	0	0	UNIDAD	40	40	100%	NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	164,136	164,136	164,136	164,136	100%	0	0	0	SERVICIO	60	60	100%	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALISTICAS	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	615,250	615,250	615,250	615,250	100%	0	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
ALUMBRADO PUBLICO Y ADQUISICION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,080,090	3,080,090	3,080,090	3,070,255	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	13-AZOYÚ	AZOYÚ	URBANO	41,261	41,261	41,261	16,560	40%	0	0	PIEZA	12	6	50%	
UNIFORMES FORNITURA Y CALZADO DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	13-AZOYÚ	AZOYÚ	URBANO	74,250	74,250	74,250	74,250	100%	0	0	PIEZA	35	35	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	18-COPALA	COPALA	URBANO	720,000	720,000	720,000	912,808	127%	0	0	OTROS	12	12	100%	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	28-CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	URBANO	564,851	564,851	564,851	564,851	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REFIERE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DIVERSO
ACONDICIONAMIENTO DE BARANDILLA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
EQUIPO DE COMPUTO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	32,916	32,916	32,916	32,916	100%	0	0	OTROS	15	4	27%	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	78,228	78,228	78,228	9,256	12%	0	0	OTROS	15	4	27%	
CHALECOS ANTIBALAS Y PLACAS BALISTICAS	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	37,674	37,674	37,674	148,994	396%	0	0	EQUIPO	9	34	378%	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	0	0	0	222,799	0%	0	0	EQUIPO	0	35	0%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	374,006	374,006	374,006	354,602	95%	0	0	OTROS	18,700	17,703	95%	
FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	144,040	144,040	144,040	0	0%	0	0	OTROS	60	0	0%	
PATRULLAS	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,000,000	85%	0	0	UNIDAD	5	4	80%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	3,000	3,000	3,000	1,960	65%	0	0	PAGO	12	12	100%	
UNIFORMES, FORNITURAS Y CALZADO	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	292,116	292,116	292,116	334,109	114%	0	0	OTROS	100	114	114%	
ARMAMENTO, CARTUCHOS Y CARGADORES	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	18,600	18,600	18,600	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
PATRULLAS	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	99,000	99,000	99,000	147,386	149%	0	0	OTROS	10	15	150%	
PATRULLAS	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	799,248	799,248	799,248	799,248	100%	0	0	PATRULLAJE	3	2	67%	
UNIFORMES, FORNITURAS Y CALZADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	456,000	456,000	456,000	233,334	51%	0	0	OTROS	300	150	50%	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	178,147	178,147	178,147	178,147	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
PATRULLAS	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	188,283	188,283	188,283	188,283	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,550	63,550	63,550	63,550	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	63,550	63,550	63,550	63,550	100%	0	0	ACCION	63,550	63,550	100%	LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A EL PAGO DE LUMINARIAS, FOTOCELDAS Y DEMAS EQUIPO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL, ACCION REALIZADA POR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLAMAJALCO DEL MONTE GUERRERO.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	161,963	161,963	161,963	161,963	100%	0	0	ACCION	161,963	161,963	100%	LA PRESENTE SOLICITUD, SE REFIERE A EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SUMINISTRADOS A EL PARQUE VEHICULAR A CARGO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCO DEL MONTE GUERRERO.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	161,963	161,963	161,963	161,963	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
DEUDA PUBLICA PARA ADQUIRIR EQUIPAMIENTO EN GENERAL A CREDITO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	1,550	1,550	1,550	1,550	100%	0	0	ACCION	1,550	1,550	100%	LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A EL PAGO DE TRES AMORTIZACIONES POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A CREDITO DE EQUIPOS DIFERENTES A LOS REGISTRADOS EN PARTIDAS ANTERIORES, A CARGO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
DEUDA PUBLICA PARA ADQUIRIR UNIFORMES, EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, PATRULLAS, EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, EQUIPO DISASIVO O ANTIMOTIN Y EQUIPAMIENTO EN GENERAL	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	147,170	147,170	147,170	147,170	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
DEUDA PUBLICA POR ADQUISICION A CREDITO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	67	67	67	67	100%	0	0	ACCION	67	67	100%	EL GASTO SE REFIERE A TRES AMORTIZACIONES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES POLICIAOS A CREDITO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 DEUDA PUBLICA POR ADQUISICION DE EQUIPO DISUASIVO O ANTIMOTIN A CRÉDITO	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	267	267	267	267	100%	0	0	ACCION	267	267	100%	11 LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A EL PAGO DE TRES AMORTIZACIONES MENSUALES POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION A CRÉDITO DE EQUIPO DISUASIVO O ANTIMOTIN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	252,298	252,298	252,298	252,298	100%	0	0	ACCION	252,298	252,298	100%	LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A EL PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS FIJOS Y VARIABLES TALES COMO LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, TELEFONO Y OTROS EQUIPOS QUE NO SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS EN LAS DEMAS PARTIDAS REPORTADAS.
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	252,298	252,298	252,298	252,298	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	159,229	159,229	159,229	159,229	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	159,229	159,229	159,229	159,229	100%	0	0	ACCION	159,229	159,229	100%	LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A EL PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES SUMINISTRADAS A EL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLAMAJALCO DEL MONTE GUERRERO.
UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	37,008	37,008	37,008	37,008	100%	0	0	ACCION	37,008	37,008	100%	LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE AL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCO DEL MONTE GUERRERO.
UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	ATLAMAJALCO DEL MONTE	URBANO	37,008	37,008	37,008	37,008	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO DE CUOTAS AL IMSS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	14,658,334	14,658,334	14,658,334	14,658,334	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
*PAGO DE SALARIOS, PRESTACION	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	119,284,709	119,284,709	119,284,709	119,284,709	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
*PAGO DE SEGUROS DE VIDA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	6,266,582	6,266,582	6,266,582	6,266,582	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
SERVICIO DE GIMNASIO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	USO DE GIMNASIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y AUMENTAR LA BUENA SALUD DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
VIATICOS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	90	90	90	90	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE POR CUESTIONES DE CAPACITACION O PARA ASISTIR A REUNIONES FUERA DEL MUNICIPIO TIENEN QUE REALIZARSE ESTE GASTO
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS DE POLICIAS TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	10,104,141	10,104,141	10,104,141	8,608,927	85%	0	0	ACCION	12	12	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	2,989,328	2,989,328	2,989,328	2,664,107	89%	0	0	PAGO	24	24	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS (SEGURIDAD PUBLICA)	18-COPALA	COPALA	URBANO	1,773,926	1,773,926	1,793,926	1,460,072	82%	0	0	OTROS	12	12	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	2,985,596	2,239,197	2,985,596	1,979,639	88%	0	0	PAGO	200	150	75%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	2,985,596	2,239,197	2,985,596	1,979,639	88%	0	0	PAGO	200	150	75%	
OBRAS Y SERVICIOS BASICOS	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	OBRA	0	1	0%	
OBRAS Y SERVICIOS BASICOS	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	OBRA	0	1	0%	
JUNTOS SALGAMOS ADELANTE	21-COYUCA DE BENITEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,683,361	26,683,361	26,683,361	26,683,361	100%	0	0	ASISTENCIA	26,683,361	26,683,361	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL	28-CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	URBANO	48,901,686	48,901,686	48,901,686	48,901,686	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
RENIVELACION SALARIAL	28-CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	URBANO	3,333,333	1,692,882	1,692,882	1,692,882	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE REFIERE A LA APORTACION DE FORTAMUN PARA EL SUBSEMUN
ALUMBRADO PUBLICO	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	1,920,000	1,920,000	960,000	391,872	20%	0	0	OTROS	1,920,000	1,555,536	81%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO (COMPLEMENTO CON LO RECAUDADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	250,000	250,000	190,000	89,574	36%	0	0	OTROS	250,000	553,168	221%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
DIGNIFICACION SALARIAL	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	5,692,456	5,692,456	1,400,000	1,723,959	30%	0	0	PRESTACION	5,692,456	5,251,571	92%	PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS, NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	150,000	150,000	140,000	133,410	89%	0	0	OTROS	150,000	351,928	235%	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESION	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	420,000	420,000	130,000	1,350	0%	0	0	OTROS	420,000	383,375	91%	SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESION EN SERVICIO ACTIVO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. EL SEGURO DE VIDA SE ESTA PAGANDO EN PARCIALIDADES CON UN IMPORTE TOTAL DE \$378,000.00 SIENDO LIQUIDADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
SERVICIOS BANCARIOS	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	12,500	12,500	6,300	4,876	39%	0	0	SERVICIO	12,500	12,203	98%	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA Y POR TRASPASO DE NOMINAS QUINCENALES DE SEGURIDAD PUBLICA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	2,371,724	2,371,724	2,371,724	2,639,051	111%	0	0	PAGO	12	12	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULOS	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	4,116,397	4,116,397	4,116,397	4,214,518	102%	0	0	PAGO	12	12	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	4,207,698	4,207,698	4,207,698	4,582,904	109%	0	0	PAGO	200	217	109%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	0	0	0	994	0%	0	0	PAGO	0	12	0%	
SUELDOS Y SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	25,854,543	22,272,920	22,272,920	22,272,920	100%	0	0	ACTIVIDAD	25,854,543	22,272,920	88%	SE PAGARON NOMINAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO LAS LIQUIDACIONES, AGUINALDOS Y GASTOS EROGADOS DEL PERSONAL EN SERVICIO, LO SOBRIANTE SE UTILIZO PARA MATERIALES Y SUMINISTROS.
DIGNIFICACION SALARIAL	56-TECOANAPA	TECOANAPA	URBANO	10,704,982	10,704,982	10,704,982	10,704,982	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	460,000	460,000	460,000	13,855,417	3012%	0	0	PAGO	13,727,563	13,855,417	101%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	9,952,669	9,952,669	9,952,669	10,093,062	101%	0	0	PAGO	200	200	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	1,457,016	1,457,016	1,457,016	1,457,016	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y D/PRESTACIONES Y ESTIMULOS	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	15,614,121	15,614,121	15,614,121	15,614,121	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	6,488,506	6,488,506	6,488,506	6,488,506	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
UNIFORMES, FORNITURAS Y CALZADO DE PERSONAL DE SEG. PUBLICA	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	914,790	914,790	914,790	914,790	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS	9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	URBANO	1,017,158	1,017,158	1,017,158	1,017,158	100%	0	0	ACCION	1,017,158	1,017,158	100%	ESTA SOLICITUD SE REFIERE A LOS SALARIOS Y COMPENSACIONES PAGADOS A EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y LOS COMISARIOS PROPIETARIOS, SUPLENTE Y DELEGADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE GUERRERO.
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS	9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	URBANO	1,017,158	1,017,158	1,017,158	1,017,158	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADQ.IMPERM.,CALZADO,GORRAS,PLAYERAS,COBERTORES,COLCHONES Y OTROS.	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	141,870	141,870	57,701	57,701	41%	0	0	EQUIPO	1	0	41%	
ADQ.MAT.DE CURACION P/SERV.DE AMBULANCIA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	100,000	100,000	97,015	97,015	97%	0	0	EQUIPO	1	1	97%	
ADQUISICION DE CASCOS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	94,271	94,271	94,271	94,271	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	4,323,998	4,323,998	3,685,002	3,685,002	85%	0	0	SERVICIO	1	1	85%	
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	976,000	976,000	782,911	782,911	80%	0	0	EQUIPO	1	1	80%	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	4,000,000	4,000,000	3,999,909	3,999,909	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	51,060	51,060	51,060	51,060	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	300,000	300,000	162,175	162,175	54%	0	0	SERVICIO	1	1	54%	
*DIFUSION Y PREVENCIÓN DEL DELITO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	105,729	105,729	85,615	85,615	81%	0	0	SERVICIO	1	1	81%	
*ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SUPERVISION EXTERNA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	7,767,534	7,767,534	2,935,511	2,935,511	38%	0	0	SERVICIO	1	0	38%	
MANTTO. Y REPARACION DE PARQUE VEHICULAR	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	6,700,000	6,700,000	5,767,834	5,767,834	86%	0	0	SERVICIO	1	1	86%	
MANTTO. Y REP.EQPO.RADIOCOMUNICACION Y MONITOREO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	200,000	200,000	19,123	19,123	10%	0	0	SERVICIO	1	0	10%	
SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO (CIVA)	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	4,121,111	4,121,111	4,043,346	4,043,346	98%	0	0	ACCION	1	1	98%	
*SISTEMA DE ENLACE DE SERVICIOS DE EMERGENCIA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	10,000,000	10,000,000	9,862,913	9,862,913	99%	0	0	SERVICIO	1	1	99%	
ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS COMPLEMENTOS DEL EQUIPO DE COMPUTO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	25,878	25,878	25,878	25,878	100%	0	0	UNIDAD	40	40	100%	CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	34,090	34,090	34,090	34,090	100%	0	0	UNIDAD	80	80	100%	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL
ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO Y DIGITAL	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	12,400	12,400	12,400	12,400	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO Y DIGITAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE IMPRESORA PARA SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	1,850	1,850	1,850	1,850	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	14,084	14,084	14,084	14,084	100%	0	0	UNIDAD	50	50	100%	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	2,369	2,369	2,369	2,369	100%	0	0	UNIDAD	8	8	100%	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA (SILLAS, ESCRITORIOS, MESAS)
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	1,650	1,650	1,650	1,650	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL QUIPO DE COMPUTO DE EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
EXAMENES ANTIDOPING	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	124,890	124,890	124,890	124,890	100%	0	0	EXAMEN	240	240	100%	
PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL EDO. DE GRO.	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	1,558	1,558	1,558	1,558	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA AL AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	2,850	2,850	2,850	2,850	100%	0	0	LLAMADA	300	300	100%	SERVICIO DE TELEFONIA, FAX, CORREO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA DE APOYO A COMISARIOS, DELEGADOS Y COMISARIADOS EJIDALES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	APOYO	125	125	100%	APOYO ECONOMICO A DELEGADOS, COMISARIOS Y COMISARIADOS EJIDALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (COMISIONES BANCARIAS)	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	29,817	29,817	29,817	29,817	100%	0	0	PESOS	29,817	29,817	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	1,605,500	1,605,500	1,605,500	1,086,610	68%	0	0	LITRO	150,000	140,000	93%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	1,446,000	1,446,000	1,446,000	820,176	57%	0	0	ACCION	1	1	80%	
UNIFORMES FORNITURAS Y CALZADO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	352,527	352,527	352,527	308,000	87%	0	0	ACCION	1	1	90%	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDIANTE PRESTAMO	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	157,284	157,284	157,284	0	0%	0	0	PIEZA	48	0	0%	
ALUMBRADO PUBLICO (COMP. DE RECAUDADO POR EL AYUNTAMIENTO)	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	996,258	996,258	996,258	1,458,097	146%	0	0	VOLUMEN	12	12	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	600,000	600,000	600,000	471,913	79%	0	0	LITRO	77,821	61,124	79%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	83,893	83,893	83,893	101,508	121%	0	0	ARTICULO	250	391	156%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	252,455	252,455	252,455	205,919	82%	0	0	SERVICIO	12	10	83%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,837	184%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA INDICA QUE SON 12 MESES EN PROGRAMADO ANUAL, QUE ES EL SERVICIO QUE OTORGAN LOS BANCOS.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18-COPALA	COPALA	URBANO	553,135	553,135	553,135	761,335	138%	0	0	LITRO	65,000	89,541	138%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	18-COPALA	COPALA	URBANO	733,300	733,300	733,300	483,666	66%	0	0	ACCION	12	7	58%	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18-COPALA	COPALA	URBANO	17,500	17,500	17,500	37,027	212%	0	0	PIEZA	20	27	135%	
FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL	18-COPALA	COPALA	URBANO	14,000	14,000	14,000	3,450	25%	0	0	OTROS	4	1	25%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	18-COPALA	COPALA	URBANO	315,000	315,000	315,000	320,556	102%	0	0	OTROS	12	12	100%	
OPERATIVOS POLICIAOS COORDINADOS	18-COPALA	COPALA	URBANO	26,000	26,000	26,000	460	2%	0	0	SERVICIO	4	1	25%	
PATRULLAS	18-COPALA	COPALA	URBANO	230,000	230,000	230,000	9,500	4%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SEGURO DE VIDA Y GTOS. POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO	18-COPALA	COPALA	URBANO	212,342	212,342	212,342	0	0%	0	0	ACCION	12	0	0%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18-COPALA	COPALA	URBANO	900	900	900	2,374	264%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	1,200,000	900,000	1,200,000	1,071,353	119%	0	0	SERVICIO	3	2	67%	
ALUMBRADO PUBLICO	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	1,200,000	900,000	1,200,000	1,071,353	119%	0	0	SERVICIO	3	2	67%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	340,115	255,087	340,115	5,751	2%	0	0	OTROS	20	3	15%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	340,115	255,087	340,115	5,751	2%	0	0	OTROS	20	3	15%	
EQUIPO DISUASIVO O ANTIMOTIN	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	5,700	5,700	5,700	5,700	100%	0	0	EQUIPO	0	1	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
EQUIPO DISUASIVO O ANTIMOTÍN	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	5,700	5,700	5,700	5,700	100%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	138,000	103,500	138,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	138,000	103,500	138,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	380,000	285,000	380,000	252,440	89%	0	0	0	SERVICIO	12	9	75%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	380,000	285,000	380,000	252,440	89%	0	0	0	SERVICIO	12	9	75%	
PROGRAMA DE PREVENCION DEL DELITO	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	200,000	150,000	200,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
PROGRAMA DE PREVENCION DEL DELITO	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	200,000	150,000	200,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	200,000	150,000	200,000	0	0%	0	0	0	SERVICIO	0	1	0%	
SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	200,000	150,000	200,000	0	0%	0	0	0	SERVICIO	0	1	0%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	8,399	8,399	8,399	8,399	100%	0	0	0	SERVICIO	0	1	0%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	8,399	8,399	8,399	8,399	100%	0	0	0	SERVICIO	0	1	0%	
UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	96,036	96,036	96,036	96,036	100%	0	0	0	UNIDAD	200	150	75%	
UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	96,036	96,036	96,036	96,036	100%	0	0	0	UNIDAD	200	150	75%	
ARRENDAMIENTO FIN DE VEHICULOS	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	9,336,486	9,336,486	9,336,486	9,336,486	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRATIVOS	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	15,493,629	15,493,629	15,493,629	15,493,629	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	3,491,892	3,491,892	3,491,892	3,491,892	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,367,855	107%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,950,000	125%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	8,055,953	8,055,953	8,055,953	7,141,080	89%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	550,963	550,963	550,963	1,328,044	241%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
EQUIPO DISUASIVO O ANTIMOTÍN	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	25,800	25,800	25,800	24,640	96%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	540,000	540,000	540,000	692,030	128%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
OPERATIVOS POLICIAOS CORRINADOS	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
PROGRAMAS SOCIOCULTURALES Y EDUCATIVOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	132,000	132,000	132,000	129,411	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	736,321	736,321	736,321	314,164	43%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0	PAGO	12	9	75%	
UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	TLACOTEPEC	URBANO	360,000	360,000	360,000	357,785	99%	0	0	0	OTROS	50	60	120%	
FORTALECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	40,416,420	40,416,420	40,416,420	40,416,420	100%	0	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	SE EJECUTARON LOS RECURSOS RECIBIDOS AL 100 % EN LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS
OTROS SERVICIOS (ENERGIA ELECTRICA, TEL., ETC.)	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	74,378	74,378	37,189	40,959	55%	0	0	0	OTROS	74,378	99,422	134%	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA, VIATICOS Y MATERIAL DE OFICINA, DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
ALUMBRADO PUBLICO	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	744,262	744,262	744,262	354,971	48%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	714,909	714,909	714,909	473,787	66%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	SE CONSIDERARON 12 POR LOS MESES DEL AÑO
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	160,000	160,000	160,000	616,901	386%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	SE HA PAGADO MAS MATERIAL DE LO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EL AVANCE FISICO SE PUDO COMO ANUAL 12 POR LOS MESES DEL AÑO
FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	0	PAGO	1	0	0%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE SEG. PUBLICA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	750,000	750,000	750,000	224,396	30%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	SE HA GASTADO EN MANTENIMIENTO Y PAGO DE TALLER MECANICO PARA LA REPARACION DE LAS PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO POR LOS PROGRAMAS DE COMBATE AL DELITO
OPERATIVOS POLICIAOS COORDINADOS	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	PAGO	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OTROS	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	14,980	14,980	14,980	192,134	1283%	0	0	0 PAGO	1	3	300%	
SEGURO DE VIDA Y GTOS. POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0 PAGO	1	0	0%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	5,020	5,020	5,020	1,789	36%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO SEG. PUBL.	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	ALCOZAUCA DE GUERRERO	URBANO	184,600	184,600	184,600	618,665	335%	0	0	0 OTROS	60	128	213%	SE ADQUIRIERON MAS UNIFORMES DE LOS PRESUPUESTADO, POR ELLO EL PORCENTAJE ES SUPERIOR Y NO IGUAL A CEN
ALUMBRADO PUBLICO	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	1,888,181	1,888,181	1,888,181	1,741,685	92%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	310,353	310,353	310,353	329,647	106%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	305,000	305,000	305,000	303,270	99%	0	0	0 SERVICIO	12	12	100%	
OBRAS Y SERVICIOS BASICOS (RELAC. CON SEG. PUB.)	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	111,047	111,047	111,047	300,457	271%	0	0	0 UNIDAD	12	32	267%	
SEGURO DE VIDA Y GTOS. POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	155,117	155,117	155,117	159,230	103%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,873,420	130%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	562,838	562,838	562,838	572,664	102%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	83,600	83,600	83,600	305,995	366%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	285,895	285,895	285,895	376,334	142%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
MODULOS DE SEGURIDAD Y ACADEMIAS DE CAPACITACION	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
OTROS	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	0	0	0	4,610	0%	0	0	0 OTROS	0	1	0%	
PROGRAMA DE PREVENCION DEL DELITO	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	320,000	320,000	320,000	219,855	69%	0	0	0 OTROS	2	1	50%	
SEÑALAMIENTOS Y GUARNICIONES	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	0	0	0	101,867	0%	0	0	0 OTROS	0	1	0%	
UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	119,850	119,850	119,850	102,579	86%	0	0	0 OTROS	60	45	75%	
ALUMBRADO PUBLICO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,976,705	104%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
ALUMBRADO PUBLICO(REHABILITACION)	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	0	0	0	99,140	0%	0	0	0 PIEZA	0	32	0%	
ARMAMENTO, CARTUCHOS Y CARGADORES	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	0	0	0	86,325	0%	0	0	0 PIEZA	0	26	0%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	1,355,298	1,355,298	1,355,298	1,408,938	104%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULOS	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	10,534,138	10,534,138	10,534,138	9,753,579	93%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	513,316	513,316	513,316	812,622	158%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	25,050	25,050	25,050	25,050	100%	0	0	0 OTROS	5	5	100%	
FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	0	0	0	2,800	0%	0	0	0 PAGO	0	1	0%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	862,627	862,627	862,627	792,619	92%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	0	0	0	15,750	0%	0	0	0 OTROS	0	1	0%	
SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	4,500	4,500	4,500	3,080	68%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	2,000	2,000	2,000	34,333	1717%	0	0	0 PAGO	12	33	275%	
UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	87,000	87,000	87,000	84,568	97%	0	0	0 OTROS	60	59	98%	
ALUMBRADO PUBLICO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	8,496,791	5,990,391	5,990,391	5,990,391	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	8,496,791	5,990,391	71%	SE PAGO EL ALUMBRADO PUBLICO DE TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTO COMO NOMBRE DEL PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO SIENDO ESTE NOMBRE DEL PROYECTO INCORRECTO YA Q DENTRO DE LO PRESENTADO VAN TODOS LOS CONCEPTOS Q SE ACUMULAN PARA SERVICIOS GENERALES QUE ES EL IMPORTE ACUMULADO DE \$8,496,791.00 QUE ES EL IMPORTE ACUMULADO ANUAL PARA SERVICIOS GENERALES. EL IMPORTE ACUMULADO DE ALUMBRADO PUBLICO ES POR UN IMPORTE DE \$5,990,391.00
ARMAMENTO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	0 APOYO	200,000	0	0%	PARA ESTE TRIMESTRE NO SE HIZO ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	943,603	1,178,734	1,178,734	1,178,734	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	943,603	1,178,734	125%	EL COMBUSTIBLE Y LOS LUBRICANTES SON UTILIZADOS POR TODAS LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL. POR ESTE CONCEPTO DE GASTO SE REBASO DEL PRESUPUESTO QUE SE TENIA PROGRAMADO TOMANDO ASI DEL CONCEPTO PROGRAMADO PARA SERVICIOS GENERALES.
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE CUARTEL	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	480,000	963,446	963,446	963,446	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	480,000	963,446	201%	LOS GASTOS ERÓGADOS NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EDIFICIO NO.2 (C-4) FUERON SUPERIORES AL PRESUPUESTO PROGRAMADO POR CUAL SE TRANSFIRIO DEL RECURSO PROGRAMADO PARA SERVICIOS PERSONALES LA DIFERENCIA PARA SOLVENTAR ESTE GASTO
MATERIALES Y SUMISTROS	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	1,108,000	1,279,290	1,279,290	1,279,290	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	1,108,000	1,279,290	115%	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS FUERON UTILIZADOS POR EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,TRANSITO MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE INCLUYO A MATERIALES Y SUMINISTROS LA CUENTA TELEFONOS,FAX,CORREOS,TELEGRAFOS RADIO, SIENDO Q ESTA CUENTA PERTENECE A SERVICIOS GENERALES POR TANTO SE HIZO LA RECLASIFICACION.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 SEGUROS DE VIDA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	150,000	176,918	176,918	176,918	100%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	150,000	176,918	118%	11 SE PAGARON LAS POLIZAS DE SEGURO DE VIDA GRUPAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL. EN ESTE TRIMESTRE SE AUMENTO LA PRIMA DE RIESGO PARA LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL ASI COMO HUBO VARIAS INCORPORACIONES A LA POLIZA GRUPAL DE TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PUBLICO LO QUE PROVOCO SE REBASARA DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LO CUAL SE TOMO LA DIFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.
UNIFORMES A POLICIAS, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO MUNICIPAL	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	960,000	1,281,132	1,281,132	1,281,132	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	960,000	1,281,132	133%	SE COMPRARON UNIFORMES PARA EL AREA DE SEGURIDA PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y EL AREA DE PROTECCION CIVIL. EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE DOTO DE UNIFORMES A LAS AREAS ANTES SEÑALADAS SIENDO LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL LAS MAS REPRESENTATIVAS DE ESTA AREA DEL GASTO.PROVOCANDO CON ESTO QUE SE REBASARA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y TOMANDO DEL AREAS DE SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR EL TOTAL GASTADO.
GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRATIVOS	96-TECOANAPA	TECOANAPA	URBANO	3,308,810	3,308,810	3,308,810	3,308,810	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	SE REFIERE A TODAS LAS EROGACIONES EFECTUADAS PARA LA OPERATIVIDAD, FUNCIONALIDAD Y ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
ALUMBRADO PUBLICO	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,133,251	92%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
ARMAMENTO, CARTUCHO Y CARGADORES	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0 PIEZA	100	0	0%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	1,521,555	1,521,555	1,521,555	1,831,051	120%	0	0	0 LIBRO	294,900	350,000	119%	
COMISIONES BANCARIAS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	0	0	0	161,285	0%	0	0	0 SERVICIO	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	773,157	77%	0	0	0 OTROS	4	3	75%	
EQUIPO DISUASIVO ANTIMOTIN, CHALECOS ANTIBALAS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 PIEZA	100	0	0%	
FORMACION Y CAPACITACION POLICAL	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	1,112,426	1,112,426	1,112,426	338,025	30%	0	0	0 VEHICULO	12	4	33%	
OTROS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	0	0	0	10,815	0%	0	0	0 OTROS	0	1	0%	
PROGRAMAS DE PREVENCION AL DELITO	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	400,000	400,000	400,000	298,320	75%	0	0	0 ASEGURADO	100	74	74%	
ALUMBRADO PUBLICO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	2,504,822	2,504,822	2,504,822	2,189,615	87%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	2,504,822	2,504,822	2,504,822	2,189,615	87%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	560,758	560,758	560,758	630,858	113%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	227,584	227,584	227,584	244,016	107%	0	0	0 OTROS	150	160	107%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	196,909	196,909	196,909	230,604	117%	0	0	0 OTROS	12	14	117%	
PATRULLAS	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	0	0	0	665,700	0%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	436,372	436,372	436,372	436,372	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	3,542	3,542	3,542	3,553	100%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	
UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	313,951	313,951	313,951	313,951	100%	0	0	0 OTROS	200	200	100%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	URBANO	21,682	21,682	21,682	21,682	100%	0	0	0 ACCION	21,682	21,682	100%	LA PRESENTE SOLICITUD SE REFIERE A EL PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES E INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MISMAS POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS DE DICHAS INSTITUCIONES.
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	URBANO	21,682	21,682	21,682	21,682	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	0 EQUIPO	10	10	100%	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE UNIFORMES Y FORNITURAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0 PIEZA	400	400	100%	COMPRA DE UNIFORMES Y FORNITURAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE AGUINALDOS 2009 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	2,147,539	2,147,539	2,147,539	2,147,539	100%	0	0	0 PESOS	2,147,539	2,147,539	100%	PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2009
PAGO DE BONIFICACION FISCAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	219,279	219,279	219,279	219,279	100%	0	0	0 PESOS	219,279	219,279	100%	PAGO DE BONIFICACION FISCAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL AÑO 2009
PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	575,484	575,484	575,484	575,484	100%	0	0	0 LITRO	69,330	69,330	100%	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES UTILIZADOS POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE INDENIZACIONES Y FINIQUITOS A EX-ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	305,264	305,264	305,264	305,264	100%	0	0	0 CONVENIO	20	20	100%	PAGO DE CONVENIOS DE INDENIZACIONES Y FINIQUITOS DE LOS 4 TRIMESTRES DEL AÑO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD A POLICIA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	3,333	3,333	3,333	3,333	100%	0	0	PESOS	3,333	3,333	100%	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD A POLICIA
PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	287,968	287,968	287,968	287,968	100%	0	0	ASEGURADO	287,968	287,968	100%	SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE VACACIONES	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	1,250	1,250	1,250	1,250	100%	0	0	PESOS	1,250	1,250	100%	PAGO DE VACACIONES A POLICIAS QUE NO GOZARON DE SUS VACACIONES
PRIMA VACACIONAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	106,741	106,741	106,741	106,741	100%	0	0	PESOS	106,741	106,741	100%	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE POLICIAS ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009.
SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	17,158,762	17,158,762	17,158,762	17,158,762	100%	0	0	PESOS	17,158,762	17,158,762	100%	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ACUMULADO A LOS 4 TRIMESTRES DEL AÑO 2009
ALUMBRADO PUBLICO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,752,478	1,752,478	1,752,478	1,752,478	100%	0	0	OTROS	1,752,478	1,752,478	100%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,930,413	2,930,413	2,930,413	2,930,413	100%	0	0	OTROS	2,930,413	2,930,413	100%	
DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,722,480	29,722,480	29,722,480	29,722,480	100%	0	0	OTROS	420	420	100%	EL PROGRAMADO ANUAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE DIVIDE EN POLICIAS PREVENTIVOS,TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, ES DE 420 ELEMENTOS EN GENERAL.
EQUIPAMIENTO EN GENERAL	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,455	7,455	7,455	7,455	100%	0	0	OTROS	7,455	7,455	100%	
EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,522	112,522	112,522	112,522	100%	0	0	OTROS	112,522	112,522	100%	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,992	160,992	160,992	160,992	100%	0	0	OTROS	160,992	160,992	100%	
EQUIPO DISUASIVO O ANTIMOTIN	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,158	4,158	4,158	4,158	100%	0	0	OTROS	4,158	4,158	100%	
FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,712	1,712	1,712	1,712	100%	0	0	OTROS	1,711	1,711	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,589,928	2,589,928	2,589,928	2,589,928	100%	0	0	OTROS	2,589,928	2,589,928	100%	
OBRAS Y SERVICIOS BASICOS	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OTROS	4,000,000	4,000,000	100%	
OTROS	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,607,756	5,607,756	5,607,756	5,607,756	100%	38,838	38,838	OTROS	5,607,756	5,607,756	100%	LOS RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009 SE DETALLAN EN ESTE PROYECTO Y FUERON UTILIZADOS PARA LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA. EN ESTA PARTIDA DEL PRESUPUESTO SE CONTABILIZAN LOS GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA,MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO,VIATICOS,IMPRESOS Y FORMAS ESPECIALES,PARTICIPACION CON SUBSEMINIOS,INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS,PAGOS A COMISARIOS ETC... SE ADQUIRIÓ UN REMOLQUE PARA TRANSPORTE EN GENERAL (PARA TRANSPORTAR LAS MOTOS DE LOS MOTOCICLISTAS QUE INFRACCIONA TRANSITO)
PATRULLAS	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	OTROS	23,000	23,000	100%	
POGRAMAS PINCREMTO DE NIVEL SOCIO CULTURAL	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	OTROS	7,000	7,000	100%	
SEGURO DE VIDA Y GASTOS X LESIONES	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,174,293	1,174,293	1,174,293	1,174,293	100%	0	0	OTROS	1,174,293	1,174,293	100%	
SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,316	13,316	13,316	13,316	100%	0	0	OTROS	13,316	13,316	100%	
UNIFORMES,FORNITURA Y CALZADO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	462,395	462,395	462,395	462,395	100%	0	0	OTROS	462,395	462,395	100%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O															
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	5,380,753	5,380,753	5,380,753	5,380,753	100%	0	0	PESOS	5,380,753	5,380,753	100%	PAGO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ. GRO
FAM				510,282,740	510,282,740	510,282,740	435,436,996	85%	0	0		39,128,340	39,762,245	102%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	263,800,000	263,800,000	263,800,000	256,918,764	97%	0	0	OTROS	39,048,120	39,623,220	101%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
PROYECTOS ASISTENCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,155,369	33,155,369	33,155,369	32,006,234	97%	0	0	OTROS	79,822	138,790	174%	POR LA DIVERSIDAD DE LOS PROYECTOS ASISTENCIALES, CADA UNO DE ELLOS TIENE DIFERENTE BENEFICIO Y UNIDAD DE MEDIDA. DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO SE TIENE PROGRAMADO DISTRIBUIR COBERTORES, Y SUETERES, EN LAS ZONAS MARGINADAS UBICADAS EN LA SIERRA Y REGION DE LA MONTAÑA, CON EL OBJETIVO DE MITIGAR LAS BAJAS TEMPERATURAS QUE PREVALECE EN DICHSOS LUGARES. ADEMAS SE TIENE PROGRAMADO ENTREGAR HUERTOS FAMILIARES PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA AL IGUAL QUE SU INGESTA ALIMENTARIA.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
CONSTRUCCION															
CONST DE 1 AULA + REP GRALS. DE LA ESC. JN FELICITAS V. JIMENEZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,184,380	1,184,380	1,184,380	691,259	58%	0	0	ESCUELA	1	1	77%	
CONST DIREC + SS. 2 AULA + CUBO DE ESCALERA PARA LA ESC. JN ARISTOTELES	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	3,161,023	3,161,023	3,161,023	2,373,652	75%	0	0	ESCUELA	1	1	96%	
CONST DE DIRECCION - BODEGA - COOPERATIVA + OBRA EXTERIOR. ESC. PRIM FRANCISCO VILLA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	522,654	522,654	522,654	504,669	97%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST DE UNA AULA DEL JN EN EL KM 30	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	607,770	607,770	607,770	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	10%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONST DE 1 AULA + REP. GRALES DE S.S. + OBRA EXTERIOR DE LA ESC. JN MIGUEL F. ORTEGA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	SAN PEDRO LAS PLAYAS	URBANO	863,563	863,563	863,563	861,338	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DE LA ESC. TVS NACIONES UNDIAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	LOS ORGANOS DE SAN AGUSTIN (EL QUEMADO)	RURAL	451,543	451,543	451,543	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
CONST DE 1 AULA DE MEDIOS + OBRA EXTERIOR EP RAFAEL RAMIREZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,529,739	1,529,739	1,529,739	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
CONST DE 2 AULAS + LAB-TALLER + DIREC + SS + OBRA EXTERIOR DE LA ESC. TVS ALFREDA CRUZ PEREZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,598,456	1,598,456	1,598,456	1,544,940	97%	0	0	0	ESCUELA	1	1	97%	
CONST DE 2 AULAS + OBRA EXTERIOR DE LA ESC. TVS CUAUHTEMOC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	LA SIERRITA	RURAL	784,916	784,916	784,916	782,848	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST DE 3 AULAS + REPS GRLS + OBRA EXTERIOR DE LA ESC. SEC TEC. 190	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO)	RURAL	1,514,812	1,514,812	1,514,812	897,509	59%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST DE 4 AULAS + OBRA EXTERIOR. (CONSOLIDACION) DE LA ESC. TVS BELIZARIO DOMINGUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	COLONIA TEPEYAC	RURAL	2,108,899	2,108,899	2,108,899	987,401	47%	0	0	0	ESCUELA	1	0	47%	
CONST 1 AULA DE MEDIOS + OBRA EXTERIOR DE LA ESC PRIM RAFAEL RAMIREZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,529,739	1,529,739	1,529,739	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
CONST 1 AULA DE MEDIOS + OBRA EXTERIOR DE LA ESC ST 104	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	458,697	458,697	458,697	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	1%	
CONST 1 AULA + OBRA EXTERIOR DEL JN ESCUDO NACIONAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	TUNCIINGO	RURAL	408,241	408,241	408,241	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	1%	
CONST 12 AULAS + OBRA EXTERIOR DE LA ESC. PRIM ANTONIO ABARCA MEMIJE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	9,888,171	9,888,171	9,888,171	7,024,819	73%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST 2 AULAS+ BIBLI+ DIREC+ BOD + COOP DE LA ESC. PRIM. APOLONIO CASTILLO DIAZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,962,951	1,962,951	1,962,951	695,524	35%	0	0	0	ESCUELA	1	0	13%	
CONST 3 AULAS + DIREC + SS + OBRA EXTERIOR. DE LA ESC. JN JUAN DE ZUMARRAGA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,540,333	1,540,333	1,540,333	654,717	43%	0	0	0	ESCUELA	1	0	48%	
CONST 5 AULAS + 2 CUBO DE ESCALERAS + OBRA EXTERIOR, JN 2 FEBRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	3,625,644	3,625,644	3,625,644	2,632,623	73%	0	0	0	ESCUELA	1	1	93%	
CONST. 9 AULAS + 3 ANEXOS (DIREC, S.S.) S.P.A.+ MURO DE CONTENCION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	5,066,493	5,066,493	5,066,493	4,950,000	98%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTR DE 1 AULA + REP GRLES DE LA ESC JN JOSE MARTI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	644,902	644,902	644,902	237,527	37%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTR DE 3 AULAS + TALLER DE INFORMA+ SUBEST ELECT + OBRA EXTERIOR DE LA ESC. ST 238	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	2,585,562	2,585,562	2,585,562	2,542,316	98%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTR 3 AULAS + LAB+ DIREC + INTEND+ REACTIVO + OBRA EXT. DE LA ESC.SG NIÑO ARTILLERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	4,077,688	4,077,688	4,077,688	1,916,994	47%	0	0	0	ESCUELA	1	0	28%	
CONTR DE 1 AULA + OBRA EXTERIOR + LETRINA DE LA ESC. TVS NUEVA CREACION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	LAS TORTOLITAS	RURAL	465,093	465,093	465,093	463,128	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDAC. INCLUYE OBRA EXT. EN ESC. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	10-ATLIXTAC	SAN PEDRO HUITZAPULA NORTE (HUITZAPULA NORTE)	RURAL	720,000	720,000	720,000	522,100	73%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 2 CUERPOS DE EDIF. QUE ALOJARA 6 AULAS DIDACT. EN ESC. PRIM. HEROES REVOLUCIONARIOS	10-ATLIXTAC	ATLIXTAC	URBANO	2,608,966	2,608,966	2,608,966	1,528,910	59%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
CONSTR DE 2 AULAS, CANCHA USOS MULT. Y REPS. GRALES. DE LA SG SOR JUANA INES DE LA CRUZ	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ALCHOLOA	RURAL	2,149,096	2,149,096	2,149,096	1,752,530	82%	0	0	0	ESCUELA	1	1	95%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA EP VICENTE GUERRERO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL QUEMADO	RURAL	714,752	714,752	714,752	182,577	26%	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA EP VICENTE GUERRERO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL EDÉN	RURAL	1,005,986	1,005,986	1,005,986	935,480	93%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE LABORATORIO POLIF., SERV. SAN. Y BIBLIOTECA EN LA ST NO. 261, EMILIANO ZAPATA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL CORTUJO	RURAL	2,428,326	2,428,326	2,428,326	1,403,205	58%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y BIBLIOTECA EN LA EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COLOTEPEC	RURAL	1,006,295	1,006,295	1,006,295	960,521	95%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA TVS BERNAL DIAZ DEL CASTILLO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	LOS TEPETATES	RURAL	1,035,717	1,035,717	1,035,717	998,138	96%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, TALLER DE COMPUTACION, BIBLIOTECA Y S.S. DE LA ESC. PRIM. REVOLUCION DEL SUR	14-BENITO JUAREZ	SAN JERONIMO DE JUAREZ	URBANO	4,995,078	4,995,078	4,995,078	2,184,700	44%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CERCADO PERIMETRAL INCLUYE MOBILIARIO A LA EPB. VICENTE GUERRERO	2-AHUACUOTZINGO	RINCÓN DE COZAHUAPA	RURAL	120,000	120,000	120,000	103,723	86%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC.INCLUYE OBRA EXT. Y 2 LOTES DE MOB. A LA ESC. TVS, PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC	2-AHUACUOTZINGO	SAN JUAN (LAS JOYAS)	RURAL	537,796	537,796	537,796	491,598	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE CERCADO PERIMETRAL. INCLUYE PLAZA CIVICA Y ASTA BANDERA EPB VICENTE GUERRERO	2-AHUACUOTZINGO	MITLANCINGO	RURAL	147,147	147,147	147,147	133,658	91%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
CONST. DE OBRA EXT. PLAZA CIVICA Y ANDADORES, RED ELECTRICA Y PLATAFORMA PARA ASTA BANDERA EN ESC. TVS. ANDRES QUINTANA ROD	2-AHUACUOTZINGO	OXTOTITLÁN	RURAL	99,140	99,140	99,140	99,140	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. INCLUYE OBRA EXT. EN ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE	2-AHUACUOTZINGO	MAZAPA	RURAL	402,178	402,178	402,178	399,576	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COSNT. DE CERC. PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA, INCLUYE PLAZA CIVICA EN LA TVS. FRANCISCO I. MADERO	2-AHUACUOTZINGO	XOCOYOLZINTLA	RURAL	128,748	128,748	128,748	124,672	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JN. INDIGENA MAURILIO MUÑOZ BASILIO	20-COPANATÓYAC	TOTOHUEHUETLÁN	RURAL	194,995	194,995	194,995	188,209	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 3 AULAS DIDAC, DIREC. SERV. SANIT.INCLUYE OBRA EXT. EPB. MAURILIO MUÑOZ BASILIO	20-COPANATÓYAC	TLALQUETZALAPA	RURAL	1,554,351	1,554,351	1,554,351	1,311,910	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DIREC. BOD. COOP Y S.S. + REPS GRALES DE LA EO 18 DE MARZO	21-COYUCA DE BENITEZ	EL PAPAJO	RURAL	2,690,430	2,690,430	2,690,430	663,168	25%	0	0	ESCUELA	1	0	41%	
CONST. DE 1 LETRINA Y REP. GRALES. PARA EL JN. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	22-COYUCA DE CATALÁN	LA CAÑA	RURAL	179,845	179,845	179,845	171,423	95%	0	0	OBRA	1	1	95%	
CONSTRUCCION 1 AULA DID., DIR. Y SER. SANIT. EN LA EPB XICOTENCATL	24-CUALAC	COATLACO	RURAL	1,700,067	1,700,067	1,700,067	1,696,535	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE OBRA EXT. INCLUYE REPAR. GRALES. EN SEC. GRAL.NO. 1 JOSE DE SAN MARTIN	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	2,070,576	2,070,576	2,070,576	1,348,880	65%	0	0	OBRA	1	1	69%	
CONST. DE 3 AULAS DIDAC. LAB. TALLER, DIREC. Y SERV. SANIT. INCLUYE OBRA EXT. TVS. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	MEXCALCINGO	RURAL	2,118,497	2,118,497	2,118,497	1,501,208	71%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADOS. DE EDIF. "A", CONST. DE 2 AULAS, DIREC. BODEGA Y SERV. SANIT. EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS)	RURAL	2,075,205	2,075,205	2,075,205	1,114,420	54%	0	0	OBRA	1	1	70%	
BARDEADO DE LA ESC. PRIM. GRAL. GALO SOBERÓN Y PARRA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	500,000	500,000	500,000	150,000	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE BANDA PERIMETRAL, PINTURA GRAL. DE LA ESC. PRIM. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	618,566	618,566	618,566	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONST. DE BANDA PERIMETRAL Y REPAR. GRALES. AL INMUEBLE JN. BENITO JUAREZ	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	247,545	247,545	247,545	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE EDIF. EN ESTRUCTURA QUE ALOJA 6 AULAS DIDAC. EN EL JN. MARIA LUISA OCAMPO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	4,609,381	4,609,381	4,609,381	3,807,184	83%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE SERV. SANIT. INCLUYE REPAR. GRALES. EN LA INFRAEST. EXIST. SEC. TEC. NO 81 AARON M. FLORES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,578,585	1,578,585	1,578,585	1,049,246	66%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. REPARACIONES GRALES. EN AULAS DIDAC. Y ANEX. EN LA ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHTEMOC	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,096,528	1,096,528	1,096,528	730,269	67%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. TORRE PARA TIMACOS, ANDADORES Y REPAR. DE INST. ELECTRICA A LA ESC. PRIM. HUMBERTO OCHOA CAMPOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,096,528	1,096,528	1,096,528	679,422	62%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDAC. Y OBRA EXT. JN ROSAURA ZAPATA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	717,343	717,343	717,343	550,076	77%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
REP. GRALES. EN AULAS DIDAC. DIREC. Y SERV. SANIT. CONST. DE CISTERNA AL JN ANA FREUD	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,041,179	1,041,179	1,041,179	899,942	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDACT. Y OBRA EXTERIOR JN. JUAN ESCUTIA	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	CUATRO CRUCES (PALO MARCADO)	RURAL	543,465	543,465	543,465	245,400	45%	0	0	0	ESCUELA	1	0	45%	
CONST. DE DIREC. Y SERV. SANIT. INCLUYE OBRA EXT. EN LA TVS JUSTO SIERRA	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	IZOTEPEC	RURAL	857,000	857,000	857,000	455,760	53%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONST. DE 2 AULAS DIDAC. INCLUYE PLAZA CIVICA Y CERC. PERIMETRAL EN ESC. TVS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	LAS VINATAS	RURAL	745,992	745,992	745,992	676,545	91%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTR. DE LAB. POLIFUNCIONAL, PORTICO, 1 AULA DID. EN LA SG LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	33-HUAMUXTITLAN	HUAMUXTITLAN	URBANO	2,034,087	2,034,087	2,034,087	1,330,641	65%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE DIREC. SERV. SANIT. INCLUYE PLAZA CIVICA, MURETE Y ASTA BANDERA EN JN. JUSTO SIERRA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	TUXPAN	RURAL	648,443	648,443	648,443	609,669	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA + OBRA EXT. EN ESC. PRIM. AMBROSIO FIGUEROA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	384,238	384,238	384,238	100,103	26%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. REP. GRALES. INFRAESTRUCTURA EXIST. Y OBRA EXT. ESC. PRIM. BANDERA NACIONAL	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	630,292	630,292	630,292	527,700	84%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDACT. INCLUYE OBRA EXT. EN JN. LAZARO CARDENAS DEL RIO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	1,437,606	1,437,606	1,437,606	876,207	61%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERCERA ETAPA DE TERMINACION DE EDIF. ESCOLARES ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	5,957,697	5,957,697	5,957,697	4,505,511	76%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 12 AULAS + 2 DIREC. + 2 S. S. + 2 CUBO DE ESCALERA DE LA ESC PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	5,696,210	5,696,210	5,696,210	3,799,259	67%	0	0	0	ESCUELA	1	1	80%	
CONST. DE 3 AULAS + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA) DE LA ESC. PRIM. JN 24 DE FEBRERO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	805,570	805,570	805,570	784,161	97%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR EN LA E P CUAUHTEMOC	39-JUAN R. ESCUDERO	PALO GORDO	RURAL	237,612	237,612	237,612	193,941	82%	0	0	0	OBRA	1	1	94%	
CONST. DE 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR EN LA E P AARON M. FLORES	39-JUAN R. ESCUDERO	TIERRA COLORADA	URBANO	298,976	298,976	298,976	257,739	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR EN LA E P VICENTE GUERRERO	39-JUAN R. ESCUDERO	EL POTRERO ORIENTAL	RURAL	234,156	234,156	234,156	148,901	64%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONST. DE 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR EN LA TVS JUAN R. ESCUDERO	39-JUAN R. ESCUDERO	PLAN DE LIMA	RURAL	264,250	264,250	264,250	225,809	85%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 3 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR EN LA E.P. HERMENEGILDO GALEANA	39-JUAN R. ESCUDERO	SAN JUAN DEL REPARO SUR	RURAL	587,840	587,840	587,840	580,781	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR EN EL J N PETRA POPOCA LUGO	39-JUAN R. ESCUDERO	LA PALMA	RURAL	238,474	238,474	238,474	187,737	79%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDAC.Y OBRA EXT. EN ESC. SEC. TEC. LUIS DONALDO COLOSBIO MURRIETA	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	TLAHUAPA	RURAL	757,013	757,013	757,013	698,049	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE EDIF. "A" EN EST.U-3C.PB LAB. POLIFUNCIONAL + 9 ANEXOS EN LA ESC. SEC TEC NO. 84 MI PATRIA ES PRIMERO	40-LEONARDO BRAVO	YEXTLA	URBANO	6,351,339	6,351,339	6,351,339	6,056,765	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 4 AULAS DID. CERCADO Y REP. GRALES. EN LA EPB EMILIANO ZAPATA	41-MALINALTEPEC	SAN MIGUEL	RURAL	1,828,294	1,828,294	1,828,294	1,819,280	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTR. DE 2 AULAS DID. EN LA EPB MGUEL HIDALGO Y COSTILLA	41-MALINALTEPEC	EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON)	RURAL	1,266,229	1,266,229	1,266,229	1,263,028	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTR. DE 4 AULAS DID. Y CERCADO EN LA EPB MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	41-MALINALTEPEC	LLANO PANTANOSO	RURAL	730,503	730,503	730,503	648,793	89%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIR. Y SERV. SANIT. EN EL JNI EL MUNDO INFANTIL	41-MALINALTEPEC	SAN MIGUEL	RURAL	680,121	680,121	680,121	632,113	93%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ADOSAMIENTO DE AULA DIDACTICA Y 3 ANEXOS (DIR.+S.S.) + OBRA EXTERIOR EN LA TVS AMADO NERVO	44-MOCHITLAN	TLACOTTLANAPA	RURAL	687,105	687,105	687,105	666,918	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JNI TIERRA Y LIBERTAD	46-OMETEPEC	OMETEPEC	URBANO	274,663	274,663	274,663	232,624	85%	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA EPB EMILIANO ZAPATA	46-OMETEPEC	CRUZ VERDE I	RURAL	232,624	232,624	232,624	232,624	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA EPB RENACIMIENTO	46-OMETEPEC	LA GUADALUPE	RURAL	228,495	228,495	228,495	132,637	58%	0	0	ESCUELA	1	1	72%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA EPB NICOLAS BRAVO	46-OMETEPEC	LA CONCEPCION	RURAL	394,143	394,143	394,143	247,222	63%	0	0	ESCUELA	1	0	5%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA TVS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	46-OMETEPEC	LAS IGUANAS	RURAL	423,625	423,625	423,625	423,120	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIR. Y SERV. SANIT. + OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	51-QUECHULTENANGO	TEOZINTLA	RURAL	1,503,216	1,503,216	1,503,216	1,371,394	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 3 ANEXOS (DIR. Y S.S.) EN EST. 793 + OBRA EXTERIOR EN EL J N1 EMILIANO ZAPATA	51-QUECHULTENANGO	EL TEJORUCO	RURAL	661,722	661,722	661,722	468,760	71%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 3 AULAS DIDACTICAS + 3 ANEXOS (DIR Y S.S.) + OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	51-QUECHULTENANGO	JOCUTLA	RURAL	1,601,685	1,601,685	1,601,685	1,543,565	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINA EN LA TVS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	51-QUECHULTENANGO	EL COCOYUL	RURAL	48,368	48,368	48,368	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
CONSTR. DE LAB., CRISTALERIA, REACTIVOS Y MATERIAL EN LA ST JOSE VASCONCELOS	52-SAN LUIS ACATLAN	MIXTECAPA	RURAL	652,145	652,145	652,145	546,677	84%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTR. DE 6 AULAS, COOP., DIR., Y SERV. SANIT. EL LA EPB RICARDO FLORES MAGON	52-SAN LUIS ACATLAN	MIXTECAPA	RURAL	2,153,112	2,153,112	2,153,112	1,944,932	90%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ST GUERRERO	52-SAN LUIS ACATLAN	TLAXCALIXTLAHUACA	RURAL	496,956	496,956	496,956	428,890	86%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	52-SAN LUIS ACATLAN	LOS ACHOTES	RURAL	489,448	489,448	489,448	489,448	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LETRINA EN LA ST LA VOZ DEL PUEBLO	52-SAN LUIS ACATLÁN	RIO IGUAFA	RURAL	591,474	591,474	591,474	541,763	92%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE 3 AULAS DIDACT.-DIREC. Y SERV. SANIT. INCLUYE OBRA EXT. EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	CORONILLA	RURAL	2,000,646	2,000,646	2,000,646	1,915,241	96%	0	0	0	OBRA	1	1	96%	
CONST. DE 4 AULAS DIDACT.-CUBO DE ESCALERAS EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	URBANO	1,335,017	1,335,017	1,335,017	759,863	57%	0	0	0	OBRA	1	1	57%	
CONST. DE EDIF. "A" + 4 AULAS, PORTICO Y SERV SANIT. 1ER NIVEL 5 AULAS DIDACT. EN ESC. PRIM. CUAHTEMOC	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	4,744,202	4,744,202	4,744,202	3,877,594	82%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDACT. DIREC. Y SERV. SANIT. INCLUYE OBRA EXT. EN JN. MARIA MONTESSORI	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO EL VIEJO	URBANO	773,018	773,018	773,018	603,282	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTR. DE 5 AULAS, PORTICO Y ESCALERA EN EL JN JUAN N. ALVAREZ	56-TECOANAPA	TECOANAPA	URBANO	2,312,609	2,312,609	2,312,609	2,297,520	99%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTR. 1 AULA, DIR., SERV. SANIT. Y REPARACIONES GENERALES EN EL JN ESTADO DE TABASCO	56-TECOANAPA	TECOANAPA	URBANO	1,247,748	1,247,748	1,247,748	745,702	60%	0	0	0	ESCUELA	1	1	93%	
CONST 2 AULAS + 3 ANEXOS (DIREC + BODEGA + COOP) INCLUYE OBRA EXTERIOR PARA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS DE LA LOMA	URBANO	1,261,263	1,261,263	1,261,263	1,261,263	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA + OBRA EXTERIOR DE LA ESC. JN ESTEFANIA CASTAÑEDA	57-TECPAN DE GALEANA	VILLA ROTARIA	RURAL	227,292	227,292	227,292	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST DE 2 AULAS + OBRA EXTERIOR DE LA ESC. TEC. LUIS DONALDO COLOSIO	57-TECPAN DE GALEANA	EL SUCHIL	URBANO	523,260	523,260	523,260	269,163	51%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. 4 AULAS + 3 ANEXOS (DIREC + S.S.) INCLUYE OBRA EXTERIOR DE LA ESC. PRIM BENITO JUAREZ	57-TECPAN DE GALEANA	BAJOS DEL BALZAMAR	RURAL	994,320	994,320	994,320	61,664	6%	0	0	0	ESCUELA	1	1	65%	
CONSTO 1 AULA + OBRA EXTERIOR	57-TECPAN DE GALEANA	TENEXPA	RURAL	187,683	187,683	187,683	179,965	96%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA + OBRA EXTERIOR DE LA ESC. JN LAZARO CARDENAS	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	202,650	202,650	202,650	113,334	56%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA + OBRA EXTERIOR PARA ESC. JN EMPERADOR MOCTEZUM	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	189,209	189,209	189,209	178,703	94%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDACT. NO INCLUYE OBRA EXT. JN. NARCIZO MENDOZA	58-TEOLOAPAN	RINCÓN DEL SAUCE	RURAL	110,785	110,785	110,785	91,943	83%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDAC. NO INCLUYE OBRA EXT. EN TVS. NICOLAS BRAVO	58-TEOLOAPAN	ACATLAN DE LA CRUZ	RURAL	2,190,241	2,190,241	2,190,241	1,971,310	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDAC. NO INCLUYE OBRA EXT. EN TVS. NICOLAS BRAVO	58-TEOLOAPAN	ACATLAN DE LA CRUZ	RURAL	397,079	397,079	397,079	355,164	89%	0	0	0	OBRA	1	1	93%	
CONST. DE 3 AULAS DIDAC. NO INCLUYE OBRA EXT. EN TVS. VENUSTIANO CARRANZA	58-TEOLOAPAN	LA CONCORDIA	RURAL	475,847	475,847	475,847	447,658	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 4 AULAS DIDACT. EN ESC. PRIM. BANDERA NACIONAL	58-TEOLOAPAN	COLONIA EL PEDREGAL	RURAL	1,314,484	1,314,484	1,314,484	1,259,218	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. NO INCLUYE OBRA EXT. EN EL JN. VALERIO TRUJANO	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	TEPECOACUILCO I	RURAL	135,969	135,969	135,969	86,995	64%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. NO INCLUYE OBRA EXT. EN ESC. PRIM. REVOLUCION	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	VENTA DE PALULA	RURAL	154,295	154,295	154,295	143,068	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. NO INCLUYE OBRA EXT. EN ESC. PRIM. REY Y SEÑOR	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	SAN JUAN TETELCINGO	RURAL	168,462	168,462	168,462	37,391	22%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONST. DE 1 AULA DIDAC. NO INCLUYE OBRA EXT. EN JN. JEAN PIAGET	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	ACAYAHUALCO	RURAL	142,806	142,806	142,806	142,806	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. NO INCLUYE OBRA EXT. EN TVS. NACIONES UNIDAS	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	SASAMULCO	RURAL	181,140	181,140	181,140	181,140	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDACT. CERC. PERIMETRAL Y OBRA EXT. EN TVS. LAZARO CARDENAS	6-APAXTLA	SAN FELIPE DEL OCOOTE (SAN FELIPE)	RURAL	904,387	904,387	904,387	904,387	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. DIREC. Y SERV. SANIT. ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	61-TIXTLA DE GUERRERO	PLAN DE GUERRERO	RURAL	967,604	967,604	967,604	967,604	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. INCLUYE OBRA EXT. EN ESC. PRIM. NARCIZO MENDOZA	61-TIXTLA DE GUERRERO	EL POTRERO	RURAL	405,969	405,969	405,969	405,969	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. LETRINA Y PLAZA CIVICA EN EPB. NNOS HEROES	61-TIXTLA DE GUERRERO	ATLIACA	URBANO	506,768	506,768	506,768	506,768	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDACTICA Y LETRINA + CERC. PERIMETRAL 175 ML. EN EL J N I ESCUDO NACIONAL	61-TIXTLA DE GUERRERO	COLONIA MODESTO LOZANO	RURAL	655,013	655,013	655,013	655,013	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDAC. INCLUYE OBRA EXT. EN SEC. TEC. JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	692,808	692,808	692,808	692,808	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 3 AULAS DIDAC. INCLUYE OBRA EXT. EN ESC. PRIM. INDEPENDENCIA	61-TIXTLA DE GUERRERO	EL TRONCON	RURAL	931,975	931,975	931,975	931,975	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DEL EDIFICIO "Q" P.A. 4 AULAS DIDACTICAS EN EST. 717 U-2C 2A. ETAPA. EN LA SEC. GRAL. HEROINA DE TIXTLA	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	639,080	639,080	639,080	639,080	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 4 AULAS EN LA SEC. TEC. NO. 132 CARITINO MALDONADO PEREZ	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	2,827,243	2,827,243	2,827,243	2,827,243	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. 5 AUL., DIR., SERV. SANIT. Y REP. GRALES. EN LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC	66-TLAPA DE COMONFORT	COACHIMALCO	RURAL	2,309,073	2,309,073	2,309,073	2,309,073	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTR. DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERV. SANITARIOS EN LA EPB LEONARDO BRAVO	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	1,822,760	1,822,760	1,822,760	1,822,760	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTR. DE DIR., BOD., COOP. Y SERV. SANIT. EN LA EPB FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAQUILTZINAPA	RURAL	1,088,591	1,088,591	1,088,591	1,088,591	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	67-TLAPEHUALA	COLONIA JUAREZ (EL JABAL)	RURAL	42,651	42,651	42,651	42,651	100%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA EN LA ESC. PRIM. BIL. RESURRIMIENTO	69-XALPATLÁHUAC	CAHUATACHE	RURAL	1,681,374	1,681,374	1,681,374	1,681,374	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONST. DE LAB. TALLER Y 3 ANEX. DIRECCION Y SERV. SANIT. ESC. TVS. EMPERADOR CUAUHTEMOC	7-ARCELIA	COLONIA EMPERADOR CUAUHTEMOC	RURAL	1,341,733	1,341,733	1,341,733	1,341,733	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDACT. +LETRINA Y 165 ML DE CERCADO PERIMATRAL. JN. FRIDA KAHLO	7-ARCELIA	COLONIA EMPERADOR CUAUHTEMOC	RURAL	549,569	549,569	549,569	549,569	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTR. DE PLATAF. PARA ASTA BAND., CERCADO Y DOT. MOB. EN EL JN GRAL. EMILIANO ZAPATA	71-XOCHISTLAHUACA	CUMBRE DE SAN JOSE	RURAL	146,504	146,504	146,504	146,504	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTR. DE 2 AULAS Y CERCADO DE MALLA CICLONICA EN LA EPB BENITO JUAREZ	71-XOCHISTLAHUACA	LLANO DEL CARMEN	RURAL	826,224	826,224	826,224	826,224	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDAC. DIREC. Y SERV. SANIT. INCLUYE OBRA EXT. ESC. PRIM. BILINGÜE LAZARO CARDENAS	74-ZITLALA	ZITLALA	URBANO	1,206,230	1,206,230	1,206,230	1,206,230	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ALFONSO G. ALARCON	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	506,541	506,541	506,541	506,541	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONST. DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL JN. LUZ Y ALEGRIA	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	299,151	299,151	299,151	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
CONST. DE 2 AULAS DIDAC. Y OBRA EXT. EN EL JN. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	428,276	428,276	428,276	386,068	85%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
CONST. DE 2 AULAS DIDAC. Y OBRA EXT. ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	413,374	413,374	413,374	413,374	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 2 AULAS DIDAC. Y OBRA EXT. ESC. PRIM. RAFAEL ROMERO PARRA	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	421,528	421,528	421,528	347,977	83%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE 3 AULAS DIDAC. Y CUBO PARA ESCALERAS JN. GABRIELA MISTRAL	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	450,940	450,940	450,940	273,681	61%	0	0	0	OBRA	1	1	71%	
DOT. DE MOBILIARIO ESCOLAR AL CENDI LAURA DEL ROCIO HERRERA	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	19,182	19,182	19,182	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
CONSTR. DE 2 AULAS, DIR., SERV. SAN. Y CERCADO EN LA EP JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN	77-MARQUELIA	TEPANTITLÁN (EL PASO)	RURAL	1,671,839	1,671,839	1,671,839	1,663,249	99%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS EN LA ST NO. 287	77-MARQUELIA	MARQUELIA	URBANO	2,029,752	2,029,752	2,029,752	1,970,351	97%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONST. DE 1 AULA DIDAC. SERV. SANIT. EN EPB. XICOTENCATL	79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	TOMACTILICAN	RURAL	993,434	993,434	993,434	897,164	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE CERC. PERIMETRAL, PLAZA CIVICA Y MONUMENTO ASTA BANDERA EN EL JN. EMILIANO ZAPATA	9-ATLAMAJALCO DEL MONTE	HUEHUETEPEC	RURAL	189,756	189,756	189,756	185,078	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN OBRA EXTERIOR (CONSTRUCCION DE BARRA DE COLINDANCIA) ESC. ST 163	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	SAN PEDRO LAS PLAYAS	URBANO	380,106	380,106	380,106	380,105	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES DE LA ESC JN JAIME TORRES BODET	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	530,087	530,087	530,087	159,026	30%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
REPARACIONES GENERALES DE LA ESC. JN MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	191,407	191,407	191,407	105,210	55%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES DE LA ESC PRIM PRIMERO DE MAYO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	294,355	294,355	294,355	88,306	30%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES DE LA ESC SEC TEC 68	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	2,341,572	2,341,572	2,341,572	661,445	28%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ST VICENTE GUERRERO	11-ATOYAC DE ALVAREZ	CORRAL FALSO	RURAL	592,435	592,435	592,435	177,731	30%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
REPARACIONES GENERALES Y OBRA EXTERIOR EN LA TVS JUAN N ALVAREZ	11-ATOYAC DE ALVAREZ	EL EDÉN	RURAL	842,863	842,863	842,863	757,298	90%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES Y CERCADO DE MALLA EN LA EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	23-CUAJINICULAPA	CUAJINICULAPA	URBANO	725,283	725,283	725,283	725,283	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DE LA DIREC. PINTURA GRAL. DE LA ESC. PRIM. GRAL. NICOLAS BRAVO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	730,000	730,000	730,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GRAL. DE LA ESC. Y REP. DE SERV. SANITARIOS EN TVS. BENITO JUAREZ	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	PETAQUILLAS	URBANO	293,624	293,624	293,624	88,087	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GRAL. DE LA ESC. GRAL. RAYMUNDO ABARCA ALARCON	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	600,000	600,000	600,000	180,000	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GRAL. DE LA ESC. Y REP. DE SERV. SANIT. ESC. PRIM. ANTONIO A. GUERRERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	347,240	347,240	347,240	104,172	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
MANT. GRAL. DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REP. GRALES. A LOS SANIT. EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	399,998	399,998	399,998	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RAPARACIONES GRALES DE EDIF. EXIST. EN TVS, BENITO JUAREZ	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	77,314	77,314	77,314	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
REPARACIONES GRALES. AL PLANTEL DADAS LAS CONDICIONES QUE PRESENTA JN. BERTHA DOMINGUEZ MARTINEZ	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	480,000	480,000	480,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
REPARACIONES GRALES. EN EDIF. EXIST. EN EL CENDI NO. 4 OCTAVIO PAZ	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	248,020	248,020	248,020	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
REPARACIONES GRALES. INCLUYE SUST. DE LOSAS, IMPERMEABILIZACION EN JN. HERMENEGILDO GALEANA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MAZATLÁN	URBANO	835,838	835,838	835,838	618,617	74%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REP. GRALES. DE 3 AULAS DIDACT. DIREC. Y SANIT. INCLUYE OBRA EXT. EN EL JN. GREGORIO TORRES QUINTERO	34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	PASO MORELOS (CUETLAJUCHI)	RURAL	676,681	676,681	676,681	662,608	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
REPARACIONES GRALES A LOS EDIF. A Y B A LA ESC. PRIM. CLUB DE LEONES	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	199,850	199,850	199,850	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
REPARACIONES GRALES. AL PLANTEL DADO LAS MALAS CONDICIONES EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	333,554	333,554	333,554	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GRALES. AL PLANTEL SEC. GRAL. PLAN DE IGUALA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	591,970	591,970	591,970	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
REPARACIONES GRALES. DE LOS EDIF. A, B Y C DE LA SEC. GRAL. JESUS REYES HEROLES	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	399,722	399,722	399,722	119,917	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GRALES DEL PLANTEL DADAS LAS MALAS CONDICIONES EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	333,911	333,911	333,911	100,179	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST DE 3 AULAS + CUBO PARA ESCALERAS + OBRA EXTERIOR DE LA ESC PRIM JOSEFA ORTIZ DE D.	38-JOSÉ AZUETA	LA PUERTA DE IXTAPA	RURAL	1,699,001	1,699,001	1,699,001	1,466,824	86%	0	0	0	ESCUELA	1	1	90%	
REPARACIONES GENERALES AL PLANTEL ESC. PRIM. AGUILA QUE CAE	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	293,298	293,298	293,298	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
REPARACIONES GENERALES AL PLANTEL ESC. PRIM. AGUILA QUE CAE	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	293,298	293,298	293,298	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
REPARACIONES GENERALES AL PLANTEL ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	38-JOSÉ AZUETA	LA PUERTA DE IXTAPA	RURAL	286,950	286,950	286,950	91,168	32%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
REPARACIONES GENERALES AL PLANTEL ESC. PRIM. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
REPARACIONES GENERALES AL PLANTEL JN LUIS DONALDO COLOSIO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	299,001	299,001	299,001	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES AL PLANTEL JN RAUL POUS ORTIZ	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	292,373	292,373	292,373	87,712	30%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
REPARACIONES GENERALES AL PLANTEL SEC. TEC. 186	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	757,959	757,959	757,959	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
REPARACIONES GENERALES DE LA ESC. PRIM. JUAN N. ALVAREZ	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	626,887	626,887	626,887	188,066	30%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
REPS. GRLES AL PLANTEL DE LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	1,079,710	1,079,710	1,079,710	323,913	30%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
REPARACIONES GRALES. EN 2 AULAS DIDACTICAS + OBRA EXTERIOR EN EL J N 1 CUAUHTEMOC	42-MÁRTIR DE CUILAPAN	AIXCUALCO	RURAL	402,634	402,634	402,634	400,891	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REPARACIONES GENERALES A EDIFICIO "A" EN LA EP CUAUHTEMOC	46-OMETEPEC	EL SEPUDO	RURAL	284,475	284,475	284,475	150,675	53%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR A LA SEC. GRAL. PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	47-PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS	IXCAPUZALCO	URBANO	41,351	41,351	41,351	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
REP. GRALES, SUST. DE TECHUMBRE EN 2 AULAS+ LETRINA Y CERCADO PERIMETRAL EN J N I NIÑOS HEROES	51-QUECHULTENANGO	HUEHUCOYOTLA	RURAL	392,453	392,453	392,453	359,359	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DOT. DE IMPERMEABILIZANTES A LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	199,980	199,980	199,980	59,994	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DOTACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIF. ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	249,967	249,967	249,967	74,990	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RAHABILITACION DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	55-TAXCO DE ALARCÓN	FOTOAPA	RURAL	299,905	299,905	299,905	89,971	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RAPARACIONES GRALES. EN AULA DE COMPUTO EN ESC. SEC. GRAL. RAFAEL ROMERO	55-TAXCO DE ALARCÓN	DOLORES	RURAL	379,074	379,074	379,074	120,468	32%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	
REHABILITACION DE AULA Y ANEXOS EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	199,806	199,806	199,806	60,000	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	347,018	347,018	347,018	104,105	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHTEMOC	55-TAXCO DE ALARCÓN	HUAJUJTLA (EL AZUL)	RURAL	299,566	299,566	299,566	89,570	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE 2 AULAS ESC. PRIM. XICOTENCATL	55-TAXCO DE ALARCÓN	COAMAZAC	RURAL	350,000	350,000	350,000	105,000	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE 4 AULAS EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	55-TAXCO DE ALARCÓN	PAINTLA	RURAL	601,072	601,072	601,072	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
REPARACIONES GENERALES EN JN. BENJAMIN FRANKLYN	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	199,878	199,878	199,878	59,963	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES EN JN. SINECIO R. MOCTEZUMA CARRILLO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	195,991	195,991	195,991	58,797	30%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES) DE LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	87,358	87,358	87,358	87,358	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES DE LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	57-TECPAN DE GALEANA	NUXCO	RURAL	468,043	468,043	468,043	468,043	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GENERALES DEL JN VOLTAIRE	62-TLACOACHISTLAHUACA	TLACOACHISTLAHUACA	URBANO	537,480	537,480	537,480	507,384	94%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
RREPARACIONES GENERALES Y CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA EPB JUAN ESCUTIA	69-XALPATLÁHUAC	XILOTEPEC (JILOTEPEC CHIQUITO)	RURAL	717,616	717,616	717,616	389,357	54%	0	0	0	ESCUELA	1	0	10%	
REPARACIONES GENERALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ST NO. 63, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	70-XOCHIHUEHUETLAN	XOCHIHUEHUETLAN	URBANO	996,131	996,131	996,131	994,097	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REPARACIONES GRALES. DE LA INFRAESTRUCTURA EXIST. INCLUYE OBRA EXT. EN EPB. HERMENEGILDO GALEANA	76-COCHOAPA EL GRANDE	DOS RIOS	RURAL	667,125	667,125	667,125	302,111	45%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
EQUIPAMIENTO																
DOTACION DE LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA ESC IGNACIO LOPEZ RAYON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	81,448	81,448	81,448	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
DOTACION DE LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA ESC ST NO. 1	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	282,069	282,069	282,069	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
DOTACION DE LOTES DE MOBILIARIO PARA LA ESC. JN MIGUEL ANGEL ASTURIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	39,383	39,383	39,383	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO A LA ESC PRIM CARITINO MALDONADO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	60,336	60,336	60,336	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESC. ST. JUAN DE DIOS BATIZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	145,142	145,142	145,142	130,386	90%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL JN ANTONIO I. DELGADO	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	77,555	77,555	77,555	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP MIGUEL ALEMAN	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	LA HACIENDITA	RURAL	40,716	40,716	40,716	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP JUSTO SIERRA	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	81,748	81,748	81,748	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	62,136	62,136	62,136	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 1 MOBILIARIO ESCOLAR A LA TVS. IGNACIO LOPEZ RAYON	15-BUENAVISTA DE CUÉLLAR	LOS AMATES	RURAL	23,580	23,580	23,580	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO A LA ESC. PRIM. ALVARO OBREGÓN	15-BUENAVISTA DE CUÉLLAR	LOS AMATES	RURAL	42,251	42,251	42,251	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR AL JN. EMPERADOR CUAUHTEMOC	15-BUENAVISTA DE CUÉLLAR	PALMILLAS	RURAL	38,928	38,928	38,928	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
EQUIPAMIENTO DE LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARIA IZAZAGA	NUEVA CUADRILLA	RURAL	43,324	43,324	43,324	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO DE LA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO	18-COPALA	COPALA	URBANO	61,136	61,136	61,136	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP VICENTE GUERRERO SALDANA	18-COPALA	EL CARRIZO	RURAL	61,136	61,136	61,136	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	0	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA ESC PRIM. VICENTE GUERRERO	18-COPALA	LAS LAJAS	RURAL	41,024	41,024	41,024	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 4 LOTES DE MOBILIARIO A LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	19-COPALILLO	COPALILLO	URBANO	102,178	102,178	102,178	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP CORREGIDORA	24-CUALAC	CHIAUCINGO (CHAPANCSINGO)	RURAL	81,248	81,248	81,248	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	0	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP NIÑO ARTILLERO	24-CUALAC	TECOJCOYUNCA	RURAL	42,024	42,024	42,024	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SEC. TEC. BENITO JUAREZ	24-CUALAC	COATLACO	RURAL	42,024	42,024	42,024	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	0	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP GENERAL VICENTE GUERRERO	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	61,136	61,136	61,136	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 4 LOTES DE MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMOS PEDROZA	26-CUETZALA DEL PROGRESO	CHILACACHAPA	RURAL	84,902	84,902	84,902	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 1 LOTE DE MOB. A LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	27-CUTZAMALA DE PINZÓN	CUATACEO	RURAL	22,076	22,076	22,076	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 1 LOTE DE MOB. ESCOLAR A LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	27-CUTZAMALA DE PINZÓN	EL REMUDADERO	RURAL	22,076	22,076	22,076	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOT. DE 1 LOTE DE MOBILIARIO A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	27-CUTZAMALA DE PINZON	LOS DESPOSADOS	RURAL	22,076	22,076	22,076	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 5 LOTES DE MOB. ESCOLAR A LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	27-CUTZAMALA DE PINZON	CUTZAMALA DE PINZON	URBANO	103,378	103,378	103,378	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 6 LOTES DE MOB. ESCOLAR A LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	TLAMIXTLAHUACAN	RURAL	121,673	121,673	121,673	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE MOB. ESCOLAR AL JN. RAUL ISIDRO BURGOS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	60,550	60,550	60,550	60,550	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOT. DE 8 LOTES DE MOB. ESCOLAR EN SEC. GRAL. ANTONIO I. DELGADO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	158,897	158,897	158,897	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOB. ESCOLAR A LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	58,836	58,836	58,836	58,836	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ST NO. 210	30-FLORENCIO VILLARREAL	LLANO GRANDE	RURAL	82,198	82,198	82,198	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIA A LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	31-GENERAL CANUTO A. NERI	IXTEPEC DE SAN SIMON	RURAL	42,401	42,401	42,401	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO A LA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE	31-GENERAL CANUTO A. NERI	ACAPETLAHUAYA	URBANO	42,401	42,401	42,401	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 3 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON	31-GENERAL CANUTO A. NERI	LIDICE	RURAL	62,477	62,477	62,477	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE 3 LOTES DE MOB. ESCOLAR A LA SEC. TEC. NO. 31	31-GENERAL CANUTO A. NERI	ACAPETLAHUAYA	URBANO	62,477	62,477	62,477	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP CUAUHEMOC	36-IGUALAPA	IGUALAPA	URBANO	61,936	61,936	61,936	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP GRAL. NICOLAS BRAVO	36-IGUALAPA	IGUALAPA	URBANO	61,936	61,936	61,936	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP IGNACIO ZARAGOZA	36-IGUALAPA	IGUALAPA	URBANO	61,936	61,936	61,936	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SG EMILIANO ZAPATA	36-IGUALAPA	IGUALAPA	URBANO	81,848	81,848	81,848	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON	37-IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC	SAN MARTIN PACHIVIA (PACHIVIA)	RURAL	42,451	42,451	42,451	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 4 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR A LA ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHEMOC	37-IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC	IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC	URBANO	82,602	82,602	82,602	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EP AXAYACATL	38-JOSÉ AZUETA	EL COACOYUL	URBANO	85,248	85,248	85,248	78,448	92%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOTACION DE LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESC. PRIM IGNACIO RAMIREZ	38-JOSÉ AZUETA	VALLECITOS DE ZARAGOZA	RURAL	86,448	86,448	86,448	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOTACION DE LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO	38-JOSÉ AZUETA	PANTLA	URBANO	85,448	85,448	85,448	78,448	92%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOTACION DE 2 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA E P VICENTE GUERRERO	39-JUAN R. ESCUDERO	TLAYOLAPA	RURAL	40,724	40,724	40,724	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE 2 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	39-JUAN R. ESCUDERO	EL POTRERO ORIENTAL	RURAL	45,637	45,637	45,637	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACION DE 8 LOTES COMPLETOS DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIJUALCO	URBANO	167,642	167,642	167,642	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SEC. TEC. PLAN DE AYUTLA	43-METLATONOC	METLATONOC	URBANO	61,336	61,336	61,336	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL JN EUCARIA APREZA	45-OLINALÁ	SAN ANTONIO COYAHUACÁN	RURAL	57,341	57,341	57,341	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EPB AÑO DE JUAREZ	46-OMETEPEC	ARROYO BARRANCA HONDA	RURAL	45,026	45,026	45,026	26,618	59%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOT. DE 1 LOTE DE MOBILIARIO A LA TVS. VICENTE GUERRERO	47-PEDRO ASCENCIO ALOUISIRAS	TLANILPA	RURAL	26,936	26,936	26,936	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT DE 1 LOTE DE MOBILIARIO ESCOLAR A LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	47-PEDRO ASCENCIO ALOUISIRAS	IXCAPANECA	RURAL	21,276	21,276	21,276	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
EQUIPAMIENTO PARA LA ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	48-PETATLAN	PETATLAN	URBANO	62,036	62,036	62,036	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOT. DE 6 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ESC. PRIM. REVOLUCION	49-PILCAYA	PILCAYA	URBANO	126,453	126,453	126,453	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE 3 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	5-ALPOYECA	IXCATEOPAN	RURAL	62,836	62,836	62,836	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO A LA SEC. TEC. NO. 3	50-PUNGARABATO	CIUDAD ALTAMIRANO	URBANO	64,227	64,227	64,227	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 3 LOTES DE MOB. ESCOLAR A LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	50-PUNGARABATO	CIUDAD ALTAMIRANO	URBANO	64,227	64,227	64,227	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE 1 LOTE DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA TVS LUIS DONALDO COLOLIO MURRIETA	51-CHECHULTENANGO	PINOLAPA	RURAL	21,040	21,040	21,040	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE 2 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA	51-CHECHULTENANGO	JALAPA	RURAL	39,224	39,224	39,224	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE 2 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA TVS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	51-CHECHULTENANGO	SAN MARTIN	RURAL	42,080	42,080	42,080	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EN LA EP IGNACIO ALLENDE	53-SAN MARCOS	EL TAMARINDO	RURAL	41,074	41,074	41,074	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP CUAUHTEMOC	53-SAN MARCOS	SAN MARCOS	URBANO	41,474	41,474	41,474	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP HERMENEGILDO GALEANA	53-SAN MARCOS	TECOMATE NANCHAL	RURAL	41,074	41,074	41,074	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP LIC. BENITO JUAREZ	53-SAN MARCOS	LAS VIGAS	URBANO	41,524	41,524	41,524	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP MANUEL ACUÑA	53-SAN MARCOS	LAS CRUCES	RURAL	40,824	40,824	40,824	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	53-SAN MARCOS	EL CORTES	RURAL	41,024	41,024	41,024	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP PROGRESO Y LIBERTAD	53-SAN MARCOS	LAS VIGAS	URBANO	41,524	41,524	41,524	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP VICENTE GUERRERO	53-SAN MARCOS	LAS MESAS	URBANO	40,474	40,474	40,474	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11					
DOT. DE 2 LOTES DE MOB. ESCOLAR A LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN MIGUEL TOTOLAPAN	URBANO	43,651	43,651	43,651	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR A LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VILLA HIDALGO (EL CUBO)	RURAL	22,076	22,076	22,076	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 3 LOTES DE MOB. ESCOLAR A LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VALLE LUZ	RURAL	63,727	63,727	63,727	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE A LOS EDIF. EXIST. EN ESC. PRIM. PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	55-TAXCO DE ALARCON	SAN FRANCISCO (RANCHO LOS ENCINOS)	RURAL	199,998	199,998	199,998	59,999	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DOT. DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE A LOS EDIF. EXISTENTES EN ESC. PRIM. EDUARDO NERI	55-TAXCO DE ALARCON	LOS OCOTES	RURAL	144,516	144,516	144,516	43,354	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL JN FRANCISCO I. MADERO	56-TECOANAPA	EL LIMÓN	RURAL	38,228	38,228	38,228	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESC ST HERMENEGLDO GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	PAPANOA	URBANO	42,024	42,024	42,024	19,612	47%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
DOTACION DE LOTES DE MOBILIARIO DE LA ESC. SG NICOLAS BRAVO	57-TECPAN DE GALEANA	NUXCO	RURAL	40,724	40,724	40,724	39,224	96%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
DOT. DE 1 LOTE DE MOB. ESCOLAR A LA TVS. ORALIA GOMEZ	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	TETELLILLA	RURAL	22,680	22,680	22,680	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 3 LOTES DE MOBILIARIO EN ESC. PRIM. BENITA GALEANA	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	SAN MIGUEL TECUICIAPAN	RURAL	61,427	61,427	61,427	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 3 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CUAUHEMOC	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	PALULA	RURAL	61,427	61,427	61,427	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 4 LOTES DE MOBILIARIO A LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	6-APAXTLA	CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN	URBANO	83,302	83,302	83,302	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 4 LOTES DE MOBILIARIO A LA ESC. PRIM. PROGRESO Y CIVILIZACION	6-APAXTLA	XOCHITEPEC	RURAL	83,302	83,302	83,302	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE 1 LOTE DE MOBILIARIO A LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	6-APAXTLA	CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN	URBANO	23,076	23,076	23,076	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 4 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. GRAL. NICOLAS BRAVO	80-TETIPAC	TETIPAC	URBANO	84,102	84,102	84,102	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOT. DE 1 LOTE DE MOB. ESCOLAR EN LA TVS. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	81-TIXTLA DE GUERRERO	CHILACACHAPA	RURAL	26,471	26,471	26,471	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOT. DE 4 LOTES DE MOB. ESCOLAR A LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	81-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	80,848	80,848	80,848	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOT. DE 6 LOTES DE MOB. ESC. PRIM. ALBERTO GONZALEZ VALLE	81-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	101,060	101,060	101,060	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SEC. TEC. NICOLAS BRAVO	83-TLACOAPA	TLACOAPA	URBANO	60,636	60,636	60,636	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO A LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	84-TLALCHAPA	CUAUHLOTTILAN	RURAL	43,251	43,251	43,251	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESC. PRIM. RUBEN FIGUEROA FIGUEROA	85-TLALIXTACUILLA DE MALDONADO	TLALIXTACUILLA	URBANO	61,236	61,236	61,236	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL JN AGURI MARMATO JUJMA	86-TLAPA DE COMONFORT	LA SOLEDAD	RURAL	20,414	20,414	20,414	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL JN JUAN B. SALAZAR	66-TLAPA DE COMONFORT	SAN MIGUEL AXOXUCA	RURAL	38,728	38,728	38,728	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	67-TLAPÉHUALA	SANTO NIÑO (SANTO NIÑO DE ATOCHA)	RURAL	42,651	42,651	42,651	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE LOTE DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ESC.PRIM. JUAN ESCUTIA	68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA	MAGUEYES	RURAL	23,812	23,812	23,812	0	0%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA ST RUBEN FIGUEROA FIGUEROA	72-ZAPOTITLÁN TABLAS	ZAPOTITLÁN TABLAS	URBANO	60,836	60,836	60,836	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOT. DE 2 LOTES DE MOBILIARIO A LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	73-ZIRANDARO	SAN RAFAEL	RURAL	45,251	45,251	45,251	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA EP LAZARO CARDENAS	76-ACATEPEC	ZONTECOMAPA	RURAL	62,836	62,836	62,836	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE 3 LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	76-ACATEPEC	ZONTECOMAPA	RURAL	62,836	62,836	62,836	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
DOTACION DE 1 LOTE DE MOBILIARIO A EL JN. FELIPE CARRILLO	8-ATENANGO DEL RIO	TEQUICUILCO	RURAL	20,714	20,714	20,714	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SG TEOFILO OLEA Y LEYVA	80-JUCHITÁN	JUCHITÁN	URBANO	61,336	61,336	61,336	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EP BENITO JUAREZ	81-ILIATENCO	ILIATENCO	URBANO	61,486	61,486	61,486	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	NO HAY AVANCE DE OBRA POR QUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
FASP				205,798,248	205,798,248	205,798,248	165,197,839	80%	4,037,908	1,170,709		114,055	114,022	100%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			123,665,228	123,665,228	123,665,228	84,435,218	68%	2,586,751	933,000	EQUIPO	98,668	98,635	100%	FALTA POR EJERCER \$39,230,010.00 PROGRAMADO EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA DE PROCURACION DE JUSTICIA.
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			23,024,064	23,024,064	23,024,064	22,960,661	100%	550,385	237,709	PERSONA	13,256	13,256	100%	FALTA POR EJERCER \$33,403.00
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			4,535,000	4,535,000	4,535,000	4,505,474	99%	0	0	OBRA	17	17	100%	FALTA POR EJERCER \$28,526.00
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			21,067,343	21,067,343	21,067,343	21,067,343	100%	400,385	0	PERSONA	1,478	1,478	100%	EJERCIDO AL 100%
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			32,716,260	32,716,260	32,716,260	31,408,793	96%	500,385	0	EQUIPO	431	431	100%	FALTA POR EJERCER \$1,307,467.00
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			790,350	790,350	790,350	790,350	100%	0	0	VISITA	205	205	100%	EJERCIDO AL 100%
FAETA				70,773,830	70,773,830	70,773,830	70,773,830	100%	0	0		100,000	73,794	74%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,134,984	39,134,984	39,134,984	39,134,984	100%	0	0	ADULTO Y JOVEN	50,000	36,897	74%	EL TOTAL ANUAL ES PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO, YA QUE HUBO UN INCREMENTO AL CAPITULO 1000 EN EL EJERCICIO 2009.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,638,846	31,638,846	31,638,846	31,638,846	100%	0	0	ADULTO Y JOVEN	50,000	36,897	74%	
FAFEF				236,964,998	188,283,846	210,289,363	124,821,241	66%	0	0		12,643	6,013	48%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CANTON DE GUERRERO - VILLA NICOLAS BRAVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	180,000	180,000	180,000	166,701	93%	0	0	PROYECTO	1	1	93%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
ANDADOR REVOLUCION EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ, ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	470,096	470,096	329,067	141,028	30%	0	0	0	OBRA	100	82	82%	OBRA EN PROCESO
CAMINO SAN ISIDRO GALLINERO - LAS OLLITAS - GARRAPATAS - LA PAROTA - 1RA. ETAPA (MEJORAMIENTO DE ACCESO)	1-ACAPULCO DE JUAREZ	SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO)	RURAL	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, DE LA COL. HEROES DE GUERRERO EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	450,000	450,000	315,000	135,000	30%	0	0	0	OBRA	100	30	30%	
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. PUEBLO NUEVO, COL. BELLA VISTA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	934,177	934,177	0	934,177	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SOLIDARIDAD DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ EN ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE SAN LUIS ACATLAN DE LA COL. C.N.O.P EN ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO Premezclado EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA COL. CHINAMECA, EN ACAPULCO MPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	651,022	651,022	0	651,022	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO Y PLANTA EN XALTIANGUI	1-ACAPULCO DE JUAREZ	XALTIANGUI	URBANO	11,560	11,560	11,560	11,560	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y BANQUETA EN LA CALLE 6 DE LA COL. EMILIANO ZAPATA EN ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DEL MURO DE RETENCION EN EL PUENTE ARROYO FRIO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	707,702	707,702	707,702	707,702	100%	0	0	0	METRO LINEAL	35	35	100%	
CONSTRUCCION TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. GRAL. NO. 37, TIERRA Y LIBERTAD, COL. ZAPATA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,337,248	1,337,248	227,332	1,109,916	83%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
ELABORACION DEL PROYECTO CONCEPTUAL RELATIVO A LA OBRA ESCENICA ALTERNA ACAPULCO AEROPUERTO JUAN N. ALVAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	5,523,450	0	5,523,450	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE, COL. FRANCISCO VILLA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	854,118	854,118	0	854,118	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
PAVIMENTACION DE 125 METROS EN LA CALLE ALDAMA DE LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	650,000	650,000	195,000	455,000	70%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
PAVIMENTACION DE 250 METROS EN EL ANDADOR RIO COLORADO DE LA COL. LOS MANANTIALES, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	650,000	650,000	130,000	520,000	80%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
PAVIMENTACION DE 80 METROS DE LA CALLE PALMA SOLA, EN CD. RENACIMIENTO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	OBRA CANCELADA
PAVIMENTACION DEL CAMINO KM. 42 - LA PROVIDENCIA - PUEBLOS SANTOS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	KILOMETRO 42 (JUAN N. ALVAREZ)	RURAL	7,630,000	7,630,000	7,630,000	7,566,902	99%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS PLAZUELAS E.C. EL SALTO - SAN ISIDRO GALLINERO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	LAS PLAZUELAS	RURAL	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,995,678	67%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	65%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
PAVIMENTACION PARCIAL DE LA CALLE RIO TLAPANECO EN CD. RENACIMIENTO EN ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PROVIDENCIA - SANTA ROSA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	LA PROVIDENCIA	RURAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PUENTE PEATONAL DE CONCRETO ARMADO CON UN CLARO ENTRE EL ANDADOR INDEPENDENCIA Y ANDADOR EL TANQUE, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	645,882	645,882	258,352	387,529	60%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PUEBLO NUEVO, COL. BELLA VISTA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,550,281	1,550,281	0	1,550,281	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	AJUSTE PRESUPUESTAL AUTORIZADO, OBRA TERMINADA, Y FINIQUITADA
REHAB. DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL COLOSO, ETAPA 10, ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	227,625	227,625	0	227,625	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION DE ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
TECHADO Y REMODELACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COL. JARDIN PALMA (JUNTO AL MERCADO) EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	667,000	667,000	0	667,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA, Y FINIQUITADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
TERMINACION DE LAS VILLA DEL REFUGIO PARA MUJERES, HIJAS E HIJOS EN SITUACION DE VIOLENCIA EN ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	449,718	449,718	449,718	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PETLAZOLAPA	10-ATLIXTAC	PETLAZOLAPA	RURAL	479,806	479,806	479,806	479,806	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE ATLIXTAC	10-ATLIXTAC	ATLIXTAC	URBANO	2,783	2,783	2,783	2,783	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA DE EL CORTIJO, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	EL CORTIJO	RURAL	668,616	668,616	0	668,616	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA, Y FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA UNIFICADA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	LA UNIFICADA	RURAL	148,765	148,765	148,765	148,765	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COAPINOLA	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COAPINOLA	RURAL	171,791	171,791	171,791	171,791	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE OJO DE AGUA (XA-A KAVA YAA)	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	OJO DE AGUA (XA-A KAVA YAA)	RURAL	186,378	186,378	186,378	186,378	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 3º Y ÚLTIMA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AYUTLA DE LOS LIBRES	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	16,557	16,557	16,557	16,557	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
COSNTRUCCION DE UN TECHADO EN LA CANCHA DE LA ESC. SEC. TÉC. NO. 147 DE LA COMUNIDAD DE COLOTEPEC, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	COLOTEPEC	RURAL	622,382	622,382	622,382	622,382	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	ESTA OBRAS SUSTITUYE EL REGISTRO NO. 60578, POR CAMBIO DE UBICACION DE LA OBRA. SE CANCELARA EL FOLIO 60578
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE "CDA. DE LA CAMPANA" DE LA COL. LAS PALMAS EN BUENAVISTA, MPIO. DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR	15-BUENAVISTA DE CUÉLLAR	BUENAVISTA DE CUÉLLAR	URBANO	433,964	433,964	303,775	130,189	30%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA EXPLANADA DE LA ESC. PRIM. FED. MINERVA DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MPIO. DE BUENAVISTA DE CUÉLLAR	15-BUENAVISTA DE CUÉLLAR	PALMILLAS	RURAL	601,032	601,032	120,205	480,825	80%	0	0	0	OBRA	100	78	78%	
CONSTRUCCION DE MURO DEL CAMINO CUCULA - NUEVO BALSAS	17-COCULA	COCULA	URBANO	1,533,622	1,533,622	1,533,622	1,030,525	67%	0	0	0	METRO LINEAL	35	15	43%	
TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. SEC. GRAL. "VALENTIN GOMEZ FARIAS" EN APIPILILCO, MPIO. DE COCULA	17-COCULA	APIPILILCO	URBANO	692,113	692,113	692,113	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN MAZATLÁN (SAN JOSE)	2-AHUACUOTZINGO	MAZATLÁN (SAN JOSE)	RURAL	87,408	87,408	87,408	87,408	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN SAN ANDRES	2-AHUACUOTZINGO	SAN ANDRES	RURAL	294,007	294,007	294,007	294,007	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN TLAXOCÓTTILAN	2-AHUACUOTZINGO	TLAXOCÓTTILAN	RURAL	238,384	238,384	238,384	238,384	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ZACUALPA	2-AHUACUOTZINGO	ZACUALPA	RURAL	643,638	643,638	643,638	643,638	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN ZAPÓTTILAN	2-AHUACUOTZINGO	ZAPÓTTILAN	RURAL	119,192	119,192	119,192	119,192	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COPANATÓYAC	20-COPANATÓYAC	COPANATÓYAC	URBANO	700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUA-REVENTÓN EN LAS LOMAS, COYUCA, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ	21-COYUCA DE BENITEZ	LAS LOMAS	RURAL	530,022	530,022	530,022	530,022	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL J.N. JUAN N. ALVAREZ, DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LAS PLAYAS, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ	21-COYUCA DE BENITEZ	SAN NICOLÁS DE LAS PLAYAS	RURAL	288,670	288,670	202,069	86,601	30%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE PÉNJAMO, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ	21-COYUCA DE BENITEZ	PÉNJAMO	RURAL	288,670	288,670	173,202	115,468	40%	0	0	0	OBRA	100	70	70%	OBRA EN PROCESO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESC. TELESEC. DE EL ZAPOTE, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ	21-COYUCA DE BENITEZ	EL ZAPOTE	RURAL	267,806	267,806	107,122	160,683	60%	0	0	0	OBRA	100	70	70%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO DE LOS CORTES	21-COYUCA DE BENITEZ	COYUCA DE BENITEZ	URBANO	3,132,526	3,132,526	3,132,526	830,011	26%	0	0	0	METRO LINEAL	15	2	10%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO, EN EL MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ	21-COYUCA DE BENITEZ	PUEBLO VIEJO	RURAL	666,183	666,183	666,183	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERIA, EN COYUCA DE CATALAN	22-COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	URBANO	2,000,000	2,000,000	1,415,255	584,745	29%	0	0	0	OBRA	100	5	5%	REGISTRO DUPLICADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON FOLIOS 60792 Y 59196. SE CANCELO EL FOLIO 45731 POR DUPLICIDAD DE REGISTRO EN EL CUARTO TRIMESTRE.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIAUCINGO (CHAPANCIINGO)	24-CUALAC	CHIAUCINGO (CHAPANCIINGO)	RURAL	1,629,097	1,629,097	1,629,097	1,629,097	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
PAVIMENTACION DEL ACCESO A HUARATZIO	27-CUTZAMALA DE PINZON	CUTZAMALA DE PINZON	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	674,897	27%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	40%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA CUTZAMALA - NUEVO GALEANA A LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVO GALEANA	27-CUTZAMALA DE PINZON	CUTZAMALA DE PINZON	URBANO	1,950,000	0	1,950,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONC. HID. EN LA CALLE 8 SUR, EN EL BARRIO DE SAN JOSE EN CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL EN PANTITLAN, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ	28-CHILAPA DE ALVAREZ	PANTITLAN	RURAL	661,513	661,513	0	661,513	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DEL JAGÜEY, MPIO. DE CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	EL JAGÜEY	RURAL	1,618,671	1,618,671	1,618,671	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE ATZACOALOYA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ATZACOALOYA	RURAL	4,320,527	4,320,527	4,320,527	1,195,114	28%	0	0	0	METRO LINEAL	30	5	17%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ACATLAN (COMULIAN)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ACATLAN	URBANO	1,340,802	1,340,802	1,340,802	1,340,802	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TEOMATATLAN	28-CHILAPA DE ALVAREZ	TEOMATATLAN	RURAL	783,917	783,917	783,917	783,917	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TETLIZTAC	28-CHILAPA DE ALVAREZ	TETLIZTAC	RURAL	326,976	326,976	326,976	326,976	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ACATLAN, MPIO. DE CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ACATLAN	URBANO	181,328	181,328	181,328	181,328	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	20,890	20,890	20,890	20,890	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONC. HID. DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COL. AMPLIACION PINO SUAREZ EN CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	858,085	858,085	858,085	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONC. HID. DE LA AV. LLANO GRANDE (INICIO LATERAL DEL BOULEVARD "VICENTE GUERRERO" KM. 289+000 A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COL. AMATE)	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO GRAZON NAVA, EN CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	68,923	68,923	68,923	68,923	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL "CAM" CHILPANCINGO.	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA
INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE AMALIA GARCIA MEDINA PARTE BAJA, COL. P.R.D. EN CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	670,000	670,000	670,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9				
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5												
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TIERRA PRIETAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	TIERRAS PRIETAS	RURAL	10,000,000	0	10,000,000	0	0%	0	0	0	PAGO							
OBRA DE PROTECCION AL CARCAMO N° 1, DEL SISTEMA ACAHUZOTLA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	17,466	17,466	17,466	17,466	100%	0	0	0	SISTEMA	1		1	100%		GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	
PAVIMENTACION CON CONC. HID. DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COL. LOMAS DE CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	641,916	641,916	641,916	0	0%	0	0	0	OBRA	100		0	0%			
PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO VIEJO AMOJILECA A LA ALTURA DE LA CALLE BOLIVIA DE LA COL. AMERICA EN CHILPANCINGO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	679,228	679,228	679,228	0	0%	0	0	0	OBRA	100		0	0%			
TAPADO DE LA BARRANCA DE LA CANCHA DEPORTIVA, EN OCOTITO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITO	URBANO	315,106	315,106	220,572	94,530	30%	0	0	0	OBRA	100		30	30%		OBRA EN PROCESO	
TERMINACION DEL HELIPUERTO CASA GUERRERO SEGUNDA ETAPA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	350,000	0	350,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	200		0	0%		LA META PUEDE TENER VARIACIONES	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN SAN JERONIMO EL GRANDE, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	SAN JERONIMO EL GRANDE	RURAL	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	100		100	100%		OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CRUZ GRANDE	30-FLORENCIO VILLARREAL	CRUZ GRANDE	URBANO	6,261	6,261	6,261	6,261	100%	0	0	0	SISTEMA	1		1	100%		GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	
TERMINACION DEL CONSULTORIO MEDICO EN EL POBLADO DE EL CARACOL, MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	EL CARACOL	RURAL	180,203	180,203	180,203	0	0%	0	0	0	OBRA	100		0	0%			
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO AYTEC, MPIO. DE HUAMUXTITLAN	33-HUAMUXTITLAN	SAN PEDRO AYTEC	RURAL	712,731	712,731	712,731	0	0%	0	0	0	OBRA	100		0	0%			
PAVIMENTACION CON CONC. HID. EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS PALMAS.	34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	SAN MIGUEL DE LAS PALMAS	RURAL	661,300	661,300	661,300	0	0%	0	0	0	OBRA	100		0	0%			
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL C.A.M (CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO) EN IGUALA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	659,919	659,919	659,919	0	0%	0	0	0	OBRA	100		0	0%			
PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIENTE DE LA COL. INSURGENTES EN LA CD. DE IGUALA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100		0	0%			
PAVIMENTACION DEL CAMINO MAYANALAN - RINCON DE LA COCINA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	835,718	24%	0	0	0	KILOMETRO	2		0	20%			
DERECHO DE VIA (LIBRAMIENTO IXTAPA - CONSTRUCCION DEL PROYECTO CARRETERO ZIHUATANEJO - FELICIANO)	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	0	0	0	PAGO	1		0	0%			
ELECTRIFICACION DE LA COL. NUEVO MILENIO, EN ZIHUATANEJO, MPIO. DE JOSÉ AZUETA.	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	554,872	554,872	388,410	166,461	30%	0	0	0	OBRA	100		100	100%		OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINQUITO	
PROYECTO CARRETERO ZIHUATANEJO - FELICIANO, TRAMO: LIBRAMIENTO IXTAPA (PROVISION PARA PAGO DE DERECHO DE VIA)	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	0	PAGO	1		1	100%			
REHABILITACION Y ADECUACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA ROPA EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATANEJO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	13,994	13,994	13,994	13,994	100%	0	0	0	SISTEMA	1		1	100%		GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	
REHABILITACION Y ADECUACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES "LA ROPA" DE ZIHUATANEJO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	5,236	5,236	5,236	5,236	100%	0	0	0	SISTEMA	1		1	100%		GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	
REHABILITACION Y ADECUACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO "EL DEPORTIVO I Y II" DE ZIHUATANEJO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	82,586	82,586	82,586	82,586	100%	0	0	0	SISTEMA	1		1	100%		GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	
SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SAN JOSÉ IXTAPA	38-JOSÉ AZUETA	SAN JOSÉ IXTAPA (BARRIO VIEJO)	URBANO	1,043	1,043	1,043	1,043	100%	0	0	0	SISTEMA	1		1	100%		GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN VICENTE ZOYATLAN	4-ALCOZAUCA DE GUERRERO	SAN VICENTE ZOYATLAN (SAN VICENTE ZOYATLAN DE JUÁREZ)	RURAL	817,273	817,273	817,273	817,273	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE SUBDRENES LONGITUDINALES DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - CRUZ DE OCOTE	40-LEONARDO BRAVO	PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS)	RURAL	2,000,000	0	2,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - CRUZ DE OCOTE	40-LEONARDO BRAVO	PUERTO GENERAL NICOLAS BRAVO (FILO DE CABALLOS)	RURAL	1,600,000	0	1,600,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
TERMINACION DE LA ALCANTARILLA DE LOZA PLANA SOBRE MURO DE MAMPOSTERIA EN EL TRAMO CHICHIHUALCO-CARRIZAL DE BRAVO, MPIO. DE LEONARDO BRAVO	40-LEONARDO BRAVO	CARRIZAL DE BRAVO	RURAL	243,806	243,806	243,806	243,806	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE MALINALTEPEC	41-MALINALTEPEC	MALINALTEPEC	URBANO	3,009,629	3,009,629	3,009,629	3,009,629	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
REVESTIMIENTO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MALINALTEPEC-MOYOTEPEC, MPIO. DE MALINALTEPEC	41-MALINALTEPEC	MOYOTEPEC (MOYOTEPEC DE JUÁREZ)	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A PARAJE MONTERO	41-MALINALTEPEC	PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA)	RURAL	1,150,000	1,150,000	1,150,000	944,040	82%	0	0	KILOMETRO	2	2	77%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE AHUETLIXPA	42-MARTIR DE CUILAPAN	AHUETLIXPA	RURAL	310,476	310,476	310,476	310,476	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE COLONIA DE GUADALUPE	43-METLATONOC	COLONIA DE GUADALUPE	RURAL	454,399	454,399	454,399	454,399	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN PABLO ATZOMPA	43-METLATONOC	SAN PABLO ATZOMPA	RURAL	1,689,591	1,689,591	1,689,591	1,689,591	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE XACUNDUTIA	43-METLATONOC	XACUNDUTIA	RURAL	551,286	551,286	551,286	551,286	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
TERMINACION DE LA CASA DEL PUEBLO EN SAN MARTIN YUKUXAKI, MPIO. DE METLATONOC	43-METLATONOC	RIO SAN MARTIN	RURAL	222,330	222,330	222,330	222,330	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CERRO PAJARO	46-OMETEPEC	CERRO PAJARO	RURAL	235,859	235,859	235,859	235,859	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN (SEGUNDA ETAPA)	48-PETATLAN	PETATLAN	URBANO	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE SINAHUA, MPIO. DE PUNGARABATO	50-PUNGARABATO	SINAHUA	RURAL	686,826	686,826	686,826	686,826	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COL. LA LOMITA, EN TANGANHUATO MPIO. DE PUNGABARATO	50-PUNGARABATO	TANGANHUATO	URBANO	466,043	466,043	466,043	466,043	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CONSTITUCION EN LA COL. LA LOMITA, EN TANGANHUATO MPIO. DE PUNGABARATO.	50-PUNGARABATO	TANGANHUATO	URBANO	314,776	314,776	0	314,776	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ZACUALPAN	51-CHECHULTENANGO	ZACUALPAN	RURAL	355,397	355,397	355,397	355,397	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA COMUNIDAD BARRIO DE MANILA EN CHECHULTENANGO	51-CHECHULTENANGO	CHECHULTENANGO	URBANO	631,343	631,343	631,343	0	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE JOCTUTLA, EN CHECHULTENANGO.	51-CHECHULTENANGO	JOCTUTLA	RURAL	613,467	613,467	613,467	0	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO CAPECE EN EL J.N GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDAD DE PLATANILLO, MPIO. DE CHECHULTENANGO	51-CHECHULTENANGO	PLATANILLO	RURAL	316,227	316,227	316,227	0	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE HUIZAPA (SAN ANTONIO)	51-CHECHULTENANGO	HUIZAPA (SAN ANTONIO)	RURAL	386,198	386,198	386,198	386,198	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OBRA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA EN TLANCUILULCO	51-QUECHULTENANGO	TLANCUILULCO	RURAL	6,956	6,956	6,956	6,956	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO CHIA	52-SAN LUIS ACATLÁN	SAN LUIS ACATLÁN	URBANO	4,800,000	4,800,000	4,800,000	1,358,717	28%	0	0	METRO LINEAL	25	3	12%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ARROYO DE FAISAN	52-SAN LUIS ACATLÁN	ARROYO DE FAISAN	RURAL	226,139	226,139	226,139	226,139	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRIO DE GUADALUPE	52-SAN LUIS ACATLÁN	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	251,052	251,052	251,052	251,052	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA 2) DE PUEBLO HIDALGO	52-SAN LUIS ACATLÁN	PUEBLO HIDALGO	URBANO	3,485,856	3,485,856	3,485,856	3,485,856	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CUANACAXTITLÁN	52-SAN LUIS ACATLÁN	CUANACAXTITLÁN	URBANO	1,809,940	1,809,940	1,809,940	1,809,940	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
E.C. (POTRERILLOS DEL RINCON - IJATECO) - TUXTEPEC	52-SAN LUIS ACATLÁN	TUXTEPEC (COFRADIA)	RURAL	12,100,000	12,100,000	12,100,000	2,454,225	20%	0	0	KILOMETRO	3	0	12%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) DE TAXCO DE ALARCON	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	165,185	165,185	165,185	165,185	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA ELECTRICA EN TLAMACAZAPA, MPIO. DE TAXCO	55-TAXCO DE ALARCON	TLAMACAZAPA	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	
SISTEMAS DE DISTRIBUCION (CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y RED DE DISTRIBUCION) EN CASALLAS MPIO. DE TAXCO	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	
UNIDAD DEPORTIVA LA MACARENA (ARCO DE ENTRADA, MURO PERIMETRAL, MURO CONTENCIÓN EN GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL, GRADAS EN CANCHA DE BASQUETBOL), EN EL BARRIO DEL PANTEON DE TAXCO.	55-TAXCO DE ALARCON	TAXCO DE ALARCON	URBANO	465,002	465,002	325,501	139,500	30%	0	0	OBRA	100	30	30%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y RED DE ATARJEAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TECPAN DE GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	16,795	16,795	16,795	16,795	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL, FACHADA Y ADECUACIÓN DEL TERRENO PARA PANTON, EN SAN LUIS LA LOMA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS DE LA LOMA	URBANO	2,000,000	2,000,000	960,000	1,040,000	52%	0	0	OBRA	100	48	48%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	17,391	17,391	17,391	17,391	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO FRESNOS DE PUERTO RICO	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y GRADAS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN	58-TELOLOAPAN	TELOLOAPAN	URBANO	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 12C, SUBCENTRO TELOLOAPAN	58-TELOLOAPAN	TELOLOAPAN	URBANO	288,670	288,670	288,670	0	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ABASOLO Y REFORMA EN OXTOTILÁN, MPIO. DE TELOLOAPAN	58-TELOLOAPAN	OXTOTILÁN	RURAL	500,000	500,000	350,000	150,000	30%	0	0	OBRA	100	50	50%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE, COL. LAS PILAS EN TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN	58-TELOLOAPAN	TELOLOAPAN	URBANO	500,000	500,000	0	500,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MORELOS EN MAYANALÁN, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	58-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	MAYANALÁN	URBANO	334,510	334,510	0	334,510	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
OBRA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ	58-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	SANTA CRUZ	RURAL	4,071	4,071	4,071	4,071	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE XOCHIMILCO, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO	58-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	XOCHIMILCO (SAN IGNACIO XOCHIMILCO)	RURAL	345,991	345,991	345,991	0	0%	0	0	OBRA	100	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
RED DE ELECTRIFICACION DE LA COL. 3 DE MAYO EN TIXTLA	81-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	338,360	338,360	338,360	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
ELECTRIFICACION DEL BARRIO DE LA PEÑA, EN VILLA MADERO, MPIO. DE TLALCHAPA	84-TLALCHAPA	VILLA MADERO (EL POTRERO)	RURAL	532,354	532,354	0	532,354	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (CD. ALTAMIRANO TLALCHAPA) - CHACAMERO GRANDE	84-TLALCHAPA	TLALCHAPA	URBANO	300,000	300,000	300,000	278,347	93%	0	0	0	PROYECTO	1	1	93%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TLALIXTAQUILLA - LUZ DE JUAREZ	85-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO	TLALIXTAQUILLA	URBANO	950,000	950,000	950,000	539,327	57%	0	0	0	KILOMETRO	3	2	67%	
CERCADO PERIMETRAL DE LA PREPARATORIA NO. 11 DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO EN TLAPA	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	632,188	632,188	632,188	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TLAPA DE COMONFORT	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	848,790	848,790	466,834	381,956	46%	0	0	0	OBRA	100	80	80%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOYA	86-TLAPA DE COMONFORT	TLACUILOYA	RURAL	517,416	517,416	517,416	517,416	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. "RAFAEL RAMIREZ" DE LA COL. SANTA ANITA, EN TLAPA DE COMONFORT	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	400,000	400,000	0	400,000	100%	0	0	0	AULA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL C.E.P.J "VE NUUZ EN LA COL. BENITO JUAREZ DE TLAPA DE COMONFORT	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	300,000	300,000	0	300,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESC. PREESCOLAR "YOLOXOCHITL" DE LA COL. 5 DE MAYO EN TLAPA	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	300,000	300,000	0	300,000	100%	0	0	0	AULA	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TLAQUILTZINAPA	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAQUILTZINAPA	RURAL	1,102,848	1,102,848	1,102,848	1,102,848	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAPA	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	73,754	73,754	73,754	73,754	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TLAPA (PRIMERA ETAPA)	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	81,559	81,559	81,559	81,559	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ DE LA COL. LOMA BONITA EN TLAPA	86-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	328,879	328,879	328,879	328,879	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MORELITA MPIO. DE TLAPEHUALA	87-TLAPEHUALA	MORELITA	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION E.C. (TLAPA-METLATONOC) - CAHUATACHE	89-KALPATLAHUAC	CAHUATACHE	RURAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD DE SAN MIGUELITO MPIO. DE ARCELIA	7-ARCELIA	SAN MIGUELITO	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DEL PUEBLO EN IXCATEPEC, MPIO. DE ARCELIA	7-ARCELIA	IXCATEPEC	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA PRESA A LA PLANTA POTABILIZADORA DE ARCELIA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	50,748	50,748	50,748	50,748	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ARCELIA	7-ARCELIA	ARCELIA	URBANO	62,774	62,774	62,774	62,774	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL SANTIAGO	71-XOCHISTLAHUACA	XOCHISTLAHUACA	URBANO	685,368	685,368	685,368	685,368	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CRUZ PODRIDA - ARROYO GENTE	71-XOCHISTLAHUACA	CRUZ PODRIDA	RURAL	2,310,388	2,310,388	2,310,388	586,334	25%	0	0	0	KILOMETRO	4	2	50%	OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO CON CARGO A FAFEF SALDOS 2007

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AHUELICAN	75-EDUARDO NERI	AHUELICAN	RURAL	762,649	762,649	762,649	762,649	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZUMPANGO DEL RIO	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	4,809	4,809	4,809	4,809	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUITZILTEPEC	75-EDUARDO NERI	HUITZILTEPEC	URBANO	5,036,647	5,036,647	5,036,647	5,036,647	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIPALA (PRIMERA ETAPA)	75-EDUARDO NERI	XOCHIPALA	URBANO	46,561	46,561	46,561	46,561	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN ZUMPANGO DEL RIO	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	78,973	78,973	78,973	78,973	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ZOYATLAN, MPIO. DE MARQUELIA	77-MARQUELIA	ZOYATLAN	RURAL	623,908	623,908	623,908	0	0%	0	0	0 OBRA	100	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA LAGUNA	79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	LA LAGUNA	RURAL	287,873	287,873	287,873	287,873	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE APANGUITO	79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	APANGUITO	RURAL	571,838	571,838	571,838	571,838	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	100% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOCALCINGO	8-SATENANGO DEL RIO	SAN JUAN TEOCALCINGO	RURAL	838,699	838,699	838,699	0	0%	0	0	0 OBRA	100	0	0%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD EUSEBIO ALMONTE	27-CUTZAMALA DE PINZÓN	CUTZAMALA DE PINZON	URBANO	833,325	833,325	833,325	615,221	98%	0	0	0 METRO LINEAL	900	900	100%	
MODERNIZACION															
REMODELACION DE LA PLAZA DE ACATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE TEOLOAPAN	58-TEOLOAPAN	ACATEMPAN	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 OBRA	100	0	0%	
MEJORAMIENTO															
DETERMINACION ACTUAL Y FUTURA DE ASIGNACION Y PRONOSTICO DE TRANSITO DE LA VIA RARIDA ENTRE ACAPULCO Y PUERTO MARQUEZ, PUNTA DIAMANTE Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN N. ALVAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,875,000	0	2,875,000	0	0%	0	0	0 PAGO	1	0	0%	
PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA, SUMINISTRANDO HIPOCLORITO DE SODIO Y CALCIO, GAS CLORO Y EQUIPAMIENTO, EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,630,000	2,630,000	2,630,000	2,630,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	63	63	100%	CON ESTE PROGRAMA SE PRETENDE PRESERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA, APTA PARA CONSUMO HUMANO, SUMINISTRANDO HIPOCLORITO DE SODIO Y CALCIO, GAS CLORO Y EQUIPAMIENTO, EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS
MEJORAMIENTO INTEGRAL TURISTICO DE PUERTO MARQUES	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	5,750,000	5,750,000	0	5,750,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN EL CUJÍ (EL CUJIE), MPIO. DE CUAJINICUILAPA (MAS 8 LOCALIDADES)	23-CUAJINICUILAPA	EL CUJÍ (EL CUJIE)	RURAL	325,619	325,619	325,619	325,619	100%	0	0	0 PROYECTO	8	8	100%	100% DE AVANCE FISICO, EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: EL CUJÍ (EL CUJIE), MPIO. DE CUAJINICUILAPA; FABRICA VIEJA, MPIO. DE GUATEPEC; LA LIBERTAD Y LLANO GRANDE, MPIO. DE IGUALAPA; EL LIMÓN, PASO CUAHUOTE Y PLAN JUSTE, MPIO. DE OMETEPEC; EL LIMÓN GUADALUPE, MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN SAN MARTÍN JOLALPAN, MPIO. DE CUALAC (MAS 8 LOCALIDADES)	24-CUALAC	SAN MARTÍN JOLALPAN	RURAL	325,403	325,403	325,403	325,403	100%	0	0	0 PROYECTO	8	8	100%	100% DE AVANCE FISICO, EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: SAN MARTÍN JOLALPAN, TLALAPA, CUESCOMAPA, AGUAXOTLA (PUEBLO VIEJO), MPIO. DE CUALAC; LA MAGUEYERA, MPIO. DE MALINALTEPEC; XOCHISTLAHUACA (PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO), MPIO. DE TLACOAPA; PEÑA DE VENADO Y LA BARCA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN PAPAXTLA, MPIO. DE ARCELIA (MAS 10 LOCALIDADES)	28-CHILAPA DE ALVAREZ	PAPAXTLA	RURAL	442,721	442,721	442,721	442,721	100%	0	0	0 PROYECTO	10	10	100%	100% DE AVANCE FISICO, EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: PAPAXTLA, POPCATZIN, TEPEXANCOGOTILAN, LA VILLA, TLATEMPA Y CUAMÁNTEPEC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ; CACAHUATLA, TLATLACHILIPAN, TLATLAQUITEPEC Y ZOMPANTITLAN (PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO), MIO. DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA
MEJORA Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL SITIO ARQUEOLOGICO TEHUACALCO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	LA HACIENDA	RURAL	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	100%	0	0	0 OBRA	2	2	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	4,781	4,781	4,781	4,781	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECUANTEPEC	56-TECOANAPA	TECUANTEPEC	RURAL	1,252,699	0	1,252,699	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN ALPOYECANINGO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT (MAS 10 LOCALIDADES)	66-TLAPA DE COMONFORT	ALPOYECANINGO	RURAL	344,730	344,730	344,730	344,730	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	100% DE AVANCE FISICO. EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: ALPOYECANINGO, AQUILPA, ATLAMAJALCO DEL RIO, COACHIMALCO, SAN PEDRO PETLACALA, LAS PILAS, PLAN DE ZAGATEPEC, TOTOTEPEC (YOZONI), AHUATEPEC EJIDO, ZAGUALPAN, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN TEPEYAHUALCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT (MAS 8 LOCALIDADES)	66-TLAPA DE COMONFORT	TEPEYAHUALCO	RURAL	302,225	302,225	302,225	302,225	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	100% DE AVANCE FISICO. EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: TEPEYAHUALCO, LINDA VISTA, MEXCALA, TEHUISCHICOLoya, SAN MARCOS DEL RANCHO, AYOTZINAPA, CERRO DEL AIRE, TLACHIHILCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LA PROVIDENCIA, MPIO. DE ARCELIA (MAS 10 LOCALIDADES)	7-ARCELIA	LA PROVIDENCIA	RURAL	313,077	313,077	313,077	313,077	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	100% DE AVANCE FISICO. EL PROYECTO INCLUYE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: LA PROVIDENCIA Y EL CIRAN, MPIO. DE ARCELIA, TEMALAC, MPIO. DE ATENANGO DEL RIO, COATEPEC COSTALES, MPIO. DE TELOLOAPAN, MEXCALTEPEC II, AMILTEPEC, ZOMPELTEPEC, COAMANINGO, EL EPAZOTE Y SAN ANTONIO (HUEITEPEC), MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ
REHABILITACION REHABILITACION DEL ACCESO A LA CASA ACAPULCO KM. 2.3	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	1,280,000	0	1,280,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO KILOMETRO 30 - DOS ARROYOS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	KILOMETRO 30	URBANO	2,100,000	0	2,100,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
REHABILITACION DEL CAMINO AZOYU - ZAPOTITLAN - ARCELIA DEL PROGRESO	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	2,900,000	0	2,900,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (IGUALA - COCULA) -XONACATLA	17-COCULA	XONACATLA	RURAL	777,475	777,475	777,475	777,475	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA BARBARA	22-COYUCA DE CATALAN	SANTA BARBARA	RURAL	2,180,000	0	2,180,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA BARBARA SEGUNDA ETAPA	22-COYUCA DE CATALAN	SANTA BARBARA	RURAL	7,215,975	7,215,975	7,215,975	6,457,345	89%	0	0	METRO LINEAL	1,000	910	91%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN - ZIMUATANEJO) PLACERES DE ORO	22-COYUCA DE CATALAN	PLACERES DEL ORO	RURAL	300,000	300,000	300,000	136,445	45%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSERVACION DE LA AEROPISTA CUAJINICULAPA	23-CUAJINICULAPA	CUAJINICULAPA	URBANO	2,570,000	0	2,570,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	800	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSERVACION DE LA AEROPISTA CHILPANCINGO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE POLIUTLA - AJUCHITLAN DEL PROGRESO	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	AJUCHITLAN DEL PROGRESO	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	397,794	29%	0	0	KILOMETRO	1	0	30%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSERVACION DE LA AEROPISTA ZACACOYUCA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	ZACACOYUCA	RURAL	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
REHABILITACION DEL CAMINO IXCATEOPAN - PACHIVIA (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	37-IXCATEOPAN DE CUARTEMOC	IXCATEOPAN DE CUARTEMOC	URBANO	700,000	0	700,000	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
REHABILITACION DEL CAMINO CHICHIHUALCO - CARRIZAL (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	40-LEONARDO BRAVO	CHICHIHUALCO	URBANO	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	MODULO	1	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - EL CARMEN	52-SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	674,974	29%	0	0	KILOMETRO	2	0	14%	
REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN CHICO - LAS MINAS	53-SAN MARCOS	SAN JUAN CHICO	RURAL	1,800,000	0	1,800,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSERVACION DEL CAMINO CD. ALTAMIRANO - TLALCHAPA	84-TLALCHAPA	TLALCHAPA	URBANO	650,000	650,000	650,000	595,330	92%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	93%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN - ZIHUATANEJO) - ZIRANDARO	03-ZIRANDARO	ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	516,028	29%	0	0	0 KILOMETRO	1	0	40%	LA META PUEDE TENER VARIACIONES
REHABILITACION DEL DENTELLON DEL PUENTE VADO LA GUADALUPE	77-MARQUELIA	MARQUELIA	URBANO	1,416,149	1,416,149	1,416,149	1,410,759	100%	0	0	0 METRO LINEAL	84	84	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
FOMENTAR UN NUEVA CULTURA DEL AGUA EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO Y PAGO OPORTUNO EN COMUNIDADES URBANAS Y RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 ACCION	42	42	100%	FOMENTAR UN NUEVA CULTURA DEL AGUA EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO Y PAGO OPORTUNO EN COMUNIDADES URBANAS Y RURALES
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, COMPONENTES DE OBRA (SUPERVISION TECNICA) DEL PROGRAMA PIBAI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,286,287	5,286,287	5,286,287	5,286,287	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	SE REALIZARA LA SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL DE 62 OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA PIBAI, AL TERMINO DE LAS MISMAS OBRAS, 100% DEL AVANCE FISICO.
CONSTRUCCION DE RED DE COLECTORES Y TARJEAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PTAR PASO LIMONERO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	10,955	10,955	10,955	10,955	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE BOMBEO LAS CRUCES, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	449	449	449	449	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, COLOSO, TECNOLÓGICO, AMPLIACION TECNOLÓGICO, RENAMIEMTO Y REAL HACIENDA, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	21,554	21,554	21,554	21,554	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
REHABILITACION DE COLECTORES Y AMPLIACION DE COBERTURA EN RED DE ATARJEAS EN ZONA DE CALETA DE LA PTAR AGUAS BLANCAS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	5,034	5,034	5,034	5,034	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
REHABILITACION DE COLECTORES Y AMPLIACION DE COBERTURA EN RED DE ATARJEAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PTAR AGUAS BLANCAS E INTRODUCCION D DRENAJE SANITARIO EN PARTES ALTAS DEL ANFITHEATRO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	97,596	97,596	97,596	97,596	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
REHABILITACION DE COLECTORES Y AMPLIACION DE COBERTURA EN RED DE ATARJEAS EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA PTAR AGUAS BLANCAS Y RED DE ATARJEAS EN ZONA DE LA PENINSULA DE LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	12,572	12,572	12,572	12,572	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO SEGUNDA ETAPA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	411	411	411	411	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
REHABILITACION DE POZOS SOMEROS (16) ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	91	91	91	91	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
REHABILITACION ELECTRICA DE LA PTAR MIRAMAR, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	77	77	77	77	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
REHABILITACION ELECTROMECANICA Y OPERATIVA DE LA PTAR RENAMIEMTO, ACAPULCO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	148	148	148	148	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACRO MEDIDORES Y MICRO MEDIDORES DE AGUA POTABLE	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	135,823	135,823	135,823	135,823	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA
ELABORACION DE PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE COPALA	18-COPALA	COPALA	URBANO	1,042	1,042	1,042	1,042	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AMUCO DE LA REFORMA	22-COYUCA DE CATALAN	AMUCO DE LA REFORMA	URBANO	1,214	1,214	1,214	1,214	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COYUCA DE CATALÁN	22-COYUCA DE CATALÁN	COYUCA DE CATALÁN	URBANO	1,669	1,669	1,669	1,669	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DEL OCOTITTO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	OCOTITTO	URBANO	1,448	1,448	1,448	1,448	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REVISION, ADECUACION Y COMPLEMENTACION DE PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN HUITZUCO	34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	CIUDAD DE HUITZUCO	URBANO	4,707	4,707	4,707	4,707	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIHUATANEJO	38-JOSÉ AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	7,333	7,333	7,333	7,333	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE OLINALA	49-OLINALA	OLINALA	URBANO	2,361	2,361	2,361	2,361	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN OLINALA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	2,397	2,397	2,397	2,397	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TELOLOAPAN	56-TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	URBANO	2,981	2,981	2,981	2,981	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO TÉCNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO DE TETIPAC	60-TETIPAC	TETIPAC	URBANO	870	870	870	870	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE TLAPA DE COMONFORT	66-TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	URBANO	4,338	4,338	4,338	4,338	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN JOSE POLIUTLA	67-TLAPEHUALA	SAN JOSE POLIUTLA	URBANO	928	928	928	928	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TLAPEHUALA	67-TLAPEHUALA	TLAPEHUALA	URBANO	1,300	1,300	1,300	1,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS, PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MEZCALA	75-EDUARDO NERÍ	MEZCALA	URBANO	984	984	984	984	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
DERECHOS DE VIA															
AFECCIONES POR LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA DEL SOL	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
CONVENIOS (44 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				1,030,459,990	407,936,884	416,281,378	176,366,969	43%	0	0		29	9	31%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
AFASPE (3-SEGURIDAD VIAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203,336	162,869	203,336	203,336	125%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	SE ESTA EN ESPERA DE QUE RADIQUEN LA CUARTA MINISTRACION PARA PAGAR EL RECURSO FALTANTE YA QUE SE TIENE EJERCIDO AL 100%, DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2009.
CARAVANAS CONVENIO 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,110,938	8,110,938	8,110,938	5,241,303	65%	0	0	ACCIÓN	5	3	60%	DATOS TOMADOS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2009 YA QUE ESTA EN PROCESO EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.
CARAVANAS(CONVENIO 2 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,580,227	7,069,528	9,580,227	1,321,094	19%	0	0	ACCIÓN	5	2	40%	DATOS TOMADOS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO FICAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, YA QUE ESTA EN PROCESO EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
CARAVANAS CONVENIO 3	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,850,012	5,074,887	10,850,012	1,958,282	39%	0	0	ACCIÓN	5	1	20%	SUFRIÓ CAMBIOS EL EJERCIDO DEBIDO A QUE ERAN GASTOS DEL PRIMER CONVENIO Y SE RECLASIFICARON DEBIDO A QUE SUFRIERON MODIFICACIONES LOS CONVENIOS EN CUANTO A PARTIDAS, SE TOMAN LOS DATOS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2009, DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO EL CIERRE DEL EJERCICIO.
OPORTUNIDADES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,946,421	123,946,421	123,964,421	3,796,017	3%	0	0	ACCIÓN	3	0	0%	SUFRIÓ UN INCREMENTO EL PRESUPUESTO QUE SE TENIA ASIGNADO ORIGINALMENTE YA QUE ES ACORDE A LAS FAMILIAS QUE SE AFILIAN, DATOS OBTENIDOS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2009 PROPORCIONADAS POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	877,768,655	263,572,444	263,572,440	163,846,937	62%	0	0	ACTIVIDAD			20%	DATOS PROPORCIONADOS POR EL ENLACE ADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, DEBIDO A QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2009.
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				65,000,000	65,000,000	15,000,000	65,000,000	100%	1,932,103	1,932,103		19	19	100%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CARR FED CHLP ACAP ENTRADA COL DEL BRAVO	03-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	1,932,103	1,932,103	PUENTE		1	100%	LA OBRA INICIALMENTE TENIA UN TECHO FINANCIERO DE 15,000,000.00 (RECURSO FEDERAL), A LOS CUALES SE LE SUMARON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR UNA CANTIDAD DE \$1,932,103.28, DANDO UN TOTAL EJERCIDO DE \$16,932,103.28
AMPLIACION 4A ETAPA DEL PROYECTO ARQUEOLOGICO DE TEHUACALCO Y CAMINO DE ACCESO A TEHUACALCO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	LA HACIENDITA	RURAL	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100%	0	0	OBRA		2	100%	
MODERNIZACIÓN															
5A. ETAPA TAXCO PUEBLO MÁGICO	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	1,688,000	1,688,000	0	1,688,000	100%	0	0	OBRA		1	100%	
MEJORAMIENTO															
MEJORAMIENTO DE ACCESOS A PLAYA EN ACAPULCO (BAHIA DE SANTA LUCIA, BARRA VIEJA Y PLAYA BONFIL)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	100%	0	0	OBRA		3	100%	
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PUERTO MARQUÉS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	9,807,000	9,807,000	0	9,807,000	100%	0	0	OBRA		1	100%	SE INCREMENTO EL MONTO ANUAL DE 6,807,000 A 9,807,000 CON LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO DEL PROYECTO "MUSEO DE LAS 7 REGIONES".
MEJORA Y REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL SITIO ARQUEOLOGICO TEHUACALCO	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	LA HACIENDITA	RURAL	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	100%	0	0	OBRA		2	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC (MUSEO RESISTENCIA INDIGENA - MEJORA PRIMER CUADRO)	37-IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	URBANO	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000	100%	0	0	OBRA		1	100%	
REHABILITACION															
1A. ETAPA. REHABILITACION INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DE ZIHUATANEJO DE AZUETA	38-JOSE AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	7,805,000	7,805,000	0	7,805,000	100%	0	0	OBRA		1	100%	
3A. ETAPA DEL PROYECTO ARQUEOLOGICO SOLEDAD DE MAGIEL	48-PETATLÁN	PETATLÁN	URBANO	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100%	0	0	OBRA		1	100%	
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
2A. ETAPA PROGRAMA DE SENALIZACION TURISTICA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100%	0	0	OBRA		1	100%	
SENALÉTICA EN LA COSTERA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	100%	0	0	OBRA		1	100%	
OTROS															
MULTIMEDIA LUZ Y SONIDO EN LA QUEBRADA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	100%	0	0	OBRA		1	100%	
PROGRAMA DE CAPACITACION DE LA FRANJA TURISTICA DE PUERTO MARQUÉS, PLAYA BONFIL Y BARRA VIEJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	500,000	500,000	0	500,000	100%	0	0	PROGRAMA		3	100%	
OTROS CONVENIOS				59,217,666	54,657,260	53,985,676	29,371,246	54%	0	0		190	168	83%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EMPRESAS EN MUNICIPIOS CON VOCACION ECOTURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,549,698	4,549,698	0	4,549,698	100%	0	0	OBRA		5	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
AFASPE (1- ADICIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,804,948	1,682,968	2,804,948	671,208	40%	0	0	ACCION		2	0%	EL RECURSO YA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO EN SU TOTALIDAD POR UN IMPORTE DE \$2,172,110.00
AFASPE (11-SALUD SEXUAL Y REPROD. DE LOS ADOLESCENTES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,180,758	944,606	845,762	766,670	81%	0	0	ACCION		2	0%	EL RECURSO YA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL 100%, DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO
AFASPE (12.-PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,518,508	1,518,508	1,518,508	1,011,857	67%	0	0	ACCION		3	33%	EL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL 100%, DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL 2009.
AFASPE (4.- MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	699,642	559,713	699,642	478,900	86%	0	0	ACCION		2	50%	DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2009. YA SE TIENE COMPROMETIDO EL RECURSO AL 100%
AFASPE (5.- PREVENCION Y ATENCION TEMPRANA DE CANCER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,616,776	3,533,429	4,616,776	110,056	3%	0	0	ACCION		3	33%	EL RECURSO YA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL 100%, Y EL PRESUPUESTO AUTORIZADO SUFRIO UNA MODIFICACION DEBIDO A QUE EFECTUARON UNA AMPLIACION DE 1,000,000.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AFASPE (6-ATENCION TEMPRANA DEL CANCER CERVICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,975,295	4,180,236	3,975,295	3,807,981	91%	0	0	ACCION	2	2	100%	DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2009
AFASPE (8-PLANIFICACION FAMILIAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,638,449	1,409,614	1,638,449	232,074	16%	0	0	ACCION	2	0	0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL 100%. ESTA PENDIENTE QUE SE EFECTUE EL PAGO A ALGUNOS PROVEEDORES, DE ACUERDO A LOS DATOS PRELIMINARES DEL EJERCICIO 2009.
AFASPE (10- UNA NUEVA CULTURA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	661,465	661,465	661,464	337,456	51%	0	0	ACCION	2	1	50%	SE TOMA COMO BASE EL PRECIERRE DEL EJERCICIO A DICIEMBRE DEL 2009.
AFASPE (13- PREVENCIÓN Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,736,474	1,736,474	1,389,179	0	0%	0	0	ACCION	2	0	0%	EL RECURSO YA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO A LA 100%. DATOS PRELIMINARES DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.
AFASPE (14-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,682,678	13,259,028	13,682,678	2,324,653	18%	0	0	ACCION	5	0	0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO AL 100%. DE ACUERDO A DATOS PRELIMINARES DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009.
AFASPE (2-DIABETES MELLITUS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,082,939	1,082,934	1,082,939	1,082,939	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	DATOS PRELIMINARES DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2009
AFASPE (7- ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,552,409	1,020,961	2,552,403	943,036	92%	0	0	ACCION	2	1	50%	DATOS OBTENIDOS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO YA QUE ESTA EN PROCESO DEL CIERRE DEFINITIVO DEL 2009.
AFASPE (9- PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,789,943	10,789,943	10,789,943	8,504,625	79%	0	0	ACCION	2	1	50%	DATOS PRELIMINARES DEBIDO A QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2009.
SICALIDAD 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,416,300	1,416,300	1,416,300	0	0%	0	0	ACCION	5	0	0%	ESTE RECURSO ACABA DE SER TRANSFERIDO A ESTA DEPENDENCIA, YA SE ENCUENTRAN EN TRAMITE LAS COMPRAS DE ESTE PROGRAMA
SICALIDAD 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,416,300	1,416,300	1,416,300	0	0%	0	0	ACCION	5	0	0%	ESTE RECURSO ACABA DE SER TRANSFERIDO A ESTA DEPENDENCIA, YA SE ENCUENTRAN EN TRAMITE LAS COMPRAS DE ESTE PROGRAMA
PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO-EL ARTE EN ACAPULCO 004	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	1,645,000	1,645,000	1,645,000	1,300,000	79%	0	0	EVENTO	8	7	88%	
PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO-SEXTA BIENAL DEL PACIFICO 006	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	RECONOCIMIENTO	2	2	100%	
PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO-FESTIVAL CULTURAL DE GUERRERO 005	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	2,333,560	2,333,560	2,333,560	2,333,560	100%	0	0	EVENTO	40	40	100%	
PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO-XI CERTAMEN ESTATAL DE CUENTO Y POESIA MARIA LUISA 003	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	RECONOCIMIENTO	2	2	100%	
PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO-XII CONCURSO Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA 001	65-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	EVENTO	45	45	100%	
PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO-XXII JORNADAS ALARCONIANAS 001	55-TAXCO DE ALARCÓN	TAXCO DE ALARCÓN	URBANO	451,532	451,532	451,532	451,532	100%	0	0	EVENTO	15	15	100%	
PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO-XXII SEMANA ALTAMIRANISTA 002	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	EVENTO	15	15	100%	
PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO-XXII SEMANA ALTAMIRANISTA 002	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	EVENTO	15	15	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROYECTOS CULTURALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO-S PREMIO NACIONAL DE POESIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1904	61-TIXTLA DE GUERRERO	TIXTLA DE GUERRERO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	RECONOCIMIENTO	2	2	100%	
12-GUERRERO RECURSO 2008															
SUBSIDIOS (167 REGISTROS)															
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				990,275,547	990,275,547	990,203,547	939,404,628	95%	0	0		1,670	1,594	95%	
RIES															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 3 POZOS A CIELO ABIERTO MINIMO 5 MT DE PROFUNDIDAD, ARROJARA GEOLOGIA Y GEOTECNIA EN EP. FRANCISCO I. MADERO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SISTEMA NUEVO DE LAS CRUCES , ACAPULCO DE JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
SUBESTACION Y RED ELECTRICA EN LA ESC. PRIM. MATUTINA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	253,200	253,200	253,200	253,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR NO. 2 Y RED DE ATARJEAS PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE ATLIXTAC, MPIO. DE ATLIXTAC	10-ATLIXTAC	ATLIXTAC	URBANO	4,135,196	4,135,196	4,135,196	4,135,196	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN AYUTLA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	1,188,609	1,188,609	1,188,609	1,188,609	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE AYUTLA.	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	AYUTLA DE LOS LIBRES	URBANO	3,416,808	3,416,808	3,416,808	3,416,808	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CUTZAMALA, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON	27-CUTZAMALA DE PINZON	CUTZAMALA DE PINZON	URBANO	1,869,857	1,869,857	1,869,857	1,869,857	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	4,100,170	4,100,170	4,100,170	4,100,170	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHILAPA.	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	3,416,808	3,416,808	3,416,808	3,416,808	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (COLECTORES) EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	6,449,450	6,449,450	6,449,450	6,449,450	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN CENTRO DE CAPACITACION LABORAL CHILPANCINGO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	3,096,576	3,096,576	3,096,576	3,096,576	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN MODULO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AJUCHITLAN, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	AJUCHITLAN DEL PROGRESO	URBANO	731,229	731,229	731,229	731,229	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR) DE LA LOCALIDAD DE AJUCHITLAN.	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	AJUCHITLAN DEL PROGRESO	URBANO	1,611,812	1,611,812	1,611,812	1,611,812	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA DE 2008
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, EMISOR SUR Y CRUCES ESPECIALES, PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE HUAMUXTITLAN, MPIO. DE HUAMUXTITLAN	33-HUAMUXTITLAN	HUAMUXTITLAN	URBANO	2,209,029	2,209,029	2,209,029	2,209,029	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA A 1A. FASE PTAR, CONST. DE COLECTOR NO. 1, 2 Y 3 Y CONST. DE SUB-EMISOR NO. 1 Y RED DE ATARJEAS DE SAN JOSE IXTAPA, MPIO. DE JOSE AZUETA	38-JOSE AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	4,008,254	4,008,254	4,008,254	4,008,254	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPA.	38-JOSE AZUETA	SAN JOSE IXTAPA (BARRIO VIEJO)	URBANO	3,416,808	3,416,808	3,416,808	3,416,808	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA 2008
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 3 POZOS A CIELO ABIERTO, QUE ARROJARA LA GEOLOGIA EP. GREGORIO TORRES QUINTERO	38-JOSE AZUETA	ZIHUATANEJO	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	MZ. TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION) DE APANGO, MPIO. DE MARTIR DE CUILAPAN	42-MARTIR DE CUILAPAN	APANGO	URBANO	529,547	529,547	529,547	529,547	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MOCHITLAN. MPIO. DE MOCHITLAN	44-MOCHITLAN	MOCHITLAN	URBANO	725,424	725,424	725,424	725,424	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN.	48-PETATLAN	PETATLAN	URBANO	4,100,170	4,100,170	4,100,170	4,100,170	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA.
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALPOYECA, MPIO. DE ALPOYECA	5-ALPOYECA	ALPOYECA	URBANO	175,722	175,722	175,722	175,722	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LODOS ACTIVADOS DE COLOTUPA, MPIO. DE QUECHULTENANGO	51-QUECHULTENANGO	COLOTUPA	URBANO	3,629,092	3,629,092	3,629,092	3,629,092	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON LODOS ACTIVADOS. OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y RED DE ATARJEAS PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN	52-SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	1,818,231	1,818,231	1,818,231	1,818,231	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN	52-SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	92,068	92,068	92,068	92,068	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ACATLAN	52-SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	URBANO	3,416,808	3,416,808	3,416,808	3,416,808	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, 30 POZOS A CIELO ABIERTO A MINIMO 10 MT DE PROFUNDIDAD QUE ARROJA LA GEOLOGIA Y GEOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO	55-TAXCO DE ALARCON	PUENTE CAMPUZANO	RURAL	1,657,611	1,657,611	1,657,611	1,657,611	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PAPANOA.	57-TECPAN DE GALEANA	PAPANOA	URBANO	3,034,111	3,034,111	3,034,111	3,034,111	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TECPAN.	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	1,952,462	1,952,462	1,952,462	1,952,462	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA.
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 14.70 LTS/SEG DE ATLIACA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO	61-TIXTLA DE GUERRERO	ATLIACA	URBANO	4,166,438	4,166,438	4,166,438	4,166,438	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ATLIACA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO	61-TIXTLA DE GUERRERO	ATLIACA	URBANO	728,232	728,232	728,232	728,232	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ATLIACA.	61-TIXTLA DE GUERRERO	ATLIACA	URBANO	3,103,243	3,103,243	3,103,243	3,103,243	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA. OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZUMPANGO DEL RIO, MPIO. DE EDUARDO NERI	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	3,078,017	3,078,017	3,078,017	3,078,017	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ZUMPANGO DEL RIO, MPIO. DE EDUARDO NERI	75-EDUARDO NERI	ZUMPANGO DEL RIO	URBANO	1,751,873	1,751,873	1,751,873	1,751,873	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE JUCHITAN	80-JUCHITAN	JUCHITAN	URBANO	3,416,808	3,416,808	3,416,808	3,416,808	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	RECURSO DE AMPLIACION PARA CONCLUIR OBRA.
MEJORAMIENTO SUPERVISION Y VERIFICACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE 11 OBRAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	608,452	608,452	608,452	608,452	100%	0	0	0 SUPERVISION	11	11	100%	SUPERVISION DE 11 OBRAS
JUEGOS INFANTILES PARA EL KINDER JOSE MARIA LUIS MORA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
JUEGOS INFANTILES PARA EL KINDER WILLIAM SHAKESPEARE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
100 BUTACAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA RUBEN DARIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	TASAJERAS	RURAL	44,600	44,600	44,600	44,600	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
100 BUTACAS PARA EL KINDER PABLO NERUDA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	44,600	44,600	44,600	44,600	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
100 BUTACAS PARA LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	44,600	44,600	44,600	44,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
100 BUTACAS PARA LA ESC. PRIM. FEDERICO ENCARNACION ASTUDILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	SAN PEDRO LAS PLAYAS	URBANO	44,600	44,600	44,600	44,600	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
100 BUTACAS PARA LA ESC. PRIM. JESUS REYES HEROLES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	44,600	44,600	44,600	44,600	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
100 BUTACAS PARA LA ESC. PRIM. REVOLUCION SOCIAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	AGUAS CALIENTES	RURAL	44,600	44,600	44,600	44,600	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
30 MESITAS Y SILLAS PARA JARDIN EN ESC. PRIM. RURAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	AMATILLO	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
40 SILLAS Y 8 MESAS PARA EL KINDER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	AMATILLO	URBANO	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
90 BUTACAS PARA LA ESC. PRIM. RURAL MATUTINA NABOR OJEDA CABALLERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	40,300	40,300	40,300	40,300	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS CONALEP ESTADO DE GUERRERO	29-CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO	URBANO	2,487,813	2,487,813	2,487,813	2,487,813	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION PARA CUATRO EDIFICIOS EN ESC. PRIM. URBANA MATUTINA NIÑOS HEROES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	404,000	404,000	404,000	404,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUBESTACION Y RED ELECTRICA EN LA ESC. PRIM. FEDERAL MATUTINA RICARDO FLORES MAGON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	SUBESTACION	1	0	0%	
REHABILITACION															
JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS CALMECAC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	161,400	161,400	161,400	161,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. VESPERTINA ALFONSO G. ALARCON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	386,200	386,200	386,200	386,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MATUTINA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ESC. PRIM. VESPERTINA JOSE AZUETA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	309,700	309,700	309,700	309,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CARRETERA JUCHITAN- AZOYU	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	6,341,880	6,341,880	6,341,880	6,341,880	100%	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	
REHABILITACION DEL E.C. (IGUALA- COCULA)- ZONACATLA	17-COCULA	COCULA	URBANO	9,184,876	9,184,876	9,184,876	9,184,876	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
REHABILITACION DE LA CARRETERA TIXTLA- ATLIACA	42-MARTIR DE CUILAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,489,970	6,489,970	6,489,970	6,489,970	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA OLINALA- IXCAMILPA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
CONSERVACION DEL BOULEVARD GLORIETA LOS HEROES- PUENTE RIVAPALACIO	50-PUNGARABATO	CIUDAD ALTAMIRANO	URBANO	3,382,882	3,382,882	3,382,882	3,382,882	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DEL BOULEVARD CD ALTAMIRANO- COYUCA DE CATALAN	50-PUNGARABATO	CIUDAD ALTAMIRANO	URBANO	10,617,118	10,617,118	10,617,118	10,617,118	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TLALIXTAQUILLA-LUZ DE JUAREZ	65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO	LA LUZ DE JUAREZ	RURAL	7,358,771	7,358,771	7,358,771	7,358,771	100%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TLATLAUQUITEPEC-ZAPOTITLAN	72-ZAPOTITLAN TABLAS	ZAPOTITLAN TABLAS	URBANO	7,889,403	7,889,403	7,889,403	2,368,821	30%	0	0	0 KILOMETRO	6	1	10%	
REHABILITACION DE LA CARRETERA MOHONERAS- ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	URBANO	3,735,098	3,735,098	3,735,098	3,722,023	100%	0	0	0 KILOMETRO	9	7	84%	
FONDOS REGIONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL CAMINO BAJOS DEL EJIDO- TIXTLALCINGO	1-ACAPULCO DE JUAREZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	8,190,606	8,190,606	8,190,606	8,190,606	100%	0	0	0 KILOMETRO	10	10	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA SABANA, E.C. (LAS CRUCES- EL CAYACO LA SABANA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,927,106	17,927,106	17,927,106	17,927,106	100%	0	0	0 METROS LINEALES	92	92	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA AYUTLA-AZOYU- (ZEMPAZULCO-MESON CHICO-ELVANO- AHUACACHAHUE-COACYULICHAN	13-AZOYU	AZOYU	URBANO	1,499,799	1,499,799	1,499,799	1,499,799	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO COPALILLO- OZTUTLA	19-COPALILLO	COPALILLO	URBANO	815,186	815,186	815,186	815,186	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE TECOANAPA	2-AHUACUOTZINGO	TECOANAPA	RURAL	5,954,928	5,954,928	5,954,928	5,081,689	85%	0	0	0 METROS LINEALES	21	19	92%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO AHUACUOTZINGO- OLNALA	3-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	1,699,972	1,699,972	1,699,972	1,529,974	90%	0	0	0 PROYECTO	1	1	95%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN- EL DURAZNO	22-COYUCA DE CATALAN	EL DURAZNO	RURAL	1,480,177	1,480,177	1,480,177	1,440,381	97%	0	0	0 PROYECTO	1	1	97%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COYUQUILLA NORTE- EL DURAZNO	22-COYUCA DE CATALAN	EL DURAZNO	RURAL	1,450,001	1,450,001	1,450,001	905,843	62%	0	0	0 PROYECTO	1	1	89%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN- SANTO DOMINGO- EL JABALI- EL EMBARCADERO	22-COYUCA DE CATALAN	EL EMBARCADERO (EL BARCO)	RURAL	794,352	794,352	794,352	770,522	97%	0	0	0 PROYECTO	1	1	96%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN CHAMACUA	22-COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	URBANO	1,448,822	1,448,822	1,448,822	1,448,822	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	A ESTE PROYECTO SE AGREGA EL ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO OMTLAN
PAVIMENTACION DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN- SANTO DOMINGO	22-COYUCA DE CATALAN	SANTO DOMINGO	RURAL	14,400,000	14,400,000	14,400,000	14,400,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	9	9	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN-SANTO DOMINGO	22-COYUCA DE CATALAN	SANTO DOMINGO	RURAL	6,677,895	6,677,895	6,677,895	6,677,895	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TRES CAMINOS- OLNALA)- SAN MARTIN JOLALPAN CUALAC	34-CUALAC	SAN MARTIN JOLALPAN	RURAL	15,500,000	15,500,000	15,500,000	15,500,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO HORCASITAS-ATOTONILCO- TLALIXTLAHUACA-PASCALA DEL ORO	25-CUAUTEPEC	CUAUTEPEC	URBANO	2,439,994	2,439,994	2,439,994	2,439,994	100%	0	0	0 PROYECTO	3	3	100%	ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO AYUTLA- AZOYU- (MAHUICHAN- POZA VERDE) Y AZOYU- IGUALAPA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CUTZAMALA - ARCELIA	27-CUTZAMALA DE PINZON	CUTZAMALA DE PINZON	URBANO	2,049,971	2,049,971	2,049,971	2,008,971	98%	0	0	PROYECTO	2	2	95%	ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO CUETZALA- APAXTLA
PAVIMENTACION DEL CAMINO CUTZAMALA DE PINZON- NUEVO GALEANA	27-CUTZAMALA DE PINZON	NUEVO GALEANA	RURAL	12,000,000	12,000,000	12,000,000	11,787,303	98%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO E.C. (CHILAPA-AHUACOTZINGO)-TECOANAPA-OXTOTITLAN	28-CHILAPA DE ALVAREZ	CHILAPA DE ALVAREZ	URBANO	1,279,964	1,279,964	1,279,964	1,221,946	95%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO E.C. BAJOS DEL -EJIDO-SAN JOSE AGUA ZARCA- PLATANILLO- OCOTILLO
PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACALOYA-HUEYCANTENANGO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ATZACALOYA	RURAL	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CHILAPA- ATZACALOYA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ATZACALOYA	RURAL	338,021	338,021	338,021	338,021	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO- TIXTLA	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	TIERRAS PRIETAS	RURAL	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	ESTA OBRA INCLUYE LA REFORESTACION Y PASOS GANADEROS
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO AJUCHITLAN DEL PROGRESO- RANCHO NUEVO- SAN LUIS SAN PEDRO	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	RANCHO NUEVO	RURAL	1,480,685	1,480,685	1,480,685	1,440,702	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO EL PARAISO- PUERTO DEL GALLO- EL JILGUERO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	EL JILGUERO	RURAL	2,099,634	2,099,634	2,099,634	2,099,634	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO PUERTO DEL GALLO- TORO MUERTO- SANTO TOMAS
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO FILO DE CABALLOS- EL JILGUERO	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	EL JILGUERO	RURAL	1,719,188	1,719,188	1,719,188	1,719,188	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TOTOLAPA- TEPETLAPA-SAN MIGUEL COMITLAPA-JILOTEPEC	33-HUAMUXTITLAN	TEPETLAPA	RURAL	1,462,295	1,462,295	1,462,295	1,462,295	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION HUITZUCO- TECOLOTLA- TLAPALA- CACAHUANANCHE	34-HUITZUCO DE LOS FIGUERDA	CACAHUANANCHE	RURAL	1,219,500	1,219,500	1,219,500	1,198,654	98%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN JOSE BUENAVISTA E.C. (IGUALAPA- CHILXTLAHUACA)- IGUALAPA- SAN JOSE BUENAVISTA	36-IGUALAPA	IGUALAPA	URBANO	18,100,000	18,100,000	18,100,000	16,290,000	90%	0	0	METROS LINEALES	84	63	75%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TRES CRUCES- EL NARANJO- CHICHIHUALCO	40-LEONARDO BRAVO	EL NARANJO	RURAL	2,271,430	2,271,430	2,271,430	2,228,001	98%	0	0	PROYECTO	2	2	99%	ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO DE LA CARRETERA PUERTO VARAL- CORRAL DE PIEDRA
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO IXCAPUZALCO -LIMITES DEL ESTADO DE MEXICO	47-PEDRO ASCENCIO ALOUISIRAS	IXCAPUZALCO	URBANO	1,480,788	1,480,788	1,480,788	1,441,034	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BUENAVISTA 2A ETAPA	5-ALPOYECA	ALPOYECA	URBANO	13,854,803	13,854,803	13,854,803	13,854,803	100%	0	0	METROS LINEALES	370	370	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BUENAVISTA E.C. (TLAPA- IZUCAR DE MATAMOROS)- ALPOYECA	5-ALPOYECA	ALPOYECA	URBANO	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	371	371	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CUAUHTENANGO- TLAMIXTLAHUACAN- ACHIGCA- OXTOPA- QUECHULTENANGO	51-QUECHULTENANGO	QUECHULTENANGO	URBANO	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,635,500	94%	0	0	PROYECTO	1	1	95%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO JUXTLAHUACA- TLANICUILULCO- EL EPAZOTE- ACATEPEC	51-QUECHULTENANGO	TLANICUILULCO	RURAL	1,572,598	1,572,598	1,572,598	1,516,784	96%	0	0	PROYECTO	2	2	91%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO POTRERILLO DEL RINCON- SAN JOSE VISTA HERMOSA	52-SAN LUIS ACATLAN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LLANO GRANDE "I" SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS-LAS MESAS	53-SAN MARCOS	LAS MESAS	URBANO	1,292,775	1,292,775	1,292,775	1,292,775	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE ESTA OBRA ES: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LLANO GRANDE I SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS- LAS MESAS
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR ANAHUAC SOBRE CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS	53-SAN MARCOS	SAN MARCOS	URBANO	423,758	423,758	423,758	423,758	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR LLANO GRANDE "II" DE LA CARRETERA SAN MARCOS- LAS MESAS	53-SAN MARCOS	LAS MESAS	URBANO	580,207	580,207	580,207	580,207	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS- LAS MESAS	53-SAN MARCOS	LAS MESAS	URBANO	12,980,308	12,980,308	12,908,308	6,719,610	52%	0	0	KILOMETRO	6	5	81%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS- LAS MESAS	53-SAN MARCOS	LAS MESAS	URBANO	1,406,526	1,406,526	1,406,526	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	1	50%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO NIÑO- SANTO TOMAS- EL ESCONDIDO	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SANTO TOMAS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS)	RURAL	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL TOTOLAPAN- SAN ANTONIO LA GAVIA	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SAN ANTONIO DE LA GAVIA	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	SE ELABORO UN COVENIO DE AMPLIACION DE META: 1.9 A 5.88 KMS.
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PLATANILLO- CORDON GRANDE, TRAMO ARROYO FRIO- CORDON GRANDE	57-TECPAN DE GALEANA	PLATANILLO	RURAL	20,128,366	20,128,366	20,128,366	20,084,220	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO FRESNOS DE PUERTO RICO	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	1,498,961	1,498,961	1,498,961	1,498,961	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TECPAN EL BALCON	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	1,483,424	1,483,424	1,483,424	357,710	24%	0	0	PROYECTO	1	1	55%	EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO RURAL TECPAN - EL BALCON
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL TECPAN- EL BALCON	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	29,946,261	29,946,261	29,946,261	18,098,602	60%	0	0	KILOMETRO	9	5	56%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO XOCHITEPEC- E.C. (TEOLOAPAN-APAXTLA EL CARACOL)	6-APAXTLA	XOCHITEPEC	RURAL	2,006,717	2,006,717	2,006,717	2,006,717	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO PRESA EL CARACOL- TLACOTEPEC
PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN CRISTOBAL- TLACOACHISTLAHUACA	62-TLACOACHISTLAHUACA	SAN CRISTOBAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO XOCHISTLAHUACA- SANTA CRUZ YUCUNANI	71-XOCHISTLAHUACA	XOCHISTLAHUACA	URBANO	1,400,316	1,400,316	1,400,316	1,400,316	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO XOCHISTLAHUACA- SANTA CRUZ YUCUNANI
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ZAPOTITLAN- XALPATLAHUAC	72-ZAPOTITLAN TABLAS	ZAPOTITLAN TABLAS	URBANO	2,000,002	2,000,002	2,000,002	1,920,002	96%	0	0	PROYECTO	2	2	96%	ESTE PROYECTO DE REHABILITACION INCLUYE EL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN- XALPATLAHUAC DEL KM 0+000 AL KM 35+000
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ARATICHANGUIO- COAHUAYUTLA, TRAMO ARATICHANGUIO- GUAYAMEO	73-ZIRANDARO	ARATICHANGUIO	RURAL	1,917,282	1,917,282	1,917,282	1,763,976	92%	0	0	PROYECTO	2	2	95%	ESTE PROYECTO TAMBIEN INCLUYE EL ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO ARATICHANGUIO - COAHUAYUTLA, TRAMO: KM. 0+000 - 68+000
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA CRUZ- YUCUNANI- ATLAMAJALCINGO	9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE	SANTA CRUZ	RURAL	1,500,200	1,500,200	1,500,200	1,220,908	81%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES: ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA CRUZ- YUCUNANI- ATLAMAJALCINGO
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUITZUCO- TECOLUTLA- TLAPALA- CACAHUANANICHE	34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	TLAPALA	RURAL	10,447,241	10,447,241	10,447,241	10,447,241	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE IGUALA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	URBANO	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL PUENTE AMUCO SOBRE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN-AJUCHITLAN	22-COYUCA DE CATALAN	AMUCO DE LA REFORMA	URBANO	10,133,373	10,133,373	10,133,373	6,586,693	65%	0	0	0 METROS LINEALES	60	39	65%	
AMPLIACION DEL PUENTE CUIRIO SOBRE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN	22-COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	URBANO	14,723,496	14,723,496	14,723,496	14,723,496	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	
AMPLIACION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAJINICULAPA- PUNTA MALDONADO	23-CUAJINICULAPA	PUNTA MALDONADO (EL FARO)	RURAL	2,678,992	2,678,992	2,678,992	2,010,000	75%	0	0	0 KILOMETRO	8	6	70%	
MODERNIZACION															
ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO DE OBRAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	20	20	100%	
ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO OBRAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,492,809	4,492,809	4,492,809	4,163,000	93%	0	0	0 ESTUDIO	30	27	90%	
MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL CUADRILLA NUEVA- CUTZAMALA DE PINZON	27-CUTZAMALA DE PINZON	CUTZAMALA DE PINZON	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
MEJORAMIENTO															
CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO- CUAUTEPEC	25-CUAUTEPEC	SAN ANTONIO (EL CRUCERO)	RURAL	9,311,054	9,311,054	9,311,054	9,311,054	100%	0	0	0 KILOMETRO	14	14	100%	
CONSERVACION DE LA CARRETERA RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS	59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	15,270,402	76%	0	0	0 KILOMETRO	15	11	71%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA- MARQUELIA	10-ATLIXTAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,293,566	98%	0	0	0 KILOMETRO	15	15	100%	
REHABILITACION DE LA CARRETERA TLATLAUQUITEPEC- ZAPOTITLAN TABLAS	10-ATLIXTAC	TLATLAUQUITEPEC	RURAL	12,059,221	12,059,221	12,059,221	5,485,740	46%	0	0	0 KILOMETRO	11	5	45%	
REHABILITACION DEL CAMINO ATZACOALOYA- HUEYCANTENANGO	28-CHILAPA DE ALVAREZ	ATZACOALOYA	RURAL	6,995,474	6,995,474	6,995,474	6,995,474	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (OLINALA- IXCAMILPA)- KM 14- PAPALITLA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	24,978,518	24,978,518	24,978,518	24,978,518	100%	0	0	0 KILOMETRO	10	10	100%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONSIDERO SOLO 6 KM. DEL 22+000 AL 28+000. PARA ESTE TRIMESTRE SE COMPLEMENTA A LOS 9.5 KM. CON EL TRAMO DEL KM. 28+000 - 31+500
REHABILITACION DE LA CARRETERA TRES CAMINOS- OLINALA	45-OLINALA	OLINALA	URBANO	7,925,783	7,925,783	7,925,783	7,775,346	98%	0	0	0 KILOMETRO	13	12	96%	
REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE NUXCO- LA ZARZA- PLAYA CARRIZAL	57-TECPAN DE GALEANA	NUXCO	RURAL	1,485,674	1,485,674	1,485,674	1,485,674	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO ILIATENCO- SAN JOSE VISTA HERMOSA	81-ILIATENCO	SAN JOSE VISTA HERMOSA	RURAL	12,540,000	12,540,000	12,540,000	12,540,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	
FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN-AJUCHITLAN- LAS JUNTAS)- JUNTAS DEL RIO CHIGUITO	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	LAS JUNTAS (LAS JUNTAS DEL RIO CHIGUITO)	RURAL	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DEL CAMINO COATOMATITLAN - MONTE ALEGRE	44-MOCHTLAN	COATOMATITLAN	RURAL	2,503,917	2,503,917	2,503,917	2,498,082	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	93%	OBRA EJECUTADA CON INTERESES GENERADOS DE LOS \$50,000,000 PROVENIENTES DEL FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS
PAVIMENTACION DEL CAMINO COATOMATITLAN- MONTE ALEGRE	44-MOCHTLAN	MONTE ALEGRE	RURAL	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
PAVIMENTACION DEL RAMAL AL TECOYO	5-ALPOYECA	TECOYO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CARMEN - MIAHUICHAN	52-SAN LUIS ACATLÁN	MIAHUICHAN	RURAL	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TIERRA COLORADA- COLOTEPEC)- COCHOAPA- SAN MARTIN	56-TECOANAPA	SAN MARTIN	RURAL	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
PROGRAMAS REGIONALES															
CONSTRUCCION DEL CAMINO PAVIMENTADO E.C. (ACAPULCO- ZHUATANEJO)- SANTA ROSA- EL PAROTAL (COYUQUILLA NORTE- COYUCA DE CATALAN)	22-COYUCA DE CATALAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA- LIMITES DEL ESTADO DE PUEBLA)- CUALAC	24-CUALAC	CUALAC	URBANO	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACALOYA- HUEYACANTENANGO	26-CHILAPA DE ALVAREZ	ATZACALOYA	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,471,169	97%	0	0	KILOMETRO	12	12	97%	
TERMINACION DEL LIBRAMIENTO NORTE- CHILPANCINGO- TIXTLA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	TIERRAS PRIETAS	RURAL	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO- LA LAJA PUERTO DEL COCO- SAN PABLO SUR- SAN RAFAEL	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	LA LAJA	RURAL	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,085,000	62%	0	0	PROYECTO	1	1	87%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL
PAVIMENTACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS- CRUZ DE OCOTE	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,313,681	12,313,681	12,313,681	12,313,681	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA- EL TERRERO- EL TABACAL	39-JUAN R. ESCUDERO	EL TABACAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA- MARQUELIA)- PARAJE MONTERO	41-MALINALTEPEC	PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA)	RURAL	7,686,319	7,686,319	7,686,319	7,686,319	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE SANTO TOMAS- CORONILLAS, TORO MUERTO- PUERTO DEL GALLO	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	SANTO TOMAS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS)	RURAL	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL
PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL TOTOLAPAN- SAN ANTONIO DE LA GAVIA	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	LA GAVIA	RURAL	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,509,545	99%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL
PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION- COAHUAYUTLA	68-LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA	LA UNION	URBANO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	24	24	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE VILLA DE AYALA- IXCATEPEC- CAMPO MORADO	7-ARCELIA	CAMPO MORADO	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,134,000	54%	0	0	PROYECTO	1	1	86%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALMOLOYA- IXCATEPEC	7-ARCELIA	ALMOLOYA (ALMOLOYA EL GRANDE)	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	688,000	49%	0	0	PROYECTO	1	1	87%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL
OTROS															
DERECHOS DE VIA															
PROVISION PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	PAGO	25	25	100%	
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO FOTOM. PARA LA MODERNIZACION DE LA CARR. LA VENTA-PASO TEXCA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	PASO TEXCA	RURAL	1,056,559	1,056,559	1,056,559	1,056,559	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MOD. TRES VIDAS- BARRA VIEJA - LAS HORQUETAS	1-ACAPULCO DE JUAREZ	TRES VIDAS ACAPULCO	RURAL	975,000	975,000	975,000	975,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. CARR. PUERTO DEL GALLO - TORO MUERTO - SANTO TOMAS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. PUERTO DEL GALLO - FILO DE CABALLOS	11-ATOYAC DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL GALLO
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. ZOYATLAN- AGUA ZARCA	13-AZOYU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	840,000	84%	0	0	PROYECTO	1	1	84%	PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLAN
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. AHUACUOTZINGO- OLNALA	2-AHUACUOTZINGO	AHUACUOTZINGO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PAV COYUCA DE CATALAN- SANTO DOMINGO EL JABALI- EL EMBARCADERO	22-COYUCA DE CATALAN	SANTO DOMINGO	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,267,392	97%	0	0	PROYECTO	1	1	98%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. COYUCA DE CATALAN- EL DURAZNO	22-COYUCA DE CATALAN	EL DURAZNO	RURAL	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. COYUQUILLA NORTE- EL DURAZNO	22-COYUCA DE CATALAN	EL DURAZNO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MOD. DE LA CARR. (MEXICO - ACAPULCO) -EL RINCON- MOJONERAS	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	MOJONERAS	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ENTRONQUE AUTOPISTA (MEXICO-ACAPULCO)-LIBRAMIENTO TIERRAS PRIETAS -LOS AMATES	29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	TIERRAS PRIETAS	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. AJUCHITLAN-FRESNOS DE PUERTO RICO	3-AJUCHITLAN DEL PROGRESO	AJUCHITLAN DEL PROGRESO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV DE LA CARRETERA TIERRA COLORADA- EL TERRERO- EL TABACAL	39-JUAN R. ESCUDERO	EL TERRERO	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,995,000	95%	0	0	PROYECTO	1	1	98%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN MARCOS-LAS VIGAS	53-SAN MARCOS	SAN MARCOS	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. VALLELIZ- CORONILLAS- SANTO TOMAS	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	CORONILLA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PAV TECPAN- EL BALCON	57-TECPAN DE GALEANA	TECPAN DE GALEANA	URBANO	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,584,000	96%	0	0	PROYECTO	1	1	96%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA PAROTA- QUAYAMEO	73-ZIRANDARO	LA PAROTA	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (61 REGISTROS)															
FAIS				101,182,587	97,638,387	101,182,587	94,468,789	97%	0	0		8,681	8,681	100%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
PROGRAMA DE ATENCION PARA EMERGENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,106,600	8,106,600	8,106,600	8,000,000	99%	0	0	MODULO	1	1	100%	MODULO CONSIDERADO DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
PROGRAMA DE ATENCION PARA EMERGENCIAS (AMPLIACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,536,204	2,536,204	2,536,204	2,536,204	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	MODULO CONSIDERADO DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
PROGRAMA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN CAMINOS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,191,700	4,191,700	4,191,700	4,191,700	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	MODULO QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
PROVISION PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,858,587	4,858,587	4,858,587	3,650,145	75%	0	0	PAGO	1	1	70%	PROGRAMA DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA EN ACUERDO CON LOS AFECTADOS
SERVICIO SATELITAL, SUBIR LA SENAL A SATELITE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,024,000	979,800	3,024,000	661,250	67%	0	0	SERVICIO	1	0	0%	SE HA SOLICITADO EN VARIOS OCASIONES LA LIBERACION DEL RECURSO ANTE COPLADEG SIN HABER OBTENIDO RESULTADOS POSITIVOS A LA FECHA. UNICAMENTE SE LIBERARON \$979,800.00 PARA TRAMITES ANTE S.C.T. PARA REGULACION DE LA ESTACIONES. EN CURSO
SUPERVISION EXTERNA PARA OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LA REGION TIERRA CALIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	690,108	690,108	690,108	672,562	97%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	SUPERVISION CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
AMPLIACION DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 13+830 DEL CAMINO KM 42 - LA PROVIDENCIA- SAN CRISTOBAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	KILOMETRO 42 (JUAN N. ALVAREZ)	RURAL	475,101	475,101	475,101	475,101	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO PAVIMENTADO TUNZINGO- SAN ISIDRO GALLINERO- LA CONCEPCION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	TUNZINGO	RURAL	1,345,425	1,345,425	1,345,425	1,345,425	100%	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
ELABORACION DEL PROYECTO INTEGRAL LAS CRUCES-CAYACO- PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC	RURAL	1,695,513	1,695,513	1,695,513	1,695,513	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
PLANTA DE LUZ - EQUIPO ELÉCTRICO ACAPULCO GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	600,000	0	600,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	SE HA SOLICITADO EN VARIOS OCASIONES LA LIBERACION DEL RECURSO ANTE COPLADEG SIN HABER OBTENIDO RESULTADOS POSITIVOS A LA FECHA. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009 NO HA SIDO LIBERADO EL RECURSO
REHABILITACION DEL CAMINO PAVIMENTADO SAN PEDRO CACAHUATEPEC- AGUA CALIENTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	AGUAS CALIENTES	RURAL	1,681,000	1,681,000	1,681,000	1,681,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE XALTIANGUIS - LAS MARIAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	XALTIANGUIS	URBANO	436,343	436,343	436,343	436,343	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AYUTLA -JOCUTLA - COLOTLIPA, TRAMO KM. 0+000-75+000, SUBTRAMO KM. 41+300-75+000	12-AYUTLA DE LOS LIBRES	ACALMANI	RURAL	577,268	577,268	577,268	577,268	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11				
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL)-AGUA ZARCA	13-AZOYU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	587,669	587,669	587,669	587,669	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL)- HUEHUETAN	13-AZOYU	HUEHUETAN	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO SANTA ROSA - HACIENDA DE CABANAS	14-BENITO JUÁREZ	SANTA ROSA	RURAL	1,535,908	1,535,908	1,535,908	1,519,703	99%	0	0	0 KILOMETRO	8	8	100%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO COCULA - CUETZALA	17-COCULA	COCULA	URBANO	809,706	809,706	809,706	809,706	100%	0	0	0 KILOMETRO	11	11	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO-PINOTEPA NACIONAL)- LA FORTUNA	18-COPALA	LA FORTUNA (LA YEGUADA)	RURAL	617,697	617,697	617,697	617,697	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL E.C. (ACAPULCO- PINOTEPA NACIONAL)- BAHIA DE AGUA DULCE	18-COPALA	COPALA	URBANO	458,212	458,212	458,212	458,212	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CARRETERA ATRIXCO - ZIHUAPOLAYA	18-COPALA	ATRIXCO	RURAL	321,851	321,851	321,851	321,851	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA CARRETERA BAJOS DEL EJIDO - TITLALCINGO	21-COYUCA DE BENITEZ	BAJOS DEL EJIDO	URBANO	330,381	330,381	330,381	327,548	99%	0	0	0 PROYECTO	1	1	95%	PROYECTO CONSIDERADO DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSERVACION DEL ACCESO PAVIMENTADO A AMUCO DE LA REFORMA	22-COYUCA DE CATALAN	AMUCO DE LA REFORMA	URBANO	1,842,000	1,842,000	1,842,000	1,842,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN- AJUCHITLAN)- LA BAJADA	22-COYUCA DE CATALAN	LA BAJADA	RURAL	1,403,238	1,403,238	1,403,238	1,403,238	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4	4	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
REMODELACION DE INMUEBLES COYUCA DE CATALAN Y ACAPULCO, GRO.	22-COYUCA DE CATALAN	COYUCA DE CATALAN	URBANO	1,100,000	200,000	1,100,000	180,000	90%	0	0	0 ESTACIONES	3	1	33%	EL 23 DE DICIEMBRE/2008, HEMOS RECIBIDO \$200,000.00 A CUENTA DE ESTE PROYECTO -EN CURSO-
ZAMPEADO DE TALUDES EN TERRAPLENES DE ACCESO DE LOS PUENTES ARROYO FRIO Y LA SOLEDAD	23-CUAJINICULAPA	CUAJINICULAPA	URBANO	1,487,088	1,487,088	1,487,088	1,487,088	100%	0	0	0 METRO LINEAL	419	419	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A EL JAGUEY- GRUTAS DE JUXTLAHUACA	28-CHILAPA DE ALVAREZ	EL JAGUEY	RURAL	1,744,345	1,744,345	1,744,345	1,744,345	100%	0	0	0 KILOMETRO	14	14	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
AMPLIACION DEL HANGAR DE LA AEROPISTA CHILPANCINGO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	692,833	692,833	692,833	692,833	100%	0	0	0 METROS LINEALES	600	600	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DE LA AEROPISTA CHILPANCINGO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	13,352	13,352	13,352	13,352	100%	0	0	0 METROS LINEALES	100	100	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO CRUZ DE OCOTE - JALEACA DE CATALAN	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CRUZ DE OCOTE	RURAL	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	10	10	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSTRUCCION DEL ACCESO VIAL EN LA AEROPISTA DE CHILPANCINGO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	1,668,646	1,668,646	1,668,646	1,668,646	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSTRUCCION DEL HELIPUERTO CASA GUERRERO	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	URBANO	509,609	509,609	509,609	509,609	100%	0	0	0 METRO LINEAL	800	800	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
ELABORACION DEL PROYECTO CAMINO OCOTITO- TLAHUIZAPA- COACOYULILLO- JALEACA DE CATALAN	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	TLAHUIZAPA	RURAL	1,061,207	1,061,207	1,061,207	1,061,207	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONSIDERADO DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSERVACION DEL CAMINO VILLA NICOLAS- SAN ANTONIO DE LOS LIBRES	3-AJUCHTLÁN DEL PROGRESO	VILLA NICOLÁS BRAVO	URBANO	1,600,684	1,600,684	1,600,684	1,600,684	100%	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL) - CHAUTENGO	30-FLORENCIO VILLARREAL	CHAUTENGO	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO EL JILGUERO-CRUCERO LAS MARGARITAS	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	EL JILGUERO	RURAL	1,306,120	1,306,120	1,306,120	1,295,052	99%	0	0	KILOMETRO	19	19	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA CRUZ	33-HUAMUXTITLÁN	SANTA CRUZ	RURAL	204,714	204,714	204,714	204,714	100%	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSTRUCCION DEL CONO DE DERRAME EN EL APOYO NO. 1 DEL PUENTE VEHICULAR EL ZOPILOTE	33-HUAMUXTITLÁN	HUAMUXTITLÁN	URBANO	1,887,786	1,887,786	1,887,786	1,887,786	100%	0	0	METROS	306	306	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN VICENTE PALAPA-TLAXMALAC	34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	TLAXMALAC	URBANO	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL ACCESO A LA AEROPISTA ZACACOYUCA	35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	ZACACOYUCA	RURAL	1,757,535	1,757,535	1,757,535	1,712,652	97%	0	0	METROS LINEALES	1,500	1,500	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA- MARQUELI)- KM 78- ESPINO BLANCO- COLOMBIA DE GUADALUPE	41-MALINALTEPEC	ESPIÑO BLANCO	RURAL	1,231,271	1,231,271	1,231,271	1,231,271	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSERVACION DEL CAMINO OMETEPEC- SANTA MARIA	46-OMETEPEC	SANTÁ MARIA (SANTA MARIA ASUNCION)	RURAL	1,741,168	1,741,168	1,741,168	1,730,344	99%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CHACAMERITO	50-PUNGARABATO	CHACAMERITO	RURAL	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA BARBARA	50-PUNGARABATO	SANTA BARBARA	RURAL	23,062	23,062	23,062	23,062	100%	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO QUECHULTENANGO-GRUATAS DE JUXTLAHUACA- COLOTLIPA-GRUATAS DE JUXTLAHUACA	51-CHECHULTENANGO	QUECHULTENANGO	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,161,035	71%	0	0	KILOMETRO	6	3	57%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO TLANICUILULCO- EL EPAZOTE- MEZCALCINGO	51-CHECHULTENANGO	TLANICUILULCO	RURAL	1,436,213	1,436,213	1,436,213	1,424,034	99%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE ARROYO CHIA UBICADO SOBRE EL CAMINO POTRERILLOS DEL RINCON - COAPINOLE - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO	52-SAN LUIS ACATLÁN	TUXTEPEC (COFRADIA)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO SAN JUAN CHICO - LAS MINAS	53-SAN MARCOS	LAS MINAS	RURAL	2,494,923	2,494,923	2,494,923	2,494,923	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO SAN MIGUEL TOTOLAPAN- VALLE LUZ	54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN	VALLE LUZ	RURAL	3,823,413	3,823,413	3,823,413	3,823,413	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DE LA CARRETERA CHAPA- LOS SAUCES	58-TEOLOAPAN	CHAPA	RURAL	1,488,044	1,488,044	1,488,044	1,488,044	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO AHUEHUEPAN- TONALAPA DEL RIO- COATEPEC COSTALES	58-TEOLOAPAN	COATEPEC COSTALES	RURAL	5,000,026	5,000,026	5,000,026	5,000,026	100%	0	0	KILOMETRO	14	14	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO PAVIMENTADO E.C. (TEOLOAPAN- APAXTLA- EL CARACOL)- TLATZALA	6-APAXTLA	TLATZALA	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,266,949	97%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CONSERVACION DEL CAMINO LOS NOPALES- COL CUAUHTEMOC	84-TALCHAPA	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	1,718,222	1,718,222	1,718,222	1,703,661	99%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION- COAHUAYUTLA	88-LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA	LA UNION	URBANO	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONSIDERADO DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TLAPA-METLATONOC) - CAHUATACHE, TRAMO KM. 0+000-4+372	89-XALPATLAHUAC	CAHUATACHE	RURAL	4,089,058	4,089,058	4,089,058	4,089,058	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	OBRA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO VILLA DE AYALA-IXCATEPEC-CAMPO MORADO	7-ARCELIA	CAMPO MORADO	RURAL	1,486,151	1,486,151	1,486,151	1,473,552	99%	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSERVACION DEL CAMINO SANTO NIÑO- EL ESCONDIDO	7-ARCELIA	EL ESCONDIDO (VALLE EL ESCONDIDO)	RURAL	1,780,669	1,780,669	1,780,669	1,780,669	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSTRUCCION DEL CAMINO CRUZ PODRIDA - ARROYO GENTE KM. 0+000 AL KM. 4+000	71-XOCHISTLAHUACA	CRUZ PODRIDA	RURAL	3,622,318	3,622,318	3,622,318	3,622,318	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	OBRA PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ- OCOTITLÁN- COACOYUL	74-ZITLALA	OCOTITLÁN	RURAL	770,000	770,000	770,000	763,747	99%	0	0	KILOMETRO	35	32	90%	OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
CONSERVACION DEL CAMINO EL PLATANAL-HUIZILTEPEC-AXAXACALCO-TLANIPATLA	75-EDUARDO NERI	EL PLATANAL	RURAL	2,159,458	2,159,458	2,159,458	2,159,458	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA- MARQUELIA)- ARROYO CHIA	81-ILIATENCO	ILIATENCO	URBANO	1,876,623	1,876,623	1,876,623	1,801,294	96%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y PUENTES
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL C.R. ILIATENCO- EL ASERRADERO	81-ILIATENCO	EL ASERRADERO	RURAL	303,545	303,545	303,545	303,545	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
12-GUERRERO RECURSO 2007															
SUBSIDIOS (16 REGISTROS)															
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				257,100,000	257,100,000	257,100,000	245,200,280	95%	0	0		406	399	98%	
FONDOS REGIONALES															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PASO TEXCA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	PASO TEXCA	RURAL	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	112	112	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO- LA ESTACION	1-ACAPULCO DE JUAREZ	SAN ANTONIO	RURAL	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL XALTIANQUIS- LAS MARIAS- LA CALERA	1-ACAPULCO DE JUAREZ	LAS MARIAS	RURAL	5,080,000	5,080,000	5,080,000	5,080,000	100%	0	0	METROS LINEALES	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR APIPILULCO E.C. (IGUALA- CUETZALA)- APIPILULCO	17-COCULA	APIPILULCO	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	30	30	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR POCHUTLA	2-AHUACUOTZINGO	POCHUTLA	RURAL	11,600,000	11,600,000	11,600,000	11,600,000	100%	0	0	METROS LINEALES	60	60	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO- TIXTLA	28-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	TIERRAS PRIETAS	RURAL	66,050,000	66,050,000	66,050,000	66,050,000	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO PUERTO DEL GALLO- FILO DE CABALLOS	32-GENERAL HELIODORO CASTILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,870,000	8,870,000	8,870,000	2,575,461	29%	0	0	KILOMETRO	3	1	30%	OBRA UBICADA LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL GALLO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL OLINALA- IXCAMILPA	45-OLINALÁ	OLINALÁ	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION SAN JUAN CHICO- CACAHUATEPEC	53-SAN MARCOS	SAN JUAN CHICO	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL E.C. (LAGUNTA- PAROTA SECA)	56-TECOANAPA	PAROTA SECA	RURAL	7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO- FRESNOS DE PUERTO RICO	57-TECPAN DE GALEANA	SAN LUIS SAN PEDRO	URBANO	41,800,000	41,800,000	41,800,000	41,800,000	100%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR AHUACATITLAN	65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO	AHUACATITLAN (AGUACATITLAN)	RURAL	18,250,000	18,250,000	18,250,000	18,250,000	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA PAROTA- ARATICHANGUIO- COAHUAYUTLA- AUTOPISTA SIGLO XXI	73-ZIRANDARO	LA PAROTA	RURAL	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,258,230	99%	0	0	KILOMETRO	10	10	98%	
MODERNIZACION															
MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL CUADRILLA NUEVA- CUTZAMALA	27-CUTZAMALA DE PINZON	CUADRILLA NUEVA	RURAL	10,250,000	10,250,000	10,250,000	10,250,000	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LA CARRETERA TLATLAUQUITEPEC- ZAPOTITLAN TABLAS	10-ATLIXTAC	TLATLAUQUITEPEC	RURAL	17,000,000	17,000,000	17,000,000	11,636,589	68%	0	0	KILOMETRO	19	16	75%	
REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAJINICULAPA- PUNTA MALDONADO	23-CUAJINICULAPA	PUNTA MALDONADO (EL FARO)	RURAL	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	100%	0	0	KILOMETRO	32	32	100%	