

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
19-NUEVO LEÓN RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (873 REGISTROS)															
PROGRAMAS SILETOS A REGLAS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
AGRICOLAS, GANADEROS, PESCA Y DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	117,584,483	95,274,721	95,274,721	95,274,721	100%	0	0	OTROS	117,584,483	95,274,721	81%	A LA FECHA LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EN PROCESO DE EJERCICIO. SE REFLEJA UNA DISMINUCIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL POR \$16,977,581.00 EN VIRTUD DE QUE EL ESTADO NO TUVO RECURSOS PARA COMPLEMENTAR SU PARI PASSU Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO LA SAGARPA, NO RADICO EL IMPORTE SEÑALADO.
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA															
MAQUINARIA															
CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DEL AGUA Y SUELO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,570,038	2,138,794	2,138,794	2,138,794	100%	0	0	OTROS	7,570,038	2,138,794	28%	RECURSOS COMPROMETIDOS EN PROCESO DE EJERCICIO. SE REFLEJA UNA DISMINUCIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL POR \$2,411,531.00, EN VIRTUD DE QUE EL ESTADO NO TUVO RECURSOS PARA COMPLEMENTAR SU PARI PASSU Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO LA SAGARPA, NO RADICO EL IMPORTE SEÑALADO.
PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO															
OTROS															
SANIDAD E INOCUIDAD, SNIDRUS, CAPAC. Y ASIS. TECNICA, INOV. Y TRANSF. DE TECNOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,745,722	34,762,708	34,762,708	34,762,708	100%	0	0	OTROS	47,745,722	34,762,708	73%	A LA FECHA LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS EN PROCESO DE EJERCICIO. SE REFLEJA UNA DISMINUCIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL POR \$3,310,925.00, EN VIRTUD DE QUE EL ESTADO NO TUVO RECURSOS PARA COMPLEMENTAR SU PARI PASSU Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO LA SAGARPA, NO RADICO EL IMPORTE SEÑALADO.
PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL															
COMITES SISTEMAS PRODUCTO, NACIONALES, ESTATALES Y REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	408,078	66,300	66,300	66,300	100%	0	0	OTROS	408,078	66,300	16%	RECURSOS COMPROMETIDOS EN PROCESO DE EJERCICIO. SE REFLEJA UNA DISMINUCIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL POR \$58,297.00, EN VIRTUD DE QUE EL ESTADO NO TUVO RECURSOS PARA COMPLEMENTAR SU PARI PASSU Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO LA SAGARPA, NO RADICO EL IMPORTE SEÑALADO.
PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y BASICA PARA LA POBLACION RURAL E INDIGENA															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
DECIMO CONCURSO NACIONAL LAS NARRACIONES DE NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,200	63,200	63,200	0	0%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARÁ LA INFORMACIÓN EL PROXIMO TRIMESTRE. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y BASICA PARA LA POBLACION RURAL E INDIGENA HASTA DEFINIR EL PROGRAMA ACORDE AL PROYECTO EN CUESTION.
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD															
SERVICIOS PERSONALES															
REF. ESTRUCT. FAEUP	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	168,481,000	168,481,000	155,000,000	155,000,000	92%	622,000	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	
001 NOM PERS PLANTA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	1,273,590,609	1,273,590,609	1,273,590,609	1,273,590,609	100%	0	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 2,758,679,032 LA CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE RECURSO ESTATAL. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE ENCUENTRE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
002 NOM PENS Y JUB	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	547,176,890	547,176,890	547,176,890	547,176,890	100%	0	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 1,184,361,011 EL CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE RECURSO ESTATAL. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE ENCUENTRE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
003 PREST SALARIALES	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	684,627,918	684,627,918	684,627,918	684,627,918	100%	0	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 1,481,872,915 EL CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE RECURSO ESTATAL. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE ENCUENTRE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
004 APOR FDO PEN JUB	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	215,651,284	215,651,284	215,651,284	215,651,284	100%	0	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 466,775,677 LA CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE RECURSO ESTATAL. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE ENCUENTRE INCLUIDO EN EL SISTEMA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
005 NOM PER PTA H.U. 1	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	117,335,937	117,335,937	117,335,937	117,335,937	100%	0	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 253,972,914 LA CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE RECURSO ESTATAL. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIJO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE ENCUENTRE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,275,848	5,275,848	5,275,848	310,874	6%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	SOLICITUD DE PRORROGA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE. EN PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA EN CUESTION NO APARECE EN EL CATALOGO EXISTENTE. ESTA SITUACION SE CORREGIRA EL PROXIMO TRIMESTRE.
ATENCIÓN ESCOLAR Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN VULNERABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,400,987	4,400,987	4,400,987	1,301,241	30%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE. SOLICITUD DE PRORROGA. EN EL APARTADO DE PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA EN CUESTION NO APARECE EN EL CATALOGO EXISTENTE. ESTA SITUACION SE CORREGIRA A LA BREVEDAD POSIBLE Y SE CAPTURÓ ASI PARA REPORTAR EL RECURSO DE DICHO PROGRAMA.
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,890,582	14,890,582	14,890,582	13,831,986	93%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE. SOLICITUD DE PRORROGA. EN EL APARTADO DE PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA NO APARECE EN EL CATALOGO EXISTENTE. ESTA OPCION SE ESCOGIO ASI PARA REPORTAR EL RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA EN CUESTION. ESTA SITUACION SE CORREGIRA EL PROXIMO TRIMESTRE.
PREVENCIÓN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	999,887	999,887	999,887	0	0%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE QUE EN EL CATALOGO ESTABLECIDO NO APARECE EL PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. SE CAPTURE DE ESTA MANERA PARA REPORTAR EL PROGRAMA Y SUS RECURSOS. ESTA SITUACION SE CORREGIRA A LA BREVEDAD POSIBLE.
PROG. EST FORTALECIMIENTO JOVENES SOBRESALIENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,030,713	9,030,713	9,030,713	5,896,119	65%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	SE SOLICITO PRORROGA PARA EJERCER EL SALDO. LOS MONTOS INCLUYEN RECURSOS DEL 2008 RADICADOS EN FEBRERO DEL 2009. LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION. ERRONEAMENTE EN EL APARTADO DE PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA DE ESTE PROYECTO "PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑOS Y JOVENES SOBRESALIENTES" NO SE PUDO UBICAR EN EL CATALOGO YA EXISTENTE Y SE ESCOGIO EL DEL "PEC" DE MANERA TEMPORAL PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE REPORTAR ESTE PROYECTO.
PROGRAMA ESCUELA-CARTILLA DE SALUD ESCOLAR Y APOYO EXTRAORDINARIO CONTRA INFLUENZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,107,000	5,107,000	5,107,000	4,880,399	96%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE. SOLICITUD DE PRORROGA. EN PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ESCOGIO EL CONCEPTO DE ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE QUE EN EL CATALOGO ESTABLECIDO NO APARECE EL PROGRAMA ESCUELA-CARTILLA DE SALUD ESCOLAR(\$78,615) Y APOYO EXTRAORDINARIO CONTRA LA INFLUENZA (\$5,107,000). ESTA SITUACION ES TEMPORAL Y SE CORREGIRA EL PROXIMO TRIMESTRE.
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,777,260	3,777,260	3,777,260	0	0%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	SOLICITUD DE PRORROGA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE. EN EL APARTADO DE PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLES NO APARECE EN EL CATALOGO EXISTENTE. ESTA SITUACION SE CORREGIRA EL PROXIMO TRIMESTRE.
PROGRAMA REFORMA EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,928,219	3,928,219	3,928,219	0	0%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	SOLICITUD DE PRORROGA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE. EN PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO ERRONEAMENTE SE SEÑALA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE LOCALIZAR EN EL CATALOGO EXISTENTE EL PROGRAMA REFORMA EDUCACIÓN SECUNDARIA. DICHA SITUACION SE CORREGIRA AL DETERMINAR EL PROGRAMA ADECUADO.
PROGRAMA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,049,135	2,049,135	2,049,135	389,419	19%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	SOLICITUD DE PRORROGA. LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE. EN PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA RENOVACIÓN CURRICULAR ... NO APARECE EN EL CATALOGO EXISTENTE. ESTA OPCION SE ESCOGIO ASI PARA REPORTAR ESTE RECURSO FEDERAL Y ESTA SITUACION SE CORREGIRA EL PROXIMO TRIMESTRE.
RECUPERACION DE SINIESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,633,812	1,633,812	1,633,812	1,319,624	81%	0	0	ACCIDENTE	0	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION SOLICITUD DE PRORROGA ERRONEAMENTE EN EL APARTADO DEL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA EL "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA "RECUPERACION DE SINIESTROS" NO SE PUDO UBICAR EN EL CATALOGO YA EXISTENTE Y SE ESCOGIO EL DEL "PEC" DE MANERA TEMPORAL PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE REPORTAR ESTE PROYECTO.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE NUEVO LEÓN	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	3,231,908	3,231,908	3,231,908	0	0%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	EN EL APARTADO DE PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE SEÑALA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE QUE EL PROGRAMA EN CUESTION NO APARECE EN EL CATALOGO EXISTENTE. EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN EQUIPO PARA INGENIERIA AMBIENTAL MISMO QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Ejercido al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,146,520	1,146,520	1,146,520	236,229	21%	0	0	0	ALUMNO	0	0	0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
AMPLIACIÓN																
PROM- MEJORAMIENTO DE ESCUELAS NORMALES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	41,559,622	41,559,622	41,559,622	40,032,918	96%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
BECAS MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	734,500	734,500	734,500	427,050	58%	0	0	0	ALUMNO	0	0	0%	
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS																
NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,229,459	2,229,459	2,229,459	719,990	32%	0	0	0	ALUMNO	0	0	0%	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE																
SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,771,050	13,771,050	13,771,050	3,020,811	22%	0	0	0	ALUMNO	0	0	0%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,001	500,001	500,001	189,140	38%	0	0	0	ALUMNO	0	0	0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																
DFORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,999,443	2,999,443	2,999,443	502,863	17%	0	0	0	ALUMNO	0	0	0%	INCLUYE RECURSOS DEL 2008 EJERCIDOS EN EL 2009 (\$251,617).
DEPORTE																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
UNIDAD DEPORTIVA EN AV. CHURUBUSCO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA UNIDAD DEPORTIVA.
CONSTRUCCION DE FOSA DE CLAVADOS Y REHABILITACION DE LA ALBERCA EN EL CENTRO DEPORTIVO ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,259,259	50%	2,919	2,919	UNIDAD	1	1	50%		
CONSTRUCCION DE VITAPISTA Y CANCHAS POLIVALENTES EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO 2000	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,398,038	1,398,038	1,398,038	417,073	30%	0	0	PIEZA	3	0	0%	PAGO DE 30% ANTICIPO CON RECURSOS DE LA CONADE AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2009.	
CONSTRUCCION TECHADO ALBERCA E INSTALACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,901,962	1,901,962	1,901,962	558,315	29%	0	0	METROS CUADRADOS	500	150	30%	PAGO DE 30% DE ANTICIPO CON RECURSOS DE LA CONADE AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2009.	
CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y SUBESTACION ELECTRICA	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,358	4,358	100%	EN ESTA OBRA SE UTILIZO 44,844.37 MIL PESOS MAS, SIENDO ESTOS RECURSOS PROPIOS	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONT. DE GIMNASIO LOS EBANOS	8-APODACA	LOS EBANOS	RURAL	5,200,000	5,200,000	5,200,000	1,547,719	30%	0	0	0 SALÓN				
AMPLIACIÓN															
UNIDAD DEPORTIVA	2-AGUALEGUAS	AGUALEGUAS	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
MEJORAMIENTO															
SUMINISTRO E INST. DE CALDERA EN ALBERCA EN EL CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO REGIONAL	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	849,003	849,003	849,003	251,856	30%	0	0	0 INSTALACIÓN	1	0	0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	11-CERRALVO	CERRALVO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,499,740	100%	0	0	0 PESOS	1,500,000	1,499,740	100%	
REHABILITACION DE INSTALACIONES CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO DEPORTIVO	11-CERRALVO	CERRALVO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	916,957	61%	0	0	0 PESOS	1,500,000	916,957	61%	ESTA OBRA SUSTITUYE A LA OBRA CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CERRALVO, NUEVO LEON. TRAMITE DE APROBACION ACTUALMENTE EN LA CONADE
REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE TENOCHTITLAN COL. LA JOYA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,650,997	1,650,997	1,650,997	464,762	28%	0	0	0 METROS CUADRADOS. CANCHA	800	0	0%	
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,600,000	7,600,000	7,600,000	2,908,758	38%	0	0	0 ALUMNO	0	0	0%	
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA															
PROGRAMA ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,272,396	5,272,396	5,272,396	5,272,396	100%	0	0	0 ALUMNO	0	0	0%	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS															
HDT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,427,125	20,427,125	20,427,125	105,619	1%	0	0	0 ALUMNO	0	0	0%	
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE															
AFILIACION DE FAMILIAS AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	411,481,543	411,481,543	411,481,543	411,481,543	100%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	411,481,543	411,481,543	100%	PROGRAMA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD.
DESARROLLO HUMANO DE OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,434,982	28,434,982	28,434,982	28,434,982	100%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	28,434,982	28,434,982	100%	EL PROGRAMA HA SIDO CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
INVERSION															
EGUIPAMIENTO															
OTROS															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,610,402	36,610,402	36,610,402	36,610,402	100%	0	0	0 OTROS	6,659	9,263	139%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN EL AMBITO RURAL
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,836,344	7,531,344	7,531,344	7,275,861	97%	0	0	0 OTROS	6,659	9,263	139%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
MAQUINARIA															
CLORO RESIDUAL LIBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	50	0	0 OTROS	5,000	1,400	28%	EL PROYECTO INCLUYE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS SABINAS HGO., SALINAS VICTORIA, CADEREYTA, SANTIAGO, MONTEMORELOS, LINARES, GALEANA SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA CONCLUSION DE LAS OBRAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
EQUIPO CLORIMETRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,000	32,000	65,000	32,000	100%	130	0	OTROS	100	28	28%	EL PROYECTO INCLUYE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: SABINAS HGO., SALINAS VICTORIA, CADEREYTA, SANTIAGO, ALLENDE, MONTEMORELOS, LINARES, GALEANA EL PROYECTO INCLUYE \$33,000 DE GASTOS OPERATIVOS Y DE SUPERVISION NORMATIVA SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA CONCLUSION DE LAS OBRAS
REFACCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	401	0	OTROS	5	1	28%	EL PROYETO INCLUYE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS SABINAS HGO., CADEREYTA, MONTEMORELOS, LINARES, GALEANA SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA CONCLUSION DE LAS OBRAS
REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE CLORO GAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	555,000	555,000	555,000	555,000	100%	1,112	0	EQUIPO	37	10	28%	EL PROGRAMA INCLUYE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS SABINAS HIDALGO, VILLALDAMA, BUSTAMANTE, LAMPAZOS DE N., HIGUERAS, MARIN, CIENEGA DE FLORES, CADEREYTA JIMENEZ, LOS RAMONES, LOS HERRERAS, SANTIAGO, LINARES, ALLENDE, MONTEMORELOS, GALEANA, MIER Y NORIEGA, DR. ARROYO, ARAMBERRI SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA CONCLUSION DE LAS OBRAS
REPOSICIÓN (25) E INSTALACIÓN (3) DE EQUIPOS DE HIPOCLORADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,000	154,000	154,000	154,000	100%	309	0	EQUIPO	44	12	28%	EL PROYECTO INCLUYE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS VALLECILLO, GRAL. ZUAZUA, SALINAS VICTORIA, CADEREYTA JIMENEZ, PESQUERIA, LOS RAMONES, SANTIAGO, LINARES, HUALAHUISES, ALLENDE, MONTEMORELOS, GRAL. TERAN, GALEANA, ARAMBERRI SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA CONCLUSION DE LAS OBRAS
OTROS															
HIPOCLORITO DE SODIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	180	0	TONELADA	30	8	28%	EL PROYECTO INCLUYE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: CERRALVO, SALINAS VICTORIA, CADEREYTA, LOS RAMONES, SANTIAGO, ALLENDE, MONTEMORELOS, LINARES, GALEANA SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA CONCLUSION DE LAS OBRAS
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,285,622	1,608,133	2,285,622	163,619	10%	16,307	0	METRO LINEAL	500	440	88%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA EL PROYECTO INCLUYE \$1,673,622 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, (SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA) RECURSOS PENDIENTES DE RADICAR POR PARTE DE CONAGUA.
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,800 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4", Y 280 TOMAS DOMICILIARIAS.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,205,000	1,686,931	2,205,000	0	0%	15,732	0	METRO LINEAL	1,800	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	952,000	694,305	952,000	804,311	116%	6,792	0	METRO LINEAL	1,000	860	86%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 160 TOMAS DOMICILIARIAS.	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	3,000,000	2,187,935	3,000,000	1,580,375	72%	21,404	0	METRO LINEAL	2,500	1,925	77%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4", 1,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 6" Y 180 TOMAS DOMICILIARIAS.	13-CHINA	CHINA	URBANO	6,700,000	4,886,389	6,700,000	0	0%	47,802	0	METRO LINEAL	3,500	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
COBRE DE HUMBERTO LOBO Y SIGMA, DRENAJE DE 12"Ø, 240 MTS DE TUBERIA DE PVC	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	220,800	161,032	220,800	220,800	137%	1,575	0	METROS	240	240	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 355 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS.	20-GRAL. BRAVO	GENERAL BRAVO	URBANO	450,000	328,190	450,000	0	0%	3,211	0	METRO LINEAL	355	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 70 TOMAS DOMICILIARIAS.	20-GRAL. BRAVO	GENERAL BRAVO	URBANO	4,900,000	3,573,628	4,900,000	0	0%	34,960	0	METRO LINEAL	4,000	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
REUBICACION DE DRENAJE SANITARIO DE 18"Ø, EN EL CANAL DE AZTLAN DE LA COL. POMERREY DE HASTA SU DESCARGA AL COLECTOR EN CAMINO REAL Y CAMBIARLO A 24"Ø, EN TUBERIA DE PVC	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	792,000	577,615	792,000	0	0%	5,651	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
CONSTRUCCION DE LINEA DE BOMBEO DE TANQUE SAN ROQUE IV A VI	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,645,000	1,199,718	1,645,000	1,046,257	87%	11,737	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA, FALTA LIQUIDAR PARTE DE LA MISMA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
DRENAJE PLUV. AV. SAN SEBASTIAN 2ª ETAPA EN TRAMO ELOY CAVAZOS	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	6,938,912	28%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	
DRENAJE PLUVIAL COL. RINCON DE GUADALUPE 1,200 M EN DUCTOS SECCION CIRCULAR DE CONCRETO PREFABRICADO Y CANAL DE CONCRETO ARMADO, EN GUADALUPE, N.L.	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	8,930,009	1,330,167	8,930,009	0	0%	107,020	0	METROS	1,200	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL EN AVE. SAN SEBASTIAN DE AVE. ELOY CAVAZOZ PABLO LIVAS	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,497,334	22,497,334	22,497,334	19,285,237	86%	0	0	PESOS	22,497,334	19,285,237	86%	
REUBICACION DECOLECTOR LA HACIENDA, DE C. EXPOSICION AV. TOLTECA 12" Ø, 900 M.L. DE TUBERIA DE PVC	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	736,000	536,773	736,000	0	0%	5,251	0	METRO LINEAL	600	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REUBICACION DECOLECTOR SABINAS, TUBERIA DE 18"Ø, TRAMO CALLE TULLUM A SIFON COL. LAS SABINAS 700 M EN TUBERIA DE PVC	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	833,000	607,517	833,000	833,000	137%	5,943	0	METROS	700	614	88%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
TENOCHTITLAN CIC AV. LOPEZ MATEOS A SAN RAFAEL, COL. INFOMAVIT LA JOYA, DRENAJE DE 12" Ø, 1000 MTS EN TUBERIA DE PVC	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,012,000	738,064	1,012,000	0	0%	7,220	0	METRO LINEAL	1,000	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 4,071 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 136 DESCARGAS DOMICILIARIAS	26-HIGUERAS	HIGUERAS	URBANO	3,885,000	2,833,376	3,885,000	3,166,328	112%	27,718	0	METRO LINEAL	4,071	3,423	84%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,500 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 200 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	26-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	2,380,000	1,735,762	2,380,000	0	0%	16,981	0	METRO LINEAL	3,500	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 800 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 75 TOMAS DOMICILIARIAS.	26-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	750,000	546,984	750,000	729,964	133%	5,351	0	METRO LINEAL	800	800	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 706 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS	26-HUALAHUISES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,066,389	2,066,389	2,066,389	2,066,389	100%	4,994	0	METRO LINEAL	706	706	100%	
REUBICACION DECOLECTOR TACUBA, CON TUBERIA E CONCRETO EN EL CAUCE DEL ARROYO LAS SABINAS COL. VALLE SUR	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	1,400,000	1,021,037	1,400,000	0	0%	9,989	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,800 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	32-LAMPAZOS DE NARANJO	LAMPAZOS DE NARANJO	URBANO	980,000	714,726	980,000	0	0%	6,992	0	METRO LINEAL	1,000	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
INTRODUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE 1,161 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO DE A-7 DE 8"	32-LAMPAZOS DE NARANJO	LAMPAZOS DE NARANJO	URBANO	2,887,815	2,887,815	2,887,815	2,887,815	100%	11,415	0	METRO LINEAL	1,161	1,161	100%	
REUBICACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,500 M.L. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DE 8" Y 300 DESCARGAS DOMICILIARIAS	33-LINARES	LINARES	URBANO	1,700,000	1,239,830	1,700,000	723,187	58%	12,129	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,010 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 101 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	37-MINA	MINA	URBANO	980,000	714,726	980,000	400,910	56%	6,992	0	METRO LINEAL	505	505	100%	
CARCAMO DE BOMBEO, LINEA A PRESION DE 900 M.L. DE TUBERIA DE PEAD RD-17 DE 10" Y COLECTOR DE DRENAJO SANITARIO DE 800 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 12"	38-MONTEMORELOS	LOS NOGALES	RURAL	3,150,000	2,297,332	3,150,000	2,117,723	92%	22,474	0	METRO LINEAL	900	450	50%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,015 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	980,000	714,726	980,000	0	0%	6,992	0	METRO LINEAL	1,015	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 98 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 4 DESCARGAS DOMICILIARIAS	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	94,500	68,920	94,500	0	0%	674	0	METRO LINEAL	98	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
LINEA DE CONDUCCION DE 80 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 6" Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 200M3	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	4,450,000	3,245,438	4,450,000	0	0%	31,749	0	METRO LINEAL	50	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
ALIMENTADOR AL TANQUE COL. CONTRY 1 (LA SILLA)	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	342,672	249,916	342,672	0	0%	2,445	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMADO NERVO C/C H. HERRERA COL. BELLA VISTA DRENAJE DE 8" 100 METROS CON TUBERIA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	92,000	67,097	92,000	0	0%	656	0	METROS	100	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMADO NERVO C/C LUIS QUINTANAR Y LOMBARDINI, COL. BELLA VISTA, DRENAJE 10" 100 METROS CON TUBERIA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	92,000	67,097	92,000	0	0%	656	0	METROS	100	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AVE. AZTECA E/C AZTLAN Y LOS MONTES, COL. MOCTEZUMA 400 MTS DE TUBERIA DE 18" CON TUBERIA DE PVC	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	560,000	408,415	560,000	560,000	137%	3,995	0	METROS	400	400	100%	
BLVD. DIAZ ORDAZ C/C RIO VERDE, COL. MIRAVALLE DRENAJE 12", 200 MTR CON TUBERIA DE PVC	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	184,000	134,193	184,000	0	0%	1,313	0	METROS	200	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
CALZADA VICTORIA C/C JUAN ALVAREZ Y VILLAGRAN COL. INDUSTRIAL DRENAJE 8" 100 METROS CON TUBERIA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	92,000	67,097	92,000	0	0%	656	0	METROS	100	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
COL. ALTAVISTA DRENAJE DE 8", 1700 METROS DE TUBERIA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,564,000	1,140,644	1,564,000	0	0%	11,159	0	METROS	1,700	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
COL. BUENOS AIRES, DRENAJE DE 8", 1000 METROS CON TUBERIA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	920,000	670,967	920,000	0	0%	6,564	0	METROS	1,000	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
CONSTRUCCION DE ETACION DE BOMBEO ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	5,120,268	3,734,272	5,120,268	0	0%	36,531	0	OTROS	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
CONTRUCCION DE ESTAJON DE BOMEO FRAILE I EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	6,367,831	4,644,134	6,367,831	0	0%	45,432	0	OTROS	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
DESVIO DE SUBCOLECTOR REVOLUCION, DRENAJE DE 24", 100 METROS CON TUBERIA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	176,000	128,359	176,000	176,000	137%	1,256	0	METROS	100	100	100%	
DRENAJE PLUVIAL AV. GARZA SADA, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE REJILLA Y 292 M DE TUBO DE P.A.D DE 180 M DE DIAMETRO POR CALLE PEDRO MARTINEZ DE AV. GARZA SADA A CALLE 4TA. ZONA EN COL. CARACOL.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,713,999	1,979,352	2,713,999	2,476,056	125%	19,364	0	METROS	292	292	100%	EN PROCESO DE LICITACION
EMILIANO ZAPATA C/C CANANEA Y PIPLA, DRENAJE DE 24" 130 MTR CON TUBERIA DE PVC	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	228,800	166,867	228,800	228,800	137%	1,632	0	METROS	130	130	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
FRANCISCO I. MADERO C/C V. CARRANZA Y AMÉRICA DRENAJE DE 8", 200 METROS CON TUBERÍA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	184,000	134,193	184,000	0	0%	1,313	0	METROS	200	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
IDELFONSO VAZQUEZ C/C SANTOS CHOCANO, COL. MARTINEZ DRENAJE DE 8", 100 METROS CON TUBERÍA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	92,000	67,097	92,000	0	0%	656	0	METROS	100	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
INSTALACION DE TUBERIA DE 12" PARA INTERCONECTAR ACUEDUCTO ESTANZUELA CON ACUEDUCTO SANTIAGO 1	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	350,000	255,259	350,000	0	0%	2,497	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
LAZARO CARDENAS C/C MONTECARLO Y HELSINKI, DRENAJE DE 16", CON TUBERIA DE PVC. 450 METROS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	535,500	390,546	535,500	0	0%	3,821	0	METROS	450	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
MAR JÓNICO C/C MAR ROJO, COL. CENTRAL, DRENAJE DE 12" 170 MTS CON TUBERÍA DE PVC	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	170,000	123,963	170,000	170,000	137%	1,213	0	METROS	170	170	100%	
MORONES PRIETO C/C MARIANO AZUETA Y REVOLUCIÓN, DRENAJE DE 30", 350 MTR CON TUBERÍA DE CONCRETO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	796,250	580,715	796,250	0	0%	5,681	0	METROS	350	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
OAXACA C/C 2 DE ABRIL, 5 DE FEBRERO, COL. INDEPENDENCIA, DRENAJE DE 8" 100 MTR EN TUBERÍA DE PVC	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	92,000	67,097	92,000	0	0%	656	0	METROS	100	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
PRIV. SA. ZONA C/C SA. ZONA, DRENAJE DE 16", 190 METROS CON TUBERÍA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	266,000	193,997	266,000	266,000	137%	1,898	0	METROS	190	190	100%	
PROL. JUAREZ C/C GUERRERO Y CALZADA VICTORIA, COL. SARABIA, DRENAJE DE 8" 200 MTR CON TUBERÍA DE PVC	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	184,000	134,193	184,000	0	0%	1,313	0	METROS	200	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
PROTECCIÓN AL SIFÓN DEL COLECTOR EL OBISPO EN EL CAUCE DEL RIO SANTA CATARINA CON TUBERÍA DE ACERO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	750,000	546,984	750,000	0	0%	5,351	0	COLECTOR	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
QUERETARO C/C 16 DE SEPTIEMBRE, DRENAJE DE 8", 90 METROS CON TUBERÍA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	92,000	67,097	92,000	0	0%	656	0	METROS	90	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REUBICACIÓN DE ALIVIO AL COLECTOR SANITARIO SUR (M. PRIETO C/C ESPAÑA, COL. DEL CARMEN 0.75 MTS, 250 MTS CON TUBERÍA DE CONCRETO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	591,500	431,388	591,500	0	0%	4,220	0	METROS	250	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REUBICACIÓN DE SUBCOLECTOR, CALZADA MADERO C/C FELIX U. GOMEZ, COL. OSBERA, DRENAJE DE 12" 300 MTR DON TUBERÍA DE PVC	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	467,360	340,851	467,360	0	0%	3,334	0	METROS	508	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REUBICACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SUR (M. PRIETO C/C DINAMARCA, COL. DEL CARMEN 0.76 MTS, 300 MTS CON TUBERÍA DE CONCRETO.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	682,500	497,755	682,500	0	0%	4,869	0	METROS	300	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
RUIZ COTTINEZ C/C ANTONIO I. VILLARREAL COL. COYOACAN, DRENAJE 12", 300 METROS CON TUBERÍA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	400,000	291,725	400,000	0	0%	2,854	0	METROS	300	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
SERAFIN PEÑA C/C RUPERTO MARTINEZ, DRENAJE DE 8", 100 METROS CON TUBERÍA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	92,000	67,097	92,000	0	0%	656	0	METROS	100	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
TUBERIA DE 24" EN AVE. MTY DEL ANILLO DE TRANSFERENCIA A LA LLEGADA DEL TANQUE ALTAMIRA I MTY, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	435,600	317,888	435,600	0	0%	3,108	0	OBRA				SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
VILLAGOMEZ C/C BARRAGAN A. GÓMEZ PEDRAZA DRENAJE DE 8", 300 METROS CON TUBERIA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	276,000	201,200	276,000	0	0%	1,969	0	METROS	300			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
15 DE MAYO C/C VILLAGRÁN, DRENAJE DE 8" 120 MTR CON TUBERIA DE PVA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	110,000	80,224	110,000	0	0%	785	0	METROS	120			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
5 DE FEBRERO C/C BAJA CALIFORNIA, DRENAJE DE 8", 120 METROS EN TUBERIA DE PVC.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	110,000	80,224	110,000	0	0%	785	0	METROS	120			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
CONSTRUCCION COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,470 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" 889 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 12" Y 426 DESCARGAS DOM	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	9,520,000	6,943,048	9,520,000	0	0%	67,922	0	METRO LINEAL	3,470			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,990 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" 1020M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO A-7 DE 6" Y 767 TOMAS DOMICILIARIAS	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	7,600,000	5,542,776	7,600,000	3,374,387	61%	54,224	0	METRO LINEAL	3,990	3,190	80%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 5,011 M.L. DE TUBERIA DE PVC	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	6,370,000	4,645,716	6,370,000	0	0%	45,448	0	METRO LINEAL	5,011			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,480 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" 1,200 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 6" Y 290 TOMAS DOMICILIARIAS	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	5,950,000	4,339,405	5,950,000	0	0%	42,451	0	METRO LINEAL	2,480			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 150 DESCARGAS DOMICILIARIAS	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	1,435,000	1,046,562	1,435,000	0	0%	10,238	0	METRO LINEAL	1,500			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 300 DESCARGAS DOMICILIARIAS	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	2,870,000	2,093,125	2,870,000	2,314,167	111%	20,477	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%		
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 615 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 82 DESCARGAS DOMICILIARIAS	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	595,000	433,941	595,000	0	0%	4,245	0	METRO LINEAL	615			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 885 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 89 DESCARGAS DOMICILIARIAS	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	875,000	638,148	875,000	0	0%	6,243	0	METRO LINEAL	885			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
AVE. CONDUCTORES E/C CALZ. UNIÓN Y LIMOS. COL. INDUSTRIAS DEL VIDRIO, DRENAJE DE 12" 100 MTS CON TUBERIA DE PVC	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	100,000	72,931	100,000	0	0%	713	0	METROS	100			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
BERNARDO REYES E/C RAYON CENTRO SAN NICOLAS 8" 120 MTS CON TUBERIA DE PVC	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	96,000	70,014	96,000	0	0%	685	0	METROS	120			SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
INTERCONEXION DE ZONA DE TANQUE ESCOBEDO CON ZONA DE TANQUE CANADA EN AVE. SENDERO CRUCE E/C AVE. BALCONES DE ANAHUAC Y RAUL SALINAS 60 MTS. DE 12"	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	150,000	109,397	150,000	0	0%	1,070	0	METROS	60		16	26%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 200 DESCARGAS DOMICILIARIAS	47-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	1,925,000	1,403,925	1,925,000	1,893,081	135%	13,734	0	METRO LINEAL	2,000	1,680	84%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CANALIZACIÓN DE ARROYO DEL PUERCO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L.	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	10,650,000	7,767,171	10,650,000	3,292,284	42%	75,984	0	OBRA			0	42%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 8" Y EQ. DE POZO INCLUYENDO ELECTRIFICACION	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	2,300,000	1,677,417	2,300,000	0	0%	16,410	0	METRO LINEAL	500		0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 800 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 6"	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	1,950,000	1,422,158	1,950,000	0	0%	13,913	0	METRO LINEAL	800		0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
DRENAJE PLUVIAL AV. ISIDORO SEPULVEDA ENTRE VIA MATAMOROS Y AV. MIGUEL ALEMAN, 1,170 M DE DUCTO DE CONCRETO ARMADO, EN APODACA, N.L.	9-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	5,700,000	4,157,077	5,700,000	5,661,354	136%	40,668	0	METROS	1,170	665	48%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
DRENAJE PLUVIAL COL. PUEBLO NUEVO TRAMO 1 CALLE RIO HASTA CRIZANDO AV. RIO TUXPAN 900 M CON DUCTO DE CONCRETO ARMADO, EN APODACA, N.L.	9-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	9,400,000	6,855,531	9,400,000	3,662,922	53%	67,096	0	METROS	900	665	77%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SAN MIGUEL LOMAS DE LA PAZ 1,080 DE DUCTO DE CONCRETO ARMADO, EN APODACA, N.L.	9-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	7,300,000	5,323,976	7,300,000	2,610,254	49%	52,083	0	METROS	1,080	921	85%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
TELEFONOS C/IC URUGUAYOS A LA CARR. APODACA, DRENAJE DE 10" Y DE 12" Ø, 820 MTS DE TUBERIA DE PVC	9-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	1,443,200	1,052,543	1,443,200	0	0%	10,297	0	METRO LINEAL	820		0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 300 DESCARGAS DOMICILIARIAS	9-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,377,492	3,377,492	3,377,492	3,377,492	100%	20,377	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%		
CARCAMO DE BOMBEO, LINEA A PRESION DE 900 M.L. DE TUB DE PEAD RD-17 DE 4" Y 100 M.L. DE TUB DE ACE CED 40 CON COSTURA, CANAL DESARENADOR, UARTO DE CONTROL, CUARTO DE PTA DE EMER Y LINEA DE DEMASIAS	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	3,250,000	2,370,263	3,250,000	719,967	30%	23,188	0	METRO LINEAL	800	710	89%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 934.59 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	896,000	653,463	896,000	691,608	106%	6,393	0	METRO LINEAL	934	775	83%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 800 M.L. DE TUBERIA E ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 12"	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	2,550,000	1,859,746	2,550,000	0	0%	18,193	0	METRO LINEAL	800		0	0%	CABECERA MUNICIPAL (CARRETERA CHIHUAHUITA DE LA CALLE MIER A INFONAVIT JERONIMO TREVINO) SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,220 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 121 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	11-CERRALVO	PRESIDENTES UNO	RURAL	1,190,000	867,881	1,190,000	1,131,646	130%	8,490	0	METRO LINEAL	1,220	1,220	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 6,548 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 386 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	13-CHINA	CHINA	URBANO	5,285,000	3,854,419	5,285,000	1,411,621	37%	37,707	0	METRO LINEAL	5,548	2,652	48%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,600 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	14-DR. ARROYO	DOCTOR ARROYO	URBANO	2,380,000	1,735,762	2,380,000	0	0%	16,981	0	METRO LINEAL	2,500		0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,500 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 200 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	20-GRAL. BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,380,000	1,735,762	2,380,000	706,884	41%	16,981	0	METRO LINEAL	2,500	732	29%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 13,200 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 220 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	20-GRAL. BRAVO	GENERAL BRAVO	URBANO	2,200,000	1,604,486	2,200,000	0	0%	15,686	0	METRO LINEAL	3,200		0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 300 TOMAS DOMICILIARIAS.	33-LINARES	LINARES	URBANO	3,700,000	2,696,454	3,700,000	0	0%	26,398	0	METRO LINEAL	3,000	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 650 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 75 TOMAS DOMICILIARIAS.	33-LINARES	LA PETACA	RURAL	1,050,000	765,777	1,050,000	0	0%	7,491	0	METRO LINEAL	850	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,400 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS.	34-MARIN	MARIN	URBANO	1,750,000	1,276,296	1,750,000	1,070,369	84%	12,486	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,300 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 85 TOMAS DOMICILIARIAS.	37-MINA	MINA	URBANO	1,821,234	1,821,234	1,821,234	1,821,234	100%	11,416	0	METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 4,100 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 328 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	2,800,000	2,042,073	2,800,000	0	0%	19,977	0	METRO LINEAL	4,100	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE ESTACION DE BOMBEO NUEVA CASTILLA I, EN EL MUNICIPIO DE GRAL ESCOBEDO, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	6,362,906	4,640,542	6,362,906	0	0%	45,397	0	OTROS	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 590 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	595,000	433,941	595,000	0	0%	4,246	0	METRO LINEAL	500	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 80 TOMAS DOMICILIARIAS.	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	4,900,000	3,573,628	4,900,000	4,748,967	133%	34,960	0	METRO LINEAL	4,000	4,000	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,400 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 140 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	45-SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	URBANO	1,330,000	989,985	1,330,000	814,202	84%	9,489	0	METRO LINEAL	1,400	1,344	96%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS	45-SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	URBANO	3,220,018	3,220,018	3,220,018	3,220,018	100%	13,199	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,400 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 340 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	3,255,000	2,373,910	3,255,000	2,148,760	91%	23,223	0	METRO LINEAL	3,400	2,414	71%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
MODERNIZACION REPOSICION DE 26 EQUIPOS DE BOMBEO EN CARGAMOS DE AGUA RESIDUALES EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	2,500,000	1,823,280	2,500,000	0	0%	17,837	0	OTROS	26	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
MANTENIMIENTO HABILITACION DE TUBERIA Y RAMALES DE PVC EN LA COL. GRANJITAS LA SILLA.	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,500,000	1,093,968	1,500,000	0	0%	10,702	0	OTROS	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
HABILITACION DE TUBERIA Y RAMALES DE PVC EN LA COL. PEÑA GUERRA Y LA AMISTAD.	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	3,900,000	2,844,316	3,900,000	0	0%	27,826	0	OTROS	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
HABILITACION DE TUBERIA Y RAMALES DE PVC EN LA COL. VILLA OLIMPICA.	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,650,000	1,203,364	1,650,000	0	0%	11,772	0	OTROS	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
HABILITACION DE TUBERIA DE PVC Y RAMALES EN CD. BENITO JUAREZ	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	1,500,000	1,093,968	1,500,000	0	0%	10,702	0	OTROS	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
HABILITACION DE TUBERIA DE 4" EN LA CLLE ISAAC GARZA DE PINO SUAREZ A RAYON MTY, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	72,600	52,948	72,600	0	0%	518	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
HABILITACION DE TUBERIA EN LOS CONDOMINIOS CONTITUCION MONTERREY, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	342,672	249,915	342,672	0	0%	2,448	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DE 15"	10-CARMEN	CARMEN	URBANO	1,400,000	1,021,037	1,400,000	1,304,249	128%	9,989	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,200 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 80 TOMAS DOMICILIARIAS.	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	1,786,626	1,786,626	1,786,626	1,786,626	100%	10,488	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DE 15"	22-GRAL. TERAN	CIUDAD GENERAL TERAN	URBANO	2,800,000	2,042,073	2,800,000	0	0%	19,977	0	METRO LINEAL	800	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 4,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DE 8",10",12" Y 320 DESCARGAS DOMICILIARIAS	22-GRAL. TERAN	CIUDAD GENERAL TERAN	URBANO	3,425,000	2,487,893	3,425,000	2,102,177	84%	24,438	0	METRO LINEAL	4,000	3,124	78%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 390 TOMAS DOMICILIARIAS	22-GRAL. TERAN	SAN PEDRO	RURAL	4,900,000	3,573,628	4,900,000	1,599,071	46%	34,980	0	METRO LINEAL	4,000	3,440	86%	EL PROYECTO TAMBIEN INCLUYE EL MUNICIPIO DE SANTA RITA SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DE 8" Y 160 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	700,000	510,518	700,000	0	0%	4,994	0	METRO LINEAL	1,000	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 500 M.L. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DE 8" Y 240 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	350,000	255,259	350,000	0	0%	2,497	0	METRO LINEAL	500	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 120 TOMAS DOMICILIARIAS.	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,250,000	911,640	1,250,000	0	0%	8,918	0	METRO LINEAL	1,000	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,200 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 325 TOMAS DOMICILIARIAS.	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	2,700,000	1,989,742	2,700,000	0	0%	19,284	0	METRO LINEAL	2,200	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 490 TOMAS DOMICILIARIAS	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	4,300,000	3,136,041	4,300,000	0	0%	30,679	0	METRO LINEAL	3,500	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC EN LA COLONIA ALVARO OBREGON	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,121,400	1,547,162	2,121,400	0	0%	15,138	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC EN LA COLONIA FELIPE ANGELES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,500,000	1,093,968	1,500,000	929,441	88%	10,702	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC EN LA COLONIA FOMERREY 10	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,250,000	911,640	1,250,000	0	0%	8,918	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC EN LA COLONIA SAN JORGE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,330,100	970,058	1,330,100	0	0%	9,480	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC EN LA COLONIA SAN MARTIN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,300,000	948,105	1,300,000	0	0%	9,275	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,250,000	911,640	1,250,000	1,248,594	137%	8,918	0	OBRA	1	1	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE TUBERIA EN COL. OBISPADO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,310,360	955,661	1,310,360	447,813	47%	9,349	0	OBRA	1	0	14%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA EN PROL. COL. COLON CENTRO DE MONTERREY	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	125,960	91,864	125,960	0	0%	899	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIAS DE 2" Y 3" EN COL. DEL VALLE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,891,600	2,838,190	3,891,600	0	0%	27,766	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITAR TUBERIA DE 4" EN CALLE JOSE PEON CONTRERAS DE AV. LAS AMERICAS A JUAN JOSE ARREOLA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	340,000	247,966	340,000	0	0%	2,426	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITAR TUBERIA DE 4" EN CARLOS SALAZAR DE COLEGIO I.V.L A BENITO JUAREZ	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	80,000	58,345	80,000	0	0%	571	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DE 12"	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	1,150,000	838,709	1,150,000	621,707	74%	8,205	0	METRO LINEAL	1,000	890	89%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS	4-ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,353,415	3,353,415	3,353,415	3,353,415	100%	17,837	0	METRO LINEAL	2,000	1,980	99%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE RAMALES DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS ENCINAS 300 RAMALES	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	350,000	255,259	350,000	0	0%	2,497	0	OTROS	300	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE RAMALES DE PLASTICO EN COL. CELETINO GASCA 800 RAMALES	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	800,000	583,449	800,000	0	0%	5,708	0	OTROS	800	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE RAMALES PLASTICO EN COL. LAS ENCINAS 800 RAMALES	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	800,000	583,449	800,000	0	0%	5,708	0	OTROS	800	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA DE LA COL. CARMEN ROMANO, AMBAS ETAPAS 1,500 MTRS DE 4" EN PVC	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	750,000	546,964	750,000	0	0%	5,351	0	METROS	1,500	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA DE LA COL. CELESTINO GASCA 550 MTS. DE 4" EN PVC	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	260,000	189,621	260,000	0	0%	1,855	0	METROS	550	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA DE LA COL. EX HACIENDA EL CANADA 800 MTS. DE 4" EN A.C.	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	380,000	277,138	380,000	0	0%	2,711	0	METROS	800	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA DE LA COL. LAS MALVINAS 871 MTS. DE 2" Y 410 DE 4" EN PVC	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	540,000	393,828	540,000	0	0%	3,853	0	METROS	571	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE LA COL. ROBLE SAN NICOLAS 800 MTRS DE 4" Y 216 DE 6" EN TUBERÍA DE POLIÉTFILO DE ALTA DENSIDAD	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	380,000	277,138	380,000	0	0%	2,711	0	METROS	500	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE 6" POR AVE. UNIVERSIDAD DESDE AVE. CENTRAL HASTA FRANCISCO I MADERO 800 MTS.	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	500,000	364,656	500,000	0	0%	3,567	0	METROS	800	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 25 TOMAS DOMICILIARIAS.	47-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	615,000	448,527	615,000	188,266	42%	4,388	0	METRO LINEAL	500	210	42%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 800 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 6"	48-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	1,950,000	1,422,158	1,950,000	0	0%	13,913	0	METRO LINEAL	800	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 700 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 6" Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	970,000	707,432	970,000	0	0%	6,921	0	METRO LINEAL	700	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 300 TOMAS DOMICILIARIAS	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	2,450,000	1,786,814	2,450,000	0	0%	17,480	0	METRO LINEAL	2,000	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC ESTRUCTURADA DE 10" Y DE 12"	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	2,000,000	1,456,624	2,000,000	0	0%	14,269	0	METRO LINEAL	3,000	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA DE AC DE 3" DE DIAMETRO Y RAMALES DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE APODACA, SECTOR MODERNO APODACA	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	1,500,000	1,093,968	1,500,000	0	0%	10,702	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" Y 4" DE DIAMETRO Y RAMALES DE AGUA POTABLE EN COL. MOISES SAENZ	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	633,002	633,002	633,002	633,002	100%	3,567	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" Y 4" DE DIAMETRO Y RAMALES DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE APODACA, SECTOR NOVA APODACA	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	1,500,000	1,093,968	1,500,000	0	0%	10,702	0	OBRA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA EN LA COL. EL MEZQUITAL, SECTOR NORTE APODACA, N.L. (PRIMERA ETAPA) 1,120 MTS DE 4" Ø	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	600,000	437,587	600,000	0	0%	4,281	0	METROS	1,120	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACION DE TUBERIA Y RAMALES DE AGUA POTABLE EN LA COL. SANTA ROSA	6-APODACA	SANTA ROSA	RURAL	800,000	583,449	800,000	443,394	76%	5,708	0	OTROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,300 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS	8-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,850,000	1,349,227	1,850,000	1,476,346	109%	13,199	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE PAGO
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC PARED ESTRUCTURADA DE 8" Y 300 DESCARGAS DOMICILIARIAS	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	1,375,000	1,002,804	1,375,000	202,518	20%	9,810	0	METRO LINEAL	2,000	1,608	80%	SE OTORGO PRORROGA POR CNA PARA TERMINO DE OBRA
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
CONSTRUCCIÓN															
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,850 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" 30 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE METALICO DE 100 M3	14-DR. ARROYO	ACUÑA	RURAL	3,000,000	2,949,939	3,000,000	1,196,169	41%	18,052	0	METRO LINEAL	2,850	171	6%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6,320 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 4" 300 M.L. DE TUBERIA DE ACERO CED 40 CON COSTURA DE 4" Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M3	14-DR. ARROYO	CERRITO DE VACAS	RURAL	4,977,000	4,893,943	4,977,000	2,199,449	45%	29,949	0	METRO LINEAL	6,320	3,904	62%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
RED DE AGUA POTABLE DE 3,100 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4", 200 M.L. DE TUBERIA DE ACERO CED 40 CON COSTURA DE 4" Y 96 TOMAS DOMICILIARIAS	14-DR. ARROYO	CERRITO DE VACAS	RURAL	366,951	366,951	366,951	0	0%	12,005	0	METRO LINEAL	3,100	0	0%	EN PROCESO DE LICITACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE 32 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	14-DR. ARROYO	SAN MIGUELITO	RURAL	412,384	405,502	412,384	412,384	102%	2,482	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 2,310.50 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3", Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M3	15-DR. COSS	LA BANDERA	RURAL	1,340,000	1,317,638	1,340,000	1,340,000	102%	8,063	0	METRO LINEAL	2,311	2,311	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 9,850 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3", 80 M.L. DE TUBERIA DE ACERO CED 40 CON COSTURA DE 3", ENTRADA AL TANQUE EXISTENTE Y ENTRADA A CISTERNA EXISTENTE	15-DR. COSS	SERAFIN	RURAL	3,325,000	3,289,512	3,325,000	3,325,000	102%	20,008	0	METRO LINEAL	9,850	9,850	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 600 M.L. DE TUBERIA ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4", 50 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 M3	17-GALEANA	LAGUNA DE LABRADORES	RURAL	1,575,000	1,548,716	1,575,000	1,168,609	75%	9,478	0	METRO LINEAL	600	480	80%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,110 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3", 31 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M3	17-GALEANA	EL MOLINO	RURAL	1,300,000	1,278,305	1,300,000	1,046,570	82%	7,823	0	METRO LINEAL	1,110	999	90%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6,328 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 6"	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	5,978,049	5,978,049	5,978,049	5,978,049	100%	26,178	0	METRO LINEAL	6,328	5,632	89%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	17-GALEANA	SAN JORGE	RURAL	579,915	570,237	579,915	579,915	102%	3,490	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45	45	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONUCCION Y PLANTA POTABILIZADORA	18-GARCIA	LOS FIERROS	RURAL	3,570,000	3,510,423	3,570,000	0	0%	21,482	0	PLANTA	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,610 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 96 TOMAS DOMICILIARIAS	28-HIGUERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	983,312	1,000,000	670,883	68%	6,017	0	METRO LINEAL	1,610	1,567	97%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 693 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS	3-LOS ALDAMAS	ESTACION ALDAMA	RURAL	425,000	417,908	425,000	0	0%	2,557	0	METRO LINEAL	693	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4", 50 TOMAS DOMICILIARIAS, 40 M.L. DE ACERO DE 4" Y 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 8".	3-LOS ALDAMAS	LA PALMITA	RURAL	1,950,000	1,917,458	1,950,000	111,440	6%	11,734	0	METRO LINEAL	3,000	301	13%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE 71 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	36-MIER Y NORIEGA	JESUS MARIA DEL TERRERO (EL LINDERO)	RURAL	653,555	642,848	653,555	653,555	102%	3,933	0	LETRINA, METROS CUBICOS	71	71	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 215 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	38-MONTEMORELOS	CHIHUAHUA	RURAL	1,979,075	1,946,048	1,979,075	1,979,075	102%	11,909	0	LETRINA, METROS CUBICOS	215	215	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 3,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 4".	4-ALLENDE	LOS SABINOS (SABINOS DE ABAJO)	RURAL	2,650,000	2,605,776	2,650,000	2,650,000	102%	15,848	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,200 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS.	9-CADEREYTA-JIMENEZ	LAS ADJUNTAS	RURAL	1,050,000	1,032,477	1,050,000	1,050,000	102%	6,318	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,600 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 202 TOMAS DOMICILIARIAS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	LAS ADJUNTAS	RURAL	1,500,000	1,474,968	1,500,000	1,500,000	102%	9,028	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 362.50 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 3" Y 13 TOMAS DOMICILIARIAS	24-GRAL. ZARAGOZA	EL PUERTECITO LAGUNA	RURAL	294,000	289,094	294,000	0	0%	1,769	0	METRO LINEAL	363	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 435 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 3" Y 26 TOMAS DOMICILIARIAS	24-GRAL. ZARAGOZA	LA LAGUNA	RURAL	252,000	247,795	252,000	0	0%	1,518	0	METRO LINEAL	435	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 561 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 3" Y 17 TOMAS DOMICILIARIAS.	24-GRAL. ZARAGOZA	LA JOYA DE ALARDIN	RURAL	227,500	223,703	227,500	0	0%	1,369	0	METRO LINEAL	561	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
PERFORACIÓN, AFORO DE POZO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	36-MIER Y NORIEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,000	88,498	90,000	0	0%	542	0	POZO	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,000 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS.	36-MIER Y NORIEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	2,456,290	2,500,000	1,418,590	56%	15,044	0	METRO LINEAL	3,000	2,765	92%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,000 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS.	41-PESQUERIA	SANTA MARIA LA FLORENA	RURAL	1,840,000	1,809,294	1,840,000	379,017	21%	11,072	0	METRO LINEAL	3,000	360	12%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,600 M.L. DE TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS.	42-LOS RAMONES	HIDALGO	RURAL	980,000	963,646	980,000	980,000	102%	5,897	0	METRO LINEAL	1,600	1,600	100%	
PERFORACIÓN, AFORO DE POZO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	48-SANTA CATARINA	EL PAJONAL	RURAL	70,000	68,832	70,000	0	0%	421	0	POZO	1	0	0%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION DE 2,300 M.L., TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4".	51-VILLALDAMA	EL SALTO	RURAL	2,614,571	2,465,052	2,614,571	787,539	32%	15,733	0	METRO LINEAL	2,300	1,886	82%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
AGRICOLA, GANADERO Y DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,384,635	0	0	0	0%	0	0	OTROS	4,384,635	0	0%	RECURSOS EN PROMOCION.
PROÁRBOL - PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES															
OBRA PÚBLICA															
MEJORAMIENTO															
MANTENIMIENTO DE PLANTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,771	61,771	61,771	0	0%	0	0	PLANTA	61,771	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONVENIO.
PRODUCCION DE PLANTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	478,229	478,229	478,229	478,229	100%	0	0	PLANTA	478,229	478,229	100%	EXISTE UN CONVENIO DE COLABORACION NUMERO CGCR-CG-GRV/II NUESTRO LEON PRODUCCION 2009, FIRMADO EL 18 DE MARZO DE 2009, PARA LA PRODUCCION DE 500,000 PLANTA DE MEZQUITE, POR UN MONTO DE \$40,000.00 ASI MISMO, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA PLANTA SE REFIERE A ARBOLES. OBRA CONCLUIDA.
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
AGRICOLA, GANADERO Y DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,824,045	7,151,117	7,151,117	7,151,117	100%	0	0	OTROS	17,824,045	7,151,117	40%	RECURSOS COMPROMETIDOS EN PROCESO DE EJERCICIO ADEMAS EL ESTADO YA REALIZO SU APORTACION PARA COMPLETAR SU PARI PASSU. DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL CITADO SE CONSIDERA EL SALDO DEL 2008 QUE SE TRANSFIERE AL 2009, RAZON POR LO QUE YA NO SE REPORTA EL EJERCICIO 2008.
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE PTAR CON CAPACIDAD DE 5 LPS.	23-GRAL. TREVINO	GENERAL TREVINO	URBANO	5,600,000	5,453,395	5,600,000	0	0%	15,991	0	LITRO POR SEGUNDO	100	0	0%	EN PROCESO DE LICITACIÓN
AMPLIACION AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	1,960,000	1,906,688	1,960,000	0	0%	5,597	0	LITRO POR SEGUNDO	100	0	0%	EN PROCESO DE LICITACIÓN
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO	29-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	1,841,414	1,793,207	1,841,414	0	0%	5,258	0	METRO LINEAL	100	0	0%	EN PROCESO DE LICITACIÓN
MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	12,714	12,381	12,714	8,987	73%	36	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	10-CARMEN	CARMEN	URBANO	231,106	225,056	231,106	0	0%	660	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	11-CERRALVO	CERRALVO	RURAL	444,589	432,950	444,589	0	0%	1,270	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	219,199	213,460	219,199	0	0%	628	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	13-CHINA	CHINA	URBANO	454,384	442,488	454,384	210,287	48%	1,298	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	14-DR. ARROYO	DOCTOR ARROYO	URBANO	148,107	144,230	148,107	0	0%	423	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	136,927	133,342	136,927	0	0%	391	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	81,253	79,126	81,253	0	0%	232	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	959,482	934,363	959,482	870,087	93%	2,740	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	2-AGUALEGUAS	AGUALEGUAS	URBANO	198,733	191,583	198,733	0	0%	562	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	20-GRAL. BRAVO	GENERAL BRAVO	URBANO	14,686	14,301	14,686	0	0%	42	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	22-GRAL. TERAN	EL LLANO (SAN RAFAEL DEL LLANO)	RURAL	808,704	787,533	808,704	284,672	36%	2,309	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	22-GRAL. TERAN	GENERAL TERAN	RURAL	426,250	426,250	426,250	426,250	100%	352	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	24-GRAL. ZARAGOZA	GENERAL ZARAGOZA	URBANO	16,329	16,329	16,329	11,598	73%	47	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	424,258	413,151	424,258	0	0%	1,211	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	27-LOS HERRERAS	LOS HERRERAS	URBANO	50,021	48,711	50,021	0	0%	143	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	28-HIGUERAS	HIGUERAS	URBANO	10,717	10,436	10,717	7,413	71%	31	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	29-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	141,418	137,716	141,418	0	0%	404	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	30-ITURBIDE	ITURBIDE	URBANO	37,311	36,334	37,311	26,034	72%	107	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	32-LAMPAZOS DE NARANJO	LAMPAZOS DE NARANJO	URBANO	101,290	98,638	101,290	0	0%	289	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	33-LINARES	LINARES	URBANO	1,907,977	1,858,027	1,907,977	1,137,704	61%	5,448	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	34-MARIN	MARIN	URBANO	214,899	209,273	214,899	0	0%	614	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	35-MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	19,988	19,465	19,988	0	0%	57	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	36-MIER Y NORIEGA	MIER Y NORIEGA	URBANO	18,119	17,645	18,119	12,855	73%	52	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	37-MINA	MINA	URBANO	58,722	57,185	58,722	40,586	71%	168	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	38-MONTEMORELOS	CONGREGACIÓN CALLES	RURAL	76,309	74,311	76,309	52,704	71%	218	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,440,374	1,440,374	1,440,374	1,440,374	100%	2,502	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	1,416,829	1,379,737	1,416,829	1,185,219	86%	4,048	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	40-PARÁS	PARÁS	URBANO	24,605	23,961	24,605	17,185	72%	70	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	200,566	200,566	200,566	200,566	100%	88	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	42-LOS RAMONES	LOS RAMONES	URBANO	172,520	168,004	172,520	0	0%	493	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	1,728,048	1,682,807	1,728,048	803,274	48%	4,935	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	45-SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	URBANO	362,386	352,696	362,386	0	0%	1,035	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	47-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	156,691	152,568	156,691	0	0%	447	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	1,954,579	1,903,409	1,954,579	1,349,240	71%	5,581	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	594,036	594,036	594,036	592,069	100%	1,696	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	5-ANAHUAC	COLOMBIA	RURAL	41,785	40,691	41,785	28,990	71%	119	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	50-VALLECILLO	VALLECILLO	URBANO	11,653	11,348	11,653	8,096	71%	33	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	51-VILLALDAMA	CIUDAD DE VILLALDAMA	URBANO	72,306	70,413	72,306	0	0%	206	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	6-APODACA	SANTA ROSA	RURAL	1,156,601	1,126,322	1,156,601	798,816	71%	3,303	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	8,112	7,900	8,112	5,798	73%	29	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	7-ARAMBERRI	LA ASCENSION	URBANO	2,098	2,098	2,098	2,098	100%	4	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	8-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	203,643	198,312	203,643	0	0%	582	0	OTROS	1	0	0%	OBRA MODIFICADA, SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	9-CADEREYTA JIMENEZ	ATONGO DE ABAJO	RURAL	49,800	48,496	49,800	0	0%	142	0	OTROS	1	1	100%	OBRA MODIFICADA SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	1,616,755	1,574,428	1,616,755	1,115,988	71%	4,617	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA PLANTA (PINTURA, JARDINERIA, LIMPIEZA, ETC.)	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	SAN JUAN	RURAL	111,806	111,806	111,806	111,806	100%	32	0	OTROS	1	1	75%	SE OTORGO PRORROGA POR PARTE DE CNA PARA TERMINO DE OBRA SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACIÓN REABILITACION Y AMPLIACION REACTOR DE BURBUJA FINA SISTEMA DE GESTION Y DESAGUADO DE LODOS	33-LINARES	LINARES	URBANO	10,761,904	10,407,810	10,761,904	112,980	1%	33,981	0	METRO CUBICO	100	100	100%	EN PROCESO LIBERACION DE PAGO
REHABILITACION Y AMPLIACION, DIGESTION Y DESAGUADO DE LODOS	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	9,800,000	9,543,441	9,800,000	99,363	1%	27,984	0	TONELADA	100	100	100%	EN PROCESO LIBERACION DE PAGO
REHABILITACION Y AMPLIACION, DIGESTION DE LODOS Y SOPLADOR CENTRIFUGO	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	8,400,000	8,180,092	8,180,092	99,363	1%	23,987	0	TONELADA	100	100	100%	EN PROCESO LIBERACION DE PAGO
REHABILITACION Y AMPLIACION, DIGESTION Y DESAGUADO DE LODOS	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	9,800,000	9,543,441	9,800,000	99,363	1%	27,984	0	TONELADA	100	100	100%	EN PROCESO LIBERACION DE PAGO
REHABILITACION Y AMPLIACION, DIGESTION Y DESAGUADO DE LODOS	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	9,800,000	9,543,441	9,800,000	99,363	1%	27,984	0	TONELADA	100	100	100%	EN PROCESO LIBERACION DE PAGO
REHABILITACION Y AMPLIACION, DIGESTION Y DESAGUADO DE LODOS	6-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	7,700,000	7,498,418	7,700,000	99,363	1%	21,988	0	TONELADA	100	100	100%	EN PROCESO LIBERACION DE PAGO
REABILITACION Y AMPLIACION DIGESTION DE LODOS,DESGRAVADOR SOPLADOR CENTRIFUGO, BOMBAS DE INFLUENTE CHOPPERS	6-APODACA	SANTA ROSA	RURAL	9,100,000	8,861,767	9,100,000	112,980	1%	25,988	0	TONELADA	100	100	100%	EN PROCESO LIBERACION DE PAGO
REHABILITACION Y AMPLIACION, DIGESTION Y DESAGUADO DE LODOS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	9,800,000	9,543,441	9,800,000	99,363	1%	27,984	0	TONELADA	100	100	100%	EN PROCESO LIBERACION DE PAGO
PROGRAMA HABITAT															
CONSTRUCCIÓN HABITAT-2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,182,272	22,044,810	22,044,810	22,044,810	100%	0	0	OBRA	235	0	0%	LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES DE ESTE PROGRAMA ES LA SIG.-ANAHUAC \$2,623,791; APODACA \$1,173,614; CADEREYTA J. \$2,276,583; GARCIA \$4,692,731; GRAL. ESCOBEDO \$8,990,112; GUADALUPE \$3,193,731; JUAREZ \$4,708,438; LINARES \$2,895,010; SABINAS HIDALGO \$1,875,274; SAN PEDRO GARZA GARCIA \$515,000; SANTIAGO \$480,000. CABE ACLARAR QUE LOS MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA ES DONDE EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL ES EJECUTOR. POR OTRO LADO, DE LAS METAS MENCIONADAS SE INCLUYEN OBRAS Y ACCIONES.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)															
MICRORREGIONES-2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,865,424	23,714,885	23,714,885	23,714,885	100%	0	0	OBRA	72	0	0%	LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES ES LA SIG.- ARAMBERRI \$5,913,905; DR. ARROYO \$3,505,566; GRAL. ZARAGOZA \$1,978,797; ITURBIDE \$4,006,597; LOS RAYONES \$189,750; Y MIER Y NORIEGA \$1,389,761. SE HACE LA ACLARACION DE CARECEMOS DE LOS DATOS DE AVANCE FISICO PORQUE LA DELEGACION DE LA SEDESOL RADICA DIRECTAMENTE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS.
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES															
INICIATIVA CIUDADANA 3 X 1-2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,991,789	3,019,983	3,019,983	3,019,983	100%	0	0	OBRA	10	0	0%	LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES ES LA SIG.-BUSTAMANTE \$1,446,208; CHINA \$499,463; DR. COSS \$697,381; GARCIA \$409,024; GRAL. TERAN \$549,596; HIDALGO \$500,027. CABE ACLARAR QUE PARA EL AVANCE FISICO CARECEMOS DE LOS DATOS DEBIDO A QUE LA DELEGACION DE SEDESOL RADICA DIRECTAMENTE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS.
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)															
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,889,260	3,889,260	3,889,260	3,889,260	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	871	871	100%	LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES POR MUNICIPIO ES LA SIGUENTE:ARAMBERRI \$510,000; DR. ARROYO \$864,020; GARCIA \$132,600; GRAL. TREVINO \$117,300; GRAL. ZARAGOZA \$577,830; HUALAHUISES \$270,300; ITURBIDE \$459,000; LINARES \$306,000; LOS RAYONES \$357,000; MIER Y NORIEGA \$153,510; MINA \$137,700; MONTEMORELOS \$204,000.
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS															
ESPACIOS PUBLICOS-2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,368,633	22,292,525	22,292,525	22,292,525	100%	0	0	PLAZA	223	0	0%	LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES POR MUNICIPIO ES LA SIG.- APODACA \$ 2,765,121; CADEREYTA J \$2,205,400; GARCIA \$3,084,242; GRAL. ESCOBEDO \$2,212,393; GUADALUPE \$2,841,346; JUAREZ \$1,935,346; LINARES \$ 2,432,482; SALINAS VICTORIA \$1,448,194; SAN NICOLAS DE LOS GARZA \$2,864,568; SAN PEDRO GARZA GARCIA \$1,839,114; SANTA CATARINA \$2,640,111; SANTIAGO \$2,002,316. EN REFERENCIA A LAS METAS MENCIONADAS 37 SON PLAZAS Y 186 SON ACCIONES A REALIZAR. NO CONTAMOS CON EL DATO DEL AVANCE FISICO DEBIDO A QUE LA DELEGACION DE SEDESOL NO NOS INFORMA AL RESPECTO Y EL RECURSO SE LE APORTA DIRECTAMENTE A LOS MUNICIPIOS.
FORTALECIMIENTO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LAS CAPACIDADES CIENTIFICAS,															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION CONACYT	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,201,921,201	1,201,775,734	933,692,504	665,041,511	57%	3,976,864	173,730		79,798,894	60,238,341	75%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REHABILITACION DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA	18-GARCÍA	GARCÍA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	15,518,183	78%	103,134	0	OBRA				
PAVIMENTACION AV. ACUEDUCTO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,500,000	7,500,000	7,500,000	5,218,106	70%	0	0	METRO CUADRADO	18,760	16,880	90%	
PAVIMENTACION AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CARR. A LAREDO-MEZQUITE)	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	16,450	16,450	100%	
PAVIMENTACION AV. BENITO JUAREZ (CARR. A LAREDO A REPUBLICA MEXICANA)	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	5,223,174	70%	0	0	METRO CUADRADO	28,730	24,060	90%	
PAVIMENTACION AV. LAS PUENTES (CARR. LAREDO LIMITE CON APODACA)	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,182	3,182	100%	
AMPL. AV. MAESTRO ISRAEL CAVAZOS (AV. MEXICO) DE RUIZ CORTINES A LA AV. BENITO JUAREZ	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,518,824	16,518,824	16,518,824	9,045,497	55%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONST. PASO A DESNIVEL SOBRE AUTOPISTA MONTERREY-CADEREYTA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,896,185	22,896,185	22,896,185	17,182,698	75%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
RIEGO Y JARD. EN AV. MAESTRO ISRAEL CAVAZOS GARZA (AV. MEXICO) DE RUIZ CORTINES A 2 RIOS	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,584,990	5,584,990	5,584,990	3,876,182	69%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PROLONGACION DE AVENIDA ELOY CAVAZOS	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	40,000,000	40,000,000	100%	
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ACAPULCO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	EN EL 2009 NO SE REGISTRARON MOVIMIENTOS DE PAGO. EN EL 2010 SE INICIO LA OBRA. EL AVANCE FISICO SE REPORTARA EN EL TER.TRIM.DEL 2010
PASO A DESNIVEL EN REVOLUCION Y JOSE ALVARADO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	45,000,000	45,000,000	0	0	0%	0	0	PUENTE	1	0	0%	LOS RECURSOS SE RECIBIERON EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 Y AL CIERRE LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO DE CONTRATACION
LIBRAMIENTO PESQUERIA	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	PESOS	10,000,000	10,000,000	100%	
PAV. ASFALTICA COL. SOLIDARIDAD CON LIBRAMIENTO	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	5,713,895	1,710,651	9%	0	0	PESOS	20,000,000	1,710,651	9%	LOS 20 MILLONES FUERON DISTRIBUIDOS EN 2 OBRAS: PAV. ASFALTICA EN LA COL. DESARROLLO SOLIDARIDAD AL LIBRAMIENTO Y PAV. ASFALTICA DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN A LA COMUNIDAD ZACATEQUITAS. LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS SE ACTUALIZARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	5,000,000	5,000,000	3,842,875	3,842,875	77%	0	0	PESOS	5,000,000	3,842,875	77%	
VIALIDAD PARALELA A LA VIA LAREDO	49-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,979,240	30%	0	0	METRO CUADRADO	19,000	0	0%	OBRAS EN PROCESO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PRIMERA ETAPA ANTIGUO CAMINO SANTIAGO MONTERREY	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	79,999	79,999	M2. CONCRETO ASFALTICO	27,200	27,200	100%	
MONTO POR APLICAR EN OBRA	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	762,663	762,663	762,663	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE IMPORTE ESTA PENDIENTE POR APLICAR EN OBRA PUBLICA
PROY. VIAL AVE. MEZQUITAL-STA. ROSA	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	4,483,135	30%	0	0	METROS CUADRADOS	14,500	4,300	30%	
PUENTE RIO PESQUERIA	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,423,665	1,423,665	1,423,665	1,423,665	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
AMPLIACION 1ª ETAPA AMPLIACION DE RUJZ CORTINES DE DIA DEL EMPRESARIO A ISRAEL CAVAZOS	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,910,474	29%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
AMPLIACION CARRETERIZ	45-SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	28,000	0	0%	
AMPLIACION DE AVE. MORONES PRIETO DEL ENTRONQUE CON LA AUTOPISTA MONTERREY - SALTILLO A LA AVE. CONSTITUCION	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	0	0%	OBRA EN PROCESO. SI ESTIMACIONES EN TRAMITE.
SEGUNDA ETAPA PAVIMENTO ANTIGUO CAMINO SANTIAGO - MONTERREY	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,928,205	29%	0	0	METRO CUADRADO	6,792	1,988	29%	
PAV. CARR LAREDO-STA. ROSA DEL CAD 2+500 AL 4+460	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	3,595,176	3,595,176	3,595,176	3,595,176	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,580	20,580	100%	
PAV DE CARR. LAREDO-SANTA ROSA DEL CAD 0+000 AL 2+500	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	9,218,496	9,218,496	9,218,496	9,218,496	100%	0	0	METRO CUADRADO	26,250	26,250	100%	
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO A AREAS VERDES EN PLAZAS Y JARDINES PUBLICOS	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,960,878	100%	93,731	93,731	METROS CUADRADOS	3,420,508	3,415,354	100%	
PROGRAMAS REGIONALES															
CONSTRUCCION PROGRAMA REGIONAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000,000	200,000,000	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	RECURSOS PENDIENTES POR DEFINIR PROYECTOS
UNIDAD DEPORTIVA RAUL SALINAS LOZANO	2-AGUALEGUAS	AGUALEGUAS	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CENTRO DE RAQUETAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	100%	0	0	0 ESPACIO	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
GIMNACIO DE COMBATE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	14,000,000	14,000,000	14,000,000	2,435,190	17%	0	0	0 ESPACIO	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
MURO DE ESCALAR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,169,051	39%	0	0	0 ESPACIO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PATINODROMO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0%	0	0	0 ESPACIO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PISTA DE ATLETISMO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0%	0	0	0 ESPACIO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CENTRO REGIONAL DE FORMACION CAPACITACION Y SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE	4-ALLENDE	LOS SABINOS DE ARRIBA	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	15,930,925	80%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	20,000,000	19,854,533	19,854,533	19,854,533	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	1,994	100%	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN ESTA OBRA SE HA EJERCIDO UN MONTO DE \$ 19,179,142.10 DE LOS CUALES SE HIZO UN PAGO DE \$ 4,854,533.14 POR CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS CUALES SE LES HIZO UNA RETENCION DE \$ 96,317.69 POR COMISION NAFINSA, Y POR PARTE DEL MUNICIPIO SE LES HIZO LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$ 60,106.88
2 ETAPA DEL CONSTRUCCION DE PUENTE VADO SOBRE EL RIO SAN JUAN.	42-LOS RAMONES	LAS ENRAMADAS	RURAL	6,559,630	6,559,630	6,559,630	6,557,292	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
MODERNIZACION															
PROYECTO URBANISTICO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100%	0	0	0 ESPACIO	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO															
CONSTRUCCION DE ADECUACIONES EN LA INTERCONEXION DE LA CARR. ALLENDE-CADEREYTA CON EL ACUEDUCTO MTY. LINARES	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,500,000	50%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	PENDIENTE DE ACTUALIZAR INFORMACION DE AVANCES FISICO-FINANCIERO POR INSTITUCION EJECUTORA
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO ED. DE LA SALUD	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	150,000,000	150,000,000	142,360,000	142,360,000	95%	3,700,000	0	0 ALUMINO	120,000	120,000	100%	
FIDEM															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
INTRODUCCION DRENAJE PLUVIAL "SOLIDARIDAD" 2A ETAPA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	39,831,256	39,831,256	39,831,256	39,638,220	100%	0	0	0 METRO LINEAL	830	830	100%	ESTA OBRA ESTABA EN PROCESO DE REVISION, POR LO QUE LOS PAGOS SE REALIZARON HASTA EL MES DE JULIO DEL PRESENTE, SIN EMBARGO COMO LA OBRA NO ESTABA DETENIDA, EL AVANCE FISICO MUESTRA UN GRADO DE AVANCE MUY IMPORTANTE, SI DERIVADO DE LAS REVISIONES HUBIESE CAMBIOS EN LOS AVANCES DE OBRA, SERAN INTEGRADOS A PARTIR DEL PROXIMO TRIMESTRE.
REHAB. VIALIDADES COL. FABRILES, ASARCO, REFORMA, CHURUBUSCO, 10 DE MARZO, SAN JERONIMO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	159,361,572	159,361,572	159,361,572	156,996,762	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	608,300	608,300	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
REHABILITACION															
REHAB Y MEJ VIALIDADES COL. CIUDAD SATELITE SECT. 1, 2 Y 3	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	19,082,005	19,082,005	19,082,005	18,899,834	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	115,800	115,800	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
REHAB Y MEJ VIALIDADES COL. VICTORIA, JARD. MODERNA, VALLE PRIMAVERA Y CAMP. MEDEROS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	15,039,996	15,039,996	15,039,996	14,850,235	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	76,800	75,264	98%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHAB Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES COL. CIUDAD SATELITE SECT. 4 Y 5	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	12,721,539	12,721,539	12,721,539	12,464,749	98%	0	0	METROS CUADRADOS	77,200	77,200	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
REHAB Y MEJORAMIENTO VIALIDADES COL. LAS BRISAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	6,441,815	6,441,815	6,441,815	6,389,964	99%	0	0	METROS CUADRADOS	41,000	40,180	98%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
REHAB Y MEJORAMIENTO VIALIDADES, COL. REGINA, ALMAGUER, ACERO, SARABIA Y ESCOBEDO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	17,883,389	17,883,389	17,883,389	16,880,124	94%	0	0	METRO CUADRADO	87,000	87,000	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
OTROS PROGRAMAS				164,163,158	112,891,699	112,354,131	91,717,328	82%	792,471	6,616		53,027,319	25,099,828	47%	
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DISPONEN A ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,000	130,000	130,000	128,600	99%	0	0	PESOS	130,000	128,600	99%	
CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	264,000	264,000	264,000	264,000	100%	0	0	PESOS	264,000	264,000	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,900	46,900	46,900	46,900	100%	0	0	PESOS	46,900	46,900	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,331,500	3,331,500	3,331,500	3,180,000	95%	21,367	0	PESOS	3,331,500	3,180,000	95%	EN EL PRESENTE EJERCICIO 2009 SE REINTEGRÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$ 178,334.75 EN FECHA ENERO DE 2010. EN ESTA CANTIDAD DE INCLUYEN \$ 21,367.32 DE INTERESES GENERADOS EN EL PERÍODO.
SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	720,800	720,800	720,800	717,900	100%	0	0	PESOS	720,800	717,900	100%	
VEHICULOS,COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,MITO, TENENCIAS,DERECHOS,SEGUROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	576,700	576,700	576,700	576,700	100%	0	0	PESOS	576,700	576,700	100%	
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO															
SERVICIOS PERSONALES															
SERV. PERSONALES, GENERALES, MAT Y SUMINISTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,570,162	7,570,162	7,570,162	7,013,317	93%	0	0	CAPACITACION	7,570,162	7,013,317	93%	EL FOLIO FUE CAPTURADO CON ESTA CONTRASEÑA DEBIDO A QUE EL ORGANISMO ICET, POR EL MOMENTO NO CUENTA CON PASSWORD NI CONTRASEÑA PARA REPORTAR SUS RECURSOS. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO ANUAL Y EL EJERCIDO ES DEBIDO A QUE DICHO RECURSO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EN LA SFYTC
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CENTRO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA	SAN PEDRO GARZA GARCÍA	URBANO	1,190,958	595,479	595,479	365,616	61%	145,023	0	DEPENDENCIA	1,190,958	365,616	31%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE PATRULLAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	29,456,000	29,456,000	29,456,000	27,123,500	92%	615,889	0	VEHICULO	87	87	100%	INCLUYE PICK UP, SEDAN Y MOTOCICLETAS.
EQUIPAMIENTO, CURSOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERSONAL POLICIACO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	16,082,047	8,041,024	8,041,024	8,041,024	100%	6,616	6,616	OTROS	1	1	50%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EQUIPO PLATAFORMA MEXICO	19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA	SAN PEDRO GARZA GARCÍA	URBANO	6,593,307	3,296,653	3,296,653	3,296,653	100%	0	0	CORPORACION	6,596,307	3,771,577	57%	
ADQUISICION DE TERMINALES Y CAMARAS DE DESPLIEGUE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	7,284,500	7,284,500	7,284,500	3,691,954	51%	0	0	EQUIPO	242	242	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE INCLUYEN CAMARAS DE DESPLIEGUE Y TERMINALES.
OTROS															
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CAPACITACION (INC. EQUIPO VIRTUAL DE TIRO Y MUNICIONES)	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,303,550	1,303,550	1,156,072	1,156,072	89%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	EN LAS UNIDADES DE MEDIDA SE INCLUYEN: 1 EQUIPO VIRTUAL DE TIRO Y UN EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA CAPACITACION, ASI COMO 40,000 MUNICIONES PARA EL MISMO FIN, SIN EMBARGO EL AVANCE ES DE CERO YA QUE SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO DE UNO DE LOS EQUIPOS.
EQUIPO ANTIMOTIN (CHALECOS)	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,223,600	100%	0	0	EQUIPO	70	70	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CHALECOS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUBSEMUN 2009	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	5,000,000	5,000,000	4,771,830	95%	0	0	LOTE	1	1	50%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROFESIONALIZACION	18-SAN PEDRO GARZA GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,598,600	1,299,301	1,299,301	462,250	36%	0	0	ASESORIA	2,598,600	462,250	18%	NO SE HA PODIDO CONCLUIR ESTO DEBIDO A LA CAPISIDAD DE LA ACEDIMIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SUBSEMUN	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	PESOS	10,000,000	5,000,000	50%	
PROGRAMA SUBSEMUN 2009	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,858,181	18,429,090	18,429,090	18,431,819	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
SUBSEMUN 2009	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	5,000,000	5,000,000	815,900	16%	0	0	MONTO ASIGNADO	10,000,000	815,900	8%	
PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION (EVALUACIONES, CAPACITACION, MATERIALES ETC.)	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	8,230,950	8,230,950	8,230,950	2,060,395	25%	0	0	CORPORACION	815	466	57%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA CORPORACION DE LA POLICIA Y LAS METAS CORRESPONDEN A LOS ELEMENTOS POLICIACOS QUE LA INTEGRAN QUE ESTAN SUJETOS A LAS EVALUACIONES Y CAPACITACIONES.
CAPACITACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	3,000,000	1,000,000	1,000,000	270,000	27%	0	0	PERSONA	3,000,000	270,000	9%	PAGO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	7,000,000	4,000,000	4,000,000	2,486,054	62%	0	0	TRABAJADOR	7,000,000	2,486,054	36%	30% DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. PAGO DE FACTURA DE ADQUISICION DE UNIDADES
CULTURA DEL AGUA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
CURSOS TALLER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,500	88,500	88,500	75,003	85%	452	0	CURSO	51	43	84%	INCLUYE GASTOS DE ADMON POR \$28,000 Y GASTOS DE FISCALIZACION POR \$1,400 INCLUYE VARIOS MUNICIPIOS PROGRAMA C. AGUA SANTIAGO PROGRAMA C. AGUA MONTEMORELOS PROGRAMA C. AGUA LINARES PROGRAMA C. AGUA GALEANA PROGRAMA C. AGUA CADEREYTA PROGRAMA C. AGUA SABINAS HIDALGO PROGRAMA C. AGUA ALLENDE PROGRAMA C. AGUA ANAHUAC
EVENTOS DE PROMOCION Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	245,000	245,000	245,000	207,636	85%	1,251	0	EVENTO	10	8	80%	INCLUYE VARIOS MUNICIPIOS
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165,000	165,000	165,000	139,836	85%	843	0	ESPACIO	11	9	82%	INCLUYE VARIOS MUNICIPIOS PROGRAMA C. AGUA SANTIAGO PROGRAMA C. AGUA MONTEMORELOS PROGRAMA C. AGUA LINARES PROGRAMA C. AGUA GALEANA PROGRAMA C. AGUA CADEREYTA PROGRAMA C. AGUA SABINAS HIDALGO PROGRAMA C. AGUA SALINAS VICTORIA PROGRAMA C. AGUA DOCTOR ARROYO PROGRAMA C. AGUA ALLENDE PROGRAMA C. AGUA ANAHUAC PROGRAMA C. AGUA SANTA CATARINA PROGRAMA C. AGUA GUADALUPE PROGRAMA C. AGUA APODACA PROGRAMA C. AGUA ESCOBEDO PROGRAMA C. AGUA MONTERREY
MATERIAL INEDITO DISENADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	169,499	85%	1,022	0	OTROS	51	43	84%	INCLUYE VARIOS MUNICIPIOS PROGRAMA C. AGUA SANTIAGO PROGRAMA C. AGUA MONTEMORELOS PROGRAMA C. AGUA LINARES PROGRAMA C. AGUA GALEANA PROGRAMA C. AGUA CADEREYTA PROGRAMA C. AGUA SABINAS HIDALGO PROGRAMA C. AGUA SALINAS VICTORIA PROGRAMA C. AGUA DOCTOR ARROYO PROGRAMA C. AGUA ALLENDE PROGRAMA C. AGUA ANAHUAC
PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500	1,500	1,500	1,271	85%	8	0	OTROS	51	43	84%	INCLUYE VARIOS MUNICIPIOS PROGRAMA C. AGUA SANTIAGO PROGRAMA C. AGUA MONTEMORELOS PROGRAMA C. AGUA LINARES PROGRAMA C. AGUA GALEANA PROGRAMA C. AGUA CADEREYTA PROGRAMA C. AGUA SABINAS HIDALGO PROGRAMA C. AGUA SALINAS VICTORIA PROGRAMA C. AGUA DOCTOR ARROYO PROGRAMA C. AGUA ALLENDE PROGRAMA C. AGUA ANAHUAC
APORTACIONES FEDERALES (681 REGISTROS)															
FAEB				8,215,697,990	8,215,697,990	8,215,697,990	8,215,697,990	100%	14,055,913	14,055,913		1,698,124	1,698,124	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA DE NUEVO LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,869,943,636	6,869,943,636	6,869,943,636	6,869,943,636	100%	14,055,913	14,055,913	ALUMNO	849,062	849,062	100%	NOTAS: 1.- EN EL TOTAL DEL IMPORTE MINISTRADO SE ESTA CONSIDERANDO LA CANTIDAD DE \$51,246,230.00 QUE CORRESPONDE A LA APORTACION COMPLEMENTARIA AL PRESUPUESTO 2008 RECIBIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2009. 2.- ADICIONALMENTE A LOS RECURSOS FEDERALES HEMOS ESTADO RECIBIENDO APOYOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SOLVENTAR LOS COMPROMISOS EN LA OPERACION ESTO CON RESPECTO A LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL FORMATO UNICO Y EL FORMATO RECURSOS NIVEL FONDO.
UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA DE NUEVO LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,345,754,355	1,345,754,355	1,345,754,355	1,345,754,355	100%	0	0	ALUMNO	849,062	849,062	100%	NOTAS: 1.- EL MONTO QUE SE MANIFIESTA EN ESTE FORMATO ES EL CORRESPONDIENTE A CARGA ELEVADA POR \$ 627,155,000.00 Y CARRERA MAGISTERIAL POR \$ 718,599,355.00 CUYOS IMPORTES FUERON TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO PARA SU APLICACION.
FASSA				1,419,022,889	1,419,022,889	1,419,022,889	1,419,022,889	100%	0	0		1,419,022,889	1,419,022,889	100%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO A UNIDADES HOSPITALARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,861,988	14,861,988	14,861,988	14,861,988	100%	0	0	OTROS	14,861,988	14,861,988	100%	
SERVICIOS PERSONALES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,227,434,943	1,227,434,943	1,227,434,943	1,227,434,943	100%	0	0	0 OTROS	1,227,434,943	1,227,434,943	100%	EN LOS RECURSOS QUE REPORTA SIFTONL HAY UNA DIFERENCIA DE \$ 12,074,876, QUE SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: \$ (32,900,000) RECURSOS INCLUIDOS EN EL 2009 Y QUE CORRESPONDEN AL AÑO ANTERIOR, 25,825,127 DEL 2009 NO INCLUIDOS Y QUE CORRESPONDEN A DESCUENTOS EFECTUADOS A TRABAJADORES POR RETENCIONES A ETERAR DIRECTAMENTE A NIVEL CENTRAL.
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	176,725,958	176,725,958	176,725,958	176,725,958	100%	0	0	0 OTROS	176,725,958	176,725,958	100%	
SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MATERIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	176,725,958	176,725,958	176,725,958	176,725,958	100%	0	0	0 OTROS	176,725,958	176,725,958	100%	
FAIS				388,619,469	388,597,250	388,597,250	314,500,599	82%	967,979	223,575		26,450,002	21,581,146	82%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
OBRAS DE VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,960,180	41,960,180	41,960,180	0	0%	0	0	0 ACCION	1	0	0%	LOS RECURSOS YA SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS, LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS ACTUALIZARAN LA INFORMACION PARA EL SIGUIENTE PERIODO
PAVIMENTACION DE CALLES	20-GRAL. BRAVO	LA LOMITA	RURAL	538,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 PESOS	538,000	100,000	19%	
PERFORACION Y EQUIPO DE POZO PARA LLENADO	20-GRAL. BRAVO	GENERAL BRAVO	URBANO	222,000	58,567	58,567	58,567	100%	0	0	0 PESOS	222,000	58,567	26%	
PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO	38-MONTEMORELOS	GIL DE LEYVA (CAMINO A LAS PUENTES)	RURAL	1,269,469	380,420	380,420	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN LAS BOQUILLAS	4-ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	944,067	283,220	283,220	283,220	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,200	1,560	30%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO COL. RIO RAMOS	4-ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	336,426	98,969	98,969	98,969	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	968	290	30%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A SANTA FE	51-VILLALDAMA	SANTA FE	RURAL	775,000	775,000	775,000	775,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	800	800	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
CONSTRUCCION DE NAVE EN PARQUE MUNICIPAL	19-DR. COSS	DOCTOR COSS	URBANO	760,000	226,567	226,567	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	760,000	226,567	30%	ESTA EN PROCESO AÑO 2010
PAVCALLE JOSEFA O DOMINGUEZ ENTRE MATAMOROS Y LAS TORRES COL. REVOLUCION	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,014	2,014	100%	
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	17-GALEANA	SAN JOAQUIN	RURAL	1,359,941	1,359,941	1,359,941	1,359,941	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,500	4,500	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-GALEANA	SAN JOSÉ DE LA MARTHA	RURAL	848,738	848,738	848,738	848,738	100%	0	0	0 METRO LINEAL	265	265	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-GALEANA	CORONA DEL ROSAL	RURAL	850,006	850,006	850,006	850,006	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
INT. DE RED DE AGUA POTABLE	6-APODACA	AGUA FRIA	RURAL	1,132,877	1,132,877	1,132,877	1,089,411	96%	0	0	0 SISTEMA	109	105	96%	
AMPLIACION															
SUMINISTRO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	24-GRAL. ZARAGOZA	DULCES NOMBRES (SANTA TERESA)	RURAL	219,859	219,859	219,859	219,859	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PARA LA LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE DULCES NOMBRES UBICADO A 4 HRS DE LA CABECERA MUNICIPAL
AGUA POTABLE	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	138,009	70%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	9	7	78%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. LAS MARGARITAS	50-VALLECILLO	VALLECILLO	URBANO	721,508	721,508	721,508	721,508	100%	0	0	0 METRO LINEAL	528	422	80%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-GALEANA	DIECIOCHO DE MARZO	RURAL	201,475	201,475	201,475	201,475	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,795	1,795	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-GALEANA	SAN JUAN DE MIMBRES	RURAL	604,659	604,659	604,659	604,659	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,500	3,500	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	24-GRAL. ZARAGOZA	CUAUHTÉMOC	RURAL	78,016	78,016	78,016	78,016	100%	0	0	SISTEMA	800	800	100%	REHABILITACION SE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD UBICADA A 7 HRS
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	24-GRAL. ZARAGOZA	POTRERITOS	RURAL	22,172	22,172	22,172	22,172	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	387,027	387,027	387,027	387,027	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	250	250	100%	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES ALEDAÑAS
1.1 REHAB. DE SIST. AGUA P.	7-ARAMBERRI	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	908,282	908,282	908,282	908,282	100%	0	0	SISTEMA	25	25	100%	
PLANTA POTABILIZADORA CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS	6-APODACA	ARTEMIO TREVIÑO	RURAL	6,383,826	6,383,826	6,383,826	5,246,471	82%	0	0	PLANTA	1	1	82%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PERFORACION DE POZO Y EXTENSION DE RED DE AGUA	22-GRAL. TERAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL VALOR REAL DE LA OBRA ES DE 66,700.00 EL RESTO FUE PAGADO CON RECURSOS MUNICIPALES
AFORTACION PARA COMPLEMENTAR EL PROGRAMA "FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL"	30-ITURBIDE	LOS PINOS (GACHUPINES)	RURAL	197,832	197,832	197,832	197,832	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION Y EQ DE POZO ARTESIANO EQ DE CLORACION CASETA BANQUETA MALLA Y LINEA DE CONDUCCION Y ELECTRIFICACION EN CARR A LAGUNA DE SANCHEZ KM 20 FTE A CABANAS LOS ENGINOS	49-SANTIAGO	LA CIENEGA DE GONZALEZ	RURAL	285,805	285,805	285,805	285,805	100%	0	0	POZO	285,805	285,805	100%	SE MODIFICA POR LO QUE SE CONSTRUYE EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO EN LA CONGREGACION DE CIENEGA DE GONZALEZ
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA	24-GRAL. ZARAGOZA	TINAJAS (LOS TANQUES)	RURAL	114,672	114,672	114,672	114,672	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	INSTALACION DE TANQUE PARA CAPTACION DE AGUA
REHABILITACION REHABILITACION DE TANQUE	18-GARCIA	PASO DE GUADALUPE Y MARIPOSA	RURAL	130,000	130,000	130,000	127,161	98%	2,483	2,483	TANQUE	1	1	100%	REHABILITACION DE 1 TANQUE DE AGUA POTABLE EN EJIDO PASO DE GUADALUPE PARA 2000 BENEFICIARIOS
TOMA COMUNITARIA AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	32-LAMPAZOS DE NARANJO	LAMPAZOS DE NARANJO	URBANO	1,384,805	1,384,805	1,384,805	0	0%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1,220,000	0	0%	
TOMA DOMICILIARIA DRENAJE PLUVIAL Y TOMAS DOMICILIARIAS	42-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	788,271	788,271	788,271	782,899	99%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	788,271	782,899	99%	SE EJERCIO EN ESTE TRIMESTRE PARTE DEL RECURSO ACUMULADO EN EL AÑO 2009
INSTALACION AGUA Y DRENAJE	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	950,000	950,000	950,000	940,489	99%	2,483	2,483	TOMAS DOMICILIARIAS	75	75	100%	AGUA Y DRENAJE EN COLONIA AMPLIACION RENACIMIENTO CON 75 TOMAS PARA 1,000 BENEFICIARIOS
TOMAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DE DRENAJE	18-GARCIA	EL FRAILE	RURAL	180,000	180,000	180,000	178,671	99%	2,483	2,483	TOMAS DOMICILIARIAS	20	19	95%	TOMAS DE AGUA POTABLE 20 Y DESCARGAS DE DRENAJE SANITARIO 6, EN COL. MIRADOR DEL FRAILE Y DIVISION DEL NORTE
AFORTACION PARA INSTALACION DE SIS DE AGUA	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,750	42,750	42,750	42,750	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	130	130	100%	AFORTACION PARA DE SISTEMAS DE MEDICION DE AGUA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	3-LOS ALDAMAS	LOS ALDAMAS	URBANO	27,678	27,678	27,678	17,017	61%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	27,678	17,017	61%	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL AMPLIACION RANCHO VIEJO	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,030,000	2,030,000	2,030,000	1,985,064	98%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	237	230	97%	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL EJIDO JUAREZ	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,749,753	92%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	185	160	86%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL MONTE KRISTAL	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	2,169,865	2,169,865	2,169,865	2,223,274	102%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	227	227	100%	
AGUA POTABLE SECTOR ALIANZA PARCELA 28	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,028,995	1,028,995	1,028,995	899,428	88%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	70	70	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
AGUA POTABLE SECTOR ALIANZA PARCELA 36	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,095,529	2,095,529	2,095,529	1,544,911	74%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	148	148	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
AGUA POTABLE SECTOR ALIANZA PARCELA 7	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,240,036	2,240,036	2,240,036	2,240,036	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	164	164	100%	OBRA TERMINADA
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS															
DESASOLVE	14-DR. ARROYO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
ELETRIFICACION DE POZO	2-AGUALEGUAS	CIENEGUITAS	RURAL	101,798	101,798	101,798	101,798	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
REUBICACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EJIDO LA ESTRELLA	33-LINARES	LA ESTRELLA	RURAL	30,882	30,882	30,882	30,882	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 200 HABITANTES
EQUIPO DE CLORACION, CASETA BANQUETA Y MALLA CICLONICA	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	46,049	46,049	46,049	46,049	100%	0	0	POZO	46,049	46,049	100%	LOS RODRIGUEZ
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL AMPLIACION															
DRENAJE PLUVIAL AV. RAUL SALINAS 2DA. ETAPA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,489,904	1,489,904	1,489,904	660,525	44%	0	0	METROS CUBICOS	150	150	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION															
INTROUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PLAN DE AYALA	19-SAN PEDRO GARZA GARCIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA	URBANO	1,295,016	1,295,016	1,295,016	1,157,788	89%	49,562	0	OBRA	1,295,016	1,157,788	89%	ESTA OBRA YA SE TERMINO CON UN COSTO INFERIOR AL ESTIMADO
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	31-JUAREZ	SAN ANTONIO	RURAL	1,710,582	1,710,582	1,710,582	1,710,582	100%	0	0	RED	50	50	100%	202 DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA BENEFICIO DE 1010 HABITANTES
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL ARBOLEDAS DE SAN ROQUE	31-JUAREZ	ARBOLEDAS DE SAN ROQUE	URBANO	1,912,671	1,912,671	1,912,671	1,912,671	100%	0	0	RED	251	251	100%	251 DESCARGAS PARA BENEFICIO DE 1255 HABITANTES
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL MONTE KRISTAL	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	690,236	690,236	690,236	690,236	100%	0	0	RED	111	111	100%	111 DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA BENEFICIO DE 555 HABITANTES
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SAN SALVADOR /GUTEMALA Y ECUADOR, COL. AMERICA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,559	130,559	130,559	130,559	100%	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$133,737 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS, LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 400 HABITANTES
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 7 LIBRAS /LOMA CRISTAL Y LOMA ALTA, COL. TEPEYAC	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,659	139,659	139,659	139,659	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$145,841 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS, LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 500 HABITANTES
INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO C. MANUEL Z. GOMEZ /CRUZ TIERINA Y CALLE SINOMBREEN COL. SAN FELIPE	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146,024	146,024	146,024	146,024	100%	0	0	METRO LINEAL	112	112	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$148,589 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS, LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 600 HABITANTES
DRENAJE SANITARIO EN TIERRA Y LIBERTAD PRIV. LUCIO CABAÑAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	112,896	112,896	112,896	112,896	100%	0	0	COLECTOR	4	4	100%	OBRA TERMINADA
DRENAJE SANITARIO SECTOR ALIANZA PARCELA 28	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,041,139	1,041,139	1,041,139	1,041,139	100%	0	0	COLECTOR	70	70	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
DRENAJE SANITARIO SECTOR ALIANZA PARCELA 36	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,243,081	2,243,081	2,243,081	2,243,081	100%	0	0	0	COLECTOR	148	148	100%	OBRA TERMINADA
DRENAJE SANITARIO SECTOR ALIANZA PARCELA 7	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,539,137	2,539,137	2,539,137	2,539,137	100%	0	0	0	COLECTOR	164	164	100%	OBRA TERMINADA
INT. DE DRENAJE SANITARIO Y REHAB. DE TOMAS DE AGUA	6-APODACA	ARTEMIO TREVIÑO	RURAL	4,661,062	4,661,062	4,661,062	4,187,817	90%	0	0	0	POZOS	300	270	90%	
AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	81,186	81,186	81,186	81,186	100%	0	0	0	RED	100	100	100%	
DRENAJE EN CALLES MATAMOROS Y JUAREZ ZONA CENTRO DOCTOR GONZALEZ	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	81,804	81,804	81,804	81,804	100%	0	0	0	RED	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	35-MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	193,282	193,282	193,282	193,282	100%	0	0	0	METRO LINEAL	207	207	100%	LA OBRA DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL TENDRA UN COSTO TOTAL DE 219,743.39 DE LOS CUALES 193,281.60 SERAN PAGADOS CON RECURSOS DEL FONDO III Y 21,534.25 SERAN PAGADOS CON RECURSOS DEL FONDO IV Y EL RESTO SERAN PAGADOS CON RECURSOS MUNICIPALES
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
OTROS																
OBRA PENDIENTE POR AUTORIZAR	25-GRAL. ZUJUA	CARRIZALEJO	RURAL	1,061,310	1,061,310	1,061,310	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DRENAJE PLUVIAL CALLE GUERRERO A STO DOMINGO	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	821,169	821,169	821,169	814,130	99%	0	0	0	METROS LINEALES	60	60	100%	SE OBTUBIERON ECONOMIAS POR \$7039 QUE SERAN APLICADA A NUEVAS OBRAS QUE APROBARA EL CABILDO
DRENAJE PLUVIAL CALLE HECTOR VICTORIA A TLACHICUERIA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	3,848,471	3,848,471	3,848,471	3,908,490	102%	0	0	0	METROS LINEALES	140	140	100%	EL EXCEDENTE SERA CUBIERTO CON LAS ECONOMIAS DEL MISMO RAMO 33 FONDO III
DRENAJE PLUVIAL CALLE ISAIAS ALVAREZ A ARTURO GONZALEZ	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	7,411,699	7,411,699	7,411,699	7,312,738	99%	0	0	0	METROS LINEALES	169	169	100%	SE OBTUBIERON ECONOMIAS POR \$98,960 QUE SERAN APLICADAS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	1-ABASOLO	ABASOLO	RURAL	127,236	127,236	127,236	127,236	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE EN COLONIA LINDA VISTA	1-ABASOLO	ABASOLO	RURAL	213,431	213,431	213,431	213,431	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE BOULEVARES (SEGUNDA ETAPA) GUARNICION, JARDINERIA, FORESTACION, ILUMINACION, SISTEMA DE RIEGO, SEÑALIZACION	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	1,620,016	1,620,016	1,620,016	1,401,000	86%	0	0	0	METROS	4,100	4,100	100%	OBRA A REALIZARSE CONJUNTAMENTE CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2009 APORTADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON
PAV. ASFALTICA AV. HIDALGO / NICOLAS BRAVO Y OZZ. ORTEGA EN EL CENTRO, RIO CONCHOS / AV. HIDALGO Y RIO BRAVO, RIO PILON / RIO POTOSI Y RIO BLANCO, RIO RAMOS / RIO POTOSI Y RIO BLANCO COL. V. HERMOSA	13-CHINA	CHINA	URBANO	1,379,840	1,379,840	1,379,840	1,379,840	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,379,840	1,379,840	100%	
PAV. ASFALTICA C. DR. FCO. TREVIÑO, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y VENUSTIANO CARRANZA COL. SAN ISIDRO, C. FELIPE ANGELES, E. ZAPATA, N. HEROES Y F. CANTU COL. VDA. EMILIA	13-CHINA	CHINA	URBANO	998,926	998,926	998,926	998,926	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	998,926	998,926	100%	LA VARIACION SE DEBE A UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL, ESTO PARA TRANSPARENCIA.
PAVIMENTACION PROGRAMA 3X1	15-DR. COSS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	558,152	558,152	558,152	495,302	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	SE VA A EJERCER EN 2010
PAVIMENTACIONES VIDA DIGNA 2009	15-DR. COSS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67,907	67,907	67,907	67,907	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION DE CALLES CON ASFALTO	17-GALEANA	SANTA RITA (SANTA RITA DE CORDELDADAS)	RURAL	1,456,146	1,456,146	1,456,146	1,456,146	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,697	3,697	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL. CITRICULTORES	22-GRAL. TERAN	CIUDAD GENERAL TERAN	URBANO	600,000	600,000	600,000	599,858	100%	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,900	1,900	100%	
PAVIMENTACION CALLE RIO COLORADO ENTRE CIRIA MTZ. Y FCO. GARZA, COL. SOLIDARIDAD	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	262,144	262,144	262,144	262,144	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$470,109 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS, LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICADOS 700 HABITANTES
PAVIMENTACION CRUCES ANTIGUA CARR. NAC. CON CALLE RIO GRUJALVA, RIO SUCIATE, COL. ZARAGOZA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	389,953	389,953	389,953	389,953	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$356,030 SE EJERCIO MAS POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA, LA DIFERENCIA SE TOMARA DE LA ECONOMIA DE OTRAS OBRAS, CON ESTA OBRA SE BENEFICARAN 800 HABITANTES
AMPLIACION DE BOULEVARD SEGUNDA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	36-MIER Y NORIEGA	MIER Y NORIEGA	URBANO	218,210	218,210	218,210	218,210	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	218,210	218,210	100%	
EMPEDRADO EN CALLES, COL. SAN ISIDRO	36-MIER Y NORIEGA	SAN ISIDRO	RURAL	95,719	95,719	95,719	95,719	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	95,719	95,719	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EMPEDRADO EN CALLES, EJIDO CUATRO CAMINOS	36-MIER Y NORIEGA	SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS	RURAL	397,844	397,844	397,844	397,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS	397,844	0	0%	
PAVIMENTACIÓN	37-MINA	MINA	URBANO	1,303,128	1,303,128	1,303,128	385,838	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,303,128	385,838	30%	PAVIMENTACION DE CALLES ALFONSO REYES CUERPO SUR DE MIGUEL ALEMÁN A GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A ALFONSO REYES A CARRETERA A MONCLOVA, 828.56 M2
CONCRETO HIDRAULICO Y CANALETAS	38-MONTEMORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	448,623	448,623	448,623	448,623	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	493	493	100%	
ESCALONES DE CONCRETO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	28,903	28,903	28,903	26,639	93%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	31	31	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,430,670	1,430,670	1,430,670	1,429,349	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,870	2,870	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,262,935	1,262,935	1,262,935	1,260,939	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,632	2,632	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,124,628	1,124,628	1,124,628	1,123,839	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,215	2,215	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. BUROCRATAS MUNICIPALES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	319,381	319,381	319,381	319,381	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	495	495	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. GLORIA MENDIOLA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	4,375,765	4,375,765	4,375,765	4,222,609	96%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,544	3,544	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. LA CAMPANA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	836,770	836,770	836,770	836,770	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	573	573	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. LOMAS DEL TOPO CHICO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,173,522	1,173,522	1,173,522	1,173,522	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,201	1,201	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. LOS REMATES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,020,049	1,020,049	1,020,049	1,020,049	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	753	753	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. NOGALES DE LA SIERRA 1ER SECTOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	197,386	197,386	197,386	197,386	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	187	187	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION C. ALLENDE ENTRE 15 DE MAYO Y BUSTAMANTE SECC. JUAREZ	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	505,618	505,618	505,618	505,618	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,828	0	0%	
PAVIMENTACION C. DE ESC. NICEFORO ZAMBRANO SECC. JAUREGUI	4-ALLENDE	JAUREGUI	RURAL	200,905	200,905	200,905	200,905	100%	0	0	METROS CUADRADOS	621	0	0%	
PAVIMENTACION C. MANUEL M. MQUIN. ENTRE CARR. SAN ANTONIO Y CAMINO A LA PAZ	4-ALLENDE	LOS GUZMAN	RURAL	556,200	556,200	556,200	556,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,780	0	0%	
PAVIMENTACION C. ROGELIO SALAZAR ENTRE 15 DE MAYO Y 20 DE NOV.	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	143,893	143,893	143,893	143,893	100%	0	0	METROS CUADRADOS	701	0	0%	
PAVIMENTACION C. VICENTE LOMBARDO ENTRE ROBERTO AGUIRRE Y ANGEL MTZ. CO RAUL CABALLERO	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	809,612	809,612	809,612	809,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,546	0	0%	
PAVIMENTACION C.V.CARRANZA ENTRE B.REYES Y E. ZAPATA Y E. ZAPATA ENTRE ALLENDE Y V. CARRANZA	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	572,485	572,485	572,485	572,485	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,797	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE SOBRE LAS OLAS ENTRE CANOLEJAS Y STA. AVENIDA	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	831,877	831,877	831,877	831,877	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,562	0	0%	
PAVIMENTACION CALLES FCO.VILLA.A.MELGAR.J.ESCUITA.MONTES DE OCA.J.DE LA BARRERA.COL.CROC	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,497,591	2,497,591	2,497,591	2,237,010	90%	838	838	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,497,591	2,237,010	90%	LA PAVIMENTACION SE REALIZO EN LA COL. CROC, DE ESTE MUNICIPIO, LA CUAL NO APARECE EN EL DESGLOSE DE COMUNIDADES QUE PRESENTA LA MAQUINA, CABE ACLARAR QUE ESTA OBRA SE CONTRATO POR \$4,140,150.78 MONTO SUPERIOR AL RECIBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE FONDO POR LO QUE LA DIFERENCIA DE LA OBRA SE FINANCIARA CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y RECURSOS PROPIOS.
PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES EL PANTANO, RANCHO SAN JOSE Y PANFILO NATERA COLONIA EL SENDERO	44-SABINAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,193,371	1,193,371	1,193,371	1,193,371	100%	1,492	1,492	METROS CUADRADOS	4,000	4,000	100%	EL SALDO QUE QUEDO COMO RESULTADO DE ESTA OBRA SERA APLICADO EN UNA OBRA EN EL PERIODO SIGUIENTE, EN CUANTO A LOS CARGOS BANCARIOS QUE LE CORRESPONDEN A ESTA OBRA POR MANEJO DE CUENTA, ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 1,840
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES PIPILA Y NIÑO ARTILLERO, COLONIA MORELOS	44-SABINAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	332,478	332,478	332,478	332,478	100%	444	444	METROS CUADRADOS	1,060	1,060	100%	EL SALDO QUE RESULTO DE ESTA OBRA, SERA APLICADO EN UNA OBRA DEL SIGUIENTE PERIODO EN CUANTO A LOS CARGOS BANCARIOS QUE LE CORRESPONDEN A ESTA OBRA POR MANEJO DE CUENTA, ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 547.59
PAVIMENTACION Y RECARPETEO DE ACCESOS RAUL CABALLERO, ANTONIO GONZALEZ, PABLO DE LOS SANTOS Y ELOY TREVINO COL. NORA QUINTANA DE VELAZQUEZ	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	138,788	138,788	138,788	138,788	100%	187	187	METROS CUADRADOS	628	628	100%	EL SALDO QUE RESULTO DE ESTA OBRA, SERA APLICADO EN UNA OBRA DEL SIGUIENTE PERIODO ADEMÁS, LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA QUE LE CORRESPONDEN A ESTA OBRA ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 229.98
PTE POR AUTORIZAR	44-SABINAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,119	71,119	71,119	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA PENDIENTE POR AUTORIZAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIV.LOMA LARGA DE ARROYO A AMPLIACION LOMA LARGA COL.ARBOLEDAS DE LAS MITRAS	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	885,194	885,194	885,194	691,478	78%	0	0	METROS CUADRADOS	869	869	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE FINIQUITO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN MATEO DE SANTO TOMAS SAN JUDAS COL.LA ERMITA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	471,471	471,471	471,471	342,544	73%	0	0	METROS CUADRADOS	340	340	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN RAUL DE SAN NOE A SAN HUMBERTO COL.ERMITA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,095,185	1,095,185	1,095,185	1,034,807	94%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE FINIQUITO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOLIDARIDAD CRUZ CON PRONASOL COL.ARBOLEDAS DE LAS MITRAS	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	588,001	588,001	588,001	449,732	76%	0	0	METROS CUADRADOS	428	428	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE FINIQUITO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO EN SAN FRANCISCO	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	203,991	203,991	203,991	203,991	100%	0	0	METROS CUADRADOS	591	591	100%	
EMPEDRADO CALLE HIDALGO CIENEGA DE GONZALEZ	49-SANTIAGO	LA CIENEGA DE GONZALEZ	RURAL	499,543	499,543	499,543	499,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,105	1,105	100%	
PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE ESCOBEDO Y 5 MAYO EN SAN JOSE SUR	49-SANTIAGO	SAN JOSE	RURAL	763,886	763,886	763,886	763,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,250	2,250	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	6-APODACA	ARTEMIO TREVIÑO	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,294,574	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,520	3,500	99%	
PAVIMENTO CALLE PROLONGACION MORELOS	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	76,797	76,797	76,797	76,562	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	398	300	76%	
4.10 CONST. DE PAVIMENTO	7-ARAMBERRI	LA ASCENSION	URBANO	46,075	46,075	46,075	46,075	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
4.21 CONST. DE PAVIM.	7-ARAMBERRI	LA ASCENSION	URBANO	6,248	6,248	6,248	6,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	
4.22 CONST. DE PAV.	7-ARAMBERRI	LA ASCENSION	URBANO	1,881	1,881	1,881	1,881	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4	4	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN TROQUE A TEPEHUAJE Y CALLE SOLIDARIDAD E.J. CONCEPCION	9-CADEREYTA JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,160,524	1,160,524	1,160,524	698,077	60%	0	0	METROS	4,323	1,369	32%	
PAVIMENTACION CAMINO HACIENDA CERRITOS-CAMINO A LA BOQUILLA HDA CERRITOS	9-CADEREYTA JIMENEZ	LOS CERRITOS	RURAL	1,180,532	1,180,532	1,180,532	1,141,599	97%	0	0	METROS	5,461	5,321	97%	
PAVIMENTACION CAMINO HACIENDA ENTRE CALLE NO. 1 Y 5 E.J. HACIENDITA	9-CADEREYTA JIMENEZ	LA HACIENDITA	RURAL	1,033,388	1,033,388	1,033,388	504,316	49%	0	0	METROS	4,165	1,033	25%	
PAVIMENTACION DE CALLE MARCIAL DE LEON Y LIMITE E.J. PALMITOS	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	1,273,638	1,273,638	1,273,638	1,254,668	99%	0	0	METROS	6,360	6,360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES DE E.J. TEPEHUAJE	9-CADEREYTA JIMENEZ	TEPEHUAJE	RURAL	1,047,903	1,047,903	1,047,903	698,077	67%	0	0	METROS	4,899	1,492	30%	
AMPLIACIÓN PAVIMENTACION EN LA COLONIA NUEVO ALMAGUER	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,336,641	1,336,641	1,336,641	1,167,414	87%	0	0	METROS CUADRADOS	1,990	1,990	100%	PAVIMENTACION EN LA CALLE 3(TRES) Y GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO	13-CHINA	CHINA	URBANO	102,636	102,636	102,636	0	0%	0	0	METROS	102,636	0	0%	
RECARPETEO DE CALLE	17-GALEANA	SAN RAFAEL	RURAL	679,567	679,567	679,567	679,567	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,900	3,900	100%	
REPAVIMENTACION COL. EX-HACIENDA EL CANADA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,969,322	1,969,322	1,969,322	1,969,322	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,250	9,250	100%	
REPAVIMENTACION COL. FOMERREY 9 (VARIAS CALLES)	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,983,051	1,983,051	1,983,051	1,983,051	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,371	9,371	100%	
REPAVIMENTACION COL. MONTERREAL (VARIAS CALLES)	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,982,405	1,982,405	1,982,405	1,982,405	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,418	9,418	100%	
REPAVIMENTACION COL. PROVILEON (VARIAS CALLES)	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,992,700	1,992,700	1,992,700	1,992,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,418	9,418	100%	
BACHEO CALLE HIDALGO	22-GRAL. TERAN	CIUDAD GENERAL TERAN	URBANO	314,000	314,000	314,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,250	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA COL. CERRO VERDE	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	277,984	277,984	277,984	277,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GUAJARDO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y JUSTO SIERRA
PAVIMENTACION ASFALTICA COL. GUADALUPE VICTORIA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	324,768	324,768	324,768	324,768	100%	0	0	METROS CUADRADOS	760	639	84%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA
PAVIMENTACION ASFALTICA COL. TRES CAMINOS	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	420,000	420,000	420,000	221,738	53%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,176	84%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMBIUM
PAVIMENTACION ASFALTICA COL. UNIDAD PILOTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	258,579	258,579	258,579	239,949	93%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HUMBERTO CERVANTES VEGA
PAVIMENTACION COLONIA HACIENDA LA SILLA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	296,986	296,986	296,986	296,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	604	84%	PAVIMENTACION EN CALLE DEL BOSQUE COLONIA HACIENDA LA SILLA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORONES PRIETO	30-ITURBIDE	ITURBIDE	URBANO	369,403	369,403	369,403	369,403	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	450	450	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	30-TURBIDE	LA PURISIMA	RURAL	84,801	84,801	84,801	84,801	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	120	120	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	30-TURBIDE	LAS ALAZANAS	RURAL	494,785	494,785	494,785	494,785	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	700	700	100%	
PAVIMENTACION CALLE GIRIA MTZ ENTRE C. RIO COLORADO Y CAPITAN GARZA, COL. SOLIDARIDAD	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	865,326	865,326	865,326	865,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,848	1,848	100%	EL MONTO INICIAL PROYECTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$730,116 EL INCREMENTO FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 600 HABITANTES
PAVIMENTACION CALLE GRAL. MARIO MTZ. ENTRE PABLO GZZ Y SOSTENES ROCHA, COL. PORFIRIO DIAZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131,611	131,611	131,611	131,611	100%	0	0	METROS CUADRADOS	440	440	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$182,484 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 800 HABITANTES
BACHEO DE CALLES Y CARRETERAS	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380,500	380,500	380,500	380,500	100%	230	230	METROS CUADRADOS	3,619	3,619	100%	
RECARPETEO EN LAS CALLES JULIO SANCHEZ, ANDRES VAZQUEZ Y ELOY TREVINO, COLONIA NORA QUINTANA DE VELAZQUEZ	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	713,489	713,489	713,489	713,489	100%	884	884	METROS CUADRADOS	5,037	5,037	100%	EL SALDO QUE RESULTO DE ESTA OBRA SERA APLICADO EN UNA OBRA DEL SIGUIENTE PERIODO. ADEMAS LAS COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA QUE LE CORRESPONDEN A ESTA OBRA ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 1,089.71
REHAB. Y LIMPIA DE CALLES	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	740,000	740,000	740,000	738,474	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000	8,000	100%	
REHABILITACION PAVIMENTACION	14-DR. ARROYO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4	4	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVE. VASCONCELOS DE COREGIDORA A LOMAS DEL VALLE	19-SAN PEDRO GARZA GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,195,055	1,195,055	1,195,055	1,194,175	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,195,055	1,194,175	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CASCO MUNICIPAL	19-SAN PEDRO GARZA GARCIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA	URBANO	1,312,923	1,312,923	1,312,923	1,281,841	98%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,312,923	1,281,841	98%	OBRA TERMINADA AL 100% CON UN COSTO MENOR
MEJORAMIENTO DE CALLES	2-AGUALEGUAS	OJO DE AGUA	RURAL	108,744	108,744	108,744	108,744	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
MEJORAMIENTO DE CALLES	2-AGUALEGUAS	RANCHO NUEVO	RURAL	108,744	108,744	108,744	108,744	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
MEJORAMIENTO DE DIVERSAS CALLES	2-AGUALEGUAS	LA ESCONDIDA	RURAL	108,744	108,744	108,744	108,744	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
MEJORAMIENTO DE DIVERSAS CALLES	2-AGUALEGUAS	OJO DE AGUA	RURAL	35,200	35,200	35,200	35,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
MEJORAMIENTO EN DIVERSAS CALLES	2-AGUALEGUAS	LOS NOGALES	RURAL	109,020	109,020	109,020	109,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PAVIMENTACION AMPLIACION COLINAS DEL TOPO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,344,021	1,344,021	1,344,021	589,703	44%	0	0	METROS CUADRADOS	2,890	2,890	100%	
PAVIMENTACION COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,987,612	1,987,612	1,987,612	1,979,982	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,882	3,882	100%	
PAVIMENTACION COL. JARDINES DE SAN MARTIN	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,967,516	1,967,516	1,967,516	1,967,516	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,882	3,882	100%	
PAVIMENTACION COL. LOS ALTOS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	2,030,348	2,030,348	2,030,348	1,974,804	97%	0	0	METROS CUADRADOS	3,882	3,882	100%	
PAVIMENTACION COL. NUEVO ESCOBEDO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	2,130,624	2,130,624	2,130,624	1,929,497	91%	0	0	METROS CUADRADOS	3,929	3,929	100%	
PAVIMENTACION COL. PEDREGAL DEL TOPO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	2,254,160	2,254,160	2,254,160	1,944,377	86%	0	0	METROS CUADRADOS	3,996	3,996	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO COLONIA JARDINES DEL RIO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,569,275	1,569,275	1,569,275	1,569,275	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,652	3,652	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES JARDINES DEL RIO Y BENEMERITO DE LAS AMERICAS
REHABILITADO DE PAVIMENTO COL. ARBOLEDAS DE STA. CRUZ 3ª Y 4ª SECTOR	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	720,580	720,580	720,580	581,218	81%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	REHABILITADO DE PAVIMENTO EN CALLES OCRE Y ALABASTRO Y ALABASTRO ENTRE ANTONIO Y PLATINO
REHABILITADO DE PAVIMENTO COL. JARDINES DE SAN RAFAEL	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	480,052	480,052	480,052	480,052	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,488	1,488	100%	REHABILITADO DE PAVIMENTO CALLE JACARANDAS DE LA COLONIA JARDINES DE SAN RAFAEL
REHABILITADO DE PAVIMENTO COLONIA ADOLFO PRIETO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	503,239	503,239	503,239	502,523	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	969	95%	REHABILITADO DE PAVIMENTO EN CALLE PROF. JOEL ROCHA
REHABILITADO DE PAVIMENTO COLONIA LA FLORESTA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	322,729	322,729	322,729	321,083	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	REHABILITADO DE PAVIMENTO CALLE PLMO COLONIA FLORESTA
REHABILITADO DE PAVIMENTO COLONIA NUEVA AURORA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,203,819	1,203,819	1,203,819	1,203,819	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,600	4,600	100%	REHABILITADO DE PAVIMENTO EN CALLE ANTARTIDA
REHABILITADO DE PAVIMENTO COLONIA POLANCO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,212,956	1,212,956	1,212,956	1,212,956	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLES MANZANILLO Y CHAPULTEPEC

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	667,800	667,800	667,800	601,828	90%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	4,306	4,306	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	441,013	441,013	441,013	439,333	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,486	2,486	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	161,687	161,687	161,687	153,141	95%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	564	564	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	174,622	174,622	174,622	172,341	99%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	689	689	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	676,130	676,130	676,130	676,130	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,010	3,010	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	685,281	685,281	685,281	674,498	98%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,894	3,894	100%	
BACHEO Y RECARPETEO Y PAV. ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,334,593	1,334,593	1,334,593	1,334,593	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	5,200	5,200	100%	
BACHEO Y RECARPETEO Y PAV. ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,077,142	1,077,142	1,077,142	1,045,791	97%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,961	3,961	100%	
RECONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	45-SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	URBANO	5,814,512	5,814,512	5,814,512	5,466,561	94%	0	0	METROS CUADRADOS	29,850	28,070	94%	ESTE GASTO CANCELA EL DEL TRIMESTRE ANTERIOR.
PAVIMENTACION VARIAS CALLES COLONIA JOSE ALATORRE GAMEZ	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	527,487	527,487	527,487	527,487	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,610	0	0%	
PAVIMENTACION VARIAS CALLE COLONIA MORELOS	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,114,979	1,114,979	1,114,979	1,114,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,315	0	0%	
RIEGO CON SELLO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE GUADALUPE ALMAGUER Y LAZARO CARDENAS	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	436,800	436,800	436,800	436,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,240	6,240	100%	
RIEGO CON SELLO CALLE PRIVADA MORELOS ENTRE PRIMERO DE MAYO Y COLIMA	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	64,363	64,363	64,363	64,363	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,520	1,357	89%	
RIEGO DE SELLO CALLE COLIMA ENTRE PRIMERO DE MAYO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	145,414	145,414	145,414	145,414	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,520	3,520	100%	
RIEGO DE SELLO EN CALLE CARPINTEROS KM 2.5 AL 4 EL BARRO	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	1,103,156	1,103,156	1,103,156	1,103,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,695	9,695	100%	
RIEGO DE SELLO EN CALLE JESUS MARIA SALAZAR ENTRE PRIMERO DE MAYO Y FAUSTINO SALAZAR, LOS FIERROS	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	104,116	104,116	104,116	104,116	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,480	2,480	100%	
RIEGO DE SELLO EN CALLE PRIVADA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y LAZARO CARDENAS LOS FIERROS	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	79,330	79,330	79,330	79,330	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
RIEGO DE SELLO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE PRIMERA DE MAYO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS LOS FIERROS	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	89,169	89,169	89,169	89,169	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,280	2,280	100%	
RECARPETEO EN CALLE ZARAGOZA	51-VILLALDAMA	CIUDAD DE VILLALDAMA	URBANO	429,801	429,801	429,801	429,801	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PASOS VEHICULARES															
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN SECC. LOS SABINOS	4-ALLENDE	LOS SABINOS DE ARRIBA	RURAL	64,653	64,653	64,653	0	0%	0	0	METROS LINEALES	10	0	0%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
PUENTE VADO LOS PEÑA	16-DR. GONZALEZ	LOS PEÑA	RURAL	161,771	161,771	161,771	161,771	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	
BANQUETA Y PUENTE PEATONAL COL. MIGUEL HIDALGO (2A. ETAPA)	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	340,615	340,615	340,615	340,615	100%	0	0	METROS LINEALES	450	450	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$299,873 EL INCREMENTO FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. LA DIFERENCIA SE PAGO CON ECONOMIAS DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 400 HABITANTES
REHABILITACION															
REHABILITACION PUENTE DOCTOR GONZALEZ	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	57,040	57,040	57,040	57,040	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	
REHABILITACION PUENTE ESTACION RODRIGUEZ	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	150	0	0%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
CORDONES BANQUETA	14-DR. ARROYO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OTROS	14-DR. ARROYO	DOCTOR ARROYO	URBANO	2,723,217	2,723,217	2,723,217	2,723,217	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL EN COL. PARQUE INDUSTRIAL	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
REHABILITACION DEL PARQUE DE BESIBOL	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	336,293	336,293	336,293	336,293	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	17-GALEANA	EL DERRAMADERO	RURAL	979,851	979,851	979,851	979,851	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,041	1,041	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON ASFALTO	17-GALEANA	EL POTOSI	RURAL	1,660,276	1,660,276	1,660,276	1,660,276	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,823	4,823	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON ASFALTO	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	2,010,076	2,010,076	2,010,076	2,010,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,756	4,756	100%	
PAVIMENTO ASFALTICO	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	457,000	457,000	457,000	0	0%	2,108	0	METROS CUADRADOS	4,375	0	0%	SE ENCUENTRA CANCELADA
PAVIMENTO ASFALTICO	18-GARCIA	EL FRAILE	RURAL	1,522,600	1,522,600	1,522,600	1,486,084	98%	2,483	2,483	METROS CUADRADOS	4,182	4,182	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA MIRADOR DEL FRAILE 4,182 METROS CUADRADOS BENEFICIANDO A 2,000 HABITANTES
PAVIMENTO ASFALTICO	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,154,186	100%	2,483	2,483	METRO CUADRADO	6,311	6,311	100%	PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA RENACIMIENTO POR 6,311 METROS CUADRADOS PARA 4,000 HABITANTES
BARANDALES PINTURA Y 9 ENGINOS DE 4"	20-GRAL. BRAVO	GENERAL BRAVO	URBANO	100,184	100,184	100,184	100,184	100%	0	0	PESOS	100,184	100,184	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE TOBOGANES EN CEDECO	20-GRAL. BRAVO	GENERAL BRAVO	URBANO	646,978	646,978	646,978	373,697	58%	0	0	PESOS	646,978	373,697	58%	
REHABILITACION CENTRO SOCIAL GRAL. TAPIA	20-GRAL. BRAVO	GENERAL TAPIA (MARIANO ESCOBEDO)	RURAL	228,000	228,000	228,000	228,000	100%	0	0	PESOS	228,000	228,000	100%	
REHABILITACION PLAZA Y CAMELLON COL. ARIZPE	20-GRAL. BRAVO	CONFERIN ARIZPE	RURAL	697,302	697,302	697,302	697,302	100%	0	0	PESOS	697,302	697,302	100%	
PLAZAS COL. LOMAS DE SAN GENARO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,934,853	1,934,853	1,934,853	580,456	30%	0	0	PLAZA	1	0	20%	
PLAZAS VARIAS COLONIAS (INFONAVIT TOPO GRANDE Y PROVILEON)	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	984,405	984,405	984,405	355,748	36%	0	0	PLAZA	2	0	20%	
AMPLIACION DE INSTALACIONES DIF MUNICIPAL	22-GRAL. TERAN	CIUDAD GENERAL TERAN	URBANO	292,551	292,551	292,551	352,557	121%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO CALLE ZARAGOZA	22-GRAL. TERAN	CIUDAD GENERAL TERAN	URBANO	433,871	433,871	433,871	398,698	92%	0	0	LUMINARIA	32	32	100%	MANO DE OBRA, CABLEADO, LUMINARIAS Y REGISTROS EN CUADRAS DE LA CALLE
CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS EN POBLADO LUIS DONALDO COLOSIO	23-GRAL. TREVINO	LUIS DONALDO COLOSIO	RURAL	252,468	252,468	252,468	252,468	100%	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	
APORTACION PROGRAMA TU CASA	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	APOYO	21	21	100%	APORTACION A PROGRAMA PARA DOTAR DE PAQUETES DE MATERIAL DE VIVIENDA
BACHEO DE CALLES CABECERA	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	196,667	196,667	196,667	196,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	BACHEO DE CALLES
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	24-GRAL. ZARAGOZA	SAN JOSECITO	RURAL	125,034	125,034	125,034	125,034	100%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE SERV SANITARIOS E INS DE HERRERIA	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	CONSTRUCION DE SANITARIOS
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,615	82,615	82,615	82,615	100%	0	0	COMUNIDAD	500	500	100%	construccion de servicios sanitarios para uso de la comunidad
CONSTRUCCION E PLAZA CIVICA	24-GRAL. ZARAGOZA	JOYA DE SAN LAZARO	RURAL	124,910	124,910	124,910	124,910	100%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA
EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	263,579	263,579	263,579	263,579	100%	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	EQUIPAMIENTO DE CENRO COMUNITARIO UBICADO EN LA CABECERA MPAL
CONST. Y REMOD. DE PLAZA 2ª ETAPA COL. 31 DE DICIEMBRE	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	2,785,697	2,785,697	2,785,697	2,785,697	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN CALLES 21 DE MARZO E ISRAEL CAVAZOS
CONST. Y REMODELACION DE PLAZA COL. ADOLFO PRIETO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,141,992	1,141,992	1,141,992	929,516	81%	0	0	PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN CALLE CELEDONIO CANTU Y JOEL ROCHA
CONST. Y REMODELACION DE PLAZA COL. ARBOLEDAS DE SANTA CRUZ	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	585,392	585,392	585,392	585,392	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN CALLES OCRE Y DIAGONAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST. Y REMODELACION DE PLAZA COL. POLANCO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	801,013	801,013	801,013	798,368	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN CALLE GALEANA Y MANZANILLA
CONST. Y REMODELACION DE PLAZA COLONIA JARDINES DE SAN RAFAEL	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,866,243	1,866,243	1,866,243	1,581,504	85%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN LA COLONIA JARDINES DE SAN RAFAEL	
CONST. Y REMODELACION DE PLAZA EN LA COLONIA NUEVA AURORA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,948,659	1,948,659	1,948,659	1,917,610	98%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN CALLE AURORA BOREAL	
CONST. Y REMODELACION PLAZA COL. VALLE DE SAN RAFAEL	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	636,998	636,998	636,998	597,238	94%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN CALLE JADE Y GRANATE	
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA COL. NUEVO ALMAGUER	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	2,196,641	2,196,641	2,196,641	1,633,049	83%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN COLONIA NUEVO ALMAGUER CALLE GORRRON	
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA COL. TAMAULIPAS	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	541,313	541,313	541,313	502,438	93%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN LA COLONIA TAMAULIPAS CALLE FRANCISCO VILLA Y REYNOSA	
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA COLONIA JARDINES DEL RIO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	3,471,936	3,471,936	3,471,936	3,124,491	90%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN COLONIA JARDINES DEL RIO CALLE BENEERITO DE LAS AMERICAS	
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA COLONIA LA FLORESTA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	482,308	482,308	482,308	336,609	70%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN CALLE CIRCUNVALACION Y OLMO EN LA COLONIA LA FLORESTA	
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA COLONIA LOS INDEPENDIENTES	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,700,480	1,700,480	1,700,480	1,548,102	91%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN COLONIA LOS INDEPENDIENTES CAMELLON DE LA AVENIDA PABLO LIVAS	
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA EN LA COLONIA NUEVO SAN RAFAEL	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	900,869	900,869	900,869	880,583	98%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN LA COLONIA NUEVO ALMAGUER CALLE CIRCUNVALACION Y 16 DE SEPTIEMBRE	
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA 2ªTAPA COL. LOMAS DE SAN MIGUEL	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,986,439	1,986,439	1,986,439	1,982,508	100%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	
CONSTRUCCION Y REMODELACION PLAZA COLONIA HACIENDA LA SILLA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	316,701	316,701	316,701	172,908	55%	0	0 PLAZA	1	1	100%	AREA RECREATIVA EN COLONIA HACIENDA LA SILLA, DEL BOSQUE Y HACIENDA SANTA CLARA	
PARQUE RECREATIVO	28-HIGUERAS	HIGUERAS	RURAL	445,725	445,725	445,725	280,000	63%	0	0 METROS CUADRADOS	445,725	445,725	100%		
CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA PLAZA DE LA COLONIA POPULAR	34-LOS ALDAMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	131,157	131,157	131,157	131,157	100%	131,157	131,157 METRO CUADRADO	6	6	100%		
APORTACION PARA EL PROGRAMA "FONDO DE ULTRACRECIMIENTO"	30-ITURBIDE	BUENA VISTA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0 CENTRO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD BUENA VISTA.	
APORTACION PARA EL PROGRAMA OBRAS POR CONDUCTO DEL MPIO "POR UNA VIDA DIGNA"	30-ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,133	161,133	161,133	161,133	100%	0	0 CENTRO	1	1	100%	LA APORTACION SERA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAPILLA DE VELACION	
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ACCESO A CAPILLA DE VELACION	30-ITURBIDE	ITURBIDE	URBANO	6,012	6,012	6,012	0	0%	0	0 METROS CUADRADOS	30	0	0%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO, COL. FIDEL VELAZQUEZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,887,783	1,887,783	1,887,783	1,887,783	100%	0	0 METRO CUADRADO	13,860	13,860	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$1,886,633 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCERA MENOS, LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 800 HABITANTES	
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE (2A. ETAPA), COL. MARCO ANTONIO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,795	49,795	49,795	49,795	100%	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$50,000 LA DIFERENCIA FUE POR ECONOMIA EN LA OBRA Y SE APLICARA EN OTRA OBRA QUE LO REQUIERA. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 250 HABITANTES	
CONSTRUCCION DE PLAZA EN COL. LOS NOGALES	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,508,619	1,508,619	1,508,619	1,508,619	100%	0	0 METROS CUADRADOS	5,096	5,096	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$1,510,000 LA DIFERENCIA FUE POR ECONOMIA EN LA OBRA. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 1500 HABITANTES	
CONSTRUCCION DE PLAZA EN POMERREY IGNACIO ZARAGOZA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,380,125	1,380,125	1,380,125	1,380,125	100%	67,883	67,883 METROS CUADRADOS	4,260	4,260	100%	LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO SE APLICARON A ESTA OBRA. CON ESTA OBRA SE BENEFICARA A 1200 HABITANTES	
DUELA PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	219,000	219,000	219,000	219,000	100%	0	0 METROS CUADRADOS	144	144	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICARAN 5000 HABITANTES	
ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN CENTRO COMUNITARIO EN EJIDO LOMA ALTA	33-LINARES	LOMA ALTA	RURAL	64,116	64,116	64,116	64,116	100%	0	0 METROS CUADRADOS	38	38	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$82,739 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS, LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN CON ESTA OBRA SE BENEFICARAN 600 HABITANTES	
ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN CENTRO COMUNITARIO, EJ. JESUS MA. CARNICITOS	33-LINARES	JESUS MARIA	RURAL	100,678	100,678	100,678	100,678	100%	0	0 METRO CUADRADO	38	38	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$82,739 POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA SE INCREMENTO EL COSTO DE LA OBRA. LA DIFERENCIA SE TOMARA DE LAS ECONOMIAS DE OTRAS OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE BENEFICARAN 250 HABITANTES SE REGISTRO COMO URBANIZACION PORQUE NO ENCONTRE OTRO CONCEPTO PARA LA UBICACION CORRECTA. CORRESPONDE A UN CENTRO COMUNITARIO.	
FACHADA PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,513	74,513	74,513	74,513	100%	0	0 METROS LINEALES	44	44	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICARAN 5000 HABITANTES	
REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. CAMACHITO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0 LOTE	1	1	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICARON 200 HABITANTES	
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN CALLE AZHARES, COL. LOS NARANJOS.	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,346	104,346	104,346	104,346	100%	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$ 88,801 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA Y SE TOMO DE LAS ECONOMIAS DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE BENEFICARAN 800 HABITANTES	
REHABILITACION DE PLAZA COLONIA PORFIRIO DIAZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	318,133	318,133	318,133	318,133	100%	0	0 METROS CUADRADOS	44	44	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$321,483 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS, LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 1200 HABITANTES	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE PLAZA EJIDO SAN JOSE	33-LINARES	SAN JOSÉ	RURAL	59,957	59,957	59,957	59,957	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	161	161	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 300 HABITANTES
SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES Y ARBORIZACION EN PLAZA INF. EL CERRITO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,998	29,998	29,998	29,998	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	80	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 800 HABITANTES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN PANTEON DEL EJIDO EL PERICO	33-LINARES	LOMA EL PERICO	RURAL	118,584	118,584	118,584	118,584	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	172	172	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$104,824 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. LA DIFERENCIA SE PAGO CON SOBRIANTES DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE VIERON BENEFICIADOS 400 HABITANTES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN PANTEON DEL EJIDO EL PRETEL	33-LINARES	EL BRASIL	RURAL	92,731	92,731	92,731	92,731	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$119,763 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS, LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 250 HABITANTES
REHABILITACION DE PLAZA, CABECERA MUNICIPAL	36-MIER Y NORIEGA	MIER Y NORIEGA	URBANO	394,000	394,000	394,000	394,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	394,000	394,000	100%	
AMPLIACION DE BOULEVARD	37-MINA	MINA	URBANO	648,725	648,725	648,725	552,498	85%	0	0	0 PROYECTO	648,725	552,498	85%	AMPLIACION DE BOULEVARD HIDALGO CABECERA MUNICIPAL, DE LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ A LA CALLE AGUSTIN MELGAR. UN PROYECTO.
REHABILITACION DE PLAZA ZARAGOZA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,978,099	1,978,099	1,978,099	1,978,099	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,500	2,500	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA COL. LOS NOGALES I Y II	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	363,040	363,040	363,040	363,040	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,170	1,170	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA COL. MIRASOL 2DO SECTOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,332,201	3,332,201	3,332,201	2,796,696	84%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,123	7,123	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
PAVIMENTACION ASFALTICA EN ALFONSO REYES SECTOR ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	163,391	163,391	163,391	163,391	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	340	340	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA EN AMPLIACION NOGALES SECTOR ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,009,833	1,009,833	1,009,833	997,718	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,461	2,461	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
PAVIMENTACION ASFALTICA EN ARBOLEDAS DE SAN BERNABE SECTOR ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	5,795,193	5,795,193	5,795,193	5,057,082	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,430	10,430	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL. MIRASOL 1ER SECTOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	5,961,609	5,961,609	5,961,609	5,961,609	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	12,293	12,293	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL PALMAR PARCELA 86	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,876,246	3,876,246	3,876,246	2,718,160	70%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,289	6,289	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS TORRES SECTOR ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,117,576	1,117,576	1,117,576	1,117,576	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,393	2,393	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA EN SANTA ANA SECTOR ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	577,713	577,713	577,713	577,713	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,146	1,146	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAZO ROSARIO SECTOR Q Y D	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,158,579	2,158,579	2,158,579	2,158,579	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,306	4,306	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA EN VALLE DE SAN BERNABE I	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,876,270	1,876,270	1,876,270	1,876,270	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,184	4,184	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA EN VALLE DE SAN BERNABE III	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,886,478	1,886,478	1,886,478	1,886,478	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,132	4,132	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA PRADOS SAN BERNABE SECTOR ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,928,480	2,928,480	2,928,480	2,928,480	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,135	6,135	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA TRAZO BARRON SECTOR ALIANZA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,178,525	1,178,525	1,178,525	1,178,525	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,497	2,497	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA UNION ANTORCHISTA PARCELA 16	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,170,178	2,170,178	2,170,178	2,170,178	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,487	4,487	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE BOULEVARD LADO SUR	42-LOS RAMONES	ALTAMIRA (CAPADERO)	RURAL	650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	800	0	0%	
REHABILITACION DE BANCAS Y PINTURA EN PLAZA PRINCIPAL	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	39,744	39,744	39,744	39,744	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
REMEDIACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	95,527	95,527	95,527	95,507	100%	0	0	0 ESPACIO CULTURAL	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO AV. ARTURO B. DE LA GARZA GUERRERO A STO. DOMINGO	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	614,749	614,749	614,749	184,040	30%	0	0	0 PIEZA	12	0	0%	SE ENTREGO EL ANTICIPO PERO SE ENCUENTRAN DETENIDAS POR LAS DESAFECTACIONES EN LOS PREDIOS AFECTADOS.
ALUMBRADO PUBLICO DIEGO DIAZ DE AV. NOGALAR A JUAN PABLO	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	1,722,538	1,722,538	1,722,538	1,702,824	99%	0	0	0 PIEZA	38	38	100%	SE OBTUVIERON ECONOMIAS POR \$19714 PESOS LOS CUALES SERAN APLICADAS A NUEVAS OBRAS QUE APRUEBE EL CABILDO
BANQUETAS AV. ARTURO B. DE LA GARZA GUERRERO A STO. DOMINGO	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	362,463	362,463	362,463	108,694	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	690	0	0%	SE ENTREGO EL ANTICIPO PERO SE ENCUENTRA DETENIDA POR LAS DESAFECTACIONES DE PREDIOS AFECTADO POR LA OBRA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
ALUMBRADO PUBLICO CALLE SAN UBALDO, SAN ROQUE Y SAN JACINTO COL. ERMITA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,233,702	1,233,702	1,233,702	307,729	25%	0	0	0	METROS LINEALES	750	0	0%	OBRA EN PROCESO.
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES COL. ERMITA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,870,079	1,870,079	1,870,079	1,691,962	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,850	3,850	100%	
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES COL.CIMA DE LAS MITRAS	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	3,682,187	3,682,187	3,682,187	3,059,770	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,350	0	0%	OBRA EN PROCESO.
INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE MILAN,FLORENCIA Y TENOCH COL.SANTA MAGDALENA Y LOPEZ PORTILLO	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	5,118,732	5,118,732	5,118,732	4,921,852	96%	0	0	0	METROS LINEALES	153	153	100%	OBRA TERMINADA.
APORTACION AL PROGRAMA MIGRANTES 3X1 PLAZA	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	1,345,000	1,345,000	1,345,000	1,345,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	
APORTACION PARA PAVIMENTACION DREN SAN VICENTE	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	718,000	718,000	718,000	718,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	700	700	100%	
REMODELACION DE CAPILLA MUNICIPAL	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	335,148	335,148	335,148	275,998	82%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	162	81%	
SALON DE ACTOS EJIDO CAMARON	5-ANAHUAC	CAMARON	RURAL	788,628	788,628	788,628	666,627	85%	0	0	0	METRO CUADRADO	400	338	85%	
2.1 REHAB. DE ALUMBRADO P.	7-ARAMBERRI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	760,519	95%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	
2.1.1 REHAB. DE PLAZA PRINCIPAL	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	50,000	50,000	50,000	41,182	82%	0	0	0	PLAZA	10	4	40%	
2.1.5 REHAB. DE CENTROS COM.	7-ARAMBERRI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,119,000	1,119,000	1,119,000	1,119,000	100%	0	0	0	SALÓN	25	25	100%	
2.2 REHAB. DE CENTRO REC. LA PLAYITA	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	150,000	150,000	150,000	132,910	89%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
AMPLIACION																
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL, 1 SECTOR EN EJIDO LA BARRETA Y 2 SECTORES EN COMUNIDAD SANTA MONICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	1,234,308	1,234,308	1,234,308	1,234,308	100%	0	0	0	POSTE	1,234,308	1,234,308	100%	EN EL AMBITO, TAMBIEN ES RURAL. ESTO PARA TRANSPARENCIA.
ELECTRIFICACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ	2-AGUALEGUAS	AGUALEGUAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	400	400	100%	
ELECTRIFICACION DE CALLE RAYO	2-AGUALEGUAS	AGUALEGUAS	RURAL	133,258	133,258	133,258	133,258	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	400	400	100%	
ALUMBRADO COL. LA UNIDAD	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,392,900	1,392,900	1,392,900	1,392,900	100%	0	0	0	LUMINARIA	107	107	100%	
ALUMBRADO COL. 18 DE OCTUBRE	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,967,557	1,967,557	1,967,557	1,967,557	100%	0	0	0	LUMINARIA	152	152	100%	
ALUMBRADO EULALIO VILLARREAL	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	993,810	993,810	993,810	993,810	100%	0	0	0	LUMINARIA	76	76	100%	
ALUMBRADO FOMERREY 9	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,230,399	1,230,399	1,230,399	1,113,749	91%	0	0	0	LUMINARIA	73	73	100%	
ELECTRIFICACION DE PUENTE EN CAMACHITO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,950	46,950	46,950	46,950	100%	0	0	0	LUMINARIA	8	8	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$ 47,500 CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 1000 HABITANTES
SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION FRACC. LOMAS DE ANAHUAC 2 SECTOR	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	661,396	661,396	661,396	0	0%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,000	0	0%	
OBRA COMPLEMENTARIA																
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA	24-GRAL. ZARAGOZA	GENERAL ZARAGOZA	URBANO	159,089	159,089	159,089	159,089	100%	0	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA CABECERA MPAL
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153,433	153,433	153,433	148,841	97%	0	0	0	LUMINARIA	381	370	97%	
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	17-GALEANA	EL RUCIO	RURAL	788,732	788,732	788,732	788,732	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	25	25	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES VARIAS COMUNIDADES	22-GRAL. TERAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	67,500	90%	0	0	0	CELDA SOLAR	17	17	100%	
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCION																
ELECTRIFICACION COLONIA EMILIANO ZAPATA	26-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	1,362,806	1,362,806	1,362,806	837,220	61%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,500	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DE NUEVA CREACION	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	1,159,889	1,159,889	1,159,889	1,159,889	100%	1,434	1,434	0	POSTE	34	34	100%	EL SALDO QUE RESULTO DE ESTA OBRA SERA, APLICADO EN UNA OBRA DEL SIGUIENTE PERIODO. ADEMAS, LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA QUE LE CORRESPONDEN A ESTA OBRA ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 1,768.73
AMPLIACION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE LUZ GRAL. TERAN Y GALEANA LOCALIDAD NUEVO REPUEBLO	16-DR. GONZALEZ	NUEVO REPUEBLO	RURAL	80,496	80,496	80,496	80,496	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
RED DE ELECTRIFICACION EN COL. LOS PINOS	19-SAN PEDRO GARZA GARCIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA	URBANO	241,384	241,384	241,384	241,384	100%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	241,384	241,384	100%	ESTA CONCLUIDA AL 100%
APORTACION DE ELECTRIFICACION	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	543,863	543,863	543,863	543,863	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION A CONVENIO DE ELECTRIFICACION CONJUNTO CON C.F.E.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	27-LOS HERRERAS	LOS HERRERAS	URBANO	529,349	529,349	529,349	508,171	96%	0	0	ACCION	529,349	508,171	96%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	3-LOS ALDAMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	159,555	159,555	159,555	159,555	100%	0	0	PERSONA	159,555	159,555	100%	
ELECTRIFICACION PLAZA LOS NORIEGA (2A. ETAPA)	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	444,808	444,808	444,808	444,808	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CON ETA OBRA SE BENEFICIARAN 5000 HABITANTES
REINSTALACION DE RED ELECTRICA	43-RAYONES	AMPLIACION PEDRO CARRIZALES	RURAL	123,032	123,032	123,032	75,000	61%	0	0	POSTE	7	4	57%	
8.9 ELECTRIF. EN VAR. LOC.	7-ARAMBERRI	LA ASCENSION	URBANO	600,000	600,000	600,000	563,829	94%	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	3	3	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA CENTRO SALUD, EJIDO MEDEROS	33-LINARES	MEDEROS	RURAL	59,795	59,795	59,795	59,795	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100	100	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 250 HABITANTES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN CENTRO DEL EJIDO SAN JOSE	33-LINARES	SAN JOSE	RURAL	87,255	87,255	87,255	87,255	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	112	112	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$68,342 EL INCREMENTO FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. LA DIFERENCIA SE TOMARA DE LAS ECONOMIAS DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 450 HABITANTES
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA CICLONICA CENTRO DE SALUD, EJIDO LAS BORREGAS	33-LINARES	LA BORREGA	RURAL	32,844	32,844	32,844	32,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	58	58	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$35,257 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE BENEFICIAN 350 HABITANTES
SUMINISTRO E INSTALACION MALLA CICLONICA EN CENTRO SALUD DEL EJIDO CERRO PRIETO	33-LINARES	CERRO PRIETO	RURAL	63,618	63,618	63,618	63,618	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	80	80	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$48,737 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE INCREMENTO LOS COSTOS. LA DIFERENCIA SE TOMARA DE ECONOMIAS DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 600 HABITANTES
9.20 REHAB. MTO. DE CENTRO DE SALLUD	7-ARAMBERRI	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	200,000	200,000	200,000	165,131	83%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	90	90	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
APORTACION CONVENIO VIDA DIGNA	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,421	68,421	68,421	68,421	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	270	270	100%	CONSTRUCCION DE AULAS GECYTE
ALBERGUE (TERMINACION)	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	931,406	931,406	931,406	931,406	100%	0	0	M2. ALBERGUE	282	282	100%	TERMINACION DE ALBERGUE MUNICIPAL CON LA CANTIDAD DE \$931,406.00 Y SOBRO \$ 92,340.00 Y QUEDA PENDIENTE POR ASIGNAR PARA EL SIGUIENTE AÑO.
GECYTE SEGUNDA ETAPA	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	319,435	319,435	319,435	319,435	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL VALOR TOTAL FUE DE 350,376.00 Y LA DIFERENCIA FUE PAGADA CON RECURSOS MUNICIPALES
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	661,250	661,250	661,250	661,250	100%	0	0	M2. PATIO	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. C.B.T.A. 74 EJ. TEPEHUAJE	9-CADEREYTA JIMENEZ	TEPEHUAJE	RURAL	215,950	215,950	215,950	215,950	100%	0	0	M2. PATIO	216	216	100%	SE CONSIDERA METROS CUADRADOS PATIOS AL NO CONTAR LA OPCION DE METROS CUADRADOS COMO EN LOS FORMATOS ANTERIORES.
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. JOAQUIN BARANDA, COL. SAN ANTONIO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,550	147,550	147,550	147,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$147,550 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA Y SE TOMARA DE LAS AHORROS DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 800 HABITANTES
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. SAMUEL MORSE, COL. PROVILLEON	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,131	138,131	138,131	138,131	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$145,788 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 2000 HABITANTES
CONSTRUCCION DE J.N. DEL EJIDO EL PERICO	33-LINARES	LOMA EL PERICO	RURAL	146,757	146,757	146,757	146,757	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$145,788 LA DIFERENCIA ES POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA Y SE TOMARA DE LAS ECONOMIAS DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 300 HABITANTES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE J.N. DEL EJIDO SAN PEDRO GARZA GARCIA	33-LINARES	SAN PEDRO DE LOS ESCOBEDO	RURAL	143,268	143,268	143,268	143,268	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$145,768 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 300 HABITANTES
CONSTRUCCION J.N. EJIDO BUENA VISTA	33-LINARES	BUENA VISTA	RURAL	143,268	143,268	143,268	143,268	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL MONTO ORIGINAL DE ESTA OBRA SE PRESUPUESTO POR \$145,768 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 200 HABITANTES
ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN J.N. LUIS TIERINA, COL. IGNACIO ZARAGOZA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	660,995	660,995	660,995	660,995	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$662,000 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN AL TERMINO DE ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 500 HABITANTES
ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	51-VILLALDAMA	CIUDAD DE VILLALDAMA	URBANO	52,474	52,474	52,474	52,474	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE AULA JN PROFESORA MARIA VALDEZ EJ. EL BARRANQUITO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	EL BARRANQUITO	RURAL	232,500	232,500	232,500	232,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	73	73	100%	
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO E INSTAL. MALLA CICLONICA Y JUEGOS INFANTILES J.N. PROYECTO 8, COL. M. HIDALGO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,997	61,997	61,997	61,997	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$62,644 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 600 HABITANTES
MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS ALFONSO M. SALAZAR TAMEZ LOS FIERROS SAN PEDRO STGO.N.L.	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	66,497	66,497	66,497	66,497	100%	0	0	BEBEDERO	66,497	66,497	100%	
MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS PROFRA GLORIA E TAMEZ	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	364,775	364,775	364,775	364,775	100%	0	0	BEBEDERO	364,775	364,775	100%	
REHABILITACION															
REH DE AULAS PROFRA ALFONSO CAVAZOS GUERRA EN COMUNIDAD DE LOS RODRIGUEZ	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	148,289	148,289	148,289	148,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS	440	440	100%	
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE AULA	22-GRAL. TERAN	EL ESPIRITU (SABINO GORDO)	RURAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA	22-GRAL. TERAN	SANTA ANA	RURAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA	22-GRAL. TERAN	SANTA ANA VIEJO	RURAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION TECHO CIVICO	22-GRAL. TERAN	CALIFORNIA	RURAL	71,500	71,500	71,500	64,350	90%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	240	240	100%	
CONSTRUCCION TECHO CIVICO	22-GRAL. TERAN	CIUDAD GENERAL TERAN	URBANO	283,280	283,280	283,280	283,280	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	EL COSTO REAL DE LA OBRA FUE DE \$ 286,287.00 LA DIFERENCIA FUE PAGADA CON RECURSOS MUNICIPALES
CONSTRUCCION TECHO CIVICO PRIMARIA UNION Y PROGRESO	22-GRAL. TERAN	SAN PEDRO	RURAL	71,500	71,500	71,500	64,350	90%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA LUIS ELIZONDO EN LA COL. LA PASTORA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	811,388	811,388	811,388	811,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS	159	159	100%	CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA LUIS ELIZONDO COLONIA LA PASTORA EN CALLE PATZCUARO Y TAMPIO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA COL. VILLA OLIMPICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	420,000	420,000	420,000	327,528	78%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	160	160	100%	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA BELISARIO DOMINGUEZ EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA CALLE JOAQUIN CAPILLA NO. 500
CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. ALFONSO REYES, EJIDO SAN FELIPE	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152,492	152,492	152,492	152,492	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$145,768. LA DIFERENCIA ES POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA Y SE PAGARA CON SOBORNATES DE ITRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 1500 HABITANTES
CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. AMADO NERVO EJIDO LOS ALAMOS	33-LINARES	LOS ALAMOS	RURAL	147,550	147,550	147,550	147,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$145768 LA DIFERENCIA SE TOMARA DE LAS ECONOMIAS DE OTRAS OBRAS Y FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 250 HABITANTES
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. PRIM. FCO. I. MADERO, COL. CENTRO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,664	116,664	116,664	116,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS	123	123	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$105,661 EL INCREMENTO ES POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA, LA DIFERENCIA SE TOMARA DE LAS ECONOMIAS DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 800 HABITANTES
ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EJIDO EL FRESNO	33-LINARES	EL FRESNO	RURAL	392,595	392,595	392,595	392,595	100%	0	0	METROS CUADRADOS	225	225	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$393,767 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 600 HABITANTES
ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN COLEGIO MARANATHA, COL. ALVARADO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	744,659	744,659	744,659	744,659	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR 759,323 LA DIFERENCIA ES POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA Y SE APLICARA A OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADAS 1000 HABITANTES
ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIM. FCO. I. MADERO, EJIDO LA ESCONDIDA	33-LINARES	LA ESCONDIDA	RURAL	478,529	478,529	478,529	478,529	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$479,715 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 800 HABITANTES
TECHO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA, EJIDO PALOMAS	36-MIER Y NORIEGA	LAS PALOMAS (LAJILLAS)	RURAL	366,849	366,849	366,849	366,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS	366,849	366,849	100%	
TECHO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA EN LOCALIDAD TAPONA MORENA	36-MIER Y NORIEGA	TAPONA MORENA	RURAL	529,200	529,200	529,200	529,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	529,200	529,200	100%	
TECHO CIVICO EN PRIMARIA, EJIDO LA CARDONA	36-MIER Y NORIEGA	LA CARDONA	RURAL	661,500	661,500	661,500	661,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	661,500	661,500	100%	
TECHO CIVICO EN PRIMARIA, REFUGIO DE CERROS BLANCOS	36-MIER Y NORIEGA	EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS	RURAL	576,000	576,000	576,000	576,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	576,000	576,000	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE Y FORO	43-RAYONES	EMILIO CARRANZA	RURAL	502,297	502,297	502,297	502,297	100%	0	0	METROS CUADRADOS	216	216	100%	PAGO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE NAVE Y FORO
CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA JOSE O MARTINEZ COL. NVA. CADEREYTA	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,500	232,500	232,500	232,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	73	73	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 1 HDA LAS PALMAS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	LAS PALMAS	RURAL	155,792	155,792	155,792	155,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EJ. CASAS VIEJAS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CASAS VIEJAS	RURAL	194,428	194,428	194,428	155,762	80%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	AHORRO EN OBRAS SERA DESTINADO A NUEVAS OBRAS APROBADAS POR MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EJ. SAN JUAN	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	SAN JUAN	RURAL	155,792	155,792	155,792	155,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. PRIMARIA FRANCISCO SADA GOMEZ FRACC. ALBEROS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203,960	203,960	203,960	203,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. PRIMARIA LA UNION HDA. LA UNION	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	LA UNION	RURAL	155,792	155,792	155,792	155,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. PRIMARIA SERAPIO VENEGAS GOL LOPEZ MATEOS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	221,262	221,262	221,262	221,262	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180	180	100%	
CONSTRUCCION ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC HDA. SANTA ISABEL	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	SANTA ISABEL	RURAL	155,792	155,792	155,792	155,792	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	108	108	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION NAVE ESC. PRIMARIA JOSE MAXIMILIANO GONZALEZ DEL SAN JUAN	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	SAN JUAN	RURAL	134,841	134,841	134,841	134,841	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	108	108	100%	
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO E INST. DE PUERTAS DE CRISTAL ESC. PRIM. IGNACIO MORONES PRIETO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,304	29,304	29,304	29,304	100%	0	0	0 BEBEDERO	2	2	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 600 ALUMNOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ERRONEA QUE QUE NO VENIA LA CORRESPONDIENTE. INSTALACION DE PUERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA ESC PRIM. VICENTE GRRRO., EJIDO EL TRONCON	33-LINARES	EL TRONCON	RURAL	99,227	99,227	99,227	99,227	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$119,753 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARA A 500 HABITANTES
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANOS EN ESC. SEC. PROTECIO RDZ. LA PETACA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,732	214,732	214,732	214,732	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	40	40	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$219,612 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA EN OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADAS 3000 HABITANTES
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. SEC. MARIANO ESCOBEDO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	305,139	305,139	305,139	305,139	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	74	74	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$306,190 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADAS 3000 HABITANTES
CONSTRUCCION DE FORO ESC. SEC. TECNICA 26 RAUL MADERO GZZ. INF. RODRIGO GOMEZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,385	201,385	201,385	201,385	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	312	312	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$173,735 POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIO MAS.LA DIFERENCIA SE TOMARA DE LOS SOBANTES DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 2000 HABITANTES
ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN ESC. SEC. TECNICA #2, EJIDO EMLIANO ZAPATA	33-LINARES	EMLIANO ZAPATA	RURAL	743,212	743,212	743,212	743,212	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$743,696 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS. LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 800 HABITANTES
TECHO CIVICO EN SECUNDARIA. EN REFUGIO DE CERROS BLANCOS	36-MIER Y NORIEGA	EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS	RURAL	739,116	739,116	739,116	739,116	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	739,116	739,116	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. SEC. MOISES GARZA COL. SALINAS DE GORTARI	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,442	195,442	195,442	195,442	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	168	168	100%	
SUBESTACION ESC. SEC. 4 LIC. RAMON LOPEZ VELARDE	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	108,790	108,790	108,790	108,790	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	ES CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN ESC. SECUNDARIA Y SE TOMO LA OPCION DE METROS CUADRADOS POR NO ENCONTRAR LA DE SUBESTACION
AMPLIACION															
AMPLIACION DE NAVE ESC. SEC. LAZARO CARDENAS DEL ATONGO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	ATONGO DE ABAJO	RURAL	199,900	199,900	199,900	199,900	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	189	189	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ESC. SEC. JESUS M CAMPOS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	92,000	92,000	92,000	84,121	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	128	128	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
INFRA EDUCATIVA	14-DR. ARROYO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,798,983	2,798,983	2,798,983	2,798,983	100%	0	0	0 ACCION	4	4	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE AREA DEPORTIVA	22-GRAL. TERAN	CIUDAD GENERAL TERAN	URBANO	301,000	301,000	301,000	300,743	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
07 - ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA ESC. SECUNDARIA Y COMERCIAL PROFR GORDONIO SAENZ	23-GRAL. TREVINO	GENERAL TREVINO	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0 EQUIPO	6	6	100%	NO SE ENCONTRO EN LA UNIDAD DE MEDIDA. APARATOS CLIMATIZADORES O CLIMAS. ES POR ELLO QUE SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA "EQUIPO".
08 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESC. PRIMARIA ING.MIGUEL F. MARTINEZ	23-GRAL. TREVINO	GENERAL TREVINO	URBANO	5,253	5,253	5,253	5,253	100%	0	0	0 OTROS	6	0	0%	
BECAS INTEGRALES	5-ANAHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	151,200	151,200	151,200	151,200	100%	0	0	0 ACCION	100	100	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
VIVIENDA															
AMPLIACION															
TU CASA 2009	20-GRAL. BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	198,000	198,000	198,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	198,000	0	0%	OBRA NO COMENZADA
AMPLIACIONES EN COL. PEDREGAL	9-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	621,028	621,028	621,028	621,028	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	621,028	621,028	100%	
REHABILITACION															
SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	499,841	499,841	499,841	499,841	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIAL A GENTE DE ESCASOS RECURSOS
6.1 REHAB. DE VIVIENDA VAR. LOC.	7-ARAMBERRI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,235,603	2,235,603	2,235,603	2,234,469	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	28,000	28,000	100%	
8.51 REHAB. DE ESCUELAS VAR. LOC.	7-ARAMBERRI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	411,674	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	700	93%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2009	11-CERRALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153,727	153,727	153,727	0	0%	0	0	0 BENEFICIARIO	115	0	0%	PROGRAMA QUE SIRVE PARA APOYAR CON PAQUETES DE PATERIAL PARA LA REALIZACION DE LOZA, FIRME O MUROS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-CHINA	CHINA	URBANO	340,344	340,344	340,344	340,344	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	340,344	340,344	100%	ESTE PROYECTO TAMBIEN INCLUYE EL AREA RURAL. NO SE SELECCIONO PUES SOLO SE DA LA OPCION DE URBANO O RURAL. ESTO PARA TRANSPARENCIA.
VIVIENDA RURAL	14-DR. ARROYO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,860,878	3,860,878	3,860,878	3,860,878	100%	0	0	0 ACCION	4	4	100%	
BARANDALES EN COL. GLORIA MENDIOLA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	308,728	308,728	308,728	308,728	100%	0	0	0 METROS LINEALES	200	200	100%	OBRA TERMINADA
ESCALINATAS EN COL. ALTAMIRA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,211,057	1,211,057	1,211,057	1,094,834	90%	0	0	0 METROS, ESCALINATA	428	428	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ESCALINATAS EN COL. GLORIA MENDIOLA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	501,492	501,492	501,492	501,492	100%	0	0	METROS, ESCALINATA	207	207	100%	OBRA TERMINADA
ESCALINATAS EN COL. LAZARO Cárdenas	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	876,718	876,718	876,718	738,900	84%	0	0	METROS, ESCALINATA	275	275	100%	OBRA EN PROCESO DE CIERRE
ESCALINATAS EN COL. LÓMAS DEL TOPO CHICO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,219,978	2,219,978	2,219,978	2,219,978	100%	0	0	METROS, ESCALINATA	643	643	100%	OBRA TERMINADA
ESCALINATAS EN COL. NOGALES DE LA SIERRA 1ER SECTOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	424,425	424,425	424,425	424,425	100%	0	0	METROS, ESCALINATA	92	92	100%	OBRA TERMINADA
APORTACION AL PROGRAMA TU CASA 2007	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	286,000	286,000	286,000	286,000	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
APORTACION PROGRAMA TU CASA 2008	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	983,195	983,195	983,195	983,195	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
REMODELACION Y COCINA EN CENTRO SOCIAL CASA DEL PUEBLO	51-VILLALDAMA	CIUDAD DE VILLALDAMA	URBANO	323,008	323,008	323,008	323,008	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	100	100	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
CAMINOS RURALES	10-CARMEN	CARMEN	URBANO	917,260	917,260	917,260	917,260	100%	0	0	KILOMETROS	917,260	917,260	100%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE CAMINO LA BRISA A EL ENCADENADO	22-GRAL. TERÁN	LA BRISA	RURAL	707,000	707,000	707,000	704,627	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	14,400 METROS CUADRADOS
RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA	22-GRAL. TERÁN	SANTA ANA VIEJO	RURAL	150,000	150,000	150,000	135,000	90%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	650 METROS CUADRADOS
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CAMINO A LAS ANACUITAS	22-GRAL. TERÁN	LAS ANACUITAS	RURAL	447,536	447,536	447,536	447,536	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	5,400 METROS CUADRADOS
HORAS MAQUINA PARA RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	30-ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133,000	133,000	133,000	133,000	100%	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE CARR. HACIENDA GUADALUPE 3RA. ETAPA	34-MARIN	GUADALUPE	RURAL	675,129	675,129	675,129	689,430	99%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
CAMINOS	14-DR. ARROYO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,180,000	2,180,000	2,180,000	2,180,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
SELLADO DE CAMINO DEL EJIDO EL FRESNO-SAN FCO. TENAMAXTLÉ	33-LINARES	EL FRESNO	RURAL	1,550,571	1,550,571	1,550,571	1,550,571	100%	0	0	KILOMETROS	21	21	100%	EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO PARA ESTA OBRA FUE POR \$1,555,860 POR AJUSTES EN LA OBRA SE EJERCIO MENOS, LA DIFERENCIA SE APLICARA A OTRAS OBRAS QUE LO REQUIERAN CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 400 HABITANTES
12.1 REHAB. Y MTO. DE CAMINOS R.	7-ARAMBERRI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	310,000	310,000	310,000	309,074	100%	0	0	KILOMETROS	100	70	70%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	585,863	585,863	585,863	585,863	100%	0	0	KILOMETROS	40	40	100%	REHABILITACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES UBICADAS EN LA SIERRA YA QUE SON DE DIFICIL ACCESO
REPARACION DE CAMINOS VECINALES	40-PARAS	EL TANQUE	RURAL	304,813	304,813	304,813	304,813	100%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
VADO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION VADOS	22-GRAL. TERÁN	LOS MIMBRES	RURAL	340,000	340,000	340,000	339,523	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE VADO EN EJ. CAMARONES	30-ITURBIDE	CAMARONES	RURAL	415,727	415,727	415,727	415,727	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE PUENTE VADO	22-GRAL. TERÁN	SANTA ENGRACIA	RURAL	307,000	307,000	307,000	307,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	EL COSTO REAL DE LA OBRA FUE DE \$ 307,109.00 EL RESTO FUE PAGADO CON RECURSOS MUNICIPALES
PUENTES VEHICULARES															
AMPLIACION															
AMPLIACION PUENTE SANTA ANA NUEVO	22-GRAL. TERÁN	SANTA ANA	RURAL	135,913	135,913	135,913	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	0	0%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	3-LOS ALDAMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	204,290	204,290	204,290	204,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	204,290	204,290	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSERVACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
11.1 REHAB. DE CANALES DE RIEGO	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	RURAL	536,000	536,000	536,000	535,930	100%	0	0	HECTAREA	1,000	800	80%	
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	17-GALEANA	PINAL ALTO	RURAL	650,792	650,792	650,792	650,792	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	17-GALEANA	SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS	RURAL	647,526	647,526	647,526	647,526	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
APOYO AL CAMPO	14-DR. ARROYO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
APORTACION AL PROGRAMA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	17-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	911,919	911,919	911,919	911,919	100%	0	0	PROYECTO	70	70	100%	
APORTACION AL PROGRAMA ALIANZA CONTIGO	17-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROYECTO	200,000	200,000	100%	
APORTACION AL PROGRAMA FIBESUR	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	2,029,067	2,029,067	2,029,067	2,029,067	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA POR UNA VIDA DIGNA	17-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,789	215,789	215,789	215,789	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20-GRAL. BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153,205	153,205	153,205	153,205	100%	0	0	PESOS	153,205	153,205	100%	ACCION TERMINADA
APORTACION AL PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	249,158	249,158	249,158	249,158	100%	0	0	AGRUPACION	23	23	100%	APORTACION A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA APOYO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO Y LA GENERACION DE EMPLEOS A TRAVES DE ESTOS.
APOYO A PRODUCTORES CON SEMILLA MEJORADA	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	AGRUPACION	35	35	100%	APOYO A PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CON SEMILLA MEJORADA PARA SU COSECHA
APOYO A PRODUCTORES DE MANZANA CAPACITACION	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	AGRUPACION	6	6	100%	CAPACITACION PARA LOS PRODUCTORES DE MANZANA
APOYO FERTILIZANTES A PRODUCTORES	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	AGRUPACION	200	200	100%	APOYO CON FERTILIZANTE A PRODUCTORES DE LA DIFERENTES LOCALIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO
REHABILITACION DE TECHADO DE INVERNADERO	24-GRAL. ZARAGOZA	GENERAL ZARAGOZA	URBANO	43,196	43,196	43,196	43,193	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	REHABILITACION DE INVERNADERO
10.1 APOYO A PRODUCTORES	7-ARAMBERRI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,330,604	3,330,604	3,330,604	3,330,604	100%	0	0	AGRUPACION	25	25	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	14-DR. ARROYO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
GASTOS INDIRECTOS	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	27,259	27,259	27,259	27,259	100%	2,483	2,483	ASESORIA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
GASTOS INDIRECTOS	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	62,209	62,209	62,209	9,625	15%	0	0	OTROS	100	0	0%	
13.1 GASTOS INDIRECTOS	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	RURAL	235,928	235,928	235,928	225,432	96%	0	0	VEHICULO	0	0	0%	
OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	937,189	937,189	937,189	456,122	49%	0	0	OTROS	0	0	0%	
COMPRA DE EQUIPO COMPUTO, DE TOPOGRAFIA, SENALIZACION,	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,263	125,263	125,263	125,263	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$ 224,052 POR AJUSTES EN LAS DIFERENTES OBRAS SE EJERCERA MENOS.
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	457,147	457,147	457,147	457,147	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS															
PAGO PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA,	30-ITURBIDE	ITURBIDE	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PUBLICACION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA FISM 2009	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,851,083	1,851,083	1,851,083	864,905	47%	0	0	OBRA	82	82	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS QUE SERAN SUPERVISADAS MEDIANTE LOS GASTOS INDIRECTOS DE ESTOS FONDOS, SI HAY VARIACIONES SE INFORMARAN EN LOS PROXIMOS TRIMESTRES.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
GASTOS INDIRECTOS	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	130,136	130,136	130,136	130,000	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	GASTOS INDIRECTOS UTILIZADOS EN SUPERVISION DE OBRAS
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE SISTEMA EN APROBACION POR CABILDO	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	170,423	170,423	170,423	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SISTEMA EN PROCESO DE APROVACION
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
APOYO SOCIAL ADQUISICION DE UNIDAD	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE DIF MPAL Y QUE SON DE ACCION SOCIAL	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	342,749	342,749	342,749	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%		
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL FISM 2009	36-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	692,300	692,300	692,300	0	0%	689,418	0	EQUIPO	1	0	0%	EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA, ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS SERA REASIGNADOS A PROYECTOS DE OBRA EN CASO DE NO USAR ESTE PROGRAMA.	
FORTAMUN				1,683,900,647	1,683,900,647	1,683,900,647	1,638,890,662	97%	1,840,620	169,563		613,260,543	568,993,473	93%		
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SALA DE JUICIOS ORALES	19-SAN PEDRO GARZA GARCIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA	URBANO	459,907	459,907	459,907	459,907	100%	0	0	INSTITUCION		459,907	459,907	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BOMBEROS	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	891,390	891,390	891,390	765,492	86%	0	0	METRO CUADRADO	150	120	80%		
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COL. COAHUILA	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	METROS LINEALES	45	0	0%		
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MONTE ALTO CALLE MONTE ROJO CALLE MONTE ALBAN	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,792,800	1,792,800	1,792,800	533,364	30%	0	0	METROS CUADRADOS	3,774	1,050	28%		
PAYMENTACION ASFALTICA CALLE MONTE IDEAL CALLE MONTE LARGO	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,998,450	1,998,450	1,998,450	1,983,415	99%	0	0	METROS CUADRADOS	4,285	4,000	93%		
PAYMENTACION ASFALTICA CALLE MONTEBELLO CALLE MONTE OLVIDADO CALLE MONTE VIOLETA	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,961,350	1,961,350	1,961,350	1,705,374	87%	0	0	METROS CUADRADOS	3,700	3,000	81%		
PAYMENTACION ASFALTICA DE AV. CRISTAL Y CALLE MONTE ISELA COL. MONTE CRISTAL 2O. SECTOR	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,815,300	1,815,300	1,815,300	1,779,770	98%	0	0	METROS CUADRADOS	3,929	3,850	98%		
CONCLUSION DE OBRAS DE EDIF DE SERV. PUBLICOS	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,942,754	99%	0	0	METROS CUADRADOS	5,584	5,550	99%		
CONST. DE CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,500,000	9,500,000	9,500,000	8,784,693	92%	0	0	METROS CUADRADOS	4,600	4,200	91%		
MONTO POR APLICAR EN OBRA PUBLICA	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,221,150	1,221,150	1,221,150	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTE MONTO AUN NO SE DEFINE EN QUE OBRA DE VA A INVERTIR	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	430	0	0%		
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	35-MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	140,214	140,214	140,214	140,214	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	14	12	86%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD DE CALLE ALDAMA, CALLES HIDALGO, MINA Y GUERRERO Y PANTEON MUNICIPAL.	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	35-MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	21,634	21,634	21,634	21,634	100%	0	0	METRO LINEAL	207	207	100%	ESTA OBRA SE CONSTRUYO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III, FONDO IV Y RECURSOS MUNICIPALES	
PAV. ASFALTICA 3 CARRILES CAR STA. ROSA LADO PTE. CAD 8+800 AL CAD 8+800	6-APODACA	SANTA ROSA	RURAL	24,503,645	24,503,645	24,503,645	16,170,609	66%	0	0	METRO CUADRADO	1,833	1,400	72%		
REHABILITACION																
REHAS DE EDIF DE SEGURIDAD PUBLICA	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203,205	203,205	203,205	203,205	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
SP-03-0A-99 EQUIPO DE TRANSPORTE PROTECCION CIVIL	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	35,934	35,934	35,934	35,934	100%	0	0	PESOS	35,934	35,934	100%	HAY MODIFICACION PRESUPUESTAL FORMATO 2. SE MODIFICA NO ES EQUIPO DE TRANSPORTE ES EQUIPO DE SEGURIDAD Y QUE DO DE \$35,934.00	
COMPRA DE UNIDAD																
COMPRA DE VEHICULO	37-MINA	MINA	URBANO	164,094	164,094	164,094	164,094	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%		
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	163,493	163,493	163,493	163,493	100%	0	0	PESOS	163,493	163,493	100%	LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA QUE CORRESPONDEN A ESTE RUBRO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 1,358.24	
VEHICULOS Y EQ. DE SEGURIDAD PUBLICA	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,400,000	6,400,000	6,400,000	4,198,720	66%	0	0	LOTE	1	1	65%	AQUI DE INCLUYEN ADD. DE UNIDADES, MTENIMIENTO Y POLIZAS DE VEHICULOS DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA	
SISTEMAS DE INFORMACION																
CONECTIVIDAD DE 23 CAMARAS EN AVENIDAS DEL MUNICIPIO CON EL C-4	19-SAN PEDRO GARZA GARCIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA	URBANO	6,238,000	6,238,000	6,238,000	6,237,802	100%	0	0	CENTRO	6,238,000	6,237,802	100%	YA SE EJECUTO AL 100%	
OBRAS RELACIONADAS CON CONECTIVIDAD E INFORMATICA DEL EDIFICIO C-4	19-SAN PEDRO GARZA GARCIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA	URBANO	1,452,241	1,452,241	1,452,241	1,327,241	91%	0	0	CATALOGO	1,452,241	1,327,241	91%	LA OBRA SE FINIQUITO AL 100 % Y LOS RECURSOS SOBREPASANTES SE REASIGNARON A LOS 2 PROGRAMAS ANTERIORES	
MACINARIA																
MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS	37-MINA	MINA	URBANO	305,500	305,500	305,500	305,500	100%	0	0	VEHICULO	305,500	305,500	100%	MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO	
OTROS																
REFACCIONES, LLANTAS, MANTENIMIENTO, ENDEREZADO Y PINTURA PARA LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	587,777	587,777	587,777	587,777	100%	0	0	PESOS	587,777	587,777	100%	LOS CARGOS BANCARIOS QUE LE CORRESPONDEN A ESTE RUBRO POR MANEJO DE CUENTA, ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 717.76	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
SUELDOS Y GASTOS EN GENERAL	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,101,136	1,101,136	1,101,136	1,014,608	92%	0	0	ACCION	100	92	92%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SP-01-06/09 REMUNERACIONES SEGURIDAD PUBLICA	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	1,312,127	1,312,127	1,312,127	1,312,127	100%	0	0	0	PESOS	1,312,127	1,312,127	100%	HAY UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL FORMATO 2, ERA DE \$976,777.00 Y QUEDA DE 1,312,127.00
SP-03-06/09 REMUNERACIONES PROTECCION CIVIL	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	354,065	354,065	354,065	354,065	100%	0	0	0	PESOS	354,065	354,065	100%	HAY MODIFICACION PRESUPUESTAL FORMATO 2, ERA DE \$150,000.00 Y QUEDO DE \$354,065.00
SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	3,532,939	3,532,939	3,532,939	3,532,939	100%	0	0	0	PESOS	3,532,939	3,532,939	100%	MODIFICACION DE PROGRAMADO, PARA TRANSPARENCIA.
SEGURIDAD PUBLICA	15-DR. COSS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	657,233	657,233	657,233	645,839	98%	0	0	0	PERSONA	657,233	645,839	98%	SE VA EJERCER 11,394 EN 2010
SUELDOS DE POLICIAS	16-SAN PEDRO GARZA GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,775,009	40,775,009	40,775,009	40,775,009	100%	185,907	185,907	0	ACCION	40,775,009	40,775,009	100%	EL EJERCIDO REAL FUE DE 41,082,819 PAGADA LA DIFERENCIA CON LOS INTERESES GENERADOS POR 185,907.
SUELDOS Y GASTOS DE OPERACION	2-AGUALEGUAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,418,324	1,418,324	1,418,324	1,418,324	100%	0	0	0	ACCION	100	63	63%	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20-GRAL. BRAVO	GENERAL BRAVO	URBANO	2,159,365	2,159,365	2,159,365	2,159,365	100%	0	0	0	PESOS	2,159,365	2,159,365	100%	
PAGO DE FINANCIAMIENTO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000,000	60,000,000	60,000,000	52,949,333	88%	0	0	0	PESOS	60,000,000	46,082,352	77%	
SEGURIDAD PUBLICA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,043,856	60,043,856	60,043,856	60,043,856	100%	0	0	0	PESOS	60,043,856	33,896,987	56%	
01 - SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	381,306	381,306	381,306	367,348	96%	0	0	0	EMPLEO	9	9	96%	
5 - AGUINALDOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO	23-GRAL. TREVINO	GENERAL TREVINO	URBANO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	EL PROYECTO SE VA A EJECUTAR DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.
SERVICIOS PERSONALES	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	2,080,959	2,080,959	2,080,959	1,040,480	50%	0	0	0	PERSONA	60	30	50%	
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	164,350,279	164,350,279	164,350,279	164,350,279	100%	0	0	0	TRABAJADOR	1,401	1,401	100%	ESTE RUBRO ESTA INTEGRADO POR TODOS LOS SUELDOS DE POLICIAS
SUELDOS Y GASTOS DE OPERACION	27-LOS HERRERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	752,670	752,670	752,670	722,838	96%	0	0	0	ACCION	752,670	752,670	100%	29,832 PESOS A EJERCER EN 2010
NOMINAS	28-HIGUERAS	HIGUERAS	RURAL	572,222	572,222	572,222	572,222	100%	0	0	0	TRABAJADOR	572,222	572,222	100%	
COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	3-LOS ALDAMAS	LOS ALDAMAS	URBANO	90,899	90,899	90,899	90,899	100%	0	0	0	PERSONA	90,899	90,899	100%	INFORMACION PARA SU REVISION.
RADIO COMUNICACIONES	3-LOS ALDAMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,814	34,814	34,814	34,814	100%	0	0	0	UNIDAD	34,814	34,814	100%	INFORMACION PARA SU REVISION
SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3-LOS ALDAMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	372,485	372,485	372,485	372,485	100%	0	0	0	PERSONA	372,485	372,485	100%	
SUELDOS AGUINALDOS BONOS DE DESPENSA A PERSONAL DE POLICIA VIALIDAD TRANSITO BOMBEROS PROTECCION CIVIL	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,688,155	27,688,155	27,688,155	27,688,155	100%	0	0	0	PESOS	27,688,155	27,688,155	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	32-LAMPAZOS DE NARANJO	LAMPAZOS DE NARANJO	URBANO	1,775,612	1,775,612	1,775,612	906,069	51%	0	0	0	PERSONA	27	13	48%	
AGUINALDO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,896,806	1,896,806	1,896,806	1,896,806	100%	0	0	0	PERSONA	263	263	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO DE ESTE RUBRO FUE POR 1,920,000 LA DIFERENCIA FUE POR LAS ALTAS Y BAJAS DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO.
BONOS DE DESPENSA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	437,667	437,667	437,667	437,667	100%	0	0	0	PERSONA	263	263	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR \$450,000 LA DIFERENCIA FUE POR ALTAS Y BAJAS DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO.
COMPENSACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,396	178,396	178,396	178,396	100%	0	0	0	PERSONA	14	14	100%	PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
GRATIFICACIONES	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,691	6,691	6,691	6,691	100%	0	0	0	PERSONA	263	263	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR 40,000 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DEL GASTO.
PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	193,437	193,437	193,437	193,437	100%	0	0	0	OTROS	263	263	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR \$280,000 LA DIFERENCIA FUE POR ALTAS Y BAJAS DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO.
PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	773,939	773,939	773,939	773,939	100%	0	0	0	OTROS	263	235	89%	AQUI SE HIZO UNA MODIFICACION EN EL MONTO ANUAL YA QUE SE ESTIMO SIN EL AUMENTO AL PERSONAL, PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE SEGURIDAD Y TRANSITO.
RETROACTIVO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,801	44,801	44,801	44,801	100%	0	0	0	PERSONA	263	263	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$40,000 LA DIFERENCIA ES POR REQUERIMIENTOS DEL MISMO GASTO.
SUELDOS DE SEGURIDAD Y TRANSITO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,788,259	14,788,259	14,788,259	14,788,259	100%	0	0	0	PERSONA	263	263	100%	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, SE APLICO REMANENTE DEL EJERCICIO DEL 2008 EN ESTE CONCEPTO POR LA CANTIDAD DE \$21,280.00
TIEMPO EXTRA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,256	8,256	8,256	8,256	100%	0	0	0	PERSONA	263	0	0%	
UNIFORMES	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94,250	94,250	94,250	94,250	100%	0	0	0	OTROS	150	150	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR \$90,316 LA DIFERENCIA FUE POR ALTAS Y BAJAS DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO.
SUELDOS Y SALARIOS	34-MARIN	MARIN	RURAL	2,036,409	2,036,409	2,036,409	2,030,004	100%	0	0	0	PERSONA	23	23	100%	
PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	35-MELCHOR OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0	PESOS	260,000	260,000	100%	ESTE PROGRAMA CORRESPONDE AL PAGO DE LA NOMINA DE 5 POLICIAS MUNICIPALES
SUELDOS Y AGUINALDOS	37-MINA	MINA	URBANO	1,293,265	1,293,265	1,293,265	1,293,265	100%	0	0	0	OTROS	1,293,265	1,293,265	100%	SUELDOS Y AGUINALDOS DE 22 OFICIALES
UNIFORMES	37-MINA	MINA	URBANO	34,385	34,385	34,385	34,385	100%	0	0	0	PERSONA	34,385	34,385	100%	UNIFORMES 22 OFICIALES
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	180,024,258	180,024,258	180,024,258	180,024,258	100%	0	0	0	SOCIEDAD	605,000	605,000	100%	EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA SE UTILIZA SOLO LA SOCIEDAD QUE RESGUARDA LA POLICIA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, YA QUE EL RESTO ES RESGUARDADA POR SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.
SEGURIDAD PUBLICA	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	11,856,659	11,856,659	11,856,659	11,856,659	100%	0	0	0	PERSONA	86	0	0%	REALMENTE EN LO EJERCIDO SE PAGO 131,324 MAS PERO ESTO ES CON RECURSOS DEL MUNICIPIO
GLOBAL	40-PARAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380,946	380,946	380,946	380,946	100%	0	0	0	ACCION	100	100	100%	
SUELDOS DE POLICIA	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,287,000	4,287,000	4,287,000	3,659,858	85%	0	0	0	OTROS	4,287,000	3,659,858	85%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTOS	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	119,786	119,786	119,786	82,189	69%	0	0	0	TRABAJADOR	119,786	82,189	69%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ALUMBRADO PUBLICO	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	216,000	216,000	216,000	179,962	83%	0	0	0	OTROS	216,000	17,962	8%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	OTROS	10,000	10,000	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	45,317	45,317	45,317	45,317	100%	0	0	0	VEHICULO	45,317	45,317	100%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS
SUELDOS	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	579,863	579,863	579,863	579,863	100%	0	0	0	NOHICULO	579,863	579,863	100%	SUELDO DE POLICIAS RURALES Y MUNICIPALES
UNIFORMES	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	62,000	62,000	62,000	11,787	19%	0	0	0	OTROS	62,000	11,787	19%	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES SE EJERCIO EN EL AÑO \$19,090.00 Y RESTA \$42,910.00 QUE QUEDA PENDIENTE PARA EL PROXIMO AÑO
SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	7,724,101	7,724,101	7,724,101	7,724,101	100%	0	0	0	PESOS	7,724,101	7,724,101	100%	LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA QUE LE CORRESPONDEN A ESTE RUBRO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 9,336.61
ESTIMULOS A LA EDUCACION, DESPENSAS, BECAS	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	4,030,200	4,030,200	4,030,200	4,011,840	100%	0	0	0	PERSONA	36,000	36,000	100%	
SUELDOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	75,514,000	75,514,000	75,514,000	74,018,138	98%	0	0	0	TRabajador	75,514,000	74,018,138	98%	
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	49-SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,192,145	15,192,145	15,192,145	15,192,145	100%	0	0	0	PERSONA	15,192,145	15,192,145	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	50-VALLECILLO	VALLECILLO	URBANO	745,452	745,452	745,452	601,913	81%	0	0	0	PESOS	745,452	485,829	65%	
GLOBAL	51-VILLALDAMA	CIUDAD DE VILLALDAMA	URBANO	1,646,090	1,646,090	1,646,090	1,508,916	92%	0	0	0	PERSONA	100	92	92%	
GASTOS FINANCIEROS	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,499,834	20,499,834	20,499,834	20,001,052	98%	0	0	0	PESOS	20,499,834	20,001,052	98%	
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	URBANO	1,333,714	1,333,714	1,333,714	1,333,714	100%	0	0	0	AGRUPACION	1,333,714	1,333,714	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
NOMINAS POLICIA Y TRANSITO	10-CARMEN	CARMEN	URBANO	2,805,370	2,805,370	2,805,370	2,805,370	100%	0	0	0	CORPORACION	2,805,370	2,805,370	100%	
OF-01-0A-0109 BANORTE,S.A.	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	195,104	195,104	195,104	195,104	100%	0	0	0	PESOS	195,104	195,104	100%	
OF-01-0A-0209 ARRENDADORA FINANCIERA NAVISTAR,S.A.	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	59,665	59,665	59,665	59,665	100%	0	0	0	PESOS	59,665	59,665	100%	
OF-01-0A-0309 BANOBRAS,SN.C.	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	568,333	568,333	568,333	568,333	100%	0	0	0	PESOS	568,333	568,333	100%	HAY UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL FORMATO 2, DE \$620,000 QUEDA EN \$668,333
OF-01-0B-0109 BANORTE,S.A	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	5,773	5,773	5,773	5,773	100%	0	0	0	PESOS	5,773	5,773	100%	HAY UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL FORMATO 2, DE \$10,000.00 QUEDA EN \$ 5,773.00
OF-01-0B-0209 ARRENDADORA FINANCIERA NAVISTAR,S.A.	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	4,266	4,266	4,266	4,266	100%	0	0	0	PESOS	4,266	4,266	100%	HAY UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL FORMATO 2, DE \$9,823.00 QUEDA EN \$ 4,719.00
OF-01-0B-0309 BANOBRAS,S.N.C.	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	118,550	118,550	118,550	118,550	100%	0	0	0	PESOS	118,550	118,550	100%	
SP-01-0A UNIFORMES	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	39,959	39,959	39,959	39,959	100%	0	0	0	PESOS	39,959	39,959	100%	HAY MODIFICACION PRESUPUESTAL FORMATO2, ERA DE \$30,196.00 Y QUEDO DE \$39,959.00
SP-01-0J09 MANTENIMIENTO A VEHICULOS	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	284,001	284,001	284,001	284,001	100%	0	0	0	PESOS	284,001	284,001	100%	HAY UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL FORMATO 2, ERA DE \$507,541.00 Y QUIDO DE 284,001.00
SP-01-0K09 MANTENIMIENTO EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	18,570	18,570	18,570	18,570	100%	0	0	0	PESOS	18,570	18,570	100%	HAY MODIFICACION PRESUPUESTAL
SP-01-0M09 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	215,232	215,232	215,232	215,232	100%	0	0	0	PESOS	215,232	215,232	100%	HAY MODIFICACION PRESUPUESTAL FORMATO 2, ERA DE \$124,473.00 Y QUEDO DE \$215,232.00
SEGURIDAD PUBLICA	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	5,721,415	5,721,415	5,721,415	5,721,415	100%	0	0	0	PERSONA	5,721,415	5,721,415	100%	EL GASTO POR PERSONAL DE SEGURIDAD EXCEDE LO MINISTRADO POR EL PROGRAMA, DICHO EXCEDENTE ES APORTADO POR RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	435,498	435,498	435,498	435,498	100%	0	0	0	PESOS	435,498	435,498	100%	MODIFICACION DE PROGRAMADO, PARA TRANSPARENCIA.
ALIMENTACION A REOS	13-CHINA	CHINA	URBANO	4,256	4,256	4,256	4,256	100%	0	0	0	PESOS	4,256	4,256	100%	MODIFICACION DE PROGRAMADO, PARA TRANSPARENCIA.
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	4,944	4,944	4,944	4,944	100%	0	0	0	PESOS	4,944	4,944	100%	MODIFICACION DE PROGRAMADO, PARA TRANSPARENCIA.
EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	0	PESOS	215,000	215,000	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	96,820	96,820	96,820	54,363	56%	0	0	0	PESOS	96,820	54,363	56%	MODIFICACION DE PROGRAMADO, PARA TRANSPARENCIA.
SEGURIDAD PUBLICA	14-DR. ARROYO	DOCTOR ARROYO	URBANO	13,340,746	13,340,746	13,340,746	12,691,589	95%	4	4	4	ACCION	4	4	92%	EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER SE UTILIZARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE, EN SEGURIDAD PUBLICA.
ACCESORIOS	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	ACCION	100	99	99%	
ARMAMENTO	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	ACCION	100	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE MATERIALES DE SENALIZACION DE EMERGENCIA	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	ACCION	100	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE RADIO Y COMUNICACION	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	ACCION	100	0	0%	
MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULOS	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	119,881	119,881	119,881	118,902	99%	0	0	0	ACCION	100	75	75%	
SUELDOS	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	ACCION	100	78	78%	
UNIFORMES	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ACCION	100	12	12%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZÁLEZ	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0 ACCION	100	84	84%	
ALUMBRADO PUBLICO	17-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,127,238	3,127,238	3,127,238	3,127,238	100%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL Y AREA RURAL A CFE DE GALEANA Y SAN RAFAEL
PAGO DE PASIVOS	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	8,106,104	8,106,104	8,106,104	6,860,447	85%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	PAGO DE PASIVO DE VARIOS PROVEEDORES
SEGURIDAD PUBLICA	17-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,377,444	4,377,444	4,377,444	4,377,444	100%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	PAGO A POLICIA, TRANSITO, PROTECCION CIVIL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y COMBUSTIBLES Y PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
GASTO CORRIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	18-GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,714,667	20,714,667	20,714,667	20,714,667	100%	3,648	3,648	0 GESTION	1	1	100%	SE PAGAN LOS SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN SERVICIOS PERSONALES
SEGURIDAD SOCIAL	22-GRAL. TERAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,622,770	5,622,770	5,622,770	5,622,770	100%	0	0	0 PERSONA	14,022	14,022	100%	
CLIMATIZACION DE DORMITORIOS DE POLICIA Y TRANSITO	23-GRAL. TREVINO	GENERAL TREVINO	RURAL	8,550	8,550	8,550	8,550	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	CLIMA PARA LOS DORMITORIOS DE LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO.
DESPENSA PARA LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO	23-GRAL. TREVINO	GENERAL TREVINO	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0 OTROS	3	3	100%	DESPENSA PARA LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO.
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA Y TRANSITO	23-GRAL. TREVINO	GENERAL TREVINO	RURAL	7,015	7,015	7,015	7,015	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA, Y PROTECCION CIVIL	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,298,912	2,298,912	2,298,912	2,298,912	100%	0	0	0 ACCION	100	100	100%	SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL
EQUIPAMIENTO	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	160,000	160,000	160,000	80,000	50%	0	0	0 UNIDAD	10	5	50%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	150,000	150,000	150,000	75,000	50%	0	0	0 UNIDAD	4	2	50%	
ROTULACION	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	110,000	110,000	110,000	55,000	50%	0	0	0 UNIDAD	4	2	50%	
UNIFORMES	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	300,000	300,000	300,000	150,000	50%	0	0	0 PERSONA	48	24	50%	
DEUDA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	28,693,768	28,693,768	28,693,768	28,693,768	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	PAGO DE DEUDA POR CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (BANOBRAS)
MANTENIMIENTO,EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	84,417,722	84,417,722	84,417,722	83,107,862	98%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	ESTE RUBRO ESTA INTEGRADO POR LOS CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y UNIFORMES
EXAMENES MEDICOS Y PSICOLOGICOS	28-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	50,000	50,000	50,000	12,022	24%	0	0	0 PERSONA	32	32	100%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	28-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	150,000	150,000	150,000	112,916	75%	0	0	0 OTROS	6	3	50%	MANTENIMIENTO GENERAL A PATRULLAS, AMBULANCIA Y UNIDADES DE PROTECCION CIVIL
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	28-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	2,374,006	2,374,006	2,374,006	1,799,875	76%	0	0	0 PERSONA	32	32	100%	LAS CIFRAS POR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PUEDEN VARIAR DEBIDO A CONTRATACIONES, AUMENTOS DE SUELDOS, LIQUIDACIONES, PERIODOS VACACIONALES Y AGUINALDOS
PROTECCION CIVIL ,UNIFORMES	28-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	15,000	15,000	15,000	11,972	80%	0	0	0 PERSONA	32	32	100%	INCLUYE UNIFORMES, FORNITURAS Y UNIFORMES ESPECIALES PARA PROTECCION CIVIL
SEÑALAMIENTOS VIALES	28-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	70,000	70,000	70,000	67,563	97%	0	0	0 ACCIDENTE	100	100	100%	
COMISIONES BANCARIAS	3-LOS ALDAMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,319	3,319	3,319	3,319	100%	0	0	0 UNIDAD	3,319	3,319	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	3-LOS ALDAMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	170,152	170,152	170,152	170,152	100%	0	0	0 UNIDAD	170,152	170,152	100%	INFORMACION PARA SU REVISION.
SEGURIDAD PUBLICA	30-TURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,416,720	1,416,720	1,416,720	1,416,720	100%	0	0	0 PERSONA	11	11	100%	LO EJERCIDO REAL EN EL RUBRO DE FORTALECIMIENTO FUE \$1,650,456.00. LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO SE SUFRAGO CON RECURSOS DE GASTO CORRIENTE.
APORTACION SUBSEMUN 2009	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,300,000	3,300,000	3,300,000	1,666,667	51%	0	0	0 OTROS	3,300,000	1,666,667	51%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,048,400	15,048,400	15,048,400	12,749,663	85%	0	0	0 PESOS	15,048,400	12,749,663	85%	
ACEITES Y LUBRICANTES	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,893	27,893	27,893	27,893	100%	0	0	0 VEHICULO	48	48	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR \$50,000.00 LA DIFERENCIA FUE POR AJUSTES EN OTROS RUBROS.
COMISIONES BANCARIAS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,308	30,308	30,308	30,308	100%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR \$34,912.00 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DEL GASTO. COMISIONES GENERADAS DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO TERCER Y CUARTO TRIMESTRE
ENDERESADO Y PINTURA DE VEHICULOS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	
GAS L.P.	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	497,987	497,987	497,987	497,987	100%	0	0	0 VEHICULO	3	3	100%	EL MONTO ANUAL DE ESTE RUBRO SE MODIFICO DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL CONSUMO DE GAS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA. SE INCREMENTARON LOS OPERATIVOS CON ESTAS UNIDADES EL PRESUPUESTO INICIAL PARA ESTE RUBRO FUE POR \$479,312.00
GASOLINA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,942,016	1,942,016	1,942,016	1,942,016	100%	0	0	0 VEHICULO	48	48	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR \$2,200,000.00 LA DIFERENCIA FUE POR ECONOMIAS APLICADAS DURANTE EL PERIODO
LLANTAS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,286	45,286	45,286	45,286	100%	0	0	0 VEHICULO	48	48	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR \$70,000.00 LA DIFERENCIA FUE POR AJUSTES EN OTROS RUBROS.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,630	18,630	18,630	18,630	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,787	45,787	45,787	45,787	100%	0	0	0 OTROS	20	0	0%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR \$70,000.00 LA DIFERENCIA FUE POR AJUSTES EN OTROS RUBROS.
MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,163	26,163	26,163	26,163	100%	0	0	0 SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	ESTE GASTO CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES.
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	385,797	385,797	385,797	385,797	100%	0	0	0 VEHICULO	48	48	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$290,000.00 POR REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES SE ELEVO LA CANTIDAD PRESUPUESTADA.
PAGO DE PASIVOS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,190,490	5,190,490	5,190,490	5,190,490	100%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR \$4,000,000.00 LA DIFERENCIA FUE POR AJUSTES EN OTROS RUBROS.
REFACCIONES	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	729,109	729,109	729,109	729,109	100%	0	0	0 VEHICULO	48	48	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR 450,000.00, LA DIFERENCIA ES POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DEL GASTOS DURANTE EL EJERCICIO.
SEGUROS DE VEHICULOS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	368,735	368,735	368,735	368,735	100%	0	0	0 VEHICULO	33	33	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE GASTO FUE POR \$510,000.00 LA DIFERENCIA SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SEÑALAMIENTOS VIALES	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	761,495	761,495	761,495	761,495	100%	0	0	SEMAFORO	4	4	100%	SE COMPRARON 4 SEMAFOROS, 1280 VIALETAS, 4200 TACHUELAS Y 500 BOYAS.
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMPRA DE UNIFORMES	34-MARIN	MARIN	RURAL	128,169	128,169	128,169	128,169	100%	0	0	OTROS	128,169	128,169	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	36-MIER Y NORIEGA	MIER Y NORIEGA	URBANO	2,825,821	2,825,821	2,825,821	2,825,821	100%	4	4	ACCION	4	4	100%	
MOBILIARIO Y EQUIPO	37-MINA	MINA	URBANO	45,801	45,801	45,801	45,801	100%	0	0	MOBILIARIO	45,801	45,801	100%	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA COMANDANCIA MUNICIPAL
OBLIGACIONES FINANCIERAS	37-MINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	315,919	315,919	315,919	315,919	100%	0	0	PAGO	315,919	315,919	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	38-MONTEMORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,595,255	21,595,255	21,595,255	21,595,255	100%	0	0	PERSONA	220	220	100%	
APORTACION MUNICIPAL EL PROGRAMA SUBSEMUN 2009	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	15,833,333	15,833,333	15,833,333	15,833,333	100%	0	0	SOCIEDAD	605,000	605,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL TOTAL DE LA SOCIEDAD QUE SE VE BENEFICIADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LAS ZONAS QUE EL MUNICIPIO TIENE A SU CARGO, YA QUE EL RESTO DE LAS ZONAS ESTAN A CARGO DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100%	0	0	SOCIEDAD	1,133,814	1,133,814	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO.
GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	40,904,259	40,904,259	40,904,259	34,349,892	84%	1,651,057	0	SOCIEDAD	605,000	605,000	100%	EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA SE MUESTRA SOLO LA SOCIEDAD QUE ESTA EN LAS ZONAS RESGUARDADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERREY, YA QUE EL RESTO ES RESGUARDADO POR SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.
PAGOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA MUNICIPAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	182,893,367	182,893,367	182,893,367	182,893,367	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LOS PAGOS PUNTUALES DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA CON LA QUE CONTABA EL MUNICIPIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y QUE SE HABIA GENERADO DERIVADA DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS.
BECAS Y DESPENSAS	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	556,000	556,000	556,000	337,331	61%	0	0	BECA	556,000	337,331	61%	BECAS Y DESPENSAS A NIÑOS DE EDUCACION PRIMARIA
UNIFORMES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,413	72,413	72,413	0	0%	0	0	OTROS	72,413	0	0%	
SEGURIDAD PUBLICA	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,497,004	2,497,004	2,497,004	2,210,193	89%	0	0	PERSONA	2,497,004	2,210,193	89%	
PAGO DE PASIVOS	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	100%	0	0	PESOS	1,330,000	1,330,000	100%	LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA QUE LE CORRESPONDEN A ESTE RUBRO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 3,074.19
REFRENDOS, PLACAS, TENENCIAS, ARTICULOS DE OFICINA, GASOLINA Y SEÑALAMIENTOS VIALES	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	3,042,550	3,042,550	3,042,550	3,042,550	100%	0	0	PESOS	3,042,550	3,042,550	100%	LOS CARGOS BANCARIOS QUE LE CORRESPONDEN A ESTE RUBRO POR CONCEPTO DE MANEJO DE CUENTA, ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 2,685.81
INVERSION EN SEGURIDAD PUBLICA	45-SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	URBANO	11,166,945	11,166,945	11,166,945	10,861,498	97%	0	0	OTROS	11,166,945	10,861,498	97%	
CREDITOS CON INSTITUCION FINANCIERA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	105,429,280	105,429,280	105,429,280	105,429,280	100%	0	0	OTROS	105,429,280	105,429,280	100%	
REHABILITACION DE ESCUELAS	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	1,719,916	1,719,916	1,719,916	1,719,916	100%	0	0	ALUMNO	47,100	47,100	100%	
SEGURIDAD	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100%	0	0	PERSONA	1,206	1,206	100%	
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,207,423	6,207,423	6,207,423	5,868,588	95%	0	0	PERSONA	50	50	100%	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (COMPRA DE VEHICULOS BANCA AFIRME)	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	9,909,980	9,909,980	9,909,980	8,628,070	87%	0	0	CREDITO	9,909,980	8,628,070	87%	
COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE LA CUENTA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	7,000	7,000	7,000	6,344	91%	0	0	PAGO	7,000	6,344	91%	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE LA CUENTA.
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (AMORTIZACION E INTERES CON BANOBRAS)	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	5,958,000	5,958,000	5,958,000	5,208,560	87%	0	0	CREDITO	5,958,000	5,208,560	87%	
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	12,828,354	12,828,354	12,828,354	12,828,301	100%	0	0	LUMINARIA	12,828,354	12,828,301	100%	
GASTOS EN SEGURIDAD	5-ANAHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,211,116	7,211,116	7,211,116	5,083,837	71%	0	0	ACCION	100	70	70%	
ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEG PUB	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,000	280,000	280,000	118,404	42%	0	0	LOTE	12	5	42%	
APORTACIONES A BOMBEROS	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,440,000	96%	0	0	APOYO	12	12	100%	
PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,499,985	100%	0	0	PESOS	13,500,000	13,499,985	100%	
REMUNERACIONES POLICIA Y TRANSITO	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,103,000	78,103,000	78,103,000	84,110,499	108%	0	0	PESOS	78,103,000	84,110,499	108%	EN ESTE RUBRO SE INCLUIRAN LAS APORTACIONES MUNICIPALES AL SUBSEMUN DESTINADA A LOS SUELDOS
SEGUROS DE VIDA POLICIA Y TRANSITO	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	550,000	550,000	550,000	354,092	64%	0	0	LOTE	12	8	67%	
UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,670,000	2,670,000	2,670,000	329,500	12%	0	0	LOTE	1	0	12%	ESTAN PEND. DE PAGO LA MAYOR PARTE DE LOS UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	3,870,786	3,870,786	3,870,786	3,870,786	100%	0	0	LITRO	457,100	457,100	100%	
EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNICACION	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	13,108	13,108	13,108	13,108	100%	0	0	EQUIPO	25	25	100%	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	3,113,197	3,113,197	3,113,197	3,113,197	100%	0	0	VEHICULO	79	79	100%	
REMUNERACIONES AL PERSONAL	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	21,067,548	21,067,548	21,067,548	21,067,548	100%	0	0	PERSONA	292	292	100%	SE REALIZA PRESTAMO POR PARTE DEL MUNICIPIO EN ESTE RUBRO POR NO SOLVENTAR EL GASTO REAL SIENDO ESTE DE 27,936,987.00 SOLO SE INFORMA LA PARTE CORRESPONDIENTE A LO MINISTRADO
SEÑALAMIENTOS Y MANTENIMIENTO VIALES	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	220,391	220,391	220,391	220,391	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SP-03 SEGUROS DE VEHICULOS, TENENCIAS Y CONTROL VEHICULAR	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	931,683	931,683	931,683	931,683	100%	0	0	VEHICULO	83	83	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
UNIFORMES	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	355,162	355,162	355,162	355,162	100%	0	0	UNIDAD	305	305	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
ADQUISICIONES	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	175,600	175,600	175,600	175,600	100%	0	0	ACCION	3	0	0%	
ALUMBRADO PÚBLICO Y MTTO.	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	RURAL	2,011,924	2,011,924	2,011,924	2,011,924	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMBUSTIBLE VEHIC SEGR PUBLICA	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	RURAL	595,797	595,797	595,797	595,797	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION Y MTTO.	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	RURAL	644,207	644,207	644,207	644,207	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MTTO VEHIC SEG PUBL	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	RURAL	139,090	139,090	139,090	139,090	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUELDOS Y AGUINALDOS	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	RURAL	2,288,135	2,288,135	2,288,135	2,288,135	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
UNIFORMES	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	RURAL	36,685	36,685	36,685	36,685	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
FAM				413,709,916	413,709,916	413,709,916	289,885,443	72%	861,234	0		24,718,628	24,238,700	98%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
DESAYUNOS ESCOLARES (PRIOS)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,052,373	57,052,373	57,052,373	51,873,335	91%	324,977	0	OTROS	12,351,399	11,871,500	96%	SE INCREMENTO EL RECURSO TOTAL DEL PRESUPUESTO QUE ESTABA PENDIENTE POR SER ASIGNADO DEL PROYECTO ASISTENCIA SOCIAL 2009 CON FOLIO 76120 DEL TERCER TRIMESTRE. EL CUAL SE CANCELA
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
ATENCIÓN ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,722,617	39,722,617	39,722,617	39,722,617	100%	226,269	0	OTROS	11,527,200	11,527,200	100%	
PROGRAMA DE APOYO ALLIMENTARIO A FAMILAS EN DESAMPARO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,673,900	9,673,900	9,673,900	9,673,900	100%	55,104	0	OTROS	180,000	180,000	100%	
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,747,618	44,747,618	44,747,618	43,039,609	96%	254,888	0	OTROS	660,000	660,000	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCION															
J.N. COL. REAL DEL SOL	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	7,294,229	7,294,229	7,294,229	7,294,229	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA TERMINADA EN UN 100%
PRIM NUEVA CREACIÓN 2009 COL. REAL DEL SOL, CIENEGA DE FLORES	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	9,373,670	9,373,670	9,373,670	9,373,670	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM. GASPAR FERNANDEZ COL. REAL DE SAN MARTIN	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	946,456	946,456	946,456	946,456	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM NUEVA CREACIÓN 2009 COL. RESIDENCIAL LOS PARQUES	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	7,598,063	7,598,063	7,598,063	7,598,063	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM NUEVA CREACIÓN 2009 COL. VALLE LINCOLN	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	8,159,056	8,159,056	8,159,056	8,159,056	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
SEC NUEVA CREACIÓN 2009 COL. VALLE LINCOLN	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	8,397,836	8,397,836	8,397,836	8,397,836	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
J.N. EMILIO PORTES GIL	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	5,405,432	5,405,432	5,405,432	5,405,432	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA EN UN 100%
JN SAN MIGUEL RESIDENCIAL II ESCOBEDO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	168,538	168,538	168,538	168,538	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM NUEVA CREACIÓN 2009 COL. ALIANZA REAL II	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	7,557,433	7,557,433	7,557,433	7,557,433	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM NUEVA CREACIÓN 2009 COL. VILLA DE SAN FRANCISCO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	12,028,483	12,028,483	12,028,483	12,028,483	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM WILLIAM SHAKESPEARE, FRACC. SANMIGUEL RESIDENCIAL	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	5,599,427	5,599,427	5,599,427	5,599,427	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
SEC. GRAL. COL. REAL DE PALMAS, ZUAZUA, N.L.	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	3,235,108	3,235,108	3,235,108	2,159,368	67%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
J.N. CARLOS MERIDA, LA CIUDADELA II.	31-JUAREZ	LA CIUDADELA	RURAL	3,585,974	3,585,974	3,585,974	3,585,974	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA EN UN 100%
J.N. COL. ARCADIA, JUAREZ, N.L.	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	156,945	156,945	156,945	156,945	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
J.N. PRADERAS DE SAN JUAN II	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	5,902,483	5,902,483	5,902,483	5,902,483	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
J.N. SILVESTRE REVUELTAS, PRADERAS DE SAN JUAN	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	3,097,847	3,097,847	3,097,847	3,097,847	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
PRIM ALBERT B. SABIN KRUGMAN COL. COLINAS DEL SOL	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	1,917,579	1,917,579	1,917,579	1,917,579	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PRIM CARLOS PELLICER CAMARA LA CIUDADELA II (SECTOR VILLAS DE SAN JUAN)	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	5,086,704	5,086,704	5,086,704	5,086,704	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM COL. ARCADIA, JUAREZ, N.L.	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	171,644	171,644	171,644	171,644	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM HECTOR VALDES TREVIÑO REAL DE SAN JOSE II	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	4,335,649	4,335,649	4,335,649	4,335,649	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM NUEVA CREACIÓN 2008-2009 PRADERAS DE SAN JUAN II	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	7,389,203	7,389,203	7,389,203	7,389,203	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM NUEVA CREACIÓN 2009 COL. LOS COMETAS	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	7,222,296	7,222,296	7,222,296	7,222,296	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM PROFR. JESUS IRUEGAS 2. PRADERAS DE SAN JUAN	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	4,204,280	4,204,280	4,204,280	4,204,280	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
J.N. MARIA TERESA QUIROZ OZZ.COL. BARRIO ESTRELLA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,561,476	1,561,476	1,561,476	1,453,868	93%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
J.N. COL. LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERIA, N.L.	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	176,336	176,336	176,336	176,336	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
JN COL. PASEO DE SAN JAVIER, PESQUERIA	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	157,961	157,961	157,961	157,961	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
JN COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERIA, N.L.	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	163,654	163,654	163,654	163,654	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM COL. LOMAS DE SAN M.ARTIN, PESQUERIA, N.L.	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	202,013	202,013	202,013	201,666	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
JN COL. LOS TREBOLES, APODACA, N.L.	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	147,294	147,294	147,294	147,294	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM ALFREDO SALCE COL. EBANOS NORTE	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	2,337,811	2,337,811	2,337,811	2,337,811	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM COL. LOS TREBOLES, APODACA, N.L.	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	165,492	165,492	165,492	165,492	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM JOSE MARIA LUIS MORA COL. MISION DE SAN PABLO	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	3,643,258	3,643,258	3,643,258	3,643,258	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PRIM NUEVA CREACIÓN 2009 COL. QUINTA COLONIAL STO. SECTOR	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	7,423,778	7,423,778	7,423,778	7,423,778	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
UNIVERSIDAD POLITECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,500,000	28,500,000	28,500,000	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	PENDIENTE DE CONFIRMAR SI EL RECURSO ES PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MARIANO ESCOBEDO, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	967,047	97%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES, EDIFICIO DE BIBLIOTECA	33-LINARES	LINARES	URBANO	17,520,000	17,520,000	17,520,000	11,442,904	65%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
OBRAS UANL	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	63,160,000	63,160,000	63,160,000	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	OBRA EN PROYECTO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CADEREYTA, EDIFICIO BIBLIOTECA	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	17,520,000	17,520,000	17,520,000	8,535,928	49%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
FASP				268,087,368	268,087,368	268,087,368	158,284,919	60%	3,897,130	1,308,669		76,683	6,269	8%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			106,743,092	106,743,092	106,743,092	86,666,731	81%	1,569,263	1,269,257	PIEZA	12,624	4,366	35%	LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A DATOS PROPORCIONADOS POR TESORERIA DEL ESTADO.
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			393,705	393,705	393,705	285,769	73%	5,788	672	PERSONA	260	122	47%	LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A DATOS PROPORCIONADOS POR TESORERIA DEL ESTADO.
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			7,692,950	7,692,950	7,692,950	3,846,475	50%	113,096	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A DATOS PROPORCIONADOS POR TESORERIA DEL ESTADO.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			105,000	105,000	105,000	0	0%	1,544	0	PERSONA	28	0	0%	LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A DATOS PROPORCIONADOS POR TESORERIA DEL ESTADO.
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			146,593,513	146,593,513	146,593,513	64,626,738	44%	2,155,116	38,640	PIEZA	63,743	1,735	3%	LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A DATOS PROPORCIONADOS POR TESORERIA DEL ESTADO.
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,559,098	3,559,098	3,559,098	2,639,206	74%	52,323	0	EQUIPO	27	46	170%	LOS RECURSOS ESTAN AL 100% COMPROMETIDOS EN LOS PROYECTOS MENCIONADOS. EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A DATOS PROPORCIONADOS POR TESORERIA DEL ESTADO.
FAETA				124,095,263	124,095,263	124,095,263	124,095,263	100%	174,506	174,506		26,612	28,596	107%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
EDUCACION TECNOLÓGICA															
SERVICIOS PERSONALES															
915 CONALEP N.L.	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	104,041,871	104,041,871	104,041,871	104,041,871	100%	87,253	87,253	ALUMNO	13,306	14,298	107%	EL TOTAL FAETA ANUAL 2009 SE COMPONE: PRESUPUESTO ORIGINAL A) SERVICIOS PERSONALES \$ 98,709,204 B) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES \$ 4,332,667 C) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION \$ 20,053,392 TOTAL FAETA RAMO XXXIII = \$124,095,263
OTROS GASTOS DE OPERACION															
915 CONALEP N.L.	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	20,053,392	20,053,392	20,053,392	20,053,392	100%	87,253	87,253	ALUMNO	13,306	14,298	107%	EL PRESUPUESTO ANUAL DE FAETA, ES DECIR LOS \$ 20,053,392 NO SUFRIO MODIFICACION ALGUNA DURANTE EL AÑO 2009.
FAFEP				896,257,582	896,257,582	896,257,582	896,257,582	100%	0	0		1	1	100%	
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES															
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO															
SISTEMA PENSIONARIO DEL ISSSTELEON	59-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	896,257,582	896,257,582	896,257,582	896,257,582	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSOS DESTINADOS AL APOYO DEL SISTEMA PENSIONARIO DEL ISSSTELEON
CONVENIOS (83 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				40,756,931	18,236,772	40,756,931	4,000,000	22%	0	0		1	0	0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
CECATI, CBTIS, CETIS, CBTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,531,931	11,012,772	27,531,931	0	0%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	40% DEL PEI 338/2009 PROYECTOS POR DEFINIR
PENDIENTE DEFINIR PROYECTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,224,000	3,224,000	3,224,000	0	0%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	PROYECTOS POR DEFINIR
CENTRO REGIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION ICET ALLENDE	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	10,000,000	4,000,000	10,000,000	4,000,000	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				102,500,000	102,500,000	52,500,000	52,500,000	51%	0	0		0	0	NaN	
SCT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	50,000,000	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	PROYECTO POR DEFINIR, RECURSO RADICADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2009, SE ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE.
MEJORAMIENTO															
EQUIPAMIENTO Y SERVICIO PARQUE RECREATIVO	15-DR. COSS	DOCTOR COSS	RURAL	1,477,918	1,477,918	1,477,918	1,477,918	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
REMOZAMIENTO CENTRO HISTORICO	17-GALEANA	GALEANA	RURAL	1,009,722	1,009,722	1,009,722	1,009,722	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
CONSTRUCCION EXPLANADA Y ANDARES	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
INSTALACION Y EQUIPO AUDIOVISUAL	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	799,053	799,053	799,053	799,053	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
PARQUE RECREATIVO EN PRESA	3-AGUALEGUAS	AGUALEGUAS	RURAL	1,780,614	1,780,614	1,780,614	1,780,614	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO	22-GRAL. TERAN	CIUDAD GENERAL TERAN	URBANO	1,147,293	1,147,293	1,147,293	1,147,293	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
PARQUE RECREATIVO	28-HIGUERAS	HIGUERAS	RURAL	1,101,084	1,101,084	1,101,084	1,101,084	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
REMOZAMIENTO E IMAGEN URBANA	32-LAMPAZOS DE NARANJO	LAMPAZOS DE NARANJO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
REMOZAMIENTO PLAZA ALAMEDA	32-LAMPAZOS DE NARANJO	LAMPAZOS DE NARANJO	URBANO	1,408,024	1,408,024	1,408,024	1,408,024	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
EQUIPAMIENTO PARQUE RECREATIVO CERRO PRIETO	33-LINARES	LINARES	URBANO	5,555,996	5,555,996	5,555,996	5,555,996	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
REMOZAMIENTO E IMAGEN URBANA	33-LINARES	LINARES	URBANO	1,139,198	1,139,198	1,139,198	1,139,198	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
ESTACIONAMIENTO ESPINAZO	37-MINA	MINA	URBANO	875,000	875,000	875,000	875,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
REMOZAMIENTO IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO	37-MINA	MINA	URBANO	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION MARINA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	988,197	988,197	988,197	988,197	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
EQUIPAMIENTO MARINA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	808,540	808,540	808,540	808,540	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
CONSTRUCCION PARQUE CINERGETICO LA PALOMA	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
EQUIPAMIENTO PARQUE CINERGETICO	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
EQUIPAMIENTO PLAZA ARMAS	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	1,244,316	1,244,316	1,244,316	1,244,316	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
REMOZAMIENTO E IMAGEN	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	1,038,457	1,038,457	1,038,457	1,038,457	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
REMOZAMIENTO PLAZA PRINCIPAL	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	1,507,180	1,507,180	1,507,180	1,507,180	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
EQUIPAMIENTO AREA RECREATIVA	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
AUTOMATIZACION Y QUPAMIENTO PLAZA PRINCIPAL	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	960,606	960,606	960,606	960,606	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
COLA DE CABALLO CASETA, GRADAS	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	1,525,128	1,525,128	1,525,128	1,525,128	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
EQUIPAMIENTO CUEVA BOCA MURCIELAGOS	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
REMOZAMIENTO PLAZA PRINCIPAL 5A ETAPA	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	1,627,228	1,627,228	1,627,228	1,627,228	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
SENALITICA PUEBLO MAGICO	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	1,239,703	1,239,703	1,239,703	1,239,703	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
REMOZAMIENTO E IMAGEN	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
REMOZAMIENTO PLAZA PRINCIPAL	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
REMOZAMIENTO E IMAGEN URBANA	51-VILLALDAMA	CIUDAD DE VILLALDAMA	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
EQUIPAMIENTO OJO DE AGUA CANON GRUTAS	9-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
EQUIPAMIENTO PLAZA PRINCIPAL	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	522,239	522,239	522,239	522,239	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
IMAGEN URBANA Y CENTRO HISTORICO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.	
REMOZAMIENTO PLAZA PRINCIPAL	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	2,270,254	2,270,254	2,270,254	2,270,254	100%	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL. CONVENIO MODIFICATORIO.	
EQUIPAMIENTO OTROS															
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	799,250	799,250	799,250	799,250	100%	0	0	0	0	0%		
OTROS CONVENIOS				688,876,548	685,296,614	614,634,119	455,489,938	68%	5,565,538	0	266,727,243	201,544,056	79%		
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONCLUSION DE LA QUINTA ETAPA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,089,659	68,089,659	68,089,659	67,552,839	99%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	68,089,659	67,552,839	99%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESTABILIZACION DE SANTIAGO	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	23,604,416	18,883,534	18,883,534	0	0%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	23,604,416	0	0%	
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO ORIENTE	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	3,036,628	3,036,628	3,036,628	3,036,628	100%	0	0	0 METROS	3,386	3,386	100%	SE TIENE PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE POR 7,110,157.70 A SEPTIEMBRE SOLO INFORMANDO LA PARTE FEDERAL
MANTENIMIENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LINARES	33-LINARES	LINARES	URBANO	38,130,209	34,317,189	34,317,189	26,517,154	77%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	38,130,209	26,517,154	70%	
REHABILITACION REHABILITACION CENTRO DE SALUD PEÑA GUERRA SAN NICOLAS DE LOS GARZA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	1,543,368	1,389,030	1,389,030	1,389,030	100%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	1,543,368	1,389,030	90%	
EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION RENAPO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0%	0	0	0 EQUIPO	0	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EN PROXIMO TRIMESTRE. ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE RECEPCION DE LAS BASES DE LA RENAPO PARA LA ADQUISICION DE AL MENOS 5 MODULOS PARA EL PROGRAMA CEDULA DE IDENTIDAD, ADECUACION DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL, CURP, ETC.
OTROS EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL INTELIGENTE UNIVERSITARIO UANL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	25,000,000	25,000,000	100%	
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	EN ESTE PROYECTO YA SE CUMPLIERON LAS METAS, Y QUE PENDIENTE EL CALCULO DE LOS INTERESES GENERADOS
PROGRAMA DE ESTIMULO A LA INVESTIGACION DES. TEC. INNOV. DES. ECONOMICO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,368,612	1,482,519	99%	0	0	0 EVALUACION	1,089	1,089	100%	DENTRO DEL APARTADO DE EJERCIDO SE ESTA CONSIDERANDO UN REINTEGRO POR \$ 131,387.68 POR CONCEPTO DE PRESUPUESTO NO EJERCIDO Y QUEDAN PENDIENTES DE CALCULAR EL RENDIMIENTO FINANCIERO
PROSOFT	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	30,612,173	30,646,122	30,612,173	30,612,173	100%	0	0	0 APOYO	40	40	100%	EL MONTO MINISTRADO ES MAYOR , YA QUE HAY UN SALDO POR REINTEGRAR DE \$33,949.00. Y ESTANB PENDIENTES EL CÁLCULO DE LOS INTERESES.
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES FOROS FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,500,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000	100%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	19,500,000	19,500,000	100%	PROGRAMA QUE FUE CUBIERTO EN SU TOTALIDAD EN ESTE TRIMESTRE
OTROS GASTOS DE OPERACION ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,274,553	2,274,553	2,274,553	2,274,553	100%	0	0	0 COMUNIDAD	2,274,553	2,274,553	100%	CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD
ATENCIÓN A GRUPOS DE PERSONAS CON ADICIONES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 PERSONA	600,000	600,000	100%	PROGRAMA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD
CAPACITACION EN CALIDAD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696,770	696,770	696,770	0	0%	0	0	0 CAPACITACION	696,770	0	0%	ESTE PROGRAMA ESTA POR INICIARSE, YA QUE LOS RECURSOS APENAS FUERON RECIBIDOS EN DICIEMBRE 2009.
CARAVANAS DE SALUD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,351,513	6,893,380	6,893,380	5,733,991	83%	0	0	0 ATENCIÓN MÉDICA	7,351,513	5,733,991	78%	A LA FECHA (ENERO 2010) SE HAN RECIBIDO RECURSOS POR UN TOTAL DE \$ 7,351,513
CECYTE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	863,040	863,040	863,040	863,040	100%	0	0	0 APOYO	0	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CEPRESO TOPO CHICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,047,928	9,514,231	17,628,900	9,514,231	100%	0	0	0 DIA	426,198	237,856	56%	LAS VARIACIONES SE PRESENTAN POR EL INCREMENTO Y DECREMENTO DE LOS RECLUSOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
CERESO CADEREYTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,244,129	4,042,855	7,490,150	4,042,855	100%	0	0	0 DIA	161,103	101,071	56%	LAS VARIACIONES SE PRESENTAN POR EL INCREMENTO Y DECREMENTO DE LOS RELUSOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,924,036	3,924,036	3,924,036	0	0%	0	0	0 APOYO	3,924,036	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE. RECURSO DEL 2009 PERO RADICADO EL 13 DE ENERO DE 2010. PROYECTOS EN PROCESO DE AUTORIZACION DE RECURSOS
PREVENCION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DE CANCER CERVICO UTERINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,267,390	4,267,390	4,267,390	4,240,944	99%	0	0	0 PERSONA	4,267,390	4,240,944	99%	PENDIENTE DE CONCLUIR
PREVENCION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DE CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144,644	144,644	144,644	103,288	71%	0	0	0 PERSONA	144,644	103,288	71%	PROGRAMA SIN CONCLUIR
PREVENCION Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,748,456	1,748,456	1,748,456	1,732,832	99%	0	0	0 PERSONA	1,748,456	1,732,832	99%	
PREVENCION Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,938,325	2,938,325	2,938,325	2,938,325	100%	0	0	0 COMUNIDAD	2,938,325	2,938,325	100%	PROGRAMA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,976,176	6,976,176	6,976,176	6,976,176	100%	0	0	0 CERCOS	6,976,176	6,976,176	100%	PROGRAMA CONCLUIDO
PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,170,476	5,679,290	5,679,290	4,975,066	88%	0	0	0 CAPACITACION	7,170,476	4,975,066	69%	PROGRAMA SIN CONCLUIR
PROGRAMA DE LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,417,163	1,417,163	1,417,163	1,192,350	84%	0	0	0 PERSONA	1,417,163	1,192,350	84%	PROGRAMA SIN CONCLUIR
PROGRAMA DE CALIDAD Y EQUIDAD DE DESARROLLO EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0 CAPACITACION	1,000,000	0	0%	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACION DE ESTE PROYECTO POR PARTE DEL BANCO MUNDIAL DE LA SALUD PARA LA RESPECTIVA LICITACION
PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,530,034	1,530,034	1,530,034	1,530,034	100%	0	0	0 PERSONA	1,530,034	1,530,034	100%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,226,299	1,226,299	1,226,299	949,109	77%	0	0	0 COMUNIDAD	1,226,299	979,109	80%	PROGRAMA PENDIENTE DE CONCLUIR
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,029,043	1,029,043	1,029,043	1,028,271	100%	0	0	0 COMUNIDAD	1,029,043	1,028,271	100%	SALDO POR EJERCER DE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPROMISO \$ 772
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL0	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	854,348	854,348	854,348	768,607	90%	0	0	0 CAPACITACION	854,348	768,607	90%	PROGRAMA INCONCLUSO
PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,373,869	1,099,095	1,099,095	1,099,095	100%	0	0	0 CAPACITACION	1,373,869	1,099,095	80%	PROGRAMA SIN CONCLUIR
SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,279,153	15,095,613	15,095,613	9,380,840	62%	0	0	0 ATENCION MEDICA	15,279,153	9,380,840	61%	SE SIGUEN RECIBIENDO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE ESTE PROGRAMA QUE A LA FECHA (ENE.2010), SUMAN \$ 15,436,367
VACUNACION UNIVERSAL -APLICACION DE LA VACUNA ANTI-INFLUENZA INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,395,572	5,395,572	5,395,572	5,395,572	100%	0	0	0 NIÑO	5,395,572	5,395,572	100%	PARA ESTE PROGRAMA SE RECIBIERON RECURSOS ADICIONALES POR \$ 288,572. PARA SU CONCLUSION
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,297,126	11,297,126	11,297,126	8,583,282	76%	0	0	0 CONSULTA	11,297,126	8,583,282	76%	PENDIENTE DE CONCLUSION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
XXXI EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	462,960	462,960	462,960	339,272	73%	0	0	ALUMNO	462,960	462,960	100%	ESTE CONVENIO YA FUE CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR Y EL SALDO PENDIENTE DE EJERCER POR \$ 123,688 FUE REINTEGRADO EN SU OPORTUNIDAD A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
COMUNIDADES SALUDABLES	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	PERSONA	320,000	320,000	100%	PROGRAMA YA CONCLUIDO DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR
CONSOLIDACION	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	93,411,822	93,411,822	90,898,822	90,898,822	97%	1,705,000	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	
FIUPEA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	18,011,967	18,011,967	0	0	0%	180,723	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	
FOMES 09	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	65,467,478	65,467,478	0	0	0%	932,520	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	
INC. MATRICULA 09	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	24,948,172	24,948,172	23,800,220	23,800,220	95%	200,207	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	
PEF 09	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	119,074,988	119,074,988	73,987,988	73,987,988	62%	1,215,000	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	
PROMEP	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	46,577,846	46,577,846	14,728,049	14,728,049	32%	1,332,088	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	
COMUNIDADES SALUDABLES	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PERSONA	150,000	150,000	100%	CONCLUIDO DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR
CERESO APODACA	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	4,034,821	2,251,782	4,171,850	2,251,782	100%	0	0	DIA	100,871	56,295	56%	LAS VARIACIONES SE PRESENTAN POR EL INCREMENTO Y DECREMENTO DE LOS RECLUSOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS.
20-NUEVO LEÓN RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (210 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				3,560,867,437	3,560,862,437	3,560,862,437	3,269,238,484	92%	1,148,701	9,502,940		202,267,698	202,248,723	100%	
ALIANZA PARA EL CAMPO															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUICOLA REGIONAL DE LOBINA EL CUCHILLO, NUEVO LEÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,185,909	5,185,909	5,185,909	5,185,909	100%	185,936	185,936	OTROS	5,185,909	5,185,909	100%	RECURSOS EJERCIDOS AL 100%, YA QUE LA OBRA SE FINIQUITO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO Y RECURSOS OPERADOS POR PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN, QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE OPERAR ESTE RECURSO Y CONFORME SE GENEREN LAS ESTIMACIONES SE SEGUIRA EJERCENDO EL RECURSO, YA LA OBRA SE DEBERA DE CONCLUIR EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2009. LA EMPRESA QUE ESTA CONSTRUYENDO LA OBRA ES: EDIFICACIONES MAR-LUN, SA DE C.V.
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,166,200	46,166,200	46,166,200	46,166,200	100%	0	3,939,000	OTROS	46,166,200	46,166,200	100%	RECURSOS EJERCIDOS AL 100%. SE REPORTA UN INCREMENTO ANUAL EN EL PROGRAMA DEBIDO A QUE SE TUVO AMPLIACION DE METAS CON CARGO A RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EL SALDO PENDIENTE DE EJERCER SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJERCICIO.
VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,066,793	127,066,793	127,066,793	127,066,793	100%	0	4,560,306	OTROS	127,066,793	127,066,793	100%	RECURSOS EJERCIDOS AL 100%, LOS INCREMENTOS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EJERCIDOS SE DEBEN A AMPLIACION DE METAS AUTORIZADAS POR EL H. COMITE TECNICO DEL FOFAE. LOS INCREMENTOS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EJERCIDOS SE DEBEN A AUTORIZACIONES DE AMPLIACION DE METAS AUTORIZADAS PO REL H. COMITE TECNICO ESTATAL DE FOFAE. DEL IMPORTE EJERCIDO SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION UN MONTO DE \$71,104.00 DE LOS CUALES \$70,676.00 SON GASTOS DE INVERSIÓN Y \$428.00 RENDIMIENTOS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	619,450	619,450	619,450	619,450	100%	0	0	0 OTROS	619,450	619,450	100%	RECURSO EJERCIDO AL 100%. SALDOS COMPROMETIDOS EN PROCESO DE EJERCICIO.
VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,296,148	12,296,148	12,296,148	12,296,148	100%	0	0	0 OTROS	12,296,148	12,296,148	100%	RECURSOS EJERCIDOS AL 100%. DEL IMPORTE EJERCIDO POR \$8,865,896, SE REINTEGRARON A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$2,551,196 PORQUE SE TUVIERON AHORROS Y PORQUE ADEMAS SE DESISTIERON ALGUNOS PRODUCTORES. ACTUALMENTE EL SALDO QUE QUEDA SE ENCUENTRA COMPROMETIDO Y EN PROCESO DE EJERCICIO.
VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,289,712	1,289,712	1,289,712	1,289,712	100%	0	0	0 OTROS	1,289,712	1,289,712	100%	EJERCIDO AL 100%. EN EL PRESENTE INFORME SE MUESTRA UN INCREMENTO DE \$28,000.00, CON RESPECTO AL REPORTE ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE DICHS RECURSOS NO SE HABIAN CONSIDERADO, PORQUE SE HABIAN CONTEMPLADO COMO INVERSION PARA LECHUGULLA Y ACTUALMENTE SE CONSIDERAN COMO SE MARCA EN EL ADENDUM MODIFICATORIO AL ANEXO. SALDOS COMPROMETIDOS EN PROCESO DE EJERCICIO.
VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,372,506	7,372,506	7,372,506	7,372,506	100%	0	0	0 OTROS	7,372,506	7,372,506	100%	EJERCIDO AL 100%. EN EL PRESENTE INFORME SE MUESTRA UN INCREMENTO DE \$160,000.00 CON RESPECTO AL REPORTE ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE DICHS RECURSOS NO SE HABIAN CONSIDERADO, PORQUE SE HABIAN CONTEMPLADO COMO INVERSION PARA LECHUGULLA, Y ACTUALMENTE YA SE CONSIDERAN COMO SE MARCA EN EL ADENDUM MODIFICATORIO AL ANEXO.
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APOYO COMP 2007															
	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 ALUMNO	120,000	120,000	100%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESTE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
REF. ESTRUCT. FAEUP	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	166,050,000	166,050,000	166,050,000	166,050,000	100%	0	0	0 ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 172,718,657.00 LA DIFERENCIA DE \$ 6,668,657.00 LA CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE INTERESES GENERADOS. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESTE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
001 NOM PERS PLANTA	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	1,031,673,407	1,031,673,407	1,031,673,407	1,031,673,407	100%	0	0	0 ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 1,497,321,230 LA CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE RECURSO ESTATAL. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESTE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
002 NOM PENS Y JUB	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	422,310,393	422,310,393	422,310,393	422,310,393	100%	0	0	0 ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 612,921,050.00 LA CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE RECURSO ESTATAL. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESTE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
003 PREST SALARIALES	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	626,623,939	626,623,939	626,623,939	626,623,939	100%	0	0	0 ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 909,451,930.00 LA CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE RECURSO ESTATAL. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESTE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
004 APOR FDO PEN JUB	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	171,050,864	171,050,864	171,050,864	171,050,864	100%	0	0	0 ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 248,255,020.00 LA CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE RECURSO ESTATAL. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESTE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
005 NOM PER PTA H. U.	46-SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA	URBANO	106,667,024	106,667,024	106,667,024	106,667,024	100%	0	0	0 ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 154,811,400.00 LA CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE RECURSO ESTATAL. EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERANDO QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESTE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
DISEÑO Y EDUCACION DE LA POLITICA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	883,086	883,086	883,086	721,577	82%	0	0	0 ALUMNO	0	0	0%	ERRONEAMENTE EN EL PROGRAMA FONDO-CONVENIO-ESPECIFICO SE INDICA EL "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EN EL CATALOGO EXISTENTE EL PROGRAMA INDICADO PARA ESTE PROYECTO QUE ES EL "PROGRAMA DE DISEÑO Y EDUCACION DE LA POLITICA EDUCATIVA", CAPTURANDOSE ASI PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE INFORMAR DICHS RECURSOS, EN EL ENTENDIDO DE SU CORRECCION EN PROXIMO TRIMESTRE. LOS RECURSOS SE DESTINARAN DE LA SIGUIENTE MANERA: \$409,375 AL PROGRAMA INGLES COMO SEGUNDA LENGUA EJERCINDO \$247,867 \$473,716 AL PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA EJERCINDO \$473,710

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	622,581	622,581	622,581	622,581	100%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	ERRONEAMENTE EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO-ESPECIFICO SE SEÑALA "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EN EL CATALOGO EXISTENTE EL PROGRAMA DE ESTE PROYECTO QUE ES EL "PROGRAMA ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS" DEL TOTAL DEL RECURSO ANUAL \$3,222,581, SE REINTEGRÓ A TESORERÍA LA CANTIDAD DE \$2,600,000 Y LOS \$622,581 RESTANTES SE DISTRIBUIRÁN EN LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LINARES Y NUEVO LEÓN PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.
PROGRAMA ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,643,996	6,643,996	6,643,996	6,643,996	100%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	ERRONEAMENTE EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO-ESPECIFICO SE INDICA "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EN EL CATALOGO EXISTENTE EL RELACIONADO CON EL PROYECTO CAPTURADO QUE ES EL "PROGRAMA ESCUELA SEGURA", CAPTURANDOSE ASI PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE REPORTAR DICHS RECURSOS, EN EL ENTENDIDO DE SU CORRECCION EL PROXIMO TRIMESTRE.
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,876,922	85%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	EL SALDO SE REINTEGRO A LA TESOFE. ERRONEAMENTE EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO-ESPECIFICO SE SEÑALA EL "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EN EL CATALOGO EXISTENTE EL PROGRAMA RELACIONADO CON ESTE PROYECTO QUE ES EL "PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO", CAPTURANDOSE ASI PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE REPORTAR DICHS RECURSOS, EN EL ENTENDIDO DE SU CORRECCION EN PROXIMO TRIMESTRE.
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MEJORA DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,668,030	11,668,030	11,668,030	0	0%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	ERRONEAMENTE EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO-ESPECIFICO SE SEÑALA "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EN EL CATALOGO EXISTENTE EL PROGRAMA RELACIONADO CON EL PROYECTO CAPTURADO QUE ES EL "PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MEJORA DE ESPACIOS EDUCATIVOS", CAPTURANDOSE ASI PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE REPORTAR DICHS RECURSOS, EN EL ENTENDIDO DE SU CORRECCION EN PROXIMO TRIMESTRE.
PROGRAMA REFORMA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,312,904	1,312,904	1,312,904	1,311,148	100%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	ERRONEAMENTE EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO-ESPECIFICO SE INDICA "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EN EL CATALOGO EXISTENTE EL "PROGRAMA REFORMA EDUCACIÓN PRIMARIA", CAPTURANDOSE ASI PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE REPORTAR DICHS RECURSOS, EN EL ENTENDIDO DE SU CORRECCION EL PROXIMO TRIMESTRE.
PROGRAMA REFORMA EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,833,321	2,833,321	2,833,321	2,826,646	100%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ACTUALIZARÁ LA INFORMACIÓN, ERRONEAMENTE EN EL APARTADO DE PROGRAMA FONDO CONVENIO-ESPECIFICO SE INDICA "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EN EL CATALOGO EXISTENTE EL "PROGRAMA REFORMA EDUCACIÓN SECUNDARIA", CAPTURANDOSE ASI PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE REPORTAR DICHS RECURSOS, EN EL ENTENDIDO DE SU CORRECCION EN PROXIMO TRIMESTRE.
PROGRAMA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGYCA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,310,727	2,310,727	2,310,727	2,310,727	100%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	ERRONEAMENTE EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO-ESPECIFICO SE INDICA EL "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR EN EL CATALOGO EXISTENTE EL PROGRAMA DE ESTE PROYECTO QUE ES EL "PROGRAMA DE RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGYCA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR", CAPTURANDOSE ASI PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE REPORTAR DICHS RECURSOS, EN EL ENTENDIDO DE SU CORRECCION EN PROXIMO TRIMESTRE.
PROYECTO ESPECIFICO FEDERAL 2008	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	126,015,525	126,015,525	126,015,525	126,015,525	100%	0	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	EN EL PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO SE ELIGIO EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN VIRTUD DE NO LOCALIZAR PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION EL CUAL ERA SELECCIONADO ANTERIORMENTE, ESPERNDO QUE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESTE INCLUIDO EN EL SISTEMA.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS															
NINAS Y NINOS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,057,296	2,057,296	2,057,296	1,946,135	95%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARÁ LA INFORMACIÓN EN PROXIMO TRIMESTRE
DEPORTE															
INVERSION															
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															
APOYO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 40 Tomas Domiciliarias.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	240,000	240,000	240,000	186,987	78%	129	0	METRO LINEAL	500	500	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA A OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,400 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 96 DESCARGAS Domiciliarias.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0	0%	1,050	0	METRO LINEAL	2,400	0	0%	OBRA CANCELADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,040 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 24 TOMAS DOMICILIARIAS.	11-CERRALVO	CERRALVO	RURAL	520,000	520,000	520,000	514,861	99%	280	0	METRO LINEAL	1,040	1,040	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,200 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 56 TOMAS DOMICILIARIAS.	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	580,000	580,000	580,000	532,718	92%	312	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,200 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 58 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	975,000	975,000	975,000	635,860	65%	525	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
CONSTRUCCION DE TANQUE DE SUPERFICIAL DE CONCRETO DE 1,000 M ³ .	13-CHINA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,444,262	122%	1,077	0	TANQUE	1	1	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 70 TOMAS DOMICILIARIAS.	20-GRAL. BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,880,000	1,880,000	1,880,000	2,830,236	151%	1,012	0	METRO LINEAL	4,000	4,000	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 40 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	20-GRAL. BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,450,000	2,450,000	2,450,000	1,582,605	64%	1,319	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
CARCAMO DE BOMBEO, LINEA A PRESION DE DRENAJE SANITARIO DE 2,100 M.L. DE TUBERIA DE P.E.A.D. RD-17 DE 6".	22-GRAL. TERAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,875,000	2,875,000	2,875,000	2,651,674	92%	1,548	0	METRO LINEAL	2,100	2,100	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
LINEA DE EFLUENTE DE 300 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8".	22-GRAL. TERAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	245,000	245,000	245,000	602,897	246%	132	0	METRO LINEAL	300	300	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 100 LPS	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	21,875,000	21,875,000	21,875,000	21,875,000	100%	11,776	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA TERMINADA
LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 250 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8".	28-HUALAHUISES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	118,728	47%	135	0	METRO LINEAL	250	250	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
RED DE AGUA POTABLE DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS.	28-HUALAHUISES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	617,490	129%	258	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
CONSTRUCCION DE 5,600 M DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 48" DE DIAMETRO EN PARED SOLIDA	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	17,920,000	17,920,000	17,920,000	9,028,681	50%	9,647	0	METROS	5,600	0	0%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 8".	32-LAMPAZOS DE NARANJO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,065,000	1,065,000	1,065,000	1,689,951	159%	573	0	METRO LINEAL	2,000	1,850	93%	EN PROCESO LA LIBERACION DE CHEQUE
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 90 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	850,000	850,000	850,000	717,518	84%	458	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 300 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	209,459	84%	135	0	METRO LINEAL	300	300	100%	se realizo transferencia para otra obra
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 7,700 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 350 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,130,501	6,130,501	6,130,501	5,354,175	87%	3,300	0	METRO LINEAL	7,700	7,700	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 873 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 8" Y 46 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	869,499	869,499	869,499	869,499	100%	468		0	METRO LINEAL	873	873	100%	OBRA TERMINADA.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 6 L. P. S.	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,200,000	3,200,000	3,200,000	4,049,097	127%	1,723		0	PLANTA	1	1	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,400 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 28 TOMAS DOMICILIARIAS.	34-MARIN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	680,000	680,000	680,000	602,838	89%	368		0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 711 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 8" Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	34-MARIN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	315,899	53%	323		0	METRO LINEAL	711	711	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
LINEA A PRESION DE DRENAJE SANITARIO DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE P.E.A.D. RD-17 DE 6" Y CARCAMO DE BOMBEO.	34-MARIN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,738,851	100%	1,480		0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 7,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 8" Y 650 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	38-MONTEMORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,595,000	5,595,000	5,595,000	9,866,344	176%	3,012		0	METRO LINEAL	7,000	7,000	100%	SE REQUIRIO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR CON EL PAGO
EQ. DE POZO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 466 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4", RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 2,037 M.L.	38-MONTEMORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,788,100	112%	861		0	METRO LINEAL	2,482	2,482	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
DRENAJE PLUVIAL ALIANZA - SOLIDARIDAD 2A ETAPA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	39,831,256	39,831,256	39,831,256	39,831,256	100%	817,698	817,698	CIUDADANO	1,133,814	1,133,814	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO (NEGI, CONTEO 2005) YA QUE CONSIDERAMOS QUE EL BENEFICIO DE ESTA OBRA ES PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL.	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,900 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 239 TOMAS DOMICILIARIAS.	4-ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	920,000	920,000	920,000	1,284,300	137%	495		0	METRO LINEAL	1,900	1,900	100%	SE REQUIRIO TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL COSTO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 450 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 4 TOMAS DOMICILIARIAS.	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	240,000	240,000	240,000	87,868	37%	129		0	METRO LINEAL	450	450	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,040 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 8" Y 90 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	4-ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,501,898	88%	915		0	METRO LINEAL	2,040	2,040	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 700 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 8" Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	4-ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	683,607	114%	323		0	METRO LINEAL	700	700	100%	SE REQUIRIO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN UN MODULO DE 190 LPS	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	21,875,000	21,875,000	21,875,000	21,875,000	100%	11,776		0	PLANTA	1	0	0%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 877 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 12", 77 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 132 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,675,000	1,675,000	1,675,000	2,429,988	145%	902		0	METRO LINEAL	954	954	100%	SE REQUIRIO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE 9,500 M DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 24" DE DIAMETRO EN PARED SOLIDA	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	16,200,000	16,200,000	16,200,000	16,200,000	100%	8,721		0	METROS	9,500	0	0%	OBRA TERMINADA
INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE DE 1,850 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 8", 900 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 6" Y 128 TOMAS DOMICILIARIAS.	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	2,053,594	121%	915		0	METRO LINEAL	2,750	2,750	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 150 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	44-SABINAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	850,000	850,000	850,000	1,142,198	134%	458	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE REQUIRIO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR CON PAGO
RED DE AGUA POTABLE DE 2,960 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 128 TOMAS DOMICILIARIAS.	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	957,193	68%	754	0	METRO LINEAL	2,960	2,960	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
RED DE AGUA POTABLE DE 604 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 247 TOMAS DOMICILIARIAS.	47-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	280,000	280,000	280,000	187,180	67%	151	0	METRO LINEAL	604	604	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,400,837	114%	659	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	SE REQUIRIO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR CON PAGO
RED DE DRENAJE SANITARIO DE 450 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 28 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	375,000	375,000	375,000	517,736	138%	202	0	METRO LINEAL	450	450	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,212 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 14 TOMAS DOMICILIARIAS.	49-SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	2,767,687	461%	323	0	METRO LINEAL	1,212	1,212	100%	SE REQUIRIO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,050 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS.	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	955,519	96%	538	0	METRO LINEAL	2,050	2,050	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,300 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	5-ANAHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,075,000	1,075,000	1,075,000	725,167	67%	579	0	METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	EN PROCESO LA LIBERACION DE CHEQUE
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 164 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	25-ANAHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,000	135,000	135,000	735,846	545%	73	0	METRO LINEAL	164	164	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,050 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	5-ANAHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	953,413	56%	915	0	METRO LINEAL	2,050	2,050	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2,500 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	5-ANAHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,050,000	2,050,000	2,050,000	1,807,945	78%	1,104	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	EN PROCESO LA LIBERACION DE CHEQUE
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 500 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	61-VILLALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	513,399	114%	242	0	METRO LINEAL	500	500	100%	SE REQUIRIO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR CON PAGO
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,040 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 35 TOMAS DOMICILIARIAS.	51-VILLALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	960,000	960,000	960,000	1,177,291	123%	517	0	METRO LINEAL	2,040	2,040	100%	SE REQUIRIO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
CONSTRUCCION DE 700 M DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO EN PARED SOLIDA	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	550,000	550,000	550,000	587,979	107%	296	0	METROS	700	700	100%	SE REQUIRIO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 65 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	8-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,280,690	93%	1,319	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 5,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4", 65 TOMAS DOMICILIARIAS Y SECTORIZACION.	8-BUSTAMANTE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,607,223	130%	1,077	0	METRO LINEAL	5,000	5,000	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 1,100 M.L. DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 10".	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,040,000	1,040,000	1,040,000	2,021,737	194%	560	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,150 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS.	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	560,000	560,000	560,000	523,890	94%	301	0	METRO LINEAL	1,150	1,150	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 1,100 M.L. DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 10".	10-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,040,000	1,040,000	1,040,000	537,359	52%	560	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
REUBICACION Y REHABILITACION DE 1,300 M.L. DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 10".	13-CHINA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,804,956	140%	5,404	0	METRO LINEAL	1,300	1,100	85%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION Y REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 2,280 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 4" Y 2,210 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 6".	14-DR. ARROYO	DOCTOR ARROYO	URBANO	3,260,000	3,260,000	3,260,000	2,142,387	66%	1,756	0	METRO LINEAL	4,490	4,490	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 800 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 80 TOMAS DOMICILIARIAS.	22-GRAL. TERAN	GENERAL TERAN	RURAL	400,000	400,000	400,000	472,559	118%	215	0	METRO LINEAL	800	800	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 170 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	22-GRAL. TERAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	2,123,422	170%	673	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,200 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 770 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	25-GRAL. ZUAZUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	914,216	61%	808	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 500 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 240 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	25-GRAL. ZUAZUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	311,866	69%	242	0	METRO LINEAL	500	500	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 240 TOMAS DOMICILIARIAS.	32-LAMPAZOS DE NARANJO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,420,000	1,420,000	1,420,000	986,780	69%	764	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA A OTRA OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 5,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 482 TOMAS DOMICILIARIAS.	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,927,185	122%	1,232	0	METRO LINEAL	5,000	4,750	95%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS.	37-MINA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	649,299	135%	258	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,810 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 170 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	38-MONTEMORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,600,246	107%	808	0	METRO LINEAL	1,810	1,810	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE 600 M DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO EN PARED SOLIDA	39-MONTERREY	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,000	615,000	615,000	2,615,133	425%	331	0	METROS LINEALES	600	600	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 500 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	425,000	425,000	425,000	230,811	54%	1,148	0	METRO LINEAL	500	500	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 10 TOMAS DOMICILIARIAS.	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	480,000	480,000	480,000	568,208	118%	258	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR CON PAGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,200 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 170 TOMAS DOMICILIARIAS.	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	600,000	600,000	600,000	449,470	75%	323	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,538 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 38 TOMAS DOMICILIARIAS.	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	720,000	720,000	720,000	505,283	70%	388	0	METRO LINEAL	1,538	1,538	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA OTRA OBRA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 600 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS.	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,000	280,000	280,000	374,117	134%	151	0	METRO LINEAL	600	600	100%	SE SOLICITO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 8".	48-SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	576,434	48%	648	0	METRO LINEAL	1,500	750	50%	EN PROCESO LA LIBERACION DE CHEQUE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 6" Y 600 TOMAS DOMICILIARIAS.	49-SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,240,000	1,240,000	1,240,000	519,912	42%	668	0	METRO LINEAL	2,000	1,890	95%	EN PROCESO LA LIBERACION DE CHEQUE
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
CONSTRUCCION															
SUMINISTRO E INSTALACION DE 30 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	14-DR. ARROYO	LOS ARREZOZOLA	RURAL	304,500	304,500	304,500	322,069	106%	298	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30	30	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	14-DR. ARROYO	AGUA NUEVA	RURAL	812,000	812,000	812,000	858,841	106%	791	0	LETRINA, METROS CUBICOS	80	80	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,680 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS.	15-DR. COSS	DOCTOR COSS	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	1,363	0	METRO LINEAL	1,680	1,680	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 400 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 4 TOMAS DOMICILIARIAS.	15-DR. COSS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	345,567	138%	243	0	METRO LINEAL	400	400	100%	SE REALIZO TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA SUMINISTRO DE MATERIALES
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 450 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 8 TOMAS DOMICILIARIAS.	15-DR. COSS	DOCTOR COSS	URBANO	300,000	300,000	300,000	209,444	70%	292	0	METRO LINEAL	450	450	100%	SE REALIZO TRASPASO PARA CUMPLIR PAGO DE OTRA OBRA
INSTALACION DE 750 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 6" CON CAMPANA Y ANILLO INTEGRADO EN CADA TERMOFUSION EN LA LINEA DE CONDUCCION HACIA EL BRASIL.	15-DR. COSS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	61	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 500 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 8" Y 45 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	16-DR. GONZALEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	425,000	425,000	425,000	425,000	100%	414	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS.	17-GALEANA	LAS VEGAS DE SAN ISIDRO	RURAL	900,000	900,000	900,000	844,982	94%	876	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OTRA OBRA
PLANTA DE OSMOSIS INVERSA, EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA DE CONDUC DE 1,000 M. L. DE TUB DE PVC RD-26 DE 4", RED DE DISTRIBUCION DE 3,000 M. L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" Y 70 TOMAS DOMICILIARIAS.	17-GALEANA	SAN JOAQUIN	RURAL	2,950,950	2,950,950	2,950,950	3,183,787	108%	2,873	0	PLANTA	1	1	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,800 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 151 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	2-AGUALEGUAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,324,953	88%	1,460	0	METRO LINEAL	1,800	1,800	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 35 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	22-GRAL. TERAN	GUADALUPE LA JOYA	RURAL	355,250	355,250	355,250	375,763	106%	346	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35	35	100%	SE REALIZO TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 45 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	22-GRAL. TERÁN	SANTA ENGRACIA	RURAL	456,750	456,750	456,750	483,088	106%	445	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45	45	100%	SE REALIZO TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 45 TOMAS DOMICILIARIAS.	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	555,131	93%	584	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE REALIZO TRASFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" Y 120 TOMAS DOMICILIARIAS.	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	1,198,964	160%	730	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	SE REALIZO TRASFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" Y 150 TOMAS DOMICILIARIAS.	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	1,005,508	134%	730	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	SE REQUIRO TRASFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	24-GRAL. ZARAGOZA	GENERAL ZARAGOZA	URBANO	456,750	456,750	456,750	456,750	100%	445	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45	45	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	24-GRAL. ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	609,000	609,000	609,000	609,000	100%	593	0	LETRINA, METROS CUBICOS	80	80	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 7 TOMAS DOMICILIARIAS.	27-LOS HERRERAS	LOS HERRERAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	720,197	240%	292	0	METRO LINEAL	500	500	100%	SE REQUIRO TRASFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 910 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 8" Y 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	27-LOS HERRERAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	1,051,238	140%	730	0	METRO LINEAL	910	910	100%	SE REALIZO TRASFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,830 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 79 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	28-HIGUERAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,629,164	109%	1,460	0	METRO LINEAL	1,830	1,830	100%	SE REALIZO TRASPASO DE RECURSOS PARA SUMINISTRO DE MATERIALES
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4". 20 TOMAS DOMICILIARIAS, ESTACION DE BOMBEO Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M².	31-LOS ALDAMAS	BARRIO ALDAMAS	RURAL	1,750,000	1,750,000	1,750,000	2,576,234	147%	1,704	0	METRO LINEAL	1,050	1,050	100%	SE REQUIRO TRASFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,400 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3" Y 277 TOMAS DOMICILIARIAS.	31-LOS ALDAMAS	LA LOMA (LA GANADERA)	RURAL	975,000	975,000	975,000	1,936,116	199%	949	0	METRO LINEAL	2,400	2,400	100%	SE REQUIRO TRASFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 400 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS.	30-ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	235,000	235,000	235,000	330,959	141%	229	0	METRO LINEAL	400	400	100%	SE REALIZO TRASFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,060 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 119 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	30-ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,956,010	78%	2,434	0	METRO LINEAL	3,060	3,060	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,900 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 160 TOMAS DOMICILIARIAS.	30-ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	1,460	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 35 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	30-ITURBIDE	LA COLORADA	RURAL	355,250	355,250	355,250	375,763	106%	348	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35	35	100%	SE REQUIRO TRASFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	33-LINARES	EL GUAJOLOTE	RURAL	507,500	507,500	507,500	536,772	106%	494	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50	50	100%	SE REALIZO TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA SUMINISTRO DE MATERIALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 60 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	33-LINARES	LA SOLEDAD	RURAL	609,000	609,000	609,000	644,139	106%	593	0	LETRINA, METROS CUBICOS	60	60	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 724 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 12 TOMAS DOMICILIARIAS.	35-MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	425,000	425,000	425,000	289,789	63%	414	0	METRO LINEAL	724	724	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OTRA OBRA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,350 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 39 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	35-MELCHOR OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	578,485	53%	1,071	0	METRO LINEAL	1,350	1,350	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OTRA OBRA
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 800 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4", EQUIPAMIENTO DE POZO Y AFORO.	35-MELCHOR OCAMPO	ALFONSO REYES (SOCRATES RIZZO)	RURAL	725,000	725,000	725,000	1,295,507	179%	706	0	METRO LINEAL	800	800	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" Y 60 TOMAS DOMICILIARIAS.	36-MIER Y NORIEGA	MIER Y NORIEGA	URBANO	750,000	750,000	750,000	859,910	115%	730	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 4" Y 86 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 M³.	36-MIER Y NORIEGA	SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ	RURAL	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	2,239	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	203,000	203,000	203,000	214,702	106%	198	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	253,750	253,750	253,750	288,388	106%	247	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25	25	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 42 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	428,300	428,300	428,300	450,845	106%	415	0	LETRINA, METROS CUBICOS	42	42	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 400 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 16 TOMAS DOMICILIARIAS.	40-PARAS	PARAS	URBANO	235,000	235,000	235,000	245,287	104%	229	0	METRO LINEAL	400	400	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 150 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	40-PARAS	PARAS	URBANO	825,000	825,000	825,000	825,000	100%	803	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
RED DE DRENAJE SANITARIO DE 3,751 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 8", 1,468 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10" Y 192 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y PLANTA DE TRAT DE AGUAS RESIDUALES DE 5 L. P. S.	44-SABINAS HIDALGO	GARZA AYALA	RURAL	8,200,000	8,200,000	8,200,000	4,189,575	51%	7,989	0	METRO LINEAL	3,751	3,751	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OTRA OBRA
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 1,500 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 6".	50-VALLECILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	1,363	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 400 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4".	50-VALLECILLO	LOS COLORADOS DE ABAJO	RURAL	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	229	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS.	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,168	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 20 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	7-ARAMBERRI	LA LAGUNITA (LAGUNITA DE LOS VÁZQUEZ)	RURAL	203,000	203,000	203,000	214,702	106%	198	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	7-ARAMBERRI	HOYA DE BOCACELLY	RURAL	253,750	253,750	253,750	268,388	106%	247	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25	25	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	7-ARAMBERRI	POTRERO DE ZAMORA	RURAL	253,750	253,750	253,750	268,388	106%	247	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25	25	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 35 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	7-ARAMBERRI	PUERTO PIÑONES	RURAL	355,250	355,250	355,250	375,753	106%	348	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35	35	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 45 LETRINAS ECOLÓGICAS SECAS DE DOBLE CAMARA	7-ARAMBERRI	CANÓN DE VACAS (EL JARDÍN)	RURAL	456,750	456,750	456,750	483,088	106%	445	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45	45	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1,005 M.L. DE TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE 8" Y 130 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	815,000	815,000	815,000	938,258	115%	793	0	METRO LINEAL	1,005	1,005	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" 180 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 M³.	14-DR. ARROYO	LOS MEDINA	RURAL	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,775,370	103%	3,554	0	METRO LINEAL	4,000	4,000	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,000 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 120 TOMAS DOMICILIARIAS.	16-DR. GONZALEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	615,759	103%	584	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 2,100 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-10 DE 6".	42-LOS RAMONES	LOS RAMONES	URBANO	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100%	1,898	0	METRO LINEAL	2,100	2,100	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 1,200 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 60 TOMAS DOMICILIARIAS.	42-LOS RAMONES	LOS RAMONES	URBANO	700,000	700,000	700,000	751,458	107%	682	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO REFORZADO DE 50 M³.	43-RAYONES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	195	0	METRO CUBICO	50	50	100%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,200 M.L. DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO A-7 DE 4" Y 88 TOMAS DOMICILIARIAS.	44-SABINAS HIDALGO	GARZA AYALA	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	1,268	0	METRO LINEAL	2,200	2,200	100%	
REHABILITACION DE 112 TOMAS DOMICILIARIAS.	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	LA HACIENDITA	RURAL	325,000	325,000	325,000	397,705	122%	318	0	TOMAS DOMICILIARIAS	112	112	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE 35 TOMAS DOMICILIARIAS.	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	SANTA EFIGENIA	RURAL	100,000	100,000	100,000	236,852	237%	97	0	TOMAS DOMICILIARIAS	35	35	100%	SE REALIZO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE 56 TOMAS DOMICILIARIAS.	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	EL REFUGIO (EL NOPALITO)	RURAL	175,000	175,000	175,000	340,410	195%	170	0	TOMAS DOMICILIARIAS	56	56	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
REHABILITACION DE 60 TOMAS DOMICILIARIAS.	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	170,000	170,000	170,000	283,522	167%	166	0	TOMAS DOMICILIARIAS	60	60	100%	SE REQUIRO TRANSFERENCIA PARA CUMPLIMIENTO DE PAGO
PROGRAMA DE GUARDERIAS Y ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CENDIS-1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	302,124,793	302,124,793	302,124,793	111,687,438	37%	0	0	CENTRO	13	0	0%	EN AVANCE FISICO, EN EL CONCEPTO DE METAS, SE ESTABLECEN LOS 13 CENTROS QUE ESTAN EN OPERACION, DESCONOCIENDO LA CANTIDAD TOTAL DE NIÑOS ATENDIDOS EN ESTOS CENTROS. SE PRECISARAN LOS DATOS EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN TEMPRANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,036,580	91,036,580	91,036,580	3,949,615	4%	0	0	CENTRO	0	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EN PROXIMO TRIMESTRE.
FOMENTO A LA REALIZACION DE PROYECTOS QUE INCREMENTEN LA CAPACIDAD CIENTIFICA Y CONACYT NL-UNIV. TEXAS Y PROG. POSDOCTORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	CONVENIO	0	0	0%	LOS RECURSOS SE DESTINARON EN APOYO A PROGRAMAS ESTABLECIDOS MEDIANTE CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE TEXAS (\$1'400,000) Y EL PROGRAMA POSDOCTORAL (\$1'900,000).
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,973,825,692	1,973,825,692	1,973,825,692	793,446,626	40%	97,516	97,516		49,268,653	49,226,850	100%	
FIES															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE LINEAL EN EL RIO SANTA CATARINA ENTRE AVENIDA GONZALITOS Y AVENIDA REVOLUCION.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,286,734	10,286,734	10,286,734	10,286,734	100%	0	0	METRO LINEAL	1,558	1,558	100%	
ARRASTRE DE LODOS RECIRCULACION DE AGUA Y FUENTES EN EL CANAL SANTA LUCIA 2A ETAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,093,871	20,093,871	20,093,871	20,093,871	100%	0	0	METRO LINEAL	131	131	100%	
ASIGNACION PARA EVALUACIONES DE COSTO-BENEFICIO; OTRAS EVALUACIONES TECNICAS INDISPENSABLES; YO LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153,690,523	153,690,523	153,690,523	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL PASEO SANTA LUCIA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+643	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,292,774	7,292,774	7,292,774	7,292,774	100%	0	0	METRO LINEAL	129	129	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES Y JARDINERIA EN EL PASEO SANTA LUCIA 2A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,587,417	24,587,417	24,587,417	24,587,417	100%	0	0	METRO LINEAL	434	434	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COLONIA CERRO DE LA SILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,444,957	18,444,957	18,444,957	18,444,957	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,819	6,819	100%	
CONSTRUCCION DE FACHADA EN EL PARQUE DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,590,431	37,590,431	37,590,431	37,590,431	100%	0	0	METRO LINEAL	82	82	100%	
CONSTRUCCION DE FACHADA EN EL PARQUE DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,116,982	1,116,982	1,116,982	1,116,982	100%	0	0	METRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA Y CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,882,903	5,882,903	5,882,903	5,882,903	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,623	2,623	100%	
CONSTRUCCION DE MERCADO PARA PERECEDEROS EN LA COL. TOPO CHICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,156,838	8,156,838	8,156,838	8,156,838	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,101	8,101	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL EN EL TRAMO 0+000 AL 1+440 DEL RIO SANTA CATARINA LADO NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,375,380	16,375,380	16,375,380	16,375,380	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,519	1,519	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALUDES Y PLUVIAL EN EL TRAMO 0+614.33 AL 2-380 DEL RIO SANTA CATARINA LADO NORTE.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,824,589	2,824,589	2,824,589	2,824,589	100%	0	0	METRO CUADRADO	317	317	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, CICLOPISTA, VITAPISTA, ANDADORES, TALLERES Y PLUVIAL EN EL TRAMO 2-360 AL 0-890 DEL RIO SANTA CATARINA LADO NORTE.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,359,289	12,359,289	12,359,289	12,359,289	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,194	1,194	100%	
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN AVENIDA UNIVERSIDAD EN SU CRUCE CON LA VIA TAMPCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,217,179	13,217,179	13,217,179	13,217,179	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,274	2,274	100%	
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN CARRETERA MIGUEL ALEMAN EN SU CRUCE CON EL ARCO VIAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,880,916	30,880,916	30,880,916	30,880,916	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	19,626	19,626	100%	
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL SEMIDEPRIMIDO EN ARAMBERRI Y WASHINGTON.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,007,465	35,007,465	35,007,465	35,007,465	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	632	632	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE HIDALGO Y ARROYO TOPO CHICO EN EL MEZQUITAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,584,437	15,584,437	15,584,437	15,584,437	100%	0	0	0 METRO LINEAL	27	27	100%	
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN EL PARQUE DE INVESTIGACION E INOVACION TECNOLOGICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,268,777	4,268,777	4,268,777	4,268,777	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,215	1,215	100%	
CONSTRUCCION DE RETORNOS EN CARRETERA MIGUEL ALEMAN Y ACCESO A APODACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,258,045	5,258,045	5,258,045	5,258,045	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,576	4,576	100%	
EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO DE CONCRETO EN EL PASEO SANTA LUCIA DE FELIX U. GOMEZ AL PARQUE FUNDIDORA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,170,464	12,170,464	12,170,464	12,170,464	100%	0	0	0 METRO LINEAL	76	76	100%	
EXCAVACION Y CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO DE CONCRETO PROLONGACION DEL EXISTENTE EN EL PASEO SANTA LUCIA FELIX U. GOMEZ.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,740,466	6,740,466	6,740,466	6,740,466	100%	0	0	0 METRO LINEAL	44	44	100%	
HIDRAULICA PARA ARRASTRE DE LODOS RECIRCULACION DE AGUA Y FUENTES EN EL CANAL SANTA LUCIA DE CANAL EXISTENTE A LA AVENIDA FELIX U. GOMEZ.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,048,580	2,048,580	2,048,580	2,048,580	100%	0	0	0 METRO LINEAL	13	13	100%	
REMODELACION DE PUENTE EN RIO SANTA CATARINA EN SU CRUCE CON AVENIDA FELIX U. GOMEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,352,286	2,352,286	2,352,286	2,352,286	100%	0	0	0 METRO LINEAL	62	62	100%	
J.N. COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, N.L.	10-CARMEN	EL CARMEN	RURAL	4,457,953	4,457,953	4,457,953	0	0%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, N.L.	10-CARMEN	CARMEN	URBANO	5,569,690	5,569,690	5,569,690	0	0%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
JN COL. VILLAS DE ALCALA	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	3,669,949	3,669,949	3,669,949	0	0%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. VILLAS DE ALCALA	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	5,651,119	5,651,119	5,651,119	0	0%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEC. NO. 3 VILLAS DE ALCALA, CIENEGA DE FLORES, N.L.	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	8,185,500	8,185,500	8,185,500	0	0%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
JN COL. PARAJE SAN JOSE	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	3,669,949	3,669,949	3,669,949	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PAVIMENTACIÓN DE CALLES	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	17,222,310	17,222,310	17,222,310	7,880,961	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS	41,637	16,737	45%	EN MUNICIPIO ES GARCIA Y JUAREZ
PRIM. COL. PARAJE SAN JOSE	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	5,651,119	5,651,119	5,651,119	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. REAL DE SAN MARTIN	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	988,353	988,353	988,353	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEC. TEC. COL. PARAJE SAN JOSE, GARCIA, N.L.	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	8,185,500	8,185,500	8,185,500	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEC. TEC. NO. 98 COL. PORTALES DE LA SIERRA, GARCIA, N.L.	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	8,185,500	8,185,500	8,185,500	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO E INTRODUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	21,237,750	21,237,750	21,237,750	9,718,434	46%	0	0	0	OTROS	1,577	710	45%	EN MUNICIPIO ES GRAL. ESCOBEDO, GUADALUPE Y JUAREZ
CONSTRUCCIÓN DE RED (1ER. ETAPA) E INTRODUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	7,633,485	7,633,485	7,633,485	3,493,097	46%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	747	342	46%	EN MUNICIPIO ES GRAL. ESCOBEDO Y GUADALUPE, N.L.
JN SAN MIGUEL RESIDENCIAL ESCOBEDO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	6,273,589	6,273,589	6,273,589	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
JN VILLAS DE SAN FRANCISCO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	9,207,314	9,207,314	9,207,314	5,732,278	62%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
PRIM. COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	5,651,119	5,651,119	5,651,119	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. VILLAS DE SAN FRANCISCO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	13,963,484	13,963,484	13,963,484	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. 18 DE OCTUBRE	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	2,590,818	2,590,818	2,590,818	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
JN COLL HACIENDA LA S PALMAS	25-GRAL. ZUAZUA	LAS PALMAS	RURAL	3,669,949	3,669,949	3,669,949	2,568,018	70%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
PRIM. COL. HACIENDA LAS PALMAS 9° SEC.	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	5,651,119	5,651,119	5,651,119	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	3,906,455	3,906,455	3,906,455	1,787,601	46%	0	0	0	METROS LINEALES	1,453	665	46%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
JN COL. PRADERAS DE SAN JUAN	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	3,669,949	3,669,949	3,669,949	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
J.N. COL. SANTA MONICA, 16 SEC. JUAREZ, N.L.	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	4,457,953	4,457,953	4,457,953	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
JN LA CIUDADELA II	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	3,669,949	3,669,949	3,669,949	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. COLINAS DE SAN JUAN II, JUAREZ, N.L.	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	4,340,000	4,340,000	4,340,000	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. GARDENIAS, 1ERA. ETAPA, JUAREZ, N.L.	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	5,569,690	5,569,690	5,569,690	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. PRADERAS DE SAN JUAN	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	5,651,119	5,651,119	5,651,119	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. REAL DE SAN JOSE	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	5,651,119	5,651,119	5,651,119	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. SANTA MONICA 16 SEC. JUAREZ, N.L.	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	5,569,690	5,569,690	5,569,690	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. VILLAS DE SAN JUAN	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	5,651,119	5,651,119	5,651,119	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN LICITACION
PRIM. COL. HACIENDA SAN JOSE, JUAREZ	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	5,569,690	5,569,690	5,569,690	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEC. COL. VISTAS DEL RIO, JUAREZ, N.L.	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	8,185,500	8,185,500	8,185,500	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SECUNDARIA NO. 6 PRADERAS DE SAN JUA, JUAREZ, N.L.	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	8,185,500	8,185,500	8,185,500	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SECUNDARIA SANTA MONICA 13 SEC. JUAREZ, N.L.	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	8,185,500	8,185,500	8,185,500	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SECUNDARIA VILLAS DESAN JOSE, JUAREZ	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	2,268,512	2,268,512	2,268,512	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL DIP.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	51,675,396	51,675,396	51,675,396	51,320,138	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,337	8,279	99%	
JN COL. BARRIO ESTRELLA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,887,228	2,887,228	2,887,228	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 PRIM. ALIANZA(HERMENEGILDO GALEANA, MONTERREY, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	5,569,690	5,569,690	5,569,690	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. LORENZO GARZA VALLE DE SAN BERNAVE, MONTERREY, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	5,569,690	5,569,690	5,569,690	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
REFUERZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES E IMPERMEABILIZACION EN AREAS DE ANDADORES Y JARDINERAS DE LA MACROPLAZA.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	16,700,000	16,700,000	16,700,000	16,073,754	96%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,808	5,593	96%	EL VALOR DEL CONTRATO 08-12-001 ES DE \$16,490,273.28
SECUNDARIA FCO. RODRIGUEZ, COL. CENTRO, MONTERREY, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	4,340,000	4,340,000	4,340,000	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
J.N. COL.PASEO SAN JAVIER, PESQUERIA,N.L.	41-PESQUERIA	PESQUERIA	URBANO	4,011,383	4,011,383	4,011,383	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEC. TEC.NO. 105 COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, N.L.	45-SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	URBANO	8,185,500	8,185,500	8,185,500	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. LAS SOMBRILLAS, STA. CATARINA, N.L.	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	823,416	823,416	823,416	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SEC. TEC. NO. 103 COL. LOS VINEDOS, STA. CATARINA, N.L.	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	8,185,500	8,185,500	8,185,500	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION DE LINEA DE SUBTRANSMISION ELECTRICA DE 115 KV. SUBTERRANEA Y AEREA EN EL PARQUE DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA.	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	57,250,000	57,250,000	57,250,000	17,138,451	30%	0	0	0	METRO LINEAL	6,600	1,973	30%	
J.N. COL. LOS TREBOLES, APODACA, N.L.	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	4,457,953	4,457,953	4,457,953	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. LOS EBANOS NORTE	6-APODACA	LOS EBANOS	RURAL	2,590,818	2,590,818	2,590,818	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. LOS TREBOLES, APODACA, N.L.	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	5,569,690	5,569,690	5,569,690	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PRIM. COL. MISION DE SAN PABLO	6-APODACA	MISION SAN PABLO	RURAL	2,590,818	2,590,818	2,590,818	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SECUNDARIA COL. MISION DE SAN PABLO, APODACA, N.L.	6-APODACA	MISION SAN PABLO	RURAL	8,185,500	8,185,500	8,185,500	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
SECUNDARIA COL. BELLA VISTA, CADEREYTA, N.L.	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	8,185,500	8,185,500	8,185,500	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
MODERNIZACION REESTRUCTURACION DE LA RED ELECTRICA DEL PALACIO DE GOBIERNO (EL AREA INCLUYE DOS PLANTAS, UN SOTANO Y DOS SECCIONES CON AZOTEA)	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	14,402,351	14,402,351	14,402,351	14,389,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,977	8,970	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REPARACIÓN, MEJORAS Y OBRA CIVIL EN LA VITAPISTA Y CICLOPISTA DEL PARQUE LINEAL RIO SANTA CATARINA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,274,296	3,274,296	3,274,296	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EN MUNICIPIO ES MONTERREY Y GUADALUPE, N.L.
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN INSTALACIONES FIJAS Y MATERIAL RODANTE DEL SISTEMA METROREY (INCLUYE 19 VAGONES Y SUS LINEAS)	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	176,884,753	176,884,753	176,884,753	41,815,837	24%	0	0	0	0	0	0%	LA OBRA INCLUYE 3 MUNICIPIOS: MONTERREY, SAN NICOLAS DE LOS GARZA Y GENERAL ESCOBEDO. LAS METAS SON 24 KM. Y 10 VAGONES.
REHABILITACIÓN ILUMINACIÓN (702 LUMINARIAS Y 822 ARBOTANTES) Y SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL PARQUE LINEAL RIO SANTA CATARINA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,573,175	3,573,175	3,573,175	0	0%	0	0	0	1,224	0	0%	EN LOCALIDAD ES MONTERREY Y GUADALUPE, N.L.
MANTENIMIENTO DE NUEVAS ÁREAS DEL PARQUE FUNDIDORA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	15,874,549	15,874,549	15,874,549	0	0%	0	0	0	22	0	0%	
MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ANTIGUA FUNDIDORA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0%	0	0	0	500	0	0%	
EQUIPAMIENTO OTROS															
MANTENIMIENTO A RED DE MONITOREO AMBIENTAL EXISTENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,855,000	5,855,000	5,855,000	0	0%	0	0	0	7	0	0%	
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,645,000	2,645,000	2,645,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO POLICIACO (EQUIPO Y VEHICULOS DE TRANSPORTE, ARMAS CORTAS Y LARGAS, MUNICIONES, EQUIPOS ANTIMOTINES, ENTRE OTROS)	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	32,132,569	32,132,569	32,132,569	0	0%	0	0	0	3,487	0	0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA APOYO A LA RED ESTATAL, EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN, VIGILANCIA E INFORMÁTICO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	49,801,818	49,801,818	49,801,818	0	0%	0	0	0	840	0	0%	
CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DIF	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	25,407,504	25,407,504	25,407,504	13,370,853	53%	0	0	0	100	53	53%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ASIGNARÁN A NUEVOS PROYECTOS, MISMO QUE SERÁN DEFINIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL RECURSO NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR.
EQUIPAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO OPERATIVO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	14,000,450	14,000,450	14,000,450	0	0%	0	0	0	5	0	0%	
FONDOS METROPOLITANOS															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
VARIOS PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE JUAREZ EN EL ACTA 4 DE COMITÉ TÉCNICO DE 2009, EL CUAL ACTUALIZARÁ DICHA INFORMACIÓN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. MONTERREY SOBRE EL RIO PESQUERIA COL. NVA. ESPERANZA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0	11,211	11,211	100%	
CONST. PASO A DESNIVEL SOBRE AUTOPISTA MONTERREY-CADEREYTA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	100%	0	0	0	26,146	26,146	100%	
PROL. DE LA AV. MEXICO CONEXION SUR DE LA COL. DOS RIOS AL RIO SANTA CATARINA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000	100%	0	0	0	37,211	37,211	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE PUENTE EN AV. GARSA SADA Y PEDRO MARTINEZ	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0	PUENTE			100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CARRET.M.ALEMAN A PESQUERIA	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100%	0	0	0	PAGO	24,000,000	24,000,000	100%	
PAV. ASFALTICA AVE. DEL TELEFONO	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	27,650	22,000	80%	EL COSTO TOTAL DE DICHA OBRA SERA DE \$18,558,989.5 DE LOS CUALES SE UTILIZARAN \$9,500,000.00 CON EL FONDO METROPOLITANO 2008 Y EL RESTO SE PAGARA CON REC. PROPIOS
AMPLIACION AMPLIACION DE AVENIDA ELOY CAVAZOS	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	25,000,000	25,000,000	100%	
FONDOS REGIONALES																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CDANL-0308	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,334,969	13,334,969	13,334,969	13,334,969	100%	0	0	0	APOYO	0	0	0%	A RAIZ DE LAS SOLICITUDES QUE SE HAN RECIBIDO DE LOS PRODUCTORES DEL SUR DEL ESTADO, SE SOLICITO A GOBIERNO CENTRAL RECURSOS PARA APOYARLOS EN SUS PROYECTOS, LOGRANDO LA RESPUESTA POSITIVA CON LO CUAL SE APOYARA A ESTOS PRODUCTORES. METAS: 6 PIVOTE CENTRAL, 8 TECHO CUENCA, 2 SISTEMA DE BOMBEO Y 1 LINEA DE ASPERSION. EL EJERCIDO ES LO TRAMITADO ANTE ESTA TESORERIA.
PROGRAMAS REGIONALES																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	ACTUALMENTE EN PROCESO DE ELABORACION DE CONVENIOS Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS. ADICIONALES A LOS \$400 MP. EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS REPORTARA \$100 MP DEL RAMO EN CUESTION.
MEJORAMIENTO																
ADQUISICION DE INMUEBLE DESTINADO A UBICAR LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	71,928,847	71,928,847	71,928,847	71,928,847	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	26,487	26,487	100%	
ADQUISICION DE INMUEBLE PARA ADECUACION VIAL PASO A DESNIVEL AV. JUAN PABLO II Y AV. REPUBLICA MEXICANA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	681	681	100%	
ADQUISICION DE INMUEBLE PARA ADECUACION VIAL PASO A DESNIVEL AV. JUAN PABLO II Y AV. SAN NICOLAS	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	14,690,384	14,690,384	14,690,384	14,690,384	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,349	1,349	100%	
ADQUISICION DE INMUEBLE PARA ADECUACIONES VIALES EN AV. ARTURO B. DE LA GARZA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	10,380,769	10,380,769	10,380,769	10,380,769	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,564	3,564	100%	
FIDEM																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,415,109	4,415,109	4,415,109	4,415,001	100%	0	0	0	CARCAMO	1	0	0%	EL PRESUPUESTO INICIAL DE LA OBRA FUE POR \$4,379,476 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE INCREMENTO Y SE TOMO LA DIFERENCIA POR SOBRIANTE DE LA OTRA OBRA.
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN	42-LOS RAMONES	EL PORVENIR (PORVENIR RAMONES)	RURAL	9,976,095	9,976,095	9,976,095	9,976,095	100%	97,516	97,516	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	4,493,536	4,493,536	4,493,536	4,493,536	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	622	622	100%	TERMINACION DE OBRA CON EXCEDENTE EN LO REAL EL CUAL FUE APORTADO POR MUNICIPIO
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN FELIPE	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	984,895	984,895	984,895	984,895	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	680	680	100%	EL PRESUPUESTO INICIAL DE LA OBRA FUE POR \$ 1,020,524 POR REEQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE GASTO SOLO \$ 984,895.00. EL SOBRIANTE SE APLICO EN OTRA OBRA.
REHABILITACION																
11 - REHABILITACION DE TRAMO MUNICIPAL CARR. MONTERREY - MIGUEL ALEMAN	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,112,928	10,112,928	10,112,928	10,112,928	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
OTROS PROGRAMAS				360,228,000	360,228,300	360,228,300	343,453,139	95%	2,698,953	341,163		45,648,239	45,166,199	99%	
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,600	206,600	206,600	205,394	99%	0	0	0 PESOS	206,600	205,394	99%	MODIFICACION: EL REMANENTE DEL PROGRAMA, LA CANTIDAD DE \$ 152,729.07 SE REINTEGRO A LA TESOFE; EN LA MENCIONADA CANTIDAD SE INCLUYEN \$ 6,281.68 DE INTERESES BANCARIOS
RECURSOS PERSONALES Y VIATICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,100,600	3,100,600	3,100,600	2,980,761	96%	6,281	0	0 PESOS	3,100,000	2,980,761	96%	ALGUNOS AUDITORES SOLICITARON SU RETIRO DE LA ASENL EN OCTUBRE Y NOV POR LO QUE SE CONSIDERO NO COSTEABLE LA RECONTRATACION DE PERSONAL NUEVO AL QUE SE TENIA QUE CAPACITAR AL MENOS UN MES Y MEDIO Y EL PERIODO VAGACIONAL INCIABA LA 2A ONA DE DICIEMBRE. EL PAGO DE DICIEMBRE 2008 LLEGO EL 11 DEL MISMO Y PARA LOS ULTIMOS GASTOS SE VIO LA NECESIDAD DE SOLICITAR FINANCIAMIENTO A LA CAJA GENERAL DE LA ASENL. MODIFICACION: EL REMANENTE DEL PROGRAMA, LA CANTIDAD DE \$152,729.07 SE REINTEGRO A LA TESOFE; EN LA MENCIONADA CANTIDAD SE INCLUYEN \$ 6,281.68 DE INTERESES BANCARIOS CAPTURA PARA DAR SEGUIMIENTO AL RECURSO DEL 2008
SOFTWARE Y EQUIPO INFORMATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	413,300	413,300	413,300	413,031	100%	0	0	0 PESOS	413,300	413,031	100%	MODIFICACION: EL REMANENTE DEL PROGRAMA, LA CANTIDAD DE \$ 152,729.07 SE REINTEGRO A LA TESOFE; EN LA MENCIONADA CANTIDAD SE INCLUYEN \$ 6,281.68 CAPTURA PARA DAR SEGUIMIENTO AL RECURSO 2008 POR INSTRUCCIONES DE DANIEL FLORES
VEHICULOS+COMBUSTIBLE+MTTO+TENENCIA+DERECHOS+SEGUROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	413,000	413,300	413,300	388,166	94%	0	0	0 PESOS	413,300	388,166	94%	MODIFICACION: EL REMANENTE DEL PROGRAMA, LA CANTIDAD DE \$ 152,729.07 SE REINTEGRO A LA TESOFE; EN LA MENCIONADA CANTIDAD SE INCLUYEN \$ 6,281.68 DE INTERESES BANCARIOS CAPTURA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DEL 2008
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
AMPLIACION DE PTAR DE GARCIA DE 50 A 100 LPS, CONST. DE CARCAMO DE BOMBEO DE INFLUENTE, CUARTO DE SOPLA CARCAMO DE BOMBEO DE RETORNO DE LODOS, EQUIPITO, OBRA ELEC, REHAS DEL AREA DE LAGUNA DE SEDI	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	16,210,597	16,210,597	16,210,597	16,210,597	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	OBRA NUEVA POR MODIFICACION EN EL ANEXO TECNICO
AJCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, (ZARAGOZA-MEXIQUITO) 5487 MTS. 18" DE TUBERIA PVC ESTRUCTURADA, CAB, MPAL Y, B) COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO 1940 MTS. 12" PVA PARED ESTRUCTURADA,	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	10,980,077	10,980,077	10,980,077	10,980,077	100%	0	0	0 METRO LINEAL	7,327	7,327	100%	OBRA NUEVA POR MODIFICACION EN EL ANEXO TECNICO
A) CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION EN CTRAL SAN NICOLAS B)CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE P.V.C. DE 8" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 293 METROS, EN AVE. UNIVERSIDAD Y JUAN PABLO II,	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	1,263,030	1,263,030	1,263,030	1,263,030	100%	0	0	0 METRO LINEAL	293	293	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE AC 6" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 870 M, EN LA COL. LOS CERRITOS, EN EL POBLADO DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6-APODACA	AGUA FRIA	RURAL	1,200,643	1,200,643	1,200,643	1,200,643	100%	0	0	0 METRO LINEAL	870	870	100%	
HINCADO DE CAMISAS DE ACERO EN UNA LONGITUD DE 266 MTRS Y 36" DE OTRO PARA EL COLECTOR NUEVA CASTILLA EN LOS MUNS DE APODACA Y ESCOBEDO, N.L.	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	13,800,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	266	266	100%	
MANTENIMIENTO															
PROTECCION DEL COLECTOR TACUBA EN UNA LONGITUD DE 110 METROS, EN EL LECHO DEL ARROYO LAS SABINAS, COL. XOCHIMILCO, EN GUADALUPE, N.L.	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	3,188,514	3,188,514	3,188,514	3,188,514	100%	0	0	0 METRO LINEAL	110	110	100%	SE MODIFICO EL MONTO DEL CONTRATO
REUBICACION DE 200 METROS DEL COLECTOR TACUBA DE 42" DE DIAMETRO, EN EL CAUCE DEL ARROYO LAS SABINAS, COL. CALLE SUR, EN GUADALUPE, N.L.	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,052,192	1,052,192	1,052,192	1,052,192	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	SE MODIFICO EL MONTO DEL CONTRATO
PROTECCION DEL COLECTOR TACUBA EN UNA LONGITUD DE 400 METROS, EN EL LECHO DEL ARROYO SABINAS, COL. COLINAS DEL SOL, EN JUAREZ, N.L.	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	6,860,207	6,860,207	6,860,207	6,860,207	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	SE MODIFICO EL MONTO DEL CONTRATO
REUBICACION Y CAMBIO DE DIAMETRO DE 18" A 24" DE TUBERIA DE DRENAJE EN UNA LONGITUD DE 450 MTRS DE TUBERIA EN EL CANAL DE AZTLAN DESDE LA COL. FOMERREY 35 HASTA SU DESCARGA AL COLECTOR EN CAMINO REAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,881,511	1,881,511	1,881,511	1,881,511	100%	0	0	0 METRO LINEAL	450	450	100%	
HINCADO DE CAMISAS DE ACERO EN UNA LONGITUD DE 45 METROS Y 36" DE DIAMETRO PARA EL ALIMENTADOR AL TANQUE SANTA ROSAS, MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	6-APODACA	SANTA ROSA	RURAL	1,759,976	1,759,976	1,759,976	1,759,976	100%	0	0	0 METRO LINEAL	45	45	100%	
REHABILITACION															
REUBICACION DE 730 METROS DEL ACUEDUCTO DE 18" CHINA-LAS ALDAMAS EN EL TRAMO DE CHINA A GENERAL BRAVO.	13-CHINA	CHINA	URBANO	6,498,937	6,498,937	6,498,937	6,498,937	100%	0	0	0 METRO LINEAL	730	730	100%	
*A) SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN EL EJIDO LOS MEDINA, EN EL MUNICIPIO DE DR. ARROYO, N.L.	14-DR. ARROYO	LOS MEDINA	RURAL	1,541,040	1,541,040	1,541,040	1,541,040	100%	0	0	0 PLANTA	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE 6700 M2 DE LOSA DE TANQUE ESCOBEDO, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L.	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	29,899,176	29,899,176	29,899,176	29,899,176	100%	0	0	METRO LINEAL	6,700	6,700	100%	
REHABILITACION DE 500 METROS DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO DE 15" DE DIAMETRO, CAMINO REAL/TORRES A ENRIQUE II COL. CAMINO REAL, EN GUADALUPE, N.L.	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,389,420	1,389,420	1,389,420	1,389,420	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
REHABILITACION DE 8900 METROS DE RED DE AGUA POTABLE DE AC. DE 4" DIAMETRO EN LAS COLONIAS ZERTUCHE, FOMERREY III Y LA PLAYA, GUADALUPE, N.L.	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	9,496,872	9,496,872	9,496,872	9,496,872	100%	0	0	METRO LINEAL	8,900	8,900	100%	
REHABILITACION Y ADECUACION DE COLECTOR ARROYO SECO DE 36" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 228 METROS, ENTRE CALLE PRIVADA Y SANTOS CANTU, EN MONTERREY, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,073,259	2,073,259	2,073,259	2,073,259	100%	0	0	METRO LINEAL	225	225	100%	
REHABILITACION Y ADECUACION DEL COLECTOR ARROYO SECO DE 36" DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 210 METROS, ENTRE LAS CALLES AGUA NAVAL Y SAN MARCOS, EN MONTERREY, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,035,030	2,035,030	2,035,030	2,035,030	100%	0	0	METRO LINEAL	210	210	100%	
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA) 884.00 MTS. 36" DE POLIETILENO INT. LISO EXT. CORRUGADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	3,275,420	3,275,420	3,275,420	3,275,420	100%	0	0	METRO LINEAL	604	604	100%	OBRA NUEVA POR MODIFICACION EN EL ANEXO TECNICO
REHABILITACION DE 6065 METROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 4", 6" Y 8" DE DIAMETRO E INSTALACION DE TOMAS DE DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ANTIGUO DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA COLONIAL APODACA, N.L.	5-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	7,980,243	7,980,243	7,980,243	7,980,243	100%	0	0	METRO LINEAL	6,065	6,065	100%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO, CURSOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERSONAL DE POLICIA DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	16,971,740	16,971,740	16,971,740	15,051,153	88%	37,214	37,214	OTROS	1	1	88%	NO SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD PORQUE AUN NO SE LE HA DADO RESPUESTA A NUESTRA SOLICITUD DE CAMBIO DE CONCEPTO DE GASTO PARA EJERCERLO AL 100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD Y RADIOS PORTATIL	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	8,715,139	8,715,139	8,715,139	8,715,139	100%	0	0	EQUIPO	8,715,139	8,715,139	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION EQUIPO NECESARIO PARA PLATAFORMA MEXICO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	485,945	485,945	485,945	485,945	100%	0	0	SOCIEDAD	605,000	605,000	100%	ESTE PROGRAMA ESTA COMPLETAMENTE EJERCIDO EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA. SE CONSIDERA A LA POBLACION EN GENERAL QUE RECIBE EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA. SOLO EN LA PARTE QUE RESGUARDA LA POLICIA REGIA, YA QUE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO ES LLEVADA A CABO UNA PARTE POR EL ESTADO Y OTRA PARTE POR EL MUNICIPIO. (ESTE PROGRAMA FUE MODIFICADO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS)
OTROS															
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	10,748	10,748	10,748	8,950	83%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPO DE COMPUTO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	537,248	537,248	537,248	447,394	83%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,904,290	38,904,290	38,904,290	38,904,290	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CABE HACER MENCION QUE ESTE PROGRAMA REGISTRO UN EXCEDENTE EN LOS EGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$2,372,562 LAS CUALES FUERON CUBIERTOS CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.
ADQUISICION EQUIPO SEGURIDAD, ANTIMOTIN, VEHICULOS MOTORES, RADIOS, MUNCIONES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	19,993,201	19,993,201	19,993,201	19,205,094	96%	2,351,509	0	SOCIEDAD	605,000	605,000	100%	ESTE PROGRAMA ESTA EJERCIDO COMPLETAMENTE. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO. EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDA, SE CONSIDERA LA POBLACION EN GENERAL QUE ES RESGUARADA POR LA POLICIA REGIA, YA QUE LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO ESTA EJERCIDA UNA PARTE POR EL ESTADO Y OTRA PARTE POR EL MUNICIPIO. (ESTE PROGRAMA FUE MODIFICADO POR ECONOMIAS Y POR AMPLIACIONES DE METAS)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
ADQUISICION KIT VIDEOVIGILANCIA, GPS, SISTEMA RECONOCIMIENTO DE PLACAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	22,326,921	22,326,921	22,326,921	22,326,921	100%	0	0	0	605,000	605,000	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANIFIESTA EL TOTAL DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN LAS ZONAS RESGUARDADAS POR EL MUNICIPIO DE MONTERREY, YA QUE EL RESTO DE LAS ZONAS SON ABARCADAS POR SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO. (ESTE PROGRAMA FUE MODIFICADO POR ECONOMIAS Y POR AMPLIACIONES DE METAS)
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	9,937,692	9,937,692	9,937,692	7,967,127	80%	0	0	0	1	1	80%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
GASTOS DE VIAJE	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	431,792	431,792	431,792	359,575	83%	0	0	0	10	10	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ARMAMENTO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,148,721	1,148,721	1,148,721	956,598	83%	0	0	0	1	1	100%	EN ESTE RUBRO SE MANDO COMPRAR ARMAMENTO SEGUN OFICIO RECIBIDO Y AQUI SE INVOLUCRAN VARIOS TIPOS DE ARMAS COMO DIFERENTES CANTIDADES ES POR ESO QUE SE CONSIDERA UN PAQUETE DE ARMAMENTO FUE EL CRITERIO QUE SE APLICÓ.
COMISIONES BANCARIAS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,258	1,258	1,258	1,048	83%	0	0	0	12	12	100%	COMISIONES MENSUALES QUE GENERA LA CUENTA DEL PROYECTO SUBSEMUN 2008
CONSUMO DE ALIMENTOS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	2,522	2,522	2,522	2,100	83%	0	0	0	1	1	100%	
CURSOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	135,694	135,694	135,694	113,000	83%	0	0	0	7	7	100%	LAS CAPACITACIONES LAS DESTINA LA ACADEMIA ES UN PROMEDIO DE 7 POR AÑO.
MANTENIMIENTO DE OFICINA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	142,706	142,706	142,706	118,839	83%	0	0	0	1	1	100%	
UNIFORMES	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	3,514,976	3,514,976	3,514,976	2,927,088	83%	0	0	0	1	1	100%	
VEHICULOS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	3,074,335	3,074,335	3,074,335	2,560,154	83%	0	0	0	7	5	71%	
EVALUACION, CAPACITACION Y UNIFORMES PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	9,240,233	9,240,233	9,240,233	8,796,814	95%	0	0	0	605,000	605,000	100%	EN EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA SE INCLUYE LA SOCIEDAD EN GENERAL. EN EL CASO DE MONTERREY SE INCLUYE LA POBLACION DE LAS ZONAS QUE SON RESGUARDADAS POR LA POLICIA REGIA, YA QUE EL RESTO ES EJERCIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. EN EL AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE SE INDICA EL 100% YA QUE LA SEGURIDAD ES PARA TODOS LOS CIUDADANOS. ESTE PROGRAMA ESTA TOTALMENTE EJERCIDO, ESTA ACTUALMENTE EN PROCESO DE PAGO. (ESTE PROGRAMA FUE MODIFICADO POR ECONOMIAS Y POR AMPLIACION DE METAS)
CAPACITACIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	284,861	284,861	284,861	284,861	100%	0	0	0	284,861	284,861	100%	INCLUYE GASTOS DE VIAJE PARA LAS CAPACITACIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
DESARROLLO HUMANO DE OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,927,286	21,927,286	21,927,286	21,927,286	100%	0	0	0	21,927,286	21,927,286	100%	EN EL MES DE FEBRERO DEL 2009, SE RECIBIERON RECURSOS ADICIONALES DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008, LOS CUALES SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD.
PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CANALIZACION DEL ARROYO SECO SEGUNDA ETAPA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	21,323,070	21,323,070	21,323,070	21,323,070	100%	303,949	303,949	CIUDADANO	1,133,814	1,133,814	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO (INEGI, CONTEO 2005) YA QUE CONSIDERAMOS QUE TODA LA POBLACION SE VIO BENEFICIADA POR ESTA OBRA. EL SECTOR Y JURISDICCION QUE SE CAPTURARON SON DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA BASE DE DATOS. SIN EMBARGO LA OBRA EJECUTADA CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA DE LA CANALIZACION DEL ARROYO SECO Y REVESTIMIENTO DE TALUDES. ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%.
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ATLAS ESTATAL DE PELIGROS NATURALES Y RIESGOS PARA NUEVO LEÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,845,729	70%	0	0	INFORME TÉCNICO	1	1	70%	
INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,198,078	39,198,078	39,198,078	32,097,647	82%	0	0	INFORME TÉCNICO	1	1	82%	
PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL															
OTROS															
PODER JUDICIAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,653,821	95%	0	0	OBRA	7,000,000	6,653,821	95%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA POSTERIORMENTE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A EL PROXIMO TRIMESTRE. EL SALDO ESTA COMPROMETIDO CON LOS PROVEEDORES
APORTACIONES FEDERALES (446 REGISTROS)															
FAEB															
EQUIPAMIENTO															
FIDEICOMISO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,132,200	4,132,200	4,132,200	0	0%	0	0	MAESTRO	4,132,200	4,132,200	100%	NOTA: 1.- LOS RECURSOS QUE SE MENCIONAN EN ESTE INFORME PERTENECEN A EL RECUSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 RECIBIDOS E INFORMADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2008. 2.- DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE NO HUBO APORTACIONES POR LO QUE EL MONETO ANTERIOR SIGUE IGUAL. 3.- EL FIDEICOMISO NO HA TENIDO OPERACIONES DESDE EL AÑO 2006 Y EL OBJETIVO DE ESTE ES OTORGAR POR ÚNICA VEZ AL PERSONAL DOCENTE APOYO PARA LA ADQUISICION DE UN PAQUETE INFORMATIVO.
FAIS															
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
PENDIENTE DE DEFINIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,582,800	1,582,800	1,582,800	0	0%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	LOS RECURSOS ESTAN PROGRAMADOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CADEREYTA POR LA CANT. DE \$1,270,000 Y EL CARMEN POR LA CANT. DE \$312,800. LOS CUALES ACTUALIZARAR DICHA INFORMACION PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
INTRODUCCION DE SUBCOLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COL LOS VALLES	31-JUAREZ	MONTEBELLO	RURAL	18,613,257	18,613,257	18,613,257	18,613,257	100%	0	0	BENEFICIARIO	2,432	2,432	100%	BENEFICIARIOS 2432 PERSONAS
INTRODUCCION DE ALIMENTADOR Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS VALLES	31-JUAREZ	MONTEBELLO	RURAL	8,233,343	8,233,343	8,233,343	8,056,517	98%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,215	820	67%	BENEFICIARIOS 2245 PERSONAS
AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE, EN LOS SABINOS	33-LINARES	LOS SABINOS (LA CURVA)	RURAL	1,130,126	1,130,126	1,130,126	689,493	61%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	30	18	60%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 600 HABITANTES
RECONSTRUCCION DE PUENTE VADO SOBRE RIO RAMOS EN CAMINO VAQUEROS-LOS EBANOS-EL BARRANQUITO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	VAQUEROS (ESTACION VAQUEROS)	RURAL	5,306,178	5,306,178	5,306,178	5,306,178	100%	0	0	PUENTE	0	0	0%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
INFRAESTRUCTURA BASICA															
MODULOS SOLARES	15-DR. COSS	DOCTOR COSS	RURAL	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	BENEFICIARIO	0	0	0%	SE RECIBIO EN DICIEMBRE PERO SE VA A PAGAR EN ENERO 2010
MODULOS SOLARES FISE 2008	27-LOS HERRERAS	LOS HERRERAS	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	MODULO	600,000	600,000	100%	SE EJERCERAN EN 2010
CONTRUCCION DE BANQUETA DE ACCESO AL PARQUE RECREATIVO POTRERO CHICO	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,109,193	1,109,193	1,109,193	1,109,193	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,694	1,694	100%	
PAVIMENTACION CALLE S COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	433,076	433,076	433,076	433,076	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,211	1,211	100%	
PAVIMENTACION CALLES COLONIA JOSE ALATORRE GAMEZ	47-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	407,383	407,383	407,383	407,383	100%	0	0	METRO CUADRADO	989	989	100%	
DRENAJE EN CALLE EFRAIN SALDAÑA LA CIENEGUILLA	49-SANTIAGO	LA CIENEGUILLA	RURAL	548,632	548,632	548,632	548,476	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	16	16	100%	
PAVIMENTO CALLE FIDENCIO CAVAZOS LOS FIERROS	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	543,881	543,881	543,881	543,881	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,336	1,336	100%	
PAVIMENTO CALLE OBRERO TEXTIL COL. BALCONES DEL CERCADO	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	158,907	158,907	158,907	158,907	100%	0	0	METRO CUADRADO	349	104	30%	
PAVIMENTO CALLES COLONIA RODOLFO GARZA MADERO EN EL ALAMO	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	643,848	643,848	643,848	590,883	92%	0	0	METRO CUADRADO	1,590	1,501	94%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTO CALLES EN LA COLONIA ARTURO MARROQUIN LOS RODRIGUEZ	48-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	976,121	976,121	976,121	976,121	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,535	2,535	100%	
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-GALEANA	PUERTO MEXICO	RURAL	993,440	993,440	993,440	993,440	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-GALEANA	SAN FRANCISCO DE BERLANGA	RURAL	316,305	316,305	316,305	316,305	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
RED DE AGUA POTABLE	16-GARCIA	EL FRAILE	RURAL	681,638	681,638	681,638	681,638	100%	51,936	51,936	SISTEMA	130	130	100%	YA SE TERMINO LA OBRA SE LE INYECTO DE LOS INTERESES AL MONTO TOTAL POR LO TANTO EN LO EJERCIDO AUMENTO EN 733,673
REHABILITACION															
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ETAPA II	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	229,376	229,376	229,376	229,376	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
DOTACION DE AGUA AMPLIACION															
AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	10,214	10,214	0	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	0	0	0%	RECURSOS PENDIENTES POR APLICAR
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE POZO DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE AGUA POTABLE	33-LINARES	CERRO PRIETO	RURAL	140,025	140,025	140,025	140,025	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE REHABILITACION															
REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	101,815	101,815	101,815	101,815	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA TERMINADA
TOMA COMUNITARIA INSTALACION															
MENL-FISM-001-2008 AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO 2DA. ETAPA.	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,938,575	1,938,575	1,938,575	1,938,575	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	161	161	100%	
MENL-FISM-002-2008 COL. EMILIANO ZAPATA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,927,397	1,927,397	1,927,397	1,927,397	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	156	156	100%	
INVERSION PENDIENTE DE PRIORIZAR	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,133,154	1,133,154	1,133,154	774,036	68%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	0	0	0%	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA EN LA COLONIA VALLE HERMOSO
TOMA DOMICILIARIA REHABILITACION															
MENL-FISM-REMANENTE-001-2008 REHABILITACION DE AGUA POTABLE COL. EMILIANO ZAPATA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	812,750	812,750	812,750	809,313	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	285	285	100%	
INSTALACION															
RED DE AGUA POTABLE	16-GARCIA	EL MIRADOR (LOS ALACRANES)	RURAL	938,673	938,673	938,673	938,673	100%	56,500	56,500	TOMAS DOMICILIARIAS	150	150	100%	YA SE TERMINO LA OBRA Y SE GASTARON \$56,500 DE INTERESES
RED DE AGUA POTABLE	16-GARCIA	EL NOGALITO	RURAL	248,481	248,481	248,481	248,481	100%	4,831	4,831	TOMAS DOMICILIARIAS	150	150	100%	SE TERMINO LA OBRA Y SE LE APLICO INTERESES
RED DE AGUA POTABLE	16-GARCIA	RINCONADA	RURAL	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,547,301	94%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	85	55	65%	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,840,632	1,840,632	1,840,632	1,840,632	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	259	259	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,251,431	1,251,431	1,251,431	1,251,431	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	202	202	100%	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,394,677	1,394,677	1,394,677	1,394,677	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	202	202	100%	
INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,079,521	2,079,521	2,079,521	1,930,075	93%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	155	155	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
ALCANTARILLADO SUB COLECTOR	31-JUAREZ	ARBOLEDAS DE SAN ROQUE	URBANO	1,785,955	1,785,955	1,785,955	1,785,955	100%	0	0	OBRA	1,785,955	1,785,955	100%	
INTRODUCCION DE RED	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,694,877	1,694,877	1,694,877	1,694,877	100%	0	0	RED	194	194	100%	SE PROGRAMAN 194 DESCARGAS PARA 970 BENEFICIARIOS
INTRODUCCION DE RED	31-JUAREZ	LOS LAURELES	RURAL	1,980,723	1,980,723	1,980,723	1,980,723	100%	0	0	RED	213	213	100%	SE PROGRAMAN 213 DESCARGAS SANITARIAS A 1065 BENEFICIARIOS
INTRODUCCION DE TOMAS DE DRENAJE SANITARIO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	4,759,818	4,759,818	4,759,818	4,599,492	97%	0	0	COLECTOR	216	216	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES.
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	6-APODACA	ARTEMIO TREVINO	RURAL	7,682,226	7,682,226	7,682,226	8,185,942	107%	0	0	RED	1	1	100%	EN ESTA OBRA EL EXCEDENTE SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS
AMPLIACION															
MENL-FISM-093-2008 COL. LOS ALTOS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,820,408	1,820,408	1,820,408	1,820,408	100%	0	0	RED	75	75	100%	UNIDAD: 75 DESCARGAS
MENL-FISM-004-2008	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,410,372	1,410,372	1,410,372	1,410,372	100%	0	0	RED	49	49	100%	UNIDAD: 49 DESCARGAS
MENL-FISM-095-2008 COLEMILIANO ZAPATA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,972,528	1,972,528	1,972,528	1,972,528	100%	0	0	RED	225	225	100%	UNIDAD: 225 DESCARGAS
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,619	60,619	60,619	60,619	100%	0	0	POZOS	9	9	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 50 HABITANTES.
POZOS DE ABSORCION															
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZO EN RED HIDRAULICA DEL EJ. PURISIMA DE CONCHOS	33-LINARES	PURISIMA DE CONCHOS	RURAL	49,430	49,430	49,430	49,430	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE \$40,000 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EXCEDIO A \$49,430, LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBRESANTES DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE ESTAN BENEFICIANDO A 200 HABITANTES
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION PROGRAMA 3X1	15-DR. COSS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	237,164	237,164	237,164	237,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	
PAVIMENTO ASFALTICO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	939,922	939,922	939,922	939,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,300	2,300	100%	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA VILLAS DEL RIO
PAVIMENTO HIDRAULICO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,719,866	1,719,866	1,719,866	1,719,866	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,386	2,386	100%	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA COLONIA XOCHIMILCO
PAVIMENTO HIDRAULICO Y ASFALTICO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	2,605,603	2,605,603	2,605,603	2,605,603	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,900	5,900	100%	PAVIMENTO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN LA COLONIA VALLES DE GUADALUPE
REHABILITACION DE PAVIMENTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	735,790	735,790	735,790	735,790	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA NINOS HEROES
AREA DEPORTIVA EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,204,648	1,204,648	1,204,648	1,439,213	119%	319,995	234,564	METROS	4	4	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO FUE POR \$1,020,000 POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA SE INCREMENTO EL MONTO ANUAL A \$1,204,648 EJERCIERON \$1,439,213 DE LOS CUALES \$234,564 CORRESPONDIERON A INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO. LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES GANADOS SE TRASPASO AL EJERCICIO 2009. ESTA OBRA CORRESPONDE A SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO, BANOS Y GRADAS EN EL AREA DEPORTIVA. SE CLASIFICO EN URBANIZACION CALLES PORQUE NO SE ENCONTRO LA CLASIFICACION ADECUADA. CON ESTA OBRA SE ESTAN BENEFICIANDO A 700 PERSONAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AREA RECREATIVA EN INFONAVIT RODRIGO GOMEZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,182,533	1,182,533	1,182,533	1,182,533	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO FUE POR \$1,183,219 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIO MENOS Y LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. ESTA OBRA CORRESPONDE A UNA OBRA RECREATIVA, SE CLASIFICO EN URBANIZACION CON EL RUBRO DE CALLES PORQUE NO SE ENCONTRO LA CLASIFICACION ADECUADA, CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 2000 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE FUENTE, INSTALACION DE CESPED Y SISTEMA DE RIEGO EN PROVILEON	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	544,708	544,708	544,708	544,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$498,763 EL EXCEDENTE FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA, EL EXCEDENTE SE TOMO DE SOBRAINTES DE OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. ESTA OBRA ES LA CONTRUCCION DE UNA FUENTE,INSTALACION DE CESPED Y SISTEMA DE RIEGO EN LA PLAZA DE LA COL. PROVILEON, CLASIFICO EN CALLES PORQUE NO ENCONTRE EL RUBRO ADECUADO A ESTA OBRA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PIEZA.
GIMNASIO DE BOX	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	636,698	636,698	636,698	636,698	100%	0	0	METROS CUADRADOS	158	158	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$850,480 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS DE LA MISMA OBRA Y SE APLICO EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. ESTA OBRA SE CLASIFICO COMO URBANIZACION EN EL RUBRO DE CALLES PORQUE NO ENCONTRE LA CLASIFICACION ADECUADA, AL TERMINO DE LA OBRA SE BENEFICIARON A 4000 HABITANTES.
PAVIMASIO DE CALLE ELIAS CALLES ENTRE AVE. AMERICA Y LUIS TUJERINA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	683,845	683,845	683,845	683,845	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,161	2,161	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 700 PERSONAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO, FILTRACION Y CLORACION DE FUENTE EN PLAZA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,575	55,575	55,575	55,575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,898	2,898	100%	ESTA OBRA SE CLASIFICO EN URBANIZACION (CALLES) PORQUE NO SE ENCONTRO LA CLASIFICACION ADECUADA , CON ESTA OBRA BENEFICAMOS A 400 HABITANTES.
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	700,159	700,159	700,159	700,159	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,578	1,578	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,396,182	1,396,182	1,396,182	1,396,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,198	3,198	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	713,300	713,300	713,300	713,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,849	1,849	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	586,428	586,428	586,428	586,428	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	35,392,337	35,392,337	35,392,337	34,421,249	97%	2,504,362	0	METROS CUADRADOS	93,479	91,731	98%	LOS AVANCES FISICOS DE LAS OBRAS DESARROLLADAS EN ESTE PROGRAMA PROMEDIAN ARriba DEL 95%, POR LO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LAS REVISIONES RESPECTIVAS PARA CONCLUIR CON LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES, EN LO QUE PUEDE VARIAR EL MONTO FINAL DE ESTE PROYECTO.
PAVIMENTACION HIDRAULICA	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	4,797,648	4,797,648	4,797,648	4,608,475	96%	0	0	METROS CUADRADOS	6,832	6,832	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. ESTE PROYECTO SE MODIFICO POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS.
PAVIMENTACION ASFALTICA	4-ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,245,110	1,245,110	1,245,110	1,296,833	104%	0	0	METROS CUADRADOS	4,468	0	0%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES APORTACION DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE BOULEVARD LADO NORTE	42-LOS RAMONES	LOS RAMONES	URBANO	621,816	621,816	621,816	621,816	100%	0	0	METROS CUADRADOS	806	806	100%	LOS METROS SON LINEALES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	612,260	612,260	612,260	612,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS	580	580	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	349,847	349,847	349,847	349,847	100%	0	0	METROS CUADRADOS	285	285	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CALLE CAMINO REAL EL CERRITO	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	1,045,000	1,045,000	1,045,000	1,045,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,071	3,071	100%	
PAVIMENTO CALLE GUADALUPE SALAZAR	49-SANTIAGO	SAN PEDRO	RURAL	522,500	522,500	522,500	522,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	PAGO DE OBRA TOTAL 527,087.72 DIFERENCIA CON RECURSOS PROPIOS
PAVIMENTACION DEL DREN SAN VICENTE	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	1,291,070	1,291,070	1,291,070	1,291,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,366	3,366	100%	
AMPLIACION PROYECTO 01/2008	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	742,853	742,853	742,853	742,853	100%	0	0	METROS CUADRADOS	607	607	100%	
MENL-FISM-016-2008 ALUMBRADO PUBLICO COL. LOS ALTOS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	747,638	747,638	747,638	747,638	100%	0	0	PARADERO	79	79	100%	UNIDAD: 79 LUMINARIAS
PAVIMENTACION ASFALTICA COL. VALLE DE LOS ENCINOS	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	533,196	533,196	533,196	533,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA COL. VALLE DE LOS ENCINOS
PAVIMENTACION COL. EL PENON	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,591,108	1,591,108	1,591,108	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA OBRA PAVIMENTACION EN LA COLONIA EL PENON NO SE EJECUTO Y EL MONTO ANUAL CORRESPONDE A REMANENTES DE OBRAS QUE ESTAN EN PROCESO DE APROBACION POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SERAN EJERCIDAS EN EL AÑO 2010.
PAVIMENTO HIDRAULICO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	223,661	223,661	223,661	223,661	100%	0	0	METROS CUADRADOS	364	364	100%	PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA VALLE DE LOS ENCINOS
CONSTRUCCION DE FORO EN PLAZA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,618	151,618	151,618	151,618	100%	0	0	METROS CUADRADOS	58	58	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$145,000 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA, EL EXCEDENTE SE TOMO DE SOBRAINTES DE OTRAS OBRAS. ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DE UN FORO EN LA PLAZA SE CLASIFICO EN URBANIZACION (CALLES) PORQUE NO ENCONTRAMOS LA CLASIFICACION ADECUADA, LOS BENEFICIARIOS EN ESTA OBRA SON 490.
MANTENIMIENTO CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y PAVIMENTACION EN INTERIOR DE PANTEON MUNICIPAL	13-CHINA	CHINA	URBANO	757,588	757,588	757,588	757,588	100%	0	0	METROS CUADRADOS	757,588	757,588	100%	EN RUBRO DEL GASTO SE CAPTURE, "CALLES" YA QUE NO HABIA MAS OPCIONES. EN AVANCE FISICO, PROGRAMADO ANUAL, LA CANTIDAD ES EN \$ PESOS AL IGUAL QUE EL ACUMULADO AL TRIMESTRE.
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE JUAREZ Y PORFIRIO G. GZZ.	13-CHINA	CHINA	URBANO	1,262,757	1,262,757	1,262,757	1,262,757	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,262,757	1,262,757	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES PORFIRIO G. GZZ., PROF. JESUS LEAL GZA. DR. FCO. TREVINO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	13-CHINA	CHINA	URBANO	136,182	136,182	136,182	136,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS	136,182	136,182	100%	EN AVANCE FISICO, PROGRAMADO ANUAL, LA CANTIDAD ES EN \$ PESOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			11 Información complementaria y explicación de variaciones	
				2 Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	6 Generados	7 Ejercidos	8 Unidad de Medida	9 Programado Anual	10 Acumulado al Trimestre		10/9 Avance %
					3 Ministrado	4 Programado	5 Ejercido								
MENL-FISM-006-2008 PAVIMENTACION COL. LOS ALTOS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	2,391,560	2,391,560	2,391,560	2,391,560	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,994	5,994	100%	
MENL-FISM-007-2008 PAVIMENTACION COL. 18 DE OCTUBRE	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,825,568	1,825,568	1,825,568	1,825,568	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,832	4,832	100%	
MENL-FISM-008-2008 PAVIMENTACION COL. NUEVO ESCOBEDO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,327,431	1,327,431	1,327,431	1,327,431	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,315	3,315	100%	
MENL-FISM-009-2008 PAVIMENTACION COL. SANTA MARTHA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,360,870	1,360,870	1,360,870	1,360,870	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,478	5,478	100%	
MENL-FISM-010-2008 PAVIMENTACION COL. PEDREGAL DEL TOPO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,303,574	1,303,574	1,303,574	1,303,574	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,288	4,288	100%	
MENL-FISM-011-2008 PAVIMENTACION CABECERA MUNICIPAL	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,295,947	1,295,947	1,295,947	1,295,947	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,034	5,034	100%	
MENL-FISM-012-2008 PAVIMENTACION COL. JARDINES DE SAN MARTIN	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,779,811	1,779,811	1,779,811	1,779,811	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,695	4,695	100%	
MENL-FISM-013-2008 PAVIMENTACION AMPLIACION LAZARO CARDENAS 3ERA. ETAPA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	650,911	650,911	650,911	650,911	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,635	1,635	100%	
MENL-FISM-014-2008 PAVIMENTACION COL. SANTA LUCIA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,460,700	1,460,700	1,460,700	1,460,700	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,751	3,751	100%	
RECARPETEO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	843,433	843,433	843,433	843,433	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,348	3,348	100%	RECARPETEO EN LA CALLE MARTE
RECARPETEO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	303,004	303,004	303,004	303,004	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,478	1,478	100%	RECARPETEO DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA TOLTECA
RECARPETEO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,924,957	1,924,957	1,924,957	1,924,957	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,617	7,617	100%	RECARPETEO VARIAS CALLES DE LA COLONIA INFONAVIT SAN SEBASTIAN
RECARPETEO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	906,725	906,725	906,725	906,725	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,388	4,388	100%	RECARPETEO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HERCULES YA FUE EJERCIDA AL 100%
RECARPETEO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	535,164	535,164	535,164	535,164	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,484	2,484	100%	RECARPETEO EN CALLES DE LA COLONIA LEON XIII
1	27-LOS HERRERAS	LOS HERRERAS	URBANO	505,709	505,709	505,709	505,709	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	
REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA PETACA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,250	2,250	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 200 HABITANTES
BACHEO DE CALLES Y CARRETERAS	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	336,595	336,595	336,595	336,595	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,836	3,836	100%	SE MODIFICO MONTO Y METROS
REHABILITACION															
REHABILITACION CAMELLON CENTRAL AV. BERNARDO REYES	20-GRAL. BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	900,000 METROS CUADRADOS	900,000	900,000	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTE	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,416,262	1,416,262	1,416,262	1,416,262	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,050	3,050	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA SANTA CRUZ
REHABILITACION DE PAVIMENTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	7,258,717	7,258,717	7,258,717	7,258,717	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32,760	32,760	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA TRES CAMINOS
REHABILITACION DE PAVIMENTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,020,538	1,020,538	1,020,538	1,020,538	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,902	5,902	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA 13 DE MAYO
REHABILITACION DE PAVIMENTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	299,603	299,603	299,603	299,603	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,790	1,790	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA CAMINO REAL
REHABILITACION DE PAVIMENTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	694,169	694,169	694,169	694,169	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,622	4,622	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA CAMINO REAL
REHABILITACION DE PAVIMENTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	205,000	205,000	205,000	205,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL CENTRO DE GUADALUPE
REHABILITACION DE PAVIMENTO COL. VALLE HERMOSO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	301,218	301,218	301,218	90,369	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	REHABILITADO DE PAVIMENTO COLONIA VALLE HERMOSO
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SERAFIN PEÑA	30-ITURBIDE	ITURBIDE	URBANO	568,821	568,821	568,821	568,821	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	393	393	100%	
PAVIMENTACION CALLE GPE. GZZ. ENTRE AVE. LAS AMERICAS Y HEROES DEL 47, LA PETACA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,376,451	1,376,451	1,376,451	1,376,451	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,880	5,880	100%	OBRA TERMINADA, CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 600 HABITANTES
PAVIMENTACION CALLE NUEVO LEON ENTRE COLIMA Y VERACRUZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	612,695	612,695	612,695	612,695	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO FUE POR \$444,119 EL EXCEDENTE FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA, EL EXCEDENTE SE TOMO DE SOBRESANTES DE OTRAS OBRAS. CON ESTA PAVIMENTACION SE BENEFICIARON A 1200 HABITANTES.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
PAVIMENTACION CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE LUIS TUERINA Y YUCATAN	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	448,385	448,385	448,385	448,385	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,860	1,860	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 800 PERSONAS
PAVIMENTACION CALLE RIO PALAOAPAN ENTRE RIO PILON Y POTOSI	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,394	175,394	175,394	175,394	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$216,013 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA Y SE APLICO EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 300 HABITANTES
PAVIMENTACION CALLE RIO PILON ENTRE GRUJALVA Y PAPALOAPAN	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,218	148,218	148,218	148,218	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	608	608	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$205,881 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA Y SE APLICO EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 300 HABITANTES
PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE, COL. SAN LUISITO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	617,797	617,797	617,797	617,797	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,009	2,009	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO FUE POR \$656,381 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA Y SE APLICARON EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 200 HABITANTES
PAVIMENTACION PABLO SALCE ENTRE SERAFIN PEÑA Y TERM. PABLO SALCE, COL. MODERNA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,465	127,465	127,465	127,465	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	451	451	100%	CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 500 HABITANTES
PAVIMENTACION SEGUNDA PRIVADA, COL. CAMACHITO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	386,587	386,587	386,587	386,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,407	1,407	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO FUE POR \$485,401 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA Y SE APLICO EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 2500 HABITANTES
RECARPETEO DE CALLE CAMINO A LUCIO BLANCO ENTRE J. PARDAVE Y VIAS FFCC.	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	576,753	576,753	576,753	576,753	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,832	3,832	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA SE ESTIMO POR \$ 560,000 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIERON \$ 576,753 LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBANTES DE OTRAS OBRAS.
REHABILITACION DE ANDADOR LAMPAZOS EN INF. RODRIGO GOMEZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,123	249,123	249,123	249,123	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	615	615	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO FUE POR \$ 215,000 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIERON \$249,123. LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBANTES DE OTRAS OBRAS. ESTA OBRA SE CLASIFICO EN URBANIZACION CON EL RUBRO DE CALLES PORQUE NO SE ENCONTRO LA CLASIFICACION ADECUADA. SE BENEFICIARON A 1100 HABITANTES. LA VARIACION EN LOS COSTOS FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA.
REHABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,146	63,146	63,146	63,146	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 1100 HABITANTES.
REPARACION DE ESTRUCTURA DEL GIMNASIO MUNICIPAL	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,000	118,000	118,000	118,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	ESTA OBRA SE CLASIFICO EN URBANIZACION (CALLES) PORQUE NO SE ENCONTRO LA ADECUADA PARA EL PROYECTO. CON ESTA OBRA SE VIERON BENEFICIADOS 2500 HABITANTES
RIO PABULLO ENTRE ADOLFO PRIETO Y 15 DE MAYO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,045,864	1,045,864	1,045,864	1,045,864	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,818	3,818	100%	CON ESTA PAVIMENTACION SON 1000 LAS PERSONAS BENEFICIADAS
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	163,113	163,113	163,113	163,113	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	947	947	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	599,078	599,078	599,078	599,078	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,005	4,005	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	510,181	510,181	510,181	510,181	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,356	3,356	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	801,893	801,893	801,893	801,893	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,815	4,815	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	342,173	342,173	342,173	342,173	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,870	1,870	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	605,566	605,566	605,566	605,566	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,900	3,900	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	550,883	550,883	550,883	550,883	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,573	3,573	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	113,966	113,966	113,966	113,966	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	816	816	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	602,666	602,666	602,666	602,666	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,889	3,889	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	514,138	514,138	514,138	514,138	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,330	3,330	100%	
BACHEO Y RECARPETEO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	128,595	128,595	128,595	128,595	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	747	747	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,023,114	1,023,114	1,023,114	1,023,114	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,477	2,477	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,407,670	1,407,670	1,407,670	1,407,670	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,330	3,330	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	219,785	219,785	219,785	219,785	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,330	3,330	100%	
REHABILITACION DE CALLES DE COMUNIDADES DEL SUR	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,125	250,125	250,125	250,125	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,374	3,374	100%	
REHABILITACION (PENDIENTE POR ASIGNAR)	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	119,578	119,578	119,578	119,578	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA AUTORIZADA CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES LAS CANTIDADES SE MODIFICARON DEBIDO A QUE SE CREARON NUEVOS FOLIOS PARA OBRAS NUEVAS.
RECARPETEO ASFALTICO	8-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,532,621	1,532,621	1,532,621	1,532,621	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,155	12,155	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN LA PAG. DE HACIENDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
RECARPETEO ASFALTICO	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,371,236	1,371,236	1,371,236	1,371,236	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,368	10,368	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO P/ CERRAR CONCEPTOS EN PAG. DE HACIENDA
RECARPETEO ASFALTICO	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,289,767	2,289,767	2,289,767	2,289,767	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	21,967	21,967	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN PAG. DE HACIENDA
PASOS VEHICULARES															
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	198,888	198,888	198,888	198,888	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA RANCHO VIEJO
PUNTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION															
ANDADORES HIDRAULICOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,641,506	1,641,506	1,641,506	1,596,938	97%	0	0	0 METROS LINEALES	942	942	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION DE ESTIMACIONES Y PAGO. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
CONSTRUCCION DE BARANDALES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	351,165	351,165	351,165	351,165	100%	0	0	0 METROS LINEALES	346	346	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA, ES EN BASE A METROS LINEALES.
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,282,322	1,282,322	1,282,322	1,282,322	100%	0	0	0 METROS LINEALES	18	18	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS, SOLO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS METROS EQUIVALENTES A 1(UN) PUENTE.
ESCALINATAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,727,268	1,727,268	1,727,268	1,727,268	100%	0	0	0 METROS LINEALES	620	620	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO ANDADORES Y MUROS DE CONTENSION	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	274,880	274,880	274,880	274,880	100%	0	0	0 METROS LINEALES	50	50	100%	OBRA TERMINADA
URBANIZACION: AREA RECREATIVA CALLE SAN FERNANDO Y SAN JOAQUIN	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	994,421	994,421	994,421	994,421	100%	0	0	0 METROS LINEALES	5,750	5,750	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE VADOS	16-GARCIA	LOS ELOTES (VILLA DE GARCIA)	RURAL	443,380	443,380	443,380	430,019	97%	13,365	0	0 METROS LINEALES	280	273	98%	
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA EN LA COLONIA VILLAS DEL RIO
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	286,891	286,891	286,891	286,891	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA LA FUENTE
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	237,613	237,613	237,613	237,613	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA EN LA COLONIA EVOLUCION
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	506,269	506,269	506,269	459,297	91%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	556,965	556,965	556,965	556,965	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA EN LA COLONIA 31 DE DICIEMBRE
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	228,299	228,299	228,299	228,299	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA DE LA COLONIA SANTA CRUZ
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	237,772	237,772	237,772	237,772	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA EN LA COLONIA BALCONES DE SAN MIGUEL
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	315,944	315,944	315,944	315,944	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA JARDINES DE SAN MIGUEL
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	268,141	268,141	268,141	268,141	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA EN LA COLONIA LOS LERMAS
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	208,458	208,458	208,458	208,458	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA LAS QUINTAS
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	93,663	93,663	93,663	93,663	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA AZTECA
PLAZA PUBLICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	237,772	237,772	237,772	237,772	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL
REHABILITACION DE PLAZA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA EN LA COLONIA ALAMEDAS DE LA HACIENDA
REHABILITACION DE PLAZA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	REHABILITACION DE PLAZA EN LA COLONIA SANTA CRUZ
MEJORAMIENTO DE TERRACERIA Y REHAB DE PAVIMENTO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	431,963	431,963	431,963	427,097	99%	0	0	0 METROS LINEALES	2,487	2,487	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJERCIDAS EN SU MAYORIA, SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y PAGO DE ESTIMACIONES. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUADRADOS)
REMODELACION DE PUENTE DE ESTACION RODRIGUEZ	S-ANAHUAC	NUEVO RODRIGUEZ	RURAL	653,334	653,334	653,334	653,334	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1,000	1,000	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST. Y REMODELACION DE PLAZA COL. EL PEÑON	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,875,179	1,875,179	1,875,179	1,594,293	85%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	CONST. Y REMODELACION DE PLAZA EN LA COLONIA EL PEÑON
BACHEO Y RECARPETEO CALLE SAN MARTIN ENTRE OBREGON Y MANUEL Z. FRACC. SAN GERARDO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	192,829	192,829	192,829	192,829	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	100	100	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 350 HABITANTES
CANCHA POLIVALENTE COL. MARCO ANTONIO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,243	180,243	180,243	180,243	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	700	700	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 250 HABITANTES.
CONCRETO ASFALTICO EN CANCHA DE COL. MARCO ANTONIO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,135	86,135	86,135	86,135	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	250	250	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 250 HABITANTES
CONSTRUCCION BANQUETA COL. MIGUEL HIDALGO A LIBRAMIENTO VIAL	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226,092	226,092	226,092	226,092	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,350	1,350	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 1350 HABITANRES
CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE OCOTE EBTR E PINO Y PALMA, COL. PROVILEON	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	225,829	225,829	225,829	225,829	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	420	420	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 500 HABITANTES
CONSTRUCCION ESCALINATAS AL LADO PANTEON MUNICIPAL	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,102	95,102	95,102	95,102	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	151	151	100%	CON EL TERMINO DE ESTA OBRA SE BENEFICIARON 600 HABITANTES.
CONSTRUCCION ESCALINTAS COL. TEPEYAC	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	198,479	198,479	198,479	198,479	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	285	285	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 600 HABITANTES
PAVIMENTACION CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. IGNACIO ZARAGOZA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,024	208,024	208,024	208,024	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	640	640	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 600 HABITANTES.
PAVIMENTACION CALLE PABLO GONZALEZ, COL. PORFIRIO DIAZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,256	172,256	172,256	172,256	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	640	640	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 300 HABITANTES
PAVIMENTACION CALLE PRIMER PRIVADA, COL. CAMACHITO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,577	216,577	216,577	216,577	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	908	908	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 1200 HABITANTES.
RECARPETEO DE CALLE TREVINO ENTRE ZARAGOZA Y MATAMOROS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	221,405	221,405	221,405	221,405	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,856	1,856	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 800 HABITANTES
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CALLE SIERRA HUICHOLA Y BARRANCA DE OBLATOS COL. LAS SIERRAS	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	343,271	343,271	343,271	343,271	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	230	230	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
AMPLIACION															
ELECTRIFICACION	13-CHINA	CHINA	URBANO	1,718,384	1,718,384	1,718,384	1,718,384	100%	0	0	0 POSTE	1,718,384	1,718,384	100%	EN AVANCE FISICO, PROGRAMADO ANUAL, LA CANTIDAD ES EN \$ PESOS. LA DIFERENCIA SE DEBE A MODIFICACION PRESUPUESTAL. ESTO PARA TRANSPARENCIA.
MENL-FISM-016-2008 ALUMBRADO PUBLICO COL. NUEVA ESPERANZA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	826,660	826,660	82,660	826,660	100%	0	0	0 LUMINARIA	95	95	100%	
MENL-FISM-017-2008 ALUMBRADO PUBLICO COL. PEDREGAL DEL TOPO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,389,692	1,389,692	1,389,692	1,389,692	100%	0	0	0 LUMINARIA	159	159	100%	UNIDAD DE MEDIDA: LUMINARIAS
MENL-FISM-018-2008 ALUMBRADO PUBLICO AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	718,188	718,188	718,188	718,188	100%	0	0	0 LUMINARIA	79	79	100%	UNIDAD DE MEDIDA: LUMINARIAS
MENL-FISM-019-2008 ALUMBRADO PUBLICO COL. JARDINES DE SAN MARTIN	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	840,976	840,976	840,976	840,976	100%	0	0	0 LUMINARIA	92	92	100%	UNIDAD DE MEDIDA: LUMINARIAS
MENL-FISM-020-2008 ALUMBRADO PUBLICO COL. SANTA LUCIA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	510,511	510,511	510,511	510,068	100%	0	0	0 LUMINARIA	51	51	100%	UNIDAD DE MEDIDA: LUMINARIAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO LOS HOYOS LA ROSITA	33-LINARES	LOS HOYOS (LA ROSITA)	RURAL	24,288	24,288	24,288	24,288	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	CON LA INSTALACION DE 1 LUMINARIA SE BENEFICIARON 50 HABITANTES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO LOMA ALTA	33-LINARES	LOMA ALTA	RURAL	103,374	103,374	103,374	103,374	100%	0	0	0 POSTE	4	4	100%	CON LA INSTALACION DE 4 POSTES SE BENEFICIARON 25 HABITANTES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO REFUGIO VEREDAS	33-LINARES	EL REFUGIO (VEREDAS)	RURAL	171,755	171,755	171,755	171,755	100%	0	0	0 POSTE	14	14	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$ 175,941 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIERON \$ 171,755, LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. EN ESTA OBRA SE INSTALARON 14 POSTES Y SE BENEFICIARON 25 HABITANTES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO TERREROS LAS PARRITAS	33-LINARES	LAS PARRITAS	RURAL	92,056	92,056	92,056	92,056	100%	0	0	0 POSTE	5	5	100%	CON LA INSTALACION DE 5 POSTES SE BENEFICIARON 25 PERSONAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO PARIENTES	33-LINARES	PARIENTES (LA CRUZ DE ABAJO)	RURAL	136,562	136,562	136,562	136,562	100%	0	0	0 POSTE	7	7	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$ 123,008 EL EXCEDENTE FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA Y SE TOMO DE SOBANTES DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 90 HABITANTES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL RANCHO EL SAUCITO	33-LINARES	SAUCITO	RURAL	183,265	183,265	183,265	183,265	100%	0	0	0 POSTE	13	13	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$ 172,060 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIERON \$ 183,265, EL EXCEDENTE SE TOMO DE SOBANTES DE OTRAS OBRAS. CON LA INSTALACION DE 13 POSTES SE BENEFICIARON 40 HABITANTES
SEGUNDA ETAPA ELECTRIFICACION LOMAS DE ANAHUAC 2 SECTOR	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,000	2,000	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 24 DE FEBRERO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,198	12,198	12,198	12,198	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	CON ESTA OBRA SER BENEFICIARAN A 20 HABITANTES
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,305	98,305	98,305	98,305	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$78,839 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIERON \$98,305 LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBRIANTES DE OTRAS OBRAS, CON LA INSTALACION DE 6 POSTES SE BENEFICIARAN A 75 HABITANTES
INSTALACION DE LUMINARIAS PARA CENTRO HISTORICO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	753,461	753,461	753,461	753,461	100%	0	0	0	LUMINARIA	24	24	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$708,196 POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA SE EXCEDIO TOMANDO LA DIFERENCIA DE SOBRIANTES DE OTRAS OBRAS, ESTA OBRA CONSISTE EN INSTALACION DE 24 LUMINARIAS PARA EL CENTRO HISTORICO, CON LA CUAL SE BENEFICIARON 10000 HABITANTES.
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,065	48,065	48,065	48,065	100%	0	0	0	LUMINARIA	40	40	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	108,587	108,587	108,587	108,587	100%	0	0	0	LUMINARIA	160	160	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MODULOS SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES	15-DR. COSS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,738	199,738	199,738	199,738	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	11	11	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR	17-GALEANA	PUERTO MEXICO	RURAL	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	2	2	100%	
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION																
INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,980,000	2,980,000	2,980,000	2,980,000	0%	0	0	0	POSTE	495	0	0%	OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION Y/O TRAMITE DE ANTIPO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A ACOMETIDAS. EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA SE REASIGNARA A OTRO PROYECTO DE ESTE PROGRAMA EN CASO DE NO DARSE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA.
AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE JESUS ROCHA	49-SANTIAGO	LA CIENEGULLA	RURAL	646,000	646,000	646,000	646,000	100%	0	0	0	COLONIA	605	605	100%	REALMENTE PAGADO \$675,916 LA DIFERENCIA CON RECURSOS PROPIOS
ELECTRIFICACION EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA	49-SANTIAGO	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	461,700	461,700	461,700	461,700	100%	0	0	0	COLONIA	948	948	100%	PAGO TOTAL DE OBRA 485,999 DIFERENCIA PAGADA CON RECURSOS PROPIOS
OBRA COMPLEMENTARIA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUILLERMO PRIETO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,198	12,198	12,198	12,198	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	CON LA INSTALACION DE ESTE POSTE SE VERAN BENEFICIADOS 20 HABITANTES
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALUD																
EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE AMBULANCIA Y REHABILITACION DE AREA DE QUIROFANO EN HOSPITAL GENERAL	11-CERRALVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS	287,500	287,500	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO A LA ESPERA DE EL HOSPITAL GENERAL DE CERRALVO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVO LEON ELABOREN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SIENDO UNA INVERSION BIPARTITA ENTRE MUNICIPIO DE CERRALVO Y SECRETARIA DE SALUD 50% Y 50% RESPECTIVAMENTE. ESTA OBRA CONSISTIA EN LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$287,500.00 Y EN LA REHABILITACION DEL AREA DE QUIROFANO CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$112,500.00. AHORA BIEN, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SALUD SOLO APORTO LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL RECURSO PARA LA ADQUISICION DE LA AMBULANCIA, ESTA OBRA SE MODIFICO MEDIANTE RESOLUCION DE AYUNTAMIENTO SEGUN CONSTA EN ACTA DE CABILDO NO.33 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2009 Y SE REDISTRIBUYEN LOS RECURSOS POR UN TOTAL DE \$112,500.00 PARA LAS OBRAS F3-PMC-008/08 Y F3-PMC-007/08 SEGUN CONSTA EN ACTA DE CABILDO NO.89 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2009
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD OTROS																
ADQUISICION E INSTALACION DE 4 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	64,400	64,400	64,400	64,400	100%	0	0	0	PIEZA	4	4	100%	ESTA OBRA SE GENERA DE LA MODIFICACION DE LA PARTIDA F3-PMC-004/08 Y SEGUN CONSTA EN ACTA DE CABILDO NO.89 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2009
REHABILITACION DE AREA DE INTERNOS RESIDENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE CERRALVO	11-CERRALVO	CIUDAD CERRALVO	URBANO	248,100	248,100	248,100	248,100	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	OBRA QUE SE GENERA DE LA MODIFICACION DE LA OBRA F3-PMC-004/08 SEGUN CONSTA EN ACTA DE CABILDO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2009
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
AMPLIACION REMODELACION DIF	20-GRAL. BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	240,000	240,000	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION RESTAURACION DE CENTRO CULTURAL EN PLAZA JUAREZ	5-ANAHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,556,173	1,556,173	1,556,173	1,556,173	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1,000	1,000	100%	
EQUIPAMIENTO C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ (ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL)	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	100	100	100%	CON ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA LA CALCULAMOS EN BENEFICIO DE 100 ALUMNOS, SE ADQUIRIO EQUIPO DIVERSO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA.
C.A.M. GUADALUPE RODRIGUEZ SILVA (ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL)	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	100	100	100%	CON ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA LA CALCULAMOS EN BENEFICIO DE 100 ALUMNOS, SE ADQUIRIO EQUIPO DIVERSO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA.
PREESCOLAR AMPLIACION																
JARDIN DE NIÑOS PROFESORA JUANITA MURILLO DELEGACION SAN JUAN	9-CADEREYTA JIMENEZ	SAN JUAN	RURAL	89,248	89,248	89,248	89,248	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
J.N. CONSUELO MARTINEZ RENDON COL. LAS PRADERAS	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	89,248	89,248	89,248	89,248	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
MANTENIMIENTO JARDIN DE NIÑOS ANASTASIA BUSTAMANTE	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,950	1,950	1,950	1,950	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	200	200	100%	EN ESTA OBRA NUESTRA META FUE APOYAR A 200 ALUMNOS CON LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DIVERSO QUE LA INSTITUCION REQUIERA.
JARDIN DE NIÑOS ANASTASIA CANTU DE V.	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	300	300	100%	EN ESTA OBRA NUESTRA META FUE APOYAR A 300 ALUMNOS CON LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DIVERSO QUE LA INSTITUCION REQUIERA.
JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	800	800	100%	EN ESTA OBRA NUESTRA META FUE APOYAR A 800 ALUMNOS CON LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DIVERSO QUE LA INSTITUCION REQUIERA.
JARDIN DE NIÑOS BERNARDINO SAHAGUN	33-LINARES	LA ESCONDIDA	RURAL	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	80	80	100%	EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA: APOYAR A 80 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL EQUIPO DIVERSO QUE SE ADQUIRIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
JARDIN DE NIÑOS CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO	33-LINARES	SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO TENAMATLÉ)	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	500	500	100%	EN ESTA OBRA NUESTRA META FUE APOYAR A 500 ALUMNOS CON LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DIVERSO QUE LA INSTITUCION REQUERIA .
JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN BARANDA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	200	200	100%	EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA: APOYAR A 200 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL EQUIPO DIVERSO QUE SE ADQUIRIO
JARDIN DE NIÑOS JOSE SANTOS DEGOLLADO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	200	200	100%	EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA: APOYAR A 200 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL EQUIPO DIVERSO QUE SE ADQUIRIO
JARDIN DE NIÑOS JUAREZ Y LA PATRIA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	250	250	100%	EN ESTA OBRA NUESTRA META FUE APOYAR A 250 ALUMNOS CON LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DIVERSO QUE LA INSTITUCION REQUERIA .
JARDIN DE NIÑOS LUIS BRAYLE	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	200	200	100%	EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA: APOYAR A 200 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL EQUIPO DIVERSO QUE SE ADQUIRIO
JARDIN DE NIÑOS LUISA G. DE SALAZAR	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,212	5,212	5,212	5,212	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	180	180	100%	CON ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA LA CALCULAMOS EN BENEFICIO DE 180 ALUMNOS, SE ADQUIRIO EQUIPO DIVERSO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA.
JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	33-LINARES	GATOS GUEROS	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	100	100	100%	EN ESTA OBRA NUESTRA META FUE APOYAR A 100 ALUMNOS CON LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DIVERSO QUE LA INSTITUCION REQUERIA .
JARDIN DE NIÑOS PABLO SALCE	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	250	250	100%	EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA: APOYAR A 250 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL EQUIPO DIVERSO QUE SE ADQUIRIO
JARDIN DE NIÑOS ROBERTO ELIZONDO SANCHEZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	600	600	100%	EN ESTA OBRA NUESTRA META FUE APOYAR A 600 ALUMNOS CON LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DIVERSO QUE LA INSTITUCION REQUERIA .
EQUIPAMIENTO															
JARDIN DE NIÑOS LUIS TJERINA ALMAGUER	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PASAMANOS, ANTIDERRAPANTES	200	200	100%	CON ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA LA CALCULAMOS EN BENEFICIO DE 200 ALUMNOS, SE ADQUIRIO EQUIPO DIVERSO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA.
J.N. ANTONIO LORENZO LAVOISIER	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	BEBEDERO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SERIA EQUIPO PARA EL JARDIN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS NIÑOS.
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ESTR. Y CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIM. ALFREDO GARZA RIOS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	660,636	660,636	660,636	660,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS	572	572	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$765,934 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIO SOLO \$660,636, LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 2500 HABITANTES.
AMPLIACION															
BECAS INTEGRALES	5-ANAHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	453,600	453,600	453,600	453,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	2,268	2,268	100%	
ESC. PRIMARIA PEDRO N. TREVINO COL. PRADERAS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,537	102,537	102,537	102,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	102	102	100%	DIF. CUBIERTA CON APORTACION DE VECINOS \$ 5,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 107,537.00
ESC. PRIMARIA PERFECTO REYES EJ. SAN DIEGO MOLINO VIEJO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	SAN DIEGO Y MOLINO VIEJO	RURAL	145,183	145,183	145,183	145,183	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
ESCUELA PRIMARIA APOLINAR NUÑEZ COL. LAZARO CARDENAS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,689	116,689	116,689	116,689	100%	0	0	METROS CUADRADOS	122	122	100%	DIFERENCIA CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS \$ 38,897.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 155,586.00
ESCUELA PRIMARIA APOLINAR NUÑEZ COL. LAZARO CARDENAS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,689	116,689	116,689	116,689	100%	0	0	METROS CUADRADOS	122	122	100%	DIFERENCIA CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS \$ 38,897.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 155,586.00
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EL BARRANQUITO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	EL BARRANQUITO	RURAL	118,998	118,998	118,998	118,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EL BARRANQUITO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	EL BARRANQUITO	RURAL	118,998	118,998	118,998	118,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA EJ. LA HACIENDA	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	LA HACIENDITA	RURAL	98,998	98,998	98,998	98,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	DIFERENCIA CUBIERTA CON CONTRIBUCIONES DE VECINOS \$20,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$118,998.00
ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA EJ. LA HACIENDA	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	LA HACIENDITA	RURAL	98,998	98,998	98,998	98,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	DIFERENCIA CUBIERTA CON CONTRIBUCIONES DE VECINOS \$20,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$118,998.00
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EJ. SANTA ISABEL	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	SANTA ISABEL	RURAL	95,358	95,358	95,358	95,358	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	DIF CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS POR LA CANTIDAD DE \$23,640.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 118,998
ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN GARZA LEAL COLONIA FOMERREY	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	118,998	118,998	118,998	118,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO HACIENDA LAS TRANCAS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	HACIENDA LAS TRANCAS	RURAL	118,998	118,998	118,998	118,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO HACIENDA LAS TRANCAS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	HACIENDA LAS TRANCAS	RURAL	118,998	118,998	118,998	118,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD COL. JERONIMO TREVINO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	79,340	79,340	79,340	79,340	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	DIFERENCIA CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS \$ 28,446.83 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 105,787.00
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ESCUELAS	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,938	4,938	4,938	4,938	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALJAS	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
ESC. PRIM. EUSTOLIO GUERRA AGUILAR	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,140	17,140	17,140	17,140	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	250	250	100%	CON ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA ES BENEFICIAR A 250 ALUMNOS, SE ADQUIRIO EQUIPO DIVERSO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA.
ESC. PRIM. HOMERO H. TREVINO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	800	800	100%	EN ESTA OBRA NUESTRA META FUE APOYAR A 800 ALUMNOS CON LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DIVERSO QUE LA INSTITUCION REQUERIA .
ESC. PRIM. LIBERACION CAMPESINA	33-LINARES	BRASIL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	70	70	100%	CON ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA LA CALCULAMOS EN BENEFICIO DE 70 ALUMNOS, SE ADQUIRIO EQUIPO DIVERSO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA.
ESC. PRIM. SARA PEREZ DE MADERO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	600	600	100%	EN ESTA OBRA NUESTRA META FUE APOYAR A 600 ALUMNOS CON LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DIVERSO QUE LA INSTITUCION REQUERIA .
SECUNDARIA															
AMPLIACION															
SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DELEGACION ATONGO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	ATONGO DE ARRIBA	RURAL	166,980	166,980	166,980	166,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS	189	189	100%	DIFERENCIA CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS \$ 25,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 191,980.00
SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DELEGACION ATONGO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	ATONGO DE ARRIBA	RURAL	166,980	166,980	166,980	166,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS	189	189	100%	DIFERENCIA CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS \$ 25,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 191,980.00
SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DELEGACION ATONGO	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	ATONGO DE ARRIBA	RURAL	166,980	166,980	166,980	166,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS	189	189	100%	DIFERENCIA CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS \$ 25,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 191,980.00
SECUNDARIA TECNICA NO. 66 COLONIA JOSE O. MARTINEZ	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,623	171,623	171,623	161,623	106%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	DIF. CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS \$ 10,000.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 181,623.00
EQUIPAMIENTO															
ESC. SEC. BATALLON JUAREZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	850	850	100%	CON ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA LA CALCULAMOS EN BENEFICIO DE 850 ALUMNOS, SE ADQUIRIO EQUIPO DIVERSO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA.
ESC. SEC. EDUARDO AGUIRRE PEQUEÑO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	100	100	100%	CON ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA LA CALCULAMOS EN BENEFICIO DE 100 ALUMNOS, SE ADQUIRIO EQUIPO DIVERSO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA.
ESC. SEC. NEMESIO DUEÑAS DAVILA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	800	800	100%	CON ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA LA CALCULAMOS EN BENEFICIO DE 800 ALUMNOS, SE ADQUIRIO EQUIPO DIVERSO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESC. SEC. PROTACIO RODRIGUEZ CUELLAR	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	700	700	100%	CON ESTA OBRA NUESTRA UNIDAD DE MEDIDA LA CALCULAMOS EN BENEFICIO DE 700 ALUMNOS, SE ADQUIRIÓ EQUIPO DIVERSO SEGUN LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
VIVIENDA															
AMPLIACION															
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	30-TURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	EN ESTA OBRA SE COMPRO LA CANTIDAD DE \$400,000.00 EN CEMENTO Y ARENA PARA VENDERLO A PERSONAS DE LA COMUNIDAD EN GENERAL AL 50% DEL COSTO TOTAL. ESTA ES LA RAZON POR LA QUE NO SE TIENE UNA CANTIDAD EXACTA PARA APLICARSE EN AVANCE FISICO.
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA	5-ANAHLIAC	ANAHLIAC	URBANO	744,250	744,250	744,250	744,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
REHABILITACION															
APOYO A LA VIVIENDA	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,065	48,065	48,065	48,065	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3 VIVIENDAS NO SON METROS CUADRADOS PERO EL SISTEMA NO ME PERMITIO PONER ESA UNIDAD DE MEDIDA
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
RECONSTRUCCION															
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	40-PARAS	LOS CERRITOS	RURAL	291,200	291,200	291,200	291,200	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE DE ENERO A MARZO 2009
MUROS DE CONTENCIÓN															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	564,651	564,651	564,651	564,651	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	LAS OBRAS DE ESTE PROYECTO YA ESTAN EJECIDAS. SOLO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE PAGO. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE MUESTRA ES EN BASE A METROS LINEALES. EN TIPO DE GASTO SE HACE MENCION A CAMINOS RURALES, SIN EMBARGO LAS OBRAS SE REALIZAN EN COLONIAS PARCIALMENTE URBANIZADAS.
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
INDIRECTOS DE OBRA	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	112,938	112,938	112,938	48,300	43%	13,366	0	PORCENTAJE	2	1	50%	SE PAGARON TRABAJOS POR SUPERVISION, CONTROL Y REGISTRO DE LAS OBRAS
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	52,986	52,986	52,986	52,986	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
GASTOS INDIRECTOS	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	53,733	53,733	53,733	53,733	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRAS)
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
EQUIPO DE COMPUTO, VEHICULOS OFICIALES Y EQUIPO DE SUPERVISION	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	262,349	262,349	262,349	262,349	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, DOS IMPRESORAS, PLAYERAS PARA EL PERSONAL, TRES CAMARAS DIGITALES Y 4 CAMONETAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
DESARROLLO INTITUCIONAL	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	39,678	39,678	39,678	39,678	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	DESARROLLO INSTITUCIONAL SE USARA EN EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,760,000	1,760,000	1,760,000	1,673,671	95%	0	0	OBRA	104	104	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EQUIVALE A LAS OBRAS SUPERVISADAS. EL DESGLOSE DE ESTE PROYECTO PUEDE VARIAR UNA VEZ QUE SE DETERMINEN LAS POSIBLES NECESIDADES OPERATIVAS INDIRECTAS EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS A REALIZAR.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,178,943	1,178,943	1,178,943	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	EL DESTINO DEL GASTO, LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTE PROYECTO, PODRAN MODIFICARSE UNA VEZ QUE SE FIRME EL CONVENIO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ENTRE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.
FORTAMUN				886,347,573	886,347,573	886,346,573	887,562,733	100%	3,824,241	3,824,241		273,244,184	276,277,869	101%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
MENL-FAFM-001-2008 INTRODUCCION DE RED DE AGUAUO TABLE COL. MONCLOVITA 1ERA ETAPA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,961,264	1,961,264	1,961,264	1,961,264	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	249	249	100%	
MENL-FAFM-002-2008 INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. AGROPECUARIAS ANDRES CABALLERO 3ERA ETAPA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	956,404	956,404	956,404	956,404	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	96	96	100%	
MENL-FAFM-003-2008 INTRODUCCION DE AGUA POTABLE COL. ANDRES CABALLERO (LINEA DE ALIMENTACION)	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,483,730	2,483,730	2,483,730	2,483,730	100%	0	0	OTROS	360,000	360,000	100%	
MENL-FAFM-004-2008 PAVIMENTACION COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS 4TA. ETAPA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,958,418	1,958,418	1,958,418	1,958,418	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,406	3,406	100%	
MENL-FAFM-005-2008 PAVIMENTACION COL. 18 DE OCTUBRE	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,954,175	1,954,175	1,954,175	1,954,175	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,173	5,173	100%	
MENL-FAFM-006-2008 PAVIMENTACION COL. SOLIDARIDAD	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	543,485	543,485	543,485	543,485	100%	0	0	METROS CUADRADOS	830	830	100%	
MENL-FAFM-007-2008 PAVIMENTACION COL. SANTA MARTHA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	631,800	631,800	631,800	631,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,492	3,492	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MENL-FAFM-008-2008 PAVIMENTACION COL. PEDREGAL DEL TOPO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,871,359	1,871,359	1,871,359	1,871,359	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,292	4,292	100%	
MENL-FAFM-009-2008 PAVIMENTACION COL. BALCONES DEL RIO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,660,021	1,660,021	1,660,021	1,660,021	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,129	4,129	100%	
MENL-FAFM-010-2008 PAVIMENTACION COL. LOMAS DE AZTLAN	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,791,263	1,791,263	1,791,263	1,791,263	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,682	2,682	100%	
MENL-FAFM-011-2008 PAVIMENTACION COL. JARDINES DE SAN MARTIN	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,959,119	1,959,119	1,959,119	1,959,119	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,783	4,783	100%	
MENL-FAFM-012-2008 PAVIMENTACION AMPLIACION COLINAS DEL TOPO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,343,058	1,343,058	1,343,058	1,343,058	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,695	2,695	100%	
MENL-FAFM-013-2008 PAVIMENTACION COL. ALFAREROS 1ERA ETAPA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,875,454	1,875,454	1,875,454	1,875,454	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,340	2,340	100%	
MENL-FAFM-014-2008 PAVIMENTACION COL. AMPLIACION EULALIO VILLARREAL	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	958,556	958,556	958,556	958,556	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,622	2,622	100%	
MENL-FAFM-015-2008 PAVIMENTACION COL. LAZARO CARDENAS	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,582	216,582	216,582	216,582	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	259	259	100%	
MENL-FAFM-016-2008 ALUMBRADO PUBLICO COL. AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	524,690	524,690	524,690	524,690	100%	0	0	0 OTROS	50	50	100%	
MENL-FAFM-017-2008 ALUMBRADO PUBLICO COL. LA UNIDAD	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	844,113	844,113	844,113	844,113	100%	0	0	0 OTROS	95	95	100%	
MENL-FAFM-018-2008 ALUMBRADO PUBLICO COL. LA UNIDAD	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	877,058	877,058	877,058	877,058	100%	0	0	0 OTROS	97	97	100%	
MENL-FAFM-019-2008 CONTRUCCION DE PLAZA COL. SAN GENARO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,314,017	1,314,017	1,314,017	1,314,017	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
MENL-FAFM-020-2008 CONSTRUCCION DE PLAZA COL. LA UNIDAD	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,239,894	1,239,894	1,239,894	1,239,894	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
MENL-FAFM-021-2008 CONSTRUCCION DE PLAZA COL. MIRAVISTA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,054,880	1,054,880	1,054,880	1,054,880	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
MENL-FAFM-022-2008 CONSTRUCCION DE PLAZA COL. NUEVO ESCOBEDO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	666,115	666,115	666,115	666,115	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
MENL-FAFM-023-2008 CONSTRUCCION DE PLAZA COL. LA CONCORDIA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	669,048	669,048	669,048	669,048	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
PAV. ASFALTICA 3 CARRILES CAR LAREDO-STA ROSA-MEZQUITAL	6-APODACA	SANTA ROSA	RURAL	16,483,430	16,483,430	16,483,430	17,318,474	105%	0	0	0 METROS CUADRADOS	16,800	16,800	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	24,108,020	24,108,020	24,108,020	23,933,240	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,760	1,750	99%	
PAVIMENTACION DE AREA DE MANIOBRAS Y TALLERES EDIF. DE SERV. PUBLICOS	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,179,170	10,179,170	10,179,170	10,011,364	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	19,514	19,200	98%	
MODERNIZACION															
ALUMBRADO PUBLICO	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	812,601	812,601	812,601	812,601	100%	0	0	0 UNIDAD	43	43	100%	INSTALACION DE 43 LUMINARIAS PARA 10,000 BENEFICIARIOS
ALUMBRADO PUBLICO	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	501,936	501,936	501,936	501,936	100%	0	0	0 UNIDAD	17	17	100%	INSTALACION DE 17 LUMINARIAS PARA 10,000 BENEFICIARIOS
ALUMBRADO PUBLICO	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,147,623	1,147,623	1,147,623	1,147,623	100%	0	0	0 UNIDAD	64	64	100%	INSTALACION DE 64 LUMINARIAS PARA 10,000 BENEFICIARIOS
PAVIMENTACION DE ZONAS POPULARES	31-JUAREZ	EL EBANITO	RURAL	1,787,669	1,787,669	1,787,669	1,787,669	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,800	4,800	100%	
PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,316,798	1,316,798	1,316,798	1,079,029	82%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,407	2,000	83%	
PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,542,843	1,542,843	1,542,843	1,542,843	100%	0	0	0 PESOS	1,542,843	1,542,843	100%	
PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,736,372	1,736,372	1,736,372	1,736,372	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,175	4,175	100%	
PAVIMENTACION ZONAS POPULARES	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,207,058	1,207,058	1,207,058	1,207,058	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,992	1,992	100%	
MEJORAMIENTO															
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 3 DELEGACIONES DE POLICIA	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	1,269,091	1,269,091	1,269,091	1,052,896	83%	0	0	0 OFICINA	3	3	87%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JUAREZ DE ESTARDO GDO A SAN FCO	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	544,596	544,596	544,596	527,763	97%	0	0	METRO CUADRADO	1,933	1,900	98%	
PAVIMENTACION CALLE ALLENDE DE ESTARDO GDO A BOUL. SAN FCO	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	1,685,144	1,685,144	1,685,144	1,684,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,584	5,584	100%	
PAVIMENTACION CALLE MATAMOROS DE ESTARDO GDO A BOUL. SAN FCO	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	1,391,031	1,391,031	1,391,031	1,324,277	95%	0	0	METROS CUADRADOS	4,600	4,400	96%	
PAVIMENTACION REFORMA Y CALLE ESTARDO GDO	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	1,778,415	1,778,415	1,778,415	1,769,462	99%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	5,970	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE VEHICULOS	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,011,544	2,011,544	2,011,544	2,011,544	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	2,011,544	2,011,544	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,432,210	1,432,210	1,432,210	1,432,210	100%	0	0	PORCENTAJE	1,432,210	1,432,210	100%	
EJERCER OPCION DE COMPRA DE VEHICULOS (INC. MAQUINARIA) ARRENDADOS	36-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	19,191,656	19,191,656	19,191,656	19,191,656	100%	3,620,450	3,620,450	VEHICULO	400	400	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LAS UNIDADES QUE SERAN ADQUIRIDAS AL VENCIMIENTO DE SU ARRENDAMIENTO, SIN EMBARGO LA META PUEDE VARIAR SI ACASO SE DICTAMINA QUE ALGUNA DE LAS UNIDADES NO CONVIENE EJERCER LA OPCION DE LA COMPRA. ESTE PROGRAMA FUE CONTEMPLADO YA QUE SE HABIAN CUBIERTO LAS PRIORIDADES DEL PROGRAMA COMO LO SON LA SEGURIDAD PUBLICA Y NUESTRO SERVICIO DE DEUDA.
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	1,020,565	1,020,565	1,020,565	1,020,565	100%	315	315	PESOS	1,020,565	1,020,565	100%	LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA QUE LE CORRESPONDEN A ESTE RUBRO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 1,027.48
EQUIPAMIENTO VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,458,804	1,458,804	1,458,804	1,458,804	100%	0	0	VEHICULO	1,458,804	1,458,804	100%	EQUIPAMIENTO VEHICULAR PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA AUTORIZACION DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ASI COMO LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS. (\$148,395 + \$1,312,409)
VEHICULOS PARA SERV. PUBLICOS	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,580,282	15,580,282	15,580,282	15,580,282	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN PAG. DE HACIENDA
VEHICULOS Y EQ. DE SEG. PUBLICA	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,823,275	11,823,275	11,823,275	11,823,275	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN LA PAG. DE HACIENDA POR SOLICITUD DEL PERSONAL DEL ESTADO.
OTROS															
REFACCIONES, LLANTAS, MANTENIMIENTO, ENDERIZADO Y PINTURA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	433,035	433,035	433,035	433,035	100%	134	134	PESOS	433,035	433,035	100%	LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA QUE LE CORRESPONDEN A ESTE RUBRO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 435.97
SEGURIDAD PUBLICA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	7,476,542	7,476,542	7,476,542	7,476,542	100%	0	0	VEHICULO	7,476,542	7,476,542	100%	ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
SEGURIDAD PUBLICA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	2,938,525	2,938,525	2,938,525	2,982,065	101%	0	0	VEHICULO	2,938,525	2,982,065	101%	COMPRA DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA AUTORIZACION DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ASI COMO LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS. (\$2,938,525 + \$43,560)
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
GLOBAL	10-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,683,964	2,683,964	2,683,964	2,683,964	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	434,947	434,947	434,947	434,947	100%	0	0	PESOS	434,947	434,947	100%	
SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	3,117,886	3,117,886	3,117,886	3,117,886	100%	0	0	PESOS	3,117,886	3,117,886	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	15-DR. COSS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	628,790	628,790	628,790	628,790	100%	0	0	PERSONA	628,790	628,790	100%	
GLOBAL	2-AGUALEGUAS	AGUALEGUAS	RURAL	1,356,944	1,356,944	1,356,944	1,356,944	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
MENL-FAFM-REMANENTE-001-2008 SEGURIDAD PUBLICA 2009	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	572,869	572,869	572,869	572,869	100%	0	0	PESOS	572,869	572,869	100%	
SFT-001-2008 SEGURIDAD PUBLICA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,848,063	61,848,063	61,848,063	61,848,063	100%	0	0	PESOS	61,848,063	61,848,063	100%	
05/2008 - SUELDOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE POLICIA	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	427,965	427,965	427,965	427,965	100%	0	0	EMPLEO	8	8	100%	
NOMINA SEGURIDAD	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	2,376,500	2,376,500	2,376,500	2,376,500	100%	0	0	PERSONA	60	60	100%	
1	27-LOS HERRERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	720,097	720,097	720,097	720,097	100%	0	0	PERSONA	720,097	720,097	100%	
REMUNERACIONES DEL DEPTO. DE POLICIA, TRANSITO, VIALIDAD, BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,278,483	29,278,483	29,278,483	29,278,483	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	29,278,483	29,278,483	100%	
AGUINALDO	33-LINARES	LINARES	URBANO	1,773,478	1,773,478	1,773,478	1,773,478	100%	0	0	OTROS	260	262	101%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$1,650,000 LA DIFERENCIA SE TOMO DEL SOBRIANTE DE OTROS RUBROS.
BONOS DE DESPENSA	33-LINARES	LINARES	URBANO	427,100	427,100	427,100	427,100	100%	0	0	OTROS	260	262	101%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR 500,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
COMPENSACIONES	33-LINARES	LINARES	URBANO	156,653	156,653	156,653	156,653	100%	0	0	OTROS	260	262	101%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$150,000 LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBRIANTES DE OTROS RUBROS.
GRATIFICACIONES	33-LINARES	LINARES	URBANO	61,560	61,560	61,560	61,560	100%	0	0	OTROS	260	262	101%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$100,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	33-LINARES	LINARES	URBANO	253,225	253,225	253,225	253,225	100%	0	0	OTROS	260	262	101%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$250,000 LA DIFERENCIA SE APLICO TOMO DE SOBRIANTES DE OTROS RUBROS.
PRIMA VACACIONAL	33-LINARES	LINARES	URBANO	621,333	621,333	621,333	621,333	100%	0	0	OTROS	260	257	99%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$570,000 LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBRIANTES DE OTROS RUBROS.
RETROACTIVO	33-LINARES	LINARES	URBANO	31,971	31,971	31,971	31,971	100%	0	0	OTROS	260	262	101%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$70,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 SUELDOS	33-LINARES	LINARES	URBANO	14,469,278	14,469,278	14,469,278	14,490,067	100%	0	0	0	OTROS	260	257	99%	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2008. EL EXCEDENTE ES DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO PAGO CON RECURSOS PROPIOS LOS IMPUESTOS DE LOS TRABAJADORES (IPT).
TIEMPO EXTRA	33-LINARES	LINARES	URBANO	15,943	15,943	15,943	15,943	100%	0	0	0	OTROS	260	260	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$80,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
UNIFORMES	33-LINARES	LINARES	URBANO	645,750	645,750	645,750	645,750	100%	0	0	0	OTROS	260	262	101%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$600,000 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTO PROPIOS DEL GASTO (INCREMENTOS EN LOS PRECIOS), EL EXCEDENTE SE TOMO DE SOBRIANTES DE OTROS GASTOS.
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	36-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	167,875,607	167,875,607	167,875,607	167,875,607	100%	0	0	0	SOCIEDAD	605,000	605,000	100%	EL DATO DE LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL CORRESPONDIENTE A LA POBLACION DE LAS ZONAS QUE ABARCA LA POLICIA REGIA, YA QUE EXISTEN ZONAS QUE TIENE A SU CARGO EL GOBIERNO DEL ESTADO, Y EN ESE MISMO PUNTO, SE PONE LA MISMA UNIDAD PROGRAMADA QUE LA ACUMULADA AL TRIMESTRE DEBIDO A QUE LA SEGURIDAD PUBLICA SIEMPRE ES PARA TODA LA SOCIEDAD. EL SALDO REMANENTE SE EJERCIO AL PAGARSE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009.
SEGURIDAD PUBLICA	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	11,343,548	11,343,548	11,343,548	11,343,548	100%	0	0	0	PERSONA	84	84	100%	
GLOBAL	40-PARAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	364,461	364,461	364,461	364,461	100%	0	0	0	ACCION	100	100	100%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE DE ENERO A MARZO DE 2009
SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	7,088,494	7,088,494	7,088,494	7,088,494	100%	2,188	2,188		PESOS	7,088,494	7,088,494	100%	LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA QUE LE CORRESPONDEN A ESTE RUBRO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 7,136.08
GLOBAL	5-ANAHJAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,899,047	6,899,047	6,899,047	6,899,047	100%	0	0	0	ACCION	100	100	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	190,927	190,927	190,927	190,927	100%	0	0	0	PESOS	190,927	190,927	100%	
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	1,754	1,754	1,754	1,754	100%	0	0	0	PESOS	1,754	1,754	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	264,254	264,254	264,254	264,254	100%	0	0	0	PESOS	264,254	264,254	100%	
UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	94,058	94,058	94,058	94,058	100%	0	0	0	PESOS	94,058	94,058	100%	
SFT-002-2008 PAGO DE FINANCIAMIENTO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,873,382	22,873,382	22,873,382	22,873,382	100%	0	0	0	PESOS	22,873,382	22,873,382	100%	
02/2008 - UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,924	17,924	17,924	17,924	100%	0	0	0	ARTICULO	8	8	100%	
03/2008 - ACCESORIOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,587	12,587	12,587	12,587	100%	0	0	0	ARTICULO	16	16	100%	CON ESTE PROGRAMA SE PLANEA COMPRAR ACCESORIOS PARA LOS ELEMENTOS DE POLICIA, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.
06/2008 - ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,749	11,749	11,749	11,749	100%	0	0	0	ARTICULO	5	5	100%	
07/2008 - MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULOS DE POLICIA	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	361	361	361	361	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
09/2008 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,663	87,663	87,663	87,663	100%	0	0	0	LITRO	11,800	11,800	100%	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	62,514	62,514	62,514	62,514	100%	0	0	0	PERSONA	120	120	100%	
EQUIPO DE SEGURIDAD	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	8,021	8,021	8,021	8,021	100%	0	0	0	PERSONA	120	120	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	52,309	52,309	52,309	52,309	100%	0	0	0	UNIDAD	4	4	100%	
SEÑALIZACION	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	64,164	64,164	64,164	64,164	100%	0	0	0	PIEZA	300	300	100%	
UNIFORMES	25-GRAL. ZUAZUA	GENERAL ZUAZUA	URBANO	116,238	116,238	116,238	116,238	100%	0	0	0	PERSONA	120	120	100%	
MANTENIMIENTO A PATRULLAS	29-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	122,715	122,715	122,715	122,715	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	MANTTO GENERAL A PATRULLAS, AMBULANCIA Y UNIDADES PROTECCION CIVIL
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	29-HUALAHUISES	HUALAHUISES	URBANO	2,195,686	2,195,686	2,195,686	2,195,686	100%	0	0	0	PERSONA	34	34	100%	LA CIFRAS POR NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PUEDEN VARIAR DEBIDO A CONTRATACIONES, AJUSTOS DE SUELDOS, LIQUIDACIONES, PERIODOS VACACIONALES Y AGUINALDOS. EN ENERO SE PAGA PRIMA VACACIONAL AUTORIZADA POR CABILDO
SEGURIDAD PUBLICA	30-ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,355,410	1,355,410	1,355,410	1,403,873	104%	0	0	0	PERSONA	11	11	100%	EL EXCEDENTE EN LO EJERCIDO (\$48,463.00)COMPARADO CON LO MINISTRADO OBEDECE A UN REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES.
COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	31-JUAJAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,210,979	5,210,979	5,210,979	5,210,979	100%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	5,210,979	5,210,979	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	31-JUAJAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,404,258	4,404,258	4,404,258	3,699,856	84%	0	0	0	MONTO ASIGNADO	3,699,856	3,699,856	100%	
ACEITES Y LUBRICANTES	33-LINARES	LINARES	URBANO	38,999	38,999	38,999	38,999	100%	0	0	0	VEHICULO	51	51	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$60,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
COMISIONES BANCARIAS	33-LINARES	LINARES	URBANO	30,813	30,813	30,813	30,813	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$30,000 LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBRIANTES EN OTROS RUBROS.
COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION	33-LINARES	LINARES	URBANO	2,760	2,760	2,760	2,760	100%	0	0	0	EQUIPO	10	0	0%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$100,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS. NO SE TUVO LA NECESIDAD DE COMPRAR LOS EQUIPOS YA QUE LOS RADIOS EXISTENTES CON EL MANTENIMIENTO SE CONSERVARON EN BUEN ESTADO.
COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	33-LINARES	LINARES	URBANO	8,418	8,418	8,418	8,418	100%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$30,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS. NO SE COMPRARON PORQUE SE POSPUSO EL PROYECTO.
GAS L.P.	33-LINARES	LINARES	URBANO	288,434	288,434	288,434	288,434	100%	0	0	0	VEHICULO	3	2	67%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$528,976 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
GASOLINA	33-LINARES	LINARES	URBANO	2,132,665	2,132,665	2,132,665	2,132,665	100%	0	0	VEHICULO	51	51	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$1,600,000. EL INCREMENTO SE DEBE A QUE SE INCREMENTARON OPERATIVOS DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS PARA TRANQUILIDAD DE LOS HABITANTES. EL EXCEDENTE SE TOMO DE SOBRIANTES DE OTRAS OBRAS.
LLANTAS	33-LINARES	LINARES	URBANO	121,380	121,380	121,380	121,380	100%	0	0	VEHICULO	51	51	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$100,000 LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBRIANTES DE OTROS GASTOS.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	33-LINARES	LINARES	URBANO	2,070	2,070	2,070	2,070	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$71,400 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS. NO SE HICIERON LOS CAMBIOS PLANEADOS DEBIDO A QUE SE REQUIERIA DE MAS RECURSOS PARA REALIZARLO. QUEDO PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO.
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	33-LINARES	LINARES	URBANO	45,983	45,983	45,983	45,983	100%	0	0	OTROS	45	45	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$70,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS. PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS RADIOS DE SEGURIDAD Y TRANSITO QUE LO REQUIEREN
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33-LINARES	LINARES	URBANO	278,987	278,987	278,987	278,987	100%	0	0	VEHICULO	51	51	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$250,000 LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBRIANTES DE OTROS RUBROS.
PAGO DE PASIVO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	33-LINARES	LINARES	URBANO	4,737,330	4,737,330	4,737,330	4,737,330	100%	0	0	OTROS	4,807,035	4,737,330	103%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$4,807,035 LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBRIANTES EN OTROS GASTOS.
REFACCIONES	33-LINARES	LINARES	URBANO	673,262	673,262	673,262	673,262	100%	0	0	VEHICULO	51	51	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$750,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
SEGURO DE VEHICULOS	33-LINARES	LINARES	URBANO	345,019	345,019	345,019	345,019	100%	0	0	VEHICULO	51	51	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$495,000 LA DIFERENCIA SE DEBIO QUE SE PAGO LOS SEGUROS DE VEHICULOS DEL PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO BIMESTRE. LA DIFERENCIA EN ESTE RUBRO ES QUE EN EL TERCER TRIMESTRE LOS SEGUROS SE PAGARON CON RECURSOS PROPIOS PORQUE NO TENIAMOS DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE SU VENCIMIENTO. LA ANTERIOR DIFERENCIA SE APLICARA EN OTROS RUBROS.
APORTACION A SUBSEMUN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	17,348,767	17,348,767	17,348,767	17,348,767	100%	0	0	SOCCIEDAD	605,000	605,000	100%	EL DATO DE LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL CORRESPONDIENTE A LA POBLACION DE LAS ZONAS QUE ABARCA LA POLICIA REGIA. YA QUE EXISTEN ZONAS QUE TIENE A SU CARGO EL GOBIERNO DEL ESTADO. Y EN ESE MISMO PUNTO, SE PONE LA MISMA UNIDAD PROGRAMADA QUE LA ACUMULADA AL TRIMESTRE DEBIDO A QUE LA SEGURIDAD PUBLICA SIEMPRE ES PARA TODA LA SOCIEDAD. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 SE CUMPLIO CON LAS APORTACIONES AL SUBSEMUN AL 100%
GASTO OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	68,749,805	68,749,805	68,749,805	68,749,805	100%	0	0	SOCCIEDAD	605,000	605,000	100%	EL DATO DE LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL CORRESPONDIENTE A LA POBLACION DE LAS ZONAS QUE ABARCA LA POLICIA REGIA. YA QUE EXISTEN ZONAS QUE TIENE A SU CARGO EL GOBIERNO DEL ESTADO. Y EN ESE MISMO PUNTO, SE PONE LA MISMA UNIDAD PROGRAMADA QUE LA ACUMULADA AL TRIMESTRE DEBIDO A QUE LA SEGURIDAD PUBLICA SIEMPRE ES PARA TODA LA SOCIEDAD. EL SALDO REMANENTE PARA EL 2009 SE EJERCIO CON LOS VENCIMIENTOS DE LOS ARRENDAMIENTO DE LAS PATRULLAS ADQUIRIDAS. ASI COMO AL MOMENTO DE HACER EFECTIVA LA OPCION A COMPRA DE LAS MISMAS.
SERVICIO DEL PAGO DE DEUDA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	161,813,639	161,813,639	161,813,639	161,813,639	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EL NUMERO DE PAGOS A REALIZAR POR EL SERVICIO DE LA DEUDA DURANTE EL EJERCICIO 2008 (UNO MENSUAL). POR LO QUE EL ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE LOS PAGOS REALIZADOS ASCIENDEN A 12. DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE CONSIDERA EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES GENERADOS. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA DEUDA QUE SE ESTA PAGANDO CON ESTE FONDO. EN SU MOMENTO SIRVO PARA LLEVAR A CABO INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS. Y FORMA PARTE DE LA DEUDA PUBLICA REGISTRADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. EL MONTO ANUAL APROBADO SE MODIFICO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO LA REESTRUCTURA DE LA DEUDA Y POR LO TANTO NO SE HICIERON PAGOS A CAPITAL. POR LO QUE EL SALDO FUE REPROGRAMADO EN EL GASTO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.
BECAS Y DESPENSAS	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	960,800	960,800	960,800	960,800	100%	0	0	OTROS	960,800	960,800	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,388,943	2,388,943	2,388,943	2,388,943	100%	0	0	PERSONA	2,388,943	2,388,943	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	988,263	988,263	988,263	988,263	100%	0	0	PESOS	988,263	988,263	100%	PAGO DE SUELDOS,EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y REFACCIONES
PAGO DE PASIVOS	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	740,746	740,746	740,746	740,746	100%	228	228	PESOS	740,746	740,746	100%	LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA QUE LE CORRESPONDEN A ESTE RUBRO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 745.76
REFRENDOS, PLACAS TENENCIAS, ARTICULOS DE OFICINA, GASOLINA, SENALAMIENTOS	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	3,009,072	3,009,072	3,009,072	3,009,072	100%	928	928	PESOS	3,009,072	3,009,072	100%	LOS CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA QUE LE CORRESPONDEN A ESTE RUBRO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 3,029.45
INVERSION EN SEGURIDAD PUBLICA	45-SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	URBANO	10,683,682	10,683,682	10,683,682	10,683,682	100%	0	0	OTROS	10,683,682	10,683,682	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	15,217,203	15,217,203	15,217,203	15,217,203	100%	0	0	SERVICIO	15,217,203	15,217,203	100%	LA CANTIDAD EJERCIDA SE MODIFICO YA QUE SE GENERO OTRO FOLIO PARA APLICAR EL REMANENTE AUTORIZADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	584,886	584,886	584,886	584,886	100%	0	0	VEHICULO	584,886	584,886	100%	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
OBLIGACIONES FINANCIERAS	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,816,083	1,816,083	1,816,083	1,816,083	100%	0	0	PESOS	1,816,083	1,816,083	100%	PAGO DE CAPITAL DEL FINANCIAMIENTO CON BANBRAS.
OBLIGACIONES FINANCIERAS	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	3,214,812	3,214,812	3,214,812	3,214,812	100%	0	0	PESOS	3,214,812	3,214,812	100%	PAGO DE INTERESES POR FINANCIAMIENTO CON BANBRAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	PESOS	1,000	1,000	100%	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,269,174	1,269,174	1,269,174	1,269,174	100%	0	0	LUMINARIA	1,269,174	1,269,174	100%	EL GASTO EJERCIDO SE REALIZO CON RECURSOS DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2008.
ANTIDOPING PERSONAL DE SEG. PUBLICA	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,526	223,526	223,526	223,526	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN LA PAG. DE HACIENDA
APORTACIONES A BOMBEROS	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,459,000	1,459,000	1,459,000	1,459,000	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN LA PAG. DE HACIENDA
REMUNERACIONES POLICIA Y TRANSITO	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,125,062	71,125,062	71,125,062	72,986,015	103%	0	0	PESOS	71,125,062	72,986,015	103%	SE MODIFICARON LOS VALORES DEW TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO P/ CERRAR CONCEPTOS EN PAG. DE HACIENDA POR SOLICITUD DEL PERSONAL DEL ESTADO
SEGUROS DE VIDA POLICIA Y TRANSITO	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,032	415,032	415,032	415,032	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN LA PAG. DE HACIENDA POR SOLICITUD DEL PERSONAL DEL ESTADO
UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,598,354	2,598,354	2,598,354	2,598,354	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN PAG. DE HACIENDA POR SOLICITUD DEL PERSONAL DEL ESTADO
FAM				381,961,198	381,961,198	380,631,323	373,602,962	98%	2,488,270	2,488,270		32,092,029	32,092,379	100%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
ATENCION ALIMENTARIA A MENORES DE 6 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,971,963	38,971,963	38,971,963	38,971,963	100%			OTROS	11,520,000	11,520,000	100%	ESTE PROYECTO YA TERMINO
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,228,064	33,228,064	33,228,064	33,228,064	100%	659,397	659,397	OTROS	13,160,000	13,160,000	100%	ESTE PROYECTO YA TERMINO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
ADQUISICION DE 8 EQUIPOS DE COCINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	615,406	615,406	615,406	615,406	100%	12,201	12,201	EQUIPO	8	8	100%	AA - ASISTENCIA ALIMENTARIA COMEDORES MXTOS ESTE PROYECTO TERMINO
BECAS ACADÉMICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	MENOR	5,000	5,000	100%	ESTE PROYECTO TERMINO
CENTROS GERONTIFORMÁTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	261,578	261,578	261,578	261,578	100%	5,186	5,186	CENTRO	3	3	100%	AM - ADULTO MAYOR IS - INTEGRACION SOCIAL ESTE PROYECTO TERMINO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CÍRCULOS DE ABUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,357	185,357	185,357	185,357	100%	3,675	3,675	ADULTO MAYOR	1,132	1,626	144%	AM - ADULTO MAYOR IS - INTEGRACION SOCIAL ESTE PROYECTO TERMINO
ESPACIOS CON PARTICIPACIÓN Y CALIDAD DE VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,309,798	1,309,798	1,309,798	1,309,798	100%	25,969	25,969	COMUNIDAD	12	22	183%	DCR - DESARROLLO COMUNITARIO RURAL (UNIPRODES) YA TERMINO ESTE PROYECTO
FOMENTO CULTURAL Y ARTISTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,124	78,124	78,124	78,124	100%	1,549	1,549	GRUPO	81	81	100%	AM - ADULTO MAYOR IS - INTEGRACION SOCIAL ESTE PROYECTO YA TERMINO
PARTICIPACION INFANTIL PARA LA DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,750	9,750	9,750	9,750	100%	193	193	MENOR	1,000	1,117	112%	TFI - TALLERES FORMATIVOS INFANTILES IS - INTEGRACION SOCIAL ESTE PROYECTO TERMINO
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,227,388	65,227,388	65,227,388	65,227,388	100%	1,247,202	1,247,202	OTROS	660,000	660,000	100%	SE INCREMENTO EL RECURSO TOTAL DEL PRESUPUESTO QUE ESTABA PENDIENTE POR SER ASIGNADO DEL PROYECTO ASISTENCIA SOCIAL A SUJETOS VULNERABLES CON FOLIO 105914 DEL TERCER TRIMESTRE. EL CUAL SE CANCELA
PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE CALLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,152	75,152	75,152	75,152	100%	1,490	1,490	ADULTO MAYOR	517	510	99%	AM - ADULTO MAYOR IS - INTEGRACION SOCIAL ESTE PROYECTO TERMINO
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,117	83,117	83,117	83,117	100%	1,648	1,648	MENOR	29	35	135%	MM - MEJORES MENORES IS - INTEGRACION SOCIAL ESTE PROYECTO TERMINO
VENGA, OIGA Y SONRÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,132,400	1,132,400	1,132,400	1,132,400	100%	0	0	OTROS	2,235	1,632	73%	LOS APOYOS OTORGADOS A LOS BENEFICIARIOS CONSISTEN EN 1,160 VALORACIONES MEDICAS, 675 LENTES, 50 APARATOS AUDITIVOS Y 350 PLACAS DENTALES. ESTE PROYECTO YA TERMINO
0x4302554414441204553544154414C209354F44F532064454E454D4F532044455245434849 204120554E420564944412053494E2096494F4C454E4643494194	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,112	33,112	33,112	33,112	100%	656	656	ORGANISMO	2,600	2,577	99%	PMI - PREVENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL IS - INTEGRACION SOCIAL EL NOMBRE DE PROYECTO ES « CRUZADA ESTATAL TODOS TENEMOS DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA ESTE PROYECTO TERMINO
0x504144524553205649525455414C4553209350414944454194	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169,126	169,126	169,126	169,126	100%	3,353	3,353	OTROS	14,000	14,383	103%	PAIDEA - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES IS - INTEGRACION SOCIAL NOMBRE DEL PROYECTO « PADRES VIRTUALES PAIDEA ESTE PROYECTO TERMINO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
INFRAEST. EDUC. BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,165,793	1,165,793	35,888	35,888	3%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	MECANICAS DE SUELOS PAGADAS, EL SALDO ES PARA OBRAS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR ECONOMIAS DEL PROGRAMA
CONSTRUCCION Y EQ SEC TEC NUEVA CREACION	18-GARCÍA	GARCÍA	URBANO	8,507,298	8,507,298	8,507,298	8,507,298	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO JN JOSE LUAN TABLADA	18-GARCÍA	LOS TORRES	RURAL	1,567,990	1,567,990	1,567,990	1,567,990	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA HILDEBRANDO S GARZA S	18-GARCÍA	GARCÍA	URBANO	4,705,846	4,705,846	4,705,846	4,705,846	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SECUNDARIA TECNICA 100 JUAN ALDAMA	18-GARCÍA	GARCÍA	URBANO	3,343,697	3,343,697	3,343,697	3,343,697	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
JN COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCIA	18-GARCÍA	GARCÍA	URBANO	2,412,471	2,412,471	2,412,471	2,412,471	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO JN NUEVA CREACION	21-GRAL. ESCOBEDO	SAN MIGUEL DE LOS GARZA	RURAL	5,758,820	5,758,820	5,758,820	5,758,820	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES SAN MIGUEL RESIDENCIAL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIM ROGELIO CANTU GOMEZ	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	797,248	797,248	797,248	797,248	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQ SECUNDARIA GRAL 94 SERAPIO RENDON	25-GRAL. ZUJAZUA	GENERAL ZUJAZUA	URBANO	3,099,970	3,099,970	3,099,970	3,099,970	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES REAL DE PALMAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQ SECUNDARIA GRAL 94 SERAPIO RENDON	25-GRAL. ZUJAZUA	GENERAL ZUJAZUA	URBANO	4,249,916	4,249,916	4,249,916	4,249,916	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES REAL DE PALMAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQ SEC TEC NUEVA CREACION	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	8,231,194	8,231,194	8,231,194	8,231,194	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES VISTAS DEL RIO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQ SECUNDARIA GRAL FORUM UNIV DE LAS CULTURAS	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	5,864,189	5,864,189	5,864,189	5,864,189	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES PORTAL DE JUAREZ LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	2,079,074	2,079,074	2,079,074	2,079,074	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES LOS ARCOS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA JESUS GUERRERO GALVAN	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	5,108,268	5,108,268	5,108,268	5,108,268	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES COLINAS DE SAN JUAN LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	2,195,121	2,195,121	2,195,121	2,195,121	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES SAN MIGUELITO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	664,779	664,779	664,779	664,779	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES LA ESTANZUELA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIM LEOPOLDO TIERINA TORRES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,439,907	3,439,907	3,439,907	3,439,907	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES BARRIO ACERO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIM SOLIDARIDAD AZTLAN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,686,006	3,686,006	3,686,006	3,686,006	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES BARRIO AZTLAN LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA JULIO RUELAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	850,419	850,419	850,419	850,419	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRAS ES ALIANZA MARTIN DE ZAVALA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA LEONOR FLORES	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,681,834	3,681,834	3,681,834	3,681,834	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES BARRIO SAN PEDRO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA ROSENDO LAZO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	4,226,987	4,226,987	4,226,987	4,226,987	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES BARRIO DE LA INDUSTRIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
JN COL. LA ESTANZUELA FOM. 45	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,942,276	1,942,276	1,942,276	1,942,276	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES LA ESTANZUELA FOM. 45 SOLO QUE NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SECUNDARIA TECNICA 80 JOSE CALDERON A	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	8,818,728	8,818,728	8,818,728	8,818,728	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES LOS VITRALES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
PRIM COL. LOS VINEDOS	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	6,725,385	6,725,385	6,725,385	6,725,385	100%	0	0	ESCUELA	6,725,385	6,725,385	100%	OBRA TERMINADA LA LOCALIDAD ES LOS VINEDOS, PERO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQ SEC TEC NUEVA CREACION	6-APODACA	MISIÓN SAN PABLO	RURAL	7,397,891	7,397,891	7,397,891	7,397,891	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIM ABIEL MASCADENAS VALADEZ	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	1,009,972	1,009,972	1,009,972	1,009,972	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES FRACC. MILEMIUM, LA CUAL NO APARECE EN EL LISTADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	5,571,583	5,571,583	5,571,583	5,571,583	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES BALCONES DE STA. ROSA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA SATURNINO HERRAN	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	3,130,358	3,130,358	3,130,358	3,130,358	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES LAS MARGARITAS LA CUAL NO APARECE EN LA LISTA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SECUNDARIA TEC NUEVA CREACION	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	7,212,242	7,212,242	7,212,242	7,212,242	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA LA LOCALIDAD DE ESTA OBRA ES HACIENDA LAS MARGARITAS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA	6-APODACA	MISION SAN PABLO	RURAL	2,288,844	2,288,844	2,288,844	2,288,844	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
EQUIPAMIENTO																
PRIM. COL. LOS HUERTOS, JUAREZ	31-JUAREZ	LOS HUERTOS	RURAL	288,902	288,902	288,902	288,902	100%	0	0	0	MOBILIARIO	0	0	0%	OBRA CONCLUIDA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA Y SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,057,855	63,057,855	63,057,855	63,057,855	100%	0	0	0	ESCUUELA	0	0	0%	EL PROYECTO TOTAL SE AUTORIZO POR \$93,057,860 MEDIANTE OFICIO PEI-02685/2008. PARA ESTE INFORME SE REPORTA UNICAMENTE LA APORTACION FEDERAL EJERCIDA TOTALMENTE SU ESTRUCTURA FINANCIERA SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: FEDERAL \$63,057,855 ESTATAL \$15,000,000 U.A.N.L. \$15,000,000
CONSTRUCCION Y EQ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES	33-LINARES	LINARES	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	21,624,793	86%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CONSTRUCCION Y EQ UNIVERSIDAD TECNOLOGIA CADEREYTA	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	21,146,876	85%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
FASP				229,950,866	229,950,866	229,950,866	219,637,584	96%	10,309,923	9,061,784	31,532			13,169	42%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
FORMACION Y PROFESIONALIZACION- SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			3,206,354	3,206,354	3,206,354	3,206,354	100%	143,758		6,482			3,337	51%	LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			23,844,407	23,844,407	23,844,407	23,843,086	99%	1,069,072	862,692	PIEZA		1,302	1,570	121%	LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 999 Y DENUNCIA ANONIMA 099	0-COBERTURA ESTATAL			123,113,557	123,113,557	123,113,557	115,076,568	93%	5,519,837	4,028,011	PIEZA		21,117	5,962	28%	LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			6,138,428	6,138,428	6,138,428	4,619,857	75%	275,218	653,057	PIEZA		34	68	200%	LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			90,160	90,160	90,160	90,160	100%	4,042	16,323	PERSONA		1	2	200%	LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			19,030,254	19,030,254	19,030,254	18,720,109	98%	853,228	1,460,244	ACCION		525	413	79%	LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			51,356,709	51,356,709	51,356,709	51,149,169	100%	2,302,596	1,367,491	PIEZA		2,011	1,759	87%	LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			3,170,999	3,170,999	3,170,999	3,132,293	99%	142,173	1,373,966	PIEZA		60	58	97%	LOS ANEXOS TECNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 03 DE ABRIL DE 2008. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACION ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMATICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACION Y EN BASE AL ANALISIS Y AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDOS O ETIQUETADOS, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACION A PROVEEDOR O TRAMITE DE PAGO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE MARCA EL ESTADO.
CONVENIOS (89 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION				47,610,290	47,610,290	47,610,290	42,048,786	88%	0	0			27	0	0%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONALEP CONSTRUCCION 1ER ETAPA	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,419,303	1,419,303	1,419,303	1,419,303	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA CBTIS 298 HDA. DEL TOPO, ESCOBEDO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,430,080	1,430,080	1,430,080	889,374	62%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CBTIS 163 INF. 2DO. SEC. MONTEMORELOS
ICET III EDIF ADMINISTRATIVO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	2,312,756	2,312,756	2,312,756	2,312,756	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	936,254	936,254	936,254	936,254	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CECATI 136 SAN NICOLAS
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	1,966,360	1,966,360	1,966,360	1,892,608	96%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CBTIS 53 STA. ROSA
MEJORAMIENTO																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	1,141,854	1,141,854	1,141,854	911,468	80%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	ESTA OBRA ES EL CECATI 92 DE GUADALUPE
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,446,013	1,446,013	1,446,013	1,377,024	95%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	CBTIS 22 MITRAS NORTE
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,735,760	1,735,760	1,735,760	1,703,843	98%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CECATI 10 COL. FIERRO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	536,280	536,280	536,280	529,028	99%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CECATI 25 VALLE INF.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	557,000	557,000	557,000	277,030	50%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CBTA 73, LA ASCENCION, ARAMBERRI
MANTENIMIENTO																
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	19-SAN PEDRO GARZA GARCÍA	SAN PEDRO GARZA GARCÍA	URBANO	470,139	470,139	470,139	467,384	99%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CETIS 66 COL. LOS SAUCES, SAN PEDRO
ICET VIII PINTURA Y EQ PARA AULAS Y TALLERES	33-LINARES	LINARES	URBANO	48,809	48,809	48,809	48,809	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	33-LINARES	LINARES	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	312,585	28%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CBTA 029, EMILIANO ZAPATA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	46-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,696,668	1,696,668	1,696,668	810,353	48%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CECATI 45 COL.FOM. 29
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,647,430	86%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CBTA 48, EL POTOSI, GALEANA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	1,072,606	1,072,606	1,072,606	430,967	40%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION CBTA 58, LA LAGUANA, GALEANA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	741,854	741,854	741,854	154,167	21%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION ESTA OBRA ES CBTIS 99 EL MIRADOR
SISTEMAS DE INFORMACION																
CBTIS 74 EQ. LABORATORIO DE COMPUTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	491,590	491,590	491,590	443,763	90%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION CBTIS 74 LA JOYA
MAQUINARIA																
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	1,040,959	1,040,959	1,040,959	870,872	84%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CECATI 192 PUEBLO NUEVO
OTROS																
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	14-DR. ARROYO	DOCTOR ARROYO	URBANO	322,382	322,382	322,382	246,449	76%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CBTA 157 SAN CAYETANO DR. ARROYO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	1,128,232	1,128,232	1,128,232	1,128,232	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBTA 59, SAN RAFAEL, GALEANA
ICET VI PINTURA Y EQ PARA TALLERES	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	48,643	48,643	48,643	48,643	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
ICET VII PINTURA Y EQ PARA TALLERES	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	38,253	38,253	38,253	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	856,416	856,416	856,416	119,767	14%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CBTA50, EJIDO LA ZACATOZA, ANAHUAC
ICET IV EQ DE TALLERES	9-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	2,051,539	2,051,539	2,051,539	2,051,539	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ED MEDIA SUPERIOR	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	1,308,500	1,308,500	1,308,500	1,019,110	78%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO CBTA 74 EL TEPEHUAJE
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				274,650,000	274,650,000	273,790,000	275,200,440	100%	59,999	59,999			3	3	88%	
OBRA PUBLICA CONSTRUCCIÓN																
SCT COMPLEMENTO APOYO ESPECIAL PARA OBRAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	860,000	860,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	LA SECRETARIA ACTUALIZARA LA INFORMACION DE ESTE REMANENTE.
PASO DESNIVEL EN AVE. MEXICO SVIA A TAMPCO A RIO STA CATARINA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	108,900,000	108,900,000	108,900,000	110,310,440	101%	0	0	0	PUENTE	1	1	65%	EL EXCEDENTE EJERCIDO SE CUBRIERON CON RECURSOS PROPIOS
PASO A DESNIVEL EN AVE. JUAN PABLO II Y AVE. REPUBLICA MEXICANA Y PASO A DESNIVEL EN ANILLO VIAL METROPOLITANO Y AVE. SAN NICOLAS (PUERTA GAZA)	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	109,890,000	109,890,000	109,890,000	109,890,000	100%	59,999	59,999	0	OBRA	2	2	100%	
MODERNIZACIÓN																
EQUIPAMIENTO DE PARAJE LAS PRESTITAS EN MAMULIQUE	45-SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 Y MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL.
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN PLAZA PRINCIPAL DE CADEREYTA	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 Y MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL.
MEJORAMIENTO																
SEÑALIZACIONES DE CARRETERAS Y PARQUES TURISTICOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 Y MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL.
REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN CENTRO HISTORICO	1-ABASOLO	ABASOLO	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO	14-DR. ARROYO	DOCTOR ARROYO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL.
EQUIPAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO EN DR. COSS	15-DR. COSS	DOCTOR COSS	RURAL	625,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL.
VEREDA EN PUENTE DE DIOS	17-GALEANA	PUENTE DE DIOS	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	975,000	975,000	975,000	975,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL. SE REALIZO CONVENIO MODIFICATORIO EN ESTA OBRA.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO 3A	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL.
SALA DE PROYECCIONES	18-GARCIA	GARCIA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACIÓN Y LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL. SE REALIZO CONVENIO MODIFICATORIO EN ESTA OBRA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REMEDIACION DE PLAZA PRINCIPAL DE GRAL BRAVO	20-GRAL BRAVO	GENERAL BRAVO	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 Y MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
EQUIPAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO SAN VICENTE	27-LOS HERRERAS	LOS HERRERAS	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 Y MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
EQ. PARQUE TUR. LOS ALTARES	30-ITURBIDE	ITURBIDE	URBANO	975,000	975,000	975,000	975,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
FACHADAS CENTRO HISTORICO 6A	32-LAMPAZOS DE NARANJO	LAMPAZOS DE NARANJO	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO 15	32-LAMPAZOS DE NARANJO	LAMPAZOS DE NARANJO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
REMOZAMIENTO PLAZA JUAREZ	32-LAMPAZOS DE NARANJO	LAMPAZOS DE NARANJO	URBANO	1,325,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO	33-LINARES	LINARES	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
REMOZAMIENTO DE FACHADAS E IMAGEN URBANA EN CENTRO HISTORICO	36-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 Y MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
ILUMINACION PALACIO MUNICIPAL ETC.	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. FACHADAS	4-ALLENDE	CIUDAD DE ALLENDE	URBANO	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO	40-PARÁS	PARÁS	URBANO	625,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
REMOZAMIENTO PLAZA PRINCIPAL	40-PARÁS	PARÁS	URBANO	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
EQUIPAMIENTO DE PARQUE LOS CARRIZOS	42-LOS RAMONES	LOS RAMONES	RURAL	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 Y MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
PARQUE RECREATIVO OJO DE AGUA	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
AREA RECREA. POTRERO CH.	47-HIDALGO	POTRERO CHICO	RURAL	975,000	975,000	975,000	975,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL. SE REALIZO CONVENIO MODIFICATORIO EN ESTA OBRA.
COLA DE CABALLO DRENAJE	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
COLA DE CABALLO ESTACIONAMIENTO	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
LUMINARIAS CENTRO HISTORICO	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
EQUIPAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO LAGUNA DE SALINILLAS	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 Y MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. DENTRO HISTORICO	51-VILLALDAMA	CIUDAD DE VILLALDAMA	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	0	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REMOZAMIENTO PLAZA PRINCIPAL 3A	51-VILLALDAMA	CIUDAD DE VILLALDAMA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
RIVERA DEL RIO DE SALINAS	51-VILLALDAMA	CIUDAD DE VILLALDAMA	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO 2A	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
PLAZA PRINCIPAL LA ASENCION	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
EQUIPAMIENTO DEL AREA RECREATIVA Y EN SALAS DE SERVICIOS EN GRUTAS	8-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	RURAL	975,000	975,000	975,000	975,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 Y MODIFICATORIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
IMAGEN URB. CENTRO HISTORICO 7A	8-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	RURAL	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
REMEDIACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CADEREYTA	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	100%	0	0	DESTINO TURISTICO	0	0	0%	RECURSOS DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2008 CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON MEDIANTE LA CORPORACION Y LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL.
OTROS CONVENIOS				792,151,719	792,151,719	792,151,719	792,151,719	99%	8,702,387	4,626,658		40,364,496	37,422,836	93%	
CONSTRUCCION															
COCE 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,857,902	9,857,902	9,857,902	9,857,902	100%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA, ENCAMINADOS AL EQUIPAMIENTO DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS DE LINARES Y DE GUADALUPE.
TERMINACION UNIDAD ACADEMICA INSTITUTO TECNOLOGICO DE NUEVO LEÓN	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	9,600,000	9,600,000	9,600,000	7,076,003	74%	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 CENTROS DE SALUD	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	6,889,059	6,889,059	6,889,059	4,658,778	68%	0	0	UNIDAD MEDICA	6,889,059	4,658,778	68%	ESTE PROYECTO AUN SE ENCUENTRA VIGENTE A LA FECHA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE BAÑOS SEC 72	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	817,296	817,296	817,296	817,296	100%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100%
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
INCUBADORAS DE EMPRESAS	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,100,125	2,100,125	2,100,125	2,046,575	97%	0	0	ALUMNO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
OTROS															
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,387,500	1,387,500	1,387,500	1,387,500	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,847,451	1,847,451	1,847,451	1,159,642	63%	0	0	MUJER	1,847,451	1,159,642	63%	AMBITOS URBANO Y RURAL MANTIENE LA VIGENCIA HASTA SU CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO 2009
OTROS GASTOS DE OPERACION															
COMPROMISOS DE CALIDAD EN ACUERDOS DE GESTION 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	GESTION	900,000	900,000	100%	PROYECTO DEL AÑO 2008 CONCLUIDO EN EL EJERCICIO 2009
PROGRAMA DE ACCION: CANCER CERVICOUTERINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	556,954	556,954	556,954	552,819	99%	0	0	MUJER	556,954	552,819	99%	AMBITOS RURAL Y URBANO MANTIENE LA VIGENCIA HASTA SU CUMPLIMIENTO EN EL AÑO 2009 Y EL SALDO PENDEINET DE \$ 4,135 FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
PROGRAMA DE ACCION: CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,027,306	1,027,306	1,027,306	1,027,306	100%	0	0	MUJER	1,027,306	1,027,306	100%	ESTE PROYECTO DEL AÑO 2008 FUE CONCLUIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIHSAIDATS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,630,419	1,630,419	1,630,419	1,620,985	99%	0	0	CAPACITACION	1,630,419	1,620,985	99%	AMBITOS RURALES Y URBANO EL REMANENTE \$ 9,434 SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
PROGRAMAS DE ACCION EN URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,783,305	26,783,305	26,783,305	26,783,305	100%	0	0	ATENCION MEDICA	26,783,305	26,783,305	100%	AMBITOS URBANO Y RURAL. PROGRAMA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RAMO 11 SEP	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	GASTO OPERATIVO DEL SECTOR EDUCATIVO
CONSOLIDACION	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	93,411,822	93,411,822	93,411,822	93,411,822	100%	3,596,000	2,346,000	ALUMNO	120,000	120,000	100%	PROYECTO CONVENIDO PARA EJERCITARLO EN EL GASTO CORRIENTE DE LA INSTITUCION.
INC. EN MATRICULA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	74,590,589	74,590,589	74,590,589	74,590,589	100%	2,095,500	1,946,700	ALUMNO	120,000	120,000	100%	
PIFI FIUPEA	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	16,812,946	16,812,946	13,312,946	13,312,946	79%	2,335,000	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	
PIFI "FOMES"	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	64,427,533	64,427,533	34,565,368	34,565,368	54%	341,929	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	PROYECTO CONVENIDO PARA EJERCITARLO EN EL GASTO CORRIENTE DE LA INSTITUCION.
PROYECTO PROMEP	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	100%	333,958	333,958	ALUMNO	120,000	120,000	100%	
RESARCIMIENTO	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	253,511,512	253,511,512	253,511,512	253,511,512	100%	0	0	ALUMNO	120,000	120,000	100%	EL EJERCIDO TOTAL DE ESTE PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 254,579,386.00 LA DIFERENCIA DE \$ 1,067,854.00 LA CUAL FUE CUBIERTA POR MEDIO DE INTERESES GENERADOS.
19- NUEVO LEÓN RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (\$5 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				722,392,864	722,392,873	722,392,873	667,663,421	91%	0	14,086,875		56,864,556	56,844,715	100%	
ALIANZA PARA EL CAMPO															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
VARIOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,175,992	34,175,992	34,175,992	34,175,992	100%	0	12,923,008	OTROS	34,175,992	34,175,992	100%	PROGRAMA EJERCIDO AL 100%. CON REUBICACIONES DEFINITIVAS.
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONST EDIF UZC	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSO FEDERAL EJERCIDO AL 100%
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ICET 1 EQ PARA TALLERES	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	2,913,500	2,913,500	2,913,500	2,913,500	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
ICET V EQ TALLERES Y OFINAS	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
ACC MOVIL EQ PARA TALLERES	33-LINARES	LINARES	URBANO	310,800	310,800	310,800	310,800	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100%
ACC MOVIL EQ AULAS Y OFICINAS	36-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	27,500	27,500	27,500	27,500	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100%
ICET III EQ TALLERES Y AULAS	38-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	253,700	253,700	253,700	253,700	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100%
ACC MOVIL EQ PARA TALLERES	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	134,500	134,500	134,500	134,500	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
ICET IV EQ PARA TALLERES	8-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100%
BACHILLERATO TECNOLÓGICO																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONST Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2DA ETAPA	16-GARCIA	GARCIA	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100% CECYTE J. ANTONIO DE SOBREVILLA, GARCIA
CONST Y EQUIPAMIENTO DE LA ASISTENCIA EDUCATIVA	33-LINARES	LINARES	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100% CECYTE FRACC INDUSTRIAL LINARES
CONST Y EQ DE LA ADMINISTRACION	34-MARIN	MARIN	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100% CECYTE MARIN, N.L.
CONST Y EQ DE BIBLIOTECA 2DA ETAPA Y LAB DE IDIOMAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100% CECYTE LA ESTANZUELA, MONTERREY
CONST Y EQUIPAMIENTO DE LAB DE IDIOMAS Y BIBLIOTECA 2DA ETAPA	44-SABINAS HIDALGO	CIUDAD SABINAS HIDALGO	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100% CECYTE SABINAS HGO, N.L.
CONST Y EQ BIBLIOTECA 2DA ETAPA	45-SALINAS VICTORIA	SALINAS VICTORIA	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100% CECYTE SALINAS VICTORIA, N.L.
CBTA 50 EJ. LA ZACATOZA, ANAHUAC	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	134,414	134,414	134,414	134,414	100%	0	0	0	ESCUELA	10	0	0%	OBRA CONCLUIDA CBTA 50, EJIDO LA ZACATOSA, ANAHUAC

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
CONST Y EQ ASISTENCIA EDUCATIVA	8-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100% CECYTE METROPLEX, APODACA
CONST-EQ TALLER. LABORATORIO Y BIBLIOTECA	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	2,845,000	2,845,000	2,845,000	2,845,000	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA CECYTE ARAMBERRI
CONST Y EQ ADMON 2ª ETAPA Y ADECUACION DE TALLER	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100%
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CBTA 157 EQ INVERNADERO	14-DR. ARROYO	DOCTOR ARROYO	URBANO	586,448	586,448	586,448	586,448	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA CBTA 157 SAN CAYETANO DE VACAS, DR. ARROYO
CBTA 58 EQ DE INVERNADERO	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	534,932	534,932	534,932	534,932	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS AL 100%
CBTA 59 EQ INVERNADERO	17-GALEANA	SAN RAFAEL	RURAL	583,365	583,365	583,365	583,365	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA CBTA SAN RAFAEL, GALEANA
EQ INVERNADERO	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA CBTA EL POTOSI, GALEANA
CBTA 79 EQ INVERNADERO	7-ARAMBERRI	ARAMBERRI	URBANO	560,844	560,844	560,844	560,844	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA CBTA 73 LA ASCENSION, ARAMBERRI
RAMO 23															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,939,008	12,939,008	12,939,008	0	0%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	CAPTURA DE PROYECTOS PENDIENTES DE ACTUALIZAR AL 3ER TRIMESTRE : PROYECTO DEL 5 AL 14: \$1,636,423.00 PROYECTO 15 : \$8,599,246.00 PROYECTO 27 : \$2,703,339.00 (PROYECTOS UNICOS) 4TO TRIMESTRE: SIN MOVIMIENTOS
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, AFECTACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,187,926	99,187,926	99,187,926	99,187,926	100%	0	0	0 OTROS	52	52	100%	19 AFECTACIONES REALIZADAS 1ER TRIM. (+) 14 ADQUISICION DE PREDIOS 2DO.TRIM. (+)33 AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS. 3ER. TRIMESTRE. SE REALIZARON 19 AFECTACIONES MAS. POR UN MONTO DE \$47,107,960.93 4TO. TRIMESTRE NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS EN ESTE TRIMESTRE NOTA EL TECHO FINANCIERO RELATIVO AL PROYECTO VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA PASO DE \$594 MILLONES DE PESOS A \$602.5 MILLONES DE PESOS, DEBIDO A LOS INTERESES GENERADOS. FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE EL ACTA 012/2009 DE COMITE TECNICO DEL FIDECOMISO NO.2001328-0, DENOMINADO "FONDO METROPOLITANO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA CONURBADA DE MONTERREY" CON FECHA DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2008.
VENUSTIANO CARRANZA 3A. ETAPA. ALUMBRADO PUBLICO, EN EL CADENAMIENTO 0+660 AL 1+880 DEL EJE VIAL, EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,731,731	4,731,731	4,731,731	3,677,163	78%	0	0	0 METRO LINEAL	1,840	1,430	78%	
VENUSTIANO CARRANZA 3A. ETAPA. ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE, EN EL CADENAMIENTO 10+000 AL 0+660 DEL EJE VIAL, EN MONTERREY Y SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,264,412	8,264,412	8,264,412	4,687,295	56%	0	0	0 METRO LINEAL	3,800	2,147	57%	PAGOS REALIZADOS EN PERIODOS ANTERIORES: 2,593,812.00 EN EL 4TO. TRIMESTRE SE PAGARON ESTIMACIONES POR \$2,073,483.00
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, AMPLIACION DE VIALIDAD DEL CADENAMIENTO 1+320 AL 1+950.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,908,140	25,908,140	25,908,140	25,582,264	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	14,900	14,706	99%	SE EJERCIERON \$5,297,953.00 EN EL 4TO. TRIMESTRE 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, AMPLIACION DE VALIDAD DEL CADENAMIENTO 1+660 AL 2+660.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,814,706	31,814,706	31,814,706	31,335,789	98%	0	0	METRO CUADRADO	14,780	14,558	99%	EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO.
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, AVALUOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,033,307	2,033,307	2,033,307	2,033,307	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	AVALUOS POR AFECTACIONES: 1ER TRIM. \$127,075.00 2DO TRIM. 191,623.00 TOTAL ACUM. AL 2DO TRIM. \$318,698.00 (7) AVALUOS EN EL 3ER. TRIMESTRE: SE REALIZARON 13 AVALUOS POR UN TOTAL DE \$1,500,133.60 EN EL 4TO. TRIMESTRE: SE REALIZARON 5 SERVICIOS DE AVALUOS POR \$214,475.00
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, CONSTRUCCION DE BARRA EN AVE. SAN BLAS-LA AURORA, EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,354,997	8,354,997	8,354,997	8,354,997	100%	0	0	METRO LINEAL	2,040	2,040	100%	EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO.
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BERNARDO REYES Y ALMAZAN, EJE 1, EN MONTERREY, NUEVO LEON.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,995,318	53,995,318	53,995,318	49,281,699	91%	0	0	METRO CUADRADO	4,370	3,990	91%	EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO.
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN BERNARDO REYES Y ALMAZAN, EJE 2, EN MONTERREY, NUEVO LEON.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,178,902	52,178,902	52,178,902	51,865,115	99%	0	0	METRO CUADRADO	4,370	4,344	99%	EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO.
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, DEMOLICIONES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,045,187	9,045,187	9,045,187	9,045,187	100%	0	0	OTROS	55	55	100%	DEMOLICIONES: CONTRATO 08-10-089 \$180,025.00 CONTRATO 08-10-011 \$79,341.00... 1ER TRIM (+) CONTRATO 09-06-010 \$180,024.25 CONTRATO 09-06-012 136,108.47... 2DO. TRIM TOTAL AL 2DO TRIM \$ 573,499.00 ***** SE REALIZARON 43 DEMOLICIONES EN EL 3ER TRIM 2009 POR \$7,360,135.44 SE REALIZARON 5 DEMOLICIONES EN EL 4TO. TRIMESTRE POR \$1,111,553.06
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, ESTUDIO MODELO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	928,729	928,729	928,729	928,729	100%	0	0	ESTUDIO	7	7	100%	ESTUDIOS REALIZADOS: CONTRATO 08-11-028 \$78,200.00 CONTRATO 08-11-027 76,475.00 ***** EN EL TERCER TRIMESTRE: SE REALIZARON 5 ESTUDIOS MAS, EQUIVALENTES A \$74,933.90 4TO. TRIMESTRE: NO SE REALIZARON MOVIMIENTOS
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN EJE VIAL VENUSTIANO CARRANZA Y CANADA, MONTERREY, NUEVO LEON.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,986,398	49,986,398	49,986,398	49,319,044	99%	0	0	METRO LINEAL	60	59	99%	EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO.
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO TOPO CHICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,798,779	14,798,779	14,798,779	14,584,416	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,372	1,352	99%	SE EJERCIERON \$1,799,873.00 EN EL 4TO. TRIMESTRE 2009.
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA VALIDAD PARA EL EJE VIAL EN AVE. SAN BLAS DEL CADEN. 0+660 AL 1+320, EN MTY.-SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,134,240	39,134,240	39,134,240	34,375,013	88%	0	0	METRO CUADRADO	15,246	13,386	88%	EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO. MONTO EJERCIDOS TRIMESTRES ANTERIORES: \$27,702,968.00 4TO. TRIMESTRE: \$6,667,045.00 SE AGREGARON EXTRAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL.
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VALIDAD DEL CADENAMIENTO 10+000 AL 10+660.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,206,984	28,206,984	28,206,984	19,764,468	70%	0	0	METRO CUADRADO	15,480	10,851	70%	EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO TRIMESTRES ANTERIORES: \$10,888,161.00 4TO. TRIMESTRE: \$9,076,307.00 EN EL 4TO TRIMESTRE SE APLICARON EXTRAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL.
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VALIDAD, EN AVE. SAN BLAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+660, EN MONTERREY-SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,692,956	37,692,956	37,692,956	37,692,956	100%	0	0	METRO CUADRADO	15,220	15,220	100%	EL MONTO ANUAL EQUIVALE AL MONTO CONTRATADO.
VENUSTIANO CARRANZA 3A ETAPA, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VALIDAD, PARA EJE VIAL EN AVE. SAN BLAS DEL CADENAMIENTO 11+100 AL 11+600, EN MONTERREY, NUEVO LEON.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,431,720	47,431,720	47,431,720	37,384,935	79%	0	0	METRO CUADRADO	12,615	9,941	79%	4TO. TRIMESTRE SE AGREGARON EXTRAS Y ADITIVAS AL CONTRATO ORIGINAL.
VENUSTIANO 3A ETAPA, REUBICACION DE ACUEDUCTO MINA-MONTERREY, EN AREA DE ZINC NACIONAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,276,689	8,276,689	8,276,689	8,276,309	100%	0	0	METRO LINEAL	570	570	100%	EN EL 3ER. TRIMESTRE SE AGREGO UNA ADITIVA POR \$1,243,287.28 AL CONTRATO ORIGINAL(8,199,151.45). Y UNA DEDUCTIVA DE -\$1,165,749.32. EN EL 4TO. TRIM. NO SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES
VENUSTIANO 3A ETAPA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORIZACION DE CALLE NEAVES A AVE. SENDERO, EN MONTERREY Y SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,773,188	14,773,188	14,773,188	12,038,129	81%	0	0	METRO LINEAL	22,180	18,077	82%	
GIMNASIO DE COMBATE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJE VIAL VENUSTIANO CARRANZA, 3A ETAPA, BERNARDO REYES Y CALLE APODACA, EN MONTERREY, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,396,138	3,396,138	3,396,138	1,018,842	30%	0	0	0	PUENTE	0	0	0%	SU AVANCE APROXIMADO ES DEL 30%
VENUSTIANO CARRANZA 3A.ETAPA, DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, TERCERA ETAPA DEL EJE VIAL VENUSTIANO CARRANZA EN MONTERREY, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,445,960	1,445,960	1,445,960	433,788	30%	0	0	0	METRO LINEAL	4,316	1,295	30%	TRIMESTRES ANTERIORES: ANTICIPO \$433,788.00 4TO. TRIMESTRE NO SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES
VENUSTIANO CARRANZA 3A.ETAPA, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EJE VIAL VENUSTIANO CARRANZA, 3A.ETAPA, EN MONTERREY Y SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	12,348,816	12,348,816	12,348,816	9,173,235	74%	0	0	0	METRO CUADRADO	390	289	74%	TRIMESTRE ANTERIORES: ANTICIPO \$3,704,845.00 4TO. TRIMESTRE \$5,468,890.00
VENUSTIANO CARRANZA 3A.ETAPA, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJE VIAL V.CARRANZA 3A ETAPA, CADENAMIENTO 0+620 EN MTY. N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,288,833	3,288,833	3,288,833	986,650	30%	0	0	0	PUENTE	0	0	0%	EL AVANCE APROXIMADO ES DEL 30% EN EL 4TO. TRIM. NO SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES
VENUSTIANO 3A. ETAPA, MODIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ZONA DEL ARCO VIAL ENTRE BERNARDO REYES Y SAN BLAS EN EJE VIAL, EN MTY. N.L.	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	17,480,688	17,480,688	17,480,688	16,504,822	94%	0	0	0	METRO LINEAL	9,200	8,685	94%	
VENUSTIANO 3A. ETAPA, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJE VIAL V.CARRANZA 3A ETAPA, EN CADENAMIENTO 0+180	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	3,291,987	3,291,987	3,291,987	987,598	30%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	EL AVANCE DE APROXIMADO ES DEL 30% EN EL 4TO. TRIMESTRE NO SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES
VENUSTIANO CARRANZA 3A.ETAPA, PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EJE VIAL, V. CARRANZA, EN CADENAMIENTO 2+240, EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.	46-SAN NICOLAS DE LOS GARZA	SAN NICOLAS DE LOS GARZA	URBANO	3,290,501	3,290,501	3,290,501	987,180	30%	0	0	0	PUENTE	0	0	0%	EL AVANCE APROXIMADO ES DEL 30% EN EL 4TO. TRIMESTRE NO SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES
APOYOS A LA COMPETITIVIDAD POR RAMAS DE PRODUCCION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,545,633	22,545,642	22,545,642	22,545,642	100%	0	1,163,869	0	OTROS	22,545,642	22,545,642	100%	PROGRAMA EJERCIDO AL 100%, DE LO REFLEJADO EN INTERESES EJERCIDOS, SE REINTEGRO UN IMPORTE DE \$ 53,111.00 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
OTROS PROGRAMAS				239,378,000	239,378,000	239,378,000	181,124,773	76%	24,212,568	1,106,834			188,113,814	129,909,055	64%	
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD																
MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	186,980,000	186,980,000	186,980,000	128,728,773	69%	23,105,734	0	0	PROYECTO	186,980,000	119,775,241	64%	SE CONSIDERA COMO EJERCIDO LO TRAMITADO ANTE ESTA TESORERIA. FALTA ACTUALIZAR LOS INTERESES GENERADOS DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE. SE ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE.
PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION																
OBRA PUBLICA																
REHABILITACION																
CANALIZACION DEL ARROYO SECO PRIMERA ETAPA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	52,398,000	52,398,000	52,398,000	52,398,000	100%	1,106,834	1,106,834	0	CIUDADANO	1,133,814	1,133,814	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LA POBLACION TOTAL DEL MUNICIPIO (INEGI, CONTEO 2005) YA QUE CONSIDERAMOS QUE EL BENEFICIO ALCANZA A TODA LA SOCIEDAD DEL MUNICIPIO, EL SECTOR Y SUBSECTOR SE TOMARON DENTRO DE LOS QUE PRESENTA ESTA BASE DE DATOS, LA OBRA EN SI CORRESPONDE A LA CANALIZACION DEL ARROYO SECO Y EL REVESTIMIENTO DE LOS TALUDES EN EL TRAMO DE AGUANIVAL A JUNCO DE LA VEGA EN UNA PRIMERA ETAPA, ESTA OBRA SE CONCLUYO DURANTE EL 2008.
APORTACIONES FEDERALES (303 REGISTROS)																
FAIS				185,032,598	185,033,507	184,544,736	175,964,750	95%	2,676,493	1,397,466			2,384,763	2,384,555	100%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
OBRA PENDIENTE DE DEFINIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,059,869	4,059,869	3,567,097	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
OBRAS FISE 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,151,878	25,155,878	25,155,878	21,294,172	85%	0	0	0	OBRA	45	45	100%	EL PRESUPUESTO TOTAL ANUAL 2007, 37.7 MILLONES DE PESOS, SE INTEGRAN DE LA SIG. MANERA: CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL 25,151,878 MILLONES DE PESOS, SISTEMAS DE CAMINOS DE N.L. 3.6 MILLONES DE PESOS, DESARROLLO AGROP. 4.9 MILLONES DE PESOS MUNICIPIO DE SANTIAGO, N.L. 0.1 MILLONES DE PESOS, SE ACTUALIZARA EN EL PROX. TRIMESTRE.
REPARACION DE PERFORADORA Y PERFORACION DE POZOS EN EJIDOS DEL SUR DEL ESTADO	17-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,559,890	2,559,800	2,559,800	2,559,800	100%	0	0	0	POZOS	6	0	0%	LOS PRODUCTORES DE N.L., A RAIZ DE LA SEQUIA QUE SE PRESENTA Y LA PROBLEMATICA QUE ATRAVIESAN, SE VIERON EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR AL GOBIERNO ESTATAL A TRAVES DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, EL APOYO PARA MITIGAR ESTA CRISIS QUE GOLPEA AL SECTOR AGROPECUARIO Y A LA FECHA, LA TESORERIA DEL ESTADO EN RESPUESTA A LOS PRODUCTORES, HA RADICADO LA CANTIDAD DE \$2,559,890.00 PARA LA REALIZACION DE LOS POZOS.
REHABILITACION DE VIVENDAS	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	94,048	94,048	94,048	94,048	100%	0	0	0	VIVIENDA	94,048	94,048	100%	POR ACCION INVOLUNTARIA SE REPORTO EJERCIDO AL 100% EN DIC. 2008 MEDIANTE FOLIO 137286, PERO REALMENTE SU PAGO SE TRAMITO EL 26 DE MARZO DE 2009, POR LO CUAL SE ACTUALIZA ESTE PROYECTO.
PROGRAMA EMERGENTE A LA SEQUIA DE LA ZONA NORTE DE N.L.	5-ANAHUAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	0	POZOS	0	0	0%	EN EL ESTADO DE N.L. SE HA PRESENTADO UNA SEQUIA PROLONGADA LO QUE HA OCASIONADO FUERTES PROBLEMAS A LOS PRODUCTORES DE LA ZONA NORTE, POR LO CUAL, LOS MUNICIPIOS DE ESA ZONA, ATENDIENDO A SU POBLACION, SOLICITÓ RECURSOS A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, POR LO QUE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE POZOS, PAPANOTES, BEBEDEROS, DESAZOLVES, BORDOS, EQUIPO DE BOMBO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	31-JUAREZ	LA ESCONDIDA	RURAL	1,457,228	1,457,228	1,457,228	1,925,340	132%	0	0	METRO LINEAL	4,800	4,800	100%	LA DIFERENCIA DEL COSTO DE LA OBRA SE CUBRIO CON RECURSOS PROPIOS.
MANTENIMIENTO															
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	522,232	522,232	522,232	522,232	100%	0	0	REGISTRO	33	33	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	217,028	217,028	217,028	217,028	100%	0	0	REGISTRO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
TOMA COMUNITARIA															
AMPLIACION															
AGUA POTABLE COL. ANDRES CABALLERO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,521,827	1,521,827	1,521,827	1,521,827	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	187	187	100%	
AGUA POTABLE COL. ANDRES CABALLERO LINEA DE ALIMENTACION	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	979,732	979,732	979,732	979,732	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	500	500	100%	UNIDAD DE MEDIDA: 500MM
AGUA POTABLE COL. UNION DE ALFAREROS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,080,898	1,080,898	1,080,898	1,080,898	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	104	104	100%	
MANTENIMIENTO															
AGUA POTABLE	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	560,963	560,963	560,963	560,963	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	24	24	100%	AGUA POTABLE COLONIA LOS LERMAS: CALLE GRANJA LA PRIMAVERA POR ESTA OBRA SALDRAN BENEFICIADAS 24 FAMILIAS.
AGUA POTABLE	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380,528	380,528	380,528	380,528	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	30	30	100%	AGUA POTABLE COLONIA GUERRA: PEATONAL JIMENEZ POR ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 30 FAMILIAS
AGUA POTABLE	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,162	287,162	287,162	287,162	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	18	18	100%	AGUA POTABLE COLONIA MIGUEL DE LA MADRID: CALLE FRANCISCO I. MADERO POR ESTA OBRA SALDRAN BENEFICIADAS 18 FAMILIAS.
REHABILITACION															
AGUA POTABLE COL. PRIVADA FRUCTUOSO OBREGON	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	123,505	123,505	123,505	123,505	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	5	5	100%	
TOMA DOMICILIARIA															
INSTALACION															
AGUA POTABLE	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	230,691	230,691	230,691	230,691	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	35	35	100%	OBRA TERMINADA.
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
OBRA PENDIENTE DE DEFINIR	12-CIENEGA DE FLORES	CIENEGA DE FLORES	URBANO	16,135	16,135	16,135	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	AUN NO SE TIENE CONTEMPLADO EN QUE SE UTILIZARA EL REMANENTE DEL RECURSO DEL EJERCICIO 2007. ESPERANDO SESION DE CABILDO PARA APROBACION Y SELECCION DE PROYECTO
REHAB. DE SISTEMA DE AGUA JOYA SAN DIEGO	24-GRAL. ZARAGOZA	JOYA DE SAN DIEGO	RURAL	99,229	99,229	99,229	99,229	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	REHAB. DE SISTEMA DE AGUA EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE JOYA DE SAN DIEGO UBICADA A 3 HRS DE LA CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACION DE SISTEMA AGUA BUENA VISTA	24-GRAL. ZARAGOZA	BUENA VISTA	RURAL	72,815	72,815	72,815	72,815	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EXISTENTE EN COMUNIDAD DE BUENA VISTA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
MANTENIMIENTO															
DRENAJE SANITARIO	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	673,846	673,846	673,846	673,846	100%	0	0	COLECTOR	24	24	100%	DRENAJE SANITARIO COLONIA LOS LERMAS: CALLE GRANJA PRIMAVERA CON ESTA OBRA SERAN BENEFICIADOS 24 FAMILIAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
DRENAJE SANITARIO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,552,278	1,552,278	1,552,278	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	ESTE IMPORTE CORRESPONDE A OBRAS PENDIENTE DE AUTORIZAR POR CABILDO. CORRESPONDIENTE A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LAS OBRAS QUEDANDO ESTE COMO REMANENTE. EL CUAL VA A SER APLICADO EN EJERCICIO 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,573,774	1,573,774	1,573,774	1,573,774	100%	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	
DRENAJE SANITARIO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	4,776,285	4,776,285	4,776,285	4,776,285	100%	0	0	COLECTOR	402	402	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE SAN MARTIN	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	751,675	751,675	751,675	751,675	100%	0	0	POZOS	61	61	100%	UNIDAD DE MEDIDA: 61 DESCARGAS
DRENAJE SANITARIO COL. PRIVADA FRUCTUOSO OBREGON	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	131,668	131,668	131,668	131,668	100%	0	0	POZOS	5	5	100%	UNIDAD DE MEDIDA: 5 DESCARGAS
DRENAJE SANITARIO COL. UNION DE ALFAREROS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	894,284	894,284	894,284	894,284	100%	0	0	POZOS	104	104	100%	SE EJERCIERON \$10,808.00 EN CARGOS BANCARIOS
MANTENIMIENTO DRENAJE SANITARIO	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	910,717	910,717	910,717	910,717	100%	0	0	COLECTOR	62	62	100%	DRENAJE SANITARIO COLONIA VICENTE FERRER. CALLE PAJAROS AZULES, ISMAEL FLORES, NOE HERNANDEZ Y MARIA MARTINEZ CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 62 FAMILIAS.
DRENAJE SANITARIO	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	463,664	463,664	463,664	463,664	100%	0	0	COLECTOR	50	50	100%	DRENAJE SANITARIO COLONIA LOMA VERDE, LOMA ESCONDIDA, LOMA ALTA, LOMA REAL Y 7 DE NOVIEMBRE, CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 50 FAMILIAS
DRENAJE SANITARIO	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	COLECTOR	21	21	100%	DRENAJE SANITARIO COLONIA CERRO DE LA SILLA. CALLE CERRO DE LA SILLA POR ESTA OBRA SALDRAN BENEFICIADOS 21 FAMILIAS
REHABILITACION INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. LOS ALTOS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,838,994	1,838,994	1,838,994	1,838,994	100%	0	0	POZOS	80	80	100%	UNIDAD DE MEDIDA SON 80 DESCARGAS
ONTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DE SAN MARTIN - AREA MUNICIPAL	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	700,217	700,217	700,217	700,217	100%	0	0	POZOS	61	61	100%	UNIDAD DE MEDIDA 61 DESCARGAS
URBANIZACION MUNICIPAL CALLE CONSTRUCCION GUARNICIONES	25-GRAL. ZUJUA	GENERAL ZUJUA	URBANO	441,681	441,681	441,681	441,681	100%	0	0	METROS	1,450	1,450	100%	
PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS ANTIGUO CAMINO AL PERICO; LA VOLANTA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,035,986	1,035,986	1,035,986	1,035,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,380	3,383	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$1,029,485 SE EXCEDIO A \$1,035,986 EL EXCEDENTE FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. CON ESTA OBRA SE BENEFICARON A 350 HABITANTES Y SE PAVIMENTO 13 METROS CUADRADOS MAS DE LO QUE SE TENIA CONTEMPLADO POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA.
PAVIMENTACION CALLE MELCHOR OCAMPO TERM. SUR COL. MODERNA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,543	140,543	140,543	140,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR 143,241 POR REQUERIMIENTOS MISMOS DE LA OBRA SE EJERCIERON \$140,543. LA DIFERENCIA ESTA APLICADA EN OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA HUBO UN TOTAL DE 150 HABITANTES BENEFICIADOS.
PAVIMENTACION CRUCE VIAS DEL FFCC, HACIENDA LOS NORIEGA-PROVILEON	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	887,024	887,024	887,024	887,024	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$887,024 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIO \$864,812. LA DIFERENCIA FUE TRASPASADA A LA CUENTA DE FISM 08 POR AUTORIZACION DEL CABILDO. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 4,500 HABITANTES
PAV DE CONCRETO HIDRAULICO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,572,461	1,572,461	1,572,461	1,572,461	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,565	1,565	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	32,638,319	32,638,319	32,638,319	32,524,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70,352	70,352	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA. ESTE PROYECTO SE MODIFICÓ POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.
PAVIMENTACION HIDRAULICA	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	7,334,511	7,334,511	7,334,511	7,334,511	100%	2,620,121	1,395,028	METROS CUADRADOS	10,352	10,352	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA. ESTE PROYECTO SE MODIFICÓ POR ECONOMIAS Y AMPLIACIONES DE METAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.
PAVIMENTACION	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,980,470	1,980,470	1,980,470	1,980,470	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,980,470	1,980,470	100%	
CONSTRUCCION AREA RECREATIVA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	688,803	688,803	688,803	688,803	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	645,685	645,685	645,685	645,685	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	727,392	727,392	727,392	727,392	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,191,795	1,191,795	1,191,795	1,191,795	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,885	1,885	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	612,355	612,355	612,355	612,355	100%	0	0	METROS CUADRADOS	605	605	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DERECHO DE PASO Y PEATONAL DE LA LOMA COL.LOMAS DEL MIRADOR	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	197,216	197,216	197,216	197,216	100%	0	0	METROS CUADRADOS	605	605	100%	OBRA TERMINADA.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PEATONAL LOMAS DEL MIRADOR COL.LOMAS DEL MIRADOR	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	547,822	547,822	547,822	547,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	744	744	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN JUAN ENTRE SAN NOE Y SAN HUMBERTO COL. LA ERMITA	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	873,310	873,310	873,310	873,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	OBRA TERMINADA
MANTENIMIENTO															
PAVIMENTACION COL. 18 DE OCTUBRE	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,139,360	1,139,360	1,139,360	1,139,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,866	2,866	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,318	168,318	168,318	168,318	100%	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ. CALLE PLATEROS CON ESTA OBRA SERA BENEFICIADA LA COMUNIDAD EN GENERAL.
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	493,664	493,664	493,664	493,664	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,234	1,234	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA TRES CAMINOS. CALLE ROQUE GONZALEZ CON ESTA OBRA SERAN BENEFICIADA TODA COMUNIDAD
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,277,754	1,277,754	1,277,754	1,277,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,414	3,414	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA NUEVO MILENIO. CALLES GUADALAJARA, SIGLO XXI Y SIGLO XVII CON ESTA OBRA SERAN BENEFICIADAS 81 FAMILIAS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL.
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	849,797	849,797	849,797	849,797	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA S.C.T. CALLE PROTECCION AMBIENTAL Y MONITOREO CON ESTA OBRA SERAN BENEFICIADAS 26 FAMILIAS.
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	319,026	319,026	319,026	319,026	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,055	1,055	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA 25 DE NOVIEMBRE. CALLE CAMINO AL DIENTE CON ESTA OBRA SERAN BENEFICIADAS 18 FAMILIAS.
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,922	90,922	90,922	90,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	222	222	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA AMPLIACION EDUARDO CABALLERO. CALLE HERMOSILLO CON ESTA OBRA SERA BENEFICIADA LA COMUNIDAD EN GENERAL.
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,037,297	1,037,297	1,037,297	1,037,297	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,189	3,189	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA LIBERTADORES DE AMERICA. CALLE I FLORES Y NINOS HEROES CON ESTA OBRA SERA BENEFICIADA TODA LA COMUNIDAD.
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	877,968	877,968	877,968	877,968	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,873	1,873	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA VILLA DE SAN ANTONIO. CALLE SAN PEDRO DE RUIZ CORTINES A JUAN PABLO II. CON ESTA OBRA SERA BENEFICIADA LA COMUNIDAD EN GENERAL.
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134,436	134,436	134,436	134,436	100%	0	0	METROS CUADRADOS	322	322	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA VALLES DEL SOL. PRIVADA VERDON POR ESTA OTRA SERA BENEFICIADA LA COMUNIDAD EN GENERAL.
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,053,338	1,053,338	1,053,338	1,053,338	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,414	2,414	100%	PAVIMENTACION EN LA COLONIA EVOLUCION SOCIAL. SAN PEDRO BERNAL ENTRE SAN ROBERTO Y SAN PEDRO DEL ALTO. SERA BENEFICIADA TODA LA COMUNIDAD
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	453,174	453,174	453,174	453,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	813	813	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA ATOYAC DE ALVAREZ. CALLE PRIVADA ESPERANZA SERAN BENEFICIADAS 29 FAMILIAS.
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA CAMPESTRE LA SILLA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	275,164	275,164	275,164	275,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA CAMPESTRE LA SILLA EN LA QUE SERA BENEFICIADA TODA LA COMUNIDAD
PAVIMENTACION HIDRAULICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,525,209	1,525,209	1,525,209	1,525,209	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,808	3,808	100%	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA COLONIA UNIDAD PILOTO.CALLE CALANDRIA CON ESTA OBRA SERAN BENEFICIADAS 50 FAMILIAS.
PAVIMENTACION HIDRAULICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	965,447	965,447	965,447	965,447	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,716	1,716	100%	PAVIMENTACION HIDRAULICA COLONIA UNIDAD PILOTO. CALLE GORRION CON ESTA OBRA SERAN BENEFICIADAS 50 FAMILIAS.
PAVIMENTACION HIDRAULICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,074,778	1,074,778	1,074,778	1,074,778	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	PAVIMENTACION HIDRAULICA COLONIA NUEVO ALMAGUER. CALLE GUADALUPE CHAVEZ CON ESTA OBRA SERAN BENEFICIADAS 50 FAMILIAS.
PAVIMENTACION HIDRAULICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,621,063	1,621,063	1,621,063	1,621,063	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,321	3,321	100%	PAVIMENTACION HIDRAULICA COLONIA CAMPESTRE LA SILLA. CALLES ALAMO Y PENON CON ESTA OBRA SERAN BENEFICIADAS 75 FAMILIAS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL.
PAVIMENTACION HIDRAULICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,670,509	1,670,509	1,670,509	1,670,509	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,617	2,617	100%	PAVIMENTACION HIDRAULICA COLONIA VALLE SOLEADO. CALLE VALLE DE ANAHUAC POR ESTA OBRA SE BENEFICARA LA COMUNIDAD EN GENERAL.
PAVIMENTACION HIDRAULICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	855,483	855,483	855,483	855,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,998	1,998	100%	PAVIMENTACION HIDRAULICA COLONIA NUEVO ALMAGUER. CALLE HUMBERTO CERVANTES V. POR ESTA OBRA SERAN BENEFICIADOS 25 FAMILIAS.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,338,065	1,338,065	1,338,065	1,338,065	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,214	6,214	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO COLONIA JARDINES DEL RIO. CALLE RIO COLORADO CON ESTA OBRA SE BENEFICARA LA COMUNIDAD EN GENERAL.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	611,602	611,602	611,602	611,602	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,693	1,693	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA NINOS HEROES. CALLE ANTONIO DE LEON CON ESTA OBRA SERA BENEFICIADA LA COMUNIDAD EN GENERAL.
REHABILITACION DE PAVIMENTO	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	436,000	436,000	436,000	436,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO COLONIA CRISPIN TREVIÑO. CALLE HUIJINAL A. LOZANO Y FELIX LOZANO CON ESTA OBRA SE BENEFICARA LA COMUNIDAD EN GENERAL.
BANQUETAS DEL CENTRO HISTORICO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	947,945	947,945	947,945	947,945	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,784	1,784	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO FUE POR \$860,000 POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIO \$947,945.00. LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS OBRAS. CON LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE VIERON BENEFICIADOS 5,000 HABITANTES.
MANTENIMIENTO CALLE RIO COLORADO ENTRE RIO PILON Y RODOLFO MTZ., VILLASECA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	581,820	581,820	581,820	581,820	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,648	1,704	64%	EL MONTO ORIGINAL FUE POR 794,820 PERO POR PROBLEMAS EN EL DRENAJE SOLO SE EJERCIO 581,820 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS OBRAS. EN ESTA OBRA SE BENEFICARON 600 HABITANTES Y HUBO UNA DIFERENCIA DE PAVIMENTO DE 944 METROS CUADRADOS DEBIDO A QUE UN TRAMO NO TENIA DRENAJE Y SE CANCELO AHÍ LA PAVIMENTACION(OBRA TERMINADA).

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION CALLE ARGENTINA, COL. SAN FELIPE	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	291,450	291,450	291,450	291,450	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	952	952	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$283,710 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA, EL EXCEDENTE SE TOMO DE OTRAS OBRAS, CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 300 HABITANTES.
PAVIMENTACION CALLE FIDEL VELAZQUEZ / N.L. Y LUCIO BLANCO, COL. FIDEL VELAZQUEZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	782,910	782,910	782,910	782,910	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,358	2,934	124%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$ 512,124 Y SE HIZO UNA AMPLIACION DE META APLICANDO RECURSOS SOBRIANTES DE OTRAS OBRAS Y SE EJERCIO \$782,910.00 CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 400 HABITANTES Y HUBO AMPLIACION DE META DEBIDO A QUE ESTA PAVIMENTACION PRESUPUESTADO COMO CALLE Y CORRESPONDIA A UNA AVENIDA.
PAVIMENTACION CALLE FLORES MAGON ENTRE 16 SEPT. Y V. GUERRERO, VILLAGAS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,265	136,265	136,265	136,265	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	422	422	100%	EL MONTO ORIGINAL PROGRAMADO FUE POR \$137,622 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA, SE EJERCIO \$136,265. LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS OBRAS DENTRO DEL MISMO PROGRAMA, CON ESTA OBRA SE BENEFICARON 150 HABITANTES.
PAVIMENTACION CALLE HEROES DEL 47 ENTRE ADOLFO PRIETO Y PABLO LIVAS, LA PETACA	33-LINARES	LA PETACA	RURAL	700,505	700,505	700,505	700,505	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	3,016	101%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$50,000 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA, LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS OBRAS DENTRO DEL MISMO PROGRAMA, OBRA TERMINADA, EN ESTA OBRA HUBO 1,200 HABITANTES BENEFICIADOS.
PAVIMENTACION CALLE RIO PILON ENTRE RIO BRAVO Y RIO COLORADO, VILLASECA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,399	175,399	175,399	175,399	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,350	2,350	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$175,105 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA, LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBRIANTES DE OTRAS OBRAS.
PAVIMENTACION CALLE COLIMA ENTRE NUEVO LEON Y TLAXCALA, COL. FIDEL VELAZQUEZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,361	83,361	83,361	83,361	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	640	640	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO FUE POR \$171,674 PERO SE REQUIRIO SOLO \$ 83,361 LA DIFERENCIA ESTA APLICADA EN OTRAS OBRAS DENTRO DEL MISMO PROGRAMA, CON ESTA OBRA SE BENEFICARON 400 HABITANTES
REACONDICIONAMIENTO DE ALUBRADO PUBLICO	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,849,415	1,849,415	1,849,415	1,849,415	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,615	4,615	100%	
SELLO ASFALTICO	38-MONTEMORELOS	LA PENITA	RURAL	1,284,633	1,284,633	1,284,633	1,284,633	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,150	7,150	100%	
BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	166,332	166,332	166,332	166,332	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,873	1,867	100%	
REHABILITACION PAVIMENTACION CABECERA MUNICIPAL	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,714,111	1,714,111	1,714,111	1,714,111	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,588	4,588	100%	
PAVIMENTACION COL. JARDINES DE SAN MARTIN	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,137,880	1,137,880	1,137,880	1,137,880	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,886	2,886	100%	
PAVIMENTACION COL. LOS ALTOS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	2,683,103	2,683,103	2,683,103	2,683,103	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,290	6,290	100%	
PAVIMENTACION COL. NUEVO ESCOBEDO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,077,237	1,077,237	1,077,237	1,077,237	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,997	2,997	100%	
PAVIMENTACION COL. PEDREGAL DEL TOPO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	1,169,794	1,169,794	1,169,794	1,169,794	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,100	3,100	100%	
PAVIMENTACION COL. SANTA MARTHA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	982,432	982,432	982,432	982,432	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,586	4,586	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,184,094	1,184,094	1,184,094	1,184,094	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA S.C.O.P. CALLES PRESA MAL PASO, PRESA EL CUCHILLO Y PRESA PLUTARCO ELIAS CALLES SERAN BENEFICIADAS 38 FAMILIAS
REHABILITACION DE PAVIMENTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	739,307	739,307	739,307	739,307	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,855	1,855	100%	REHAB. DE PAVIMENTO EN LA COLONIA CAMINO REAL CALLE FRANCISCO JOSE ENTRE AVE. DE LOS REYES Y AVE. DE LAS REINAS, SERA BENEFICIADA LA COMUNIDAD EN GENERAL
PAVIMENTACION CALLE RIO ORINOCO ENTRE RIO BRAVO Y RIO COLORADO, COL. VILLASECA	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	264,225	264,225	264,225	264,225	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	852	887	104%	EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO FUE POR \$225,377 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA, EL EXCEDENTE SE TOMO DE SOBRIANTES DE OTRAS OBRAS, CON ESTA OBRA SE BENEFICARON 220 HABITANTES Y LA DIFERENCIA EN METROS FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA.
PAV. ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	1,635,226	1,635,226	1,635,226	1,635,226	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,966	10,966	100%	
PAV ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	689,038	689,038	689,038	689,038	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,637	2,637	100%	
PAV ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	144,445	144,445	144,445	144,445	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	575	575	100%	
PAV ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	69,028	69,028	69,028	69,028	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	EL EDÉN (EL TRONCONAL)	RURAL	370,248	370,248	370,248	370,248	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,285	1,285	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	501,331	501,331	501,331	501,331	100%	54,177	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	344,530	344,530	344,530	344,530	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,330	3,330	100%	
REHABILITACION DE PLAZA	38-MONTEMORELOS	GIL DE LEYVA (CAMINO A LAS PUENTES)	RURAL	252,386	252,386	252,386	252,386	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,207	8,207	100%	
REHABILITACION DE TRAMOS DE CARRETERAS	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	237,323	237,323	237,323	237,323	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,703	8,703	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPOS DEPORTIVOS	49-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	240,099	240,099	240,099	240,099	100%	0	0	0 SERALAMIENTOS	32	32	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
PUENTE VEHICULAR COL. PUEBLO NUEVO	8-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	2,472,074	2,472,074	2,472,074	2,472,074	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN PAG DE HACIENDA A SOLICITUD DEL ESTADO
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
ESCALINATAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,097,023	1,097,023	1,097,023	1,097,023	100%	0	0	0 METROS LINEALES	450	450	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR METROS CUADRADOS)
MURO DE CONTENCIÓN	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	196,238	196,238	196,238	196,238	100%	0	0	0 METROS LINEALES	64	64	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO ESCAMILLA EL CERCADO	49-SANTIAGO	SANTIAGO	URBANO	1,545,718	1,545,718	1,545,718	1,545,718	100%	0	0	0 METROS LINEALES	160	160	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
OTROS															
MENL-FISM-REMANENTE-001-2007 CONSTRUCCION DE PLAZA COL. PROVILEON	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,678	350,678	350,678	350,678	100%	0	0	0 PLAZA COMUNITARIA	1	1	100%	
VIVIENDA DIGNA	24-GRAL. ZARAGOZA	ZARAGOZA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 APOYO	50	50	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	670,616	670,616	670,616	654,318	98%	0	0	0 PLAZA COMUNITARIA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE PLAZA EN LA COLONIA BOSQUES DE LA PASTORA PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL
PLAZA CIVICA PASO DE LAJAS	28-HUALAHUISES	PASO DE LAJAS (LA LAJA)	RURAL	279,399	279,399	279,399	279,399	100%	0	0	0 PERSONA	130	130	100%	PLAZA CIVICA PASO DE LAJAS
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN AVE. ALAMO, COL. PROVILEON	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	986,278	986,278	986,278	986,278	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,890	1,890	100%	EL MONTO ORIGINAL DE ESTA OBRA FUE POR \$1,049,968 POR REQUERIMIENTOS MISMOS DE LA OBRA SE EJERCIERON SOLO \$986,278. LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS OBRAS DENTRO DEL MISMO PROGRAMA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 2,500 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN CAMACHO, COL. INF. RODRIGO GOMEZ	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	821,278	821,278	821,278	821,278	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,877	3,877	100%	EL MONTO ORIGINAL DE ESTA OBRA FUE POR \$800,000 PERO SE EJERCIO MAS POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA. EL RECURSO SE TOMO DE SOBANTES DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE VIERON BENEFICIADOS 2,300 HABITANTES
CONSTRUCCION DE PLAZA EN COL. LOS NOGALES	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	786,310	786,310	786,310	786,310	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,050	6,050	100%	EL MONTO ORIGINAL DE ESTE PROYECTO FUE POR \$ 775,396 POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIO \$786,310 LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBANTES DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE VIERON BENEFICIADOS 400 HABITANTES
CONSTRUCCION DE PLAZA EN COL. SAN FELIPE	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	769,060	769,060	769,060	769,060	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,801	2,801	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$850,000 PERO POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIERON \$769,060, LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS DEL MISMO PROGRAMA. LA DIFERENCIA EN COSTOS ES POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 2,500 HABITANTES. ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COL. SAN FELIPE.
CONSTRUCCION DE PLAZA EN EJIDO LA ESCONDIDA	33-LINARES	LA ESCONDIDA	RURAL	990,967	990,967	990,967	990,967	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,100	8,100	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$800,000 PERO POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA AGENDIO A \$ 990,967. LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBANTES DE OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE VIERON BENEFICIADOS 500 HABITANTES.
CONSTRUCCION DE ROTONDA CAMINO A LUCIO BLANCO Y ANTIGUA CARRETERA NACIONAL	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	371,362	371,362	371,362	371,362	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	298	298	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$340,189 Y SE EJERCIO \$371,362 POR REQUERIMIENTO PROPIOS DE LA OBRA. CON ESTA OBRA SE VIERON BENEFICIADOS 900 HABITANTES. LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS DE LA MISMA OBRA.
LUMINARIAS PARA CENTRO HISTORICO	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	798,120	798,120	798,120	798,120	100%	0	0	0 LUMINARIA	36	36	100%	EL MONTO ORIGINAL DE ESTA OBRA FUE POR \$900,000 POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA SE EJERCIO SOLO \$ 798,120 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 5,000 HABITANTES
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CALLE SIERRA HUICHOLA Y BARRANCA DE OBLATOS COL. LAS SIERRAS	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	10,783	10,783	10,783	10,783	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	230	230	100%	ESTOS RECURSOS SE TOMARON DE LOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2007 Y SE APLICARON PARA COMPLEMENTAR ESTA OBRA QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE PLAZA CANDELARIO RIOS	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	939,671	939,671	939,671	939,671	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,087	1,087	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
AMPLIACION															
ALUMBRADO PUBLICO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	756,360	756,360	756,360	756,360	100%	0	0	0 LUMINARIA	66	66	100%	UNIDAD DE MEDIDA: 66 LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO COL. LAZARO CARDENAS AGROPECUARIA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	567,872	567,872	567,872	567,872	100%	0	0	0 LUMINARIA	45	45	100%	LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO COL. LOMAS DE AZTLAN	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	841,505	841,505	841,505	841,505	100%	0	0	0 LUMINARIA	77	77	100%	LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO COL. LOS ALTOS	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	896,337	896,337	896,337	896,337	100%	0	0	0 LUMINARIA	74	74	100%	LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO COL. NUEVA ESPERANZA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	669,906	669,906	669,906	669,906	100%	0	0	0 LUMINARIA	54	54	100%	LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO COL. PEDREGAL DEL TOPO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	670,591	670,591	670,591	670,591	100%	0	0	0 LUMINARIA	60	60	100%	LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO COL. 18 DE OCTUBRE	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	819,643	819,643	819,643	819,643	100%	0	0	0 LUMINARIA	75	75	100%	LUMINARIAS
OBRA COMPLEMENTARIA															
LUMINARIAS	13-CHINA	CHINA	URBANO	28,832	28,832	28,832	28,832	100%	0	0	0 LUMINARIA	28,832	28,832	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109,697	109,697	109,697	109,697	100%	0	0	LUMINARIA	40	40	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
CONSTRUCCION															
ELECTRIFICACION	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	934,516	934,516	934,516	934,516	100%	0	0	POSTE	237	237	100%	OBRA TERMINADA. (LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS ACOMETIDAS)
AMPLIACION															
ELECTRIFICACIONES CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS COMUNIDADES	15-DR. COSS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	296,435	296,435	296,435	296,435	100%	0	0	COLONIA	4	4	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS:															
ELECTRIFICACION	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	207,231	207,231	207,231	207,231	100%	4,195	2,458	ACCION	20	20	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO Y EL RESTO DE LA ASIGNACION SE PASO A OBRA NUEVA TG AREAS DE RIEGO
ELECTRIFICACION ATRAVEZ DE CFE	9-CADEREYA JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	899,650	899,650	899,650	899,650	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	COMUNIDADES QUE SE BENEFICION CON OBRA: EJIDO VALLE HIDALGO, PRIVADA HACIENDA PALMITOS, AMPL. EL CALVARIO, BARRANCO BLANCO, EJIDO SAN LORENZO, SR. JOSE GUADALUPE ALMAGUER, EJIDO SAN DIEGO MOLINO VIEJO Y HACIENDA LA UNION
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
BODEGA DIF	30-ITURBIDE	ITURBIDE	URBANO	83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LOS \$10,000.00 FALTANTES DE REPORTAR, SE UTILIZARON EN LA REALIZACION Y DE LA RAMPA DE ACCESO Y COMPRA E INSTALACION DE PORTON DE ENTRADA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS:															
CAPILLA DE VELACION COL. PUEBLO NUEVO	8-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	5,449,816	5,449,816	5,449,816	5,711,178	105%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, PROG. , MINISTRADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN PAG DE HACIENDA
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
ADQUISICION DE TERRENO PARA CECYTE	24-GRAL. ZARAGOZA	ZARAGOZA	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ADQUISICION DE TERRENO PARA CECYTE# 7 PREPARATORIA TECNICA
PREESCOLAR															
AULA JIN HDA. CIENEGUITA DEL RIO TERMINACION DEL AULA	9-CADEREYA JIMENEZ	CIENEGUITA DEL RIO	RURAL	56,988	56,988	56,988	56,988	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. JARDIN DE NIÑOS ELEUTERIO GONZALEZ EJ. PALMITOS	9-CADEREYA JIMENEZ	PALMITOS	RURAL	118,998	118,998	118,998	118,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE JARDIN DE NIÑOS CELIA RAMIREZ PUENTE HDA LOS CERRITOS	9-CADEREYA JIMENEZ	EL CERRITO	RURAL	98,998	98,998	98,998	98,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE JARDIN DE NIÑOS ELISA IBANEZ DE LEON LAZARO CARDENAS	9-CADEREYA JIMENEZ	CADEREYA JIMENEZ	URBANO	86,003	86,003	86,003	86,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS	135	135	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE JARDIN DE NIÑOS LEONARDA GONZALEZ COL. NUEVA CADEREYA	9-CADEREYA JIMENEZ	CADEREYA JIMENEZ	URBANO	89,248	89,248	89,248	89,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
JARDIN DE NIÑOS ABIEL MASCARENAS EJ LA UNION CONSTRUCCION DE NAVE	9-CADEREYA JIMENEZ	LA UNION	RURAL	80,431	80,431	80,431	80,431	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
JARDIN DE NIÑOS JOSE ELEUTERIO GONZALEZ CONSTRUCCION DE AULA	9-CADEREYA JIMENEZ	PALMITOS	RURAL	211,357	211,357	211,357	211,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	67	67	100%	DIFERENCIA POR APORTACION DE VECINOS POR 29,749.39 CON UN COSTO TOTAL DE OBRA DE 241,106.23
JIN MANUELA SADA TRAVIÑO COL. SALINAS CONSTRUCCION DE NAVE	9-CADEREYA JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,460	95,460	95,460	95,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	VARIACION EXCEDENTE CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS POR 4,320.00 PESOS TENIENDO UN COSTO DE 99,779.70
PRIMARIA															
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. PRIMARIA JOSE O MARTINEZ COL. NUEVA CADEREYA	9-CADEREYA JIMENEZ	CADEREYA JIMENEZ	URBANO	93,998	93,998	93,998	93,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA 118,997.57 DIFERENCIA DE 25,000.00 APORTADA POR VECINOS
CONSTRUCCION DE NAVE ESC. PRIMARIA S DE FEBRERO HDA EL DURAZNO	9-CADEREYA JIMENEZ	EL DURAZNO	RURAL	118,998	118,998	118,998	118,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
CONSTRUCCION DE NAVE PRIMARIA MA. LUISA GARZA LORELEY HDA. LAJITAS	9-CADEREYA JIMENEZ	LAJITAS DE ARRIBA	RURAL	89,333	89,333	89,333	89,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
ESC. ALVARO O. EJ. TEPEHUAJE	9-CADEREYA JIMENEZ	TEPEHUAJE	RURAL	86,433	86,433	86,433	86,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	VARIACION EXCEDENTE CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS POR 28,811.00 COSTO TOTAL DE OBRA 115,243.73
ESC. IGNACIO ZARAGOZA PREDIO PURISIMA CONSTRUCCION DE NAVE	9-CADEREYA JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124,554	124,554	124,554	124,554	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	
ESC. PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO HDA SAN BARTOLO	9-CADEREYA JIMENEZ	CADEREYA JIMENEZ	URBANO	109,009	109,009	109,009	35,662	33%	0	0	METROS CUADRADOS	108	36	33%	
ESC. PRIMARIA S DE FEBRERO HDA. EL DURAZNO CONSTRUCCION DE AULA	9-CADEREYA JIMENEZ	EL DURAZNO	RURAL	207,560	207,560	207,560	207,630	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	67	67	100%	
FRAY SERVANDO DE MIER EJ. SOLEDAD H CONSTRUCCION DE NAVE	9-CADEREYA JIMENEZ	SOLEDAD HERRERA (SABINOS)	RURAL	127,279	127,279	127,279	127,279	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO EJ. PALMITOS CONSTRUCCION DE NAVE	9-CADEREYA JIMENEZ	PALMITOS	RURAL	113,132	113,132	113,132	113,132	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	
PRIMARIA CUAUHTEMOC VILLARREAL CONSTRUCCION DE NAVE	9-CADEREYA JIMENEZ	CADEREYA JIMENEZ	URBANO	104,018	104,018	104,018	104,018	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	VARIACION EXCEDENTE CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS POR 36,250.00 CON COSTO TOTAL DE 140,267.80
PRIMARIA JOSE M GONZALEZ EST. SAN JUAN CONSTRUCCION DE NAVE	9-CADEREYA JIMENEZ	SAN JUAN	RURAL	80,431	80,431	80,431	80,431	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	DIFERENCIA POR CONTRIBUCION DE VECINOS POR 28,810.28 COSTO TOTAL DE OBRA 107,241.13
PRIMARIA MARIA LUISA GARZA DE LORELEY HDA LAJITAS	9-CADEREYA JIMENEZ	LAJITAS DE ABAJO (LAS LAJITAS)	RURAL	184,181	184,181	184,181	184,181	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	67	67	100%	
PRIMARIA SOLIDARIDAD JERONIMO TREVINO CONSTRUCCION DE NAVE	9-CADEREYA JIMENEZ	CADEREYA JIMENEZ	URBANO	77,241	77,241	77,241	77,241	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	VARIACION EXCEDENTE CUBIERTA CON CONTRIBUCION DE VECINOS POR LA CANTIDAD DE 30,000.00 CON UN COSTO TOTAL DE 107,241.13
AMPLIACION															
AMPLIACION DE NAVE PRIMARIA CHAHUTEMOC VILLARREAL CIRILO COL. LAZARO	9-CADEREYA JIMENEZ	CADEREYA JIMENEZ	URBANO	90,089	91,089	91,089	91,089	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA 121,452.21 DIFERENCIA APORTADA POR VECINOS 30,363.05

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION DE ESC. HEROES DE NACOZARI, EJIDO LAS BORREGAS	33-LINARES	LA BORREGA	RURAL	36,496	36,496	36,496	36,496	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	160	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$36,743 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 120 HABITANTES.
IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. DR. GZZ. , EJIDO LAS CRUCITAS	33-LINARES	LAS CRUCITAS	RURAL	36,349	36,349	36,349	36,349	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	175	175	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$35,886 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 120 HABITANTES.
IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. EJIDO EL GUAJOLOTE	33-LINARES	EL GUAJOLOTE	RURAL	31,892	31,892	31,892	31,892	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180	180	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO FUE POR \$36,828 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA Y SE APLICO A OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 120 HABITANTES.
IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. EJIDO EL PERICO	33-LINARES	LOMA EL PERICO	RURAL	26,360	26,360	26,360	26,360	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	140	140	100%	EL MONTO ORIGINAL DLE PROYECTO FUE POR \$26,400 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTRAS OBRAS. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 120 HABITANTES.
IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. EJIDO LOS ANGELES	33-LINARES	LOS ANGELES	RURAL	15,496	15,496	15,496	15,496	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	70	70	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$16,343 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 120 HABITANTES.
IMPERMEABILIZACION ESC. PRIM. EJIDO VISTA HERMOSA	33-LINARES	VISTA HERMOSA	RURAL	19,723	19,723	19,723	19,723	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	70	70	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$20,787 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. DICHA DIFERENCIA FUE APLICADA EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 120 HABITANTES.
IMPERMEABILIZACION Y MALLA CICLONICA DE ESC. PRIM. EJIDO BENITEZ	33-LINARES	LAS CRUCITAS	RURAL	17,496	17,496	17,496	17,496	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	75	75	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$35,886 LA DIFERENCIA FUE POR ROUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. LA DIFERENCIA FUE APLICADA EN OTRAS OBRAS DEL MISMO PROGRAMA. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 120 HABITANTES
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,870	54,869	54,870	54,869	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
SECUNDARIA CONSTRUCCION															
NAVE ESC. SEC. TEC. NUMERO 7 EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES	9-CADEREYTA JIMENEZ	SANTA ISABEL	RURAL	106,369	106,369	106,369	106,369	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	168	168	100%	COSTO DE OBRA TOTAL POR 138,368.73 DIFERENCIA DE 32,000.00 APORTADA POR VECINOS
EQUIPAMIENTO															
ESC. TEC. E.I. SANTA ISABEL COMPRA DE 12 PROTECTORES	9-CADEREYTA JIMENEZ	SANTA ISABEL	RURAL	22,080	22,080	22,080	22,080	100%	0	0	0 PASAMANOS, ANTIDERRAPANTES	12	12	100%	INSTALACION DE 12 PROTECTORES SENCILLOS NO DA OTRA OPCION SOLO PASAMANOS SIENDO ESTE EL GASTO ESPECIFICADO COMO PROTECTORES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
VIVIENDA															
AMPLIACION															
PROGRAMA TU CASA (CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO)	15-DR. COSS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTO CALLE CAMINO EJIDAL SERAPIO CANTU Y LIMITE COL. EMILIANO ZAPATA	9-CADEREYTA JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	347,603	347,603	347,603	347,603	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	SE APRUEBAN 1795 MTS. SIENDO 1.7 KM
AMPLIACION															
AMPLIACION DE CAMINO COMUNIDAD PENITAS	30-ITURBIDE	SAN ANTONIO DE PENITAS	RURAL	31,086	31,086	31,086	31,086	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
AMPLIACION BLVD. JOSE M. GONZALEZ HDA. CHICHUJUA AMPLIACION CALLE	9-CADEREYTA JIMENEZ	CHICHUJUA	RURAL	1,696,977	1,696,977	1,696,977	1,587,968	94%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	AHORRO EN CONSTRUCCION SERA REMITIDO A APROBACION POR CABILDO YA SEA PARA LA REALIZACION DE NUEVA OBRA O EN SU DEFECTO COMO LO INDICAN LAS REGLAS DE OPERACION EN SU PUNTO 3.21 EL REMANENTE SERA TRASLADADO A EJERCICIO 2009
MANTENIMIENTO															
SELLADO DE CAMINO EJIDO EL TRONCON-CARR. A VISTA HERMOSA	33-LINARES	EL TRONCON	RURAL	400,005	400,005	400,005	400,005	100%	0	0	0 KILOMETROS	3,600	3,760	104%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$247,366 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. EL EXCEDENTE SE TOMO DE SOBANTES DE OTRAS OBRAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 200 HABITANTES.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE CAMACHITO A EJIDO SAN ANTONIO LOS BARAJAS	33-LINARES	SAN ANTONIO DE LAS BARAJAS	RURAL	49,956	49,956	49,956	49,956	100%	0	0	0 KILOMETROS	2,800	2,800	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE POR \$48,363 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. CON ESTA OBRA SE BENEFICIO A 220 HABITANTES.
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273,942	273,942	273,942	273,942	100%	0	0	0 KILOMETROS	27	27	100%	
REHABILITACION PAVIMENTO CAMINO A CHICHUJUA	9-CADEREYTA JIMENEZ	CHICHUJUA	RURAL	276,586	276,586	276,586	276,586	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	2,167 METROS POR LO QUE SE PONEN 2 KILOMETROS
VADO															
CONSTRUCCION															
PUENTE VADO	36-MONTEMORELOS	MOHINOS	RURAL	179,326	179,326	179,326	179,326	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	
PUENTE VADO	36-MONTEMORELOS	PIYO REAL	RURAL	220,640	220,640	220,640	220,640	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	322	322	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO	42-LOS RAMONES	SAN ISIDRO	RURAL	47,999	47,999	47,999	47,999	100%	0	0	0 M2. PRESÓN	665	665	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GASTOS INDIRECTOS	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	621,201	621,201	621,201	621,201	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS
GASTOS DE OPERACION PARA EJECUCION DE OBRA	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,376	11,376	11,376	11,376	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS EQUIPAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	33-LINARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,138	18,138	18,138	18,138	100%	0	0	ARTICULO	4	4	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LOS GASTOS FUE POR \$18,474 LA DIFERENCIA FUE POR DIFERENCIA EN COSTOS DE LOS EQUIPOS. SE COMPRARON 2 COMPUTADORAS PENTIUM 4 Y UNA IMPRESORA HP DESKJET PARA OBRAS PUBLICAS. SE ELABORARON MANTAS PARA PUBLICACIONES DE OBRAS PUBLICAS.
GASTOS INDIRECTOS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,462,318	1,462,318	1,462,318	1,462,318	100%	0	0	OBRA	62	62	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS OBRAS SUPERVISADAS, QUE A LA FECHA SE SUPERVISARON LAS R2 PREVISTAS. ESTE PROGRAMA YA QUEDÓ EJERCIDO AL 100%, POR LO QUE LOS RECURSOS SOBRANTES SERÁN REASIGNADOS A ALGUN OTRO RUBRO DE ESTE MISMO FONDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	458,728	458,728	458,728	458,728	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	257,462	257,462	257,462	257,462	100%	0	0	EQUIPO	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NUMERO DE EQUIPOS, ESTE PROGRAMA YA ESTA TERMINADO. ESTE PROYECTO FUE MODIFICADO POR ECONOMIAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN SISTEMAS DE COBRO Y REGISTROS CONTABLES	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	120,750	120,750	120,750	120,750	100%	0	0	SISTEMA	2	2	100%	
FORTAMUN				221,496,428	221,496,428	221,496,428	216,788,034	98%	5,228	5,905		56,480,928	54,665,833	97%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION COL. LADERAS DEL TOPO CHICO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	877,376	877,376	877,376	877,376	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,442	2,442	100%	
021-25-SF PAVIMENTACION COL. AMPLIACION NUEVO ESCOBEDO	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	325,212	325,212	325,212	325,212	100%	0	0	METRO CUADRADO	740	740	100%	
021-26-SF PAVIMENTACION COL. SOLIDARIDAD	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,527,846	1,527,846	1,527,846	1,527,846	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,500	3,500	100%	
021-27-SF PAVIMENTACION COL. BALCONES DEL RIO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,460,358	1,460,358	1,460,358	1,460,358	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,410	4,410	100%	
021-28-SF PAVIMENTACION COL. 18 DE OCTUBRE	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,898,190	1,898,190	1,898,190	1,898,190	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,032	4,032	100%	
021-29-SF PAVIMENTACION COL. LOS SALDANA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,368,768	1,368,768	1,368,768	1,368,768	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,075	3,075	100%	
021-30-SF PAVIMENTACION COL. CAMINO A LAS PEDRERAS	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,793,112	1,793,112	1,793,112	1,793,112	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,278	2,278	100%	
021-31-SF PAVIMENTACION COL. PEDREGAL DEL TOPO CHICO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,850,090	1,850,090	1,850,090	1,850,090	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,990	4,990	100%	
021-32-SF PAVIMENTACION COL. LOMAS DE AZTLAN	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	578,752	578,752	578,752	578,752	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,117	1,117	100%	
021-33-SC INTRODUCCION DE AGUA POTABLE COL. BALCONES DEL RIO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,633,728	1,633,728	1,633,728	1,633,728	100%	0	0	OTROS	112	112	100%	
021-34-SO INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. RANCHO SAN MARTIN	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,328,518	1,328,518	1,328,518	1,328,518	100%	0	0	OTROS	37	37	100%	
021-35-SE ALUMBRADO PUBLICO COL. ANDRES CABALLERO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	501,668	501,668	501,668	501,668	100%	0	0	PIEZA	43	43	100%	
021-36-SE ALUMBRADO PUBLICO COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	491,500	491,500	491,500	491,500	100%	0	0	PIEZA	37	37	100%	
021-37-SE ALUMBRADO PUBLICO COL. LA UNIDAD	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	633,880	633,880	633,880	633,880	100%	0	0	PIEZA	49	49	100%	
021-38-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. LOS ALTOS	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,364,037	1,364,037	1,364,037	1,364,037	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
021-39-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. 18 DE OCTUBRE	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,317,951	1,317,951	1,317,951	1,317,951	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
021-40-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. NUEVA ESPERANZA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	924,048	924,048	924,048	924,048	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
021-41-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. SANTA MARTHA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,150,766	1,150,766	1,150,766	1,150,766	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
021-42-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO CHICO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,021,800	1,021,800	1,021,800	1,021,800	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
021-43-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. NUEVO ESCOBEDO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,247,311	1,247,311	1,247,311	1,247,311	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
021-44-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. CELESTINO GASCA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,537,498	1,537,498	1,537,498	1,537,498	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
021-45-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. PORTAL DEL FRAILE	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,637,701	1,637,701	1,637,701	1,637,701	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
021-46-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. VILLAS DE SAN MARTIN	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	848,553	848,553	848,553	848,553	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
021-47-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. FLORES MAGON	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,204,310	1,204,310	1,204,310	1,204,310	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
021-48-SE CONSTRUCCION DE PLAZA COL. SOCRATES RIZZO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	674,294	674,294	674,294	674,294	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DELEGACION DE SEGURIDAD PUBLICA	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	582,994	582,994	582,994	582,994	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,276,648	1,276,648	1,276,648	1,276,648	100%	0	0	LOTE	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE BLVD SAN FRANCISCO	9-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	302,666	302,666	302,666	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	27,964	27,964	100%	ESTOS PRESUPUESTOS SON COMPLEMENTO DE LA OBRA QUE YA SE CERRO EN EL 2008 CON FOLIO 63312 LA CUAL YA SE REFLEJO COMO EJERCIDO POR LO QUE NO LO PUEDO REFLEJAR EN ESTE.PUES SE ESTARIA DUPLICANDO LO EJERCIDO.
MODERNIZACION PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,246,858	1,246,858	1,246,858	1,246,858	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,400	2,400	100%	
PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	890,791	890,791	890,791	890,791	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,951	1,951	100%	
PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	31-JUAREZ	EL EBANITO	RURAL	904,677	904,677	904,677	904,677	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,283	2,283	100%	
PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	31-JUAREZ	MONTE KRISTAL	RURAL	1,624,068	1,624,068	1,624,068	1,624,068	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,524	4,524	100%	
MEJORAMIENTO DRENAJE PLUVIAL	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,949,455	5,949,455	5,949,455	5,949,455	100%	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	DRENAJE PLUVIAL COLONIA ADOLFO PRIETO PERDRO MORALES ENTRE VIA TAMPICO Y GOROSTIZA CON ESTA OBRA SERA BENEFICIADA LA COMUNIDAD EN GENERAL
DRENAJE PLUVIAL	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,411,802	2,411,802	2,411,802	2,411,802	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA 3 CAMINOS YUCA, LOTO Y HELECHOS
DRENAJE PLUVIAL	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	827,093	827,093	827,093	827,093	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA JARDINES DE SAN MIGUEL JARDIN DE LAS BUGAMBILIAS Y BLVD. DE LA MADRID
DRENAJE PLUVIAL	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	663,611	663,611	663,611	663,611	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CON ESTA OBRA SERAN BENEFICIADAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
PAVIMENTACION ASFALTICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,187,521	1,187,521	1,187,521	1,187,521	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900	1,900	100%	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA VILLAS DE SAN MIGUEL PROL. LOPEZ MATEOS ENTRE PLASTRA Y DEL PARQUE CON ESTA OBRA SERA BENEFICIADA LA COMUNIDAD EN GENERAL.
PAVIMENTACION HIDRAULICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	316,921	316,921	316,921	316,921	100%	0	0	METROS CUADRADOS	570	570	100%	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN POLICIA AUXILIAR HABICHUELA ENTRE MANUEL CERDENO Y FRANCISCO MIRANDA CON ESTA OBRA SERA BENEFICIADA LA COMUNIDAD EN GERAL.
PAVIMENTACION HIDRAULICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,259,266	2,259,266	2,259,266	2,259,266	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,500	5,500	100%	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COL. VILLA OLIMPICA CALLE JOAQUIN CAPILLA DE AVE. ELOY CAVAZOS A AVE. MEXICO.
PAVIMENTACION HIDRAULICA	26-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,275,299	1,275,299	1,275,299	1,275,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,240	6,240	100%	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN COL. DIVISION DEL NORTE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CERRO DE LA SILLA Y TOMAS URBINA CON ESTA OBRA SERA BENEFICIADA LA COMUNIDAD EN GENERAL.
PROYECTO DE ILUMINACION EN PLAZA HIDALGO	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	352,844	352,844	352,844	352,844	100%	0	0	INSTALACION	13	13	100%	INSTALACION DE 13 LUMINARIAS
PROYECTO DE ILUMINACION PLAZA PRINCIPAL	31-JUAREZ	CIUDAD BENITO JUAREZ	URBANO	359,508	359,508	359,508	359,508	100%	0	0	INSTALACION	13	13	100%	INSTALACION DE 13 LUMINARIAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION															
PAV. NUEVO AMANECEER	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,693,750	2,693,750	2,693,750	2,693,750	100%	0	0	PESOS	2,693,750	2,693,750	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN PAG. DE HACIENDA
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
PATRULLAS, MOTOCICLETAS SEGURIDAD PUBLICA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	VEHICULO	28	28	100%	
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	44-SABINAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,652	420,652	420,652	420,652	100%	164	164	PESOS	420,652	420,652	100%	LOS CARGOS BANCARIOS QUE PROPORCIONALMENTE LE CORRESPONDEN A ESTE CONCEPTO DEL FONDO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 1,485.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE MODIFICO LA CANTIDAD ANUAL, LA MINISTRADA Y LA PROGRAMADA Y SE GENERO OTRO FOLIO CORRESPONDIENTE A REMANENTES AUTORIZADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
VEHICULOS Y EQ. SERV. PRIMARIOS	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,121,328	15,121,328	15,121,328	15,121,328	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN PAG. DE HACIENDA
VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA	RURAL	1,875,970	1,875,970	1,875,970	1,875,970	100%	0	0	VEHICULO	11	11	100%	
MAQUINARIA															
VEHICULOS Y EQ. DE POLICIA Y TRANSITO	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,547,260	3,547,260	3,547,260	3,547,260	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTOS PRESUPUESTOS SON COMPLEMENTO DE LA ADQ. DE VEHICULOS QUE YA SE CERRO EN EL 2008 CON FOLIO 63050 LA CUAL YA SE REFLEJA COMO EJERCIDO POR LO QUE NO LO PUEDO REFLEJAR EN ESTE, PUESTO QUE SE ESTARIA DUPLICANDO (LO EJERCIDO).
OTROS															
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION CIRCUITO CERRADO Y SENALIZACION	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,012,767	1,012,767	1,012,767	1,012,767	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	1,012,767	1,012,767	100%	
REFACCIONES, LLANTAS, MANTENIMIENTO Y ENDEREZADO Y PINTURA DE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	44-SABINAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	234,700	234,700	234,700	234,700	100%	41	41	PESOS	234,700	234,700	100%	LOS CARGOS BANCARIOS QUE PROPORCIONALMENTE LE CORRESPONDEN A ESTE CONCEPTO DEL FONDO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 829.00
CRE48/468/2318/2319 BANOBRAS Y OTROS	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	2,430,210	2,430,210	2,430,210	2,430,210	100%	0	0	PESOS	2,430,210	2,430,210	100%	SE MODIFICO LA CANTIDAD ANUAL, PROGRAMADA Y MINISTRADA Y SE GENERO OTRO FOLIO CORRESPONDIENTE A REMANENTES AUTORIZADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	348,054	348,054	348,054	348,054	100%	0	0	PESOS	348,054	348,054	100%	
SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	2,753,630	2,753,630	2,753,630	2,753,630	100%	0	0	PESOS	2,753,630	2,753,630	100%	
1	20-GRAL. BRAVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,572,547	1,572,547	1,572,547	1,572,547	100%	0	0	PERSONA	1,572,547	1,572,547	100%	
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,977,870	35,977,870	35,977,870	36,825,845	102%	0	0	PERSONA	368	368	100%	LOS RECURSOS EXCEDENTES SE MINISTRARON CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO DE AÑOS ANTERIORES
SUELDOS A POLICIAS	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	358,228	358,228	358,228	358,228	100%	0	0	EMPLEO	8	8	100%	
AGUINALDO	33-LINARES	LINARES	URBANO	1,524,106	1,524,106	1,524,106	1,524,106	100%	0	0	OTROS	231	231	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$1,518,019 LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBORNATES DE OTROS RUBROS, PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD POR EL PERIODO 2007.
COMPENSACIONES	33-LINARES	LINARES	URBANO	130,621	130,621	130,621	130,621	100%	0	0	OTROS	231	231	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$120,000 LA DIFERENCIA FUE POR REQUERIMIENTOS DEL MISMO RUBRO, EL EXCEDENTE SE TOMO DE SOBORNATES DE OTROS RUBROS.
PRIMA VACACIONAL	33-LINARES	LINARES	URBANO	503,185	503,185	503,185	503,185	100%	0	0	OTROS	231	231	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$592,887 POR CUESTIONES DE LATA Y BAJAS DE EMPLEADOS VARIO Y SE APLICO EN OTROS RUBROS.
RETROACTIVO	33-LINARES	LINARES	URBANO	22,865	22,865	22,865	22,865	100%	0	0	OTROS	231	231	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$35,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
SUELDOS	33-LINARES	LINARES	URBANO	13,234,337	13,234,337	13,234,337	13,337,847	101%	0	0	OTROS	230	231	100%	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DE ENERO A DICIEMBRE 2007, EL EXCEDENTE REGISTRADO ES DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO PAGO CON RECURSOS PROPIOS LOS IMPUESTOS DE LOS TRABAJADORES.
TIEMPO EXTRA	33-LINARES	LINARES	URBANO	68,902	68,902	68,902	68,902	100%	0	0	OTROS	230	230	100%	EL MONTO PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR 120,000 POR AJUSTES EN EL EJERCICIO SOLO SE EJERCIERON 68,902
SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	44-SABINAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,776,459	6,776,459	6,776,459	6,776,459	100%	3,108	3,108	PESOS	6,776,459	6,776,459	100%	LOS CARGOS BANCARIOS QUE PROPORCIONALMENTE LE CORRESPONDEN A ESTE CONCEPTO DEL FONDO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 25,763.73
DESPENSAS	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	LOTE	3,000	3,000	100%	1000 DESPENSAS DE \$ 40.00 A CUATRO MESES
SEGUROS DE VEHICULOS, TENENCIAS Y CONTROL VEHICULAR	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	492,840	492,840	492,840	492,840	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
SENALAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS VIALES	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	145,020	145,020	145,020	145,020	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	
SUELDOS Y AGUINALDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9-CADEREYTA JIMENEZ	CADEREYTA JIMENEZ	URBANO	15,969,384	15,969,384	15,969,384	15,969,384	100%	0	0	PERSONA	215	215	100%	SE AJUSTAN TODOS LOS GASTOS DE ESTE RAMO QUEDANDO UN DEFICIT POR ESTE RUBRO POR LA CANTIDAD DE 2,182,347.00 SIENDO CUBIERTOS LOS MISMOS POR EL MUNICIPIO GASTO REAL 16,151,731.29 SOLO MARCANDO LO REAL EN ESTA SOLICITUD POR 15,969,384.00 CORRESPONDIENTES A LO FEDERAL
OTROS GASTOS DE OPERACION															
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	4,054	4,054	4,054	4,054	100%	0	0	PESOS	4,054	4,054	100%	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	64,668	64,668	64,668	64,668	100%	0	0	PESOS	64,668	64,668	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	176,475	176,475	176,475	176,475	100%	0	0	PESOS	176,475	176,475	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	13-CHINA	CHINA	URBANO	52,812	52,812	52,812	52,812	100%	0	0	PESOS	52,812	52,812	100%	
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE RADIO Y COMUNICACION	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	357,566	357,566	357,566	357,566	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHICULOS	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	19,660	19,660	19,660	19,660	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
OBRAS EN PROCESO	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	5,540	5,540	5,540	5,540	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	ESTE CONCEPTO ES REFERENTE A ACCESORIOS
SUELDOS DE POLICIAS	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	568,796	568,796	568,796	568,796	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
UNIFORMES PARA POLICIAS	16-DR. GONZALEZ	DOCTOR GONZALEZ	URBANO	11,028	11,028	11,028	11,028	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	
BECAS Y DESPENSAS	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,995,773	1,995,773	1,995,773	1,995,773	100%	0	0	PERSONA	10,000	10,000	100%	
PAGO DE FINANCIAMIENTO	21-GRAL. ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,106,143	100%	0	0	PESOS	23,106,143	23,106,143	100%	LA CUENTA BANCARIA PRESENTO CARGOS BANCARIOS POR LA CANTIDAD DE \$14354 LOS RECURSOS EXCEDENTES SE MINISTRARON CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO DE AÑOS ANTERIORES
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,546	34,546	34,546	34,546	100%	0	0	ARTICULO	9	9	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AL EQ. DE TRANSPORTE DE POLICIA Y TRANSITO	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51,431	51,431	51,431	51,431	100%	0	0	LITRO	8,487	8,487	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE POLICIA Y TRANSITO	23-GRAL. TREVINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,865	9,865	9,865	9,865	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION	31-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,749,425	4,749,425	4,749,425	2,827,967	60%	0	0	MONTO ASIGNADO	4,749,425	2,827,967	60%	
ACEITES Y LUBRICANTES	33-LINARES	LINARES	URBANO	52,329	52,329	52,329	52,329	100%	0	0	VEHICULO	59	59	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$60,000 LA DIFERENCIA ES POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DEL GASTO Y EL EXCDENTE SE TOMO DE SOBANTES DE OTROS RUBROS.
COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33-LINARES	LINARES	URBANO	792,457	792,457	792,457	792,457	100%	0	0	VEHICULO	14	14	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$627,967 LA DIFERENCIA SE DEBIO A INCREMENTO EN LOS COSTOS DE LOS VEHICULOS, LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBANTES DE OTROS GASTOS.
EQUIPOS DE COMUNICACION	33-LINARES	LINARES	URBANO	192,293	192,293	192,293	192,293	100%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$220,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
GAS L.P.	33-LINARES	LINARES	URBANO	353,489	353,489	353,489	353,489	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$500,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
GASOLINA	33-LINARES	LINARES	URBANO	1,368,028	1,368,028	1,368,028	1,368,028	100%	0	0	VEHICULO	53	53	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$1,150, EL EXCEDENTE ES DEBIDO A QUE SE ADQUIRIERON MAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBANTES DE OTROS RUBROS.
LLANTAS	33-LINARES	LINARES	URBANO	20,431	20,431	20,431	20,431	100%	0	0	VEHICULO	0	0	0%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$60,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION	33-LINARES	LINARES	URBANO	61,662	61,662	61,662	61,662	100%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$120,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33-LINARES	LINARES	URBANO	354,226	354,226	354,226	354,226	100%	0	0	VEHICULO	59	59	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$394,749 SE EJERCIO MAS DEBIDO A REQUERIMIENTOS PROPIOS DEL GASTO Y LA DIFERENCIA SE TOMO DE SOBANTES DE OTROS RUBROS.
PRIMA DE SEGUROS DE VIDA	33-LINARES	LINARES	URBANO	238,073	238,073	238,073	238,073	100%	0	0	OTROS	231	231	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$293,863 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
REFACCIONES	33-LINARES	LINARES	URBANO	837,571	837,571	837,571	837,571	100%	0	0	VEHICULO	59	59	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$800,000 LA DIFERENCIA ES DEBIDO A REQUERIMIENTOS PROPIOS DEL GASTO, SE TOMO DE SOBANTES DE OTROS RUBROS.
SEGUROS DE VEHICULOS	33-LINARES	LINARES	URBANO	414,889	414,889	414,889	414,889	100%	0	0	VEHICULO	51	51	100%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$ 608,174 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
BECAS Y DESPENSAS	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	760,800	760,800	760,800	760,800	100%	0	0	OTROS	760,800	760,800	100%	
1 SUELDOS A POLICIAS	41-PESQUERIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,676,049	2,676,049	2,676,049	2,676,049	100%	0	0	OTROS	2,676,049	2,676,049	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	42-LOS RAMONES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,979,628	1,979,628	1,979,628	1,979,628	100%	1,136	1,615	PERSONA	1,979,628	1,979,628	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	43-RAYONES	RAYONES	URBANO	818,940	818,940	818,940	818,940	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
PAGO DE DEUDA	44-SABINAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	517,587	517,587	517,587	517,587	100%	0	0	PESOS	517,587	517,587	100%	SE APLICA EL FONDO PARA PAGO DE DEUDA.
REFRENDOS, PLACAS, TENENCIAS, PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Y GASOLINA	44-SABINAS HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,717,799	1,717,799	1,717,799	1,717,799	100%	777	777	PESOS	1,717,799	1,717,799	100%	LOS CARGOS BANCARIOS QUE PROPORCIONALMENTE LE CORRESPONDEN A ESTE CONCEPTO DEL FONDO ASCIENDEN A LA CANTIDAD DE \$ 6,087.54
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	48-SANTA CATARINA	CIUDAD SANTA CATARINA	URBANO	1,551,286	1,551,286	1,551,286	1,551,286	100%	0	0	LUMINARIA	1,551,286	1,551,286	100%	GASTO EJERCIDO CON RECURSOS AUTORIZADOS DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
BECAS ESCOLARES	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,096,635	2,096,635	2,096,635	2,096,635	100%	0	0	BECA	869	869	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN PAG. DE HACIENDA POR SOLICITUD DEL PERSONAL DEL ESTADO
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	479,969	479,969	479,969	486,333	101%	0	0	PESOS	479,969	486,333	101%	
UNIFORMES	6-APODACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,826,895	1,826,895	1,826,895	1,826,895	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE MODIFICARON LOS VALORES DE TOTAL ANUAL, PROGRAMADO Y MINISTRADO P/ CERRAR ESTE CONCEPTO EN LA PAG. DE HACIENDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ACCESORIOS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	139,054	139,054	139,054	139,054	100%	0	0	PIEZA	190	190	100%	
BECAS	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	1,416,000	1,416,000	1,416,000	1,416,000	100%	0	0	BECA	3,000	3,000	100%	CADA BECA DE \$118.00 A 4 MESES.
COMBUSTIBLE	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	1,587,338	1,587,338	1,587,338	1,587,338	100%	0	0	LITRO	290,714	290,714	100%	SE REPORTAN 2007 HASTA LA FECHA DEBIDO A QUE EL SISTEMA YA LO PERMITE TODOS LOS RUBROS YA FUERON EFECTUADOS EN EL MISMO AÑO 2007
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA JIMÉNEZ	URBANO	996,377	996,377	996,377	996,377	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
UNIFORMES	9-CADEREYTA JIMÉNEZ	CADEREYTA	RURAL	342,632	342,632	342,632	342,632	100%	0	0	PIEZA	300	300	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
PAGO DE PASIVO A PROVEEDORES	33-LINARES	LINARES	URBANO	1,174,382	1,174,382	1,174,382	1,174,382	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$1,300,000 LA DIFERENCIA SE APLICO PARA CUBRIR OTROS RUBROS.
PAGO DE PASIVOS A CONTRATISTAS	33-LINARES	LINARES	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	EL MONTO ORIGINAL PRESUPUESTADO PARA ESTE RUBRO FUE POR \$300,000 LA DIFERENCIA SE APLICO EN OTROS RUBROS.
FAM				22,207,800	22,207,800	22,207,800	22,207,800	100%	0	0		1	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO DE DOECENCIA	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	22,207,800	22,207,800	22,207,800	22,207,800	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	DENTRO DEL EJERCIDO ESTAN LOS 2,500,000 QUE SE LE ENTREGARON A LA UT PARA ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
FASP				193,149,768	193,149,768	193,149,768	193,149,768	100%	11,163,158	11,163,158		28,225	18,905	72%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION- SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-															
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			539,542	539,542	539,542	539,542	100%	773,640	773,640	PERSONA	478	470	98%	LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 26 DE ABRIL DE 2007. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 089 Y DENUNCIAS ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			22,667,315	22,667,315	22,667,315	22,393,320	99%	1,359,203	1,359,203	PIEZA	17,498	10,861	61%	LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 26 DE ABRIL DE 2007. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDO O ETIQUETADO, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN A PROVEEDOR, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			6,939,841	6,939,841	6,939,841	6,929,668	100%	0	0	PIEZA	99	137	138%	LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 26 DE ABRIL DE 2007. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDO O ETIQUETADO, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN A PROVEEDOR, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			168,000	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	PERSONA	2	2	100%	LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 26 DE ABRIL DE 2007. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			88,231,094	88,231,094	88,231,094	88,231,094	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 26 DE ABRIL DE 2007. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDOS.
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			15,195,033	15,195,033	15,195,033	14,937,928	98%	4,391,295	4,391,295	ACCIÓN	3,236	3,208	99%	LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 26 DE ABRIL DE 2007. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDO O ETIQUETADO, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN A PROVEEDOR, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			38,635,157	38,635,157	38,635,157	38,574,956	100%	372,047	372,047	PIEZA	2,522	2,629	104%	LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 26 DE ABRIL DE 2007. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% COMPROMETIDO O ETIQUETADO, ES DECIR EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN A PROVEEDOR, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE MARCA EL ESTADO.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			3,031,000	3,031,000	3,031,000	3,031,000	100%	755,305	755,305	PIEZA	50	64	128%	LOS ANEXOS TÉCNICOS FUERON APROBADOS AL DIA 26 DE ABRIL DE 2007. PARA SU EJERCICIO EN CALIDAD DE APLICACIÓN ETIQUETADA CONFORME A LOS EJES PROGRAMÁTICOS QUE ESTIPULA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y EN BASE AL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA SE HAN RADICADO A NUESTRA CUENTA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, DE LOS CUALES A ESTA FECHA SE ENCUENTRAN AL 100% EJERCIDO.
CONVENIOS (23 REGISTROS)															
OTROS CONVENIOS				64,871,603	64,871,603	64,871,603	36,881,128	57%	0	0		22	0	0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONALEP CONST CONCLUSION PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,166,217	90%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	PROYECTOS EN EJECUCION RECURSO RADICADO EN DICIEMBRE DE 2007
RAMO 11CECYTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,311,803	8,311,803	8,311,803	8,311,803	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ACTUALIZARA LA INFORMACION EL PROXIMO TRIMESTRE. EL EJERCIDO CORRESPONDE AL CECYTE \$2,311,756.59 ICET \$4,139,748.00 CECYTE E ICET \$1,860,298.75

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONST Y EQ LABORATORIO DE COMPUTO	17-GALEANA	GALEANA	URBANO	975,000	975,000	975,000	862,611	88%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	CBTA 58 OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CBTIS 288 CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL	21-GRAL. ESCOBEDO	CIUDAD GENERAL ESCOBEDO	URBANO	602,759	602,759	602,759	602,759	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
CETIS 163 CONST DE AULAS	38-MONTEMORELOS	MONTEMORELOS	URBANO	2,435,000	2,435,000	2,435,000	1,899,098	78%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CBTA 73 CONST Y EQ LABORATORIO DE COMPUTO	7-ARAMBERRI	LA ASCENSION A	RURAL	1,055,000	1,055,000	1,055,000	987,904	94%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
AMPLIACION																
CENTRO DE COMPUTO E IMPERMEABILIZACION	33-LINARES	LINARES	URBANO	988,523	988,523	988,523	786,735	80%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	CBTA 29 EMILIANO ZAPATA OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
MANTENIMIENTO																
SUBESTACION ELECT Y EQ DE LABORATORIO	17-GALEANA	EL POTOSI	RURAL	650,000	650,000	650,000	633,080	97%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	CBTA 48 OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CETIS 101 IMPERMEABILIZACION Y EQ DE LAB	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	629,000	629,000	629,000	451,233	72%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CBTIS 99 SUB ESTACION ELECTRICA Y EQ DE COMPUTO	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	421,000	421,000	421,000	391,374	93%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CBTIS 53 MITO ELECTRICOS SANITARIOS Y PINTURA	6-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	371,984	371,984	371,984	230,836	62%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACION																
CBTA 157 EQ LAB DE COMPUTO EQ DE AULAS	14-DR. ARROYO	SAN CAYETANO DE VACAS	RURAL	512,500	512,500	512,500	433,749	85%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
EQ DE LABORATORIO Y EQ DE AULAS	17-GALEANA	GALEANA	RURAL	535,000	535,000	535,000	446,508	83%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CETIS 66 EQ LABORATORIO DE COMPUTO	19-SAN PEDRO GARZA GARCIA	SAN PEDRO GARZA GARCIA	URBANO	249,118	249,118	249,118	139,610	56%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN EJECUCION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CBTIS 74 EQ LABORATORIO DE COMPUTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	575,000	575,000	575,000	379,040	66%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CECATIS 92 EQ LABORATORIO DE COMPUTO	26-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	400,000	400,000	400,000	343,196	86%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CECATIS 45 EQ LAB DE COMPUTO	48-SANTA CATARINA	CORREDOR INDUSTRIAL DE SANTA CATARINA	RURAL	400,000	400,000	400,000	352,677	88%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
EQ LABORATORIO DE COMPUTO	5-ANAHUAC	ANAHUAC	URBANO	460,000	460,000	460,000	422,648	92%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CECATIS 192 EQ LABORATORIO DE COMPUTO	8-APODACA	CIUDAD APODACA	URBANO	400,000	400,000	400,000	279,778	70%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
OTROS																
CBTIS 22 EQUIPAMIENTO LAB DE IDIOMAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	547,500	547,500	547,500	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION
CECATIS 125 EQ DIVERSAS AREAS	39-MONTERREY	MONTERREY	URBANO	1,484,400	1,484,400	1,484,400	1,292,280	87%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CBTA 74 EQ LABORATORIO DE IDIOMAS	9-CADEREYTA JIMENEZ	TEPEHUAJE	RURAL	468,016	468,016	468,016	468,016	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
APOYO EXTRAORDINARIO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	15,000,000	38%	0	0	0	ESPACIO	1	0	0%	OBRA EN EJECUCION SE ESTA CAPTURANDO POR LOS 15,000,000 DEL PEI 203/2008 BIS QUEDA PENDIENTE EN QUE ESTAN EJERCENDO LOS 25,000,000 RESTANTES