

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUBSIDIOS (770 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				532,734,137	530,476,137	530,472,777	508,505,601	96%	384,464	46,978		14,576,188	14,567,784	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNYAXCHÉ	RURAL	1,401,106	1,401,105	1,401,105	1,401,105	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN ROMÁN	RURAL	2,183,981	2,183,981	2,183,981	2,183,981	100%	0	0	POSTE	44	44	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 116,004.29
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	269,253	269,253	269,253	269,253	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	BUENA ESPERANZA	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 269,869.15
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	BUENA ESPERANZA	RURAL	882,616	882,616	882,616	882,616	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	POSTE	29	29	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 314518.49
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	JESUS MARTINEZ ROSS	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 269,932.92
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	JESUS MARTINEZ ROSS	RURAL	834,940	834,940	834,940	834,940	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	LA BUENA FE	RURAL	906,652	906,652	906,652	906,652	100%	0	0	POSTE	23	23	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	MAYA BALAM	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	POSTE	60	60	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 629,984.8
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	MAYA BALAM	RURAL	2,099,949	2,099,949	2,099,949	2,099,949	100%	0	0	POSTE	60	60	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	NUEVO CAANAN	RURAL	1,020,951	1,020,951	1,020,951	1,020,951	100%	0	0	POSTE	290	290	100%	EL MONTO VALIDADO ES DE 305,672.54.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	NUEVO CAANAN	RURAL	1,018,908	1,018,908	1,018,908	1,018,908	100%	0	0	POSTE	29	29	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN FERNANDO	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 269,748.76.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN FERNANDO	RURAL	899,163	899,163	899,163	899,163	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN ISIDRO LA LAGUNA	RURAL	2,065,527	2,065,527	2,065,527	2,065,527	100%	0	0	POSTE	61	61	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 619,287.34.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN ISIDRO LA LAGUNA	RURAL	2,064,291	2,064,291	2,064,291	2,064,291	100%	0	0	0	POSTE	61	61	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN ROMAN	RURAL	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100%	0	0	0	POSTE	44	44	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 655,194.22
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	SINAI	RURAL	599,948	599,948	599,948	599,948	100%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	TIERRA NEGRA	RURAL	351,000	351,000	351,000	351,000	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 104,624.78
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	TIERRA NEGRA	RURAL	284,399	284,399	284,399	284,399	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	LÁZARO CARDENAS DEL RIO TERCERO	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 179,984.33
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN ISIDRO LA LAGUNA	RURAL	2,399,591	2,399,591	2,399,591	2,399,591	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	601,650	601,650	601,650	601,650	100%	0	0	0	POSTE	18	18	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A PUERTO ARTURO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	GAVILANES	RURAL	471,511	471,511	471,511	471,511	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	7-LÁZARO CARDENAS	NUEVO DURANGO	RURAL	692,412	692,412	692,412	692,412	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	7-LÁZARO CARDENAS	NUEVO DURANGO	RURAL	693,376	693,376	693,376	692,412	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	7-LÁZARO CARDENAS	NUEVO DURANGO	RURAL	692,412	692,412	692,412	692,412	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
MODERNIZACION																
MOD. Y AMPL. DEL CAMINO RURAL ECF(LAZARO CARDENAS-POLYUC) A SAN ISIDRO PONIENTE TRAMO DEL KM0+000AL KM 40+000 SUBTRAMO A CONST. NUEVA LORIA-PLAN DE LA NORIA KM 0+000 AL 8+700	6-JOSE MARIA MORELOS	PLAN DE LA NORIA PONIENTE	RURAL	14,431,532	14,431,532	14,431,532	14,431,532	100%	0	0	0	KILOMETRO	40	40	100%	
MODERNIZACION Y AMPL. CAMINO RURAL CANDELARIA-PTO ARTURO TRAMO DEL KM 0+00 AL KM 16+00 SUBTRAMO A CONS. DE CANDELARIA -PTO ARTURO KM16+00 AL KM 16+000	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,590,111	7,590,111	7,590,111	7,590,111	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,109	400,109	400,109	400,109	100%	11,507	9,865	DOCENTE	2,500	2,500	100%		
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES																
PROGRAMA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	871,000	871,000	871,000	871,000	100%	18,338	18,299	BECARIO	167	167	100%		
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO																
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	697,958	697,958	697,958	654,959	94%	2,214	0	PAGO	28	28	100%		
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,854,141	9,854,141	9,854,141	8,971,199	91%	125,568	0	DOCENTE	11,000	10,000	91%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA															
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,217,440	2,217,440	2,217,440	2,195,648	99%	0	0	DOCENTE	700	700	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO															
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,888,130	94%	39,189	0	ESCUELA	10	9	90%	
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA															
PROGRAMA ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,738,175	1,738,175	1,738,175	1,738,175	100%	22,789	18,814	ESCUELA	468	468	100%	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,879,424	8,879,424	8,879,424	0	0%	158,428	0	ESCUELA	33	0	0%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA DETENIDO POR INDICACIONES DE LA SEP, YA QUE LA SCT NO OTORGO LOS PERMISOS PARA LA SEÑAL DE INTERNET A LAS SECUNDARIAS RURALES. SE CUENTA CON PRORROGA PARA SU EJERCICIO EN EL 2010.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	403,744	403,744	403,744	55,920	14%	0	0	ESCUELA	33	0	0%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA DETENIDO POR INDICACIONES DE LA SEP, YA QUE LA SCT NO OTORGO LOS PERMISOS PARA LA SEÑAL DE INTERNET PARA LAS SECUNDARIAS RURALES. SE CUENTA CON PRORROGA PARA SU EJERCICIO EN 2010. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A VIÁTICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A REUNIONES NACIONALES QUE CONVOCO LA SEP, PARA TRATAR ASUNTOS DEL PROGRAMA.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134,054,154	134,054,154	134,054,154	134,054,154	100%	1,637	0	OTROS	33,348	33,348	100%	SE VE DISMINUIDA DE \$36,783.00 A \$1,637.00 EN EL RUBRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE POR ERROR SE ESTUVO REGISTRANDO LAS COMISIONES QUE EL BANCO COBRABA POR EL MANEJO DE LAS CUENTAS, TAMBIEN SE VE INCREMENTADO A 33348 A LAS PERSONAS ATENDIDAS DEBIDO AL PROBLEMA SANITARIO DE LA INFLUENZA QUE AFECTO EL SECTOR TURISMO CAUSA POR EL CUAL SE IMPLEMENTO UN PLAN EMERGENTE QUE APOYO A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR TURISMO.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APOYOS ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,781,094	5,773,094	5,773,094	5,773,094	100%	4,802	0	OTROS	33,348	33,348	100%	SE VE INCREMENTADO A 33348 DE PERSONAS ATENDIDAS POR QUE DEBIDO AL PROBLEMA SANITARIO DE LA INFLUENZA SE IMPLEMENTO UN PROGRAMA EMERGENTE PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DEL SECTOR TURISMO POR LA CANTIDAD DE 21003 LO QUE REBASO POR MUCHO NUESTRAS METAS
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA(TERMINACION SEGUNDA ETAPA)															
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA(TERMINACION SEGUNDA ETAPA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	6,459,535	6,459,535	6,459,535	6,459,535	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE BACALAR(TERMINACION SEGUNDA ETAPA)															
RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE BACALAR(TERMINACION SEGUNDA ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	URBANO	1,169,963	1,169,963	1,169,963	1,169,582	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD DEL SECTOR NORTE															
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD DEL SECTOR NORTE	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	1,908,150	1,908,150	1,908,150	1,908,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR XIV															
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR XIV	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	8,745,754	8,745,754	8,745,754	8,745,754	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE LA RED DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR XIV	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	6,135,361	6,135,361	6,135,361	6,135,361	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
EMISOR DE AGUA RESIDUALES DEL SECTOR XIV A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAASTUNJA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	7,813,367	7,813,367	7,813,367	7,813,367	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA MAYA PAX(TERMINACION)	9-TULUM	TULUM	URBANO	6,207,557	6,207,557	6,207,557	6,207,557	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CENTRO(CASCO URBANO ANTIGUO)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	4,657,165	4,657,165	4,657,165	4,657,165	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ALFREDO Y BONFIL 2DA ETAPA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE(TERMINACION)	5-BENITO JUAREZ	LEONA VICARIO	RURAL	1,306,966	1,306,966	1,306,966	1,306,966	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA ZONA DE CAPTACION DE PLAYA DEL CARMEN(TERMINACION)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	679,908	679,908	679,908	679,908	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION																
planta de tratamiento de aguas residuales san miguelito de 225 lps de capacidad (segunda Etapa)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	3,518,439	3,518,439	3,518,439	3,518,439	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
ESTUDIO DE CARATERIZACION GEOHIDROLOGICA, CALIDAD DEL AGUA E INTEGRACION DEL DOCUMENTO LEGALTECNICO ADMON PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZONA DE RESERVA	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	1,812,675	1,812,675	1,812,675	1,812,675	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HIDRAULICO Y SANITARIO DE LA FRANJA CONTINENTAL DE ISLA MUJERES(CIUDAD MUJERES)	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	1,386,441	1,386,441	1,386,441	1,386,441	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL URBANO Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LAS SALINAS	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	9,725,415	9,725,415	9,725,415	9,725,415	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HIDRAULICO Y SANITARIO DE LA FRANJA CONTINENTAL DE ISLA MUJERES(CIUDAD MUJERES)	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	1,373,125	1,373,125	1,373,125	1,373,125	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSOLIDACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 30LPS	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	8,723,322	8,723,322	8,723,322	8,723,322	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
DESASOLVE Y LIMPIEZA DEL CANAL DE DESENBODADURA PLUVIAL EN AV. BOGOTA POR OTHON P BLANCO EN LA COL. CENTRO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	431,404	431,404	431,404	431,404	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESASOLVE Y LIMPIEZA DEL CANAL DE DESENBODADURA PLUVIAL EN AV. RAFAEL E. MELGAR POR BOULEVAR EN LA COL. CENTRO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	850,354	850,354	850,354	850,354	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
LINEA DE ALIMENTACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ESPERANZA NORTE	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,924,281	1,924,281	1,924,281	1,924,281	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
ESTUDIO DE CARACTERIZACION GEOHIDROLOGICA E INTEGRACION DEL DOCUMENTO LEGAL, TECNICO Y ADMON PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	1,439,453	1,439,453	1,439,453	1,439,453	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REFUERZO EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION LA ANTIGUA(TERMINACION)	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	5,364,248	5,364,248	5,364,248	5,364,248	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION E INTERCONEXION DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES FINAL(UNIDAD DEPORTIVA) CON CAPACIDAD DE 120LPS	9-TULUM	TULUM	URBANO	2,374,205	2,374,205	2,374,205	2,374,205	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DESASOLVE Y LIMPIEZA DEL CANAL DE DESENBODADURA PLUVIAL EN AV. OTHON P BLANCO POR ANDRES Q.ROO COL. CENTRO (TERMINACION)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	1,016,211	1,016,211	1,016,211	1,016,211	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION EQUIPAMIENTO MECANICO DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR XIV A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 6	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	4,086,077	4,086,077	4,086,077	4,086,077	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
REHABILITACION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS(PRIMERA ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHAHUAL	RURAL	2,990,624	2,990,624	2,990,624	2,990,624	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,199,920	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION NORMATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,302,743	1,302,743	1,302,743	1,302,743	100%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1,417 ML DE TUBERIA	4-OTHÓN P. BLANCO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	700,547	700,547	700,547	700,547	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	LA OBRA PERTENECE A LA LOCALIDAD: 5 DE MAYO.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 2,611 ML DE TUBERIA	4-OTHÓN P. BLANCO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	994,569	994,569	994,569	994,569	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	LA OBRA PERTENECE A LA LOCALIDAD: NUEVO BECAR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 2,048 ML DE TUBERIA	4-OTHÓN P. BLANCO	NUEVO CAANAN	RURAL	1,427,293	1,427,293	1,427,293	1,427,293	100%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
AMPLIACION																
PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE 1,180.02 ML DE RED DE AGUA POTABLE	3-FELIPE CARRILLO PUERTO	PRESIDENTE JUAREZ	RURAL	155,514	155,514	155,514	155,514	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE 1,226 ML DE RED DE AGUA POTABLE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	KOPCHEN	RURAL	712,542	712,542	712,542	712,542	100%	0	0	0	OBRA	1	1	94%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE 1,260.34 ML DE RED DE AGUA POTABLE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	831,272	831,272	831,272	831,272	100%	0	0	0	0	0	0	94%	
AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE 182.54 ML DE RED DE AGUA POTABLE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO MAY	RURAL	272,493	272,493	272,493	272,493	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE 1841 ML DE RED DE AGUA POTABLE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN ON	RURAL	548,731	548,731	548,731	548,731	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE 2,538.8 ML DE RED DE AGUA POTABLE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-YAH	RURAL	585,001	585,001	585,001	585,001	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE 3,114.95 ML DE RED DE AGUA POTABLE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	LAGUNA KANA	RURAL	1,261,222	1,261,222	1,261,222	1,261,222	100%	0	0	0	0	0	0	94%	
AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE 3,419 ML DE RED DE AGUA POTABLE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANDRÉS	RURAL	331,845	331,845	331,845	331,845	100%	0	0	0	0	0	0	94%	
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,542,377	1,542,377	1,542,377	1,542,377	100%	0	0	0	0	0	0	90%	
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	7-LAZARO CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,284,127	1,284,127	1,284,127	1,284,127	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
MEJORAMIENTO																
AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 3,979 ML DE TUBERÍA	4-OTHÓN P. BLANCO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,352,892	1,352,892	1,352,892	1,352,892	100%	0	0	0	0	0	0	80%	
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 817 ML DE TUBERÍA	4-OTHÓN P. BLANCO	PAYO OBISPO	RURAL	822,736	822,736	822,736	822,736	100%	0	0	0	0	0	0	80%	
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 1,187 ML DE TUBERÍA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,330,785	1,330,785	1,330,785	1,330,785	100%	0	0	0	0	0	0	90%	LA OBRA PERTENECE A LA LOCALIDAD: OTHON P. BLANCO
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 1,422 ML DE TUBERÍA	6-JOSE MARIA MORELOS	SAN ISIDRO PONIENTE	RURAL	1,055,205	1,055,205	1,055,205	1,055,205	100%	0	0	0	0	0	0	90%	
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 1,453 ML DE TUBERÍA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,115,126	1,115,126	1,115,126	1,115,126	100%	0	0	0	0	0	0	85%	La obra pertenece a la localidad: Saczuquil
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 1,879 ML DE TUBERÍA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,058,809	1,058,809	1,058,809	1,058,809	100%	0	0	0	0	0	0	90%	LA OBRA PERTENECE A LA LOCALIDAD: NUEVA REFORMA
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 461 ML DE TUBERÍA	6-JOSE MARIA MORELOS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	819,032	819,032	819,032	819,029	100%	0	0	0	0	0	0	95%	
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 654 ML DE TUBERÍA	6-JOSE MARIA MORELOS	GAVILANES	RURAL	959,578	959,578	959,578	959,578	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE 1,476 ML DE TUBERÍA	7-LAZARO CARDENAS	CRISTOBAL COLON	RURAL	763,925	763,925	763,925	763,925	100%	0	0	0	0	0	0	60%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 4,559.50 ML DE TUBERIA	7LAZARO CARDENAS	SOLFERINGO	RURAL	1,702,228	1,702,228	1,702,228	1,702,228	100%	0	0	0	CGRA	1	1	80%	11
REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 4,075 ML DE TUBERIA	7LAZARO CARDENAS	EL IDEAL	RURAL	1,364,653	1,364,653	1,364,653	1,364,653	100%	0	0	0	CGRA	1	1	85%	
REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 3,800 ML DE TUBERIA	7LAZARO CARDENAS	EL CEDRAL	RURAL	1,888,719	1,888,719	1,888,719	1,888,719	100%	0	0	0	CGRA	1	1	80%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,235	16,235	16,235	16,235	100%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
PROGRAMA HABITAT																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FROYLAN LOPEZ	1-COZUMEL	FROYLAN	RURAL	818,600	818,600	818,600	818,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	394	394	100%	
PAVIMENTACION EN DIVERSAS COLONIAS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	2,048,450	2,048,450	2,048,450	2,048,450	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25,136	25,136	100%	
CONSOLIDACION DE LA ALAMEDA DEL NIÑO EN LA COLONIA CECILIO CHI	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	1,063,456	1,063,456	1,063,456	1,063,456	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,840	1,840	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23038 EN LA COLONIA CECILIO CHI
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	460,301	460,301	460,301	460,301	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23038 EN LA COLONIA CECILIO CHI
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN EL POLIGONO 23038	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	873,951	873,951	873,951	873,951	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,911	12,911	100%	LA UBICACION ES EN LA COLONIA FRANCISCO MAY
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN L POLIGONO 23037	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	684,696	684,696	684,696	684,696	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,218	9,218	100%	LA UBICACION ES LA COLONIA LEONA VICARIO
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	115,897	115,897	115,897	115,897	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	249,900	249,900	249,900	249,900	100%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PAYO OBISPO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	356,635	356,635	356,635	356,635	100%	0	0	0	POSTE	28	28	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 1	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	109,443	109,443	109,443	109,443	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	329,336	329,336	329,336	329,336	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 1	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	357,243	357,243	357,243	357,243	100%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	323,869	323,869	323,869	323,869	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 3	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	799,792	799,792	799,792	799,792	100%	0	0	0	POSTE	61	61	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	293,370	293,370	293,370	293,370	100%	0	0	0	POSTE	22	22	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CONSTRUCCION D EGUARNICIONE SY BANQUETAS EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 4	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	154,932	154,932	154,932	154,932	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	375	120	32%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 275.37 Y ML 275.37.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION D EGUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	519,399	519,399	519,399	519,399	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,346	1,346	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 896.72 Y M2 1346.07.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CONSTRUCCION DE GUARNICIONE SY BANQUETAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 1	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	479,909	479,909	479,909	479,909	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,220	1,220	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 817.55 Y M2 1220.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ANDRES QUINTANAROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	369,926	369,926	369,926	369,926	100%	0	0	METRO CUADRADO	743	743	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 627.88 Y M2 743.39.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ANDRES QUINTANAROO ETAPA II	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	373,130	373,130	373,130	373,130	100%	0	0	METRO CUADRADO	610	610	100%	LA UNIDAD D EMEDIDA ES M2: 610 Y ML: 467.10.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PAYO OBISPO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	555,383	555,383	555,383	555,383	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,390	1,390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2: 1389.95 Y ML: 960.06.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 1	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	909,547	909,547	909,547	909,547	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,035	2,035	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 1637.2 Y M2 2034.76.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 3	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	139,471	139,471	139,471	139,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS	356	356	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 254.10 Y M2 356.64.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 3	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,199,600	1,199,600	1,199,600	1,199,600	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,058	3,058	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	499,926	499,926	499,926	499,926	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,358	1,358	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 942.40 Y M2 1358.30.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CANCHA DEPORTIVA COMUNITARIA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	751,656	751,656	751,656	677,968	90%	0	0	METRO CUADRADO	795	0	0%	ESTA VALIDADA CON NUMERO SIPSO 224328
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO CONSTRUCCION	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,784,119	1,784,119	1,784,119	1,088,979	61%	0	0	METRO CUADRADO	2,040	0	0%	ESTAN VALIDADOS CON NUMERO SIPSO 22592 Y 35282
CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,873,412	1,873,412	1,873,412	1,050,734	56%	0	0	METRO CUADRADO	2,040	0	0%	ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIPSO 1480 Y 1476
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA REG 221	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	555,334	555,334	555,334	554,776	100%	0	0	METRO LINEAL	6,040	6,040	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,497,390	100%	0	0	METRO LINEAL	2,468	2,468	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS EN LA REG 221	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	2,286,976	2,286,976	2,286,976	2,284,889	100%	0	0	METRO CUADRADO	24,517	24,517	100%	
GUARNICIONES DIVERSAS EN EL POLIGONO 23001	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,112,566	1,112,566	1,112,566	1,112,566	100%	0	0	METRO LINEAL	10,200	10,200	100%	
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA GUARNICIONES Y BANQUETAS	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	132,160	132,160	132,160	35,179	27%	0	0	METRO CUADRADO	430	0	0%	TAMBIEN ESTA LA MEDIDA ML 264 ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIPSO 1250 Y 1254
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AV. 25 NTE. ESQ. CON CALLE 104 NTE.	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,062,598	1,062,598	1,062,598	1,062,598	100%	0	0	OBRA	1,062,598	1,062,598	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLOSIO.	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	821,188	821,188	821,188	821,188	100%	0	0	OBRA	821,188	821,188	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLOSIO.	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	4,284,510	4,284,510	4,284,510	4,284,510	100%	0	0	OBRA	4,284,510	4,284,510	100%	
CONSTRUCCION DE 16 PASOS PEATONALES EN LAS COLONIAS EJIDO Y COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	406,349	406,349	406,349	406,349	100%	0	0	OBRA	406,349	406,349	100%	
CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL DEPORTIVO DE LA COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	779,829	779,829	779,829	779,829	100%	0	0	OBRA	779,829	779,829	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICO DE 5 CM. EN LA COLONIA EJIDO.	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	4,599,873	4,599,873	4,599,873	4,599,873	100%	0	0	OBRA	4,599,873	4,599,873	100%	
RECONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACIONES ASFALTICAS DIVERSAS EN LA CIUDAD DE CANCUN	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	3,886,437	3,886,437	3,886,437	3,773,477	97%	0	0	METRO CUADRADO	30,509	30,509	100%	11
AMPLIACION AMPLIACION DEL CDC JUAN BAUTISTA VEGA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	716,136	716,136	716,136	393,875	55%	0	0	METRO CUADRADO	365	365	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POLIGONO 23038	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	224,710	224,710	224,710	224,710	100%	0	0	METRO LINEAL	962	962	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23038 EN LA COLONIA RAFAEL E. MELGAR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	141,944	141,944	141,944	141,944	100%	0	0	LUMINARIA	88	88	100%	LA UBICACION ES MULTIPOLIGONO Y ABARCA LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS, CECILIO CHI, CENTRO, FRANCISCO MAY, RAFAEL E. MELGAR, JAVIER ROJO GOMEZ Y JUAN B. VEGA
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO AMPLIACION	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	735,401	735,401	735,401	604,972	82%	0	0	METRO CUADRADO	251	0	0%	ESTA VALIDADA CON NUMERO SIPSO 224167
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO ELECTRIFICACION URBANA AMPLIACION	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	159,196	159,196	159,196	41,545	26%	0	0	METRO LINEAL	1,081	0	0%	TOTAL ANUAL APORTACION FEDERAL ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIPSO 22246
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LOS POLIGONOS 23037	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	138,544	138,544	138,544	138,544	100%	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA Y LEONA VICARIO
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPAMIENTO DEL CDC FROYLAN LOPEZ	1-COZUMEL	FROYLAN	RURAL	186,651	186,651	186,651	186,651	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO QUE INCLUYE DESDE LOS AIRES ACONDICIONADOS, SILLAS, MESAS, ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, PINTARRONES, ETC.
EQUIPAMIENTO DEL CDC JUAN BAUTISTA VEGA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	131,400	131,400	131,400	131,400	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO EL CUAL CONSIDERA, AIRES ACONDICIONADOS, MESAS, SILLAS, COMPUTADORAS, ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, PINTARRONES, ETC.
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	517,860	517,860	517,860	517,860	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL AREA DE COMPUTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA JESUS MARTINEZ ROSS	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	57,450	57,450	57,450	57,450	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOTE DE EQUIPO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION A LA MUJER DE LA COLONIA CECILIO CHI	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	81,000	81,000	81,000	81,000	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOTE DE EQUIPO
EQUIPAMIENTO EN EL CEDESCO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	77,000	77,000	77,000	77,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
EQUIPAMIENTO EN EL HABITAT 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	32,500	32,500	32,500	32,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
EQUIPAMIENTO CAM EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	93,126	93,126	93,126	93,126	100%	0	0	OBRA	93,126	93,126	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	399,400	399,400	399,400	399,400	100%	0	0	ACCION	2	0	0%	ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIPSO 228230 Y 228254
CENTROS ESPECIALIZADOS DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	349,005	349,005	349,005	349,005	100%	0	0	ACCION	2	0	0%	ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIPSO 1472 Y 1474
DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	971,868	971,868	971,868	971,868	100%	0	0	ACCION	49	0	0%	MONTO TOTAL ANUAL APORTACION FEDERAL ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIPSO 756, 13666, 13668, 1030, 13673, 13674, 13675, 1046, 13678, 13679, 1058, 13682, 13685, 13688, 35290, 15891, 13694, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 35295, 13715, 35297, 1086, 13698, 13701, 1092, 13706, 13702, 13704, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1140, 36706
ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA SUPERACION DE LA POBREZA URBANA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	ESTA VALIDADA CON NUMERO SIPSO 1498
MODULO DE LA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA POBREZA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	59,770	59,770	59,770	59,770	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	MONTO TOTAL ANUAL APORTACION FEDERAL VALIDADA CON NUMERO SIPSO 22246
ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	236,029	236,029	236,029	236,029	100%	0	0	ACCION	13	0	0%	MONTO TOTAL ANUAL APORTACION FEDERAL ESTAN VALIDADA CON NUMERO SIPSO 706, 736, 748, 16693, 16697, 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 35293, 16707, 16708
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	398,486	398,486	398,486	398,486	100%	0	0	ACCION	15	0	0%	MONTO TOTAL ANUAL APORTACION FEDERAL ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIPSO 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1160, 1162, 1166, 1172, 1180, 1182, 1196, 36703, 1222

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
OTROS															
ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	2,511,600	2,511,600	2,511,600	2,511,600	100%	0	0	0 LUMINARIA	780	780	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ALAMEDA DEL NINO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	150,993	150,993	150,993	150,993	100%	0	0	0 LOTE	6	6	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23038 EN LA COLONIA CECILIO CH
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES DE BASURA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOTE DE EQUIPO
EQUIPAMIENTO EN EL CDC EN DIVERSAS REGIONES DE CANCUN	5-BENTO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	441,822	441,822	441,822	441,822	0%	0	0	0 LOTE	5	0	0%	ADD EQUIPO DE COMPUTO REG 237 Y 234, INSTRUMENTOS MUSICALES REG 234, EQUIPO MEDICO REG 236 Y 234
ARTESANIAS REGIONALES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	37,519	37,519	37,519	37,519	100%	0	0	0 LOTE	37,519	37,519	100%	
ARTESANIAS REGIONALES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	37,519	37,519	37,519	37,519	100%	0	0	0 LOTE	37,519	37,519	100%	
ARTESANIAS REGIONALES EN LA CASA DE DIA DE ADULTOS MAYORES. COLONIA 28 DE JULIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	25,952	25,952	25,952	25,952	100%	0	0	0 LOTE	25,952	25,952	100%	
AUTOESTIMA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER COLONIA NICTE-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	40,420	40,420	40,420	40,420	100%	0	0	0 LOTE	40,420	40,420	100%	
CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER COLONIA NICTE-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	16,420	16,420	16,420	16,420	100%	0	0	0 LOTE	16,420	16,420	100%	
CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER DE LA COLONIA NICTE-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	24,929	24,929	24,929	24,929	100%	0	0	0 LOTE	24,929	24,929	100%	
CONTRALORIA SOCIAL COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	875	875	875	875	100%	0	0	0 LOTE	875	875	100%	
CONTRALORIA SOCIAL COLONIA EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	875	875	875	875	100%	0	0	0 LOTE	875	875	100%	
DERECHOS HUMANOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER DE LA COLONIA EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	16,420	16,420	16,420	16,420	100%	0	0	0 LOTE	16,420	16,420	100%	
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LOS MIGRANTES Y PROBLEMATICA DE INTEGRACION SOCIAL EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 DOCUMENTO	150,000	150,000	100%	
ESTIMULO PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL COL. COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	24,125	24,125	24,125	24,125	100%	0	0	0 LOTE	24,125	24,125	100%	
ESTIMULO PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL COL. EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	24,125	24,125	24,125	24,125	100%	0	0	0 LOTE	24,125	24,125	100%	
ESTUDIO DEL PROYECTO ANDADOR TURISTICO EN LA COLONIA COLOSIO EN PLAYA DEL CARMEN	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 DOCUMENTO	150,000	150,000	100%	
INTALACION DEL MODELO DE PROMOSION PROGRAMAS FEDERALES	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0 LOTE	47,500	47,500	100%	
PERSPECTIVA Y CONSTRUCCION DE GENERO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER DE LA COLONIA EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 LOTE	25,000	25,000	100%	
PREVENCIÓN DE ADICIONES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	20,519	20,519	20,519	20,519	100%	0	0	0 LOTE	20,519	20,519	100%	
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER DE LA COLONIA NICTE-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	24,929	24,929	24,929	24,929	100%	0	0	0 LOTE	24,929	24,929	100%	
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA CASA DE DIA DE ADULTOS MAYORES. COLONIA 28 DE JULIO.	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	24,452	24,452	24,452	24,452	100%	0	0	0 LOTE	24,452	24,452	100%	
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA COMUNITARIA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER DE LA COLONIA EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	16,420	16,420	16,420	16,420	100%	0	0	0 LOTE	16,420	16,420	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Prevención De Violencia Comunitaria En El Centro de Atención a la Mujer de la Colonia Nicté-Ha	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	16,420	16,420	16,420	16,420	100%	0	0	LOTE	16,420	16,420	100%	
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER DE LA COLONIA EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	40,420	40,420	40,420	40,420	100%	0	0	LOTE	40,420	40,420	100%	
TALLER DE AUTOCUIDADO EN LA CASA DE DIA DE ADULTOS MAYORES. COLONIA 28 DE JULIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	45,952	45,952	45,952	45,952	100%	0	0	LOTE	45,952	45,952	100%	
TALLER DE AUTOESTIMA EN LA CASA DE DIA DE ADULTOS MAYORES. COLONIA 28 DE JULIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	20,952	20,952	20,952	20,952	100%	0	0	LOTE	20,952	20,952	100%	
TALLER DE EMPODERAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER DE LA COLONIA EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	LOTE	25,000	25,000	100%	
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA COLOSIO.	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	LOTE	125,000	125,000	100%	
TALLERES CULTURALES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	103,283	103,283	103,283	103,283	100%	0	0	LOTE	103,283	103,283	100%	
TALLERES CULTURALES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	152,612	152,612	152,612	152,612	100%	0	0	LOTE	152,612	152,612	100%	
TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EJIDO.	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	117,035	117,035	117,035	117,035	100%	0	0	LOTE	117,035	117,035	100%	
TALLERES PRODUCTIVOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER COLONIA NICTE-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	51,856	51,856	51,856	51,856	100%	0	0	LOTE	51,856	51,856	100%	
TALLERES PRODUCTIVOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA COLOSIO.	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	125,335	125,335	125,335	125,335	100%	0	0	LOTE	125,335	125,335	100%	
TALLERES PRODUCTIVOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	54,803	54,803	54,803	54,803	100%	0	0	LOTE	54,803	54,803	100%	
YOGA Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN EN LA CASA DE DIA DE ADULTOS MAYORES. COLONIA 28 DE JULIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	46,944	46,944	46,944	46,944	100%	0	0	LOTE	46,944	46,944	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CAMPANA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	140,860	140,860	140,860	140,860	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	LA UBICACION ES 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
CURSO DE COCINA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	93,400	93,400	93,400	93,400	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
CURSO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	40,200	40,200	40,200	40,200	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
CURSO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	40,200	40,200	40,200	40,200	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
CURSO TU SEXUALIDAD CON RESPONSABILIDAD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	52,066	52,066	52,066	52,066	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO CONTRALORIA SOCIAL	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	APOYO	10	10	100%	LA UBICACION DEL PROYECTO ES MULTIPOLIGONO ABARCA LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS, EMILIANO ZAPATA, CECILIO CHI, CENTRO, FRANCISCO MAY, RAFAEL E. MELGAR, LAZARO CARDENAS, JAVIER ROJO GOMEZ, JUAN B. VEGA Y MARIO VILLANUEVA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	41,400	41,400	41,400	41,400	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO HABITAT 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA Y LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ESTIMULO
TALLER DE AUTOESTIMA EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	15,700	15,700	15,700	15,700	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
TALLER DE BELLEZA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	35,890	35,890	35,890	35,890	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TALLER DE BORDADO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	29,050	29,050	29,050	29,050	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
TALLER DE COMPUTACION BASICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	37,700	37,700	37,700	37,700	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ESPECIFICA DEL PROYECTO ES: POLIGONO 23037 DE LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
TALLER DE DANZA FOLKLORICA PARA MUJERES	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	32,500	32,500	32,500	32,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ESPECIFICA DEL PROYECTO ES EN EL POLIGONO 23037 DE LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
TALLER DE GRAFFITI	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	14,300	14,300	14,300	14,300	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
TALLER DE SENSIBILIZACION Y ORIENTACION EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	45,060	45,060	45,060	45,060	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
TALLER PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES FOMENTANDO ACTIVIDADES RECREATIVAS	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	66,580	66,580	66,580	66,580	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
TALLER PARA LA PREVENCION DE DESASTRES (CICLONES TROPICALES, INUNDACIONES, INCENDIOS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y SISTEMA SIAT)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
TALLER PARA LA PREVENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL Y FOMENTO AL DEPORTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	102,930	102,930	102,930	102,930	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE LA DIABETES MELLITUS	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	41,400	41,400	41,400	41,400	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UBICACION ES POLIGONO HABITAT 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
OTROS GASTOS DE OPERACION APLICACION DEL MODELO DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL POLIGONO (23028, 23029, 23030, 23031, 23032, 23033, 23034, 23035, 23036, 23037)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	SE JUNTARON TODOS LOS POLIGONOS DONDE SE IBA A REALIZAR LA APLICACION DEL MODELO DE CONTRALORIA SOCIAL, LOS NUMEROS DE OBRA SON D5001, D5010 AL D5018
APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	APOYO	22	22	100%	
CAMPAÑA DE APOYO PARA GENTE MAYOR	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	94,608	94,608	94,608	94,608	100%	0	0	CAMPAÑA	5	5	100%	
CAMPAÑA DE PROMOCION A LA SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL PARQUE MARIA VIANA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	128,686	128,686	128,686	128,686	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
CAMPAÑA DE PROMOCION A LA SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL PARQUE 10 DE ABRIL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	128,686	128,686	128,686	128,686	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
CAMPAÑA DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	98,337	98,337	98,337	98,337	100%	0	0	CAMPAÑA	5	5	100%	
CAMPAÑA DE SALUD PREVENTIVA PARA LA MUJER	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	67,833	67,833	67,833	67,833	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
CAMPAÑA PARA LA PREVENCION Y REDUCCION DE LA VIOLENCIA SOCIAL EN LA ISLA DE COZUMEL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	153,250	153,250	153,250	153,250	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
CURSO ATENCION A NINOS EN EDAD PREESCOLAR	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	
DIAGNOSTICO DEL CONOCIMIENTO Y PRACTICAS DE SEPARACION DE BASURA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	102,500	102,500	102,500	102,500	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESCUELAS DEPORTIVAS HABITAT	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	48,800	48,800	48,800	48,800	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
INSTALACION DEL MODULO DE PROMOCION DE PROGRAMAS FEDERALES	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
MANUAL DE OPERACION DE RIESGOLANDIA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	88,079	88,079	88,079	88,079	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RIESGOLANDIA 2009	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	64,621	64,621	64,621	64,621	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE ACUICULTURA URBANA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	18,349	18,349	18,349	18,349	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE CARPINTERIA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	43,800	43,800	43,800	43,800	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE COMPUTACION Y AUTOESTIMA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	101,200	101,200	101,200	101,200	100%	0	0	TALLER	12	12	100%	
TALLER DE DANZA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	145,300	145,300	145,300	145,300	100%	0	0	TALLER	4	4	100%	
TALLER DE MUSICA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	158,500	158,500	158,500	158,500	100%	0	0	TALLER	4	4	100%	
CONTRALORIA SOCIAL PARA EL POLIGONO 23037	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	LA UBICACION ES EL POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS PLAN DE AYALA, LEONA VICARIO, JESUS MARTINEZ ROSS Y EMILIANO ZAPATA
CONTRALORIA SOCIAL PARA EL POLIGONO 23038	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	
ESTUDIO PDU	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	2,500,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	APORTACION ESTATAL AL CONVENIO HABITAT 2009
MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	60,360	60,360	60,360	60,360	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA UBICACION DEL PROYECTO ES POLIGONO 23037 EN LAS COLONIAS CECILIO CHI, CENTRO, FRANCISCO MAY, RAFAEL E. MELGAR, LAZARO CARDENAS, JAVIER ROJO GOMEZ, JUAN BAUTISTA VEGA Y MARIO VILLANUEVA
APOYO A PROMOTORES DE TALLER Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	APOYO	14	14	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
APOYO A PROMOTORES PARA LA CAMPAÑA DE PROMOCION DEL ENTORNO COMUNITARIO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	APOYO	15	15	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
APOYO A SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA EL RESPETO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	APOYO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS-4.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CAMPAÑA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO EN EL POLIGONO 23023	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	20,805	20,805	20,805	20,805	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CAMPAÑA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	53,640	53,640	53,640	53,640	100%	0	0	CAMPAÑA	2	2	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COLONIA PROTERRITORIO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	104,115	104,115	104,115	104,115	100%	0	0	CAMPAÑA	4	4	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	93,900	93,900	93,900	93,900	100%	0	0	CAMPAÑA	4	4	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CAMPAÑA DE SALUD VISUAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	118,347	118,347	118,347	118,347	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 82,842.50.-LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA EL RESPETO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	10,090	10,090	10,090	10,090	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CAMPAÑA MEDICA DENTAL PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	84,627	84,627	84,627	84,627	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO HASTA ESTE RIMESTRE ES DE 59,238.50.-LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CURSO DE ARTESANIAS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CURSO DE BAILE FOLKLORICO INFANTIL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,198	25,198	25,198	25,198	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CURSO DE BAILES MODERNOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,758	25,758	25,758	25,758	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...
CURSO DE COCINA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO...

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CURSO DE CORTE Y CONFECCION PARA EL PROGRESO DE LAS MUJERES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	90,944	90,944	90,944	90,944	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CURSO DE CULTORA DE BELLEZA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	17,031	17,031	17,031	17,031	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CURSO DE DESARROLLO MUSICAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	31,863	31,863	31,863	31,863	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CURSO DE EDUCACION NUTRICIONAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	34,633	34,633	34,633	34,633	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CURSO DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS Y DE PREVENICION MEDICO GENERAL EN LA COL. PROTERRITORIO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	69,622	69,622	69,622	69,622	100%	0	0	CURSO	8	8	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CURSO DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS Y DE PREVENICION MEDICO GENERAL EN LA COL. TERRITORIO FEDERAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	59,228	59,228	59,228	59,228	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CURSO DE REPOSTERIA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CURSO INTEGRAL DE ORIENTACION PARA LA EDUCACION NUTRICIONAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,252	25,252	25,252	25,252	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CURSOS DE CONTROL EMOCIONAL Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	31,974	31,974	31,974	31,974	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	EL MONTO EJERCIDO HASTA ESTE TRIMESTRE ES DE 28,776.50-LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
EDUCACION FINANCIERA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	17,390	17,390	17,390	17,390	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	7,865	7,865	7,865	7,865	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO:1- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO PARA CAMPAÑA DE PREVENICION A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL Y PROTERRITORIO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	APOYO	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS 2.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ESTIMULO A PROMOTERES DE TALLER Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL POLIGONO 23024	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO:3.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 23023 Y 23024	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	APOYO	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 5.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	15,630	15,630	15,630	15,630	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	68,746	68,746	68,746	68,746	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
REALIZACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL POLIGONO 23023	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	9,619	9,619	9,619	9,619	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
REALIZACION DE OCNTRALORIA SOCIAL EN EL POLIGONO 23024	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	8,277	8,277	8,277	8,277	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
TALLER DE APOYO A TAREAS ESCOLARES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	18,500	18,500	18,500	18,500	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TUTORIAS:1.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
TALLER DE CULTORA DE BELLEZA EN LA COLONIA PAYO OBISPO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,644	25,644	25,644	25,644	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
TALLER DE DIBUJO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	50,577	50,577	50,577	50,577	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
TALLER DE ELABORACION DE PINATAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	21,362	21,362	21,362	21,362	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
TALLER DE GRAFITTI	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	26,303	26,303	26,303	26,303	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
TALLER DE LECTURA INFANTIL Y ARTES PLASTICAS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	35,879	35,879	35,879	35,879	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TALLER DE MANUALIDADES (BORDADO Y TEJIDO) EN LA COLONIA PAYO OBISPO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	21,747	21,747	21,747	21,747	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 10,873.50.- LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
TALLER DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	35,351	35,351	35,351	35,351	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
TALLER PARA REPARACION DE CALZADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	31,068	31,068	31,068	31,068	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
TALLER Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	112,598	112,598	112,598	112,598	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
TALLER Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL POLIGONO 23024	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	74,591	74,591	74,591	74,591	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	LOS MONTOS VAN A VARIAR POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN HACIENDO..
CURSOS DE AUTOESTIMA, CAMPANA DE SALUD, CURSOS CONTRA LA VIOLENCIA Y DIVERSOS TALLERES EN DIVERSAS REGIONES	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	558,178	558,178	558,178	448,824	80%	0	0	CURSO	10	10	100%	CURSO DE AUTOESTIMA REG 234, CAMPANAS DE SALUD REG 234, PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA REG 234 Y 237, CAMPANAS ODONTOLÓGICA, CURSOS CULTURALES, TALLERES DE AUTOCUIDADO
CURSOS DE CARPINTERIA, CORTE Y CONFECCION, JARDINERIA Y COCINA DECORATIVA EN DIVERSAS REGIONES DE CANCUN	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	CURSOS DE CORTE Y CONFECCION CARPINTERIA, FLORICULTURA Y COCINA DECORATIVA EN LAS REGIONES 220, 228, 236 Y 237
ENCUESTAS DE DESARROLLO Y PERSEPCION DE LA VIOLENCIA EN EL MPIO. DE BENITO JUARES	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	111,518	111,518	111,518	111,518	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO RELACIONAL EN LAS 20 REGIONES DE MAYOR INDICE DELICTIVO EN BENITO JUAREZ	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	101,475	101,475	101,475	101,475	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
INDICADORES URBANOS Y LA PLANEACION PARTICIPATIVA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	137,060	137,060	137,060	137,060	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
MONITOR DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO Y DE IMPACTO URBANO-SOCIAL DE LA MACROPLAZA PILOTO EN LAS REG 230 Y SU AREA DE INFLUENCIA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	25,275	25,275	25,275	25,275	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
Taller de computacion	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	43,450	43,450	43,450	21,725	50%	0	0	TALLER	5	5	100%	CURSO DE COMPUTACION EN LA REG 237, 233 Y 227
TALLER DE CONTABILIDAD, SERVICIOS SECRETARIALES Y DE CARPINTERIA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	73,985	73,985	73,985	36,993	50%	0	0	TALLER	3	3	100%	TALLER DE CONTABILIDAD REG 221, TALLER DE CARPINTERIA REG 237, TALLER DE SERVICIOS SECRETARIALES REG 221
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	56,100	56,100	53,100	28,050	50%	0	0	TALLER	3	3	100%	TALLER DE CORTE Y CONFECCION EN LAS REGIONES 235, 237 Y 227
TALLER DE ELABORACION DE BLANCOS, CORTINAS Y COJINES	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	37,785	37,785	37,785	18,893	50%	0	0	TALLER	3	3	100%	TALLER DE ELABORACION DE BLANCOS CORTINAS Y COJINES EN LAS REGIONES 235, 237 Y 227
TALLER DE MASAJE Y REFLEXOLOGIA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	52,850	52,850	52,850	26,440	50%	0	0	TALLER	6	6	100%	TALLER DE MASAJE HOLISTICO, DRENAJE LINFATICO, KINESIOLOGICO Y POLARIDAD EN LA REGION 221 Y TALLER DE REFLEXOLOGIA EN LA REG 221
TALLERES DE MUSICA, BAILE Y PINTURA EN LAS REG 234 Y 237 DE CANCUN	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	TALLER	6	6	100%	
TALLER DE PREPARACION DE ALIMENTOS	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	85,800	85,800	85,800	42,900	50%	0	0	TALLER	4	4	100%	TALLER DE CORTE Y CONFECCION EN LAS REGIONES 233, 235, 237 Y 227
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES	7-LAZARO CARDENAS	VICENTE GUERRERO	RURAL	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,019,850	100%	0	0	VIVIENDA	68	62	91%	UNIDAD DE MEDIDA: BAÑOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS PRIMERA ETAPA	7-LAZARO CARDENAS	EL TINTAL	RURAL	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	100%	0	0	VIVIENDA	68	62	91%	UNIDAD DE MEDIDA: BAÑOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS PRIMERA ETAPA	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,124,171	100%	0	0	VIVIENDA	75	42	56%	UNIDAD DE MEDIDA: BAÑOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS SEGUNDA ETAPA	7-LAZARO CARDENAS	EL TINTAL	RURAL	1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,033,908	100%	0	0	VIVIENDA	69	69	100%	UNIDAD DE MEDIDA: BAÑOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DE BANOS SEGUNDA ETAPA	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,124,829	100%	0	0	0	VIVIENDA	75	60	80%	UNIDAD DE MEDIDA: BANOS
CONSTRUCCIÓN DE BANOS SEGUNDA ETAPA	7-LAZARO CARDENAS	NUEVO XCAN	RURAL	960,000	960,000	960,000	959,405	100%	0	0	0	VIVIENDA	32	26	81%	UNIDAD DE MEDIDA: BANOS
CONSTRUCCIÓN DE BANOS (VARIAS LOCALIDADES)	7-LAZARO CARDENAS	CHIQUILA	RURAL	945,000	945,000	945,000	943,606	100%	0	0	0	VIVIENDA	63	51	81%	UNIDAD DE MEDIDA: BANOS LOCALIDADES: CHIQUILA, DELIRIOS Y SAN MARTINIANO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE 4X4 RUSTICO	7-LAZARO CARDENAS	AGUA AZUL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	LOCALIDAD: QUINTANA, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE 4X4 RUSTICO	7-LAZARO CARDENAS	AGUA AZUL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	LOCALIDAD: QUINTANA, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE 4X4 RUSTICO	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	780,000	780,000	780,000	780,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	39	39	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE 4X4 RUSTICO	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	780,000	780,000	780,000	780,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	39	39	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE VIVIENDA (MEDIO RURAL)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHANCAH VERACRUZ	RURAL	360,000	360,000	360,000	316,949	88%	0	0	0	VIVIENDA	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A RECAMARA ADICIONAL
AMPLIACION DE VIVIENDA (MEDIO RURAL)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN JOSE PRIMERO	RURAL	60,000	60,000	60,000	52,759	88%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A RECAMARA ADICIONAL
AMPLIACION DE VIVIENDA (MEDIO RURAL)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	UH MAY	RURAL	620,000	620,000	620,000	575,919	93%	0	0	0	VIVIENDA	31	31	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A RECAMARA ADICIONAL
AMPLIACION DE VIVIENDA (MEDIO RURAL)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	X-HAZIL SUR	RURAL	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,146,583	84%	0	0	0	VIVIENDA	66	58	85%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A RECAMARA ADICIONAL
AMPLIACION DE VIVIENDA (MEDIO URBANO)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	3,260,000	3,260,000	3,260,000	2,636,314	81%	0	0	0	VIVIENDA	163	155	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A RECAMARA ADICIONAL
AMPLIACION DE VIVIENDA (MEDIO URBANO)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	URBANO	2,340,000	2,340,000	2,340,000	1,920,191	82%	0	0	0	VIVIENDA	117	105	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A RECAMARA ADICIONAL
AMPLIACION DE VIVIENDA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	65	65	100%	LA LOCALIDDA ES: JOSE MA. MORELOS
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA COL EJIDAL SUR	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LAS PLAYAS DE HOLBOX	7-LAZARO CARDENAS	HOLBOX	RURAL	674,804	674,804	674,804	674,804	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL MALECON DE CHIQUILA	7-LAZARO CARDENAS	CHIQUILA	RURAL	324,405	324,405	324,405	324,405	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION PARQUE DE LA CTM	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,928,164	1,928,164	1,928,164	1,928,464	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,328	8,328	100%	
PARQUE DEL ADULTO MAYOR	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	
PARQUE PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	
PARQUE LA CHARCA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE NO. 1 DE LA COLONIA PAYO OBISPO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PARQUE 5 DE ABRIL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS CREA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AREA DEPORTIVA JACINTO CANEK	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ENTORNO DEL GIMNACIO CECILIO CHI	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,102,987	1,102,987	1,102,987	1,102,987	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DE LA REGION 90 MZA 16	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	375,262	375,262	375,262	375,262	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
PARQUE DE LA REGION 90 MZA 39	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	356,356	356,356	356,356	356,356	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
PARQUE DE LA REGION 90 MZA 8	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	230,262	230,262	230,262	230,262	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PARQUE DE LA REGION 96 MANZANA 9	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	187,549	187,549	187,549	187,549	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
PARQUE DE LA REGION 96, MZA.8	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	158,680	158,680	158,680	158,680	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DE LA REGION 96,MZA.42	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	616,898	616,898	616,898	616,898	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE PARA NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	999,994	999,994	999,994	999,994	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
UNIDAD DEPORTIVA CHICHEN ITZA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	246,412	246,412	246,412	246,412	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	
AMPLIACION AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHICHEN ITZA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	2,205,600	2,205,600	2,205,600	2,205,600	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	
AMPLIACION AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHICHEN ITZA (PROY. ARQUITECTONICO)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	
REHABILITACION REMODELACION PARQUE LAS TONAS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	836	836	100%	
PARQUE AARON MERINO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	1,449,735	1,449,735	1,449,735	1,449,735	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DE LA COLONIA MIRAFLORES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	999,682	999,682	999,682	999,682	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DEL BOSQUE	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	1,634,924	1,634,924	1,634,924	1,634,924	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DEL FARO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	499,932	499,932	499,932	499,932	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DONA TONITA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	399,953	399,953	399,953	399,953	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE 8 DE OCTUBRE	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	825,000	825,000	825,000	825,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	2,920,678	2,920,678	2,920,678	2,281,663	78%	0	0	ACCION	3	0	0%	MONTO TOTAL ANUAL APORTACION FEDERAL. ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIFSO 3512, 3376 Y 3529

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA GENERAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	148,477	148,477	148,477	148,477	100%	0	0	ACCION	15	0	0%	EL MONTO ANUAL ES LA APORTACION FEDERAL Y LAS 15 ACCIONES ESTAN CON NUMERO DE SIIPSO 3484,3522,3533.
PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO CONSOLIDACION	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	450,818	450,818	450,818	450,818	100%	0	0	ACCION	31	0	0%	MONTO TOTAL ANUAL ES LA APORTACION FEDERAL. ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIIPSO 4256, 32599, 32610, 32623, 32640, 4349, 4362, 4384, 4395, 17939, 32894, 4404, 32984, 18045 Y 33018
PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO GENERAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	41,591	41,591	41,591	41,591	100%	0	0	ACCION	9	0	0%	EL MONTO TOTAL ANUAL ES LA SUMA DE APORTACION FEDERAL CON LA MUNICIPAL Y ESTAS ACCIONES ESTAN VALIDADAS CON NUMERO DE SIIPSO 3491,3525, Y 3539
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CONSOLIDACION	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	ACCION	15	0	0%	MONTO ANUAL ES APORTACION FEDERAL. ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIIPSO 4261, 4303, 4333, 30243, 4339, 4357, 4363, 4387, 4396, 4400, 4405, 32988, 18052 Y 4412
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL GENERAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	ACCION	4	0	0%	MONTO ANUAL ES APORTACION FEDERAL. ESTAN VALIDADAS CON NUMERO SIIPSO 3509, 3528 Y 3540
OTROS															
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA CONSOLIDACION	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	579,182	579,182	579,182	579,182	100%	0	0	ACCION	46	0	0%	LA CANTIDAD DEL MONTO ANUAL ES LA SUMA DE LA APORTACION FEDERAL CON LA MUNICIPAL Y ESTAS ACCIONES ESTAN VALIDADAS CON EL NUMERO DE SIIPSO 4215, 4296, 4315, 17827, 4338, 4341, 4359, 4369, 4392,17912, 4397,4402, 4409, 18031 Y 4411
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR 1	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	TALLER	52,000	52,000	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR 1	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	CURSO	8,000	8,000	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR 1	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	CURSO	25,000	25,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	22,750	22,750	22,750	22,750	100%	0	0	TALLER	22,750	22,750	100%	
PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	TALLER	13,500	13,500	100%	
PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	CURSO	47,500	47,500	100%	
PARQUE DE LA COLONIA FORJADORES	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	CURSO	25,000	25,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA FORJADORES	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	TALLER	65,000	65,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA FORJADORES	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	TALLER	8,000	8,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	TALLER	8,000	8,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	134,000	134,000	134,000	134,000	100%	0	0	CURSO	134,000	134,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	CURSO	25,000	25,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA ZAZIL-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	TALLER	67,500	67,500	100%	
PARQUE DE LA COLONIA ZAZIL-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	TALLER	18,000	18,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA ZAZIL-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	TALLER	8,000	8,000	100%	
PARQUE EL PETEN 1	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	TALLER	65,000	65,000	100%	
PARQUE EL PETEN 1	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	10,750	10,750	10,750	10,750	100%	0	0	TALLER	10,750	10,750	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 PARQUE EL PETEN 1	8.SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	2 18,000	3 18,000	4 18,000	5 18,000	100%	6 0	7 0	8 CURSO	9 18,000	10 18,000	100%	11
GASTO CORRIENTE															
CITROS GASTOS DE OPERACION															
PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	59,608	59,608	59,608	59,608	100%	0	0	ACCION	7	7	100%	LAS ACCIONES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES NUMEROS DE OBRA: ESC022, ESC023 Y ESC024 REFERENTE AL PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA.
PARQUE CORPUS CHRISTI	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	93,208	93,208	93,208	93,208	100%	0	0	ACCION	8	8	100%	LAS ACCIONES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES NUMEROS DE OBRA: ESC019, ESC020 Y ESC021 REFERENTE AL PARQUE CORPUS CHRISTI.
PARQUE CTM	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	203,502	203,502	203,502	203,502	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	LAS ACCIONES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES NUMEROS DE OBRA: ESC013, ESC014 Y ESC015 CORRESPONDIENTES AL PARQUE CTM
PARQUE DE LOS LAPICES	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	33,507	33,507	33,507	33,507	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	LAS ACCIONES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES NUMEROS DE OBRAS: ESC001, ESC002, ESC003 REFERENTE AL PARQUE DE LOS LAPICES.
PARQUE DEL CHIVO	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	78,436	78,436	78,436	78,436	100%	0	0	ACCION	9	9	100%	LAS ACCIONES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES NUMEROS DE OBRA: ESC004, ESC005 Y ESC008 REFERENTE AL PARQUE DEL CHIVO.
PARQUE FLAMINGOS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	97,080	97,080	97,080	97,080	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	LAS ACCIONES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES NUMEROS DE OBRAS: ESC007, ESC008 Y ESC009 REFERENTE AL PARQUE FLAMINGOS.
PARQUE LAS TONAS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	101,931	101,931	101,931	101,931	100%	0	0	ACCION	9	9	100%	
PARQUE MUNICIPIO LIBRE	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	96,910	96,910	96,910	96,910	100%	0	0	ACCION	9	9	100%	LAS ACCIONES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES NUMEROS DE OBRA: ESC028, ESC029 Y ESC030, REFERENTES AL PARQUE MUNICIPIO LIBRE.
PARQUE SAN MIGUEL II	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	83,654	83,654	83,654	83,654	100%	0	0	ACCION	8	8	100%	LAS ACCIONES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES NUMEROS DE OBRA: ESC010, ESC011 Y ESC012 REFERENTES AL PARQUE SAN MIGUEL II.
UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	60,071	60,071	60,071	60,071	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	LAS ACCIONES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES NUMERO DE OBRA: ESC025, ESC026 Y ESC027 REFERENTES A LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION.
PAQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	38,200	38,200	38,200	38,200	100%	0	0	TALLER	4	4	100%	
PARQUE AARON MERINO (CONFORMACION DE OCNTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES RED:1, CONTRALORIA:1
PARQUE AARON MERINO (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	TALLER	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER:6, CURSOS:2
PARQUE AARON MERINO (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	74,000	74,000	74,000	74,000	100%	0	0	APOYO	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS:13
PARQUE AARON MERINO (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	36,950	36,950	36,950	36,950	100%	0	0	TALLER	9	9	100%	
PARQUE AARON MERINO (TORNEOS DEPORTIVOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	22,765	22,765	22,765	22,765	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TORNEOS:6
PARQUE DE LA COLONIA MIRAFLORES (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	81,800	81,800	81,800	81,800	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONTRALORIA:1, RED:1, TALLER:3, CURSO:1
PARQUE DE LA COLONIA MIRAFLORES (CURSO Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSOS:2, TALLERES:8
PARQUE DE LA COLONIA MIRAFLORES (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	75,500	75,500	75,500	75,500	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO:12 Y PAQUETE:1
PARQUE DE LA COLONIA MIRAFLORES (TALLER DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	27,700	27,700	27,700	27,700	100%	0	0	TALLER	7	7	100%	
PARQUE DE LA COLONIA MIRAFLORES (TORNEOS DEPORTIVOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	22,818	22,818	22,818	22,818	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TORNEOS:6
PARQUE DEL BOSQUE (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	74,500	74,500	74,500	74,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONTRALORIA 1, RED 1, TALLER 3, CURSO 1.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PARQUE DEL BOSQUE (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	TALLER	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLERES:8, CURSOS:2
PARQUE DEL BOSQUE (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	APOYO	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO:11, PAQUETE:1
PARQUE DEL BOSQUE (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	58,950	58,950	58,950	58,950	100%	0	0	TALLER	15	15	100%	
PARQUE DEL BOSQUE (TORNEOS Y CURSOS DEPORTIVOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	82,576	82,576	82,576	82,576	100%	0	0	CURSO	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSOS 8 Y TORNEOS 6.
PARQUE DEL CENTENARIO D ELA REVOLUCION (CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	21,050	21,050	21,050	21,050	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES RED:1, CONTRALORIA:1, TALLER:1 Y CURSO:1
PARQUE DEL CENTENARIO D ELA REVOLUCION (PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	15,750	15,750	15,750	15,750	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO:3, PAQUETE:1
PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO:1, TALLER:4
PARQUE DEL FARO (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	41,550	41,550	41,550	41,550	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONTRALORIA:1, RED:1, TALLERES:3, CURSOS:1
PARQUE DEL FARO (CURSO DE AEROBICS Y YOGA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	15,568	15,568	15,568	15,568	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
PARQUE DEL FARO (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	TALLER	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER:8, CURSO:2
PARQUE DEL FARO (PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MUNICIPAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	73,150	73,150	73,150	73,150	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
PARQUE DEL FARO (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	APOYO	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO:11, PAQUETE:1
PARQUE DEL FARO (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,450	25,450	25,450	25,450	100%	0	0	TALLER	6	6	100%	
PARQUE DOÑA TONITA (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	32,047	32,047	32,047	32,047	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER:3, RED:1, CONTRALORIA:1
PARQUE DOÑA TONITA (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	22,750	22,750	22,750	22,750	100%	0	0	TALLER	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER:5, CURSO:1
PARQUE DOÑA TONITA (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	APOYO	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS:6, PAQUETE:1
PARQUE DOÑA TONITA (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	31,450	31,450	31,450	31,450	100%	0	0	TALLER	8	8	100%	
PARQUE LA CHARCA (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES RED:1, CONTRALORIA:1, CURSOS:2, TALLER:2
PARQUE LA CHARCA (CURSOS Y TORNEOS DEPORTIVOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	38,500	38,500	38,500	38,500	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO:2, TORNEOS:2
PARQUE LA CHARCA (PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	33,500	33,500	33,500	33,500	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO:1, PAQUETE:1
PARQUE 8 DE OCTUBRE (CURSOS DEPORTIVOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
PARQUE 8 DE OCTUBRE (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	44,000	44,000	44,000	44,000	100%	0	0	APOYO	8	8	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS:8
PARQUE 8 DE OCTUBRE (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	41,000	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES RED:1 Y CONTRALORIA:1
PARQUE 8 DE OCTUBRE (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	TALLER	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER:4, CURSO:1

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PARQUE 8 DE OCTUBRE (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	19,250	19,250	19,250	19,250	100%	0	0	TALLER	5	5	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	4,492,734	4,492,734	4,492,734	4,479,891	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA ALTOS DE SEVILLA	4-OTHÓN P. BLANCO	ALTOS DE SEVILLA	RURAL	695,465	695,465	695,465	695,465	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,765	4,765	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 695,465.36
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA CARLOS A. MADRAZO	4-OTHÓN P. BLANCO	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	1,050,271	1,050,271	1,050,271	1,050,271	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,382	7,382	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 1,050,271.26
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA DE BACALAR	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	341,877	341,877	341,877	341,877	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,394	2,394	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 341,877.10
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA DE CHEMUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	314,751	314,751	314,751	314,751	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,196	2,196	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 314,751.16
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA NICOLAS BRAVO	4-OTHÓN P. BLANCO	NICOLAS BRAVO	RURAL	1,098,267	1,098,267	1,098,267	1,098,267	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,636	7,636	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 1,098,266.90
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,160,622	1,160,622	1,160,622	1,160,622	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,089	8,089	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 1,160,622.22
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	384,579	384,579	384,579	375,578	98%	0	0	OBRA	27	27	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 27 BANOS LA LOCALIDAD ES: STA. GERTRUDIS
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	384,579	384,579	384,579	375,578	98%	0	0	OBRA	27	27	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 27 BANOS LA LOCALIDAD ES: STA. GERTRUDIS
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	384,579	384,579	384,579	212,667	55%	0	0	OBRA	27	27	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 27 BANOS LA LOCALIDAD ES: STA. GERTRUDIS
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	KANKABCHEN	RURAL	1,395,881	1,395,881	1,395,881	0	0%	0	0	VIVIENDA	98	98	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 98 BANOS
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	356,091	356,091	356,091	347,344	98%	0	0	OBRA	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 25 BANOS LA LOCALIDAD ES: POZO PIRATA
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	754,914	754,914	754,914	736,370	98%	0	0	OBRA	53	53	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 53 BANOS LA LOCALIDAD ES: NARANJAL
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	185,168	185,168	185,168	180,619	98%	0	0	OBRA	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 13 VIVIENDAS LA LOCALIDAD ES: SAN CARLOS
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	128,193	128,193	128,193	125,044	98%	0	0	OBRA	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 9 VIVIENDAS LA LOCALIDAD ES: MARTIRO
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	569,746	569,746	569,746	55,575	10%	0	0	OBRA	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 40 BANOS LA LOCALIDAD ES: LA ESPERANZA
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	56,974	56,974	56,974	55,575	98%	0	0	OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 4 BANOS LA LOCALIDAD ES: SAN ANTONIO TUK
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	327,604	327,604	327,604	319,557	98%	0	0	OBRA	23	23	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 23 BANOS LA LOCALIDAD ES: ZAFARANCHO
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	284,873	284,873	284,873	278,204	98%	0	0	OBRA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 20 BANOS LA LOCALIDAD ES: XNOCRUZ
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	199,411	199,411	199,411	194,743	98%	0	0	OBRA	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 14 BANOS LA LOCALIDAD ES: SAC SUQUIL
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	484,294	484,294	484,294	472,948	98%	0	0	OBRA	34	34	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 34 BANOS LA LOCALIDAD ES: PUERTO ARTURO
CONSTRUCCION DE BANOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	170,924	170,924	170,924	166,923	98%	0	0	OBRA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 12 BANOS LA LOCALIDAD ES: NUEVA REFORMA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	655,208	655,208	655,208	639,870	98%	0	0	OBRA	46	46	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 46 BAÑOS LA COMUNIDAD DE: SAN FELIPE I
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	370,335	370,335	370,335	361,666	98%	0	0	OBRA	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 26 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAN FELIPE II
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	512,772	512,772	512,772	500,768	98%	0	0	OBRA	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 36 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: OTHON P. BLANCO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	185,168	185,168	185,168	180,619	98%	0	0	OBRA	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 13 VIVIENDAS LA LOCALIDAD ES: SAN CARLOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	356,091	356,091	356,091	347,344	98%	0	0	OBRA	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 25 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: POZO PIRATA
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	754,914	754,914	754,914	736,370	98%	0	0	OBRA	53	53	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 53 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: NARANJAL
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	128,193	128,193	128,193	125,044	98%	0	0	OBRA	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 9 VIVIENDAS LA LOCALIDAD ES: MARTIRIO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	327,604	327,604	327,604	319,557	98%	0	0	OBRA	23	23	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 23 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: ZAFARANCHO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	56,974	56,974	56,974	55,575	98%	0	0	OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 4 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAN ANTONIO TUK
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	199,411	199,411	199,411	194,743	98%	0	0	OBRA	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 14 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAC SUQUIL
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	484,284	484,284	484,284	472,948	98%	0	0	OBRA	34	34	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 34 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: PUERTO ARTURO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	569,746	569,746	569,746	55,575	10%	0	0	OBRA	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 40 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: LA ESPERANZA
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	284,873	284,873	284,873	278,204	98%	0	0	OBRA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 20 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: XNOCRUZ
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	170,924	170,924	170,924	166,923	98%	0	0	OBRA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 12 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: NUEVA REFORMA
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	370,335	370,335	370,335	361,666	98%	0	0	OBRA	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 26 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAN FELIPE II
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	655,208	655,208	655,208	639,870	98%	0	0	OBRA	46	46	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 46 BAÑOS LA COMUNIDAD DE: SAN FELIPE I
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	512,772	512,772	512,772	500,768	98%	0	0	OBRA	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 36 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: OTHON P. BLANCO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	270,629	270,629	270,629	270,629	100%	0	0	OBRA	19	19	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 25 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: POZO PIRATA
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	470,041	470,041	470,041	470,041	100%	0	0	OBRA	33	33	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 53 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: NARANJAL
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	42,731	42,731	42,731	42,731	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 13 VIVIENDAS LA LOCALIDAD ES: SAN CARLOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	14,244	14,244	14,244	14,244	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 9 VIVIENDAS LA LOCALIDAD ES: MARTIRIO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	327,604	327,604	327,604	190,125	58%	0	0	OBRA	23	23	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 23 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: ZAFARANCHO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	14,244	14,244	14,244	14,244	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 4 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAN ANTONIO TUK
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	256,386	256,386	256,386	256,386	100%	0	0	OBRA	18	18	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 40 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: LA ESPERANZA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	156,680	156,680	156,680	156,680	100%	0	0	OBRA	11	11	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 14 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAC SUQUIL
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	242,142	242,142	242,142	242,142	100%	0	0	OBRA	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 34 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: PUERTO ARTURO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	626,720	626,720	626,720	329,274	53%	0	0	OBRA	44	44	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 46 BAÑOS LA COMUNIDAD DE: SAN FELIPE I
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	142,437	142,437	142,437	142,437	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 20 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: XNOCRUZ
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	142,437	142,437	142,437	142,437	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 26 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAN FELIPE II
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	85,462	85,462	85,462	85,462	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 12 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: NUEVA REFORMA
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	242,142	242,142	242,142	242,142	100%	0	0	OBRA	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 36 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: OTHON P. BLANCO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	883,105	883,105	883,105	0	0%	0	0	VIVIENDA	62	62	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 62 BAÑOS LA COMUNIDAD ES: CANDELARIA
CONSTRUCCION DEL RELLOJO SANITARIO PRIMERA ETAPA	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,270,330	2,270,330	2,270,330	2,230,076	98%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: JOSE MARIA MORELOS
ILUMINACION DE CAMINO A LA UNIVERSIDAD DE J.M.M.	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	299,855	299,855	299,855	299,855	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	LA COMUNIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA YALCHEN	8-SOLIDARIDAD	AKUMAL	RURAL	391,540	391,540	391,540	387,732	99%	0	0	VIVIENDA	85	0	0%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUAS	RURAL	751,354	751,354	751,354	751,354	100%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POBLADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-YAH	RURAL	777,404	777,404	777,404	777,404	100%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POBLADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	DZOYOLA	RURAL	449,768	449,768	449,768	449,768	100%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POBLADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	233,593	233,593	233,593	233,593	100%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POBLADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO AKE	RURAL	640,142	640,142	640,142	640,142	100%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POBLADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN JOSE SEGUNDO	RURAL	383,101	383,101	383,101	383,101	100%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POBLADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN LUIS	RURAL	329,789	329,789	329,789	329,789	100%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POBLADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	TRAPICH	RURAL	413,309	413,309	413,309	413,309	100%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POBLADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	X-PICHIL	RURAL	992,159	992,159	992,159	992,159	100%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POBLADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN RAUDALES	4-OTHÓN P. BLANCO	RAUDALES	RURAL	268,500	268,500	268,500	268,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN JESUS GONZALEZ ORTEGA	4-OTHÓN P. BLANCO	JESUS GONZALEZ ORTEGA	RURAL	445,500	445,500	445,500	445,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN KUCHUMATAN	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,255,000	2,255,000	2,255,000	2,255,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES KUCHUMATAN

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAGUNA GUERRERO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	448,500	448,500	448,500	448,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN SABIDOS	4-OTHÓN P. BLANCO	SABIDOS	RURAL	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN UCUM	4-OTHÓN P. BLANCO	UCUM	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, EN RAMONAL	4-OTHÓN P. BLANCO	RAMONAL	RURAL	667,500	667,500	667,500	667,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	KANKABCHEN	RURAL	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	KANKABCHEN	RURAL	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	KANKABCHEN	RURAL	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	254,557	254,557	254,557	254,557	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33. LA COMUNIDAD ES DE SAN JUAN ORIENTE
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	377,334	377,334	377,334	377,334	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES HUAY MAX
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	254,557	254,557	254,557	254,557	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33. LA COMUNIDAD ES DE SAN JUAN ORIENTE
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	377,334	377,334	377,334	377,334	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES HUAY MAX
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	247,500	247,500	247,500	247,500	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33. LA COMUNIDAD ES DE SAN JUAN ORIENTE
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	433,410	433,410	433,410	377,334	87%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES HUAY MAX
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	402,161	402,161	402,161	402,161	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES BULLUKAX
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	402,161	402,161	402,161	402,161	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES BULLUKAX
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	386,500	386,500	386,500	386,500	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES BULLUKAX
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	PLAN DE LA NORIA PONIENTE	RURAL	489,678	489,678	489,678	489,678	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	PLAN DE LA NORIA PONIENTE	RURAL	489,678	489,678	489,678	489,678	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	PLAN DE LA NORIA PONIENTE	RURAL	489,678	489,678	489,678	489,678	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	309,631	309,631	309,631	309,631	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES STA. GERTRUDIS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	920,087	920,087	920,087	920,087	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	56,058	56,058	56,058	56,058	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES XNOCRUZ
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	309,631	309,631	309,631	309,631	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES STA. GERTRUDIS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	56,058	56,058	56,058	56,058	100%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES XNOCRUZ

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	920,087	920,087	920,087	920,087	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	292,333	292,333	292,333	292,333	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES STA. GERTRUDIS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	920,087	920,087	920,087	920,087	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	59,999	59,999	59,999	56,058	93%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES XNOCRUZ
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES MARTIRIO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES MARTIRIO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y RAMO 33 LA COMUNIDAD ES MARTIRIO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO II	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,828,678	1,828,678	1,828,678	1,612,335	88%	0	0	0	POSTE	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 37 POSTES LA COMUNIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO II	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,828,678	1,828,678	1,828,678	1,612,335	88%	0	0	0	POSTE	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 37 POSTES LA COMUNIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO II	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,828,678	1,828,678	1,828,678	1,612,335	88%	0	0	0	POSTE	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 37 POSTES LA COMUNIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEO EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO III	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	2,099,311	2,099,311	2,099,311	1,884,180	89%	0	0	0	POSTE	41	41	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 41 POSTES LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEO EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO III	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	2,099,311	2,099,311	2,099,311	1,884,180	89%	0	0	0	POSTE	41	41	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 41 POSTES LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEO EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO III	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	2,099,311	2,099,311	2,099,311	1,884,180	89%	0	0	0	POSTE	41	41	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 41 POSTES LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	239,300	239,300	239,300	71,620	30%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 3 POSTES LA COMUNIDAD ES: SAN JUAN OTE.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	239,300	239,300	239,300	71,620	30%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 3 POSTES LA COMUNIDAD ES: SAN JUAN OTE.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	239,300	239,300	239,300	239,300	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 3 POSTES LA COMUNIDAD ES: SAN JUAN OTE.
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	914,064	914,064	914,064	914,064	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON LA PARTE ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	914,064	914,064	914,064	914,064	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON LA PARTE ESTATAL Y RAMO 33
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	914,064	914,064	914,064	914,064	100%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON LA PARTE ESTATAL Y RAMO 33
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO II	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,189,520	1,189,520	1,189,520	1,015,003	85%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 20 POSTES LA COMUNIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO II	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,189,520	1,189,520	1,189,520	1,015,003	85%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 20 POSTES LA COMUNIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO II	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,189,520	1,189,520	1,189,520	1,015,003	85%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 20 POSTES LA COMUNIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CARDENAS	EL CEDRAL	RURAL	1,107,612	1,107,612	1,107,612	1,107,612	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CARDENAS	EL CEDRAL	RURAL	553,806	553,806	553,806	553,806	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	EL CEDRAL	RURAL	1,107,612	1,107,612	1,107,612	1,107,562	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	963,993	963,993	963,993	963,993	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	2,107,156	2,107,156	2,107,156	2,107,156	100%	0	0	0	POSTE	64	58	91%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	461,664	461,664	461,664	461,664	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	1,053,577	1,053,577	1,053,577	1,053,577	100%	0	0	0	POSTE	64	58	91%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	963,993	963,993	963,993	963,993	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	2,107,156	2,107,156	2,107,156	1,999,967	95%	0	0	0	POSTE	64	58	91%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	NUEVO DURANGO	RURAL	461,608	461,608	461,608	461,608	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	NUEVO XCAN	RURAL	841,396	841,396	841,396	841,396	100%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	NUEVO XCAN	RURAL	420,697	420,697	420,697	420,697	100%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CÁRDENAS	NUEVO XCAN	RURAL	841,396	841,396	841,396	841,396	100%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	8-SOLIDARIDAD	SAN SILVERIO	RURAL	929,000	929,000	929,000	929,000	100%	0	0	0	POSTE	20	11	56%	
MEJORAMIENTO ESTUDIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	568,700	568,700	568,700	568,700	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES TIHOUCO
ESTUDIO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DE DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	513,700	513,700	513,700	513,700	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES DZILUCHE
CONEXIONES DE DESCARGAS SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS	7-LAZARO CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES CHIGUILA
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				630,000,000	630,000,000	630,000,000	424,412,876	67%	1,038,777	1,033,180			859,881	823,214	61%	
FONDOS METROPOLITANOS																
MODERNIZACIÓN PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CANCLUN
MEJORAMIENTO CAMINO A RANCHO VIEJO	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	10,176,308	51%	0	0	0	METRO CUADRADO	70,200	21,060	30%	
PROGRAMAS REGIONALES																
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE LA AV. 23 SUR	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	10,177,100	10,177,100	10,177,100	10,077,017	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	19,920	19,920	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INTEGRAL "LA SELVA"	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	5,973,156	5,973,156	5,973,156	5,973,151	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DEL RATRO MUNICIPAL (2DA ETAPA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INTEGRAL PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE REFUGIO ANTICICLONICO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	2,151,317	2,151,317	2,151,317	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E C F (FELIPE CARRILLO PUERTO-MUNA)TABI, (1A ETAPA)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	TABI	RURAL	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SUPERFICIE SINTETICA DEPORTAN FP EN EL PARQUE INFANTIL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	687,718	687,718	687,718	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CAMINO DE LUZ 4A ETAPA ILUMINACION DEL MONUMENTO NIÑOS HEROES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	585,359	585,359	585,359	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO (II ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	1,964,815	1,964,815	1,964,815	1,964,815	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA EN KUCHUMATAN	4-OTHÓN P. BLANCO	KUCHUMATAN	RURAL	790,506	790,506	790,506	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA EN LA LIBERTAD	4-OTHÓN P. BLANCO	LA LIBERTAD	RURAL	709,809	709,809	709,809	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA EN PALMAR	4-OTHÓN P. BLANCO	PALMAR	RURAL	725,000	725,000	725,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA EN SACSAN	4-OTHÓN P. BLANCO	SACSAN	RURAL	725,000	725,000	725,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA EN SAN PEDRO PERALTA	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN PEDRO PERALTA	RURAL	725,000	725,000	725,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO CARRETERA FEDERAL-JUAN SARABIA	4-OTHÓN P. BLANCO	JUAN SARABIA	RURAL	14,575,974	14,575,974	14,575,974	14,489,228	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	30,198	30,198	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA A TRABAJADEROS (TRAMO ZAMORA-MONTE OLIVO)	4-OTHÓN P. BLANCO	MONTE OLIVO	RURAL	4,134,135	4,134,135	4,134,135	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIAS A TRABAJADEROS	4-OTHÓN P. BLANCO	MOROCOY	RURAL	1,369,371	1,369,371	1,369,371	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,993	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIAS(TRAMO VERACRUZ- EL CEDRAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	VERACRUZ	RURAL	4,478,395	4,478,395	4,478,395	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	60,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO FORESTAL (TRAMO EJIDO BACALAR-MOROCOY)	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	4,021,290	4,021,290	4,021,290	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS , EN EL PROGRESO	4-OTHÓN P. BLANCO	EL PROGRESO	RURAL	2,315,075	2,315,075	2,315,075	2,313,619	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	11
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN BACALAR	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	482,737	482,737	482,737	476,485	99%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN JUAN SARABIA	4-OTHÓN P. BLANCO	JUAN SARABIA	RURAL	1,261,970	1,261,970	1,261,970	1,204,646	95%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN LAGUNA GUERRERO	4-OTHÓN P. BLANCO	LAGUNA GUERRERO	RURAL	815,099	815,099	815,099	813,509	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN MANUEL A. CAMACHO	4-OTHÓN P. BLANCO	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	1,666,065	1,666,065	1,666,065	1,576,762	95%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN SAC-XAN	4-OTHÓN P. BLANCO	SACXAN	RURAL	2,562,966	2,562,966	2,562,966	2,505,235	98%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN SAN P. PERALTA	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN PEDRO PERALTA	RURAL	1,014,116	1,014,116	1,014,116	875,727	86%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN VALENTIN GOMEZ FARIAS	4-OTHÓN P. BLANCO	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	RURAL	3,668,924	3,668,924	3,668,924	3,658,772	100%	0	0	0	KILOMETRO	22	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS, EN VALLEHERMOSO	4-OTHÓN P. BLANCO	VALLEHERMOSO	RURAL	1,664,107	1,664,107	1,664,107	1,643,778	99%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS DE LA FOSA DE CLAVADOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,792,528	1,792,528	1,792,528	1,738,504	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN GRADAS DE CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "SERAPIO MASS"	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	220,000	220,000	220,000	217,689	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIVERSAS AREAS EN LA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	6,011,843	6,011,843	6,011,843	2,733,729	45%	0	0	0	LABORATORIO	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO	4-OTHÓN P. BLANCO	XUL-HA	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,097,828	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO	4-OTHÓN P. BLANCO	COCOYOL	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO	4-OTHÓN P. BLANCO	SABIDOS	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO, ACCESO Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-OTHÓN P. BLANCO	SERGIO BUTRON CASAS	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,077,935	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GLORIETA (ENTRONQUE DE LA CARRETERA A: LUIS ECHEVERRIA LAGUNA GUERRERO Y CALDERITAS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CALDERITAS	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,520	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE GRADAS, BANCOS Y ANDADORES EN EL CAMPO DE FUTBOL "LA CHARCA"	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,468,380	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11
CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES (2A ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,171,216	2,171,216	2,171,216	2,171,216	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CTM	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	645,000	645,000	645,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	715,000	715,000	715,000	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE SUPERFICIE SINTETICA DEPORTAN RV2 EN EL PARQUE INTEGRAL DE LA AMISTAD DE LA COLONIA OCHO DE OCTUBRE	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	692,664	692,664	692,664	688,307	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EMSAD ETAPA I	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN PEDRO PERALTA	RURAL	1,206,049	1,206,049	1,206,049	842,162	70%	0	0	0	AULA	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (2DA. ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,700	0	0%	
CONSTRUCCION NDE BODEGA COMUNITARIA EN EL LIMONAR	4-OTHÓN P. BLANCO	LIMONAR	RURAL	725,000	725,000	725,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PASTEURIZADORA DE LACTEOS	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	9,494,576	9,494,576	9,494,576	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN EL PARQUE CENTRAL	4-OTHÓN P. BLANCO	ALTOS DE SEVILLA	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,389,646	63%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA RECICLADA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,230,159	96%	0	0	0	METRO CUADRADO	91,357	36,543	40%	
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES (II ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CALDERITAS	URBANO	1,999,680	1,999,680	1,999,680	1,999,680	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,300	8,300	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, JARDINES Y ARROPE DE LOS EDIFICIOS CENTRALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,381,175	1,381,175	1,381,175	841,219	61%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN EL GIMNASIO KUXIL BAXAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	734,416	734,416	734,416	734,416	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO AL GIMNASIO POLIFUNCIONAL (PARA SU TERMINACION)	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,989,991	1,989,991	1,989,991	1,989,991	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL ARCO NORTE EN LA CIUDAD DE CANCUN	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	60,719,434	60,719,434	60,719,434	47,965,577	79%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO EN EL ESTADIO ANDRÉS QUINTANA ROO (CRUCE AV. LA LUNA CON KABAH).	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	1,495,418	1,495,418	1,495,418	1,495,418	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DEL PARADERO DE AUTOBUSES EN EL CRIT	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	645,768	645,768	645,768	645,768	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PASO A DESNIVEL AV. KAHAB ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL REFORMA AGRARIA, PUERTO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE CANCÚN (PARA TERMINACIÓN)	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PRIMERA ETAPA PLAZA PRINCIPAL DE BONFIL	5-BENITO JUÁREZ	ALFREDO V. BONFIL	URBANO	4,998,897	4,998,897	4,998,897	4,998,897	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONCLUSION DE LAS ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA CUBICULOS EN LABORATORIO HUMEDO, SECO, CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS, BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTO EN EL EDIF. TORRE "A" DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	483,314	483,314	483,314	480,190	99%	0	0	0	LABORATORIO	6	5	83%	LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES JOSE MA. MORELOS
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA A AREA DE PRODUCCION	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	4,000	0	0%	LA LOCALIDAD ES PUERTO ARTURO
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA A AREA DE PRODUCCION	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	4,500	0	0%	LA LOCALIDAD ES CANDELARIA
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA A AREA DE PRODUCCION	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	800,000	800,000	800,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,500	0	0%	LA LOCALIDAD ES JOSE MARIA MORELOS
CONSTRUCCION DE NAVE DEL MERCADO DEL PRODUCTOR E INFRAESTRUCTURA GANADERA	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,092,640	62%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 4 TIERRA Y LIBERTAD	7-LÁZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	1,500,252	1,500,252	1,500,252	1,481,168	99%	0	0	0	METRO LINEAL	359	251	70%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA	7-LÁZARO CÁRDENAS	HOLBOX	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,985,633	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO CENTRAL VALLARTA-DELIRIOS	7-LÁZARO CÁRDENAS	DELIRIOS	RURAL	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
CONSTRUCCION EN EL EMSAD EN CHIQUILA	7-LÁZARO CÁRDENAS	CHIQUILA	RURAL	3,172,948	3,172,948	3,172,948	3,167,442	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVERA MAYA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	2,940,672	2,940,672	2,940,672	899,765	31%	0	0	0	METRO LINEAL	600	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SERVICIO MEDICO FORENSE (SEMEFO), PARA SU TERMINACION	9-TULUM	TULUM	URBANO	304,000	304,000	304,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SERVICIO MEDICO FORENSE (SEMEFO), 2DA. ETAPA.	9-TULUM	TULUM	URBANO	1,072,999	1,072,999	1,072,999	934,305	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUBIETA METALICA EN GRADAS DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	9-TULUM	TULUM	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO COSTERO HACIA LA ZONA ARQUEOLOGICA DE TULUM	9-TULUM	TULUM	URBANO	1,377,000	1,377,000	1,377,000	1,330,335	97%	0	0	0	METRO CUBICO	375	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIALES DE RELLENO PARA CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA LAS VELETAS	9-TULUM	TULUM	URBANO	683,100	683,100	683,100	561,000	82%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,640	7,640	100%	11
RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO ENTRONQUE A CERRO DE LAS FLORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	998,881	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	LOCALIDAD (CERRO DE LAS FLORES)
REPAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA SAN GERVASIO	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	6,322,356	6,322,356	6,322,356	6,322,356	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	32,640	32,640	100%	
REPAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA 10 DE ABRIL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	7,612,956	7,612,956	7,612,956	7,612,956	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	39,287	39,287	100%	
REPAVIMENTACION Y AMPLIACION DE LA 11 AV. ENTRE AV. BORGE MARTIN Y CARCAMO DE REBOMBEO	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	2,685,320	2,685,320	2,685,320	805,596	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,358	0	0%	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION ESTRUCTURAL DE INVERNADERO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	10,500,000	10,500,000	10,500,000	5,250,000	50%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
BACHEO DE CALLES EN CHETUMAL (PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL) 1ER PROGRAMA 2009	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,988	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	24,000	24,000	100%	
BACHEO DE DESFONDES EN CHETUMAL (1ER PROGRAMA 2009)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,294	11,294	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES EN BACALAR	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	16,503	16,503	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES EN CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,309	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	23,453	21,811	93%	
RECONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,558	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL Y CAM (II ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,953,140	2,953,140	2,953,140	2,953,140	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE TERMINAL AEREA DE MAHAHUAL	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHAHUAL	RURAL	3,252,000	3,252,000	3,252,000	3,250,947	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	4-OTHÓN P. BLANCO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,233,124	94%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CAFETAL-MAHAHUAL	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHAHUAL	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,088,363	91%	0	0	0	OBRA	1	1	76%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO (TERRACERIA I ETAPA), A LA COMUNIDAD DE EL GALLITO	4-OTHÓN P. BLANCO	EL GALLITO	RURAL	3,255,062	3,255,062	3,255,062	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	37,500	0	0%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE SAN FERNANDO -JESUS MARTINEZ ROSS TRAMO DEL KM. 5+000 AL KM.21+720,SUBTRAMO A DOBLE RIEGO DE BELLO KM.13+000 AL KM.16+000	4-OTHÓN P. BLANCO	JESUS MARTINEZ ROSS	RURAL	993,462	993,462	993,462	993,462	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO HUATUSCO-ISIDRO FAVELA	4-OTHÓN P. BLANCO	ISIDRO FABELA	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,199,003	88%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
RECONSTR. DE CAMINO DE ACCESO TRAMO ALTOS DE SEVILLA-BUENA ESPERANZA	4-OTHÓN P. BLANCO	BUENA ESPERANZA	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,265,532	95%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	0%	
RECONSTR. Y CONS. DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FED. CAOBAS- NUEVO BECAR, SEGUNDA ETAPA.	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,865,515	97%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	0%	COMUNIDAD (NUEVO BECAR)
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CAOBAS-TRES GARANTIAS	4-OTHÓN P. BLANCO	TRES GARANTIAS	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,408,215	94%	0	0	0 METRO CUBICO	1	1	80%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAGUNA GUERRERO-LA PENINSULA	4-OTHÓN P. BLANCO	LAGUNA GUERRERO	RURAL	2,072,094	2,072,094	2,072,094	2,069,757	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO MARGARITA MAZA-GUADALUPE VICTORIA	4-OTHÓN P. BLANCO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	7,500,000	7,500,000	7,500,000	6,208,342	83%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	0%	
RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO TAMO JAVIER ROJO GOMEZ-PUCTE	4-OTHÓN P. BLANCO	JAVIER ROJO GOMEZ	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,721,854	86%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO FRANCISCO VILLA MOROCOCY	4-OTHÓN P. BLANCO	MOROCOCY	RURAL	13,000,000	13,000,000	13,000,000	12,689,949	98%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	0%	
RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO OTILIO MONTAÑO-18 DE MARZO	4-OTHÓN P. BLANCO	OTILIO MONTAÑO	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,211,052	92%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	0%	TRAMO (OTILIO MONTAÑO-18 DE MARZO)
REMODELACION DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION HACENDARIA Y POLITICA PRESUPUESTAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHIETUMAL	URBANO	990,495	990,495	990,495	597,809	60%	0	0	0 OBRA	1	1	98%	
RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES EN COLONIAS POPULARES (PROGRAMA EMERGENTE)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,999,745	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	57,143	40,000	70%	
RECONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO(PARA SU TERMINACION)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	882,444	882,444	882,444	879,274	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA A NIVEL SUBRRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO	6-JOSE MARIA MORELOS	SAN ISIDRO PONIENTE	RURAL	6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	7	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIAS A NIVEL SUBRRASANTE CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO(ENTRONQUE VENUSTIANO CARRANZA)	6-JOSE MARIA MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	5	0	0%	
RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LA CALLE DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	667,697	95%	0	0	0 MUJER	4,946	4,946	100%	LOC JOSE MARIA MORELOS
RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA PISTA DEL AERODROMO DE PLAYA DEL CARMEN, PARA SU TERMINACION	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	659,964	659,964	659,964	659,964	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,300	6,300	100%	
REPARACION DEL CAMINO DE ACCESO AL CENOTE MULTUN-HA DE LA COMUNIDAD DE COBA	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	996,834	996,834	996,834	731,903	73%	0	0	0 METRO CUADRADO	10,400	0	0%	LA LOCALIDAD ES COBA
AMPLIACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 65 AV. SUR ENTRE 35 Y 39 AV. SUR COL. SAN MIGUEL II	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	488,099	488,099	488,099	366,318	75%	0	0	0	0	0	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COLONIA MIRAFLORES	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	115,000	115,000	115,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MIRAFLORES	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	285,000	285,000	285,000	0	0%	0	0	0	0	1	0	0%	
TERMINACION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TECNICA ROSARIO GUTIERREZ	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	479,618	479,618	479,618	478,408	100%	0	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	
MODERNIZACION																
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EL CULTIVO DE PAPAIA MARADOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,860,717	1,860,717	1,860,717	1,594,900	86%	0	0	0	INFORME	12	0	0%	
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS BAJO AMBIENTE CONTROLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,748,267	3,748,267	3,748,267	3,212,800	86%	0	0	0	INFORME	12	0	0%	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SUELO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,551,820	4,551,820	4,551,820	4,551,820	100%	0	0	0	HECTAREA	11,480	0	0%	
MODERNIZACION DE LA CASA DE CULTURA DE LA ISLA DE COZUMEL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	11,983,261	100%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	
ILUMINACION DE AV. ISLA CANCUN ENTRE AV. ANDRES Q. ROO Y AV. 4 DE MARZO (1.031 KM)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	979,848	979,848	979,848	844,894	86%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA,EDIFICIO CENTRAL MODULO A Y B	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	1,773,000	1,773,000	1,773,000	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
URBANIZACION DE PREDIOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS	5-BENITO JUÁREZ	PUERTO MORELOS	RURAL	1,312,697	1,312,697	1,312,697	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,884	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA: ES METRO LINEAL Y METRO CUBICO
ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EL CULTIVO DE PAPAIA MARADOL	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	897,225	897,225	897,225	796,050	89%	0	0	0	INFORME	12	0	0%	
MEJORAMIENTO																
PROGRAMA DE INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN APOYO AL AUTOCONSUMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,326,150	22,326,150	22,326,150	21,499,999	96%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,140,441	5,140,441	5,140,441	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL Y ESTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,953,314	98%	0	0	0	HECTAREA	1	0	0%	TODAS LAS LOCALIDADES DE TODO EL ESTADO
PROGRAMA EMERGENTE PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,800,000	18,800,000	18,800,000	18,800,000	100%	728,697	723,100	0	HECTAREA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
ADECUACIÓN DEL ESPACIO JARDIN DE NIÑOS BENTO JUAREZ A BIBLIOTECA INFANTIL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA CLAUSURA, SANEAMIENTO Y REMEDIACION DEL ACTUAL TIRADERO A CIELO ABIERTO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	346,238	49%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	50%	
ESTABLECIMIENTO DE LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	107	0	0%	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE CHETUMAL (PARA SU TERMINACION)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,902,566	1,902,566	1,902,566	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE 3.50KM DE CAMINOS INTERPARCELARIOS	4-OTHÓN P. BLANCO	SABIDOS	RURAL	698,804	698,804	698,804	542,769	78%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
REHABILITACION DE 5.50KM DE CAMINOS INTERPARCELARIOS	4-OTHÓN P. BLANCO	RAMONAL	RURAL	628,768	628,768	628,768	579,790	92%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
REHABILITACION DE 6 KM DE CAMINOS INTERPARCELARIOS	4-OTHÓN P. BLANCO	ALVARO OBREGÓN VIEJO	RURAL	856,874	856,874	856,874	512,827	60%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
REHABILITACION DE 8 KM DE CAMINOS INTERPARCELARIOS	4-OTHÓN P. BLANCO	ALLENDE	RURAL	1,096,835	1,096,835	1,096,835	1,041,132	95%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
REHABILITACION DE 8.19 KM DE CAMINOS INTERPARCELARIOS	4-OTHÓN P. BLANCO	PUCTE	RURAL	880,966	880,966	880,966	830,948	94%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE CHETUMAL (PARA SU TERMINACION)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,999,950	2,999,950	2,999,950	2,999,950	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA COSTERA DE PUERTO MORELOS	5-BENITO JUAREZ	PUERTO MORELOS	RURAL	750,000	750,000	750,000	707,269	94%	0	0	0	LUMINARIA	47	0	0%	
GIMNASIO POLIFUNCIONAL DE CANCUN 1ET.(ESTRUCTURA PARA SU TERMINACION)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	978,000	978,000	978,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
ILUMINACION DEL PARQUE INFANTIL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA AV. CHACMOOL Y AV. 20 DE NOVIEMBRE	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	17,767,763	17,767,763	17,767,763	17,767,763	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	47,434	47,434	100%	
RECICLAJE DE PAVIMENTOS DE ALTO TRAFICO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE CANCUN (2DA. ETAPA)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	154,644	154,644	100%	
TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHICHEN ITZA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	573,835	573,835	573,835	568,095	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO EN MATERIA DE APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	745,077	745,077	745,077	745,077	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DIGNIFICACION DE LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	7,888,112	7,888,112	7,888,112	4,962,358	63%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA CLAUSURA, SANEAMIENTO Y REMEDIACION DEL ACTUAL TIRADERO A CIELO ABIERTO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	700,000	700,000	700,000	341,550	49%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
RED DE ELECTRIFICACION AEREA EN LA COLONIA LAS VELETAS	9-TULUM	TULUM	URBANO	2,348,587	2,348,587	2,348,587	1,726,784	74%	0	0	OBRA	1	1	85%	
MANTENIMIENTO															
CONTRUCCION DE REFUGIO ANTICICLONICO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	206,742	206,742	206,742	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
LIMPIEZA Y DESPALME DE CAMINO DE ACCESO A COSECHAS, EN CHUNHUB	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUB	RURAL	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL LIC. ANDRES QUINTANA ROO	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,999,998	1,999,998	1,999,998	1,962,619	98%	310,080	310,080	OTROS	6	6	100%	LA LOCALIDAD ES: JOSE MARIA MORELOS
REHABILITACION															
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE MEJORAMIENTO GENETICO APICOLA PARA LA PRODUCCION DE ABEJAS REINAS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	738,116	738,116	738,116	300,000	41%	0	0	LOTE	30,480	0	0%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MOISES SAENZ	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A NOH-BEC	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH-BEC	RURAL	2,550,000	2,550,000	2,550,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	7	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL RAMONAL-SANTA LUCIA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA LUCIA	RURAL	1,832,000	1,832,000	1,832,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SEÑOR-TIXCACAL GUARDIA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	TIXCACAL GUARDIA	RURAL	2,576,985	2,576,985	2,576,985	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
REHABILITACION DEL EX INTERNADO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,105,437	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA LA GLORIA	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	950,000	950,000	950,000	935,394	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO-EL NARANJAL	4-OTHÓN P. BLANCO	EL NARANJAL	RURAL	1,632,000	1,632,000	1,632,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
REHABILITACION DE DESFONDES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,381	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DIRECCION GENERAL DEL IECA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	850,000	850,000	850,000	835,415	98%	0	0	OBRA	1	1	96%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACIÓN DE INTERIORES DEL SALON BELLAVISTA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,382,159	1,382,159	1,382,159	1,382,159	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE 8 KMS DE CAMINOS INTERPARCELARIOS	4-OTHÓN P. BLANCO	COCOYOL	RURAL	837,874	837,874	837,874	796,116	95%	0	0	METRO CUADRADO	8	0	0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD BAHÍA (DOS MULAS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO PUCTE-JAVIER ROJO GOMEZ	4-OTHÓN P. BLANCO	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	1,122,000	1,122,000	1,122,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CHACCHOHEN-LAZARO CARDENAS	4-OTHÓN P. BLANCO	LAZARO CÁRDENAS	RURAL	2,550,000	2,550,000	2,550,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A ANDRES QUINTANA ROO	4-OTHÓN P. BLANCO	ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	1,174,482	1,174,482	1,174,482	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A DOS LAGUNAS	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	816,000	816,000	816,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	LA LOCALIDAD ES DOS LAGUNAS
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL (FRANCISCO VILLA-ALTOS DE SEVILLA)-ACCESO A LA LIBERTAD	4-OTHÓN P. BLANCO	LA LIBERTAD	RURAL	1,632,000	1,632,000	1,632,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL(BACALAR-REFORMA)- ACCESO A LA CEIBA	4-OTHÓN P. BLANCO	LA CEIBA	RURAL	816,000	816,000	816,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL HUATUSCO-ISIDRO FABELA	4-OTHÓN P. BLANCO	ISIDRO FABELA	RURAL	2,420,340	2,420,340	2,420,340	0	0%	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PANTERA-MARGARITA MAZA DE JUAREZ	4-OTHÓN P. BLANCO	MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	RURAL	4,115,563	4,115,563	4,115,563	0	0%	0	0	KILOMETRO	12	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SEÑOR-TIXCACAL GUARDIA	4-OTHÓN P. BLANCO	BLANCA FLOR	RURAL	4,590,000	4,590,000	4,590,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	14	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINORURAL LA LIBERTAD-LIMONAR	4-OTHÓN P. BLANCO	LIMONAR	RURAL	1,632,000	1,632,000	1,632,000	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL "IDELFONSO TITO VASQUEZ"	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	925,000	925,000	925,000	923,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL JAVIER ROJO GOMEZ	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,566,102	2,566,102	2,566,102	2,520,156	98%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA INTERNACIONAL DE VELA, REMO Y CANOTAJE DE HUAY PIX	4-OTHÓN P. BLANCO	HUAY-PIX	RURAL	400,000	400,000	400,000	397,682	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE LAZARO CARDENS	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	3,026,454	3,026,454	3,026,454	885,586	29%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO-SAN ANTONIO NUEVO	7-LAZARO CÁRDENAS	SAN ANTONIO	RURAL	918,000	918,000	918,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	3	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN LORENZO-SAN MARTINIANO	7-LAZARO CÁRDENAS	SAN MARTINIANO	RURAL	612,000	612,000	612,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN MARTINIANO-GUADALUPE VICTORIA	7-LAZARO CÁRDENAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	1,632,000	1,632,000	1,632,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
REHABILITACION DE 5.5 KM DE CAMINO DE TERRACERIAS	8-SOLIDARIDAD	LUXUXUBI	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	6	0	0%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPAMIENTO DE PARQUES INTEGRALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0%	0	0	0	LOTE	4	0	0%	
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DEL MUEBLE Y LA MADERA (SECTOR FORESTAL)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,155,100	5,155,100	5,155,100	0	0%	0	0	0	EQUIPO	29	0	0%	
OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, MONTO EQUIVALENTE 1 AL MILLAR DE LA INVERSION TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	
OTROS PROGRAMAS				71,181,168	71,115,973	71,115,973	68,380,307	96%	0	0	0		30,891	34,403	113%	
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA																
INVERSION OBRA PÚBLICA CONSTRUCCION																
COBACH	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	748,537	748,537	748,537	748,537	100%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
CBTA NO. 80	3-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUB	RURAL	771,751	771,751	771,751	770,721	100%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
CEBACH	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	427,400	427,400	427,400	427,387	100%	0	0	0	OTROS	100	8	8%	
ICAT	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	1,516,019	1,516,019	1,516,019	1,513,449	100%	0	0	0	TALLER	100	40	40%	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	1,007,667	1,007,667	1,007,667	0	0%	0	0	0	OTROS	100	0	0%	ESTE PLANTEL ES DEL CONVENIO DE COORDINACION SEPLADER - CIEGROO - ITSFCP
CONALEP	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,358,709	1,358,709	1,358,709	1,358,408	100%	0	0	0	TALLER	100	65	65%	
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	388,406	97%	0	0	0	RAMPA	100	100	100%	ESTE PLANTEL ES DEL PROGRAMA E-905 ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS (FOLIO: 2351)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA	4-OTHÓN P. BLANCO	JUAN SARABIA	RURAL	311,290	311,290	311,290	310,989	100%	0	0	0	RAMPA	100	100	100%	ESTE PLANTEL ES DEL CONVENIO E-905 ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS (FOLIO: 2351)
CBTS NO. 111	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	2,244,154	2,244,154	2,244,154	2,240,037	100%	0	0	0	AULA	100	93	93%	
CECYTE III	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	2,064,189	2,064,189	2,064,189	2,062,397	100%	0	0	0	AULA	100	90	90%	
CECYTE IV	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	4,612,217	4,612,217	4,612,217	4,599,323	100%	0	0	0	AULA	100	71	71%	
CONALEP III	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	3,417,298	3,417,298	3,417,298	3,387,733	99%	0	0	0	AULA	100	62	62%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10/9		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANGUN	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	311,291	311,291	311,291	286,620	92%	0	0	0	RAMPA	100	100	100%	ESTE PLANTEL ES DEL PROGRAMA E-805 ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS (FOLIO 2351)
CBTA NO. 186	7-LÁZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	746,417	746,417	746,417	745,430	100%	0	0	0	AULA	100	95	95%	
COBACH	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	648,084	648,084	648,084	632,493	98%	0	0	0	AULA	100	12	12%	
CONALEP	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	955,000	955,000	955,000	954,142	100%	0	0	0	AULA	100	99	99%	
ICAT	9-TULUM	TULUM	URBANO	3,914,616	3,914,616	3,914,616	3,912,329	100%	0	0	0	AULA	100	88	88%	
AMPLIACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	486,526	486,526	486,526	486,526	100%	0	0	0	INFORME	100	0	0%	
COBACH DE BACALAR	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	315,000	315,000	315,000	314,727	100%	0	0	0	TALLER	100	15	15%	
MANTENIMIENTO CBTIS NO. 72	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	333,643	333,643	333,643	332,978	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
REHABILITACIÓN CBTA NO. 11	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	207,586	207,586	207,586	206,799	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	58,747	58,747	58,747	58,626	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
EQUIPAMIENTO OTROS COBACH	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	56,140	56,140	56,140	56,052	100%	0	0	0	AULA	100	0	0%	
CBTA NO. 80	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUB	RURAL	84,209	84,209	84,209	84,195	100%	0	0	0	AULA	100	0	0%	
ICAT	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	354,228	354,228	354,228	354,228	100%	0	0	0	TALLER	100	0	0%	
CETMAR NO. 10	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	0	AULA	100	0	0%	
COBACH DE BACALAR	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	LABORATORIO	100	0	0%	
CONALEP	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	749,917	100%	0	0	0	TALLER	100	0	0%	
CBTIS NO. 111	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	168,419	168,419	168,419	168,391	100%	0	0	0	AULA	100	87	87%	
CECYTE III	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	249,989	249,989	249,989	249,989	100%	0	0	0	AULA	100	92	92%	
CECYTE IV	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	763,956	763,956	763,956	763,956	100%	0	0	0	AULA	100	87	87%	
CONALEP III	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,364,704	100%	0	0	0	AULA	100	0	0%	
CBTA NO. 186	7-LÁZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	84,209	84,209	84,209	84,195	100%	0	0	0	AULA	100	0	0%	
COBACH	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	56,140	56,140	56,140	56,140	100%	0	0	0	AULA	100	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/s	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONALEP	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	56,140	56,140	56,140	56,052	100%	0	0	AULA	100	0	0%	
ICAT	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	LABORATORIO	100	0	0%	
ICAT	9-TULUM	TULUM	URBANO	842,212	842,212	842,212	842,212	100%	0	0	AULA	100	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
FORMACION DE TECNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS-UTRM	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	10,874,521	10,874,521	10,874,521	10,874,521	100%	0	0	ALUMNO	328	621	191%	SE INCREMENTO LA MATRICULA DE ALUMNOS EN RELACION AL PRESUPUESTO ASIGNADO, SE RECIBIO RECURSOS QUE INCREMENTARON EL PRESUPUESTO DE OPERACION PARA ATENDER EL INCREMENTO DE MATRICULA.
CAPACITACION PARA EL TRABAJO															
SERVICIOS PERSONALES															
CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,479,772	20,479,772	20,479,772	20,479,772	100%	0	0	ALUMNO	13,088	15,874	121%	COMO ESTRATEGIA PARA APOYAR A LA GENTE QUE SE QUEDO SIN TRABAJO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR LA INFLUENZA Y EN ALIANZA CON LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL ESTADO SE LOGRO INCREMENTAR LA META DE MATRICULA ATENDIDA EN ESTE AÑO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,783,364	2,783,364	2,783,364	2,783,247	100%	0	0	ALUMNO	13,088	15,874	121%	COMO ESTRATEGIA PARA APOYAR A LAS PERSONAS QUE SE QUEDARON SIN EMPLEO A CAUSA DE LA CONTINGENCIA DE LA INFLUENZA Y EN ALIANZA CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL ESTADO, SE INCREMENTO LA MATRICULA ATENDIDA PROYECTADA.
FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHETUMAL	4-OTHON P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,900,000	2,841,982	2,841,982	1,852,156	65%	0	0	LABORATORIO	100	30	30%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHETUMAL	4-OTHON P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	132,500	132,500	132,500	132,500	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANCUN	5-BENITO JUAREZ	CAMELO	RURAL	1,319,230	1,312,052	1,312,052	656,028	50%	0	0	LABORATORIO	100	100	100%	
APORTACIONES FEDERALES (750 REGISTROS)															
FAEB				3,214,078,004	3,214,078,004	3,214,078,004	3,214,078,004	100%	10,833,897	10,833,897		634,408	623,932	98%	
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,113,891,384	3,113,891,384	3,113,891,384	3,113,891,384	100%	9,297,193	9,297,193	ALUMNO	267,204	261,966	98%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OFICINA DE LOS SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO AUN NO HACE LLEGAR A ESTE ORGANISMO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,186,620	100,186,620	100,186,620	100,186,620	100%	1,536,704	1,536,704	ALUMNO	267,204	261,966	98%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. AUN NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE, EL CUAL DEBE REMITIR A ESTE ORGANISMO LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
FASSA				861,687,728	861,687,728	768,735,833	836,965,687	98%	0	0		1,236,218	1,236,218	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	744,433,508	744,433,508	662,581,621	735,916,299	99%	0	0	PERSONA	617,609	617,609	100%	ME PERMITO HACER LA OBSERVACION QUE SE INFORMA ES UN PRECIERRE AL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE EL CIERRE DEL EJERCICIO 2009 SE INFORMARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	107,154,212	107,154,212	107,154,212	101,049,588	94%	0	0	PERSONA	617,609	617,609	100%	ME PERMITO HACER LA OBSERVACION QUE ESTE ES UN PRECIERRE AL MES DE DICIEMBRE YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010 SE REPORTARA EL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2009
FAIS				284,286,917	284,286,917	284,246,917	269,057,506	95%	220,739	0		17,674,918	16,681,659	94%	
FIBE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
APORTACION AL CONVENIO PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,216,454	4,216,454	4,216,454	4,216,454	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,341,378	2,341,378	2,341,378	2,341,378	100%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO ESCUELA DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,259,057	3,259,057	3,259,057	3,259,057	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	441,690	441,690	441,690	0	0%	0	0	OBRA	16	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PROYECTO ESTRATEGICO SUSTITUCION DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EMBARCACIONES MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	PRODUCTOR	225	225	100%	
PROGRAMA DE APOYO A LOS PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	100%	0	0	HECTAREA	667	667	100%	
PROGRAMA DE APOYO PARA EL CULTIVO DE MAGUEY TEQUILERO EN VARIAS COMUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	HECTAREA	70	70	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,959,680	1,959,680	1,959,680	0	0%	0	0	0	OBRA						11
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	2,103,539	2,103,539	2,103,539	2,103,539	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%			
CONSTRUCCION REFUGIO ANTICICLONICO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	REFORMA AGRARIA	RURAL	518,029	518,029	518,029	518,029	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%			
PROGRAMA DE APOYO PARA LA DELIMITACION DE PARCELAS EN CHUPOM (2DA ETAPA)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUMPON	RURAL	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%			
SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	NOHKANCAB	RURAL	171,995	171,995	171,995	0	0%	0	0	0	PLANTA	8	0	0%			
INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS SECUNDARIAS DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO MAY	3-ISLA MUJERES	FRANCISCO MAY	RURAL	373,170	373,170	373,170	373,170	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCUITOS DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	ALVARO OBREGÓN	URBANO	356,947	356,947	356,947	356,947	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%			
CONSTRUCCION DE JAQUEYES	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	472,500	472,500	472,500	472,500	100%	0	0	0	OTROS	81	81	100%			
CONSTRUCCION DE REFUGIO ANTICICLONICO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	440,076	88%	0	0	0	OTROS	1	1	60%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A "LA LUCHA"		
CONSTRUCCION DEL REFUGIO ANTICICLONICO	4-OTHÓN P. BLANCO	SABIDOS	RURAL	1,306,434	1,306,434	1,306,434	1,306,434	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%			
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES	4-OTHÓN P. BLANCO	CALDERITAS	URBANO	999,801	999,801	999,801	999,801	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,150	4,150	100%			
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE APOYO A LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA LA EDIFICACION DE VIVIENDAS Y RED DE AGUA POTABLE)	4-OTHÓN P. BLANCO	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	2,450,008	2,450,008	2,450,008	2,439,405	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%			
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN ANTONIO	RURAL	693,000	693,000	693,000	692,999	100%	0	0	0	LOTE	126	126	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SAN ANTONIO SODA		
PROGRAMA DE REPOSICION DE ENSERES DOMESTICOS	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN ANTONIO	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%			
REHABILITACION DEL DOMO DE CALDERITAS	4-OTHÓN P. BLANCO	CALDERITAS	URBANO	323,782	323,782	323,782	323,782	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
REHABILITACION DE CANCELERIA EN EL REFUGIO ANTICICLONICO	4-OTHÓN P. BLANCO	PUCTÉ	RURAL	50,920	50,920	50,920	50,920	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%			
TERMINACION DE REFUGIO ANTICICLONICO	4-OTHÓN P. BLANCO	ALLENDE	RURAL	787,567	787,567	787,567	787,567	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%			
TERMINACION DE REFUGIO ANTICICLONICO	4-OTHÓN P. BLANCO	LAGUNA GUERRERO	RURAL	422,376	422,376	422,376	422,376	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%			
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	500,340	500,340	500,340	500,340	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%			
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,000,001	1,000,001	1,000,001	976,401	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%			
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	485,328	485,328	485,328	485,328	100%	0	0	0	DOCUMENTO	5	5	100%			
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	7-LAZARO CARDENAS	SAN LORENZO	RURAL	158,923	158,923	158,923	158,923	100%	0	0	0	METRO LINEAL	61	61	100%			
PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	220,719	0	0	OTROS	12	0	0%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A HONDZONOT		
REMODELACION DE DESAYUNADOR DE LA COMUNIDAD	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157,724	157,724	157,724	157,724	100%	0	0	0	DESAYUNADOR	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A YAXCHE		
REMODELACION DEL DESAYUNADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	142,931	142,931	142,931	142,931	100%	0	0	0	DESAYUNADOR	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SAN JUAN		
FISM																		
AGUA POTABLE																		
SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
AMPLIACION																		
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLS. EMILIANO ZAPATA Y MARAVILLA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	618,218	618,218	618,218	509,205	82%	0	0	0	METRO LINEAL	670	550	82%			
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																		
CONSTRUCCION																		
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	1,641,023	1,641,023	1,641,023	1,640,629	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1 EL MONTO EJERCIDO FUE DE 1,640,628.56		
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																		
AMPLIACION																		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, COLS. EMILIANO ZAPATA Y MARAVILLA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	780,758	780,758	780,758	706,658	91%	0	0	METRO LINEAL	670	550	82%	
POZOS DE ABSORCION CONSTRUCCION															
PERFORACION, DESAZOLVE DE POZOS Y CONSTRUCCION DE REGISTROS ARENEROS EN VARIAS COLONIAS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,099,807	1,099,807	1,099,807	1,099,489	100%	0	0	POZO	25	0	0%	
CONSTRUCCION DE POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN ISLA MUJERES	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	POZO	10	10	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %.
PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	429,998	86%	0	0	POZO	10	10	100%	EL MONTO LIBERADO ES DE 429,998.22
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	1,387,528	1,387,528	1,387,528	1,387,528	100%	0	0	POZO	25	20	80%	
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION	9-TULUM	TULUM	URBANO	235,311	235,311	235,311	235,311	100%	1	0	POZO	4	4	100%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	RAMONAL	RURAL	140,150	140,150	140,150	140,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN CAMINOS RURALES	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	269,130	269,130	269,130	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE MATERIAL: 1. EL MOTNO VALIDADO ES DE 269,130.05.
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA DRENAJE PLUVIAL EN CAMINOS RURALES	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	639,329	639,329	639,329	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EE LOTE DE MATERIAL: 1. EL MONTO VALIDADO ES DE 639,329.38.
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNYAXCHE	RURAL	533,703	533,703	533,703	202,782	38%	0	0	METROS CUADRADOS	3,492	2,654	76%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	OZULA	RURAL	909,069	909,069	909,069	909,069	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,886	5,886	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	2,135,719	2,135,719	2,135,719	1,646,702	77%	0	0	METROS CUADRADOS	14,966	13,469	90%	CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE TIHOSUCO
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	HOBOMPICH	RURAL	410,406	410,406	410,406	410,406	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,384	4,384	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	KAMPOKOLCHE	RURAL	420,221	420,221	420,221	420,221	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,892	5,892	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	LAGUNA KANA	RURAL	856,472	856,472	856,472	856,472	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,624	6,624	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	POLYUC	RURAL	1,467,036	1,467,036	1,467,036	1,467,036	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,783	12,783	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ROSA	RURAL	664,981	664,981	664,981	664,981	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,359	5,359	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	X-KONHA	RURAL	391,111	391,111	391,111	391,111	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,729	3,729	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	X-YATIL	RURAL	840,248	840,248	840,248	840,248	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,901	6,901	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE EN VARIAS COLONIAS	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	3,848,903	3,848,903	3,848,903	3,848,903	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32,319	30,703	95%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	PRESIDENTE JUAREZ	RURAL	874,596	874,596	874,596	874,596	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,282	6,282	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	RAMONAL	RURAL	1,140,128	1,140,128	1,140,128	1,140,128	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,065	7,065	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN RAMÓN	RURAL	1,054,427	1,054,427	1,054,427	1,054,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,408	7,408	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	TABI	RURAL	425,715	425,715	425,715	425,715	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS A NIVEL SUBRASANTE	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CANZEPCHEN	RURAL	557,994	557,994	557,994	557,994	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,806	4,806	100%	
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN EL POLIGONO 23037	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	798,974	798,974	798,974	682,433	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,219	8,758	95%	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO DE COORDINACION HABITAT 2009
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN EL POLIGONO 23038	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	1,263,591	1,263,591	1,263,591	871,092	69%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,911	4,648	36%	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO DE COORDINACION HABITAT 2009
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES	4-OTHÓN P. BLANCO	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	5,967,500	5,967,500	5,967,500	5,967,098	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	31,400	31,400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	4-OTHÓN P. BLANCO	ALLENDE	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,587	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.1. EL MONTO EJERCIDO ES DE 2,999,587.43.
PAVIMENTACION DE CALLES	4-OTHÓN P. BLANCO	SERGIO BUTRÓN CASAS	RURAL	183,294	183,294	183,294	183,058	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,099	5,099	100%	EL MONTO VALIDADO ES DE 183,294.07. EL MONTO EJERCIDO ES DE 183,058.28.
PAVIMENTACION DE LA REGION 221 (NORTE-SUR)	5-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,622,557	97%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	48,639	12,160	25%	
PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION CONVENCIONAL EN ALFREDO V. BONFIL	5-BENITO JUÁREZ	ALFREDO V. BONFIL	URBANO	5,720,468	5,720,468	5,720,468	5,412,169	95%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	16,725	4,181	25%	
PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION CONVENCIONAL EN LEONA VICARIO	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	5,557,238	5,557,238	5,557,238	5,510,730	99%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	9,996	2,499	25%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CON UN RIEGO SELLO Premezclado	6-JOSÉ MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	2,506,968	2,506,968	2,506,968	2,506,968	100%	0	0	0	METROS	2,300	2,300	100%	EN EL PARAMETRO DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA. CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2300 METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA BORGÉ MARTIN	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	527,889	527,889	527,889	527,889	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA TERENCEO TAH	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	467,952	467,952	467,952	467,952	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	536,097	536,097	536,097	536,097	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	7-LAZARO CÁRDENAS	SAN LORENZO	RURAL	379,299	379,299	379,299	379,299	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA	9-TULUM	TULUM	URBANO	753,636	753,636	753,636	753,636	100%	1	1	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	466	466	100%	
CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA	9-TULUM	TULUM	URBANO	1,343,267	1,343,267	1,343,267	1,343,267	100%	1	1	0	METROS	792	792	100%	
CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA (TULUM CALLE 9, CALLE BOCA PAILA, CALLE CHANCHEN	9-TULUM	TULUM	URBANO	1,472,523	1,472,523	1,472,523	1,472,523	100%	1	1	0	METROS	956	956	100%	
MANTENIMIENTO																
MICRO PAVIMENTACION EN LA ZONAS DE REZAGO SOCIAL REGS. 100, 101, 102 Y 103	5-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	RURAL	19,956,237	19,956,237	19,956,237	19,796,831	99%	0	0	0	METROS	117,233	29,308	25%	
BACHEO DE CALLES EMERGENTES EN CALLES DIVERSAS	6-JOSÉ MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	294,295	294,295	294,295	88,096	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,250	2,250	100%	LA COMUNIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
REHABILITACION																
REPAVIMENTACION DE CALLES MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO ETAPA V	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,186,083	1,186,083	1,186,083	1,169,927	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,848	4,600	52%	
SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE CONCRETO ASFALTICO ETAPA V	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	249,450	249,450	249,450	249,450	100%	0	0	0	METROS	382	191	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS
PAVIMENTACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO Premezclado	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	HOBOMPICH	RURAL	247,455	247,455	247,455	247,455	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,616	3,616	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO Premezclado	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	RURAL	4,308,748	4,308,748	4,308,748	4,308,748	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24,427	24,427	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO Premezclado	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	NARANJAL PONIENTE	RURAL	796,948	796,948	796,948	796,948	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,862	5,862	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO Premezclado	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVA LORIA	RURAL	569,279	569,279	569,279	569,279	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,709	4,709	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL SUBRASANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO Premezclado	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVO ISRAEL	RURAL	1,208,616	1,208,616	1,208,616	1,208,616	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,790	7,790	100%	
REENCARPAMIENTO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	2,713,413	2,713,413	2,713,413	2,037,130	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS	33,456	23,419	70%	
PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION CONVENCIONAL EN PUERTO MORELOS	5-BENITO JUÁREZ	PUERTO MORELOS	RURAL	5,708,257	5,708,257	5,708,257	5,672,698	99%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	21,519	5,380	25%	
ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	26,794	26,794	100%	UNIDAD DE MEDIDA: 26794.75/108.70 (LTS/M3)
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
OTROS																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS A NIVEL SUBSANTANTE Y PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	TUZIK	RURAL	2,279,220	2,279,220	2,279,220	683,358	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,602	5,505	64%	
MANTENIMIENTO DE CALLES EN COLONIAS POPULARES(BACHEO)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	600,000	600,000	600,000	179,501	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,165	3,165	100%	
PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	62,342	62,342	62,342	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE ISLA MUJERES.	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	710,283	710,283	710,283	710,204	100%	0	0	0	LUMINARIA	250	250	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %. LA DIFERENCIA ENTRE EL RECURSO VALIDADO Y LO CONTRATADO SON 79 PESOS, LOS CUALES SERAN REPROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO ETAPA 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	280,200	280,200	280,200	280,200	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	610	610	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 467.10 Y M2 610. LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PAYO OBISPO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	555,651	555,651	555,651	555,651	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,390	1,390	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 960.06 Y M2 1389.95. OS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 1	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	945,116	945,116	945,116	945,116	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,637	1,637	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 1637.12 Y M2 2,034.76. LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	524,357	524,357	524,357	524,357	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,346	1,346	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ML 896.72 Y M2 1346.07. LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 4	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	160,764	160,764	160,764	160,764	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	375	375	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 265.37 Y M2 375.09. LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 1	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	480,064	480,064	480,064	480,064	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,220	1,220	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 817.55 Y M2 1220. LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	501,066	501,066	501,066	501,066	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,358	1,358	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 942.40 Y M2 1358.30. LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 3	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,215,019	1,215,019	1,215,019	1,215,019	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,058	3,058	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. UNIDAD DE MEDIDA ML 2028.38 Y M2 3057.55
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS E LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	372,673	372,673	372,673	372,673	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	743	743	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 627.88 Y M2 743.39. LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PROTERRITORIO 3	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	144,479	144,479	144,479	144,479	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	356	356	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML 254.10 Y M2 355.84. LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
PAGO A CREDITO SIMPLE (JULIO-DICIEMBRE)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	9,324,034	9,324,034	9,324,034	9,324,034	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE INFRESTRUCTURA	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,388,473	1,388,473	1,388,473	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
OBRA EXTERIOR DEL CENTRO COMUNITARIO	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	300,000	300,000	300,000	89,801	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA COMUNIDAD ES JOSE MA. MORELOS
RECONSTRUCCION, BACHEO Y SELLO DE CICLOPISTA DE PRESUMIDA - JOSE MARIA MORELOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,550,346	1,550,346	1,550,346	1,550,346	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,171	1,171	100%	EN EL PARAMETRO DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO, PERO ES DE LA COMUNIDAD DE LA PRESUMIDA. EN EL DESTINO DE GASTO SE CLASIFICO COMO OTROS, PERO QUE CORRESPONDE A UNA RECONSTRUCCION DE CICLOPISTA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 78 NORTE Y 80 NORTE COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	548,339	548,339	548,339	548,339	100%	0	0	0	OBRA	548,339	548,339	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS EN LA CALLE 18, 20 Y 22 NTE. ENTRE 115 AV. NTE Y 125 AV. NTE. EN LA COLONIA EIJO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,773,092	1,773,092	1,773,092	1,773,092	100%	0	0	0	OBRA	1,773,092	1,773,092	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUCIONAL MUNICIPAL.	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL SECRETO	RURAL	339,665	339,665	339,665	169,833	50%	0	0	0	OBRA	339,665	169,833	50%	
PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
CONSTRUCCION																
ELECTRIFICACION DEL CAMINO A RANCHO VIEJO	3-ISLA MUJERES	RANCHO VIEJO	RURAL	1,172,398	1,172,398	1,172,398	1,172,398	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %. LA UNIDAD DE MEDIDA SON KM Y LO PROGRAMADO ANUAL ES 1.80 KM. ESA ES LA META.
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION PROTERRITORIO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	115,902	115,902	115,902	115,902	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
ALUMBRADO PUBLICO E LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	293,370	293,370	293,370	293,370	100%	0	0	0	POSTE	22	22	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 586,740 LA CUAL SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS FEDERALES. LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ANDRES QUINTANA ROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	253,808	253,808	253,808	253,808	100%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 507,616 LA CUAL SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS FEDERALES
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PAYO OBISPO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	356,772	356,772	356,772	356,772	100%	0	0	0	POSTE	28	28	100%	EL COSTO DE LA OBRA ES DE 713,544 QUE SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS FEDERALES. - LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 1	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	109,764	109,764	109,764	109,764	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PROTERRITORIO ETAPA 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	334,707	334,707	334,707	334,707	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 669,414 LA CUAL SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS FEDERALES.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHELTUMAL	URBANO	325,839	325,839	325,839	325,839	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	EL COSTO DE LA OBRA SERA DE 651,676 LA CUAL SE COMPLEMENTARA CON RECURSOS FEDERALES.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
AMPLIACION																
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	141,944	141,944	141,944	141,434	100%	0	0	0	LUMINARIA	88	88	100%	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO DE COORDINACION HABITAT 2009
OBRA COMPLEMENTARIA																
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	5,974,216	5,974,216	5,974,216	5,974,216	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	REHABILITACION DE LUMINARIAS TIPO SUBURBANO INCLUYE: BALASTRO, LAMPARA, ACRILICO, FOTOCELODA Y BRASO PARA SUBURBANA DE 1 1/4 PULGADA Y DE OTROS TRABAJOS DE REPARACIONES MENORES QUE ES IMPOSIBLE CUANTIFICAR LOS VOLUMENES Y CONCEPTOS A EJECUTAR, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 3	4-OTHÓN P. BLANCO	CHELTUMAL	URBANO	809,798	809,798	809,798	809,798	100%	0	0	0	POSTE	61	61	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD ETAPA 1	4-OTHÓN P. BLANCO	CHELTUMAL	URBANO	357,358	357,358	357,358	357,358	100%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION																
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO II	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	914,339	914,339	914,339	264,721	29%	0	0	0	POSTE	37	37	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 37 POSTES LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO III	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	594,760	594,760	594,760	177,099	30%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 20 POSTES LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
AMPLIACION																
EXTENSION LINEA MEDEIA TENSION ACCESO RANCHO ESTRELLA COLONIA RANCHITOS	1-COZUMEL	MI RANCHITO	RURAL	518,228	518,228	518,228	425,587	82%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,600	1,600	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUÁS	RURAL	375,678	375,678	375,678	375,040	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-YAH	RURAL	388,702	388,702	388,702	387,896	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	OZOYOLA	RURAL	224,884	224,884	224,884	224,564	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	116,798	116,798	116,798	116,386	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	97%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN FRANCISCO AKÉ	RURAL	320,072	320,072	320,072	319,588	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN JOSÉ SEGUNDO	RURAL	191,550	191,550	191,550	191,205	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN LUIS	RURAL	164,894	164,894	164,894	164,796	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	TRAPICH	RURAL	206,655	206,655	206,655	206,032	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	X-PICHIL	RURAL	496,079	496,079	496,079	495,190	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A KM
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DEL POLIGONO 23038	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	304,234	304,234	304,234	303,468	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	962	962	100%	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO DE COORDINACION HABITAT 2009
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN EL POLIGONO 23037	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	138,544	138,544	138,544	138,191	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	100%	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO DE COORDINACION HABITAT 2009
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN KUCHUMATAN	4-OTHÓN P. BLANCO	KUCHUMATÁN	RURAL	1,275,000	1,275,000	1,275,000	1,275,000	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE COMPLEMENTARA CON 2,550,000 DE PD2P Y 1,275,000 DE OTROS RECURSOS.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	LAZARO CARDENAS DEL RIO TERCERO	RURAL	289,058	289,058	289,058	289,058	100%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	EL MONTO VALIDADO ES DE 289058.09.- COSTO TOTAL DE LA OBRA SE COMPLEMENTA CON 900,000 CDI Y 600,000 CRED 1.-LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN ROMÁN	RURAL	202,940	202,940	202,940	202,940	100%	0	0	0	POSTE	44	44	100%	MONTO DE LA OBRA ES DE 202,940.20EL COSTO TOTAL SE COMPLEMENTARA CON 900,000 CDI Y 600,000 CRED 1.-LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	TIERRA NEGRA	RURAL	444,830	444,830	444,830	444,830	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 444,829.88EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE COMPLEMENTARA CON 900,000 CDI Y 600,000 CRED 1
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	352,100	352,100	352,100	352,100	100%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 352,099.89
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN JESUS GONZALEZ ORTEGA	4-OTHÓN P. BLANCO	JESUS GONZALEZ ORTEGA	RURAL	222,750	222,750	222,750	222,750	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE COMPLEMENTA CON 445,500 DE PD2P Y 222,750 DE OTROS RECURSOS.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA	4-OTHÓN P. BLANCO	FRANCISCO VILLA	RURAL	1,568,223	1,568,223	1,568,223	1,568,223	100%	0	0	0	POSTE	95	95	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 1,568,222.60.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAGUNA GUERRERO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	224,250	224,250	224,250	224,250	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LAGUNA GUERRERO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE COMPLEMENTARA CON 448,500 DE PD2P, 224,250 DE OTROS RECURSOS.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN RAMONAL	4-OTHÓN P. BLANCO	RAMONAL	RURAL	333,750	333,750	333,750	333,750	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN RAUDALES	4-OTHÓN P. BLANCO	RAUDALES	RURAL	134,250	134,250	134,250	134,250	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE COMPLEMENTA CON 278,500 DE PDZP Y 134,250 DE OTROS RECURSOS.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN SABIDOS	4-OTHÓN P. BLANCO	SABIDOS	RURAL	436,000	436,000	436,000	436,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE COMPLEMENTA CON 870,000 DE PDZP Y 436,000 DE OTROS RECURSOS.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN UCUM	4-OTHÓN P. BLANCO	UCUM	RURAL	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE COMPLEMENTA CON 750,000 DE PDZP Y 375,000 OTROS RECURSOS.- LOS MONTOS VAN A VARIAR DEBIDO A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ESTAN TRAMITANDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (II ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	EL CEDRAL	RURAL	3,750,030	3,750,030	3,750,030	3,745,413	100%	0	0	POSTE	42	42	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIAS:42. EL MONTO EJERCIDO ES DE 3,745,413.35
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	PLAN DE LA NORIA PONIENTE	RURAL	244,839	244,839	244,839	244,839	100%	0	0	POSTE	11	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	KANKABCHEN	RURAL	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	POSTE	10	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	216,705	216,705	216,705	164,988	76%	0	0	POSTE	12	0	0%	EN EL PARAMETRO NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, POR LO QUE CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE HUY-MAX.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	92,500	92,500	92,500	92,500	100%	0	0	POSTE	11	0	0%	EN EL PARAMETRO NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, POR LO QUE CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE MARTIRIO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	457,032	457,032	457,032	457,032	100%	0	0	POSTE	32	0	0%	EN EL PARAMETRO NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, POR LO QUE CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE DZIUICHE.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	146,166	146,166	146,166	120,689	83%	0	0	POSTE	9	0	0%	EN EL PARAMETRO NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, POR LO QUE CORRESPONDE AL EJIDO DE SANTA GERTRUDIS.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	460,043	460,043	460,043	460,043	100%	0	0	POSTE	28	0	0%	EN EL PARAMETRO NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, POR LO QUE CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE SABAN.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	123,750	123,750	123,750	109,868	89%	0	0	POSTE	3	0	0%	EN EL PARAMETRO NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, POR LO QUE CORRESPONDE AL EJIDO DE SAN JUAN ORIENTE.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	183,250	183,250	183,250	164,700	90%	0	0	COLONIA	13	0	0%	EN EL PARAMETRO NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, POR LO QUE CORRESPONDE AL EJIDO BULUKAX.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	29,999	29,999	29,999	27,188	91%	0	0	MIL. CABLE LINEAS DE CONEXION	349	0	0%	EN EL PARAMETRO NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, POR LO QUE CORRESPONDE AL EJIDO DE X-NOCRUZ.
ILUMINACION A CAMINO A LA UNIVERSIDAD	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	149,927	149,927	149,927	44,938	30%	0	0	POSTE	17	17	100%	LA COMUNIDAD ES JOSE MA. MORELOS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CARDENAS	EL CEDRAL	RURAL	553,560	553,560	553,560	553,560	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	461,664	461,664	461,664	461,664	100%	0	0	POSTE	27	27	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	999,999	999,999	999,999	999,999	100%	0	0	POSTE	64	58	91%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-LAZARO CARDENAS	NUEVO XCÁN	RURAL	520,794	520,794	520,794	520,794	100%	0	0	POSTE	32	32	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE YAXCHE	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,704	84,704	84,704	84,704	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	EL PARAISO	RURAL	612,856	612,856	612,856	611,110	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS Y BALASTROS EN COMUNIDADES RURALES Y COLONIAS POPULARES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHE'TUMAL	URBANO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	11,999,254	100%	0	0	LUMINARIA	9,321	9,321	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 11,999,254.30 LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES 9321 LUMINARIAS, 7827 BALASTROS Y 1 LOTE DE MATERIAL SEGUN ANUENCIA DPCGI-015
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	119,650	119,650	119,650	35,810	30%	0	0	POSTE	9	9	100%	LA LOCALIDAD ES SAN JUAN ORIENTE
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SUBTERRANEA, MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO II	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,049,655	1,049,655	1,049,655	302,168	29%	0	0	POSTE	41	41	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 41 POSTES LA LOCALIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (CHANCHEN PALMAR)	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	604,725	604,725	604,725	604,725	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JUAN)	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	399,814	399,814	399,814	399,814	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	4-OTHÓN P. BLANCO	LA PANTERA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	998,356	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA:1
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN CHEMIUYIL	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	687,838	687,838	687,838	687,838	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
PREESCOLAR															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	3,791,822	3,791,822	3,791,822	3,791,822	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3,791,822	3,232,387	85%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ALTA - 3-0-0-3
PRIMARIA															
CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	5,099,594	5,099,594	5,099,594	5,099,594	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	5,099,594	5,099,594	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA ESCUELA FORD 198	9-TULUM	TULUM	URBANO	778,775	778,775	778,775	778,775	100%	1	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
AMPLIACION DE LA ESCUELA FORD 198 (AMPLIACION DE CONTRATO)	9-TULUM	TULUM	URBANO	20,706	20,706	20,706	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
REHABILITACION															
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	647	647	647	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	1	1%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	517,139	517,139	517,139	517,139	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
SECUNDARIA															
TERMINACION DE LA TELESECUNDARIA HEMINIA MEDINA LORIA	7-LAZARO CARDENAS	SAN ANGEL	RURAL	139,310	139,310	139,310	139,310	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION D EPISO FIRME EN LA RUTA ALTOS DE SEVILLA	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	339,506	339,506	339,506	339,506	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,765	4,765	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PDZP 2009. EL MONTO DE LA OBRA ES DE 339,506.25.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA BACALAR	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	170,573	170,573	170,573	169,233	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,384	2,384	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PDZP. EL MONTO VALIDADO ES DE 170,572.50 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE 169,232.50.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA BUENA VISTA	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,225	81,225	81,225	81,225	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	156,466	156,466	156,466	155,706	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,196	2,196	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PDZP 2009. EL MONTO EJERCIDO ES DE 155,704.58
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA NICOLAS BRAVO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	544,066	544,066	544,066	543,858	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,636	7,636	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PDZP
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	576,341	576,341	576,341	574,825	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,089	8,089	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PDZP. EL MONTO VALIDADO ES DE 576,341.25.- EL MONTO EJERCIDO 574,824.85.
CONTRUCCIO D EPISO FIRME EN LA RUTA CARLOS A MADRAZO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	525,968	525,968	525,968	524,363	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,382	7,382	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PDZP 2009. EL MONTO VALIDADO ES DE 525,967.50.- EL MONTO EJERCIDO ES DE 524,363.11
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RUTA DE TULUM	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	461,700	461,700	461,700	461,700	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	202	202	100%	
VIVIENDA															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE VIVIENDA (TU CASA 2008)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	2,054,883	2,054,883	2,054,883	2,054,883	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	304	304	100%	LAS METAS SON 38 VIVIENDAS
AMPLIACION DE VIVIENDA (TU CASA 2009)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	2,059,100	2,059,100	2,059,100	2,059,100	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	640	40%	
AMPLIACION DE VIVIENDA (R.A) (MEDIO RURAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,258,875	1,258,875	1,258,875	1,258,875	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	90	90	100%	APORTACION AL PROGRAMA TU CASA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA. 90. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE COMPLEMENTARA CON 1,800,000 FEDERAL, 1,258,875 ESTATAL Y 227,250 DE LOS BENEFICIARIOS.
AMPLIACION DE VIVIENDA (R.A)(MEDIO URBANO)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA.300. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SE COMPLEMENTARA CON 3,750,000 OTROS RECURSOS, 6,000,000 FEDERAL Y 1,500,000 DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCION DE BANOS	7-LAZARO CARDENAS	CHQUILA	RURAL	471,803	471,803	471,803	471,803	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	63	50	79%	UNIDAD DE MEDIDA: BANOS. LOCALIDADES: CHQUILA, DELIRIOS Y SAN MARTINIANO
CONSTRUCCION DE BANOS PRIMERA ETAPA	7-LAZARO CARDENAS	EL TINTAL	RURAL	509,180	509,180	509,180	509,180	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	68	61	90%	UNIDAD DE MEDIDA: BANOS
CONSTRUCCION DE BANOS SEGUNDA ETAPA	7-LAZARO CARDENAS	EL TINTAL	RURAL	516,953	516,953	516,953	516,953	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	69	69	100%	
CONSTRUCCION DE CUARTO DE 4X4 RUSTICO	7-LAZARO CARDENAS	AGUA AZUL	RURAL	87,441	87,441	87,441	87,441	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6	6	100%	UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA LOCALIDAD: QUINTANA
CONSTRUCCION DE CUARTO DE 4X4 RUSTICO	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	485,967	485,967	485,967	485,967	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	39	39	100%	UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA
AMPLIACION DE VIVIENDA	9-TULUM	TULUM	URBANO	1,731,750	1,731,750	1,731,750	1,731,750	100%	1	0	0 METROS CUADRADOS	1,536	1,536	100%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
AMPLIACION DE VIVIENDA URBANA	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	812,500	812,500	812,500	781,648	96%	0	0	0 VIVIENDA	65	65	100%	LA COMUNIDAD ES: JOSE MA. MORELOS
CONSTRUCCION DE BANOS	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	178,363	178,363	178,363	148,132	83%	0	0	0 OBRA	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 25 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: POZO PIRATA
CONSTRUCCION DE BANOS	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	64,211	64,211	64,211	18,790	29%	0	0	0 OBRA	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 9 BANOS LA LOCALIDAD ES: EL MARTIRIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	92,748	92,748	92,748	27,141	29%	0	0	0	OBRA	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 13 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAN CARLOS
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	378,129	378,129	378,129	245,925	65%	0	0	0	OBRA	53	53	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 53 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: EL NARANJAL
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	164,094	164,094	164,094	48,019	29%	0	0	0	OBRA	23	23	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 23 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: EL ZAFARANCHO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	28,538	28,538	28,538	8,351	29%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 4 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAN ANTONIO TUK
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	285,381	285,381	285,381	180,546	63%	0	0	0	OBRA	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES:40 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: LA ESPERANZA
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	242,574	242,574	242,574	149,054	61%	0	0	0	OBRA	34	34	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 34 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: PUERTO ARTURO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	99,883	99,883	99,883	68,275	68%	0	0	0	OBRA	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 14 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: ZAC SUQUIL
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	142,690	142,690	142,690	41,809	29%	0	0	0	OBRA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 20 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: XNOCRUZ
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	328,188	328,188	328,188	233,464	71%	0	0	0	OBRA	46	46	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 46 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAN FELIPE I
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	192,632	192,632	192,632	132,227	69%	0	0	0	OBRA	27	27	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 27 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: STA. GERTRUDIS
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	185,497	185,497	185,497	111,645	60%	0	0	0	OBRA	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 26 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: SAN FELIPE II
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	256,842	256,842	256,842	173,285	67%	0	0	0	OBRA	36	36	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 36 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: OTHON P. BLANCO
CONSTRUCCION DE BAÑOS	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	85,614	85,614	85,614	25,083	29%	0	0	0	OBRA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 12 BAÑOS LA LOCALIDAD ES: NUEVA REFORMA
CAMINOS RURALES																
CAMINOS DE SACACOSECHA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIAS A TRABAJADEROS Y CALLES (II ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,931	100%	0	0	0	KILOMETROS	25,000	25,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS: 25,000. EL MONTO EJERCIDO ES DE 2,999,930.77
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE TERRACERIA A TRABAJADEROS	4-OTHÓN P. BLANCO	ZAMORA	RURAL	1,339,819	1,339,819	1,339,819	1,338,780	100%	0	0	0	KILOMETROS	10,000	10,000	100%	LA UNIDAD ES METROS CUADRADOS:10,000.- EL MONTO EJERCIDO ES DE 1,338,789.86
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA AL AREA DE PRODUCCION	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,010,025	1,010,025	1,010,025	1,007,449	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 3,000 ML LA LOCALIDAD ES: STA. GERTRUDIS
CAMINOS RURALES																
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA (II ETAPA)																
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE ACCESO A LA COMUNIDAD	4-OTHÓN P. BLANCO	CAANAN	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,996,153	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 1,996,153.10
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA	7-LAZARO CÁRDENAS	CRISTOBAL COLÓN	RURAL	499,497	499,497	499,497	499,497	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,800	1,800	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA	7-LAZARO CÁRDENAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	449,535	449,535	449,535	449,535	100%	0	0	0	KILOMETROS	3,000	2,400	80%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA	7-LAZARO CÁRDENAS	NUEVO VALLADOLID	RURAL	599,630	599,630	599,630	599,630	100%	0	0	0	KILOMETROS	3,000	3,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA	7-LAZARO CÁRDENAS	SAN FRANCISCO	RURAL	482,889	482,889	482,889	482,889	100%	0	0	0	KILOMETROS	2,250	2,250	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADO
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA	7-LAZARO CÁRDENAS	SAN JUAN DE DIOS	RURAL	763,448	763,448	763,448	763,448	100%	0	0	0	KILOMETROS	3,016	2,113	70%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA	7-LAZARO CÁRDENAS	SANTO DOMINGO	RURAL	399,555	399,555	399,555	399,555	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,800	1,800	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA	7-LAZARO CÁRDENAS	SOLFERINO	RURAL	649,427	649,427	649,427	649,427	100%	0	0	0	KILOMETROS	4,200	4,200	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA BORGE MARTIN (SEGUNDA ETAPA)	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKÍN	URBANO	449,970	449,970	449,970	449,970	100%	0	0	0	KILOMETROS	3,000	3,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA TERENCE TAH (SEGUNDA ETAPA)	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKÍN	URBANO	448,596	448,596	448,596	134,579	30%	0	0	0	KILOMETROS	3,000	3,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	7-LAZARO CÁRDENAS	AGUA AZUL	RURAL	125,132	125,132	125,132	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPA SUBRASANTE DE CALLES A PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO	4-OTHÓN P. BLANCO	SABIDOS	RURAL	423,316	423,316	423,316	398,449	94%	0	0	0	KILOMETROS	5,775	5,775	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 5775 M2.- EL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA ES DE 423,313.90

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPA SUBRASANTE DE CALLES A PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRAULICO (II ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	ALVARO OBREGÓN	URBANO	917,509	917,509	917,509	874,804	95%	0	0	0 KILOMETROS	7,700	7,700	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 874,803.85 EL AMBITO DE LA OBRA ES RURAL. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 7700 M2
AMPLIACION															
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL NUEVO CAANAN.ECF (ESCARCEO CHETUMAL) KM 186 TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 55+000 SUBTRAMO A ELABORAR VERACRUZ- NUEVO BECAR DEL KM 12+000 AL KM 14+300	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	269,130	269,130	269,130	269,130	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES NUEVO BECAR. EL MONTO DE LA OBRA 269,130.02
MANTENIMIENTO															
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, BACHEO Y SELLO Premezclado	6-JOSÉ MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	3,228,497	3,228,497	3,228,497	3,198,319	99%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 6,771 M2. LA LOCALIDAD ES: SAN DIEGO
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, BACHEO Y SELLO Premezclado	6-JOSÉ MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	2,180,131	2,180,131	2,180,131	2,179,642	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 3,267 M2. LA LOCALIDAD ES: SAN ANTONIO TUK
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL CAMINO NOH BEC - PETCACAB	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	PETCACAB	RURAL	546,713	546,713	546,713	546,713	100%	0	0	0 KILOMETROS	1,500	1,500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUADRADOS
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA IMPLEMENTACION DE INVERNADERO (SAHACABMUCUY)	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	325,576	325,576	325,576	314,279	97%	1	0	M2 INVERNADERO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA IMPLEMENTACION DE INVERNADERO (YAXCHE)	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	325,576	325,576	325,576	315,647	97%	10	0	M2 INVERNADERO	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTAR INVERNADEROS	6-JOSÉ MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	900,003	900,003	900,003	895,631	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES DZIUCHE
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTAR INVERNADEROS	6-JOSÉ MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	900,003	900,003	900,003	895,632	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: SABAN
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL NUEVA CREACION	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	5,091,060	5,091,060	5,091,060	5,091,060	100%	0	0	0 OTROS	5,091,060	5,091,060	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y BANCO DE TRANSFORMADOR PARA LA IMPLEMENTACION DE INVERNADERO	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	532,540	532,540	532,540	518,708	97%	1	0	0 OBRA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
GASTOS INDIRECTOS PARA OPERACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6-JOSÉ MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	674,097	674,097	674,097	670,862	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	EN EL PARAMETRO DEL NOMBRE DE LA COMUNIDAD NO EXISTE. LA CUAL ESTA OBRA CORRESPONDE A JOSE MARIA MORELOS.
GASTOS INDIRECTOS	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	339,666	339,666	339,666	169,833	50%	0	0	0 INFORME	339,666	169,833	50%	EN PROCESO DE LIBERACION DEL SALDO
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	270,522	270,522	270,522	135,261	50%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO TERRESTRE. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CANCELERIA DE ALUMINIO.
GASTOS INDIRECTOS	3-HSLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	79,600	79,600	79,600	79,600	100%	0	0	0 VEHICULO	4	4	100%	ACCION CONCLUIDA AL 100%.
GASTOS INDIRECTOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,249,489	2,249,489	2,249,489	2,249,489	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	5-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,326,025	1,326,025	1,326,025	1,326,025	100%	0	0	0 PERSONA	70	70	100%	
GASTOS INDIRECTOS	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	324,492	324,492	324,492	324,492	100%	1	0	0 INFORME	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	1,298,033	1,298,033	1,298,033	1,280,382	97%	0	0	0 INFORME	1	1	95%	
GASTOS INDIRECTOS	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	415,677	415,677	415,677	415,677	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	180,348	180,348	180,348	149,339	83%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE ODOMETROS, CINTAS METRICAS, FLEXOMETROS, CAMARAS DIGITALES, MEMORIAS USB, PROPIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO PARA UNA MEJOR PROGRAMACION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS.
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	3-HSLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	53,300	53,300	53,300	53,300	100%	0	0	0 EQUIPO	6	6	100%	ACCION CONCLUIDA AL 100%.
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	5-BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,115,443	1,115,443	1,115,443	1,115,443	100%	0	0	0 EQUIPO	100	50	50%	EN ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO ADQUISICIONES REMODELACION DE LA OFINAS QUE SUPERVISAN OBRAS DEL RAMO 33
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	6-JOSÉ MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	449,398	449,398	449,398	449,334	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EN EL PARAMETRO NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD, LA CUAL EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD ES JOSE MARIA MORELOS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME.
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	277,118	277,118	277,118	277,118	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	859,320	859,320	859,320	859,320	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,499,659	1,499,659	1,499,659	1,462,012	97%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 1,403,100.81
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	9-TULUM	TULUM	URBANO	216,327	216,327	216,327	216,327	100%	1	0	0 INFORME	1	1	100%	
FORTAMUN				487,305,167	486,782,111	487,305,167	471,964,210	97%	6,241	6,241		68,033,228	67,206,631	99%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FROYLAN LOPEZ	1-COZUMEL	FROYLAN	RURAL	818,600	818,600	818,600	818,600	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	394	394	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, PLAZA CIVICA Y OFICINA EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA COL. SALINAS	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	927,604	927,604	927,604	927,604	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	107	107	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %.
INTEGRACION DE ESPACIOS NUEVOS PARA ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN PUNTO SUR, SEGUNDA ETAPA.	3-ISLA MUJERES	PUNTA SUR	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	950	950	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %.
MICROPAVIMENTACION DE CALLE GAMARON SM 27	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	400,626	400,626	400,626	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,082	625	30%	
MICROPAVIMENTACION DE LAS SM 90, 51 Y 504	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	7,094,955	7,094,955	7,094,955	4,135,163	58%	0	0	0 PERSONA	75,000	75,000	100%	NUMERO DE OBRA 1142CP
BECAS	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	261,960	261,960	261,960	237,888	91%	0	0	0 BECA	185	185	100%	EL RUBRO DEL GASTO NO ES OBRA PUBLICA Y EL DESTINO DEL GASTO NO ES AMPLIACION, SI NO UNA ACCION.
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE INVERSION	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	2,064	2,064	2,064	0	0%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 1 METRO LA LOCALIDAD ES JOSE MA. MORELOS
CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA	7-LAZARO CARDENAS	EL ROBLE	RURAL	189,487	189,487	189,487	176,216	93%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES QUINTANA NO ME DIO LA OPCION Y LE PUSE OTRA COMUNIDAD Y YA SE EJERCIO AL CIENTO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	1,497,384	1,497,384	1,497,384	1,497,384	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,727	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML/M2 1,727/1800
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	7-LAZARO CARDENAS	SANTO DOMINGO	RURAL	797,239	797,239	797,239	797,239	100%	0	0	0 METRO LINEAL	819	819	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML/M2 819/28983.05, YA SE EJERCIO AL CIENTO
AMPLIACION DE CASSETAS DE POLICIAS A PUESTOS DE MANDO EN LA COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	19,781	19,781	19,781	19,781	100%	0	0	0 OBRA	19,781	19,781	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA (RA)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	9,601,507	9,601,507	9,601,507	9,601,507	100%	0	0	0 ACCION	9,601,507	9,601,507	100%	
APORTACION SEDESOL, PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES COVAM	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	3,341,749	3,341,749	3,341,749	3,341,749	100%	0	0	0 OBRA	3,341,749	3,341,749	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR 1	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0 OBRA	850,000	850,000	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	879,967	879,967	879,967	879,967	100%	0	0	0 OBRA	879,967	879,967	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS 12 Y 16 NORTE (COLONIA EJIDAL)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,292,748	1,292,748	1,292,748	1,292,748	100%	0	0	0 OBRA	1,292,748	1,292,748	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS 12 Y 16 NORTE (COLONIA EJIDAL)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	980,925	980,925	980,925	980,925	100%	0	0	0 OBRA	980,925	980,925	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS D. COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	4,284,510	4,284,510	4,284,510	4,284,510	100%	0	0	0 OBRA	4,284,510	4,284,510	100%	
CONSTRUCCION DE 41 POZOS DE ABSORCION Y 41 ARENEROS EN DIVERSOS PUNTOS PLAYA DEL CARMEN.	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	2,460,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000	100%	0	0	0 OBRA	2,460,000	2,460,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	2,866,000	2,866,000	2,866,000	2,866,000	100%	0	0	0 OBRA	2,866,000	2,866,000	100%	
PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	0	0	0%	
AMPLIACION DE LA PLANTA BAJA DE LA CARCEL MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	9-TULUM	TULUM	URBANO	724,350	724,350	724,350	724,350	100%	1	0	0 OBRA	1	1	100%	
APERTURA Y CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA DE LA CALLE GAMA ORIENTES ENTRE GEMINIS SUR Y ENTRONQUE COBA	9-TULUM	TULUM	URBANO	980,267	980,267	980,267	548,974	56%	1	0	0 METRO CUADRADO	771	463	60%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CENTRO DE TULUM EN LA MANZANA 17 Y 21	9-TULUM	TULUM	URBANO	607,864	607,864	607,864	607,863	100%	1	0	0 METRO CUADRADO	1,125	1,125	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA DE LA CALLE POLAR ENTRE CALLE ORION NORTE Y AVENIDA SATELITE	9-TULUM	TULUM	URBANO	239,737	239,737	239,737	239,738	100%	1	0	0 METRO CUADRADO	2,133	2,133	100%	
CONSTRUCCION DE CASSETAS DE CONTROL PARA INVERNADEROS	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	233,996	233,996	233,996	97,197	42%	0	0	0 CASETA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION	9-TULUM	TULUM	URBANO	459,230	459,230	459,230	452,557	99%	1	0	0 PIEZA	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA DE LA AVENIDA KUKULKAN ENTRE AVENIDA OOK ROT Y CALLE 3	9-TULUM	TULUM	URBANO	1,265,719	1,265,719	1,265,719	1,265,719	100%	1	0	0 METRO CUADRADO	5,345	5,345	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE DE TERRACERIA DE LA CALLE LIBRA ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE SAGITARIO ORIENTE	9-TULUM	TULUM	URBANO	428,922	428,922	428,922	428,922	100%	1	0	0 METRO CUADRADO	1,257	1,257	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE DE TERRACERIA DE LA CALLE TUMBEN HA ENTRE AVENIDA KUKULKAN Y AVENIDA LA SELVA	9-TULUM	TULUM	URBANO	743,258	743,258	743,258	453,171	61%	1	0	0 METRO CUADRADO	1,257	1,257	100%	
CONSTRUCCION Y APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA	9-TULUM	TULUM	URBANO	1,976,064	1,976,064	1,976,064	1,976,064	100%	1	0	0 METROS LINEALES	1,300	1,300	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALFA ENTRE AVENIDA TULUM Y CALLE POLAR ORIENTE	9-TULUM	TULUM	URBANO	76,798	76,798	76,798	76,798	100%	1	0	METRO CUADRADO	423	423	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MERCURIO ENTRE CALLE ORION SUR Y AVENIDA SATELITE SUR	9-TULUM	TULUM	URBANO	468,918	468,918	468,918	448,279	96%	1	0	METROS LINEALES	179	179	100%	
PISO FIRME EN LA RUTA DE TULUM	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	155,325	155,325	155,325	155,325	100%	1	0	VIVIENDA	202	202	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE PARQUE CTM EN LA COLONIA CTM	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	928,686	928,686	928,686	805,327	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN BAUTISTA VEGA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	716,136	716,136	716,136	716,136	100%	0	0	METRO CUADRADO	385	385	100%	
REMODELACION DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL (ACADEMIA DE POLICIA, DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	756,739	756,739	756,739	756,739	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL (REGISTRO CIVIL, TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	557,803	557,803	557,803	557,803	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESPENSAS	8-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85,581	85,581	85,581	57,054	67%	0	0	OTROS	2,220	2,220	100%	EL TIPO DE GASTO NO ES OBRA, EL RUBRO DEL GASTO NO ES AMPLIACION, SI NO UNA ACCION.
MODERNIZACION															
IMAGEN URBANA DE COZUMEL EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL (6TA. ETAPA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	631,612	631,612	631,612	625,740	99%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO QUINTANA ROO (CILINDROS DE FIBRA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	348,415	348,415	348,415	301,721	87%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. EN LA COLONIA EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	4,599,873	4,599,873	4,599,873	4,599,873	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,599,873	4,599,873	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SOL ORIENTE ENTRE COBA SUR Y CALLE LIBRA SUR	9-TULUM	TULUM	URBANO	690,456	690,456	690,456	690,456	100%	1	0	METRO CUADRADO	2,750	2,750	100%	
MEJORAMIENTO															
REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO QUINTANA ROO (CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA PARA LA COLOCACION DE LA BANDERA "COZUMEL ISLA DE LA PAZ")	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	762,836	762,836	762,836	762,836	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS COLONIAS DE ISLA MUJERES.	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	1,296,080	1,296,080	1,296,080	1,296,080	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %.
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA 25 NORTE, ESQUINA CON CALLE 104 NTE. DE LA COLONIA LUIS D. COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,062,598	1,062,598	1,062,598	1,062,598	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,062,598	1,062,598	100%	
CONSTRUCCION DE 15 PASOS PEATONALES EN LAS COLONIAS EJIDAL Y LUIS D. COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	406,349	406,349	406,349	406,349	100%	0	0	METRO CUADRADO	406,349	406,349	100%	
CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL DEPORTIVO DE LA COL. LUIS D. COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	779,830	779,830	779,830	779,830	100%	0	0	METRO CUADRADO	779,830	779,830	100%	
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LOS MIGRANTES Y PROBLEMATICA DE LA INTEGRACION SOCIAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ESTUDIO	150,000	150,000	100%	
ESTUDIO DEL PROYECTO ANDADOR TURISTICO EN LA COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ESTUDIO	150,000	150,000	100%	
MANTENIMIENTO															
ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	267,905	267,905	267,905	267,905	100%	0	0	LITRO	40,000	40,000	100%	
REHABILITACION															
PAVIMENTACION CON ADCRETO EN LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE ISLA MUJERES	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	1,172,396	1,172,396	1,172,396	1,172,396	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,747	2,747	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %.
PARQUE AARON MERINO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	629,760	629,760	629,760	629,760	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DE LA COLONIA MIRAFLORES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	374,682	374,682	374,682	374,682	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
PARQUE DEL BOSQUE	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,226,949	1,226,949	1,226,949	1,226,949	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
PARQUE DEL FARO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	120,857	120,857	120,857	120,857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
PARQUE DONA TONITA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	141,853	141,853	141,853	141,853	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
PARQUE 6 DE OCTUBRE	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	343,125	343,125	343,125	343,125	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ASFALTICO PARA REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	5-BENITO JUAREZ	BENITO JUAREZ	RURAL	1,999,998	1,999,998	1,999,998	985,175	49%	0	0	0	METRO CUBICO	840	840	100%	
PROGRAMA DE INVERSION E INFRAESTRUCTURA	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	17,029	17,029	17,029	0	0%	0	0	0	BODEGA	0	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	192,775	192,775	192,775	172,879	90%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO (2DA ETAPA)	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,654	13,654	13,654	0	0%	6,227	6,241	0	OBRA	1	0	0%	
REMEDIACION DEL PARQUE AKUMAL	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	820,015	820,015	820,015	820,015	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FROYLAN LOPEZ	1-COZUMEL	FROYLAN	RURAL	186,651	186,651	186,651	186,651	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN B. VEGA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	131,400	131,400	131,400	131,400	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION EN LA COLONIA LAS PALMAS	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	369,550	369,550	369,550	369,550	100%	0	0	0	OBRA	369,550	369,550	100%	
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	369,400	369,400	369,400	369,400	100%	0	0	0	OBRA	369,400	369,400	100%	
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,198,399	1,198,399	1,198,399	1,198,399	100%	0	0	0	OBRA	1,198,399	1,198,399	100%	
EQUIPAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	239,580	239,580	239,580	239,580	100%	0	0	0	OBRA	239,580	239,580	100%	
EQUIPAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA COLONIA LAS PALMAS	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	239,680	239,680	239,680	239,680	100%	0	0	0	OBRA	239,680	239,680	100%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL NUEVA CREACION	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,198,199	1,198,199	1,198,199	1,198,199	100%	0	0	0	OBRA	1,198,199	1,198,199	100%	
EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN LA COLONIA EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	93,126	93,126	93,126	93,126	100%	0	0	0	LOTE	93,126	93,126	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION																
REALIZACION DE ESTUDIOS PARA LA EMISION DE UN DICTAMEN GEHIDROLOGICO EN LA PARCELA 89-90	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	792,925	792,925	792,925	620,067	78%	0	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUMERO DE OBRA 1420CP
MAQUINARIA																
RECONVERSION DE VEHICULOS RECOLECTORES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	999,573	50%	0	0	0	LOTE	10	10	100%	
OTROS																
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	1,452,330	1,452,330	1,452,330	1,452,330	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS URBANOS EN ISLA MUJERES (NOMENCLATURA DE CALLES)	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	599,668	599,668	599,668	599,668	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %.
APORTACION MUNICIPAL AL ACUERDO DE COORDINACION A LA DISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	2,840,509	2,840,509	2,840,509	2,840,509	100%	0	0	0	PAGO	2,840,509	2,840,509	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO DE COORDINACION DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	0	LOTE	3,333,333	3,333,333	100%	
ARTESANIAS REGIONALES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	60,425	60,425	60,425	60,425	100%	0	0	0	CURSO	60,425	60,425	100%	
ARTESANIAS REGIONALES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	60,425	60,425	60,425	60,425	100%	0	0	0	CURSO	60,425	60,425	100%	
ARTESANIAS REGIONALES EN LA CASA DE DIA DE LOS ADULTOS MAYORES 28 DE JULIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	36,111	36,111	36,111	36,111	100%	0	0	0	CURSO	36,111	36,111	100%	
AUTOESTIMA EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN LA COLONIA NICTE-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	41,874	41,874	41,874	41,874	100%	0	0	0	CURSO	41,874	41,874	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR 1 (ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	CURSO	8,000	8,000	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR 1 (CONFORMACION DE RED PRES RED SOCIAL)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	0	TALLER	52,000	52,000	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA VILLAMAR 1 (TALLER DE AUTOESTIMA)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	TALLER	25,000	25,000	100%	
CONOCIMIENTO Y DE EJERCICIO DE DERECHOS EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER NICTE HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	31,058	31,058	31,058	31,058	100%	0	0	0	CURSO	31,058	31,058	100%	
CONOCIMIENTO Y DE EJERCICIO DE DERECHOS EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER NICTE HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	18,138	18,138	18,138	18,138	100%	0	0	0	CURSO	18,138	18,138	100%	
CONTRALORIA SOCIAL COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	10,110	10,110	10,110	10,110	100%	0	0	0	MODELO	10,110	10,110	100%	
CONTRALORIA SOCIAL EN LA COLONIA EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,153	1,153	1,153	1,153	100%	0	0	0	CURSO	1,153	1,153	100%	
DERECHOS HUMANOS EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN LA COL. EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	17,795	17,795	17,795	17,795	100%	0	0	0	CURSO	17,795	17,795	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTIMULO PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONTRALORIA COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	103,516	103,516	103,516	103,516	100%	0	0	MODELO	103,516	103,516	100%	
ESTIMULO PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CONTRALORIA COLONIA EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	102,677	102,677	102,677	102,677	100%	0	0	MODELO	102,677	102,677	100%	
PARQUE DE LA CLONIA ZAZIL-HA (TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL, E INTEGRANTES DE RED SOCIAL)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	CURSO	67,500	67,500	100%	
PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL (CURSO DE TAE KWON DO Y CONFORMACION DE RED SOCIAL)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	CURSO	47,500	47,500	100%	
PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL (ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	CURSO	13,500	13,500	100%	
PARQUE DE LA COLONIA EJIDAL (PROMOTOR COMUNITARIO Y MATERIAL DE APOYO)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	22,750	22,750	22,750	22,750	100%	0	0	CURSO	22,750	22,750	100%	
PARQUE DE LA COLONIA FORJADORES (CURSO DE DANZA CONTEMPORANEA, TALLER DE TEATRO)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	CURSO	65,000	65,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA FORJADORES (ESTIMULO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	CURSO	8,000	8,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA FORJADORES (TALLER COMO FORTALECER LA AUTOESTIMA)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	CURSO	25,000	25,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA (CONFORMACION DE RED SOCIAL, CURSO DE YOGA, DANZA ETC)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	234,000	234,000	234,000	234,000	100%	0	0	CURSO	234,000	234,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA (ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PRO. COMU.)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	CURSO	8,000	8,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA (TALLER PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	CURSO	25,000	25,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA ZAIL-HA (TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	CURSO	18,000	18,000	100%	
PARQUE DE LA COLONIA ZAZIL-HA (ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIOS SOCIAL Y PROMOTOR)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	CURSO	8,000	8,000	100%	
PARQUE EL PETEN 1 (CURSO DANZA CONTEMPO, TAE KWON DO Y CONFORMACION DE RED SOCIAL)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	CURSO	65,000	65,000	100%	
PARQUE EL PETEN 1 (CURSO DE EQUIDAD Y GENERO)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	CURSO	18,000	18,000	100%	
PARQUE EL PETEN 1 (ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIOS SOCIAL, PROMOTOR COMUNITARIO)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	10,750	10,750	10,750	10,750	100%	0	0	CURSO	10,750	10,750	100%	
PERSPECTIVA DE CONSTRUCCION DE GENERO EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	30,195	30,195	30,195	30,195	100%	0	0	CURSO	30,195	30,195	100%	
PREVENCION DE ADICCIONES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	22,678	22,678	22,678	22,678	100%	0	0	CURSO	22,678	22,678	100%	
PREVENCION DE ENFERMEDADES EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MEJER NICTE-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	28,300	28,300	28,300	28,300	100%	0	0	TALLER	28,300	28,300	100%	
PREVENCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA CASA DE ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA 28 DE JULIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	25,874	25,874	25,874	25,874	100%	0	0	CURSO	25,874	25,874	100%	
PREVENCION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN LA COL. EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	17,096	17,096	17,096	17,096	100%	0	0	CURSO	17,096	17,096	100%	
PREVENCION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN LA COL. NICTE-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	17,874	17,874	17,874	17,874	100%	0	0	CURSO	17,874	17,874	100%	
PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	42,690	42,690	42,690	42,690	100%	0	0	TALLER	42,690	42,690	100%	
PROMOCION DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN LA COLONIA COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	52,704	52,704	52,704	52,704	100%	0	0	PROMOTOR	52,704	52,704	100%	
TALLER DE AUTOCUIDADO EN LA CASA DE DIA DE ADULTOS MAYORES 28 DE JULIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	63,491	63,491	63,491	63,491	100%	0	0	TALLER	63,491	63,491	100%	
TALLER DE AUTOESTIMA EN LA CASA DE DIA DE ADULTOS MAYORES 28 DE JULIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	24,432	24,432	24,432	24,432	100%	0	0	TALLER	24,432	24,432	100%	
TALLER DE EMPODERAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	32,545	32,545	32,545	32,545	100%	0	0	TALLER	32,545	32,545	100%	
TALLER DE SENSIBILIZACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS D. COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	179,590	179,590	179,590	179,590	100%	0	0	TALLER	179,590	179,590	100%	
TALLERES CULTURALES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	223,583	223,583	223,583	223,583	100%	0	0	TALLER	223,583	223,583	100%	
TALLERES CULTURALES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EJIDO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	153,380	153,380	153,380	153,380	100%	0	0	TALLER	153,380	153,380	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TALLERES DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	205,620	205,620	205,620	205,620	100%	0	0	CURSO	205,620	205,620	100%	
TALLERES PRODUCTIVOS EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER EN LA COLONIA NICTE-HA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	62,361	62,361	62,361	62,361	100%	0	0	CURSO	62,361	62,361	100%	
TALLERES PRODUCTIVOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLOSIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	189,451	189,451	189,451	189,451	100%	0	0	TALLER	189,451	189,451	100%	
TALLERES PRODUCTIVOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	75,745	75,745	75,745	75,745	100%	0	0	TALLER	75,745	75,745	100%	
YOGA Y TECNICAS DE RELAJACION EN LA CASA DE DIA DE ADULTOS MAYORES 28 JULIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	68,248	68,248	68,248	68,248	100%	0	0	CURSO	68,248	68,248	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	840,000	840,000	840,000	840,000	100%	1	0	LOTE	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	18,444,452	18,444,452	18,444,452	18,232,046	99%	0	0	EMPLEO	236	236	100%	
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA SSPYT	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	156,563,197	156,563,197	156,563,197	156,563,197	100%	0	0	PERSONA	1,345	1,345	100%	
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	11,110,928	11,110,928	11,110,928	11,108,328	100%	0	0	EMPLEO	161	161	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APLICACION DEL MODELO DE CONTRALORIA SOCIAL (COLONIA REPOBLADORES, MARAVILLA, SAN GERVASIO, JUAN BAUTISTA VEGA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	ACCION	4	0	0%	
APLICACION DEL MODELO DE CONTRALORIA SOCIAL (POLIGONO 23028,23030,23031,32018,32020,32022)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	CONVENIO DEL SUBSEMUN PARA LA PROFESIONALIZACION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA.
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE APERTURA BASICA Y REGISTRO DE EMPRESAS DE QUINTANA ROO	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
APOYO A PRETADORES DE SERVICIO SOCIAL (VARIAS COLONIAS)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
BECAS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,472,640	1,472,640	1,472,640	1,472,640	100%	0	0	BECA	1,040	350	34%	
CAMPANA DE APOYO PARA GENTE MAYOR (VARIAS COLONIAS)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	94,608	94,608	94,608	94,608	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CAMPANA DE PROMOCION A LA SEGURIDAD COMUNITARIA (PARQUE 10 DE ABRIL, PARQUE MARIA VIANA COL. EMILIANO ZAPATA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	257,372	257,372	257,372	257,372	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
CAMPANA DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (VARIAS COLONIAS)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	98,337	98,337	98,337	98,337	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
CAMPANA DE SALUD PREVENTIVA PARA LA MUJER (COLONIA SAN MIGUEL I Y II)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
CAMPANA DE SALUD VISUAL CTM (COLONIA CTM)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	67,833	67,833	67,833	67,833	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
CAMPANA PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA SOCIAL EN LA ISLA DE COZUMEL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	153,250	153,250	153,250	153,250	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CURSO DE ATENCION A NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR COLONIA CTM Y TAXISTAS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	
DESPENSAS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	524,160	524,160	524,160	349,440	67%	0	0	ALUMNO	12,480	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSAS
DIAGNOSTICO DEL CONOCIMIENTO Y PRACTICAS DE SEPARACION DE BASURA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	102,500	102,500	102,500	102,500	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
ESCUELAS DEPORTIVAS HABITAT (COLONIA REPOBLADORES)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	48,800	48,800	48,800	48,800	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
INSTALACION DEL MODULO DE PROMOCION DE PROGRAMAS FEDERALES (VARIAS COLONIAS)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
MANUAL DE OPERACION DE RESGOLANDIA (VARIAS COLONIAS)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	88,079	88,079	88,079	88,079	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	11,666,667	11,666,667	11,666,667	11,666,667	100%	0	0	PERSONA	272	135	50%	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL
PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA (CANTO, CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, CONFORMACION DE RED SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	21,093	21,093	21,093	21,093	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA (EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA, PREVENCIÓN DE ADICCIONES)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	17,515	17,515	17,515	17,515	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA (PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE CORPUS CHRISTI (CAPACITACION A INTEGRANTES DE CONTRALORIA SOCIAL CACHIBOL, CONFORMACION DE RED SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	37,243	37,243	37,243	37,243	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PARQUE CORPUS CHRISTI (PREVENCIÓN DE ADICCIONES, EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA, LAS DROGAS)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	37,965	37,965	37,965	37,965	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PARQUE CORPUS CRISTI (PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PARQUE CTM (CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, BOX, CONFORMACION DE RED SOCIAL, PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MUNICIPAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	108,452	108,452	108,452	108,452	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	11
PARQUE CTM (LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO, LAS DROGAS, TIEMPO PARA NOSOTRAS)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	74,050	74,050	74,050	74,050	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	
PARQUE CTM (PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE DE LAS TONAS (CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL, CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, FUTBOL RAPIDO)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	37,041	37,041	37,041	37,041	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
PARQUE DE LAS TONAS (PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE DE LOS LAPICES (CONFORMACION DE RED SOCIAL, CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	6,532	6,532	6,532	6,532	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PARQUE DE LOS LAPICES (PREVENCIÓN DE ADICCIONES)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	11,975	11,975	11,975	11,975	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE DE LOS LAPICES (PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE DEL CHIVO (CONCIERTOS, CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL, CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	35,148	35,148	35,148	35,148	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
PARQUE DEL CHIVO (DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO, LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD, PREVENCIÓN DE ADICCIONES)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	28,290	28,290	28,290	28,290	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PARQUE DEL CHIVO (PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE LAS TONAS (LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, LAS DROGAS)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	37,890	37,890	37,890	37,890	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PARQUE LOS FLAMINGOS (BASQUETBOL, ATLETISMO)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	67,305	67,305	67,305	67,305	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE LOS FLAMINGOS (PREVENCIÓN DE ADICCIONES)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	11,775	11,775	11,775	11,775	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE LOS FLAMINGOS (PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE MUNICIPIO LIBRE (BEISBOL, CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	42,900	42,900	42,900	42,900	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE MUNICIPIO LIBRE (PREVENCIÓN DE ADICCIONES, EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA, LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD, DESARROLLO LOCAL CON EQUIDAD DE GENERO)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	36,010	36,010	36,010	36,010	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
PARQUE MUNICIPIO LIBRE (PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PARQUE SAN MIGUEL II (PATINAJE, CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	35,047	35,047	35,047	35,047	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PARQUE SAN MIGUEL II (PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL, EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	30,607	30,607	30,607	30,607	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PARQUE SAN MIGUEL II (PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
RIESGOLANDIA (VARIAS COLONIAS)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	64,621	64,621	64,621	64,621	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	5,024,815	5,024,815	5,024,815	5,024,815	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
TALLER DE ACUICULTURA URBANA (COLONIA FROYLAN LOPEZ)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	18,349	18,349	18,349	18,349	100%	0	0	TALLER	1	0	0%	
TALLER DE CARPINTERIA (COLONIA JUAN BAUTISTA VEGA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	43,800	43,800	43,800	43,800	100%	0	0	TALLER	1	0	0%	
TALLER DE COMPUTACION Y AUTOESTIMA (COLONIA CENTRO)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	101,200	101,200	101,200	101,200	100%	0	0	TALLER	1	0	0%	
TALLER DE DANZA (COLONIA EMILIANO ZAPATA)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	145,300	145,300	145,300	145,300	100%	0	0	TALLER	1	0	0%	
TALLER DE MUSICA (COLONIA CENTRO)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	158,500	158,500	158,500	158,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (FUTBOL, CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION DE RED SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	36,096	36,096	36,096	36,096	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (PREVENCIÓN DE ADICCIONES)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	11,975	11,975	11,975	11,975	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION (PROMOTOR COMUNITARIO, PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PRIORIDADES MUNICIPALES (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	2-FELPE CARRILLO PUERTO	FELPE CARRILLO PUERTO	URBANO	8,157,217	8,157,217	8,157,217	8,156,556	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
BECAS	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	49,920	49,920	49,920	49,920	100%	0	0	BECA	26	26	100%	ACCION CONCLUIDA AL 100 %
DESPENSAS	3-ISLA MUJERES	FRANCISCO MAY	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OTROS	500	500	100%	ACCION CONCLUIDA AL 100 %
DESPENSAS	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	105,737	105,737	105,737	105,737	100%	0	0	OTROS	1,469	1,469	100%	ACCION CONCLUIDA AL 100 %
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (BECAS)	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	226,560	226,560	226,560	226,560	100%	0	0	BECA	118	118	100%	ACCION CONCLUIDA AL 100 %
ADQUISICION DE DOS VOLQUETES DE T M3 (ANTICIPO)	4-OTHON P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
ADQUISICION DE PAQUETES DE HERRAMIENTAS	4-OTHON P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	334,340	334,340	334,340	334,340	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 334,339.97
ADQUISICION DE PODADORAS	4-OTHON P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	311,144	311,144	311,144	311,144	100%	0	0	PIEZA	56	56	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PODADORAS: 56. EL MONTO EJERCIDO ES DE 311,143.67

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ADQUISICION DE PODADORAS	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	526,000	526,000	526,000	526,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 525,999.76
ADQUISICION DE LAMINAS DE ZINC DE 3.05 MTS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	APOYO	500	500	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE \$ 319,999.99-LA METAS SON 500 PAQUETES DE 4 LAMINAS CADA UNO
APORTACION MUNICIPAL AKL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	EL MONTO VALIDADO ES DE 3,333,333.33 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE 3,333,333.33
APOYO A PROMOTORES DE TALLER Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	APOYO	14	14	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO: 14
APOYO A PROMOTORES PARA LA CAMPAÑA DE PROMOCION DEL ENTORNO COMUNITARIO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	0	APOYO	15	15	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS: 15
APOYO A SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA EL RESPETO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	APOYO	4	4	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM AHABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS:4
ASISTENCIA TECNICA A 5 PROYECTOS PRODUCTIVOS	4-OTHÓN P. BLANCO	VALENCIA	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	PROYECTO	5	5	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA POPMI. EL PROYECTO ES DE COBERTURA MUNICIPAL (VARIAS COMUNIDADES)
BECAS (MECED-DIF) (PERIODO ENERO-DICIEMBRE)	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	82,128	82,128	82,128	82,128	100%	0	0	0	BECA	58	58	100%	
CAMPANA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO EN EL POLIGONO 23923	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT
CAMPANA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	55,360	55,360	55,360	55,360	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
CAMPANA DE PREVENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COLONIA PROTERRITORIO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	104,362	104,362	104,362	104,362	100%	0	0	0	CAMPANA	4	4	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
CAMPANA DE PREVENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	93,900	93,900	93,900	93,900	100%	0	0	0	CAMPANA	4	4	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
CAMPANA DE SALUD VISUAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	118,434	118,434	118,434	118,434	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
CAMPANA DE SENSIBILIZACION PARA EL RESPETO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	10,535	10,535	10,535	10,535	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM AHABITAT 2009
CAMPANA MEDIDA DENTAL PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	85,383	85,383	85,383	85,383	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	APORTACION AL PROGRAMA HABITAT
CULTIVO Y COMERCIALIZACION DE PLATANO	4-OTHÓN P. BLANCO	LA PANTERA	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA POPMI
CURSO DE ARTESANIAS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PRGRAMA HABITAT 2009
CURSO DE BAILE FOLKLORICO INFANTIL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	21,250	21,250	21,250	21,250	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
CURSO DE COCINA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
CURSO DE CONTROL EMOCIONAL Y DESARROLLO HUANO INTEGRAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	31,974	31,974	31,974	31,974	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
CURSO DE CORTE Y CONFECCION PARA EL PROGRESO DE LAS MUJERES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	89,444	89,444	89,444	89,444	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
CURSO DE CULTORA DE BELLEZA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	17,031	17,031	17,031	17,031	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
CURSO DE DESARROLLO MUSICAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
CURSO DE EDUCACION NUTRICIONAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	36,004	36,004	36,004	36,004	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT
CURSO DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS Y DE PREVENCION MEDICO GENERAL EN LA COL. TERRITORIO FEDERAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	46,032	46,032	46,032	46,032	100%	0	0	0	CURSO	4	4	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
CURSO DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS Y DE PREVENCION MEDICO GENERAL EN LA COLONIA PROTERRITORIO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	69,932	69,932	69,932	69,932	100%	0	0	0	CURSO	8	8	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT
CURSO DE REPOSTERIA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2009
CURSO INTEGRAL DE ORIENTACION PARA LA EDUCACION NUTRICIONAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,428	25,428	25,428	25,428	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA HABITAT
CURSOS DE BAILES MODERNOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	33,250	33,250	33,250	33,250	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
DESPENSAS A SUJETOS VULNERABLES	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,799,936	100%	0	0	0	APOYO	25,000	25,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSAS 25,000.
DESPENSAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,188,000	1,188,000	1,188,000	1,187,940	100%	0	0	0	APOYO	18,276	18,276	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO ES DESPENSAS (18,276)
DESPENSAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADAS	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,947,400	1,947,400	1,947,400	1,947,400	100%	0	0	0	APOYO	29,960	29,960	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSAS:29960
DESPENSAS (MECED-DIF) (PERIODO ENERO- DICIEMBRE)	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,408	33,408	33,408	33,408	100%	0	0	0	APOYO	696	696	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESPENSAS 696
EDUCACION FINANCIERA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	17,390	17,390	17,390	17,390	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
EQUIPAMIENTO DLE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	10,750	10,750	10,750	10,750	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO:1
EQUIPAMIENTO EN EL CEDESCO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	77,000	77,000	77,000	77,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO:1
EQUIPAMIENTO EN EL HABITAT 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	32,500	32,500	32,500	32,500	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO:1
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO PARA CAMPAÑA DE PREVENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COLONIA TERRITORIO FEDERAL Y PROTERRITORIO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	APOYO	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS:2

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 23023 Y 23024	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	APOYO	5	5	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 5 ESTIMULOS
ESTIMULO A PROMOTORES DE TALLER Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL POLIGONO 23024	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	APOYO	3	3	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS.3
INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS	4-OTHÓN P. BLANCO	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA POPMI
INVERNADERO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS	4-OTHÓN P. BLANCO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA POPMI
MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	15,714	15,714	15,714	15,714	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	91,267	91,267	91,267	91,267	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	19,850,000	19,850,000	19,850,000	19,450,000	98%	0	0	0	EMPLEO	261	261	100%	
PARQUE 8 DE OCTUBRA (CURSOS DEPORTIVOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	CURSO	4	4	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
PARQUE AARON MERINO (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES RED:1, CONTRALORIA:1
PARQUE AARON MERINO (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	TALLER	6	6	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER:6, CURSO:2
PARQUE AARON MERINO (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	74,000	74,000	74,000	74,000	100%	0	0	0	APOYO	13	13	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS:13
PARQUE AARON MERINO (TORNEOS DEPORTIVOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	22,765	22,765	22,765	22,765	100%	0	0	0	EVENTO	6	6	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES TORNEOS:6
PARQUE AARON MERINO (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	36,950	36,950	36,950	36,950	100%	0	0	0	TALLER	9	9	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
PARQUE D ELA COLONIA MIRAFLORES (TORNEOS DEPORTIVOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	22,818	22,818	22,818	22,818	100%	0	0	0	EVENTO	6	6	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES TORNEOS: 6
PARQUE DE LA COL. MIRAFLORES (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	27,700	27,700	27,700	27,700	100%	0	0	0	TALLER	7	7	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
PARQUE DE LA COLONIA MIRAFLORES (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	81,800	81,800	81,800	81,800	100%	0	0	0	TALLER	3	3	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONTRALORIA:1, RED:1, TALLER:3
PARQUE DE LA COLONIA MIRAFLORES (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSOS: 2, TALLERES: 8
PARQUE DE LA COLONIA MIRAFLORES (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	75,500	75,500	75,500	75,500	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO:1, PAQUETE:1, ESTIMULOS:12
PARQUE DEL BOSQUE (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	74,500	74,500	74,500	74,500	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONTRALORIA:1, RED:1, TALLER:3,CURSO:1, PAQUETE:1, ESTIMULOS:12
PARQUE DEL BOSQUE (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSOS: 2, TALLERES:8
PARQUE DEL BOSQUE (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	APOYO	12	12	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE:1, ESTIMULOS:12
PARQUE DEL BOSQUE (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	58,950	58,950	58,950	58,950	100%	0	0	0	TALLER	15	15	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
PARQUE DEL BOSQUE (TORNEOS Y CURSOS DEPORTIVOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	82,576	82,576	82,576	82,576	100%	0	0	0	CURSO	8	8	100%	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA TORNEO:6, CURSOS:8
PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	21,050	21,050	21,050	21,050	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONTRALORIA:1, TALLER:1, RED:1, CURSO:1
PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	TALLER	4	4	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER:4, CURSOS:1
PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION (PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	15,750	15,750	15,750	15,750	100%	0	0	0	APOYO	3	3	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. <LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS:3, PAQUETE:1
PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION (TALLER DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	38,200	38,200	38,200	38,200	100%	0	0	0	TALLER	4	4	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
PARQUE DEL FARO (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	41,550	41,550	41,550	41,550	100%	0	0	0	TALLER	3	3	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONTRALORIA:1, RED:1, TALLERES:3
PARQUE DEL FARO (CURSO DE AEROBICS Y YOGA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	15,568	15,568	15,568	15,568	100%	0	0	0	CURSO	4	4	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
PARQUE DEL FARO (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	0	TALLER	8	8	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE TALLERES:8, CURSOS:2
PARQUE DEL FARO (PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MUNICIPAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	73,150	73,150	73,150	73,150	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
PARQUE DEL FARO (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	APOYO	11	11	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE: 1, ESTIMULOS:11
PARQUE DEL FARO (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,450	25,450	25,450	25,450	100%	0	0	0	TALLER	6	6	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.
PARQUE DOÑA TÓNITA (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	32,047	32,047	32,047	32,047	100%	0	0	0	TALLER	3	3	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. UNIDAD DE MEDIDA CONTRALORIA:1, RED:1, TALLERES:3
PARQUE DOÑA TÓNITA (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	22,750	22,750	22,750	22,750	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA CURSOS:2, TALLERES:5
PARQUE DOÑA TÓNITA (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	APOYO	6	6	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE:1, ESTIMULOS:6
PARQUE DOÑA TÓNITA (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	31,450	31,450	31,450	31,450	100%	0	0	0	TALLER	8	8	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009.
PARQUE LA CHARCA (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0	TALLER	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER:2, RED:1, CONTRALORIA:1, CURSOS:2
PARQUE LA CHARCA (CURSOS Y TORNEOS DEPORTIVOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	38,500	38,500	38,500	38,500	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CURSO:2, TORNEOS:2

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PARQUE LA CHARCA (PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	33,500	33,500	33,500	33,500	100%	0	0	0	APOYO	5	5	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUET:1, ESTIMULO:5
PARQUE 8 DE COTUBRE (TALLERES DE ASISTENCIA SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	19,250	19,250	19,250	19,250	100%	0	0	0	TALLER	5	5	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
PARQUE 8 DE OCTUBRE (CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	41,000	41,000	41,000	41,000	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 209. LA UNIDAD DE MEDIDA ES RED:1, CONTRALORIA: 1
PARQUE 8 DE OCTUBRE (SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	44,000	44,000	44,000	44,000	100%	0	0	0	APOYO	8	8	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULOS:8
PARQUE 8 DE COTUBRE (CURSOS Y TALLERES CULTURALES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	0	TALLER	4	4	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER:4, CURSOS:1
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL	4-OTHÓN P. BLANCO	BUENAVISTA	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA POPMI
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA NOROESTE DE LA CD DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	522,970	522,970	522,970	522,970	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
REALIZACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL POLIGONO 23024	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	COMITE	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
REALIZACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL POLIGONO 23023	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	COMITE	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
SANEAMIENTO FINANCIERO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	56,835,000	56,835,000	56,835,000	51,722,718	91%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 51,722,717.80
TALLER DE APOYO A TAREAS ESCOLARES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES TUTORIAS: 1
TALLER DE COSTURA	4-OTHÓN P. BLANCO	NICOLAS BRAVO	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	APORTACION AL PROGRAMA POPMI
TALLER DE CULTORA DE BELLEZA EN LA COLONIA PAYO OBISPO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,644	25,644	25,644	25,644	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT
TALLER DE DIBUJO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	50,875	50,875	50,875	50,875	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT
TALLER DE ELABORACION DE PINATAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	24,843	24,843	24,843	24,843	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER DE GRAFITI	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER DE LECTURA INFANTIL Y ARTES PLASTICAS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	32,500	32,500	32,500	32,500	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER DE MANUALIDADES (BORDADO Y TEJIDO) EN LA COLONIA PAYO OBISPO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	21,747	21,747	21,747	21,747	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	35,500	35,500	35,500	35,500	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER PARA REPARACION DE CALZADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	33,001	33,001	33,001	33,001	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAM AHABITAT 2009
TALLER Y ACTIVACION EN EL POLIGONO 23024	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	TALLER	2	2	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
TALLER Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	113,000	113,000	113,000	113,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009
APORTACION MUNICIPAL AL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA SISTRIBUCION DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	6,803,196	6,803,196	6,803,196	6,803,196	100%	0	0	0	PAGO	6,803,196	6,803,196	100%	
MICRO PAVIMENTACION DE LA SUPERMANZANAS 32 A 47	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	4,981,302	4,981,302	4,981,302	3,554,502	71%	0	0	0	PERSONA	75,000	75,000	100%	
MICRO PAVIMENTACION EN LA ZONA CENTRO DE CANCUN	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	4,924,903	4,924,903	4,924,903	4,924,903	100%	0	0	0	PERSONA	75,000	75,000	100%	
RECICLAJE DE PAVIMENTOS DE ALTO TRAFICO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE CANCUN	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	57,584,145	57,584,145	57,584,145	57,144,396	99%	0	0	0	PERSONA	500,000	500,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	2,592,000	2,592,000	2,592,000	2,591,952	100%	0	0	0	OTROS	36,000	36,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 36,000 DESPENSAS LA LOCALIDAD ES JOSE MA. MORELOS
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	304,342	304,342	304,342	304,342	100%	0	0	0	PIEZA	25	25	100%	YA SE EJERCIO AL CIENTO POR CIENTO
ADQUISICION DE PATRULLAS	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	1,082,382	1,082,382	1,082,382	1,082,382	100%	0	0	0	VEHICULO	4	4	100%	YA SE AEJERCIO AL CIENTO POR CIENTO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES VEHICULO 4
PAGO DE SUELDO Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	5,513,588	5,513,588	5,513,588	5,480,254	99%	0	0	0	EMPLEO	139	139	100%	
BECAS	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,658,880	1,658,880	1,658,880	1,658,880	100%	0	0	0	BECA	1,658,880	1,658,880	100%	
BECAS PAMAR-DIF PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2009, (135.00 PESOS MENSUALES)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	162,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	0	OTROS	162,000	162,000	100%	
DESAYUNOS FRIOS (PAMAR-DIF PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2009)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	523,056	0	523,056	0	0%	0	0	0	ALUMNO	523,056	0	0%	
DESPENSAS	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	860,160	860,160	860,160	573,440	67%	0	0	0	OTROS	860,160	573,440	67%	
DESPENSAS PAMAR-DIF PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2009, (72.00 C/U MENSUAL)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	86,400	86,400	86,400	86,400	100%	0	0	0	OTROS	86,400	86,400	100%	
DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES DIF MUNICIPAL 2009, (72.00 C/U MENSUAL)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	684,000	684,000	684,000	684,000	100%	0	0	0	OTROS	684,000	684,000	100%	
FAM				249,851,917	249,851,917	249,851,917	192,768,632	77%	0	0	0		108,308	103,807	96%	
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,743,012	9,743,012	9,743,012	9,743,012	100%	0	0	0 NIÑO	13,873	13,873	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,602,323	33,602,323	33,602,323	33,602,323	100%	0	0	0 NIÑO	41,141	41,141	100%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL CRIM TULUM, A PASO FIRME, VENGA Y OIGA, ROPA DE INVIERNO Y COBERTORES, INVERNADEROS, APICOLA,	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,053,284	11,053,284	11,053,284	11,511,102	104%	0	0	0 PERSONA	43,500	43,500	100%	EL GASTO ESTA INTEGRADO: CRIM TULUM: \$ 2,185,788.89 A PASO FIRME: \$ 2,584,847.54 VENGA Y OIGA (APARATOS AUDITIVOS): \$ 2,430,000.00 ROPA DE INVIERNO Y COBERTORES: \$ 3,279,100.00 INVERNADEROS: \$ 474,742.20 APICOLA: \$ 556,643.93
DESPENSAS DE AASV(ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,356,800	1,356,800	1,356,800	1,356,800	100%	0	0	0 OTROS	1,600	1,600	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,239,788	2,239,788	2,239,788	912,169	41%	0	0	0 INFORME	1	0	0%	
PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,525,022	9,525,022	9,525,022	0	0%	0	0	0 AULA	100	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA IRMA DELFINA LÓPEZ BERZUNZA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	765,448	765,448	765,448	636,862	83%	0	0	0 OTROS	4	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA GENERAL LUIS ALVAREZ BARRET	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,001,734	1,001,734	1,001,734	987,554	99%	0	0	0 AULA	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION COL. PLAN DE AYALA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	1,456,866	1,456,866	1,456,866	1,305,951	90%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	423,374	423,374	423,374	126,969	30%	0	0	0 BARDAS	100	1	1%	
TELESECUNDARIA JOSE MARIA DE LA VEGA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	KOPCHEN	RURAL	175,957	175,957	175,957	124,762	71%	0	0	0 OTROS	100	100	100%	
TELESECUNDARIA ZAMMA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	URBANO	774,576	774,576	774,576	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	10	10%	
PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	632,677	632,677	632,677	189,399	30%	0	0	0 DESAYUNADOR	100	40	40%	
CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "ANNE SULLIVAN"	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	28,963	28,963	28,963	28,963	100%	0	0	0 BARDAS	100	100	100%	
CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA ROSARIO GUTIÉRREZ E.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	688,108	688,108	688,108	573,005	83%	0	0	0 AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	334,958	334,958	334,958	273,708	82%	0	0	0 AULA	1	0	0%	
PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	28,525	28,525	28,525	28,384	100%	0	0	0 OTROS	100	100	100%	
PRIMARIA OCTAVIO PAZ	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	120,560	120,560	120,560	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	77	77%	
PRIMARIA WILMA GAMBOA GONZALEZ	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	657,242	657,242	657,242	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	1	1%	
REHABILITACIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARIZPE	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	57,012	57,012	57,012	57,012	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	40	0	0%	
REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA 6 DE ABRIL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	376,465	376,465	376,465	197,936	52%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	
TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	776,181	776,181	776,181	232,803	30%	0	0	0 BARDAS	100	1	1%	
CONSTRUCCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PASEOS LAS PALMAS	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	2,217,339	2,217,339	2,217,339	2,088,908	94%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. VISTA REAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	2,795,444	2,795,444	2,795,444	2,777,369	99%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE REGIÓN 248 VILLAS DEL MAR	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,106,288	1,106,288	1,106,288	1,016,665	92%	0	0	0 AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALEJANDRIA	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	3,007,742	3,007,742	3,007,742	2,874,498	96%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	6,223,248	6,223,248	6,223,248	5,522,289	89%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PASEOS LAS PALMAS	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	4,045,842	4,045,842	4,045,842	3,939,607	97%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. VILLAS OTOCH PARAISO	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	3,271,110	3,271,110	3,271,110	3,157,382	97%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. VISTA REAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	3,299,615	3,299,615	3,299,615	3,285,843	100%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA ISLA HOLBOX FRACC. VILLAS OTOCH	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	734,591	734,591	734,591	574,656	78%	0	0	0 AULA	2	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA LAGUNA DE BACALAR FRACC. EL PEDREGAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	329,200	329,200	329,200	303,318	92%	0	0	0 AULA	1	0	0%	11
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA OXTANKAH COL. AMPLIACIÓN TIERRA MAYA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	430,517	430,517	430,517	377,127	88%	0	0	0 AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE FRACC. MÉXICO	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	1,798,944	1,798,944	1,798,944	1,677,817	93%	0	0	0 AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE REGIÓN 200 FRACC. EL ARRECIFE	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	836,877	836,877	836,877	751,768	90%	0	0	0 AULA	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE REGIÓN 204 COL. CUNA MAYA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	3,058,997	3,058,997	3,058,997	2,988,248	97%	0	0	0 AULA	3	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. HACIENDAS DEL CARIBE	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	7,084,782	7,084,782	7,084,782	6,780,962	96%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. PASEOS KABAH	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	7,080,230	7,080,230	7,080,230	6,475,856	91%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA GENERAL GABRIELA MISTRAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	2,548,920	2,548,920	2,548,920	2,516,772	99%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	7,609,613	7,609,613	7,609,613	7,501,971	99%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	7,609,613	7,609,613	7,609,613	7,501,971	99%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA TÉCNICA SIN NOMBRE REGIÓN 218	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	7,824,750	7,824,750	7,824,750	7,587,470	97%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	
JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	490,332	490,332	490,332	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	2	2%	
JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PASEOS LAS PALMAS	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	440,985	440,985	440,985	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	5	5%	
JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION COLONIA CUNA MAYA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	443,763	443,763	443,763	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	5	5%	
JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. ARRECIFES	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	168,431	168,431	168,431	50,519	30%	0	0	0 BARDAS	100	45	45%	
JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. AZUL BONAMPACK	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	539,489	539,489	539,489	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	2	2%	
JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. MÉXICO	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	443,763	443,763	443,763	133,121	30%	0	0	0 BARDAS	100	5	5%	
JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. VISTA REAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	469,638	469,638	469,638	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	5	5%	
JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	240,662	240,662	240,662	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	0	0%	
JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	624,798	624,798	624,798	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	2	2%	
JARDIN DE NIÑOS SIHO PAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	444,627	444,627	444,627	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	2	2%	
JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE REGION 248 VILLAS DEL MAR	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	463,273	463,273	463,273	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	25	25%	
JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE REGION 253 GALAXIAS DEL SOL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	434,892	434,892	434,892	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	2	2%	
JARDIN DE NIÑOS THOMAS ALBA EDISON	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	392,232	392,232	392,232	117,660	30%	0	0	0 BARDAS	100	5	5%	
JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE COL. AVANTE AGROPECUARIO	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	373,683	373,683	373,683	352,623	94%	0	0	0 AULA	1	0	0%	
PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. AZUL BONAMPACK	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	929,209	929,209	929,209	278,539	30%	0	0	0 BARDAS	100	2	2%	
PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PASEOS LAS PALMAS	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	1,241,708	1,241,708	1,241,708	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	5	5%	
PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. VISTA REAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	1,095,947	1,095,947	1,095,947	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	5	5%	
PRIMARIA GUILLERMO PRIETO REGION 515	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	1,114,524	1,114,524	1,114,524	334,234	30%	0	0	0 BARDAS	100	11	11%	
PRIMARIA MARTINO TZAB VELA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	159,173	159,173	159,173	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	35	35%	
PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALEJANDRIA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	957,036	957,036	957,036	288,853	30%	0	0	0 BARDAS	100	30	30%	
PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	907,359	907,359	907,359	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	2	2%	
PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. VILLAS OTHOCH PARAISO	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	995,160	995,160	995,160	298,368	30%	0	0	0 BARDAS	100	25	25%	
PRIMARIA EK BALAM	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	462,126	462,126	462,126	138,207	30%	0	0	0 OTROS	100	95	95%	
PRIMARIA RIO HONDO	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	646,966	646,966	646,966	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	2	2%	
PRIMARIA SIN NOMBRE REGION 204 COLONIA CUNA MAYA	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	700,720	700,720	700,720	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	5	5%	
PRIMARIA SIN NOMBRE FRACC. MÉXICO	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	769,203	769,203	769,203	230,152	30%	0	0	0 BARDAS	100	4	4%	
PRIMARIA SIN NOMBRE REGION 248 VILLAS DEL MAR	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	538,906	538,906	538,906	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	8	8%	
PRIMARIA SIN NOMBRE REGION 248 VILLAS DEL MAR	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	1,069,213	1,069,213	1,069,213	859,849	80%	0	0	0 AULA	2	0	0%	
PRIMARIA SIN NOMBRE REGION 253 GALAXIAS DEL SOL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	943,945	943,945	943,945	0	0%	0	0	0 BARDAS	100	2	2%	
PRIMARIA SIN NOMBRE REGION 253 GALAXIAS DEL SOL	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	1,313,969	1,313,969	1,313,969	1,240,721	94%	0	0	0 AULA	2	0	0%	
PRIMARIA VICTOR HUGO BOLANOS	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	734,014	734,014	734,014	435,084	59%	0	0	0 OTROS	100	100	100%	
SEC. GRAL. ROSARIO CASTELLANOS	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	3,841,999	3,841,999	3,841,999	3,703,999	96%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. HACIENDAS DEL CARIBE	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	855,954	855,954	855,954	256,733	30%	0	0	0	BARDAS	100	2	2%	
SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PASEOS KABAH	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	83,484	83,484	83,484	0	0%	0	0	0	BARDAS	100	2	2%	
SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,126,205	1,126,205	1,126,205	337,828	30%	0	0	0	BARDAS	100	0	0%	
SECUNDARIA GENERAL 15 DE MAYO	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,427,849	1,427,849	1,427,849	819,735	57%	0	0	0	AULA	100	98	98%	
SECUNDARIA TÉCNICA CONSTITUCIÓN DE 1917 ZONE 216	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,580,750	1,580,750	1,580,750	0	0%	0	0	0	BARDAS	100	0	0%	
SECUNDARIA TÉCNICA FRANCISCO ZARCO	5-BENITO JUÁREZ	LEONA VICARIO	RURAL	1,301,084	1,301,084	1,301,084	390,260	30%	0	0	0	BARDAS	100	4	4%	
SECUNDARIA TÉCNICA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,340,990	1,340,990	1,340,990	401,750	30%	0	0	0	BARDAS	100	2	2%	
TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ COL. AVANTE AGROPECUARIO	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	1,354,984	1,354,984	1,354,984	0	0%	0	0	0	BARDAS	100	2	2%	
TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ COL. AVANTE AGROPECUARIO	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	497,876	497,876	497,876	380,952	77%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
TELESECUNDARIA DAVILA MARIN PALACIOS	6-JOSE MARIA MORELOS	GAVILANES	RURAL	153,759	153,759	153,759	151,638	99%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
PRIMARIA LAZARO CARDENAS	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	516,292	516,292	516,292	154,859	30%	0	0	0	BARDAS	100	8	8%	
TELESECUNDARIA TANCHUMUCIL	7-LAZARO CARDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1,470,950	1,470,950	1,470,950	441,257	30%	0	0	0	BARDAS	100	3	3%	
CONSTRUCCIÓN EN LA PRIMARIA ANDRES HENESTROSA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	401,643	401,643	401,643	352,790	88%	0	0	0	AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA RAFAEL KANTUN CHI FRACC. VILLAMAR	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	346,505	346,505	346,505	316,545	91%	0	0	0	AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA GENERAL EDMUNDO VILLALBA RODRIGUEZ	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	4,418,247	4,418,247	4,418,247	4,340,602	98%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN EN LA SECUNDARIA GENERAL EDMUNDO VILLALBA RODRIGUEZ	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	3,645,416	3,645,416	3,645,416	3,580,600	98%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
PRIMARIA MARIO CHAN HOYOS	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,020,635	1,020,635	1,020,635	306,004	30%	0	0	0	BARDAS	100	15	15%	
PRIMARIA RICARLO LOPEZ MENDEZ (FRACC. FORJADORES)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	724,648	724,648	724,648	714,012	99%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
CONSTRUCCION EN LA PRIMARIA GREGORIO PEREZ CAHUICH	9-TULUM	TULUM	URBANO	685,130	685,130	685,130	653,370	95%	0	0	0	AULA	2	0	0%	
JARDIN DE NIÑOS TUNBEN ZAZIL	9-TULUM	TULUM	URBANO	734,126	734,126	734,126	726,513	99%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
REHABILITACION																
JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	300,363	300,363	300,363	296,572	99%	0	0	0	OTROS	100	99	99%	
PRIMARIA BERBARINO MEZO MENDEZ	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	403,144	403,144	403,144	120,568	30%	0	0	0	OTROS	100	30	30%	
SECUNDARIA LEONA VICARIO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	1,968,319	1,968,319	1,968,319	1,138,767	58%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
SECUNDARIA TÉCNICA JAIME TORRES BODET	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	NOH-BEC	RURAL	346,019	346,019	346,019	312,865	90%	0	0	0	OTROS	100	98	98%	
CAPEP SILVIA MATUS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	182,431	182,431	182,431	162,237	89%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ROBERTO QUIROGA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	540,919	540,919	540,919	160,407	30%	0	0	0	OTROS	100	35	35%	
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	4-OTHÓN P. BLANCO	NUEVO JERUSALEN	RURAL	242,134	242,134	242,134	216,011	89%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
SECUNDARIA GENERAL OTHON P. BLANCO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,568,992	1,568,992	1,568,992	547,902	35%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
TV. SEC. JOSE VASCONCELOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	25,371	25,371	25,371	0	0%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
CENTRO DE MAESTROS II	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	62,954	62,954	62,954	52,893	84%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
SECUNDARIA GENERAL JAVIER ROJO GOMEZ	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	940,548	940,548	940,548	534,445	57%	0	0	0	OTROS	100	70	70%	
JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON	7-LAZARO CARDENAS	EL TINTAL	RURAL	96,774	96,774	96,774	62,498	63%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICIÓN DE MESAS PARA JARDINES DE NIÑOS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	605,000	605,000	605,000	605,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS ESCUELAS EN TODO EL ESTADO
ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PARA MAESTROS DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	614,240	614,240	614,240	614,240	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS ESCUELAS EN TODO EL ESTADO
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE PALETA PARA PRIMARIAS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	659,395	659,395	659,395	659,395	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS ESCUELAS EN TODO EL ESTADO
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE PALETA PARA SECUNDARIAS GENERALES EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	659,395	659,395	659,395	659,395	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS ESCUELAS EN TODO EL ESTADO
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE PALETA PARA SECUNDARIAS TÉCNICAS GENERALES EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	659,395	659,395	659,395	659,395	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS ESCUELAS EN TODO EL ESTADO
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE PALETA PARA TELESECUNDARIAS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	659,395	659,395	659,395	659,395	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS ESCUELAS EN TODO EL ESTADO
ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA JARDINES DE NIÑOS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	605,000	605,000	605,000	605,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS ESCUELAS EN TODO EL ESTADO
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL LUIS ALVAREZ BARRET	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	118,281	118,281	118,281	118,281	100%	0	0	0	AULA	2	0	0%	
PRIM. IRMA DELFINA LOPEZ BERZUNZA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	51,449	51,449	51,449	0	0%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COL. PLAN DE AYALA	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	86,715	86,715	86,715	86,715	100%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA ZONA CONTINENTAL	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	51,296	51,296	51,296	51,296	100%	0	0	0	AULA	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA ROSARIO GUTIERREZ E.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	59,141	59,141	59,141	59,141	100%	0	0	0	AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LE TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	51,786	51,786	51,786	51,786	100%	0	0	0	AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS	5-BENITO JUÁREZ	ALFREDO V. BONFIL	URBANO	403,542	403,542	403,542	403,542	100%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRAAC. VISTA REAL	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	249,232	249,232	249,232	169,733	68%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. AZUL BONAMPAK	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	114,363	114,363	114,363	114,363	100%	0	0	0	OTROS		4	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	249,232	249,232	249,232	169,733	68%	0	0	0	OTROS		5	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PASEOS LAS PALMAS	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	165,312	165,312	165,312	122,511	74%	0	0	0	OTROS		2	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE REG. 248 VILLAS DEL MAR	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	76,945	76,945	76,945	76,945	100%	0	0	0	AULA		3	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE REG. 253 GALAXIAS DEL SOL	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	76,945	76,945	76,945	76,945	100%	0	0	0	AULA		3	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOV. COL AVANTE AGROPECUARIO	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	25,648	25,648	25,648	18,014	62%	0	0	0	AULA		1	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN EL LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. VILLAS OTOCH PARAISO	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	177,715	177,715	177,715	177,715	100%	0	0	0	OTROS		7	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ANGELA PERALTA COL. TIERRA MAYA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	45,011	45,011	45,011	45,011	100%	0	0	0	AULA		1	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA CHILAM BALAM	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	42,682	42,682	42,682	42,682	100%	0	0	0	OTROS		4	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALEJANDRIA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	132,704	132,704	132,704	132,704	100%	0	0	0	OTROS		6	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. AZUL BONAMPAK	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	177,715	177,715	177,715	177,715	100%	0	0	0	OTROS		7	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PARAISO MAYA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	402,770	402,770	402,770	402,770	100%	0	0	0	OTROS		12	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. VISTA REAL	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	177,715	177,715	177,715	177,715	100%	0	0	0	OTROS		7	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA ISLA HOLBOX FRACC. VILLAS OTOCH	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	90,022	90,022	90,022	90,022	100%	0	0	0	AULA		2	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE FRACC. MEXICO	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	118,559	118,559	118,559	118,559	100%	0	0	0	OTROS		3	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE REG. 200 EL ARRECIFE	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	45,011	45,011	45,011	45,011	100%	0	0	0	AULA		1	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE REG. 204 COL. CUNA MAYA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	256,037	256,037	256,037	208,581	81%	0	0	0	OTROS		5	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE REG. 248 VILLAS DEL MAR	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	90,022	90,022	90,022	90,022	100%	0	0	0	AULA		2	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE REG. 253 GALAXIAS DEL SOL	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	90,022	90,022	90,022	90,022	100%	0	0	0	AULA		2	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	651,213	651,213	651,213	336,996	52%	0	0	0	OTROS		5	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	863,515	863,515	863,515	675,889	78%	0	0	0	OTROS		15	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. HACIENDAS DEL CARIBE	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,170,183	1,170,183	1,170,183	1,080,766	92%	0	0	0	OTROS		6	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. PASEOS KABAH	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,170,183	1,170,183	1,170,183	1,080,776	92%	0	0	0	OTROS		6	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	508,680	508,680	508,680	508,680	100%	0	0	0	OTROS		12	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA SIN NOMBRE REGION 216	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	943,002	943,002	943,002	943,002	100%	0	0	0	OTROS	15	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. PASEOS LAS PALMAS	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	273,589	273,589	273,589	222,728	81%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	
PRIM. EK BALAM	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	51,448	51,448	51,448	51,448	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
PRIM. LAGUNA DE BACALAR	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	45,011	45,011	45,011	45,011	100%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
PRIM. OXTANKAH COL. AMPLIACION TIERRA MAYA	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	45,011	45,011	45,011	45,011	100%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
PRIM. SIN NOMBRE FRACC. MEXICO	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	51,448	51,448	51,448	42,682	83%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
PRIM. VICTOR HUGO BOLAÑOS	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	106,984	106,984	106,984	98,217	92%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
SECUNDARIA GENERAL JAVIER ROJO GOMEZ	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	719,369	719,369	719,369	715,916	100%	0	0	0	TALLER	100	100	100%	
SECUNDARIA 15 DE MAYO	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	127,270	127,270	127,270	101,937	80%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALBA RODRIGUEZ	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	810,529	810,529	810,529	810,529	100%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	
EQUIPAMIENTO EN LA SECUNDARIA TECNICA JOSE GONZALEZ ZAPATA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	611,814	611,814	611,814	236,562	39%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	
PRIMARIA ANDRES HENESTROSA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	45,011	45,011	45,011	45,011	100%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
PRIMARIA RAFAEL KANTUN CHI	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	45,011	45,011	45,011	45,011	100%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
PRIMARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ (FRACC. FORJADORES)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	111,070	111,070	111,070	90,022	81%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	69,739	69,739	69,739	45,011	65%	0	0	0	AULA	100	80	80%	
PRIMARIA GREGORIO PEREZ CAHUICH	9-TULUM	TULUM	URBANO	90,022	90,022	90,022	90,022	100%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
UGROO CAMPUS COZUMEL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	4,774,000	4,774,000	4,774,000	2,996,151	63%	0	0	0	OTROS	100	32	32%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "N" DE AULAS DIDACTICAS DE LA UGROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	9,699,996	9,699,996	9,699,996	8,391,643	87%	0	0	0	AULA	8	0	0%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "N" (PARTIDA SUBESTACION) DE LA UGROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,567,542	1,567,542	1,567,542	1,497,367	96%	0	0	0	AULA	8	0	0%	
TERMINACION DEL EDIFICIO "L" PARA LA DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIA EN LA UGROO CAMPUS CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	857,638	857,638	857,638	749,702	87%	0	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	
TERMINACION DEL EDIFICIO "M" DE AULAS DIDACTICAS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,180,470	2,180,470	2,180,470	2,171,509	100%	0	0	0	AULA	8	0	0%	
UGROO CAMPUS CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	10,058,000	10,058,000	10,058,000	3,344,848	33%	0	0	0	OTROS	100	40	40%	
EQUIPAMIENTO																
UGROO CAMPUS CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	621,700	621,700	621,700	559,878	90%	0	0	0	AULA	100	100	100%	
FASP				110,424,721	110,424,721	110,424,721	68,695,051	62%	0	0	0		145,544	116,069	79%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			47,893,376	47,893,376	47,893,376	39,769,462	83%	0	0	0	PIEZA	50,083	44,344	89%	LA DIFERENCIA ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS Y LAS ALCANZADAS SE DEBE A QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN LAS ACCIONES: UNIFORMES, ARMAS CORTAS Y ARMAS LARGAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,980,258	2,980,258	2,980,258	923,905	31%	0	0	0	PERSONA	960	170	18%	LA VARIACION ENTRE LO EJERCIDO Y LA META ALCANZADA SE DEBE A QUE ESTAN EN PROCESO LA EVALUACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE CUSTODIA DE LA CARCEL DE CANCUN
COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	PERSONA	4	4	100%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			54,981,920	54,981,920	54,981,920	25,982,173	47%	0	0	0	PIEZA	94,349	70,489	75%	LA DIFERENCIA ENTRE LA META ALCANZADA Y EL EJERCIDO SE DEBE A QUE LA META SE ELEVA CONSIDERABLEMENTE POR LA ACCION DE COMBUSTIBLE LA CUAL YA FUE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD
INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			4,557,167	4,557,167	4,557,167	1,907,511	42%	0	0	0	PIEZA	148	52	35%	LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LA META ALCANZADA SE DEBE A QUE SE HAN EROGADO RECURSOS PRINCIPALMENTE DE ACCIONES QUE TIENEN UNA META FIJA
FAETA				58,700,987	61,608,145	61,608,145	61,608,145	100%	0	0	0		58,700,987	61,608,145	105%	
EDUCACION TECNOLOGICA																
SERVICIOS PERSONALES																
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	53,296,498	56,203,654	56,203,654	56,203,654	100%	0	0	0	PESOS	53,296,498	56,203,654	105%	EL PORCENTAJE DE MAS, ES DEBIDO A LOS INCREMENTOS SALARIALES E INCREMENTO A ALGUNAS PRESTACIONES LAS CUALES SON LA DESPENSA Y EL ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD, ESTAS YA SE LES PAGO A LOS TRABAJADORES.
OTROS GASTOS DE OPERACION																
EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,404,491	5,404,491	5,404,491	5,404,491	100%	0	0	0	PESOS	5,404,491	5,404,491	100%	
FAFEP				196,633,392	196,633,392	196,633,392	193,486,174	98%	303,925	250,000	0		53	9	17%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO G EN EL CBTIS N. 111	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	0	0	0	0	0%	53,925	0	0	METRO CUADRADO	43	0	0%	
MEJORAMIENTO																
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	599,146	599,146	599,146	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	0	0	0	0	0%	250,000	250,000	TALLER	7	7	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,324,135	187,324,135	187,324,135	184,776,063	99%	0	0	INFORME	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y															
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO															
MODERNIZACIÓN REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,710,111	8,710,111	8,710,111	8,710,111	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONVENIOS (28 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				122,704,653	120,822,123	122,704,653	95,986,114	80%	0	0		48,075,349	46,065,680	96%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MEJORAMIENTO															
CLAUSURA, SANEAMIENTO Y REMEDIACION DEL ACTUAL TIRADERO A CIELO ABIERTO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANEXO 31 DEL PEF
ELABORACION DEL MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL, ETAPAS DE DIAGNOSTICO, CARACTERIZACION Y PRONOSTICO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	980,000	98%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ANEXO 31 DEL PEF
CENTRO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL NORTE DE QUINTANA ROO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	135,512	0	0%	ANEXO 31 DEL PEF
CLAUSURA, SANEAMIENTO Y REMEDIACION DEL ACTUAL TIRADERO A CIELO ABIERTO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ANEXO 31 DEL PEF
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,764,843	54,764,843	54,764,843	48,820,559	89%	0	0	PAGO	24	24	100%	LA META DEL PROGRAMA SE CONSIDERÓ COMO PAGOS QUINCENALES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CECYTE QUINTANA ROO CUENTA CON UN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO FIRMADO POR EL GOBIERNO ESTATAL Y EL GOBIERNO FEDERAL. CABE HACER MENCIÓN QUE LOS PORCENTAJES NO COINCIDEN DEBIDO A QUE EN EL AVANCE FINANCIERO SE MANEJARON IMPORTES MONETARIOS Y EN EL AVANCE FÍSICO SE CONSIDERARON LOS PAGOS EN EL SENTIDO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE PROGRAMÓ EN EL PSA 2009 QUE HAYA UN INGRESO ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE POR LA CANTIDAD DE 54,764,843 PESOS. LA FEDERACIÓN HA MINISTRADO HASTA EL PERIODO QUE SE REPORTA 54,764,843 PESOS, DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO 48,820,559 PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES. CABE MENCIONAR QUE SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO, DEBIDO A QUE LA FEDERACIÓN AUTORIZÓ UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, ALCANZANDO UN TOTAL DE 54,764,843 PESOS.
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	23,020,409	23,020,409	23,020,409	23,020,409	100%	0	0	CONVENIO	23,020,409	23,020,409	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	725,760	0	725,760	725,760	0%	0	0	PESOS	725,760	725,760	100%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CECYTE QUINTANA ROO CUENTA CON UN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO FIRMADO POR EL GOBIERNO ESTATAL Y EL GOBIERNO FEDERAL. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA FEDERACIÓN AUTORIZÓ ASIGNAR UN RECURSO DE 725,760 PESOS (SE CUENTA CON EL OFICIO DONDE SE COMPROMETE A DEPOSITAR EL RECURSO MENCIONADO, ESTA PENDIENTE QUE ENVÍE EL RECURSO); SE EJERCIO EL RECURSO TOMÁNDOLO DE INGRESOS PROPIOS, PARA QUE AL MOMENTO DE QUE LA FEDERACIÓN MINISTRE EL RECURSO SE HAGA LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. POR TAL RAZÓN NO SE ANOTA NADA EN EL TOTAL MINISTRADO.
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,876,031	4,792,261	5,876,031	5,876,031	123%	0	0	PESOS	5,876,031	5,876,031	100%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CECYTE QUINTANA ROO CUENTA CON UN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO FIRMADO POR EL GOBIERNO ESTATAL Y EL GOBIERNO FEDERAL. CABE MENCIONAR QUE SE PROGRAMÓ RECIBIR ACUMULADO AL PRESENTE TRIMESTRE LA CANTIDAD DE 5,876,031.00 DE LOS CUALES SOLO SE HA RECIBIDO EFECTIVAMENTE 4,792,261.00 DE ESA CANTIDAD SE HA EJERCIDO 5,876,031.00. SE REALIZÓ UN AJUSTE EN EL TOTAL ANUAL YA QUE LA FEDERACIÓN AUTORIZÓ ASIGNAR UN RECURSO DE 1,083,770 PESOS EL CUAL SE GASTO ME MAS Y SE TOMÓ EL RECURSO DE INGRESOS PROPIOS PARA QUE AL MOMENTO DE QUE LA FEDERACIÓN MINISTRE EL RECURSO SE HAGA LA RECLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. POR TAL RAZÓN EXISTE LO EJERCIDO EXCEDE LO MINISTRADO (SE CUENTA CON EL OFICIO DONDE SE COMPROMETE A DEPOSITAR EL RECURSO MENCIONADO, ESTA PENDIENTE QUE ENVÍE EL RECURSO.
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	18,317,610	17,944,610	18,317,610	16,443,355	92%	0	0	CONVENIO	18,317,610	16,443,355	90%	
OTROS CONVENIOS															
				46,037,493	46,037,493	42,556,860	42,731,998	93%	11,678	9,528		717,547	716,264	100%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES Y EQUIPAMIENTO	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CUMPLARON LAS METAS AL 100%
CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CUBRIERON LAS METAS AL 100%
CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO EN EL PARQUE CENTRAL DOS AGUAS	9-TULUM	TULUM	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CUBRIERON LAS METAS AL 100%
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUBSIDIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2009	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	7,164,440	7,164,440	7,164,440	7,164,440	100%	0	0	0	ALUMNO	536	536	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ADENDUM A LA OLIMPIADA NACIONAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,400	93,400	93,400	93,400	100%	0	0	0	DEPORTISTA	807	807	100%	SE CUMPLIO AL 100% EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS, ASI COMO DE LAS METAS ESTABLECIDAS
ADENDUM OLIMPIADA REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	PARTICIPANTE	750	750	100%	ADENDUM A LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL
DESARROLLO DE LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	337,500	337,500	337,500	337,500	100%	0	0	0	DEPORTISTA	750	750	100%	RECURSOS EJERCIDOS Y METAS ALCANZADAS AL 100%.
IMPULSO, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA EN QUINTANA ROO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,313,545	5,313,545	5,313,545	5,313,545	100%	0	0	0	DEPORTISTA	418,052	418,052	100%	
LENGUA ADICIONAL EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,157,686	1,157,686	0	991,364	86%	0	0	0	ALUMNO	3,406	2,900	85%	
OLIMPIADA NACIONAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,225,586	2,225,586	2,225,586	2,225,586	100%	0	0	0	DEPORTISTA	807	807	100%	RECURSOS EJERCIDOS Y METAS ALCANZADAS AL 100%.
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,191,952	1,191,952	1,191,952	1,190,459	100%	0	0	0	DOCENTE	2,171	2,171	100%	
PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,322,947	2,322,947	0	2,165,839	93%	0	0	0	DOCENTE	30	30	100%	
PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411,010	411,010	411,010	384,064	93%	0	0	0	DOCENTE	1,300	1,062	81%	
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,588,483	5,588,483	5,588,483	5,588,483	100%	11,579	9,528	ESCUJELA	212	209	99%		
PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,658,642	1,658,642	1,658,642	1,607,475	97%	0	0	0	ALUMNO	286,579	286,579	100%	
APOYO EXTRAORDINARIO CDI	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	5,209,000	5,209,000	5,209,000	3,144,142	60%	0	0	0	ALUMNO	536	536	100%	
APOYO FEDERAL ESTATAL PARA UNIVERSIDADES	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	2,281,778	2,281,778	2,281,778	2,281,778	100%	0	0	0	ALUMNO	536	536	100%	
INCREMENTO DE MATRICULA	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	837,598	837,598	837,598	0	0%	0	0	0	ALUMNO	536	0	0%	ESTE RECURSO PROVIENE DE CONCURSO DEL PROGRAMA INCREMENTO DE MATRICULA. EN EL CUAL ESTABLES EN LINEAMIENTOS DEL CON CURSO QUE EL ESTADO DEBE DE APORTAR EL 50% DEL IMPORTE TOTAL. NO SE HA PODIDO EJERVER EL RECURSO, DEBIDO A QUE SE EL ESTADO NO HA DEPOSITADO LA PARTE QUE LE CORRESPONDE.
SUBSIDIO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2009	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	93,926	93,926	93,926	93,926	100%	0	0	0	ALUMNO	536	536	100%	
23-QUINTANA ROO RECURSO 2009																
SUBSIDIOS (847 REGISTROS)																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				52,490,171	52,490,171	52,490,171	1,146,161	2%	2,561,068	0			183	0	0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO A LAS TELESECUNDARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,490,171	52,490,171	52,490,171	1,146,161	2%	2,561,068	0	AULA	163	0	0%	LOS RECURSOS QUE SE HAN EJERCIDO A LA FECHA CORRESPONDEN A LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS Y PARA VIÁTICOS Y PASAJES PARA ACUDIR A REUNIONES NACIONALES DEL PROGRAMA QUE CONVOCA LA SEP. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA DETENIDO POR INDICACIONES LA SEP, YA QUE LA SCT NO EMITÓ LA AUTORIZACIÓN PARA LA SEÑAL DE INTERNET SATELITAL PARA LAS ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,867,423,223	1,867,423,223	1,867,423,223	1,553,484,819	83%	19,042,760	14,631,119		1,556,769	1,553,394	100%	
FIES															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
ASIGNACIÓN PARA EVALUACIÓN DE COSTO-BENEFICIO OTRAS EVALUACIONES TÉCNICAS INDISPENSABLES Y LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,083,373	48,083,373	48,083,373	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SAN ANDRÉS	RURAL	333,203	333,203	333,203	333,203	100%	0	0	OBRA	1	0	25%	
CONSOLIDACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 30LPS (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,221,989	72%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO IRA ETAPA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	9,641,469	88%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA 3RA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVECCIONES DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	63,000,000	63,000,000	63,000,000	61,907,643	98%	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1417 ML (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	718,007	718,007	718,007	710,862	99%	0	0	OBRA	1	1	90%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A 5 DE MAYO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 2811 ML (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	987,012	987,012	987,012	987,012	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A NUEVO BECAR
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 2630 ML (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	NUEVO CAANAN	RURAL	1,014,876	1,014,876	1,014,876	1,014,876	100%	0	0	OBRA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 2630 ML (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	VERACRUZ	RURAL	1,069,687	1,069,687	1,069,687	1,069,687	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES 4 DE MARZO (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA ESPERANZA NORTE (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,640,000	5,640,000	5,640,000	2,886,422	51%	0	0	OBRA	1	1	60%	
PLANTA POTABILIZADORA 750LPS 3ERA ETAPA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	10,202,855	10,202,855	10,202,855	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 817 ML (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	PAYO OBISPO	RURAL	813,285	813,285	813,285	813,285	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE 1500M3 DE CAPACIDAD DEL SECTOR NORTE (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	6,900,000	6,900,000	6,900,000	2,653,394	38%	0	0	OBRA	1	1	85%	
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CANCÚN. (MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA).	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	3,826,552	3,826,552	3,826,552	3,826,552	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO SEDESOL - GOB. EDO. PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS), CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA 26 FAMILIAS.	6-JOSÉ MARÍA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,235	87,235	87,235	87,235	100%	0	0	VIVIENDA	26	26	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SACZUQUIL
(APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO SEDESOL - GOB. EDO. PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS), CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA 273 FAMILIAS.	6-JOSÉ MARÍA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	914,152	914,152	914,152	914,152	100%	0	0	VIVIENDA	273	273	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JOSÉ MARÍA MORELOS
(APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO SEDESOL - GOB. EDO. PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS), CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA 61 FAMILIAS.	6-JOSÉ MARÍA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	204,667	204,667	204,667	204,667	100%	0	0	VIVIENDA	61	61	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A HUAY MAX

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
(APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO SEDESOL - GOB. EDO. PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS), CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA 79 FAMILIAS.	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	265,061	265,061	265,061	265,061	100%	0	0	0	VIVIENDA	79	79	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A XCABIL
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO NARANJAL - MARIANO MATAMOROS A NIVEL TERRACERIA.	6-JOSE MARIA MORELOS	MARIANO MATAMOROS	RURAL	193,026	193,026	193,026	192,996	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA EN CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO.	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110,000	110,000	110,000	109,800	100%	0	0	0	METRO CUBICO	550	550	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JOSE MARIA MORELOS
CONSTRUCCIÓN DEL ALBERQUE ESCOLAR INDIGENA "MAZENHAL" (CASA DEL INDIGENA MAYA).	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,884,461	6,884,461	6,884,461	6,884,461	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JOSE MARIA MORELOS
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL DE SUBRASANTE CON UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO.	JOSE MARIA MORELOS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	275,556	275,556	275,556	275,556	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,700	8,700	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL DE SUBRASANTE CON UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO (CONSISTE EN APLICACIÓN DE PAVIMENTOS, EN APEGO AL NUMERAL 2 Y 11 DE LOS LINEAMIENTOS).	JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	438,418	438,418	438,418	438,418	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,842	13,842	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A PRESUMIDA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL DE SUBRASANTE CON UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO (CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PAVIMENTOS Y SUBRASANTE), EN APEGO AL NUMERAL 2 Y 11 DE LOS LINEAMIENTOS.	JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	211,110	211,110	211,110	211,110	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,666	6,666	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CANDELARIA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL DE SUBRASANTE CON UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO (CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PAVIMENTOS Y SUBRASANTE), EN APEGO AL NUMERAL 2 Y 11 DE LOS LINEAMIENTOS.	JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	285,057	285,057	285,057	285,057	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,000	9,000	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A PUERTO ARTURO
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL DE SUBRASANTE CON UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO (CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PAVIMENTOS Y SUBRASANTE), EN APEGO AL NUMERAL 2 Y 11 DE LOS LINEAMIENTOS.	JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	186,237	186,237	186,237	186,237	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,880	5,880	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SANTA GERTRUDIS
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA A NIVEL DE SUBRASANTE CON UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO (CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE PAVIMENTOS Y SUBRASANTE), EN APEGO AL NUMERAL 2 Y 11 DE LOS LINEAMIENTOS.	JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	191,178	191,178	191,178	191,178	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,036	6,036	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A NUEVA REFORMA
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1435 ML (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,134,213	1,134,213	1,134,213	1,124,071	99%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A SACZUGUIL
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1679 ML (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,077,459	1,077,459	1,077,459	1,067,302	99%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A NUEVA REFORMA
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 2990 ML (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	6-JOSE MARIA MORELOS	KANKABCHEN	RURAL	1,569,991	1,569,991	1,569,991	1,554,749	99%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 461 ML (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	6-JOSE MARIA MORELOS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	843,976	843,976	843,976	835,410	99%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 664 ML (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	6-JOSE MARIA MORELOS	GAVILANES	RURAL	1,005,397	1,005,397	1,005,397	978,769	97%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE MICRORREGIONES), CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	7-LAZARO CÁRDENAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	373,780	373,780	373,780	373,780	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	18	18	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN EL JARDIN DE NIÑOS CRI CRI.	7-LAZARO CÁRDENAS	KANTUNILKIN	RURAL	139,992	139,992	139,992	139,992	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y SANITARIO ANEXO EN EL CAMPO DE BÉISBOL.	7-LAZARO CÁRDENAS	CHIUULA	RURAL	357,711	357,711	357,711	357,711	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	7-LAZARO CÁRDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	745,226	745,226	745,226	745,226	100%	0	0	0	OTROS	1,728	1,728	100%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	7-LAZARO CÁRDENAS	VICENTE GUERRERO	RURAL	747,000	747,000	747,000	747,000	100%	0	0	0	OTROS	1,738	1,738	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCIÓN DE PÓRTECO DE ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS CRI CRI.	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	RURAL	76,111	76,111	76,111	76,111	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO ANTICICLÓNICO.	7-LAZARO CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A TINTAL
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO ANTICICLÓNICO.	7-LAZARO CARDENAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO ANTICICLÓNICO.	7-LAZARO CARDENAS	JUAREZ	RURAL	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO ANTICICLÓNICO.	7-LAZARO CARDENAS	SAN ANGEL	RURAL	376,020	376,020	376,020	376,020	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO ANTICICLÓNICO.	7-LAZARO CARDENAS	SAN COSME	RURAL	375,666	375,666	375,666	375,666	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TEGHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE.	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	RURAL	356,603	356,603	356,603	356,603	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	131	131	100%	
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1476 ML(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	7-LAZARO CARDENAS	CRISTOBAL COLON	RURAL	793,193	793,193	793,193	779,204	98%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 3095 ML(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	7-LAZARO CARDENAS	SAN JUAN DE DIOS	RURAL	1,374,605	1,374,605	1,374,605	1,294,428	94%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 3800 ML(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	7-LAZARO CARDENAS	EL CEDRAL	RURAL	1,807,100	1,807,100	1,807,100	1,807,100	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 4075 ML(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	7-LAZARO CARDENAS	EL IDEAL	RURAL	1,436,915	1,436,915	1,436,915	1,375,599	96%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 4595.5 ML(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	7-LAZARO CARDENAS	SOLFIERINO	RURAL	1,610,165	1,610,165	1,610,165	1,610,165	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA RESIDUALES SECTOR XIV(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	7,890,000	7,890,000	7,890,000	2,107,289	27%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE COLECTORES DE AGUA RESIDUALES PARA EL SECTOR XIV(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	4,910,000	4,910,000	4,910,000	1,377,874	28%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
TERMINACION E INTERCONEXION DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES FINAL UNIDAD DEPORTIVA(ACION CAPACIDAD DE 120LPS(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU))	9-TULUM	TULUM	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	712,261	28%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION DEL CAMINO SEÑOR YAXLEY CONSISTE EN PRELIMINARES, TERRACERIAS, FORMACION Y COMPACTACION, RIEGO DE SELLO Y PAVIMENTOS	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	YAXLEY	RURAL	1,106,254	1,106,254	1,106,254	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
(APORT. EST. AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTR. DEL E.C.F. (REFORMA AGRARIA - PTO. JUAREZ) KM 34.7 - MIGUEL HIDALGO - CANAL LUMIL - MAYA BALAM - KUCHUMATAN.	4-OTHÓN P. BLANCO	MAYA BALAM	RURAL	433,204	433,204	433,204	433,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	23	23	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE ALTOS DE SEVILLA - RIO ESCONDIDO - HUATUSCO.	4-OTHÓN P. BLANCO	HUATUSCO	RURAL	238,204	238,204	238,204	238,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE BUENA FE - BLANCA FLOR.	4-OTHÓN P. BLANCO	BLANCA FLOR	RURAL	110,704	110,704	110,704	110,704	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE CAOBAS - BUENA ESPERANZA .	4-OTHÓN P. BLANCO	BUENA ESPERANZA	RURAL	433,204	433,204	433,204	433,204	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE E.C.E. (MOROCOY- SAN PEDRO PERALTA) - DZIBANCHE.	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN PEDRO PERALTA	RURAL	538,204	538,204	538,204	538,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE E.C.R. (BUENA ESPERANZA - 18 DE MARZO) KM - SAN FERNANDO.	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN FERNANDO	RURAL	159,454	159,454	159,454	159,454	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE FELIPE ANGELES - BLASILLO.	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	448,204	448,204	448,204	448,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A BLASILLO
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE FRANCISCO J. MUJICA - JESÚS MARTINEZ ROSS.	4-OTHÓN P. BLANCO	JESUS MARTINEZ ROSS	RURAL	680,704	680,704	680,704	680,704	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE HUATUSCO - PAYO OBISPO.	4-OTHÓN P. BLANCO	PAYO OBISPO	RURAL	838,204	838,204	838,204	838,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - NVO. VERACRUZ - SANTA ROSA.	4-OTHÓN P. BLANCO	SANTA ROSA	RURAL	155,704	155,704	155,704	155,704	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE LAGUNA GUERRERO - LA PENINSULA.	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	455,704	455,704	455,704	455,704	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA PENINSULA
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE LIMONES - CHACCHOBEN.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHACCHOBEN	RURAL	388,204	388,204	388,204	388,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - ITURBIDE.	4-OTHÓN P. BLANCO	ITURBIDE	RURAL	148,204	148,204	148,204	148,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - NVO. JERUSALEN.	4-OTHÓN P. BLANCO	NUEVO JERUSALEN	RURAL	230,704	230,704	230,704	230,704	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE N.C.P. FCO. VILLA - 18 DE MARZO.	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230,704	230,704	230,704	230,704	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A 18 DE MARZO
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE NVO. JERUSALEN - BUENA FÉ.	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133,204	133,204	133,204	133,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A BUENA FE
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE NVO. PROGRESO - MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.	4-OTHÓN P. BLANCO	MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	RURAL	118,204	118,204	118,204	118,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE RAMAL A EJIDO REVOLUCION.	4-OTHÓN P. BLANCO	REVOLUCION	RURAL	238,204	238,204	238,204	238,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE RAMAL A KINICHNA.	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	313,204	313,204	313,204	313,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A RAMAL
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE RAMAL A PIONEROS DEL RIO.	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,204	63,204	63,204	63,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A PIONEROS DEL RIO
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE SAN FERNANDO - NVO. JERUSALEN.	4-OTHÓN P. BLANCO	NUEVO JERUSALEN	RURAL	88,204	88,204	88,204	88,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE ZAMORA - JESUS MARTINEZ ROSS.	4-OTHÓN P. BLANCO	JESUS MARTINEZ ROSS	RURAL	163,204	163,204	163,204	163,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN DE 18 DE MARZO - ZAMORA.	4-OTHÓN P. BLANCO	ZAMORA	RURAL	253,204	253,204	253,204	253,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), RECONSTRUCCIÓN E.C.E. (UCUM - LA UNION) - UNIDAD AGRICOLA ALVARO OBREGÓN.	4-OTHÓN P. BLANCO	LA UNIÓN	RURAL	3,238,204	3,238,204	3,238,204	3,238,204	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	11
RECONSTRUCCION DE CALLES PRINCIPALES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL CONSISTE EN LA REPARACION DE VIALIDADES CON 383M3 DE MATERIAL PETREO73050L7DE EMULSION ASFALTICA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METRO CUBICO	383	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CALLES SECUNDARIAS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,842	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,498	250	10%	
RECONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CENTRO/CASCO URBANO ANTIGUO) POR SUSTITUCION Y ROMPIMIENTO DE LINERAS.(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	11,165,620	11,165,620	11,165,620	5,479,232	49%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO FELIPE ANGELES- GUILLERMO PRIETO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,583,138	37%	0	0	0	KILOMETRO	9	7	80%	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ERICK PAOLO MARTINEZ ELECTRIFICACION 2DA ETAPA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	149,793	149,793	149,793	149,793	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION ARCO VIAL PONIENTE 3RA ETAPA CARRIL DERECHO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,309,078	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO SEDESOL - GOB. EDO., PROGRAMA TU CASA), AMPLIACION DE VIVIENDA "RECAMARA ADICIONAL".	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	200	200	100%	
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN ON	RURAL	549,058	549,058	549,058	549,058	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-YAH	RURAL	585,125	585,125	585,125	585,125	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	LAGUNA KANA	RURAL	1,265,646	1,265,646	1,265,646	1,265,646	100%	0	0	0	OBRA	1	1	94%	
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ROSA	RURAL	1,100,307	1,100,307	1,100,307	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	834,594	834,594	834,594	834,594	100%	0	0	0	OBRA	1	1	94%	
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(APORTACION ESTATAL DEL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	PRESIDENTE JUAREZ	RURAL	224,839	224,839	224,839	143,337	64%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO MAY	RURAL	279,384	279,384	279,384	277,943	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	KOPCHEN	RURAL	716,349	716,349	716,349	716,349	100%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO SEDESOL - GOB. EDO., PROGRAMA TU CASA), AMPLIACION DE VIVIENDA "RECAMARA ADICIONAL".	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	2,275,000	2,275,000	2,275,000	2,275,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	280	280	100%	
(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO SEDESOL - GOB. EDO., PROGRAMA TU CASA), AMPLIACION DE VIVIENDA "RECAMARA ADICIONAL".	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	929,400	929,400	929,400	929,400	100%	0	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	
REFORZAMIENTO Y AMPL. DE SSTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 1422 ML(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	6-JOSE MARIA MORELOS	SAN ISIDORO PONIENTE	RURAL	932,727	932,727	932,727	932,727	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REFORMAZAMIENTO Y AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACION DE 654 ML(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,361,050	1,361,050	1,361,050	1,341,460	99%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A OTHON P BLANCO
MODERNIZACION (APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	RURAL	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,133,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,837	2,837	100%	
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUNHUHUB	RURAL	161,918	161,918	161,918	161,918	100%	0	0	0 HECTAREA	13	13	100%	
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	1,175,770	1,175,770	1,175,770	1,175,770	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	4-OTHÓN P. BLANCO	ALVARO OBREGÓN	URBANO	1,025,152	1,025,152	1,025,152	1,025,152	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,432	3,432	100%	
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	4-OTHÓN P. BLANCO	ALVARO OBREGÓN	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	276,258	276,258	276,258	276,258	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A NUEVO BECAR
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	4-OTHÓN P. BLANCO	RAMONAL	RURAL	1,053,824	1,053,824	1,053,824	1,053,824	100%	0	0	0 HECTAREA	30	30	100%	
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	4-OTHÓN P. BLANCO	XUL-HA	RURAL	72,974	72,974	72,974	72,974	100%	0	0	0 HECTAREA	4	4	100%	
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	4-OTHÓN P. BLANCO	ALTOS DE SEVILLA	RURAL	273,115	273,115	273,115	273,115	100%	0	0	0 HECTAREA	10	10	100%	
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	4-OTHÓN P. BLANCO	SABIDOS	RURAL	449,805	449,805	449,805	449,805	100%	0	0	0 HECTAREA	51	51	100%	
INTRODUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA. (MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA).	4-OTHÓN P. BLANCO	FRANCISCO VILLA	RURAL	7,096,428	7,096,428	7,096,428	6,999,276	99%	0	0	0 KILOMETRO	9	9	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES MARCA ROTOPLAS DE 1,300 LTS AUTOLIMPIABLE. (MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL).	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHAJUAL	RURAL	839,893	839,893	839,893	839,893	100%	0	0	0 PIEZA	77	77	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A OTHON P BLANCO
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	5-BENITO JUAREZ	PUERTO JUAREZ	RURAL	1,457,537	1,457,537	1,457,537	1,457,537	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	6-JOSE MARIA MORELOS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	335,666	335,666	335,666	335,666	100%	0	0	0 HECTAREA	10	10	100%	
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	6-JOSE MARIA MORELOS	KANKABCHÉN	RURAL	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	152,082	152,082	152,082	152,082	100%	0	0	0 HECTAREA	6	6	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CAFETALITO
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	273,543	273,543	273,543	273,543	100%	0	0	0 HECTAREA	10	10	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CAFETAL GRANDE
(APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	6-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	829,419	829,419	829,419	829,419	100%	0	0	0 HECTAREA	20	20	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A OTHON P BLANCO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
(APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A OTHON P BLANCO
(APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,133,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,837	2,837	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A TULUM
(APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,133,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,837	2,837	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A TULUM
(APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,133,000	1,133,000	1,133,000	1,133,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,837	2,837	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A TULUM
MEJORAMIENTO																
APORTACION AL FONDO DE PREINVERSION PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTADOS DE LA REGION SUR SURESTE, FIDESUR ESTUDIOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
(APORT. EST. AL CONV. C.D.I.), EST. Y PROJ. PMODERN. Y AMP. DEL CAM. RURAL BLANCA FLOR - MARGARITA MAZA DE JUÁREZ. SUBTRAMO A ELABORAR BLANCA FLO - LA BUENA FE - NUEVO JERUSALEN,TALETA	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	251,440	251,440	251,440	251,440	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A NUEVO JERUSALEM
(APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE), MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	4-OTHÓN P. BLANCO	XUL-HA	RURAL	174,937	174,937	174,937	174,937	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
DRENAJE PLUVIAL DE PROTECCION AL CENDI 1	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,670,021	2,670,021	2,670,021	1,387,231	52%	0	0	0	METRO LINEAL	605	424	70%	
ILUMINACION DEL PARQUE INFANTIL LA CHARCA EN LA COLONIA OCHO DE OCTUBRE 2DA ETAPA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	88,590	88,590	88,590	88,590	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA CALIENTE EN DIVERSAS COLONIAS.	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,984,316	1,984,316	1,984,316	1,984,168	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	23,723	23,723	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JOSE MARIA MORELOS
PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO Premezclado en Camino NARANJAL - MARIANO MATAMOROS.	8-JOSE MARIA MORELOS	MARIANO MATAMOROS	RURAL	676,266	676,266	676,266	676,266	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	17,800	17,800	100%	
PERFORACIÓN Y ADEMADO DE POZO PROFUNDO EN UNIDAD DE RIEGO.	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	499,308	499,308	499,308	499,308	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A XNKH CRUZ
REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PRINCIPAL.	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	296,875	296,875	296,875	296,875	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	36	36	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A DZILUCHE
REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA PRINCIPAL.	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	719,937	719,937	719,937	719,937	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	56	56	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JOSE MARIA MORELOS
(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE MICRORREGIONES), LINEA DE DISTRIBUCION 13.8 KV.	7-LAZARO CARDENAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	764,096	764,096	764,096	762,833	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	42	42	100%	
INSTALACION DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN EL CAMPO DE SOFTBOL.	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNLIKIN	RURAL	221,501	221,501	221,501	221,501	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO PLAYA DEL CARMEN	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,852,432	1,852,432	1,852,432	1,852,432	100%	302,659	302,659	0	PROYECTO	1	1	100%	EL RUBRO DEL GASTO Y EL DESTINO DEL GASTO CORRESPONDE A PROYECTO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 3CM CAMINO CHANCHEN PALMAR A YALCHEN CONSISTE EN TERRAPLANES, MATERIALES ASFALTICOS Y CARPETA ASFALTICA POR EL SISTEMA DE RIEGO	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,980,660	4,980,660	4,980,660	4,398,871	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
REFORMAZAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS)	2-FELPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	URBANO	370,851	370,851	370,851	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
(APORT. EST. AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), DESAZOLVE Y LIMP. DE CANAL PLUV. DE DESEMBOCADURA PLUV. DE LA AV. OTHON P. B. POR ANDRES QUINTANA R. EN LA COL. CENTRO.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	97,614	97,614	97,614	97,614	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANAL DE DESEMBOCADURA EN AV. BOGOTÁ POR OTHON P. BLANCO EN LA COLONIA CENTRO.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	114,538	114,538	114,538	114,538	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	634,416	634,416	634,416	634,416	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANAL PLUVIAL DE LA AV. RAFAEL E. MELGAR POR BOULEVARD EN LA COLONIA CENTRO.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	59,895	59,895	59,895	59,895	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CANAL PLUVIAL DE LA COLONIA PAYO OBISPO.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	114,587	114,587	114,587	114,587	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA CHIAPANEGA.	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	178,896	178,896	178,896	178,896	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORT. ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN LLUVIAS EXTREMAS DEL 3 DE JUNIO DE 2008. REPOSICIÓN DE DUCTO DRENAJE PLUVIAL DE 16" DE DIÁMETRO EN LA AV. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE VERACRUZ Y BOULEVARD BAHÍA.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	381,587	381,587	381,587	381,587	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO.	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	291,587	291,587	291,587	291,587	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A GONZALEZ ORTEGA
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA AV. ARMADA DE MÉXICO CON AV. EFRAIN AGUILAR.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	330,157	330,157	330,157	330,157	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), REHABILITACIÓN DE DRENAJE DE LA AV. NÁPOLES FRENTE AL IMSS.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	411,700	411,700	411,700	411,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 22 ENTRE 1 Y 3 DE LA LOCALIDAD BACALAR.	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	96,587	96,587	96,587	96,587	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA AV. CHAPULTEPEC ENTRE VERACRUZ Y BOULEVARD BAHÍA.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	285,317	285,317	285,317	285,317	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA AV. FAISAN ENTRE INSURGENTES Y TELA EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	43,337	43,337	43,337	43,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE ESTEBAN B. CALDERÓN ENTRE VERACRUZ Y LUIS MOYA.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	321,587	321,587	321,587	321,587	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA COLONIA KILOMETRO 5.5.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	176,034	176,034	176,034	176,034	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
(APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDEN "LLUVIA EXTREMA DEL 2 DE JUNIO DE 2008"), REHABILITACIÓN DRENAJE PLUVIAL DE LA AV. DZIBALCHÉ ENTRE TELA Y TABÍ.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	33,587	33,587	33,587	33,587	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR(APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHAHUAL	RURAL	3,140,000	3,140,000	3,140,000	897,187	29%	0	0	OBRA	1	0	25%	
DESASOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN.	8-JOSE MARIA MORELOS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	202,829	202,829	202,829	202,550	100%	0	0	POZO	10	10	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A JOSE MARIA MORELOS
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS Y CONSULTORIOS DE ESPECIALIDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL. (MODERNIZACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD).	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	773,990	773,990	773,990	773,976	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN LA CABINA DE RADIO AM, MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO.	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	656,025	656,025	656,025	612,279	93%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN LAS CABINAS DE RADIO AM Y FM, MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,138,054	1,138,054	1,138,054	1,138,054	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	
MAQUINARIA																
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	891,200	891,200	891,200	891,200	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
OTROS																
EQUIPAMIENTO MECANICO DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES N0.6(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	532,863	36%	0	0	0	OBRA	1	0	45%	
ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA RESGUARDAR EL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES(MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	0	0	0	0	0%	139,578	139,578	0	VEHICULO	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO EN SALUD 2008. ADQUISICION DE 4 AMBULANCIAS PARA TRASLADO, (MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD).	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	951,050	951,050	951,050	951,050	100%	0	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
ADQUISICION DE 11 VEHICULOS OFICIALES PARA LA OPERACION DEL HOSPITAL GENERAL 120 CAMAS, (MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD).	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,980,990	1,980,990	1,980,990	1,980,990	100%	0	0	0	VEHICULO	11	11	100%	
FIDEM																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
APORTACION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,218,469	27,218,469	27,218,469	27,218,469	100%	0	0	0	OTROS	31	31	100%	
APORT. ESTATAL AL CONVENIO GOB.DEL EDO.-H.A.COZ. P/ LA OBRA GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ERA ETAPA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	11,267	11,267	100%	LAS METAS TIENE 11267 ML Y 16900 M2
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE LA AV. JUAREZ ENTRE 30 AV. Y 65 AV.	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	824,267	824,267	824,267	824,267	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACION CTM Y AV. 39 EN COZUMEL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,099,890	1,099,890	1,099,890	1,099,890	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,848	4,848	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION ELECTRICA PARA ALIMENTAR EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS (EL ENCANTO) EN LA COLONIA DE NUEVA GENERACION	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	459,169	459,169	459,169	459,169	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PARA EL ACCESO A LA COL. NUEVA CREACION	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	582,355	582,355	582,355	582,355	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,030	2,030	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO DE RED TRONCAL PARA EL NUEVO CENTRO URBANO PRIMERA ETAPA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	25,838,747	25,838,747	25,838,747	25,838,747	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO 2DA ETAPA (CONTINUACION)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,187,785	1,187,785	1,187,785	1,187,785	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA COLONIA AMPLIACION C.T.M	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	2,251,676	2,251,676	2,251,676	2,251,676	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,639	7,639	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
RECALIBRACION Y CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LINEA DE MEDIA TENSION ELECTRICA EN LA COLONIA DE NUEVA GENERACION	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,474,793	1,474,793	1,474,793	1,474,793	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL FRACCIONAMIENTO IXCHEL 2DA ETAPA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	786,214	786,214	786,214	786,214	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2DA. ETAPA DEL PARQUE ANDRES QUINTANA ROO	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,497,500	1,497,500	1,497,500	1,497,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO DOBLE EN LA COLONIA CECILIO CHI	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	3,749,003	3,749,003	3,749,003	3,749,003	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ACUEDUCTO "ZONA CALIFORNIA"	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,999,263	10,999,263	10,999,263	10,999,263	100%	0	0	0	METRO LINEAL	37,673	37,673	100%	
ALUMBRADO PUBLICO AV. PRINCIPAL DEL POBLADO JAVIER ROJO GOMEZ	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,048,701	1,048,701	1,048,701	1,048,701	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD U.A. JAVIER ROJO GOMEZ
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION SEPLADER-CIEGROO-COBAGROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,408,187	1,408,187	1,408,187	1,408,187	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CARCAMO Y EMISOR DE AGUAS RESIDUALES CENTRO DE CONVECCIONES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,109,775	1,109,775	1,109,775	1,109,775	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLES DE TERRACERIA	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHAJUAL	RURAL	2,945,164	2,945,164	2,945,164	2,945,164	100%	0	0	0	METRO CUBICO	11,500	11,500	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESTUDIANTIL PARA EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO(1 ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COL. NUEVA CREACION	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,099,422	5,099,422	5,099,422	5,099,422	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,015	3,015	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA ZONA ARQUEOLOGICA XCABAL (I ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	METRO CUBICO	3,069	3,069	100%	
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO " LA CHARCA"	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	6,269,936	6,269,936	6,269,936	6,269,936	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 22 ENTRE 8 Y CALLE 3	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	546,578	546,578	546,578	546,578	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE JAVIER ROJO GOMEZ	4-OTHÓN P. BLANCO	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	3,784,138	3,784,138	3,784,138	3,784,138	100%	956.972	956.972	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DE PISTA DE PATINAJE PARQUE DEL QUESO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	376,850	376,850	376,850	376,850	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,687,233	1,687,233	1,687,233	1,687,233	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO Y ADECUACIONES VARIAS EN LA CLIDA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,878,528	2,878,528	2,878,528	2,878,528	100%	617,485	617,485	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL LA "CHARCA"	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,003,007	2,003,007	2,003,007	2,003,007	100%	502,966	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA DE NUEVA CREACION	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,943,539	2,943,539	2,943,539	2,943,539	100%	0	0	METRO LINEAL	2,843	2,843	100%	
CONSTRUCCION DE 2A ETAPA DE LA FOSA DE CLAVADOS(TERMINACION)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	3,981,351	3,981,351	3,981,351	3,981,351	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVECCIONES DE CHETUMAL 1RA ETAPA (TRABAJO COMPLEMENTARIOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO JOSE LOPEZ PORTILLO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	815,282	815,282	815,282	815,282	100%	184,718	184,696	OBRA	1	1	100%	
LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV UNIVERSIDAD ENTRE INSURGENTES Y SEGUNDO CIRCUITO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	443,500	443,500	443,500	443,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LINEA DERIVADORA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA CHETUMAL, RAMAL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL A PUENTE INTERNACIONAL MEXICO-BELICE (SEGUNDA ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,229,886	1,229,886	1,229,886	1,229,886	100%	0	0	METRO LINEAL	1,320	1,320	100%	
ALUMBRADO PUBLICO AV BENITO JUAREZ CALLE 51 X 45, PUERTO JUAREZ SM 86	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	279,016	279,016	279,016	279,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION CIEGROO-SEPLADER-UTC- CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	5,324,342	5,324,342	5,324,342	5,324,342	100%	700,000	700,000	METRO CUADRADO	6,400	6,400	100%	
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO HABITAT	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	2,999,789	2,999,789	2,999,789	2,999,789	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA (HABITAT B.I)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	2,999,789	2,999,789	2,999,789	2,999,789	100%	0	0	OTROS	3	0	0%	
(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS) AREA DEPORTIVA JACINTO CANEK	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	3,274,435	3,274,435	3,274,435	3,274,435	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (COJUDEQ)	5-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,999,455	2,999,455	2,999,455	2,999,455	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	LA INVERSION SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES DE LA SEDESOL
AREA DEPORTIVA JACINTO CANEK (CASITA DE VIGILANCIA)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	49,435	49,435	49,435	49,435	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AREA DEPORTIVA JACINTO CANEK (ESCULETA EMBLEMATICA)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO AL GIMNASIO POLIFUNCIONAL	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	5,321,340	5,321,340	5,321,340	5,321,340	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,072	9,072	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DEL GIMNASIO POLIFUNCIONAL	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	4,695,060	4,695,060	4,695,060	4,695,060	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,000	15,000	100%	11
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN EL ESTADIO ANDRES Q.ROO	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,495,931	1,495,931	1,495,931	1,495,931	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	93	93	100%	
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ALTA MAR	5-BENITO JUAREZ	ALFREDO V. BONFIL	URBANO	497,788	497,788	497,788	497,788	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTICO Y DE ILUMINACION DEL GIMNASIO POLIFUNCIONAL	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	30,558,525	30,558,525	30,558,525	30,558,525	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2A ETAPA DE LA ALBERCA OLIMPICA (TERMINACION)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	2,600,194	2,600,194	2,600,194	2,600,194	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE CANCUN	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	5,099,796	5,099,796	5,099,796	5,099,796	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN AV. JOSE LOPEZ PORTILLO CON BONAMPAK	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	59,999,595	59,999,595	59,999,595	59,999,595	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
GIMNASIO CECILIO CHI	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	925,565	925,565	925,565	925,565	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
GIMNASIO CECILIO CHI (ESULTURA EMBLEMATICA)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	49,435	49,435	49,435	49,435	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
GIMNASIO CECILIO CHI (ESULTURA EMBLEMATICA)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
GIMNASIO POLIFUNCIONAL DE CANCUN "1RA ETAPA - INSTALACIONES" (PARA SU TERMINACION)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	9,979,802	9,979,802	9,979,802	9,979,802	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
GIMNASIO POLIFUNCIONAL DE CANCUN (1RA ETAPA) (ESTRUCTURA)(PARA SU TERMINACION)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	7,900,000	7,900,000	7,900,000	7,900,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
GIMNASIO POLIFUNCIONAL DE CANCUN(1RA ETAPA) OBRA CIVIL PARA SU TERMINACION	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
LINEA DE DISTRIBUCION DE 13.2 KVT.ELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ COL AVANTE	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,018,816	1,018,816	1,018,816	1,018,816	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN ALFREDO V BONFIL	5-BENITO JUAREZ	ALFREDO V. BONFIL	URBANO	2,955,098	2,955,098	2,955,098	2,955,098	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN PUERTO MORELOS (CALLE 23 DE ENERO)	5-BENITO JUAREZ	PUERTO MORELOS	RURAL	3,008,316	3,008,316	3,008,316	3,008,316	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE CALLES EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE CANCUN	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	992,208	992,208	992,208	992,208	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,135	5,135	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,118	296,118	296,118	296,118	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,675	1,675	100%	LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS
CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN PLAZA DE ACCESO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	456,407	456,407	456,407	456,407	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	332	332	100%	LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS
CONSTRUCCION DE BARRA ACCESO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	847,558	847,558	847,558	847,558	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	120	120	100%	LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO NARANJAL-MARIANO MATAMOROS A NIVEL TERRACERIAS	6-JOSE MARIA MORELOS	MARIANO MATAMOROS	RURAL	658,377	658,377	658,377	658,377	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN EL PARQUE CENTRAL	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,847	2,000,847	2,000,847	2,000,847	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD DZUCHE
CONSTRUCCION DE ESCUELA TECNICO DEPORTIVA	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y CAMINO DE ACCESO EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	546,278	546,278	546,278	546,278	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,018	1,018	100%	LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS
PAVIMENTACION DE ACCESO VEHICULAR EN PLAZA PRINCIPAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	543,826	543,826	543,826	543,826	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,404	1,404	100%	LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS
CONSTRUCCION DE CALLES DE TERRACERIAS	7-LAZARO CARDENAS	EL IDEAL	RURAL	996,655	996,655	996,655	996,655	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,095	4,095	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO DOBLE EN KANTUNILKIN	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	3,482,738	3,482,738	3,482,738	3,482,738	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	7-LAZARO CARDENAS	HOLBOX	RURAL	495,293	495,293	495,293	495,293	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	515,283	515,283	515,283	515,283	100%	80,658	0	0 OTROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN KANTUNILKIN	7-LAZARO CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,604,500	4,604,500	4,604,500	4,604,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD KANTUNILKIN
PAVIMENTACION DE CALLES EN NUEVO DURANGO	7-LAZARO CARDENAS	NUEVO DURANGO	RURAL	605,713	605,713	605,713	605,713	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN NUEVO X CAN	7-LAZARO CARDENAS	NUEVO XCAN	RURAL	2,039,830	2,039,830	2,039,830	2,039,830	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN TRES REYES	7-LAZARO CARDENAS	TRES REYES	RURAL	605,958	605,958	605,958	605,958	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN ZARAGOZA	7-LAZARO CARDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1,526,914	1,526,914	1,526,914	1,526,914	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APORTACION AL CONVENIO FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS TURISTICAS	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,500,000	24,500,000	24,500,000	24,500,000	100%	0	0	0 OTROS	6	6	100%	LOCALIDAD TULUM
CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA SUBTERRANEA DEL PUENTE DE XEL-HA	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,433,977	3,433,977	3,433,977	3,433,977	100%	240,000	240,000	0 OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD TULUM
CONSTRUCCION DE LA TERA. ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, PLAYA DEL CARMEN	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	40,567,000	40,567,000	40,567,000	40,567,000	100%	705,778	705,778	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL ARCO VIAL PONIENTE CARRIL DERECHO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	4,009,874	4,009,874	4,009,874	4,009,874	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	42,485	42,485	100%	
CONSTRUCCION DEL ARCO VIAL PONIENTE CARRIL DERECHO (2DA ETAPA)	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	4,010,000	4,010,000	4,010,000	4,010,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	42,485	42,485	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA REPRESENTACION EN TULUM DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,995,315	5,995,315	5,995,315	5,995,315	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD TULUM
CONSTRUCCION DE 6.1 KM DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES DEL CARCAMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A LA PTAR	9-TULUM	TULUM	URBANO	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA MAYA PAX	9-TULUM	TULUM	URBANO	3,094,681	3,094,681	3,094,681	3,094,681	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION APORTACION AL FONDEN (LLUVIAS EXTREMAS)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,644,831	23,644,831	23,644,831	23,644,831	100%	0	0	0 OBRA	25	25	100%	
APORTACION ESTATAL AL FONDEN "DEAN" PARA 2009	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,150,443	25,150,443	25,150,443	25,150,443	100%	0	0	0 OBRA	28	28	100%	
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PEGUARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,473,129	2,473,129	2,473,129	2,473,129	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
RECONST DEL CAMELLON AV PEDRO JOAQUIN CODWELL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,790,807	1,790,807	1,790,807	1,790,807	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,452	3,452	100%	
RECONSTRUCCION DE AVENIDA JUAREZ ENTRE 30 AV. Y 68 AV.	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	3,001,035	3,001,035	3,001,035	3,001,035	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	9,350	9,350	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLE 39 SUR ENTRE 30 AV. Y 68 AV	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	5,849,506	5,849,506	5,849,506	5,849,506	100%	80,013	0	0 METRO CUADRADO	12,450	12,344	99%	
RECONSTRUCCION DE CALLES COLONIA IXCHEL	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	758,688	758,688	758,688	758,688	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,905	4,905	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES EN COLONIA FOVISSSTE	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	726,325	726,325	726,325	726,325	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,652	4,652	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL FROYLAN LOPEZ	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	999,660	999,660	999,660	999,660	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
RECONSTRUCCION DE DIVERSAS AREAS EN EL PARQUE NATURAL CHANKANAB	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,111,861	1,111,861	1,111,861	1,111,861	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11
RECONSTRUCCION DE LA ILUMINACION DEL CAMPO DE SOFBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCION	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	583,578	583,578	583,578	583,578	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA ILUMINACION DEL CAMPO DE SOFBOL FEMENIL ASTERO TEJERO	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	317,272	317,272	317,272	317,272	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA COLONIA C.T.M.	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	2,457,228	2,457,228	2,457,228	2,457,228	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	16,150	16,150	100%	
RECONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA FROYLAN LOPEZ	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	20,520,956	20,520,956	20,520,956	20,520,956	100%	2,186,746	2,186,746	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE 11 AV./30 AV. Y 85 AV.	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	2,996,619	2,996,619	2,996,619	2,996,619	100%	29,719	29,719	0	METRO CUADRADO	9,350	9,350	100%	
RECONSTRUCCION DE 201 ML. DE BARRA EN LA SECUNDARIA TECNICA OCTAVIO PAZ	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	184,049	184,049	184,049	184,049	100%	0	0	0	METRO LINEAL	201	201	100%	
RECONSTRUCCION DE 30 AV. BOULEVARD AEROPUERTO Y 15 SUR	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	10,875,149	10,875,149	10,875,149	10,875,149	100%	151,844	151,844	0	METRO CUADRADO	34,000	34,000	100%	
RECONSTRUCCION DE 65 AV. ENTRE CALLE 39 SUR CALLE 11	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	8,443,180	8,443,180	8,443,180	8,443,180	100%	68,669	68,669	0	METRO CUADRADO	26,300	26,300	100%	
RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE COZUMEL POR EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CAUSADO POR EL IMPACTO DEL HURACAN DEAN	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,836,000	1,836,000	1,836,000	1,836,000	100%	540,000	540,000	0	OBRA	1	1	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) RUTA B-2 FCP	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,757	44,757	44,757	44,757	100%	0	0	0	ESCUELA	3	3	100%	
RECONST DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) RUTA B-1FCP	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220,013	220,013	220,013	220,013	100%	0	0	0	ESCUELA	6	6	100%	
RECONST EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) RUTA A FCP	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	674,837	674,837	674,837	674,837	100%	0	0	0	ESCUELA	18	18	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	DZOYOLA	RURAL	132,739	132,739	132,739	132,739	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHAN SANTA CRUZ	RURAL	109,320	109,320	109,320	109,320	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	NARANJAL	RURAL	120,495	120,495	120,495	120,495	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	NUEVO ISRAEL	RURAL	90,708	90,708	90,708	90,708	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SANTA ROSA	RURAL	133,703	133,703	133,703	133,703	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	SEÑOR	URBANO	194,944	194,944	194,944	194,944	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	TUZK	RURAL	102,548	102,548	102,548	102,548	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SEÑOR-YAXLEY	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	YAXLEY	RURAL	3,039,819	3,039,819	3,039,819	3,039,819	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y REPAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	4,999,992	4,999,992	4,999,992	4,999,992	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	30,670	30,670	100%	
RECONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	1,783,228	1,783,228	1,783,228	1,783,228	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,099	3,099	100%	
RECONST DE VIALIDADES CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS COLONIAS	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	2,616,774	2,616,774	2,616,774	2,616,774	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,214	9,214	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	79,043	79,043	79,043	79,043	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ISLA MUJERES	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	1,969,752	1,969,752	1,969,752	1,969,752	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE PLAYAS DE ISLA MUJERES PLAYA NORTE	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	882,511	882,511	882,511	882,511	100%	117,489	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) SECTOR BACALAR	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	379,337	379,337	379,337	379,337	100%	0	0	0	ESCUELA	6	6	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) SECTOR I OPB	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,508,920	1,508,920	1,508,920	1,508,920	100%	0	0	0	ESCUELA	10	10	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) SECTOR V OPB	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	607,326	607,326	607,326	607,326	100%	0	0	0	ESCUELA	8	8	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) SECTOR VIII OPB	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	222,804	222,804	222,804	222,804	100%	198	198	0	ESCUELA	6	6	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) RUTA 4	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	557,688	557,688	557,688	557,688	100%	0	0	0	ESCUELA	4	4	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) SECTOR II	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	556,249	556,249	556,249	556,249	100%	0	0	0	ESCUELA	13	13	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) SECTOR IV OPB	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	552,003	552,003	552,003	552,003	100%	0	0	0	ESCUELA	11	11	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) SECTOR IX OPB	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,899	18,899	18,899	18,569	98%	0	0	0	ESCUELA	4	4	100%	LOCALIDADES VARIAS
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) SECTOR VI	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	840,920	840,920	840,920	840,920	100%	0	0	0	ESCUELA	6	6	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) SECTOR VII OPB	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	988,206	988,206	988,206	988,206	100%	0	0	0	ESCUELA	4	4	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) SECTOR III OPB	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,046,544	1,046,544	1,046,544	1,046,544	100%	0	0	0	ESCUELA	8	8	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) RUTA 4 OPB	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	189,274	189,274	189,274	189,274	100%	0	0	0	ESCUELA	9	9	100%	VARIAS LOCALIDADES
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) RUTA B-2 OPB	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	241,640	241,640	241,640	241,640	100%	0	0	0	ESCUELA	7	7	100%	
RECONST DE DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS RUTA 6	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	252,354	252,354	252,354	252,354	100%	0	0	0	ESCUELA	9	9	100%	
RECONST DE GUARN Y BANQ AV MANUEL MANUEL ACUÑA (TRAMO AV BUGAMBILIAS- AV INSURGENTES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,695,065	1,695,065	1,695,065	1,695,065	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,729	13,729	100%	
RECONST DE LA AV CHETUMAL ENTRE CALLE CUBA Y MARTINICA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	829,457	829,457	829,457	829,457	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,595	1,595	100%	
RECONST DE POZOS Y ZANJA RECOLECTORA PARA DRENAJE PLUVIAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	599,006	599,006	599,006	599,006	100%	0	0	0	POZOS	20	20	100%	
RECONST DEL CAMINO RIO HUACHEXCALACK	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHÁJUAL	RURAL	14,566,865	14,566,865	14,566,865	14,566,865	100%	0	0	0	METRO CUBICO	51,456	51,456	100%	
RECONST DEL 3ER NIVEL DEL PALACIO DE GOBIERNO AREA DE RECURSOS HUMANOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,251,323	1,251,323	1,251,323	1,251,323	100%	3,245,201	1,765,030	0	OBRA	1	1	100%	
RECONST EN EL COBACH DE PUCTE (COMPLEMENTO DEAN)	4-OTHÓN P. BLANCO	PUCTE	RURAL	64,748	64,748	64,748	64,748	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
RECONST EN LA UNIVERSIDAD DE GROO CAMPUS CHETUMAL (COMPLEMENTO DEAN)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	53,209	53,209	53,209	53,209	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
RECONST RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	LAGUNA GUERRERO	RURAL	594,075	594,075	594,075	594,075	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE BACALAR Y HABILITACION DEL AREA HOSPITALARIA	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	2,450,808	2,450,808	2,450,808	2,450,808	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES	4-OTHÓN P. BLANCO	PUCTE	RURAL	1,354,597	1,354,597	1,354,597	1,354,597	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
RECONSTRUCCION CON CARPETA TERMOPLASTICA DE 9MM PARA EL BOUELEVAR BAHIA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,379,135	2,379,135	2,379,135	2,379,135	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,000	15,000	100%	
RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL AV. INSURGENTES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	830,248	830,248	830,248	830,248	100%	0	0	0	METRO LINEAL	168	168	100%	
RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CBTS 214	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	132,930	132,930	132,930	132,930	100%	0	0	0	METRO LINEAL	54	54	100%	
RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y BANQUETAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS (CREA) 2A ETAPA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,183,079	1,183,079	1,183,079	1,183,079	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE BARRA TUBULAR EN CAMPO MIXTO(TRAMO NORTE)	4-OTHÓN P. BLANCO	CALDERITAS	URBANO	485,996	485,996	485,996	485,996	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD (BACHEO)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,998,055	1,998,055	1,998,055	1,998,055	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	32,471	32,471	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MAGISTERIAL (TRAMO DE LA AV. ERICK PAOLO MARTINEZ A LA AV. MAXUZAC)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	3,992,553	3,992,553	3,992,553	3,992,553	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES PRINCIPALES EN LA CIUDAD (BACHEO 2DA. ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES PRINCIPALES EN LA CIUDAD (BACHEO)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,010,667	2,010,667	2,010,667	2,010,667	100%	1,436,975	0	0	METRO CUADRADO	5,568	5,568	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES PRINCIPALES EN LA CIUDAD (BACHEO 3ER ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	938,905	938,905	938,905	938,905	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,418	3,418	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	205,721	205,721	205,721	205,721	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD SUBTENTE LOPEZ
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	4-OTHÓN P. BLANCO	HUAY-PIX	RURAL	212,039	212,039	212,039	212,039	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	4-OTHÓN P. BLANCO	MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	RURAL	139,376	139,376	139,376	139,376	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	4-OTHÓN P. BLANCO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	540,888	540,888	540,888	540,888	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	4-OTHÓN P. BLANCO	PALMAR	RURAL	202,263	202,263	202,263	202,263	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE COCINAS RUSTICAS PARA LOS CAMPAMENTOS DE PESCADORES DEL PARQUE NACIONAL BANCO CHINCHORRO	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHAHUAL	RURAL	580,563	580,563	580,563	580,563	100%	0	0	0	OTROS	29	29	100%	
RECONSTRUCCION DE DIV PLANTELES EDUCATIVOS (COMPLEMENTO DEAN) RUTA A-2 OPB	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122,074	122,074	122,074	122,074	100%	0	0	0	ESCUELA	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SUPERVISION ESCOLAR ZONA 911	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	359,462	359,462	359,462	359,462	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA AV. CONSTITUYENTES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,517,668	2,517,668	2,517,668	2,517,668	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA AV. NICOLAS BRAVO TRAMO DE LA AV. INSURGENTES A LA CALLE HAITI DAÑADA POR EL PASO DEL HURACAN DEAN (PAVIMENTACION DE CALLES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	4,785,133	4,785,133	4,785,133	4,785,133	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	27,869	27,869	100%	
RECONSTRUCCION DE LA AV. 4 DE MARZO (TRAMO DE LA CALLE COCHUAN A LA AV. MAXUXAC	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,993,547	5,993,547	5,993,547	5,993,547	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	16,376	16,376	100%	
RECONSTRUCCION DE LA ILUMINACION DELCAMPO DE FUTBOL 10 DE ABRIL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LAS CALLES AV MANUEL ACUNA(TRAMO AV BUGAMBILIAS-AV INSURGENTES)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	3,359,049	3,359,049	3,359,049	3,359,049	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,720	3,720	100%	
RECONSTRUCCION DE LAS OFICINAS CENTRALES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,573,376	2,573,376	2,573,376	2,573,376	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL DIF ESTATAL DESPUES DEL PASO DEL HURACAN DEAN	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,657,984	1,657,984	1,657,984	1,657,984	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LUMINARIAS EN LA CARRETERA FEDERAL(TRAMO DE LA SUBESTACION DE LA CFE A LA SALIDA DEL POBLADO DE XUL-HA) DAÑADAS POR EL PASO DEL HURACAN DEAN	4-OTHÓN P. BLANCO	XUL-HA	RURAL	302,976	302,976	302,976	302,976	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE MONUMENTO NIÑOS HEROES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	3,717,620	3,717,620	3,717,620	3,717,620	100%	1,305,668	1,231,773	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE SUBESTACION DE 300KVA PARA AL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE Q.ROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,112,478	1,112,478	1,112,478	1,112,478	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AV. CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,182,297	1,182,297	1,182,297	1,182,297	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AV. CONSTITUYENTES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	996,233	996,233	996,233	996,233	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AV. ERICK PAOLO MARTINEZ	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,508,603	1,508,603	1,508,603	1,508,603	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO A EL CEDRAL	4-OTHÓN P. BLANCO	EL CEDRAL	RURAL	4,292,489	4,292,489	4,292,489	4,292,489	100%	0	0	0	KILOMETRO	13,600	13,600	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO BACALAR- NUEVO CAANAN, TRAMO CEDRALITO- NUEVO CAANAN DESPUES DEL PASO DEL HURACAN DEAN	4-OTHÓN P. BLANCO	NUEVO CAANAN	RURAL	6,313,595	6,313,595	6,313,595	6,313,595	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ECF (CHETUMAL-ESCARCEGA) TRES GARANTIAS	4-OTHÓN P. BLANCO	TRES GARANTIAS	RURAL	787,791	787,791	787,791	787,791	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A TRES GARANTIAS, LONGITUD DE 34 KM EN LA LOCALIDAD DE TRES GARANTIAS Y RAMAL A DOS AGUADAS Y TOMAS GARRIDO LONGITUD DE 14 KM	4-OTHÓN P. BLANCO	TRES GARANTIAS	RURAL	505,004	505,004	505,004	505,004	100%	0	0	METRO CUBICO	226	226	100%	
RECONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DE LAS BELLAS ARTES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	925,000	925,000	925,000	925,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	4,819,694	4,819,694	4,819,694	4,819,694	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y CAONSERV DEL CAMINO ECF CAOBAS-NVO BECAR	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,985,124	3,985,124	3,985,124	3,985,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD NUEVO BECAR
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ESTADIO DE FUTBOL JOSE LOPEZ PORTILLO (OBRA CIVIL 2DA ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,348,949	1,348,949	1,348,949	1,348,949	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ESTADIO JOSE LOPEZ PORTILLO (ILUMINACION)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	748,880	748,880	748,880	748,880	100%	297,000	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL ESTADIO JOSE LOPEZ PORTILLO (OBRA CIVIL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,515,509	1,515,509	1,515,509	1,515,509	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ERICK PAOLO MARTINEZ (ELECTRIFICACION)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,500,428	5,500,428	5,500,428	5,500,428	100%	384,045	384,045	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ERICK PAOLO MARTINEZ (EQUIPAMIENTO)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,295,612	2,295,612	2,295,612	2,295,612	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ERICK PAOLO MARTINEZ (OBRA CIVIL)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,046,714	5,046,714	5,046,714	5,046,714	100%	960,000	960,000	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL Y CAM (IRA ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,998,814	1,998,814	1,998,814	1,998,814	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AV. NICOLAS BRAVO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,172,770	1,172,770	1,172,770	1,172,770	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REENCARPETAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENDI 2	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	126,447	126,447	126,447	126,447	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,008	1,008	100%	
RECICLAJE DE PAVIMENTOS DE ALTO TRAFICO VEHICULAR	5-BENITO JUÁREZ	CANCÚN	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	253,807	253,807	100%	
RECONST DE CALLES 2 ETAPA	5-BENITO JUÁREZ	ALFREDO V. BONFIL	URBANO	1,974,814	1,974,814	1,974,814	1,974,814	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,752	9,752	100%	
RECONST DEVERSAS CALLES EN COLONIAS POPULARES (PROG EMERGENTE)	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	9,998,051	9,998,051	9,998,051	9,998,051	100%	0	0	METRO CUADRADO	57,143	57,143	100%	
RECONST HOSPITAL GENERAL AREA DE OBSERVACION	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	109,212	109,212	109,212	109,212	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	5-BENITO JUAREZ	PUERTO MORELOS	RURAL	87,496	87,496	87,496	87,496	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,093,357	1,093,357	1,093,357	1,033,756	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE LAS VIALIDADES DE LA REGION #10 EN LA CIUDAD DE CANCUN SEGUNDA ETAPA (JACINTO PAT Y CECILIO CH)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	3,675,128	3,675,128	3,675,128	3,675,128	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	20,588	20,588	100%	
RECONSTRUCCION EN EL CENTRO DE MAESTROS II	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,773,099	1,773,099	1,773,099	1,773,099	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION EN EL EDIFICIO SEQ ZONA NORTE	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	835,117	835,117	835,117	835,117	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,150	1,150	100%	
RECONSTRUCCION EN LA SECUNDARIA JAVIER ROJO GOMEZ REG. 228	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,705,573	1,705,573	1,705,573	1,705,573	100%	0	0	0	METRO LINEAL	418	418	100%	
TERMINACION DEL EMISOR A PRESION DE 18" DE DIAMETRO DEL CARCAMO 2000 ORIENTE A LA PTAR CARIBE 2000	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	771,613	771,613	771,613	771,613	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,999,860	2,999,860	2,999,860	2,999,860	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	18,616	18,615	100%	LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS
RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (PRIMERA ETAPA)	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	999,881	999,881	999,881	999,881	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,299	7,299	100%	LOCALIDAD LA PRESUMIDA
RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA EN CALIENTE (PRIMERA ETAPA)	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,999,649	1,999,649	1,999,649	1,999,649	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,500	12,500	100%	LOCALIDAD OZUICHE
RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA EN CALIENTE (PRIMERA ETAPA)	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	999,438	999,438	999,438	999,438	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,828	5,828	100%	LOCALIDAD SABAN
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	147,332	147,332	147,332	147,332	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,356	120,356	120,356	120,356	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD XCABIL
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	6-JOSE MARIA MORELOS	GAVILANES	RURAL	130,862	130,862	130,862	130,862	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	7-LAZARO CARDENAS	CHIQUILA	RURAL	104,732	104,732	104,732	104,732	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	7-LAZARO CARDENAS	EL CEDRAL	RURAL	87,046	87,046	87,046	87,046	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	7-LAZARO CÁRDENAS	HOLBOX	RURAL	290,068	290,068	290,068	290,068	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	7-LAZARO CÁRDENAS	NUEVO VALLADOLID	RURAL	51,077	51,077	51,077	51,077	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	7-LAZARO CÁRDENAS	NUEVO XCAN	RURAL	111,684	111,684	111,684	111,684	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	7-LAZARO CÁRDENAS	SAN ÁNGEL	RURAL	93,190	93,190	93,190	93,190	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	7-LAZARO CÁRDENAS	SOLFERINO	RURAL	97,311	97,311	97,311	97,311	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO NVO. VALLADOLID- ESPERANZA- SAN PEDRO, DESPUES DEL PASO DEL HURACAN DEAN	7-LAZARO CÁRDENAS	VICENTE GUERRERO	RURAL	7,076,767	7,076,767	7,076,767	7,076,767	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	145,568	145,568	100%	
REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL	7-LAZARO CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	358,368	358,368	358,368	358,368	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES EN TULUM	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,041,936	7,041,936	7,041,936	7,041,936	100%	98,642	98,642	0	METRO CUADRADO	80,000	80,000	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A TULUM
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	87,223	87,223	87,223	87,223	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	143,236	143,236	143,236	143,236	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA PISTA DE AERODROMO DE PLAYA DEL CARMEN	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	673,163	673,163	673,163	673,163	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,300	6,300	100%	
RECONTRUCCION DE LA CARRETERA TULUM- NVO X CAN, TRAMO TULUM- COBA DEL KM 44+720 AL KM 46+000	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,649,581	1,649,581	1,649,581	1,649,581	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE A COBA
AMPLIACION																
APORTACIÓN AL CONVENIO MICRORREGIONES (SEDESOL-GOB. DEL ESTADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,281,244	5,281,244	5,281,244	5,281,244	100%	0	0	0	OTROS	165	165	100%	
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO MICRORREGIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,235,006	12,235,006	12,235,006	12,235,006	100%	0	0	0	OBRA	11	11	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA ZONA TURISTICA NORTE	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	126,500	126,500	126,500	126,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMP Y MODERN. ECF (REFORMA AGRARIA-PTO JUAREZ KM 185 SN RAMON TRAMO DEL KM 0+000 KM 50+000	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	CHUN-YAH	RURAL	12,607,367	12,607,367	12,607,367	12,607,367	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	LA INVERSION SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES DE LA CDI
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES F.C.P)	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	725,068	725,068	725,068	725,068	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	LA INVERSION SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES LAS METAS ES DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN, VARIAS LOCALIDADES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL CENTRO DE CONVECCIONES	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMUMAL	URBANO	214,057	214,057	214,057	214,057	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	ALLENDE	RURAL	299,969	299,969	299,969	299,969	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	494,028	494,028	494,028	494,028	100%	0	0	OTROS	1	1	65%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	NICOLAS BRAVO	RURAL	666,686	666,686	666,686	666,686	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	PALMAR	RURAL	249,761	249,761	249,761	249,761	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	4-OTHÓN P. BLANCO	PUCTE	RURAL	299,879	299,879	299,879	299,879	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-OTHÓN P. BLANCO	EL GALLITO	RURAL	831,608	831,608	831,608	831,608	100%	0	0	METRO LINEAL	282	282	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-OTHÓN P. BLANCO	EL PROGRESO	RURAL	358,902	358,902	358,902	334,669	93%	0	0	METRO LINEAL	649	214	33%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-OTHÓN P. BLANCO	LA LIBERTAD	RURAL	509,376	509,376	509,376	509,376	100%	0	0	METRO LINEAL	1,430	1,430	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-OTHÓN P. BLANCO	LAZARO CARDENAS	RURAL	629,807	629,807	629,807	629,807	100%	0	0	METRO LINEAL	2,095	2,095	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-OTHÓN P. BLANCO	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	693,302	693,302	693,302	693,302	100%	0	0	METRO LINEAL	2,433	2,433	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN PEDRO PERALTA	RURAL	1,574,958	1,574,958	1,574,958	1,574,958	100%	0	0	METRO LINEAL	2,065	2,065	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHAJUAL	RURAL	1,157,178	1,157,178	1,157,178	1,157,178	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,237,994	2,237,994	2,237,994	2,237,994	100%	0	0	METRO LINEAL	3,128	3,128	100%	LOCALIDAD SUBTENIENTE LOPEZ
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	4-OTHÓN P. BLANCO	HUAY-PIX	RURAL	1,593,297	1,593,297	1,593,297	1,593,297	100%	0	0	METRO LINEAL	2,740	2,740	100%	
APORT ESTATAL AL PROGRAMA MICORREGIONES(OPB)	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,250,000	9,250,000	9,250,000	9,250,000	100%	6,365	6,365	OBRA	9	9	100%	LA INVERSION SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDE A VARIAS LOCALIDADES
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	382,586	382,586	382,586	382,586	100%	0	0	METRO LINEAL	282	282	100%	LOCALIDAD POZO PIRATA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA MICRORREGIONES JMM	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,993,427	1,993,427	1,993,427	1,993,427	100%	0	0	0	OBRA		7	7	100%	LA INV SE COPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES, VARIAS LOCALIDADES
RED DE DISTRIBUCION	6-JOSE MARIA MORELOS	ZAFARRANCHO	RURAL	846,713	846,713	846,713	846,713	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,179		1,179	100%	
AMPLIACION DEL DIF MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	1,255,190	1,255,190	1,255,190	1,255,190	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
APORT ESTATAL AL PROGRAMA MICRORREGIONES SOLID.	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	942,972	942,972	942,972	942,972	100%	0	0	0	OBRA		3	3	100%	LA INV. SE COPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
MODERNIZACION																	
APORTACION AL CONVENIO CONAVI	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100%	0	0	0	VIVIENDA		30	30	100%	VARIAS LOCALIDADES
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI- GOB DEL EDO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,123,378	2,123,378	2,123,378	2,123,378	100%	0	0	0	PROYECTO		7	7	100%	VARIAS LOCALIDADES
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,783,936	6,783,936	6,783,936	6,783,936	100%	0	0	0	HECTAREA		51	51	100%	
ILUMINACION DE AV. CHETUMAL - CTM DE COZUMEL (POSTES METALICOS GALVANIZADOS)	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,089,667	1,089,667	1,089,667	1,089,667	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
IMAGEN URBANA COZUMEL ILUMINACION DE LA CIUDAD	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	16,407,566	16,407,566	16,407,566	16,407,566	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	
IMAGEN URBANA DE COZUMEL DEL MPIO DE COZUMEL III ETAPA	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
MODERN Y AMP CAMINO CAMINO XPICHIL STA ROSA TRAMO KM 0+000 AL KM 49+000 SUBTRAMO XPICHIL-HOBONPICH	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	X-PICHIL	RURAL	8,094,428	8,094,428	8,094,428	8,094,428	100%	0	0	0	KILOMETRO		8	8	100%	LA INV. SE COPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES DE LA CDI
MODERN Y AMPLIACION DEL CAMINO ECF (VALLADOLID-FCP) KM 121-SN RAMON TRAMO KM0+000 AL KM 26+000	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,836,835	7,836,835	7,836,835	7,836,835	100%	0	0	0	KILOMETRO		8	8	100%	LOCALIDAD SAN JOSE II
796 PR MODRN Y AMP DE LA CARRETERA ECF (TEPICH-SN ROMAN) FCO MAY TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+030	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FRANCISCO MAY	RURAL	820,746	820,746	820,746	820,746	100%	0	0	0	KILOMETRO	2,031		2,031	100%	LA INV SE CPMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES DE LA CDI
IMAGEN URBANA DE ISLA MUJERES 2DA ETAPA	3-ISLA MUJERES	ISLA MUJERES	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
RIEGO PREMEZCLADO EN CAMINO ECF (MERIDA-PTO JUAREZ) FRANCISCO MAY	3-ISLA MUJERES	FRANCISCO MAY	RURAL	9,549,738	9,549,738	9,549,738	9,549,738	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
CABLEADO ESTRUCTURAL DEL PALACIO MUNICIPAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
CAMINO DE LUZ (1RA ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAMINO DE LUZ (2DA ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EPORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS SECTUR	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMAGEN URBANA DE BACALAR PUABLO MAGICO 2DA ETAPA	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	6,543,000	6,543,000	6,543,000	6,543,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO URBANO Y TURISTICO DE CHETUMAL 2DA ETAPA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
MODERN Y AMP DEL CAMINO ALTOS DE SEVILLA-ECF (ESCARCEGA-CHET) KM 216 TRAMO DEL KM 0+000 AL 57+960	4-OTHÓN P. BLANCO	SAN ROMÁN	RURAL	7,835,696	7,835,696	7,835,696	7,835,696	100%	489,230	489,230	KILOMETRO		2	2	100%	LA INV. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES DE LA CDI
MODERNIZACION DE PARQUES CON TECNOLOGIA INALAMBICA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,872,250	2,872,250	2,872,250	2,872,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION DEL ZOOLOGICO PAYO OBISPO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL.	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	59,897,495	59,897,495	59,897,495	59,897,495	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RED DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO TORRE A EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,248,786	1,248,786	1,248,786	1,248,786	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RED DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO TORRE A EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,248,786	1,248,786	1,248,786	1,248,786	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	JOSE MARIA MORELOS
APLICACION DEL SEGUNDO RIEGO DE BELLO A EL CAMINO TINTAL- SAN ROMAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+600 CON UN ANCHO DE CORONA DE 7.00 MTS	7-LÁZARO CARDENAS	SAN ROMÁN	RURAL	632,921	632,921	632,921	632,921	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	24,500	24,500	100%	
MODERNIZACION DE CICLOPISTA EN EL CBTA N0 186	7-LÁZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	1,677,854	1,677,854	1,677,854	1,677,854	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	
MEJORAMIENTO																
APORTACION AL CONVENIO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,235,795	48,235,795	48,235,795	48,235,795	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,050,129	12,050,129	12,050,129	12,050,129	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
RECUPERACION FINANCIERA DE GASTOS (HURACAN DEAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
SERVICIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,456	91,456	91,456	91,456	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUSTITUCION DE COLECTORES DE UGUIS RESIDUALES	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO MICROREGIONES	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	341,366	341,366	341,366	341,366	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	3,019,172	3,019,172	3,019,172	3,019,172	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMAGEN URBANA DE FELIPE CARRILLO PUERTO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	30.670	30.670	100%	
REPOSICION DE LA RED DE ALUMBRADO DE LA AV. CONSTITUYENTES DESPUES DEL HURACAN DEAN	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	2,999,979	2,999,979	2,999,979	2,999,979	100%	0	0	0	LUMINARIA	180	180	100%	
ADECUACION DE LOS ACCESOS AL ESTADIO JOSE LOPEZ PORTILLO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,450,042	1,450,042	1,450,042	1,450,042	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%	
ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV 4 DE MARZO ENTRE MAXUXAC Y COCHUAN EN LA CIUDAD DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,567,372	1,567,372	1,567,372	1,566,583	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV MAGISTERIAL ENTRE REC VERACRUZ Y OTILIO MONTAÑO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	416,323	416,323	416,323	416,323	100%	1,084,480	1,084,480	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. HERIBERTO FRIAS ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE JUAN SARABIA EN CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	912,537	912,537	912,537	912,537	100%	70,664	70,664	0	OTROS	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV MAXUXAC EN POSTES DE CONCRETOS EXISTENTES CON SISTEMA DE PULOS I ETAPA ENCHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	72,624	72,624	72,624	72,624	100%	511,702	511,702	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO 0.82 KM ENTRADA AL POBLADO SERGIO BUTRON	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	686,450	686,450	686,450	686,450	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	VARIAS LOCALIDADES
APERTURA DE CALLES EN LA COLONIA JESUS MARTINEZ ROSS	4-OTHÓN P. BLANCO	PUCTE	RURAL	277,756	277,756	277,756	277,756	100%	47,240	47,240	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	3,449,016	3,449,016	3,449,016	3,449,016	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	
CONVERSION DE LINEA DE M.T. A SUBTERRANEA EN EL TEATRO DEL MONUMENTO ANDRES QUINTANA ROO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	758,938	758,938	758,938	758,938	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHAJUAL	RURAL	2,216,789	2,216,789	2,216,789	2,216,789	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DEL POBLADO VERACRUZ (2A ETAPA)	4-OTHÓN P. BLANCO	VERACRUZ	RURAL	2,475,755	2,475,755	2,475,755	2,475,755	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO URBANO Y TURISTICO DE CHETUMAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
REPARACION DE DESFONDES Y REHABILITACION DE BANQUETAS DANADAS POR HURACAN DEAN EN EL BOULEVARD BAHIA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	999,993	999,993	999,993	999,993	100%	0	0	0	OTROS						11
BACHEO DE CALLES EN ALFREDO V BONFIL	5-BENTO JUÁREZ	ALFREDO V. BONFIL	URBANO	1,360,290	1,360,290	1,360,290	1,360,290	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,377	6,377	100%			
LIBRAMIENTO DE LA LINEA DE INTERCONEXION A POZOS DE DEMASIAS DE LA ESTACION REGULADORA DE AGUAS RESIDUALES CHICHEN ITZA	5-BENTO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	2,198,461	2,198,461	2,198,461	2,198,461	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%			
ALUMBRADO EN ACCESO PRINCIPAL E INTERCONEXION CON CFE EN EDIFICIO TORRE EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170,799	170,799	170,799	170,799	100%	0	0	0	OTROS		1	100%			JOSE MARIA MORELOS
ALUMBRADO EN BARRA Y PLAZA DE ACCESO PRINCIPAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	6-JOSÉ MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,035	148,035	148,035	148,035	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%			JOSE MARIA MORELOS
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE TULUM	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,735,545	2,735,545	2,735,545	2,735,545	100%	396,412	396,412	0	OBRA		1	100%			TULUM
EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES PACTO OBRERO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	100%	0	0	0	OBRA		1	100%			
SUSTITUCION DE LINEA DEL ACUEDUCTO RIVIERA MAYA TRAMO CHEMUYIL- AKUMAL	8-SOLIDARIDAD	AKUMAL	RURAL	975,117	975,117	975,117	975,117	100%	0	0	0	OBRA		1	100%			
REUBICACION DE COLECTORES SANITARIOS POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL	9-TULUM	TULUM	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA		1	100%			
REUBICACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE POR LA CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,616,593	1,616,593	1,616,593	1,616,593	100%	0	0	0	OBRA		1	100%			
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL	9-TULUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	0	OBRA		1	100%			
MANTENIMIENTO																		
BACHEO DE CALLES CON EQUIPO JETPACHER	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,159	7,159	100%			
BACHEO DE CALLES EN CHETUMAL(PROGRAMA EMERGENTE)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,897	7,897	100%			
BACHEO DE DESFONDES (PROGRAMA 2008)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	68	68	100%			
BACHEO DE DESFONDES EN CHETUMAL (PROGRAMA EMERGENTE)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OTROS		1	100%			
DESASOLVE Y LIMPIEZA DEL CANAL DE DESEMBOCADURA PLUVIAL EN AV BOGOTA POR OTHÓN P. BLANCO EN LA COLONIA CENTRO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	2,320,021	2,320,021	2,320,021	2,320,021	100%	0	0	0	OBRA		1	100%			
SUMINISTRO DE PLAFOND PARA LA CASA DE GOBIERNO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	26,968	26,968	26,968	26,968	100%	0	0	0	OBRA		1	100%			

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO 3X1 PARA MIGRANTES	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	841,214	841,214	841,214	841,214	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	11
REHABILITACION APORTACION AL CONVENIO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TEMPORAL COMPONENTE RIEGO SUPLEMENTARIO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,518,000	9,518,000	9,518,000	9,518,000	100%	0	0	HECTAREA	1,559	1,559	100%	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,988,217	3,988,217	3,988,217	3,988,217	100%	0	0	ESCUELA	48	48	100%	
REHABILITACION DE DUELA EN EL POLIFORUM FRANCISCO CORDERO NUNEZ	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,063,348	1,063,348	1,063,348	1,063,348	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PASTO EN EL CAMPO DE FUTBOL EN EL COBACH	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	468,485	468,485	468,485	468,485	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,115	1,115	100%	
REMEDIACION DEL ESTADIO OLIMPICO "ANDRES QUINTANA ROO"	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	12,027,696	12,027,696	12,027,696	12,027,696	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR I) DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,488,993	1,488,993	1,488,993	1,488,993	100%	0	0	ESCUELA	8	8	100%	VARIAS LOCALIDADES
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR II) DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96,968	96,968	96,968	96,968	100%	0	0	ESCUELA	7	7	100%	VARIAS LOCALIDADES
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR III) DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,056,641	1,056,641	1,056,641	1,056,641	100%	0	0	ESCUELA	7	7	100%	
REPOSICION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS AVENIDAS DE FELIPE C. PUERTO DESPUES DEL HURACAN DEAN	2-FELIPE CARRILLO PUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,637,607	3,637,607	3,637,607	3,538,263	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	FELIPE CARRILLO PUERTO
ILUMINACION DE PARQUE INFANTIL "LA CHARGA"	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	568,864	568,864	568,864	568,864	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO BELLAVISTA	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	726,664	726,664	726,664	726,664	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,108	2,108	100%	
PROG DE MEHAB DE RED ELECT E INSTALACIONES DE LA UNIDADES DEPORTIVAS POR DAÑOS DEL HURACAN DEAN	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	386,416	386,416	386,416	386,416	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	VARIAS LOCALIDADES
PROGRAM DE REHABILITACION DE ALBERGUE CANERO	4-OTHÓN P. BLANCO	CACAO	RURAL	260,629	260,629	260,629	260,629	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR I) DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,125,148	3,125,148	3,125,148	3,125,148	100%	0	0	ESCUELA	14	14	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR II) DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,936,621	2,936,621	2,936,621	2,936,621	100%	0	0	ESCUELA	29	29	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR III) DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,088,477	1,088,477	1,088,477	1,088,477	100%	0	0	ESCUELA	9	9	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR IV) DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,471,788	3,471,788	3,471,788	3,471,788	100%	0	0	0	ESCUELA	12	12	100%	11
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR IX) DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,490,916	1,490,916	1,490,916	1,490,916	100%	0	0	0	ESCUELA	8	8	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR V) DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHE TUMAL	URBANO	1,830,466	1,830,466	1,830,466	1,830,466	100%	0	0	0	ESCUELA	8	8	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR VI) DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHE TUMAL	URBANO	854,518	854,518	854,518	854,518	100%	0	0	0	ESCUELA	5	5	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR VII) DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,170	400,170	400,170	400,170	100%	0	0	0	ESCUELA	14	14	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR VIII) DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,616,148	6,616,148	6,616,148	6,616,148	100%	0	0	0	ESCUELA	11	11	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	PUCTÉ	RURAL	177,985	177,985	177,985	177,985	100%	0	0	0	PRODUCTOR	1	1	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	186,772	186,772	186,772	186,772	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,563,250	1,563,250	1,563,250	1,563,250	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD SABIDO
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330,750	330,750	330,750	330,750	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD FRANCISCO BOTES
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	569,586	569,586	569,586	569,586	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD ALVARO OBREGON
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	COCOYOL	RURAL	49,649	49,649	49,649	49,649	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	PALMAR	RURAL	549,994	549,994	549,994	549,994	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	PALMAR	RURAL	49,650	49,650	49,650	49,650	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	RAMONAL	RURAL	66,986	66,986	66,986	66,986	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	SACXAN	RURAL	423,278	423,278	423,278	423,278	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE ALBERGUE CAÑERO	4-OTHÓN P. BLANCO	SERGIO BUTRON CASAS	RURAL	316,699	316,699	316,699	316,699	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RAHABILITACION DE LAS INSTALACION ELECTRICA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS (CREA)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMULM	URBANO	349,660	349,660	349,660	349,660	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	11
RECUPERACION DE ARENA PARA LA FORMACION DE PLAYAS EN MAHAHUAL DESPUES DEL PASO DEL HURACAN DEAN	4-OTHÓN P. BLANCO	MAHAHUAL	RURAL	9,462,093	9,462,093	9,462,093	9,462,093	100%	47,093	0	METRO CUBICO	33,559	33,559	100%	
REHAB DE LA BIBLIOTECA JAVIER ROJO GOMEZ	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMULM	URBANO	1,010,657	1,010,657	1,010,657	1,010,657	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE MUNICIPAL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMULM	URBANO	2,774,389	2,774,389	2,774,389	2,774,389	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA POBLADO HUAY PIX(DANOS HURACAN DEAN)	4-OTHÓN P. BLANCO	HUAY-PIX	RURAL	411,244	411,244	411,244	411,244	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BACALAR-CENOTE AZUL	4-OTHÓN P. BLANCO	BACALAR	RURAL	2,086,645	2,086,645	2,086,645	2,086,645	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO (ESTADIO NACHANKAN)	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMULM	URBANO	3,541,200	3,541,200	3,541,200	3,541,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFER POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN DEAN	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMULM	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA QUINTANARRIENSE DE COMUNICACION SOCIAL DESPUES DEL PASO DEL HURACAN DEAN	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMULM	URBANO	2,685,854	2,685,854	2,685,854	2,685,854	100%	394,547	101,396	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y REPOSICION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE OTHON P. BLANCO(3RA ETAPA) ZONA URBANA	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,694,990	4,694,990	4,694,990	4,683,675	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	VARIAS LOCALIDADES
TERMINACION DE CARCAMO DE AGUA RESIDUALES PACTO OBRERO OBRA CIVIL	4-OTHÓN P. BLANCO	CHEMULM	URBANO	1,766,282	1,766,282	1,766,282	1,766,282	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GINNACIO POLIFUNCIONAL DE CANCUN (1RA ETAPA)	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	36,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AVENIDAS CON RECUPERACION DE BASES EN ZONAS POPULARES	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	19,323,000	19,323,000	19,323,000	19,323,000	100%	659,796	659,796	METRO CUADRADO	118,577	118,577	100%	
REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO DE MATERIAL (TARTAN) DEL ESTADIO OLIMPICO ANDRES QUINTANA ROO	5-BENITO JUAREZ	CANCUN	URBANO	1,638,424	1,638,424	1,638,424	1,638,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADECUACION DE ESPACIOS PARA CUBICULOS EN LABORATORIO HUMEDO, SECC. CENTRO DE COMPUTO E IDIOMAS, BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTO EDIFICIO TORRE A EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE Q.ROO	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,427,840	1,427,840	1,427,840	1,427,840	100%	0	0	LABORATORIO	6	6	100%	LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR I) DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,437,261	1,437,261	1,437,261	1,437,261	100%	0	0	ESCUELA	8	8	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO PREESCOLAR 1A. ETAPA (SECTOR II) DEL MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS	6-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,088,263	1,088,263	1,088,263	1,088,263	100%	0	0	ESCUELA	7	7	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
TERMINACION DEL EDIFICIO TORRE A (OBRA CIVIL) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	8-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,162,371	3,162,371	3,162,371	3,162,371	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS
REHABILITACION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES	7-LAZARO CARDENAS	KANTUNILKIN	URBANO	1,030,917	1,030,917	1,030,917	1,030,917	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL	7-LAZARO CARDENAS	HOLBOX	RURAL	487,192	487,192	487,192	487,192	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMPO DE SOFTBOL	7-LAZARO CARDENAS	HOLBOX	RURAL	628,234	628,234	628,234	628,234	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
REHABILITACION LINEA DE DISTRIBUCION POBLADO TRES MARIAS	7-LAZARO CARDENAS	TRES MARIAS	RURAL	1,035,127	1,035,127	1,035,127	1,035,127	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION TRES MARIAS	7-LAZARO CARDENAS	TRES MARIAS	RURAL	585,781	585,781	585,781	585,781	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
ADECUACION DE ESPACIOS EN EL ICAT	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,809,530	1,809,530	1,809,530	1,809,530	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL SISTEMA QUINTANARRENSE DE COMUNICACION SOCIAL DESPUES DEL PASO DEL HURACAN DEAN	9-TULUM	TULUM	URBANO	998,704	998,704	998,704	998,704	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																	
EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO "E" EN EL CONALEP	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	1,472,098	1,472,098	1,472,098	1,472,098	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	
APORTACION AL FONDO CONCURRENTE PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA TIPO SUPERIOR	4-OTHÓN P. BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,115,543	6,115,543	6,115,543	6,115,543	100%	0	0	0	OTROS		19	19	100%	VARIAS LOCALIDADES
EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO POLIFUNCIONAL DE CANCUN	5-BENITO JUÁREZ	CANCUN	URBANO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BASICO Y ESPECIALIZADO EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,738,786	1,738,786	1,738,786	1,738,786	100%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	
MAQUINARIA																	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	3,564,000	3,564,000	3,564,000	3,564,000	100%	0	0	0	VEHICULO		4	4	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0	VEHICULO		2	2	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	8-SOLIDARIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	VEHICULO		1	1	100%	LOCALIDAD TULUM
OTROS																	
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DEL EDIFICIO TORRE A EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	8-JOSE MARIA MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	327,424	327,424	327,424	327,424	100%	0	0	0	OTROS		15	15	100%	LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS
OTROS																	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,																	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MONTO EQUIVALENTE 1 AL MILLAR DE LA INVERSION TOTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	686,506	686,506	686,506	686,506	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	VARIAS LOCALIDADES
SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA PARA COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	VARIAS LOCALIDADES
APORTACIONES FEDERALES (16 REGISTROS)															
FAIS				3,002,636	3,002,636	3,002,636	2,943,346	98%	42,660	42,660		1,106,807	1,106,807	100%	
HSM															
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE CALLES	4-OTHÓN P. BLANCO	SERGIO BUTRON CASAS	RURAL	1,706,706	1,706,706	1,706,706	1,706,706	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,099	5,099	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 1,706,705.93 QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA REMANENTE 2008: 1591941.44 Y PRODUCTOS FINANCIEROS 114,764.49
REHABILITACION															
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MARINA FONATUR	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	33,876	33,876	33,876	0	0%	0	0	0 METROS	3,800	3,800	100%	OBRA FINANCIADA CON REMANENTES Y PRODUCTOS FINANCIEROS 2008
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MARINA FONATUR	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	207,391	207,391	207,391	181,978	88%	0	0	0 METROS	586	586	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS, ES UNA OBRA FINANCIADA CON REMANENTES 2008 Y PRODUCTOS FINANCIEROS.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 78 NORTE Y 80 NORTE COLONIA COLOSBIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,054,662	1,054,662	1,054,662	1,054,662	100%	42,660	42,660	0 OBRA	1,097,322	1,097,322	100%	
FORTAMUN				5,175,078	5,175,078	5,175,078	5,175,078	100%	45,005	45,005		4,044,925	4,044,925	100%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
AMPLIACION DE CASETAS DE POLICIAS A PUESTOS DE MANDO EN EL PARQUE A LA MADRE	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	967,122	967,122	967,122	967,122	100%	0	0	0 OBRA	967,122	967,122	100%	
CONSTRUCCION DE FILTRO EN LA CARRETERA FEDERAL TRAMO XCARET	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	386,466	386,466	386,466	386,466	100%	0	0	0 OBRA	386,466	386,466	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ALFALTICA DE 5 CMS. EN LAS CALLES 24, 26 Y 28 ENTRE 115 AVENIDA NORTE Y 125 EN LA COLONIA EJIDAL	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	1,828,829	1,828,829	1,828,829	1,828,829	100%	0	0	0 OBRA	1,828,829	1,828,829	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE CASETAS DE POLICIAS A PUESTOS DE MANDO EN EL PARQUE DE LA COLONIA COLOSBIO	8-SOLIDARIDAD	PLAYA DEL CARMEN	URBANO	817,500	817,500	817,500	817,500	100%	45,005	45,005	0 OBRA	862,505	862,505	100%	
REHABILITACION															
ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	173,463	173,463	173,463	173,463	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON REMANENTES DEL FORTAMUN 2008 Y PRODUCTOS FINANCIEROS.
ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1-COZUMEL	COZUMEL	URBANO	469	469	469	469	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON REMANENTES Y PRODUCTOS FINANCIEROS DE 2008
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
SANEAMIENTO FINANCIERO	4-OTHÓN P. BLANCO	CHETUMAL	URBANO	1,001,229	1,001,229	1,001,229	1,001,229	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 1,001,229.42 QUE SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA REMANENTE 2008:980,410.14 Y DE PRODUCTOS FINANCIEROS 20,819.28
FASP				82,770,105	82,770,105	82,770,105	80,948,318	98%	0	0		75,173	59,851	80%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			9,217,113	9,217,113	9,217,113	9,217,113	100%	0	0	0 EXAMEN	12,846	11,725	91%	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			25,654,264	25,654,264	25,654,264	25,646,289	100%	0	0	0 PIEZA	54,045	39,208	73%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008. LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LA META ALCANZADA SE DEBE A QUE AL PRESUPUESTAR SE TOMARON UNOS PRECIOS Y AL ADQUIRIR LOS BIENES, ESTOS YA HABIAN SUFRIDO ALZA DE PRECIOS
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			18,391,551	18,391,551	18,391,551	16,577,736	90%	0	0	0 PIEZA	4,598	4,920	107%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008 LA META FUE REBASADA EN LA ACCION EQUIPO Y ACCESORIOS PARA ASALTO Y REACCION, ESTO DEBIDO A QUE LOS COSTOS PRESUPUESTADOS SON ESTIMADOS LO QUE PUEDE HACER QUE TENGAN UNA ALZA O UNA BAJA AL MOMENTO DE ADQUIRIR, EN ESTE CASO FUE A LA BAJA, LO QUE PERMITIO ADQUIRIR MAS PIEZAS DE LAS PROGRAMADAS
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			24,432,455	24,432,455	24,432,455	24,432,455	100%	0	0	0 PIEZA	3,500	3,806	109%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008 LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LAS METAS ALCANZADAS SE DEBE A LA DIFERENCIA ENTRE LOS PRECIOS PRESUPUESTADOS Y LOS PRECIOS DE ADQUISICION
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			5,074,722	5,074,722	5,074,722	5,074,722	100%	0	0	0 PIEZA	184	192	104%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008. LAS METAS SE REBASARON EN LA ACCION DE DESPLAZAMIENTOS POR TRATARSE DE UNA META QUE NO ES FIJA, ESTA PUEDE SER A LA BAJA O A LA ALZA DE LA PROGRAMADA, DEPENDIENDO DE LAS COMISIONES DEL PERSONAL.
CONVENIOS (1 REGISTROS)															
OTROS CONVENIOS				2,575,246	2,575,246	2,575,246	2,535,567	98%	0	0		500	500	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TEMPRANA Y EL DESARROLLO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,575,246	2,575,246	2,575,246	2,535,567	98%	0	0	0 ALUMNO	500	500	100%	
QUINTANA ROO RECURSO 2007															
APORTACIONES FEDERALES (7 REGISTROS)															
FAEB				8,479,232	8,479,232	8,479,232	8,476,731	100%	0	0		267,204	261,966	98%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,479,232	8,479,232	8,479,232	8,476,731	100%	0	0	ALUMINO	267,204	261,966	98%	REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007
FASP				69,148,994	69,148,994	69,148,994	67,961,916	98%	0	0		37,010	33,874	92%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			16,069,872	16,069,872	16,069,872	16,032,551	100%	0	0	PIEZA	35,538	32,346	91%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 088 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			22,085,957	22,085,957	22,085,957	21,181,088	96%	0	0	PIEZA	232	253	109%	LA VARIACION EN LA META SE DEBE A QUE EN LAS ACCIONES DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION DE VOZ Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO EN C4 Y SUBCENTROS SE SUPERO LA META PROGRAMADA
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			3,032,817	3,032,817	3,032,817	3,032,817	100%	0	0	PIEZA	68	44	65%	LA DIFERENCIA ENTRE LO EJERCIDO Y LA META ALCANZADA SE DEBE A QUE LOS PRECIOS CONSIDERADOS EN LA PROGRAMACION SON ESTIMADOS Y AL MOMENTO DE LA ADQUISICION PUEDEN ESTAR A LA BAJA O A LA ALZA. LO QUE OCASIONA QUE SE MODIFIQUE LA META PROGRAMADA COMO FUE EL CASO DE LAS ACCIONES DE COMPUTADORAS PERSONALES Y NO-BREAK.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			6,628,296	6,628,296	6,628,296	6,400,545	97%	0	0	OBRA	6	6	100%	
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			16,166,000	16,166,000	16,166,000	16,148,863	100%	0	0	PIEZA	1,011	973	96%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			5,166,052	5,166,052	5,166,052	5,166,052	100%	0	0	PIEZA	155	252	163%	SE SUPERARON LAS METAS PROGRAMADAS EN LAS ACCIONES DESPLAZAMIENTOS, EQUIPO INFORMATICO Y TRANSPORTE TERRESTRE