

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
29-SAN LUIS POTOSÍ RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (801 REGISTROS)															
PROGRAMAS SILLETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				768,751,900	676,382,288	684,097,476	511,198,693	75%	12,057,218	1,227,646		215,819	215,894	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTR PUENTE DE ACCESO VEHICULAR UBICADO KM 2+100 CARR TANCANHUITZ-HUEHUETLAN, EN EL CRUCE CON ARROYO TZINEJA	18-HUEHUETLAN	TZINE JA PRIMERA SECCION	RURAL	889,178	889,178	889,178	889,178	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
CONSTR PUENTE DE ACCESO VEHICULAR UBICADO EN KM 2+600 DE LA CARR TANCANHUITZ-HUEHUETLAN CRUCE CON ARROYO TZINEJA	18-HUEHUETLAN	TZINE JA PRIMERA SECCION	RURAL	886,755	886,755	886,755	886,755	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
CONSTRUC DE PUENTE ACCESO VEHICULAR UBICADO EN KM 2+900 CARR TANCANHUITZ-HUEHUETLAN, EN CRUCE CON ARROYO TZINEJA	18-HUEHUETLAN	TZINE JA PRIMERA SECCION	RURAL	883,481	883,481	883,481	883,481	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR UBICADO EN EL KM 1+600 DE LA CARRETERA TANCANHUITZ-HUEHUETLAN, CRUCE CON EL ARROYO TZINEJA	18-HUEHUETLAN	TZINE JA PRIMERA SECCION	RURAL	887,600	887,600	887,600	887,600	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	
CONST SIST DE DIST DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOC. DE TOCOY MOHOM - TANZUYO - HO	26-SAN ANTONIO	TOCOY	RURAL	580,000	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE "LA ROSITA"	26-SAN ANTONIO	LA ROSITA	RURAL	642,692	642,692	642,692	642,692	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SIST DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOC DE MANJA Y TANCHANACO	3-AQUISMÓN	MANJA	RURAL	295,710	295,710	295,710	295,710	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTR SIST REGIONAL DE AGUA POTABLE PASO DE BOTELLO 2 DA ETAPA EN 9 LOCALIDADES	31-SANTA CATARINA	PASO DE BOTELLO	RURAL	5,520,000	5,520,000	5,520,000	5,519,667	100%	0	0	SISTEMA	0	0	100%	LA DIFERENCIA DE \$34272 CORRESPONDE A ECONOMIAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO LA CUAL SE REINTEGRO MEDIANTE OFICIO CEAPI004/10 DIRECTAMENTE A LE DELEGACION EN EL ESTADO DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS C. D. I.
PAVIM CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO CHICONAMEL-TENEXTITLA UNO-BARRIO DE COYOLO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+100	38-TAMPACÁN	CHICONAMEL	RURAL	3,760,195	3,760,195	3,760,195	3,760,195	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIM DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LAGUNILLAS-LOS CUES-BARRIO VIBORITAS, TRAMO KM 0+000 AL KM 3+300	38-TAMPACÁN	LAGUNILLAS	RURAL	5,772,747	5,772,747	5,772,747	5,771,344	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	LA DIFERENCIA DE \$ 1,402.37 CORRESPONDE A ECONOMIAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO LA CUAL SE REINTEGRO MEDIANTE OFICIO CEAPI004/10 DIRECTAMENTE A LE DELEGACION EN EL ESTADO DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS C. D. I.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOC RANCHO LA PEÑA, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON C.	39-TAMPAMOLÓN CORONA	RANCHO LA PEÑA	RURAL	807,878	807,878	807,878	807,878	100%	0	0	POSTE	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE SIST DE AGUA POTABLE (2 DA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOC DE ESTACION EL COCO, EJIDO GRACIANO SANCHEZ Y LUIS DONALDO COLOSIO	40-TAMUJIN	ESTACION EL COCO	RURAL	2,457,014	2,457,014	2,457,014	2,457,014	100%	0	0	SISTEMA	0	0	100%	
"CONSTRUCCION DE SIST DE DRENAJE SANITARIO (1RA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE COPALO (CHALCO)	53-AXTLA DE TERRAZAS	COPALO (CHALCO)	RURAL	1,714,896	1,714,896	1,714,896	1,714,896	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO KM 0+140 CARR TEPETZINTLA-ATLAMAXTLA, CRUCE CON EL ARROYO APANCO	57-MATLAPA	APANCO	RURAL	955,075	955,075	955,075	955,075	100%	0	0	METRO LINEAL	14	14	100%	
AMPLIACIÓN															
"AMPLIACION DEL SIST DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE TAMPATE (BARRIOS I Y II), EN EL MPIO DE AQUISMÓN.	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	1,118,593	1,118,593	1,118,593	1,118,593	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPL DEL SIST REG DE AGUA POTABLE TANLAJAS-SAN ANTONIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PAITZAN	41-TANLAJÁS	PAITZAN	RURAL	825,892	825,892	825,892	825,892	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN MODER Y PAVIM DEL CAMINO E.C. KM. 340 CARR 88 MEX-LAREDO PALMIRA NUEVO-ALDZULUP POYTZEN-OCTZEN-OCTZEN SAN AGUSTIN TRAMO KM 0+000 AL 4+500, SUBTRAMO A MOD KM 0+000 AL 2+000	12-TANCANHUITZ	PALMIRA NUEVO	RURAL	3,555,738	3,555,738	3,555,738	3,555,738	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MODER Y PAVIM DEL CAMINO E.C. KM. 340 CARR 88 MEX-LAREDO PALMIRA NUEVO-ALDZULUP POYTZEN-OCTZEN-OCTZEN SAN AGUSTIN TRAMO KM 0+000 AL 4+500, SUBTRAMO A MOD KM 0+000 AL 2+000	12-TANCANHUITZ	PALMIRA NUEVO	RURAL	3,560,564	3,560,564	3,560,564	3,560,564	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	NOTA : EL IMPORTE POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ES DE \$ 573,479 LOS CUALES FUERON REPORTADOS EN EL FORMATO UNICO DE LA OBRA DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN " BARRIO LA CRUZ " CON NUMERO DE PROYECTO CEAPI_646_09 Y FOLIO N° 77327
*MODERNIZACIÓN Y AMPLIAC CAMINO HUICHUAYAN- CHUNUNTZEN DOS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+714	18-HUEHUETLAN	CHUNUN TZÉN DOS	RURAL	7,768,024	7,768,024	7,768,024	7,768,024	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPL DEL CAMINO E.C. KM 9+000 (CON LA CARR TANLAJAS-TANQUIAN)-SANTA MARTHA-COATZAJIN-EL CARRIZAL, TRAMO: DEL KM 0+000 A EL KM 6+600	26-SAN ANTONIO	SANTA MARTHA	RURAL	6,259,139	6,259,139	6,259,139	6,259,139	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 2+300 (CON LA CARR TANLAJAS-TANQUIAN)-PATNEL-ALTZAJIB-TOCOY, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 6+650, SUBTRAMO A MODER KM 0+000 AL KM 5+000	26-SAN ANTONIO	PA-TNEL	RURAL	8,095,066	8,095,066	8,095,066	8,095,066	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
AMP DEL SIST DE AGUA POTABLE EL ZOPOPE PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA SAGRADA FAMILIA DE LA LOC DE TAMAPATZ	3-AQUISMÓN	TAM APATZ	RURAL	312,360	312,360	312,360	312,360	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIAC SIST DE AGUA POTABLE "TAMPAXAL", PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD BARRIO LA CRUZ	3-AQUISMÓN	BARRIO LA CRUZ	RURAL	229,380	229,380	229,380	229,380	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODER Y AMPL CAMINO SANTA ANITA-PALO DE ARCO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUBTRAMO A MOD DEL KM 0+000 AL 2+000	3-AQUISMÓN	SANTA ANITA	RURAL	3,113,199	3,113,199	3,113,199	3,113,199	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MODERNIZACION Y PAV. DEL CAMINO PALO DE ARCO - LA CANADA - SANTA BARBARA TANCUME	3-AQUISMÓN	PALO DE ARCO	RURAL	483,110	483,110	483,110	483,110	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN VICENTE TANCUAYALAB-SAN FRANCISCO CUAYALAB TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 12+000	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	6,300,955	6,300,955	6,300,955	6,190,259	98%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	LA DIFERENCIA DE \$ 110,696.04 CORRESPONDE A ECONOMÍAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO LA CUAL SE REINTEGRO MEDIANTE OFICIO CEAPI/004/10 DIRECTAMENTE A LE DELEGACION EN EL ESTADO DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS C. D. I.
MODER Y AMPL DEL CAMINO E.C. KM 285+200 (CARR FED 85 MEX-LAREDO)-MAZATETL, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 1+240	37-TAMAZUNCHALE	MAZATETL	RURAL	8,700,597	8,700,597	8,700,597	8,700,597	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
MODER Y AMPL DEL CAMINO E.C. KM 5+200 (CARR FED 102 LA LAGUNA, TRAMO A MOD DEL KM 0+000 AL 1+688.47	37-TAMAZUNCHALE	LA LAGUNA	RURAL	2,441,436	2,441,436	2,441,436	2,441,436	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MODER Y AMPL DEL CAMINO RANCHO NVO-CHAPULHUACANITO TRAMO DEL KM 0+000+10+000 AL KM 22+057.5+32+057.5, SUBTRAMO A MODERNIZAR ASLUAMOLO E.C. (CARR FED 102), DEL KM. 20+000+30+000 AL 22+057.5+32+057.5	37-TAMAZUNCHALE	RANCHO NUEVO	RURAL	2,992,740	2,992,740	2,992,740	2,992,740	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MODER Y AMPL DEL CAMINO TAMANZUNCHALE-TEZAPOTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 15+000, SUBTRAMO A MOD DEL KM 5+000 AL 15+000	37-TAMAZUNCHALE	TEZAPOTLA	RURAL	18,545,590	18,545,590	18,545,590	18,545,590	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	LA CANTIDAD DEL TOTAL ANUAL EN ESTA OBRA DISMINUYO DEBIDO A UNA REDUCCION DE META POR LA CANTIDAD DE \$ 11,252,158.00 CANTIDAD ANTERIOR \$ 29,797,748.00 REDUCCION DE META \$ 11,252,158.00 CANTIDAD ACTUAL \$ 18,545,590.00
MODER Y AMPLIAC DEL CAMINO COJOLAPA-CACALACAYO, TRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 0+000 AL KM 1+049	37-TAMAZUNCHALE	COJOLAPA	RURAL	2,563,385	2,563,385	2,563,385	2,563,385	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 2+800 (LA CRUZ-ZOQUITIPA-MECACHIGUICO-MECAPALA)-CUATZONTITLA. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+000	37-TAMAZUNCHALE	CUATZONTITLA	RURAL	2,881,497	2,881,497	2,881,497	2,881,497	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 4+630 (LA CRUZ-ZOQUITIPA-MECACHIGUICO)-AQUICHAMEL-MECAPALA. TRAMO KM 0+000 AL KM 3+000	37-TAMAZUNCHALE	MECAPALA	RURAL	13,722,223	13,722,223	13,722,223	13,722,223	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA PAPA TLACO - AMATITLA SANTIAGO TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+445.	37-TAMAZUNCHALE	AMATITLA SANTIAGO	RURAL	8,167,138	8,167,138	8,167,138	8,167,138	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. KM 1+040 (CARR FED 85-AHUEHUEYO)-XTEAMEL. TRAMO KM 0+000 AL KM 1+120	37-TAMAZUNCHALE	XTEAMEL	RURAL	3,833,313	3,833,313	3,833,313	3,833,313	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
MODER Y AMPL DEL CAMINO E.C. KM. 0+700 (CARR TAMPACAN-TANQUIAN)- LA MATA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL 9+620	38-TAMPACÁN	LA MATA	RURAL	12,994,150	12,994,150	12,994,150	12,994,150	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	
*MODERNIZACION Y AMP CAMINO E.C. KM 1+250 (TAMPACAN-MATLAPA)-CHUPADERO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	38-TAMPACÁN	TAMPACÁN	RURAL	1,446,745	1,446,745	1,446,745	1,446,745	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	LA DIFERENCIA DE \$ 0.44 CORRESPONDE A ECONOMIAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO LA CUAL SE REINTEGRO MEDIANTE OFICIO CEAPI004/10 DIRECTAMENTE A LE DELEGACION EN EL ESTADO DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS C. D. I.
MODER Y PAVIM CARR TAMPACAN-LA CRUZ GRANDE-TZAPUW JA (TZAPUJA)-TAYABTZEN-TRAMO DEL KM. 0+000 AL. 10+535. SUBTRAMO A MOD KM 0+000 AL 3+000	38-TAMPACÁN	LA CRUZ GRANDE	RURAL	2,699,979	2,699,979	2,699,979	2,699,979	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
MODER Y AMPL DEL CAMINO E.C. KM 7+000 (TAMUIN-XOLOL)-EL CERRITO. TRAMO A MODER DEL KM 0+000 AL 2+000.	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	EL CERRITO	RURAL	2,396,209	2,396,209	2,396,209	2,396,209	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
*MODER Y AMPL DEL CAMINO E.C. KM 17+200 AXTLA DE TERRAZAS-MATLAPA COPALO ENSENADA CHALCO TRAMO: DEL KM. 0+000 AL 2+150.98. SUBTRAMO A MOD DEL 0+000 AL 2+150.98	53-AXTLA DE TERRAZAS	ENSENADA (CHALCO)	RURAL	4,198,639	4,198,639	4,198,639	4,198,639	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	LA DIFERENCIA DE \$ 0.13 CORRESPONDE A ECONOMIAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJERCIDO LA CUAL SE REINTEGRO MEDIANTE OFICIO CEAPI004/10 DIRECTAMENTE A LA DELEGACION EN EL ESTADO DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS C. D. I.
MODER Y AMPL DEL CAMINO E.C. KM 4+850 CARR AXTLA DE T.-COXCATLAN XOLOCO-CUAYO BUENAVISTA. TRAMO A MOD DEL KM 0+000 AL 1+136.89	53-AXTLA DE TERRAZAS	XOLOCO	RURAL	1,903,702	1,903,702	1,903,702	1,903,702	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
MODER Y AMPL DEL CAMINO E.C. KM 305 (CARR 85 MEX-LAREDO)-EL LAUREL-COATZONTITLA. TRAMO: DEL KM 0+000 AL 1+276.69. SUBTRAMO A MOD DEL KM 0+000 AL 1+276.69	53-AXTLA DE TERRAZAS	EL LAUREL	RURAL	1,439,081	1,439,081	1,439,081	1,439,081	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO AXTLA - AYOTOXCO- NUEVO SANTA FE - TEXACAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO)	RURAL	494,000	494,000	494,000	494,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
MOD Y PAVIM A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. DEL CAMINO SAN PEDRO HUIZQUILICO - SAN ANTONIO HUIZQUILICO-TRAMO DEL KM. 0+000 AL 5+000. SUBTRAMO A MOD KM. 4+000 AL 5+000	54-XILITLA	SAN PEDRO HUITZQUILICO	RURAL	1,453,338	1,453,338	1,453,338	1,453,338	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
MODER Y AMPL DEL CAMINO E.C. KM. 7+000 (SAN JUAN DEL RIO-XILITLA EL JOBO. TRAMO: DEL KM 0+000 AL 2+900 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	54-XILITLA	EL JOBO	RURAL	3,987,756	3,987,756	3,987,756	3,987,756	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
MODER Y AMPL DE CAMINO LAS TIENDAS-SAN PEDRO HUIZQUILICO TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+000 (A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)	54-XILITLA	LAS TIENDAS	RURAL	1,810,243	1,810,243	1,810,243	1,810,243	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
MODER Y AMPL DEL CAMINO E.C. KM 9+850 (XILITLA-EL CAÑON-LA MINA-RANCHO NUEVO CJC. TRAMO KM 0+000 AL 0+850.39 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	54-XILITLA	LA MINA	RURAL	1,523,198	1,523,198	1,523,198	1,523,198	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
MODER Y AMPL DEL CAMINO XILITLA-APETZCO-TLAMAYA-EL CAÑON, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 9+000, SUBTRAMO A MOD DEL KM 4+000 AL 9+000	54-XILITLA	APETZCO	RURAL	3,475,306	3,475,306	3,475,306	3,475,306	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	LA CANTIDAD DEL TOTAL ANUAL EN ESTA OBRA DISMINUYO DEBIDO A UNA REDUCCION DE METAS CANTIDAD ANTERIOR \$ 7,211,726.00 REDUCCION DE METAS \$ 3,736,423.00 CANTIDAD ACTUAL \$ 3,475,306.00
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE SISTEMA PRODUCTO AGAVE LECHUGUILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,680,000	16,680,000	16,680,000	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	LOS RENDIMIENTOS 2009 GENERADOS SE REPORTAN EN UNA SOLA BOLSA DENTRO DEL FOLIO 83165
PROGRAMA FEDERALIZADO SANIDADES E INOCUIDAD, CORDONES CUARENTENARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS 2009 GENERADOS SE REPORTAN EN UNA SOLA BOLSA DENTRO DEL FOLIO 83165
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172,250,001	150,718,751	150,718,741	73,568,466	49%	10,733,441	985,337	PROGRAMA	4	2	49%	LOS RENDIMIENTOS 2009 GENERADOS SE REPORTAN EN UNA SOLA BOLSA	
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA																
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,300,000	23,887,500	23,887,500	22,984,983	96%	0	0	0	PROGRAMA	2	2	96%	LOS RENDIMIENTOS 2009 GENERADOS SE REPORTAN EN UNA SOLA BOLSA DENTRO DEL FOLIO 83165
PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO																
PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,601,630	71,401,427	71,404,427	45,312,993	63%	0	0	0	PROGRAMA	4	3	64%	LOS RENDIMIENTOS 2009 GENERADOS SE REPORTAN EN UNA SOLA BOLSA DENTRO DEL FOLIO 83165
PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL																
PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,104,989	1,841,863	1,841,863	271,815	15%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	14%	LOS RENDIMIENTOS 2009 GENERADOS SE REPORTAN EN UNA SOLA BOLSA DENTRO DEL FOLIO 83165
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD																
EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA, CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	306,972	306,972	306,972	306,972	100%	0	0	0	ALUMNO	30	0	0%	SE RECIBIERON RECURSOS A FIN DE QUE LA UNIVERSIDAD CUENTE CON UN CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES SE ESTA EN PROCESO TANTO DE TENERLO COMO DE CAPTAR ALUMNOS
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES DOCENTE Y APOYO	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	9,195,840	9,195,840	9,195,840	6,909,546	75%	10,332	0	0	ALUMNO	763	749	98%	META PROGRAMADA ANUAL PROGRAMADA REAL ALUMNOS EXISTENTES AL INICIO DEL SEMESTRE 603 604 (+)ALUMNOS CAPTADOS EN AGOSTO 240 239 (-) ALUMNOS QUE SALEN (8) (94) TOTAL 763 749
RECURSOS HUMANOS	26-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	49,036,418	44,618,537	44,618,537	44,618,537	100%	198,081	198,081	ALUMNO	5,253	5,253	100%	EN EL RUBRO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS: EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE A LA ASIGNACION ORIGINAL POR PARTE DE LA FEDERACION MAS LOS INCREMENTOS POR POLITICA SALARIAL Y HOMOLOGACION SALARIAL. EN EL RUBRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: ESTOS HAN SIDO UTILIZADOS EN SU TOTALIDAD PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS TALES COMO EXPEDICION DE CHEQUES, EXPEDICION DE CHEQUES CERTIFICADOS, NOMINAS ESPECIALES, ELABORACION DE CHEQUERAS, ETC. EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO: SE REFIERE AL NUMERO DE ALUMNOS, SEGUN EL CONCENTRADO DE MATRICULA ESCOLAR PARA EL SEMESTRE AGOSTO 2009 - ENERO 2010, EMITIDO POR EL AREA DEL PLANEACION Y EVALUACION.	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	16,310,583	16,310,583	16,310,583	14,100,687	86%	21,204	21,204	ALUMNO	1,200	1,177	98%	EN EL AÑO 2008 SE PRESENTO LA INFORMACION BAJO EL FONDO O CONVENIO ESPECIFICO "PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION" ESTE AÑO NO APARECE EN LOS PROGRAMAS PRECARGADOS POR LO QUE SE TOMA EL DE "ESCUELAS DE CALIDAD". AL CIERRE DEL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2009 LOS RECURSOS EJERCIDOS EN GASTO CORRIENTE, SERVICIOS PERSONALES IMPORTAN LA CANTIDAD DE \$ 14'100,687 POR LO QUE EL REMANENTE DE \$ 2'209,896 CUBRIRÁ -PREVIA AUTORIZACION DEL CONSEJO DIRECTIVO- EL DEFICIT DE \$ 2'008,421 DE LOS OTROS GASTOS DE OPERACION E INCREMENTARA EL FONDO DE MODERNIZACION EN 201.475.	
EDUCACION SUPERIOR	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	12,893,512	12,893,512	12,893,512	12,893,512	100%	11,389	11,389	ALUMNO	1,269	1,269	100%	EL MONTO DE \$12,893,512.63 CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACION, INCREMENTO SALARIAL Y PFIIT. PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO \$10,121,794.16 PFIIT 2,062,095.00 AMPLIACION PRESUPUESTAL 709,633.47 TOTAL APORTACION FEDERAL \$12,893,512.63	
OTROS GASTOS DE OPERACION ADMINISTRACION Y PLANEACION	26-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	49,036,418	4,416,881	4,416,881	4,416,881	100%	0	0	0	ALUMNO	5,253	5,253	100%	EN EL RUBRO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS: EL TOTAL ANUAL ES EL MISMO QUE SE INFORMA MEDIANTE FOLIO 161440. ESTO PARA QUE NO SE TOMA EN CUENTA Y NO EXISTA DUBLICIDAD EN EL RECURSO. EN EL RUBRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: ESTOS HAN SIDO INFORMADOS EN EL FOLIO 161440. EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO: SE REFIERE AL NUMERO DE ALUMNOS, SEGUN EL CONCENTRADO DE LA MATRICULA ESCOLAR PARA EL SEMESTRE AGOSTO 2009 - ENERO 2010, EMITIDO POR EL AREA DE PLANEACION Y EVALUACION.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	3,862,878	3,862,878	3,862,878	5,871,299	152%	0	0	0	ALUMNO	1,200	1,177	98%	EN EL AÑO 2008 SE PRESENTO LA INFORMACION BAJO EL FONDO O CONVENIO ESPECIFICO "PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION" COMO ESTE AÑO NO APARECE EN LOS PROGRAMAS PRECARGADOS SE TOMA EL DE "ESCUELAS DE CALIDAD". AL CIERRE DEL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2009 LOS RECURSOS EJERCIDOS EN GASTO CORRIENTE, SERVICIOS PERSONALES IMPORTAN LA CANTIDAD DE \$ 5'871,299. LOS RECURSOS ASIGNADOS A GASTOS DE MATERIALES Y SERVICIOS SON INSUFICIENTES PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD POR LO QUE EL DEFICIT DE \$ 2'008,421 SE CUBRIRÁ -PREVIA AUTORIZACION DEL CONSEJO DIRECTIVO- CON EL REMANENTE DE SERVICIOS PERSONALES
DEPORTE																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ACTIVACION FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 EVENTO					
ACTIVACION FISICA EN INSTITUCIONES PUBLICAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 EVENTO					
ACTIVACION FISICA ESCOLAR	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 EVENTO	200,000		200,000	100%	
ACTUALIZACION (SICCED, DIPLOMADOS Y MAESTRIAS)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 EVENTO					
CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 EVENTO					
CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	570,241	570,241	570,241	570,241	100%	0	0	0 EVENTO					
ENTRENADORES CUBANOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	22,818	22,818	22,818	22,818	100%	0	0	0 EVENTO					
ENTRENADORES NACIONALES DE RESERVA NACIONAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	324,000	324,000	324,000	324,000	100%	0	0	0 EVENTO					
ENTRENADORES NACIONALES DE TALENTOS DEPORTIVOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	440,004	440,004	440,004	440,004	100%	0	0	0 EVENTO					
EVENTOS MASIVOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 EVENTO					
FERIA DE LA ACTIVACION FISICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	514,487	514,487	514,487	514,487	100%	0	0	0 EVENTO					
JUEGOS NACIONALES NIVEL PRIMARIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0 EVENTO					
OLIMPIADA NACIONAL (SELECTIVO REGIONAL 2009)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	0 EVENTO					
OLIMPIADA NACIONAL 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2,260,572	2,260,572	2,260,572	2,260,572	100%	0	0	0 EVENTO					
OLIMPIADA NACIONAL 2009 (ADENDUM)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	64,752	64,752	64,752	64,752	100%	0	0	0 EVENTO					
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,979,758	5,979,642	5,979,758	5,871,680	98%	0	0	0 BENEFICIARIO	85		85	100%	LOS REINTEGROS A LA FEDERACION SON : PROF/SNE \$ 107,982
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
CIFROS																
SUMINISTRO DE 263,000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	554,242	554,242	554,242	554,242	100%	14,464	0	0 TONELADA	263		263	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA ESTA OBRA PRESENTO UN AUMENTO EN EL MONTO DEL CONTRATO EN EL TRANSURSO DE ESTE TRIMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE 8,805 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% DE CONCENTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146,502	146,502	146,502	146,502	100%	0	0	0 TONELADA	58	58	100%	
SUMINISTRO DE 84,890 KG DE GAS CLORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	419,293	419,293	419,293	419,293	100%	0	0	0 TONELADA	85	85	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 EQUIPOS HIPOCLORADORES ELECTRICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,514	63,514	63,514	63,514	100%	0	0	0 EQUIPO	12	12	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS HIPOCLORADORES ELECTRICOS (REPOSICION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,037	6,037	6,037	6,037	100%	0	0	0 EQUIPO	2	2	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 779 MIL DE MALLA CICLONICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	192,367	192,367	192,367	192,367	100%	0	0	0 TONELADA	85	85	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACCIONES DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,381,957	1,382,000	1,381,957	1,381,957	100%	0	0	0 ACCION	6	6	100%	CONCENTRADO DEL TOTAL DE OBRAS "PROGRAMA AGUA LIMPIA" EL MONTO TOTAL MINISTRADO FUE POR \$ 1,382,000.00 POR LO QUE SE PRESENTARA EL REINTEGRO A LA ENTREGA DEL CIERRE DEL PROGRAMA ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CENTENARIO, HIDALGO Y ALDAMA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	704,493	704,493	704,493	704,493	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO (1 ETAPA)	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	765,190	765,190	765,190	765,190	100%	45,692	0	0 SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PLATANARES	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	406,122	406,122	406,122	406,122	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACCIONES DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,040,591	49,042,455	49,040,591	49,040,591	100%	0	0	0 ACCION	4	4	100%	CONCENTRADO DEL TOTAL DE OBRAS "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS URBANAS" (APAZU 2009). DE LOS \$ 49,042,455.00 RADICADOS AL TRIMESTRE, SE TRANSFERIERON PARA EJERCER DIRECTAMENTE A LOS MUNICIPIOS: * RIOVERDE \$ 9,219,130.00 * MATERIGUALA 2,840,634.00 * INTERAPAS 22,321,033.00 * CD. VALLES 12,740,181.00 MOTIVO POR EL CUAL, ELLOS COMO EJECUTORES, SERAN LOS RESPONSABLES DE ENTERAR LAS OBRAS ANTE EL PASH. AL CUARTO TRIMESTRE 2009 LAS OBRAS QUE CORRESPONDEN A ESTA COMISION QUEDAN EJERCIDAS AL 100%, QUEDANDO PENDIENTE UN REINTEGRO POR \$ 1,863.71
GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CD. FERNANDEZ Y SAN CIRO DE ACOSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,809	43,809	43,809	43,809	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	10-CIUDAD DEL MAIZ	SAN JUAN DEL MECO	RURAL	2,996,572	2,996,572	2,996,572	2,996,572	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE (2 ETAPA)	19-LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	989,535	989,535	989,535	824,821	83%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2 ETAPA)	24-RIOVERDE	PASTORA	RURAL	3,495,015	3,220,530	3,495,015	3,220,318	100%	78,399	0	0 SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	53-AXTLA DE TERRAZAS	JALPILLA	URBANO	1,673,345	1,200,000	1,673,345	869,270	72%	0	0	0 SISTEMA	1	1	93%	
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
ELABORACION DE CENSO DE COBERTURAS DE SERV. DE AGUA (2 ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	498,739	498,739	498,739	498,739	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACCIONES DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,616,252	25,620,000	30,616,252	24,933,381	97%	0	0	0 ACCION	6	6	100%	CONCENTRADO DEL TOTAL DE OBRAS " PROGRAMA PROSSAPYS 2009" DE LOS \$ 25,620,000.00 RADICADOS AL TRIMESTRE. SE TRANSFERIERON PARA EJERCER DIRECTAMENTE LOS MUNICIPIOS: " TAMASOPO \$ 3,483,625.00 " MATLAPA 12,643,825.00 MOTIVO POR EL CUAL, ELLOS COMO EJECUTORES, SERAN LOS RESPONSABLES DE ENTERAR LAS OBRAS ANTE EL PASH.
SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL PROGRAMA PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	587,263	587,263	587,263	396,210	67%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	98%	
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,066,000	5,850,000	5,850,000	882,830	15%	134,903	1,936	PROYECTO	15	2	15%	
PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO															
PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,786,767	43,786,767	43,786,767	8,195,129	19%	809,313	9,699	PROYECTO	15	3	19%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				687,089,657	655,451,348	671,804,436	376,238,499	58%	2,090,448	713,588		3,966	2,445	62%	
PROGRAMAS REGIONALES															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PLANTELES DE EDUCACION INDIGENA, INFRAESTRUCTURA FISICA PARA FORTALECER LA EDUCACION BASICA, MEDIA Y SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0%	0	0	0 PLANTEL	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES ACADÉMICAS, LABORATORIOS Y TALLERES EN INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
TECHAR CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	10-CIUDAD DEL MAIZ	MEMELA	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0 CANCHA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA ZONA INDUSTRIAL ETAPA 2009	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	10,000,000	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE EN CIUDAD VALLES SLP	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	528,180	528,180	528,180	528,180	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	17-GUADALCAZAR	PEYOTE	RURAL	1,600,000	0	1,213,067	0	0%	0	0	0 POZO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COLONIA ORILLA DEL RIO	RURAL	1,400,000	0	1,238,065	0	0%	0	0	0 POZO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	22-MOCTEZUMA	PROVIDENCIA	RURAL	1,600,000	0	1,323,849	0	0%	0	0	0 POZO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	23-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONCLUSION DE TRABAJOS DEL MUSEO DEL FERROCARRIL 4A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN Y OPERACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 3A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	33,000,000	33,000,000	33,000,000	32,798,579	99%	0	0	0 OBRA	1	1	97%	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES ETAPA 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	16,786,978	84%	0	0	0 ETAPA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO ETAPA 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	100%	0	0	0 ETAPA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS ETAPA 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0 ETAPA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 2A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,994,890	3,994,890	3,994,890	3,994,890	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA CUNA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	644,313	644,313	644,313	644,313	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA VIAL PREDIO LA LADRILLERA PAQUETE 1 PROL. CORONEL ROMERO PROL. MARIANO JIMENEZ Y AV. DE LAS TORRES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	13,385,627	13,385,627	13,385,627	13,385,627	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA VIAL PREDIO LA LADRILLERA PAQUETE 3 ENTRONQUE CON BOULEVARD ANTONIO ROCHA CORDERO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	828,527	828,527	828,527	689,706	83%	0	0	0 OBRA	1	1	83%	
PAVIMENTACIÓN DE LA PISTA DE MANIOBRAS DEL CECATI NO. 89, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	388,659	388,659	388,659	116,598	30%	174	174	METROS CUADRADOS	2,800	1,120	40%	ESTA OBRA SE LICITO CON LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES.
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES Y CONCLUSIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO GUTIERREZ	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	45-VENADO	VENADO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	45-VENADO	GUANAME	RURAL	1,600,000	0	1,367,567	0	0%	0	0	0 POZO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
VILLA DE ARRIAGA	46-VILLA DE ARRIAGA	VILLA DE ARRIAGA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE CANCAS DE USOS MÚLTIPLES	54-XILITLA	ZACATIPA	RURAL	1,729,830	1,729,830	1,729,830	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE PARA EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2,865,739	2,865,739	2,865,739	2,865,739	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN															
CONTINUIDAD EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL 4A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	10,065,133	10,065,133	10,065,133	10,065,133	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN															
MOD. Y PAV. DEL CIRCUITO CANERO INDIGENA TRAMO DEL KM. IG 10+500+9+035 AL KM. IG 14+000+12+435	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	8,436,600	8,436,600	8,436,600	2,530,980	30%	3,772	3,772	KILOMETROS	4	0	10%	SE INCREMENTO EL MONTO DE LA INVERSION AUTORIZADA CON LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES.
MOD. Y PAV. DEL CIRCUITO CANERO INDIGENA TRAMO: DEL KM. IG 1+465+0+000 AL KM. IG 3+500+2+035	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	5,099,529	5,099,529	5,099,529	1,529,859	30%	2,280	2,280	KILOMETROS	2	0	10%	SE MODIFICA EL IMPORTE DE LA INVERSIÓN APROBADA DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
MOD. Y PAV. DEL CIRCUITO CANERO INDIGENA TRAMO: DEL KM. IG 3+500+2+035 AL KM. IG 7+000+5+435	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	7,082,897	7,082,897	7,082,897	2,124,869	30%	3,166	3,166	KILOMETROS	4	1	20%	SE MODIFICO EL IMPORTE DE LA INVERSIÓN APROBADA DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
MOD. Y PAV. DEL CIRCUITO CANERO INDIGENA TRAMO: DEL KM. IG 7+000+5+435 AL KM. IG 10+500+9+035	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	8,236,229	8,236,229	8,236,229	2,470,889	30%	3,682	3,682	KILOMETROS	4	1	15%	SE MODIFICO EL IMPORTE DE LA INVERSIÓN APROBADA DE ACUERDO A LOS AHORROS DE LA LICITACIÓN.
MOD. Y PAV. DEL CAMINO: SAN MARTÍN CHALCH. - TEMPEXQUITTLA	26-SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	TAXICHO	RURAL	6,024,295	6,024,295	6,024,295	1,807,288	30%	2,693	2,693	KILOMETROS	2	1	25%	SE MODIFICO EL IMPORTE APROBADO DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
MOD. Y PAV. DEL CAMINO, E.C. RETROCOS/SANTIAGO CENTRO - EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+115	37-TAMAZUNCHALE	SANTIAGO CENTRO	RURAL	7,456,183	7,456,183	7,456,183	2,236,855	30%	0	0	KILOMETROS	2	1	25%	SE MODIFICO LA INVERSIÓN AUTORIZADA DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
MOD. Y PAV. DEL CAMINO: JALPILLA - AHUACATITLA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	53-AXTLA DE TERRAZAS	JALPILLA	URBANO	6,226,210	6,226,210	6,226,210	1,887,963	30%	2,783	2,783	KILOMETROS	4	0	10%	SE REDUJO EL IMPORTE LO APROBADO DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
CABLEADO SUBTERRANEO 3A ETAPA EN REAL DE CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	901,667	901,667	901,667	901,667	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA PARA UBICAR EL SITIO MÁS FAVORABLE PARA REALIZAR UNA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	12-TANCANHUITZ	TZE PAKAB PRIMERA SECCIÓN	RURAL	80,000	0	79,924	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	LA CALERA	RURAL	150,000	0	146,079	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	LAGUNA DEL MANTE	RURAL	320,000	0	304,116	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN MES DE DICIEMBRE 2009.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ETAPA 1 EN GUADALCAZAR	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	710,000	0	338,720	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	EL SACRIFICIO	RURAL	115,000	0	112,959	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN MES DE DICIEMBRE 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	EL POTRERO	RURAL	115,000	0	113,989	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	250,000	0	208,600	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	200,000	0	173,568	0	0%	0	0	PROYECTO	100	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	CAMARONES	RURAL	100,000	0	99,760	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2009.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	EL CARRIZAL	RURAL	120,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	SAN FRANCISCO	RURAL	80,000	0	80,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2009.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	37-TAMAZUNCHALE	TEZONTLA	RURAL	700,000	0	379,320	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	130,000	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA PARA UBICAR EL SITIO MAS FAVORABLE PARA REALIZAR UNA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	EL PALMITO	RURAL	80,000	0	79,924	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA PARA UBICAR EL SITIO MAS FAVORABLE PARA REALIZAR UNA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	TEZONTLA	RURAL	90,000	0	89,320	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA PARA UBICAR EL SITIO MAS FAVORABLE PARA REALIZAR UNA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	38-TAMPACÁN	LA SOLEDAD	RURAL	90,000	0	88,160	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA PARA UBICAR EL SITIO MAS FAVORABLE PARA REALIZAR UNA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	38-TAMPACÁN	TOTOMOXTLA (LA CEIBA)	RURAL	90,000	0	88,160	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-TAMPAMOLÓN CORONA	TEAXIL	RURAL	150,000	0	126,440	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA PARA UBICAR EL SITIO MAS FAVORABLE PARA REALIZAR UNA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	39-TAMPAMOLÓN CORONA	CHIQUINTECO	RURAL	90,000	0	89,993	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOHIDROLÓGICA PARA UBICAR EL SITIO MAS FAVORABLE PARA REALIZAR UNA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	39-TAMPAMOLÓN CORONA	EL NARANJO TAYABTZEN (TRES PALMAS)	RURAL	90,000	0	89,993	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN EN MES DE DICIEMBRE 2009.
ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	3,489,527	3,489,527	3,489,527	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-AXTLA DE TERRAZAS	ZOJUALO (CHALCO)	RURAL	150,000	0	139,699	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA LICITADA EN MES DE DICIEMBRE 2009.
REHABILITACIÓN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE AULAS, TECHOS SANITARIOS, CERCADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE ACCESO A HOSPITAL REGIONAL EN CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	656,876	656,876	656,876	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DEL EJE CARRETERO: SAN ANTONIO - EL PUENTE (E.C. XOLOL - TAMUÍN)	26-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	URBANO	5,048,165	5,048,165	5,048,165	1,514,449	30%	2,257	2,257	KILOMETROS	8	1	15%	SE MODIFICÓ EL IMPORTE APROBADO EN BASE AL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CREA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB. DEL ANILLO PERIFÉRICO TRAMO: ABASTOS C. CENTRALES DEL KM. 14+600 AL 16+700 Y PLANTA DE ZINC DEL KM. 35+800 AL KM. 38+800	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	18,132,321	18,132,321	18,132,321	5,439,698	30%	8,108	8,108	KILOMETROS	8	2	25%	
REHABILITACIÓN DE LA CALLE COMONFORT	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	1,797,075	1,797,075	1,797,075	1,797,075	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE LA MASCARA ETAPA 2009	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	ETAPA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SATÉLITE	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	532,003	532,003	532,003	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DEL EJE CARRETERO AGUA HEDIONDA (E.C. NACIONAL 89) - TANLAJAS	41-TANLAJAS	CRUCERO AGUA HEDIONDA	RURAL	7,726,591	7,726,591	7,726,591	2,317,977	30%	3,454	3,454	KILOMETROS	13	1	10%	SE DISMINUYE EL IMPORTE DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
REHABILITACIÓN DEL EJE CARRETERO: TANLAJAS - SAN ANTONIO	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	5,142,321	5,142,321	5,142,321	1,542,698	30%	2,299	2,299	KILOMETROS	9	1	15%	SE DISMINUYÓ LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN BASE EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	58-EL NARANJO	EL NARANJO	URBANO	6,635,643	6,635,643	6,635,643	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA TURÍSTICA Y COMERCIAL DOLORES TROMPETA, CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN INDÍGENA PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CREA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	1,471,234	1,471,234	1,471,234	1,000,000	68%	0	0	EQUIPO	1	1	68%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	3,731,058	3,731,058	3,731,058	3,731,058	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE LA MASCARA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y OPERACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	4,800,000	4,800,000	3,850,148	3,850,148	80%	0	0	EQUIPO	1	1	90%	
OTROS ACCIONES DEL PROGRAMA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,100,000	0	7,972,312	0	0%	0	0	ACCION	25	0	0%	LAS OBRAS DE ESTE PROGRAMA, SE LICITARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2009
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIAL DEL CREE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	4,256,556	4,256,556	4,256,556	4,256,556	100%	1,125,286	0	EQUIPO	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS REGISTRADOS SON AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, EL IMPORTE ES PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
FONDO DE APOYO A MIGRANTES															
OBRA PÚBLICA															
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. DEL CAMINO: AGUA ZARCA - PAPAGAYOS	10-CIUDAD DEL MAIZ	AGUA ZARCA	RURAL	1,126,017	1,126,017	1,126,017	1,126,017	100%	5,214	5,214	KILOMETROS	1	1	100%	SE MODIFICO EL IMPORTE DE LA APROBACIÓN DE ACUERDO A LA LICITACIÓN.
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. DEL CAMINO: E.C. 67 - GUADALCAZAR	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	689,977	689,977	689,977	689,977	100%	3,195	3,195	KILOMETROS	8	8	100%	SE MODIFICO EL IMPORTE DE LO AUTORIZADO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN.
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. DEL CAMINO: RAMAL A ALAQUINES	2-ALAQUINES	ALAQUINES	URBANO	344,325	344,325	344,325	344,325	100%	1,594	1,594	KILOMETROS	2	2	100%	SE MODIFICO EL IMPORTE DE LA APROBACIÓN EN BASE AL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. DEL CAMINO: CAPULINES - SANTUARIO DEL DESIERTO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	IGLESIA DEL DESIERTO	RURAL	274,875	274,875	274,875	274,875	100%	1,273	1,273	KILOMETROS	3	3	100%	SE MODIFICO EL IMPORTE APROBADO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. DEL CAMINO: SAN JOSÉ DEL GRITO - LAS CRUCES	22-MOCTEZUMA	SAN JOSÉ DEL GRITO	RURAL	740,536	740,536	740,536	740,536	100%	3,429	3,429	KILOMETROS	2	2	100%	SE MODIFICO EL IMPORTE DE SU APROBACIÓN DE ACUERDO A LA LICITACIÓN
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. RAYÓN - LAGUNILLAS	23-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	1,356,917	1,356,917	1,356,917	1,356,917	100%	6,283	6,283	KILOMETROS	6	6	100%	SE INCREMENTO EL IMPORTE DE LA INVERSIÓN APROBADA CON LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES.
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. DEL CAMINO: SANTA CATARINA - EL PUENTE	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	881,200	881,200	881,200	881,200	100%	4,080	4,080	KILOMETROS	4	400	10000%	SE MODIFICO EL IMPORTE APROBADO DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. DEL CAMINO: SAN JUAN DEL SALADO - GÁMEZ	33-SANTO DOMINGO	SAN JUAN DEL SALADO	RURAL	2,256,736	2,256,736	2,256,736	2,256,736	100%	10,449	10,449	KILOMETROS	3	3	100%	SE AMPLIO LA INVERSIÓN APROBADA EN BASE A LOS AHORROS OBTENIDOS EN LAS LICITACIONES
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. DEL CAMINO: E.C. CHARCAS/LA BONITA - LA BIZNAGA	47-VILLA DE GUADALUPE	LA BIZNAGA	RURAL	280,436	280,436	280,436	280,436	100%	1,298	1,298	KILOMETROS	5	5	100%	SE MODIFICO EL IMPORTE APROBADO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. DEL CAMINO: E.C. 67 - PEOTILLOS	51-VILLA HIDALGO	PEOTILLOS	RURAL	407,436	407,436	407,436	407,436	100%	1,867	1,867	KILOMETROS	2	2	100%	SE MODIFICO EL IMPORTE APROBADO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN.
RECONSTRUCCIÓN EN T.A. DEL CAMINO: SANTO DOMINGO - LA GAVIA	52-VILLA JUÁREZ	SANTO DOMINGO	RURAL	441,541	441,541	441,541	441,541	100%	2,044	2,044	KILOMETROS	2	2	100%	SE MODIFICO EL IMPORTE APROBADO DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA LICITACIÓN.
FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO															
CONSTRUCCIÓN															
ACCIONES DEL PROGRAMA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,233,189	59,554,033	60,233,189	53,511,299	90%	0	0	ACCION	52	37	71%	CONCENTRADO DEL TOTAL DE OBRAS DEL PROGRAMA "FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO" (FONDEPRO 2009) LOS MONIOS CONTRATADOS TUVIERON MODIFICACIONES Y SE REALIZARON DOS REINTEGROS UNO POR \$ 3,606,868.42 EL 09 DE NOVIEMBRE Y OTRO POR \$ 1,047,118.10 EL 27 DE NOVIEMBRE, CON LAS ECONOMIAS EXISTENTES Y EL SALDO PENDIENTE DE MINISTRARLOS SE EFECTUARÁN OTRAS OBRAS Y PROYECTOS, MISMOS QUE FUERON LICITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE.
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO: SAN SALVADOR - SAN ANTONIO - OJO DE AGUA	1-AHUALULCO	SAN SALVADOR	RURAL	1,868,678	1,868,678	1,868,678	1,868,678	100%	8,522	8,522	KILOMETROS	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CIUDAD DEL MAÍZ	ZAMACHIHUE	RURAL	1,255,729	1,255,729	1,255,729	1,255,729	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	15-CHARCAS	ELORZA	RURAL	915,366	915,366	915,366	915,366	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	17-GUADALCÁZAR	SANTO DOMINGO	RURAL	1,422,664	1,422,664	1,422,664	1,422,664	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	17-GUADALCÁZAR	LA NEGRITA	RURAL	3,589,382	3,589,382	3,589,382	2,857,488	80%	0	0	SISTEMA	1	1	87%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE (3 ETAPA)	19-LASUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,927,676	4,927,676	4,927,676	4,584,923	93%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	ESTA OBRA PRESENTO UNA MODIFICACION EN EL MONTO DEL CONTRATO, EN EL TRANSCURSO DE ESTE TRIMESTRE.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ALAJUINES	CALLEJÓN DE LA LUZ	RURAL	3,417,580	3,417,580	3,417,580	3,125,479	91%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	ESTA OBRA PRESENTO UNA MODIFICACION EN EL MONTO DEL CONTRATO EN EL TRANSCURSO DE ESTE TRIMESTRE.
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: MATEHUALA - TANQUE COLORADO	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	708,507	708,507	708,507	708,507	100%	4,411	4,411	KILOMETROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: MATEHUALA - SACRAMENTO	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	2,395,584	2,395,584	2,395,584	2,395,584	100%	14,915	14,915	KILOMETROS	4	4	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO: ALLENDE - PUERTO ESPINO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	4,480,159	4,480,159	4,480,159	4,480,159	100%	27,894	27,894	KILOMETROS	5	5	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN PEDRO OJO ZARCO	RURAL	921,932	921,932	921,932	921,932	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	22-MOCTEZUMA	GARABATILLO	RURAL	1,555,788	1,555,788	1,555,788	1,485,788	96%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTO UNA MODIFICACION EN EL MONTO DEL CONTRATO EN EL TRANSCURSO DE ESTE TRIMESTRE
PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: MOCTEZUMA - VILLA DE ARISTA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	2,974,688	2,974,688	2,974,688	2,974,688	100%	14,514	14,514	KILOMETROS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (2 ETAPA)	23-RAYÓN	CRUCERO DE RAYÓN	RURAL	1,205,566	1,205,566	1,205,566	1,205,566	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTO UNA MODIFICACION EN EL MONTO DEL CONTRATO EN EL TRANSCURSO DE ESTE TRIMESTRE
PAVIMENTACION DEL CAMINO: ACCESO A VICENTE GUERRERO	25-SALINAS	VICENTE GUERRERO (LA COCCONA)	RURAL	1,423,011	1,423,011	1,423,011	1,423,011	100%	8,860	8,860	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	26-SAN LUIS POTOSI	ARROYOS	RURAL	1,570,508	1,570,508	1,570,508	1,373,961	87%	0	0	SISTEMA	1	1	98%	ESTA OBRA PRESENTO UNA MODIFICACION EN EL MONTO DEL CONTRATO EN EL TRANSCURSO DE ESTE TRIMESTRE.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	26-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,708,124	1,708,124	1,708,124	1,070,886	63%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
PAVIMENTACION Y RECONST. EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO: E.C. 97 - EJIDO POZOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,223,689	3,223,689	3,223,689	3,223,689	100%	20,071	20,071	KILOMETRO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO. E.C. 57 - SAN NICOLAS TOLENTINO	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN NICOLAS TOLENTINO	URBANO	692,123	692,123	692,123	692,123	100%	4,309	4,309	KILOMETRO	5	5	100%	
PAVIMENTACION Y RECONS. EN RAMOS AISLADOS DEL CAMINO. E.C. 57 - BALNEARIO DE LOURDES	32-SANTA MARIA DEL RIO	BALNEARIO DE LOURDES	RURAL	545,799	545,799	545,799	545,799	100%	3,398	3,398	KILOMETRO	5	5	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	LA YERBABUENA	RURAL	1,493,545	1,493,545	1,493,545	1,493,545	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	33-SANTO DOMINGO	SAN VICENTE BANDERILLAS	RURAL	395,001	395,001	395,001	395,001	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	33-SANTO DOMINGO	SANTA CLARA	RURAL	147,573	147,573	147,573	147,573	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	33-SANTO DOMINGO	SOCORRO DE DIOS	RURAL	694,064	694,064	694,064	694,064	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DE L CAMINO. ILLESCAS JESUS MARIA	33-SANTO DOMINGO	ILLESCAS	RURAL	494,927	494,927	494,927	494,927	100%	3,082	3,082	KILOMETROS	4	4	100%	
PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO. CHARCAS SANTO DOMINGO	33-SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	URBANO	914,058	914,058	914,058	914,058	100%	5,691	5,691	KILOMETRO	6	6	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	33-SANTO DOMINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	1,265,061	1,265,061	1,265,061	1,096,402	87%	0	0	POZO	1	1	100%	
PAVIMENTACION Y RECONS. EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO. MINAS DE SAN PEDRO - 1° DE MAYO	36-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	2,453,596	2,453,596	2,453,596	2,453,596	100%	15,277	15,277	KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO. E.C. 70 ARMADILLO DE LOS INFANTE	4-ARMADILLO DE LOS INFANTE	ARMADILLO DE LOS INFANTE	URBANO	691,253	691,253	691,253	691,253	100%	4,304	4,304	KILOMETRO	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	43-TIERRA NUEVA	EL CAMARON	RURAL	337,125	337,125	337,125	337,125	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION Y RECONST. EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO. TIERRA NUEVA - HACIENDA VIEJA	43-TIERRA NUEVA	FRACCION DE HACIENDA VIEJA	RURAL	481,279	481,279	481,279	481,279	100%	2,997	2,997	KILOMETRO	4	4	100%	
PAVIMENTACION Y RECONST. EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO. TIERRA NUEVA - LA MUÑECA	43-TIERRA NUEVA	LA MUÑECA	RURAL	272,785	272,785	272,785	272,785	100%	1,697	1,697	KILOMETRO	5	5	100%	
PROYECTO EJECUTIVO Y CONTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	43-TIERRA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,089,680	7,089,680	7,089,680	6,493,062	92%	251,571	0	PLANTA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA.
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	44-VANEGAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	765,017	765,017	765,017	765,017	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO. VENADO LA TRINIDAD	45-VENADO	LA TRINIDAD	RURAL	2,950,946	2,950,946	2,950,946	2,950,946	100%	18,373	18,373	KILOMETROS	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: VENADO LA TRINIDAD	45-VENADO	LA TRINIDAD	RURAL	2,950,946	2,950,946	2,950,946	2,950,946	100%	18,373	18,373	KILOMETROS					
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-VILLA DE ARRIAGA	SAN LUIS GONZAGA	RURAL	3,030,568	2,703,629	3,030,568	1,632,408	60%	0	0	SISTEMA	1		1	52%	ESTA OBRA PRESENTO UNA MODIFICACION EN EL MONTO DEL CONTRATO EN EL TRANSURSO DE ESTE TRIMESTRE
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO: VILLA DE ARRIAGA - LA PUERTA DEL REFUGIO	46-VILLA DE ARRIAGA	LA PUERTA DEL REFUGIO	RURAL	5,642,807	5,642,807	5,642,807	5,642,807	100%	35,133	35,133	KILOMETROS	8		8	100%	
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO: E.C. 80 - OJITO DE AGUA	46-VILLA DE ARRIAGA	OJO DE AGUA DE JUAN PEREZ	RURAL	2,147,360	2,147,360	2,147,360	2,147,360	100%	13,370	13,370	KILOMETROS	2		2	100%	
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO: SAN LUIS GONZAGA - GUADALUPE VICTORIA	46-VILLA DE ARRIAGA	SAN LUIS GONZAGA	RURAL	2,241,038	2,241,038	2,241,038	2,241,038	100%	13,953	13,953	KILOMETROS	3		3	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA GUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	BUENAVISTA	RURAL	971,771	971,771	971,771	971,771	100%	0	0	POZO	1		1	100%	
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: VILLA DE LA PAZ - SAN ANTONIO DE LAS TROJES	48-VILLA DE LA PAZ	SAN ANTONIO DE LAS TROJES	RURAL	330,395	330,395	330,395	330,395	100%	2,057	2,057	KILOMETROS	2		2	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	48-VILLA DE RAMOS	EL ZACATÓN	RURAL	2,288,203	2,288,203	2,288,203	2,144,019	94%	0	0	SISTEMA	1		1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTAS PURIFICADORAS	49-VILLA DE RAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,476,093	1,476,093	1,476,093	1,476,093	100%	0	0	PLANTA	1		1	100%	
PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VILLA DE RAMOS - LA DULCITA	49-VILLA DE RAMOS	LA DULCITA	RURAL	3,838,297	3,838,297	3,838,297	3,838,297	100%	23,898	23,898	KILOMETROS	3		3	100%	
PAVIMENTACIÓN Y RECONST. EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO: VILLA DE REYES - BLEDOS	50-VILLA DE REYES	BLEDOS	RURAL	570,255	570,255	570,255	570,255	100%	3,551	3,551	KILOMETRO	5		5	100%	
PAVIMENTACIÓN Y RECONST. EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: RAMAL A CALDERON	50-VILLA DE REYES	CALDERÓN	RURAL	1,090,327	1,090,327	1,090,327	1,090,327	100%	6,789	6,789	KILOMETRO	3		3	100%	
PAVIMENTACIÓN Y RECONST. EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: VILLA DE REYES - JESUS MARIA	50-VILLA DE REYES	BLEDOS	RURAL	564,982	564,982	564,982	564,982	100%	3,518	3,518	KILOMETRO CIRCUITO	5		5	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	51-VILLA HIDALGO	PRESA DE CHANCAQUERO	RURAL	1,450,828	1,450,828	1,450,828	1,450,828	100%	0	0	POZO	1		1	100%	
PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUC. EN T.A. DEL CAMINO: E.C. 57 - VILLA DE ZARAGOZA- ARROYO HONDO	55-ZARAGOZA	ARROYO HONDO	RURAL	2,249,137	2,249,137	2,249,137	2,249,137	100%	14,004	14,004	KILOMETRO	2		2	100%	
PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: E.C. 57 - VILLA DE ZARAGOZA - E.C. 70	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	748,266	748,266	748,266	748,266	100%	4,659	4,659	KILOMETRO	6		6	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO: E.C. DERRAMADEROS - RINCON DE LEJAS	56-VILLA DE ARISTA	DERRAMADEROS	RURAL	7,985,982	7,985,982	7,985,982	7,985,982	100%	65,547	65,547	KILOMETRO	6		6	100%	
PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: ENTRONQUE CARRETERO DERRAMADEROS - RINCON DE LEJIA	56-VILLA DE ARISTA	RINCON DE LEJAS	RURAL	2,625,114	2,625,114	2,625,114	2,625,114	100%	16,344	16,344	KILOMETRO	2		2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ESTACION CATORCE - SANTA MARIA DEL REFUGIO, DEL KM. 0+000 AL KM. 28+460; SUBTRAMO: TANQUE DE DOLORES A SANTA MARIA DEL REFUGIO DEL KM. 18+000 AL KM. 28+460	6-CATORCE	SANTA MARIA DEL REFUGIO	RURAL	22,820,449	22,820,449	22,820,449	10,231,309	45%	142,084	142,084	KILOMETROS			53%	
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: CEDRAL - EL BLANCO	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	1,102,421	1,102,421	1,102,421	1,102,421	100%	6,864	6,864	KILOMETROS	2		100%	
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO. E.C. 87 - CERRITOS	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	1,585,463	1,585,463	1,585,463	1,585,463	100%	5,513	5,513	KILOMETROS	4		100%	
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: LA BIZNAGA - EL SAUZ 2DA. ETAPA.	8-CERRITOS	LA BIZNAGA	RURAL	1,280,269	1,280,269	1,280,269	1,280,269	100%	7,971	7,971	KILOMETROS	1		100%	
PAVIMENTACIÓN Y RECONST. EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: E.C. 79 - LOS GOMEZ - PORTEZUELO	9-CERRO DE SAN PEDRO	LOS GÓMEZ LADO ORIENTE	RURAL	835,450	835,450	835,450	835,450	100%	5,202	5,202	KILOMETRO	6		100%	
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: E.C. 70 - CD. FERNANDEZ	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	1,984,093	1,984,093	1,984,093	1,984,093	100%	12,353	12,353	KILOMETRO	5		100%	
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: E.C. 70 - CD. FERNANDEZ	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	1,984,093	1,984,093	1,984,093	1,984,093	100%	12,353	12,353	KILOMETRO	5		100%	
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: TORTUGAS - LA PENITA	23-RAYÓN	TORTUGAS	RURAL	460,189	460,189	460,189	460,189	100%	2,865	2,865	KILOMETRO	4		100%	
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO ACCESO A CARR. 70/CD FDEZ- SUPERCARRETERA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	653,602	653,602	653,602	653,602	100%	4,069	4,069	METRO LINEAL	600		100%	
RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: RIOVERDE - VILLA JUAREZ	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	3,521,927	3,521,927	3,521,927	3,521,927	100%	21,928	21,928	KILOMETRO	10		100%	
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO. SALINAS - PENON BLANCO	25-SALINAS	ESTACION PENON BLANCO	RURAL	637,525	637,525	637,525	637,525	100%	3,969	3,969	KILOMETROS	4		100%	
RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: SAN CIRO - PALO ALTO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	792,494	792,494	792,494	792,494	100%	4,934	4,934	KILOMETRO	1		100%	
RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: SAN CIRO - PALO ALTO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	792,494	792,494	792,494	792,494	100%	4,934	4,934	KILOMETRO	1		100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO: CARDENAS - LA LABOR	5-CÁRDENAS	HIGINIO OLIVO (LA LABOR)	RURAL	564,758	564,758	564,758	564,758	100%	3,516	3,516	KILOMETRO	6		100%	
RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: CARDENAS - CD. DEL MAIZ	5-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,171,880	2,171,880	2,171,880	2,171,880	100%	9,164	9,164	KILOMETRO	10		100%	
RECONSTRUCCION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: CARDENAS - LA LABOR	5-CÁRDENAS	HIGINIO OLIVO (LA LABOR)	RURAL	564,758	564,758	564,758	564,758	100%	3,516	3,516	KILOMETRO	6		100%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. MANUEL MORENO TORRES)	20-MATEHUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	944,090	944,090	944,090	797,310	84%	0	0	SISTEMA	1		100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. LA DICHOSA)	20-MATEHUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,051,078	1,051,078	1,051,078	913,705	87%	0	0	SISTEMA	1		100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	51-VILLA HIDALGO	PEDRERA DEL TANQUITO	RURAL	1,114,898	1,114,898	1,114,898	1,114,898	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. EMILIANO ZAPATA)	7-CEDRAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,908,913	1,908,913	1,908,913	1,908,913	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION															
CONSERVACION DE CALLES EN COLONIA REAL DE MINAS EN VILLA DE LA PAZ	48-VILLA DE LA PAZ	VILLA DE LA PAZ	URBANO	1,191,549	1,191,549	1,191,549	1,191,549	100%	7,430	7,430	KILOMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-VILLA DE RAMOS	LA HERRADURA	RURAL	3,962,050	3,806,633	3,962,050	3,088,870	86%	0	0	SISTEMA	1	1	96%	ESTA OBRA PRESENTO UNA MODIFICACION EN EL MONTO DEL CONTRATO EN EL TRANSURSO DE ESTE TRIMESTRE
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	RODRIGO	RURAL	3,699,700	3,699,700	3,699,700	3,304,119	89%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	52-VILLA JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,274,236	1,274,236	1,274,236	1,274,236	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	9-CERRO DE SAN PEDRO	JOYITA DE LA CRUZ	RURAL	349,740	349,740	349,740	349,740	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	46-VILLA DE ARRIAGA	EL TEPETATE	RURAL	690,200	690,200	690,200	587,408	85%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,															
SUPERVISION TECNICA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	29-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	682,864	682,864	682,864	276,569	41%	0	0	SUPERVISION	1	1	60%	
SUPERVISION TECNICA DE OBRAS DE DRENAJE	26-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	258,750	258,750	258,750	258,750	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTO UNA MODIFICACION EN EL MONTO DEL CONTRATO EN EL TRANSURSO DE ESTE TRIMESTRE.
SUPERVISION TECNICA DE OBRAS DE PERFORACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201,825	201,825	201,825	189,750	94%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTO UNA MODIFICACION EN EL MONTO DEL CONTRATO EN EL TRANSURSO DE ESTE TRIMESTRE.
SUPERVISION TECNICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-TIERRA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	150,347	75%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
OTROS PROGRAMAS				26,275,048	14,182,828	14,137,828	13,739,469	97%	279,680	256,956		40,788	40,788	100%	
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICION Y REPARACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE BOMBEO Y MAT. PARA EQUIP. ELECTROMECANICO	29-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	425,000	425,000	425,000	220,348	52%	0	0	LOTE	1	1	52%	
OTROS															
ADQUISICIONES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	320,000	320,000	320,000	143,277	45%	0	0	LOTE	1	0	45%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
BIENES MUEBLES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PODER JUDICIAL ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	272,737	256,956	ACCION	100	100	100%	LA DIFERENCIA DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CONTRA LOS EJERCIDOS EN IMPORTE DE \$ 15,781.00 SE REINTEGRO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE CHEQUE NUMERO 23 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2009.
CAPACITACION PARA EL TRABAJO															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,843,752	4,849,291	4,849,291	4,849,291	100%	0	0	BENEFICIARIO	17,000	17,000	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,452,979	349,917	349,917	349,917	100%	0	0	BENEFICIARIO	17,000	17,000	100%	
CULTURA DEL AGUA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPO DE COMPUTO PARA INSTALACIONES DE ECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,943	46,943	46,943	46,943	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA INSTALACIONES DE ECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,260	13,260	13,260	13,260	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	2	2	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
CAPACITACION A RESPONSABLES DE ECAS Y PROMOTORES EXTERNOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSOS, TALLERES Y EVENTOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,375	60,375	60,375	60,375	100%	6,943	0	CURSO	5	5	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA.
DISEÑO E IMPRESION DE CANGURERAS EN LONETA CON LOGO DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,292	15,292	15,292	15,292	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	700	700	100%	
DISEÑO E IMPRESION DE CUADERNILLOS Y CALENDARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,028	55,028	55,028	55,028	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	3,000	3,000	100%	
DISEÑO E IMPRESION DE GORRAS Y CAMISETAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,408	33,408	33,408	33,408	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1,400	1,400	100%	
DISEÑO E IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,596	8,596	8,596	8,596	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	3	3	100%	
DISEÑO E IMPRESION DE PLAYERAS CUELLO REDONDO CON LOGOTIPOS OFICIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,238	15,238	15,238	15,238	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	265	265	100%	
DISEÑO E IMPRESION DE PLAYERAS LOGOTIPOS OFICIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,202	14,202	14,202	14,202	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	247	247	100%	
ELABORACION DE MANUAL DE ORGANIZACION E IDENTIFICACION ECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	UNIDAD DE INFORMACION	1	1	100%	
RE-EDICION DE DVD DE CULTURA DEL AGUA PARA ECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,325	6,325	6,325	6,325	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA Y MATERIAL DE REPRODUCCION	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,850	62,850	62,850	62,850	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1	1	100%	
ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA	20-MATEHUALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
ACTIVIDADES DE CULTURA DEL AGUA	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO (MATERIAL LUDICO E INFORMATIVO)	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1	1	100%	
EVENTO "FESTIVAL AMBIENTAL"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ACCIONES DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300	1,300	1,300	1,300	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
COMBUSTIBLE PARA ACCIONES DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	LITRO	1,025	1,025	100%	
CONCENTRADO DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	605,000	650,000	605,000	588,319	91%	0	0	0	ACCION	22	20	91%	CONCENTRADO DEL TOTAL DE OBRAS "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA". EL MONTO TOTAL MINISTRADO FUE POR \$ 650,000.00, POR LO QUE SE PRESENTARA EL REINTEGRO A LA ENTREGA DEL CIERRE DEL PROGRAMA ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
PAQUETE PARA ARMONIZAR EVENTOS EN FERIAS DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0	EVENTO	6	6	100%	
APORTACIONES FEDERALES (4762 REGISTROS)																
FAEB				6,836,140,400	7,326,469,420	6,836,140,400	7,326,469,420	100%	5,392,891	0			1,173,189	1,173,088	100%	
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
GASTO DE INVERSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,677,260	2,677,260	2,677,260	2,677,260	100%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES																
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,680,444,000	7,170,773,020	6,680,444,000	7,170,773,020	100%	5,392,591	0	0	ALUMNO	586,594	586,494	100%	LOS INTERESES DEL TOTAL DEL FAEB, SE CONCENTRAN EN ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE SER EL DE MAYOR APLICACION
OTROS GASTOS DE OPERACION																
GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153,019,140	153,019,140	153,019,140	153,019,140	100%	0	0	0	ALUMNO	586,594	586,594	100%	
FASSA				1,090,185,496	1,076,746,182	1,090,185,496	796,043,681	74%	4,589,126	670,289			650,896	1,066,672	164%	
SERVICIOS PERSONALES																
FASSA SUELDOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	913,317,992	899,878,678	913,317,992	846,477,928	72%	3,243,549	0	0	PLAZA	2,860	2,767	98%	LAS PLAZAS SON DE BASE Y CONFIANZA, LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y MINISTRADO ES LA RETENCION PARA PAGO A TERCEROS POR \$ 13 439,313
OTROS GASTOS DE OPERACION																
FASSA GASTOS DE OPERACION 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,658,488	51,658,487	51,658,488	43,684,401	85%	393,010	195,765	0	SESION	63,000	64,271	102%	UNA PERSONA SE TIENE QUE REGISTRAR PARA UNA CONSULTA EN LAS DISTINTAS DERECHOHABILIENCIAS QUE TENGA. INCLUYE 30,490 PLATICAS DE OPORTUNIDADES
FASSA P GASTOS DE OPERACION 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,209,016	125,209,017	125,209,016	105,981,551	85%	952,571	474,494	0	CONSULTA	585,000	999,614	171%	SE INCREMENTAN LAS CONSULTAS POR CONTINGENCIA DE INFLUENZA Y DENGUE UNA PERSONA SE TIENE QUE REGISTRAR PARA UNA CONSULTA EN LAS DISTINTAS DERECHOHABILIENCIAS QUE TENGA.
FAIS				1,673,401,397	1,689,940,670	1,667,349,621	1,627,297,328	98%	560,774	560,774			3,432,028	3,393,147	99%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
ELAB 2A ETAPA DEL CENSO DE SERVICIOS DE AGUA POT P/ CONSUMO HUMANO, DRENAJES SAN Y SANEAMIENTO EN LOS DE 100 A 2500 HAB (26 MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO Y ALTIPLANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	216,500	216,500	216,500	216,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA PARA LA MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO, COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE POR CONTINGENCIA, VARIOS, COBERTURA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	525,375	525,375	525,375	525,375	100%	0	0	0 PIEZA	100	100	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOC. LAS MANGAS	1-AHUALULCO	LAS MANGAS	RURAL	438,983	438,983	438,983	438,983	100%	0	0	0 POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE TEMAZCAL CAMINO PRINCIPAL	1-AHUALULCO	EL TEMAZCAL	RURAL	248,203	248,203	248,203	248,203	100%	0	0	0 POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	1-AHUALULCO	CAÑON DE YERBABUENA	RURAL	334,705	334,705	334,705	334,705	100%	0	0	0 POSTE	24	24	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	189,424	189,424	189,424	189,424	100%	0	0	0 POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE LA ENCARNACION SUR	1-AHUALULCO	LA ENCARNACION	RURAL	446,218	446,218	446,218	446,218	100%	0	0	0 POSTE	20	20	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS)	1-AHUALULCO	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS)	RURAL	379,502	379,502	379,502	379,502	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE MECO, PUERTO DE ZAMANDOQUE, COLONI, AGRICOLA Y OLLITA DE LAS VACAS, CD. DEL MAIZ	10-CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO ANEXO CD. FERNANDEZ, CD. FERNANDEZ	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	153,746	153,746	153,746	153,746	100%	0	0	0 POSTE	6	6	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. KM. 340 (CARRETERA 85 MEXICO LAREDO)-PALMIRA NUEVO-ALDZULUP POYTZEN-OCTZEN-OCTZEN (SAN AGUSTIN), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, TANCANHUITZ DE SANTOS	12-TANCANHUITZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	296,312	296,312	296,312	296,312	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. KM. 340 (CARRETERA 85 MEXICO LAREDO)-PALMIRA NUEVO-ALDZULUP POYTZEN-OCTZEN-OCTZEN (SAN AGUSTIN), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, TANCANHUITZ DE SANTOS	12-TANCANHUITZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	296,714	296,714	296,714	296,714	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE 1F-1H EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL ESPIRITU SANTO, CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	LA PUERTA DEL ESPIRITU SANTO	RURAL	339,855	339,855	339,855	339,855	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO EL PUJAL - EL GRITADERO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+650, GRITADERO, CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	GRITADERO	RURAL	4,371,202	0	4,371,202	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	3	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO, ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS), CHARCAS	15-CHARCAS	ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS)	RURAL	344,220	344,220	344,220	344,220	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO, POCITOS, CHARCAS	15-CHARCAS	POCITOS	RURAL	311,083	311,083	311,083	311,083	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS AMOLES LADO NORTE, GUADALCAZAR	17-GUADALCAZAR	LOS AMOLES	RURAL	345,193	345,193	345,193	345,193	100%	0	0	0 POSTE	14	14	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS AMOLES LADO SUR, GUADALCAZAR	17-GUADALCAZAR	LOS AMOLES	RURAL	393,515	393,515	393,515	393,515	100%	0	0	0 POSTE	19	19	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	17-GUADALCAZAR	EL MILAGRO DE GUADALUPE	RURAL	807,756	807,756	807,756	807,756	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,496	2,496	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	17-GUADALCAZAR	EL MILAGRO DE GUADALUPE	RURAL	807,756	807,756	807,756	807,756	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,496	2,496	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	17-GUADALCAZAR	EL MILAGRO DE GUADALUPE	RURAL	807,756	807,756	807,756	807,756	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,496	2,496	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	17-GUADALCAZAR	NORIAS DEL REFUGIO	RURAL	807,756	807,756	807,756	807,756	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,496	2,496	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	17-GUADALCAZAR	SAN JUAN SIN AGUA	RURAL	807,756	807,756	807,756	807,756	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,496	2,496	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LA POLVORA, GUADALCAZAR	17-GUADALCAZAR	LA POLVORA	RURAL	2,354,419	2,354,419	2,354,419	2,354,419	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 1+600 DE LA CARRETERA TANCANHUITZ-HUEHUETLAN, EN EL CRUCE CON EL ARROYO TZINEJA, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73,967	73,967	73,967	73,967	100%	0	0	0 KILOMETRO	9	9	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 2+100 DE LA CARRETERA TANCANHUITZ-HUEHUETLAN, EN EL CRUCE CON EL ARROYO TZINEJA, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74,098	74,098	74,098	74,098	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 2+600 DE LA CARRETERA TANCANHUITZ-HUEHUETLAN, EN EL CRUCE CON EL ARROYO TZINEJA, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73,896	73,896	73,896	73,896	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 2+800 DE LA CARRETERA TANCANHUITZ-HUEHUETLAN, EN EL CRUCE CON EL ARROYO TZINEJA, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73,623	73,623	73,623	73,623	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO HUICHIHUAYAN - CHUNUNTZEN DOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+714, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	CHUNUN TZEN DOS	RURAL	647,335	647,335	647,335	647,335	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
CONST. DE SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 2A. ETAPA, PARA LAS LOCALIDADES DE: LA CANOA, EL LIMON, EL TRUENO, LA REFORMA, LAGUNA COLORADA, TIERRAS BLANCAS, TEPAMAL Y LAGUNILLAS	19-LAGUNILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE RANCHO DE PRO	2-ALAJUINES	RANCHO DE PRO	RURAL	273,290	273,290	273,290	273,290	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DEL CALLEJON DE LA LUZ	2-ALAJUINES	CALLEJON DE LA LUZ	RURAL	92,915	92,915	92,915	92,915	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PENITAS	2-ALAJUINES	LAS PENITAS	RURAL	315,234	315,234	315,234	315,234	100%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MATEHUALA	20-MATEHUALA	JESUS MARIA	RURAL	428,889	428,889	428,889	428,889	100%	0	0	0	POSTE	23	23	100%	
RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CAMINO SANTA LUCIA- CARRETERA 97, SANTA LUCIA, MATEHUALA	20-MATEHUALA	SANTA LUCIA	RURAL	395,087	395,087	395,087	395,087	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESTANQUE DE AGUA BUENA - SANTA BRIGIDA, ESTANQUE DE AGUA BUENA, MATEHUALA	20-MATEHUALA	ESTANQUE DE AGUA BUENA	RURAL	352,255	352,255	352,255	352,255	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CAÑON DE OJO ZARCO, MEXQUITIC DE CARMONA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CAÑON DE OJO ZARCO	RURAL	509,186	509,186	509,186	509,186	100%	0	0	0	POSTE	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO A SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, MOCTEZUMA	22-MOCTEZUMA	SANTA CATARINA	RURAL	392,360	392,360	392,360	392,360	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL PARA ABATECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 2A ETAPA, EN PASTORA, PROGRESO, ANGOSTURA, SAN BARTOLO, RIOVERDE	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REINGENIERIA Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL RIOVERDE Y CD. FERNANDEZ, RIOVERDE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2,219,130	2,219,130	2,219,130	2,219,130	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL. SAN ISIDRO, SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	500,614	500,614	500,614	500,614	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN FRACC. LA GRANJA, SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	397,563	397,563	397,563	397,563	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A SALINAS DE HIDALGO, SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	392,457	392,457	392,457	392,457	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DRENAJE, SAN ISIDRO PENON BLANCO, SALINAS	25-SALINAS	SAN ISIDRO DE PEÑON BLANCO	RURAL	270,059	270,059	270,059	270,059	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, SAN ISIDRO PEÑON BLANCO, SALINAS	25-SALINAS	SAN ISIDRO DE PEÑON BLANCO	RURAL	164,125	164,125	164,125	164,125	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, ALTZAJIB, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	AL TZAJIB	RURAL	202,897	202,897	202,897	202,897	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, BO. AQUICHE, IPTÉ, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	IC TE (IPTÉ)	RURAL	150,773	150,773	150,773	150,773	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. ZARAGOZA (C. ILDEFONSO Y CAMINO A OJOX), LA ROSITA, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	LA ROSITA	RURAL	124,920	124,920	124,920	124,920	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SINAI, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	SINAI	RURAL	251,720	251,720	251,720	251,720	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, POZO BLANCO, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	POZO BLANCO	RURAL	85,759	85,759	85,759	85,759	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, TANJASNEC 20. LOTE, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	TAN JAINEC	RURAL	677,701	677,701	677,701	677,701	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, XOLOL (BO. LAS BRISAS), SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	XOLOL	RURAL	366,712	366,712	366,712	366,712	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL TIPO IECE, CEBAC NARCISO MENDOZA, TOCOY, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	TOCOY	RURAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ENVASADO INDUSTRIAL DE PILONCILLO GRANULADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MODERN. Y AMP. CAMINO E.C. KM. 2+300 (CON LA CARR. TANLAJAS-TANQUIAN)-SANTA MARTHA-COATZACIM-EL CARRIZAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+600, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	URBANO	2,291,031	2,291,031	2,291,031	2,291,031	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
MODERNIZACION Y AMP. CAMINO E.C. KM. 2+300 (CON LA CARRETERA TANLAJAS-TANQUIAN)-PATNEL-ALTZAJIB-TOCOY, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+650, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	URBANO	2,598,416	2,598,416	2,598,416	2,598,416	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, SAN CIRO DE ACOSTA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	RANCHO NUEVO	RURAL	760,615	760,615	760,615	760,615	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DEL ENCANTADO, SAN CIRO DE ACOSTA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	EL ENCANTADO	RURAL	406,010	406,010	406,010	406,010	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. LUIS CORDOVA REYES, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,976,564	1,976,564	1,976,564	1,976,564	100%	0	0	POSTE	33	33	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. MIRAFLORES BUGAMBILIAS, FLORES Y LADRILLEROS, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	421,887	421,887	421,887	421,887	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL. PARAISO PROL. CALLE JUAREZ	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	286,417	286,417	286,417	286,417	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TAMPAXAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD BARRIO DE LA CRUZ	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	19,116	19,116	19,116	19,116	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL BARRIO MANJA EN LA LOC. DE TANCHANACO	3-AQUISMÓN	TAM TZANA-C (TANCHANACO)	RURAL	24,642	24,642	24,642	24,642	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ANITA - PALO DE ARCO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000 SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	3-AQUISMÓN	PALO DE ARCO	RURAL	259,433	259,433	259,433	259,433	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO AL JAGUEY DE SAN FRANCISCO, SAN NICOLAS TOLENTINO	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	JAGUEY DE SAN FRANCISCO	RURAL	504,372	504,372	504,372	504,372	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ANEXO LA COMPUERTA, SAN JOSE, SANTA CATARINA	31-SANTA CATARINA	SAN JOSE	RURAL	464,095	464,095	464,095	464,095	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE DOBLE RIEGO DE SELLO A LA COMUNIDAD EL PUENTE EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS), SANTA CATARINA	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	392,090	392,090	392,090	392,090	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL EL MEZQUITAL 1ER. ETAPA, EL MEZQUITAL, SANTA CATARINA	31-SANTA CATARINA	EL MEZQUITAL	RURAL	150,644	150,644	150,644	150,644	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE "PASO DE BOTELLO" 2A. ETAPA, EN 9 LOCALIDADES (PASO DE BOTELLO, LAS LAGUNITAS, SANTA TERESA, LIMON DE LA PEÑA, POTRERO DE LOS SAUCEDA, SANTA CATARINA	31-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ASFALTACION DE CAMINO RURAL A DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA AL REFUGIO, EL REFUGIO, SANTA MARIA DEL RIO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL REFUGIO	RURAL	391,870	391,870	391,870	391,870	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL MOLINO CINCO SEÑORES A ESTANCIA DE SANTIAGO EL MOLINO CINCO SEÑORES, SANTA MARIA DEL RIO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL MOLINO CINCO SEÑORES	RURAL	391,747	391,747	391,747	391,747	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO AL ARENAL, EL ARENAL, SANTO DOMINGO	33-SANTO DOMINGO	EL ARENAL	RURAL	429,215	429,215	429,215	429,215	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZANCARRON, SANTO DOMINGO	33-SANTO DOMINGO	ZANCARRÓN	RURAL	515,741	515,741	515,741	515,741	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN VICENTE TANCUAYALAB-SAN FRANCISCO CUAYALAB TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000, SAN VICENTE TANCUAYALAB	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	525,080	525,080	525,080	525,080	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	EJIDO LOS GÓMEZ	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO (MACROTUNEL)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	EJIDO SOLEDAD	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EN SALAS D Y E, CLINICA PSIQUIATRICA DR. EVERARDO NEUMANN PEÑA, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	36-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	320,058	320,058	320,058	320,058	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
ADQUISICION DE BOMBA	36-TAMASOPO	SAN NICOLÁS DE LOS MONTES	RURAL	10,036	10,036	10,036	10,036	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL HUIZACHAL TAMASOPO	36-TAMASOPO	EL HUIZACHAL	RURAL	106,773	106,773	106,773	106,773	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JULIAN CARRILLO, AGUA PUERCA, TAMASOPO	36-TAMASOPO	AGUA PUERCA	RURAL	238,720	238,720	238,720	238,720	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA MORA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	798,131	798,131	798,131	798,131	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 1A. ETAPA, AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO Y RANCHO NUEVO, TAMASOPO	36-TAMASOPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
RELLENO SANITARIO, TAMASOPO	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	946,976	946,976	946,976	946,976	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MODIFICACION PRESUPUESTAL
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	AGUA PUERCA	RURAL	7,337	7,337	7,337	7,337	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	CARÓN DE LA VIRGEN	RURAL	7,337	7,337	7,337	7,337	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	CEBADILLA	RURAL	7,337	7,337	7,337	7,337	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	COPALILLOS	RURAL	7,337	7,337	7,337	7,337	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	COPALILLOS	RURAL	7,337	7,337	7,337	7,337	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	CUESTA BLANCA	RURAL	7,337	7,337	7,337	7,337	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	CUESTA BLANCA	RURAL	7,337	7,337	7,337	7,337	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	POZO DEL SAUZ	RURAL	7,337	7,337	7,337	7,337	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
MODERN. Y AMP. CAMINO RANCHO NUEVO-CHAPULI, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+087.5+32+087.5 SUBTRAMO A MODERNIZAR AGUAMOLO E.C (CARR FED 102) DEL KM. 20+000=30+000 AL KM. 22+087.5+32+087.5, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	MODIFICACION PRESUPUESTAL
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COJOLAPA-CACALACAYO, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+040, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	COJOLAPA	RURAL	213,615	213,615	213,615	213,615	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 2+500 (LA CRUZ-ZOQUITIPA-MECACHIHUICO-MECAPALA)-CUATZONTITLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	CUATZONTITLA	RURAL	240,125	240,125	240,125	240,125	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 4+630 (LA CRUZ-ZOQUITIPA-MECACHIHUICO)-AGUICHAMEL-MECAPALA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	ZOQUITIPA	RURAL	1,143,519	1,143,519	1,143,519	1,143,519	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 5+200 (CARRETERA FEDERAL 102)-LA LAGUNA, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+988.47, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	LA LAGUNA	RURAL	208,484	208,484	208,484	208,484	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	MODIFICACION PRESUPUESTAL
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+000 AL KM. 15+000, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,752,809	1,752,809	1,752,809	1,752,809	100%	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. KM. 1+040 (CARRETERA FED. 85 AHUEHUEYO)-IXTAMEL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+120, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	IXTAMEL	RURAL	319,443	319,443	319,443	319,443	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 1+250 (TAMPACAN-MATLAPA)-CHUPADERO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000, TAMPACAN	38-TAMPACAN	CHUPADERO	RURAL	120,562	120,562	120,562	120,562	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO CHICONAMEL-TENEXTITLA UNO-BARRIO DE COYOLO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+100, TAMPACAN	38-TAMPACAN	CHICONAMEL	RURAL	313,350	313,350	313,350	313,350	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LAQUINILLAS-LOS CUERBARRIO VIBORITAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300, TAMPACAN	38-TAMPACAN	LAQUINILLAS	RURAL	481,062	481,062	481,062	481,062	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD RANCHO LA PEÑA, TAMPAMOLÓN CORONA	39-TAMPAMOLÓN CORONA	RANCHO LA PEÑA	RURAL	538,585	538,585	538,585	538,585	100%	0	0	POSTE	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COAXINQUILA, TAMPAMOLÓN CORONA	39-TAMPAMOLÓN CORONA	COAXINQUILA	RURAL	998,907	998,907	998,907	998,907	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARR TAMPAOLÓN-LA CRUZ GRANDE-TZAPUJ JA (TZAPUJA)-TAYABTZEN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+530 SUBTRAMO / MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, TAMPAMOLÓN CORONA	39-TAMPAMOLÓN CORONA	LA CRUZ GRANDE	RURAL	224,998	224,998	224,998	224,998	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
REHABILITACION Y MODIFICACION DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, TAMPAMOLÓN CORONA	39-TAMPAMOLÓN CORONA	TAMPAMOLÓN CORONA	URBANO	111,791	111,791	111,791	111,791	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CASERAL EJ. LAS PALMAS, NUEVO CASERAL, TAMUIN	40-TAMUIN	NUEVO CASERAL	RURAL	416,006	416,006	416,006	416,006	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA FRACC. LA TIMA EJ. LAS PALMAS, TAMUIN	40-TAMUIN	FRACCIÓN LA TIMA (EJIDO LAS PALMAS)	RURAL	477,545	477,545	477,545	477,545	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL COCO-GRACIANO SANCHEZ Y LUIS DONALDO COLOSIO, 3A. ETAPA, ESTACION TAMUIN, TAMUIN	40-TAMUIN	ESTACION TAMUIN	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE ESTACION EL COCO, EJIDO GRACIANO SANCHEZ Y LUIS DONALDO COLOSIO, TAMUIN	40-TAMUIN	ESTACION EL COCO	RURAL	204,751	204,751	204,751	204,751	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE "TANLAJAS-SAN ANTONIO" PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PAITZAN, TANLAJAS	41-TANLAJAS	PAITZAN	RURAL	68,824	68,824	68,824	68,824	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BO. PROGRESO (PRIV. NIÑOS HEROES Y PRIV. JAVIER MINA), TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	145,522	145,522	145,522	145,522	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LAS LOMAS, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	LAS LOMAS	RURAL	3,377,981	3,377,981	3,377,981	3,377,981	100%	0	0	METRO LINEAL	9,853	9,853	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 7+000 (TAMUIN-XOLOL), EL CERRITO, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000, EL CERRITO, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	EL CERRITO	RURAL	1,597,473	1,597,473	1,597,473	1,597,473	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE RELENO SANITARIO, EL VALLECITO, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	EL VALLECITO	RURAL	1,278,412	1,278,412	1,278,412	1,278,412	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PUERTO DE LOBOS, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	PUERTO DE LOBOS	RURAL	523,000	523,000	523,000	523,000	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
CONSTRUCCION E INSTALACION DE CENTRO DE EMPAQUE, CUARTO FRIO Y NAVE	45-VENADO	POLCOCOTE DE ARRIBA	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
1A. ETAPA CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CORONADO (HACIENDA DE CORONADO), VENADO	45-VENADO	CORONADO (HACIENDA DE CORONADO)	RURAL	741,963	741,963	741,963	741,963	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, EL TEPETATE, VILLA DE ARRIAGA	46-VILLA DE ARRIAGA	EL TEPETATE	RURAL	2,095,881	2,095,881	2,095,881	2,095,881	100%	0	0	METRO LINEAL	8,559	8,559	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE JESUS MARIA, VILLA DE GUADALUPE	47-VILLA DE GUADALUPE	LLANO DE JESUS MARIA	RURAL	405,098	405,098	405,098	405,098	100%	0	0	POSTE	24	24	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO CARRANZA ENTRE XICOTENCATL Y JULIAN CARRILLO	48-VILLA DE LA PAZ	VILLA DE LA PAZ	URBANO	148,906	148,906	148,906	148,906	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS HERNANDEZ BO. EL BAJIO, VILLA DE RAMOS	49-VILLA DE RAMOS	HERNÁNDEZ	URBANO	86,350	86,350	86,350	86,350	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DULCE GRANDE VILLA DE RAMOS	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	357,107	357,107	357,107	357,107	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN A 8 KM. DE LA CAM. MUNICIPAL, VILLA DE RAMOS	49-VILLA DE RAMOS	SAN MARTIN	RURAL	799,005	799,005	799,005	799,005	100%	0	0	0	POSTE	33	33	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES LA LUZ, PRIVADA INDUSTRIAL Y SAN VALENTIN EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DE CARRERA, VILLA DE RAMOS	49-VILLA DE RAMOS	SALITRAL DE CARRERA	URBANO	391,584	391,584	391,584	391,584	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NO. 2 A CALLE AQUILES SERDAN, CARDENAS (CAB. MPAL.)	5-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	DUPLICADA. REPORTADA CON EL FOLIO NO. 51637
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. MA DE LOS ANGELES CALLE BEJUGO, VILLA HIDALGO	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	130,244	130,244	130,244	130,244	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. RANCHO GRANDE, VILLA HIDALGO	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	215,882	215,882	215,882	215,882	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE LUNA, VILLA HIDALGO	51-VILLA HIDALGO	TANQUE DE LUNA	RURAL	418,286	418,286	418,286	418,286	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL COYOTE, VILLA HIDALGO	51-VILLA HIDALGO	EL COYOTE	RURAL	598,873	598,873	598,873	598,873	100%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, VALLE DE SAN JUAN VILLA HIDALGO	51-VILLA HIDALGO	VALLE DE SAN JUAN	RURAL	220,243	220,243	220,243	220,243	100%	0	0	0	METRO LINEAL	710	710	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, JALPILLA, AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	JALPILLA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1ER. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COPALO (CHALCO), AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	COPALO (CHALCO)	RURAL	142,908	142,908	142,908	142,908	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTA OBRA ES FINANCIADA CON LOS INTERESES GENERADOS DEL FISE RECURSOS 2009
MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO E.C. KM. 17+200 (AXTLA DE TERRAZAS-MATLAPA) COPALO-ENSENADA (CHALCO), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+150.98 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL 0+000 AL 2+150.98, AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	COPALO (CHALCO)	RURAL	348,887	348,887	348,887	348,887	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MODERNIZACION Y AMP DEL CAMINO E.C. KM. 385 (CARR 85 MEXICO-LAREDO)-EL LAUREL-COATZONTTLA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+276.69 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+276.69, AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	EL LAUREL	RURAL	119,923	119,923	119,923	119,923	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 4+888 (CARRETERA AXTLA DE TERRAZAS-COXCATLAN)-XOLOCO-CUAYO BUENAVISTA, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 1+136.88, AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	XOLOCO	RURAL	158,642	158,642	158,642	158,642	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUAYO, XILTILA	54-XILTILA	AHUAYO	RURAL	173,735	173,735	173,735	173,735	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM. 7+000 (SAN JUAN DEL RIO-XILTILA)-EL JOBO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500 (A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO), XILTILA	54-XILTILA	EL JOBO	RURAL	332,313	332,313	332,313	332,313	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 9+850 (XILITLA-EL CAÑON)-LA MINA-RANCHO NUEVO C.U.C. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+550.39 (A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO) XILITLA	54-XILITLA	LA MINA	RURAL	126,933	126,933	126,933	126,933	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO XILITLA-APETZCO-TLAMAYA-EL CAÑON, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 9+000, XILITLA	54-XILITLA	APETZCO	RURAL	600,977	600,977	600,977	600,977	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
MODERNIZACION Y PAV A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN PEDRO HUITZQUILICO-SAN ANTONIO HUITZQUILICO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 4+000 AL KM. 5+000, XILITLA	54-XILITLA	SAN PEDRO HUITZQUILICO	RURAL	121,112	121,112	121,112	121,112	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO LAS TIENDAS-SAN PEDRO HUITZQUILICO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000 (A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO), XILITLA	54-XILITLA	LAS TIENDAS	RURAL	150,854	150,854	150,854	150,854	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EMILIANO ZAPATA (EL TEPOZAN), ZARAGOZA	55-ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA (EL TEPOZAN)	RURAL	216,366	216,366	216,366	216,366	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. TORRES EN CERRO GORDO, ZARAGOZA	55-ZARAGOZA	CERRO GORDO	RURAL	326,939	326,939	326,939	326,939	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN C. RIO, VILLA DE ZARAGOZA	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	82,561	82,561	82,561	82,561	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, LA ESPERANZA, ZARAGOZA	55-ZARAGOZA	LA ESPERANZA	RURAL	212,439	212,439	212,439	212,439	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO MEDIANTE ASFALTO DE DOBLE RIEGO DE SELLO, ARROYO HONDO, ZARAGOZA	55-ZARAGOZA	ARROYO HONDO	RURAL	316,086	316,086	316,086	316,086	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, DERRAMADERO, ZARAGOZA	55-ZARAGOZA	DERRAMADERO	RURAL	1,199,056	1,199,056	1,199,056	1,199,056	100%	0	0	0	METRO LINEAL	7,960	7,960	100%	
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA CON SISTEMA DE RIEGO	56-VILLA DE ARISTA	EL CORAZON DE JESUS	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO CON SISTEMA DE RIEGO	56-VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA	URBANO	1,188,522	1,188,522	1,188,522	1,188,522	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	103,680	103,680	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO, VILLA DE ARISTA	56-VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA	URBANO	393,024	393,024	393,024	393,024	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO, VILLA DE ARISTA	56-VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA	URBANO	392,435	392,435	392,435	392,435	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO, MATLAPA	57-MATLAPA	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO	RURAL	689,855	689,855	689,855	689,855	100%	0	0	0	POSTE	29	29	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN KM. 0+092.30 DE LA CARRETERA TEPETZINTLA-ATLAMAXATL, APANCO, TEPETZINTLA, ATLAMAXATL, XOCHITITLA, MATLAPA	57-MATLAPA	TEPETZINTLA	RURAL	79,590	79,590	79,590	79,590	100%	0	0	0	METRO LINEAL	14	14	100%	
AMPLIACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	50,466	50,466	50,466	50,466	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	DUPLICADA. REPORTADA CON EL FOLIO NO. 51594
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	EL HUIZACHAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	DUPLICADA. REPORTADA CON EL FOLIO NO. 51554
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	LA PALMA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	DUPLICADA. REPORTADA CON FOLIO NO. 51548
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	POTRERILLOS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	DUPLICADA. REPORTADA CON EL FOLIO NO. 51567
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	TAHONITAS DEL SALTO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	DUPLICADA. REPORTADA CON EL FOLIO NO. 51579
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EL HUIZACHAL	6-CATORCE	EL HUIZACHAL	RURAL	316,919	316,919	316,919	316,919	100%	0	0	0	POSTE	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, LA PALMA	6-CATORCE	LA PALMA	RURAL	490,209	490,209	490,209	490,209	100%	0	0	0	POSTE	81	81	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, POTRERILLOS	6-CATORCE	POTRERILLOS	RURAL	467,891	467,891	467,891	467,891	100%	0	0	0	POSTE	66	66	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, TAHONITAS DEL SALTO	6-CATORCE	TAHONITAS DEL SALTO	RURAL	267,694	267,694	267,694	267,694	100%	0	0	0	POSTE	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARADOR TURISTICO LA PUERTA REAL	6-CATORCE	EL POTRERO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	0	0	0%	DUPLICADA. SE REPORTA CON RECURSOS FISE 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CARRETERA CEDRAL - MATEHUALA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	144,941	144,941	144,941	144,941	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CARRETERA CEDRAL - MATEHUALA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	87,566	87,566	87,566	87,566	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL. ANTORCHISTA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	590,307	590,307	590,307	590,307	100%	0	0	0	POSTE	18	18	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN FRACC. LAS PALMAS	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	218,413	218,413	218,413	218,413	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. LA ESPERANZA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	266,047	266,047	266,047	266,047	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN VALLE DE LOS SILLARES, CEDRAL	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	977,268	977,268	977,268	977,268	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA CON SISTEMA DE RIEGO	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	454,722	454,722	454,722	454,722	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA CON SISTEMA DE RIEGO	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	454,722	454,722	454,722	454,722	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA CON SISTEMA DE RIEGO	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	805,898	805,898	805,898	805,898	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%	
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA CON SISTEMA DE RIEGO	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	454,722	454,722	454,722	454,722	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA CON SISTEMA DE RIEGO	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	454,722	454,722	454,722	454,722	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA CON SISTEMA DE RIEGO	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	805,898	805,898	805,898	805,898	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN ISIDRO A NORIA DE SAN PEDRO, NORIA DE SAN PEDRO, CEDRAL	7-CEDRAL	NORIA DE SAN PEDRO	RURAL	399,822	399,822	399,822	399,822	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	MODIFICACION PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE PEÑA DE SALAZAR, CERRITOS	9-CERRITOS	LA PEÑA DE SALAZAR	RURAL	1,024,673	1,024,673	1,024,673	1,024,673	100%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO EL PUERTEZUELO-LA ZAPATILLA, LA ZAPATILLA, CERRO DE SAN PEDRO	9-CERRO DE SAN PEDRO	LA ZAPATILLA	RURAL	468,228	468,228	468,228	468,228	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO PORTEZUELO - JOYITA DE LA CRUZ, JOYITA DE LA CRUZ, CERRO DE SAN PEDRO	9-CERRO DE SAN PEDRO	JOYITA DE LA CRUZ	RURAL	196,506	196,506	196,506	196,506	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, PISO FIRME	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	2,294	0	2,294	0	0%	0	0	0	OBRA	6	0	0%	MODIFICACION PRESUPUESTAL
PAYMENTACION DE CALLE 6 DE MAYO, CD. DEL MAIZ	10-CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	URBANO	337,434	337,434	337,434	337,434	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,905	1,905	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO, EL MOSCO, CD. FERNANDEZ	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL MOSCO	RURAL	194,573	194,573	194,573	194,573	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	50	50	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES	15-CHARCAS	CHUPADEROS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	DUPLICIDAD DE FOLIO. REPORTADA CON FOLIO NO. 52529
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES, CHUPADEROS, CHARCAS	15-CHARCAS	CHUPADEROS	RURAL	95,500	95,500	95,500	95,500	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	16	16	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES, MAJADITA BLANCA, CHARCAS	15-CHARCAS	MAJADITA BLANCA	RURAL	66,062	66,062	66,062	66,062	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	11	11	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, PISO FIRME, EBANO	16-EBANO	EBANO	URBANO	13,762	0	13,762	0	0%	0	0	0	OBRA	18	0	0%	MODIFICACION PRESUPUESTAL
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, PISO FIRME, PONCIANO ARRIAGA, EBANO	16-EBANO	PONCIANO ARRIAGA	URBANO	20,643	0	20,643	0	0%	0	0	0	OBRA	10	0	0%	MODIFICACION PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE TIENDA RURAL Y EQUIPAMIENTO (PROG. DE ORG. PROD. PARA MUJERES INDIGENAS 2009)	2-ALAJUINES	LOS POCITOS (LOS POZOS)	RURAL	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TIENDA RURAL Y EQUIPAMIENTO (PROG. DE ORG. PROD. PARA MUJERES INDIGENAS 2009)	2-ALAJUINES	RANCHO DE PRO	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA	20-MATEHUALA	ARROYITO DEL AGUA	RURAL	146,522	146,522	146,522	146,522	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	35	35	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE LETRINAS, EL MEZQUITE, MATEHUALA	20-MATEHUALA	EL MEZQUITE	RURAL	125,766	125,766	125,766	125,766	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, LA MESA, MATEHUALA	20-MATEHUALA	LA MESA	RURAL	26,139	26,139	26,139	26,139	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, PARRITAS, MATEHUALA	20-MATEHUALA	PARRITAS	RURAL	26,139	26,139	26,139	26,139	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SAN CARLOS, MATEHUALA	20-MATEHUALA	SAN CARLOS	RURAL	67,650	67,650	67,650	67,650	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SAN JOSE DE LA PEÑA, MATEHUALA	20-MATEHUALA	SAN JOSE DE LA PEÑA	RURAL	59,348	59,348	59,348	59,348	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, SANTA ELENA DE ABAJO, MATEHUALA	20-MATEHUALA	SANTA ELENA DE ABAJO	RURAL	17,837	17,837	17,837	17,837	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	4	4	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES ABASOLO, ALBINO ESCALANTE, EMILIANO ZAPATA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CONCRETO HIDRAULICO, COMUNIDAD CORTE PRIMERO, MEXQUITIC DE CARMONA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COMUNIDAD CORTE PRIMERO	RURAL	389,747	389,747	389,747	389,747	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,805	5,805	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, CERRITO DE ESTANZUELA, MEXQUITIC DE CARMONA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CERRITO DE ESTANZUELA	RURAL	30,889	30,889	30,889	30,889	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, LA COLORADA, MEXQUITIC DE CARMONA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA COLORADA	RURAL	7,722	7,722	7,722	7,722	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, LOS VAZQUEZ, MEXQUITIC DE CARMONA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS VAZQUEZ	RURAL	7,722	7,722	7,722	7,722	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, PUERTO PROVIDENCIA, MEXQUITIC DE CARMONA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	PUERTO DE PROVIDENCIA	RURAL	501,950	501,950	501,950	501,950	100%	0	0	OBRA	65	65	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, SALTRILLO, MEXQUITIC DE CARMONA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SALTRILLO	RURAL	7,722	7,722	7,722	7,722	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, PISO FIRME, MEXQUITIC DE CARMONA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, PISO FIRME, RAYÓN	23-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	2,294	0	2,294	0	0%	0	0	OBRA	3	0	0%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, PISO FIRME, RIOVERDE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	6,881	0	6,881	0	0%	0	0	OBRA	4	0	0%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS SOLARES, SAN JUAN SIN AGUA, SALINAS	25-SALINAS	SAN JUAN SIN AGUA	RURAL	104,472	104,472	104,472	104,472	100%	0	0	CELDA SOLAR	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CUECHOD, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	CUECHOD	RURAL	236,449	236,449	236,449	236,449	100%	0	0	METRO LINEAL	1,703	1,703	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA ROSITA, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	LA ROSITA	RURAL	306,400	306,400	306,400	306,400	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE SUPERFICIAL DE 100 M2 DE CAPACIDAD, TOCOY, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	TOCOY	RURAL	2,658,783	2,658,783	2,658,783	2,658,783	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SAN CIRO DE ACOSTA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	413,598	413,598	413,598	413,598	100%	0	0	METRO LINEAL	64	64	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 1A. ETAPA, BARRIO DE SANTIAGO, SAN CIRO DE ACOSTA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	307,304	307,304	307,304	307,304	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE REGULACION PARA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LA COL. LOMAS DE LA VIRGEN, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	204,870	204,870	204,870	204,870	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALAJARA, TIERRA BLANCA, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	TIERRA BLANCA UNO	RURAL	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ESTRELLA, 2A. SECCION, FRACC. EL AGUAJE, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,194,303	1,194,303	1,191,303	1,194,303	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, LA PILA, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	RURAL	279,106	279,106	279,106	279,106	100%	0	0	OBRA	23	23	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	254,836	254,836	254,836	254,836	100%	0	0	OBRA	21	21	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, PISO FIRME, SAN LUIS POTOSÍ	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	98,628	0	98,628	0	0%	0	0	0	OBRA	43	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ALBERGUE AMANC, SLP, A.C. 2A. ETAPA, SAN LUIS POTOSÍ	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	496,056	496,056	496,056	496,056	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	AHORRO DE RECURSOS
CONSERVACION DEL CAMINO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA-TANQUIAN	28-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	TEPEMICHE	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	NO CORRESPONDE A ESTA SECRETARIA. SE DESCONOCE SI LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS REPORTA ESTA OBRA CON NUESTRA CLAVE DE USUARIO, DEBIENDO SER EN TODO CASO CON SU CLAVE.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE TAMPATE BARRIOS I Y II	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	93,216	93,216	93,216	93,216	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ZOPOPE PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA SAGRADA FAMILIA LOC. DE TAMAPATZ	3-AQUISMÓN	TAM ÁPATZ	RURAL	26,030	26,030	26,030	26,030	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RANPA, LINJA	3-AQUISMÓN	LINJA	RURAL	556,189	556,189	556,189	556,189	100%	0	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, TANUTE	3-AQUISMÓN	TANUTE	RURAL	500,538	500,538	500,538	500,538	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ALTENAMI	3-AQUISMÓN	ALTE ANAM (LA BANQUETA)	RURAL	11,067	11,067	11,067	11,067	100%	0	0	0	PIEZA	12	12	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, BARRIO LA CRUZ	3-AQUISMÓN	BARRIO LA CRUZ	RURAL	12,912	12,912	12,912	12,912	100%	0	0	0	PIEZA	14	14	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, BARRIO POKIMAB	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	41,502	41,502	41,502	41,502	100%	0	0	0	PIEZA	45	45	100%	MODIFICACION PRESUPUESTAL
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TAMAPATZ	3-AQUISMÓN	TAM ÁPATZ	RURAL	134,549	134,549	134,549	134,549	100%	0	0	0	PIEZA	75	75	100%	MODIFICACION PRESUPUESTAL
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TAMPAXAL	3-AQUISMÓN	TAM PAXAL	RURAL	14,756	14,756	14,756	14,756	100%	0	0	0	PIEZA	16	16	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANCUME	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	63,636	63,636	63,636	63,636	100%	0	0	0	PIEZA	69	69	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANZAGIB	3-AQUISMÓN	TAN TZAJIB	RURAL	21,212	21,212	21,212	21,212	100%	0	0	0	PIEZA	23	23	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO, CAMINO SAN MARTIN DE ABAJO 1ER. ETAPA, SAN MARTIN DE ABAJO, SAN NICOLAS TOLENTINO	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SAN MARTIN DE ABAJO	RURAL	447,338	447,338	447,338	447,338	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS, VARIAS LOCALIDADES, SANTA CATARINA	31-SANTA CATARINA	EL COCO	RURAL	2,522,315	2,522,315	2,522,315	2,522,315	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	149	149	100%	PROGRAMA DE LETRINAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, LOCALIDADES DE: EL COCO, EL PEDREGOSO, MESA DE JUNCO, SAN NICOLAS PAMPOTE, TANLACUT, EL PUENTE EJIDO GUAYABOS, POTRERO DE LOS SAUCEDA, SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS, CABECERA MUNICIPAL. NUMERO DEL PROYECTO DEL 3120370 AL 3120378.
INSTALACION DE CELDAS SOLARES, LABORCILLA, SANTA MARIA DEL RIO	32-SANTA MARIA DEL RIO	LABORCILLA	RURAL	145,741	145,741	145,741	145,741	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	23	23	100%	
INSTALACION DE CELDAS SOLARES, PEREGRINA DE ABAJO, SANTA MARIA DEL RIO	32-SANTA MARIA DEL RIO	PEREGRINA DE ABAJO	RURAL	156,536	156,536	156,536	156,536	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	29	29	100%	
INSTALACION DE CELDAS SOLARES, ROSA DE CASTILLA, SANTA MARIA DEL RIO	32-SANTA MARIA DEL RIO	ROSA DE CASTILLA	RURAL	129,547	129,547	129,547	129,547	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	24	24	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	121,350	121,350	121,350	121,350	100%	0	0	0	OBRA	10	10	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, PISO FIRME, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	22,937	0	22,937	0	0%	0	0	0	OBRA	26	0	0%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA MORA, TAMASOPO	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	798,131	798,131	798,131	798,131	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE, VARIAS LOCALIDADES, TAMASOPO	36-TAMASOPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73,370	73,370	73,370	73,370	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	PROGRAMA SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE: EL DIVISADERO, TANQUE DEL BORREGO, RINCON COLORADO (ANEXO AL CAÑON DE LA VIRGEN), CEBADILLA, POZO DEL SAUZ, AGUA PUERCA, LOS CORRALES (ANEXO A COPALILLOS), BO. CENTRO (ANEXO A COPALILLOS), BO. PANTEON (ANEXO A CUESTA BLANCA), BO. CENTRO (ANEXO A CUESTA BLANCA) NUMERO DEL PROYECTO DEL 3620387 AL 3620396.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES, BUENAVISTA, TAMASOPO	36-TAMASOPO	BUENAVISTA	RURAL	138,350	138,350	138,350	138,350	100%	0	0	CELDA SOLAR	28	28	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES, CARRIZALITO DE TROMPETEROS, TAMASOPO	36-TAMASOPO	CARRIZALITO DE TROMPETEROS	RURAL	118,800	118,800	118,800	118,800	100%	0	0	CELDA SOLAR	24	24	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES, JOYA DE LA ESPERANZA, TAMASOPO	36-TAMASOPO	JOYA DE LA ESPERANZA	RURAL	213,000	213,000	213,000	213,000	100%	0	0	MÓDULO	20	20	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO TAMAZUNCHALE- PROVIDENCIA	37-TAMAZUNCHALE	EL PIÑAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	5	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
REHABILITACION DE PUENTE-ESTRUCTURA PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, NUEVO TAMPAON, TAMUIN	40-TAMUIN	NUEVO TAMPAON	URBANO	1,862,773	1,862,773	1,862,773	1,862,773	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO, CUITZABZEN, TANLAJAS	41-TANLAJAS	CUITZABZEN	RURAL	46,886	46,886	46,886	46,886	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE 5 DE MAYO, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	305,164	305,164	305,164	305,164	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,280	1,280	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE CARRIL DE BACHILLERES, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	172,773	172,773	172,773	172,773	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,750	1,750	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, SAGRADA FAMILIA, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	SAGRADA FAMILIA	RURAL	221,150	221,150	221,150	221,150	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,240	2,240	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE HORACIO SANCHEZ UNZUETA, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	113,734	113,734	113,734	113,734	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,280	1,280	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	76,020	76,020	76,020	76,020	100%	0	0	METRO CUADRADO	770	770	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE MARIANO JIMENEZ, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	241,882	241,882	241,882	241,882	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,450	2,450	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL COL. MARCELO DE LOS SANTOS, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	273,051	273,051	273,051	273,051	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,939	8,939	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	57,262	57,262	57,262	57,262	100%	0	0	METRO CUADRADO	580	580	100%	
REHABILITACION DE LA ULTIMA CALLE, TAMPICOL, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TAMPICOL	RURAL	167,639	167,639	167,639	167,639	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,698	1,698	100%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA PARA GRANJAS FAMILIARES INTEGRALES - (AVICOLA), VARIAS LOCALIDADES, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123,090	123,090	123,090	123,090	100%	0	0	GRANJAS	33	33	100%	PROGRAMA DE GRANJAS FAMILIARES (AVICOLA) EN LAS LOCALIDADES DE LOS LOBOS, PUERTO DE LOBOS, PASO DE LA LUZ, LA ORDENITA, EL AGUACATE, CIENEGUILLA DE LOBOS, CAÑADA DEL PALMAR, EL NOGALITO. NUMERO DEL PROYECTO DEL 4320260 AL 4320267.
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA PARA GRANJAS FAMILIARES INTEGRALES - (CAPRINA), VARIAS LOCALIDADES, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108,112	108,112	108,112	108,112	100%	0	0	GRANJAS	29	29	100%	PROGRAMA DE GRANJAS FAMILIARES (CAPRINA) EN LAS LOCALIDADES DE LOS LOBOS, PUERTO DE LOBOS, EL AGUACATE, PUERTECITOS DE TRANCAS, CAÑADA DEL PALMAR, PEÑAS BLANCAS, EL NOGALITO. NUMERO DE PROYECTO DEL 4320263 AL 4320269.
REHABILITACION DE PLANTAS SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	237,500	237,500	237,500	237,500	100%	0	0	OTROS	19	19	100%	PROGRAMA DE REHABILITACION DE PLANTAS SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE LOS LOBOS, PUERTO DE LOBOS, LA ORDENITA, PUERTECITOS DE TRANCAS, CAÑADA DEL PALMAR, PEÑAS BLANCAS, EL NOGALITO. NUMERO DEL PROYECTO DEL 4320277 AL 4320283.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PINTURA ECOLOGICA, LOS LOBOS, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	LOS LOBOS	RURAL	3,229	3,229	3,229	3,229	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PINTURA ECOLOGICA, PUERTO DE LOBOS, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	PUERTO DE LOBOS	RURAL	5,449	5,449	5,449	5,449	100%	0	0	OTROS	27	27	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, CIENEGUILLA DE LOBOS, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	CIENEGUILLA DE LOBOS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	MÓDULO	2	2	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, EL CAMARON, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	EL CAMARON	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	MÓDULO	5	5	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, EL MINERO, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	EL MINERO	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	MÓDULO	7	7	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, EL NOGALITO, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	EL NOGALITO	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	MÓDULO	3	3	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, LA CEBADA, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	MÓDULO	3	3	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, LA JOYITA, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	LA JOYITA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	MÓDULO	2	2	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, PASO DEL BALCON, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	PASO DEL BALCON	RURAL	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	MÓDULO	15	15	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, SAN RAFAEL, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	SAN RAFAEL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	MÓDULO	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, SANTA ROSA, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	SANTA ROSA	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	MODULO	5	5	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, TABLEROS, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	TABLEROS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	MODULO	2	2	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	825,000	825,000	825,000	825,000	100%	0	0	0	MODULO	33	33	100%	PROGRAMA DE PLANTAS SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE LOS LOBOS, PUERTO DE LOS BOBOS, PASO DE LA LUZ, LA ORDENITA, CIENEGULLA DE LOBOS, PUERTECITO DE TRANCAS, CAÑADA DEL PALMAR, EL NOGALITO. NUMERO DEL PROYECTO DEL 4320269 AL 4320275.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VENADO	45-VENADO	VENADO	URBANO	633,068	633,068	633,068	633,068	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, SAN ANTONIO, VILLA DE ARRAGA	46-VILLA DE ARRAGA	SAN ANTONIO	RURAL	46,334	46,334	46,334	46,334	100%	0	0	0	OBRA	6	0	0%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO NO.2 A CALLE AGUILAS SERDANS	45-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	350,082	350,082	350,082	350,082	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,804	1,804	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, PISO FIRME	5-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	4,587	0	4,587	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES	50-VILLA DE REYES	LAGUNA DE SAN VICENTE	URBANO	36,405	36,405	36,405	36,405	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, VARIAS LOCALIDADES, VILLA DE REYES	50-VILLA DE REYES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	216,224	216,224	216,224	216,224	100%	0	0	0	OBRA	28	28	100%	PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, EN LAS LOCALIDADES DE: PUENTE DE TIERRA, SOCAVON, GUADIANA, LA BOQUILLA, RODRIGO, PALOMAS. NUMERO DEL PROYECTO DEL 5020380 AL 5020385. CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, VILLA DE REYES	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	36,405	36,405	36,405	36,405	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, PISO FIRME, LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES	50-VILLA DE REYES	LAGUNA DE SAN VICENTE	URBANO	4,587	0	4,587	0	0%	0	0	0	OBRA	3	0	0%	
RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, VILLA DE REYES	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPOSICION Y REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, VILLA HIDALGO	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	125,679	125,679	125,679	125,679	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO, LA PURISIMA, AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	LA PURISIMA	RURAL	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	460	460	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO, TENEXIO, AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	TENEXIO	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO, ZOJUALO, AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	ZOJUALO (CHALCO)	RURAL	465,313	465,313	465,313	465,313	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, VILLA DE ARISTA	56-VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, LA PELOTERA, VILLA DE ARISTA	56-VILLA DE ARISTA	LA PELOTERA (VENTA DEL CARMEN)	RURAL	14,341	7,722	14,341	7,722	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
PROGRAMA TU CASA URBANA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009, AMPLIACION, VILLA DE ARISTA	56-VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA	URBANO	169,891	169,891	169,891	169,891	100%	0	0	0	OBRA	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN CARRETERA MUNICIPAL LA CEIBA-EL LIMONAL KM. 26+890, EL LIMONAL, EL NARANJO	58-EL NARANJO	EL LIMONAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, EL NARANJO	58-EL NARANJO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	MODULO	34	34	100%	PROGRAMA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE: EL OJO FRIO, SAN RAFAEL (OJO DE AGUA DE LA VIEJA), LA NIGUA, OJO DE AGUA DE RAMON, LAZARO CARDENAS, EL AGUACATE, ALAMOS 3. NUMERO DEL PROYECTO DEL 5820144 AL 5820150.
FISM																
AGUA POTABLE																
CARCAMO																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE REGULACION PARA ENTREGA DE AGUA EN BLOQUE A LA COL. LOMAS DE LA VIRGEN	23-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	837,989	837,989	837,989	837,989	100%	0	0	0	CARCAMO	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 Y ORIGINA UN PORCENTAJE MAYOR EN EL AVANCE FINANCIERO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO CARCAMO DEBIDO A QUE NO EXISTE OBRA
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO	53-AXTLA DE TERRAZAS	XOCOYO (CHALCO)	RURAL	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENIMIENTO AL CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	469,544	469,544	469,544	469,544	100%	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE 223 UNIDADES DE VIVIENDA DEL FRACC. MIRAVALLS EN AREA DE DONACION	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	629,122	629,122	629,122	595,061	95%	0	0	METRO LINEAL	1,130	1,130	100%	PENDIENTE DE CAPTURA LA UNIDAD DE MEDIDA. SE EFECTUO FE DE ERRATAS QUEDANDO EN INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE 130 UNIDADES DE VIVIENDA DEL FRACC. MIRAVALLS EN AREA DE DONACION LA UNIDAD DE MEDIDA CONSISTE EN :1006.42 DE 75 MM 3 " DIA Y 123.76 DE 100 MM 4 " DIAM
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEXTA ETAPA	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	1,321,787	1,321,787	1,321,787	1,321,906	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA	20-MATEHUALA	ESTANQUE DE AGUA BUENA	RURAL	173,433	173,433	173,433	173,433	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 2A. ETAPA	24-RIOVERDE	PASTORA	RURAL	2,570,000	2,077,189	2,077,189	2,077,189	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	
HABITAT. CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC DE MANUEL AVILA CAMACHO A PROLONGACION DE PORFIRIO DIAZ	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	63,463	63,463	63,463	63,463	100%	0	0	METRO LINEAL	227	227	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO (ADJUNTAS DE BAGRES, BAGRES DE ARRIBA)	24-RIOVERDE	BAGRES DE ARRIBA (LA ESTANCIA)	RURAL	52,793	52,793	52,793	52,793	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN POZO DE AGUA POTABLE DE SAN ISIDRO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PREDIO LAS VIBORILLAS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	19,513	19,513	19,513	19,513	100%	0	0	METRO LINEAL	288	288	100%	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 1ER., 2DA. Y 3RA CERRADAS, COL. AMPLIACION TERREMOTO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	167,723	167,723	167,723	125,209	75%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BONANZA, COL. RANCHO LA CRUZ.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	168,117	168,117	168,117	144,117	86%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LIC. MORENO, LIC. LUIS NOYOLA Y ARG. VENTURA, COL. DANIEL SALDAÑA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	274,842	274,842	274,842	171,885	63%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	BARRIO LA CRUZ	RURAL	133,823	133,823	133,823	133,823	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	EL ZOPOPE	RURAL	182,327	182,327	182,327	182,327	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAMPATE BARRIO 1 Y 2	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	176,687	176,687	176,687	176,687	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
BO. POCMAB: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	95,200	95,200	95,200	95,200	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ATRAQUES	3-AQUISMÓN	LOS CHARCOS	RURAL	673,000	673,000	673,000	673,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	610,000	610,000	610,000	610,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 COMPLEMENTO A LA APORTACION MPAL DE LA OBRA 3120387 "CONSTRUCCION DE SISTEMA PASO REGIONAL PASO DE BOTELLO"	31-SANTA CATARINA	SANTA TERESA	RURAL	293,052	293,052	293,052	293,052	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	11
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE "PASO DE BOTELLO" (SEGUNDA ETAPA) EN 9 LOC	31-SANTA CATARINA	PASO DE BOTELLO	RURAL	967,098	967,098	967,098	967,098	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CLEMENTE HERNANDEZ Y LADISLAO GARCIA	36-SOLEIDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEIDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	107,085	107,085	107,085	83,528	78%	0	0	0 SISTEMA	1	1	78%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	120,771	120,771	120,771	120,771	100%	0	0	0 METRO LINEAL	900	900	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	JOYA DE LOS NOVILLOS	RURAL	492,280	492,280	492,280	492,280	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	RANCHO NUEVO	RURAL	714,779	714,779	714,779	714,779	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1A ETAPA AGUA PUERCA, LA MANZANILLA, SABINITO QUEMADO	36-TAMASOPO	AGUA PUERCA	RURAL	1,255,378	1,255,378	1,255,378	1,255,378	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	AGUAZARCA	RURAL	98,100	98,100	98,100	98,100	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	TECCOMATE UNO	RURAL	787,754	787,754	787,754	787,754	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ATEHUAC-MONTE ALEGRE	37-TAMAZUNCHALE	MONTE ALEGRE	RURAL	1,168,688	1,168,688	1,168,688	1,168,688	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	37-TAMAZUNCHALE	TEZAPOTLA	RURAL	328,049	328,049	328,049	328,049	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA	38-TAMPACÁN	MIXCOTLA	RURAL	100,655,072	100,655,072	100,655,072	100,655,072	100%	0	0	0 SISTEMA	100,656	100,656	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL COCO, GRACIANO SANCHEZ, LUIS DONALDO COLOSI(TERCERA ETAPA)	40-TAMUJIN	LUIS DONALDO COLOSI	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) PARA BENEFICIAR ALAS LOCALIDADES DE ESTACION EL COCO, LUIS DONALDO COLOSI, GRACIANO SANCHEZ	40-TAMUJIN	LUIS DONALDO COLOSI	RURAL	1,433,258	1,433,258	1,433,258	1,433,258	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA	41-TANLAJAS	DHOKOB	RURAL	449,897	449,897	449,897	449,897	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN SISTEMA DE AGUA TANLAJAS-SAN ANTONIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PAIXTZAN	41-TANLAJAS	PAITZAN	RURAL	121,356	121,356	121,356	121,356	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA	41-TANLAJAS	BARRIO MUUH	RURAL	53,602	53,602	53,602	53,602	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ARROYO GRANDE	41-TANLAJAS	ARROYO GRANDE	RURAL	447,957	447,957	447,957	447,957	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TANQUE DE 5000 LTS Y MATERIAL PARA LINEA DE AGUA	43-TIERRA NUEVA	PASO DEL BALCÓN	RURAL	9,998	9,998	9,998	9,998	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PILETA EN LA LOCALIDAD SALTO COLORADO	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 SISTEMA				11 SE REALIZO LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PILETA EN LA COMUNIDAD DE SALTO COLORADO. OBRA INCONCLUSA POR LA ADMINISTRACION 2007-2008.
CONSTRUCCION DE DEPOSITO, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	45-VENADO	POLOCOTE DE ARRIBA	RURAL	875,000	875,000	875,000	875,000	100%	0	0	0 SISTEMA				
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ELECTRICA PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	45-VENADO	VENADO	URBANO	261,683	261,683	261,683	261,683	100%	0	0	0 SISTEMA				
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ED AGUA POTABLE	45-VENADO	EL RANCHITO	RURAL	1,322,000	1,322,000	1,322,000	978,280	74%	0	0	0 SISTEMA				
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CIENAGA DE GUANAME	45-VENADO	LA CIENAGA DE GUANAME	RURAL	294,564	294,564	294,564	294,564	100%	0	0	METRO LINEAL	6,000		6,000	100%
SISTEMA DE ABSATECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CHARQUILLO	45-VENADO	EL CHARQUILLO	RURAL	217,816	217,816	217,816	217,816	100%	0	0	0 SISTEMA				
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	ARROYO BLANCO	RURAL	1,304,099	1,304,099	1,304,099	1,304,099	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION				
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CABRAS	RURAL	982,028	982,028	982,028	982,028	100%	0	0	0 SISTEMA				
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	PLAN DE SAN LUIS DE BLEDOS	RURAL	915,293	915,293	915,293	915,293	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION				
ADITIVA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA 1	53-AXTLA DE TERRAZAS	MATLALAPA	RURAL	33,063	33,063	33,063	33,063	100%	0	0	0 SISTEMA				
ADITIVA EN LA RED DE AGUA POTABLE, ATRAGUES Y REPARACION DE LINEA	53-AXTLA DE TERRAZAS	LAS CUEVAS	RURAL	103,558	103,558	103,558	103,558	100%	0	0	0 SISTEMA				
ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA	53-AXTLA DE TERRAZAS	LAS CUEVAS	RURAL	19,800	19,800	19,800	19,800	100%	0	0	0 SISTEMA				
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	53-AXTLA DE TERRAZAS	VIEJO AYOTOXCO	RURAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0 SISTEMA				
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LINEA 1) 2,700 METROS LINEALES DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" DE DIAM. (PERA. ETAPA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	MATLALAPA	RURAL	1,299,443	1,299,443	1,299,443	1,299,443	100%	0	0	0 SISTEMA				
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA LINEA 2	53-AXTLA DE TERRAZAS	MATLALAPA	RURAL	1,318,340	1,318,340	1,318,340	1,318,340	100%	0	0	0 SISTEMA				
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EQUIPAMIENTO	53-AXTLA DE TERRAZAS	TENEXCALCO (LA CEIBA)	RURAL	235,145	235,145	235,145	235,145	100%	0	0	0 SISTEMA				
EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN SISTEMA DE AGUA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CHOTECO	RURAL	69,435	69,435	69,435	69,435	100%	0	0	0 SISTEMA				
EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN SISTEMA DE AGUA	53-AXTLA DE TERRAZAS	ESCALANTE	RURAL	51,588	51,588	51,588	51,588	100%	0	0	0 SISTEMA				
LINEA DE AGUA LA UNION AV. UNIVERSIDAD	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	1,321,779	1,321,779	1,321,779	1,321,779	100%	0	0	0 SISTEMA				

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	55-ZARAGOZA	DERRAMADERO	RURAL	498,509	498,509	498,509	498,509	100%	0	0	METRO LINEAL	1,800	1,800	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL RURAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	6,880,543	6,880,543	6,880,543	6,880,543	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL JOSE OTHON Y HONDURAS	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	6,194	6,194	6,194	6,194	100%	100	100	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE POR \$9,194.25 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS HICIERON UNA APORTACION POR \$3,000.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE LA PINTA, RANCHO NUEVO Y TANQUE NUEVO	7-CEDRAL	RANCHO NUEVO	RURAL	1,329,067	1,329,067	1,329,067	1,329,067	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$3,829,067.09 DE LOS CUALES LA SEDESOL SLP CON RECURSO FEDERAL HIZO LA APORTACION DE \$2,500,000.00
AMPLIACION AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TZEPCAB 2A SECCION TZAPICTE	12-TANCANHUITZ	TZEPACAB SEGUNDA SECCION TZAPIC TE	RURAL	46,465	46,465	46,465	46,465	100%	0	0	METRO LINEAL	998	998	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TANCOLTZE	12-TANCANHUITZ	TANCOLTZE CJOX (TERCERA SECCION)	RURAL	46,465	46,465	46,465	46,465	100%	0	0	METRO LINEAL	998	998	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	18-HUEHUETLAN	TZINE JA PRIMERA SECCION	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	461	461	100%	OBRA EJERCIDA DEL PERIODO 15/05/2009 AL 30/09/2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	27,958	27,958	27,958	27,958	100%	0	0	METRO LINEAL	114	114	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIUDAD JUAREZ ENTRE HIDALGO GUERRERO, COL. REPUBLICA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	20,352	20,352	20,352	20,352	100%	0	0	METRO LINEAL	65	65	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL MORENO TORRES	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	339,094	339,094	339,094	339,094	100%	0	0	METRO LINEAL	777	777	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION MENDEZ, COL. PROVIDENCIA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	54,619	54,619	54,619	54,619	100%	0	0	METRO LINEAL	198	198	100%	
CONTINUACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE CAMINO HACIA LA CRUZ	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA)	RURAL	599,650	599,650	599,650	599,650	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	EL TEPOZAN	RURAL	219,967	219,967	219,967	219,967	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE CALLE MORELOS ENTRE JUAN SARABIA Y ZARAGOZA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	61,935	61,935	61,935	61,935	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	MANJA	RURAL	172,518	172,518	172,518	172,518	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE LA PARADA	31-SANTA CATARINA	LA PARADA	RURAL	370,980	370,980	370,980	370,980	100%	0	0	METRO LINEAL	409	409	100%	
AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO SAN ROMAN	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	218,103	218,103	218,103	218,103	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	AXHUMOL	RURAL	59,559	59,559	59,559	59,559	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA CAÑADA EN LAS CALLES VERANO Y ANDADOR SIN NOMBRE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	99,370	99,370	99,370	99,370	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	77,270	77,270	77,270	77,270	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	45-VENADO	EL TECOLOTE	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	98,187	98,187	98,187	98,187	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CALLEJON SAN JUAN.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	28,338	28,338	28,338	28,338	100%	0	0	METRO LINEAL	128	128	100%	
AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-AXTLA DE TERRAZAS	LAS CUEVAS	RURAL	419,068	419,068	419,068	419,068	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PIAXTLA	12-TANCANHUITZ	CUATUCHCO CUAYO PIAXTLA	RURAL	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	98,200	98,200	98,200	98,200	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE PIEZAS ESPECIALES PARA MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	11,615	11,615	11,615	11,615	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MANGUERA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-COXCATLAN	TIOAMEL	RURAL	4,550	4,550	4,550	4,550	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
DOTACION DE MOTOR SHP PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-COXCATLAN	AJUATITLA PRIMERA SECCION	RURAL	11,200	11,200	11,200	11,200	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BOMBA DEL SISTEMA SAN JUANITO COXCATLAN	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	7,274	7,274	7,274	7,274	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	29,376	29,376	29,376	29,376	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	1,137,383	1,137,383	1,137,383	1,137,383	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	43,757	43,757	43,757	43,757	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
APOYO A SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NUEVO JOM TE (TAMBOLÓN)	RURAL	3,076	3,076	3,076	3,076	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	61,449	61,449	61,449	61,449	100%	61,449	61,449	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	TOTECTITLA LOS CIRUELOS	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 8 HP MARCA TESLA TRIFASICO 220 V PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	MAZATÉL	RURAL	18,300	18,300	18,300	18,300	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REPARACION DE BOMBA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41-TANLAJÁS	SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA)	RURAL	31,614	31,614	31,614	31,614	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA ALMACENAMIENTO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE VÁLVULA PARA AGUA POTABLE Y REPARACIÓN DE BOMBA	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	18,831	18,831	18,831	18,831	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNA VÁLVULA PARA REPARACIÓN DEL POZO QUE ABASTECE DE AGUA A LA CABERA MUNICIPAL Y PARA DAR MANTENIMIENTO A ÉSTE.
DOTACION DE EQUIPO ELECTRICO PARA POZO EN LA COMUNIDAD DEL VILLAR.	8-CERRITOS	VILLAR (ESTACIÓN VILLAR)	RURAL	7,887	7,887	7,887	7,887	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE C. COLÓN (JUÁREZ-MOCTEZUMA)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TANCANHUITZ	TOLOJCO	RURAL	5,564	5,564	5,564	5,564	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANITO	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	345,719	345,719	345,719	345,719	100%	0	0	METRO LINEAL	10,000	10,000	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUANITO	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	303,065	303,065	303,065	303,065	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUANITO	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	303,065	303,065	303,065	303,065	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAMALETOM	12-TANCANHUITZ	TAM ALEJ TOM PRIMERA SECCION	RURAL	15,225	15,225	15,225	15,225	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-TANCANHUITZ	ATEMPA	RURAL	30,245	30,245	30,245	30,245	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TUBERIA PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-COXCATLÁN	TAMPUCHÓN	RURAL	50,996	50,996	50,996	50,996	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	199,674	199,674	199,674	199,674	100%	0	0	SISTEMA	2	2	100%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA SAN JUANITO-SAN PABLO	18-HUEHUETLÁN	SAN JUANITO	RURAL	566,215	566,215	566,215	566,215	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SAN JUANITO, EL MONTO TOTAL CAMBIO ESTO DE ACUERDO AL POA CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
OBRA COMPLEMENTARIA DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LAGUNILLAS	PINHUAN (RIO PINHUAN)	RURAL	133,034	133,034	133,034	133,034	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	91,500	91,500	91,500	91,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	PAISANOS	RURAL	49,908	49,908	49,908	49,908	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LOS CHARCOS EL PEMOCHE	3-AQUISMÓN	LOS CHARCOS	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	TANCHACHIN	RURAL	72,852	72,852	72,852	72,852	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	EL JABALI	RURAL	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	0 METRO LINEAL	725	725	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA, VARIAS LOCALIDADES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	117,109	117,109	117,109	117,109	100%	0	0	0 SISTEMA		6	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRA DE TOMA LOS CHORROS	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	287,021	287,021	287,021	287,021	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION			100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO (SISTEMA DE AGUA EL CARRIZAL, SANTA MARIA ACAPULCO, SISTEMA LA ENCANTADA, TANLÚ)	31-SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	RURAL	197,518	197,518	197,518	197,518	100%	0	0	0 SISTEMA		4	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	FRANCISCO VILLA	RURAL	22,347	22,347	22,347	22,347	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	LÁZARO CARDENAS	RURAL	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	5,144	5,144	5,144	5,144	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN JUAN DE LAS VEGAS	RURAL	36,225	36,225	36,225	36,225	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
INSTALACION ELECTRICA Y COLOCACION DE BOMBA PARA POZO NO. 2	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	SOCIEDAD AGRICOLA (LA CUENCA)	RURAL	20,444	20,444	20,444	20,444	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
DEZASOLVE, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	6,000	6,000	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA	36-TAMASOPO	COPALILLOS	RURAL	47,225	47,225	47,225	0	0%	0	0	0 SISTEMA			100%	
ADQUISICION DE TUBERIA PARA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	37-TAMAZUNCHALE	LIMALYO	RURAL	56,696	56,696	56,696	56,696	100%	0	0	0 METRO LINEAL			100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	37-TAMAZUNCHALE	TANTOYUQUITA	RURAL	111,079	111,079	111,079	111,079	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	41-TANLAJAS	TRES CRUCES	RURAL	4,370	4,370	4,370	4,370	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
REPARACION DE BOMBA DE SISTEMA DE AGUA	41-TANLAJAS	EL CÓY	RURAL	72,171	72,171	72,171	72,171	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITAR SISTEMA GENERAL DE AGUA	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	351,816	351,816	351,816	351,816	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REHABILITAR SISTEMA DE AGUA	41-TANLAJAS	EL CÓY	RURAL	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0 SISTEMA			100%	META: 01 LOTE DE EQUIPO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE LAZARO CARDENAS	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	2,060	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
2 REHABILITACION E EQUIPO DE POZO NO. 2	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	4,853	4,853	4,853	4,853	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN RAFAEL DE SOLIS	RURAL	12,489	12,489	12,489	12,489	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE SAN RAFAEL DE SOLIS
MATERIAL PARA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,926	244,926	244,926	244,926	100%	0	0	0 BARDAS	1	1	100%	
REHABILITACION EN LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE EL BLANCO	7-CEDRAL	EL BLANCO	RURAL	28,686	28,686	28,686	28,686	100%	100	100	100 METRO LINEAL	1,450	1,450	100%	
DOTACION DE AGUA															
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	157,789	157,789	157,789	157,789	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	700	700	100%	NO SE HABIA CAPTURADO UN CHEQUE EN CONTABILIDAD EN EL TRIMESTRE PASADO
RENTA DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	0 PIPAS	1	1	100%	
COMPLEMENTO DE INTERCONEXION DE DOS TANQUES EXISTENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	229,397	229,397	229,397	229,397	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	
NORIAS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE POZO ARTESANO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LAS PILAS	RURAL	16,920	16,920	16,920	16,920	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE NORIA	37-TAMAZUNCHALE	ECUATITLA	RURAL	30,204	30,204	30,204	30,204	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE NORIA	53-AXTLA DE TERRAZAS	TAMPOCHOCHO	RURAL	2,100	2,100	2,100	2,100	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN POZO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AMPLIACION CUAYO BUENAVISTA	RURAL	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADEME DE POZO	36-TAMASOPO	LAGUNITA DE SAN FRANCISCO	RURAL	10,822	10,822	10,822	10,822	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	SE AJUSTO A LO EJERCIDO
REHABILITACION															
REHABILITACION DE NORIA A TRAVES DE EMPLEO TEMPORAL	47-VILLA DE GUADALUPE	PUERTO DE MAGDALENA	RURAL	3,060	3,060	3,060	3,060	100%	0	0	0 NORIA	1	1	100%	
PLANTA POTABILIZADORA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CASETA Y PLANTA PURIFICADORA	17-GUADALCAZAR	BUENAVISTA	RURAL	278,753	278,753	278,753	84,838	30%	0	0	0 PLANTA	1	0	30%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 30%.
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
REHABILITACION DE PINTURA EN PLANTA TRATADORA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	20,800	20,800	20,800	20,800	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN PRESA LA MUÑECA	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	35,662	35,662	35,662	35,662	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN															
CERCADO EN PLANTA PURIFICADORA	48-VILLA DE RAMOS	SALITRAL DE CARRERA	URBANO	26,760	26,760	26,760	26,760	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
EXCAVACION PARA LA LOCALIZACION DE ACUFERO	12-TANGANHUITZ	JOFOY MOM PRIMERA SECCION	RURAL	93,826	93,826	93,826	93,826	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	14-COXCATLAN	SAN PABLO PRIMERO	RURAL	143,750	143,750	143,750	143,750	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	17-GUADALCAZAR	CHARCO BLANCO	RURAL	1,458	1,458	1,458	1,215	83%	0	0	POZO	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
AFORO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	17-GUADALCAZAR	PROGRESO	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,756	99%	0	0	POZO	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	17-GUADALCAZAR	ABREGO	RURAL	497,650	497,650	497,650	346,521	70%	0	0	POZO	1	1	70%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 70%
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	17-GUADALCAZAR	EL QUELITAL	RURAL	437,000	437,000	437,000	437,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	17-GUADALCAZAR	PROGRESO	RURAL	343,742	343,742	343,742	343,742	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	17-GUADALCAZAR	CHARCO BLANCO	RURAL	210,565	210,565	210,565	210,563	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LOS CASTILLO	20-MATEHUALA	NORIA DE LOS CASTILLOS	RURAL	144,101	144,101	144,101	144,101	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
MODIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA	20-MATEHUALA	ESTANQUE DE AGUA BUENA	RURAL	419,627	419,627	419,627	419,627	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA CANADA SANTA GERTRUDIS	RURAL	271,400	271,400	271,400	271,400	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO N04 PARA AGUA POTABLE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	851,023	851,023	851,023	851,023	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
AFORO DE POZO LOS CONOS, LOS CUARTOS	32-SANTA MARIA DEL RIO	LOS CONOS	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	37-TAMAZUNCHALE	QUIXCUIATTLA	RURAL	763,532	763,532	763,532	763,532	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	37-TAMAZUNCHALE	EL NARANJAL	RURAL	227,696	227,696	227,696	227,696	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	37-TAMAZUNCHALE	LIMATITLA	RURAL	546,269	546,269	546,269	546,269	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	37-TAMAZUNCHALE	TAXICHO	RURAL	872,916	872,916	872,916	872,916	100%	0	0	POZO				
CONSTRUCCION DE POZO	38-TAMPACÁN	LA FINCA MIRAFLORES	RURAL	399,747,053	399,747,053	399,747,053	399,747,053	100%	0	0	POZO	399,848	399,848	100%	
PERFORACION DE POZO LA CEIBA TENEXCALCO	53-AXTLA DE TERRAZAS	TENEXCALCO (LA CEIBA)	RURAL	564,938	564,938	564,938	564,938	100%	0	0	POZO				
PERFORACION DE POZO TEMALACACO	53-AXTLA DE TERRAZAS	TEMALACACO	RURAL	464,313	464,313	464,313	464,313	100%	0	0	POZO				
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	57-MATLAPA	PITZOTEYO	RURAL	866,496	866,496	866,496	866,496	100%	0	0	POZO				
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SAN RAFAEL LA ISLA	57-MATLAPA	LA ISLA	RURAL	889,473	889,473	889,473	889,473	100%	0	0	POZO				
MANTENIMIENTO															
PAGO DE VIDEO DEL POZO DE EL SALTO COLORADO	44-VANEGAS	EL SALTO COLORADO	RURAL	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	POZO				SE REALIZO UN VIDEO DEL POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO COLORADO. SE ENTREGO UNA COPIA A C.E.A.
ADQUISICION DE CUERPO DE BOMBA DE AGUA POTABLE E INTALACION EN POZO TANQUE DE DOLORS	6-CATORCE	TANQUE DE DOLORS	RURAL	19,398	19,398	19,398	19,398	100%	0	0	POZO				
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA	6-CATORCE	LAS MARGARITAS	RURAL	81,700	81,700	81,700	81,700	100%	0	0	POZO				
REPARACION DE BOMBA EN EL POZO 1 QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL	7-CEDRAL	SAN ISIDORO	RURAL	37,950	37,950	37,950	37,950	100%	0	0	POZO				
REHABILITACION															
*REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA MELADA	28-SAN LUIS POTOSI	LA MELADA	RURAL	1,243,475	1,243,475	1,243,475	369,202	30%	0	0	POZO				LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES OBRA. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL SOYATE	RURAL	184,667	184,667	184,667	184,667	100%	0	0	POZO				
REHABILITACION DE POZO EN EL COMPLEJO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	37,055	37,055	37,055	37,055	100%	0	0	POZO				
REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA	32-SANTA MARIA DEL RIO	BARRANCA	RURAL	245,034	245,034	245,034	245,034	100%	0	0	POZO				
REHABILITACION DE POZO 2	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	5,331	5,331	5,331	5,331	100%	0	0	POZO				
REHABILITACION POZO 1	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	7,176	7,176	7,176	7,176	100%	0	0	POZO				
OBRA COMPLEMENTARIA POZO NO. 1	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	POZO				
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	37-TAMAZUNCHALE	XINICTLE	RURAL	441,956	441,956	441,956	441,956	100%	0	0	POZO				

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE ZARAGOZA DE SOLIS	47-VILLA DE GUADALUPE	ZARAGOZA DE SOLIS	RURAL	94,485	94,485	94,485	94,485	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE ZARAGOZA DE SOLIS	47-VILLA DE GUADALUPE	ZARAGOZA DE SOLIS	RURAL	44,162	44,162	44,162	44,162	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE.	47-VILLA DE GUADALUPE	RANCHO ALEGRE	RURAL	32,200	32,200	32,200	32,200	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	49-VILLA DE RAMOS	LA HEDIONDILLA	RURAL	40,956	40,956	40,956	40,956	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	49-VILLA DE RAMOS	SANTA ANA	RURAL	35,868	35,868	35,868	35,868	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DENOMINADO JESUS MARIA	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	39,485	39,485	39,485	39,485	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE CON CLORADORES	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	POZO	7	7	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	ARROYO BLANCO	RURAL	50,104	50,104	50,104	50,104	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CALDERON	RURAL	46,200	46,200	46,200	46,200	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION Y AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	RODRIGO	RURAL	153,878	153,878	153,878	153,878	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SE COMPRO UNA BOMBA DE REPUESTO PARA EL POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA QUER NO SE SUSPENDA POR MUCHO TIEMPO ESTE SERVICIO EN CASO QUE SE FALLARA ESTA.
ADQUISICION DE TUBO PARA ADEME DE POZO DE ABREVEDERO	6-CATORCE	RANCHITO DE CORONADOS	RURAL	22,287	22,287	22,287	22,287	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	6-CATORCE	TANQUE DE ARENAS	RURAL	183,075	183,075	183,075	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANQUE DE ARENAS	6-CATORCE	TANQUE DE ARENAS	RURAL	183,075	183,075	183,075	183,075	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	7-CEDRAL	REFUGIO DE LAS MONJAS	RURAL	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	100	100	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE POZO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	ESTANZUELA	RURAL	150,412	150,412	150,412	150,412	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO EN GARABATILLO	22-MOCTEZUMA	GARABATILLO	RURAL	127,535	127,535	127,535	127,535	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TERRERO SUR, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL TERRERO SUR	RURAL	128,570	128,570	128,570	122,812	96%	0	0	0	POZO	1	1	100%	11 LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES OBRA. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
EQUIPAMIENTO PARA EFICIENTIZAR EL ABASTO DE AGUA EN POZOS DE LA DELEGACION DE BOCAS	28-SAN LUIS POTOSI	BOCAS (ESTACION BOCAS)	RURAL	199,376	199,376	199,376	199,376	100%	0	0	0	POZO	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LOTE DE EQUIPO
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO EN LA GALERA FILTRANTE DE CABECERA MUNICIPAL	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	57,040	57,040	57,040	57,040	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE "EL TULE"	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	766,831	766,831	766,831	766,831	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO EN POZO SALADO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TANCOJOL	RURAL	96,862	96,862	96,862	96,862	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA	49-VILLA DE RAMOS	SAN MARTIN	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR, ACOMETIDA Y APARTA RAYOS	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA POZO PROFUNDO	57-MATLAPA	TEXQUITOTE PRIMERO	RURAL	664,393	664,393	664,393	664,393	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO Y LINEA DE CONDUCCION PARA POZO PROFUNDO	57-MATLAPA	PITZOTEYO	RURAL	160,972	160,972	160,972	160,972	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 6" DE DIAMETRO PARA POZO PROFUNDO	57-MATLAPA	COLONIA ESCALANAR	RURAL	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PILETA DE MAMPOSTERIA PARA LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	20-MATEHUALA	SAN LORENZO	RURAL	122,182	122,182	122,182	122,182	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, 2A ETAPA	24-RIOVERDE	EL FRENO	RURAL	63,681	30,062	30,062	30,062	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	1	0	5%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE SER OBRA.
CONSTRUCCION DE PILETAS PARA ALMACENAR AGUA, EN VARIAS LOCALIDADES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	654,424	654,424	654,424	654,424	100%	0	0	0	TANQUE	105	105	100%	SE CONSTRUYERON 13 EN LOS HORNOS, 1 EN PUHUITZE, 22 EN EL CHAMAL, Y 69 EN LINJA
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	3-AQUISMÓN	SAN JUANITA	RURAL	106,365	106,365	106,365	106,365	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 12 PILETAS PARA ALMACENAR AGUA	3-AQUISMÓN	LINJA	RURAL	136,111	136,111	136,111	136,111	100%	0	0	0	TANQUE	12	12	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILETAS	3-AQUISMÓN	BARRIO SAN MIGUEL	RURAL	306,875	306,875	306,875	306,875	100%	0	0	0	TANQUE	22	22	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILETAS PARA ALMACENAR AGUA	3-AQUISMÓN	LA LAJA	RURAL	144,275	144,275	144,275	144,275	100%	0	0	0	TANQUE	20	20	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	ENCINO SOLO	RURAL	80,443	80,443	80,443	80,443	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILETA (TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	37-TAMAZUNCHALE	PAPATLACO SANTIAGO	RURAL	34,178	34,178	34,178	34,178	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE MAMPOSTERIA 1ER ETAPA	47-VILLA DE GUADALUPE	MAGDALENAS	RURAL	36,846	36,846	36,846	36,846	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHADO EN PILA DE MAMPOSTERIA	47-VILLA DE GUADALUPE	EL MATORRAL	RURAL	5,152	5,152	5,152	5,152	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE LA GARITA	59-AXTLA DE TERRAZAS	LA GARITA	RURAL	162,248	162,248	162,248	162,248	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 50 M3 DE CAPACIDAD	57-MATLAPA	TEXQUITOTE PRIMERO	RURAL	343,395	343,395	343,395	343,395	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA DE 50 M3 DE CAPACIDAD	57-MATLAPA	XOCHITTLA	RURAL	340,147	340,147	340,147	340,147	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE	6-CATORCE	LA CARDONCITA	RURAL	109,250	109,250	109,250	109,250	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE	6-CATORCE	LA CARDONCITA	RURAL	109,250	109,250	109,250	109,250	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABREVADERO A BASE DE MAMPOSTERIA CON UNA CAPACIDAD DE 70 M3	7-CEDRAL	EL BLANCO	RURAL	107,303	107,303	107,303	107,303	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
DESENSOLVE DE PRESA EN LA COMUNIDAD DE LA JOYITA	43-TIERRA NUEVA	LA JOYITA	RURAL	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	11-CIUDAD FERNANDEZ	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	19,916	19,916	19,916	19,916	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	6,210	6,210	6,210	6,210	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE PILA PARA AGUA EN LA COMUNIDAD DEL GUERRERO	20-MATEHUALA	EL GUERRERO	RURAL	39,301	39,301	39,301	39,301	100%	0	0	METROS CUBICOS	82	82	100%	LAS METAS SE REFIEREN A 81.76
REHABILITACION DE ALJIBE EN LA COMUNIDAD DEL HERRERO	20-MATEHUALA	EL HERRERO	RURAL	239,202	239,202	239,202	239,202	100%	0	0	METROS CUBICOS	332	332	100%	LAS METAS SE REFIEREN A 332.37 M2
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA	3-AQUISMÓN	SAN RAFAEL TAM PAXAL	RURAL	20,541	20,541	20,541	20,541	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA	3-AQUISMÓN	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	RURAL	12,420	12,420	12,420	12,420	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PILA, EN LA COMUNIDAD DE EL SAUZ	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL SAUZ	RURAL	4,300	4,300	4,300	4,300	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE TANQUE (PILETA)	37-TAMAZUNCHALE	LAS PALOMAS	RURAL	18,989	18,989	18,989	18,989	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REPARACION DE TANQUE DE AGUA	53-AXTLA DE TERRAZAS	COPALO (CHALCO)	RURAL	37,010	37,010	37,010	37,010	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE PISO EN DEPOSITO DE AGUA	6-CATORCE	POBLAZÓN	RURAL	66,560	66,560	66,560	66,560	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	12-TANCANHUITZ	CRUCERO DE XOLOL	RURAL	2,530	2,530	2,530	2,530	100%	0	0	METROS CUBICOS	10	10	100%	
SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	12-TANCANHUITZ	LAS ARMAS	RURAL	1,921	1,921	1,921	1,921	100%	0	0	METROS CUBICOS	10	10	100%	
SUMINISTRO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	12-TANCANHUITZ	LINARES	RURAL	20,280	20,280	20,280	20,280	100%	0	0	METROS CUBICOS	10,000	10,000	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL E.J. ESTACION CRUCITAS (TINACO DE 5,000 LTS. Y 90 PIEZAS DE TUBO HIDRAULICO PVC DE 3")	13-CIUDAD VALLES	NUEVO CRUCITAS	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	TINACO	1	1	80%	ESTA ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 1 TINACO Y 50 PIEZAS DE TUBO HIDRAULICO PVC, EN PROCESO DE ENTREGA
ADQUISICION DE TINACOS PARA LA ZONA INDIGENA	13-CIUDAD VALLES	EL TAMARINDO	RURAL	16,616	16,616	16,616	16,616	100%	0	0	TINACO	5	5	100%	
ADQUISICION DE TINACOS	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	TINACO	400	400	100%	
APORT. MPAL. AL PROG. DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	245,857	245,857	245,857	245,857	100%	0	0	TANQUE	254	254	100%	A ESTE PROGRAMA SE LE APLICARON RECURSOS DEL FISE
SUMINISTRO DE ROTOPLAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	123,111	123,111	123,111	123,111	100%	0	0	TANQUE	72	72	100%	SE SUMINISTRARON ROTOPLAS DE 1,100 EN LAS LOCALIDADES DE LA BANGUETA 11, MOCTESUMA 17, EN XOLMON 2, EN EL JABALI 6 Y EN TAMAPATZ 36 DE 2,500 LITROS
SUMINISTRO DE TANQUES DE 200 LITROS PARA ALMACENAR AGUA EN TIEMPO DE ESTIAJE EN VARIAS LOCALIDADES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	56,683	56,683	56,683	56,683	100%	0	0	TANQUE	256	256	100%	SE BENEFICIARON LAS LOCALIDADES DE LOS HORNOS, XOLMON, LA REFORMA, BARRIO DE SAN JOSE Y SAN MARTIN
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA VARIAS COMUNIDADES	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	167,475	167,475	167,475	167,475	100%	0	0	TINACO	60	60	100%	
SUMINISTRO DE MANGUERA Y TINACO	36-TAMASOPO	CUESTA BLANCA	RURAL	7,325	7,325	7,325	7,325	100%	7,325	7,325	TANQUE	1	1	100%	
ADQUISICION DE TINACOS	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	113,999	113,999	113,999	113,999	100%	0	0	TINACO	100	100	100%	
ADQUISICION DE TINACOS	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	52,250	52,250	52,250	52,250	100%	0	0	TINACO	1	1	100%	
TOMA COMUNITARIA															
MANTENIMIENTO															
ADQUISICION DE MATERIAL PARA INSTALACION E TINACO	43-TIERRA NUEVA	CHARCOS	RURAL	8,455	8,455	8,455	8,455	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA EN BO. EL SANTUARIO	43-TIERRA NUEVA	BARRIO DEL SANTUARIO	RURAL	922	922	922	922	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
TOMA DOMICILIARIA															
AMPLIACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION 80 TOMAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	1-AHUJALULCO	SANTA TERESA	RURAL	249,859	249,859	249,859	249,859	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	80	80	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA	43-TIERRA NUEVA	BARRIO DE SANTIAGO	RURAL	357	357	357	357	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LINEA DE GUA EN CALLE MARIANO ARISTA	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	2,789	2,789	2,789	2,789	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10	1	10%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LINEA AGUA	43-TIERRA NUEVA	COLONIA NUEVA PATRIA Y LIBERTAD	RURAL	1,374	1,374	1,374	1,374	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	1,624	1,624	1,624	1,624	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	
REHABILITACION															
REPARACION DE TOMAS EN DIFERENTES LUGARES EN CABECERA MUNICIPAL	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	48,603	48,603	48,603	48,603	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	15	15	100%	
INSTALACION															
CONSTRUCCION DE 88 TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	TETLAMA	RURAL	294,239	294,239	294,239	294,239	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	88	88	100%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO	1-AHUJALULCO	CERRO BLANCO	RURAL	351,984	351,984	351,984	351,984	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACION DE MOTOR Y BOMBA DE POZO DE CERRITO DE ROJAS	1-AHUJALULCO	CERRITO DE ROJAS	RURAL	59,768	59,768	59,768	59,768	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE ARRANCADOR Y CLORADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO	URBANO	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA DE GASOLINA Y 400 MTS DE MANGUERA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	15,690	15,690	15,690	15,690	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOCALIDAD / COMUNIDAD LA LOMA ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$15,690 BENEFICIARIOS \$ 2,000.00 TOTAL \$17,690.00
ADQUISICION DE UN ROLLO DE MANGUERA 3/4 CED. 40 C/100 MTS PARA TOMA DOMICILIARIA	13-CIUDAD VALLES	SAN MATEO	RURAL	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE ALTA PRESION A GASOLINA	13-CIUDAD VALLES	JACINTO LOPEZ	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PIEZA	1	0	0%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 30,000.00 REMANENTES FISM 5,748.36 TOTAL 35,748.36 AVANCE FINANCIERO DEL 83 % Y UN FISICO DE 0 %
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP A 220 VOLTS 60 HZ CON DESCARGA DE 2" Y VALVULA CHECK INTEGRADA	13-CIUDAD VALLES	LA MARINA	RURAL	40,038	40,038	40,038	40,038	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 40,038.45 BENEFICIARIOS \$ 7,000 TOTAL 47,038.45
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO A LA PILA	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	455,000	455,000	455,000	455,002	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	17-GUADALCAZAR	EL PUERTO DE LA CLAVELLINA	RURAL	230,464	230,464	230,464	230,063	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CUARTA ETAPA	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	347,593	347,593	347,593	346,989	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, 5TA ETAPA	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	1,321,787	1,321,787	1,321,787	911,415	69%	0	0	OBRA	1	1	60%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 69%.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE RED DE SISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ERA ETAPA	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	1,159,309	1,159,309	1,159,309	1,159,309	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%.
RAHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS	18-HUEHUETLAN	SAN JUANITO	RURAL	196,100	196,100	196,100	196,100	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANITO
ADQUISICION DE LOTE DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	15,266	15,266	15,266	15,266	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUPERVISION, ASESORIA Y CONTROL TECNICO PARA LA OPERACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA	2-ALAJUINES	OJO DE AGUA	RURAL	39,217	39,217	39,217	39,217	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA	2-ALAJUINES	EL LLANITO	RURAL	19,320	19,320	19,320	19,320	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA, VERIFICACION DE POZO	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	15,750	15,750	15,750	15,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO, RANCHO DE PRO	2-ALAJUINES	RANCHO DE PRO	RURAL	109,220	109,220	109,220	109,220	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJO DE REUBICACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, PASITO DE SAN FRANCISCO	2-ALAJUINES	PASITO DE SAN FRANCISCO	RURAL	120,443	120,443	120,443	120,443	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJO DE REUBICACION DE TUBERIA EN SAN JOSE DEL CORITO	2-ALAJUINES	SAN JOSÉ DEL CORITO	RURAL	235,437	235,437	235,437	235,437	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MANGUERA DE 1" PARA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE	20-MATEHUALA	SAN VICENTE	RURAL	8,700	8,700	8,700	8,700	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE TUBERIA PARA OBRA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUERTO DEL PALMAR	20-MATEHUALA	PUERTO DEL PALMAR	RURAL	35,297	35,297	35,297	35,297	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	20-MATEHUALA	SANTA CRUZ	RURAL	84,203	84,203	84,203	84,203	100%	0	0	MEDIDOR	180	180	100%	
ADQUISICION DE BOMBA PARA EL POZO (APOYO)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MEDIDOR DE 3" Y MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA COMUNITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COMUNIDAD CORTE PRIMERO	RURAL	7,196	7,196	7,196	7,196	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
APOYO PARA COMPRA DE BOMBA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LAS MORAS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SUSPIRO PICACHO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
ADQUISICION E INSTALACION DE MOTOBOMBAS PARA AGUA DE 3", PARA PIPAS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	41,220	41,220	41,220	41,220	100%	0	0	PIPAS	6	6	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	30,257	30,257	30,257	30,257	100%	0	0	METRO LINEAL	102	102	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	24-RICOVERDE	PLAZUELA	RURAL	43,938	43,938	43,938	43,938	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO NUEVO A LA COLONIA SAN ISIDRO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	1,437,448	1,437,448	1,437,448	1,437,448	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CORRAL QUEMADO	RURAL	9,969	9,969	9,969	9,969	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	25,300	25,300	25,300	25,300	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
*SANEAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN ZONA RURAL	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,953	61,953	61,953	61,953	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*SUMINISTRO DE EQUIPO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES DE LA DELEGACION	28-SAN LUIS POTOSI	BOCAS (ESTACION BOCAS)	RURAL	311,472	311,472	311,472	311,472	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LOTE DE EQUIPO
*SUMINISTRO DE MATERIALES HIDRAULICOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE LA DELEGACION DE BOCAS	28-SAN LUIS POTOSI	BOCAS (ESTACION BOCAS)	RURAL	325,580	325,580	325,580	325,580	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
EXPEDIENTE UNITARIO DE AGUA POTABLE	28-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	URBANO	214,517	214,517	214,517	214,517	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	1	10%	
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PARA AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	PUHU ITZE	RURAL	28,618	28,618	28,618	28,618	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CARCAMO EN EL TRAMO EL CHAMAL LA REFORMA	3-AQUISMÓN	EL CHAMAL	RURAL	483,000	483,000	483,000	483,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	31-SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	RURAL	289,997	289,997	289,997	289,997	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON, SISTEMA DE SANTA MARIA ACAPULCO, SISTEMA DE AGUA LA ENCANTADA, SISTEMA DE EL CARRIZAL, Y SISTEMA DE TANLI.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	10,912	10,912	10,912	10,912	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA CALLE ES PRIVADA DE CONSTITUCION
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	4,034	4,034	4,034	4,034	100%	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE XICOTENCATL	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	16,146	16,146	16,146	16,146	100%	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CALLE IGNACIO ALLENDE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3,717	3,717	3,717	3,717	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SANTIAGO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	4,122	4,122	4,122	4,122	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NEGRETE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3,783	3,783	3,783	3,783	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTALE EN COLONIA LINDA VISTA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	14,480	14,480	14,480	14,480	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TRAMO 2 EL TULE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	64,860	64,860	64,860	64,860	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL TULE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	9,212	9,212	9,212	9,212	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA LUCIA	RURAL	13,948	13,948	13,948	13,948	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BOMBA DEL POZO NO. 3 LA GALERA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	23,611	23,611	23,611	23,611	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BOMBA EN EL POZO 1	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	31,631	31,631	31,631	31,631	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	BERNALEJO	RURAL	23,452	23,452	23,452	23,452	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
REHABILITACION DE VALVULA PILA 1 BARRIO DE SAN JOSE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	13,818	13,818	13,818	13,818	100%	0	0	VALVULA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA GOTABLE POR FUGAS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	29,077	29,077	29,077	29,077	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	VILLELA	RURAL	7,475	7,475	7,475	7,475	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
2A REHABILITACION DE BOMBA POZO 2 EL ARQUILLO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	37,053	37,053	37,053	37,053	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
LIMPIEZA EQUIPO DE BOMBEO ESTACION VENTURA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	21,864	21,864	21,864	21,864	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA	36-TAMASOPO	LA GAVIA	RURAL	31,221	31,221	31,221	31,221	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y TRABAJOS DE INSTALACION	36-TAMASOPO	LA GAVIA	RURAL	18,014	18,014	18,014	18,014	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	RURAL	104,045	104,045	104,045	104,045	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	73,705	73,705	73,705	73,705	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDOR	36-TAMASOPO	LA TANTOLA	RURAL	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDOR	36-TAMASOPO	LAGUNA DE GÓMEZ	RURAL	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TUBERIA EN BARRIO EN NACIMIENTO	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	214,866	214,866	214,866	214,866	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	32,072	32,072	32,072	32,072	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE 150 M DE TUBO GALVANIZADO	36-TAMASOPO	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	RURAL	14,975	14,975	14,975	14,975	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA EN LINEA DE CONDUCCION CASCADITAS	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	298,087	298,087	298,087	298,087	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO	36-TAMASOPO	SANTA ROSALIA	RURAL	276,774	276,774	276,774	276,774	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	36-TAMASOPO	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	16,521	16,521	16,521	16,521	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	EL DIVISADERO	RURAL	7,337	7,337	7,337	7,337	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONTENEDORES PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	TANQUE DEL BORREGO	RURAL	7,337	7,337	7,337	7,337	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MANGUERA	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	2,013	2,013	2,013	2,013	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TINACO PARA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	36-TAMASOPO	LAGUNA DE GÓMEZ	RURAL	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA EN BO. EL OLVIDO	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	119,152	119,152	119,152	119,152	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA EN BO. PASQUINES Y BO. ALTAVISTA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	RURAL	94,920	94,920	94,920	94,920	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA	36-TAMASOPO	RANCHO NUEVO	RURAL	180,000	180,000	180,000	106,500	59%	0	0	0 SISTEMA	1	1	50%	
361150	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	345,773	345,773	345,773	345,773	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE GUIS 6.8 ACERO INOXIDABLE	37-TAMAZUNCHALE	AGUAZARCA	RURAL	28,600	28,600	28,600	28,600	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MANGUERA PARA AGUA POTABLE BO. PALZOQUITL, CHAPULHUACANITO	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CIRCULADO DE POZO ABASTECEDOR DE AGUA	37-TAMAZUNCHALE	TAXICHO	RURAL	10,896	10,896	10,896	10,896	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE	37-TAMAZUNCHALE	AGUAZARCA	RURAL	21,310	21,310	21,310	21,310	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
OPERACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-TAMPAMOLÓN CORONA	TONATICO	RURAL	59,996	59,996	59,996	59,996	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJ. EL CARACOL.	40-TAMUÍN	EL CARACOL	RURAL	2,841	2,841	2,841	2,841	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-TAMUÍN	EJIDO ESTACIÓN TAMUÍN	RURAL	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-TAMUÍN	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	86,077	86,077	86,077	86,077	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DOTACION DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-TAMUJIN	SAN JOSÉ DEL LIMÓN	RURAL	3,196	3,196	3,196	3,196	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE TANLAJAS/SAN ANTONIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PAIXTZAN	41-TANLAJAS	PAITZAN	RURAL	483,000	483,000	483,000	483,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA PARA PLANTA POTABILIZADORA	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL DE LINEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL VENADITO	43-TIERRA NUEVA	EL VENADITO	RURAL	5,607	5,607	5,607	5,607	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILANCON	43-TIERRA NUEVA	PUERTO DE LOBOS	RURAL	14,738	14,738	14,738	14,738	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL CAMARON	43-TIERRA NUEVA	EL CAMARON	RURAL	2,271	2,271	2,271	2,271	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA	43-TIERRA NUEVA	PRESA LA MUÑECA	RURAL	1,420	1,420	1,420	1,420	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA TANQUE DE MAMPOSTEO	43-TIERRA NUEVA	EL CAMARON	RURAL	1,579	1,579	1,579	1,579	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL REHABILITACION DE LINEA DE AGUA	43-TIERRA NUEVA	EL PIQUIN	RURAL	5,054	5,054	5,054	5,054	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
ADQUISICION DE TINACO PARA LINEA DE AGUA	43-TIERRA NUEVA	PRESA LA MUÑECA	RURAL	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TINACO	43-TIERRA NUEVA	EL VALLECITO	RURAL	2,260	2,260	2,260	2,260	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO NO.1	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TINACO	43-TIERRA NUEVA	SAN RAFAEL	RURAL	2,260	2,260	2,260	2,260	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE AMDO NERVO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	3,975	3,975	3,975	3,975	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	
CAMBIO DE MATERIAL DE FILTRACION EN PLANTA POTABILIZADORA	43-TIERRA NUEVA	PRESA LA MUÑECA	RURAL	7,360	7,360	7,360	7,360	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE AGUA POTABLE	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	196,050	196,050	196,050	196,050	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE AGRONOMOS	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	METROS LINEALES	50	50	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE POZO NO. 2	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	4,330	4,330	4,330	4,330	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE POZO NO.1	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	37,932	37,932	37,932	37,932	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE RPOLONGACION OCAMPO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	11,252	11,252	11,252	11,252	100%	0	0	0 METROS LINEALES	108	108	100%	
REHABILITACION DE MATERIAL DE TECHO CUENCA PARA LINEA DE AGUA	43-TIERRA NUEVA	PUERTO DE LOBOS	RURAL	503	503	503	503	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
APOYO CON DEPOSITO DE 10000 LITROS	45-VENADO	SAN PEDRO	RURAL	19,486	19,486	19,486	19,486	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
APOYO CON DEPOSITO DE 5000 LITROS	45-VENADO	EL LAUREL	RURAL	9,251	9,251	9,251	9,251	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
APOYO CON MOTOBOMBA DE 3"	45-VENADO	DON DIEGO	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	
APOYO CON PAPALOTE DEL NO 10	45-VENADO	EL CHAPARRALILLO (EL CHAPARRAL)	RURAL	40,730	40,730	40,730	40,730	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
APOYO CON TINACO DE 2500 LITROS	45-VENADO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
APOYO CON TINACO DE 5000 LITROS	45-VENADO	EL REFUGIO	RURAL	9,251	9,251	9,251	9,251	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
INSTALACION ELECTROMECANICA EN POZO DE AGUA POTABLE	45-VENADO	POLOCOTE DE ARRIBA	RURAL	67,000	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE CORONADO	45-VENADO	CORONADO (HACIENDA DE CORONADO)	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REPARTACION DE BOMBA PARA POZO NO 1 EN EL BARRIO DE SAN JUAN	45-VENADO	VENADO	URBANO	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA TERESA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	1	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	RANCHO ALEGRE	RURAL	21,750	21,750	21,750	21,750	100%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	1	100%	
CERCADO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	EL LEONCITO	RURAL	14,907	14,907	14,907	14,907	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
COMPLEMENTO PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300MTS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	BUENAVISTA	RURAL	110,744	110,744	110,744	110,744	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALJIBE OBRA COMPLEMENTARIA DE AGUA POTABLE (CERCADO CON BLOCK)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	128,317	128,317	128,317	128,317	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TREN DE DESCARGA	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA TERESA	RURAL	82,202	82,202	82,202	82,202	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PILETA DE MAMPOSTERIA (COMPLEMENTO)	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA MARIA DEL RINCON (EL GUAJOLOTE)	RURAL	29,814	29,814	29,814	29,814	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO A GASOLINA	50-VILLA DE REYES	RODRIGO	RURAL	26,048	26,048	26,048	26,048	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL	RURAL	32,485	32,485	32,485	32,485	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
TRANSFORMADOR DE 15 KVA PARA POZO DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	OJO DE AGUA DEL GATO	RURAL	149,789	149,789	102,551	102,551	68%	0	0	LOTE	1	1	68%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA UNIDAD FOVISSTE COLONIA JARDINES DE AXTLA	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	39,387	39,387	39,387	39,387	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE TINACO DE 5000 LT.	55-ZARAGOZA	LA CALERA	RURAL	6,774	6,774	6,774	6,774	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LOMO DE TORO	55-ZARAGOZA	AGUA ZARCA	RURAL	75,118	75,118	75,118	75,118	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA	55-ZARAGOZA	RANCHITO DE JUÁREZ	RURAL	37,650	37,650	37,650	37,650	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESASOLVE DE TANQUE PARA CAPTAR MAS AGUA EN TIEMPO DE LLUVIA	55-ZARAGOZA	LA PARADA DEL ZARCIDO	RURAL	130,813	130,813	130,813	130,813	100%	0	0	METRO CUBICO	6,500	6,500	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PILETA DE AGUA POTABLE	55-ZARAGOZA	EL CAMBALACHE	RURAL	66,180	66,180	66,180	66,180	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TINACO DE 5000 LT. Y TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE	55-ZARAGOZA	AGUA BLANCA	RURAL	25,152	25,152	25,152	25,152	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	7,384	7,384	7,384	7,384	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS CHEK Y VALVULAS	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	86,045	86,045	86,045	86,045	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES AGUA POTABLE CAPACIDAD 2500 LTS	6-CATORCE	POBLAZÓN	RURAL	8,072	8,072	8,072	8,072	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 1100 LTS	6-CATORCE	EL POTRERO	RURAL	4,350	4,350	4,350	4,350	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 1100 LTS	6-CATORCE	LA PILA	RURAL	1,450	1,450	1,450	1,450	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 2500 LTS	6-CATORCE	EL HUIZACHAL	RURAL	4,038	4,038	4,038	4,038	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 2500 LTS	6-CATORCE	EL MASTRANTO	RURAL	4,038	4,038	4,038	4,038	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 2500 LTS	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	8,072	8,072	8,072	8,072	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 2500 LTS	6-CATORCE	LA CAÑADA	RURAL	8,072	8,072	8,072	8,072	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 2500 LTS	6-CATORCE	LA CAÑADA	RURAL	8,072	8,072	8,072	8,072	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 2500 LTS	8-CATORCE	LAS ADJUNTAS	RURAL	4,038	4,038	4,038	4,038	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 2500 Y 1100 LTS	8-CATORCE	EL SALTO	RURAL	9,522	9,522	9,522	9,522	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 2500 Y 5000 LTS	8-CATORCE	TANQUE DE ARENAS	RURAL	22,484	22,484	22,484	22,484	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 5000 LTS	8-CATORCE	CHARCO LARGO	RURAL	7,206	7,206	7,206	7,206	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 5000 LTS	8-CATORCE	RETAS	RURAL	7,206	7,206	7,206	7,206	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 5000 LTS	8-CATORCE	VIBORILLAS	RURAL	7,206	7,206	7,206	7,206	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA OLLA DE AGUA EL RAYITO	8-CATORCE	EL RAYITO	RURAL	22,452	22,452	22,452	22,452	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIOVERDE (ENTRE PRADERA Y FONDO DE PRIVADA), LOS LLANITOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	86,740	86,740	86,740	86,740	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PARA PROTECCION DEL POLIGONO 24052	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,427,981	1,427,981	1,427,981	1,427,981	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES DE UN TOTAL DE 2,558,213.08 FISM \$ 1,427,981.08 RAMO XX \$ 1,130,232.00 (PROGRAMA HABITAT)
CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y POZOS FILTRANTES EN CALLE TURQUEZ 24-RIOVERDE PEDREGAL DE SAN MARCOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	60,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE SER 1 SISTEMA
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD FERROCARRILERO DE AV. CENTENARIO AL RIO VERDE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,528,960	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE SER SISTEMA
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PRINCIPAL CALLE JUSTO SIERRA COM.EL ZAPOTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	804,195	804,195	804,195	731,817	91%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ESC. LUIS ECHEVERRIA	43-TIERRA NUEVA	BARRIO DEL SANTUARIO	RURAL	7,860	7,860	7,860	7,860	100%	0	0	RED	45	45	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	107,744	107,744	107,744	107,744	100%	0	0	RED	1	1	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS (CARLOS JONGUITUD BARRIOS-GENOVEVO GOMEZ)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	81,116	81,116	81,116	81,116	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	116,287	116,287	116,287	116,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE COMO OPCION EN EL LISTADO DE LOCALIDADES DE ESTE PORTAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CENTENARIO, HIDALGO ALDAMA	11-CIUDAD FERNANDEZ	EJIDO LOS LLANITOS	RURAL	721,645	721,645	721,645	721,645	100%	0	0	0	RED		1	1	100%	UN SISTEMA DE DRENAJE
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA, DE 2DA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA A AV. FERTIMEX, LOS LLANITOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	81,703	81,703	81,703	81,703	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRADERA (ENTRE AV. FERTIMEX Y RIOVERDE), LOS LLANITOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	52,324	52,324	52,324	52,324	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES ESPAÑA,AV. MEXICO Y FRANCIA ENTRE AV. MEXICO Y FOSFORITA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	160,000	160,000	160,000	159,999	100%	0	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 %, EN CUSTION DE AVANCE FINANCIERO CONTABLEMENTE SOLO SE HA PAGADO \$ 159,999, QUE ES EL 80 PORCIENTO DE AVANCE, YA QUE FALTA DE EJERCERSE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS COMO UNIDAD DE MEDIDA EN LA APERTURA ESTA CLASIFICADA EN SISTEMA YA QUE NO TIENE LA OPCION DE ML, SIENDO 197 ML ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$ 200,000 FISM \$ 160,000 BENEFICIARIOS \$ 40,000	
INTRODUCCION DE SERVICIO DE DRENAJE PARA LA CONSTRUCCION DE 223 UNIDADES DE VIVIENDA DEL FRACC. MIRAVALLAS EN AREA DE DONACION	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	837,418	837,418	837,418	795,877	96%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	SE EFECTUO FE DE ERRATAS QUEDANDO ASI INTRODUCCION DE SERVICIO DE DRENAJE PARA LA CONSTRUCCION DE 130 UNIDADES DE VIVIENDA DEL FRACC. MIRAVALLAS EN AREA DE DONACION FRACC. MIRAVALLAS OBRA REFRENDADA
APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-COXCATLÁN	AJUATITLA PRIMERA SECCION	RURAL	403,401	403,401	403,401	403,401	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN CALLE PROL. HIDALGO, COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA LOMA	RURAL	349,925	349,925	349,925	349,925	100%	0	0	0	RED		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	EL JARALITO	RURAL	299,991	299,991	299,991	299,991	100%	0	0	0	RED		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	300,637	300,637	300,637	300,637	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
EXCAVACION RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MONTE OSCURO	RURAL	200,215	200,215	200,215	200,215	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
RED DE DRENAJE CONTINUACION	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA CRUZ	RURAL	300,523	300,523	300,523	300,523	100%	0	0	0	RED		1	1	100%	
RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CERRITO DEL JARAL	RURAL	277,312	277,312	277,312	277,312	100%	0	0	0	RED		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITO ROMERO, COLONIA SANTA JULIA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	352,938	352,938	352,938	352,938	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE DEL PANTEON	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	14,067	14,067	14,067	14,067	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PREDIO LAS VIBORILLAS 2A ETAPA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	101,681	101,681	101,681	101,681	100%	0	0	0	METRO LINEAL	184	184	100%		
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA) BARRIO DE SANTIAGO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	476,516	476,516	476,516	476,516	100%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
*INTRODUCCION DE 250 ML RED DE DRENAJE Y 900 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ, (DE BOSQUES DE LAS FLORES A 250 ML HACIA CARR. 57)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	468,595	468,595	468,595	468,595	100%	0	0	0	RED		1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES SISTEMA
*INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AHUIZOTL Y AYACATITLA, COL. IMPERIO AZTECA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	200,452	200,452	200,452	172,190	86%	0	0	0	RED		1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES SISTEMA, OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 *INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ÁRBOL DEL GALLO, GALLO DE ORO, QUIGUIRQUI Y GIRO, COL. ÁRBOL DEL GALLO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	609,545	609,545	609,545	181,955	30%	0	0	RED	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES SISTEMA. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BONANZA, COL. RANCHO LA CRUZ.	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	117,511	117,511	117,511	101,454	86%	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES SISTEMA OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
*INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 1RA, 2DA Y 3RA CERRADAS, COL. TERREMOTO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	398,438	398,438	398,438	119,082	30%	0	0	RED	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES SISTEMA. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
*INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE OJO DE AGUA, COL. TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSÍ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	445,734	445,734	445,734	445,734	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES SISTEMA
*INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES REYNOSA, LIC. MORENO, LIC. NOYOLA Y ARQ. VENTURA, COL. DANIEL SALDAÑA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	428,134	428,134	428,134	95,998	22%	0	0	RED	1	0	0%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COL. TERCERA CHICA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	135,913	135,913	135,913	135,913	100%	0	0	RED	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO RED, DEBIDO A QUE NO EXISTE SISTEMA
*INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIV. SALAZARES, COL. SAUCITO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	88,057	88,057	88,057	88,057	100%	0	0	RED	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO RED DEBIDO A QUE NO EXISTE SISTEMA
*INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN 4A. PRIV. SAUCE, COL. RANCHO LA CRUZ	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	130,852	130,852	130,852	119,111	91%	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES SISTEMA
*RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE EL JAGÜEY DE LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE SANTA RITA	28-SAN LUIS POTOSÍ	LAGUNA DE SANTA RITA	URBANO	1,051,870	1,051,870	1,051,870	1,051,870	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES SISTEMA
CONSTRUCCION DE SANITARIO	29-SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	EL CARRIZO	RURAL	2,400	2,400	2,400	2,400	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MARIANO JIMENEZ	32-SANTA MARIA DEL RIO	OJO CALIENTE	RURAL	39,363	39,363	39,363	39,363	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	600	600	600	600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA CALLE PANUCCO COLONIA MIRADOR	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	11,207	11,207	11,207	11,207	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAFAEL NIETO COL. REFORMA SUR	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	245,674	245,674	245,674	245,674	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLEMENTE HERNANDEZ Y JULIAN LOREDO COL RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	898,123	898,123	898,123	476,005	53%	0	0	RED	1	1	91%	
INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUCIO GONZALEZ COL. REFORMA SUR	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	330,184	330,184	330,184	303,769	92%	0	0	METRO LINEAL	433	433	100%	
2 ETAPA DE LA OBRA DE DRENAJE COLAPSADO EN AV. SAN PEDRO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	95,689	95,689	95,689	95,689	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CERRO DE LA CRUZ	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	341,816	341,816	341,816	341,816	100%	0	0	METRO LINEAL	1,043	1,043	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ALVARO OREGON	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	127,204	127,204	127,204	127,204	100%	0	0	OBRA	127,204	127,204	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
PASE DE VIA PARA DRENAJE	36-TAMASOPO	TAMASOPO	RURAL	584,815	584,815	584,815	584,815	100%	0	0	OBRA	584,815	584,815	100%	
ADQUISICION DE 166 LOTES DE MATERIALES PARA LA CONDUCCION DE DRENAJE PAR TOMAS DOMICILIARIAS	37-TAMAZUNCHALE	CUXCUATITLA	RURAL	208,140	208,140	208,140	208,140	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. EMILIANO ZAPATA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	492,114	492,114	492,114	492,114	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIGUEL HIDALGO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	357,258	357,258	357,258	357,258	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	331,864	331,864	331,864	331,864	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADITIVA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO EL PROGRESO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	82,690	82,690	82,690	82,690	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO EL PROGRESO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	366,846	366,846	366,846	366,846	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	53-AXTLA DE TERRAZAS	COPALO (CHALCO)	RURAL	1,000,356	1,000,356	1,000,356	1,000,356	100%	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. 12 DE OCTUBRE	57-MATLAPA	MATLAPA (COLONIA DOCE DE OCTUBRE)	RURAL	487,312	487,312	487,312	487,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA DE ALDAMA.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	30,600	30,600	30,600	30,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PASO DEL NORTE (ENTRE ARISTA Y FCO. MURGUIA).	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	151,660	151,660	151,660	151,660	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EXCAVACION DRENAJE EN CALLE 9 DE FEBRERO.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	17,625	17,625	17,625	17,625	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE ESTACION IPINA	1-AHUALULCO	ESTACION IPINA	RURAL	16,417	16,417	16,417	16,417	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPL. DE RED DE DRENAJE CALLE CONSTITUYENTES / LIBERTAD Y BRISAS, COL. LA PIMENTA	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,462	28,462	28,462	12,413	44%	0	0	RED	1	1	100%	FISM 28,461.81 BENEFICIARIOS 3,162.40 TOTAL \$ 31,624.01 AVANCE FISICO DE 100 % Y FINANCIERO DE 40 %
AMPL. DE RED DE DRENAJE DE LAS CALLES SAN SALVADOR ,CANTERA,PERU,ORJITALLA,ESPARA,FRANCIA, L. LOPEZ MATEOS ,BRASIL,REPUBLICA DE CHILE Y ARROYO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,363,660	1,363,660	1,363,660	1,363,660	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FINANCIERO ES DE 99% YA QUE FALTA EJERCER LA APORTACION DE BENEFICIARIOS ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 1,363,659.82 BENEFICIARIOS \$ 99,000.00 REMANENTES DE BENEFICIARIOS \$ 85,876.37 RAMO XX \$ 764,893.40 TOTAL \$ 2,313,431.59 LOCALIDAD COL. LAZARO GARDENAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA C. BRISAS DESDE C. DEL POTOSI A C. CONSTITUYENTES Y C. CONSTITUYENTES DESDE C. BRISAS A C. FCO. ZARCO.	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	48,358	48,358	48,358	48,358	100%	0	0	RED	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL 120,894.84 FISM 48,357.93 BENEFICIARIOS 12,090.00 RAMO XX 60,446.91
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE RIO PANUO ENTRE GRACIANO SANCHEZ Y ALVARO OBREGON	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	20,524	20,524	20,524	20,524	100%	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$51,312.36 FISM \$ 20,524.14 REMANENTES DE BENEFICIARIOS \$ 5,132.04 RAMO XX \$25,656.18PROGRAMA HABITAT
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE SALTO ENTRE PONIENTE Y BOSQUE	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	199,859	199,859	199,859	199,859	100%	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$ 389,724.20 FISM \$199,858.56 RAMO XX \$ 199,865.64PROGRAMA HABITAT

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,594,783	1,594,783	1,594,783	1,594,783	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 1,594,783.44 BENEFICIARIOS \$ 109,161.69 RAMO XX \$ 1,270,000.00 TOTAL \$2,973,945.13
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CEDROS, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	48,159	48,159	48,159	48,159	100%	0	0	METRO LINEAL	73	73	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CIPRES, LEONA VICARIO, MONTURA Y PROL. MENDEZ, COL. PROVIDENCIA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	440,123	440,123	440,123	440,123	100%	0	0	METRO LINEAL	451	451	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANZANOS, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	34,170	34,170	34,170	34,170	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NAYARIT ENTRE OAXACA Y PRIVADA MEXICO, COL. REPUBLICA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	141,274	141,274	141,274	141,274	100%	0	0	METRO LINEAL	189	189	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PADRE PROA, COL. LOS PINOS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	298,027	298,027	298,027	298,027	100%	0	0	METRO LINEAL	308	308	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROL. MATAMOROS DE CALLE RPOL. CHIAPAS A IRAPUATO, COL. REPUBLICA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	708,025	708,025	708,025	708,025	100%	0	0	METRO LINEAL	1,247	1,247	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RAFAEL YRIZAR, COL. RIVAS GUILLEN	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	28,512	28,512	28,512	28,512	100%	0	0	METRO LINEAL	22	22	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO SANTA MARIA COL. LAS MITRAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	47,410	47,410	47,410	47,410	100%	0	0	METRO LINEAL	53	53	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO SANTA MARIA Y RIO SONORA, COL. LAS MITRAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	203,998	203,998	203,998	203,998	100%	0	0	METRO LINEAL	228	228	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIERRA VERTIENTE, COL. OLLERIA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	53,637	53,637	53,637	53,637	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TOLUCA, COL. REPUBLICA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	223,524	223,524	223,524	223,524	100%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO PRIV. PINOS, COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	412,228	412,228	412,228	412,228	100%	0	0	METRO LINEAL	415	415	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	300,316	300,316	300,316	300,316	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	PAISANOS	RURAL	396,551	396,551	396,551	396,551	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	RINCÓN DE SAN JOSE	RURAL	348,753	348,753	348,753	348,753	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	EL LLANITO	RURAL	399,355	399,355	399,355	399,355	100%	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA CRISTO REY	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN CALLE 4TA. PRIVADA DE GALEANA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	91,671	91,671	91,671	91,671	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE EN PALMA PEGADA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	265,868	265,868	265,868	265,868	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11
AMPLIACION DE DRENAJE COL. LOS BANOS	32-SANTA MARIA DEL RIO	OJO CALIENTE	RURAL	8,428	8,428	8,428	8,428	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE CALLE CARRANZA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	30,215	30,215	30,215	30,215	100%	0	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MIRADOR	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	160,856	160,856	160,856	160,856	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MIRADOR	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	50,304	50,304	50,304	50,304	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	174,137	174,137	174,137	174,137	100%	0	0	0	OBRA	174,137	174,137	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DRENEJE FRENTE AL JARDIN MUNICIPAL	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, EN BARRIO SAN MIGUEL ALTO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	40,786	40,786	40,786	40,786	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 230 TOMAS DOMICILIARIAS	37-TAMAZUNCHALE	AMATITLA TAMAN	RURAL	120,399	120,399	120,399	120,399	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CALLE NARANJOS.- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	82,065	82,065	82,065	82,065	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
SUMINISTRO DE MATERIAL RED DE DRENAJE SANITARIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA PLAYA	RURAL	99,836	99,836	99,836	99,836	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
LIMPIEZA DE CANAL DE AGUAS NEGRAS EN LA COL. HOGARES POPULARES PAVON Y COL. VILLAS DEL MORRO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION																
AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, DE 2ª PRIVADA DE E. ZAPATA A 206.64 METROS RUMBO AL RIO VERDE	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	158,896	158,896	158,896	158,896	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SISTEMAS
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVE. PLATANARES	11-CIUDAD FERNANDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	340,752	340,752	340,752	340,752	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SISTEMA
REINGENIERIA Y CONCLUSION DE PLANTA TRATADORA Y AGUAS RESIDUALES PARA LOS MUNICIPIOS DE RIOVERDE Y CD. FERNANDEZ	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	3,040,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCES	22-MOCTEZUMA	CRUCES	RURAL	358,767	358,767	358,767	358,767	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,524	1,524	100%	
REHABILITACION DE LINEA Y RED DE DRENAJE	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	26,608	26,608	26,608	26,608	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE GALEANA Y MOLLINEDO	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,154,395	1,154,395	1,154,395	1,154,395	100%	0	0	0	METRO LINEAL	427	427	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE HEROES POTOSINOS Y DR. JAVIER GALLARDO	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	639,758	639,758	639,758	639,758	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALLEJO ENTRE MADERO Y FRANCISCO VILLA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	476,075	476,075	476,075	476,075	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	61,243	61,243	61,243	61,243	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE DONATO GUERRA ENTRE ESCOBEDO Y MORELOS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	207,244	207,244	207,244	207,244	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN COLONIA LA JOYA AL CARCAMO DE REBOMBEO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	569,402	569,402	569,402	569,402	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE EMSOR SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	1,306,813	1,306,813	1,306,813	1,306,813	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CHIHUAHUA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	72,039	72,039	72,039	72,039	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE CALLE ALLENDE, BARIO DE LA TRINIDAD	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	47,217	47,217	47,217	47,217	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE EN ARROYO DEL COCHINO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	33,647	33,647	33,647	33,647	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TUBERIA PARA REHABILITACION DE DRENAJES	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	91,080	91,080	91,080	91,080	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	248,704	248,704	248,704	248,704	100%	0	0	METRO LINEAL	216	216	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE	37-TAMAZUNCHALE	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	62,888	62,888	62,888	62,888	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE (168 ML)	40-TAMUIN	TAMUIN	URBANO	144,224	144,224	144,224	144,224	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE ESCOBEDO ENTRE LERDO DE TEJADA Y PIPLA	47-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	59,649	59,649	59,649	59,649	100%	0	0	RED	1	1	100%	
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	43-TIERRA NUEVA	EL VALLECITO	RURAL	978,412	978,412	978,412	978,412	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	1,888,249	1,888,249	1,888,249	1,888,249	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	0	30%	
MANTENIMIENTO															
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	414,400	414,400	414,400	414,400	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	SE HIZO LA ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD, EN LA CABECERA MUNICIPAL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REINGENIERIA Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIVERDE Y CIUDAD FERNANDEZ	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	39-TAMPAMOLON CORONA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,183,683	8,183,683	8,183,683	6,913,542	84%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	45-VENADO	VENADO	URBANO	825,832	825,832	825,832	825,832	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	45-VENADO	VENADO	URBANO	547,988	547,988	547,988	547,988	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	198,710	198,710	198,710	198,710	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSERVACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUA	37-TAMAZUNCHALE	SANTA MARIA PICULA	RURAL	3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	152,604	152,604	152,604	152,604	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
LETRINAS CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE LETRINA EN LA LOCALIDAD DE TOLOJCO	12-TANCANHUITZ	TOLOJCO	RURAL	20,735	20,735	20,735	20,735	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PEQUETZEN	12-TANCANHUITZ	SAN JOSE PEQUETZ TZEN	RURAL	11,571	11,571	11,571	11,571	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7	7	100%	SE CONSTRUYEN SIETE LETRINAS
CONSTRUCCIONES DE LETRINAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES	18-HUEHUETLAN	CHUNUN TZEN DOS	RURAL	234,463	234,463	234,463	234,463	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	67	67	100%	ESTE PROYECTO CONSTA DE 67 LETRINAS DISTRIBUIDAS EN LAS LOCALIDADES DE CHUNUNTZEN DOS EN DIFERENTES SECCIONES,ASI COMO EN TZINEJIA I Y II BENEFICIANDO APROXIMADAMENTE A 355 HABITANTES, OBRA ADJUDICADA A MARTINE HERNANDEZ HERNANDEZ, EJECUTADA EN EL PERIODO DE 15/03/2009 AL 9/05/2009
CONSTRUCCION DE 86 LETRINAS EN VARIAS COMUNIDADES (PARRITAS, LA PEÑA, EL MEZQUITE, ARROYITO DEL AGUA)	20-MATEHUALA	ARROYITO DEL AGUA	RURAL	363,359	363,359	363,359	363,359	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	86	86	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	110,650	110,650	110,650	110,650	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	61	61	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-AQUISMÓN	LANIM	RURAL	619,055	619,055	619,055	619,055	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	85	85	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	252,236	252,236	252,236	252,236	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	61	61	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS TAMPATE 1A. SECCION	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	52,790	52,790	52,790	52,790	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	31-SANTA CATARINA	EL COCO	RURAL	630,578	630,578	630,578	630,578	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	149	149	100%	LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS SON: EL COCO (3120370), EL PEDREGOSO (3120371), MESA DEL JUNCO(3120372), SAN NICOLAS TAMPOTE(3120373), TANLACUT (3120374), EL PUENTE (3120375), POTRERO DE LOS SAUCEDA(3120376), SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS(3120377), SANTA CATARINA(3120378).
ADQUISICION DE 2 LOTES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	37-TAMAZUNCHALE	TLACUILOLA	RURAL	22,009	22,009	22,009	22,009	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2	2	100%	
ADQUISICION DE 33 LOTES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS PARA VARIAS COMUNIDADES	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	364,076	364,076	364,076	364,076	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33	33	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE 34 LOTES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS PARA VARIAS COMUNIDADES	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	374,694	374,694	374,694	374,694	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	34	34	100%	
ADQUISICION DE 35 LOTES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	37-TAMAZUNCHALE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	383,019	383,019	383,019	383,019	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35	35	100%	
ADQUISICION DE 6 LOTES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	65,896	65,896	65,896	65,896	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	298,345	298,345	298,345	298,345	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8	8	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LETRINA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CHOTECO	RURAL	14,062	14,062	14,062	14,062	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	
REHABILITACION															
ADWISICION DE MATERIAL PARA LETRINAS EN PASO DEL BALCON	43-TIERRA NUEVA	PASO DEL BALCON	RURAL	9,019	9,019	9,019	9,019	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2	2	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION OCAMPO	43-TIERRA NUEVA	PASO DEL BALCON	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	100	1000%	
POZOS DE ABSORCION															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CHIMALACO	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
CONEXION DE DRENAJE EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (SUMINISTRO DE MATERIAL)	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	61,580	61,580	61,580	61,580	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SUBCOLECTOR EMILIANO ZAPATA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	3,609,107	3,609,107	3,609,107	3,595,797	100%	0	0	SUBCOLECTOR	1	1	80%	LOCALIDAD: COLONIA GUADALUPE,EMILIANO ZAPATA,MARQUEZ, AMPLI. MARQUEZ,LAZARO CARDENAS ,TRONCONES Y LA CORRIENTE SE EFECTUO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 3,609,106.85 TOTAL 3,609,106.85 OBRA REFRENDADA
AMPLIACION DEL SUBCOLECTOR UNIVERSIDAD	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,157,756	2,157,756	2,157,756	2,148,168	100%	0	0	SUBCOLECTOR	1	1	70%	LOCALIDAD:COLONIA LAS AGUILAS,AMPLIACION LAS AGUILAS,RAFAEL CURIEL,ZONA UNIVERSITARIA SE EFECTUO MODIFICACION PRESUPUESTAL QUEDANDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 2,157,756.43 TOTAL \$ 2,157,756.43 RECURSO EJERCIDO DEL FISM \$ 2,148,167.79 OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE GUANAJUATO Y ANTIGUO LIBRAMIENTO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	199,980	199,980	199,980	181,648	91%	0	0	METRO LINEAL	154	154	100%	LOCALIDAD: COL. TIPZEN OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE 9 DE MARZO DE MARGARITA DE GORTARI A EMMA GODOY Y DE EMMA GODOY DE 8 DE MARZO A 16 DE SEPTIEMBRE	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,074	187,074	187,074	187,074	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	LOCALIDAD: COL. MUJERES EN SOLIDARIDAD SE CAPTUREO EN EL PRIMER TRIMESTRE EN FORTAMUN CON FOLIO 3814 . ACTUALMENTE SUFRIO MODIFICACION PRESUPUESTAL DE CAMBIO DE FONDO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 187,074.14 RAMO XX 187,073.00 TOTAL 374,147.14
ADQUISICION DE LAMINAS PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-COXCATLAN	COMUNIDAD CALMECAYO	RURAL	46,200	46,200	46,200	46,200	100%	0	0	ACCION	77	77	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE SALON DE USOS MULTIPLES	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	41,159	41,159	41,159	41,159	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE, CABECERA MUNICIPAL	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	428,583	428,583	428,583	428,583	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TUBERIA PARA DRENAJE EN CALLE RIO LERMA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	10,450	10,450	10,450	10,450	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIO COMUNITARIO	22-MOCTEZUMA	SAN ANTONIO DEL RUL	RURAL	5,846	5,846	5,846	5,846	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
HABITAT, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE MATAMOROS DE CALLE AGUASCALIENTES A CALLE MATAMOROS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	30,786	30,786	30,786	30,786	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MADERO ENTRE BRAVO Y MANUEL JOSE OTHON (ARROYO PONIENTE)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	536,656	536,656	536,656	536,656	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE GAMA Y LEYES DE REFORMA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,597,741	1,597,741	1,597,741	1,597,741	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BROCALES PARA LA REHABILITACION DE POZOS DE VISITA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	30,590	30,590	30,590	30,590	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO EN LINEA DE DRENAJE	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	URBANO	24,050	24,050	24,050	24,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CIPRIANO CANO COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	54,784	54,784	54,784	53,688	98%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	65,829	65,829	65,829	0	0%	0	0	OBRA	65,829	65,829	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CRUCE DE VIA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	30,950	30,950	30,950	30,950	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCA EN PLANTA TRATADORA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	13,850	13,850	13,850	13,850	100%	0	0	OBRA	13,850	13,850	100%	SE AJUSTO A LO REALMENTE EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	177,924	177,924	177,924	177,924	100%	0	0	SISTEMA	177,924	177,924	100%	
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITAS COL. VICTOR MANUEL SANTOS	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	61,097	61,097	61,097	61,097	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA BAÑOS EN ESCUELA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	2,702	2,702	2,702	2,702	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL HIDALGO	43-TIERRA NUEVA	BARRIO DEL SANTUARIO	RURAL	19,934	19,934	19,934	19,934	100%	0	0	OBRA	125	125	100%	
COLOCACION DE MATERIAL EN BAÑOS DE ESCUELA PREPARATORIA LAS AMERICAS	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	2,845	2,845	2,845	2,845	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS	43-TIERRA NUEVA	BARRIO DEL SANTUARIO	RURAL	2,795	2,795	2,795	2,795	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COSNTRUCCION DE LETRINAS	43-TIERRA NUEVA	EL PIQUIN	RURAL	49,798	49,798	49,798	49,798	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2	2	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE AMADO NERVO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	2,707	2,707	2,707	2,707	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN COL SAN FRANCISCO	45-VENADO	VENADO	URBANO	1,056,568	1,056,568	1,056,568	1,056,568	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
COSNTRUCCION DE DRENAJE EN COL. LOMAS DE GUADALUPE (CALLE ZACATECAS Y FRANCISCO VILLA)	45-VENADO	VENADO	URBANO	590,385	590,385	590,385	590,385	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
LIMPIEZA, DESAZOLVE Y REHABILITACION DE TANQUES DE REGULACION.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	103,915	103,915	103,915	103,915	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA DRENAJE	50-VILLA DE REYES	BLEDOS	RURAL	15,780	15,780	15,780	15,780	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	NUEVO AYOTOXCO	RURAL	152,375	152,375	152,375	152,375	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLA HIMNO NACIONAL	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	376,948	376,948	376,948	376,948	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE FOSAS DE AGUAS NEGRAS	59-ZARAGOZA	SAN JOSE DE GÓMEZ	RURAL	247,061	247,061	247,061	247,061	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PVC SANITARIO PARA LA REHABILITACION DE DESCARGA SANITARIA PARA EL ORGANISMO PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	25,794	25,794	25,794	25,794	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CALLE (SUMINISTRO DE MATERIAL) CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	1-AHUJALULCO	PEDREGAL	RURAL	51,240	51,240	51,240	51,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE CANADA GRANDE	1-AHUJALULCO	CANADA GRANDE	RURAL	1,152,948	1,152,948	1,152,948	1,152,948	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD	1-AHUJALULCO	COYOTILLOS	RURAL	882,728	882,728	882,728	882,728	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	
PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PADRE JUAN HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE COYOTILLOS	1-AHUJALULCO	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS)	RURAL	1,112,937	1,112,937	1,112,967	1,112,967	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,750	4,750	100%	
PAVIMENTACION DE CRAPETA ASFALTICA EN CALLE DE ACCESO FRACCIONAMIENTO LOS MAQUEYES	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	769,559	769,559	769,559	769,559	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE ALDAMA (DE CALLE CORREGIDORA A CALLE EMILIANO ZAPATA)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	287,360	287,360	287,360	287,360	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	773	773	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN EL LISTADO DE LOCALIDADES DE ESTE PORTAL
CONSTRUCCION DE CALLE COLOSIO, DE CALLE ABASOLO A CALLE DIANA LAURA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	328,505	328,505	328,505	328,505	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	842	842	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN EL EJIDO EL REFUGIO (SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN LA LISTA DE OPCIONES DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL)
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CAOBA (BUGAMBILIAS LAURELES)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	183,970	183,970	183,970	183,970	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	310	310	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	361,235	361,235	361,235	361,235	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	588	588	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OYAMEL (BUGAMBILIAS-LAURELES)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	184,073	184,073	184,073	184,073	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	292	292	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SABINO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	209,603	209,603	209,603	209,603	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	290	290	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE CALLE DEL SOL A CALLE COLOSIO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	461,552	461,552	461,552	461,552	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,068	1,068	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN EL EJIDO EL REFUGIO (SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN LA LISTA DE OPCIONES DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL)
CONSTRUCCION DE CALLE EJE EDUCATIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS (DE CALLE REVOLUCION A 37 METROS ANTES DE LA CALLE MOCTEZUMA)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	1,349,705	1,349,705	1,349,705	1,349,705	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,534	4,534	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE CALLE MANUEL JOSE OTHON DE CALLE CORREGIDORA A CALLE EMILIANO ZAPATA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	355,969	355,969	355,969	355,969	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	242	242	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN EL EJIDO EL REFUGIO (SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN LA LISTA DE OPCIONES DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL)
CONSTRUCCION DE CALLE NINO ARTILLERO TRAMO DE EMILIANO ZAPATA A CALLE PROLONGACION DE CORREGIDORA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	454,416	454,416	454,416	454,416	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,147	1,147	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN EL EJIDO EL REFUGIO (SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN LA LISTA DE OPCIONES DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL)
CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE MOCTEZUMA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	357,865	357,865	357,865	357,865	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	882	882	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN EL EJIDO EL REFUGIO (SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN LA LISTA DE OPCIONES DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL)
CONSTRUCCION DE CALLE PROLONGACION DE CORREGIDORA, DE CALLE NINO ARTILLERO A CALLE DEL MAIZ	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	512,099	512,099	512,099	512,099	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,068	1,068	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN EL EJIDO EL REFUGIO (SE IDENTIFICO COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN LA LISTA DE OPCIONES DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL)
CONSTRUCCION DE CALLE ROJAS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE ZARAGOZA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	495,590	495,590	495,590	495,590	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,135	1,135	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN EL EJIDO EL REFUGIO (SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN LA LISTA DE OPCIONES DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRADERA DE BELISARIO DOMINGUEZ A RIOVERDE, LOS LLANITOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	24,175	24,175	24,175	24,175	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	102	102	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ILHUICAMINA. PRADOS DE MOCTEZUMA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	70,060	70,060	70,060	70,060	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	287	287	100%	OBRA REALIZADA EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ANAHUAC	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	60,166	60,166	60,166	60,166	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	146	146	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARBOLEDAS DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE SIN NOMBRE COL. ALAMOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	137,465	137,465	137,465	137,465	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	595	595	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC (CARLOS JONGUITUD BARRIOS-TEPONAHUASTLE)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	43,056	43,056	43,056	43,056	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUTLHUAC PRADOS DE MOCTEZUMA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	75,407	75,407	75,407	75,407	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	290	290	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA DE HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRONTERA (RAYÓN- PLATANARES LADO PONIENTE)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	376,264	376,264	376,264	376,264	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	891	891	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO DE C. CORREGIDORA A C. EMILIANO ZAPATA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	42,604	42,604	42,604	42,604	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	248	248	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN EL EJIDO EL REFUGIO (SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN LA LISTA DE OPCIONES DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NARANJOS DE CALLE MOCTEZUMA A CALLE HIDALGO COL. DEMOCRACIA I	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	110,055	110,055	110,055	110,055	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	457	457	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LLANO DE CALLE FERTIMEX A CALLE RIOVERDE, LOS LLANITOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	30,142	30,142	30,142	30,142	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	142	142	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO LADO PONIENTE DE AVENIDA JUAREZ A CALLE FUNDADORES	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	39,210	39,210	39,210	39,210	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	176	176	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE XICOTENCATL (TODA LA CALLE) PRADOS DE MOCTEZUMA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	71,710	71,710	71,710	71,710	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	293	293	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA DE JUAREZ	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	117,636	117,636	117,636	117,636	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	497	497	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE COMO OPCION EN EL LISTADO DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE CALLE JUAREZ	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	64,998	64,998	64,998	64,998	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	260	260	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SUBIDA AL VADO, CUARTO BLANCO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	90,072	90,072	90,072	90,072	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	11-CIUDAD FERNANDEZ	MORILLOS	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	M2. CONCRETO CUADRADOS	35	35	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (BAJADA AL RIOVERDE) LOS LLANITOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	239,698	239,698	239,698	239,698	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	743	743	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRAMBOYANES (CARLOS JONGUITUD BARRIOS - LEONA VICARIO)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	691,891	691,891	691,891	691,891	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,792	1,792	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ITURBIDE (PINO SUAREZ HASTA FRANCISCO I. MADERO)	11-CIUDAD FERNANDEZ	LA REFORMA	RURAL	68,106	68,106	68,106	68,106	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	205	205	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS VEGAS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	309,265	309,265	309,265	309,265	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	651	651	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	11-CIUDAD FERNANDEZ	ATOTONILCO	RURAL	219,178	219,178	219,178	219,178	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,547	1,547	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ (A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD)	11-CIUDAD FERNANDEZ	LA REFORMA	RURAL	249,129	249,129	249,129	249,129	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,400	1,400	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LA REFORMITA, 2DA ETAPA	11-CIUDAD FERNANDEZ	SAN JOSE DEL TERREMOTO	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	888	888	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LA REFORMITA, 2DA ETAPA	11-CIUDAD FERNANDEZ	LA REFORMITA	RURAL	186,533	186,533	186,533	186,533	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LADO PONIENTE	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL SAUCILLO	RURAL	98,800	98,800	98,800	98,800	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A LA CLINICA	11-CIUDAD FERNANDEZ	ATOTONILCO	RURAL	27,411	27,411	27,411	27,411	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	349	349	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CALLE DEL SOL	11-CIUDAD FERNANDEZ	COLONIA LA PENITA	RURAL	146,916	146,916	146,916	146,916	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	715	715	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION DE CALLE COLON DE AV. JUAREZ A CALLE MOCTEZUMA DE CONCRETO ASFALTICO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	423,190	423,190	423,190	423,190	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,445	2,445	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE COLON A INICIO DE BAJADA DEL RIO DE CONCRETO HIDRAULICO, LOS LLANITOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	773,070	773,070	773,070	773,070	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,522	5,522	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA, DE CALLE ALDAMA A CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE CONCRETO HIDRAULICO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	673,090	673,090	673,090	673,090	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,009	2,009	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN EL EJIDO EL REFUGIO (SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN LA LISTA DE OPCIONES DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL)
PAVIMENTACION DE CALLE MOCTEZUMA DE EJE EDUCATIVO CARLOS JONGUITUD BARRIOS A COLON	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	261,175	261,175	261,175	261,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,017	1,017	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
APERTURA DE CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO MUNICIPAL	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	206,334	206,334	206,334	206,334	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA SANTA ROSA DE CALLE RIO SACRAMENTO A CALLE FRANCISCO VILLA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	179,032	179,032	179,032	179,032	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,280	2,280	100%	AVANCE FINANCIERO ES DE 30 %, YA QUE FALTA EJERCER RECURSO MUNICIPAL Y FEDERAL ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 179,032.83 RAMO XX 179,031.83 TOTAL 358,064.66
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA SANTA ROSA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL A RIO SACRAMENTO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,884,746	1,884,746	1,884,746	1,884,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,461	10,461	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 1,884,746.16 FAFM 159,438.99 RAMO XX 338,000.00 TOTAL 2,382,185.14
CONSTRUCCION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE ANTIGUO LIBRAMIENTO A CALLE VALLES 83.COL. ANFER	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	111,137	111,137	111,137	111,137	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	FISM 111,136.97 BENEFICIARIOS 24,344.99 RAMO XX 107,969.97 TOTAL 243,451.93
CONSTRUCCION DE CALLE AVENIDA 4A. DE ANTIGUO LIBRAMIENTO A CALLE 4A. Y CALLE 4A DE AVENIDA 4A A AVENIDA 5A	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	450,939	450,939	450,939	450,939	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 450,939.11 BENEFICIARIOS 73,437.85 RAMO XX 210,000.59 TOTAL 734,377.55
CONSTRUCCION DE CALLE MERIDA DESDE ARROYO HASTA LA CALLE TANCULPAYA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	427,407	427,407	427,407	427,407	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,606	1,606	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$427,474.00 FAFM \$ 66,869.00 RAMO XX \$ 494,343.00 TOTAL \$ 988,686.00
CONSTRUCCION DE LA CALLE CANCER DESDE AV. TAURO A ESCORPION	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	414,280	414,280	414,280	414,280	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320	1,320	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 414,280.14 RAMO XX 323,407.00 TOTAL 737,687.14
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA LALO TORRE, DESDE LA CALLE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA LA CARRETERA MEXICO-LAREDO, TRAMO CIUDAD VALLES-MANTE KM 3+902.05.PASANDO POR EL FRACC. DEL SOL.	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	6,821,298	6,821,298	6,821,298	6,172,674	90%	0	0	METROS CUADRADOS	46,850	40,800	87%	NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE LA AVENIDA LALO TORRE, DESDE LA CALLE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA LA CARRETERA MEXICO-LAREDO, TRAMO CIUDAD VALLES-MANTE KM 3+902.05.PASANDO POR EL FRACC. DEL SOL, EN EL EJIDO TRONCONES Y LA CORRIENTE, Y EL FRACC. MIRAVALLS LOCALIDAD:CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL 7,176,287.78 FISM 6,821,298.37 FAFM 354,989.41 AVANCE FINANCIERO DEL 89 % OBRA REFERENCIADA
CONSTRUCCION DE LA CALLE CONSTITUCION DESDE LA CALLE CEDRO HASTA ALAMO Y CALLE ALAMO DESDE CONSTITUCION A CORREGIDORA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	780,187	780,187	780,187	780,187	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,160	3,160	100%	LOCALIDAD: COL. LA PIMIENTA ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 780,187.00 RAMO XX 780,187.00 TOTAL 1,560,374.00
CONSTRUCCION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE 1º DE MAYO HASTA LA CALLE VALLES 83	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	331,699	331,699	331,699	331,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,480	1,480	100%	LOCALIDAD: COL. ANFER ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 331,699.00 BENEFICIARIOS 72,660.00 RAMO XX 322,239.00 TOTAL 726,598.00 SOLO SE HA EJERCIDO RECURSO DEL RAMO 33 \$213,837.32
CONSTRUCCION DE LA CALLE 6 DE JUNIO, CECILIA OCCELI, MARGARITA DE GORTARI 8 DE MARZO, COL. MUJERES EN SOLIDARIDAD	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	266,112	266,112	266,112	266,112	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,436	1,436	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 266,112.00 REMANENTES DE BENEFICIARIOS 66,528.51 RAMO XX 332,639.00 TOTAL 665,279.51
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, BASE HIDRAULICA, RIEGO DE INPREGNACION, POREOS Y GUARNICION PARA EL PROGRAMA CEMEX-MUNICIPIO "MEJORA TU CALLE" (C. MELCHOR OCAÑO/ CARRILLO PUERTO Y MANUEL GONZALEZ)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	149,489	149,489	149,489	149,489	100%	0	0	METROS CUADRADOS	680	680	100%	LOCALIDAD: COLONIA HIDALGO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CEIBA ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y COSTA RICA Y COSTA RICA DESDE CEIBA A SOTO Y GAMA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,339,293	1,339,293	1,339,293	1,339,293	100%	0	0	METROS	675	675	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 1,339,293.41 FAFM 17,861.59 BENEFICIARIOS 214,100.00 RAMO XX 762,228.85 TOTAL 2,119,383.58
PAVIMENTACION DE LA CALLE SONORA ENTRE FERROCARRIL Y AGUASCALIENTES Y AGUASCALIENTES ENTRE SONORA Y PANUCO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,698,744	1,698,744	1,698,744	1,698,744	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,354	5,354	100%	LOCALIDAD: COLONIA SAN RAFAEL
REHABILITACION DEL ANTIGUO LIBRAMIENTO CON BACHEO DE CAJA Y CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	255,850	255,850	255,850	255,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22,500	9,000	40%	AVANCE FINANCIERO DEL 71% ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 255,849.95 FAFM 199,923.30 TOTAL 455,773.25
RENTA DE MAQUINA PARA APERTURA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO MUNICIPAL	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	285,890	285,890	285,890	285,890	100%	0	0	METROS CUADRADOS	656	656	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	14-COXCATLAN	COMUNIDAD CALMECAYO	RURAL	1,321,081	1,321,081	1,321,081	1,321,081	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	525	525	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL	17-GUADALCAZAR	ABREGO	RURAL	1,033,145	1,033,145	1,033,145	1,033,149	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
PAVIMENTACION DE CALLE JIMENEZ	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	713,059	713,059	713,059	202,859	28%	0	0	METROS CUADRADOS	300	100	33%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 30%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MUGUERZA(1A ETAPA)	18-HUEHUETLAN	HUICHIHUAYAN	RURAL	180,363	180,363	180,363	180,363	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE "PRINCIPAL", COLONIA INDIGENA	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE "MATAMOROS"	2-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE "MOCTEZUMA"	2-ALAJUINES	LA CANADA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE "MORELOS"	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	130,034	130,034	130,034	130,034	100%	0	0	METROS CUADRADOS	512	512	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE "OSCURA"	2-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE "ZARAGOZA"	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	132,779	132,779	132,779	132,779	100%	0	0	METROS CUADRADOS	542	542	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE "CALLE EL CANELO"	2-ALAJUINES	RANCHO DE PRO	RURAL	156,925	156,925	156,925	156,925	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE ANTONIO SALANUEVA CON ASFALTO DE CALLE GUILLERMO PRIETO A FRANCISCO ZARCO FRACC BENITO JUAREZ, PROGRAMA FEDERAL	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	812,055	812,055	812,055	812,055	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,747	4,747	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE CD VICTORIA CON ASFALTO DE CALLE TABASCO A COLIMA COL ANTORCHISTA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	429,781	429,781	429,781	429,781	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,295	2,295	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE CON ASFALTO EN PROL MATAMOROS NORTE DE ACCESO AL FRACC BENITO JUAREZ CALLE XILITLA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	401,237	401,237	401,237	401,237	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,479	2,479	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE CON ASFALTO EN PROL MATAMOROS NORTE DE ACCESO AL FRACC BENITO JUAREZ AL KM 1+300	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	227,693	227,693	227,693	227,693	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,373	1,373	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE DEL DERECHO CON ASFALTO DE CALLE ANTONIO SALANUEVA A COMONFORT FRACC BENITO JUAREZ PROGRAMA FEDERAL HABITAT	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	298,774	298,774	298,774	298,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,820	1,820	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE GUILLERMO PRIETO CON ASFALTO DE CALLE ANTONIO SALANUEVA A PAVIMENTO EXISTENTE FRACC BENITO JUAREZ PROGRAMA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	86,542	86,542	86,542	86,542	100%	0	0	METROS CUADRADOS	483	483	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE NOGALES CON ASFALTO DE CALLE NARANJOS A PROL JUAREZ	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	492,187	492,187	492,187	492,187	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,084	2,084	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE NUEVO LAREDO CON ASFALTO DE CALLE LEON A CLARA CORDOVA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	162,063	162,063	162,063	162,063	100%	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PROL MATAMOROS SUR CON ASFALTO DE CALLE PROL CHIAPAS A IRAPUATO COL REPUBLICA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	1,877,944	1,877,944	1,877,944	1,877,944	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,800	7,800	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE SAN PABLO GUELATAO CON ASFALTO DE CALLE 18 DE JULIO A 21 DE MARZO,FRACC BENITO JUAREZ PROGRAMA FEDERAL HABITAT	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	176,827	176,827	176,827	176,827	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,066	1,066	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE 21 DE MARZO CON ASFALTO DE CALLE SAN PABLO GUELATAO A FRANCISCO I MADERO, FRACC BENITO JUAREZ	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	139,861	139,861	139,861	139,861	100%	0	0	METROS CUADRADOS	831	831	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA ENTRE REFORMA Y CARLOS VIVANCO,COL RIVAS GUILLEN	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	1,010,618	1,010,618	1,010,618	1,010,618	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,518	3,518	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ARROYO ENTRE CALLE PROL ALDAMA Y CALLA SAN ANGELO COL RIVAS GUILLEN	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	573,788	573,788	573,788	573,788	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,026	2,026	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CEDROS ENTRE FRESNOS Y EUCALIPTOS COL OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	364,501	364,501	364,501	364,501	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	1,380	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA FRACC OJO DE AGUA, MATEHUJALA CABECERA MUNICIPAL	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	403,560	403,560	403,560	403,560	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,141	4,141	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE GOMEZ CIPRIANO ENTRE CIUDAD VICTORIA Y CLARA CORDOVA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	323,648	323,648	323,648	323,648	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,154	1,154	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE INFIERNILLO ENTRE CALLE SALTO A CALLE CERRO GORDO COL MANUEL M TORRES	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	284,042	284,042	284,042	284,042	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,049	1,049	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL ACUNA DE CALLE RIVAS GUILLEN A CALLE SAN MARTIN FRACC GUADALUPE	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	308,038	308,038	308,038	308,038	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,013	1,013	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ARROYO Y PROL ALDAMA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	263,124	263,124	263,124	263,124	100%	0	0	METROS CUADRADOS	941	941	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL YRIZAR ENTRE REGULES Y NICOLAS BRAVO COL RIVAS GUILLEN	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	200,918	200,918	200,918	200,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	756	756	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE REGULES ENTRE RAFAEL YRIZAR Y CARLOS VIVANCO COL RIVAS GUILLEN	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	604,822	604,822	604,822	604,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,332	2,332	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE WENCESLAO VICTORIA DE CALLE LEON A CALLE CLARA CORDOVA,COL ANTORCHISTA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	343,648	343,648	343,648	343,648	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,224	1,224	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 3 DE DICIEMBRE DE PROL TERAN A PRIVADA VICTORIA COL SN FRANCISCO	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	277,965	277,965	277,965	277,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,059	1,059	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CEDROS DE CALLE LAURELES A CALLE ROBLES,MATEHUJALA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	391,481	391,481	391,481	391,481	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468	1,468	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SINALOA DE CALLE HIDALGO A CALLE GUERRERO COL REPUBLICA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	467,349	467,349	467,349	467,349	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,817	1,817	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PAVIMENTACION DE PRIVADA RIVAS GUILLEN DE PRIVADA TAMAYO A CALLE CARLOS VIVANCO	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	360,346	360,346	360,346	360,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,299	1,299	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS VANEGAS	RURAL	340,266	340,266	340,266	340,266	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MONTE OSCURO	RURAL	399,989	399,989	399,989	399,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado para PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (CARREON - ANEXO DE TAPONA)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA TAPONA	RURAL	198,901	198,901	198,901	198,901	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,280	1,280	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE ARISTA DE QUEZADA A CALLEJON DE LA ESPERANZA, COLONIA SANTA JULIA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,298,476	1,298,476	1,298,476	1,298,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,016	2,016	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRIV. DE QUEZADA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	96,785	96,785	96,785	96,785	100%	0	0	METROS CUADRADOS	286	286	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE RIVADA DE SAN MIGUEL	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	45,771	45,771	45,771	45,771	100%	0	0	METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
CONSTRUCCION DE CALLE 2 DE ABRIL DE QUEZADA A TOPAR, COLONIA SANTA JULIA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,021,810	1,021,810	1,021,810	1,021,810	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,647	1,647	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE QUEZADA A TOPAR, COLONIA SANTA JULIA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,259,246	1,259,246	1,259,246	1,259,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,046	2,046	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZUCENA ENTRE PRIVADA DE ALHELI Y MADERO	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	27,873	27,873	27,873	27,873	100%	0	0	METROS CUADRADOS	58	58	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO DE VICENTE GUERRERO MIGUEL HIDALGO	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	447,324	447,324	447,324	447,324	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,104	1,104	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE COAHUILA DE TABASCO A SONORA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	513,949	513,949	513,949	513,949	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,567	1,567	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE CON REVESTIMIENTO EN AGUASCALIENTES DE ZACATECAS A PRIV. DE MATAMOROS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	148,003	148,003	148,003	148,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS	616	616	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE CUAUHTEMOC	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,039,002	1,039,002	1,039,002	1,039,002	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,351	3,351	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE INSURGENTES ORIENTE DE 2A PRIV. DE INSURGENTES A 3A PRIV DE INSURGENTES	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	264,729	264,729	264,729	264,729	100%	0	0	METROS CUADRADOS	887	887	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE SAN AGUSTIN DEL DREN A TOPAR	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	320,398	320,398	320,398	320,398	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,651	1,651	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE SAN MARTIN DEL DREN A TOPAR	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	505,485	505,485	505,485	505,485	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,436	2,436	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE SAN MIGUEL DE AVENIDA VERASTEGUI A PRIVADA DE VALENCIA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	204,115	204,115	204,115	204,115	100%	0	0	METROS CUADRADOS	555	555	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE VALENCIA DE AV. VERASTEGUI A PROL. DE ESCANDON	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	480,310	480,310	480,310	480,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,566	1,566	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE BENITO JUAREZ	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	370,300	370,300	370,300	370,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,370	1,370	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE CALLE 3A PRIV DE INSURGENTES DE CALLE INSURGENTES A CALLE INSURGENTES ORIENTE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	160,140	160,140	160,140	160,140	100%	0	0	METROS CUADRADOS	481	481	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE HIDALGO A SAN SALVADOR	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	339,092	339,092	339,092	339,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,482	1,482	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE NIÑOS HEROES A PROLONGACION DE PORFIRIO DIAZ	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	55,537	55,537	55,537	55,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	265	265	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EJERCITO NACIONAL DE CALLE IGNACIO NOYOLA A CALLE AURELIO MARRIGUEZ	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	99,121	99,121	99,121	99,121	100%	0	0	METROS CUADRADOS	452	452	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ITURBIDE DE HIDALGO A CUAUHTEMOC	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	99,156	99,156	99,156	99,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	573	573	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRIMO DE VERDAD DE INSURGENTES A ELIZALDE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	53,847	53,847	53,847	53,847	100%	0	0	METROS CUADRADOS	330	330	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION DE PORFIRIO DIAZ DE LAZARO CARDENAS A CUAUHTEMOC	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	115,916	115,916	115,916	115,916	100%	0	0	METROS CUADRADOS	515	515	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CANAL NO 5 PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	185,117	185,117	185,117	185,117	100%	0	0	METROS CUADRADOS	637	637	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
HABITAT, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE NIÑOS HEROES A EMILIANO ZAPATA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	29,647	29,647	29,647	29,647	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	135	135	100%	
HABITAT, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CANAL A JACARANDAS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	247,823	247,823	247,823	247,823	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,208	1,208	100%	
HABITAT, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CANAL A JACARANDAS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	247,823	247,823	247,823	247,823	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,208	808	67%	
HABITAT, PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD FERROCARRILERO DEL TRAMO DE CALLE MATAMOROS A CALLE CENTENARIO	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,539,170	1,539,170	1,539,170	1,539,170	100%	0	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	8,023	8,023	100%	
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE PRINCIPAL	24-RIOVERDE	PASO DE SAN ANTONIO	RURAL	590,000	291,869	291,869	291,869	100%	0	0	0	METROS	1	1	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE PRINCIPAL	24-RIOVERDE	PLAZUELA	RURAL	384,095	384,095	384,095	384,095	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DEBE SER OBRA
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA INCLUYE DRENAJE Y AGUA POTABLE	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	514,397	514,397	514,397	514,397	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN PENON BLANCO	25-SALINAS	SAN ISIDRO DE PENON BLANCO	RURAL	410,685	410,685	410,685	410,685	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	
ASFALTACION CON DOBLE RIEGO DE CALLE ARTEAGA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	159,073	159,073	159,073	159,073	100%	0	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,460	1,460	100%	
ASFALTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CALLE REFORMA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	467,491	467,491	467,491	467,491	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,350	2,350	100%	
ASFALTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE CENTENARIO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	156,310	156,310	156,310	156,310	100%	0	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,359	1,359	100%	
ASFALTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE MATAMOROS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	415,441	415,441	415,441	415,441	100%	0	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	2,371	2,371	100%	
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE MOCTEZUMA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	801,100	801,000	801,100	801,100	100%	0	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	5,000	5,000	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	465,189	465,189	465,189	465,189	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	578	578	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE OLIVARES ESQUINA COLON	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	41,710	41,710	41,710	41,710	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	294	294	100%	
*CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE PIEDRA LAJA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS POZOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	RURAL	133,726	133,726	133,726	131,176	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	609	609	100%	OBRA REFRENDAADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
CONSTRUCCION DE CALLE JACINTO LARRAGA (ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y MIGUEL HIDALGO)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,141,738	1,141,738	1,141,738	520,148	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,397	978	70%	OBRA REFRENDAADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
CONSTRUCCION DE CALLE CERRO DE LA CORONA, DE CALLE DE LA PEDRERA A CALLE ARQUITOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,605,163	1,605,163	1,605,163	1,605,163	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,012	6,012	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
CONSTRUCCION DE CALLE CHINAPA, DE PUENTE DE IXTLA A PAVIMENTO EXISTENTE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	154,581	154,581	154,581	154,581	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	527	527	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
CONSTRUCCION DE CALLE DE LA CRUZ, DE AV. DEL SAUCE A SA PRIV. DE LA CRUZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	512,979	512,979	512,979	512,979	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,542	1,542	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
CONSTRUCCION DE CALLE DECENA TRAGICA DE MARTIRES DE CANANEA A PAV. EXISTENTE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	141,099	141,099	141,099	141,099	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	340	340	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO REFERENTE AL RAMO 33.
CONSTRUCCION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE JACINTO LARRAGA Y CALLE DE LA CRUZ)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114,273	114,273	114,273	114,273	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	306	306	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE FINLANDIA, DE SIMON DIAZ A CAMINO AL AGUAJE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,246,336	1,246,336	1,246,336	1,246,336	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,070	3,069	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
CONSTRUCCION DE CALLE FLORES MAGON, DE ADOLFO LOPEZ MATEOS A PAV. EXISTENTE Y DE JOSE MARIA PINO SUAREZ A AGUILERAS SERDAN	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,262,194	1,262,194	1,262,194	1,262,194	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,318	742	32%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO REFERENTE AL RAMO 33.
*CONSTRUCCION DE CALLE GUADALUPE RODEA DE JONGITUD, DE AMERICA DEL SUR PROL. CONSTITUCION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	162,655	162,655	162,655	162,655	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	412	412	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO REFERENTE AL RAMO 33.
CONSTRUCCION DE CALLE PUENTE DE IXTLA, DE PROYECTO DE LOS LLANOS A CALLE GUANDO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	363,054	363,054	363,054	363,054	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,633	1,633	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
CONSTRUCCION DE CALLE 1A PRIVADA DE JASSO REYES, DE CALLE JASSO REYES A MONTE ALTO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	974,061	974,061	974,061	974,061	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,895	2,895	100%	
*CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRITOS DE POZOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	RURAL	84,391	84,391	84,391	72,192	86%	0	0	0	METROS CUADRADOS	199	189	95%	OBRA REFRENDAADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
*CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARROYO HONDO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	URBANO	129,898	129,898	129,898	112,481	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	442	420	95%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FCO. VILLA Y ACCESO A LA E.T.V. DE LA COMUNIDAD DE TERRERO SUR, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL TERRERO SUR	RURAL	322,208	322,208	322,208	306,960	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	690	656	95%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GALEANA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO SUR, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL TERRERO SUR	RURAL	326,128	326,128	326,128	311,790	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,048	993	95%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS Y ALVARO ORBEGON DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	URBANO	308,188	308,188	308,188	295,442	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	998	95%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 2 Y 3 DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	RURAL	305,347	305,347	305,347	292,575	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,039	987	95%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 2A PRIVADA DE MORELOS Y PRIVADA DE AZTECA EN LA CABECERA DELEGACIONAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	URBANO	154,582	154,582	154,582	149,200	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	554	527	95%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMERICA DEL SUR, ESCUELA PRIMARIA, COL. SIMÓN DÍAZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	50,088	50,088	50,088	50,088	100%	0	0	0	METROS	130	130	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES METRO LINEAL
*CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PAMPLONA, J.N. MARIA DE JESUS VALERO, COL. ESPAÑITA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	70,820	70,820	70,820	51,612	73%	0	0	0	METROS	121	121	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES METRO LINEAL. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACIÓN A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO AEROPUERTO - RINCONADA, S.L.P. LONGITUD 520 MTS. ANCHO 8.0 MTS.	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,072,809	1,072,809	1,072,809	799,604	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,160	4,077	98%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACIÓN CALLE ANDALUCÍA (ENTRE GALEANA Y GALICIA)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,270,155	1,270,155	1,270,155	1,270,155	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
*PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL CANALON A BENEMERITO DE LAS AMERICAS	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	476,233	476,233	476,233	476,233	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	868	868	100%	
*PAVIMENTACIÓN CALLE GALICIA (ENTRE ANDALUCIA Y MADRID)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	409,961	409,961	409,961	409,961	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	755	755	100%	
*PAVIMENTACIÓN CALLE LIBERTAD ENTRE 1 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO	28-SAN LUIS POTOSI	LAGUNA DE SANTA RITA	URBANO	1,088,576	1,088,576	1,088,576	1,088,576	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,240	2,240	100%	
*PAVIMENTACIÓN CALLE MADRID (ENTRE GALEANA Y GALICIA)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,176,958	1,176,958	1,176,958	1,176,958	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
*PAVIMENTACIÓN CALLE NAVARRA (ENTRE CALLE ANDALUCIA Y CALLE MADRID)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	347,059	347,059	347,059	347,059	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	711	711	100%	
*PAVIMENTACIÓN CALLE NIÑOS HÉROES DE FRANCISCO I. MADERO A HUACHICHILES	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,846	315,846	315,846	315,846	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
*PAVIMENTACIÓN CALLE OSASUNA (ENTRE ANDALUCIA Y MADRID)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380,527	380,527	380,527	380,527	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	740	740	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACIÓN CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE BOSQUES DE LAS FLORES A 260 ML HACIA CARR. 57	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	860,210	860,210	860,210	382,453	44%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,750	1,100	40%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACIÓN CALLE SANTANDER (ENTRE ANDALUCIA Y MADRID)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	408,325	408,325	408,325	408,320	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	817	817	100%	
*PAVIMENTACIÓN CALLE VALLADOLID (ENTRE ANDALUCIA Y MADRID)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,730	350,730	350,730	350,730	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	723	723	100%	
*PAVIMENTACIÓN CALLE 21 DE MARZO ENTRE 1 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO	28-SAN LUIS POTOSI	LAGUNA DE SANTA RITA	URBANO	1,156,864	1,156,864	1,156,864	1,156,864	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,436	2,436	100%	
*PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERESA ULLOA (ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE 30)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	429,309	429,309	429,309	429,309	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	829	829	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30 (ENTRE TERESA ULLOA Y CANALON)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	779,133	779,133	779,133	779,133	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,402	1,402	100%	
*PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CALLE MIGUEL ALEMAN, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	516,986	516,986	516,986	151,379	29%	0	0	0	METROS CUADRADOS	660	99	15%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
*PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, COL. EMILIANO ZAPATA PONIENTE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	552,527	552,527	552,527	164,529	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	735	257	35%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
*PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y FRANCISCO VILLA, COL. TERREMOTO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,161,249	1,161,249	1,161,249	991,790	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,064	2,063	99%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BARTOLO GUARDIOLA, COL. GRACIANO SANCHEZ 2A. SECC.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	442,521	442,521	442,521	337,795	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUÁREZ, COL. EL MEZQUITAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2,144,233	2,144,233	2,144,233	620,250	29%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,344	101	4%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES, COL. SAUCITO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	394,384	394,384	394,384	227,665	58%	0	0	0 METROS CUADRADOS	486	486	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HAITI, COL. SATELITE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,319,548	1,319,548	1,319,548	809,719	61%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,630	1,630	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS BRAVO, TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,856,496	1,856,496	1,856,496	514,779	28%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,041	0	0%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINOS, COL. LOS PINOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	885,180	885,180	885,180	607,827	69%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,350	1,350	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN CARLOS Y LUCIO CABANAAS, COL. LUCIO CABANAAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	982,788	982,788	982,788	291,022	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,700	221	13%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TECALI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,582,927	1,582,927	1,582,927	1,582,927	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,410	2,410	100%	
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEPETATE, COL. ARENAL PLAN DE AYALA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	690,561	690,561	690,561	529,477	77%	0	0	0 METROS CUADRADOS	975	975	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TOBAGO, COL. SANTUARIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	374,171	374,171	374,171	202,358	54%	0	0	0 METROS CUADRADOS	432	432	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VALENTINOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	544,971	544,971	544,971	390,948	72%	0	0	0 METROS CUADRADOS	782	782	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1A. PRIV. DE AMAPOLAS, COL. SANTA ROSA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	826,867	826,867	826,867	409,944	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,001	961	96%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TRINIDAD Y TOBAGO, COL. SIMON DIAZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,202,684	1,202,684	1,202,684	350,305	29%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,943	0	0%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1A. PRIV. DE CRUZ COLORADA, COL. TERCERA GRANDE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	960,313	960,313	960,313	713,796	74%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,544	1,034	67%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3A. PRIV. DE VALLEJO 144 ML Y PRIV. DE ZUÑIGA 77.40 ML, COL. SAN JUAN DE GUADALUPE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,247,238	1,247,238	1,247,238	383,592	31%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,564	938	60%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO LAGUNILLA - A. OBREGON DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	URBANO	2,658,228	2,658,228	2,658,228	2,623,700	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,552	9,265	97%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
*PAVIMENTACION DE LA CALLE 1 TRAMO CALLE 3 - SALIDA A TERRERO SUR, EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS DE POZOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	CERRITOS LA PILA	RURAL	2,822,620	2,822,620	2,822,620	2,487,107	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,412	5,142	95%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION EN CARPETA ASFALTICA CALLE HACIENDA DE PEOTILLOS, HACIENDAS DE JACARANDAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	780,402	780,402	780,402	232,712	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	986	197	20%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO EL 2010.
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	3-AQUISMÓN	SAN RAFAEL TAM APATZ	RURAL	676,065	676,065	676,065	676,065	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE GALEANA	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	399,421	399,421	399,421	399,421	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	842	842	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ACCESO A PANTEON MUNICIPAL	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	13,542	13,542	13,542	13,542	100%	0	0	0 METROS	60	60	100%	
PAVIMENTACION CALLE CERRO DEL ORIGINAL TRAMO FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA Y PRIMO FELICIANO V.	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	243,566	243,566	243,566	243,566	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	850	850	100%	
PAVIMENTACION CALLE PLAN DE AGUA PRIETA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	9,890	9,890	9,890	9,890	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	90	90	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LABORCILLA	32-SANTA MARIA DEL RIO	LABORCILLA	RURAL	3,225	3,225	3,225	3,225	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SEGUNDO TRAMO EN LA COMUNIDAD DE EL TORO	32-SANTA MARIA DEL RIO	FRACCION EL TORO	RURAL	1,220,564	1,220,564	1,220,564	1,220,564	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION	32-SANTA MARIA DEL RIO	ESTANCIA DE ATOTONILCO	RURAL	845,199	845,199	845,199	845,199	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CAPITAN CALDERA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	82,596	82,596	82,596	82,596	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	548	548	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE COMUNIDAD DE VILLELA	32-SANTA MARIA DEL RIO	VILLELA	RURAL	43,580	43,580	43,580	43,580	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE PEREGRINA DE ARRIBA	32-SANTA MARIA DEL RIO	PEREGRINA DE ARRIBA	RURAL	78,733	78,733	78,733	78,733	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE VILLELA	32-SANTA MARIA DEL RIO	VILLELA	RURAL	900,004	900,004	900,004	900,004	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,845	1,845	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DE CALLE JULIAN CARRILLO	32-SANTA MARIA DEL RIO	OJO CALIENTE	RURAL	95,250	95,250	95,250	95,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	703	703	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LA LOMA	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL CARMEN	RURAL	24,725	24,725	24,725	24,725	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	SE AMPLIO LA META EN ESA CALLE POR TANTO AUMENTO EL PRESUPUESTO ES OBRA. LOS BENEFICIARIOS PONEN LA MANO DE OBRA
PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE ALLENDE	32-SANTA MARIA DEL RIO	ELIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO)	RURAL	78,456	78,456	78,456	78,456	100%	0	0	METROS CUADRADOS	514	514	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE GARDENIA, COL. LINDA VISTA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	35,155	35,155	35,155	35,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE GARDENIA, COL. LINDA VISTA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	35,155	35,155	35,155	35,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE ZAPATA	32-SANTA MARIA DEL RIO	ELIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO)	RURAL	69,999	69,999	69,999	69,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	
PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO	32-SANTA MARIA DEL RIO	CERRO PRIETO	RURAL	290,503	290,503	290,503	290,503	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,667	2,667	100%	
PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL TORO	32-SANTA MARIA DEL RIO	FRACCIÓN EL TORO	RURAL	328,199	328,199	328,199	328,199	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,764	2,764	100%	
PRIMER ETAPA DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CAPISTRAN	32-SANTA MARIA DEL RIO	SAN JUAN CAPISTRAN	RURAL	1,287,819	1,287,819	1,287,819	1,287,819	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV RIVAS GUILLEN ENTRE CARR A RIOVERDE A CALLE GRACIANO SANCHEZ Y PAVIMENTACION EN EL TRAMO DE CARRETERA A RIOVERDE A CALLE SAN LUIS REY	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,259,502	1,259,502	1,259,502	377,650	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LIMA DE CALLE LOS PIRULES A CARPETA EXISTENTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	EL HUIZACHE	RURAL	315,687	315,687	315,687	309,373	98%	0	0	METROS CUADRADOS	483	483	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LOS PIRULES DE CALLE ALAMO A CALLE ROBLE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	EL HUIZACHE	RURAL	747,436	747,436	747,436	739,961	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,188	1,188	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AURORA ENTRE CARR A RIOVERDE Y CAMINO ANTIGUO A RIOVERDE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SAN RAFAEL	RURAL	1,228,354	1,228,354	1,228,354	1,228,354	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,842	1,841	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MIGUELITO ENTRE CALLE AURORA Y SAN FELIPE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SAN RAFAEL	RURAL	790,002	790,002	790,002	790,002	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,455	1,455	100%	
PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE REFORMA 2A ETAPA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,300,206	1,300,206	1,300,206	806,127	62%	0	0	METROS CUADRADOS	623	610	98%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES IZUCAR, TIXTLA Y TENANCINGO COL. MORELOS II	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,306,421	1,306,421	1,306,421	1,306,421	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,110	3,110	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PONCIANO ARRIGA ENTRE LAS CALLE DE 2 DE ABRIL DE LA ROSA COL. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,309,840	1,309,840	1,309,840	1,309,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,110	3,110	100%	
PAVIMENTACION DE BOULEVAR EN DAMIAN CARMONA	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	499,843	499,843	499,843	301,557	60%	0	0	METROS CUADRADOS	2,470	2,470	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO CANTARRANAS	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	41,408	41,408	41,408	41,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE GRACIANO SANCHEZ	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	113,620	113,620	113,620	113,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE HEROINAS MEXICANAS	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	95,524	95,524	95,524	95,524	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALLENDE	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	262,912	262,912	262,912	262,912	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,830	1,830	100%	
APERTURA DE CALLE	37-TAMAZUNCHALE	IXTEAMEL	RURAL	287,398	287,398	287,398	287,398	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900	1,900	100%	
APERTURA DE CALLE	37-TAMAZUNCHALE	PAJICTLA	RURAL	877,357	877,357	877,357	877,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,500	5,500	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I. MADERO (DE LAZARO CARDENAS A 26 DE OCTUBRE)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	269,509	269,509	269,509	269,509	100%	0	0	METROS CUADRADOS	856	856	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE 26 DE OCTUBRE (DE ALVARO OBREGON A CUTLAHUAC)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	397,916	397,916	397,916	397,916	100%	0	0	METROS CUADRADOS	897	897	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA VEHICULAR EN CALLE 10 DE MAYO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	299,063	299,063	299,063	299,063	100%	0	0	RAMPA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO LADO DERECHO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	347,069	347,069	347,069	347,069	100%	0	0	MZ. CONCRETO HIDRAULICO	1,420	1,420	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COSNTRUCCION DE CALLE ALVARO OBREGON (DE LAZARO CARDENAS A 26 DE OCTUBRE)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	443,852	443,852	443,852	443,852	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,025	1,025	100%	
COSNTRUCCION DE CALLE DEMOCRACIA ENTRE LAS CALLES DEL CARMEN A EJRCITO NACIONAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	423,046	423,046	423,046	423,046	100%	0	0	METROS CUADRADOS	651	651	100%	
COSNTRUCCION DE CALLE MEXICO ENTRE LAS CALLES DEL CARMEN A EJERCITO NACIONAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	733,383	733,383	733,383	733,383	100%	0	0	METROS CUADRADOS	994	994	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EDUARDO HERVERT 2A. ETAPA	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	215,284	215,284	215,284	215,284	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN ANTONIO BLANCO ROQUE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	15,056	15,056	15,056	15,056	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE BUENAVISTA	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	197,971	197,971	197,971	197,971	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE JULIO HERVERT	37-TAMAZUNCHALE	EL PIRAL	RURAL	646,978	646,978	646,978	646,978	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,156	1,156	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	37-TAMAZUNCHALE	TENCAXAPA	RURAL	234,040	234,040	234,040	234,040	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, LA JOYA	37-TAMAZUNCHALE	AGUAZARCA	RURAL	122,232	122,232	122,232	122,232	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	37-TAMAZUNCHALE	TLACUILOLA	RURAL	2,600	2,600	2,600	2,600	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO ESCOBEDO	37-TAMAZUNCHALE	LA REFORMA	RURAL	132,630	132,630	132,630	132,630	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	355	355	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS ESG.CRISOFORO MARTELL CAB.MPAL	38-TAMPAMOLÓN CORONA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,807	120,807	120,807	120,807	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 1ERA ETAPA CALLE FRANCISCO I MADERO CAB.MPAL	38-TAMPAMOLÓN CORONA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,858	118,858	118,858	118,858	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
APERTURA DE CALLES	41-TANLAJAS	SAN JOSE XILATZEN	RURAL	161,000	161,000	161,000	161,000	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I MADERO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	115,427	115,427	115,427	115,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	
COSNTRUCCION DE CALLE AMADO NERVO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	413,159	413,159	413,159	413,159	100%	0	0	METROS CUADRADOS	762	762	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL AL CENTRO DE SALUD UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 1ER ETAPA.	47-VILLA DE GUADALUPE	LA PRESITA	RURAL	729,977	729,977	729,977	729,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,754	3,754	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	975,246	975,246	975,246	975,246	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,896	2,896	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	409,860	409,860	409,860	409,860	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,188	1,188	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA HIDALGO	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	892,193	892,193	892,193	892,193	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,586	2,586	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ TRAMO CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BELLAS ARTES	49-VILLA DE RAMOS	EL ZACATÓN	URBANO	1,561,154	1,561,154	1,561,154	1,561,154	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000	4,000	100%	
CALLE CAMINO VIEJO A BLEDOS.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	909,750	909,750	909,750	909,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,838	1,838	100%	
CALLE JAVIER MINA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	243,598	243,598	243,598	243,598	100%	0	0	METROS CUADRADOS	520	520	100%	
CALLE JAVIER MINA DE VILLERIAS A CAMACHO.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	154,914	154,914	154,914	154,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,131	1,131	100%	
CALLE NARANJOS.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	232,196	232,196	232,196	232,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	277	277	100%	
CALLE PEDRO VARGAS.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONTINUACION DE 2A. ETAPA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	238,353	238,353	238,353	238,353	100%	0	0	METROS CUADRADOS	725	725	100%	
CALLE PEDRO VARGAS.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 2A. ETAPA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	1,208,132	1,208,132	1,208,132	1,208,132	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,638	2,638	100%	
CALLE PEDRO VARGAS DE MAGUEYES A LAS VIAS.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	781,244	781,244	781,244	781,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CALLE 3 DE MAYO.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	277,638	277,638	277,638	277,638	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	435	435	100%	
CALLE 5 DE MAYO.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	PARDO	RURAL	1,113,513	1,113,513	1,113,513	1,113,513	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,472	1,472	100%	
PROLONGACION JAVIER MINA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	1,238,367	1,238,367	1,238,367	1,238,367	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,729	2,729	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE (TURBIDE (SEGUNDA ETAPA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	762,085	762,085	762,085	762,085	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALTAMIRA	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	258,903	258,903	258,903	258,903	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	357	357	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALTAMIRA	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	677,610	677,610	677,610	677,610	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	900	900	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALTAMIRA (BAJADA AL RIO ARENAL)	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	30	20%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FILOMENO MATA	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	527,268	527,268	527,268	527,268	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	883	883	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	224,269	224,269	224,269	224,269	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA JUAREZ	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	43,688	0	43,688	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN MIGUEL	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	37,673	37,673	37,673	37,673	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	198	198	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGRICULTURA DE LERDO DE TEJADA A XICOTENCATL. BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200KG/CM2 Y UN ESPESOR DE 13 CM	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	158,416	158,416	158,416	158,416	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGRICULTURA DEL TRAMO COMPRENDIDO DE XICOTENCATL A SIMON BOLIVAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F C 200	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	113,422	113,422	113,422	113,422	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	781	781	100%	EN ESTA OBRA LOS BENEFICIARIOS HICIERON APORTACION EN ESPICIE CON MATERIAL MISMO QUE ELLOS COMPRARON Y ADMINISTRARON.
PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL ANAYA DE PRIVADA GENERAL ANAYA AL LIBRAMIENTO FLORES MAGON	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	350,750	350,750	350,750	350,750	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,475	1,475	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA COMPRENDIDA DE LA CALLE DOBLADO LA CALLE MINA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	302,714	302,714	302,714	302,714	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,459	1,459	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES DE GALEANA Y FLORES MAGON	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	600,300	600,300	600,300	600,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,540	2,540	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE MANUEL JOSE OTHON A LA CALLE ALDAMA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200 KG/CM2 Y 13 CM DE ESPESOR	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	118,343	118,343	118,343	118,343	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	781	781	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE POR LA CANTIDAD DE \$146,042.57 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS HICIERON UNA APORTACION DE \$27,700.00
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA COMPRENDIDA DE JUAREZ A GALEANA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	530,380	530,380	530,380	530,380	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,256	2,256	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR DE M. DOBLADO AL BLVD. FLORES MAGON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200KG/CM2 Y 13 CM DE ESPESOR	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	595,734	595,734	595,734	595,734	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,272	2,272	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE POR LA CANTIDAD DE \$677,384.47 DE LOS CUALES LOS BENEFICIARIOS HICIERON UNA APORTACION POR LA CANTIDAD DE \$81,850.00
PAVIMENTACION DE LA PRIVADA SIMON BOLIVAR DE XICOTENCATL A SIMON BOLIVAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F C=200KG/CM2 Y 13 CM DE ESPESOR	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	82,595	82,595	82,595	82,595	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	690	690	100%	
PAVIMENTACION DE 2220 M2 A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE V. CHICOSEN Y CALLE NARANJOS	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	704,573	704,573	704,573	704,573	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,781	2,781	100%	OBRA INICIAL PAVIMENTACION DE 2220 M2 A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE V. CHICOSEN Y CALLE NARANJOS Y UN ADENDUM DE 540.93 M2 EN LA PAVIMENTACION
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEL LIBRAMIENTO FLORES MAGON	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	11,578	11,578	11,578	11,578	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,600	2,600	100%	
PAVIMETACION DE CALLE ARRIAGA.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	284,740	284,740	284,740	289,284	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	716	716	100%	
AMPLIACION															
NIVELACION DE CALLES EN COLONIA LA UNION	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
ASFALTACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO	19-LASUNILLAS	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ABAJO	RURAL	740,221	740,221	740,221	740,221	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,210	3,210	100%	
ASFALTACION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO	19-LASUNILLAS	SAN RAFAEL	RURAL	1,160,216	1,160,216	1,160,216	1,160,216	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	
ASFALTACION DE CALLES DEL PANTEON E ITURBIDE CON TRIPLE RIEGO DE SELLO	19-LASUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	328,566	328,566	328,566	328,566	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,656	1,656	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	19-LAGUNILLAS	EL EPAZOTE	RURAL	89,421	89,421	89,421	89,421	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	850	850	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	19-LAGUNILLAS	SAN RAFAEL	RURAL	271,618	271,618	271,618	271,618	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,045	9,045	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL BACHEO DE LA CALLE HIDALGO TRAMO CALLES DE BOCANEGRA - JAIME NUNO A FLORES MAGON	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	260,554	260,554	260,554	260,554	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE JUAN GAITAN Y PERIFERICO	36-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	RANCHO NUEVO	URBANO	1,160,899	1,160,899	1,160,899	348,289	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,750	3,750	100%	
RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACION DE CALLES EN CAB MUNICIPAL.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	82,000	82,000	82,000	82,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CALLEJON DE ABAJO	11-CIUDAD FERNANDEZ	MORILLOS	RURAL	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
REHABILITACION DE CALLEJON DE ARRIBA	11-CIUDAD FERNANDEZ	MORILLOS	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	258	258	100%	
REHABILITACION DE CALLEJON DE LA TELESECUNDARIA	11-CIUDAD FERNANDEZ	MORILLOS	RURAL	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	210	210	100%	
REHABILITACION DE CALLES (BACHEO)	11-CIUDAD FERNANDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	272,405	272,405	272,405	272,405	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,000	8,000	100%	PROGRAMA DE REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DONDE SE COMPLEMENTO CON RECURSOS DEL FONDO FISM 2008 TRASLADADOS A ESTE EJERCICIO 2009
PAYMENTACION DE CALLE PRIMAVERA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	460,722	460,722	460,722	460,722	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	80	100%	SE REALIZA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMAVERA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN EL MPIO DE TANCANHUITZ.
REHABILITACION DE CALLE	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	494,984	494,984	494,984	494,984	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
REHABILITACION DE CALLES NIÑOS HEROES,EMILIANO ZAPATA CON MATERIAL DE TRITURACION ,COLONIA PLAN DE AYALA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	249,993	249,993	249,993	237,588	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,489	6,489	100%	
RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO DE LA CALLE CEIBA Y DIAZ ORDAZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y COSTA RICA, Y LAS TRANSVERSALES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	120,000	120,000	120,000	59,974	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,520	7,520	100%	LOCALIDAD:COLONIA 18 DE MARZO
REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	19-LAGUNILLAS	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	19-LAGUNILLAS	PINHUAN (RIO PINHUAN)	RURAL	191,207	191,207	191,207	191,207	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
COMPLEMENTO PARA REHABILITACION DE CALLES (EMPEDRADO)	2-ALAJUINES	CALLEJÓN DE LA LUZ	RURAL	90,645	90,645	90,645	90,645	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	
COMPLEMENTO PARA REHABILITACION DE CALLES (EMPEDRADOS)	2-ALAJUINES	PASO DE MENDICIAS	RURAL	63,382	63,382	63,382	63,382	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	315	315	100%	
COMPLEMENTO PARA REHABILITACION DE CALLES (EMPEDRADOS)	2-ALAJUINES	RANCHO NUEVO	RURAL	54,600	54,600	54,600	54,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	370	370	100%	
REHABILITACION DE CALLE "HIDALGO"	2-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	725,338	725,338	725,338	725,338	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,285	2,285	100%	
REHABILITACION DE CALLE	22-MOCTEZUMA	SAN FELIPE	RURAL	298,193	298,193	298,193	298,193	100%	0	0	0 METROS	50	50	100%	
REHABILITACION DE CALLES	22-MOCTEZUMA	SAN FRANCISCO DE LA DICHA	RURAL	25,628	25,628	25,628	25,628	100%	0	0	0 METROS	300	300	100%	
REHABILITACION DE CALLES	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	223,559	223,559	223,559	223,559	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DEBE SER INFORME
REHABILITACION DE CALLE CARRANZA CON RIEGO DE SELLO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,555	3,555	100%	
REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN LA TRINIDAD	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA TRINIDAD	RURAL	67,607	67,607	67,607	67,607	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,420	5,420	100%	
REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN PALO ALTO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	PALO ALTO DE LA PURISIMA CONCEPCION	RURAL	78,886	78,886	78,886	78,886	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	11,000	11,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	192,048	192,048	192,048	192,048	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	11,000	11,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN EL PITAHAYO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO)	RURAL	55,800	55,800	55,800	55,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,400	7,400	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN GUERRERO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	GUERRERO	RURAL	28,513	28,513	28,513	28,513	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REVESTIMIENTO DE CALLES ENE CODORNICES	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CODORNICES	RURAL	103,629	103,629	103,629	103,629	100%	0	0	M2. TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	7,200	7,200	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES VERACRUZ Y ANDADOR DEL RIO EN LA LOC. DE EL PUENTE	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	31,600	31,600	31,600	31,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR COLONIA NUEVO PROGRESO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	9,076	9,076	9,076	9,076	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES COLONIA VALLE ALTO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	294,305	294,305	294,305	294,305	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,750	11,750	100%	
REHABILITACION DE CALLE JOSE LOPEZ PORTILL	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	EL SASUB	RURAL	40,728	40,728	40,728	40,728	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,824	4,824	100%	
REHABILITACION DE CALLES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	GENERAL LEÓN MARTINEZ	RURAL	10,005	10,005	10,005	10,005	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	27,362	27,362	27,362	27,362	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,444	1,444	100%	
REHABILITACION DE CALLES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35,600	35,600	100%	
REHABILITACION DE CALLES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TANTOJÓN	RURAL	82,915	82,915	82,915	82,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES COLONIA BENITO JUAREZ	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	19,875	19,875	100%	
REHABILITACION DE CALLES COLONIA DEPORTIVA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	193,192	193,192	193,192	193,192	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000	18,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES COLONIA FELIPE ENRIQUEZ	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	122,714	122,714	122,714	122,714	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES COLONIA INDEPENDENCIA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	210,604	210,604	210,604	210,604	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES COLONIA LA GRANJA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	213,062	213,062	213,062	213,062	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES COLONIA LEOPOLDO ZUNIGA BALDERAS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	173,219	173,219	173,219	173,219	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	
REHABILITACION DE CALLES COLONIA NUEVO PROGRESO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	149,247	149,247	149,247	149,247	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000	12,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	209,775	209,775	209,775	209,775	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES ZONA CENTRO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	271,961	271,961	271,961	271,961	100%	0	0	METROS CUADRADOS	28,000	28,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN EL SAUCILLO	36-TAMASOPO	EL SAUCILLO	RURAL	103,142	103,142	103,142	103,142	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	
REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN EJIDO ABRAS DEL COROZO	36-TAMASOPO	ABRAS DEL COROZO	RURAL	83,010	83,010	83,010	83,010	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,880	2,880	100%	
REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (BACHEO)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	69,981	69,981	69,981	69,981	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. PEDRO A. DE LOS SANTOS (PRIMERA ETAPA)	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	1,322,500	1,322,500	1,322,500	1,322,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE TAMUINIC (PRIMERA ETAPA)	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	1,322,500	1,322,500	1,322,500	1,322,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	114,032	114,032	114,032	114,032	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. PEDRO A. DE LOS SANTOS SEGUNDA ETAPA	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	1,116,932	1,116,932	1,116,932	1,116,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JARRILLA	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	1,128,914	1,128,914	1,128,914	1,128,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE TAMUINIC (SEGUNDA ETAPA)	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	1,322,500	1,322,500	1,322,500	1,322,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%	
REHABILITACION DE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEO	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	41,461	41,461	41,461	41,461	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE CALLE	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	214,993	214,993	214,993	214,993	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250	1,250	100%	
REHABILITACION DE CALLES	40-TAMUÍN	EJIDO VELAZCO	RURAL	137,143	137,143	137,143	137,143	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
REHABILITACION DE CALLES	40-TAMUÍN	LA FORTALEZA	RURAL	28,868	28,868	28,868	28,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
REHABILITACION DE CALLES	40-TAMUÍN	NUEVO TAMPACÓN	URBANO	55,659	55,659	55,659	55,659	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
REHABILITACION DE CALLES	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	77,160	77,160	77,160	77,160	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
REHABILITACION DE CALLES	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	78,300	78,300	78,300	78,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
REHABILITACION DE CALLES COL. EL MILENIO	40-TAMUÍN	EJIDO ESTACIÓN TAMUÍN	RURAL	95,956	95,956	95,956	95,956	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
REHABILITACION DE CALLES COL. EL MIRASOL	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
REHABILITACION DE CALLES COL. PUEBLO NUEVO	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
REHABILITACION DE CALLES EJ. EL CENTINELA (DOTACION DE MATERIALES)	40-TAMUÍN	EL CENTINELA	RURAL	21,500	21,500	21,500	21,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
REHABILITACION DE CALLES EJ. EL PORVENIR (DOTACION DE MATERIALES)	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	10,369	10,369	10,369	10,369	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
REHABILITACION DE CALLES (05 DE MAYO, MOCTEZUMA Y CUTLAHUAC)	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	112,751	112,751	112,751	112,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	156	156	100%	
BACHEO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	190,441	190,441	190,441	190,441	100%	0	0	METROS	325	325	100%	LAS METAS NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL POA
REHABILITACION DE CAMELLONES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	400,000	400,000	400,000	120,000	30%	0	0	METROS	500	150	30%	OBRA REFRENDADA EN LA CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACION DE CALLES	45-VENADO	VENADO	URBANO	466,554	466,554	466,554	466,554	100%	0	0	METROS CUADRADOS	573	573	100%	
PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE GUERREO	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	364,748	364,748	364,748	364,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE JIMENEZ	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	247,592	247,592	247,592	247,592	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
REHABILITACION DE AREA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL, LIMPIEZA Y REMOCION DE ESCOMBRO	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	95,220	95,220	95,220	95,220	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION DE CALLE ALDAMA, ALLENDE, TEPEYAC Y PANTEON	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	82,000	82,000	82,000	82,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	
REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A RODEO DE ZARAGOZA DE SOLIS	47-VILLA DE GUADALUPE	ZARAGOZA DE SOLIS	RURAL	3,220	3,220	3,220	3,220	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70	70	100%	
REHABILITACION DE CALLES DE EL LEONCITO	47-VILLA DE GUADALUPE	EL LEONCITO	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL, CALLES ZARAGOZA, RAYON LATERALES LADO NORTE	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	82,000	82,000	82,000	82,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES ZARAGOZA, INSURGENTES, LIENZO CHARRO Y CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
REHABILITACION DE LATERALES LADO SUR EN CABECERA MUNICIPAL	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	82,000	82,000	82,000	82,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION DE LAS PRINCIPALES CALLES	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	200,200	200,200	200,200	200,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	SE NIVELARON LAS CALLES DE TIERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL
PROGRAMA DE BACHEO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	441,512	441,512	441,512	441,512	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL	55-ZARAGOZA	RINCÓN DE SANTA EDUWIGES	RURAL	119,838	119,838	119,838	119,838	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RETORNO VEHICULAR EN CALLE MARQUEZ SO. CAHUNO	37-TAMAZUNCHALE	TEZAPOTLA	RURAL	23,900	23,900	23,900	23,900	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN PASO VEHICULAR	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	634,093	634,093	634,093	634,093	100%	0	0	0 METROS LINEALES	124	124	100%	
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	1,159,080	1,159,080	1,159,080	1,159,080	100%	0	0	0 METROS LINEALES	28	28	100%	
CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR EN OJO DE AGUA	45-VENADO	VENADO	URBANO	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	65	65	100%	
AMPLIACION PAVIMENTACION DE CALLE AV. CUAYALAB	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	548,613	548,613	548,613	548,613	100%	0	0	0 METROS LINEALES	89	89	100%	
REHABILITACION DE PASO VEHICULAR COLONIA INDEPENDENCIA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	3,754	3,754	3,754	3,754	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2	2	100%	
REHABILITACION RECONSTRUCCION DE BOULEVARD DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	25,473	25,473	25,473	25,473	100%	0	0	0 METROS LINEALES	50	50	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDALES EN PASO VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE EL PUENTE	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	54,579	54,579	54,579	54,579	100%	0	0	0 METROS LINEALES	50	50	100%	
REHABILITACION DE PUENTE EN CALLE 5 DE MAYO Y ARROYO TENANGO (SEGUNDA ETAPA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	103,730	103,730	103,730	103,730	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	32,430	32,430	32,430	32,430	100%	0	0	0 METROS LINEALES	12	12	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE TRABES Y ESTRUCTURA DE CONCRETO	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,939,705	1,939,705	1,939,705	1,939,705	100%	0	0	0 METROS LINEALES	455	296	65%	LA UNIDAD DEBE SER METRO CUADRADO
PUENTE PEATONAL RIO PAISANOS CON CALLE CAMINO REAL A SALTILLO, COL. LAS FLORES	26-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	554,000	554,000	554,000	428,445	77%	0	0	0 METROS LINEALES	38	34	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES METROS CUADRADOS OBRA REFRENDDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SAN MIGUEL (ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE SIN NOMBRE)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	284,950	284,950	284,950	284,950	100%	0	0	0 METROS LINEALES	158	158	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALES EN CALLE 21 DE MARZO, COL. BENITO JUAREZ	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	18,430	18,430	18,430	18,430	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO A CASA DE SALUD 2A. ETAPA	37-TAMAZUNCHALE	TLALNEPANTLA	RURAL	7,050	7,050	7,050	7,050	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	37-TAMAZUNCHALE	TOROJATL	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR MOCTEZUMA 3A. ETAPA LA PECHUCA	37-TAMAZUNCHALE	TEZAPOTLA	RURAL	6,660	6,660	6,660	6,660	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SANTA MARTHA	37-TAMAZUNCHALE	EL PLATANITO	RURAL	35,999	35,999	35,999	35,999	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL LOMA ALTA, COL. NUEVO MEXICO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	13,310	13,310	13,310	13,310	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	144,479	144,479	144,479	144,479	100%	0	0	0 METROS LINEALES	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1A. ETAPA	50-VILLA DE REYES	LA VENTILLA	RURAL	1,282,958	1,282,958	1,282,958	1,282,958	100%	0	0	0 METROS LINEALES	568	568	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN LIBRAMIENTO DE TRAFICO PESADO DE VILLAS JUAREZ	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	69,573	69,573	69,573	69,573	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL LIBRAMIENTO DE VILLA JUAREZ
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL EDIFICIO DEL DIF AVENIDA UNIVERSIDAD	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	929,873	929,873	929,873	929,873	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARANDALES EN EL ANDADOR EDIFICIO DEL DIF AVENIDA UNIVERSIDAD	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	49,997	49,997	49,997	49,997	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA EN CHALAN AXTLA-AHUACATITLA	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	106,115	106,115	106,115	106,115	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
CONTINUACION DE ANDADOR	53-AXTLA DE TERRAZAS	ARROYO DE EN MEDIO	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	1,648,760	1,648,760	1,648,760	1,648,760	100%	0	0	0 METROS LINEALES	35	35	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE ANDADOR A PARQUE LA MEZQUITADA.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	163,424	163,424	163,424	57,938	35%	0	0	METROS LINEALES	57,000	57,000	100%	
REHABILITACION APOYO DE LOTE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE PASO PEATONAL EN C PRIV. SAN LUIS	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	18,100	18,100	18,100	18,100	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	FALTA DEFINIR UNIDAD DE MEDIDA YA QUE ES UN LOTE DE MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACCESO AL COBACH 33	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	2,700	2,700	2,700	2,700	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS															
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	296,796	296,796	296,796	296,796	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN SAN JUAN DE COYOTILLOS	1-AHUALULCO	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS)	RURAL	163,780	163,780	163,780	163,780	100%	0	0	METRO CUADRADO	414	414	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	31,030	31,030	31,030	31,030	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA	1-AHUALULCO	LA HIGUERA	RURAL	39,360	39,360	39,360	39,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	414	414	100%	
RECONSTRUCCION DE AV. COMITE DE LOS 13 CON CARPETA ASFALTICA	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	904,483	904,483	904,483	904,483	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,850	5,850	100%	
RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE RELLENO SANIATRIO	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	107,625	107,625	107,625	107,625	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
URBANIZACION DE CALLE 1895 EN LA CABECERA MUNICIPAL	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	495,720	495,720	495,720	495,720	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,785	1,785	100%	
URBANIZACION FRACCIONAMIENTO LOS MAGUEYES	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	352,109	352,109	352,109	352,109	100%	0	0	METRO CUADRADO	30	30	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	81,500	81,500	81,500	81,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	40,991	40,991	40,991	40,991	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FISM 2009 Y SE COMPLEMENTO CON RECURSOS TRASLADADOS DEL EJERCICIO 2008 POR UNA CANTIDAD \$24,009.36. TOTALIZANDO \$ 65,000.00 EJERCIDOS
CONSTRUCCION DE BANQUETA Y PUENTE PEATONAL,	13-CIUDAD VALLES	COYOLIS (FRACCION ZOOHUTTE)	RURAL	238,295	238,295	238,295	223,613	94%	0	0	METRO CUADRADO	137	137	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 238,295.26 BENEFICIARIOS 59,573.00 TOTAL 297,868.26 AVANCE FINANCIERO DEL 75 %
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	151,586	151,586	151,586	151,586	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION	14-COXCATLAN	BARRIO TEPETZINTLA DOS	RURAL	344,067	344,067	344,067	344,067	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SERVICION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS,	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	8,050	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL	17-GUADALCAZAR	CHARCO BLANCO	RURAL	450,000	450,000	450,000	449,824	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
APORTACION DE CONVENIO DEL RELLENO SANITARIO	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO A LA CASA DE SALUD	19-LAGUNILLAS	EL EPAZOTE	RURAL	129,326	129,326	129,326	129,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN CALLE DE ACCESO A LA ESC. PRIMARIA	19-LAGUNILLAS	EL EPAZOTE	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	300	300	100%	
REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	165,788	165,788	165,788	165,788	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA REUNIONES Y USOS GENERALES	2-ALAJUINES	EL SABINO	RURAL	91,903	91,903	91,903	91,903	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, VARIAS LOCALIDADES (LA CANADA, SAN JOSE DEL CORTO, PASO DE LOS MIENDOLA)	2-ALAJUINES	LA CANADA	RURAL	140,208	140,208	140,208	140,208	100%	0	0	METROS LINEALES	1,225	1,225	100%	
CONTRALORIA INTERNA	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	18,475	18,475	18,475	18,475	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL SECTOR DE ESTA ACCION ES ORGANOS DE CONTROL PERO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO SE UBICO EN URBANIZACION MUNICIPAL.
REHABILITACION DE EXPLANADA ANEXA A CALLE "MIGUEL HIDALGO"	2-ALAJUINES	LA CANADA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	800,384	800,384	800,384	800,384	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA PRIVADA RIVAS GUILLEN DE PRIVADA TAMAYO A CARLOS VIVANCO	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	
REDUCTOR DE VELOCIDAD Y GUARNICIONES EN CALLE LERDO DE TEJADA ESQUINA CON AV. ROBLE, COL. LA FINCA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	28,921	28,921	28,921	28,921	100%	0	0	METRO LINEAL	43	43	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO HORIZONTALES Y VERTICALES PARA BLVD. DR. ARROYO -MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	311,389	311,389	311,389	311,389	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	329,812	329,812	329,812	329,812	100%	0	0	PIEZA	440	440	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACION DE CALLES	21-MEXQUITIC DE CARMONA	RANCHERIA DE GUADALUPE	RURAL	350,625	350,625	350,625	350,625	100%	0	0	METROS CUBICOS	232	232	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MILPILLAS	RURAL	349,689	349,689	349,689	349,689	100%	0	0	METRO CUBICO	270	270	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	ESTANZUELA	RURAL	300,089	300,089	300,089	300,089	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	357,809	357,809	357,809	357,809	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	326,796	326,796	326,796	326,796	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DREN	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	24,315	24,315	24,315	24,315	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	172,799	172,799	172,799	172,799	100%	0	0	LOTE	1	0	15%	
CLAUSURA DEL TIRADERO MUNICIPAL	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2,499,999	1,478,231	1,478,231	1,478,231	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CENTRAL AL HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	235,000	89,059	89,059	89,059	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BOULEVARD FERROCARRILERO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO A BLVD CARLOS J. BARRIOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	193,314	193,314	193,314	193,314	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES DE LAZARO CARDENAS A ADOLFO LOPEZ MATEOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	100,336	110,336	110,336	110,336	100%	0	0	METRO CUADRADO	529	529	100%	
HABITAT, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN BOULEVARD FERROCARRILERO DE CALLE NICOLAS BRAVO A BLVD CARLOS J. BARRIOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
HABITAT, SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL POLIGONO PUENTE DEL CARMEN	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	40,687	40,687	40,687	40,687	100%	0	0	LUMINARIA	66	66	100%	
HABITAT, SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL POLIGONO SAN MARCOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	LUMINARIA	157	157	100%	
INFRAESTRUCTURA BLVD. FERROCARRILERO	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,934,038	1,934,038	1,934,038	1,934,038	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
P.R.E.P. CONSTRUCCION DEL "COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO FERROCARRILERO 2ª ETAPA"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	3,605,000	3,605,000	3,605,000	3,605,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
P.R.E.P. REHABILITACION DEL "PARQUE ARBOLEDAS"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	391,971	391,971	391,971	391,971	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REUBICACION DE LINEA ELECTRICA EN BLVD CARLOS J. BARRIOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	491,000	103,496	103,496	103,496	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
ADQUISICION DE PAPELERAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	35,268	35,268	35,268	35,268	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLÓN DE LA CALLE 27 DE SEPTIEMBRE EN PALMA PESADA	25-SALINAS	PALMA PEGADA	RURAL	397,469	397,469	397,469	397,469	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PLAZA EN PUNTEROS	25-SALINAS	PUNTEROS (SAN JOSÉ DE PUNTEROS)	RURAL	776,895	776,895	776,895	776,895	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A SALINAS AL PANTEON CON CARPETA ASFALTICA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	749,811	749,811	749,811	749,811	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	6,038	6,038	6,038	6,038	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EXTERIORES EN CENTRO DE SALUD	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	15,582	15,582	15,582	15,582	100%	0	0	METROS CUADRADOS	134	134	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CUNETAS EN CALLE ARTEAGA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	98,554	98,551	98,551	98,551	100%	0	0	METRO LINEAL	365	365	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CUNETAS EN CALLE MATAMOROS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	132,981	132,981	132,981	132,981	100%	0	0	METROS LINEALES	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CUNETAS EN CLLE CENTENARIO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	77,221	77,221	77,221	77,221	100%	0	0	METRO LINEAL	286	286	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN COLONIA LINDAVISTA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	183,165	183,165	183,165	183,165	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,627	1,627	100%	
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	11,245	11,245	11,245	11,245	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	78	78	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL PANTEON DE LA BARRANCA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA BARRANCA	RURAL	63,260	63,260	63,260	63,260	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,880	4,880	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO INTERMUNICIPAL PARA EL MANEJO DEL RELLENO SANITARIO	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	384,000	384,000	384,000	384,000	100%	0	0	0 HECTAREA	4	4	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL RELLENO SANITARIOS	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EXCAVACION DE MURO DE CONTENSION POR MODERNIZACION DEL CAMINO	3-AQUISMÓN	EL SAUJ	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	3-AQUISMÓN	PUHU ITZE	RURAL	282,256	282,256	282,256	282,256	100%	0	0	0 METRO CUBICO	344	344	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	3-AQUISMÓN	LOS OTATES	RURAL	82,993	82,993	82,993	82,993	100%	0	0	0 METRO CUBICO	11	11	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION POR MODERNIZACION	3-AQUISMÓN	EL NARANJITO	RURAL	173,207	173,207	173,207	173,207	100%	0	0	0 OBRA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION	3-AQUISMÓN	TAM TZANA-C (TANCHANACO)	RURAL	159,521	159,521	159,521	159,521	100%	0	0	0 METRO CUBICO	128	128	100%	FUERON 4 ACCIONES
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (TODO EL MUNICIPIO)	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	250,663	250,663	250,663	250,663	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TAM PEMOCH (TAMPEMOCHE)	RURAL	290,131	290,131	290,131	290,131	100%	0	0	0 LOTE	96	96	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	31-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	389,404	389,404	389,404	389,404	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	172,000	172,000	172,000	172,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	548	548	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE AMOR COLONIA INDEPENDENCIA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	963,216	963,216	963,216	963,216	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	40,590	40,590	40,590	40,590	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	40,590	40,590	40,590	40,590	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE CARPETA PARA ASFALTO	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	21,376	21,376	21,376	21,376	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	14	14	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACION DE CALLE DURANGO	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	82,053	82,053	82,053	82,053	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	308	308	100%	
BACHEO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	17,710	17,710	17,710	17,710	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	25,358	25,358	25,358	25,358	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 1A. ETAPA	36-TAMASOPO	ABRAS DEL COROZO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,880	2,880	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ETV	36-TAMASOPO	ABRAS DEL COROZO	RURAL	4,920	4,920	4,920	4,920	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	35	35	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS 1A. ETAPA	36-TAMASOPO	SAN JOSÉ EL VIEJO (HJAMUJCH LA TIGRA)	RURAL	9,853	9,853	9,853	9,853	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS 2A. ETAPA	36-TAMASOPO	SAN JOSÉ EL VIEJO (HJAMUJCH LA TIGRA)	RURAL	39,606	39,606	39,606	39,606	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO EL SOTANO	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	31,874	31,874	31,874	31,874	100%	0	0	0 METRO LINEAL	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BO. LA MORA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	130,516	130,516	130,516	130,516	100%	0	0	0 METROS LINEALES	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CABECERA MUNICIPAL	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	240	240	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO EN COLONIA OBRERA	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	65,400	65,400	65,400	65,400	100%	0	0	0 METRO LINEAL	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE CUAUHEMOC ESQ. JIMENEZ	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	59,270	59,270	59,270	59,270	100%	0	0	0 METRO LINEAL	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CALLE DE DAMIAN CARMONA	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	150,559	150,559	150,559	150,559	100%	0	0	0 METRO CUBICO	516	516	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	942,068	942,068	942,068	942,068	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	MONTO EJERCIDO DEL FISM
PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ALTAVISTA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	296,753	296,753	296,753	296,753	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,320	1,320	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO PASQUINES	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	923,190	923,190	923,190	923,190	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,600	3,600	100%	SE AJUSTO A LO EJERCIDO
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALDAMA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	318,056	318,056	318,056	318,056	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	36-TAMASOPO	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	RURAL	14,978	14,978	14,978	14,978	100%	0	0	0 METROS LINEALES	4	4	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN BARRIO CERRO DE LA CRUZ	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	30,129	30,129	30,129	30,129	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	70	70	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CALLE DIAZ MIRON	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	169,550	169,550	169,550	169,550	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CALLE DURANGO	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	128,390	128,390	128,390	128,390	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	412	412	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLE	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	62,146	62,146	62,146	62,146	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	104,348	104,348	104,348	104,348	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	375	375	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	689,800	689,800	453,797	453,797	66%	0	0	0 METRO CUBICO	239	155	66%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	319,517	319,517	319,517	319,517	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,440	1,440	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	69,360	69,360	69,360	69,360	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	780	780	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	285,722	285,722	285,722	285,722	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,494	1,494	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PUENTE PEATONAL	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	2,402	2,402	2,402	2,402	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE JARDIN JUAREZ Y BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	379,970	379,970	379,970	379,970	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ARRENDAMIENTO DE 500 HORAS DE TRACTOR BULLDOZER D-5B PARA APERTURA DE CALLE A CASA DE SALUD E IGLESIA, IXTLAPALACO	37-TAMAZUNCHALE	VEGA LARGA	RURAL	373,750	373,750	373,750	373,750	100%	0	0	0 HORA DE SERVICIO	500	500	100%	
COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE BUENAVISTA	37-TAMAZUNCHALE	TETITLA	RURAL	17,304	17,304	17,304	17,304	100%	0	0	0 BARDAS	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALERAS EN CALLE AGUSTIN MELGAR	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	5,740	5,740	5,740	5,740	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALERAS EN CALLE NIÑOS HEROES. BO. SAN MIGUEL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	47,935	47,935	47,935	47,935	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LUMBRERAS EN RELLENO SANITARIO (OBRA COMPLEMENTARIA)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	6,496	6,496	6,496	6,496	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN ANDADOR PEATONA EL MIRADOR	37-TAMAZUNCHALE	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	23,922	23,922	23,922	23,922	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CALLE JUAREZ	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	19,150	19,150	19,150	19,150	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	40-TAMUIN	TAMUIN	URBANO	108,010	108,010	108,010	108,010	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE TAMUINIC	40-TAMUIN	TAMUIN	URBANO	644,000	644,000	644,000	644,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,250	1,250	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE MUROS DE CONTENSIÓN	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	93,880	93,880	93,880	93,880	100%	0	0	0 METRO LINEAL	12	12	100%	
RELLENO DE SANITARIO	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	186,875	186,875	186,875	186,875	100%	0	0	0 HECTAREA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ACCIÓN REALIZADA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VANEGAS
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,239	154,239	154,239	154,239	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO	47-VILLA DE GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	319,201	319,201	319,201	319,201	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO A BOULEVARD DE VILLA DE GUADALUPE (PORTICO DE ACCESO)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	197,606	197,606	197,606	197,606	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA CAB. MPAL.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	90,702	90,702	90,702	90,702	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
LIMPIEZA Y REMOCION DE ESCOMBRO EN CALLES DE LA CAB. MPAL.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MUROS LATERALES 2A. ETAPA (BOULEVARD)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	1,276,848	1,276,848	1,276,848	1,276,848	100%	0	0	0 METRO LINEAL	340	340	100%	
NIVELACION Y COMPACTACION DE LATERALES EN BOULEVARD.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	97,850	97,850	97,850	97,850	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,600	2,600	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE CALLE	47-VILLA DE GUADALUPE	EL MATORRAL	RURAL	3,220	3,220	3,220	3,220	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SE REALIZO UNA DOTACION DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE UNA CALLE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE EL MATORRAL, DONDE LAS PERSONAS PONEN LA MANO DE OBRA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	49-VILLA DE RAMOS	EL ZACATÓN	URBANO	1,234,521	1,234,521	1,234,521	1,234,521	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	
REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	49-VILLA DE RAMOS	EL NARANJAL	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 PIEZA	280	280	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	112,377	112,377	112,377	112,377	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	SE COMPRO MATERIAL ELECTRICO PARA DARLE MANTENIMIENTO A EL ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA Y COMUNIDADES
ADQUISICION DE UN LOTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN LA RIVERA DEL RIO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONVENIO MUNICIPAL DEL RELLENO SANITARIO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	270,135	270,135	270,135	270,135	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TRANSFERENCIA DE BASURA AL RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL KM 340 MEXICO LAREDO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	989,910	989,910	989,910	989,910	100%	0	0	0 TONELADA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE CASETA DE RELLENO SANITARIO	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	122,056	122,056	122,056	122,056	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE NIÑOS HEROES	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	272,485	272,485	272,485	272,485	100%	0	0	0 METRO CUBICO	163	163	100%	
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA REGION	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	126,500	126,500	126,500	126,500	100%	0	0	0 METRO CUBICO	5,500	5,500	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	124,517	124,517	124,517	124,517	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	450,358	450,358	450,358	450,358	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 2A. ETAPA	57-MATLAPA	TERRERO COLORADO	RURAL	2,985,758	2,985,758	2,985,758	1,596,982	53%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	49,860	49,860	49,860	49,860	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	6-CATORCE	ESTACIÓN CATORCE	RURAL	317,075	317,075	317,075	317,075	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,400	1,400	100%	
PROGRAMA MEJORAMIENTO VIVIENDA	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	1,559,245	1,559,245	1,559,245	1,559,245	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BRIGIDA. ANEXO A ESTANQUE AGUA BUENA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
75 HORAS MAQUINA PARA REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	7-CEDRAL	EL SAUZ	RURAL	30,188	30,188	30,188	30,188	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
ADQUISICION DE PLACAS PARA OBRAS DEL MUNICIPIO Y COMUNIDADES	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	26,795	26,795	26,795	26,795	100%	0	0	LOTE	16	16	100%	
MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	169,276	169,276	169,276	169,276	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	390,825	390,825	390,825	390,825	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	LA TINAJA (EX-HACIENDA LA TINAJA)	RURAL	252,215	252,215	252,215	252,215	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BERNARDO REYES	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	GENERAL CANDIDO NAVARRO (LAGUNA SECA)	RURAL	331,332	331,332	331,332	331,332	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE TOMA DE TORREON CO FRANCISCO VILLA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	325,300	325,300	325,300	325,300	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COMUNIDAD LA PURISIMA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	261,178	261,178	261,178	261,178	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA COL DIVISION DEL NORTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	399,756	399,756	399,756	399,756	99%	0	0	POSTE	3	3	90%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION E INST. DE LUMINARIAS EN CAMELLON	17-GUADALCAZAR	ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE)	RURAL	614,696	614,696	614,696	614,696	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
OBRA COMPLEMENTARIA ALUMBRADO PUBLICO C.F.E.	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	19,926	19,926	19,926	19,926	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	41-TANLAJÁS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	337,500	337,500	337,500	337,500	100%	0	0	LUMINARIA	250	250	100%	
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL															
PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE	24-RIOVERDE	ADJUNTAS	RURAL	214,502	214,502	214,502	214,502	100%	0	0	PLANTA	23	23	100%	LA UNIDAD DEBE SER LOTE DE EQUIPO
ELECTRIFICACION DE POZOS															
LINEAS DE TRANSMISION															
ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LAS MANGAS DOS	RURAL	548,064	548,064	548,064	548,064	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICA EN KLA COMUNIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ DA. ETAPA)	2-AHUALULCO	RANCHO DE LA CRUZ	RURAL	144,516	144,516	144,516	144,516	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COYOTILLOS	1-AHUALULCO	COYOTILLOS	RURAL	109,600	109,600	109,600	109,600	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA HIBRIDA EN FRACCIONAMIENTO LOS MAGUEYES (3RA. ETAPA)	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	1,318,786	1,318,786	680,000	680,000	52%	0	0	POSTE	3	2	51%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA FRACCIONAMIENTO LOS GUEVARA (2 DSA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA ENCARNACION	1-AHUALULCO	LA ENCARNACION	RURAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE MANUEL JOSE OTHON Y ARROYO LA PIPIENTA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	31,540	31,540	31,540	31,540	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	LOCALIDAD: COLONIA NORTE RESIDENCIAL ESTRUCTURA FINANCIERA FISM: 11,800.00 TOTAL \$ 43,340.46 LA OBRA CONSISTIO EN: CONSTRUCCION DE 50 MTS DE LINEA SEC (2+1) 1/0-2. CONSTRUCCION DE 40 MTS DE LINEA PRIMARIA 2F-3H 1/0. INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 10 KVA 2F 13.2KV
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO SAN FRANCISCO	13-CIUDAD VALLES	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	74,080	74,080	74,080	61,831	83%	0	0	POSTE	1	1	90%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 74,080.06 BENEFICIARIOS 39,345.31 TOTAL 113,425.37 AVANCE FISICO DE 90 Y FINANCIERO DE 89 %
INTRODUCCION DE SERVICIO DE ELECTRIFICACION PARA LA CONSTRUCCION DE 223 UNIDADES DE VIVIENDA DEL FRACC. MIRAVALLAS EN AREA DE DONACION	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,134,069	1,134,069	1,134,069	567,337	50%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	35%	PENDIENTE DE CAPTURAR UNIDAD DE MEDIDA ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 1,134,068.74 FAFM 182,401.41 TOTAL 1,316,470.15 AVANCE FISICO 35 Y FINANCIERO 43 %
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	17-GUADALCAZAR	ENTRONQUE DE MATEHUALA (EL HUIZACHE)	RURAL	400,000	400,000	400,000	142,529	36%	0	0	POSTE	10	3	30%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 36%.
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	17-GUADALCAZAR	SAN MIGUEL (EL LLANO)	RURAL	600,000	600,000	600,000	430,893	72%	0	0	COLONIA	1	1	50%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 55%.
TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	17-GUADALCAZAR	LOS ANGELES NUMERO DOS	RURAL	745,166	745,166	745,166	745,175	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN E.T.V. "MANUEL JOSE OTHON" C.C.T. 24E1V4227	2-ALAJUINES	CANADITAS	RURAL	11,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA 13.2 KV 2F +NC Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 10 KVA 13.200-120240 V. PARA RELLENO SANITARIO	20-MATEHUALA	SANTA BRIGIDA	RURAL	428,889	428,889	428,889	428,889	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, 4A. ETAPA	24-RIOVERDE	SOLEDAD	RURAL	164,508	164,508	164,508	164,508	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
CONSTRUCCION ELECTRICA EN EL SOYATE	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL SOYATE	RURAL	293,875	293,875	293,875	293,875	100%	0	0	0	POSTE	34	34	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ	24-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	102,877	102,877	102,877	102,877	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA MIRADOR	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	138,306	138,306	138,306	138,306	100%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CASA DE LA CULTURA	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	136,314	136,314	136,314	136,314	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CANCHA DEL DEPORTIVO	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	239,402	239,402	239,402	239,402	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE NINO ARTILLERO	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	258,361	258,361	258,361	258,361	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE FELIPE ANGELES	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	239,334	239,334	239,334	239,334	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	EL HUIZACHAL	RURAL	316,830	316,830	316,830	316,830	100%	0	0	0	POSTE	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	LA PALMA	RURAL	489,494	489,494	489,494	489,494	100%	0	0	0	POSTE	44	44	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	POTRERILLOS	RURAL	467,272	467,272	467,272	467,272	100%	0	0	0	POSTE	66	66	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	TAHONITAS DEL SALTO	RURAL	267,181	267,181	267,181	267,181	100%	0	0	0	POSTE	30	30	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO DEL CENTRO	1-AHUALULCO	EJIDO DEL CENTRO	RURAL	226,000	226,000	226,000	226,000	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA MEZCLITA	1-AHUALULCO	LA MEZCLITA	RURAL	202,691	202,691	202,621	202,621	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA FRACCIONAMIENTO LOS MAGUEYES (2 DA ETAPA)	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	609,746	609,746	609,746	609,746	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAUHTEMOC	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	97,841	97,841	97,841	97,841	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ARROYO HONDO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	155,357	155,357	155,357	155,357	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	LA REFORMITA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FISM 2009 Y RECURSOS TRASLADADOS DEL EJERCICIO 2008, ADEMAS DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS, SIENDO EL COSTO TOTAL DE \$ 248,000.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TEPONAHUASTLE	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	121,536	121,536	121,536	121,536	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE Y PRIVADA DE INSURGENTES	11-CIUDAD FERNANDEZ	EL SAUCILLO	RURAL	38,302	38,302	38,302	38,302	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50	50	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJE EDUCATIVO CARLOS JONGUITO BARRIOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	287,533	287,533	287,533	287,533	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 2DA PRIVADA DE ALDAMA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	145,056	145,056	145,056	145,056	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN EL LISTADO DE OPCIONES DE LOCALIDADES DE ESTE PORTAL, TAMBIEN SE COMPLEMENTO CON RECURSO FISM TRASLADADO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y APORTACION DE BENEFICIARIOS 2009 PARA DAR UN TOTAL DE \$ 253,405.15 EJERCIDO
AMPLIACION DE RED ELETRICA EN CALLE KUKULCAN	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	143,613	143,613	143,613	143,613	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DIST ELECTRICA EN EL FRACC MUNICIPAL	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	60,150	60,150	60,150	60,150	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	12-TANCANHUITZ	ZACAPETLAYO	RURAL	179,911	179,911	179,911	179,911	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-TANCANHUITZ	LA CUESTA	RURAL	361,288	361,288	361,288	361,288	100%	0	0	0	POSTE	29	29	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CUATUCHCO CUAYO PIAXTLA	12-TANCANHUITZ	CUATUCHCO CUAYO PIAXTLA	RURAL	427,230	427,230	427,230	427,230	100%	0	0	0	POSTE	37	37	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CUESTA	12-TANCANHUITZ	LA CUESTA	RURAL	113,610	113,610	113,610	113,610	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	12-TANCANHUITZ	SAN JOSE PEQUETZ TZEN	RURAL	79,260	79,260	79,260	79,260	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2	2	100%	SON SON 2KM DE CABLEADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CUAJENCO	12-TANCANHUITZ	CUAJENCO PRIMERA SECCION	RURAL	173,349	173,349	173,349	173,349	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CHACA	12-TANCANHUITZ	LA CHACA	RURAL	95,557	95,557	95,557	95,557	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE LA CHACA, MUNICIPIO DE TANCANHUITZ
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA DEL FRACC. DEL SOL AL FRACC. MUNICIPAL MIRAVALLÉS	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	344,598	344,598	344,598	172,283	50%	0	0	POSTE	14	1	7%	OBRA REFRENDADA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA HINCADA FRENTE A LA ENTRADA AL INGENIO SAN LUIS	13-CIUDAD VALLES	EJIDO LA HINCADA	RURAL	137,706	137,706	137,706	136,385	99%	0	0	POSTE	8	0	0%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$ 173,813.27 FISM \$ 137,705.07 BENEFICIARIOS \$ 36,108.20 OBRA REFRENDADA
INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR Y POSTE DE CONCRETO EN PRIVADA DE ALAMO ENTRE ESTADO Y MEXICO	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,123	14,123	14,123	14,123	100%	0	0	POSTE	1	0	0%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION EN EL MERCADO MUNICIPAL	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	288,469	288,469	288,469	288,469	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA	17-GUADALCAZAR	LA NARANJITA	RURAL	89,816	89,816	89,816	89,425	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,000	1,000	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	186,156	186,156	186,156	186,156	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	17-GUADALCAZAR	LAS NEGRITAS	RURAL	1,173,558	1,173,558	1,173,558	1,173,558	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	19-LASUNILLAS	LA PRESA	RURAL	89,001	89,001	89,001	89,001	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	19-LAGUNILLAS	LAS NORIAS	RURAL	252,705	252,705	252,705	252,705	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, VARIAS LOCALIDADES	2-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LIBERTAD ESQUINA CALLE GIRASOL COMUNIDAD RANCHO NUEVO, MATEHUALA	20-MATEHUALA	RANCHO NUEVO	RURAL	13,731	13,731	13,731	13,731	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MAROMA COL CONCEPCION, MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	7,348	7,348	7,348	7,348	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NEFI, COL LA FLORIDA, MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	14,479	14,479	14,479	14,479	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NICARAGUA, COL LAS MITRAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	13,274	13,274	13,274	13,274	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	1,292,339	1,292,339	1,292,339	1,292,339	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECUNDARIA EN CALLE MAR NEGRO, COL LA LAGUNITA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	24,546	24,546	24,546	24,546	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,800	1,800	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PROLONGACION RIO BALSAS, FRACCIONAMIENTO MINERALES	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	6,306	6,306	6,306	6,306	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	VALLE UMBROSO	RURAL	240,895	240,895	240,895	240,895	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	RANCHERIA DE GUADALUPE	RURAL	599,904	599,904	599,904	599,904	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	22-MOCTEZUMA	MORADOS	RURAL	205,118	205,118	205,118	205,118	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DE SA PRIVADA DE GALEANA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	14,539	14,539	14,539	14,539	100%	0	0	POSTE	1	1	50%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD	25-SALINAS	COLONIA JUÁREZ (COLONIAS)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN PRIVADA DE CONSTITUCION ENTRE PIPILA Y BUSTAMANTE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	7,528	7,528	7,528	7,528	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
*AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO LAGUNILLA - Y. CARRANZA, COL. EMILIANO ZAPATA, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	URBANO	216,412	216,412	216,412	205,588	95%	0	0	POSTE	6	6	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE TERRERO SUR, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL TERRERO SUR	RURAL	201,396	201,396	201,396	190,965	95%	0	0	POSTE	6	6	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAN PATINO DE LA COMUNIDAD DE TERRERO SUR, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL TERRERO SUR	RURAL	188,068	188,068	188,068	159,188	85%	0	0	POSTE	5	4	80%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE EL JARALITO, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL JARALITO	RURAL	162,668	162,668	162,668	154,368	95%	0	0	POSTE	4	4	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PEÑON Y PEÑA DE LA COMUNIDAD DE ARROYOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	ARROYOS	RURAL	261,824	261,824	261,824	225,047	86%	0	0	POSTE	9	9	100%	REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL JARALITO, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL JARALITO	RURAL	259,730	259,730	259,730	226,529	87%	0	0	POSTE	7	7	95%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
*AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA PRIVADA DE SAN SEBASTIAN DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	URBANO	233,510	233,510	233,510	222,664	95%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	OBRA REFRENADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
*AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD POZO 4 EL BLANCO	28-SAN LUIS POTOSI	POZO CUATRO BLANCO DE BOCAS	RURAL	222,860	222,860	222,860	222,860	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	3-AQUISMÓN	TAM APATZ	RURAL	23,447	23,447	23,447	23,447	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (VARIOS BARRIOS)	3-AQUISMÓN	JOL MOM	RURAL	242,312	242,312	242,312	242,312	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	6,000	6,000	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN VARIAS LOCALIDADES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	247,975	247,975	247,975	247,975	100%	0	0	0	POSTE	39	39	100%	SE ATENDIERON LAS LOCALIDADES DE EL ROSARIO, EL ZOPOPE, MANTZULEL, PUHUITZE, TAMPEMOCHE, Y TANUTE
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS	3-AQUISMÓN	TAM TZANA-C (TANCHANACO)	RURAL	31,203	31,203	31,203	31,203	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	18	18	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	8,306	8,306	8,306	8,306	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE MORELOS Y ZARAGOZA, COMUNIDAD DE EL FUERTE	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL FUERTE	RURAL	20,645	20,645	20,645	20,645	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO LA PITAHAYA	32-SANTA MARIA DEL RIO	EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO)	RURAL	216,522	216,522	216,522	216,522	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CERRITO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL CERRITO	RURAL	192,200	192,200	192,200	192,200	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	
3203399	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL FUERTE	RURAL	108,433	108,433	108,433	108,433	100%	0	0	0	POSTE	5	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	EL ZAPOTE	RURAL	621,447	621,447	621,447	621,447	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE GENERAL BLANCO COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	228,035	228,035	228,035	205,231	90%	0	0	0	POSTE	4	4	90%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PEDRO GARCIA ENTRE LAS CALLES DE LUIS MEDELLIN Y JOSE DE GALVEZ COL 21 DE MARZO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	271,518	271,518	271,518	219,929	81%	0	0	0	POSTE	3	3	90%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COL JARDINES DE SAN PEDRO 3A ETAPA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,091,276	1,091,276	1,091,276	1,091,276	100%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA.	36-TAMASOPO	LA PALMA (VILLA DE LA PALMA)	RURAL	338,977	338,977	338,977	338,977	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	36-TAMASOPO	EL CARPINTERO	RURAL	13,557	13,557	13,557	13,557	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CARPINTERO	36-TAMASOPO	EL CARPINTERO	RURAL	9,984	9,984	9,984	9,984	100%	0	0	0	POSTE	9,984	9,984	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CHINO	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	7,387	7,387	7,387	7,387	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED EN BARRIO EL PEDREGAL	36-TAMASOPO	TAMASOPO	RURAL	10,312	10,312	10,312	10,312	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION ELECTRICA EN EL CLARIN	36-TAMASOPO	EL CLARIN (ENTRONQUE A TAMASOPO)	RURAL	5,290	5,290	5,290	5,290	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION PARA ELECTRIFICAR LA CASA DE LA CULTURA	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	80,085	80,085	80,085	80,085	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	47-VILLA DE GUADALUPE	LOS CHILARES	RURAL	286,430	286,430	286,430	286,430	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JARILLAS.	47-VILLA DE GUADALUPE	JARILLAS	RURAL	12,021	12,021	12,021	12,021	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	LOS TRABAJOS FUERON REHALIZADOS POR CFE.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (CALLE ABASOLO - NORTE)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	234,788	234,788	234,788	234,788	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	49-VILLA DE RAMOS	EL ZACATÓN	URBANO	96,115	96,115	96,115	96,115	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	49-VILLA DE RAMOS	LA CONCEPCION	RURAL	136,014	136,014	136,014	136,014	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CASA DE LA CULTURA	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES: LA LUZ, PRIVADA INDUSTRIAL Y SAN VALENTIN	49-VILLA DE RAMOS	SALITRAL DE CARRERA	URBANO	782,878	782,878	782,878	782,878	100%	0	0	0	POSTE	35	35	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
ADQUISICION DE 6 PLANTAS DE ENERGIA SOLAR	50-VILLA DE REYES	JIMÉNEZ	RURAL	117,500	117,500	117,500	117,500	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	5 LOTE DE EQUIPO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	EL CENTENARIO	RURAL	366,130	366,130	366,130	366,130	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	EL MIRADOR	RURAL	263,293	263,293	263,293	263,293	100%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	LA LOMA DEL TEJOCOTE (LA LOMA)	RURAL	475,291	475,291	475,291	475,291	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	ZANJA DE GRANADILLAS	RURAL	185,367	185,367	185,367	185,367	100%	0	0	0	POSTE	23	23	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (ABAJO)	50-VILLA DE REYES	PASO BLANCO	RURAL	1,126,911	1,126,911	1,126,911	1,126,911	100%	0	0	0	POSTE	38	38	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (ARRIBA)	50-VILLA DE REYES	PASO BLANCO	RURAL	617,170	617,170	617,170	617,170	100%	0	0	0	POSTE	23	23	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECTOR II	50-VILLA DE REYES	LA PUERTA DE SAN ANTONIO	RURAL	517,619	517,619	517,619	517,619	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECTOR 1	50-VILLA DE REYES	LA PUERTA DE SAN ANTONIO	RURAL	504,973	504,973	504,973	504,973	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
BO. GUADALUPE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	CARRANCO	RURAL	157,717	157,717	157,717	157,717	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
CALLE ALDAMA.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	CARRANCO	RURAL	199,178	199,178	199,178	199,178	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
CALLE DEL COBRE, COL. CAHULE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	41,971	41,971	41,971	41,971	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
CALLE FLORES MAGON Y DEL MAIZ.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	ALBERTO CARRERA TORRES	RURAL	323,096	323,096	323,096	323,096	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
CALLE FLORES MAGON Y PUNTO DE CONEXION A GRACIANO SANCHEZ.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	ALBERTO CARRERA TORRES	RURAL	332,186	332,186	332,186	332,186	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
CALLE POR EL JARDIN DE NIÑOS.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	CARRANCO	RURAL	231,358	231,358	231,358	231,358	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
CALLE RUBI Y ESMERALDA.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	648,733	648,733	648,733	648,733	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
TERMINACION DE RED DE FUERZA Y ALUMBRADO PUBLICO	50-VILLA DE REYES	LA SOLEDAD	RURAL	230,823	230,823	229,801	229,801	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO CENTRO Y ENTRADA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CUATECOYO	RURAL	456,770	456,770	456,770	456,770	100%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO EL RINCON	53-AXTLA DE TERRAZAS	EL RINCÓN	RURAL	184,633	184,633	184,633	184,633	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO LOS MOJADOS	53-AXTLA DE TERRAZAS	RANCHO NUEVO	RURAL	156,288	156,288	156,288	156,288	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	55-ZARAGOZA	ARROYO HONDO	RURAL	64,705	64,705	64,705	64,705	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	55-ZARAGOZA	EL CARMEN	RURAL	108,899	108,899	108,899	108,899	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	55-ZARAGOZA	EMILIANO ZAPATA (EL TEPOZÁN)	RURAL	206,970	206,970	206,970	206,970	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	55-ZARAGOZA	LA ESPERANZA	RURAL	210,407	210,407	210,407	210,407	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	55-ZARAGOZA	PILAR DE GUADALUPE	RURAL	305,341	305,341	305,341	305,341	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	458,227	458,227	458,227	458,227	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	55-ZARAGOZA	XOCOCONXTE	RURAL	285,036	285,036	285,036	285,036	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	57-MATLAPA	SAN ANTONIO	RURAL	405,924	405,924	405,924	405,924	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	50,466	50,466	50,466	50,466	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	6-CATORCE	GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA)	RURAL	140,509	140,509	140,509	140,509	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA																
OBRA COMPLEMENTARIA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA, COL. LA LAGUNITA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	168,500	168,500	168,500	168,500	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 6 POSTE Y 1 SUBESTACION
OBRA COMPLEMENTARIA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE RIO COLORADO, COL LAS MITRAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	39,802	39,802	39,802	39,802	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	LAS METAS SON 2 POSTES Y 1 SUBESTACION
OBRA COMPLEMENTARIA DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PARRITAS	20-MATEHUALA	PARRITAS	RURAL	27,500	27,500	27,500	27,500	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 20 POSTE Y 3 SUBESTACION
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	39,168	39,168	39,168	39,168	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	40	40	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CALLE EMILIANO ZAPATA- ENERGIZACION	50-VILLA DE REYES	JESUS MARIA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
OTROS																
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	1-AHUALULCO	SAN IGNACIO	RURAL	64,162	64,162	64,162	64,162	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA ELCTRICA,SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA COMUNIDAD DE CANADA GRANDE	1-AHUALULCO	CANADA GRANDE	RURAL	616,691	616,691	616,691	616,691	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
RELOCALIZACION DE LINEA ELECTRICA EN LA CALLE AV. DE LA JUVENTUD	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	81,850	81,850	81,850	81,850	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
RELOCALIZACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE MAQUILADORA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTLACION DE MATERIAL ELECTRICO EN VARIAS COMUNIDADES	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	146,050	146,050	146,050	146,050	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REUBICACION DE LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION EN PRADOS DE FERTIMEX IV	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	179,943	179,943	179,943	179,943	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONTRATACION DE ALTA TENSION	12-TANCANHUITZ	SAN JOSE PEQUETZ TZEN	RURAL	10,108	10,108	10,108	10,108	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
ADQUISICION DE FOTOCELDAS A 110 V PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS EN LA ZONA RURAL	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	29,785	29,785	29,785	29,785	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SE EFECTUO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL EL 29 DE JUNIO
CONSTRUCCION DE MURETES PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS PARA 310 VIVIENDAS.FRACC. DEL SOL	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	450,000	450,000	450,000	449,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MURETES DE ACOMETIDA DOBLE 140 PZAS. Y MURETES DE ACOMETIDA SENCILLA 30 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO DENTRO DE FORTA CON EL NUM DE FOLIO 37365. Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN FISM YA QUE EL 01 DE SEPTIEMBRE TUVO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL HACIENDO CAMBIO DE RECURSO AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIMARIA FEDERAL TIERRA Y LIBERTAD.COL. EL GAVILAN	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	200,000	200,000	200,000	179,578	90%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	95%	
CONSTRUCCION SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. OFICIAL LEONA VICARIO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	200,000	200,000	200,000	197,033	99%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	OBRA REFRENDADA
OBRA ELECTRICA Y ELECTROMECANICA PARA LA INSTALACION DE CLIMAS EN LA ESC. SEC. PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	126,500	126,500	126,500	124,330	98%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REGISTRO ESTA OBRA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON NUM DE FOLIO 37436 DENTRO DE FORTAMUN. EFECTUANDOSE UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL EL 01 DE SEPTIEMBRE DE FORTA A INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
OBRA COMPLEMENTARIA ACOMETIDAS (MURETES) VARIAS LOCALIDADES	2-ALAJUINES	RANCHO DE PRO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA PARA REUBICACION DE SUBESTACION	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	33,538	33,538	33,538	33,538	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
REUBICACION DE POSTES POR OBRA DE ASFALTACION	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR PARA EL EQUIPO DE BOMBEO (MODULO SANITARIO) E ILUMINACION DE AULA Y MODULO DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS HEROES	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR Y BOMBA PARA EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. HEROINAS MEXICANAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	18,153	18,153	18,153	18,153	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	510,814	510,814	510,814	510,814	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELDAS SOLARES	25-SALINAS	SAN JUAN SIN AGUA	RURAL	141,000	141,000	141,000	84,600	60%	0	0	0	CELDA SOLAR	21	13	60%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y RED ELECTRICA	3-AQUISMÓN	LOS OTATES	RURAL	118,642	118,642	118,642	118,642	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
REUBICACION DE LINEA ELECTRICA POR MODERNIZACION DE CAMINO EL SAUZ TANCHANACO	3-AQUISMÓN	EL SAUZ (EL SAUCITO)	RURAL	1,561,060	1,561,060	1,561,060	1,561,060	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS	3-AQUISMÓN	TANQUIZUL	RURAL	33,291	33,291	33,291	33,291	100%	0	0	0	VIVIENDA	32	32	100%	
AMPLIACION DE RED DE DSITRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE LIMON DE LA PEÑA	31-SANTA CATARINA	LIMON DE LA PEÑA	RURAL	93,139	93,139	93,139	93,139	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS SOLARES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	31-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152,000	152,000	152,000	152,000	100%	0	0	0	MODULO	25	25	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	36-TAMASOPO	TAMASOPO	RURAL	99,866	99,866	99,866	99,866	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	36-TAMASOPO	ABRAS DEL COROZO	RURAL	10,373	10,373	10,373	10,373	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAPUCHINAS	36-TAMASOPO	CAPUCHINAS	RURAL	44,134	44,134	44,134	44,134	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TAMBACA	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	21,360	21,360	21,360	21,360	100%	0	0	0	POSTE	21,360	21,360	100%	
REHABILITACION DE SUBESTACION DE POZO	36-TAMASOPO	AGUA PUERCA	RURAL	14,300	14,300	143,000	14,300	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
SUBESTACION EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES	36-TAMASOPO	CARRIZALITO DE TROMPETEROS	RURAL	118,669	118,669	118,669	118,669	100%	0	0	0	EQUIPO	24	24	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDAS SOLARES	36-TAMASOPO	BUENAVISTA	RURAL	138,350	138,350	138,350	138,350	100%	0	0	0	EQUIPO	28	28	100%	
PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA PARA BOMBEO (OBRA COMPLEMENTARIA)	37-TAMAZUNCHALE	LAS CHACHALACAS	RURAL	132,874	132,874	132,874	132,874	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
PAGO PARCIAL DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN PRESA DE SANTA ANA	44-VANEGAS	PRESA DE SANTA ANA	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA EJERCIDA EN LA COMUNIDAD DE PRESA DE SANTA ANA
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	45-VENADO	VENADO	URBANO	302,487	302,487	302,487	302,487	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA ZONA RURAL	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	34,941	34,941	34,941	34,941	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	DERRAMADEROS	RURAL	509,960	509,960	509,960	509,960	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CAS DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS RETES	RURAL	99,656	99,656	99,656	99,656	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
TERCERA ETAPA DE CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COMUNIDAD DE CORTE SEGUNDO	RURAL	343,474	343,474	343,474	343,474	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
BARDA DE CASA DE SALUD	24-RIOVERDE	LA PALMITA	RURAL	64,895	64,895	64,895	64,895	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN COM. LOS GONZALEZ	26-SAN LUIS POTOSI	GONZALEZ	RURAL	271,643	271,643	271,643	271,643	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COM. RANCHO LOS FLORES	28-SAN LUIS POTOSI	BOCAS (ESTACION BOCAS)	RURAL	270,564	270,564	270,564	270,564	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TEPOZAN	28-SAN LUIS POTOSI	TEPOZAN	RURAL	229,645	229,645	229,645	229,645	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	3-AQUISMÓN	LANIM	RURAL	504,984	504,984	504,984	504,984	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	64	64	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE TAMPATE 2A. SECCION	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	350,000	245,010	245,010	245,010	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS	3-AQUISMÓN	SAN FRANCISCO	RURAL	148,209	148,209	148,209	148,209	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	64	64	100%	
CONSTRUCCION DE CASAS DE SALUD	3-AQUISMÓN	BARRIO DE LAS GOLONDRINAS	RURAL	100,678	100,678	100,678	100,678	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	GENERAL LEÓN MARTÍNEZ	RURAL	9,875	9,875	9,875	9,875	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TANTOJÓN	RURAL	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
FABRICACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN CASA DE SALUD	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TAZAJERAS	RURAL	13,455	13,455	13,455	13,455	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	37-TAMAZUNCHALE	TOLAPA (TOLAPA TAMAN)	RURAL	12,384	12,384	12,384	12,384	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
AMPLIACION																
CONSTRUCCION DE MURO EN CENTRO DE SALUD	46-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	117,467	117,467	117,467	117,467	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL MURO PERIFERICO DEL CENTRO DE SALUD
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD	1-AHUALLULCO	LA TRINIDAD	RURAL	4,066	4,066	4,066	4,066	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION EN EL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ESTACION IPINA	1-AHUALULCO	ESTACION IPINA	RURAL	30,427	30,427	30,427	30,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TANCUCICHE	RURAL	1,282	1,282	1,282	1,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD	36-TAMASOPO	EMILIANO ZAPATA (LA BOQUILLA)	RURAL	152,251	152,251	152,251	152,251	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	36-TAMASOPO	LA ESPERANZA	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	36-TAMASOPO	POZO DEL SAUZ	RURAL	22,805	22,805	22,805	22,805	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE SANITARIO EN CENTRO DE SALUD RURAL	47-VILLA DE GUADALUPE	LA BIZNAGA	RURAL	4,200	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	LA ADQUISICION FUE UN TANQUE PARA OXIGENO. NO ES POSIBLE CORREGIR EL FONDO POR EL CUAL FUE PAGADA EL EQUIPO, POR ESTAR INTEGRADO EL EXPEDIENTE UNITARIO.
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UNA CLINICA DE SALUD	11-CIUDAD FERNANDEZ	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	59,482	59,482	59,482	59,482	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	159	159	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FISM 2008, COMPLEMENTADOS CON RECURSOS TRASLADADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA SUMAR UN TOTAL DE \$ 459,481.78 EJERCIDOS
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	12-TANCANHUITZ	TUZANTLA	RURAL	75,671	75,671	75,671	75,671	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	SE CONSTRUYE UNA CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	14-COXCATLAN	IXPATLACH	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	14-COXCATLAN	MOYOTLA	RURAL	394,440	394,440	394,440	394,440	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	14-COXCATLAN	RANCHO MOYOTLA	RURAL	341,748	341,748	341,748	341,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE EL COCO	31-SANTA CATARINA	EL COCO	RURAL	214,587	214,587	214,587	214,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE PLAN DE SANTO DOMINGO	31-SANTA CATARINA	PLAN DE SANTO DOMINGO	RURAL	210,453	210,453	210,453	210,453	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CASA DE SALUD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	32-SANTA MARIA DEL RIO	BARRANCAS DEL PUEBLITO (CUESTA COLORADA)	RURAL	122,926	122,926	122,926	122,926	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN MILPILLAS	32-SANTA MARIA DEL RIO	RANCHO DE MILPILLAS	RURAL	13,915	13,915	13,915	13,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	40	40	100%	
APOYO CON MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	4,818	4,818	4,818	4,818	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE CASA DE SALUD	12-TANCANHUITZ	EL SABINO	RURAL	14,699	14,699	14,699	14,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	SE AMPLIA UNA CASA DE SALUD.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2A. PLANTA	14-COXCATLAN	TLAXCO	RURAL	425,493	425,493	425,493	425,493	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	12-TANCANHUITZ	COLONIA PRIMERO DE MAYO	RURAL	62,020	62,020	62,020	62,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	SE REHABILITA UNA CASA DE SALUD
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE SALUD, VARIAS LOCALIDADES	2-ALAJUNES	ALAJUNES	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	15	15	100%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	22-MOCTEZUMA	CUCCAMO	RURAL	18,030	18,030	18,030	18,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	32-SANTA MARIA DEL RIO	OJO CALIENTE	RURAL	5,329	5,329	5,329	5,329	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
REHABILITACION DE CONSULTORIO EN CASA DE SALUD	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL FUERTE	RURAL	5,782	5,782	5,782	5,782	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	10	10	100%	
REHABILITACION DE CENTRO NUTRICIONAL	45-VENADO	SAN PEDRO	RURAL	2,840	2,840	2,840	2,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
OTROS															
REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	17-GUADALCAZAR	LA NEGRITA	RURAL	69,350	69,350	69,350	68,767	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	17-GUADALCAZAR	LOS AMOLES	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA DE SALUD	19-LAGUNILLAS	EL CHARCO DE PIEDRA	RURAL	41,159	41,159	41,159	41,159	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	22-MOCTEZUMA	BARRANCAS	RURAL	3,930	3,930	3,930	3,930	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
LIMPIEZA Y REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHAB. DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	21,500	21,500	21,500	21,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE ELE PUENTE	41-SANTA CATERINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	185,720	185,720	185,720	185,720	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO
CIRCULADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	37-TAMAZUNCHALE	TECOMATE DOS	RURAL	62,628	62,628	62,628	62,628	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE JESUS	44-VANEGAS	LA NORIA DE JESUS	RURAL	12,450	12,450	12,450	12,450	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	SE HIZO LA CONSTRUCCION LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA DE SALUD. EN LA COMUNIDAD DE LA NORIA DE JESUS. CON APORTACION DE MATERIAL QUE LA COMUNIDAD APORTO Y EL MUNICIPIO MANO DE OBRA.
ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMBATIR INCENDIO.	47-VILLA DE GUADALUPE	LLANO DE JESUS MARIA	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ EQUIPO PARA COMBATIR INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE JESUS MARIA. NO ES POSIBLE CORREGIR EL FONDO POR EL CUAL FUE PAGADA EL EQUIPO. POR ESTAR INTEGRADO EL EXPEDIENTE UNITARIO.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	47-VILLA DE GUADALUPE	LOS CHILARES	RURAL	290,148	290,148	290,148	290,148	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CASA DE SALUD RURAL
REHABILITACION ELECTRICA EN UBR	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	84,075	84,075	84,075	84,075	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
FONDO DE CONTINGENCIA (CUBRE BOCAS QUIRURGICO POR VIRUS DE INFLUENZA AH1N1)	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	129,375	129,375	129,375	129,375	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALA DE ACUERDOS	55-ZARAGOZA	LA ESPERANZA	RURAL	196,131	196,131	196,131	196,131	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN COBACH NO. 14	12-TANCAHUITZ	TANCAHUITZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCOS	350	350	100%	SOLO SE HIZO LA APORTACION MUNICIPAL. SON METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE AULA PARA CEBAC	12-TANCAHUITZ	LA GARZA (PEQUITZEN DE LA GARZA)	RURAL	215,895	215,895	215,895	215,895	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN AULA
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS ANEXO A LA ZONA DE SUPERVISION ESCOLAR	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	340,000	340,000	340,000	260,241	77%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA	17-GUADALCAZAR	BUENAVISTA	RURAL	80,000	80,000	80,000	79,513	99%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	17-GUADALCAZAR	SAN IGNACIO	RURAL	194,711	194,711	194,711	194,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	40	40	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PREPARATORIA	17-GUADALCAZAR	POZAS DE SANTA ANA	RURAL	329,243	329,243	329,243	308,975	94%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 2 SERVICIOS SANITARIO. EL AVANCE FISICO ES DE UN 94%.
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN COLEGIO DE BACHILLERES	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	310,844	310,844	310,844	310,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA TIPO ZEE EST U-1C	32-SANTA MARIA DEL RIO	EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO)	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL ETV BENITO JUAREZ	34-SAN VICENTE TANCUALALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	98,060	98,060	98,060	98,060	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCOS	236	236	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA EN EL CEDIE NO 1 COL. UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	214,812	214,812	214,812	210,515	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COBACH NO. 35	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	415,000	415,000	163,415	163,415	39%	0	0	M2, SANITARIOS	1	0	39%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL CBTA NO. 121	40-TAMUÍN	EJIDO ESTACION TAMUÍN	RURAL	327,875	327,875	327,875	327,875	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA REGIONAL EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"	41-TANLAJAS	LA CONCEPCION	RURAL	221,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	META: 48 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE AULA EN CEBAC DE NUEVA CREACION	41-TANLAJAS	SAN NICOLAS	RURAL	239,882	239,882	239,882	239,882	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	METAS: 01 AULA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEBAC DE NUEVA CREACION	41-TANLAJÁS	SAN NICOLÁS	RURAL	239,882	71,965	71,965	71,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE COCINA Y COMEDOR EN ALBERGUE ESTUDIANTIL	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	495,330	495,330	495,330	495,330	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA DE AGRONOMIA	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	755,551	540,545	540,545	540,545	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE PATIO EN ESCUELA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA "CAM"	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	36,223	36,223	36,223	36,223	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA JEFATURA DE SECTOR	53-AXTLA DE TERRAZAS	PICHOLCO	RURAL	142,194	142,194	142,194	142,194	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
AMPLIACION															
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EN EL BARRIO DE LA LAGUNA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	27,048	27,048	27,048	27,048	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN C.C.A.	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	1,916	1,916	1,916	1,916	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE PROPORCIONA UN LOTE DE EQUIPO
REHABILITACION DE ESCUELA DE ESCARAMUZAS "LAS ESPUELTAS"	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	24,178	24,178	24,178	24,178	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS ETV BLAS ESCONTRIA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TANTOJÓN	RURAL	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA ETV JOSE LOPEZ PORTILLO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	EL ALAMO	RURAL	2,268	2,268	2,268	2,268	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS DEL CENTRO BACHILLERATO COMUNITARIO GONZALO N. SANTOS (DOTACION DE MATERIALES)	40-TAMUÍN	EJIDO LOS HUASTECOS	RURAL	50,346	50,346	50,346	50,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CENTRO BACHILLERATO COMUNITARIO SOR JUANA INES DE LA CRUZ	40-TAMUÍN	SANTA ELENA	RURAL	37,526	37,526	37,526	37,526	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE BUTACAS PARA CEBAC (CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO)	12-TANCANHUITZ	LAS ARMAS	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	SE COMPRO UN LOTE DE EQUIPO
COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR ETV. BENITO JUAREZ	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	18,170	18,170	18,170	18,170	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BARRA (SUMINISTRO DE MATERIALES) EN JATDIN DE NIÑOS HEROINAS MEXICANAS	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	44,473	44,473	44,473	44,473	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICAEN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE SAN SALVADOR	1-AHUALULCO	SAN SALVADOR	RURAL	18,123	18,123	18,123	18,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "HIMNO NACIONAL" DEL ZAPOTE	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	50,384	50,384	50,384	50,384	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO CON RECURSOS FISM 2008. COMPLEMENTANDOSE CON LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA TOTALIZAR \$84,329.35. SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ. DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE COMO OPCION EN EL LISTADO DE LOCALIDADES DE ESTE PORTAL
CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	319,993	319,993	319,993	319,993	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE EDUCACION INICAL "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"	12-TANCANHUITZ	ALDHULUP (ALDZULUP)	RURAL	53,573	53,573	53,573	53,573	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	40	100%	SE CONSTRUYE UN MURO DE CONTENCIÓN. SON 40 METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN J.N. MIGUEL ANGEL	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	291,176	291,176	291,176	291,176	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN EL DIN PONCIANO ARRIAGA	14-COXCATLÁN	MAHUJACO	RURAL	227,950	227,950	227,950	227,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS	17-GUADALCAZAR	PRESA DE GUADALUPE	RURAL	106,250	106,250	106,250	106,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDICA CORRESPONDE A UNA AULA. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00X8.00 MTS. ADOSDADA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSSIO MURRIETA, COL. LA DICHOSA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	182,330	182,330	182,330	182,330	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LAS METAS SE REFIEREN A 1 AULA
CONSTRUCCION DE BASE PARA TNAÇOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, NIÑOS HEROES, COL. AVIACION	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	15,399	15,399	15,399	15,399	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LAS METAS SE REFIEREN A 1 ANEXO
CONSTRUCCION DE UNA BASE PARA TNAÇOS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. HEROINAS MEXICANAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	16,891	16,891	16,891	16,891	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LAS METAS SE REFIEREN A 1 ANEXO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. "FERNANDO MONTES DE OCA"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	180,093	180,093	180,093	180,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. "PEDRO VALLEJO"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	193,947	193,947	193,947	193,947	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. "PROF. AURELIO MANRIQUE"	24-RIOVERDE	LA MURALLA	RURAL	149,092	149,092	149,092	149,092	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE	25-SALINAS	SALTIRILLO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	48	48	100%	LA ANTERIOR ADMINISTRACION LA REPORTO AL 100% PERO LA DEJO INCONCLUSA POR LO QUE LA ACTUAL ADMINISTRACION TERMINO ESTA OBRA. APARECE NUEVAMENTE COMO SEGUNDA ETAPA CON NO. DE PROYECTO 2501982.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	35,069	35,069	35,069	35,069	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 5.30 ADOSADA DE ESTRUCTURA REGIONAL EN EL J.N. RAUL SANDOVAL LANDAZURI DE LA COMUNIDAD DE EL JARALITO, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL JARALITO	RURAL	225,975	225,975	225,975	203,194	90%	0	0	CANCHA	1	1	100%	11 EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO CANCHA POR NO EXISTIR AULA. OBRA REFRENADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
"CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y BARANDAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CONAFE DE LA COMUNIDAD DE LA CANTERA, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA CANTERA	RURAL	285,862	285,862	285,862	285,862	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES ANEXO
"CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL J.N. GUTY CARDENAS DE LA CABECERA DELEGACIONAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	URBANO	289,285	289,285	289,285	289,285	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO CANCHA POR NO EXISTIR ANEXO.
CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA (SEGUNDA ETAPA)	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDA DE MEDIDA ES: AULA
CONSTRUCCION DE BARANDAL JN IGNACIO RAMIREZ	32-SANTA MARIA DEL RIO	LA CARDONA	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JN ANA MARIA BERLANGA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	35,950	35,950	35,950	35,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	32-SANTA MARIA DEL RIO	TIERRA QUEMADA	RURAL	9,044	9,044	9,044	9,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ASI SE QUEDO REPORTADA EN POA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE. SE VA A REVISAR Y DETERMINAR SOLUCION UNA VEZ REVISADA LA ENTREGA RECEPCION.
CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN JN	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	6,044	6,044	6,044	6,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ASI SE QUEDO REPORTADA EN POA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE. SE VA A REVISAR Y DETERMINAR SOLUCION UNA VEZ REVISADA LA ENTREGA RECEPCION.
CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN JN FANNY ANITUA	32-SANTA MARIA DEL RIO	PEREGRINA DE ABAJO	RURAL	5,044	5,044	5,044	5,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ASI SE QUEDO REPORTADA EN POA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE. SE VA A REVISAR Y DETERMINAR SOLUCION UNA VEZ REVISADA LA ENTREGA RECEPCION.
CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN JN GUILLERMO PRIETO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SAN JUAN CAPISTRAN	RURAL	5,044	5,044	5,044	5,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ASI SE QUEDO REPORTADA EN POA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE. SE VA A REVISAR Y DETERMINAR SOLUCION UNA VEZ REVISADA LA ENTREGA RECEPCION.
CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN JN JOSE VASCONCELOS	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL SOYATE	RURAL	6,044	6,044	6,044	6,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ASI SE QUEDO REPORTADA EN POA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE. SE VA A REVISAR Y DETERMINAR SOLUCION UNA VEZ REVISADA LA ENTREGA RECEPCION.
CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN JN RAMON ALCORTA	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL TULE	RURAL	6,044	6,044	6,044	6,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ASI SE QUEDO REPORTADA EN POA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE. SE VA A REVISAR Y DETERMINAR SOLUCION UNA VEZ REVISADA LA ENTREGA RECEPCION.
CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN JN VENUSTIANO CARRANZA	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL CERRITO	RURAL	5,044	5,044	5,044	5,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ASI SE QUEDO REPORTADA EN POA POR LA ADMINISTRACION SALIENTE. SE VA A REVISAR Y DETERMINAR SOLUCION UNA VEZ REVISADA LA ENTREGA RECEPCION.
CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN JN DE LA COMUNIDAD	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL CERRITO	RURAL	121,852	121,852	121,852	121,852	100%	0	0	M2, PATIO	250	250	100%	
CONSTRUCCION PATIO CIVICO EN JN IGNACIO ALDAMA BARRIO DE SAN JOSE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	8,600	8,600	8,600	8,600	100%	0	0	M2, PATIO	100	100	100%	
APOYO CON MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL JN MANUEL OROZCO IBERRA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	EL CHOTE	RURAL	12,360	12,360	12,360	12,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA DESAYUNADOR JN AGUSTIN MELCHOR	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NUEVO JOM TE (COLONIA HIDALGO)	RURAL	59,906	59,906	59,906	59,906	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	120,756	120,756	120,756	120,756	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COMEDOR DE NIÑOS	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	10,310	10,310	10,310	10,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
CIRCULADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO	37-TAMAZUNCHALE	ACUAPICH (PIXTEYO)	RURAL	65,478	65,478	65,478	65,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FELIPE VILLANUEVA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	109,554	109,554	109,554	109,554	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL	37-TAMAZUNCHALE	CACATEO	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	135,908	135,908	135,908	135,908	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION D BARRA EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL BARRAGAN	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	18,967	18,967	18,967	18,967	100%	0	0	METROS CUADRADOS	43	43	100%	
INSTALACION DE HERRERIA EN AULAS DE JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON " EL PATOL"	43-TIERRA NUEVA	EL PATOL	RURAL	12,730	12,730	12,730	12,730	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4	4	100%	
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA ADOLFO LOPEZ MATEOS (CONSTRUCCION DE BARRA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	CUAYO CERRO	RURAL	50,001	50,001	50,001	50,001	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD, CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA JOSE LOPEZ PORTILLO (CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO)	53-AXTLA DE TERRAZAS	TENEXIO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS, PREESCOLAR INDIGENA LEONA VICARIO	53-AXTLA DE TERRAZAS	TAMPOCHOCHO	RURAL	105,844	105,844	105,844	105,844	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA	55-ZARAGOZA	SAN JOSE DE GOMEZ	RURAL	42,550	42,550	42,550	42,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA	55-ZARAGOZA	XOCOONXTLE	RURAL	29,174	29,174	29,174	29,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	78	78	100%	
CONSTRUCCION DE AULA 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL TIPO IECE EN EL JDN "JUAN ESCUTIA"	7-CEDRAL	EL CUAREJO	RURAL	176,271	176,271	176,271	176,271	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
COLOCACION E IMPERMEABILIZANTE PSRAZ AULAS DE JARDIN DER NIÑOS FCO JAVIER CLAVJERO	43-TIERRA NUEVA	FRACCION DE HACIENDA VIEJA	RURAL	1,342	1,342	1,342	1,342	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
DOTACION DE PINTURA DE DISTINTOS COLORES JARDIN DE NIÑOS "MANUEL AVILA CAMACHO"	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN JOSE DEL MUERTO	RURAL	5,144	5,144	5,144	5,144	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE APOYO CON 7 LATAS DE PINTURA DE DISTINTOS COLORES.
DOTACION DE PINTURA DE DISTINTOS COLORES JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESORE"	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN FRANCISCO	RURAL	5,144	5,144	5,144	5,144	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE APOYO A LA INSTITUCION CON 7 LATAS DE PINTURA DE DISTINTOS COLORES.
DOTACION DE PINTURAS DE DISTINTOS COLORES JARDIN DE NIÑOS "FERNANDO MONTES DE OCA"	47-VILLA DE GUADALUPE	ZARAGOZA DE SOLIS	RURAL	1,622	1,622	1,622	1,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	APOYO CON 2 LATAS DE PINTURA.
J.N. JULIAN DE LOS REYES. IMPERMEABILIZANTE	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	133,671	133,671	133,671	133,671	100%	0	0	METROS CUADRADOS	861	861	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
J.N. ROSARIO CASTELLANOS- IMPERMEABILIZACION	50-VILLA DE REYES	EMILIANO ZAPATA	RURAL	39,330	39,330	39,330	39,330	100%	0	0	METROS CUADRADOS	228	228	100%	
J.N. JUAN ALVAREZ IMPERMEABILIZANTE	50-VILLA DE REYES	LAGUNA DE SAN VICENTE	URBANO	103,086	103,086	103,086	103,086	100%	0	0	METROS CUADRADOS	664	664	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS SPOTA" EN TUZANTLA	12-TANCANHUITZ	TUZANTLA	RURAL	4,370	4,370	4,370	4,370	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	68,851	68,851	68,851	68,851	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE PROPORCIONO UN LOTE DE EQUIPO
REHABILITACION DE J.N. "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	12-TANCANHUITZ	TAM ALEJ TOM PRIMERA SECCION	RURAL	18,773	18,773	18,773	18,773	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ES UN ANEXO...
REHABILITACION DE TECHOS CON LAMINA MULTYPANEL DEL J.N. FRAY PEDRO DE GANTE	13-CIUDAD VALLES	RANCHO LA TOCONALA	RURAL	99,972	99,972	99,972	88,792	89%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN LA APERTURA VIENE UNIDAD DE MEDIDA DE 1 ESCUELA OBRA REFRENDADA
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "4ºPROFRA. RAQUEL GALAVIZ GUZMAN" CENDI NO. 4 FRACC. EL GALLO	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	129,915	129,915	129,915	129,915	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	LAS METAS SE REFIEREN A 1 ANEXO
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS	22-MOCTEZUMA	CARPINTERO	RURAL	1,310	1,310	1,310	1,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS	22-MOCTEZUMA	CODORNIZ	RURAL	5,722	5,722	5,722	5,722	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS	22-MOCTEZUMA	ESTACION DE ENRAMADA	RURAL	7,511	7,511	7,511	7,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS	22-MOCTEZUMA	MORTERILLOS	RURAL	885	885	885	885	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON	22-MOCTEZUMA	CHARCO DEL LOBO (CENTRO)	RURAL	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "PEDRO VALLEJO"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. "CARMEN RAMOS DEL RIO"	24-RIOVERDE	SAN DIEGO	RURAL	49,427	49,427	49,427	49,427	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE (2DA. ETAPA)	25-SALINAS	SALTRILLO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE JDN EN EL HUAMUCHIL	36-TAMASOPO	HUAMUCHIL	RURAL	56,672	56,672	10,913	10,913	19%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE LOSAS EN KINDER DE DAMIAN CARMONA	36-TAMASOPO	DAMIAN CARMONA	RURAL	148,333	148,333	148,333	148,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TECHADO EN KINDER IDELFONSO DIAZ DE LEON	36-TAMASOPO	SANTA MARIA TAMPALATIN	RURAL	16,974	16,974	16,974	16,974	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS SAN LUIS POTOSI (DOTACION DE MATERIALES)	40-TAMUJIN	SANTA ELENA	RURAL	5,394	5,394	5,394	5,394	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA JARDIN DE NIÑOS EL ASERRADERO	40-TAMUJIN	EL ASERRADERO	RURAL	81,178	81,178	81,178	81,178	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
DOTACION DE PINTURA DE DISTINTOS COLORES JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS"	47-VILLA DE GUADALUPE	EL LEONCITO	RURAL	4,332	4,332	4,332	4,332	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	FUERON 6 LATAS DE PINTURA DE DISTINTOS COLORES
CERCADO EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAJET	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	46,896	46,896	46,896	46,896	100%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	SE CONSTRUYO EL TOTAL DEL CERCO
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD, JDN JACINTO MALDONADO VILLAVEDE (REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE JDN ITZCOATL	53-AXTLA DE TERRAZAS	MATLALAPA	RURAL	1,725	1,725	1,725	1,725	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	178,927	178,927	178,927	88,270	48%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN SALVADOR (SUMINISTRO DE MATERIAL)	1-AHUALULCO	SAN SALVADOR	RURAL	36,144	36,144	36,144	36,144	100%	0	0	M2, SANITARIOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA A EN LA COMUNIDAD DE LA ENCARNACION	1-AHUALULCO	LA ENCARNACION	RURAL	56,831	56,831	56,831	56,831	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPATERO	1-AHUALULCO	EL ZAPATERO	RURAL	16,590	16,590	16,590	16,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA (SUMINISTRO DE MATERIALES) PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARBOLES (COLONIA DE LA CRUZ)	1-AHUALULCO	LOS ARBOLES (COLONIA DE LA CRUZ)	RURAL	29,871	29,871	29,871	29,871	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	1-AHUALULCO	PEDREGAL	RURAL	19,081	19,081	19,081	19,081	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN MIRANDA URESTI"	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	206,655	206,655	206,655	206,655	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA "NACIONES UNIDAS"	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	100,218	100,218	100,218	100,218	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	609	609	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	11-CIUDAD FERNANDEZ	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	50,105	50,105	50,105	50,105	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	352	352	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS FISM 2009 Y SE COMPLEMENTO CON RECURSOS FISM TRASLADADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, TOTALIZANDO LA INVERSION DE ESTA OBRA EN \$69,595.56
CONSTRUCCION DE ALJIBE EN E. P. INDIGENA "NOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	12-TANCANHUITZ	ALDHULLUP (ALDZULUP)	RURAL	13,455	13,455	13,455	13,455	100%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN ALJIBE DE 20 MTS CUBICOS.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN E.P. "MAESTRO DE AMERICA"	12-TANCANHUITZ	EL CRUCERO (CRUCERITO)	RURAL	527,546	527,546	527,546	527,546	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	SE CONSTRUYE UNA PLAZA CIVICA
TERMINACION DE UN MODULO SANITARIO EN E.P. "VICENTE GUERRERO"	12-TANCANHUITZ	LA GARZA (PEQUETZEN DE LA GARZA)	RURAL	10,690	10,690	10,690	10,690	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	SE TERMINA UN MODULO SANITARIO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA E.P. EMILIANO ZAPATA	13-CIUDAD VALLES	EL CUICHE	RURAL	200,000	200,000	200,000	180,807	90%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	75%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 200,000.00 FAFM 50,000.00 TOTAL \$ 250,000.00 AVANCE FISICO DE 75 % Y FINANCIERO DEL 72 %
CONSTRUCCION DE MURO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LA EP IGNACIO ZARAGOZA	14-COXCATLAN	MAHUJCO	RURAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA	17-GUADALCAZAR	EL MILAGRO DE GUADALUPE	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 2 SERV. SANITARIOS. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA	17-GUADALCAZAR	COLONA AGRICOLA SAN JOSE	RURAL	150,000	150,000	150,000	149,122	99%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A SERV. SANITARIOS. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA	17-GUADALCAZAR	EL JICOTE	RURAL	150,000	150,000	150,000	149,087	99%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A SERV. SANITARIOS. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X32 EN EP. "HEROES POTOSINOS"	19-LAGUNILLAS	PINHUAN (RIO PINHUAN)	RURAL	234,200	234,200	234,200	234,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	572	572	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. "GUILLERMO PRIETO" C.C.T. 24DPR1699H	2-ALAJUINES	RANCHO DE PRO	RURAL	482,936	482,936	482,936	482,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	100	100%	EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES PERO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA CORRESPONDIENTE SE CAPTURE COMO METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ, COL. LAGUNITA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	98,667	98,667	98,667	98,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS	81	81	100%	LAS METAS SE REFIRIEN A 80.5 METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 6.0X6.0 MTS DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO, COL. INFONAVIT BUSTAMANTE	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	333,404	333,404	333,404	333,404	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	LAS METAS SE REFIRIEN A 1 ANEXO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MARAVILLAS	RURAL	178,201	178,201	178,201	178,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	RIVERA	RURAL	70,868	70,868	70,868	70,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	393	393	100%	
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. PRIM. "GUADALUPE VICTORIA"	24-RIOVERDE	SANTA RITA	RURAL	184,891	184,891	184,891	184,891	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. PRIM. "IGNACIO ZARAGOZA"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	193,008	193,008	193,008	193,008	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. PRIM. "JOSE MA. MORELOS Y PAVON"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	182,928	182,928	182,928	182,928	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EP SOR JUANA INES DE LA CRUZ	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	47,406	47,406	47,406	47,406	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PORTICO ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	108,568	108,568	108,568	108,568	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DEBE SE OBRA
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EP HERMENEILDO GALEANA	24-RIOVERDE	ILDEFONSO TURRUBIARTES (LA BOQUILLA)	RURAL	146,781	146,781	146,781	146,781	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	80%	
APOYO CON MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BELSARIO DOMINGUEZ	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	21,480	21,480	21,480	21,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	30	30	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM.	25-SALINAS	LA MESILLA	RURAL	5,555	5,555	5,555	5,555	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN E.P. CAMPAÑA ALFABETIZANTE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA TRINIDAD	RURAL	37,636	37,636	37,636	37,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	344	344	100%	
"CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 DE ESTRUCTURA REGIONAL EN LA E.P. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA DE LA COL. EMILIANO ZAPATA, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	URBANO	251,736	251,736	251,736	251,736	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULA
"CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 DE ESTRUCTURA REGIONAL EN LA E.P. JUAN SARABIA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO SUR, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL TERRERO SUR	RURAL	222,653	222,653	222,653	222,653	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO METROS CUADRADOS.AULA, POR NO EXISTIR AULA
"CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, COM. SAN RAFAEL 2	28-SAN LUIS POTOSI	SAN RAFAEL NUMERO DOS	RURAL	265,980	265,980	265,980	265,980	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULA
CONSTRUCCION DE CIRCULADO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	3-AQUISMÓN	TAM PAXAL	RURAL	31,050	31,050	31,050	31,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PARA TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	200,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	150	150	100%	
TERMINACION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL BARRAGAN EN LA LOCALIDAD DE OXTOM TANQUIHE	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	72,532	72,532	72,532	72,532	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	150	150	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE ALBERGE ESCOLAR INDIGENA "BENITO JUAREZ" EN SANTA MARIA ACAPULCO	31-SANTA CATARINA	SANTA MARIA ACAPULCO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO
CONSTRUCCION DE BARDA Y COLOCACION DE REJA EN EP MIGUEL HIDALGO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL CERRITO	RURAL	28,275	28,275	28,275	28,275	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA Y DOS DESAYUNADORES EN EP MELCHOR OCAMPO	32-SANTA MARIA DEL RIO	BALNEARIO DE LOURDES	RURAL	30,469	30,469	30,469	30,469	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PASILLOS EN EP MIGUEL HIDALGO	32-SANTA MARIA DEL RIO	VILLELA	RURAL	8,600	8,600	8,600	8,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PASILLOS EN EP MIGUEL HIDALGO COMUNIDAD DE EL CARMEN	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL CARMEN	RURAL	6,450	6,450	6,450	6,450	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN E.P. JUAN DIAZ SIFUENTES COL. SAN FELIPE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	344,000	344,000	344,000	337,120	98%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	554	554	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	344,996	344,996	344,996	265,296	74%	0	0	METROS CUADRADOS	640	473	74%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA 6X8 EN E.P. DANIEL CORPUS COL. PARDOS DE SAN VICENTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	278,483	278,483	278,483	270,128	97%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESC PRIM FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL LA PALMAS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	341,350	341,350	341,350	341,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	36-TAMASOPO	KILOMETRO CUATROCIENTOS SETENTA	RURAL	16,785	16,785	16,785	16,785	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GALERA EN LA CANCHA DE LA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE SAMITARIO RURAL COMPLETO	36-TAMASOPO	EL CARPINTERO	RURAL	153,258	153,258	91,469	91,469	60%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE ANEXO (BODEGA) EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	37-TAMAZUNCHALE	CHLOQUIL TAMAN	RURAL	73,333	73,333	73,333	73,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA PRIMARIA	37-TAMAZUNCHALE	GUAXCUIACO	RURAL	800,563	800,563	800,563	800,563	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	37-TAMAZUNCHALE	AMATITLA SANTIAGO	RURAL	800,610	800,610	800,610	800,610	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	37-TAMAZUNCHALE	CACATEO	RURAL	966,833	966,833	966,833	966,833	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	37-TAMAZUNCHALE	MECATLAN	RURAL	936,222	936,222	936,222	936,222	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE SAN LUIS	37-TAMAZUNCHALE	TILAPA	RURAL	814,503	814,503	814,503	814,503	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	37-TAMAZUNCHALE	COVOL (VEGA LARGA)	RURAL	952,741	952,741	952,741	952,741	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	37-TAMAZUNCHALE	EL BANCO	RURAL	735,322	735,322	735,322	735,322	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL E.P. MIGUEL H. Y COSTILLA	40-TAMUÍN	NUEVO TAMPAON	URBANO	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA E.P. REVOLUCION MEXICANA	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 8 EN LA ESC. PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN"	41-TANLAJÁS	LA CONCEPCION	RURAL	221,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"	41-TANLAJÁS	EJIDO LAS VIBORAS	RURAL	221,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LAS VIBORAS (SAN BENITO)
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN SARABIA"	41-TANLAJÁS	EL BARRANCÓN	RURAL	240,483	240,483	240,483	240,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO"	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	546,368	163,910	163,910	163,910	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	30%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION ELECTRICA DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN"	41-TANLAJÁS	LA CONCEPCION	RURAL	51,583	51,583	51,583	51,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	43-TIERRA NUEVA	LOS LOBOS	RURAL	4,042	4,042	4,042	4,042	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
H AYUNTAMIENTO DE TIERRANUEVA	43-TIERRA NUEVA	EL PATOL	RURAL	8,430	8,430	8,430	8,430	100%	0	0	METROS CUADRADOS	26	26	100%	
CERCADO DE ANEXO DE ESCUELA COMUNITARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA PEÑA	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN JOSÉ DE LA PEÑA	RURAL	32,960	32,960	32,960	32,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
E.P. ALBERTO CARRERA TORRES.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	50-VILLA DE REYES	ALBERTO CARRERA TORRES	RURAL	521,109	521,109	521,109	521,109	100%	0	0	METROS CUADRADOS	436	436	100%	
E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL	50-VILLA DE REYES	BOCA DE SANTIAGO	RURAL	206,780	206,780	206,780	206,780	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
E.P. JOSE MARIA MORELOS.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	449,263	449,263	449,263	449,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480	480	100%	
E.P. LIBERACION.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL	50-VILLA DE REYES	EJIDO GOGORRÓN (EX HACIENDA DE GOGORRÓN)	RURAL	186,755	186,755	186,755	186,755	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	40	40	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESC. PRIM. JUAN SARABIA	53-AXTLA DE TERRAZAS	COPALO (CHALCO)	RURAL	9,515	9,515	9,515	9,515	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. CONAFE	53-AXTLA DE TERRAZAS	LA LAJA	RURAL	750,706	750,706	750,706	750,706	100%	0	0	M2, TALLER	1	1	100%	
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	53-AXTLA DE TERRAZAS	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO)	RURAL	620,000	620,000	620,000	620,000	100%	0	0	M2, TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL 20 DE NOVIEMBRE	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	184,534	184,534	184,534	184,534	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$254,534.35 APORTACION DE BENEFICIARIOS \$70,000.00
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (SEGUNDA ETAPA)	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	64,802	64,802	64,802	64,802	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
AMPLIACION															
COLOCACION DE MATERIAL PARA PATIO EN JARDIN DE NIÑOS JONAS E SALK	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	4,002	4,002	4,002	4,002	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN L.O. LAS LAGUNITAS	31-SANTA CATARINA	LAGUNITAS	RURAL	8,050	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE	49-VENADO	EL SALERO	RURAL	392	392	392	392	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	
DOTACION DE PINTURA DE DISTINTOS COLORES ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO"	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA MARIA DEL RINCON (EL GUAJOLOTE)	RURAL	1,622	1,622	1,622	1,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE APOYO 2 LATAS DE PINTURA DE DISTINTOS COLORES.
DOTACION DE PINTURA DE DISTINTOS COLORES ESC. PRIM. "VICENTE RIVAPALACIOS"	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	4,867	4,867	4,867	4,867	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	APOYO CON 6 LATAS DE PINTURAS DE DISTINTOS COLORES.
DOTACION DE PINTURA ESC. PRIM. "LAZARO CARDENAS"	47-VILLA DE GUADALUPE	PUERTO DE MAGDALENA	RURAL	811	811	811	811	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE APOYO CON PINTURA.
DOTACION DE PINTURAS DE DISTINTOS COLORES ESC. PRIM. "MANUEL JOSE OTHON"	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA ROSALIA DEL CENTRO	RURAL	1,622	1,622	1,622	1,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	DOS LATAS DE PINTURA.
E.P. 20 DE NOVIEMBRE.- IMPERMEABILIZACION	50-VILLA DE REYES	EL CENTENARIO	RURAL	47,196	47,196	47,196	47,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	304	304	100%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE 23 ESCUELAS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE YERBABIENA	1-AHUALULCO	YERBABIENA	RURAL	15,874	15,874	15,874	15,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS) (SUMINISTRO DE HERBERIA)	1-AHUALULCO	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS)	RURAL	33,120	33,120	33,120	33,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCADO PERIMETRAL EN E.P. RURAL FEDERAL "CUTLAHUAC"	12-TANCANHUITZ	COLALTITLA	RURAL	17,030	17,030	17,030	17,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	60	60	100%	SON 60 METROS LINEALES
REHABILITACION DE E.P. "PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS"	12-TANCANHUITZ	SAN JOSÉ PEQUÉTZ TZEN	RURAL	4,876	4,876	4,876	4,876	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE REHABILITA LA ESCUELA EN GENERAL
REHABILITACION DE E.P. "PROGRESO INDIGENA"	12-TANCANHUITZ	TLAZINTLA	RURAL	2,300	2,300	2,300	2,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA REHABILITACION SE REALIZA EN TODA LA ESCUELA
REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	12-TANCANHUITZ	TZE PAKAB PRIMERA SECCION	RURAL	5,591	5,591	5,591	5,591	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE REHABILITA LA INSTALACION ELECTRICA EN UN AULA.
REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN E.P. "CARMEN SERDAN"	12-TANCANHUITZ	PALMIRA NUEVO	RURAL	2,139	2,139	2,139	2,139	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	SE REHABILITA UN MODULO SANITARIO
REHABILITACION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA	12-TANCANHUITZ	TEPEYAC	RURAL	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE REHABILITA LA ESCUELA
IMPERMEABILIZACION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	56	56	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	22-MOCTEZUMA	CUCAMO	RURAL	3,620	3,620	3,620	3,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	22-MOCTEZUMA	EL PUERTO DE DUQUES	RURAL	1,472	1,472	1,472	1,472	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ASOLFO LOPEZ MATEOS	22-MOCTEZUMA	EL PUERTO DE DUQUES	RURAL	3,393	3,393	3,393	3,393	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	22-MOCTEZUMA	PROVIDENCIA	RURAL	3,610	3,610	3,610	3,610	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	22-MOCTEZUMA	BARRANCAS	RURAL	3,010	3,010	3,010	3,010	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL JOSE OTHON	22-MOCTEZUMA	PIEDRA AZUL (LA PEDRA)	RURAL	2,770	2,470	2,470	2,470	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO MOCTEZUMA	22-MOCTEZUMA	MORTERRILLOS	RURAL	5,950	5,950	5,950	5,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA NICOLAS ZAPATA	22-MOCTEZUMA	CRISTO REY	RURAL	2,631	2,631	2,631	2,631	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EP EMILIANO ZAPATA	24-RIOVERDE	EL CAPULIN	RURAL	155,742	41,727	41,727	41,727	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	0	35%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, EP MANUEL JOSE OTHON	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	150,000	22,001	22,001	22,001	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	0	15%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESC. PRIM. "RICARDO FLORES MAGON"	24-RIOVERDE	PROGRESO	RURAL	121,851	121,851	121,851	121,851	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REPARACION DE LA LOSA EN EP JUSTO SIERRA	24-RIOVERDE	LA LOMA	RURAL	140,000	41,462	41,462	41,462	100%	0	0	BEBEDERO	1	0	10%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ, TV.	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	73,699	73,699	73,699	73,699	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS ADOSADAS ATIPICAS EN EL J.N. GRACIANO SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS DE POZOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	RURAL	175,584	175,584	175,584	165,124	94%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULA. OBRA REFRENDAVA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EP JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	83,266	83,266	83,266	83,266	100%	0	0	M2, PATIO	400	400	100%	\$20,000 PUSO BENEFICIARIOS ES POR ESTO QUE LA CANTIDAD SE REDUJO. EN SUMA ES LO QUE ESTABA FISM + BENEFICIARIOS
REHABILITACION DE AULA, PASILLOS Y JARDINERAS EN EP IGNACIO ALLENDE	32-SANTA MARIA DEL RIO	ESTANCIA DE ATOTONILCO	RURAL	28,470	28,470	28,470	28,470	100%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE AULA EN EP. AURORA LIBERTARIA	36-TAMASOPO	LA PALMA (VILLA DE LA PALMA)	RURAL	8,135	8,135	8,135	8,135	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PORTONES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	37-TAMAZUNCHALE	SANTA MARIA PICULA	RURAL	19,900	19,900	19,900	19,900	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	2	2	100%	
REHABILITACION DE TECHO DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA	37-TAMAZUNCHALE	ARROYO DE LOS PATOS	RURAL	207,965	207,965	207,965	207,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS E.P. BENITO JUAREZ	40-TAMUIN	SANTA ELENA	RURAL	50,346	50,346	50,346	50,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA E.P. PONCIANO ARRIAGA	40-TAMUIN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	10,286	10,286	10,286	10,286	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
DESASOLVE DE LETRINA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA"	41-TANLAJAS	LA ARGENTINA	RURAL	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARAREHABILITAR AULAS EN LA ESC. PRIM. "20 DE NOVIEMBRE"	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	13,460	13,460	13,460	13,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	01 LOTE DE MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITAR ESCUELA	41-TANLAJAS	SAN ISIDRO	RURAL	57,691	57,691	57,691	57,691	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
COLOCACION DE MATERIAL DE TIERRA EN PATIO DE ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	1,660	1,660	1,660	1,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
REHABILITACION DE PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE EL LAUREL	45-VENADO	EL LAUREL	RURAL	3,465	3,465	3,465	3,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
REHABILITACION DE ESCUELAS	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	874,065	874,065	874,065	874,065	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	15	15	100%	SE REHABILITARON VARIAS ESCUELAS EN DIFERENTES COMUNIDADES
E.P. IGNACIO ZARAGOZA - REHABILITACION DE AULA DIDACTICA	50-VILLA DE REYES	ARROYO BLANCO	RURAL	36,662	36,662	36,662	36,662	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE REABILITO LA INSTALACION ELECTRICA DE TODA LA ESCUELA
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE AGUSTIN YANEZ (REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS)	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD ESC. PRIM. RURAL MERCEDES MENDEZ CONTRERAS (REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	ENSENADA (CHALCO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE DOS AULAS	55-ZARAGOZA	CERRO GORDO	RURAL	34,164	34,164	34,164	34,164	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	160	160	100%	
REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA	6-CATORCE	EL TECOLOTE	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	20	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO ESCOLAR E.P. FRANCISCO I MADERO	36-TAMASOPO	LA GAVIA	RURAL	13,317	13,317	13,317	13,317	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE MINA BLANCA (SUMINISTRO DE MATERIAL)	1-AHUALULCO	MINA BLANCA	RURAL	55,498	55,498	55,498	55,498	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ESTACIONAMIENTO (SUMINISTRO DE MATERIAL) PARA ESCUELA TELESECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	9,847	9,847	9,847	9,847	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO"	11-CIUDAD FERNANDEZ	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	300,996	300,996	300,996	300,996	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	450	450	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I. MADERO"	11-CIUDAD FERNANDEZ	EJIDO DE PUERTECITOS	RURAL	158,586	158,586	158,586	158,586	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	680	680	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FISM 2009, COMPLEMENTANDOSE CON LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS PARA TOTALIZAR \$169,586.13 EJERCIDOS
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA N°3, TIERRA Y LIBERTAD	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	200,000	200,000	200,000	179,689	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	95%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6 X 8 AISLADA E.T.V. "JULIAN CARRILLO" C.C.T. 24ETV089E	2-ALAJUQUINES	EL SABINO	RURAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6 X 8 AISLADA, (LOCAL PARA BIBLIOTECA) E.T.V. "JULIAN CARRILLO" C.C.T. 24	2-ALAJUQUINES	EL SABINO	RURAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN E.T.V. "5 DE MAYO" C.C.T. 24ETV0192K	2-ALAJUQUINES	MARTINEZ	RURAL	86,461	86,461	86,461	86,461	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	23	23	100%	EN ESTA OBRA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES PERO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA OPCION CORRESPONDIENTE SE CAPTURE COMO METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 18	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	325,000	0	325,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	120	0	0%	
APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. TELESECUNDARIA "DR. SALVADOR GALLARDO DAVALOS"	24-RIOVERDE	LA VIRGEN	RURAL	19,913	19,913	19,913	19,913	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	60	60	100%	LA UNIDAD DEBE SER METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE AULA, ETV "JULIAN CARRILLO"	24-RIOVERDE	TANQUE DE SAN JUAN	RURAL	180,025	180,025	180,025	180,025	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ETV GRAL. JUAN ALVAREZ	24-RIOVERDE	EL NACIMIENTO	RURAL	79,320	79,320	79,320	79,320	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ETV "VICENTE GUERRERO"	24-RIOVERDE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	49,930	49,930	49,930	49,930	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA UNIDAD DEBE SER LOTE DE MATERIAL
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 6.30 MTS ADOSADA EN ESC. TV. SEC. MARTIRES DE LA REVOLUCION, COM. LOMA PRIETA	28-SAN LUIS POTOSI	LOMA PRIETA	RURAL	225,091	225,091	225,091	206,562	92%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULA. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, COM. PALOMAS	28-SAN LUIS POTOSI	PALOMAS	RURAL	279,979	279,979	279,979	279,979	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA	3-AQUISMÓN	PUHU ITZE	RURAL	224,462	224,462	224,462	224,462	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	36	36	100%	LAS METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS SON 36.30 METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ETV JUSTO SIERRA	32-SANTA MARÍA DEL RÍO	OJO CALIENTE	RURAL	8,600	8,600	8,600	8,600	100%	0	0	0 M2. PATIO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ETV.	36-TAMASOPO	LA PALMA (VILLA DE LA PALMA)	RURAL	435,000	435,000	435,000	435,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CIRCULO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	37-TAMAZUNCHALE	AGUAZARCA	RURAL	231,977	231,977	231,977	231,977	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA EN ESCUELA TELESECUNDARIA SIXTO GARCIA PACHECO	37-TAMAZUNCHALE	PEMUCHO	RURAL	37,413	37,413	37,413	37,413	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
TERMINACION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ETV MARIANO JIMENEZ	37-TAMAZUNCHALE	IXTEAMEL	RURAL	29,653	29,653	29,653	29,653	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC. T.V. "JULIAN CARRILLO"	41-TANLAJÁS	LA CONCEPCIÓN	RURAL	221,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PEDRO ANTONIO SANTOS"	41-TANLAJÁS	EJIDO LAS VIBORAS	RURAL	221,000	221,000	221,000	221,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA"	41-TANLAJÁS	OJOX	RURAL	239,882	71,965	71,965	71,965	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "CARLOS JONGITUD BARRIOS"	41-TANLAJÁS	EL JOMTE	RURAL	239,882	71,965	71,965	71,965	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESCUELA SECUNDARI JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	43-TIERRA NUEVA	BARRIO DEL SANTUARIO	RURAL	57,554	57,554	57,554	57,554	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE LOPEZ PORTILLO	43-TIERRA NUEVA	FRACCIÓN DE HACIENDA VIEJA	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	40	40	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ETV. "ING. CAMILO ARRIAGA"	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA RITA DE LOS HERNANDEZ	RURAL	11,270	11,270	11,270	11,270	100%	0	0	0 M2. PATIO	1	1	100%	
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD ETV VICENTE GUERRERO, TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS	53-AXTLA DE TERRAZAS	COATZONTITLA	RURAL	49,888	49,888	49,888	49,888	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA	55-ZARAGOZA	CERRO GORDO	RURAL	14,605	14,605	14,605	14,605	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	48	48	100%	
TERMINACION DE MODULO DE DOS AULAS	55-ZARAGOZA	LOS PILARES	RURAL	322,683	322,683	322,683	322,683	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	160	100%	
MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CERCADO PERIMETRAL EN ESC TELESECUNDARIA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	EL JARALITO	RURAL	99,990	99,990	99,990	99,990	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LAS METAS SON 112 METROS LINEALES.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL EN ETV	49-VILLA DE RAMOS	SAN PABLO	RURAL	24,955	24,955	24,955	24,955	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE CERRO BLANCO	1-AHUJALULCO	CERRO BLANCO	RURAL	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SECUNDARIA GENERAL NO. 1 PEDRO ANTONIO SANTOS ,COL. CUAUHTEMOC	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	200,000	200,000	200,000	191,619	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	96%	NO APARECE UNIDAD DE MEDIDA 1 ESCUELA AVANCE FISICO DE 96 %
REHABILITACION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA "SENTIMIENTOS DE LA NACION"	17-GUADALCAZAR	CHARCO BLANCO	RURAL	22,052	22,052	22,052	22,051	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 AULA. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PLANTEL ESC. SEC. GRAL. "EMILIANO ZAPATA"	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	70,146	70,146	70,146	70,146	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE IMPERMEABILIZO EL PLANTEL EN GENERAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE 150 M.L. DE CERCA DE MALLA CICLONICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL JOSE OTYON EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON DE ZARAGOZA	20-MATEHUALA	SAN ANTONIO DE ZARAGOZA	RURAL	29,489	29,489	29,489	29,489	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150	150	100%	LAS METAS SE REFIEREN A 150 METROS LINEAL
REHABILITACION DE ESC. SECUNDARIA ESTEBAN MOCTEZUMA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA	22-MOCTEZUMA	ESTACION DE ENRAMADA	RURAL	10,339	10,339	10,339	10,339	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS	22-MOCTEZUMA	SAN FRANCISCO DE LA DICHA	RURAL	5,917	5,917	5,917	5,917	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA	22-MOCTEZUMA	SAN JOSE DEL GRITO	RURAL	1,585	1,585	1,585	1,585	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA REHABILITACION DE AULA, EN ETV "REVOLUCION MEXICANA"	24-RIOVERDE	EL FRENO	RURAL	11,946	11,946	11,946	11,946	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL ETV NIÑOS HEROES	24-RIOVERDE	EL AGUACATE	RURAL	50,000	20,142	20,142	20,142	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SEGUNDA ETAPA EN ESC. SEC. LEYES DE LA REFORMA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	107,663	107,663	107,663	107,663	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	2	2	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN ETV LEONA VICARIO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	PALO ALTO DE LA PURISIMA CONCEPCION	RURAL	28,956	28,956	28,956	28,956	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. SEC. TEC. NO. 7 2DA. ETAPA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	129,844	129,844	129,844	129,844	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCELERIA DE 2 AULAS EN ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
REHABILITACION DE VENTANAS EN ESC. SEC. GRAL. JUAN RUIZ DE ALARCON	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	130,210	130,210	130,210	130,210	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	9	9	100%	
REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	59,990	59,990	59,990	59,990	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS SEC. JOSE MARIANO JIMENEZ	40-TAMUIN	TAMUIN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA (MOVIMIENTO DE LINEA DE ALTA TENSION)	40-TAMUIN	TAMUIN	URBANO	24,748	24,748	24,748	24,748	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ETV "ING. CAMILO ARRIAGA"	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA RITA DE LOS HERNANDEZ	RURAL	6,440	6,440	6,440	6,440	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	140	140	100%	
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD, ETV BELISARIO DOMINGUEZ (REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	SANTA FE TEXCAL (CENTRO URBANO)	RURAL	49,980	49,980	49,980	49,980	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD ETV CARLOS JONGUITUB BARRIOS (REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	TEMALACACO	RURAL	50,846	50,846	50,846	50,846	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD ETV FRANCISCO VILLA (REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA)	53-AXTLA DE TERRAZAS	XOLOCO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA EN LA ETV LAZARO CARDENAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	TAMPOCHOCHO	RURAL	295,990	295,990	295,990	295,990	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
REHABILITACION DE BIBLIOTECA DE LA ETV FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	53-AXTLA DE TERRAZAS	LA PURISIMA	RURAL	19,985	19,985	19,985	19,985	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESC. SEC. MOISES SAENZ	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	34,665	34,665	34,665	34,665	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ETV LAZARO CARDENAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	TAMPOCHOCHO	RURAL	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE LA ETV CARLOS JONGUITUB BARRIOS	53-AXTLA DE TERRAZAS	TENEXIO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE BUTACAS PARA E. SEC. "LORENZO ASTERIO CHAVARRIA"	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	SE COMPRO UN LOTE DE BUTACAS
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN ETV DE CAPUCHINAS	36-TAMASOPO	CAPUCHINAS	RURAL	13,317	13,317	13,317	13,317	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE CERCA (SUMINISTRO DE MATERIAL) PARA ESCUELA DE CONAFE EN LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE	1-AHUJALULCO	EL BOSQUE CAÑADA GRANDE (MAJADA SANCHEZ)	RURAL	30,008	30,008	30,008	30,008	100%	0	0	0 METRO LINEAL	196	196	100%	
SUSTITUCION E INST. DE TINACOS PARA AGUA POTABLE EN ESC. PRIMARIAS	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 PIEZA	3	3	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN ESC. "TELESEC. "JUAN DE LA BARRERA"	19-LAGUNILLAS	EL QUEJITALILLO (EL QUEJITAL)	RURAL	44,340	44,340	44,340	44,340	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE TABLAROCA PARA OFINAS DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	26,682	26,682	26,682	26,682	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. TELESEC. "BENITO JUAREZ"	19-LAGUNILLAS	SAN RAFAEL	RURAL	337,822	337,822	337,822	337,822	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	2-ALAJUINES	LA CANADA	RURAL	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIM. "GENOVEVO RIVAS GUILLEN" C.C.T. 24DFR1973X	2-ALAJUINES	PASITO DE SAN FRANCISCO	RURAL	133,959	133,959	133,959	133,959	100%	0	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	
REHABILITACION DE BARRA EN ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" C.C.T. 24DFR2098M	2-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	82	82	100%	
REHABILITACION DE ESC. SEC. "ANTONIO CASTRO LEAL" C.C.T. 24DES009C (EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA)	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	40,005	40,005	40,005	40,005	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHO EN ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" C.C.T. 24DFR169S	2-ALAJUINES	RANCHO NUEVO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHO EN ESC. PRIM. "PONCIANO ARRIAGA" C.C.T. 24DFR1966N	2-ALAJUINES	SAN JOSE DEL CORITO	RURAL	24,500	24,500	24,500	24,500	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHO EN E.T.V. "FRANCISCO I. MADERO" C.C.T. 24ETV114N	2-ALAJUINES	SAN JOSE DEL CORITO	RURAL	8,700	8,700	8,700	8,700	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE VARIAS ESCUELAS	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	54,496	54,496	54,496	54,496	100%	0	0	0	AULA	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PREPARATORIA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	319,508	319,508	319,508	319,508	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS, EN ESC. PREPARATORIA DE NUEVA CREACION	21-MEXQUITIC DE CARMONA	PUERTO DE PROVIDENCIA	RURAL	599,520	599,520	599,520	599,520	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
TERMINACION DE AULA (ACABADOS), EN ESCUELA PREPARATORIA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CERRITO DE MARAVILLAS	RURAL	62,780	62,780	62,780	62,780	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN COBACH # 10	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARRA, ETV "LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS"	24-RIOVERDE	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	17,072	17,072	17,072	17,072	100%	0	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ESC. PRIM. "PROFR. EDUARDO ROBLES NIETO"	24-RIOVERDE	COL. MA. ASUNCION DEL BARRIO DE LOS ANGELES	RURAL	116,731	116,731	116,731	116,731	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ETV "HEROES DE CHURUBUSCO"	24-RIOVERDE	EL TULE	RURAL	80,000	40,036	40,036	40,036	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ETV "JUAN RODRIGUEZ SERVIN"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	72,056	72,056	72,056	72,056	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION ESC. SEC. "IGNACIO MORONES PRIETO"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	46,179	46,179	46,179	46,179	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA REHABILITACION DE AULAS EN, ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO"	24-RIOVERDE	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	47,093	47,093	47,093	47,093	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE UN MODULO EN J.N. "SIGMON FREUD"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	47,846	47,846	47,846	47,846	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL PARA CANCHA EN LA ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	25-SALINAS	SAN ANTONIO DE LA PAZ	RURAL	5,420	5,420	5,420	5,420	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CERCADO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. CURSOS COMUNITARIOS EN BAJO DE LOS ENCINOS	25-SALINAS	BAJO DE LOS ENCINOS (LOS ENCINOS)	RURAL	44,302	44,302	44,302	44,302	100%	0	0	0	METROS LINEALES	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE BANCAS PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE ESC. PRIM. CLUB DE LEONES	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	106,000	106,000	106,000	106,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REPORTADA POR LA ANTERIOR ADMINISTRACION AL 100% FISICO - FINANCIERO, PERO NO EXISTE FISICAMENTE Y SE LE ADEUDA AL PROVEEDOR.
EQUIPAMIENTO DEL CBTS NO. 186	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ANTERIOR ADMINISTRACION LA EJECUTO CON ESTE FONDO CON FECHA DE INICIO 29/06/09 Y FECHA DE TERMINO 31/07/09.
EQUIPO DE SONIDO PARA LA ESC. PREPARATORIA GONZALO GAVDIA	25-SALINAS	CONEJILLO	RURAL	12,898	12,898	12,898	12,898	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA ANTERIOR ADMINISTRACION LA EJECUTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CON FECHA DE INICIO 01/06/09 Y FECHA DE TERMINO 30/06/09.
REHABILITACION DE ACCESO DE ESTANCIA INFANTIL "EL SOLEICITO"	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCADO EN LA CANCHA ESC. PRIM. CLUB DE LEONES	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	14,732	14,732	14,732	14,732	100%	0	0	0	METROS LINEALES	308	308	100%	
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA PALMA PEGADA	25-SALINAS	PALMA PEGADA	RURAL	15,147	15,147	15,147	15,147	100%	0	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	
"SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE ARROYOS DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA	28-SAN LUIS POTOSI	ARROYOS	RURAL	46,113	46,113	46,113	43,991	95%	0	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	OBRA REFRENADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
ACONDICIONAMIENTO MDE SUPERVISION ESCOLAR	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	14,452	14,452	14,452	14,452	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES : ANEXO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ETV "CARLOS JONGUITUD BARRIOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	73,839	73,839	73,839	73,839	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES : ANEXO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. "ALFONSO CASO" EN LOC. LA CUCHILLA	31-SANTA CATARINA	LA CUCHILLA	RURAL	208,800	208,800	208,800	208,800	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES : ANEXO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL ETV JOSE VASCONSELOS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NUEVO JOM TE (ANTIGUO TAKUIN DOS)	RURAL	169,133	169,133	169,133	169,133	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CONSTRUCCION DE BANDA EN EP. PEDRO DE GANTE	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	147,072	147,072	147,072	147,072	100%	0	0	METRO LINEAL	113	113	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA ETV NICOLAS BRAVO	36-TAMASOPO	LA MOJONERA (LA MOJONERA)	RURAL	109,516	109,516	109,516	109,516	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE AULA EN EP. VICENTE GUERRERO	36-TAMASOPO	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	RURAL	13,317	13,317	13,317	13,317	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
NIVELACION DE TERRENO PARA CAMPO DE FUT-BOL EN LA ETV EMILIANO ZAPATA	36-TAMASOPO	CAMPAMENTO ALFA (LOS CUATES)	RURAL	129,000	129,000	129,000	129,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO PARA LA INSTALACION DE SUPERVISION ESCOLAR	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	1,292,095	1,292,095	1,292,095	1,292,095	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
APORTACION DEL 25% DE LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTA *PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TABLEROS PARA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. TELESC. JULIAN CARRILLO	45-VENADO	POLOCOTE DE ARRIBA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS CON MATERIAL ELECTRICO	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,062	1,062	1,062	1,062	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	
APOYO CON PINTURA PARA REHABILITACION DE PREESCOLAR	45-VENADO	EL MACHITO (EL TANQUE DEL MACHITO)	RURAL	1,610	1,610	1,610	1,610	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
APOYO CON TINACO DE 480 LITROS PARA ESC. COMUNITARIA	45-VENADO	TANQUE DE EN MEDIO	RURAL	920	920	920	920	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES PARA JARDIN DE NIÑOS	45-VENADO	EL MATORRAL	RURAL	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	45-VENADO	SAN PEDRO	RURAL	14,914	14,914	14,914	14,914	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ESC. TELESEC. RAMON LOPEZ VELARDE	45-VENADO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	5,500	5,500	5,500	5,500	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA	45-VENADO	GUANAME	RURAL	5,775	5,775	5,775	5,775	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION EN ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	45-VENADO	SAN JOAQUIN DE LAS FLORES	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESC. BENITO JUAREZ	45-VENADO	DON DIEGO	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	45-VENADO	TANQUE LA MILPA	RURAL	1,470	1,470	1,470	1,470	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA TELESEC. GUADALUPE VICTORIA	45-VENADO	EL EPAZOTE	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS	45-VENADO	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	2,640	2,640	2,640	2,640	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CERCADO EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA	47-VILLA DE GUADALUPE	EL VENADITO	RURAL	35,725	35,725	35,725	35,725	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
CERCADO EN ALBERGUE	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	3,608	3,608	3,608	3,608	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
E.O. HEROE DE NACOZARI.- PINTURA	50-VILLA DE REYES	PALOMAS	RURAL	11,318	11,318	11,318	11,318	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
E.P. FRANCISCO I. MADERO.- REZANE EN LOSA Y REHABILITACION DE PINTURA	50-VILLA DE REYES	LA BOQUILLA (LA PEQUEÑA IRRIGACION)	RURAL	40,130	40,130	40,130	40,130	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
E.P. JUSTO SIERRA.- PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	50-VILLA DE REYES	LA VENTILLA	RURAL	96,443	96,443	96,443	96,443	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
E.P. NIÑOS HEROES.- PINTURA	50-VILLA DE REYES	BLEDOS	RURAL	45,821	45,821	45,821	45,821	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ESC. SEC. TEC. NO. 21.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	141,853	141,853	16,202	16,202	11%	0	0	OBRA	0	0	0%	
J.N. CUTLAHUAC.- PINTURA	50-VILLA DE REYES	PALOMAS	RURAL	8,403	8,403	8,403	8,403	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. ROSAURA ZAPATA CANO.- PINTURA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	23,084	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA "MARIANO ARISTA"	57-MATLAPA	TLACOHUAC	RURAL	157,150	157,150	157,150	157,150	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES"	57-MATLAPA	TEPETZINTLA	RURAL	224,413	224,413	224,413	224,413	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y TECHADO EN LA ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	57-MATLAPA	TERRERO COLORADO	RURAL	1,031,691	1,031,691	1,031,691	1,031,691	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SECUNDARIA TEC. NO. 71	57-MATLAPA	MEXCUAYO	RURAL	596,681	596,681	596,681	596,681	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA "FCO. I. MADERO"	57-MATLAPA	CHALCHOCOYO	URBANO	1,050,239	1,050,239	1,050,239	1,050,239	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO A ESCUELAS	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	198,558	198,558	198,558	198,558	100%	0	0	ESCUELA	11	11	100%	
REHABILITACION DE ESCUELAS INFRAEST. EDUCATIVA	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	200,998	200,998	200,998	200,998	100%	0	0	ESCUELA	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 10 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ EN MORILLOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	MORILLOS	RURAL	299,043	299,043	299,043	299,043	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,358	5,358	100%	OBRA REALIZADA EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 11 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ	11-CIUDAD FERNANDEZ	MESA DEL CAMPANARIO	RURAL	69,943	69,943	69,943	69,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,233	1,233	100%	OBRA REALIZADA EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 5 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ EN LA REFORMA	11-CIUDAD FERNANDEZ	LA REFORMA	RURAL	263,758	263,758	263,758	263,758	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,727	4,727	100%	OBRA REALIZADA EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2009, EN LAS LOCALIDADES DE SOLANO, SAN PABLO, COLONIA LA PENITA, LA REFORMA Y LA REFORMITA
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	12-TANCAHUITZ	TANCAHUITZ	URBANO	2,291,224	2,291,224	2,291,224	2,291,224	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE HIZO LA APORTACION MUNICIPAL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	12-TANCAHUITZ	XOLOL BETHANIA	RURAL	12,593	12,593	12,593	12,593	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4	4	100%	SON 4 LOTES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 14 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	LAS HUERTAS	RURAL	410,892	410,892	410,892	410,892	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,416	11,416	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 410,892.27 RAMO XX 2,343,867.60 TOTAL \$ 2,754,559.87
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 17 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	477,444	477,444	477,444	477,444	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,227	13,227	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 477,443.60 RAMO XX 2,724,893.45 TOTAL 3,202,337.05
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 17 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	LA ESCONDIDA	RURAL	453,456	453,456	453,456	453,456	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,595	12,595	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 453,455.85 RAMO XX 2,585,165.75 TOTAL 3,038,641.60
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 20 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	EJIDO LOBO	RURAL	471,625	471,625	471,625	471,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,320	13,320	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 471,624.75 RAMO XX 2,733,702.00 TOTAL 3,205,326.75
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 21 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	CAMILLAS	RURAL	456,718	456,718	456,718	456,718	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,702	12,702	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 456,717.58 RAMO XX 2,607,104.70 TOTAL 3,063,822.28
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 25 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES EL AZULEJO	13-CIUDAD VALLES	EL AZULEJO	RURAL	476,726	476,726	476,726	476,726	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,257	13,257	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 476,726.70 RAMO XX 2,720,796.45 TOTAL 3,197,523.15
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 8 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	LAS PITAS	RURAL	186,628	186,628	186,628	186,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,162	5,162	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 186,627.98 RAMO XX 1,092,535.70 TOTAL 1,249,163.68
PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE LA CALERA	13-CIUDAD VALLES	LA CALERA	RURAL	110,552	110,552	110,552	110,552	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,957	1,957	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 110,552.11 RAMO XX \$ 346,485.75 TOTAL \$ 457,037.86
PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE LOS SABINOS NUMERO DOS	13-CIUDAD VALLES	LOS SABINOS NUMERO DOS	RURAL	146,670	146,670	146,670	146,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,604	2,604	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$146,670.45 RAMO XX \$459,549.00 TOTAL \$ 606,219.45
PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE AMPLIACION LA HINCADA,RASCON, LA HINCADA, NUEVO CRUCITAS, EJIDO LA HINCADA,SAN DIEGUITO	13-CIUDAD VALLES	AMPLIACION LA HINCADA	RURAL	507,808	507,808	507,808	507,808	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,720	8,720	100%	LOCALIDADES: AMPLIACION LA HINCADA,RASCON, LA HINCADA, NUEVO CRUCITAS, EJIDO LA HINCADA,SAN DIEGUITO ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$507,808.14 RAMO XX \$1,528,320.00 TOTAL \$2,036,128.14
PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE EL PUJAL (ALVARO OBREGON),TANTOBAL	13-CIUDAD VALLES	EL PUJAL (ALVARO OBREGON)	RURAL	470,735	470,735	470,735	470,735	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,409	8,409	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 470,735.01 RAMO XX \$ 1,473,972.75 TOTAL 1,944,707.76 SE ENCUENTRA AL 100 %
PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE IGNACIO ZARAGOZA, LA ESTRIBERA, COYULES, ZOCOHUITE	13-CIUDAD VALLES	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	542,295	542,295	542,295	542,295	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,328	9,328	100%	LOCALIDADES : IGNACIO ZARAGOZA, LA ESTRIBERA, COYULES, ZOCOHUITE ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$542,295.03 RAMO XX \$1,642,568.00 TOTAL \$ 2,176,863.03
PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE LAGUNA DEL MANTE, EL ABRA, SAN FELIPE	13-CIUDAD VALLES	LAGUNA DEL MANTE	RURAL	545,438	545,438	545,438	545,438	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,348	9,348	100%	AVANCE FINANCIERO ES DEL 79 % YA QUE FALTA DE EJERCER LA APORTACION MUNICIPAL ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 545,438.29 RAMO XX 1,642,563.00 TOTAL 2,188,001.29
PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE OJO DE AGUA Y EL OJITE	13-CIUDAD VALLES	OJO DE AGUA	RURAL	504,356	504,356	504,356	504,356	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,719	8,719	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 504,356.38 RAMO XX \$ 1,528,145.25 TOTAL \$ 2,032,501.61
PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE RANCHO NUEVO, LA PILA, LA SUBIDA, SAN ANTONIO HUCHIMAL, LA LIMA	13-CIUDAD VALLES	RANCHO NUEVO	RURAL	1,268,252	1,268,252	1,268,252	1,268,252	100%	0	0	METROS CUADRADOS	23,596	23,596	100%	LOCALIDADES:RANCHO NUEVO, LA PILA, LA SUBIDA, SAN ANTONIO HUCHIMAL, LA LIMA ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$1,268,252.20 RAMO XX \$4,127,376.75 TOTAL \$5,395,628.95
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PISO FIRME 2009, VARIAS LOCALIDADES	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	2,357,761	2,357,761	2,357,761	2,357,761	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	7,000	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 66 COMUNIDADES	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	769,875	769,875	769,875	769,875	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,500	6,500	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 15 LOCALIDADES DE MOCTEZUMA EN SAN JOSE DEL GRITO	22-MOCTEZUMA	SAN JOSE DEL GRITO	RURAL	437,787	437,787	437,787	437,787	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 15 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA EN EL REBALIN	22-MOCTEZUMA	EL REBALIN	RURAL	422,566	422,566	422,566	422,566	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 36 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	22-MOCTEZUMA	EL NARANJO	RURAL	189,010	189,010	189,010	189,010	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 11 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE (JOYAS DE DURAZNO, LAS GUAYABAS, LA ESCONDIDA, LA LOMA, SAN DIEGO, EL JABALI, LAS ADJUNTAS, EL AGUACATE	24-RIOVERDE	EL JABALI	RURAL	499,798	499,798	499,798	499,798	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,830	8,830	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 13 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE (EL FRENO, LA PALMITA, PASO DE LOS HERREROS (PASO DE GUADALUPE), EL ZAPOTE, EL NOGALITO, AGUA DULCE, EL TULE,	24-RIOVERDE	EL RIACHUELO (EL CARACOL)	RURAL	506,007	506,007	506,007	506,007	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,995	8,995	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 15 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE (ANGOSTURA (LOS CANELOS), LA MURALLA, LA PROVIDENCIA, COL. MA. ASUNCION DEL BARRIO DE LOS ANGELES, TECOMATES, SAN JOSE D	24-RIOVERDE	ANGOSTURA (LOS CANELOS)	RURAL	515,558	515,558	515,558	515,558	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,109	9,109	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 3 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE (SANTA RITA, SANGUJUELA E ILDEFONSO TURRUBIARTES (LA BOQUILLA)	24-RIOVERDE	SANTA RITA	RURAL	159,313	159,313	159,313	159,313	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,799	2,799	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 9 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE (PLAZUELA, SAN SEBASTIAN, SANTA ISABEL, PASO REAL, LABORCILLA, BORDO BLA	24-RIOVERDE	PASO REAL	RURAL	456,407	375,893	375,893	375,893	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,094	8,094	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE PISO FIRME RURAL	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	403,332	403,332	403,332	403,332	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,070	7,070	100%	
*PROGRAMA CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	170,423	170,423	170,423	170,423	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	208	208	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES OBRA. ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
PROGRAMA PISO FIRME PARA LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	RURAL	266,167	266,167	266,167	266,167	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	275	275	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES OBRA ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO REFERENTE AL RAMO 33
*PROGRAMA PISO FIRME 2009, ZONA RURAL VILLA DE POZOS	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,078	103,078	103,078	103,078	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO REFERENTE AL RAMO 33. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES OBRA.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	EL OTATE	RURAL	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	288	288	100%	
APOYO CON MATERIALES PARA PISO FIRME	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	15,525	15,525	15,525	15,525	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
APOYO PARA RELLENO DE PISO FIRME	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN JUAN DE LAS VEGAS DOS FRACCION TANCOJOL	RURAL	22,540	22,540	22,540	22,540	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10	1	10%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	276,608	276,608	276,608	276,608	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,477	1,477	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 12 LOCALIDADES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NUEVO JOM TE (COLONIA HIDALGO)	RURAL	75,379	75,379	75,379	75,379	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 LOCALIDADES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN JUAN DE LAS VEGAS	RURAL	134,874	134,874	134,874	134,874	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 LOCALIDADES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	104,055	104,055	104,055	104,055	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 8 LOCALIDADES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NUEVO TANCOJOL	RURAL	111,260	111,260	111,260	111,260	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	AGUAZARCA	RURAL	573,294	573,294	573,294	573,294	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	343	343	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	AMATITLA TAMAN	RURAL	510,414	510,414	510,414	510,414	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	276	276	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	ATLAJQUE	RURAL	264,591	264,591	264,591	264,591	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	146	146	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	COJOLAPA	RURAL	341,596	341,596	341,596	341,596	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	165	165	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	EL CARRIZAL	RURAL	518,718	518,718	518,718	518,718	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	314	314	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	LA LAGUNA	RURAL	283,015	283,015	283,015	283,015	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	152	152	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	TIANGUIPICULA	RURAL	395,426	395,426	395,426	395,426	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	188	188	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	TLACHIQUILILCAPA	RURAL	512,344	512,344	512,344	512,344	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	266	266	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	VEGA LARGA	RURAL	508,058	508,058	508,058	508,058	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	283	283	100%	
COSNTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	474,353	474,353	474,353	474,353	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	275	275	100%	
COSNTRUCCION DE PISO FIRME	37-TAMAZUNCHALE	TEZONTLA	RURAL	442,670	442,670	442,670	442,670	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	211	211	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 14 LOCALIDADES TENEXO	39-TAMPAMOLÓN CORONA	TENEXO	RURAL	1,893,755	1,893,755	1,893,755	1,881,469	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,664	8,664	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 14 LOCALIDADES TIUTZEN	39-TAMPAMOLÓN CORONA	TUT TZEN (TIUTZEN)	RURAL	1,647,945	1,647,945	1,647,945	835,898	51%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,020	6,020	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE PISO FIRME 2009	41-TANLAJÁS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,798,345	1,798,345	1,798,345	1,798,345	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ACCIONES: 1102 PISOS FIRMES
PISO FIRME EN EMILIANO ZAPATA,SAN PABLO Y SANTA LUCIA	49-VILLA DE RAMOS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	361,771	361,771	361,771	361,771	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	FUE UNA OBRA
PROGRAMA DE PISO FIRME	53-AXTLA DE TERRAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,716,186	3,716,186	3,716,186	3,716,186	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	19,618	19,618	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PISO FIRME EN 19 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	164,618	164,618	164,618	164,618	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,107	3,107	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	57-MATLAPA	TEXQUITOTE PRIMERO	RURAL	246,732	246,732	246,732	246,732	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,192	4,192	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 2 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	57-MATLAPA	NEXCUAYO	RURAL	486,675	486,675	486,675	486,675	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,307	8,307	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 2 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	57-MATLAPA	TLACHOHAQUE	RURAL	462,772	462,772	462,772	462,772	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,885	7,885	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 3 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	57-MATLAPA	AHUENUEYO PRIMERO CENTRO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,743	7,743	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 4 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	57-MATLAPA	NUEVO TEPETZINTLA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,969	6,969	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 4 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	57-MATLAPA	PAPATLAS	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,564	7,564	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 4 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	57-MATLAPA	SAJUANCO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,712	7,712	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 7 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	57-MATLAPA	TERRERO COLORADO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,755	8,755	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME 3397.89 M2 EN 11 LOCALIDADES	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	170,327	170,327	170,327	170,327	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,398	3,398	100%	COSTO TOTAL OBRA \$779,632.82 APORTACION FEDERAL \$609,306.00
CONSTRUCCION DE 5316.41 M2 DE PISO FIRME EN PISO FIRME EN 210 VIVIENDAS	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	307,333	307,333	307,333	307,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,318	5,318	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$1,213,303.07 APORTACION FEDERAL \$805,971.00
CONSTRUCCION DE 918 M2 DE PISO FIRME EN 189 VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES	7-CEDRAL	CERRO DE FLORES	RURAL	46,017	46,017	46,017	46,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS	918	918	100%	TOTAL DE LA OBRA \$210,632.18 APORTACION FEDERAL \$154,515.00
VIVIENDA															
AMPLIACION															
APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO CON LA SEDESOL PARA EL PROGRAMA TU CASA 2009	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	820,313	820,313	820,313	820,313	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
APOYO CON PAQUETES DE LAMINA Y BLOCK PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	1,078,270	1,078,270	1,078,270	1,078,270	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
LIMPIA DE TERRENO PARA LOTIFICACION	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	113,128	113,128	113,128	113,128	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PROGRAMA POR UNA VIVIENDA DIGNA PARA LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA	28-SAN LUIS POTOSÍ	LA PILA	URBANO	149,894	149,894	149,894	149,894	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LOTE DE MATERIALES
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TAMPATE 1A. SECCION	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	35,703	35,703	35,703	35,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	EL SAUZ (EL SAUCITO)	RURAL	21,720	21,720	21,720	21,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TANCHACHIN	RURAL	25,885	25,885	25,885	25,885	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	JOL MCM	RURAL	105,665	105,665	105,665	105,665	100%	0	0	METROS CUADRADOS	312	312	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	RURAL	347,236	347,236	347,236	347,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	SANTA BÁRBARA	RURAL	473,660	473,660	473,660	473,660	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,224	1,224	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	EL AGUACATE	RURAL	283,015	283,015	283,015	283,015	100%	0	0	METROS CUADRADOS	816	816	100%	SE REALIZARON 34 ACCIONES
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	YERBABIENA	RURAL	32,906	32,906	32,906	32,906	100%	0	0	METROS CUADRADOS	96	96	100%	SE REALIZARON 4 ACCIONES
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EN VARIAS LOCALIDADES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	61,199	61,199	61,199	61,199	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,760	2,760	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSAS	3-AQUISMÓN	SAN ISIDRO	RURAL	68,383	68,383	68,383	68,383	100%	0	0	METROS CUADRADOS	216	216	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSAS	3-AQUISMÓN	TAM CH'OPOL (TANCHOPOL)	RURAL	159,290	159,290	159,290	159,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS	812	812	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	SAN ISIDRO	RURAL	56,942	56,942	56,942	56,942	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	168	168	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	RURAL	469,253	469,253	469,253	469,253	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	720	720	100%	SE REALIZARON 30 ACCIONES
SUMINISTRO DE VENTANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TAHUIL TZEN (TAHUILATZEN)	RURAL	124,198	124,198	124,198	124,198	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,656	1,656	100%	SE REALIZARON 69 ACCIONES
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (289 VIVIENDAS)	36-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	330,330	330,330	330,330	99,099	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,023	1,023	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	COJOLAPA	RURAL	24,995	24,995	24,995	24,995	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4	4	100%	
ADQUISICION DE TERRENO COL. HIDALGO	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE VIVIENDA	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	1,473,058	1,473,058	1,473,058	1,473,058	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 1500 ACCIONES DE PISO FIRME	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	1,456,406	1,456,406	1,456,406	1,456,406	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	550,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	10%	METAS: 12 VIVIENDAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	41-TANLAJAS	ELIDO LAS VIBORAS	RURAL	43,526	43,526	43,526	43,526	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	24	24	100%	
ADQUISICION DE CEMENTO	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,800	118,800	118,800	118,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	XOLOL TANCOLTZE SEGUNDA SECCION	RURAL	190,550	190,550	190,550	190,550	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE SUMINISTRO UN LOTE DE MATERIALES (LAMINAS)
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	LINARES	RURAL	4,602	4,602	4,602	4,602	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE SUMINISTRO UN LOTE DE MATERIALES
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TANCHACHÍN	RURAL	273,597	273,597	273,597	273,597	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,824	1,824	100%	SE REALIZARON 76 ACCIONES
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	LA CANADA (LOS CORRALES)	RURAL	132,806	132,806	132,806	132,806	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	816	816	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	AGUA AMARGA	RURAL	192,380	192,380	192,380	192,380	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32	32	100%	
REHABILITACION															
APOYO PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	AL D-HULUP POYTZEN (ALDZULUP POYTZEN)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE PROPORCIONA UN LOTE DE MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE SUMINISTRA UN LOTE DE MATERIALES.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	CHACATITLA SEGUNDA SECCION	RURAL	6,601	6,601	6,601	6,601	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE SUMINISTRA UN LOTE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	PALMIRA VIEJO	RURAL	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE SUMINISTRA UN LOTE DE MATERIALES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	7,217	7,217	7,217	7,217	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA ANEXO A STA. ANITA 2	3-AQUISMÓN	SANTA ANITA DOS	RURAL	38,160	38,160	38,160	38,160	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	72	72	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	JOL MOM	RURAL	83,276	83,276	83,276	83,276	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	240	240	100%	SE REALIZARON 10 ACCIONES
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	EL PEMOCHÉ	RURAL	44,217	44,217	44,217	44,217	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	264	264	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	315,716	315,716	315,716	315,716	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,288	3,288	100%	CON ESTA ACCION SE BENEFICIAN 685 PERSONAS YA QUE SE ENTREGAN 137 LOTES DE MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA TANZOZOB	3-AQUISMÓN	LA MESA	RURAL	52,555	52,555	52,555	52,555	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	264	264	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	RURAL	191,795	191,795	191,725	191,795	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	552	552	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MANAJA TANCHANACO	3-AQUISMÓN	MANAJA	RURAL	120,480	120,480	120,480	120,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152	1,152	100%	SE REALIZARON 48 ACCIONES
SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIO RURAL	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITAR VIVIENDAS	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	404,998	404,998	404,998	404,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHO	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,070	16,070	16,070	16,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y MURO)	53-AXTLA DE TERRAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN EL POA TENGO REGISTRADO EN UNIDAD DE MEDIDA UN LOTE DE MATERIALES Y EN ESTE PROGRAMA NO ME DA ESA OPCION
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS															
PROGRAMA TU CASA (MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA)	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	566,311	566,311	566,311	566,311	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	CRUCERO MARCELINO ZAMARRÓN	RURAL	10,005	10,005	10,005	10,005	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SUMINISTRO DE LAMINAS SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TZE PAKAB PRIMERA SECCION	RURAL	3,450	3,450	3,450	3,450	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	11,385	11,385	11,385	11,385	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	ALDHULUP (ALDZULUP)	RURAL	10,160	10,160	10,160	10,160	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	CUATLAMAYAN	RURAL	4,025	4,025	4,025	4,025	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	LA GARZA (PEQUETZEN DE LA GARZA)	RURAL	7,073	7,073	7,073	7,073	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	LA GARZA (PEQUETZEN DE LA GARZA)	RURAL	6,038	6,038	6,038	6,038	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	LAS ARMAS	RURAL	8,032	8,032	8,032	8,032	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	O-C TZEN	RURAL	10,005	10,005	10,005	10,005	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TAM ALEJ TOM TERCERA SECCION	RURAL	16,054	16,054	16,054	16,054	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TAM ALEJ TOM TERCERA SECCION	RURAL	932	932	932	932	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TAMARINDO	RURAL	2,300	2,300	2,300	2,300	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	2,760	2,760	2,760	2,760	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	5,348	5,348	5,348	5,348	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	7,935	7,935	7,935	7,935	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TLALCINTLA	RURAL	3,450	3,450	3,450	3,450	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TZE PAKAB PRIMERA SECCION	RURAL	2,013	2,013	2,013	2,013	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	TZE PAKAB PRIMERA SECCION	RURAL	2,013	2,013	2,013	2,013	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	ZOJUALO	RURAL	25,036	25,036	25,036	25,036	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	178,625	178,625	178,625	178,625	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	12-TANCANHUITZ	CRUCERO MARCELINO ZAMARRÓN	RURAL	4,602	4,602	4,602	4,602	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PARA LA CONSTRUCCION DE 130 UNIDADES DE VIVIENDA EN AREA DE DONACION	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	474,150	474,150	474,150	237,045	50%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,295	910	70%	OBRA REFRENDADA
APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	14-COXCATLAN	TAZAUQUIL	RURAL	469,612	469,612	469,612	469,612	100%	0	0	0 ACCION	686	686	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO CON LA SEDESOL CONTRUCCION DE LETRINAS VARIAS LOCALIDADES	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	932,824	932,824	932,824	932,824	100%	0	0	0LETRINA, METROS CUBICOS	322	322	100%	
PROGRAMA DE PIE DE CASA EN LAS LOC DE BUENAVISTA Y LA HINCADA	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	1,320,951	1,320,951	1,320,951	1,320,950	100%	0	0	0 VIVIENDA	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CONST. DE 10 PIE DE CASA. EL AVANCE FISICO ES DE 100%.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL. DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA	19-LAGUNILLAS	SAN ANTONIO	RURAL	42,050	42,050	42,050	42,050	100%	0	0	0 LOTE	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE RECAMARA 4 X 4, VARIAS LOCALIDADES	2-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	1,042,304	1,042,304	1,042,304	1,042,304	100%	0	0	0 LOTE	153	153	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES LOTE DE MATERIALES PERO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO SE CAPTUREO COMO LOTE
MEJORAMIENTO DE TECHO PARA VIVIENDAS (4X4), VARIAS LOCALIDADES	2-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	132,976	132,976	132,976	132,976	100%	0	0	0 LOTE	84	84	100%	
ELEBORACION Y SUMINISTRO DE BLOCK PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	1,420,970	1,420,970	1,420,970	1,420,970	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	2,551,882	2,551,882	2,551,882	2,551,882	100%	0	0	0 OTROS	52	52	100%	
ADQUISICION DE LAMINAS	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	324,589	324,589	324,589	324,589	100%	0	0	0 LOTE	380	380	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO PARA VIVIENDA	24-RIOVERDE	SAN FRANCISCO	RURAL	30,219	30,219	30,219	30,219	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	213,168	213,168	213,168	213,168	100%	0	0	0 LOTE	100	100	100%	
PISO FIRME	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	404,730	404,730	404,730	404,730	100%	0	0	0 OBRA	500	500	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	46,078	46,078	46,078	46,078	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
*MEJORANDO SU CASA - RECAMARAS, ZONA URBANA Y RURAL 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	416,961	416,961	416,961	416,961	100%	0	0	0 LOTE	41	41	100%	LA UNIDAD QUE CORRESPONDE ES LOTE DE MATERIALES
*MEJORANDO SU CASA - TECHO DE LOSA DE CONCRETO ZONA URBANA Y RURAL 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	180,240	180,240	180,240	180,240	100%	0	0	0 LOTE	58	58	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LOTE DE MATERIALES
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TAM PEMOCH (TAMPEMOCHE)	RURAL	7,202	7,202	7,202	7,202	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN VIVIENDA NO. 1 POR AFECTACION DE LA CONST DE CAMINO	3-AQUISMÓN	TAM TZANA-C (TANCHANACO)	RURAL	37,147	37,147	37,147	37,147	100%	0	0	0 LOTE	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDAS Y TECHOS DE LOSAS DE CONCRETO (CONVENIO SEDESOL)	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	1,272,188	1,272,188	1,272,188	1,272,188	100%	0	0	0 ACCION	491	491	100%	SE ATENDIERON 12 LOCALIDADES CON LA CONSTRUCCION DE MUROS PARA VIVIENDA Y 8 CON LA CONST. DE TECHOS DE LOSAS DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TAM PEMOCH (TAMPEMOCHE)	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TAM PEMOCH (TAMPEMOCHE)	RURAL	64,992	64,992	64,992	64,992	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	PUERTO DE GUAYMAS	RURAL	100,799	100,799	100,799	100,799	100%	0	0	0 LOTE	28	28	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS EN BARRIO BICHAMTE DE TANCUIME	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	34,200	34,200	34,200	34,200	100%	0	0	0 LOTE	10	10	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	188,458	188,458	188,458	188,458	100%	0	0	0 LOTE	47	47	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	EL SAUZ (EL SAUCITO)	RURAL	88,199	88,199	88,199	88,199	100%	0	0	0 LOTE	20	20	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VIVIENDA, EN BARRIO BICHAMTE DE TANCUIME	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	284,397	284,397	284,397	284,397	100%	0	0	0 LOTE	88	88	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	EL NARANJITO	RURAL	26,999	26,999	26,999	26,999	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TANUTE	RURAL	124,844	124,844	124,844	124,844	100%	0	0	0 LOTE	46	46	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	314,277	314,277	314,277	314,277	100%	0	0	LOTE	137	137	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	MOCTEZUMA	RURAL	89,999	89,999	89,999	89,999	100%	0	0	LOTE	29	29	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOSAS	3-AQUISMÓN	SAN ISIDRO	RURAL	68,383	68,383	68,383	68,383	100%	0	0	LOTE	9	9	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOSAS	3-AQUISMÓN	SAN PEDRO DE LAS ANONAS	RURAL	347,236	347,236	347,236	347,236	100%	0	0	LOTE	50	50	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	SANTA BÁRBARA	RURAL	473,660	473,660	473,660	473,660	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	61,199	61,199	61,199	61,199	100%	0	0	LOTE	115	115	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	RURAL	191,796	191,796	191,796	191,796	100%	0	0	LOTE	23	23	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TAHUIL TZEN (TAHUILATZEN)	RURAL	41,026	41,026	41,026	41,026	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	LA CÁNADE (LOS CORRALES)	RURAL	132,806	132,806	132,806	132,806	100%	0	0	LOTE	34	34	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	RURAL	203,475	203,475	203,475	203,475	100%	0	0	LOTE	33	33	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSAS	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	35,703	35,703	35,703	35,703	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	AGUA AMARGA	RURAL	192,380	192,380	192,380	192,380	100%	0	0	LOTE	32	32	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	PALO DE ARCO	RURAL	97,668	97,668	97,668	97,668	100%	0	0	LOTE	31	31	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	3,451,308	3,451,308	3,451,308	3,451,308	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TAM PEMOCH (TAMPEMOCHE)	RURAL	290,131	290,131	290,131	290,131	100%	0	0	LOTE	96	96	100%	
SUMINISTRO DE VENTANAS PARA VIVIENDA	3-AQUISMÓN	TAM TZANA-C (TANCHANACCO)	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	
COMPLEMENTO A LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO EN 21 LOCALIDADES	31-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	729,148	729,148	729,148	729,148	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LAMINAS PARA VARIAS COMUNIDADES	32-SANTA MARÍA DEL RÍO	SANTA MARÍA DEL RÍO	URBANO	467,705	467,705	467,705	467,705	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE CEMENTO PARA MUROS	32-SANTA MARÍA DEL RÍO	SANTA MARÍA DEL RÍO	URBANO	52,800	52,800	52,800	52,800	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	34-SAN VICENTE TANQUAYALAB	SAN VICENTE TANQUAYALAB	URBANO	103,837	103,837	103,837	103,837	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO CON MATERIALES PARA CONSTRUCCION	34-SAN VICENTE TANQUAYALAB	EL ALAMO	RURAL	2,125	2,125	2,125	2,125	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE TECHOS	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	359,248	359,248	359,248	359,248	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	18,635	18,635	18,635	18,635	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	69,060	69,060	69,060	69,060	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 10 LOCALIDADES	36-TAMASOPO	SAN JOSE EL VIEJO (HUAMUCHIL LA TIGRA)	RURAL	499,565	499,565	499,565	499,565	100%	0	0	VIVIENDA	308	308	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 LOCALIDADES	36-TAMASOPO	AGUA FUERCA	RURAL	509,029	509,029	509,029	509,029	100%	0	0	VIVIENDA	306	306	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 6 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	36-TAMASOPO	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	RURAL	427,036	427,036	427,036	427,036	100%	0	0	VIVIENDA	278	278	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 8 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	36-TAMASOPO	CUESTA BLANCA	RURAL	511,192	511,192	511,192	511,192	100%	0	0	VIVIENDA	299	299	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 8 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	36-TAMASOPO	RANCHO NUEVO	RURAL	395,028	395,028	395,028	395,028	100%	0	0	VIVIENDA	230	230	100%	
LOTE DE LAMINAS DECARTON PARA TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	XALTIPA	RURAL	1,050	1,050	1,050	1,050	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	AMATITLA TAMAN	RURAL	23,968	23,968	23,968	23,968	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	ATLAJQUE	RURAL	24,449	24,449	24,449	24,449	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	EL CARRIZAL	RURAL	8,849	8,849	8,849	8,849	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	HUAZALINGO	RURAL	8,150	8,150	8,150	8,150	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	XTLAPALACO	RURAL	39,696	39,696	39,696	39,696	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	LA PROVIDENCIA	RURAL	3,490	3,490	3,490	3,490	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	LAS ESTACAS	RURAL	7,900	7,900	7,900	7,900	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	LAS PALOMAS	RURAL	29,597	29,597	29,597	29,597	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	LIMATITLA	RURAL	3,950	3,950	3,950	3,950	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	MECACHIQUE	RURAL	17,159	17,159	17,159	17,159	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	RANCHO NUEVO	RURAL	8,849	8,849	8,849	8,849	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	SAN FRANCISCO	RURAL	4,668	4,668	4,668	4,668	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	SANTIAGO CENTRO	RURAL	6,210	6,210	6,210	6,210	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TACIAL	RURAL	75,483	75,483	75,483	75,483	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAN	RURAL	41,446	41,446	41,446	41,446	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	23,573	23,573	23,573	23,573	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TENEXTIPA	RURAL	10,199	10,199	10,199	10,199	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TEZAPOTLA	RURAL	6,550	6,550	6,550	6,550	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TLACUILOLA	RURAL	29,718	29,718	29,718	29,718	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	XALTIPA	RURAL	12,566	12,566	12,566	12,566	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA, BO. DEL CARMEN	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	48,271	48,271	48,271	48,271	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA, BO. SAN JOSE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	33,837	33,837	33,837	33,837	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA, COL. EMILIANO ZAPATA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	31,181	31,181	31,181	31,181	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA, COL. LOS NARANJOS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	53,252	53,252	53,252	53,252	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA, COL. LOS TAMARINDOS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	11,850	11,850	11,850	11,850	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA COL. BENITO JUAREZ	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	15,949	15,949	15,949	15,949	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA EN LA COL. XEW	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	29,218	29,218	29,218	29,218	100%	0	0	LOTE	3	3	100%	11
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	MECACHIQUEICO	RURAL	13,900	13,900	13,900	13,900	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	PAHUAYO	RURAL	5,200	5,200	5,200	5,200	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BO. DEL CARMEN	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	13,074	13,074	13,074	13,074	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	XALTIPA	RURAL	6,400	6,400	6,400	6,400	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	AMATITLA SANTIAGO	RURAL	7,489	7,489	7,489	7,489	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	AMATITLA TAMAN	RURAL	7,899	7,899	7,899	7,899	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	7,499	7,499	7,499	7,499	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	BARRIO SAN RAFAEL	RURAL	16,399	16,399	16,399	16,399	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	COJOLAPA	RURAL	20,927	20,927	20,927	20,927	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	GUAXCUCUACO	RURAL	6,070	6,070	6,070	6,070	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	IXTLAPALACO	RURAL	11,919	11,919	11,919	11,919	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	LA CUCHILLA	RURAL	7,463	7,463	7,463	7,463	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	PALICTLA	RURAL	7,280	7,280	7,280	7,280	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	PAPATLACO SANTIAGO	RURAL	9,049	9,049	9,049	9,049	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	PAPATLACO SANTIAGO	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	PEMUJCHO	RURAL	59,543	59,543	59,543	59,543	100%	0	0	LOTE	7	7	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	8,799	8,799	8,799	8,799	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TEZAPOTLA	RURAL	14,097	14,097	14,097	14,097	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TLACUILOLA	RURAL	24,238	24,238	24,238	24,238	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TLALIXCO	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	XOMOCO	RURAL	3,250	3,250	3,250	3,250	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA, COL. BENITO JUAREZ	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	25,449	25,449	25,449	25,449	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA, COL. XEW	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	10,200	10,200	10,200	10,200	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA, PROL. JUAREZ SOL. XEW	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	7,949	7,949	7,949	7,949	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MUROS EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	BARRIO SAN JOSÉ	RURAL	28,197	28,197	28,197	28,197	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	EL CHAPARRAL	RURAL	61,607	61,607	61,607	61,607	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	EL GAVILAN	RURAL	78,549	78,549	78,549	78,549	100%	0	0	LOTE	31	31	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO EN VIVIENDA, BO. LA CRUZ	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	2,600	2,600	2,600	2,600	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	11
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO EN VIVIENDA, COL. ESTRELLA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PISO EN VIVIENDA, ZACATIPAN	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	CACATEO	RURAL	15,096	15,096	15,096	15,096	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	SANTIAGO CENTRO	RURAL	9,830	9,830	9,830	9,830	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TENEXTIPA	RURAL	34,583	34,583	34,583	34,583	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TLACUILOLA	RURAL	21,409	21,409	21,409	21,409	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TLALNEPANTLA	RURAL	23,699	23,699	23,699	23,699	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	XALTIPA	RURAL	10,690	10,690	10,690	10,690	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA BO. GUADALUPE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAN	RURAL	5,100	5,100	5,100	5,100	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA, BO. SAN RAFAEL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	22,434	22,434	22,434	22,434	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	PAHUAYO	RURAL	5,549	5,549	5,549	5,549	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	PAPATLACO SANTIAGO	RURAL	51,078	51,078	51,078	51,078	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA COSNTRUCCION DE TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TENCAXAPA	RURAL	18,888	18,888	18,888	18,888	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO EN VIVIENDA, LOMAS DE BUENAVISTA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAN	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE 100 LAMINAS GALVANIZADAS PARA TECHO DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TLACUILOLA	RURAL	24,199	24,199	24,199	24,199	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	
LOTE DE 12 LAMINAS GALVANIZADAS PARA TECHO EN VIVIENDA, ZACATIPAN	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	2,904	2,904	2,904	2,904	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS PARA TECHO DE VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	VEGA LARGA	RURAL	4,840	4,840	4,840	4,840	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS PARA TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	GUAXUJACO	RURAL	4,840	4,840	4,840	4,840	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS PARA TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	POXANTLA	RURAL	4,840	4,840	4,840	4,840	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS PARA TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAN	RURAL	4,840	4,840	4,840	4,840	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS PARA TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	XILHUAZO	RURAL	4,840	4,840	4,840	4,840	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS PARA TECHO EN VIVIENDA, COL. EMILIANO ZAPATA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	4,840	4,840	4,840	4,840	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE 32 LAMINAS GALVANIZADAS PARA TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	XOMOCO	RURAL	7,744	7,744	7,744	7,744	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE 40 LAMINAS GALVANIZADAS PARA TECHO EN VIVIENDA	37-TAMAZUNCHALE	CACATEO	RURAL	9,680	9,680	9,680	9,680	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 48 LOCALIDADES	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	491,700	491,700	491,700	491,700	100%	491,700	491,700	VIVIENDA	1,428	1,428	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,615	147,615	147,615	147,615	100%	0	0	UNIDAD	200	200	100%	
DOTACION DE MUROS.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	296,428	296,428	296,428	296,428	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DOTACION DE PAQUETES DE CEMENTO	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	320,999	320,999	320,999	320,999	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOTE DE MATERIAL (CEMENTO)
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 16 LOCALIDADES	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	270,140	270,140	270,140	270,140	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 19 LOCALIDADES	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	278,190	278,190	278,190	278,190	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA TU CASA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	192,263	192,263	192,263	192,263	100%	0	0	ACCION	62	62	100%	
PROGRAMA DE VIVIENDA MUNICIPAL (REHABILITACION DE TECHOS)	53-AXTLA DE TERRAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	999,948	999,948	999,948	999,948	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ARENA, GRAVA)	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	2,958,610	2,958,610	2,958,610	2,958,530	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS GALVANIZADAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	6,989,700	6,989,700	6,989,700	6,989,700	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL.	8-CERRITOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	293,500	293,500	293,500	213,582	73%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS DE SACACOSECHA															
CONSTRUCCION															
ASFALTACION DE CAMINO A UN COSTADO DEL CANAL PRINCIPAL MEDIA LUNA (DE CARRETERA A CALLE MATAMOROS). 2DA ETAPA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	400,005	400,005	400,005	400,005	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO. SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE COMO OPCION EN EL LISTADO DE LOCALIDADES DE ESTE PORTAL.
CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULARES A LA CARRETERA	3-AQUISMÓN	EL NARANJITO	RURAL	244,253	244,253	244,253	244,253	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION															
REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS EN CAÑAVERALES	3-AQUISMÓN	CAMARONES	RURAL	551,032	551,032	551,032	551,032	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO A LAS TINAJAS	49-VILLA DE RAMOS	EL ZACATÓN	RURAL	766,062	766,062	766,062	766,062	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION															
REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CANEROS	3-AQUISMÓN	EL SALUZ (EL SAUCITO)	RURAL	548,843	548,843	548,843	548,843	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CANEROS	3-AQUISMÓN	TANCHACHIN	RURAL	526,919	526,919	526,919	526,919	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO PUERTO VERDE LA LABORCILLA	36-TAMASOPO	PUERTO VERDE	RURAL	9,998	9,998	9,998	9,998	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
ASFALTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO DE LAS PILAS A MORILLOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	MORILLOS	RURAL	1,247,516	1,247,516	1,247,516	1,247,516	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA REALIZADA EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009
APERTURA DE CAMINO A BARRIO CUAYO	12-TANCANHUITZ	CUAYO	RURAL	261,459	261,459	261,459	261,459	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REALIZA LA APERTURA DEL CAMINO A BARRIO CUAYO
PAGO DE EXCEDENTE EN LA OBRA CARRETERA ALIMENTADORA CRUCERO MARCELINO ZAMARRON	12-TANCANHUITZ	CRUCERO MARCELINO ZAMARRON	RURAL	999,853	999,853	999,853	999,853	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
APERTURA DE CAMINO	14-COXCATLÁN	TOTOÁTŁ	RURAL	448,328	448,328	448,328	448,328	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RENTA DE MAQUINA PARA APERTURA DE CAMINOS RURALES	14-COXCATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	311,200	311,200	311,200	311,200	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	17-GUADALCAZAR	LA VENTANA	RURAL	1,321,579	1,321,579	1,321,579	1,321,579	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	17-GUADALCAZAR	LOS AMOLES	RURAL	878,584	878,584	878,584	878,584	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	17-GUADALCAZAR	SAN ANTONIO DE TROJES	RURAL	782,995	782,995	782,995	782,994	100%	0	0	KILOMETROS	2	1	50%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	17-GUADALCAZAR	BUENAVISTA	RURAL	1,364,367	1,364,367	1,364,367	1,364,368	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	17-GUADALCAZAR	BUENAVISTA	RURAL	1,364,367	1,364,367	1,364,367	1,364,368	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	17-GUADALCAZAR	LA HINCADA	RURAL	1,046,790	1,046,790	1,046,790	1,046,788	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EWL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	17-GUADALCAZAR	LA HINCADA	RURAL	1,046,790	1,046,790	1,046,790	1,046,787	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EWL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO, TRAMO SAN ANTONIO DEL TULLILO - SOLEDAD DE LA BIZNAGA	17-GUADALCAZAR	SAN ANTONIO DEL TULLILO	RURAL	1,299,768	1,299,768	1,299,768	1,299,848	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE CEDRAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO SALTRILLOS DEL REFUGIO ENTRONQUE CARRETERA 62	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APLICACIÓN DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LAS MORAS	RURAL	350,002	350,002	350,002	350,002	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APLICACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO)	RURAL	400,200	400,200	400,200	400,200	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO LAS CABRAS	21-MEXQUITIC DE CARMONA	RANCHERIA DE GUADALUPE	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	LAS METAS DE ESTA OBRA * CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR * SON 12 METROS LINEALES IGUAL A 0.012 KILOMETROS, PERO LA UNIDAD DE MEDIDA NO LO ACEPTA DE OTRA MANERA.
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SALTRILLO	RURAL	498,823	498,823	498,823	498,823	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COLONIA ORILLA DEL RIO	RURAL	420,137	420,137	420,137	420,137	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS CORONADO	RURAL	402,324	402,324	402,324	402,324	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS JIMÉNEZ	RURAL	399,900	399,900	399,900	399,900	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS PÉREZ	RURAL	350,004	350,004	350,004	350,004	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	OJO ZARCO DE ARISTA	RURAL	384,766	384,766	384,766	384,766	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN SALVADOR	RURAL	600,238	600,238	600,238	600,238	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	AGUA SEÑORA	RURAL	499,972	499,972	499,972	499,972	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	BENITO JUAREZ	RURAL	549,952	549,952	549,952	549,952	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	DERRAMADEROS	RURAL	400,009	400,009	400,009	400,009	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	EJIDO MIGUEL HIDALGO	RURAL	349,969	349,969	349,969	349,969	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS MORENO	RURAL	399,993	399,993	399,993	399,993	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN FRANCISCO (LOMAS DE SAN FRANCISCO)	RURAL	400,062	400,062	400,062	400,062	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO (SALTRERA, ANEXO DE LA TAPONA)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA TAPONA	RURAL	349,952	349,952	349,952	349,952	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO 750 ML Y CARPETA ASFALTICA 750 ML	21-MEXQUITIC DE CARMONA	EL CARRIZAL	RURAL	599,999	599,999	599,999	599,999	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PRINCIPALES CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MARAVILLAS	RURAL	550,003	550,003	550,003	550,003	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
PAVIMENTACION DE CAMNO CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MORELOS	RURAL	399,889	399,889	399,889	399,889	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CINSTRUCCION DE CAMINO A SANTA CATARINA	22-MOCTEZUMA	SANTA CATARINA	RURAL	779,944	779,944	779,944	779,944	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA	22-MOCTEZUMA	EL AMPARO	RURAL	646,452	646,452	646,452	646,452	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A RANCHERIA JUAREZ	22-MOCTEZUMA	RANCHERIA JUAREZ	RURAL	330,909	330,909	330,909	330,909	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
PAVIMENTACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO, 2A. ETAPA	24-RIOVERDE	PASO REAL	RURAL	2,407,518	2,354,955	2,354,955	2,354,955	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO, 3A. ETAPA	24-RIOVERDE	EL ZAPOTE	RURAL	2,151,052	1,139,868	1,139,868	1,139,868	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	2	70%	
PAVIMENTACION DE DOBLE RIEGO DE SELLO, 3A. ETAPA	24-RIOVERDE	SAN BARTOLO	RURAL	2,431,191	2,431,191	2,431,191	2,431,191	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	98%	
*CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA . PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE PALOMAS - SANTUARIO	28-SAN LUIS POTOSI	PALOMAS	RURAL	2,107,701	2,107,701	2,107,701	2,107,701	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
*CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA . PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES TEPOZAN - MACAREÑOS	28-SAN LUIS POTOSI	TEPOZAN	RURAL	2,259,211	2,259,211	2,259,211	2,259,211	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
*CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE MALACATE A CERRITOS DE ZAVALA	28-SAN LUIS POTOSI	EL MALACATE	RURAL	3,054,047	3,054,047	3,054,047	886,605	29%	0	0	0 KILOMETROS	3	1	30%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*PAVIMENTACION A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO DEL CAMINO LA MANTEQUILLA - CORAZONES	28-SAN LUIS POTOSI	LA MANTEQUILLA	RURAL	3,296,936	3,296,936	3,296,936	3,296,936	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	4	70%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
APERTURA DE CAMINO	3-AQUISMÓN	ALTE ANAM (LA BANQUETA)	RURAL	169,822	169,822	169,822	169,822	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL	3-AQUISMÓN	LOMA BONITA	RURAL	337,907	337,907	337,907	337,907	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE JOMTE EUREKA	3-AQUISMÓN	EUREKA	RURAL	338,689	338,689	338,689	338,689	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTA ANITA PALO DE ARCO	3-AQUISMÓN	PALO DE ARCO	RURAL	742,640	742,640	742,640	742,640	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
APORTACION MPAL. AL CONVENIO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO AQUISMON-TAMAPATZ	3-AQUISMÓN	TAM APATZ	RURAL	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULARES A LA CARRETERA	3-AQUISMÓN	TANCHACHIN	RURAL	276,679	267,679	267,679	267,679	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS	3-AQUISMÓN	EL JABALI	RURAL	709,442	709,442	709,442	709,442	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
APERTURA DE CAMINO A POTRERO DE LOS SAUCEDA	31-SANTA CATARINA	EL POTRERO DE LOS SAUCEDA	RURAL	541,109	541,109	541,109	541,109	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
APERTURA DE CAMINO MESA DEL JUNCO - PALO RAJADO	31-SANTA CATARINA	MESA DEL JUNCO	RURAL	540,339	540,339	540,339	540,339	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON MESA DEL JUNCO Y PALO RAJADO
CONSTRUCCION DE CAMINO DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOC. DE EL PUENTE (SEGUNDA ETAPA)	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	784,180	784,180	784,180	784,180	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOC. DE EL PUENTE (TERCERA ETAPA)	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	1,146,220	1,146,220	1,146,220	1,146,220	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL EL MEZQUITAL	31-SANTA CATARINA	EL MEZQUITAL	RURAL	25,240	25,240	25,240	25,240	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL EL MEZQUITAL (PRIMERA ETAPA)	31-SANTA CATARINA	LAS LAGUNITAS	RURAL	35,086	35,086	35,086	35,086	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
ASFALTACION DE CAMINO RURAL A DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA AL REFUGIO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL REFUGIO	RURAL	784,977	784,977	784,977	784,977	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE HUELLA DE CONCRETO	32-SANTA MARIA DEL RIO	LA PARADILLA	RURAL	117,926	117,926	117,926	117,926	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE HUELLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE ARBOLITO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL ARBOLITO	RURAL	34,475	34,475	34,475	34,475	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE HUELLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD 2A ETAPA	32-SANTA MARIA DEL RIO	PEREGRINA DE ABAJO	RURAL	43,131	43,131	43,131	43,131	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO AL TEPOZAN	36-TAMASOPO	EL TEPOZAN	RURAL	475,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
MODIFICACION DE CAMINO	36-TAMASOPO	LA GAVIA	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE ACCESO AL CARCAMO DE BOMBEO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	TEZAPOTLA	RURAL	194,350	194,350	194,350	194,350	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO TLALOCUIL-TLALIXCO-ZAPOTITLA, TRAMO (TLALOCUIL-TLALIXCO) ZAPOTITLA SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+800	37-TAMAZUNCHALE	ZAPOTITLA	RURAL	1,037,959	1,037,959	1,037,959	1,037,959	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COJOLAPA - CACALACAYO, TRAMO A MODERNIZAR KM 0+000 AL 1+040	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,633,843	1,633,843	1,633,843	1,633,843	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 1+040 (CARR FEDERAL 85 - AHUEHUEYO) - IXTAMEL TRAMO KM 0+000 AL KM 1+120	37-TAMAZUNCHALE	IXTAMEL	RURAL	2,236,099	2,236,099	2,236,099	2,236,099	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 2+800 (LA CRUZ - ZOQUITIPA - MECACHUJICO - MECAPALA) CUATZONTITLA	37-TAMAZUNCHALE	CUATZONTITLA	RURAL	1,680,873	1,680,873	1,680,873	1,680,873	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 4+830 (LA CRUZ - ZOQUITIPA - MECACHUJICO) - ADUICHAMEL - MECAPALA KM 0+000 AL KM 3+000	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	8,004,630	8,004,630	8,004,630	8,004,630	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 2+200 (CARR. FED. 102) - LA LAGUNA. TRAMO A MODERNIZAR KM 0+000 AL 1+588.47	37-TAMAZUNCHALE	LA LAGUNA	RURAL	1,424,171	1,424,171	1,424,171	1,424,171	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RANCHO NUEVO - CHIAPULHUACANITO, TRAMO KM 0+000 = 10+000 AL 22+057.50 = 32+057.50	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,745,765	1,745,765	1,745,765	1,745,765	100%	0	0	0	KILOMETROS	22	22	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TAMAZUNCHALE - TEZAPOTLA TRAMO KM 0+00 AL KM 15+000	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,090,917	1,090,917	1,090,917	1,090,917	100%	0	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TEZAPOTLA-SANTIAGO CENTRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+250	37-TAMAZUNCHALE	TEZAPOTLA	RURAL	11,988,040	11,988,040	11,988,040	11,988,040	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
NIVELACION DE CAMINO	41-TANLAJAS	EL JOMTE	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION E CAMINO RURAL EL VALLECITO	43-TIERRA NUEVA	EL VALLECITO	RURAL	771,512	771,512	771,512	771,512	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO	45-VENADO	CORONADO (HACIENDA DE CORONADO)	RURAL	1,483,925	1,483,925	1,483,925	1,483,925	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMINO DULCE GRANDE A NORIA DE MENDEZ	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	952,412	952,412	952,412	952,412	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DOBLE RIEGO DE SELLO EL ROSARIO LA LOMA	50-VILLA DE REYES	LA LOMA DEL TEJOCOTE (LA LOMA)	RURAL	1,288,078	1,288,078	1,288,078	1,288,078	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 4+850 (CARR. AXTLA DE TERRAZAS-COXCATLAN)-XOLOCO-CUAYO BUENAVISTA	53-AXTLA DE TERRAZAS	XOLOCO	RURAL	1,011,750	1,011,750	1,011,750	1,011,750	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO	55-ZARAGOZA	JARALITO	RURAL	472,795	472,795	472,795	472,795	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO	55-ZARAGOZA	PILAR DE GUADALUPE	RURAL	748,413	748,413	748,413	748,413	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA DEL CAMINO CUAQUENTLA-PAHUAYO-ZACAYO DEL KM 2+500 AL 4+780	57-MATLAPA	COAQUENTLA	RURAL	2,000,050	2,000,050	2,000,050	2,000,050	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CAMINO	57-MATLAPA	BARRIO CHILTZAPOYO	RURAL	222,078	222,078	222,078	222,078	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CAMINO	57-MATLAPA	TANCULIN	RURAL	148,415	148,415	148,415	148,415	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO HACIA EL TECOLOTE	6-CATORCE	EL TECOLOTE	RURAL	95,508	95,508	95,508	95,508	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
RECONSTRUCCION																
MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPETLAYO	12-TANCANHUITZ	ZACAPETLAYO	RURAL	364,585	364,585	364,585	364,585	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
RECONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CAMINO SANTA LUCIA - CARRETERA 57	20-MATEHUALA	SANTA LUCIA	RURAL	799,702	799,702	799,702	799,702	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO ESTANQUE DE AGUA BUENA - SANTA BRIGIDA	20-MATEHUALA	ESTANQUE DE AGUA BUENA	RURAL	756,404	756,404	756,404	756,404	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	POLLITOS	RURAL	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA LAS MORAS - MEXQUITIC 1A ETAPA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LAS MORAS	RURAL	1,298,500	1,298,500	1,298,500	1,298,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA MATANCILLAS - AGUA SEÑORA 1A. ETAPA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	594,575	594,575	594,575	594,575	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
ESARIFICADO Y NIVELACION DE CAMINO A RAMIREZ	22-MOCTEZUMA	RAMIREZ	RURAL	566,073	566,073	566,073	566,073	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
ESCARIFICADO Y NIVELACION DE CAMINO A SANTA TERESA	22-MOCTEZUMA	SANTA TERESA	RURAL	111,023	111,023	111,023	111,023	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A SALINAS DE HIDALGO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	784,913	784,913	784,913	784,913	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REVESTIMIENTO DE CAMINO AL CAPADERO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	CAPADERO	RURAL	51,733	51,733	51,733	51,733	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL SOYATAL	27-SAN CIRO DE ACOSTA	EL SOYOTAL	RURAL	6,843	6,843	6,843	6,843	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PITAHAYO - EL CAPULIN	27-SAN CIRO DE ACOSTA	EL PITAHAYO (SANTA CRUZ DEL PITAYO)	RURAL	22,078	22,078	22,078	22,078	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO INTERPARCELARIO A CERRITO DE LA CRUZ	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	43,535	43,535	43,535	43,535	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LA CUCHILLA	31-SANTA CATARINA	LA CUCHILLA	RURAL	174,139	174,139	174,139	174,139	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL GAVILÁN	RURAL	6,450	6,450	6,450	6,450	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A DOBLE RIEGO DE SELLO	32-SANTA MARIA DEL RIO	CAÑADA DE YAREZ	RURAL	590,000	590,000	590,000	590,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NUEVO JOM TE (TASAJEROS DOS)	RURAL	282,740	282,740	282,740	282,740	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A ACUAPICH	37-TAMAZUNCHALE	ACUAPICH (PIXTEYO)	RURAL	71,673	71,673	71,673	71,673	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A AHUEHUEL	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	54,581	54,581	54,581	54,581	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A EL ENCINAL	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	299,273	299,273	299,273	299,273	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A HUITZILINGO	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	188,316	188,316	188,316	188,316	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A TAXICHO	37-TAMAZUNCHALE	TAXICHO	RURAL	82,832	82,832	82,832	82,832	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	37-TAMAZUNCHALE	POXANTLA	RURAL	202,347	202,347	202,347	202,347	100%	0	0	KILOMETROS	32	32	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA TAMPAMOLÓN -CRUZ GRANDE	39-TAMPAMOLÓN CORONA	TZAPUW JA (TZAPUJA)	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,012,938	67%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
ACARREO DE MATERIAL GRAVA, PARA RECONSTRUCCION DE CAMINO SAN BARTOLO	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN BARTOLO	RURAL	77,054	77,054	77,054	77,054	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MORELOS.	47-VILLA DE GUADALUPE	MORELOS	RURAL	106,900	106,900	106,900	106,900	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO SAN JOSE DE LOS OROZCO - GUADALUPITO	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN JOSÉ DE LOS OROZCO	RURAL	68,569	68,569	68,569	68,569	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO SANTA RITA DE CASIA - GUADALUPITO	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA RITA DE CASIA	RURAL	87,055	87,055	87,055	87,055	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO ZARAGOZA DE SOLIS - JARILLAS, POR EMPLEO TEMPORAL	47-VILLA DE GUADALUPE	ZARAGOZA DE SOLIS	RURAL	9,261	9,261	9,261	9,261	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LOS HERNANDEZ A PROVIDENCIA	49-VILLA DE RAMOS	HERNÁNDEZ	URBANO	780,595	780,595	780,595	780,595	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN ISIDRO A NORIA DE SAN PEDRO	7-CEDRAL	NORIA DE SAN PEDRO	RURAL	729,644	729,644	729,644	729,644	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE POR LA CANTIDAD DE \$1,813,021.17 OBRA EJECUTADA EN EL PROGRAMA 3X1 DONDE LA PARTICIPACION ESTATAL FUE POR \$399,822.00 FEDERAL \$399,822.00 BENEFICIARIOS \$70,000.00 MUNICIPIO \$729,644.00
AMPLIACIÓN ANTICIPO DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO HUCHIHUAYAN - CHUNUNTZEN 2 DEL KM 0+000 AL KM 4+714	18-HUEHUETLÁN	CHUNUN TZEN DOS	RURAL	1,009,000	1,009,000	1,009,000	1,009,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA COLORADA	RURAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	EL NOMBRE DE LAS LOCALIDADES DONDE SE ESTA REALIZANDO LA OBRA ES COLORADA - CERRITO DE MARAVILLAS Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON 0.0385 KILOMETROS PERO EN EL POA SE MENCIONAN 288.75 METROS CUADRADOS.
CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA COLORADA	RURAL	700,408	700,408	700,408	700,408	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN VICENTE TANCUAYALAB-SAN FRANCISCO CUAYALAB TRAMO DEL KM. 6+000 AL 12+000	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	3,753,963	3,753,963	3,753,963	3,753,963	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO A CARRIZALITO DE TROMPETEROS	36-TAMASOPO	CARRIZALITO DE TROMPETEROS	RURAL	513,095	513,095	513,095	513,095	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 17+200 (CARR. AXTLA-MATLAPA) COPALO-ENSENADA CHALCO	53-AXTLA DE TERRAZAS	COPALO (CHALCO)	RURAL	2,449,206	2,449,206	2,449,206	2,449,206	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 305 (CARR. 85 MEXICO-LAREDO) EL LAUREL-COATZACHTLA	53-AXTLA DE TERRAZAS	EL LAUREL	RURAL	839,464	839,464	839,464	839,464	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARBOLES	1-AHUJALULCO	LOS ARBOLES (COLONIA DE LA CRUZ)	RURAL	61,462	61,462	61,462	61,462	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE ENTRONQUE DE MOCTEZUMA AL TULLILO	1-AHUJALULCO	EL TULLILO	RURAL	65,530	65,530	65,530	65,530	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSERVACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD EL PASTILLO LA TRINIDAD	1-AHUJALULCO	EL PASTILLO	RURAL	673,514	673,514	673,514	673,514	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CONSERVACION DE RED DE CAMINOS DEL MUNICIPIO	11-CIUDAD FERNANDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,113	80,113	80,113	80,113	100%	0	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	284,742	284,742	284,742	284,741	100%	0	0	0	KILOMETROS	30	30	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
REVESTIMIENTO DE ACCESO A RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	20-MATEHUALA	SANTA BRIGIDA	RURAL	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	57	57	100%	LA OBRA SE LLEVO A CABO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO "REHABILITACION DE CAMINO (BACHEO) EN VARIAS LOCALIDADES"
CONSERVACION DE CAMINOS	24-RIOVERDE	ADJUNTAS	RURAL	1,180,109	535,768	535,768	535,768	100%	0	0	0	KILOMETROS	50	20	40%	LA CONSERVACION SE REALIZA EN VARIAS LOCALIDADES
CONSERVACION DE CAMINOS	24-RIOVERDE	ADJUNTAS	RURAL	1,170,156	535,768	535,768	535,768	100%	0	0	0	KILOMETROS	50	23	45%	LA CONSERVACION SE REALIZA EN VARIAS LOCALIDADES
CONSERVACION DE CAMINO TANLACUT-AGUA NUEVA	31-SANTA CATARINA	AGUA NUEVA	RURAL	95,243	95,243	95,243	95,243	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
CONSERVACION DE CAMINO TANLACUT-PUEBLO DE TANLACUT	31-SANTA CATARINA	TANLACUT (PUEBLO DE TANLACUT)	RURAL	83,958	83,958	83,958	83,958	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS SON TANLACUT (LABOR DE ZAFATA) Y TANLACUT(PUEBLO DE TANLACUT)
CONSERVACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD TRAMOS AISLADOS	32-SANTA MARIA DEL RIO	LA CARDONA	RURAL	17,200	17,200	17,200	17,200	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSERVACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	32-SANTA MARIA DEL RIO	LA CUESTA DEL GALLO	RURAL	8,600	8,600	8,600	8,600	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSERVACION DE VADOS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	5,375	5,375	5,375	5,375	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSERVACION DE VADOS EN LA COMUNIDAD	32-SANTA MARIA DEL RIO	PEREGRINA DE ARRIBA	RURAL	5,053	5,053	5,053	5,053	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
BACHEO EN TRAMO RASCON EL TABACO	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	35,420	35,420	35,420	35,420	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CONSERVACION DE CAMINO A SAN MIGUEL	36-TAMASOPO	SAN MIGUEL	RURAL	86,349	86,349	86,349	86,349	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	41-TANLAJAS	EL PANDO	RURAL	557,221	557,221	557,221	557,221	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL EL VALLECITO	43-TIERRA NUEVA	EL VALLECITO	RURAL	2,300	2,300	2,300	2,300	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSERVACION DE CAMINO	45-VENADO	EL RANCHITO	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CONSERVACION DE CAMINO	45-VENADO	GUANAME	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	
REENCARPAMIENTO DE CARRETERA VENADO-SANTA RITA	45-VENADO	SANTA RITA	RURAL	92,801	92,801	92,801	92,801	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS BACHEO UB 03 OA	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	262,753	262,753	262,753	262,753	100%	0	0	0	KILOMETROS	30	30	100%	SE LES DIO MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS VECINALES QUE COMUNICAN A TODAS LAS COMUNIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL QUE CONSISTIO EN BACHEO Y RIEGOS DE SELLO ASI COMO LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA
BACHEO DE EMPEDRADO CAMINO A REAL DE CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	50,100	50,100	50,100	50,100	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE 17 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO MODIFICADA PARA APLICAR EN EL AREA RURAL	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	29,325	29,325	29,325	29,325	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN VARIOS CAMINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CEDRAL
REVESTIMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO EL SAUZ - EL BLANCO	7-CEDRAL	EL BLANCO	RURAL	148,350	148,350	148,350	148,350	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE ACCESO A CERRITOS POR COLONIA AURORA.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	20,000	20,000	20,000	11,800	59%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS)	1-AHUJALULCO	SAN JUAN (SAN JUAN DE COYOTILLOS)	RURAL	381,626	381,626	381,626	381,626	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS (RENTA DE MAQUINARIA)	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	469,623	469,623	469,623	469,623	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE BARRIO DE GUADALUPE	11-CIUDAD FERNANDEZ	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	94,326	94,326	94,326	94,326	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	12-TANCAHHUITZ	LAS ARMAS	RURAL	5,060	5,060	5,060	5,060	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	12-TANCAHHUITZ	O-C TZEN	RURAL	50,313	50,313	50,313	50,313	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	12-TANCAHHUITZ	O-C TZEN	RURAL	55,453	55,453	55,453	55,453	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA	12-TANCAHHUITZ	TUZANTLA	RURAL	353,439	353,439	353,439	353,439	100%	0	0	0 KILOMETROS	1,200	1,200	100%	SON 1,200 MTS LINEALES
REHABILITACION DE CARRETERA ALIMENTADORA CRUCERO MARCELINO ZAMARRON	12-TANCAHHUITZ	CRUCERO MARCELINO ZAMARRON	RURAL	246,693	246,693	246,693	246,693	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO DE ALDZULUP A GUADALUPE VICTORIA	12-TANCAHHUITZ	ALDHULLUP (ALDZULUP)	RURAL	98,959	98,959	98,959	98,959	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES CON MATERIAL TIPO "CHOY" EN LA ZONA RURAL, LA CONCEPCION, EL DETALLE, EL CUICHE, EL AZULEJO, EL SIDRAL, SAN CARLOS, EL VERDE, LAS HUERTAS Y CANOAS.	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	324,962	324,962	324,962	307,454	95%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	50%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 94 PORCIENTO SIENDO 8120 M3 ,PERO NO VIENE LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL PORTAL
REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL DE BANCO	19-LAGUNILLAS	LA ESCONDIDA DE PUERTO HONDO	RURAL	10,212	10,212	10,212	10,212	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL DE BANCO	19-LAGUNILLAS	SAN ANTONIO	RURAL	41,676	41,676	41,676	41,676	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION	19-LAGUNILLAS	BUENAVISTA	RURAL	24,035	24,035	24,035	24,035	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION	19-LAGUNILLAS	LOS CHARCOS	RURAL	97,124	97,124	97,124	97,124	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	19-LAGUNILLAS	CARRIZAL DE SAN JUAN DE ARRIBA	RURAL	14,893	14,893	14,893	14,893	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A SAN JOSE DE LAS TROJES	20-MATEHUALA	SAN JOSE DE LAS TROJES	RURAL	116,308	116,308	116,308	116,308	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE PEREGRINACION	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	201,301	201,301	201,301	201,301	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE TAMAULIPAS	21-MEXQUITIC DE CARMONA	ESTANZUELA	RURAL	705,263	705,263	705,263	705,263	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS RETES	RURAL	380,024	380,024	380,024	380,024	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO 2009	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	1,753,978	1,753,978	1,753,978	1,753,978	100%	0	0	0 KILOMETROS	15	15	100%	
BACHEO EN CARRETERAS INTERMUNICIPALES	25-SALINAS	SAN ISIDRO DE PEÑON BLANCO	RURAL	64,638	64,638	64,638	64,638	100%	0	0	0 KILOMETROS	38	38	100%	
REHABILITACION DE ACCESO A PEÑON BLANCO DE VILLA DE HIDALGO A SALINAS	25-SALINAS	SAN ISIDRO DE PEÑON BLANCO	RURAL	499,186	499,186	499,186	499,186	100%	0	0	0 KILOMETROS	23	23	100%	
REHABILITACION DE ARROYO EN PEÑON BLANCO	25-SALINAS	SAN ISIDRO DE PEÑON BLANCO	RURAL	24,840	24,840	24,840	24,840	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A BAJO DE LOS ENCINOS	25-SALINAS	BAJO DE LOS ENCINOS (LOS ENCINTOS)	RURAL	348,504	348,504	348,504	348,504	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A LAS COLONIAS	25-SALINAS	COLONIA JUAREZ (COLONIAS)	RURAL	19,550	19,550	19,550	19,550	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	25-SALINAS	COLONIA JUAREZ (COLONIAS)	RURAL	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A EL CAPULIN	27-SAN CIRO DE ACOSTA	EL CAPULIN CHICO	RURAL	36,510	36,510	36,510	36,510	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A EL ENCANTADO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	EL ENCANTADO	RURAL	11,608	11,608	11,608	11,608	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE CAMINO A PACHUQUITA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	PACHUQUITA	RURAL	34,817	34,817	34,817	34,817	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LA MORITA - BO DE SANTIAGO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	51,501	51,501	51,501	51,501	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO A EL AGUACATE	27-SAN CIRO DE ACOSTA	EL AGUACATE	RURAL	85,188	85,188	85,188	85,188	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE SELLO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA DELEGACION DE BOCAS	28-SAN LUIS POTOSI	BOCAS (ESTACION BOCAS)	RURAL	1,319,624	1,319,624	1,319,624	1,319,624	100%	0	0	KILOMETROS	45,000	45,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES METROS CUADRADOS
CONSERVACION DE CAMINO ACAYO-LA ESPERANZA	28-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	ACAYO	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS	9-AQUISMÓN	PUERTO DE GUAYMAS	RURAL	117,449	117,449	117,449	117,449	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CONSERVACION DE CAMINO CALABAZAS- LA CUCHILLA	31-SANTA CATARINA	LA CUCHILLA	RURAL	270,230	270,230	270,230	270,230	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL ANTEOJOS - TANLU	31-SANTA CATARINA	ANTEOJOS	RURAL	128,422	128,422	128,422	128,422	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TANCOJOL	RURAL	342,423	342,423	342,423	342,423	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TANCOJÓN	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A SAN JUAN VIEJO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN JUAN DE LAS VEGAS DOS FRACCIÓN TANCOJOL	RURAL	10,874	10,874	10,874	10,874	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LA MESA BONITA NCPÉ JOMTE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	LA MESA BONITA	RURAL	234,002	234,002	234,002	234,002	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RINCÓN BRUJO - EL OJITAL	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TANCOJOL RINCÓN BRUJO	RURAL	45,276	45,276	45,276	45,276	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CAMINO A LA MATILLA	36-TAMASOPO	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO AL NARANJITO	36-TAMASOPO	NARANJITO	RURAL	201,956	201,956	201,956	201,956	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EL CLARIN -LA FAVIA	36-TAMASOPO	LA GAVIA	RURAL	140,000	140,000	85,503	85,503	61%	0	0	KILOMETROS	17	10	61%	
REHABILITACION DE CAMINO TANCHAYAN	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	80,366	80,366	80,366	24,096	30%	0	0	KILOMETROS	5	1	30%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO	36-TAMASOPO	JOYA DE LA ESPERANZA	RURAL	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RAMPAS	36-TAMASOPO	SANTA MARIA TAMPALATIN	RURAL	58,634	58,634	58,634	58,634	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES (ZOQUITIPA, TLMAYA SANTIAGO, PAHUAYO SANTIAGO, TENEXCO, PAYANTLA Y EL ENCINAL)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	46,400	46,400	46,400	46,400	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	39-TAMPAMOLÓN CORONA	ARROYO GRANDE	RURAL	147,000	147,000	147,000	147,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO	39-TAMPAMOLÓN CORONA	RÍO FLORIDO	RURAL	6,610	6,610	6,610	6,610	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	40-TAMUÍN	EL CARACOL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	40-TAMUÍN	EL INFIERNITO	RURAL	165,299	165,299	165,299	165,299	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	40-TAMUÍN	NUEVO CASERAL	RURAL	26,546	26,546	26,546	26,546	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO ESTACION TAMUIN-LA CEIBA	40-TAMUÍN	EJIDO ESTACIÓN TAMUÍN	RURAL	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSERVACION DE CAMINO RURAL	41-TANLAJÁS	SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA)	RURAL	402,338	402,338	402,338	402,338	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES CAMINO EL CHALAN - CRUCERO EL PANDO, CRUCERO EL PANDO-EL PANDO, EL PANDO-MALILUA, EL PANDO-EL FORTIN, FORTIN-AGUALOJA	41-TANLAJÁS	EL PANDO	RURAL	224,000	224,000	224,000	224,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	28	28	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, CAMINO LA ARGENTINA-SANTA ROSA, NIÑOS HEROES-ENTRONQUE ARGENTINA, EL TZAIB-FORTIN, TANCOLOR-EL JOPOY, JOPOY-MANTE	41-TANLAJÁS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	192,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	24	24	100%	
ENGRAVADO DE CAMINO TRES CRUCES- BASURERO TANLAJAS (SEGUNDA ETAPA)	41-TANLAJÁS	TRES CRUCES	RURAL	319,382	319,382	319,382	319,382	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
ENGRAVADO DE CAMINO TRES CRUCES-BASURERO TANLAJAS (PRIMERA ETAPA)	41-TANLAJÁS	TRES CRUCES	RURAL	499,030	499,030	499,030	499,030	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO NIÑOS HEROES/HUIZALTE	41-TANLAJÁS	LA ARGENTINA	RURAL	70,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	50%	
REHABILITACION DE CAMINOS	41-TANLAJÁS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TRIGRE	43-TIERRA NUEVA	EL TIGRE	RURAL	90,738	90,738	90,738	90,738	100%	0	0	0 KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN RAFAEL	43-TIERRA NUEVA	SAN RAFAEL	RURAL	92,508	92,508	92,508	92,508	100%	0	0	0 KILOMETROS	13	13	100%	
ACARREO DE MATERIAL GRAVA, CAMINO ZARAGOZA DE SOLIS - JARILLAS	47-VILLA DE GUADALUPE	ZARAGOZA DE SOLIS	RURAL	8,050	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN ANTONIO DE LA ORDENA	RURAL	214,020	214,020	214,020	214,020	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA RITA DE LOS HERNANDEZ	RURAL	35,420	35,420	35,420	35,420	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO CON EMPLEO TEMPORAL	47-VILLA DE GUADALUPE	LA PRESA	RURAL	26,112	26,112	26,112	26,112	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA 63 A RANCHO ALEGRE	47-VILLA DE GUADALUPE	RANCHO ALEGRE	RURAL	106,000	106,000	106,000	106,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LA PRESA - LA BIZNAGA (ACARREO DE MATERIAL GRAVA)	47-VILLA DE GUADALUPE	LA PRESA	RURAL	25,185	25,185	25,185	25,185	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE TRAMO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE	47-VILLA DE GUADALUPE	RANCHO ALEGRE	RURAL	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CAMINO 6A ETAPA	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN BARTOLO	RURAL	165,960	165,960	165,960	165,960	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	ESTA OBRA QUE ESTA EN SU SESTA ESTAPA HA SIDO REHALIZADA POR MEDIO DE EMPLEO TEMPORAL PAGADO POR LA JUNTA ESTATL DE CAMINOS Y EL MUNICIPIO SUMINISTRA EL CEMENTO Y DE ESTA MANERA CONSTRUYEN UN CAMINO DE MEJOR CALIDAD QUE SOLO REHABILITARLO CON GRAVA.
BACHEO EN CAMINOS	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	1,073,515	1,073,515	1,073,515	1,073,515	100%	0	0	0 KILOMETROS	120	120	100%	
BACHEO EN CAMINOS EL BARRIL Y LA CONCEPCION CON LOS LIMITES DEL ESTADO DE ZACATECAS	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	341,271	341,271	341,271	341,271	100%	0	0	0 KILOMETROS	35	35	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CABECERA MUNICIPAL AL ZACATON	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	2,930,020	2,930,020	2,930,020	2,930,020	100%	0	0	0 KILOMETROS	13	13	100%	
RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO DE SANTO DOMINGO A LA GAVIA DEL KM 0+300 AL 2+000	52-VILLA JUÁREZ	LA GAVIA	RURAL	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	SE APLICO UN DOBLE RIEGO DE SELLO PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES EL QUE YA ESTABA AHI
REHABILITACION DE CAMINOS MUNICIPALES	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	348,795	348,795	348,795	348,795	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION DE UNA ALcantarilla	53-AXTLA DE TERRAZAS	COATZONTITLA	RURAL	8,450	8,450	8,450	8,450	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AHUACATITLA	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
BACHEO Y UN RIEGO DE SELLO	55-ZARAGOZA	CERRO GORDO	RURAL	198,443	198,443	198,443	198,443	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
CONFORMACION DE CAMINO	55-ZARAGOZA	LAS BORRACHAS	RURAL	80,847	80,847	80,847	80,847	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE UN RIEGO DE SELLO Y BACHEO	55-ZARAGOZA	LOS PILARES	RURAL	250,930	250,930	250,930	250,930	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL	6-CATORCE	SAN JOSÉ DE CORONADOS	RURAL	378,624	378,624	378,624	378,624	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSERVACION DE CAMINO TRAMOS PARCIALES POR EMPLEO TEMPORAL	9-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A LA ALBERCA	9-CATORCE	ALAMARITOS DE GORONADOS	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A LA ALBERCA	9-CATORCE	LA ALBERCA	RURAL	33,870	33,870	33,870	33,870	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO HACIA LOS REYES EJIDO DE TANQUE DE DOLORES	9-CATORCE	TANQUE DE DOLORES	RURAL	82,915	82,915	82,915	82,915	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CUESTA AL REAL	9-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	12,620	12,620	12,620	12,620	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ACCESO ENTRADA A COLONIA LOS PINOS.	9-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	65,000	65,000	65,000	45,883	71%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO DE CERROS BLANCOS A BUENA VISTA.	9-CERRITOS	CERROS BLANCOS	RURAL	121,300	121,300	121,300	121,300	100%	0	0	0 KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO DE LA RINCONADA	9-CERRITOS	RINCONADA	RURAL	50,000	50,000	50,000	6,000	12%	0	0	0 KILOMETROS	5	1	12%	
PARADEROS CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PARADOR	14-COXCATLAN	AJUATITLA PRIMERA SECCION	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 PARADERO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARADOR DE ACCESOS CARRETERA 63 - CAMINO A MORELOS.	47-VILLA DE GUADALUPE	MORELOS	RURAL	104,075	104,075	104,075	104,075	100%	0	0	0 PARADERO	1	1	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	MORILLOS	RURAL	69,067	69,067	69,067	69,067	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE ALGANTARILLA	14-COXCATLAN	BARRIO DEL ZOCOTE	RURAL	20,500	20,500	20,500	20,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE 3A. ETAPA	37-TAMAZUNCHALE	LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO)	RURAL	539,809	539,809	539,809	539,809	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL (DE PASEO SAN MIGUEL A CALL SIN NOMBRE)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	262,643	262,643	262,643	262,643	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	46	46	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	49-VILLA DE RAMOS	POZO BLANCO	RURAL	122,215	122,215	122,215	122,215	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22	22	100%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	37-TAMAZUNCHALE	VEGA LARGA	RURAL	70,164	70,164	70,164	70,164	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE PUESNTE PEATONAL	37-TAMAZUNCHALE	TACIAL	RURAL	248,546	248,546	248,546	248,546	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
REHABILITACION															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	42,250	42,250	42,250	42,250	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	
REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE	53-AXTLA DE TERRAZAS	SANTA FE TEXACAL (CENTRO URBANO)	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	
RAMPA CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN FRACCION OCTZEN	12-TANCANHUITZ	O-C TZEN	RURAL	250,507	250,507	250,507	250,507	100%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	300	300	100%	SON 300 METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA COLONIA EMILINO ZAPATA	12-TANCANHUITZ	COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA	RURAL	206,885	206,885	206,885	206,885	100%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	150	150	100%	SON 150 METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE RAMPAS	14-COXCATLAN	SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO)	RURAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS	14-COXCATLAN	TLAPANÍ	RURAL	196,450	196,450	196,450	196,450	100%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	350	350	100%	
DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS	14-COXCATLAN	AJACACO	RURAL	68,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	56	56	100%	
DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS	14-COXCATLAN	SUCHIACO	RURAL	30,170	30,170	30,170	30,170	100%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	150	150	100%	
*APORTACION AL CONVENIO CON LA SEDESOL PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS	9-AQUISMÓN	LINJA	RURAL	341,844	341,844	341,844	341,844	100%	0	0	0 RAMPA, METROS CUADRADOS	360	360	100%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUYERON 360 METROS LINEALESIW

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO	17-GUADALCAZAR	CHARCO BLANCO	RURAL	199,482	199,482	199,482	199,482	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO	17-GUADALCAZAR	LAS NEGRITAS	RURAL	279,392	279,392	279,392	279,377	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%.
ADQUISICION DE MATERIAL PARA PUENTE VADO ARROLLO SECO	43-TIERRA NUEVA	PRESA LA MUÑECA	RURAL	5,880	5,880	5,880	5,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	26	26	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CALLE PRINCIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	COMOCCA AHUACATITLA	RURAL	10,385	10,385	10,385	10,385	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	1-AHUJALULCO	SANTA TERESA	RURAL	62,448	62,448	62,448	62,448	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	51	51	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	12-TANCANHUITZ	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	389,207	389,207	389,207	389,207	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	49	49	100%	SON 48.80 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	14-COXCATLÁN	TOTOATL	RURAL	25,800	25,800	25,800	25,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BO. OTOMIPA	14-COXCATLÁN	COMUNIDAD CALMECAYO	RURAL	398,970	398,970	398,970	398,970	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2	2	100%	
ANTICIPO DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 2 + 600	18-HUEHUETLAN	TZINE JA PRIMERA SECCION	RURAL	155,182	155,182	155,182	155,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50	50	100%	
ANTICIPO DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 2+900	18-HUEHUETLAN	TZINE JA PRIMERA SECCION	RURAL	154,609	154,609	154,609	154,609	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	2-ALAJUINES	LAS PENITAS	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22	22	100%	ESTA OBRA FUE UBICADA EN EL SECTOR URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL Y SUBSECTOR URBANIZACION DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA A LOS QUE PERTENECEN
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	2-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	90,864	90,864	90,864	90,864	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	28	28	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COLONIA ALVARO OBREGON	RURAL	849,617	849,617	849,617	849,617	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	21-MEXQUITIC DE CARMONA	EL PALMAR PRIMERO	RURAL	559,887	559,887	559,887	559,887	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN MORADOS	22-MOCTEZUMA	MORADOS	RURAL	62,721	62,721	62,721	62,721	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL COLORADO	22-MOCTEZUMA	EL COLORADO	RURAL	1,192,607	1,192,607	1,192,607	1,192,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	413,598	413,598	413,598	413,598	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	64	64	100%	
COLOCACION DE TUBOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PUENTE VADO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL ALAMO	RURAL	135,757	135,757	135,757	135,757	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	32-SANTA MARIA DEL RIO	CANADA DE YAÑEZ	RURAL	44,818	44,818	44,818	44,818	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ESTANCIA DE ATONILCO	32-SANTA MARIA DEL RIO	ESTANCIA DE ATONILCO	RURAL	5,586	5,586	5,586	5,586	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	36-TAMASOPO	LA GAVIA	RURAL	19,927	19,927	19,927	19,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PUENTE VADO	43-TIERRA NUEVA	LA TUNA MANSANA	RURAL	5,281	5,281	5,281	5,281	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18	18	100%	
1ER. ETAPA DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHO ALEGRE	47-VILLA DE GUADALUPE	RANCHO ALEGRE	RURAL	528,337	528,337	528,337	528,337	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	324	324	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	53-AXTLA DE TERRAZAS	CALCAHUAL	RURAL	202,030	202,030	202,030	202,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	36	36	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (TRABAJOS ADICIONALES)	57-MATLAPA	LA ISLA	RURAL	535,262	535,262	535,262	535,262	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (TRABAJOS ADICIONALES)	57-MATLAPA	TERRERO COLORADO	RURAL	198,431	198,431	198,431	198,431	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 0+992.30 DE LA CARRET. TEPETZINTLA-ATLMAXATL	57-MATLAPA	APANCO	RURAL	937,339	937,339	937,339	937,339	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
RECONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	32-SANTA MARIA DEL RIO	OJO CALIENTE	RURAL	14,070	14,070	14,070	14,070	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	48	48	100%	
RECONSTRUCCION DE PUENTE	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	34,155	34,155	34,155	34,155	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	32	32	100%	
REHABILITACION															
REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERNOS CAÑEROS	3-AQUISMÓN	MOCTEZUMA	RURAL	119,011	119,011	119,011	119,011	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5,000	5,000	100%	5000 METROS LINEALES
REHABILITACION DE CHALAN	41-TANLAJAS	SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA)	RURAL	32,085	32,085	32,085	32,085	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
PAGO DE VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO LAS POZAS	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	736,288	736,288	736,288	736,288	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
ASFALTACION DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO LAS NORIAS - SAN RAFAEL, SEGUNDA ETAPA	19-LAGUNILLAS	LAS NORIAS	RURAL	602,638	602,638	602,638	602,638	100%	0	0	0 KILOMETRO	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CAMINO DE ACCESO	19-LAGUNILLAS	EL CHARCO DE PIEDRA	RURAL	323,336	323,336	323,336	323,336	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CAMINO DE ACCESO, SEGUNDA ETAPA	19-LAGUNILLAS	EL CHARCO DE PIEDRA	RURAL	159,933	159,933	159,933	159,933	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CAMINO	19-LAGUNILLAS	LA CANDA	RURAL	14,990	14,990	14,990	14,990	100%	0	0	0 PIEZA	3	3	100%	
DESMONTE EN DERECHO DE VIA DE 32 KM DE LA CARR. RAYON - ARROYO SECO	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	81,000	81,000	81,000	81,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	32	32	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, DEL 0+000 AL 0+800	19-LAGUNILLAS	LA REFORMA	RURAL	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0 METRO LINEAL	800	800	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA PRESA - LA CARDONA, DEL 0+000 AL 1+500	19-LAGUNILLAS	LA PRESA	RURAL	168,578	168,578	168,578	168,578	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO LAS HUERTAS-LAS PENITAS	2-ALAJUINES	LAS PENITAS	RURAL	329,611	329,611	329,611	329,611	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	ESTA OBRA FUE UBICADA EN URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EL SECTOR AL QUE PERTENECE.
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, CANON DE GUERRERO	2-ALAJUINES	CANÓN DE GUERRERO	RURAL	150,389	150,389	150,389	150,389	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	700	700	100%	ESTA OBRA FUE UBICADA EN EL SECTOR URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO EL SECTOR AL QUE PERTENECE
CONSTRUCCION DE PUENTES VADO EN VARIAS LOCALIDADES (SAN JOSE DE PALMAS COLONIA INDIGENA, RANCHO DE PRO Y CAÑADITAS)	2-ALAJUINES	SAN JOSÉ DE PALMAS	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA TINAJA	RURAL	25,356	25,356	25,356	25,356	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULARES	3-AQUISMÓN	TANCHACHIN	RURAL	83,850	83,850	83,850	83,850	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	480	480	100%	
APOYO BASICO A DAMNIFICADOS (FONDO EMERGENTE DE CONTINGENCIAS)	31-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	118,803	118,803	118,803	118,803	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	EN LA APERTURA PROGRAMATICA NO HAY UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA ACCION
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN TRAMO DE CAMINO SANTA CATARINA - EL SAUCILLO (SEGUNDA ETAPA)	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	5,209	5,209	5,209	5,209	100%	0	0	0 ALCANTARILLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN TRAMO DE CAMINO SANTA CATARINA - EL SAUCILLO (SEGUNDA ETAPA)	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	5,209	5,209	5,209	5,209	100%	0	0	0 ALCANTARILLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO RURAL A CABALLOS	31-SANTA CATARINA	CABALLOS	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN SABINITO QUEMADO	36-TAMASOPO	EL SABINITO QUEMADO	RURAL	97,893	97,893	36,639	36,639	37%	0	0	0 METROS CUADRADOS	370	150	41%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO	36-TAMASOPO	LAS MARIAS	RURAL	48,752	48,752	48,752	48,752	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	36-TAMASOPO	COPALLOS	RURAL	49,700	49,700	49,700	49,700	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	36-TAMASOPO	SAN ANDRÉS DE LOS LIMONES	RURAL	11,496	11,496	11,496	11,496	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	36-TAMASOPO	SANTA ELENA (EL RETACHO)	RURAL	73,227	73,227	73,227	73,227	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EN LA ESPERANZA	36-TAMASOPO	LA ESPERANZA	RURAL	13,596	13,596	13,596	13,596	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMPOLIN	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	75,000	75,000	75,000	37,500	50%	0	0	0	METRO LINEAL	700	350	50%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RAMPA	36-TAMASOPO	LA GAVIA	RURAL	71,760	71,760	71,760	71,760	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS	36-TAMASOPO	LA MOJONERA (LA MOJONERA)	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RAMPAS	36-TAMASOPO	SABINITO DE LOS OROZCO	RURAL	15,160	15,160	15,160	15,160	100%	0	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RAMPAS	36-TAMASOPO	EL TRIGO	RURAL	131,791	131,791	131,791	131,791	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RAMPAS DE CONCRETO	36-TAMASOPO	PROVIDENCIA	RURAL	310,411	30,411	30,411	30,411	100%	0	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
ARRENDAMIENTO DE 510 HORAS DE TRACTOR BULLDOZER D-5B PARA APERTURA DE CAMINO TRAMO PEMUCHO-BARRIO EL ENCINAL	37-TAMAZUNCHALE	PEMUCHO	RURAL	381,225	381,225	381,225	381,225	100%	0	0	0	HORA DE SERVICIO	510	510	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN LA COMUNIDAD DEL MINERO	43-TIERRA NUEVA	EL MINERO	RURAL	13,340	13,340	13,340	13,340	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
DOTACION DE GRAVA PARA REHABILITACION DE VADO	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA RITA DE LOS HERNANDEZ	RURAL	8,290	8,290	8,290	8,290	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	12	12	100%	
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO TRAMO DE 400 MTS. CAMINO PRESA - PRESITA	47-VILLA DE GUADALUPE	LA PRESITA	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
ADQUISICION DE EMULSION PARA BACHEO	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	320,600	320,600	320,600	320,600	100%	0	0	0	KILOMETRO	50	50	100%	
PINTURA EN CARRETERAS MUNICIPALES VARIAS COMUNIDADES	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	318,823	318,823	318,823	318,823	100%	0	0	0	KILOMETRO	30	30	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE TRAFICO EN CAMINOS	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	338,089	338,089	338,089	338,089	100%	0	0	0	KILOMETRO	78	78	100%	
BACHEO EN CAMINO RURAL (PALOMAS, JESUS MARIA, PARDO, RODRIGO, LAS GUALUPAS, CALDERON, GUADIANA, LAGUNA DE SAN VICENTE)	50-VILLA DE REYES	PARDO	RURAL	189,361	189,361	148,801	148,801	79%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
BACHEO EN CAMINOS RURALES (LAS RUSIAS, ALBERTO CARRERA TORRES, LA VENTILLA)	50-VILLA DE REYES	CARRANCO	RURAL	260,371	260,371	204,571	204,571	79%	0	0	0	OBRA	1	1	78%	
CONSERVACION DE VARIOS CAMINOS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	162,532	162,532	162,532	162,532	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES EN CAMINO A ARROYO SECO	53-AXTLA DE TERRAZAS	ARROYO SECO	RURAL	1,152,250	1,029,968	1,029,968	1,029,968	100%	0	0	0	M2. TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	960	960	100%	
CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA	53-AXTLA DE TERRAZAS	LA LIBERTAD (EJIDO LA LIBERTAD)	RURAL	4,140	4,140	4,140	4,140	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	53-AXTLA DE TERRAZAS	TAMPOCHOCHO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	24	24	100%	
TERRAPLENES CAMINO CHICAXTITLA	53-AXTLA DE TERRAZAS	CHICAXTITLA	RURAL	857,296	780,606	780,606	780,606	100%	0	0	0	M2. TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	570	570	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
CONSTRUCCION																
APOYO EN LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO	11-CIUDAD FERNANDEZ	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN LA COMUNIDAD DE TANQUE COLORADO	20-MATEHUJALA	TANQUE COLORADO	RURAL	6,053	6,053	6,053	6,053	100%	0	0	0	HECTAREA	150	150	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PRESA DE MAMPOSTERIA (TANQUE COLORADO)	20-MATEHUJALA	TANQUE COLORADO	RURAL	6,216	6,216	6,216	6,216	100%	0	0	0	HECTAREA	150	150	100%	
BORDO DE ABREVADERO	22-MOCTEZUMA	COLONIA PROGRESO	RURAL	147,099	147,099	147,099	147,099	100%	0	0	0	M2. BORDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	22-MOCTEZUMA	CODORNIZ	RURAL	275,300	275,300	275,300	275,300	100%	0	0	0	M2. BORDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	22-MOCTEZUMA	POZOS DE MATANZA	RURAL	259,213	259,213	259,213	259,213	100%	0	0	0	M2. BORDO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	22-MOCTEZUMA	RAMIREZ	RURAL	262,450	262,450	262,450	262,450	100%	0	0	0 MZ, BORDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO DE PARCELAS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	EL ORGANNO	RURAL	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	PASO DE JESUS	RURAL	100,989	100,989	100,989	100,989	100%	0	0	MAL, CANALES DE RIEGO	167	167	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA PITAHAYA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	PASO DE JESUS	RURAL	79,525	79,525	79,525	79,525	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	
TECNIFICACION DE 12 HAS DE TIERRA DE CULTIVO CON SIST. DE RIEGO POR GOTEO EN PREDIO EL CABALLO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	HECTAREA	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL PINALITO	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	MZ, BORDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	32-SANTA MARIA DEL RIO	LA HUERTA	RURAL	10,350	10,350	10,350	10,350	100%	0	0	MZ, BORDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMPUERTA PARA BORDO	32-SANTA MARIA DEL RIO	LA HUERTA	RURAL	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	MZ, BORDO	1	1	100%	
BEBEDEROS PECUARIOS	52-VILLA JUAREZ	SAN JOSE DEL MATORRAL	RURAL	3,993	3,993	3,993	3,993	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CONTRUIRAN 8 BEBEDEROS PECUARIOS
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS PECUARIOS	52-VILLA JUAREZ	GUAXCAMA	RURAL	2,995	2,995	2,995	2,995	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA UN BEBEDERO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS PECUARIOS	52-VILLA JUAREZ	PUERTA DEL RIO	RURAL	4,992	4,992	4,992	4,992	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CONSTRUIRAN 10 BEBEDEROS PECUARIOS
CONSTRUCCION DE CANAL DE LLAMADAS	52-VILLA JUAREZ	PUERTA DEL RIO	RURAL	43,865	43,865	43,865	43,865	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CONSTRUIRAN 700 METROS CUBICOS DE CANALES DE LLAMADAS
CONSTRUCCION DE CERCO PARA DIVISION DE POTREROS	52-VILLA JUAREZ	GRANJENAL	RURAL	42,496	42,496	42,496	42,496	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA UN CERCO
CONSTRUCCION DE CERCO PARA DIVISION DE POTREROS	52-VILLA JUAREZ	GUAXCAMA	RURAL	28,897	28,897	28,897	28,897	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA UN CERCO
CONSTRUCCION DE CERCO PARA DIVISION DE POTREROS	52-VILLA JUAREZ	SAN ISIDRO	RURAL	61,328	61,328	61,328	61,328	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN CERCO
CONSTRUCCION DE CERCO PARA DIVISION DE POTREROS	52-VILLA JUAREZ	SANTO DOMINGO	RURAL	50,995	50,995	50,995	50,995	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CONSTRUIRA UN CERCO
CONSTRUCCION DE CERCO PARA DIVISION DE POTREROS	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	16,998	16,998	16,998	16,998	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CONSTRUIRAN 3 CERCOS PARA PASTAR ANIMALES
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN POTREROS	52-VILLA JUAREZ	SAN JOSE DEL MATORRAL	RURAL	42,496	42,496	42,496	42,496	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CERCARAN 7.5 KM DE ALAMBRE PARA QUE PASTEN LOS ANIMALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	52-VILLA JUÁREZ	GUAXCAMA	RURAL	21,516	21,516	21,516	21,516	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA PILA DE PEIEDRA DE LA REGION PARA ALMACENAR AGUA
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	52-VILLA JUÁREZ	CARRIZAL	RURAL	50,634	50,634	50,634	50,634	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CONSTRUIRAN 213 METROS CIBICOS DE MURO
SEMILLA DE PASTO	52-VILLA JUÁREZ	SAN JOSÉ DEL MATORRAL	RURAL	4,770	4,770	4,770	4,770	100%	0	0	HECTAREA	30	30	100%	ESTA OBRA LA EJECUTA LA SEDARH
SEMILLA DE PASTO	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	9,063	9,063	9,063	9,063	100%	0	0	HECTAREA	67	67	100%	SE APOYARAN A LOS PRODUCTORES CON SEMILLA DE PASTO
CONSERVACIÓN															
LIMPIEZA DE TANQUE EN EL PEDERNAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	148,000	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
RECONVERSION PRODUCTIVA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	30,340	30,340	30,340	30,340	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESTANQUE	22-MOCTEZUMA	EL NARANJO	RURAL	148,000	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA (BOMBA DE RIEGO, MOLINO, DESGRANADORA, HERRAMIENTA AGRICOLA Y ASPERSORAS MANUALES)	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	399,888	399,888	399,888	399,888	100%	0	0	HECTAREA	620	620	100%	LA UNIDAD DEBE SER PAQUETE
CONSERVACION DE ARROYO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	55,975	55,975	55,975	55,975	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
DESASOLVE DE BORDOS PARA ABREVEDERO EN HUIZACHAL, ALAMITOS Y SAN ANTONIO DE LA CRUZ	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	30,250	30,250	30,250	30,250	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
DESMONTE															
DESARRILLADO DE AREAS DE TEMPORAL	22-MOCTEZUMA	MORADOS	RURAL	105,163	105,163	105,163	105,163	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
DESARRILLADO DE AREAS DE TEMPORAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	300,801	300,801	300,801	300,801	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
DESMONTE DE CAÑALES PARA COMBATE DE PLAGAS	3-AQUISMÓN	EL NARANJITO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	HECTAREA	12	12	100%	
DESMONTE DE CAÑALES PARA EL COMBATE DE PLAGAS	3-AQUISMÓN	LOS REMEDIOS	RURAL	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	0	0	HECTAREA	43	43	100%	
DESMONTE DE CAÑALES PARA EL COMBATE DE PLAGAS	3-AQUISMÓN	LOS REMEDIOS	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	HECTAREA	160	160	100%	
DESMONTE DE HUERTAS DE CAFE	3-AQUISMÓN	TAM APATZ	RURAL	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	HECTAREA	148	148	100%	
DESMONTE DE HUERTAS DE CAFE EN VARIAS LOCALIDADES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	450,300	450,300	450,300	450,300	100%	0	0	HECTAREA	180	180	100%	SE ATENDIERON LAS LOCALIDADES QUE SE ENLISTAN CON SUS NO. DE OBRA RESPECTIVOS: XOLMON 312574, OCTOJUB 312590, LA LAJA 312591, BO. LA CRUZ 312592, MANTEZULEL 312593, SAN RAFAEL TMPXAL 312596, TAMCUEM 312865
DESMONTE DE HUERTAS PARA SIEMBRA DE CAFE	3-AQUISMÓN	TAM PEMOCCH (TAMPEMOCHE)	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	HECTAREA	52	52	100%	
DESMONTE DE HUERTAS PARA SIEMBRA DE VAINILLA TAMPATE 1A. SECCION	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	HECTAREA	24	24	100%	
DESMONTE DE HUERTOS DE CAFE	3-AQUISMÓN	SAN JOSÉ OJA	RURAL	64,500	64,500	64,500	64,500	100%	0	0	HECTAREA	25	25	100%	
DESMONTE DE TERRENOS PARA EL COMBATE A LA MALEZA	3-AQUISMÓN	LOS REMEDIOS	RURAL	305,000	305,000	305,000	305,000	100%	0	0	HECTAREA	122	122	100%	
DESMONTE DE TERRENOS PARA SIEMBRA DE MAIZ	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	112,700	112,700	112,700	112,700	100%	0	0	HECTAREA	45	45	100%	LAS LOCALIDADES QUE SE ATENDIERON CON ESTA ACCION SON BARRIO BICHAMTE DE TANCUIE Y TANCHACHIN
DESMONTE DE PARCELAS	41-TANLAJAS	EJIDO EL TZAJIB	RURAL	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	
NIVELACION DE TIERRAS															
NIVELACION DE TIERRAS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	69,153	69,153	69,153	69,153	100%	0	0	HECTAREA	100	100	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
CONSTRUCCION															
PROYECTOS PRODUCTIVOS	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	2,065,152	2,065,152	2,065,152	2,065,152	100%	0	0	TALLER	37	37	100%	
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL															
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	3-AQUISMÓN	EL PROGRESO	RURAL	510,174	510,174	510,174	510,174	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	3-AQUISMÓN	LA BRECHA (LA BRECHA DE TAN TZOTZOB)	RURAL	77,622	77,622	77,622	77,622	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	3-AQUISMÓN	TAM CH-OPOL (TANCHOPOL)	RURAL	124,603	124,603	124,603	124,603	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO, TAMPATE 1A. SECCION	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	200,000	150,511	150,511	150,511	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO 1A. ETAPA	3-AQUISMÓN	YERBABUENA	RURAL	398,036	398,036	398,036	398,036	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLUMNAS EN CENTRO DE ACOPIO	3-AQUISMÓN	MINA DE BELEMONT	RURAL	68,844	68,844	68,844	68,844	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER ARTESANAL	3-AQUISMÓN	TAM PAXAL	RURAL	343,896	343,896	343,896	343,896	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER ARTESANAL 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA TAMPAXAL	3-AQUISMÓN	LA MESA	RURAL	483,203	483,203	483,203	483,203	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	3-AQUISMÓN	TAM CUIME	RURAL	204,826	204,826	204,826	204,826	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	3-AQUISMÓN	TANCHACHIN	RURAL	22,875	22,875	22,875	22,875	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA EL TECHADO EN EL TALLER ARTESANAL COL EL MILENIO	40-TAMUÍN	EJIDO ESTACIÓN TAMUÍN	RURAL	110,574	110,574	110,574	110,574	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
AMPLIACION															
REHABILITACION DE CENTRO DE ACOPIO	3-AQUISMÓN	LA MORENA	RURAL	96,078	96,078	96,078	96,078	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE ACOPIO	3-AQUISMÓN	TANCHACHIN	RURAL	35,483	35,483	35,483	35,483	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
REHABILITACION DE TALLER ARTESANAL COL. LAS BRISAS	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
REHABILITACION DE TALLER ARTESANAL (ADQUISICION DE UNA PUERTA)	40-TAMUÍN	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
REHABILITACION DE TALLER ARTESANAL COL. LUIS DONALDO COLOSIO	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	64,660	64,660	64,660	64,660	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA FORESTAL															
MANTENIMIENTO															
LOTE DE EQUIPO PARA REHABILITACION DE CORTADORA DE FORRAJE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	COLONIA ALVARO OBREGÓN	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	EN DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE DE EQUIPO PARA UNA CORTADORA DE FORRAJE
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE GRANJA PARA GANADO BOVINO	3-AQUISMÓN	TAM TZANA-C (TANCHANACO)	RURAL	104,360	104,360	104,360	104,360	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCOS EN VARIAS COMUNIDADES	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	384,962	384,962	384,962	384,962	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	5	5	100%	
APOYO A PRODUCTOR PECUARIO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	133,000	133,000	133,000	133,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	47-VILLA DE GUADALUPE	LA PUERTA DE LA JARA BRAVA	RURAL	21,882	21,882	21,882	21,882	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	47-VILLA DE GUADALUPE	LLANO DE JESUS MARIA	RURAL	5,512	5,512	5,512	5,512	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
DESAZOLVE DE BORDO DE SEQUIA, POR EMPLEO TEMPORAL.	47-VILLA DE GUADALUPE	GUADALUPTO	RURAL	5,100	5,100	5,100	5,100	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
APOYO A MUJERES INDIGENAS CON PROYECTOS PRODUCTIVO	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
APOYO A PRODUCTORES CON EL PROGRAMA DE LAMINA	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	102,813	102,813	102,813	102,813	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
DESMONTE DE HECTAREAS	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
PROGRAMA DE ALAMBRE PARA APOYO A PRODUCTORES	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	100,100	100,100	100,100	100,100	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
DESAZOLVE DE ALGIBER	47-VILLA DE GUADALUPE	ZARAGOZA DE SOLIS	RURAL	106,778	106,778	106,778	106,778	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
REHABILITACION DE BORDO DE LA PRESA	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA ISABEL (EL POZO)	RURAL	36,800	36,800	36,800	36,800	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
REHABILITACION															
DESAZOLVE DE BORDO DE SEQUIA, POR EMPLEO TEMPORAL	47-VILLA DE GUADALUPE	LA PRESA	RURAL	19,700	19,700	19,700	19,700	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	MORELOS	RURAL	15,163	15,163	15,163	15,163	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	PUERTO DE MAGDALENA	RURAL	7,951	7,951	7,951	7,951	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	EL LEONCITO	RURAL	10,063	10,063	10,063	10,063	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	EL LEONCITO	RURAL	27,370	27,370	27,370	27,370	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	EL LEONCITO	RURAL	19,763	19,763	19,763	19,763	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	EL MATORRAL	RURAL	4,025	4,025	4,025	4,025	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	LA PUERTA DE LA JARA BRAVA	RURAL	12,880	12,880	12,880	12,880	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	LLANO DE JESUS MARIA	RURAL	32,313	32,313	32,313	32,313	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	LLANO DE JESUS MARIA	RURAL	74,588	74,588	74,588	74,588	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	MAGDALENAS	RURAL	9,920	9,920	9,920	9,920	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	MAGDALENAS	RURAL	3,220	3,220	3,220	3,220	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	RANCHO ALEGRE	RURAL	18,918	18,918	18,918	18,918	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	RANCHO ALEGRE	RURAL	13,485	13,485	13,485	13,485	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	RANCHO ALEGRE	RURAL	7,855	7,855	7,855	7,855	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN JOSÉ DEL MUERTO	RURAL	11,270	11,270	11,270	11,270	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN JOSÉ DEL MUERTO	RURAL	19,320	19,320	19,320	19,320	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	13,283	13,283	13,283	13,283	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	12,183	12,183	12,183	12,183	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE SEQUIA (CONSERVACION DE SUELO Y AGUA)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	14,490	14,490	14,490	14,490	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE TANQUE COMUNITARIO	47-VILLA DE GUADALUPE	EL LEONCITO	RURAL	47,782	47,782	47,782	47,782	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
DESAZOLVE DE TANQUE "LA PRESITA"	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	40,020	40,020	40,020	40,020	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR DIFERENTES APOYOS	1-AHUALULCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,899,234	2,899,234	2,899,234	2,899,234	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,250	1,250	100%	
CONVENIO CON SEDARH (CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO) EJIDO DEL PEDREGAL	1-AHUALULCO	PEDREGAL	RURAL	234,665	234,665	234,665	234,665	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO	12-TANCANHUITZ	PALMIRA NUEVO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	SE CONSTRUYE BORDO
CONSTRUCCION DE BORDO	12-TANCANHUITZ	PALMIRA NUEVO	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	SE CONSTRUYE UN BORDO
REHABILITACION DE CASA GANADERA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	41,630	41,630	41,630	41,630	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	SE REHABILITA LA CASA GANADERA
ADITIVA PARA LA TERMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	276,172	276,172	276,172	276,172	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MERCADO (LOCALES COMERCIALES)	14-COXCATLAN	TEPOTZIAPA PRIMERA SECCION	RURAL	464,689	464,689	464,689	464,689	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CENTRO DE ACOPIO	14-COXCATLAN	TAMPUCHON	RURAL	1,113,640	1,113,640	1,113,640	1,113,640	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
INSTALACION ELECTRICA EN EL MERCADO, BAÑOS Y OFICINAS	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	263,000	263,000	263,000	263,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN EL MERCADO MUNICIPAL	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TERMINACION DE TECHADO DE CENTRO DE ACOPIO	14-COXCATLAN	EJIDO NUEVO CALMECAYO	RURAL	399,745	399,745	399,745	399,745	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
TERMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL (OFICINAS)	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	1,115,673	1,115,673	1,115,673	1,115,673	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMAM DE FORRAJE 2009	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	144,750	144,750	144,750	144,250	100%	0	0	PIEZA	3,000	3,000	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS. DESARROLLO AGRICOLA	19-LASUNILLAS	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL)	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION	19-LASUNILLAS	PINHUAN (RIO PINHUAN)	RURAL	25,588	25,588	25,588	25,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYOS PARA PROYECTOS RURALES, VARIAS LOCALIDADES	2-ALAJUNES	ALAJUNES	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	MODULO	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE TIENDA RURAL Y EQUIPAMIENTO (PROGRAMA DE ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS 2009) (PANADERIA)	2-ALAJUNES	LOS POCITOS (LOS POZOS)	RURAL	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TIENDA RURAL Y EQUIPAMIENTO (CONVENIO CON CEAPI 2009) (TIENDA DE ABARROTES), COLONIA INDIGENA	2-ALAJUNES	ALAJUNES	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TIENDA RURAL Y EQUIPAMIENTO (CONVENIO CON CEAPI 2009) (TIENDA DE ABARROTES Y MOLINO DE NIXTAMAL).	2-ALAJUNES	MORALES	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TIENDA RURAL Y EQUIPAMIENTO (PROGRAMA DE ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS 2009) (TIENDA DE ABARROTES).	2-ALAJUNES	RANCHO DE PRO	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BORDOS, VARIAS LOCALIDADES	2-ALAJUNES	SAN JOSE DE PALMAS	RURAL	165,716	165,716	165,716	165,716	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
PROGRAMA NACIONAL DE MICROCUENCAS COUUSA CONVENIO SEDARH	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	867,913	867,913	867,913	867,913	100%	0	0	OBRA	40	40	100%	
ADQUISICION DE GANADO	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	93,000	93,000	93,000	93,000	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	56,046	56,046	56,046	56,046	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APOYO A PRODUCTORES POR SEQUIA EXTREMA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	186,000	186,000	186,000	186,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRANJA PORCINA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	137,500	137,500	137,500	137,500	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO (ALFREDO MARTINEZ REYNA)	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	185,200	185,200	185,200	185,200	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO C. MARIA DE LOS ANGELES MORENO HERNANDEZ	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	89,225	89,225	89,225	89,225	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO C. RAUL ERNESTO MARTINEZ FRIAS	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	89,000	89,000	89,000	89,000	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
FERTILIZANTES PARA MEJORAMIENTO DE SUELO	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	HECTAREA	200	200	100%	
PROGRAMA COUSSA 2009 SEDARH	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	455,114	455,114	455,114	455,114	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	642,434	642,434	642,434	642,434	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESTABLECIMIENTO	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	689,138	689,138	689,138	689,138	100%	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	
ACTIVOS PRODUCTIVOS	24-RIOVERDE	ADJUNTAS	RURAL	376,000	376,000	376,000	376,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTE	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,369,100	1,369,100	1,369,100	1,369,100	100%	0	0	PIEZA	10,248	10,248	100%	
ADQUISICION DE ROLLOS DE ALMBRE DE PUAS	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	349,440	349,440	349,440	349,440	100%	0	0	PIEZA	546	546	100%	
ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,254,000	1,254,000	1,254,000	1,254,000	100%	0	0	PIEZA	760	760	100%	LA UNIDAD DEBE SER SACO
PROGRAMA DE APOYO EN EPOCA DE ESTIAJE	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	399,960	399,960	399,960	399,960	100%	0	0	PIEZA	9,168	9,168	100%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,148	210,148	210,148	210,148	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CINTILLA PARA RIEGO	25-SALINAS	CONEJILLO	RURAL	603,900	603,900	603,900	603,900	100%	0	0	OBRA	90	90	100%	
EMPLEO TEMPORAL	25-SALINAS	PALMA PEGADA	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	
MEJORAMIENTO GENÉTICO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	476,300	476,300	476,300	404,855	85%	0	0	OBRA	35	30	85%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	360,000	360,000	360,000	216,000	60%	0	0	OBRA	1	1	60%	
REHABILITACION DE BORDOS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	99,550	99,550	99,550	99,550	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
CONSERVACION DE LAGUNA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	LA TRINIDAD	RURAL	8,480	8,480	8,480	8,480	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
*EQUIPAMIENTO DE POZO DE RIEGO N° 6 DE LA COMUNIDAD DE EL JARALITO, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL JARALITO	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LOTE DE EQUIPO ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*PROGRAMA MUNICIPALIZADO DE DESARROLLO RURAL	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	OBRA	6	4	70%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33. OBRA REFRENDA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
*REHABILITACION DE POZO AGRICOLA EN LA CABECERA DELEGACIONAL DE LA PILA	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	RURAL	278,065	278,065	278,065	278,065	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
*TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PRESA DE MAMPOSTERIA	28-SAN LUIS POTOSI	EL CASCARÓN	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
*USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	628,164	628,164	628,164	628,164	100%	0	0	OBRA	8	6	70%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
DESMONTE DE HUERTAS DE CAFE	3-AQUISMÓN	EL AGUACATE	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	HECTAREA	48	48	100%	
DESMONTE DE HUERTAS PARA CAFE	3-AQUISMÓN	TAM PEMOCH (TAMPENOCHE)	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	HECTAREA	54	54	100%	
NIVELACION DE TIERRAS	3-AQUISMÓN	EL SAUZ	RURAL	29,100	29,100	29,100	29,100	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REUBICACION DE LIENZOS DE GANADEROS POR MODERNIZACION DE CAMINO EL SAUZ TANCHANACO	3-AQUISMÓN	LA CALDERA	RURAL	763,352	763,352	763,352	763,352	100%	0	0	CERCOS	61	61	100%	
REUBICACION DE LIENZOS DE GANADEROS POR MODERNIZACION DE CARRETERA	3-AQUISMÓN	TAM TZANA-C (TANCHANACO)	RURAL	601,413	601,413	601,413	601,413	100%	0	0	CERCOS	37	37	100%	
REUBICACION DE LIENZOS GANADEROS DEL TRAMO EL SAUZ - TANCHACHIN	3-AQUISMÓN	EL SAUZ	RURAL	704,682	704,682	704,682	704,682	100%	0	0	CERCOS	102	102	100%	
ADQUISICION DE ALAMBRE PARA CERCOS PORCELARIOS	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	CERCOS	62	62	100%	
APOYO A PRODUCTORES CON PAQUETES DE SORGO	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	5,000	5,000	100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN GANADERO MUNICIPAL	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	847,744	847,744	847,744	847,744	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO	32-SANTA MARIA DEL RIO	FRACCIÓN UNO EX-HACIENDA SANTO DOMINGO	RURAL	130,454	130,454	130,454	130,454	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE HONORARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUENAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONVENIO CON CONAZA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	17	17	100%	ASI SE QUEDO REPORTADA EN POA POR LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE, SE VA A REVISAR Y DETERMINAR SOLUCION UNA VEZ REVISADA LA ENTREGA RECEPCION.
PAGO DE HONORARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUENAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONVENIO CON CONAZA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	17	17	100%	ASI SE QUEDO REPORTADA EN POA POR LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE, SE VA A REVISAR Y DETERMINAR SOLUCION UNA VEZ REVISADA LA ENTREGA RECEPCION.
REHABILITACION DE MOLINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	29,632	29,632	29,632	29,632	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
REPARACION DE QUIPO DE BOMBEO	32-SANTA MARIA DEL RIO	OJO CALIENTE	RURAL	28,204	28,204	28,204	28,204	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
APOYO A PRODUCTOR PECUARIO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	EL SASUB	RURAL	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TANCUICHE	RURAL	27,500	27,500	27,500	27,500	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
APOYOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA COMUNITARIA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	TAZAJERAS	RURAL	104,092	104,092	104,092	104,092	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR NAVE INDUSTRIAL	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	197,386	197,386	197,386	197,386	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR NAVE INDUSTRIAL	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	197,386	197,386	197,386	197,386	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BODEGA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	FLORES MAGÓN	RURAL	29,240	29,240	29,240	29,240	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BODEGA COMUNITARIA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	FRANCISCO VILLA	RURAL	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE GURADAGANADO	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	887	887	887	887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA	36-TAMASOPO	SAN JOSE EL VIEJO (HUAQUICHE LA TIGRA)	RURAL	7,670	7,670	7,670	7,670	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBAS	36-TAMASOPO	DAMIÁN CARMONA	RURAL	51,475	51,475	51,475	51,475	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	
APOYO PARA TIENDA DE ABARROTES	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO PARA TIENDA DE ABARROTES	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO PARA TIENDA DE ABARROTES	36-TAMASOPO	LA GAVIA	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO PARA TIENDA DE ABARROTES	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO PARA TIENDA DE ABARROTES	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE 2A. ETAPA	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE TIENDA DE ABARROTES	36-TAMASOPO	SAN JOSÉ EL VIEJO (RÍAMUCHIL LA TIGRA)	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
REHABILITACION DE TIENDA RURAL	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE OBRAS RELATIVAS A CORTADORES DE CAÑA	36-TAMASOPO	EL CHINO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA REVOLVEDORA	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	8,250	8,250	8,250	8,250	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE CERCOS ELECTRICOS	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	12,750	12,750	12,750	12,750	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE CHAPOLEADORA	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOLINO DE NIXTAMAL	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	10,019	10,019	10,019	10,019	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOLINO DE TORNILLO	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	26,800	26,800	26,800	26,800	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOTOBOMBAS	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	17,925	17,925	17,925	17,925	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE PICADORAS DE FORRAJE	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	59,725	59,725	59,725	59,725	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE REMOLQUES GANADEROS	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	371,850	371,850	371,850	371,850	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE TELA GANADERA	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE TINACOS Y BEBEDEROS	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	20,597	20,597	20,597	20,597	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN PAPALETE	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA EL SISTEMA DE RIEGO	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	127,064	127,064	127,064	127,064	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION GENERADOR DE LUZ	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	11,200	11,200	11,200	11,200	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
HUERTOS FAMILIARES	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE CENTRO DE ACOPIO	41-TANLAJAS	SANTA ELENA	RURAL	9,065	9,065	9,065	9,065	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA POPMI	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	41-TANLAJAS	BARRIO CUAYTZEN	RURAL	400,169	203,662	203,662	203,662	100%	0	0	CENTRO	1	1	51%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	41-TANLAJAS	CEBADILLA	RURAL	562,240	562,240	562,240	562,240	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	41-TANLAJAS	LA ARGENTINA	RURAL	397,081	397,081	397,081	397,081	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	41-TANLAJAS	TANCOLOL	RURAL	499,656	498,212	498,212	498,212	100%	0	0	CENTRO	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	821,352	821,352	821,352	821,352	100%	0	0	CENTRO	1	1	75%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	69,345	69,345	69,345	69,345	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	41-TANLAJAS	EL JOMTE	RURAL	92,072	92,072	92,072	92,072	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES UN BARRIO QUE SE LLAMA LAUREL Y ESTA JUNTO A JOMTE
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISO EN CENTRO DE ACOPIO	41-TANLAJAS	PAITZAN	RURAL	147,738	147,738	147,738	147,738	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA INSTALAR PANADERIA	41-TANLAJAS	SAN NICOLAS	RURAL	12,219	12,219	12,219	12,219	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TECHADO DE CENTRO DE ACOPIO	41-TANLAJÁS	EJIDO NIÑOS HEROES	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
APOYO CON CHO PARA BODEGA	45-VENADO	CERRO BLANCO	RURAL	14,650	14,650	14,650	14,650	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
APOYO CON TECHO PARA BODEGA	45-VENADO	EL LAUREL	RURAL	14,650	14,650	14,650	14,650	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
APOYO CON TECHO PARA BODEGA	45-VENADO	EL POCITO	RURAL	14,650	14,650	14,650	14,650	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
APOYO CON TECHO PARA BODEGA	45-VENADO	EL SAUCO	RURAL	14,650	14,650	14,650	14,650	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
APOYO CON TECHO PARA BODEGA	45-VENADO	GUANAME	RURAL	14,650	14,650	14,650	14,650	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
APOYO CON TECHO PARA BODEGA	45-VENADO	SANTA RITA	RURAL	29,300	29,300	29,300	29,300	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	45-VENADO	VENADO	URBANO	291,333	291,333	291,333	291,333	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
DESASOLVE EN BORDO	45-VENADO	GUANAME	RURAL	79,925	79,925	79,925	79,925	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	45-VENADO	VENADO	URBANO	69,999	69,999	69,999	69,999	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA LA COMUNIDAD DE PALO BLANCO	47-VILLA DE GUADALUPE	PALO BLANCO	RURAL	86,276	86,276	86,276	86,276	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	CENTRO DE ACOPIO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	ARROYO SECO	RURAL	8,625	8,625	8,625	8,625	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	BUENAVISTA	RURAL	16,206	16,206	16,206	16,206	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	BUSTAMANTE (LAS TROJAS)	RURAL	17,100	17,100	17,100	17,100	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	GUADALUPITO	RURAL	8,280	8,280	8,280	8,280	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	JARILLAS	RURAL	28,462	28,462	28,462	28,462	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	LA TINAJUELA	RURAL	3,078	3,078	3,078	3,078	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	MAGDALENAS	RURAL	18,112	18,112	18,112	18,112	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	RANCHO ALEGRE	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN JOSÉ DE LA PEÑA	RURAL	35,190	35,190	35,190	35,190	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN JUDAS	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA ISABEL (EL POZO)	RURAL	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA RITA DE LOS HERNANDEZ	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	TANQUE EL REFUGIO	RURAL	14,700	14,700	14,700	14,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	50,462	50,462	50,462	50,462	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DESASOLVE DE SEQUIA	47-VILLA DE GUADALUPE	ZARAGOZA DE SOLÍS	RURAL	39,675	39,675	39,675	39,675	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BORDO DE ABREVADERO
DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA ROSA LA MASITA	RURAL	158,963	158,963	158,963	158,963	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONVENIO CON LA SEDARH (MICROCUENCAS)	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
RECONVERSION PRODUCTIVA CULTIVO DE LITCHI	57-MATLAPA	CHALCHOCOYO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	PLANTA	37	37	100%	
RECONVERSION PRODUCTIVA CULTIVO DE LITCHI	57-MATLAPA	XOCHITLILA	RURAL	5,500	5,500	5,500	5,500	100%	0	0	PLANTA	10	10	100%	
RECONVERSION PRODUCTIVA CULTIVO DE LITCHI EN EL BARRIO NEQUESPILOYA	57-MATLAPA	CHALCHOCOYO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	PLANTA	35	35	100%	
RECONVERSION PRODUCTIVA CULTIVO EN MANGO Y LITCHI	57-MATLAPA	TEXQUITOTE SEGUNDO	RURAL	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	PLANTA	15	15	100%	
RECONVERSION PRODUCTIVA EN CULTIVO DE COCOS	57-MATLAPA	BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPAL)	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PLANTA	45	45	100%	
ADQUISICION DE MOLINOS PARA FAMILIAS MARGINADAS	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	155,825	155,825	155,825	155,825	100%	0	0	MOLINO	40	40	100%	
COMPLEMENTO DE PROYECTO BALNEARIO LA FLOR DEL DESIERTO	6-CATORCE	EL REFUGIO DE CORONADOS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CABALLERIZAS PARA ECOTURISMO SEGUNDA ETAPA	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO GANADERO	6-CATORCE	CASTANON	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARADOR GASTRONOMICO LA LUZ	6-CATORCE	EL REFUGIO (LA LUZ)	RURAL	382,770	382,770	382,770	382,770	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB DE BORDO POR EMPLEO TEMPORAL	6-CATORCE	SANTA CRUZ DEL MOGOTE	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB DE CANAL DE DESAGUE DE LA PRESA	6-CATORCE	SANTA MARIA DEL REFUGIO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB DE VERTEDOR DE BORDO DE ABREVEDERO	6-CATORCE	SANTA CRUZ DEL MOGOTE	RURAL	3,120	3,120	3,120	3,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO DE LA CARDONCITA	6-CATORCE	LA CARDONCITA	RURAL	107,029	107,029	107,029	107,029	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHOS DE CORRALES CON LAMINA EL POTRERO Y PASTOR DE CORONADOS	6-CATORCE	EL POTRERO	RURAL	16,050	16,050	16,050	16,050	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
ESTUDIO DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCION DE TECHADO DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	11-CIUDAD FERNANDEZ	MORILLOS	RURAL	12,420	12,420	12,420	12,420	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO Y ANALISIS ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	MORILLOS	RURAL	13,225	13,225	13,225	13,225	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA CANAL DE AGUA PLUVIALES	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	158,904	158,904	158,904	158,904	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA GALERIAS	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	152,612	152,612	152,612	152,612	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
40-TAMUJIN TAMUJIN URBANO 542,414 542,414 542,414 542,414 100% 0 0 INFORME 1 1 100%															
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACION)															
GASTOS INDIRECTOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	598,200	598,200	598,200	598,200	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	873,871	873,871	873,871	873,871	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION Y PROYECTOS PARA LAS OBRAS DEL RAMO 33	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	515,044	515,044	515,044	515,044	100%	0	0	PLAZA	2	2	100%	
PROYECTO EJECUTIVO, AMPLIACION DE CAMINO, ENTRONQUE A BOCAS, AHUALULCO MEXQUITIC	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	332,876	332,876	332,876	332,876	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ES LA PRIMERA ETAPA.
PAGO DEL 2 AL MILLAR A CONTRALORIA INTERNA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	2,078	2,078	2,078	2,078	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE CAMINO PUERTA DEL SALTO-TAMPETE	31-SANTA CATARINA	SAN NICOLAS TAMPOTE (TAMPOTE)	RURAL	105,355	105,355	105,355	105,355	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ELABORACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "EL BOSQUE"	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	103,500,000	103,500,000	103,500,000	103,500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA POZO DE AGUA POTABLE DE EL SOYATE-CARDONA	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL SOYATE	RURAL	74,750,000	74,750,000	74,750,000	74,750,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ORGANOS DE CONTROL INTERNO (CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	42,478	42,478	42,478	2,973	7%	0	0	INFORME	1	0	7%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA EL ASFALTADO DE CAMINO SANTA ELENA-SAGRADA FAMILIA	41-TANLAJÁS	SANTA ELENA	RURAL	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO DE ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACION DE PLAZA MULTIFUNCIONAL (BARRIO DE SANTIAGO)	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REALIZO PAGO DE PROYECTO A ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CEDRAL
GASTOS INDIRECTOS PARA LA CODESOL	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	64,461	64,461	64,461	64,461	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SUELDOS A LOS 5 TECNICOS DE MICROCUENCAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	ASESORIA	5	5	100%	ESTE ES UN DEPOSITO QUE SE HACE DIRECTAMENTE A LA SEDARH DENTRO DE L PROGRAMA DE MUNICIPALIZACION LA SEDARH EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA
GASTOS INDIRECTOS	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	1,066,907	1,066,907	1,066,907	1,066,907	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO (CONTRALORIA INTERNA)	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	70,214	70,214	70,214	70,214	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS PARA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL R 33	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	1,202,342	1,202,342	1,202,342	1,202,342	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (SALARIO DESARROLLO INSTITUCIONAL)	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	95,175	95,175	95,175	95,175	100%	0	0	PLAZA	3	3	100%	
GASTOS INDIRECTOS	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	654,492	654,492	654,492	654,492	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
PAGO DE GASOLINA Y VIATICOS DE CODESOL	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	636,621	636,621	636,621	636,621	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION CONTRALORIA INTERNA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	15,561	15,561	15,561	15,561	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	GASTOS DE CONTRALORIA INTERNA
GASTOS INDIRECTOS DE ADQUISICIONES DE MATERIAL ADMINISTRATIVO	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	28,386	28,386	28,386	28,386	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS DE INDIRECTOS 2009	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,293,131	1,293,131	1,293,131	1,236,475	96%	0	0	INFORME	1	1	97%	ESTA ACCION TIENE UN AVANCE FISICO DE 97 % ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$3,142,387.14 FISM \$1,293,130.68 FAFM \$ 1,849,256.46 REFRENDADA
GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	33,319	33,319	33,319	33,319	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (MATERIAL DE OFICINA, EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, TELEFONO, ETC)	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	534,396	534,396	534,396	534,396	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS PARA DESARROLLO SOCIAL(OCTUBRE - DICIEMBRE)	18-HUEHUETLÁN	HUEHUETLÁN	RURAL	2,499	2,499	2,499	2,499	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS PARA PLANTILLA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (OCTUBRE - DICIEMBRE)	18-HUEHUETLÁN	HUEHUETLÁN	RURAL	94,153	94,153	94,153	94,153	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	207,033	207,033	207,033	207,033	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (ADMINISTRACION)	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	67,118	67,118	67,118	67,118	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION FUE UBICADA EN EL SECTOR URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL Y EN EL SUBSECTOR URBANIZACION DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON LOS CORRESPONDIENTES
GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICIONES)	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE UBICADA EN EL SECTOR URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL Y EN EL SUBSECTOR URBANIZACION DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON EL SECTOR Y SUBSECTOR CORRESPONDIENTE
DESARROLLO RURAL PROGRAMA SOPORTE TECNICO (CONVENIO)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	PLAZA	3	3	100%	
PLAN PARACIAL DE DESARROLLO URBANO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MARAVILLAS	RURAL	177,450	177,450	177,450	177,450	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y DE OBRA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	594,074	594,074	594,074	594,074	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,329,658	1,329,658	1,329,658	1,329,658	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
HABITAT, PROMOCION Y DIFUSION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, MULTIPOLIGONO	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO (CONTRALORIA 2 AL MILLAR)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	121,307	121,307	121,307	121,307	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS FISM	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	528,533	528,533	528,533	528,533	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
VERIFICACION,SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	35,236	35,236	35,236	35,236	100%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	NO APARECE EL CONCEPTO DE CONTRALORIA INTERNA, POR ELLO SE REGISTRO EN GASTOS INDIRECTOS.
GASTOS INDIRECTOS (FSM)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2,218,174	2,218,174	2,218,174	961,264	43%	0	0	0	INFORME	12	5	44%	
SUELDOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DEL R 33	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	420,700	420,700	420,700	420,700	100%	0	0	0	PLAZA	10	10	100%	
"ADQUISICION DE VEHICULO"	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	261,700	261,700	261,700	261,700	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	31,621	31,621	31,621	31,621	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: LOTE DE EQUIPO
CONVENIO DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	31-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	36-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	537,419	537,419	537,419	493,967	92%	0	0	0	INFORME	1	1	91%	
GASTOS INDIRECTOS	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	943,253	943,253	943,253	943,253	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	2,067,722	2,067,722	2,067,722	2,067,722	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION PARA ELECTRICISTAS	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	11,726	11,726	11,726	11,726	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION FUE PAGADA POR LA ADMINISTRACION 2007-2009, POR LO QUE NOS ES IMPOSIBLE CORREGIR ESTA INCONSISTENCIA.
GASTOS INDIRECTOS	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	189,174	189,174	189,174	189,174	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	46-VENADO	VENADO	URBANO	349,193	349,193	349,193	349,193	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE TRAMITES ANTE CFE, PARA CONECCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN SANTA INES DE LA OSCURA.	47-VILLA DE GUADALUPE	SANTA INÉS DE LA OSCURA	RURAL	29,198	29,198	29,198	29,198	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	1,122,681	1,122,681	1,122,681	1,122,681	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.- GASTOS INDIRECTOS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	413,976	413,976	413,976	413,976	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL COMPRA DE PAPELERIA Y CAMIONETA	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	326,146	326,146	326,146	326,146	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUPERVISION Y CONTROL DE LA CONTRALORIA INTERNA	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	23,378	23,378	23,378	23,378	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS PRIMARIAS	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
COORDINACION, DIRECCION, SUPERVISION, CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ASI COMO EL COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	395,573	395,573	395,573	395,573	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MATLAPA	TEXQUITOTE PRIMERO	RURAL	234,683	234,683	234,683	234,683	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MATLAPA	XOCHITITLA	RURAL	168,222	168,222	168,222	168,222	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	241,500	241,500	241,500	241,500	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DEL MUNICIPIO	6-CATORCE	ESTACIÓN CATORCE	RURAL	208,658	208,658	208,658	208,658	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	167,090	167,090	167,090	167,090	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS SUPERVISION Y SEGUIMIENTO (CONTRALORIA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	86,208	86,208	86,208	86,204	100%	0	0	0	INFORME	1	1	98%	ESTRUCTURA FINANCIERA FSM 86,208.71 FAFM 123,283.76 TOTAL 209,492.47
SUELDOS AL PERSONAL DE SUPERVISION Y CONTROL	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	44,001	44,001	44,001	44,001	100%	0	0	0	PLAZA	2	2	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	802,562	802,562	802,562	802,562	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100% FSM.
GASTOS INDIRETOS (SUPERVISION Y CONTROL)	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	219,683	219,683	219,683	219,683	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	378,309	378,309	378,309	378,309	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	416,947	416,947	516,947	416,947	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONTRALORIA INTERNA	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	24,669	24,669	24,669	24,669	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS POR PARTE DE CONTRALORIA INTERNA	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	43,632	43,632	43,632	43,632	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE C.D.S.M.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	298,778	298,778	298,778	298,778	100%	0	0	0	PLAZA	3	3	100%	
DEPTO. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.- ORGANOS DE CONTROL	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	51,921	51,921	51,921	51,921	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONTRALORIA INTERNA	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	18,885	18,885	18,885	18,885	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ASISTENCIA TECNICA	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	254,763	254,763	254,763	254,763	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	388,070	388,070	388,070	388,070	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
EQUIPAMIENTO DE OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	86,780	86,780	86,780	86,780	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
EQUIPAMIENTO A OFICINAS	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	51,125	51,125	51,125	51,125	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	18,533	18,533	18,533	18,533	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL AMBITO ES RURAL LA UNIDA DE MEDIDA ES INFORME
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA DE DESARROLLO	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	49,888	49,888	49,888	49,888	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE COORDINACION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6-CATORCE	ESTACIÓN CATORCE	RURAL	1,750	1,750	1,750	1,750	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MOBILIARIO															
EQUIPAMIENTO PERSONAL OPERATIVO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	59,085	59,085	59,085	59,085	100%	0	0	MOBILIARIO	5	5	100%	
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
PAGO DE NOMINA, EQUIPAMIENTO, VISTICOS Y CAPACITACION	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	534,843	534,843	534,843	534,843	100%	0	0	DOCUMENTO	4	4	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	704,669	704,669	704,669	704,669	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ORGANIZACIONAL															
CAPACITACION Y ACTUALIZACION															
CAPACITACION	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	HORAS CURSO	50	50	100%	
CAPACITACION	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	126,721	126,721	126,721	126,721	100%	0	0	HORAS CURSO	424	424	100%	
CAPACITACION	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	SE CAPACITO CON UN CURSO COMPLETO DE COMPUTACION (OFFICE, INTERNET) A LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
TECNICAS															
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA															
ASISTENCIA TECNICA (PAGO DE UN INGENIERO CIVIL, UN TECNICO CONTABLE Y UN TECNICO EN INFORMATICA)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	287,280	287,280	287,280	287,280	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1,878	1,878	100%	
ASISTENCIA TECNICA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	304,500	304,500	304,500	304,500	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	UNA PLAZA
ASISTENCIA TECNICA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	357,067	357,067	357,067	357,067	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	NUM DE PLAZAS : 3
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	329,740	329,740	329,740	329,740	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2	2	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TECNICA) PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	582,581	582,581	582,581	582,581	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	3	3	100%	LAS METAS SE REFIEREN A 3 PLAZAS
ASISTENCIA TECNICA PERSONAL OPERATIVO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	762,331	762,331	762,331	762,331	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	7	7	100%	
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,246,584	1,246,584	1,246,584	1,246,584	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	14	14	100%	LA UNIDAD DEBE SER PLAZA
SUELDOS (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	352,356	352,356	352,356	278,360	79%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	4	3	75%	
SALARIOS DE LA PLANTILLA DE ASISTENCIA TECNICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	944,668	944,668	944,668	944,668	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	384	384	100%	
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	424,781	424,781	424,781	316,717	75%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	4	3	75%	
ASISTENCIA TECNICA (PAGO DE SUELDO A PERSONAL RELACIONADO CON EL RAMO 33)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,097,360	1,097,360	1,097,360	1,097,360	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	7	7	100%	
CAPACITACION (A PERSONAL RELACIONADO CON EL RAMO 33)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	73,583	73,583	73,583	73,583	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	7	7	100%	
ASISTENCIA TECNICA	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	361,610	361,610	361,610	361,610	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	5	5	100%	
ASISTENCIA TECNICA	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	436,328	436,328	436,328	436,328	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	240	240	100%	
SUELDOS DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	88,831	88,831	88,831	88,831	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	4	4	100%	LAS METAS SE REFIEREN A CUATRO PLAZAS DE EMPLEADOS DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRALORIA INTERNA	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,204	23,204	23,204	23,204	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	200	200	100%	
ASISTENCIA TECNICA	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	148,128	148,128	148,128	148,128	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
SUELDO PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	366,979	366,979	366,979	366,979	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	5	5	100%	SE PAGA CON EL PROGRAMA LA NOMINA DE 5 PERSONAS DE BASE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DESARROLLO INSTITUCIONAL	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	188,845	188,845	188,845	188,845	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	4	4	100%	
PAGO DE PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	207,390	207,390	207,390	207,390	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	5,110	5,110	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ASISTENCIA TÉCNICA)	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	539,200	539,200	539,200	539,200	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	4	4	100%	
ASISTENCIA TECNICA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	159,987	159,987	159,987	159,987	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	3	3	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
PAGO DE NÓMINA DESUBCORDINADORA, CONTADOR, ASESOR TECNICO Y PROMOTOR	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	377,283	377,283	377,283	377,283	100%	0	0	0 PLAZA	4	4	100%	
PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS (POPMI 2009)	12-TANCANHUITZ	LAS ARMAS	RURAL	89,500	89,500	89,500	89,500	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	EL PROGRAMA SE LLEVO A CABO EN CINCO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO QUE SON LAS ARMAS, ALDZULUP, LA GARZA, TZEACAB Y ZOJUALO.
EQUIPAMIENTO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	378,300	378,300	378,300	298,988	79%	0	0	0 LOTE	1	1	79%	ACCIÓN REFERENCIADA DENTRO DE LA ACCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL SE EFECTUÓ UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEBIDO A QUE HUBO DESPIDO DE PERSONAL, POR EL CAMBIO DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, POR LO CUAL SE LE VALIÓ ESE RECURSO SOBRENTE A ESTA ACCIÓN, NO ALCANZÁNDOSE A EJERCER AL 30 DE DICIEMBRE POR TALES MOTIVOS DETALLADOS ANTERIORMENTE, POR LO CUAL SE REFERENDÓ PARA SU CONCLUSIÓN AL 30 DE MARZO DEL 2010
ASISTENCIA TECNICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	114,667	114,667	114,667	114,667	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	23,606	23,606	23,606	23,606	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	2-ALAJUNES	ALAJUNES	URBANO	184,746	184,746	184,746	184,746	100%	0	0	0 PLAZA	2	2	100%	
CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	39,737	39,737	39,737	39,737	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
MATERIAL DE OFICINA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	68,225	68,225	68,225	68,225	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	328,982	328,982	328,982	328,982	100%	0	0	0 PLAZA	3	3	100%	
ASISTENCIA TECNICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	158,222	158,222	158,222	158,222	100%	0	0	0 PLAZA	2	2	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (FISM)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,478,783	1,478,783	1,478,783	1,381,755	93%	0	0	0 PLAZA	10	9	94%	EN EL APARTADO DE CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE SELECCIONO GOBIERNO, GOBERNACION , OTROS, POR NO EXISTIR DESARROLLO INSTITUCIONAL.
EQUIPAMIENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	24,800	24,800	24,800	24,800	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO
PROGRAMA PERMANENTE DE SUPERVISION DE OBRA	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	EN AMBITO CORRESPONDE A RURAL
SUELDO PERSONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	254,700	254,700	254,700	254,700	100%	0	0	0 PLAZA	3	3	100%	
ASISTENCIA TECNICA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	261,596	261,596	261,596	261,596	100%	0	0	0 PLAZA	4	4	100%	
PAGO SUELDO A PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0 PLAZA	2	2	100%	
ASISTENCIA TECNICA	45-VENADO	VENADO	URBANO	188,970	188,970	188,970	188,970	100%	0	0	0 PLAZA	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	17,513	17,513	17,513	17,513	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	63,800	63,800	63,800	63,800	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	SE PAGO UN LOTE DE EQUIPO
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.- PAGO A PERSONAL (3 TECNICOS CONTABLES, 1 TECNICO EN INFORMATICA Y 1 SUPERVISOR DE OBRA)	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	519,205	519,205	505,495	505,495	97%	0	0	0 PLAZA	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	28,755	28,755	28,755	28,755	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPAMIENTO)	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	38,290	38,290	38,290	38,290	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PAGO DE PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6-CATORCE	ESTACIÓN CATORCE	RURAL	137,768	137,768	137,768	137,768	100%	0	0	0 PLAZA	3	3	100%	
FORTAMUN				772,705,768	771,858,375	766,839,142	735,501,984	95%	0	0		918,142	901,684	98%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE PISO Y ALUMBRADO EN CASA DE CULTURA	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	98,387	98,387	98,387	98,387	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE CERRITO DE ROJAS	1-AHUALULCO	CERRITO DE ROJAS	RURAL	365,523	365,523	365,523	365,523	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE CERRITO DE ROJAS	1-AHUALULCO	CERRITO DE ROJAS	RURAL	365,523	365,523	365,523	365,523	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	28,520	28,520	28,520	28,520	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL (EJIDO DE AHUALULCO)	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	293,991	293,991	293,991	293,991	100%	0	0	0 SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO 1ERA ETAPA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	1,629,201	1,629,201	1,629,201	1,629,201	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FONDO FFM TRASLADADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR Y EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA
AFORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL EN SU SEGUNDA ETAPA	12-TANCANHUITZ	PALMIRA NUEVO	RURAL	373,164	373,164	373,164	373,164	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CENTRO DEPORTIVO-RECREATIVO DE LA COLONIA RAFAEL CUREL (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	237,416	237,416	237,416	237,416	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$474,830.18 FAFM \$237,416.59 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$237,416.59 LOCALIDAD:CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) VALIDADA EL 31 DE ENERO, FE DE ERRATAS 06 DE FEBREAO Y MODIFICACION PRESUPUESTAL, MODIFICACION PRESUPUESTAL 31 DE JULIO, MODIFICACION PRESUPUESTAL 30 DE DICIEMBRE
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA SANTA ROSA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL A RIO SACRAMENTO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	159,439	159,439	159,439	159,439	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	10,461	10,461	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 1,894,746.15 FAFM 159,439.99 RAMO XX 338,000.00 TOTAL \$ 2,382,185.14 VALIDADA EL 23 DE FEBRERO, FE DE ERRATAS 04 DE MARZO, MOD PRES 12 DE MARZO 09, MOD PRES 31 DE JULIO, MOD PRES 30 DE NOV ECONOMIA 30 DE DICIEMBRE
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENSION EN FRACC. DEL SOL	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	257,378	257,378	257,378	236,236	92%	0	0	0 OBRA	1	1	98%	LOCALIDAD: FRACC. DEL SOL OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE CALLE EMMA GODOY Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	179,997	179,997	179,997	179,997	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	758	758	100%	LOCALIDAD: COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 179,997.48 RAMO XX 179,998.00 TOTAL 359,993.48
CONSTRUCCION DE CALLE MERIDA DESDE ARROYO HASTA LA CALLE TANCULPAYA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	66,869	66,869	66,869	66,869	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,608	1,608	100%	LOCALIDAD: COL. LA PIMIENTA ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 427,406.75 FAFM 66,869.00 RAMO XX 494,275.75 TOTAL 988,551.50
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. " CIJAUHEMOC"	13-CIUDAD VALLES	LA SUBIDA	RURAL	90,000	90,000	90,000	89,868	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM \$ 90,000.00 BENEFICIARIOS \$ 10,000.00 TOTAL \$ 100,000.00 UNIDAD DE MEDIDA 1 ANEXO AVANCE FINANCIERO DEL 90 %, FALTA DE EJERCER LA APORTACION DE BENEFICIARIOS, REFRENDADA
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN MANZANAS DEL FRACC. MIRAVALLAS PARA LA CONSTRUCCION DE 130 UNIDADES DE VIVIENDA EN AREA DE DONACION	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,308,122	1,308,122	1,308,122	1,242,718	95%	0	0	0 VIVIENDA	130	130	100%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SALON EJIDAL	13-CIUDAD VALLES	ZOCHUHUTE	RURAL	30,000	30,000	30,000	28,635	95%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REFRENDADA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION AUTOMATIZADO Y DIGITALIZADO TIPO COMERCIAL EN CAMELLONES DEL BOULEVARD MEXICO LAREDO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	279,080	279,080	279,080	139,463	50%	0	0	0 SISTEMA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION AUTOMATIZADO Y DIGITALIZADO TIPO COMERCIAL EN GLORIETA HIDALGO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	58,980	58,980	58,980	29,443	50%	0	0	0 SISTEMA	1	1	90%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION AUTOMATIZADO Y DIGITALIZADO TIPO COMERCIAL EN PARQUE PIPILA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	96,840	96,840	96,840	47,316	49%	0	0	0 SISTEMA	1	1	90%	REFRENDADA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE IRRIGACION AUTOMATIZADO Y DIGITALIZADO TIPO COMERCIAL EN PLAZA HIDALGO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	122,300	122,300	122,300	61,148	50%	0	0	0 SISTEMA	1	1	70%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA LA PIMIENTA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	614,248	614,248	614,248	614,248	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$ 1,228,496.00 MUNICIPAL FAFM \$614,248.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$614,248.00 LOCALIDAD:COL. LA PIMIENTA UNIDAD DE MEDIDA 208.74 M2
HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA MUJERES EN SOLIDARIDAD	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	228,166	228,166	228,166	206,958	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	90	90	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 228,165.70 FAFM \$ 228,165.70 LOCALIDAD: COL. MUJERES EN SOLIDARIDAD
PARQUE ALAMEDA (EQUIPAMIENTO,MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	2,045,840	2,045,840	2,045,840	2,045,840	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$3,697,192.00 FAFM \$2,045,840.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$1,651,352.00 LOCALIDAD:CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE CEIBA ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y COSTA RICA Y COSTA RICA DESDE CEIBA A SOTO Y GAMA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	17,862	17,862	17,862	17,862	100%	0	0	0 METRO CUBICO	675	675	100%	LOCALIDAD: COL. LAZARO CARDENAS ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 1,339,293.14 FAFM 17,861.59 RAMO XX 782,228.85 TOTAL 2,119,383.58
SUMINISTRO DE 1750 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTACION DE CALLES DEL PROGRAMA CEMEX-MUNICIPIO "MEJORA TU CALLE" (25% GARANTIA DEL MUNICIPIO)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	79,569	79,569	79,569	79,569	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,514	1,514	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM \$ 79,568.53 REMANENTES DEL FISM \$115,000.00 INTERESES DEL FISM \$ 43,089.67 TOTAL \$ 237,658.20
TRAMITES DE CONTRATACION ANTE LA CFE PARA ENERGIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	13-CIUDAD VALLES	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	20,000	20,000	20,000	9,890	49%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	REFRENDADA
UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA SANTA LUCIA (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,041,143	1,041,143	1,041,143	1,041,143	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$2,082,286.00 FAFM \$1,041,143.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$1,041,143.00 LOCALIDAD:CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)
UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA SANTA LUCIA (PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MUNICIPAL)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$150,000.00 FAFM \$75,000.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$75,000.00 LOCALIDAD:CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	17-GUADALCAZAR	SANTA RITA DEL RUCIO	RURAL	1,267,822	1,267,822	1,267,822	1,273,482	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MUGUERZA(1A ETAPA)	18-HUEHUETLAN	HUICHIHUAYAN	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN PARQUE COMUNITARIO	19-LAGUNILLAS	PINIHUAN (RIO PINIHUAN)	RURAL	116,636	116,636	116,636	116,636	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA SEGUNDA ETAPA	19-LAGUNILLAS	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL)	RURAL	82,767	82,767	82,767	82,767	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA. TERCERA ETAPA	19-LAGUNILLAS	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL)	RURAL	323,396	323,396	323,396	323,396	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 6.00 X 5.30 M	19-LAGUNILLAS	LA REFORMA	RURAL	146,323	146,323	146,323	146,323	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) EN LAS LOCALIDADES. LA CANOA, EL LIMON, EL TRUENO, LA REFORMA, LAGUNA	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN SALON DE USOS MULTIPLES, MARTINEZ	2-ALAJUINES	MARTINEZ	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE BARRA EN EL ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. REPUBLICA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	199,639	199,639	199,639	199,639	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE PROL. MATAMOROS SUR CON ASFALTO	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	39,355	39,355	39,355	39,355	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LOS CASTILLO	20-MATEHUALA	NORIA DE LOS CASTILLOS	RURAL	51,498	51,498	51,498	51,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 21 DE MARZO DE CALLE MADERO A CALLE MAXIMILIANO, FRACC BENITO JUAREZ PROGRAMA FEDERAL HABITAT	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	94,862	94,862	94,862	94,862	100%	0	0	METRO CUADRADO	495	495	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	RANCHERIA DE GUADALUPE	RURAL	249,937	249,937	249,937	249,937	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO Y MALLA DE CONTENSIÓN DE BALONES EN CAMPO DE FUTBOL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	PUERTO DE PROVIDENCIA	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES TERCERA ETAPA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LAS MORAS	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES TERCERA ETAPA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS MORENO	RURAL	349,990	349,990	349,990	349,990	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	ESTANZUELA	RURAL	362,907	362,907	362,907	362,907	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA COLORADA	RURAL	299,957	299,957	299,957	299,957	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CERCADO DE CAMPO DE FUTBOL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS VANEGAS	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA IGLESIA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS HERNANDEZ	RURAL	70,319	70,319	70,319	70,319	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TECHADO DE LA IGLESIA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	FRACCIÓN OJO DE PINTO	RURAL	103,654	103,654	103,654	103,654	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TOBOGAN	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	165,600	165,600	165,600	165,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
HABITAT, CONSTRUCCION DE BARRA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	78,456	78,456	78,456	78,456	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	759,872	759,872	759,872	349,541	46%	0	0	OBRA	1	0	46%	LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN DEJO UNA DEUDA DE 410,331.12 Y POR FALTA DE RECURSO DE LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE NO SE LIQUIDÓ. EN LA II REUNIÓN DE CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL SE ACORDÓ ENVIAR ESTA DEUDA A PASIVO, Y APARECERA EN EL PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL AÑO 2010.
CONSTRUCCION DE CERCADO EN CAMPO DE BEISBOL	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	96,778	96,778	96,778	96,778	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BASE PARA MIRADOR TURISTICO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	30,981	30,981	30,981	30,981	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILLON EN LA TORRE 2 DE LA CATEDRAL METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	EN EL APARTADO DE SECTOR Y SUBSECTOR SE SELECCIONO ASISTENCIA SOCIAL POR NO EXISTIR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE.
"CANCHAS DEL FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIANO ARRIAGA (PARGUE CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA) EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
"PAVIMENTACION CALLE LEYES DE REFORMA 1830 (ENTRE CARR. 57 Y JUAN ALVAREZ)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,032,917	1,032,917	1,032,917	888,289	86%	0	0	METRO CUADRADO	2,240	2,128	95%	OBRA REFRENDAADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010
PAVIMENTACION CALLE VILLERIAS (ENTRE RIO MOCTEZUMA Y CALLEJÓN DE LOS CASTILLO)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,433	422,433	422,433	422,433	100%	0	0	METRO CUADRADO	849	849	100%	
"PAVIMENTACION CALLE 9 ENTRE CALLE 103 A PAVIMENTO EXISTENTE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,059,016	1,059,016	1,059,016	1,059,016	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,274	2,274	100%	
"PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AYUTLA (ENTRE CALLE CONSTITUCION DE 1857 LEYES DE REFORMA 1830)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,941	330,941	330,941	330,941	100%	0	0	METRO CUADRADO	887	887	100%	
"PAVIMENTACION PROL. CALLE 105 (ENTRE CALLE 26 Y CERRADA DE LA CALLE 103)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,072,821	1,072,821	1,072,821	1,072,821	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,092	2,092	100%	
"PAVIMENTACION 1A. Y 2A. PRIVADA DE GUADALUPE, ENTRANDO POR GALEANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	760,337	760,337	760,337	760,337	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,335	1,335	100%	
"RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN VARIAS AVENIDAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,032,943	1,032,943	1,032,943	1,032,943	100%	0	0	METRO CUADRADO	179,801	179,801	100%	
SUBCOLECTOR PLUVIAL CALLE 9B (TRAMO PASAJE C A CALLE 2) Y CALLE 2 (TRAMO CALLE 9B - AV. FERROCARRIL), COL. INDUSTRIAL AVIACION.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	692,521	692,521	692,521	226,644	33%	0	0	SISTEMA	1	1	97%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO REFERENTE AL RAMO 33. OBRA REFRENDAADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE ANEXO PARA BIBLIOTECA EN ESC. PRIM. VESP. MANUEL JOSE OTTON	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	256,357	256,357	256,357	200,267	78%	0	0	AULA	2	2	100%	EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO AULA POR NO EXISTIR ANEXO. OBRA REFRENDADE POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
TERMINACION DEL TECHADO DEL CENTRO EDUCATIVO LIDIA PEREZ ZAVALA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	51,555	51,555	51,555	51,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	458,272	458,272	458,272	458,272	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL GRANDE	31-SANTA CATARINA	CARRIZAL GRANDE	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN LA LOC. DE LAS LAGUNITAS	31-SANTA CATARINA	LAS LAGUNITAS	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DEL ADULTO MAYOR	32-SANTA MARIA DEL RIO	LA CARDONA	RURAL	75,910	75,910	75,910	75,910	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERMISO DE CONSTRUCCION O MODIFICACION DE OBRAS EN ZONAS FEDERALES	32-SANTA MARIA DEL RIO	GUANAJUATITO (CERRITO LA CRUZ)	RURAL	4,715	4,715	4,715	4,715	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EL FUERTE	RURAL	120,520	120,520	120,520	120,520	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA PAV. DE LA CALLE EL NARANJO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,817	1,817	1,817	1,817	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION DE PRIV BLAS ESCONTRIA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	8,280	8,280	8,280	8,280	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AREA RECREATIVA DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	512,714	512,714	512,714	507,587	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES POPULARES PAVON	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	296,948	296,948	296,948	293,978	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AREA RECREATIVA DE LA COL. SAN LUIS 1	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	297,000	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AREA RECREATIVA DEL FRACCIONAMIENTO VILLA ALBORADA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	599,512	599,512	599,512	593,518	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
BARDEADO PERIMETRAL EN EL J.N. PEDRO ANTONIO ALARCON COM. EL ZAPOTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	229,998	229,998	229,998	202,398	88%	0	0	METROS LINEALES	30	30	100%	
CERCO DE MALLA CICLONICA EN AREA VERDE DE LA COL CENTRAL	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	28,105	28,105	28,105	25,559	91%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EP EMILIANO ZAPATA COL SAN ANTONIO Y TERMINACION DE AULAS EN JN SUSANA BRESS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	343,448	343,448	343,448	287,087	84%	0	0	OBRA	1	1	83%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,320,395	1,320,395	1,320,395	1,131,398	86%	0	0	OBRA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO TRAMO DE VICTOR CERVERA PACHECO A LAZARO CARDENAS COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	242,516	242,516	242,516	240,081	99%	0	0	METROS CUADRADOS	954	954	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE TRAMO DE CALLE 5 DE ENERO A EMILIANO ZAPATA COL 1º DE MAYO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	133,874	133,874	133,874	113,793	85%	0	0	METROS CUADRADOS	592	503	85%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE AURORA COL ARBOLEDAS DE ORIENTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	231,300	231,300	231,300	209,269	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,299,986	1,299,986	1,299,986	1,299,986	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COL. CACTUS 2A SECCION	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	750,000	750,000	0	500,000	67%	0	0	SISTEMA	1	1	66%	
CONSTRUCCION DE LA AV. GENOVEVO RIVAS GUILLEN TRAMO DE LA CALLE 6 DE ENERO A CALLE JARDIN COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	559,971	559,971	559,971	503,974	90%	0	0	METRO CUADRADO	3,047	3,047	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE AGUSTIN GARCIA TRAMO DE AV GENOVEVO RIVAS GUILLEN A CALLE DE LA ROSA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	401,798	401,798	401,798	401,798	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,762	1,762	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE ALAMOS TRAMO DE CALLE SIN NOMBRE A TERMINO DE CAMINO COL. DEL BOSQUE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	344,681	344,681	344,681	275,744	80%	0	0	METRO CUADRADO	328	261	80%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO DE 16 DE SEPTIEMBRE A 13 DE SEPTIEMBRE COL EMILIANO ZAPATA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	359,018	359,018	359,018	355,428	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,332	1,332	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE FUNDIDORES TRAMO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE VICTOR CERVERA PACHECO COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	335,945	335,945	335,945	335,945	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,683	1,683	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE JARDÍN TRAMO DE AV TECNOLÓGICO A AV GENOVEVO RIVAS GUILLEN COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	417,332	417,332	417,332	413,168	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,809	1,809	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LEÓN GARCÍA TRAMO DE CALLE IGNACIO ALLENDE A CODIGO AGRARIO COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	388,228	388,228	388,228	384,344	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,378	1,378	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LOS ROJAS TRAMO DE AV RIVAS GUILLEN A CALLE DE LA ROSA COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	407,073	407,073	407,073	403,002	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,782	1,782	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE PROL NINOS HERÓES TRAMO DE CALLE 10 DE MAYO A CALLE SIN NOMBRE COL 1º DE MAYO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	325,962	325,962	325,962	293,385	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,354	1,083	80%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN LUIS REY TRAMO DE VICTOR CERVERA PACHECO A LAZARO CÁRDENAS COL GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	311,286	311,286	311,286	308,173	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,441	1,441	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 10 DE OCTUBRE TRAMO DE CALLE 8 DE MAYO A CALLE 13 DE JUNIO COL 1º DE MAYO 1A SECC	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	408,483	408,483	408,483	347,210	85%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,567	1,332	85%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 19 DE MARZO TRAMO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	352,507	352,507	352,507	200,199	57%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,408	1,197	85%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE 8 DE ENERO TRAMO DE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE 13 DE SEPTIEMBRE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	307,253	307,253	307,253	304,180	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,310	1,310	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 6 DE FEBRERO TRAMO DE CALLE 10 DE MAYO A CALLE 24 DE FEBRERO COL 1º DE MAYO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	113,814	113,814	113,814	60,089	53%	0	0	0	METROS CUADRADOS	475	428	90%	
CONSTRUCCION DE LA FACHADA EN LA T.V. JULIAN CARRILLO FRACC. RIVERA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	363,815	363,815	363,815	363,815	100%	0	0	0	METRO LINEAL	148	148	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 12 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	330,330	330,330	330,330	99,099	30%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN PATIO CÍVICO DE ESC SEC TECNICA N° 79	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	449,241	449,241	449,241	436,548	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION ELECTRICA Y COLOCACION DE BOMBA PARA POZO NO. 2 EN UNIDAD AGRICOLA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	157,053	157,053	157,053	157,053	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE LOS ARRAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	338,973	338,973	338,973	338,973	100%	0	0	0	METRO LINEAL	125	125	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL BLANCO ENTRE CIPRIANO CANO Y JULIO HERRERA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	261,888	261,888	261,888	248,793	95%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAVIM CARPETA ASF. EN CALLE FRANCISCO GLZ BOCANEGRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y LEON G. COL 21 DE MARZO Y CALLE ALFREDO G. BONFIL ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y VICTOR CERVERA P. COL. G. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	1,207,338	1,207,338	1,207,338	362,201	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,990	1,973	66%	
PAVIMENTACION ASFALTICA EN PROLONGACION NEGRETE ENTRE CALLE TANGAMANGA Y AV. SAN PEDRO FRACC. LOS AGAVES	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	1,299,271	1,299,271	1,299,271	389,781	30%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CARRIZALES ENTRE V. CERVERA PACHECO Y AV. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	1,116,437	1,116,437	1,116,437	1,101,381	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,710	1,710	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUPITER COL. PROVIDENCIA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	1,317,198	1,317,198	1,317,198	1,311,478	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,532	2,532	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RICARDO FLORES MAGON COL. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	815,803	815,803	815,803	815,803	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,255	1,255	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	293,671	293,671	293,671	288,240	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	482	482	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AURORA ENTRE CARR A RIOVERDE Y CAMINO ANTIGUO A RIOVERDE COL SAN RAFAEL	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	94,265	94,265	94,265	94,265	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,942	1,942	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AV. REAL DE CATORCE Y CALLE CEDRAL COL. SAN LUIS UNO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	880,647	880,647	880,647	589,528	67%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,305	1,175	90%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ COL LAS PALMAS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	427,119	427,119	427,119	419,393	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,340	1,340	100%	
PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA CALLE TAMUIN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	FRACCIÓN GENERAL ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA)	RURAL	680,738	680,738	680,738	294,221	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA AV. SOLEDAD DE LA DIANA CAZADORA A SANTO DOMINGO COL. SAN FELIPE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	1,076,298	1,076,298	1,076,298	1,076,298	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,905	7,905	100%	
PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA CALLE EL LAUREL COL. NUEVA FORESTA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	1,060,299	1,060,299	1,060,299	789,987	73%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,540	1,540	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN MARTIN ENTRE CAMINO ANTIGUO A RIOVERDE A CARR. RIOVERDE COL. SAN RAFAEL	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,301,176	1,301,176	1,301,176	1,288,164	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,670	2,670	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN PROLONGACION CORREGIDORA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	639,793	639,793	639,793	602,505	94%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,227	1,227	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN 2A PRIV DE RAYON FRACC RIVERA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	322,000	322,000	322,000	187,429	58%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VILLA DE ARRIAGA ENTRE CARR RIOVERDE Y AV REAL DE CATORCE COL SAN LUIS 1	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,211,533	1,211,533	1,211,533	1,209,124	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,150	1,150	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE COXCATLAN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACCIÓN GENERAL ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA)	RURAL	877,420	877,420	877,420	263,226	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,220	1,220	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOL COL. PROVIDENCIA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	792,624	792,624	792,624	792,624	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,193	1,193	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VILLA DE REYES	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,197,318	1,197,318	1,197,318	1,197,318	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,150	1,150	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VILLA DE ARISTA ENTRE CARR A RIOVERDE Y AV REAL DE CATORCE COL SAN LUIS 1	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,206,714	1,206,714	1,206,714	1,206,714	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,150	1,150	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CANDIDO NAVARRO EN AV SAN PEDRO A LA HUERTA AV. PROVIDENCIA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	427,436	427,436	427,436	427,436	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	956	956	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2 PRIV. DE CANDELARIO ZAPATA COL. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	511,353	511,353	511,353	153,405	30%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. DE LEONA VICARIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	137,962	137,962	137,962	137,962	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	275	275	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV LEONA VICARIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	137,962	137,962	137,962	137,962	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	275	275	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. RAMON LOPEZ VELARDE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	340,000	340,000	340,000	102,000	30%	0	0	0	OBRA	1	0	45%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV SAN LUIS COL SAN FELIPE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	322,656	322,656	322,656	319,428	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	557	557	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV. MARTE COL. PROVIDENCIA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	472,037	472,037	472,037	141,611	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VILLA HORIZONTE DEL PERIFERICO A CIRCUITO VILLA BOREAL COL VILLA ALBORADA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,319,147	1,319,147	1,319,147	1,105,996	84%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,190	1,839	84%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ART. 123 ENTRE CALLES VICTOR CERVERA PACHECO Y AV. GENEVEVO RIVAS GUILLEN COL. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,044,309	1,044,309	1,044,309	1,044,309	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,711	1,711	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV GENEVEVO RIVAS GUILLEN TRAMO DE CARR A RIOVERDE CALLE 6 DE ENERO COL GENEVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	275,610	275,610	275,610	272,854	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,276	2,276	100%	
REA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES FERROCARRILERS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	658,249	658,249	658,249	651,666	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REENCARPAMIENTO ASFALTICO EN PROLONGACION V. AMADOR	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,301,504	1,301,504	1,301,504	850,965	65%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,887	1,887	100%	
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA EN LA COL. NUEVA FOREST	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,272,507	1,272,507	1,272,507	712,604	56%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2 ETAPA DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AV. SAN PEDRO Y AV. LIBERTAD	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	9,245,389	9,245,389	9,245,389	6,915,842	75%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO	36-TAMASOPO	EL TRIGO	RURAL	443,576	443,576	443,576	443,576	100%	0	0	0	OBRA	1	0	35%	SE CONSTRUYE PRIMERA ETAPA
CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE VESTIDORES Y SANITARIOS DEPORTIVOS 2A ETAPA	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	78,176	78,176	78,176	78,176	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
COSNTRUCCION DE PATIO CIVICO Y JARDIN DE NIÑOS HERNAN CORTES EL PINAL	37-TAMAZUNCHALE	EL PINAL	RURAL	167,439	167,439	167,439	167,439	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALVAN	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	132,978	132,978	132,978	132,978	100%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	293	293	100%	
RELLENO SANITARIO	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	90,392	90,392	90,392	90,392	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	ESTA OBRA SE PAGO POR LOS DOS FONDOS FISM Y FFM
CALLE CAMINO VIEJO A BLEDOS.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	44,882	44,882	44,882	44,882	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,938	1,938	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CALLE JAVIER MINA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	12,821	12,821	12,821	12,821	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	520	520	100%	
CALLE NARANJOS.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	12,221	12,221	12,221	12,221	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	277	277	100%	
CALLE PEDRO VARGAS.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 2A. ETAPA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	63,586	63,586	63,586	63,586	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,638	2,638	100%	
CALLE PEDRO VARGAS DE Magueyes a las Vias.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	41,118	41,118	41,118	41,118	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	
CALLE PROLONGACION JAVIER MINA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	65,177	65,177	65,177	65,177	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,729	2,729	100%	
CALLE 3 DE MAYO.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	14,613	14,613	14,613	14,613	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	435	435	100%	
CALLE 6 DE MAYO.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	50-VILLA DE REYES	PARDO	RURAL	58,606	58,606	58,606	58,606	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,472	1,472	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	50-VILLA DE REYES	CARRANCO	RURAL	269,882	269,882	269,882	269,882	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	50-VILLA DE REYES	EL ROSARIO	URBANO	269,882	269,882	269,882	269,882	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	50-VILLA DE REYES	LA VENTILLA	RURAL	269,882	269,882	269,882	269,882	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	50-VILLA DE REYES	PALOMAS	RURAL	268,951	268,951	268,951	268,951	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	50-VILLA DE REYES	SOCAVON (EL CARMEN)	RURAL	269,882	269,882	269,882	269,882	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOGAUT Y RED DE HOME EN CAMPO DE BEISBOL	50-VILLA DE REYES	SOCAVON (EL CARMEN)	RURAL	52,418	52,418	52,418	52,418	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CABRAS	RURAL	7,551	7,551	7,551	7,551	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE HOME EN VARIOS CAMPOS DE BEISBOL	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	274,795	274,795	274,795	274,795	100%	0	0	0 OBRA	14	14	100%	
E.P. JOSE MARIA MORELOS.- CONSTRUCCION DE TECHADO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	28,589	28,589	28,589	28,589	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	480	480	100%	
E.P. LIBERACION.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL	50-VILLA DE REYES	EJIDO GOGORRON (EX HACIENDA DE GOGORRON)	RURAL	20,751	20,751	20,751	20,751	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
PLANTEL CONALEP.- CONSTRUCCION DE SERVICIOSA SANITARIOS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	450,000	450,000	139,426	139,426	31%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	
RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	2,507,554	2,507,554	758,400	758,400	30%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	0	30%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM. 4+850 (CARR. AXTLA DE TERRAZAS-COXCATLAN)-XOLOCO-CUAYO BUENAVISTA	53-AXTLA DE TERRAZAS	XOLOCO	RURAL	98,336	98,336	98,336	98,336	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE SERVICIOS SANITARIOS SANITARIOS PARA LA CASA EJIDAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	TEMALCACACO	RURAL	2,800	2,800	2,800	2,800	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
TERMINACION DE EDIFICIO CASA DEL MAESTRO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	53-AXTLA DE TERRAZAS	COAMILA	RURAL	738,629	738,629	738,629	738,629	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	53-AXTLA DE TERRAZAS	FRACCIÓN AHUEHUEYO	RURAL	622,639	622,639	622,639	622,639	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	53-AXTLA DE TERRAZAS	ZOJUALO (CHALCO)	RURAL	779,154	779,154	779,154	779,154	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CERCADO DE CAMO DE BEIS-BOL	55-ZARAGOZA	LA ESPERANZA	RURAL	18,670	18,670	18,670	18,670	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO	55-ZARAGOZA	ARROYO HONDO	RURAL	631,568	631,568	631,568	631,568	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL	55-ZARAGOZA	ALBERCA DE LA CRUZ	RURAL	49,293	49,293	49,293	49,293	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEIS BOL	55-ZARAGOZA	LA ESPERANZA	RURAL	18,670	18,670	18,670	18,670	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOMO DE TORO	55-ZARAGOZA	AGUA ZARCA	RURAL	21,730	21,730	21,730	21,730	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA	55-ZARAGOZA	RANCHITO DE JUÁREZ	RURAL	5,650	5,650	5,650	5,650	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 2A. ETAPA	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	198,530	198,530	198,530	198,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	108	108	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	62,167	62,167	62,167	62,167	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO	55-ZARAGOZA	LA PARADA DEL ZARCIDO	RURAL	449,435	449,435	449,435	449,435	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO	55-ZARAGOZA	LA PARADA DEL ZARCIDO	RURAL	449,435	449,435	449,435	449,435	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALTAMIRA	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	401,132	401,132	401,132	401,132	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALTAMIRA (BAJADA AL RIO ARENAL)	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	150,000	0	150,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	150	30	20%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA SAN MIGUEL	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	24,486	24,486	24,486	24,486	100%	0	0	METRO CUADRADO	198	198	100%	
AMPLIACION DE TECHADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CAMI	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	817,393	817,393	817,393	817,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	198,794	198,794	198,794	198,794	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DELEGACION	57-MATLAPA	OTLAYO	RURAL	552,540	552,540	552,540	552,540	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DELEGACION	57-MATLAPA	TLACOCHUAQUE	RURAL	367,149	367,149	367,149	367,149	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DELEGACION 2A. ETAPA	57-MATLAPA	AGUACATITLA	RURAL	411,550	411,550	411,550	411,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SALÓN DE USOS MULTIPLES	57-MATLAPA	NEXCLUAYO	RURAL	524,531	524,531	524,531	524,531	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES	57-MATLAPA	CHALCHOCOYO	URBANO	594,487	594,487	594,487	594,487	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES	57-MATLAPA	IGLESIA VIEJA	RURAL	385,549	385,549	385,549	385,549	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DEL CAMI	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	225,802	225,802	225,802	225,802	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	57-MATLAPA	LA ISLA	RURAL	610,165	610,165	610,165	610,165	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	57-MATLAPA	SAN ANTONIO	RURAL	834,681	834,681	834,681	834,681	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE BOLEIBOL	6-CATORCE	ESTACIÓN WADLEY	RURAL	40,229	40,229	40,229	40,229	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCCOS EN CABECERAS DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PLAZA MULTIFUNCIONAL MIGUEL HIDALGO	6-CATORCE	ESTACIÓN CATORCE	RURAL	31,498	31,498	31,498	31,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	18,841	18,841	18,841	18,841	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (SEGUNDA ETAPA)	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA USO RECURSO DE INFRAESTRUCTURA POR LA CANTIDAD DE \$64,801.74, RECURSO QUE FUE DE AHORROS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LA PINTA, RANCHO NUEVO Y TANQUE NUEVO Y DE LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE. LA PRIMERA ETAPA DE ESTA AULA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2008
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEL LIBRAMIENTO FLORES MAGÓN.	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	333,422	333,422	333,422	333,422	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA DELEGACION DE RASCON	13-CIUDAD VALLES	RASCON	URBANO	330,824	330,824	330,824	294,918	89%	0	0	OBRA	1	1	90%	LA RECONSTRUCCION ES DE 174.80 M2
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALERA EN E.J. ALVARO OBREGON (SEGUNDA ETAPA)	13-CIUDAD VALLES	LA CALERA	RURAL	48,151	48,151	48,151	48,151	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	LA OBRA QUEDO INCONCLUSA EN EL EJERCICIO 2008 QUEDANDO VALIDADA COMO SEGUNDA ETAPA ESTA CANTIDAD CONSISTIENDO EN LA CONSTRUCCION DE 8 POSTES
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	19-LAGUNILLAS	LAS NORIAS	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED SECUNDARIA ELECTRICA PARA LA AVENIDA LAS TORRES, COL SAN JOSE	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	10,386	10,386	10,386	10,386	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE DE CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE EL NARANJO ENTRE CONSTITUCION DE 1887 Y CALLE LOS GOMEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	284,248	284,248	284,248	284,248	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE PALMA CHINA UNIDAD PONCIANO ARRIAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	254,401	254,401	254,401	254,401	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,851	3,851	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE JUAN SARABIA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	223,396	223,396	223,396	205,524	92%	0	0	POSTE	4	4	92%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 18 DE MARZO 1A, 2A Y 3A PRIVADA COL 1° DE MAYO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	325,850	325,850	325,850	304,884	94%	0	0	POSTE	7	7	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD PALMA DE LA CRUZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	PALMA DE LA CRUZ	RURAL	4,018	4,018	4,018	4,018	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CENTENARIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	8,239	8,239	8,239	8,239	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES PEDRO GARCÍA Y BENIGNO ARIAGA COL 21 DE MARZO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	271,566	271,566	271,566	268,733	99%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A FRACCIÓN RIVERA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	1,242,781	1,242,781	1,242,781	1,230,353	99%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
AMPLIACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A FRACCIÓN RIVERA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	1,242,731	1,242,731	1,242,731	1,235,889	99%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. LIBERTAD ENTRE AV. SAN PEDRO Y AV. MARÍA TERESA COL. VILLAS DEL MORRO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	244,105	244,105	244,105	227,581	93%	0	0	POSTE	12	12	100%	
AVENIDA ALDAMA.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	50-VILLA DE REYES	CARRANCO	RURAL	21,579	21,579	21,579	21,579	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
CALLE POR EL JARDÍN DE NIÑOS.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	50-VILLA DE REYES	CARRANCO	RURAL	25,500	25,500	25,500	25,500	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	6-CATORCE	GUADALUPE DEL CARNICERO (LA MAROMA)	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
MODERNIZACIÓN															
ACABADOS DEL PALACIO MUNICIPAL (TECHO DOMO)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	316,128	316,128	316,128	316,128	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE LAS MORAS	31-SANTA CATARINA	LAS MORAS	RURAL	236,404	236,404	236,404	236,404	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO DE PILETA	32-SANTA MARÍA DEL RÍO	ENRAMADAS	RURAL	19,550	19,550	19,550	19,550	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO EN PUENTE 1	32-SANTA MARÍA DEL RÍO	SANTA MARÍA DEL RÍO	URBANO	36,800	36,800	36,800	36,800	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO EN PUENTE 2	32-SANTA MARÍA DEL RÍO	SANTA MARÍA DEL RÍO	URBANO	65,550	65,550	65,550	65,550	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
COMPRA DE LUMINARIAS PARA COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	6,636,247	6,636,247	6,636,247	6,636,247	100%	0	0	PIEZA	2,000	2,000	100%	
MEJORAMIENTO															
PROYECTO DE DESARROLLO ECOTURÍSTICO "GRUTA LOS SABINOS"	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE ALAMEDA (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	344,565	344,565	344,565	311,223	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	REFRENDADA
APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCADO EN CANCHA COMUNITARIA	19-LAGUNILLAS	EL MIRADOR (EL PEDREGAL)	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
RELOCALIZACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PARA LA OBRA DE PAV DE CALLE CORREGIDORA, FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	17,268	17,268	17,268	17,268	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA PRIMARIA DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROL MATAMOROS SUR	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	5,297	5,297	5,297	5,297	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PANTEÓN MUNICIPAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA COLORADA	RURAL	292,445	292,445	292,445	292,445	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SALÓN EJIDAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	ESTANGITA	RURAL	48,809	48,809	48,809	48,809	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN AGUSTÍN	RURAL	110,930	110,930	110,930	110,930	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SALÓN EJIDAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CERRITO DE MARAVILLAS	RURAL	69,460	69,460	69,460	69,460	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICIONES	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	2,875	2,875	2,875	2,875	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	4,580	4,580	4,580	4,580	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	2,141	2,141	2,141	2,141	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LÁMINAS GALVANIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	LA MESA	RURAL	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	
SUMINISTRO DE VENTANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	3-AQUISMÓN	SAN JOSÉ OJIA	RURAL	94,999	94,999	94,999	94,999	100%	0	0	LOTE	50	50	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONFORMACIÓN DE CAMINO 2A. ETAPA	55-ZARAGOZA	EL ARREATE	RURAL	97,798	97,798	97,798	97,798	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO	55-ZARAGOZA	LA PARADA DEL ZARCIDO	RURAL	448,438	448,438	448,438	448,438	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
TRABAJOS DE DESASOLVES DE ARROYOS, CAUCES Y CANALES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	580,000	580,000	580,000	472,981	82%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RENTA DE CAMION DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL DE COMPOSTRO AL TIRADERO DEL CERRITO BLANCO	20-MATEHUALA	CERRITO BLANCO	RURAL	169,338	169,338	169,338	169,338	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SALON DE USOS MULTIPLES	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA CAMPANA	RURAL	249,991	249,991	249,991	249,991	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	147,797	147,797	147,797	147,797	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION DE PARQUE RECREATIVO EN EL PUENTE	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	227,700	227,700	227,700	227,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	20,851	20,851	20,851	20,851	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION EN EP DAMIAN CARMONA COL AZALEAS	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	201,318	201,318	201,318	201,318	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,281	1,281	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y ARRANCADOR PARA CARGAMIO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	82,825	82,825	82,825	82,825	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
E.P. 20 DE NOVIEMBRE.- IMPERMEABILIZANTE	50-VILLA DE REYES	EL CENTENARIO	RURAL	5,244	5,244	5,244	5,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS	304	304	100%	
J.N. JUAN ALVAREZ.- IMPERMEABILIZANTE	50-VILLA DE REYES	LAGUNA DE SAN VICENTE	URBANO	11,454	11,454	11,454	11,454	100%	0	0	METROS CUADRADOS	664	664	100%	
J.N. JULIAN DE LOS REYES.- IMPERMEABILIZANTE	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	14,852	14,852	14,852	14,852	100%	0	0	METROS CUADRADOS	861	861	100%	
DESASOLVE DE TANQUE PARA CAPTAR MAS AGUA EN TIEMPO DE LLUVIA	55-ZARAGOZA	LA PARADA DEL ZARCIDO	RURAL	56,063	56,063	56,063	56,063	100%	0	0	METRO CUBICO	6,500	6,500	100%	
ADQUISICION DE PASTO PARA PLAZA MULTIFUNCIONAL MIGUEL HIDALGO	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	110,544	110,544	110,544	110,544	100%	0	0	HECTAREA	21	21	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PANTEON EN LA COMUNIDAD DE ESTACION IPINA	1-AHUJALULCO	ESTACION IPINA	RURAL	5,635	5,635	5,635	5,635	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	21,914	21,914	21,914	21,914	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE COMPLEMENTO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL RAMO 28, PARA UN TOTAL EJERCIDO DE \$108,605.50
REHABILITACION DE PARQUE EN BARRIO CHACANA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	651,274	651,274	651,274	651,274	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ES UN LOTE DE EQUIPO
INSTALACION DE CERCADO, REHABILITACION DE GABINETE Y REUBICACION DE MEDIDOR EN EL CAM. PONCIANO ARRAGA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	31,000	31,000	31,000	28,199	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD COL. 18 DE MARZO DEFINICION DE CAM. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DENTRO DE LA APERTURA TIENE COMO UNIDAD DE MEDIDA 1 ESCUELA REFRENDADA
RECONSTRUCCION DE PUENTE	13-CIUDAD VALLES	LAS HUERTAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	METROS CUADRADOS	24	22	90%	REFRENDADA
REHABILITACION DEL ANTIGUO LIBRAMIENTO CON BACHEO DE CAJA Y CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO.	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	199,924	199,924	199,924	71,618	36%	0	0	METRO CUADRADO	22,500	9,010	40%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM 255,849.95 FAFM 199,923.30 TOTAL 455,773.25 AVANCE FISICO DE 40 % Y FINANCIERO DEL 71 % REFRENDADA
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	RURAL	21,964	21,964	21,964	21,964	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO	19-LAGUNILLAS	EL QUELITALILLO (EL QUELITAL)	RURAL	16,572	16,572	16,572	16,572	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
REHABILITACION DE PLAZA DEPORTIVA DE LA COLONIA OLLERIA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	1,194,180	1,194,180	1,194,180	1,194,180	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO 2A ETAPA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	2,157,901	2,157,901	2,157,901	2,157,901	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	29,941	29,941	29,941	29,941	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE OJO DE AGUA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	11,900	11,900	11,900	11,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE PLAZAS Y JARDINES	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	17,011	17,011	17,011	17,011	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SALA DE JUNTAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	107,187	107,187	107,187	107,187	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	31,930	31,930	31,930	31,930	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLE CARRANZA CON RIEGO DE SELLO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	122,000	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,555	3,555	100%	
rehabilitacion de drenaje en calle chihuahua	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	59,168	59,168	59,168	59,168	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
REHABILITACION DE MERCADO REVOLUCION AREA DE COMIDAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	139,786	139,786	139,786	139,786	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA CAPITAL DE SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,527,835	1,527,835	1,527,835	1,527,835	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	33,750	33,750	100%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION EXPLANADA TIANGUIS AV. MEXICO RUTA 10	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	138,848	138,848	138,848	138,848	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA SOLIDARIDAD COL. 21 DE MARZO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	10,974	10,974	10,974	10,974	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
AMPLIACION DE REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL DE ESC SEC GRAL 21 DE MARZO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	28,688	28,688	28,688	28,688	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO CON ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION PRIV MANUEL JOSE OTHON	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	24,495	24,495	24,495	24,495	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO PARA INSTALAR RED DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE RANCHO BLANCO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	5,589	5,589	5,589	5,589	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE PONCIAN ARRIAGA Y AV TENOCHTITLAN COL SAN ANTONIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,292,482	1,292,482	1,292,482	1,292,482	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,500	5,500	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (MURO PERIMETRAL) DEUDA PUBLICA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	50,935	50,935	50,935	50,935	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MOLINO ENTRE PERIFERICO Y CALLE HIPERICON COL HOGARES OBREROS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,265,106	1,265,106	1,265,106	1,064,254	84%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,400	1,400	100%	
REHABILITACION DE EP 20 DE NOVIEMBRE COL CENTRAL	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	321,477	321,477	321,477	215,833	67%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICTOR CERVERA PACHECO ENTRE PROL V. AMADOR Y AV PONCIAN ARRIAGA COL GENEVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	106,433	106,433	106,433	106,433	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES COL. DIVISION DEL NORTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	21,976	21,976	21,976	21,976	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES COL DIVISION DEL NORTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	7,831	7,831	7,831	7,831	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REMODELACION DE PREDIOS EN AV. LIBERTAD FRACC EL MORRO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	108,920	108,920	108,920	32,678	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
2 ETAPA REHABILITACION DE PAVIMENTO Y DRENAJE EN CALLE FUNDICION ENTRE PERIFERICO NORTE Y PRADOS DE COPALXIO COL. HOGARES OBREROS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	53,441	53,441	53,441	53,441	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	193	193	100%	
REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	49,967	49,967	49,967	49,967	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE COMPUTO EN UNIVERSIDAD COMUNITARIA	37-TAMAZUNCHALE	MECATLAN	RURAL	253,748	253,748	253,748	253,748	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	7,775	7,775	7,775	7,775	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
REHABILITACION DE BIBLIOTECA ESCOLAR	40-TAMUJIN	SANTA MARTHA	RURAL	4,999	4,999	4,999	4,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES (05 DE MAYO, MOCTEZUMA, CUITLAC)	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	280,818	280,818	280,818	280,818	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	156	156	100%	
REHABILITACION DE CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	206,879	206,879	206,879	206,879	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS LA ROSITA	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	15,612	15,612	15,612	15,612	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TABLEROS BACHILLERATO COMUNITARIO	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	40,910	40,910	40,910	40,910	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	691,598	691,598	691,598	691,598	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD JDN MANUEL JOSE OTHON (REHABILITACION DE INSTITUCION EDUCATIVA)	63-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	50,070	50,070	50,070	50,070	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	53-AXTLA DE TERRAZAS	JALPILLA	URBANO	22,630	22,630	22,630	22,630	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONFORMACION DE CAMINO	55-ZARAGOZA	LAS BORRACHAS	RURAL	206,653	206,653	206,653	206,653	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL	55-ZARAGOZA	RINCÓN DE SANTA EDUWIGES	RURAL	63,470	63,470	63,470	63,470	100%	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CAMI	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	16,043	16,043	16,043	16,043	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	57-MATLAPA	AGUACATITLA	RURAL	9,216	9,216	9,216	9,216	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL POR CONTINGENCIA DE LLUVIA	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	35,248	35,248	35,248	35,248	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION SALON EJIDAL	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	57,772	57,772	57,772	57,772	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN LA ZONA URBANA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	59,970	59,970	59,970	59,970	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
FALTANTE DE RECURSO DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO CARRETERA A LA LOCALIDAD DE SALTRILLOS	7-CEDRAL	SALTRILLOS DEL REFUGIO	RURAL	114,894	114,894	114,894	114,894	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PRIMER ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA PLAZA "5 DE MAYO" DE LA CABECERA MUNICIPAL	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	2,522,899	2,522,899	2,522,899	2,522,899	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE MOTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS PARA LA ESC. PRIMARIA FEDERAL AQUILES SERDAN .	13-CIUDAD VALLES	OJO DE AGUA	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS PARA LA ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 47	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PICADORA DESINTEGRADORA	13-CIUDAD VALLES	EL PEDERNAL	RURAL	15,650	15,650	15,650	15,650	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 15,650.00 BENEFICIARIOS 5,850.00 TOTAL \$ 21,500.00
REMOLQUE GANADERO	13-CIUDAD VALLES	LAGUNA DEL MANTE	RURAL	34,950	34,950	34,950	34,950	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	FAFM 34,950.00 BENEFICIARIOS 14,925.00 TOTAL 49,875.00
ADQUISICION DE DOS AMBLANCIAS SEMINUEVAS PARA EL DIF MUNICIPAL	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	373,350	373,350	373,350	373,350	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
HABITAT, EQUIPAMIENTO DEL MODULO PARA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	28,771	28,771	28,771	28,771	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSMISION DE TELEVISION	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	81,420	81,420	81,420	81,420	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA COL. 1 DE MAYO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	73,795	73,795	73,795	73,795	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL CDC DE LA COL. G. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	38,835	38,835	38,835	38,835	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRO UN VEHICULO PARA EL H. AYUNTAMIENTO.
ADQUISICION DE VEHICULO SUBURBAN	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APOYO A ESCUELAS CON REFRIGERADORES Y ESTUFAS	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	MOBILIARIO	3	3	100%	
APOYO CON ESCUELA SANTA MARIA	6-CATORCE	SANTA MARIA DEL REFUGIO	RURAL	1,700	1,700	1,700	1,700	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
APOYO CON MIBILIARIO	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	4,700	4,700	4,700	4,700	100%	0	0	MOBILIARIO	5	5	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	11,020	11,020	11,020	11,020	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MAQUINARIA															
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CULTIVADORA CANERA DE 6 CINCELES	13-CIUDAD VALLES	EL SABINO DEL OBISPO	RURAL	20,900	20,900	20,900	20,900	100%	0	0	LOTE	1	1	90%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM \$20,900.00 BENEFICIARIOS \$8,100.00 TOTAL \$29,000.00 AVANCE FISICO 90 % Y FINANCIERO 72 %
ARRENDAMIENTO DE TRACTOR BULLDOZER PARA TIRADERO MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE GUARDARAYAS	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION DE ARRENDAMIENTO SE ENCUENTRA CLASIFICADA DENTRO DEL RUBRO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMO REQUERIMIENTOS MUNICIPALES US 0208 GASTOS DE OPERACION TENIENDO COMO UNIDAD DE MEDIDA 1 INFORME
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	462,554	462,554	462,554	462,554	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
ADQUISICION DE 13 TRACTORES PARA LAS COMUNIDADES DE TINAJA, LA JOYA, EJIDO SOLEDAD Y EL ZAPOTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,982,500	1,982,500	1,982,500	1,982,500	100%	0	0	MAQUINA	13	13	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRASLADO PARA AMBULANCIA TIPO II	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	73,621	73,621	73,621	73,621	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	332,925	332,925	332,925	332,925	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO III	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	332,925	332,925	332,925	332,925	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TERAPIA INTENSIVA PARA AMBULANCIA TIPO III	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	232,318	232,318	232,318	232,318	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
OTROS															
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO	URBANO	61,563	61,563	61,563	61,563	100%	0	0	PIEZA	28	28	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE 31 MESAS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y 31 SILLAS SECRETARIALES CON PISTON PARA EL CECATI NO. 98	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	61,700	61,700	61,700	61,700	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	13-CIUDAD VALLES	SAN ANTONIO HUICHIMAL	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ESC. SEC. GUADALUPE VICTORIA	13-CIUDAD VALLES	EL PUJAL (ALVARO OBREGON)	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE TINACOS PARA LA ZONA INDIGENA	13-CIUDAD VALLES	EL TAMARINDO	RURAL	14,376	14,376	14,376	14,376	100%	0	0	TINACO	5	5	100%	
ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR DE DRENAJE	13-CIUDAD VALLES	EL PUJAL (ALVARO OBREGON)	RURAL	11,817	11,817	11,817	11,817	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO DE LOTE DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDA.	13-CIUDAD VALLES	RANCHO NUEVO	RURAL	3,675	3,675	3,675	3,674	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	8,757	8,757	8,757	8,757	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CAMPAÑA PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	SE EFECTUO FE DE ERRATAS EN LA LOCALIDAD ESTA ACCION CONSISTE EN UNA CAMPAÑA ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$100,000 FAFM 50,000 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$50,000 LOCALIDAD:20 DE NOVIEMBRE Y ANFER
EQUIPAMIENTO DE MÓDULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	24,385	24,385	24,385	24,385	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$ 43,774.00 FAFM \$ 24,385.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$ 19,389.00 LOCALIDAD: COL. LA PIMENTA
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA LA PIMENTA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	102,274	102,274	102,274	102,274	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$204,548.00 FAFM \$102,274.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$102,274.00
EQUIPAMIENTO PARA AULA DE COMPUTO DE LA E.P. EMILIANO ZAPATA	13-CIUDAD VALLES	EL CUICHE	RURAL	19,740	19,740	19,740	19,740	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	ACCION REFRENDADA
LOTE DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE ESCUELAS	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	10,267	10,267	10,267	8,591	84%	0	0	LOTE	1	1	84%	
LOTE DE MATERIALES PARA VIVIENDA SINIESTRADA	13-CIUDAD VALLES	LA PILA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO "CHOY" PARA ELEVACION DE PREDIOS	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	30,912	30,912	30,912	30,912	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOCALIDAD:COL. DIANA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA,COL. SOLIDARIDAD	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	29,946	29,946	29,946	29,946	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS, SUPERVISION Y CONTROL 2009	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	293,471	293,471	293,471	293,470	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CONTINGENCIAS	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	20,494	20,494	20,494	20,494	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO ESC. PREPARATORIA "ESTEBAN MOCTEZUMA TORREBLANCA" C.C.T. 2458C0047Y	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN ESTA ACCION LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO PERO SE CAPTUREO COMO LOTE DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	454,051	454,051	454,051	454,051	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
ADORNOS NAVIDEÑOS LUMINOSOS 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	83,317	83,317	83,317	83,317	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL APARTADO DE SECTOR Y SUBSECTOR SE SELECCIONO ASISTENCIA SOCIAL POR NO EXISTIR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO.
*AMPLIACION DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE VAQUILLAS HOLSTEIN	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,800	10,800	10,800	10,800	100%	0	0	0	APOYO	1	1	75%	OBRA REFRENDADA A CONCLUIR AL 31 DE MARZO EL 2010.
*AMPLIACION DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DE CAPACITACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51,129	51,129	51,129	51,129	100%	0	0	0	INFORME	2	2	100%	
APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL PERSONAL DE LA D.G.S.P.M.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	34,000,000	34,000,000	34,000,000	34,000,000	100%	0	0	0	PLAZA	500	500	100%	
*ATENCIÓN DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION VALLE DE SAN JOSE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	94,697	94,697	94,697	94,697	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CAMPANA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	93,211	93,211	93,211	93,211	100%	0	0	0	INFORME	2	2	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CAMPANA DE SALUD DE LA MUJER	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	INFORME	3	3	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CAMPANA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES EN ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	121,047	121,047	121,047	121,047	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LOTE DE EQUIPO. ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS , POR LO QUE SOLO SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CAMPANA PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES CDC VALLE DE SAN JOSE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	81,054	81,054	81,054	81,054	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES MUNICIPALES
*CAMPANA PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES SIMON DIAZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	80,155	80,155	80,155	80,155	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES MUNICIPALES
*CANCHAS DEL FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIANO ARRIAGA (PARQUE CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA) "PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE REPORTA UNICAMENTE LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CANCHAS DEL FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIANO ARRIAGA (PARQUE CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA) "ORGANIZACION COMUNITARIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	23,930	23,930	23,930	23,930	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CANCHAS DEL FRACCIONAMIENTO PLAN PONCIANO ARRIAGA (PARQUE CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA) "PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA ECUIDAD DE GENERO"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	8,070	8,070	8,070	8,070	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CANCHAS PLAN DE AYUTLA "ORGANIZACION COMUNITARIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	23,930	23,930	23,930	23,930	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CANCHAS PLAN DE AYUTLA "PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA ECUIDAD DE GENERO"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	8,070	8,070	8,070	8,070	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CANCHAS PLAN DE AYUTLA "PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A MICROCUENCAS	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	168,000	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	0	INFORME	8	7	90%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO REFERENTE AL RAMO 33
*CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS GANADEROS	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	70%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO REFERENTE AL RAMO 33. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
*CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE MUNICIPALIZACION	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	INFORME	1	1	70%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS PO LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
CONVENIO PARA LA MODIFICACION DEL PLAN DE ORDENACION DE SAN LUIS POTOSI SU ZONA CONURBADA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE SELECCIONO EN EL TIPO DE GASTO LA OPCION DE INVERSION DEBIDO A QUE NO ES UNA OBRA PUBLICA
*CURSO DE BELLEZA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	70,334	70,334	70,334	70,334	100%	0	0	0	INFORME	2	2	100%	ESTA OBRA TIENE COMBINACION DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*CURSO DE COMPUTACION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	INFORME	2	2	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES CAF SIMON DIAZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	24,314	24,314	24,314	24,314	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES MUNICIPALES. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LOTE DE EQUIPO
*ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	15,001	15,001	15,001	15,001	100%	0	0	0	APOYO	5	5	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE SE REPORTA UNICAMENTE LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
*ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DELEGACION DE BOCAS	28-SAN LUIS POTOSI	BOCAS (ESTACION BOCAS)	RURAL	283,500	283,500	283,500	283,500	100%	0	0	0	BECA	135	135	100%	
*ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DELEGACION DE VILLA DE POZOS	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,071,000	1,071,000	1,071,000	1,071,000	100%	0	0	0	BECA	510	510	100%	
*ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DELEGACION LA PILA	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	URBANO	304,500	304,500	304,500	304,500	100%	0	0	0	BECA	145	145	100%	
*ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ZONA RURAL NO DELEGACIONAL	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0	BECA	200	200	100%	
*ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA ZONA URBANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	7,419,300	7,419,300	7,419,300	7,419,300	100%	0	0	0	BECA	3,533	3,533	100%	
*ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES DE LA MANCHA URBANA PAQUETE 1	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	211,868	211,868	211,868	211,868	100%	0	0	0	ESTUDIO	15	15	100%	
*ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES DE LA MANCHA URBANA PAQUETE 2	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	111,900	111,900	111,900	111,900	100%	0	0	0	ESTUDIO	7	7	100%	
ESTUFAS ECOLOGICAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	89,978	89,978	89,978	89,978	100%	0	0	0	UNIDAD	100	100	100%	
FOMENTO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	166,692	166,692	166,692	166,692	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (FAFM)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	8,617,382	8,617,382	8,617,382	8,274,433	96%	0	0	0	INFORME	12	12	97%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
"INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO AL DEPORTE	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	200,000	200,000	200,000	130,662	65%	0	0	0	LOTE	1	1	75%	EN EL APARTADO DE SECTOR Y SUBSECTOR SE SELECCIONO ASISTENCIA SOCIAL POR NO EXISTIR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LOTE DE EQUIPO. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
PAGO AL CREDITO BANCARIO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DEL 2007	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	8,368,093	8,368,093	8,368,093	8,368,093	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO AL CREDITO BANCARIO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS DEL 2008	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	159,338,099	159,338,099	159,338,099	139,237,482	87%	0	0	0	INFORME	1	1	88%	
"PLAZA DEL MARIACHI (PLAZA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO) "ORGANIZACION COMUNITARIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA"	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	3,241	3,241	3,241	3,241	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
"PLAZA DEL MARIACHI (PLAZA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO) "PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EUIDAD DE GENERO"	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	28,759	28,759	28,759	28,759	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
"PLAZA DEL MARIACHI (PLAZA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO) "PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL"	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
"SALUD Y BIENESTAR EN FAMILIA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	160,000	160,000	160,000	159,687	100%	0	0	0	CONSULTA	1,000	990	99%	
SERVICIO INTEGRAL DE 3000 PAPELERAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	7,341,996	7,341,996	7,341,996	7,341,996	100%	0	0	0	PIEZA	3,000	3,000	100%	
"SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA CELDA EMERGENTE EN EL TIRADERO MUNICIPAL DE PENASCO Y LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL MISMO	28-SAN LUIS POTOSÍ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
"SISTEMA DE RIEGO A PRESION AUTOMATIZADA PARA AREAS VERDES, RASTRO TIF	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	600,000	600,000	600,000	287,099	48%	0	0	0	OBRA	1	1	79%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR AL 31 DE MARZO DEL 2010.
(SUBSEMIN) DESTINO PRIORITARIAMENTE AL DESARROLLO DE UN PROGRAMA MUNICIPAL DE RENOVACION SALARIAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	31,666,667	31,666,667	31,666,667	31,666,666	100%	0	0	0	PLAZA	500	500	100%	ESTA ACCION PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE BARRA POSTERIOR DE LA ESC. SEC. TEC. N° 44	28-SAN LUIS POTOSÍ	ESCALERILLAS	URBANO	33,338	33,338	33,338	33,338	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	216	216	100%	
"SUMINISTRO DE PASTO PARA AREA VERDE EN EL RASTRO TIF	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LOTE DE MATERIALES
"TALLER DE BISUTERIA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	54,570	54,570	54,570	54,570	100%	0	0	0	INFORME	3	3	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
"TALLER DE CARPINTERIA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	39,248	39,248	39,248	39,248	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS POR LO QUE SE REPORTA UNICAMENTE LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
"TALLER DE COMPUTACION BASICA VALLE DE SAN JOSE	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	25,865	25,865	25,865	25,865	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
"TALLER DE PINTURA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA OBRA PRESENTA COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO QUE CORRESPONDE AL RAMO 33
"TERMINACION DE LA SUPERVISION EXTERNA PARA EL RECICLADO DE PAVIMENTO EN VARIAS AVENIDAS DE LA ZONA SUR	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	284,797	284,797	284,797	284,797	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
"TERMINACION DEL CENSO GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	659,506	659,506	659,506	602,297	91%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
"TERMINACION DEL LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD DE MATERIALES DEL RECICLADO DE PAVIMENTO EN ZONA SUR	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	33,508	33,508	33,508	33,508	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
"2A. ETAPA DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM. DE MILPILLAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96,508	96,508	96,508	96,508	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EP. EMILIANO ZAPATA	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	16,077	16,077	16,077	16,077	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA ESCUELAS	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	453,330	453,330	453,330	453,330	100%	0	0	0	EQUIPO	30	30	100%	
ADQUISICION DE AUTOBUS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	194,000	194,000	194,000	194,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	22,800	22,800	22,800	22,800	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTES Y CUBRE BOCAS, PARA LA CONTINGENCIA DE LA INFLUENZA	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	163,024	163,024	163,024	163,024	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA COMUNIDAD	53-AXTLA DE TERRAZAS	ENSENADA (CHALCO)	RURAL	7,300	7,300	7,300	7,300	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ESC. PRIM. JACINTO MALDONADO VILLAVERDE	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	11,200	11,200	11,200	11,200	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN LOTE DE JUEGOS INFANTILES PARA EL JDN AXAYACATL	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN LOTE DE JUEGOS INFANTILES PARA EL JDN BENITO JUAREZ	53-AXTLA DE TERRAZAS	EL AQUICHAL	RURAL	16,745	16,745	16,745	16,745	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO A LA ESCUELA DE CALIDAD ETV GRACIANO SANCHEZ (EQUIPAMIENTO)	53-AXTLA DE TERRAZAS	PICHOLCO	RURAL	50,816	50,816	50,816	50,816	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	87,140	87,140	87,140	87,140	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE COBIJAS PARA APOYO A GRUPOS VULNERABLES	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ADQUISICION DE CONOS DE SEGURIDAD.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	1,969	1,969	1,969	1,969	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE DESPENSAS DESARROLLO SOCIAL	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE DESPENSAS DESARROLLO SOCIAL.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE PAQUETES DE LAMINAS	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO EN BECAS.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0	BECA	1	1	100%	
ARTICULOS DEPORTIVOS.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
PAGO DE NOMINA PARA BRIGADA MEDICA, UBR, CLINICA PAISANO Y AUXILIAR DE PASO BONITO	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	1,446,462	1,446,462	1,446,462	1,446,462	100%	0	0	0	PLAZA	18	18	100%	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (PAGO DE DOS ADMINISTRATIVOS)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	259,866	259,866	259,866	259,866	100%	0	0	0	INFORME	2	2	100%	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE DOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
ADQUISICION DE MEDICAMENTO	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	RURAL	14,890	14,890	14,890	14,890	100%	0	0	0	APOYO	30	30	100%	
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	RURAL	405,474	405,474	405,474	405,474	100%	0	0	0	PLAZA	25	25	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	5,499,077	5,499,077	5,499,077	5,499,077	100%	0	0	0	PLAZA	46	46	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	5,500,986	5,500,986	5,500,986	5,500,986	100%	0	0	0	PLAZA	46	46	100%	
ESTUDIO SOBRE EL DEFICIT DE SERVICIOS BASICOS Y TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS POLIGONOS HABIT DE ROVERDE SLP	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	88,953	88,953	88,953	88,953	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDO PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	31-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	486,750	486,750	486,750	486,750	100%	0	0	0	PLAZA	8	8	100%	EN AMBITO CORRESPONDE A RURAL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, NIVELACION Y SECCIONES TRANSVERSALES DE 20 HAS. EN EL RIO SANTA MARIA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	18,216	18,216	18,216	18,216	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
APOYOS A FERETAM	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	617,548	617,548	617,548	617,548	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA AGUA POTABLE	36-TAMASOPO	CALIFORNIA	RURAL	75,900	75,900	75,900	75,900	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,981	14,981	14,981	14,981	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE BICICLETAS PARA ELEMENTOS DE SEUGURIDAD PUBLICA	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	9,170	9,170	9,170	9,170	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIERON LAS BICICLETAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA VIGILANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL
SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	334,937	334,937	334,937	334,937	100%	0	0	0	PLAZA	24	24	100%	SE PAGO SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA VIGILANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL
SUELDOS DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	103,135	103,135	103,135	103,135	100%	0	0	0	PLAZA	103,135	103,135	100%	SE HIZO EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
NOMINA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	53,318	53,318	53,318	53,318	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CENTRO DE SALUD.- PAGO A PROMOTOR DE SALUD	50-VILLA DE REYES	LAGUNA DE SAN VICENTE	URBANO	15,919	15,919	15,919	15,919	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CENTRO DE SALUD.- PAGO A PROMOTOR DE SALUD	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	104,425	104,425	104,425	104,425	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CENTRO DE SALUD.- PAGO A VELADOR	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	10,069	10,069	10,069	10,069	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA.- ASESORIA Y CAPACITACION A POLICIAS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	32,760	32,760	32,760	32,760	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO A PERSONAL DE BRIGADA DE AMBULANCIA "PARAMEDICOS"	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	368,871	368,871	368,871	368,871	100%	0	0	0	PLAZA	5	5	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA DE MICROCUENCAS	50-VILLA DE REYES	LA VENTILLA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROGRAMA MICROCUENCAS	50-VILLA DE REYES	BLEDOS	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CENTRO DE SALUD.- PAGO A 2 DOCTORAS PARA ATENDER AL PERSONAL Y PUBLICO EN GENERAL	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	270,054	270,054	270,054	270,054	100%	0	0	0 PLAZA	2	2	100%	
SEDE GUADIANA.- PAGO A PERSONAL DE BRIGADA MOVIL (CHOFER Y PROMOTOR)	50-VILLA DE REYES	GUADIANA	RURAL	193,606	193,606	193,606	193,606	100%	0	0	0 PLAZA	2	2	100%	
SEDE SOCAVON.- PAGO A PERSONAL DE BRIGADA MEDICA DE SALUD	50-VILLA DE REYES	SOCAVON (EL CARMEN)	RURAL	215,565	215,565	215,565	215,565	100%	0	0	0 PLAZA	2	2	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMAZCAL	1-AHUJALULCO	EL TEMAZCAL	RURAL	92,972	92,972	92,972	92,972	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONVENIO CON LA CFE PARA PAGO PASIVO DE LUZ PARA POZO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	251,460	251,460	251,460	251,460	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	49,701	49,701	49,701	49,701	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	823,174	823,174	823,174	823,174	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PAGO DE GASOLINA Y VIATICOS DE CODESOL	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	156,038	156,038	156,038	156,038	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PAGO DE LUZ PARA POZO DE AGUA POTABLE	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	509,448	509,448	509,448	509,448	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
REPARACION DE CAMINO DE BASURA	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	76,889	76,889	76,889	76,889	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ELOTERO A 7873)	11-CIUDAD FERNANDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100%	0	0	0 HECTAREA	2,000	2,000	100%	
APOYO AL SERVICIO SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITAT	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	26,080	26,080	26,080	26,080	100%	0	0	0 APOYO	8	8	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
CAMPANA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA PARALITICA	11-CIUDAD FERNANDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	0 APOYO	8,000	8,000	100%	
CAMPANA PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	70,830	70,830	70,830	70,830	100%	0	0	0 INFORME	2	2	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, IDENTIFICANDOSE COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE COMO OPCION EN EL LISTADO DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL.
RESCATE DE PLAZA RODADILLOS A TRAVES DE LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EIDADAD DE GENERO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	14,537	14,537	14,537	14,537	100%	0	0	0 INFORME	2	2	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, IDENTIFICANDOLA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARECE EN LA LISTA DE OPCIONES DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL.
RESCATE DEL PARQUE "JARDINES DEL ALTO" A TRAVES DE LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EIDADAD DE GENERO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	19,787	19,787	19,787	19,787	100%	0	0	0 INFORME	2	2	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ELECTRIFICACIONES EN LA CUESTA CRO MARCELINO ZAMARRON.ZACAPETLAYO	12-TANCANHUITZ	ZACAPETLAYO	RURAL	366,924	366,924	366,924	366,924	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	174,300	174,300	174,300	174,300	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	267,500	267,500	267,500	267,500	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	4,216,307	4,216,307	4,216,307	4,216,307	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUANITO	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	434,747	434,747	434,747	434,747	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PAGO DEUDA CREDITO BANOBRAS	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	39,653	39,653	39,653	39,653	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE TERRACERIA,PAVIMENTOS Y DRENAJE MENOR PARA LA AV. LALO TORRE	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	110,000	110,000	110,000	93,556	85%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA
INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE PROPUESTAS PARA LOS PROGRAMAS DE HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PISO FIRME DE LA SEDESOL.	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	110,000	110,000	110,000	100,079	91%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
OPERACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA CONSTRUCCION EN 14 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	LAS HUERTAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,170	98%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	98%	
OPERACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA CONSTRUCCION EN 17 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	COLONIA CITLALMINA	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,170	98%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	98%	
OPERACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA CONSTRUCCION EN 17 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	LA ESCONDIDA	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,170	98%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	98%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA CONSTRUCCION EN 20 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	EJIDO LOBO	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,170	98%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	98%	
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA CONSTRUCCION EN 21 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	CAMILLAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,170	98%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	98%	REFRENDADA
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA CONSTRUCCION EN 22 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,170	98%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	98%	LOCALIDAD: EL AZULEJO
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA CONSTRUCCION EN 8 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	LAS PITAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,170	98%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	98%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	10,674,821	10,674,821	10,674,821	10,674,821	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	SE EFECTUO MODIFICACION PRESUPUESTAL EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 30 DE OCTUBRE, 30 DE NOVIEMBRE Y 30 DE DICIEMBRE
PROYECTO DE REORDENAMIENTO VIAL EN LA ZONA DE MERCADOS CON SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA VERTICAL, PINTURA DE RAYAS EN ESTACIONAMIENTO, PINTURA DE GUARNICIONES Y PINTURA DE CRUCEROS	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	124,999	124,999	124,999	124,999	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SUBCOLECTOR EMILIANO ZAPATA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	109,596	109,596	109,596	103,556	94%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	LOCALIDADES : COLONIA GUADALUPE, EMILIANO ZAPATA, MARQUEZ, AMPL. MARQUEZ, LAZARO CARDENAS, TRONCONES Y LA CORRIENTE REFRENDADA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SUBCOLECTOR UNIVERSIDAD	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	105,570	105,570	105,570	99,533	94%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	LOCALIDADES: COLONIA LAS AGUILAS, AMPLIACION LAS AGUILAS, RAFAEL CUREL, ZONA UNIVERSITARIA REFRENDADA
PAGO DE DEUDA PUBLICA	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	1,111,226	1,111,226	1,111,226	1,111,226	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%.
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	RURAL	74,334	74,334	74,334	74,334	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PINTURA PARA REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SISTEMA SAN JUANITO	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	RURAL	9,811	9,811	9,811	9,811	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ANTICIPO DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO HUICHIHUAYAN CHUNUNTZEN 2 DEL KM 0+000 AL KM 4+714	18-HUEHUETLAN	CHUNUN TZEN DOS	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	
APOYO PARA GASTOS DE PANTEON	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	RURAL	73,465	73,465	73,465	73,465	100%	0	0	0 APOYO	25	25	100%	ESTOS APOYOS SE DAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO A HOSPITALES	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	RURAL	44,518	44,518	44,518	44,518	100%	0	0	0 APOYO	22	22	100%	
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	RURAL	22,370	22,370	22,370	22,370	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
FESTIVAL CULTURAL "SAN DIEGO DE ALCALA"	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	RURAL	547,667	547,667	547,667	547,667	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS PARA DESARROLLO SOCIAL (OCTUBRE - DICIEMBRE)	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	URBANO	44,427	44,427	44,427	44,427	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	SE UTILIZA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LA SUPERVISION, COMPRA DE GASOLINA Y OTROS TROS GASTOS
GASTOS INDIRECTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	URBANO	73,828	73,828	73,828	73,828	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	ESTE RECURSO SE HA ESTADO USANDO PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, ASI COMO TAMBIEN COMPRA DE PAPELERIA Y OTROS GASTOS DE OPERACION PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	URBANO	55,090	55,090	55,090	55,090	100%	0	0	0 METRO CUBICO	1,300	1,300	100%	
PAGO DE PASIVO DE ENERGIA ELECTRICA	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	URBANO	157,383	157,383	157,383	157,383	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
1810051	18-HUEHUETLAN	HUEHUETLAN	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 APOYO	2,500	2,500	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, BECAS Y DESPENSAS, VARIAS COMUNIDADES	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	195,168	195,168	195,168	195,168	100%	0	0	0 BECA	120	120	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	52,266	52,266	52,266	52,266	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	57,831	57,831	57,831	57,831	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	52,236	52,236	52,236	52,236	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 HECTAREA	18	18	100%	
APORTACION MUNICIPAL EN COORDINACION CON SECRETARIA DE CULTURA (VARIOS PROYECTOS)	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 PROYECTO	2	2	100%	
CONTRALORIA INTERNA	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	6,155	6,155	6,155	6,155	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	EL SECTOR DE ESTA ACCION ES ORGANOS DE CONTROL, PERO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRÓ SE UBICÓ EN UBICO EN URBANIZACION MUNICIPAL
ELABORACION DE PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ALAJUINES	EL LLANITO	RURAL	153,870	153,870	153,870	153,870	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2-ALAJUINES	CALLEJÓN DE LA LUZ	RURAL	172,941	172,941	172,941	172,941	100%	0	0	ESTUDIO				
GASTOS INDIRECTOS, SUPERVISION Y CONTROL (COMBUSTIBLES, MATERIAL DE OFICINA)	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	92,322	92,322	92,322	92,322	100%	0	0	INFORME			100%	ESTA ACCION FUE UBICADA EN EL SECTOR URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL Y EN EL SUBSECTOR URBANIZACION DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON LOS CORRESPONDIENTES
ACARREOS PARA COMBATIR EL INCENDIO DEL TIRADERO MUNICIPAL	20-MATEHUALA	SANTA BRIGIDA	RURAL	337,126	337,126	337,126	337,126	100%	0	0	OBRA			100%	
APORTACION PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	3,300,374	3,300,374	3,300,374	3,300,374	100%	0	0	INFORME			100%	
APORTACION PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	LOTE			100%	
CURSO ATLETISMO PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, (PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	7,020	7,020	7,020	7,020	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO COMO FORTALECER EL AUTOESTIMA PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	8,513	8,513	8,513	8,513	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO COMUNICACION EN EL NUCLEO FAMILIAR PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	8,513	8,513	8,513	8,513	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DANZA REGIONAL PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA,PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	12,343	12,343	12,343	12,343	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE AEROBICS CONSOLIDACION PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	13,135	13,135	13,135	13,135	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE AEROBICS PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	11,469	11,469	11,469	11,469	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE AEROBICS PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, (PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	13,338	13,338	13,338	13,338	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE BASQUETBOL CONSOLIDACION PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	5,806	5,806	5,806	5,806	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE BASQUETBOL PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, (PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	7,020	7,020	7,020	7,020	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE BEISBOL PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, (PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	7,710	7,710	7,710	7,710	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE BOX PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, (PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	8,960	8,960	8,960	8,960	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	110	110	110	110	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	208	208	208	208	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE CAPACITACION INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA PLAZA DEPORTIVA COL.OLLERIA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	208	208	208	208	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE DANZA REGIONAL CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	10,393	10,393	10,393	10,393	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE DANZA REGIONAL PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA (PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	11,497	11,497	11,497	11,497	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE FUTBOL RAPIDO CONSOLIDACION DE LA REHABILITACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	5,656	5,656	5,656	5,656	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE FUTBOL RAPIDO ENFOCADO A NIÑAS PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, (PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	9,964	9,964	9,964	9,964	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE FUTBOL RAPIDO ENFOCADO A NIÑOS RECREATIVO 2DA. ETAPA,(PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	9,964	9,964	9,964	9,964	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE FUTBOL RAPIDO PARA NIÑOS PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	12,494	12,494	12,494	12,494	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE TAE KWON DO ADOLESCENTES A ADULTOS CONSOLIDACION REHABILITACION PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	5,370	5,370	5,370	5,370	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE TAE KWON DO ENFOCADO A ADOLESCENTES A ADULTOS PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA,(PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	7,020	7,020	7,020	7,020	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE TAE KWON DO ENFOCADO A NIÑOS PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, (PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	7,020	7,020	7,020	7,020	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE TAE KWON DO NIÑOS A ADOLESCENTES CONSOLIDACION PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	5,370	5,370	5,370	5,370	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE TAE KWON DO PARA NIÑOS PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA,PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	12,378	12,378	12,378	12,378	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO DE VOLEIBOL PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, (PREP)	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	10,470	10,470	10,470	10,470	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	7,860	7,860	7,860	7,860	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO EQUIDAD DE GENERO, CIUDADANIA, TRABAJO Y FAMILIA PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	7,472	7,472	7,472	7,472	100%	0	0	APOYO			100%	
CURSO TAE KWON DO ADOLESCENTES PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	12,378	12,378	12,378	12,378	100%	0	0	APOYO			100%	
ESTIMULO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA,PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	APOYO			100%	
ESTIMULO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	APOYO			100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
ESTIMULO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
ESTIMULO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
ESTIMULO PROMOTORES COMUNITARIOS CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
ESTIMULO PROMOTORES PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
EVENTOS DEL FESTIVAL DEL DESIERTO	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	975,281	975,281	975,281	975,281	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MUNICIPAL PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER COMO EDUCAR SIN LASTIMAR PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	8,517	8,517	8,517	8,517	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER COMO EDUCAR SIN LASTIMAR PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	7,667	7,667	7,667	7,667	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE CONTRALORIA SOCIAL CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	110	110	110	110	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE CONTRALORIA SOCIAL PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	114	114	114	114	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	131	131	131	131	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	160	160	160	160	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE RED SOCIAL PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	124	124	124	124	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE CAPACITACION INTEGRANTES DE CONTRALORIA SOCIAL PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	110	110	110	110	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE COMO EDUCAR SIN LASTIMAR CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA DE LA COL.OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	5,565	5,565	5,565	5,565	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE COMO FORTALECER EL AUTOESTIMA PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	7,029	7,029	7,029	7,029	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE DERECHOS HUMANOS PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	3,863	3,863	3,863	3,863	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE DERECHOS HUMANOS PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	1,808	1,808	1,808	1,808	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE EDUCACION CIVICA PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	3,898	3,898	3,898	3,898	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE EDUCACION CIVICA PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	1,808	1,808	1,808	1,808	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, CIUDADANIA, TRABAJO Y FAMILIA PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	7,584	7,584	7,584	7,584	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE FOMENTO A UNA CULTURA DE DENUNCIA PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	1,008	1,008	1,008	1,008	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE FOMENTO A UNA CULTURA DE DENUNCIA PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	1,008	1,008	1,008	1,008	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	5,565	5,565	5,565	5,565	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	7,485	7,485	7,485	7,485	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	7,584	7,584	7,584	7,584	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE PINTURA PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, (PREP)	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	16,916	16,916	16,916	16,916	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE PINTURA PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	16,916	16,916	16,916	16,916	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICIONES PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	8,517	8,517	8,517	8,517	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	5,499	5,499	5,499	5,499	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	8,517	8,517	8,517	8,517	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	7,667	7,667	7,667	7,667	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER FOMENTO A UNA CULTURA DE DENUNCIA CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	208	208	208	208	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TALLER EQUIDAD DE GENERO CIUDADANIA, TRABAJO Y FAMILIA CONSOLIDACION 2DA ETAPA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	5,513	5,513	5,513	5,513	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA FEMENIL PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	8,562	8,562	8,562	8,562	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA JUVENIL PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	8,562	8,562	8,562	8,562	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	8,562	8,562	8,562	8,562	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CATEGORIA LIBRE PLAZA DEPORTIVA COL. OLLERIA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	8,562	8,562	8,562	8,562	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TORNEO DE FUTBOL RAPIDO CONSOLIDACION 2DA ETAPA PLAZA DEPORTIVA COL. OLIVAR DE LAS ANIMAS	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	4,472	4,472	4,472	4,472	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
TORNEO FUTBOL RAPIDO CATEGORIA INFANTIL PARQUE RECREATIVO 2DA ETAPA, PREP	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	8,562	8,562	8,562	8,562	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	100,551	100,551	100,551	100,551	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE SERVIDOR PARA SISTEMA CONTABLE Y DOS SUMADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE 84 SILLONES EJECUTIVOS, SILLA EJECUTIVA, TARJETA KINGSTON, CAMARA DIGITAL FUJII 235	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	15,790	15,790	15,790	15,790	100%	0	0	0	LOTE	5	5	100%	
ADQUISICION DE 06 LLANTAS PARA MOTONCORMADORA 416 - G	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	36,558	36,558	36,558	36,558	100%	0	0	0	PIEZA	6	6	100%	
FINQUITO DE 4 PERSONAS	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	116,000	116,000	116,000	116,000	100%	0	0	0	FALLO	4	4	100%	
GASTOS DE OPERACION(REP DE VEHICULOS, COMB Y LUB)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	999,900	999,900	999,900	999,900	100%	0	0	0	INFORME	8	8	100%	
GASTOS PARA LA COMISION ENTREGA - RECEPCION	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	40	40	100%	
REMODELACION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	60,367	60,367	60,367	60,367	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RENIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL Y REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS VAZQUEZ	RURAL	352,424	352,424	352,424	352,424	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE VACUNAS CONTRA LA RABIA PARALITICA	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	213,750	213,750	213,750	213,750	100%	0	0	0	PIEZA	2,750	2,750	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	5,218,570	4,597,156	4,597,156	4,597,156	100%	0	0	0	INFORME	1	1	88%	
GASTOS DE OPERACION	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
COMPROMISOS FINANCIEROS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	500,000	500,000	500,000	430,000	86%	0	0	0	INFORME	1	1	88%	NO SE ES MAS EXPLICITO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO PORQUE LA ANTERIOR ADMINISTRACION NO DEJO INFORMACION AL RESPECTO Y EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN REVISION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
PAGO DE ADEUDO A CAJA SOLIDARIA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,208,000	92%	0	0	0	INFORME	12	11	92%	
PAGO DE PROYECTO DE PLAN DE DESARROLLO URBANO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
COMPLEMENTO DE NOMINA A PERSONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	15,160	15,160	15,160	15,160	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONTRALORIA INTERNA	28-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	URBANO	16,958	16,958	16,958	16,958	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	28-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	URBANO	2,933,025	2,933,025	2,933,025	2,933,025	100%	0	0	0	INFORME	10	1	10%	
GASTOS DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	28-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	URBANO	2,933,025	2,933,025	2,933,025	2,933,025	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	OBRA PROG. 2911110 UI0500
APORTACION MUNICIPAL PARA DIF DESENTRALIZADO (SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA)	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	100%	0	0	0	APOYO	12	12	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL APOYO QUE DEL RAMO 33 SE DESIGNO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF EL CUAL SE DESENTRALIZO
ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS: APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE LA NOMINA DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA
GASTOS INDIRECTOS	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	66,472	66,472	66,472	66,472	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE APOYO ALA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	365,475	365,475	365,475	365,475	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE PROGRAMA DE APOYO A LA SUPERVISION
PROYECTO EJECUTIVO PARA APERTURA DE CAMINO MESA DEL JUNCO - PALO RAJADO	31-SANTA CATARINA	MESA DEL JUNCO	RURAL	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES INDIGENAS	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	APOYO	3	3	100%	
SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA CCA -2 CALABAZAS	31-SANTA CATARINA	CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE)	RURAL	51,900	51,900	51,900	51,900	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE
SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA CCA -4 TANLU	31-SANTA CATARINA	TANLU	RURAL	51,900	51,900	51,900	51,900	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DE APRENDIZAJE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA CCA1 - EL PUENTE	31-SANTA CATARINA	EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	RURAL	51,900	51,900	51,900	51,900	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DEL PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DEL CENTRO DE APRENDIZAJE
SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA CCA-3 SANTA CATARINA, CABECERA MUNICIPAL	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	51,900	51,900	51,900	51,900	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DE APRENDIZAJE
SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA CCA-6 TANLACUT	31-SANTA CATARINA	TANLACUT (LABOR ZAPATA)	RURAL	51,900	51,900	51,900	51,900	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION SE REFIERE AL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CENTRO DE APRENDIZAJE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ORGANOS DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	12,293	12,293	12,293	12,293	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA 2008	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	274,827	274,827	274,827	274,827	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA APOYAR A POSESIONARIOS DE LA COLONIA 1 DE MAYO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	627,000	627,000	627,000	627,000	100%	0	0	0	APOYO	120	60	50%	
APORTACION MUNICIPAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL PO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITAT, COL. LAS FLORES, 1° DE MAYO Y GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	19,992	19,992	19,992	19,992	100%	0	0	0	APOYO	4	4	100%	
APOYO PARA EL PROGRAMA AUTOEMPLEO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CAMPAÑA PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL CDC DE LA COL. 1 DE MAYO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	89,000	89,000	89,000	89,000	100%	0	0	0	APOYO	3	3	100%	
CAMPAÑA PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL CDC DE LA COL. G. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	81,522	81,522	81,522	81,522	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
CAPACITACION DE COMPUTACION (CURSO INTERMEDIO) COL LAS FLORES, 1° DE MAYO Y GENOVEVO RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	48,485	48,485	48,485	48,485	100%	0	0	0	APOYO	4	4	100%	
CAPACITACION DE COMPUTACION EN EL CDC DE LA COL. 21 DE MARZO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	99,760	99,760	99,760	99,760	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
COMPRA DE DULCES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	100,002	100,002	100,002	100,002	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
COMPRA DE 15 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES PARA VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	209,587	209,587	209,587	209,587	100%	0	0	0	LOTE	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	237,464	237,464	237,464	235,089	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. 21 DE MARZO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	36,412	36,412	36,412	36,412	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ESTUDIO SOBRE DEFICIT DE SERVICIOS BASICOS Y TENENCIA DE LA TIERRA SOBRE POLIGONOS HABITAT DEL MPIO. DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	105,565	105,565	105,565	84,452	80%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	80%	
FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,441,475	1,441,475	1,441,475	1,441,475	100%	0	0	0	APOYO	630	630	100%	
ORGANOS DE CONTROL INTERNO (CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	178,256	178,256	178,256	38,285	21%	0	0	0	INFORME	1	0	21%	
PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A PREDIO EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	8,625	8,625	8,625	8,625	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE SUELDOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	8,477,407	8,477,407	8,477,407	8,477,407	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
RENTA DE PIPA DE AGUA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
PAGO LAUDO LABORAL	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE GASTO CORRESPONDE A ADMINISTRACION SALIENTE
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE CODESOL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	97,941	97,941	97,941	97,941	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADEFAS	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	275,697	275,697	275,697	275,697	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE MATERIALES	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	86,324	86,324	86,324	86,324	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CREDITO BANOBRAS	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	1,506,151	1,506,151	1,506,151	1,506,151	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	27,500	27,500	27,500	27,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO DE CULTURA	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	41-TANLAJAS	DHOKOB	RURAL	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTOS	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,350	40,350	40,350	40,350	100%	0	0	PROYECTO	14	14	100%	
GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	1,596,614	1,596,614	1,596,614	1,596,614	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	224,727	224,727	224,727	224,727	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS CULTURALES	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	23,005	23,005	23,005	23,005	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUMINISTRO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYO A FUNERALES	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	APOYO	2	2	100%	SE APOYARON PARA DOS FUNERALES EN LA CABECERA MUNICIPAL A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS
APOYO DE BECAS Y DESPENSAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	77,000	77,000	77,000	77,000	100%	0	0	BECA	191	191	100%	SE APOYO CON BECAS Y DESPENSAS AL MUNICIPIO DE VANEGAS CON 185 Y 6 BECAS A LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL
APOYO DE TRASLADOS	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	APOYO	2	2	100%	SE APOYA ECONOMICAMENTE PARA TRASLADAR A ENFERMOS A HOSPITALES.
APOYO DIRECTO A LA PREPARATORIA " PROFRA. MACEDONIA LOERA HERNANDEZ"	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	SE APOYA DIRECTAMENTE A LA INSTITUCION PREPARATORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
AYUDA ECONOMICA	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	SE DA UN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
DESAYUNOS CALIENTES	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	25,398	25,398	25,398	25,398	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA ACCION SE OTORGA A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
FESTEJOS TRADICIONALES	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	SE APLICA EL SECTOR TURISMO YA QUE NO SE CONTEMPLA ALGUN CONCEPTO PARA FESTEJOS TRADICIONALES.
FESTEJOS TRADICIONALES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIFERENTE	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	SE REALIZO UN CONVIVIO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.
GASTOS INDIRECTOS PARA LA CODESOL	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	2,886	2,886	2,886	2,886	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	SON GASTOS INDIRECTOS PARA BIATICOS, PAGO DE TELEFONO, GASOLINA, PAPELERIA Y ADQUISICION DE EQUIPO. PARA EL DEPARTAMENTO DE CODESOL.
PAGO DE LUZ DE POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A CABECERA MUNICIPAL	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	73,064	73,064	73,064	73,064	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	SE PAGO LA LUZ DEL POZO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
REPARACION DE PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	44-VANEGAS	VANEGAS	URBANO	38,687	38,687	38,687	38,687	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	SE REPARO LA PIPA PARA DISTRIBUIR EL AGUA AL MUNICIPIO DE VANEGAS.
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS ADMINISTRATIVOS	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	21,448	21,448	21,448	21,448	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO PARA UNIDAD MEDICA DE RURAL NO. 39.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	9,120	9,120	9,120	9,120	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APOYO DIRECTO PARA ADQUISICION DE MOTOR MONOFASICO PARA TALLADORA DE IXTLE, PARA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO	47-VILLA DE GUADALUPE	SAN BARTOLO	RURAL	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ATENCIÓN A LA SALUD MEDIANTE APORTACION A SEGURO POPULAR.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL AL CENTRO DE SALUD UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	303,153	303,153	303,153	303,153	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	VEHICULO URBAN 15 PASAJEROS
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE BRIGADA MEDICA MOVIL (OCT-DIG)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	6,395	6,395	6,395	6,395	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA BRIGADA MEDICA MOVIL.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	1,740	1,740	1,740	1,740	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
IMPRESION DE ROTULOS DE VARIOS TAMANOS	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	8,579	8,579	8,579	8,579	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PAGO DE CONTRATOS ANTE CFE, PARA LA CONEXION ELECTRICA DE LAS COMUNIDADES DE GUADALUPITO, PALO BLANCO Y SAN FRANCISCO.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	5,685	5,685	5,685	5,685	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	234,000	234,000	234,000	234,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION (COMPUTACION)	48-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	BECA	240	240	100%	
CONSTRUCCION EN BARRA EN PANTEON	48-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	1,027,463	1,027,463	1,027,463	1,027,463	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
NOMINA PROTECCION SOCIAL EN SALUD	48-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	153,960	153,960	153,960	153,960	100%	0	0	0	PLAZA	6	6	100%	
SUELDO DE BRIGADA MEDICA	48-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	491,328	491,328	491,328	491,328	100%	0	0	0	PLAZA	6	6	100%	
CALLE JAVIER MINA.- ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	31,856	31,856	31,856	31,856	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CALLE PEDRO VARGAS.- ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	40,330	40,330	40,330	40,330	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CAMINO VIEJO A BLEDOS.- ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	15,506	15,506	15,506	15,506	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CHILAR VIEJO.- REPARACION DE BOMBA VERTICAL DEL POZO	50-VILLA DE REYES	PALOMAS	RURAL	110,860	110,860	110,860	110,860	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
DEPTO. DESARROLLO RURAL.- ADQUISICION DE SEMILLA DE FRJOL VARIEDAD FLOR DE MAYO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	46,410	46,410	46,410	46,410	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
DIFERENTES ESCUELAS.- APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA CON BECAS Y DESPENSAS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	2,443,149	2,443,149	2,443,149	2,443,149	100%	0	0	0	BECA	6,300	6,300	100%	1050 BECAS Y DESPENSAS CADA BIMESTRE AL AÑO
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	BLEDOS	RURAL	68,613	68,613	68,613	68,613	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	ARROYO BLANCO	RURAL	67,701	67,701	67,701	67,701	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	50-VILLA DE REYES	PLAN DE SAN LUIS DE BLEDOS	RURAL	60,261	60,261	60,261	60,261	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CABRAS	RURAL	90,597	90,597	90,597	90,597	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	EL HUNDIDO	RURAL	47,713	47,713	47,713	47,713	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	LA PRESA (LA PRESITA)	RURAL	55,363	55,363	55,363	55,363	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	EL ROSARIO	URBANO	52,613	52,613	52,613	52,613	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
E.P. AMBROSIO RAMIREZ.- ADQUISICION DE PORTON Y PORTERIAS	50-VILLA DE REYES	LAS RUSIAS (CUESILLO)	RURAL	16,560	16,560	16,560	16,560	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	220,894	220,894	220,327	220,327	100%	0	0	0	INFORME	1	1	97%	
J.N. JUAN RUIZ DE ALARCON.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDEADO	50-VILLA DE REYES	GUADIANA	RURAL	10,529	10,529	10,529	10,529	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
J.N. NIÑO ARTILLERO.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE CANCHA	50-VILLA DE REYES	ALBERTO CARRERA TORRES	RURAL	29,706	29,706	29,706	29,706	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
MODIFICACION DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACION AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	EL ROSARIO	URBANO	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SEPTO. SEGURIDAD PUBLICA.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIO COMUNICACION, PATRULLAS, ETC.	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	112,864	112,864	112,864	112,864	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONTRALORIA INTERNA	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	10,977	10,977	10,977	10,977	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	51-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	903,243	903,243	903,243	903,243	100%	0	0	0	BECA	420	420	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO U3 05 00	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	14,727	14,727	14,727	14,727	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SE COMPRARON BALONES Y REDES ASI COMO REFRESCOS Y COMIDA PARA UN EVENTO DEPORTIVO QUE SE REALIZO COMO APOYO A EL DEPORTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE UN VEHICULO FORTALECIMIENTO U3 05 00	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	292,100	292,100	292,100	292,100	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE ADQUIRIÓ UN VEHICULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EL MUNICIPIO PRINCIPALMENTE EL TRASLADO DE PACIENTES A LA CAPITAL DE ESTADO A EL HOSPITAL CENTRAL
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA U3 05 00	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	14,771	14,771	14,771	14,771	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD.	52-VILLA JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132,621	132,621	132,621	132,621	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	SE LE PAGA A UNDOCTOR Q VISITA LAS CASAS DE SALUD
PROGRAMA APOYOS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO SUPERIOR (BECAS) U3 02 0B	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	32,200	32,200	32,200	32,200	100%	0	0	BECA	15	15	100%	SE APOYO A LOS ALUMNOS DE UNA PREPA CON UNA BECA PARA QUE CONTINUEN SUS ESTUDIOS
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES MAS APARTADAS Y MARGINADAS	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	50,149	50,149	50,149	50,149	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE COMPRARON LAMINAS PARA DONACION PARA UN TECHO DIGNO PARA LAS COMUNIDADES MS APARTADAS
PROGRAMMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (DESPENSA) U3 02 0B	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	60,968	60,968	60,968	60,968	100%	0	0	BECA	205	205	100%	SE APOYARON A LOS ALUMNOS DE LA PRIMARIA CONMEJOR PROMEDIO CON UNA DESPENSA COMO ESTIMULO A LA EDUCACION
GASTOS DE OPERACION	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	216,147	216,147	216,147	216,147	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYO SOCIAL PARA LA ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE AULA EN EL COBACH	57-MATLAPA	ZACAYO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE CAMINO CISDEPI-CHALCHITPETL	57-MATLAPA	CHALCHITPETL	RURAL	281,750	281,750	281,750	281,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	1,328,865	1,328,865	1,328,865	1,328,865	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL (GASTOS INDIRECTOS)	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	55,043	55,043	55,043	55,043	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	310,500	310,500	310,500	310,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO (CONTRALORIA INTERNA)	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	23,223	23,223	23,223	23,223	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQ DE COMB Y REFACC PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	6-CATORCE	CHARCO LARGO	RURAL	9,913	9,913	9,913	9,913	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	6-CATORCE	ESTACIÓN CATORCE	RURAL	0	30,571	30,571	30,571	100%	0	0	BENEFICIARIO	16	16	100%	
ADQUISICIONES DE BOLOS DIF	6-CATORCE	ESTACIÓN CATORCE	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	APOYO	7,647	7,647	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	6-CATORCE	ESTACIÓN CATORCE	RURAL	127,332	127,332	127,332	127,332	100%	0	0	BENEFICIARIO	243	243	100%	
DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES EN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO DE CABALLERIZAS ECOTURISTICAS	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	90,128	90,128	90,128	90,128	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DEL MUNICIPIO	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	107,975	107,975	107,975	107,975	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	483,000	483,000	483,000	483,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN L AREA RURAL Y URBANA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	149,538	149,538	149,538	149,538	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN LORENZO A PALO BLANCO	7-CEDRAL	SAN LORENZO	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ISIDRO A NORIA DE SAN PEDRO	7-CEDRAL	NORIA DE SAN PEDRO	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
FESTIVAL DEL DESIERTO	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	LOS GASTOS INDIRECTOS SE REFIEREN A GASTOS DE PAPELERIA Y USO DE MATERIALES GASOLINAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
ADQUISICION DE SILLAS, CENTRO DE COMPUTO CLASICO, AIRE ACONDICIONADO Y CAMARA DIGITAL.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	72,532	72,532	72,532	72,532	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA.	8-CERRITOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	217,200	217,200	217,200	217,200	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (PAGO C.F.E.).	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	1,870,652	1,870,652	1,870,652	1,870,652	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION DESARROLLO SOCIAL	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	64,872	64,872	64,872	64,872	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	240,677	240,677	240,677	240,677	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE BICICLETAS	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	565	565	565	565	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAGO DE NOMINA DE BRIGADA DE ABATIZADORES.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	279,289	279,289	279,289	279,289	100%	0	0	PLAZA				
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LUDOTECA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	APOYO	4	4	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009. EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, SE IDENTIFICA COMO CIUDAD FERNANDEZ, DEBIDO A QUE EL REFUGIO NO APARACE COMO OPCION EN EL LISTADO DE COMUNIDADES DE ESTE PORTAL
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PAGO CREDITO 2007)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	1,146,432	1,146,432	1,146,432	1,146,432	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	PAGO DE CREDITO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COMPLEMENTADO CON RECURSOS DEL RAMO 28
ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	556,404	556,404	556,404	556,404	100%	0	0	APOYO	4,900	4,900	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	1,402,065	1,402,065	1,402,065	1,402,065	100%	0	0	BECA	4,800	4,800	100%	
ESTUDIO SOBRE DEFICIT Y SERVICIOS BASICOS Y TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS POLIGONOS HABITAT DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	72,425	72,425	72,425	72,425	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2009
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA AMBULANCIA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	150,177	150,177	150,177	150,177	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	496,456	496,456	496,456	496,456	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE 6 ABATIZADORES PARA EL PROGRAMA DEL DENGUE	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	198,738	198,738	198,738	198,738	100%	0	0	APOYO	6	6	100%	
RESCATE DE CAMPO DEPORTIVO SAN ANTONIO A TRAVES DE LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	31,379	31,379	31,379	31,379	100%	0	0	INFORME	3	3	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
RESCATE DE CAMPO DEPORTIVO SAN ANTONIO A TRAVES DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	940,927	940,927	940,927	940,927	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
RESCATE DE LA PLAZA DE RODADILLOS A TRAVES DE LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	49,509	49,509	49,509	49,509	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009. LA PLAZA DE RODADILLOS SE UBICA EN EL REFUGIO, PERO ESTA LOCALIDAD NO APARECE EN EL LISTADO DE ESTE PORTAL. POR LO QUE SE IDENTIFICA LA UBICACION DE LA ACCION EN CIUDAD FERNANDEZ
RESCATE DE LA PLAZA RODADILLOS A TRAVES DE LOS PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	34,894	34,894	34,894	34,894	100%	0	0	INFORME	2	2	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZONA CENTRO A TRAVES DE LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	44,293	44,293	44,293	44,293	100%	0	0	INFORME	8	8	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA "RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009"
RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZONA CENTRO A TRAVES DE LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	16,157	16,157	16,157	16,157	100%	0	0	INFORME	2	2	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZONA CENTRO A TRAVES DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	38,644	38,644	38,644	38,644	100%	0	0	INFORME	2	2	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZONA CENTRO A TRAVES DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	112,538	112,538	112,538	112,538	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
RESCATE DEL CAMPO DEPORTIVO SAN ANTONIO A TRAVES DE LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	156,925	156,925	156,925	156,925	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
RESCATE DEL CAMPO DEPORTIVO SAN ANTONIO A TRAVES DE LOS PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	34,894	34,894	34,894	34,894	100%	0	0	INFORME	2	2	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
RESCATE DEL PARQUE JARDINES DEL ALTO A TRAVES DE LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	360,326	360,326	360,326	360,326	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
RESCATE DEL PARQUE JARDINES DEL ALTO A TRAVES DE LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	57,531	57,531	57,531	57,531	100%	0	0	INFORME	6	6	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
RESCATE DEL PARQUE JARDINES DEL ALTO A TRAVES DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	34,894	34,894	34,894	34,894	100%	0	0	INFORME	2	2	100%	ESTA ACCION SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	483,372	483,372	483,372	483,372	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
BECAS NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	172,000	172,000	172,000	172,000	100%	0	0	BECA	86	86	100%	LA BECA SE ENTREGA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. SON 86 BECAS EN TOTAL
BECAS NIVEL SECUNDARIA	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	BECA	20	20	100%	LA BECA SE ENTREGA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. SON 20 BECARIOS EN TOTAL
DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	257,335	257,335	257,335	257,335	100%	0	0	ACCION	1,635	1,635	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA BECAS Y DESPENSAS	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	284,928	284,928	284,928	284,928	100%	0	0	BECA	212	212	100%	SE ENTREGAN BIMESTRALMENTE 212 BECAS Y DESPENSAS
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION MEDICA DE SALUD	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	648	648	648	648	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (10 HECTAREAS)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRJOL	13-CIUDAD VALLES	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	8,435	8,435	8,435	8,435	100%	0	0	TONELADA	350	350	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRJOL	13-CIUDAD VALLES	CERRO ALTO	RURAL	7,833	7,833	7,833	7,833	100%	0	0	TONELADA	325	325	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRJOL	13-CIUDAD VALLES	COYULES (FRACCION ZOCOHUITE)	RURAL	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	TONELADA	250	250	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRJOL	13-CIUDAD VALLES	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	7,230	7,230	7,230	7,230	100%	0	0	TONELADA	300	300	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRJOL	13-CIUDAD VALLES	EJIDO LOBO	RURAL	8,435	8,435	8,435	8,435	100%	0	0	TONELADA	350	350	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRJOL	13-CIUDAD VALLES	EL AZULEJO	RURAL	8,435	8,435	8,435	8,435	100%	0	0	TONELADA	350	350	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRJOL	13-CIUDAD VALLES	EL CHUCHUPE	RURAL	7,230	7,230	7,230	7,230	100%	0	0	TONELADA	300	300	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	EL DESEGAÑO	RURAL	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	0	TONELADA	250	250	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	EL SABINO DEL OBISPO	RURAL	9,038	9,038	9,038	9,038	100%	0	0	0	TONELADA	375	375	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	GRITADERO	RURAL	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	0	TONELADA	250	250	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	GUSTAVO GARMENDIA (LA UNION)	RURAL	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	0	TONELADA	250	250	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	GUSTAVO GARMENDIA (LA UNION)	RURAL	9,038	9,038	9,038	9,038	100%	0	0	0	TONELADA	375	375	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	LA ESTRIBERA	RURAL	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	0	PIEZA	250	250	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	LA LIMA	RURAL	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	0	TONELADA	250	250	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	LAGUNA DEL MANTE	RURAL	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	0	TONELADA	250	250	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	LAS PITAS	RURAL	6,627	6,627	6,627	6,627	100%	0	0	0	TONELADA	275	275	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	LOS SABINOS NUMERO DOS	RURAL	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	0	TONELADA	250	250	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	OJO DE AGUA	RURAL	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	0	TONELADA	250	250	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	RANCHO NUEVO	RURAL	7,230	7,230	7,230	7,230	100%	0	0	0	TONELADA	300	300	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	SAN ANTONIO HUICHMAL	RURAL	3,619	3,619	3,619	3,619	100%	0	0	0	TONELADA	150	150	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	SAN ISIDRO	RURAL	6,025	6,025	6,025	6,025	100%	0	0	0	PIEZA	250	250	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE SEMILLA DE FRUOL	13-CIUDAD VALLES	TANTOBAL	RURAL	6,628	6,628	6,628	6,628	100%	0	0	0	TONELADA	275	275	100%	
APOYO AL PROGRAMA DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS PARA MUJERES INDIGENAS (POPM)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM \$150,000.00 GOB. FEDERAL \$150,000.00 TOTAL \$ 300,000.00
APOYO DE MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA EN CASA DE SALUD	13-CIUDAD VALLES	OJO DE AGUA	RURAL	6,000	6,000	6,000	5,998	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	13-CIUDAD VALLES	LA PUERTA DEL ESPIRITU SANTO	RURAL	18,793	18,793	18,793	18,793	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
CAMPANA DE DONACION DE APARATOS ORTOPEDICOS Y AUXILIARES AUDITIVOS PARA PERSONAS VULNERABLES EN POLIGONOS HABITAT	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	122,000	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	0	CAMPANA	3	3	100%	CONSISTE EN 3 CAMPANAS EN DONDE SE LES PROPORCIONARAN 40 PIEZAS DE SILLAS DE RUEDAS 30 PIEZAS DE APARATOS AUDITIVOS ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$244,000.00 FAFM \$ 122,000.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$122,000.00
CAMPANA PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	14,586	14,586	14,586	14,586	100%	0	0	0	CAMPANA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 14,585.00 RAMO XX 12,400.00 TOTAL 26,985.00
CENTRO DEPORTIVO-RECREATIVO DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGOS)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	37,338	37,338	37,338	37,338	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTA ACCION CONSISTE EN LA IMPARTICION DE 4 TALLERES Y 1 CURSO ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$74,676.00 FAFM \$37,338.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$ 37,338.00
CENTRO DEPORTIVO-RECREATIVO DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	46,375	46,375	46,375	46,375	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$ 46,375.00 RAMO XX \$ 46,375.00 TOTAL \$ 92,750.00
CENTRO DEPORTIVO-RECREATIVO DE LA COLONIA RAFAEL CURIEL (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	CONSISTE EN 48 ESTIMULOS ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$ 72,000.00 FAFM \$36,000.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$ 36,000.00
CENTRO RECREATIVO-DEPORTIVO EL CERRITO (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGOS)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	41,150	41,150	41,150	41,150	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	CONSISTE EN LA IMPARTICION DE 4 TALLERES Y UN CURSO ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$82,300.00 FAFM \$41,150.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$41,150.00
CENTRO RECREATIVO-DEPORTIVO EL CERRITO (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	35,296	35,296	35,296	35,296	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 35,296.00 RAMO XX 35,296.00 TOTAL 70,592.00
CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA HABITAT,MUJERES EN SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, LAZARO CARDENAS, PIMIENTA, ANFER, RAFAEL CURIEL, DIANA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	75,517	75,517	75,517	75,517	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$127,000.00 FAFM \$75,517.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$51,483.00 LOCALIDAD:MUJERES EN SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, LAZARO CARDENAS, PIMIENTA, ANFER, RAFAEL CURIEL, DIANA
CONVENIO DE COLABORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL CON LA SECRETARIA DE CULTURA DE GOB. DEL ESTADO Y	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CURSO DE AGRICULTURA URBANA A TRAVES DE HUERTOS FAMILIARES ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	22,496	22,496	22,496	22,496	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$44,991.90 FAFM \$22,496.45 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$22,496.45
CURSO DE COCINA,ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	37,229	37,229	37,229	37,229	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	LOCALIDAD: ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$74,457.90 FAFM \$37,229.45 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$37,228.45
CURSO DE COMPUTACION,ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	22,496	22,496	22,496	22,496	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL\$44,991.90 FAFM \$ 22,496.45 RAMO XX PROGRAMA \$22,496.45 LOCALIDAD /ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY
CURSO DE CORTE Y CONFECCION,ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	22,496	22,496	22,496	22,496	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$44,991.90 FAFM \$22,496.45 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$22,496.45
CURSO DE MASOTERAPIA,ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	20,497	20,497	20,497	20,497	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$40,992.48 FAFM \$20,496.24 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$20,496.24 LOCALIDAD:ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY
CURSO EN CULTORA DE BELLEZA,ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	22,496	22,496	22,496	22,496	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$44,991.90 FAFM \$22,496.45 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$22,496.45 LOCALIDAD:ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY
DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIDACTICO PARA LA E.P. FEDERAL BENITO JUAREZ, COLONIA JUAREZ	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	11,150	11,150	11,150	11,150	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM \$11,149.99 TOTAL \$ 11,149.99
DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIDACTICO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 13	13-CIUDAD VALLES	RASCÓN	URBANO	11,150	11,150	11,150	11,150	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIDACTICO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA	13-CIUDAD VALLES	SAN MIGUEL	RURAL	11,150	11,150	11,150	11,150	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	FISM 11,149.99 TOTAL \$ 11,149.99
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA DESARROLLAR LA CAMPANA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS ADOLESCENTES,ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	CONSISTE EN 5 ESTIMULOS ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$20,000.00 FAFM \$ 10,000.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$ 10,000.00 LOCALIDAD: ANFER, 20 DE NOVIEMBRE Y DORACELY
GASTOS DE INDIRECTOS 2009	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,849,256	1,849,256	1,849,256	1,834,838	99%	0	0	0	INFORME	1	1	97%	AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 97 % ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$3,142,387.14 FISM \$1,283,130.68 FAFM \$1,849,256.46
LOTE EQUIPO DE COPIADO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	25,300	25,300	25,300	25,290	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 25,300.00 BENEFICIARIOS 22,000.00 TOTAL 47,300.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE LOS SABIÑOS NUMERO DOS	13-CIUDAD VALLES	EL SABINO DEL OBISPO	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,529	99%	0	0	0	1	1	100%	
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE AMPLIACION LA HINCADA,RASCON, LA HINCADA, NUEVO CRUGITAS, EJIDO LA HINCADA,SAN DIEGUITO	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,529	99%	0	0	0	1	1	100%	LOCALIDADES: AMPLIACION LA HINCADA,RASCON, LA HINCADA, NUEVO CRUGITAS, EJIDO LA HINCADA,SAN DIEGUITO REFRENDADA
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE IGNACIO ZARAGOZA, LA ESTRIBERA, COYULES, ZOCOHUTE	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,529	99%	0	0	0	1	1	100%	LOCALIDADES:IGNACIO ZARAGOZA, LA ESTRIBERA, COYULES, ZOCOHUTE ESTA OBRA ESTA CLASIFICADA DENTRO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TENIENDO COMO UNIDAD DE MEDIDA 1 ESTUDIO REFRENDADA
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE OJO DE AGUA Y EL OJITE	13-CIUDAD VALLES	OJO DE AGUA	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,529	99%	0	0	0	1	1	70%	ESTA OBRA ESTA CLASIFICADA DENTRO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL LOCALIDADES :OJO DE AGUA, EL OJITE REFRENDADA
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE RANCHO NUEVO, LA PILA, LA SUBIDA, SAN ANTONIO HUCHIMAL, LA LIMA	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,529	99%	0	0	0	1	1	100%	LOCALIDADES:RANCHO NUEVO, LA PILA, LA SUBIDA, SAN ANTONIO HUCHIMAL, LA LIMA ESTA OBRA ESTA CLASIFICADA DENTRO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMO ESTUDIO REFRENDADA
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE LAGUNA DEL MANTE, EL ABRA, SAN FELIPE	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,529	99%	0	0	0	1	0	30%	LOCALIDADES: LAGUNA DEL MANTE,EL ABRA, SAN FELIPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA CLASIFICADA DENTRO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMO UN ESTUDIO REFRENDADA
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LA COMUNIDAD DE LA CALERA	13-CIUDAD VALLES	LA CALERA	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,529	99%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA DE SUPERVISION ESTA CLASIFICADA DENTRO DE LA APERTURA EN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMO ESTUDIO REFRENDADA
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PISO FIRME PARA LAS COMUNIDADES DE EL PUJAL (ALVARO OBREGON),TANTOBAL	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,529	99%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CLASIFICADA EN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COMO UN ESTUDIO LOCALIDADES: OJO DE AGUA, EL OJITE REFRENDADA
PAGO DE PASIVO (CONSTRUCCION DEL ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,180,879	1,180,879	1,180,879	1,180,879	100%	0	0	0	1	0	44%	EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 60 %, YA QUE TIENE RECURSO DE GASTO CORRIENTE POR EJERCER ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 1,180,879.20 OTROS (GASTO CORRIENTE) 783,889.99 TOTAL \$ 1,964,769.19
PAGO DE PASIVOS DE TESORERIA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,477,850	1,477,850	1,477,850	1,477,850	100%	0	0	0	1	1	100%	
PARQUE ALAMEDA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	106,140	106,140	106,140	106,140	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$212,280.00 FAFM \$ 106,140.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$ 106,140.00
PARQUE ALAMEDA (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$90,000.00 FAFM \$ 45,000.00 RAMO XX \$ 45,000.00 PROGRAMA HABITAT
PARQUE ALAMEDA (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	1	1	100%	CONSISTENTE EN 30 ESTIMULOS A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$ 45,000.00 FAFM \$ 22,500.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$ 22,500.00
PLANTILLA DE BRIGADAS MEDICAS	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,270,334	1,270,334	1,270,334	1,270,334	100%	0	0	0	15	15	99%	LOCALIDAD:CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)
PLANTILLA DE LA JURISDICCION SANITARIA (ABATIZADORES)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	534,989	534,989	534,989	534,989	100%	0	0	0	21	21	100%	LOCALIDAD:CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)
PLANTILLA DEL HOSPITAL GENERAL	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	798,745	798,745	798,745	798,745	100%	0	0	0	21	21	100%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y COSTUMBRES DE LA CULTURA INDIGENA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	49,970	49,970	49,970	49,970	100%	0	0	0	1	1	100%	
PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	100%	0	0	0	1,808	1,808	100%	SE ENGLORON TODAS LAS ACCIONES DE ESTIMULOS A LA EDUCACION NUM DE ACCIONES 119 DE LA 1312874 A 1312793 BECAS 1808
PROYECTO EJECUTIVO DE VIVIENDA TIPO PARA EL PROGRAMA MUNICIPIO-SEDESOL-FONAPO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	110,000	110,000	110,000	84,500	77%	0	0	0	1	1	100%	LOCALIDAD:CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)
REUBICACION DE FAMILIAS ASENTADAS EN ZONA DE RIESGO DEL POLIGONO 24047	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,289,888	1,289,888	1,289,888	1,289,888	100%	0	0	0	130	130	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FISM \$1,289,888.38 RAMO XX 1,040,000.00 TOTAL 2,329,888.38
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO (CONTRALORIA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	123,283	123,283	123,283	119,277	97%	0	0	0	1	1	98%	ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$209,492.47 FISM \$86,208.71 FAFM \$123,283.76
UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA SANTA LUCIA (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	67,356	67,356	67,356	67,356	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM \$67,356.00 RAMO XX \$67,356.00 TOTAL 134,712.00
UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA SANTA LUCIA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGOS)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	66,669	66,669	66,669	66,669	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA ACCION CONSISTE EN LA IMPARTICION DE 4 TALLERES Y 1 CURSO ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$133,338.00 FAFM \$66,669.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$66,669.00
UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA SANTA LUCIA (PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	31,500	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	0	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA CONSISTENTE EN 42 ESTIMULOS ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL \$63,000.00 FAFM \$31,500.00 RAMO XX PROGRAMA HABITAT \$ 31,500.00
PAGO DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	340,289	340,289	340,289	340,289	100%	0	0	0	1	1	100%	
APOYO CANALIZACIONES 2009	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	337,000	337,000	337,000	250,411	74%	0	0	0	200	160	75%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 84%
CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO	17-GUADALCAZAR	EL AGUAJE DE GARCIA	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	0	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
FOMENTO AL DEPORTE	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	10,027	10,027	10,027	10,027	100%	0	0	0	5	5	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
MANTENIMIENTO DE PIPAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	61,321	61,321	61,321	61,320	100%	0	0	0	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LITROS DE COMBUSTIBLE PARA 5 PIPAS EN DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
MANTENIMIENTO DE UNIDADES (PATRULLAS DE SEG PUBLICA Y UNIDADES DE SALUD	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	1,547,709	1,547,709	1,547,709	1,529,359	99%	0	0	0	8	7	90%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 90%
PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	387,505	387,505	387,505	387,504	100%	0	0	0	3	3	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROGRAMA DE BECAS Y DESPENSAS	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	1,080,442	1,080,442	1,080,442	1,080,442	100%	0	0	0	BECA	336	336	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%.
PROGRAMA DE COBIJAS 2009	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	134,996	134,996	134,996	134,996	100%	0	0	0	APOYO	2,000	2,000	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%.
PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	250,000	250,000	250,000	78,048	31%	0	0	0	ALUMNO	200	70	35%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DESAYUNOS EN VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 35%.
PROGRAMA DE DESPENSAS 2009	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	13,318	13,318	13,318	13,318	100%	0	0	0	APOYO	500	500	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%.
SUELDO A PERSONAL DE BRIGADAS MEDICAS	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	1,028,353	1,028,353	1,028,353	1,028,573	100%	0	0	0	PLAZA	6	6	100%	EL AVANCE FÍSICO ES DE UN 100%.
ADQUISICIONES PARA SMDIF	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	198,467	198,467	198,467	198,467	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APOYO A GRUPOS VULNERABLES (CIRUGIAS, ATENCION MEDICA, ESTUDIOS Y APARATOS AUDITIVOS)	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	139,033	139,033	139,033	139,033	100%	0	0	0	APOYO	20	20	100%	
APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, VARIAS LOCALIDADES	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0	OTROS	400	400	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, VARIAS LOCALIDADES.	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	621,000	621,000	621,000	621,000	100%	0	0	0	BECA	273	273	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACCION ES BECA Y DESPENSA.
PAGO DE SUELDO A DOCTOR, CONSULTAS, FINES DE SEMANA Y URGENCIAS	2-ALAJUINES	ALAJUINES	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	CONSULTA	7,831	7,831	100%	
APOYO A LA EDUCACION BECAS Y DESPENSAS A 73 COMUNIDADES	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	2,536,100	2,536,100	2,536,100	2,536,100	100%	0	0	0	BECA	1,270	1,270	100%	EN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) SE ENCUENTRAN DESGLOSADAS POR COMUNIDAD.
APOYO A LA EDUCACION BECAS Y DESPENSAS A 73 COMUNIDADES	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	2,536,100	2,536,100	2,536,100	2,536,100	100%	0	0	0	BECA	1,270	1,270	100%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE BRIGADAS MEDICAS (COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	144,570	144,570	144,570	144,570	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BRIGADAS MEDICAS	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	2,170,343	2,170,343	2,170,343	2,170,343	100%	0	0	0	PERSONA	15	15	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	EJIDO MIGUEL HIDALGO	RURAL	84,015	84,015	84,015	84,015	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	EJIDO MIGUEL HIDALGO	RURAL	84,841	84,841	84,841	84,841	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MARAVILLAS	RURAL	64,316	64,316	64,316	64,316	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MONTE OSCURO	RURAL	192,729	192,729	192,729	192,729	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CASA DE SALUD	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN MARCOS (SAN MARCOS CARMONA)	RURAL	199,339	199,339	199,339	199,339	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES (UNIDAD MEDICA DE REHABILITACION)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	577,604	577,604	577,604	577,604	100%	0	0	0	INFORME	4	4	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	829,630	829,630	829,630	829,630	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	195,426	195,426	195,426	195,426	100%	0	0	0	APOYO	250	250	100%	
APOYO A PRODUCTORES CON SEMILLA DE CHILE	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	152,210	152,210	152,210	152,210	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON BECAS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES NIVELES	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	39,350	39,350	39,350	39,350	100%	0	0	0	BECA	5	5	100%	
APOYO CON COMPUTADORAS	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	10,860	10,860	10,860	10,860	100%	0	0	0	APOYO	2	2	100%	
APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	124,511	124,511	124,511	124,511	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONTROL Y SEGUIMIENTO CONTRALORIA INTENA MUNICIPAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	13,128	13,128	13,128	13,128	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONVENIO CULTURAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POTABLE	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	58,844	58,844	58,844	58,844	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	162,186	162,186	162,186	162,186	100%	0	0	OTROS	200	200	100%	
DESPENSAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	OTROS	3,000	3,000	100%	
EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	180,551	180,551	180,551	180,551	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	103,644	103,644	103,644	103,644	100%	0	0	BECA	80	80	100%	
GASTOS DE OPERACION	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	155,572	155,572	155,572	155,572	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL Y DE OBRA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	216,684	216,684	216,684	216,684	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	1,289,581	1,289,581	1,289,581	1,289,581	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	257,988	257,988	257,988	257,988	100%	0	0	PLAZA	4	4	100%	
PAGO DE SUELDO A TRABAJADORES EVENTUALES	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	161,670	161,670	161,670	161,670	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTRANSIT MUNICIPAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	1,537,186	1,537,186	1,537,186	1,537,186	100%	0	0	PLAZA	18	18	100%	
PASIVOS	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	765,060	765,060	765,060	765,060	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A RANCHERIA JUAREZ	22-MOCTEZUMA	RANCHERIA JUAREZ	RURAL	10,946	10,946	10,946	10,946	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
PROYECTO DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLE DE BRIGADA MEDICA	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	30,025	30,025	30,025	30,025	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	22-MOCTEZUMA	BARRANCAS	RURAL	3,930	3,930	3,930	3,930	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APOYO PARA VEHICULO DE BOMBEROS	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
BECAS EN APOYO A LA EDUCACION BASICA	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,999,600	2,999,600	2,999,600	2,999,600	100%	0	0	BECA	1	1	100%	
CAMIONETA PARA TRASLADOS DE ENFERMOS, DIF	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
HABITAT, CAMPAÑA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES EN ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	32,935	32,935	32,935	32,935	100%	0	0	CAMPAÑA	1	0	40%	
HABITAT, CAMPAÑA PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	57,250	57,250	57,250	57,250	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
HABITAT, EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
HABITAT, TALLER DE ENTRENAMIENTO FISICO, CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE FUTBOL PARA NIÑOS (ARBOLEDAS)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	14,709	14,709	14,709	14,709	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE ZUMBA (ARBOLEDAS)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	28,862	28,862	28,862	28,862	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE BASQUETBOL INFANTIL (ARBOLEDAS)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	11,347	11,347	11,347	11,347	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (ARBOLEDAS)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	6,972	6,972	6,972	6,972	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (EBANO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	6,972	6,972	6,972	6,972	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	19,256	19,256	19,256	19,256	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. CONFORMACION DE RED SOCIAL (ARBOLEDAS)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2,551	2,551	2,551	2,551	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. CONFORMACION DE RED SOCIAL (EBANO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2,134	2,134	2,134	2,134	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. CONFORMACION DE RED SOCIAL (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	5,389	5,389	5,389	5,389	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
P.R.E.P. CURSO DE ATLETISMO (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	22,631	22,631	22,631	22,631	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE BASQUETBOL INFANTIL (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	15,012	15,012	15,012	15,012	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE BASQUETBOL PARA JOVENES (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	15,012	15,012	15,012	15,012	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE BEISBOL (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	16,313	16,313	16,313	16,313	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE BOX (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	51,116	51,116	51,116	51,116	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,653	1,653	1,653	1,653	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE FUTBOL PARA JOVENES (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	16,740	16,740	16,740	16,740	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE FUTBOL PARA NIÑOS (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	17,740	17,740	17,740	17,740	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE TAE KWON DO PARA JOVENES (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	15,448	15,448	15,448	15,448	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE TAE KWON DO PARA NIÑOS (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	23,662	23,662	23,662	23,662	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE YOGA (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	12,313	12,313	12,313	12,313	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE ZUMBA (EBANO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	25,953	25,953	25,953	25,953	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO DE ZUMBA (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	30,505	30,505	30,505	30,505	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. CURSO TAI CHI (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	11,200	11,200	11,200	11,200	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
P.R.E.P. INTEGRACION DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA (EBANO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	4,322	4,322	4,322	4,322	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. INTEGRACION DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	5,423	5,423	5,423	5,423	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. MATERIAL DE APOYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (ARBOLEDAS)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	613	613	613	613	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
P.R.E.P. MATERIAL DE APOYO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	613	613	613	613	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
P.R.E.P. PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MUNICIPAL (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (ARBOLEDAS)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (EBANO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. PROMOTORES COMUNITARIOS (ARBOLEDAS)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. PROMOTORES COMUNITARIOS (EBANO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. PROMOTORES COMUNITARIOS (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
P.R.E.P. TALLER DE PINTURA (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	24,482	24,482	24,482	24,482	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
P.R.E.P. TALLER DE PINTURA (EBANO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	24,260	24,260	24,260	24,260	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
P.R.E.P. TALLER EQUIDAD DE GENERO, CIUDADANIA, TRABAJO Y FAMILIA (EBANO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	2,173	2,173	2,173	2,173	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
P.R.E.P. TALLER ESCUELA PARA PADRES (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	15,383	15,383	15,383	15,383	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
P.R.E.P. TALLER LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD (ARBOLEDAS)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	8,383	8,383	8,383	8,383	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
P.R.E.P. TALLER LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	14,702	14,702	14,702	14,702	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
P.R.E.P. TORNEO DE FUTBOL (FERROCARRILERO)	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	25,880	25,880	25,880	25,880	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE ABATIZACION CONTRA EL DENGUE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	180,214	180,214	180,214	180,214	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS	25-SALINAS	SOTOL	RURAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	APOYO	600	600	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	130,000	130,000	130,000	128,700	99%	0	0	APOYO	1,310	1,297	99%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	230,975	230,975	230,975	230,975	100%	0	0	BECA	135	135	100%	
GASTOS INDIRECTOS FFM	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	107,542	107,542	107,542	96,788	90%	0	0	INFORME	12	11	90%	
HOSPITALIZACION, ANALISIS Y MEDICAMENTOS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	208,000	208,000	208,000	187,200	90%	0	0	APOYO	80	81	90%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAGO DE ENERGÍA A POZOS Y REBOMBEO	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	1,611,716	1,611,716	1,611,716	1,563,364	97%	0	0	0	INFORME	12	12	97%	
PAGO DE POZO DE AGUA POTABLE	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PREMIACIÓN DE CARRERA ATLETICA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	CONSULTA	200	200	100%	
BECAS A LA EDUCACION BASICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	379,593	379,593	379,593	379,593	100%	0	0	0	BECA	186	186	100%	
ADEFAS DEL EJERCICIO ANTERIOR	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	46,672	46,672	46,672	46,672	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN SERVICIOS MUNICIPALES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	122,001	122,001	122,001	122,001	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO DE SERVICIOS MUNICIPALES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	59,658	59,658	59,658	59,658	100%	0	0	0	LOTE	4	4	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA PROYECTOS DE EL PROGRAMA POPMI	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYO A FESTEJOS TRADICIONALES DE SANTIAGO Y SANTA ANA	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	132,209	132,209	132,209	132,209	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	963,112	963,112	963,112	963,112	100%	0	0	0	APOYO	3,470	3,470	100%	
APOYO CON DESPENSAS BASICAS PARA PERSONAS NECESITADAS	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	70,100	70,100	70,100	70,100	100%	0	0	0	APOYO	701	701	100%	VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
APOYO CON MAIZ PARA AUTOCONSUMO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	668,518	668,518	668,518	668,518	100%	0	0	0	ACCION	20,265	20,265	100%	
ATENCION A LA GENTE DE ESCASOS RECURSOS CON CONSULTAS MEDICAS Y HOSPITALIZACION	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	413,607	413,607	413,607	413,607	100%	0	0	0	CONSULTA	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO DE OFICINA EN EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	72,091	72,091	72,091	72,091	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER ARTESANAL	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	300,000	300,000	50,000	50,000	17%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA LINEA DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	EL ZOPOPE	RURAL	207,689	207,689	207,689	207,689	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO POR MODERNIZACION DE CAMINO	3-AQUISMÓN	LOS OTATES	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS PARA PLANEACION SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS DLE R 33	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	310,980	310,980	310,980	310,980	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	PALO DE ARCO	RURAL	479,586	479,586	479,586	479,586	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE VEHICULOS POR DEUDA 2008	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	189,000	189,000	189,000	189,000	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
PROGRAMA DE BECAS A ALUMNOS DE NIVEL BASICO, MEDIO Y SUPERIOR	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	72,500	72,500	72,500	72,500	100%	0	0	0	ALUMNO	41	41	100%	
REHABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	99,849	99,849	99,849	99,849	100%	0	0	0	APOYO	50	50	100%	
SALARIOS DE LAS PLANTILLAS DE PROTECCION SOCIAL A LA SALUD (VARIOS PROG. DE SALUD)	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	4,711,424	4,711,424	4,711,424	4,711,424	100%	0	0	0	PLAZA	68	68	100%	
SALARIOS DE PLANTILLA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	1,135,747	1,135,747	1,135,747	1,135,747	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE SERVICIOS MUNICIPALES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MAIZ PARA AUTOCONSUMO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	668,518	668,518	668,518	668,518	100%	0	0	0	ACCION	6,685	6,685	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PARA FESTEJOS TRADICIONALES	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	130,326	130,326	130,326	130,326	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS NECESITADAS	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	622,979	622,979	622,979	622,979	100%	0	0	0	DOSIS	6,500	6,500	100%	
SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS A LA LIGA MUNICIPAL DEL DEPORTE	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	46,983	46,983	46,983	46,983	100%	0	0	0	LOTE	22	22	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO 2008	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	859,261	859,261	859,261	859,261	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE LUZ DE POZOS ABASTECEDORES DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2008 EN CABECERA MPAL.	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	645,413	645,413	645,413	645,413	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE RELLENO SANITARIO DEUDA CON TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	247,000	247,000	247,000	247,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS C.N.A	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN ISIDRO NUEVO	RURAL	35,996	35,996	35,996	35,996	100%	0	0	0 INFORME				
ADQUISICION DE DULCES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	43,383	43,383	43,383	43,383	100%	0	0	0 APOYO				
ADQUISICION DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	52,086	52,086	52,086	52,086	100%	0	0	0 APOYO				
ADQUISICION DE TABLEROS PARA LA E.P. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	0 APOYO				
ADQUISICION DE 3000 COBUJAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	188,991	188,991	188,991	188,991	100%	0	0	0 APOYO				
ADQUISICION DE 5 TONELADAS DE SEMILLA DE ALFALFA VARIAS COMUNIDADES DEL MPIO.	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	0 TONELADA	5	5	100%	
APOYO A BOMBEROS PARA COMPRA DE 20 UNIFORMES	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	11,270	11,270	0	11,270	100%	0	0	0 APOYO				
APOYO CON LA COMPRA DE JUEGO DE MADERA PARA AREA VERDE DE LA PRIV. DE SAN JORGE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	27,485	27,485	27,485	27,485	100%	0	0	0 LOTE				
APOYO PARA PENSIONADOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	2,655	2,655	2,655	2,655	100%	0	0	0 APOYO				
COMPRA DE JUGUETES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO, PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 APOYO				
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS AFECTADAS POR EXPLORACION DE PREDIOS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	7,291	7,291	7,291	7,291	100%	0	0	0 APOYO				
COMPRA DE REGALOS PARA MAMAS CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	12,484	12,484	12,484	12,484	100%	0	0	0 APOYO				
COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	70,000	70,000	0	31,160	45%	0	0	0 INFORME				
CURSO DE CAPACITACION DE ACERO EN POSICIONES EN EL CDC COL. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	17,985	17,985	17,985	17,985	100%	0	0	0 APOYO				
CURSO DE CAPACITACION DE BELLEZA EN LOS CDC DE LAS COLONIAS RIVAS GUILLEN SUR Y NORTE (INICIAL)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	74,663	74,663	74,663	74,663	100%	0	0	0 APOYO				
CURSO DE CAPACITACION DE BELLEZA (INTERMEDIO)COL. LAS FLORES,1 DE MAYO Y COL. 21 DE MARZO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	42,588	42,588	42,588	42,588	100%	0	0	0 APOYO				
CURSO DE CAPACITACION DE COCINA -REPOSTERIA COL. G. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	24,034	24,034	24,034	24,034	100%	0	0	0 APOYO				
CURSO DE CAPACITACION DE COCINA -REPOSTERIA EN EL CDC DE LA COL. LAS FLORES (INICIAL)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	6,864	6,864	6,864	6,864	100%	0	0	0 APOYO				
CURSO DE CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION EN LOS CDCS DE LAS COL. 1 DE MAYO Y G. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	34,127	34,127	34,127	34,127	100%	0	0	0 APOYO				
CURSO DE CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION (INICIAL) EN EL CDC DE LA COL. G. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	51,717	51,717	51,717	51,717	100%	0	0	0 APOYO				
CURSO DE CAPACITACION DE SISTEMAS DE ENCENDIDO DE FUL INJECTION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN GENERAL COL. G. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	15,614	15,614	15,614	15,614	100%	0	0	0 APOYO				
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN AREA RECREATIVA DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ (TORNEO CURSOS Y TALLERES)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	34,325	34,325	34,325	34,325	100%	0	0	0 ESTUDIO				
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN AREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES F.F.C.C. 2 SECC.	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	28,805	28,805	28,805	28,805	100%	0	0	0 LOTE				
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN AREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES POPULARES PAVON (TORNEOS, CURSOS Y TALLERES)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	40,760	40,760	40,760	40,760	100%	0	0	0 ESTUDIO				
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN AREA RECREATIVA DE LA COL. VILLA ALBORADA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	39,037	39,037	39,037	39,037	100%	0	0	0 ESTUDIO				
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN AREA RECREATIVA DE LA COLONIA HOGARES F.F.C.C. 2 SECC.	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 ESTUDIO				
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN AREA RECREATIVA EN LA COL. SAN LUIS 1 TORNEO CURSOS Y TALLERES	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	39,037	39,037	39,037	39,037	100%	0	0	0 ESTUDIO				

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAGO DE SUELDOS A ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD SOLEDAD	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	290,000	97%	0	0	PLAZA	3	3	99%	
PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE BRIGADA MEDICA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	287,000	96%	0	0	PLAZA	3	3	99%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO EN ÁREA RECREATIVA DE LA COL. SAN LUIS 1	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	53,964	53,964	53,964	53,964	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO EN ÁREA RECREATIVA DE LA COL. VILLA ALBORADA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	53,964	53,964	53,964	53,964	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO EN ÁREA RECREATIVA FIDEL VELAZQUEZ (CURSOS Y TALLERES)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	41,783	41,783	41,783	41,783	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÁREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES F.F.C.C. 2 SECC.	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	30,936	30,936	30,936	30,936	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÁREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES POPULARES PAVON (CURSOS Y TALLERES)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	53,964	53,964	53,964	53,964	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA PAGO DE BECAS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	4,721,241	4,721,241	4,721,241	4,721,241	100%	0	0	BECA	1,761	1,761	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN ÁREA RECREATIVA DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ (ESTÍMULO)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN ÁREA RECREATIVA DE LA COL. SAN LUIS 1	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL ÁREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES F.F.C.C. 2 SECC.	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL ÁREA RECREATIVA DE LA COL. HOGARES POPULARES PAVON (ESTÍMULO)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL ÁREA RECREATIVA DE LA COL. VILLA ALBORADA (ESTÍMULO)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN SALAS D Y E EN LA CLÍNICA PSQUIATRICA DR. EVERARDO NEUMANN PEÑA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE TINAJA (FONDO DE CONTINGENCIAS)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	189,750	189,750	189,750	189,750	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE SORGO PARA GANADO. CONTINGENCIA POR TIEMPO DE ESTIAJE	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	SE AJUSTO A LO EJERCIDO ADMINISTRACION SALIENTE
APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO CON SECRETARIA DE SALUD	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYOS DIVERSOS DEL DIF MUNICIPAL	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	1,142,485	1,142,485	1,142,485	1,142,485	100%	0	0	INFORME	100	100	100%	EL MONTO ANUAL ES CORRECTO, SE AMPLIO EL PRESUPUESTO
APOYOS DIVERSOS EN VARIAS COMUNIDADES	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	163,970	163,970	163,970	163,970	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	36-TAMASOPO	AGUA BUENA	URBANO	280,264	280,264	280,264	280,264	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	36-TAMASOPO	EL AGUACATE	RURAL	261,607	261,607	261,607	261,607	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE AJUSTO A LO EJERCIDO ADMINISTRACION SALIENTE
CONSTRUCCION DE GALERA DE USOS MULTIPLES	36-TAMASOPO	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	400,000	400,000	372,336	372,336	93%	0	0	OBRA	1	1	70%	
COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	192,426	192,426	192,426	192,426	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	317,226	317,226	317,226	317,226	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE BECAS	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	1,302,792	1,302,792	1,302,792	1,302,792	100%	0	0	BECA	3,858	3,858	100%	
PAGO DE CNA (DERECHO DE AGUA)	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO PENDIENTE A PROVEEDORES	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	90,458	90,458	90,458	90,458	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMPANARIO	36-TAMASOPO	EL AGUACATE	RURAL	7,900	7,900	7,900	7,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
ADECUACIONES A PROYECTO HIDRAULICO DE AGUA POTABLE DE TETLAMA	37-TAMAZUNCHALE	TETLAMA	RURAL	106,318	106,318	106,318	106,318	100%	0	0	0	PROYECTO			1	1	100%	
ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO HIDRAULICO DE AGUA POTABLE TETLAMA	37-TAMAZUNCHALE	TETLAMA	RURAL	91,770	91,770	91,770	91,770	100%	0	0	0	PROYECTO			1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	66,352	66,352	66,352	66,352	100%	0	0	0	EQUIPO			1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	87,400	87,400	87,400	87,400	100%	0	0	0	EQUIPO			1	1	100%	
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS DE PRODUCTOS PARA EL DIA DEL NIÑO, EN VARIAS COMUNIDADES	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	375,188	375,188	375,188	375,188	100%	0	0	0	APOYO			1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA COLECTOR DE DRENAJE	37-TAMAZUNCHALE	EL LAUREL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTAREA			1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA RESERVA TERRITORIAL BO. PIXTELLO	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANTO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	HECTAREA			1	1	100%	
ADQUISICION DE 1540 MASCARILLAS Y 10 LITROS DE DESINFECTANTE PARA EL PERSONAL DEL H. AYUTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	92,893	92,893	92,893	92,893	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
ADQUISICION DE 2 PRISMAS SENCILLOS CON SOPORTE Y 2 BASTONES DE 3 MTS. DE APLOMAR PARA PRISMA Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	6,095	6,095	6,095	6,095	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
ADQUISICION DE 500 LTRS. DE AGUA RESLIM SUPER BIDON (PERMETRINA, ESBIOI, BUTOXIDO DE PIPERONILO) PARA CONTROL DE INSECTOS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	201,206	201,206	201,206	201,206	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA COLECTOR DE DRENAJE	37-TAMAZUNCHALE	EL LAUREL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTAREA			1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	3,423,250	3,423,250	3,423,250	3,423,250	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	636,071	636,071	636,071	636,071	100%	0	0	0	CONSULTA			1	1	100%	
APOYO A LA CONTRALORIA SOCIAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	27,627	27,627	27,627	27,627	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
CAMPANA PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	33,274	33,274	33,274	33,274	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
CAMPANA PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	63,464	63,464	63,464	63,464	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
CURSO AVANZADO DE BELLEZA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	32,337	32,337	32,337	32,337	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
CURSO AVANZADO DE MANICURE Y PEDICURE EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	22,695	22,695	22,695	22,695	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
CURSO AVANZADO DE MAQUILLAJE Y TRATAMIENTO FACIAL EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	21,919	21,919	21,919	21,919	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
CURSO BASICO DE BELLEZA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	32,337	32,337	32,337	32,337	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
CURSO BASICO DE MANICURE Y PEDICURE EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	22,695	22,695	22,695	22,695	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
CURSO BASICO DE MAQUILLAJE Y TRATAMIENTO FACIAL EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	21,919	21,919	21,919	21,919	100%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. VARIAS COMUNIDADES	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	411,000	411,000	411,000	411,000	100%	0	0	0	APOYO	164,400	164,400	100%			
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ATLAJQUE-PAYANTLA	37-TAMAZUNCHALE	ATLAJQUE	RURAL	75,207	75,207	75,207	75,207	100%	0	0	0	PROYECTO			1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO DE ARROYO DE LOS PATOS - TEZONTLA	37-TAMAZUNCHALE	TEZONTLA	RURAL	58,652	58,652	58,652	58,652	100%	0	0	0	PROYECTO			1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ARROYO DE LOS PATOS - COJOLAPA-(E.C. TIANGUISPICULA-SANTA MARIA PICULA)	37-TAMAZUNCHALE	COJOLAPA	RURAL	215,215	215,215	215,215	215,215	100%	0	0	0	PROYECTO			1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ZOQUITPA-MECAPALA-MECACHUJICO DEL TRAMO 5+000 AL KM 7+700	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	58,652	58,652	58,652	58,652	100%	0	0	0	PROYECTO			1	1	100%	
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO TAMAZUNCHALE-TEZAPOTLA TRAMO DEL KM 19+000 AL KM 22+500	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	276,004	276,004	276,004	276,004	100%	0	0	0	PROYECTO			1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA MARIA PICULA - CHANTASCO HIDALGO	37-TAMAZUNCHALE	SANTA MARIA PICULA	RURAL	279,304	279,304	279,304	279,304	100%	0	0	0	PROYECTO			1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	41,401	41,401	41,401	41,401	100%	0	0	0	EQUIPO			1	1	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION A NIVEL SUPERIO EN DIFERENTES ESCUELAS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	BECA			297	297	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN NIVEL PRIMARIA A DIFERENTES ESCUELAS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	223,200	223,200	223,200	223,200	100%	0	0	0	BECA			1,397	1,397	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR DE DIFERENTES ESCUELAS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	88,800	88,800	88,800	88,800	100%	0	0	0	BECA			296	296	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION SECUNDARIA EN VARIAS ESCUELAS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	BECA			200	200	100%	
ESTUDIO GEOFISICA ELECTRICA VERTICAL	37-TAMAZUNCHALE	CUJXCATTILA	RURAL	62,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	0	ESTUDIO			1	1	100%	
ESTUDIO GEOFISICA ELECTRICA VERTICAL	37-TAMAZUNCHALE	TECCOMATE UNO	RURAL	62,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	0	ESTUDIO			1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
GASTOS INDIRECTOS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,105,965	1,105,965	1,105,965	1,105,965	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
INTERESES CREDITO BANOBRAS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,663,740	1,663,740	1,663,740	1,663,740	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CIRCULADO DE PANTEON	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANTO	URBANO	53,139	53,139	53,139	53,139	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON (APLANADO Y PISO)	37-TAMAZUNCHALE	AXHUMOL	RURAL	1,720	1,720	1,720	1,720	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	82,880	82,880	82,880	82,880	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA, CHAPULHUACANTO	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANTO	URBANO	15,617	15,617	15,617	15,617	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL DEPARTAMENTO DE APAST	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	969,989	969,989	969,989	969,989	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	680,247	680,247	680,247	680,247	100%	0	0	0	LOTE	24	24	100%	
PASIVO, PROGRAMA PASIVO FIRME 2008, COMPLEMENTO POA 2008, REFERENCIA 3732467	37-TAMAZUNCHALE	IXTLAPALACO	RURAL	164,882	164,882	164,882	164,882	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PASIVO, PROGRAMA PISO FIRME 2008, COMPLEMENTO CON POA 2008 REFERENCIA 3732459	37-TAMAZUNCHALE	EL PIÑAL	RURAL	128,377	128,377	128,377	128,377	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PASIVO, PROGRAMA PISO FIRME 2008, COMPLEMENTO CON POA 2008 REFERENCIA 3732462	37-TAMAZUNCHALE	EL TEPETATE	RURAL	185,694	185,694	185,694	185,694	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PASIVO, PROGRAMA PISO FIRME 2008, COMPLEMENTO POA 2008	37-TAMAZUNCHALE	TLALNEPANTLA	RURAL	750,406	750,406	750,406	750,406	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PASIVO, PROGRAMA PISO FIRME 2008, COMPLEMENTO POA 2008, REFERENCIA 2008	37-TAMAZUNCHALE	XALTIPA	RURAL	186,402	186,402	186,402	186,402	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PASIVO, PROGRAMA PISO FIRME 2008, COMPLEMENTO POA 2008 REFERENCIA 3732457	37-TAMAZUNCHALE	SAN FRANCISCO	RURAL	374,927	374,927	374,927	374,927	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PASIVO, PROGRAMA PISO FIRME 2008, COMPLEMENTO POA 2008, REFERENCIA 3732463	37-TAMAZUNCHALE	CHILOCUIL TAMÁN	RURAL	261,114	261,114	261,114	261,114	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PASIVO, PROGRAMA PISO FIRME 2008, COMPLEMENTO POA 2008, REFERENCIA 3732465	37-TAMAZUNCHALE	TETITLA	RURAL	314,865	314,865	314,865	314,865	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PASIVO, PROGRAMA PISO FIRME 2008, COMPLEMENTO POA 2008 REFERENCIA 3732466	37-TAMAZUNCHALE	TAMACOL	RURAL	227,738	227,738	227,738	227,738	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PASIVO, PROGRAMA PISO FIRME 2008, COMPLEMENTO POA 2008 REFERENCIA 3732470	37-TAMAZUNCHALE	SANTIAGO CENTRO	RURAL	410,506	410,506	410,506	410,506	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PASIVO, PROGRAMA PISO FIRME 2008, COMPLEMENTO POZ 2008, REFERENCIA 3732468	37-TAMAZUNCHALE	TACIAL	RURAL	123,927	123,927	123,927	123,927	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	3,550	3,550	3,550	3,550	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REVISION Y ANALISIS DEL EJERCICIO 2009, RAMO 33	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	112,585	112,585	112,585	112,585	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS DE PERSONAL PROGRAMA DE SALUD	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,785,341	1,785,341	1,785,341	1,785,341	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LECHE FORTIFICADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	300,420	300,420	300,420	300,420	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,291,669	1,291,669	1,291,669	1,291,669	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
TERCER INFORME DE GOBIERNO (GASTOS DE OPERACION)	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	87,693	87,693	87,693	87,693	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN CAMION DE BOMBEROS	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	144,948	144,948	144,948	144,948	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
CONTRALORIA INTERNA	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	27,859	27,859	27,859	27,859	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION DE BRIGADAS MEDICAS	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	618,849	618,849	618,849	618,849	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	1,615,608	1,615,608	1,615,608	1,615,608	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	944,000	944,000	944,000	944,000	100%	0	0	0	BECA	500	500	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
SUELDOS AL PERSONAL DE ABATIZADORES	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	343,499	343,499	343,499	343,499	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE CENTRO DE SALUD	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	513,911	513,911	513,911	513,911	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE LA COORDINACION DE SALUD	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	320,034	320,034	320,034	320,034	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE BRIGADAS MEDICAS	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	1,731,088	1,731,088	1,731,088	1,731,088	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE NEBULIZADORES PARA EQUIPAMIENTO DE CASAS DE SALUD	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS "JULIAN CARRILLO" PRIMERA ETAPA	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
APOYO CON CONSULTA Y ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,811	129,811	129,811	129,811	100%	0	0	0	CONSULTA	55	55	100%	
BECAS NIVEL MEDIO SUPERIOR	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,200	47,200	47,200	47,200	100%	0	0	0	BECA	118	118	100%	
BECAS NIVEL SECUNDARIA	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,600	43,600	43,600	43,600	100%	0	0	0	BECA	109	109	100%	
BECAS NIVEL SUPERIOR	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123,600	123,600	123,600	123,600	100%	0	0	0	BECA	309	309	100%	
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS A INFANTES EN EDAD ESCOLAR	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ACCION	14,284	14,284	100%	PAGO DE DULCES POR CONCEPTO DEL DIA DEL NIÑO Y NAVIDAD
DOTACION DE COBIJAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,498	53,498	53,498	53,498	100%	0	0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	
DOTACION DE COBIJAS A PERSONAS VULNERABLES DE ESCASOS RECURSOS	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	167,250	167,250	167,250	167,250	100%	0	0	0	PIEZA	3,125	3,125	100%	
DOTACION DE PINATAS A DIVERSAS ESCUELAS	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,055	6,055	6,055	6,055	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	432,900	432,900	432,900	432,900	100%	0	0	0	BECA	1,443	1,443	100%	
PAGO DE NOMINA A ASESOR JURIDICO DE GRUPOS VULNERABLES	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,552	100,552	100,552	100,552	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA A BRIGADA MEDICA	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	90,239	90,239	90,239	90,239	100%	0	0	0	PLAZA	2	2	100%	
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	290,107	290,107	290,107	290,107	100%	0	0	0	PLAZA	4	4	100%	
SUMINISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	293,440	293,440	293,440	293,440	100%	0	0	0	ACCION	97,813	97,813	100%	
SUMINISTRO DE DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	312,081	312,081	312,081	312,081	100%	0	0	0	ACCION	1,835	1,835	100%	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	41-TANLAJAS	TANLAJAS	URBANO	361,625	361,625	361,625	361,625	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS A DIVERSOS CENTROS MEDICOS	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132,435	132,435	132,435	132,435	100%	0	0	0	ACCION	132	132	100%	
APOYO A LA EDUCACION BASICA, BECAS Y DESPENSAS DE ESCUELAS PRIMARIAS	43-TIERRA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	546,000	546,000	546,000	546,000	100%	0	0	0	BECA	1,680	1,680	100%	
DEUDA PUBLICA DE RAMO 28	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	471,620	471,620	471,620	471,620	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	72,888	72,888	72,888	72,888	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE DERECHOS DE AGUA	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	37,834	37,834	37,834	37,834	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO NOMINA A PERSONAL DE CENTRO DE SLAUD	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	421,763	421,763	421,763	421,763	100%	0	0	0	INFORME	240	240	100%	
PAGO NOMINA A PERSONAL DE BRIGADA PAISAM	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	263,700	263,700	263,700	263,700	100%	0	0	0	PLAZA	96	96	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHALIZACION DEL FESTIVAL DEL DESIERTO XI	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO A GRUPOS VULNERABLES, (SISTEMA MUNICIPAL DIF)	47-VILLA DE GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	636,853	636,853	636,853	636,853	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PREPARATORIA	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	8,598	8,598	8,598	8,598	100%	0	0	0	BECA	17	17	100%	SON 17 BECAS A 5 ALUMNOS DE LA UNICA PREPARATORIA UBICADA EN LA CAB. MPAL.
BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	265,188	265,188	265,188	265,188	100%	0	0	0	BECA	688	688	100%	SON 4 BECAS ANUALES 151 BECARIOS EN PRIMARIAS 21 BECARIOS EN SECUNDARIAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
FOMENTO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE C.D.S.M.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	188,967	188,967	188,967	188,967	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE FINIQUITO (OBLIGACIONES FINANCIERAS)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	293,871	293,871	293,871	293,871	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE SUELDO DE LA BRIGADA MEDICA MOVIL.	47-VILLA DE GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	271,584	271,584	271,584	271,584	100%	0	0	0	PLAZA	5	5	100%	
PAGO DE SUELDO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	305,204	305,204	305,204	305,204	100%	0	0	0	PLAZA	6	6	100%	
SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE C.D.S.M.	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	107,651	107,651	107,651	107,651	100%	0	0	0	PLAZA	3	3	100%	
DEUDA PUBLICA	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	3,229,710	3,229,710	3,229,710	3,229,710	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
DEPTO. CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.- ORGANOS DE CONTROL	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	33,018	33,018	33,018	33,018	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
DEPTO. DESARROLLO RURAL.- ADQUISICION DE SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD CHIHUAHUA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	34,860	34,860	34,860	34,860	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
DEPTO. DESARROLLO RURAL.- ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDA CON VARIEDAD TROMBA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	35,400	35,400	35,400	35,400	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
DEPTO. DESARROLLO RURAL.- ADQUISICION DE SEMILLA MEJORADA ELOTERO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	81,972	81,972	81,972	81,972	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.- PAGO DE 2 SUPERVISORES DE OBRAS Y 1 ENCARGADA DE PROYECTOS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	138,495	138,495	138,495	138,495	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
DEPTO. OBRAS PUBLICAS.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	379,078	379,078	379,078	379,078	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA.- PAGO A POLICIAS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	4,186,985	4,186,985	4,186,985	4,186,985	100%	0	0	0	PLAZA	50	50	100%	
APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL CON EL 50% DE SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE MELAZA	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO A 6 MEDICOS PASANTES AL SERVICIO DE LAS UNIDADES MEDICAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	107,000	107,000	107,000	107,000	100%	0	0	0	PLAZA	5	5	100%	
APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)	53-AXTLA DE TERRAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	0	APOYO	720	720	100%	
APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF (DESAYUNOS CALIENTES)	53-AXTLA DE TERRAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	265,668	265,668	265,668	265,668	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	53-AXTLA DE TERRAZAS	CHOTECO	RURAL	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	53-AXTLA DE TERRAZAS	CHOTECO	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA AMPLIACIONES ELECTRICAS DE 7 LOCALIDADES	53-AXTLA DE TERRAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106,985	106,985	106,985	106,985	100%	0	0	0	PROYECTO	7	7	100%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA ESTRUCTURAL Y SONDEOS	53-AXTLA DE TERRAZAS	XOCOYO (CHALCO)	RURAL	74,750	74,750	74,750	74,750	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA ESTRUCTURAL Y SONDEOS	53-AXTLA DE TERRAZAS	ZOJUALO (CHALCO)	RURAL	74,750	74,750	74,750	74,750	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE PUENTE	53-AXTLA DE TERRAZAS	TAMPOCHOCHO	RURAL	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAGO DE ABATIZADORES (PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR)	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	117,000	117,000	117,000	117,000	100%	0	0	0	PLAZA	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE CALLES	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	PROYECTO	17	17	100%	
PAGO DE GASTOS DE OPERACION	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	1,212,508	1,212,508	1,212,508	1,212,508	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE HONORARIOS PARA LA LOTIFICACION DE PREDIOS	53-AXTLA DE TERRAZAS	BARRIO EL SAUCITO	RURAL	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PAGO DE MANTENIMIENTO DE REPTIDORA DE TELEVISION	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	30,312	30,312	30,312	30,312	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA DE MEDICO DE LA CASA DE SALUD	53-AXTLA DE TERRAZAS	ENSENADA (CHALCO)	RURAL	100,384	100,384	100,384	100,384	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL HOSPITAL IMSS SOLIDARIDAD (ZACATIPAN)	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	24,570	24,570	24,570	24,570	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA DE PROMOTOR DEL CENTRO DE SALUD	53-AXTLA DE TERRAZAS	TEMALACACO	RURAL	10,400	10,400	10,400	10,400	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO SANTA CATARINA	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	136,982	136,982	136,982	136,982	100%	0	0	PLAZA	7	7	100%	
PROGRAMA DE DESPENSAN MUNICIPAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	576,000	576,000	576,000	576,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	53-AXTLA DE TERRAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,016,323	1,016,323	1,016,323	1,016,323	100%	0	0	BECA	541	541	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS NIVELES: SECUNDARIA, BACHILLERATO Y SUPERIOR	53-AXTLA DE TERRAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	212,000	212,000	212,000	212,000	100%	0	0	BECA	750	750	100%	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL	53-AXTLA DE TERRAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,002	50,002	50,002	50,002	100%	0	0	APOYO	100	100	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
PAGO DE PERSONAL DE BRIGADA MOVIL 01	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	830,000	830,000	830,000	830,000	100%	0	0	APOYO	5	5	100%	
PAGO DE PERSONAL DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DOGOUT	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	12,325	12,325	12,325	12,325	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESC. PRIMARIA JUAN SARABIA	55-ZARAGOZA	LOS PILARES	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA E.T.V. VENUSTIANO CARRANZA	55-ZARAGOZA	XOCOÑOXTLE	RURAL	14,680	14,680	14,680	14,680	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN CASA DE SALUD	55-ZARAGOZA	ESTANCO DEL CARMEN	RURAL	18,487	18,487	18,487	18,487	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE COBIJAS	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	22,001	22,001	22,001	22,001	100%	0	0	PIEZA	460	460	100%	
ADQUISICION DE DESPENSAS	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	111,950	111,950	111,950	111,950	100%	0	0	PIEZA	700	700	100%	
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	7,300	7,300	7,300	7,300	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO A BRIGADAS MEDICAS	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	320,108	320,108	320,108	320,108	100%	0	0	PLAZA	6	6	100%	
BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA PRIMARIA	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	497,400	497,400	497,400	497,400	100%	0	0	BECA	335	335	100%	
BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VARIAS)	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	99,500	99,500	99,500	99,500	100%	0	0	BECA	50	50	100%	
BECAS DE ESTIMULOS A LA EDUCACION SECUNDARIA (VARIAS)	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	34,400	34,400	34,400	34,400	100%	0	0	BECA	19	19	100%	
ADQUISICION DE FORRAJE PARA CABALLERANGOS	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	14,056	14,056	14,056	14,056	100%	0	0	APOYO	25	25	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	50,599	50,599	50,599	50,599	100%	0	0	APOYO	8	8	100%	
APOYO A PERSONAS DE INAPAM	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	71,933	71,933	71,933	71,933	100%	0	0	APOYO	10	10	100%	
APOYOS DE SERVICIO MEDICO	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CONSULTA	22	22	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	34,800	34,800	34,800	34,800	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
GASTOS Y PRESTACIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	1,225,445	1,225,445	1,225,445	1,225,445	100%	0	0	PLAZA	23	23	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DEL MUNICIPIO	8-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	206,938	206,938	206,938	206,938	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (2 LAPTOP, 1 PROYECTOR Y UNA PANTALLA)	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	50,988	50,988	50,988	50,988	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE 17 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO MODIFICADA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	29,325	29,325	29,325	29,325	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO INTRODUCCION AL SISTEMA DE ABASTECIMNETO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE LA PINTA, RANCHO NUEVO Y TANQUE NUEVO	7-CEDRAL	RANCHO NUEVO	RURAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	657,510	657,510	657,510	657,510	100%	0	0	0	BECA	350	350	100%	BECAS Y DESPENSAS ENTREGADAS EN EL AÑO 2009 350 DISTRIBUIDAS EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL EN 6 BIMESTRES LAS BECAS COMPRENDEN UN PAGO DE \$236.00 PESOS EN EFECTIVO Y 77.10 EN DESPENSA POR NIÑO CADA BIMESTRE.
ESTUDIO CON SONDEO GEOELECTRICOS Y GEOTECNIA PARA UNA PLANTA DE TRATAMIENTO	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	46,082	46,082	46,082	46,082	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO GEIHDROLOGICO Y DE GEOFISICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOTOL	7-CEDRAL	SAN ANTONIO DEL SOTOL	RURAL	20,341	20,341	20,341	20,341	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	97,107	97,107	97,107	97,107	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	CON ESTO SE PAGA LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
GASTOS DE OPERACION DE LA BRIGADA MEDICA MOVIL	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	LA BRIGADA MEDICA ATIENDE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO QUE NO CUENTAN CON CLINICA DE SALUD.
SEGURO POPULAR	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOTOL	7-CEDRAL	SAN ANTONIO DEL SOTOL	RURAL	33,465	33,465	33,465	33,465	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
LAUDOS LABORALES	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
NOMINA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1-AHUJALULCO	AHUJALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	2,183,673	2,183,673	2,183,673	2,183,673	100%	0	0	0	PLAZA	28	28	100%	
PLAN INTEGRAL DE ACTUACION MUNICIPAL PARA PREVENIR LA INSEGURIDAD	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	57,428	57,428	57,428	57,428	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE ESTUDIO SE REALIZO EN CONVENIO CON LA SEDESOL, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009
SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRACION)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	6,119,198	6,119,198	6,119,198	6,046,774	99%	0	0	0	INFORME	1	1	99%	ACCION REFRENDADA
TRANSITO MUNICIPAL (SERVICIOS PERSONALES Y ADMINISTRACION)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	1,680,345	1,680,345	1,680,345	1,515,811	90%	0	0	0	INFORME	1	1	90%	ACCION REFRENDADA
SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA Y TRANSITO	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	505,700	504,700	504,700	504,700	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CEREDI	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	6,952	6,952	6,952	6,952	100%	0	0	0	PIEZA	26	26	100%	
APORTACION PARA RENOVACIONES SALARIALES, INCENTIVOS, MEJORAMIENTO DE INGRESOS, Y PRESTACIONES DIVERSAS DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE LA PAGO DE PLANTILLA DE SEGURIDAD PÚBLICA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE PLANTILLA DEL CEREDI	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	9,999,760	9,999,760	9,999,760	9,952,568	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE PLANTILLA DEL CEREDI	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	3,865,656	3,865,656	3,865,656	3,865,656	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PARQUE ALAMEDA (ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	97,438	97,438	97,438	97,438	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM \$37,438.00 RAMO XX \$7,438.00 TOTAL \$ 194,876.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,338,899	1,338,899	1,338,899	1,322,448	99%	0	0	0	VEHICULO	22	20	92%	LOCALIDAD:CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL) EL AVANCE FISICO 92 FINANCIERO ES DEL 99%
REHABILITACION DE INSTALACIONES DE DSPYTM (SEGURIDAD PUBLICA)	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	50,000	50,000	50,000	7,245	14%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	LOCALIDAD:CIUDAD VALLES (CABECERA MUNICIPAL)DENTRO DE LA APERTURA PROGRAMATICA SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA EDIFICIO, PERO NO VIENE EN EL SISTEMA A LA FECHA TIENE UN AVANCE DEL 15% FISICO Y FINANCIERO REFRENDADA
EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (VEHICULOS, RADIOS, UNIFORMES, ETC)	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	308,397	308,397	308,397	308,397	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	1,468,141	1,468,141	1,468,141	1,468,141	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	12,334	12,334	12,334	12,334	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
SUELDOS A PERSONAL DE ALCAIDIA MUNICIPAL	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	251,428	251,428	251,428	251,428	100%	0	0	0	PLAZA	6	6	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17-GUADALCAZAR	GUADALCAZAR	URBANO	1,426,614	1,426,614	1,426,614	1,426,543	100%	0	0	0	PLAZA	25	25	100%	EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EQUIPAMIENTO	2-ALAJUNES	ALAJUNES	URBANO	277,059	277,059	277,059	277,059	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE 1 VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CASETA DE POLICIA DE ESTANZUELA)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	ESTANZUELA	RURAL	107,702	107,702	107,702	107,702	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 1 VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CASETA DE POLICIA DE PASO BLANCO)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	PASO BLANCO	RURAL	107,702	107,702	107,702	107,702	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	693,886	693,886	693,886	693,886	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	340,923	340,923	340,923	340,923	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONVENIO SUBSEMUN SEGURIDAD PUBLICA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	3,426,191	3,426,191	3,426,191	3,426,191	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	328,321	328,321	328,321	328,321	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSITO MUNICIPAL	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	219,247	219,247	219,247	219,247	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,839,564	3,839,564	3,839,564	3,839,564	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PRESTACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,202,518	1,202,518	1,202,518	1,202,518	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,706,113	8,706,113	8,706,113	8,706,113	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL	24-RIOVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,207,200	4,207,200	4,207,200	4,207,200	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	500,000	500,000	500,000	435,000	87%	0	0	0	INFORME	12	10	87%	
PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,037,000	97%	0	0	0	PERSONA	26	25	97%	
UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	105,128	105,128	105,128	105,128	100%	0	0	0	LOTE	26	26	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	47,701	47,701	47,701	47,701	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	37,591	37,591	37,591	37,591	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	50,983	50,983	50,983	50,983	100%	0	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	52,535	52,535	52,535	52,535	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	402,798	402,798	402,798	402,798	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA Y AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	1,079,680	1,079,680	1,079,680	1,079,680	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	10,035	10,035	10,035	10,035	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	213,881	213,881	213,881	213,881	100%	0	0	0	APOYO	100	100	100%	
SALARIOS DE LA PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	2,208,300	2,208,300	2,208,300	2,208,300	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
SUELDOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS Y ACCIONES DEL R3	3-AQUISMÓN	AQUISMÓN	URBANO	224,333	224,333	224,333	224,333	100%	0	0	0	PLAZA	10	10	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y EN DIFERENTES COMUNIDADES	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	280,032	280,032	280,032	280,032	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADMINISTRACION SEGURIDAD PUBLICA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	1,427,416	1,427,416	1,427,416	1,427,416	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	112,508	112,508	112,508	112,508	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	125,294	125,294	125,294	125,294	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA FRACC. RESIDENCIAL PAVÓN SÁNCHEZ	35-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	1,314,062	1,314,062	1,314,062	1,303,756	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONVENIO SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEGUM)	35-SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	126,681	126,681	126,681	126,681	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE SUELDOS, VACACIONES, AGUINALDO Y PRIM. VAC.	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	3,368,950	3,368,950	3,368,950	3,368,950	100%	0	0	0	PERSONA	1,080	1,080	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP SILVERADO CHEVROLET MODELO 2009 PARA TRANSITO MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	249,666	249,666	249,666	249,666	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PICK UP TORNADO CHEVROLET MODELO 2009 PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	273,802	273,802	273,802	273,802	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
ADQUISICION DE TRES TORRETAS, 20 CHALECOS BALISTICOS, 20 CHALECOS TACTICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	332,925	332,925	332,925	332,925	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	223,148	223,148	223,148	223,148	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE COMUNICACION EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	53,364	53,364	53,364	53,364	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	754,301	754,301	754,301	754,301	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	242,257	242,257	242,257	242,257	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMACION DE 11 RADIOS PORTATILES PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	2,530	2,530	2,530	2,530	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	100%	0	0	0	PLAZA	159	159	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD RURAL	37-TAMAZUNCHALE	AGUAZARCA	RURAL	158,400	158,400	158,400	158,400	100%	0	0	0	PLAZA	12	12	100%	
SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD RURAL ZONA SIERRA DE AGUAZARCA Y SAN FRANCISCO	37-TAMAZUNCHALE	SAN FRANCISCO	RURAL	104,000	104,000	104,000	104,000	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	723,382	723,382	723,382	723,382	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	40-TAMUÍN	TAMUÍN	URBANO	4,002,343	4,002,343	4,002,343	4,002,343	100%	0	0	0	PLAZA	50	50	100%	
PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	1,588,746	1,588,746	1,588,746	1,588,746	100%	0	0	0	PLAZA	25	25	100%	
APOYO CON BECAS A ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR	43-TIERRA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	189,000	189,000	189,000	189,000	100%	0	0	0	BECA	204	204	100%	
PAGO NOMINA A AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL	43-TIERRA NUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,142,774	1,142,774	1,142,774	1,142,774	100%	0	0	0	PERSONA	240	240	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES)	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	14,035	14,035	14,035	14,035	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	44,285	44,285	44,285	44,285	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	47-VILLA DE GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,183	530,183	530,183	530,183	100%	0	0	0	PLAZA	7	7	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	1,169,765	1,169,765	1,169,765	1,169,765	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	125,005	125,005	125,005	125,005	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	27,875	27,875	27,875	27,875	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	608,845	608,845	608,845	608,845	100%	0	0	0	PLAZA	27	27	100%	
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	52-VILLA JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	660,737	660,737	660,737	660,737	100%	0	0	0	PLAZA	15	5	35%	ES EL SUELDO DE EL CUERPO DE POLICIAS DEL MUNICIPIO
EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	8,403	8,403	8,403	8,403	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	69,582	69,582	69,582	69,582	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA DE LOS POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	4,375,172	4,375,172	4,375,172	4,375,172	100%	0	0	0	PLAZA	63	63	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	195,540	195,540	195,540	195,540	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	170,600	170,600	170,600	170,600	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	2,504,584	2,504,584	2,504,584	2,504,584	100%	0	0	0	PLAZA	41	41	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES)	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	48,106	48,106	48,106	48,106	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EL EQUIPAMIENTO CONSTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO ES DEL 100%
GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	214,052	214,052	214,052	214,052	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	LA CANTIDAD TOTAL FUE MODIFICADA DEBIDO A AHORROS ANUALES EN LA CANTIDAD PROGRAMADA
PAGO DE SUELDO DE LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	1,251,466	1,251,466	1,251,466	1,251,466	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDE AL 100% ESTA ACCION SE REFIERE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CEDRAL
COMPRA DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE POLICIA.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	130,133	130,133	130,133	130,133	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	51,747	51,747	51,747	51,747	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIOS.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	11,125	11,125	11,125	11,125	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	1,916,055	1,916,055	1,916,055	1,916,055	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ACCIONES DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES																
ADQUISICION DE DOS ESCRITORIOS	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	12,831	12,831	12,831	12,831	100%	0	0	0	LOTE	2	2	100%	
ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	22,655	22,655	22,655	22,655	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE 1 VEHICULO PARA DESARROLLO SOCIAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	107,702	107,702	107,702	107,702	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA GESTION DE INFORMACION	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																
ADQUISICION DE MALLA PARA CAMPO DE BEISBOL	1-AHUALULCO	ESTACION IPINA	RURAL	19,300	19,300	19,300	19,300	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PASO BONITO	1-AHUALULCO	PASO BONITO	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO LOTE DE EQUIPO PARA REFRESQUERIA.	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	21,000	21,000	21,000	20,937	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 21,000.00 BENEFICIARIOS 9,000.00 TOTAL 30,000
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA BOUTIQUE.COL. INFONAVIT 2	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	19,758	19,758	19,758	19,758	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 19,758.00 BENEFICIARIOS 8,550.00 TOTAL 28,308.00
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COCINA.	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	34,837	34,837	34,837	34,837	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM \$34,837 BENEFICIARIOS 15,000.00 TOTAL 49,837.60
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COCINA.BARRIO LAS LOMAS	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 21,000.00 BENEFICIARIOS 9,000.00 TOTAL 30,000.00
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA COCINA.COL. MARQUEZ	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 42,000.00 BENEFICIARIOS 18,000.00 TOTAL 60,000.00
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO BOVINO	13-CIUDAD VALLES	GUSTAVO GARMENDIA (LA UNION)	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	CABEZA	6	6	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 22,500.00 BENEFICIARIOS 22,500.00 TOTAL \$ 45,000.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO BOVINO	13-CIUDAD VALLES	LA LAGUNITA	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	CABEZA	5	5	100%	TOTAL \$45,000.00 BENEFICIARIOS \$ 22,500 FAFM \$ 22,500
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO BOVINO	13-CIUDAD VALLES	LA LAGUNITA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	CABEZA	5	5	100%	FAFM 40,000 BENEFICIARIOS \$ 5,000 TOTAL \$ 45,000
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO BOVINO	13-CIUDAD VALLES	LAS FLORES	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	CABEZA	5	5	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 40,000 BENEFICIARIOS \$ 5,000 TOTAL 45,000
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO BOVINO	13-CIUDAD VALLES	TANUNAL	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	CABEZA	5	5	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO BOVINO Y SEMENTAL	13-CIUDAD VALLES	GUSTAVO GARMENDIA (LA UNION)	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	CABEZA	10	10	100%	SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES DE FAFM 90,000 BENEFICIARIOS \$ 15,000 TOTAL \$ 105,000
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE GANADO BOVINO Y SEMENTAL	13-CIUDAD VALLES	NUEVO TAMBOLÓN	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	CABEZA	10	10	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 90,000 BENEFICIARIOS 15,000 TOTAL 105,000
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LOTE DE EQUIPO PARA MISCELANEA,FRACC. ALTAVISTA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	28,350	28,350	28,350	28,350	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 28,350.00 BENEFICIARIOS \$ 12,150.00 TOTAL 40,500
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LOTE DE EQUIPO PARA ESTETICA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	11,900	11,900	11,900	11,900	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	FAFM 11,900.00 BENEFICIARIOS 5,100.00 TOTAL \$ 17,000.00
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LOTE DE EQUIPO PARA LAVANDERIA	13-CIUDAD VALLES	RASCÓN	URBANO	56,000	56,000	56,000	56,998	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE 10 VIENTRES BOVINOS Y UN SEMENTAL	13-CIUDAD VALLES	PAIQUADO	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 90,000.00 BENEFICIARIOS 15,000.00 TOTAL \$ 105,000.00
EQUIPO PARA TALLER MECANICO	13-CIUDAD VALLES	TRONCONES Y LA CORRIENTE	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	FAFM 40,000.00 BENEFICIARIOS 15,000.00 TOTAL 55,000.00
LOTE DE EQUIPO PARA CENTRO DE COPIADO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	29,785	29,785	29,785	29,785	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 29,785.00 BENEFICIARIOS 11,100.00 TOTAL 40,885.00
LOTE DE EQUIPO PARA COCINA ECONOMICA,FRACC. LOMAS DE SANTIAGO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	63,244	63,244	63,244	63,244	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 63,244.25 BENEFICIARIOS 55,000.00 TOTAL 118,244.25
LOTE DE EQUIPO PARA DESARROLLO DE SOFTWARE ZONA CENTRO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 40,250.00 BENEFICIARIOS 15,000.00 TOTAL 55,250.00
LOTE DE EQUIPO PARA EVENTOS SOCIALES	13-CIUDAD VALLES	ZOCHUITE	RURAL	28,748	28,748	28,748	28,748	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 28,748 BENEFICIARIOS 24,998.03 TOTAL 53,746.76
LOTE DE EQUIPO PARA MISCELANEA,COL. MENDEZ	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	32,202	32,202	32,202	32,202	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 32,202.30 BENEFICIARIOS 12,003.00 TOTAL 44,205.30
LOTE DE EQUIPO PARA PALETERIA,FRACC. LOMAS ORIENTE	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	40,955	40,955	40,955	40,955	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
LOTE DE EQUIPO PARA PANADERIA	13-CIUDAD VALLES	EJIDO LA TOCONALA UNO (LA VIRGEN)	RURAL	6,369	6,369	6,369	6,369	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	FAFM \$ 6,369.00 BENEFICIARIOS \$ 5,750.00 TOTAL \$12,119.00
LOTE DE EQUIPO PARA PANADERIA,COL. 20 DE NOVIEMBRE	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	42,912	42,912	42,912	42,912	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO DEL 54 % FALTA EJERCER LA APORTACION DEL BENEFICIARIO TOTAL \$ 80,235.75 FAFM 42,912.50 BENEFICIARIOS 37,323.25
LOTE DE EQUIPO PARA VETERINARIA,COL. CUAUHEMOC	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	28,463	28,463	28,463	28,463	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 28,462.50 BENEFICIARIOS 24,655.61 TOTAL 53,118.11
LOTE DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA CIBERCAFE	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	57,238	57,238	57,238	57,238	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
LOTE DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA ESTETICA	13-CIUDAD VALLES	RASCÓN	URBANO	45,868	45,868	45,868	45,868	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 45,868.00 BENEFICIARIOS 17,100.00 TOTAL 62,968.00
REMOLQUE GANADERO 2 EJES	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,375	38,375	38,375	38,375	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	FAFM 38,375.00 BENEFICIARIOS 16,500.00 TOTAL 54,875.00
TOLDOS DE ESTRUCTURA METALICA DE 2 X 3 MTS. CON LONA,COL. SANTA MARIA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	106,050	106,050	106,050	106,050	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA FAFM 106,050.07 BENEFICIARIOS 24,500.00 TOTAL \$ 130,550.07
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	29,942	29,942	29,942	29,942	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	14-COXCATLÁN	LAS MESAS	RURAL	278,546	278,546	278,546	278,546	100%	0	0	ACCION	403	403	100%	
APOYO CON ATAÚDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	
APOYO CON BOMBAS ASPERSORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COM CALMECAYO Y SUCHIACO	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	100,050	100,050	100,050	100,050	100%	0	0	PIEZA	150	150	100%	
APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	158,200	158,200	158,200	158,200	100%	0	0	ACCION	1,582	1,582	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APOYO CON FRUTAS Y VERDURAS PARA EL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	56,518	56,518	56,518	56,518	100%	0	0	ACCION	678	678	100%	
APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	81,500	81,500	81,500	81,500	100%	0	0	ACCION	543	543	100%	
APOYO DIRECTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON MOLINOS DE MANO	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	141,355	141,355	141,355	141,355	100%	0	0	MOLINO	1,002	1,002	100%	
APOYO PARA LA ATENCION MEDICA ESTUDIOS Y HOSPITALIZACION	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	81,102	81,102	81,102	81,102	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYOS CON DULCES PARA FESTEJO ESCOLAR	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	ACCION	7,500	7,500	100%	
APOYOS DIVERSOS PARA FOMENTO AL DEPORTE	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	97,736	97,736	97,736	97,736	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONVENIO CON EL DIF ESTATAL DEL 50% DE ABARROTES PARA EL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	78,925	78,925	78,925	78,925	100%	0	0	ACCION	1,856	1,856	100%	
DOTACION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
DOTACION DE UN TELEVISOR PARA LA ETV FRANCISCO I. MADERO	14-COXCATLÁN	EJIDO CALMECAYO	RURAL	2,988	2,988	2,988	2,988	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION (COMBUSTIBLE, GASTOS DE MATERIAL Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION)	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	75,293	75,293	75,293	75,293	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	13,103	13,103	13,103	13,103	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (MATERIAL DE OFICINA, EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLE, TELEFONO, ETC.)	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	56,650	56,650	56,650	56,650	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE MANO DE OBRA PARA REHABILITACION DE CAMINOS	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA VARIAS LOCALIDADES	14-COXCATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	513,200	513,200	513,200	513,200	100%	0	0	BECCARIO	256	256	100%	
RENTA DE MAQUINA Y CAMION PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	163,300	163,300	163,300	163,300	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
REQUERIMIENTOS MUNICIPALES GASTOS DE OPERACION	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	656,295	656,295	656,295	656,295	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	891,562	891,562	891,562	891,562	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	435,193	435,193	435,193	435,193	100%	0	0	PLAZA	7	7	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DE SUPERVISION Y CONTROL	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	94,001	94,001	94,001	94,001	100%	0	0	PLAZA	2	2	100%	
TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS	14-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	242,086	242,086	242,086	242,086	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON MUNICIPAL	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LA COLORADA	RURAL	292,445	292,445	292,445	292,445	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
PROYECTO NAUTICO MEXQUITIC 1A ETAPA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	MEXQUITIC DE CARMONA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO2009	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	17,200	17,200	17,200	17,200	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
REAHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	22-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	38,359	38,359	38,359	38,359	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO A GRUPOS VULNERABLES	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	178,436	178,436	178,436	160,583	90%	0	0	APOYO	12	11	90%	
BRIGADA MEDICA	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	400,000	400,000	400,000	328,000	82%	0	0	CENTRO	1	1	82%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA SUPERVISION ESCOLAR	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE BANCAS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE PACAS DE RASTROJO PARA APOYO A PRODUCTORES GANADEROS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PASTO PARA CASA DE LA CULTURA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VACUNAS CONTRA LA RABIA DE GANADO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	41,900	41,900	41,900	41,900	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS OBRAS HIDRAULICAS	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	207,000	207,000	207,000	207,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	11,418	11,418	11,418	11,418	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA COLECTOR DE DRENAJE EN BO. DE SANTIAGO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	80,221	80,221	80,221	80,221	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
REELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	53,784	53,784	53,784	53,784	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
ADQUISICION DE JUGUETES PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	62,800	62,800	62,800	62,800	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYOS DIRECTOS PARA HOSPITALIZACION	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	35,500	35,500	35,500	35,500	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE TELEFONIA RURAL BATERIAS	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	9,634	9,634	9,634	9,634	100%	0	0	0	LOTE	6	6	100%	
ADMINISTRACION UBRS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	414,533	414,533	414,533	414,533	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
AFORTACION INSTITUCIONAL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
AFORTACION PARA LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD "SEGURO POPULAR"	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYO A LA EDUCACION OTROS NIVELES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	BECA	30	30	100%	
APOYO A MEDICOS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	301,000	301,000	301,000	301,000	100%	0	0	0	APOYO	13	13	100%	
APOYOS DIRECTOS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	107,188	107,188	107,188	107,188	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
ARRENDAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	122,667	122,667	122,667	122,667	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA (RASTRO MUNICIPAL)	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	25,333	25,333	25,333	25,333	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO INSPECCION PREESCOLAR	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	110,514	110,514	110,514	110,514	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FORO ESCENICO EN JARDIN MUNICIPAL	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	105,243	105,243	105,243	105,243	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESARROLLO COMUNITARIO CENTRO DE COMPUTO Y APRENDIZAJE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	LA BOLSA	RURAL	26,333	26,333	26,333	26,333	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
DESARROLLO COMUNITARIO CENTRO DE COMPUTO Y APRENDIZAJE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NUEVO JOM TE (EL CIRUELAR DOS)	RURAL	47,833	47,833	47,833	47,833	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO (PLANOS)	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	381,790	381,790	381,790	381,790	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	303,541	303,541	303,541	303,541	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	6,038	6,038	6,038	6,038	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NUEVO JOM TE (TAMBOLÓN)	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA EN POZO SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	NUEVO JOM TE (TAMBOLÓN)	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	43,490	43,490	43,490	43,490	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
SERVICIOS MUNICIPALES (DESCACHARRIZACION)	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	317,066	317,066	317,066	317,066	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDOS Y SALARIOS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN VICENTE TANCUAYALAB	URBANO	20,200	20,200	20,200	20,200	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	36-TAMASOPO	TAMBACA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
COMPLEMENTO A NOMINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	41-TANLAJÁS	TANLAJÁS	URBANO	461,056	461,056	461,056	461,056	100%	0	0	PLAZA	3	3	100%	
APOYO CON COBIJAS Y DESPENSAS A PERSONAS	46-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	392,037	392,037	392,037	392,037	100%	0	0	APOYO	3,000	3,000	100%	
BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION TERCER CUATRIMESTRE	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	541,221	541,221	541,221	541,221	100%	0	0	BECA	734	734	100%	LA BECA SE DIO EN ESC. PRIMARIAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	239,999	239,999	239,999	239,999	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN CALLE FELIPE ANGELES	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA ELECTRIFICACION EN CALLE NIÑO ARTILLERO	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	21,200	21,200	21,200	21,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES	49-VILLA DE RAMOS	SALITRAL DE CARRERA	URBANO	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE CAMINO	49-VILLA DE RAMOS	SAUZ DE CALERA	RURAL	275,850	275,850	275,850	275,850	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE GUARDAGANADOS	49-VILLA DE RAMOS	DULCE GRANDE	URBANO	42,506	42,506	42,506	42,506	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	
ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA PARA EL POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL SC 07 OA	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE COMPRO E INSTALO UNA BOMBA PARA EL POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	226,273	226,273	226,273	226,273	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	8-CERRITOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
NOMINA DE DESARROLLO SOCIAL.	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	64,872	64,872	64,872	64,872	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA AL MEDICO DE SALUD DE CASA DE SALUD.	8-CERRITOS	EL SAUZ	RURAL	111,111	111,111	111,111	111,111	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
FAM				316,495,611	316,495,611	316,495,611	283,719,223	90%	641,828	342,364		21,920,989	21,920,982	100%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
R33 PROGRAMAS ALIMENTARIOS / 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110,412,504	110,412,504	110,412,504	110,412,504	100%	342,364	342,364	ACCION	21,895,534	21,895,534	100%	LAS ACCIONES REPORTADAS CORRESPONDEN A 21 830,158 RACIONES ALIMENTICIAS Y 65,376 DESPENSAS DISTRIBUIDAS EN 104,758 NIÑOS Y 5,448 FAMILIAS. LOS RECURSOS REGISTRADOS COMO EJERCIDOS CORRESPONDEN A LOS QUE SE ENCUENTRAN CONTABILIZADOS ASI COMO LOS QUE SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS. ACORDE A LA AUTORIZACION ANUAL DE PROYECTOS LA PROGRAMACION ANUAL DE COBERTURAS AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2009
DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	45-VENADO	VENADO	URBANO	64,977	64,977	64,977	64,977	100%	0	0	BENEFICIARIO	134	134	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES FRESCOS	45-VENADO	VENADO	URBANO	3,711	3,711	3,711	3,711	100%	0	0	APOYO	134	134	100%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
R33 PROGRAMAS ASISTENCIALES / 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,422,050	15,422,050	15,422,050	15,422,050	100%	0	0	ACCION	26	26	100%	LAS ACCIONES REPORTADAS CORRESPONDEN A 26 PROYECTOS ASISTENCIALES, INTEGRADOS EN: 2 DE DESARROLLO COMUNITARIO , 4 DE ASISTENCIA JURIDICA 20 DE APOYOS ASISTENCIALES, REHABILITACION Y PREVENTIVOS DE INFANCIA Y FAMILIA LOS RECURSOS REGISTRADOS COMO EJERCIDOS CORRESPONDEN A LOS QUE SE ENCUENTRAN CONTABILIZADOS ASI COMO LOS QUE SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS. ACORDE A LA AUTORIZACION ANUAL DE PROYECTOS ASISTENCIALES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA DIF ESTATAL NO SE REPORTAN PRODUCTOS FINANCIEROS YA QUE SE INFORMAN EN EL PROYECTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PASH FOLIO 126613 4TO TRIMESTRE
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	45-VENADO	BARRIO DE GUADALUPE DOS (MEXIGUITO)	RURAL	974	974	974	974	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	45-VENADO	CERRO VERDE	RURAL	1,100	1,100	1,100	1,100	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	45-VENADO	CINCO DE MAYO	RURAL	625	625	625	625	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	45-VENADO	CORONADO (HACIENDA DE CORONADO)	RURAL	1,375	1,375	1,375	1,375	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	45-VENADO	EL GRULLO	RURAL	1,375	1,375	1,375	1,375	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	45-VENADO	EL SAUCO	RURAL	1,375	1,375	1,375	1,375	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	45-VENADO	GUANAME	RURAL	1,375	1,375	1,375	1,375	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	45-VENADO	NORIA DE LA UNION	RURAL	1,100	1,100	1,100	1,100	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	45-VENADO	VENADO	URBANO	1,375	1,375	1,375	1,375	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	45-VENADO	VENADO	URBANO	1,375	1,375	1,375	1,375	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
ADQUISICION DE ARBOLES PARA BOULEVARD NORTE	45-VENADO	VENADO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
ADQUISICION DE COBIJAS PARA EL APOYO DE FAMILIAS VILNERABLES EN EPOCA INVERNAL	45-VENADO	VENADO	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	45-VENADO	VENADO	URBANO	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL AYUNTAMIENTO	45-VENADO	VENADO	URBANO	29,630	29,630	29,630	29,630	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA OFICINA	45-VENADO	VENADO	URBANO	7,017	7,017	7,017	7,017	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN TERRENO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	45-VENADO	VENADO	URBANO	450,000	450,000	0	450,000	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,179	58,179	58,179	58,179	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL	45-VENADO	VENADO	URBANO	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VIENTRES BOVINOS	45-VENADO	EL RANCHITO	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VIENTRES BOVINOS	45-VENADO	EL SAUCO	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO A PRODUCTOR CON REMOLQUE CAMA BAJA	45-VENADO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO A PRODUCTOR CON REMOLQUE CAMA BAJA	45-VENADO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO A PRODUCTOR CON REMOLQUE CAMA BAJA	45-VENADO	SANTA RITA	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO A PRODUCTOR CON REMOLQUE FORRAJERO HIDRAULICO	45-VENADO	EL SALERO	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO A PRODUCTOR CON TELA BORREGUERA	45-VENADO	EL MATORRAL	RURAL	1,375	1,375	1,375	1,375	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
APOYO CON CARGADOR FRONTAL	45-VENADO	EL SALERO	RURAL	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON COMEDERO DE GANADO OVINO	45-VENADO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	2,300	2,300	2,300	2,300	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON COMEDERO PARA GANADO OVINO	45-VENADO	LOS LOBITOS	RURAL	2,300	2,300	2,300	2,300	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON HOSPITALIZACION Y MEDICAMENTOS	45-VENADO	VENADO	URBANO	224,579	224,579	224,579	224,579	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON MULTIBARDO	45-VENADO	CORONADO (HACIENDA DE CORONADO)	RURAL	11,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON RASTRILLO HILADOR	45-VENADO	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON REMOLQUE CAMA BAJA	45-VENADO	POLOCOTE DE ARRIBA	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON REMOLQUE GANADERO	45-VENADO	EL SAUCO	RURAL	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON REMOLQUE GANADERO	45-VENADO	LA CIENAGA DE GUANAMÉ	RURAL	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON REMOLQUE GANADERO	45-VENADO	SANTA RITA	RURAL	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON VIENTRES BOVINOS	45-VENADO	EL SOTOL	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO CON VIENTRES BOVINOS	45-VENADO	VENADO	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYOS CON VIENTRES BOVINOS	45-VENADO	CERRO BLANCO	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	APOYO	2	2	100%	
APRTACION MUNICIPAL 50% DE PROGRAMA ASESORIA MUNICIPAL	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,254	22,254	22,254	22,254	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AUMBRADO PUBLICO	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	683,200	683,200	683,200	683,200	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
BECA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	45-VENADO	VENADO	URBANO	52,402	52,402	52,402	52,402	100%	0	0	BECA	156	156	100%	
BECAS EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS CERDAN	45-VENADO	EL TECOLOTE	RURAL	16,614	16,614	16,614	16,614	100%	0	0	BECA	52	52	100%	
BECAS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857	45-VENADO	EL SOTOL	RURAL	6,390	6,390	6,390	6,390	100%	0	0	BECA	20	20	100%	
BECAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTHEMOC	45-VENADO	LA REFORMA	RURAL	2,875	2,875	2,875	2,875	100%	0	0	BECA	12	12	100%	
BECAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	45-VENADO	SANTA RITA	RURAL	21,728	21,728	21,728	21,728	100%	0	0	BECA	68	68	100%	
BECAS EN ESCUELA PRIMARIA J GUADALUPE VICTORIA	45-VENADO	AGUA DE EN MEDIO	RURAL	1,278	1,278	1,278	1,278	100%	0	0	BECA	4	4	100%	
BECAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	45-VENADO	EL SALITRE	RURAL	9,265	9,265	9,265	9,265	100%	0	0	BECA	32	32	100%	
BECAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	45-VENADO	GUANAMÉ	RURAL	9,584	9,584	9,584	9,584	100%	0	0	BECA	32	32	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	45-VENADO	EL LAUREL	RURAL	11,502	11,502	11,502	11,502	100%	0	0	BECA	36	36	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	45-VENADO	EL RANCHITO	RURAL	2,556	2,556	2,556	2,556	100%	0	0	BECA	8	8	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	45-VENADO	EL RANCHITO	RURAL	2,556	2,556	2,556	2,556	100%	0	0	BECA	8	8	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	45-VENADO	DON DIEGO	RURAL	8,946	8,946	8,946	8,946	100%	0	0	BECA	28	28	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	45-VENADO	VENADO	RURAL	48,566	48,566	48,566	48,566	100%	0	0	BECA	144	144	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO COMUNITARIO	45-VENADO	EL GATEADO	RURAL	1,278	1,278	1,278	1,278	100%	0	0	BECA	4	4	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO COMUNITARIO	45-VENADO	EL POZOTE	RURAL	638	638	638	638	100%	0	0	BECA	4	4	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO COMUNITARIO	45-VENADO	LA CLAVELLINA	RURAL	2,556	2,556	2,556	2,556	100%	0	0	BECA	8	8	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO COMUNITARIO	45-VENADO	LA PIEDRA	RURAL	5,110	5,110	5,110	5,110	100%	0	0	BECA	20	20	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO COMUNITARIO	45-VENADO	SAN JOAQUÍN DE LAS FLORES	RURAL	4,476	4,476	4,476	4,476	100%	0	0	BECA	1	1	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO	45-VENADO	CINCO DE MAYO	RURAL	8,946	8,946	8,946	8,946	100%	0	0	BECA	28	28	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917	45-VENADO	CERRO BLANCO	RURAL	3,194	3,194	3,194	3,194	100%	0	0	BECA	12	12	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	45-VENADO	LOS REMEDIOS	RURAL	19,489	19,489	19,489	19,489	100%	0	0	BECA	64	64	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	45-VENADO	SAN PEDRO	RURAL	2,877	2,877	2,877	2,877	100%	0	0	BECA	8	8	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL RAMON CORONA	45-VENADO	EL REBAJE	RURAL	6,390	6,390	6,390	6,390	100%	0	0	BECA	20	20	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	45-VENADO	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	4,472	4,472	4,472	4,472	100%	0	0	BECA	4	4	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC	45-VENADO	EL SALERO	RURAL	6,071	6,071	6,071	6,071	100%	0	0	BECA	20	20	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL	45-VENADO	CAÑADA GRANDE	RURAL	1,278	1,278	1,278	1,278	100%	0	0	BECA	4	4	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS SILVA HERSOG	45-VENADO	VENADO	URBANO	47,284	47,284	47,284	47,284	100%	0	0	BECA	152	152	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	45-VENADO	CORONADO (HACIENDA DE CORONADO)	RURAL	4,153	4,153	4,153	4,153	100%	0	0	BECA	16	16	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	45-VENADO	EL EPAZOTE	RURAL	5,752	5,752	5,752	5,752	100%	0	0	BECA	12	12	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	45-VENADO	EL MATORRAL	RURAL	3,834	3,834	3,834	3,834	100%	0	0	BECA	12	12	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	45-VENADO	LA CIENAGA DE GUANAMÉ	RURAL	11,502	11,502	11,502	11,502	100%	0	0	BECA	36	36	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	45-VENADO	POLOCOTE DE ARRIBA	RURAL	10,223	10,223	10,223	10,223	100%	0	0	BECA	64	64	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	45-VENADO	BUENAVISTA	RURAL	6,071	6,071	6,071	6,071	100%	0	0	BECA	20	20	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	45-VENADO	BARRIO DE GUADALUPE DOS (MEXQUITO)	RURAL	3,834	3,834	3,834	3,834	100%	0	0	BECA	4	4	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ	45-VENADO	LA TRINIDAD	RURAL	8,946	8,946	8,946	8,946	100%	0	0	BECA	28	28	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR	45-VENADO	TIERRA BLANCA	RURAL	11,502	11,502	11,502	11,502	100%	0	0	BECA	36	36	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	45-VENADO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	8,308	8,308	8,308	8,308	100%	0	0	BECA	24	24	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	45-VENADO	NORIA DE SANTA TERESA	RURAL	3,834	3,834	3,834	3,834	100%	0	0	BECA	12	12	100%	
BECAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	45-VENADO	POLOCOTE DE ABAJO (POLOCOTILLO)	RURAL	5,112	5,112	5,112	5,112	100%	0	0	BECA	16	16	100%	
CAPTACITACION DE SEGURIDAD PUBLICA	45-VENADO	VENADO	URBANO	19,337	19,337	19,337	19,337	100%	0	0	ASESORIA	19,337	19,337	100%	
COMPLEMENTO A LA NINEZ	45-VENADO	VENADO	URBANO	7,999	7,999	7,999	7,999	100%	0	0	APOYO	440	440	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO HOME EN CAMPO DE BEISBOL	45-VENADO	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO HOME EN CAMPO DE BEISBOL	45-VENADO	EL TECLOTE	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO HOME EN CAMPO DE BEISBOL	45-VENADO	TIERRA BLANCA	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONTRALORIA INTERNA	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,962	10,962	10,962	10,962	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
DESPENSAS ESPECIALES	45-VENADO	VENADO	URBANO	216,500	216,500	216,500	216,500	100%	0	0	APOYO	3,000	3,000	100%	
GASOLINA (BRIGADA MEDICA PAISAM)	45-VENADO	VENADO	URBANO	28,380	28,380	28,380	28,380	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASOLINA DIF	45-VENADO	VENADO	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,500	109,500	109,500	109,500	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,050	220,050	220,050	220,050	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION	45-VENADO	VENADO	URBANO	94,189	94,189	94,189	94,189	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	45-VENADO	VENADO	URBANO	170,093	170,093	170,093	170,093	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,020	57,020	57,020	57,020	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,686	13,686	13,686	13,686	100%	0	0	UNIDAD	200	200	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
MOLINO PARA NIXTAMAL ELECTRICO	45-VENADO	EL EPAZOTE	RURAL	4,050	4,050	4,050	4,050	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	
MOLINO PARA NIXTAMAL ELECTRICO	45-VENADO	EL LAUREL	RURAL	2,700	2,700	2,700	2,700	100%	0	0	ASISTENCIA	0	0	0%	
MOLINO PARA NIXTAMAL ELECTRICO	45-VENADO	EL MATORRAL	RURAL	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	ASISTENCIA	0	0	0%	
MOLINO PARA NIXTAMAL ELECTRICO	45-VENADO	EL SOTOLILLO DE ABAJO	RURAL	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	ASISTENCIA	0	0	0%	
MOLINO PARA NIXTAMAL ELECTRICO	45-VENADO	POLOCOTE DE ARRIBA	RURAL	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	ASISTENCIA	0	0	0%	
MOLINO PARA NIXTAMAL ELECTRICO	45-VENADO	SAN MATEO	RURAL	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	ASISTENCIA	0	0	0%	
MOLINO PARA NIXTAMAL ELECTRICO	45-VENADO	SANTA RITA (EL ALTO)	RURAL	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	ASISTENCIA	0	0	0%	
MOLINO PARA NIXTAMAL ELECTRICO	45-VENADO	TOLEDO	RURAL	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	ASISTENCIA	0	0	0%	
MOLINO PARA NIXTAMAL ELECTRICO	45-VENADO	VENADO	URBANO	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	ASISTENCIA	0	0	0%	
PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE PROYECTOS	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE ASESORIA TECNICA Y ELABORACION DE PROYECTOS	45-VENADO	VENADO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ASESORIA	0	0	0%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS PARA AGUA POTABLE	45-VENADO	VENADO	URBANO	157,920	157,920	157,920	157,920	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PIEZA	120	120	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,138	45,138	45,138	45,138	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHO	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,430	87,430	87,430	87,430	100%	0	0	UNIDAD	500	500	100%	
REPARACION DE GASOLINA DE BOMBA DE AGUA	45-VENADO	EL REFUGIO	RURAL	1,610	1,610	1,610	1,610	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,047	142,047	142,047	142,047	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	45-VENADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	917,030	917,030	917,030	917,030	100%	0	0	PLAZA	21	21	100%	
SUELDOS BRIGADA MEDICA	45-VENADO	VENADO	URBANO	429,558	429,558	429,558	429,558	100%	0	0	PLAZA	5	5	100%	
VIATICOS BRIGADA MEDICA	45-VENADO	VENADO	URBANO	6,833	6,833	6,833	6,833	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
CONSTRUCCION															
PRESUPUESTO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131,040,819	131,040,819	131,040,819	98,243,727	75%	0	0	OTROS	1	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
U.A.S.L.P.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,100,000	49,100,000	49,100,000	49,100,000	100%	299,464	0	OBRA	9	0	0%	LAS OBRAS SON STA ETAPA DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA MEDIA FACULTAD DE DERECHO
EQUIPAMIENTO															
UNIVERSIDAD POLITECNICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES
FASP				199,256,393	199,256,393	199,256,393	152,913,468	77%	2,151,099	0		423,858	219,479	52%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	12-TANCANHUITZ			93,624	93,624	93,624	93,624	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			115,602,769	115,602,769	115,602,769	91,515,091	79%	1,681,170	0	PIEZA	18,289	15,000	82%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			6,785,000	6,785,000	6,785,000	2,638,164	39%	90,050	0	PERSONA	550	350	64%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	100%	306,158	0	PERSONA	4,128	4,128	100%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			52,895,000	52,895,000	52,895,000	35,666,588	67%	69,654	0	SERVICIO	400,875	200,000	50%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			900,000	900,000	900,000	0	0%	4,067	0	INFORME	15	0	0%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
FAETA				189,774,314	189,774,314	189,774,314	158,617,407	99%	0	0		28,981	34,771	120%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
SERVICIOS PERSONALES															
PROVISION DE SERVICIOS DE EDUCACION TÉCNICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	51,554,060	51,554,060	51,554,060	51,554,060	100%	0	0	ALUMNO	4,927	5,189	105%	AL CIERRE POR PARTE DE SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB DEL EDO. NO SE RECIBIO EN EL COLEGIO \$ 1,783,189.34 QUE ENVIARAN AL COLEGIO UNA VEZ MODIFICADO EL PPTO. EN PLANEACION DE LA MISMA SECRETARIA. CABE ACLARAR QUE EL GASTO POR SERVICIOS PERSONALES SE FINANCIO DE INGRESOS DEL COLEGIO EN TANTO SE RECIBE ESTE RECURSO PENDIENTE. ACTUALMENTE EN EL ESTADO SE CUENTA CON 5 PLANTELES OFRECIENDO 14 PLANES DE ESTUDIO. LAS METAS PROYECTADAS EN CAPTACION DE ALUMNOS 4927 ALCANZADO 5189 Y EFICIENCIA TERMINAL 47 % ALCANZADO 39.47 %. LOS PLANTELES VILLA DE REYES Y SAN LUIS POTOSI SE ENCUENTRAN A SU MÁXIMA CAPACIDAD DEBIDO A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD, REFLEJANDO UN INCREMENTO EN EL GASTO.
PROVISION DE SERVICIOS DE EDUCACION TÉCNICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	51,554,060	51,554,060	51,554,060	51,554,060	100%	0	0	ALUMNO	4,927	5,189	105%	AL CIERRE POR PARTE DE SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB DEL EDO. NO SE RECIBIO EN EL COLEGIO \$ 1,783,189.34 QUE ENVIARAN AL COLEGIO UNA VEZ MODIFICADO EL PPTO. EN PLANEACION DE LA MISMA SECRETARIA. CABE ACLARAR QUE EL GASTO POR SERVICIOS PERSONALES SE FINANCIO DE INGRESOS DEL COLEGIO EN TANTO SE RECIBE ESTE RECURSO PENDIENTE. ACTUALMENTE EN EL ESTADO SE CUENTA CON 5 PLANTELES OFRECIENDO 14 PLANES DE ESTUDIO. LAS METAS PROYECTADAS EN CAPTACION DE ALUMNOS 4927 ALCANZADO 5189 Y EFICIENCIA TERMINAL 47 % ALCANZADO 39.47 %. LOS PLANTELES VILLA DE REYES Y SAN LUIS POTOSI SE ENCUENTRAN A SU MÁXIMA CAPACIDAD DEBIDO A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD, REFLEJANDO UN INCREMENTO EN EL GASTO.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROVISION DE SERVICIOS DE EDUCACION TÉCNICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,885,792	3,885,792	3,885,792	3,885,792	100%	0	0	ALUMNO	4,927	5,189	105%	ACTUALMENTE EN EL ESTADO SE CUENTA CON 5 PLANTELES EN CAPITAL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, CIUDAD VALLES, MATEHUALA Y EN VILLA DE REYES OFRECIENDO 14 PLANES DE ESTUDIO. LAS METAS PROYECTADAS EN CAPTACION DE ALUMNOS 4927 ALCANZADO 5189 Y EFICIENCIA TERMINAL 47 % ALCANZADO 39.47 %. LOS PLANTELES VILA DE REYES Y SAN LUIS POTOSI SE ENCUENTRAN A SU MÁXIMA CAPACIDAD DEBIDO A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD, REFLEJANDO UN INCREMENTO EN EL GASTO.
EDUCACION DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,250,220	30,250,220	30,250,220	29,093,313	96%	0	0	ADULTO	7,100	9,602	135%	DEL TOTAL ANUAL AUTORIZADO NO SE HA RECIBIDO EL 1.17%. EL MISMO QUE NO SE MOS HA CONFIRMADO SI YA ESTA RADICADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CAP 2000, 3000 Y 4000	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,530,182	22,530,182	22,530,182	22,530,182	100%	0	0	ADULTO	7,100	9,602	135%	NO
FAFEP				470,786,124	470,786,124	470,786,124	464,854,410	99%	1,966,134	1,966,134		297,326,221	297,326,216	100%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CERESO DE TANCANHUITZ	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA ZONA INDUSTRIAL DE MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJO EN EL CERESO DE MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	53,890	53,890	53,890	53,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PIES DE CASA EN SAN CIRO DE ACOSTA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS RECURSOS POR \$40,427 DE ESTA OBRA FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
CANALIZACION DEL RIO ESPANITA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	476,127	476,127	476,127	476,127	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COLOCACION DE PISO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	85,207	85,207	85,207	85,207	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$793 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS RECURSOS POR \$120,000 DE ESTA OBRA FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
CONSTRUCCION DE CANCHA ANTORCHISTA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CRUCE DE AV. DESARROLLO Y EJE 110	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	697,957	697,957	697,957	697,957	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$18,346 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ETAPA 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	837,156	837,156	837,156	837,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION EN AV. INDUSTRIAS, ZONA INDUSTRIAL, PINTURA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	299,999	299,999	299,999	299,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CUBIERTA EN EL EDIFICIO TFFM	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	187,369	187,369	187,369	187,369	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJE 114, ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJE 126, ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	124,904	124,904	124,904	124,904	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. AMPLIACION DE LA ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	360,192	360,192	360,192	360,192	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. PROMOCION DE LA ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	174,870	174,870	174,870	174,870	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA DE TEATRO ALAMEDA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	51,809	51,809	51,809	51,809	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MUSEO DEL FERROCARRIL -4A. ETAPA, CONCLUSION DE TRABAJOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,522,588	1,522,588	1,522,588	1,522,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 PLAN MAESTRO PROV. EJECUTIVO MUSEOGRAFICO Y ARQUITECTONICO LABERINTO DE LA CIENCIAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	597,589	597,589	597,589	597,589	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11 EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$2,411 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROY. EJECUT. PARA CANAL DE DESCARGA COLECTOR PLUVIAL BOULEVAR CARR. 70	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	349,124	349,124	349,124	349,124	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION EN EL CINE ALAMEDA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	112,466	112,466	112,466	112,466	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN BAÑOS Y VESTIDORES DE LA ALBERCA OLIMPICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	23,267	23,267	23,267	23,267	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DIVERSOS EN EL CINE TEATRO ALAMEDA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS RECURSOS POR \$24,989 DE ESTA OBRA FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
TRABAJOS EJECUTADOS EN LA UMAN	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,557,766	1,557,766	1,557,766	1,557,766	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION																
REPARACION DE PISO DE MARMOL EN LA CIUDAD JUDICIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	90,358	90,358	90,358	90,358	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION																
PROY. EJECUT. DE LA CALLE CORONEL ROMERO - MARIANO JIMÉNEZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	502,334	502,334	502,334	502,334	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
ADECUACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO EN CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	24,245	24,245	24,245	24,245	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$10,391 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ENGRABADO DE EN CAMELLONES DE AMPLIACION DE AV. INDUSTRIAS EJE 124 AL 128	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	430,163	430,163	430,163	430,163	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$59,837 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
INSTALAC. ELECT. Y ALUMB. PUB. BLVD. SAN LUIS-AV. ROCHA CORDERO Y ACCESO A POZOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,716,547	1,716,547	1,716,547	1,716,547	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL CINE TEATRO ALAMEDA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	63,297	63,297	63,297	63,297	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$93,703 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
MANTENIMIENTO																
APUNTALAMIENTO DE BOVEDA EN EL MUSEO DE CULTURAS POPULARES DE S.L.P.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	69,372	69,372	69,372	69,372	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CARPINTERIA EN PALACIO DE GOBIERNO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	129,582	129,582	129,582	129,582	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$418 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO SEDUVOP	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	4,150	4,150	4,150	4,150	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. AMPLIACION DE LA ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	74,204	74,204	74,204	74,204	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DEL SIST. ELÉCTRICO DEL EJE 104, ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	77,738	77,738	77,738	77,738	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DEL SIST. ELÉCTRICO DEL EJE 116, ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	59,970	59,970	59,970	59,970	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PINTURA EN EL CENTRO RECREATIVO FEMENINO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	83,138	83,138	83,138	83,138	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PINTURA EN EL INSTITUTO DE LAS MUJERES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	62,123	62,123	62,123	62,123	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$877 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
RETIRO DE LUMINARIAS Y SUMINISTRO DE POSTES CARRETERA A ZACATECAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	40,427	40,427	40,427	40,427	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL AEROPUERTO A EL ANILLO PERIFERICO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	196,489	196,489	196,489	196,489	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AV. C.F.E., ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	452,969	452,969	452,969	452,969	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL EJE 130, ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PERIFÉRICO NORTE ENTRE RIO SANTIAGO Y CARR. MATEHUALA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	237,000	237,000	237,000	237,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE GOBIERNO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	57,647	57,647	57,647	57,647	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS EN EL LAGO MAYOR DEL PARQUE TANGAMANGA I	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
LIMPIEZA DE PLAZA DE SANTA MARIA DEL RIO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO CERRITOS - VILLA DE JUAREZ	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION																
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONTINUIDAD DE LA REHABILITACION DEL EJE 120 TRAMO VILLA DE POZOS - AV. PROMOCION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	161,553	161,553	161,553	161,553	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$58,477 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
REH. MANT. Y ALLIMBRADO PÚB. BOULEVARD SAN LUIS-PUENTE GRANATE-ANILLO PERIF.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,511,357	1,511,357	1,511,357	1,511,357	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$643 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
REHABILITACION DE GUARNICIONES EN AV. INDUSTRIAS ENTRE EJE 124 Y EJE 126, ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	36,931	36,931	36,931	36,931	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SEDUVOP	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	14,560	14,560	14,560	14,560	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL EJE 108 DE LA ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	89,064	89,064	89,064	89,064	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL EJE 124 DE LA ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	55,911	55,911	55,911	55,911	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$23,962 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL RIO SANTIAGO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,610,637	1,610,637	1,610,637	1,610,637	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MACIZOS ENTRE PUENTE DE GALVEZ Y DISTRIBUIDOR JUAREZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	184,280	184,280	184,280	184,280	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$80 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
TRAB. COMPLEMENT. DE LA REHAB. DE SANIT. Y AULAS EN LA ACADEMIA EST. DE POLICIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	385,047	385,047	385,047	385,047	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRAB. DE REHAB. Y MANTENIMIENTO BOULEVARD SAN LUIS Y AV. INDUSTRIAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	352,581	352,581	352,581	352,581	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE AV. UNIVERSIDAD	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,027,572	1,027,572	1,027,572	1,027,572	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMAGEN URBANA EN REAL DE CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	141,272	141,272	141,272	141,272	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
CENTRO DE CONVENCIONES - EQUIPAMIENTO -	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	30,672,818	30,672,818	30,672,818	30,672,818	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER 3A ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	22,613,384	22,613,384	22,613,384	22,613,384	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	5,901,714	5,901,714	5,901,714	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	39,278,269	39,278,269	39,278,269	39,278,269	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MAQUINARIA																
INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA PARA RIEGO EN ZONAS VERDES DEL PARQUE TANGAMANGA I	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS RECURSOS POR \$5,162 DE ESTA OBRA FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
OTROS																
RENTA DE EQUIPO DE PLANTA DE LUZ PARA USO EN EL TEATRO ALAMEDA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	131,525	131,525	131,525	131,525	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE PLANTAS -DEDO DE MORO- EN CAMELLONES DE AV. C.F.E. Y PROL. INDUSTRIAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,428,000	1,428,000	1,428,000	1,428,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$122,000 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SUMINISTRO DE PLANTAS EN EL BOULEVARD SAN LUIS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	121,302	121,302	121,302	121,302	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$161 DEBIDO A ECONOMIAS EN LA OBRA Y ESTOS FUERON REASIGNADOS A LA OBRA FORTALECIMIENTO DE BASE DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SANEAMIENTO FINANCIERO																
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																
SANEAMIENTO FINANCIERO 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,752,314	205,752,314	205,752,314	205,752,314	100%	1,966,134	1,966,134	0	PESOS	205,752,314	205,752,314	100%	EL MONTO TOTAL ANUAL FUE REDUCIDO \$146,882,736 DEBIDO A QUE SE REASIGNO PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA (INCLUYENDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS).
SANEAMIENTO FINANCIERO 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,007,956	61,007,956	61,007,956	61,007,956	100%	0	0	0	PESOS	61,007,956	61,007,956	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD APARECE UNICAMENTE LA OPCION 0- COBERTURA MUNICIPAL, NO CREO QUE SEA CORRECTA PARA ESTE RUBRO EN EL CAMPO DE AMBITO ESCRIBIR URBANO COMO LA MEJOR OPCION PARA ESTE RUBRO, SE ESPERA QUE SEA CORRECTO
SANEAMIENTO FINANCIERO 3	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,564,880	30,564,880	30,564,880	30,564,880	100%	0	0	0	PESOS	30,564,880	30,564,880	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD APARECE UNICAMENTE LA OPCION 0- COBERTURA MUNICIPAL, NO CREO QUE SEA CORRECTA PARA ESTE RUBRO.
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																
BAJO 1500 MDP INTERESES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,895,010	34,895,010	34,895,010	34,895,010	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMORTIZACION DE CAPITAL PLANTA DE TRATAMIENTO TANGAMANGA I Y II	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	6,464,182	6,464,182	6,464,182	6,464,182	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
AMORTIZACION DE CAPITAL PLANTA DE TRATAMIENTO TENORIO ARTE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	8,008,972	8,008,972	8,008,972	8,008,972	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONVENIOS (83 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				1,609,762,668	1,488,064,031	1,509,762,668	1,490,474,639	100%	1,412,828	1,412,828		328,980	328,132	99%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
COLEGIO DE BACHILLERES SAN LUIS POTOSI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	177,136,352	171,725,744	177,136,352	177,136,352	103%	1,412,828	1,412,828	ALUMNO	24,875	24,875	100%	CON OFICIO CSPA/874/II/2009 DEL 13 DE JUNIO DE 2009 GIRADO POR LA SEMS SIGNADO POR EL LIC. PABLO LINARES ESTUDILLO. SE DA A CONOCER AMPLIACION P RESUPUESTAL POR \$5,988,136.00 POR CONCEPTO DE POLITICA SALARIAL CON VIGENCIA DEL 01 FEB A ABRIL 2009. CON OFICIO CSPA/964/VIII/2009 DEL 24 DE AGOSTO DE 2009 GIRADO POR LA SEMS SIGNADO POR EL LIC. PABLO LINARES ESTUDILLO. SE DA A CONOCER AMPLIACION P RESUPUESTAL POR \$11,293,378.00 POR CONCEPTO DE HOMOLOGACION SALARIAL 2009. CON OFICIO CSPA/1016/VIII/2009 DEL 31 DE AGOSTO DE 2009 GIRADO POR LA SEMS SIGNADO POR EL LIC. PABLO LINARES ESTUDILLO. SE DA A CONOCER AMPLIACION P RESUPUESTAL POR \$46,028.00 POR CONCEPTO DE AJUSTE A POLITICA SALARIAL CON VIGENCIA DEL 01 FEB A ABRIL 2009. ESTA PENDIENTE DE RECIBIR LA MINISTRACION DE DICIEMBRE 2009, QUE ESTA COMPROMETIDO PARA EL PAGO DE COMPROMISOS SALARIALES QUE PERTENECEN AL EJERCICIO 2009. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE UTILIZARON PARA CUBRIR COMPROMISOS SALARIALES.
01 DOCENCIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	825,517,084	811,565,728	825,517,084	811,565,728	100%	0	0	ALUMNO	34,055	34,055	100%	LOS RECURSOS SE APLICAN DE ACUERDO AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO. LA DIFERENCIA EN PRESTACIONES CON EL MODELO SEP Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS REPRESENTAN UN COSTO ADICIONAL DE 43%
17 RECONOCIMIENTO DE PLANTILLAS 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	34,828,932	34,828,932	34,828,932	34,828,932	100%	0	0	ALUMNO	34,055	34,055	100%	LA UNIVERSIDAD A GESTIONADO LA REGULARIZACION DE LA PLANTILLA ADMINISTRATIVA QUE PERMITA FORTALECER LAS NUEVAS AREAS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS DIFERENTES FACULTADES Y ESCUELAS, CON RECURSOS COMPROMETIDOS Y PROGRAMADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SEP.
18 CARRERA DOCENTE AMPLIACION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	10,923,683	10,923,683	10,923,683	10,923,683	100%	0	0	MAESTRO	2,079	2,079	100%	LA UNIVERSIDAD CONVOCA A PARTICIPAR AL PROGRAMA DE LOS ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE, ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES DE LA SEP. PARA SU CONCURSO A LOS PROFESORES INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO, TECNICOS ACADEMICOS. ESTE RECURSO ES UNA AMPLIACION A LO ORDINARIO AUTORIZADO AL INICIO DE AÑO.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
COLEGIO DE BACHILLERES SAN LUIS POTOSI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,741,736	19,741,736	19,741,736	19,741,736	100%	0	0	ALUMNO	24,875	24,875	100%	
01 DOCENCIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	198,786,412	194,590,642	198,786,412	194,590,642	100%	0	0	ALUMNO	34,055	34,055	100%	
10 CUP 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	36,647,401	36,647,401	36,647,401	36,647,401	100%	0	0	ALUMNO	34,055	34,055	100%	RECURSOS COMPROMETIDOS DE ACUERDO AL CONVENIO ESTABLECIDO.
11 INCREMENTO DE MATRICULA 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	20,762,658	20,762,658	20,762,658	20,762,658	100%	0	0	ALUMNO	34,055	34,055	100%	LA UNIVERSIDAD OFRECE 19 CARRERAS NUEVAS, CON RECURSOS IRREDUCTIBLES COMPROMETIDOS DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SEP.
12 MODELO ASIGNACION ADICIONAL CUIPIA 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	36,050,263	36,050,263	36,050,263	36,050,263	100%	0	0	ALUMNO	34,055	34,055	100%	RECURSOS AUTORIZADOS PARA FORTALECER LA CALIDAD ACADEMICA EN SUS LICENCIATURAS Y POSGRADO, CON RECURSOS COMPROMETIDOS Y PROGRAMADOS DE ACUERDO A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SEP.
13 OFERTA EDUCATIVA 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100%	0	0	ALUMNO	34,055	34,055	100%	CONSOLIDAR LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD, CON RECURSOS IRREDUCTIBLES COMPROMETIDOS DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LS SEP.
14 REFORMAS ESTRUCTURALES P/ PENSIONES Y JUBILACIONES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	34,919,000	33,778,097	34,919,000	33,778,097	100%	0	0	TRABAJADOR	4,591	743	16%	APOYOS EXTRAORDINARIOS QUE HAN VENIDO A SOLVENTAR EL CRECIMIENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, EN EL AÑO EN CURSO SE TIENEN 4591 TRABAJADORES Y 743 JUBILADOS.
15 PIFI - (FOMES - FIUPEA)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	65,846,698	65,846,698	65,846,698	65,846,698	100%	0	0	ALUMNO	34,055	34,055	100%	RECURSOS ETIQUETADOS Y COMPROMETIDOS, APLICADOS DE ACUERDO AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ESTABLECIDO POR SEP.
16 PROGRAMA AL MEJORAMIENTO AL PROFESORADO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	31,602,449	31,602,449	31,602,449	31,602,449	100%	0	0	DOCENTE	120	120	100%	PROGRAMA QUE HA FORTALECIDO LA ENSEÑANZA EN LAS AREAS DE CONOCIMIENTO A PROFESORES Y CUERPOS ACADEMICOS DE LA IES.
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				497,000	497,000	497,000	497,000	100%	9,009	0		1	1	100%	
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	497,000	497,000	497,000	497,000	100%	9,009	0	CAPACITACIÓN	1	1	100%	EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUE REINTEGRADO A LA FEDERACION
OTROS CONVENIOS				1,120,755,783	961,262,004	1,053,431,377	891,269,689	83%	9,966,406	6,424,533		2,261,386	4,242,448	188%	
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNEME SAN RAFAEL	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,931,601	98%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNEME POZOS
2% F.P.P. EL MIRADOR	19-LAGUNILLAS	EL MIRADOR (EL PEDREGAL)	RURAL	2,009,406	517,235	517,235	517,235	100%	0	0	PROYECTO	1	0	3%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
CONTRUCC. Y EQUIPAMIENTO UNEME REPUBLICA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,832,274	94%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CONSTRUCC. Y EQUIPAM. UNEME POZOS PENDIENTE EL CONTRATO DE LUZ.
CONTRUCC. Y EQUIPAMIENTO UNEME RIOVERDE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,866,535	96%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNEME POZOS PENDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCION.
CONTRUCC. Y EQUIPAMIENTO UNEME PIEDRAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,845,160	95%	153,842	46,637	PROYECTO	1	1	99%	AQUI SE REPORTAN LOS INTERESES DE LOS PROYECTOS UNEME SOLEDAD, REPUBLICA, STA. MARIA DEL RIO, RIOVERDE, SAN RAFAEL Y TAMAZUNCHALE. ESTAN PENDIENTES LOS CONTRATOS DE LUZ Y AGUA. EL NOMBRE CORRECTO ES CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNEME POZOS
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNEME STA. MARIA DEL RIO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	196,914	7%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CONSTRUCC. Y EQUIPAMIENTO UNEME POZOS.LA OBRA INICIO TARDE POR LA UBICACION DE LA UNIDAD
2% F.P.P. SAN JUAN DE LAS VEGAS	34-SAN VICENTE TANCUAYALAB	SAN JUAN DE LAS VEGAS DOS FRACCION TANCOJOL	RURAL	1,585,328	475,066	475,066	475,066	100%	0	0	PROYECTO	1	1	94%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
CONTRUCC. Y EQUIPAMIENTO UNEME SOLEDAD	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,891,460	96%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTAN EN EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNEME POZOS ESTAN PENDIENTES LOS CONTRATOS DE LUZ Y AGUA
FOROSS 2009 CLINICA PSIQUIATRICA DR. EVERARDO NEWMANN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	26,846	12,000	PROYECTO	1	0	0%	EN REVISION DE PROYECTO. EL RECURSO SE RECIBIO EN NOVIEMBRE DEL 2009 EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESES DEL PROYECTO FOROSS G.OPERACION CLINICA PSIQUIATRICA EQUIPO
CONTRUCC. Y EQUIPAMIENTO UNEME TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,791,950	93%	0	0	PROYECTO	1	1	97%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNEME POZOS
2% F.P.P. EL TEPETATE	37-TAMAZUNCHALE	EL TEPETATE	RURAL	1,839,027	468,863	468,863	468,863	100%	0	0	PROYECTO	1	1	53%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. TETITLA	37-TAMAZUNCHALE	TETITLA	RURAL	1,875,702	505,264	505,264	505,264	100%	0	0	PROYECTO	1	0	44%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. ZOQUITIPA	37-TAMAZUNCHALE	ZOQUITIPA	RURAL	1,926,343	521,694	521,694	521,694	100%	0	0	PROYECTO	1	1	69%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. COAXINQUILA	39-TAMPAMOLÓN CORONA	COAXINQUILA	RURAL	1,762,412	535,989	535,989	535,989	100%	0	0	PROYECTO	1	1	93%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. LA VENTILLA	50-VILLA DE REYES	LA VENTILLA	RURAL	1,144,095	365,391	365,391	365,391	100%	0	0	PROYECTO	1	0	12%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. CHALCHOCOYO	57-MATLAPA	CHALCHOCOYO	URBANO	1,933,813	565,565	565,565	565,565	100%	0	0	PROYECTO	1	1	65%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
REHABILITACION															
2% F.P.P. TEPEMICHE	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	TEPEMICHE	RURAL	299,883	125,349	125,349	125,349	100%	8,329	0	PROYECTO	1	1	88%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA DEL SIIP. EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESES DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL 2% F.P.P.
2% F.P.P. LA MESA	3-AQUISMÓN	LA MESA	RURAL	185,768	49,944	49,944	49,944	100%	0	0	PROYECTO	1	0	7%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE)	31-SANTA CATARINA	CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE)	RURAL	255,885	56,466	56,466	56,466	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
2% F.P.P. PUERTA DEL SALTO	31-SANTA CATARINA	PUERTA DEL SALTO	RURAL	259,883	84,779	84,779	84,779	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP. LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. PUERTO VERDE	36-TAMASOPO	PUERTO VERDE	RURAL	256,852	56,792	56,792	56,792	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP. LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. SAN NICOLAS DE LOS MONTES	36-TAMASOPO	SAN NICOLAS DE LOS MONTES	RURAL	256,852	56,792	56,792	56,792	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP. LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. COAXOCOTITLA	37-TAMAZUNCHALE	COAXOCOTITLA	RURAL	326,479	84,141	84,141	84,141	100%	0	0	PROYECTO	1	1	71%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA DEL SIIP. LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA TEPEMICHE
2% F.P.P. EL PANDO	41-TANLAJAS	EL PANDO	RURAL	256,852	56,786	56,786	56,786	100%	0	0	PROYECTO	1	1	95%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP. LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. LA ARGENTINA	41-TANLAJAS	LA ARGENTINA	RURAL	256,852	55,096	55,096	55,096	100%	0	0	PROYECTO	1	1	93%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP. LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. TANCOLOL	41-TANLAJAS	TANCOLOL	RURAL	256,852	56,792	56,792	56,792	100%	0	0	PROYECTO	1	1	94%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP. LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
2% F.P.P. COAQUENTLA	57-MATLAPA	COAQUENTLA	RURAL	292,046	53,977	53,977	53,977	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	NO SE CUENTA CON NUMERO DE PROYECTO POR ESTAR CERRADA LA PAGINA SIIP. LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO 2% F.P.P. TEPEMICHE
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO HOSPITAL MATERNO INFANTIL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	123,568,524	123,568,524	123,568,524	118,679,098	96%	2,997,783	2,681,211	LOTE	1	1	98%	EL RECURSO POR EJERCER ESTA COMPROMETIDO
EQUIPAMIENTO HOSPITAL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	123,568,524	123,568,524	123,568,524	122,969,362	100%	2,879,080	2,857,168	LOTE	1	1	98%	EL RECURSO POR EJERCER ESTA COMPROMETIDO
SISTEMAS DE INFORMACION EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	306,972	306,972	306,972	0	0%	0	0	ALUMNO	142	142	100%	
OTROS															
CONVERSION IPJ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,398,886	1,398,886	1,398,886	1,398,886	100%	0	0	JOVENES	20,000	20,000	100%	NO EXISTIERON PRODUCTOS FINANCIEROS QUE REPORTAR EN EL TRIMESTRE Y EL INCREMENTO EN LOS INDICADORES SE DEBIO A LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE PERMITIERON CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS. SERVICIOS INTEGRALES PARA LOS JOVENES EN LOS NUEVOS ESPACIOS PODER JOVEN EN EL ESTADO, ASI COMO LA REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO REGIONALES Y FOROS DE PRESENTACION DE PROGRAMAS.
OPORTUNIDADES EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,477,650	7,477,650	7,477,650	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	EL RECURSO SE AUTORIZO EN CONVENIO MODIFICATORIO, FUE MINISTRADO EN ESTE TRIMESTRE, EN PROCESO DE REVISION DE BASES LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTAN EN EL PROYECTO OPG009
PAAC	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,202,524	3,202,524	3,202,524	3,202,524	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PACC	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,202,524	3,202,524	3,202,524	3,202,524	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
FOROSS 2009 CLINICA PSIQUIATRICA DR. EVERARDO NEUMANN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	EN REVISION DE PROYECTO, EL RECURSO SE RECIBIO EN NOVIEMBRE DEL 2009. LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO FOROSS 2009 CLINICA PSIQUIATRICA OBRA
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES ASEP/PROFIS09	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,360,118	6,360,118	6,360,118	5,850,208	92%	39,953	38,657	AUDITORIA	62	62	100%	
FOROSS G. OPERACION H. CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	15,000	0%	33,558	2,157	CONTRATO	60	60	100%	
OPORTUNIDADES SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,725,047	6,725,047	6,725,047	6,455,352	96%	0	0	CONTRATO	30	30	100%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTAN EN EL PROYECTO OPOG009 DE LOS 30 CONTRATOS 24 YA ESTAN REGULARIZADOS HAY UN CONVENIO MODIFICATORIO DONDE SE INCREMENTA EL TOTAL ANUAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUBSIDIO FEDERAL- PRESUPUESTO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSI, CAPITAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	11,318,307	11,314,311	11,318,307	11,314,311	100%	0	0	ALUMNO	1,000	895	90%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
AFASPE ADICIONES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,589,127	2,199,043	4,588,127	1,371,461	62%	19,798	2,199	PROYECTO	1	1	80%	SE INCREMENTA EL RECURSO AUTORIZADO MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO, EN PROCESO DE REGULARIZACION, EL NO EJERCIDO ESTA EN PROCESO DE FACTURACION.
AFASPE ARRANQUE PAREJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,257,599	1,257,599	1,257,599	318,968	25%	11,141	0	PROYECTO	1	1	100%	EN PROCESO DE FACTURACION
AFASPE CENAVECE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,011,258	17,017,758	26,011,258	16,525,178	97%	337,369	121,556	PROYECTO	1	1	80%	HUBO CONVENIO MODIFICATORIO INCREMENTANDO EL RECURSO AUTORIZADO, AUN NO LO HAN MINISTRADO, ESTA EN PROCESO DE ETIQUETA EL NUEVO PROYECTO, LO NO EJERCIDO DE LO MINISTRADO ESTA COMPROMETIDO.
AFASPE EQ. DE GENERO, PLANIFIC Y SALUD SEXUAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,620,777	3,620,777	3,620,777	2,504,433	69%	62,903	0	PROYECTO	1	1	95%	EL RECURSO NO EJERCIDO ESTA COMPROMETIDO, EN PROCESO DE ENTREGA
AFASPE MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	729,271	729,271	729,271	207,833	28%	3,305	1,365	PROYECTO	1	1	100%	EN PROCESO DE FACTURACION, SE REINTEGRO A LA TESOFE \$ 510,000 DEL EQUIPO DE COMPUTO QUE NO SE ADQUIRIO
AFASPE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DETECCIÓN CANCER DE LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,517,194	4,517,194	4,517,194	2,751,319	61%	76,384	25,914	PROYECTO	1	1	95%	EL RECURSO NO EJERCIDO ESTA COMPROMETIDO, EN PROCESO DE FACTURACION
ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,528,441	2,528,441	2,528,441	2,528,441	100%	0	0	ADULTO	4,400	4,418	100%	
CARAVANAS 2007 G.OPERACION 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,281,117	5,281,117	5,281,117	2,976,283	56%	49,124	0	CONSULTA	29,750	29,750	100%	EL AVANCE OBTENIDO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DEL UNCIÓNAMIENTO DE LAS CARAVANAS DE LA SALUD ASI COMO LA DEMANDA POR PARTE DE LA POBLACION ATENDIDA SE DISMINUYE EL TOTAL DEL RECURSO, SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO.
COMUNIDAD DIFERENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	930,599	930,599	930,599	930,468	100%	0	0	FAMILIA	400	400	100%	LOS RECURSOS FUERON RADICADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DIF A LA CUENTA ESPECIAL LINEA BANAMEX NO 1581301 A NOMBRE DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA SER APLICADOS EN EL PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE, SE BENEFICIARON 400 FAMILIAS DE 48 COMUNIDADES
CUOTA SOC.Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	621,238,854	486,113,208	566,637,000	401,462,583	83%	1,444,224	546,985	CONSULTA	1,100,000	1,527,678	139%	SE CONSIDERA EL TOTAL DE LAS CONSULTAS DE TODOS LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, INCLUYENDO HOSPITALES SE INCREMENTAN LAS CONSULTAS POR CONTINGENCIA DE INFLUENZA Y DENEGUE SE INCREMENTA EL MONTO TOTAL DEL CONVENIO POR FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR EL RECURSO ADICIONAL LO MINISTRARON EN ENERO 2010
FOROSS GTS. DE OPERACION HOSP. DEL NIÑO Y LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	438,952	6%	30,627	0	PROYECTO	1	0	10%	RECURSO RECIBIDO EN NOVIEMBRE 2009
NUEVA CULTURA EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	702,924	702,923	702,924	614,104	87%	1,528	0	PROYECTO	1	1	100%	RECURSO COMPROMETIDO, EN PROCESO DE PAGO
OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,724,542	5,724,542	5,742,542	5,724,542	100%	0	0	ADULTO	22,000	37,990	173%	
OPORTUNIDADES GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,022,188	26,022,188	26,022,188	20,271,248	78%	463,743	35,599	CONSULTA	975,000	2,507,846	257%	EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESES DE LOS PROYECTOS OPOSP09 Y OPEQ09 HAY UN CONVENIO MODIFICATORIO DONDE SE INCREMENTA EL RECURSO TOTAL. UNA PERSONA SE TIENE QUE REGISTRAR PARA UNA CONSULTA EN LAS DISTINTAS DERECHOHABENCIAS QUE TENGA
OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA ATENDER A LA POBLACION EN RIESGO O SITUACION DE EMERGENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,349,961	100%	0	0	PERSONA	15,811	15,811	100%	LOS RECURSOS FUERON RADICADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DIF A LA CUENTA ESPECIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LINEA BANORTE NO. 06423889-2 A NOMBRE DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL PROGRAMA "OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA ATENDER A LA POBLACION EN RIESGO O SITUACION DE EMERGENCIA" PARA LA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE 10,812 COBIAS Y 4,999 COLCHONETAS EN CONTINGENCIA DE INVIERNO.
PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,828,000	3,828,000	3,828,000	3,828,000	100%	0	0	ADULTO	11,400	23,277	204%	EL 25.51% DE EL IMPORTE ANUAL AUTORIZADO EN CONVENIOS SE RECIBIO EN ENERO 2010.
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	386,761	386,761	386,761	324,267	84%	1,108	0	EQUIPO	9	9	100%	RECURSO COMPROMETIDO EN PROCESO DE REGULARIZACION
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,140,921	1,140,921	1,140,921	1,140,921	100%	0	0	FAMILIA	16,485	16,485	100%	LOS RECURSOS FUERON RADICADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DIF A LA CUENTA ESPECIAL LINEA BANAMEX NO. 1581301 A NOMBRE DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, PARA EL "PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA"

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO ACADEMICO FORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	841,783	841,783	841,783	841,783	100%	0	0	0 ASESORIA	417	814	195%	UNIDAD DE MEDIDA ES PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO, Y PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO.
PROYECTO ACADEMICO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,770	750,770	750,770	750,770	100%	0	0	0 ADULTO	100	224	224%	
PROYECTO ACADEMICO JORNALERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,252	47,252	47,252	47,252	100%	0	0	0 ADULTO	60	73	122%	
PROYECTO OPERATIVO CIAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,433	69,433	69,433	69,433	100%	0	0	0 VERIFICACIÓN	5,872	17,150	292%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR SEDE VERIFICADA, EXPEDIENTE ADULTO INSCRITO Y USUARIO QUE CONCLUYE NIVEL.
PROYECTO OPERATIVO CONEVYT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,548	84,548	84,548	84,548	100%	0	0	0 ADULTO	890	349	39%	
SEG.MED.NVA.G.PAGO DE INTERVENCIONES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,430,763	4,430,763	4,430,763	361,688	8%	56,485	0	0 PROYECTO	1	0	10%	EN TOTAL ANUAL SE PONE LO MINISTRADO AL 4TO TRIMESTRE, YA QUE EN EL CONVENIO NO INDICA IMPORTE, DICE LA CLUSULA SEGUNDA EL MONTO DEPENDERA DE LOS CASOS CUBIERTOS POR EL CONCEPTO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL PROGRAMA SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION.
SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION INCREMENTO DE DEMANDA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,825,550	2,073,330	2,073,330	511,863	25%	15,312	0	0 PARTO	50,000	29,508	59%	EL RECURSO PROGRAMADO ES IGUAL AL MINISTRADO, YA QUE LAS TRANSFERENCIAS SE HACEN DE ACUERDO A LA AFILIACION REPORTADA POR LOS REGIMENES ESTATALES DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD. LOS PARTOS ATENDIDOS INCLUYEN: SERVICIOS DE SALUD, PRIVADOS Y OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CENTROS DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL Y REHABILITACION INTEGRAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,381,179	1,381,179	1,381,179	1,381,179	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	LOS RECURSOS FUERON RADICADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DIF A LA CUENTA ESOSPECIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LINEA BANORTE NO. 06423889-2 A NOMBRE DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CENTROS DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL Y REHABILITACION INTEGRAL."
PIFI 2008	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	876,000	876,000	876,000	426,793	49%	121,502	0	0 ALUMNO	2,485	3,150	127%	
PROMEP 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	215,454	215,454	455,454	0	0%	0	0	0 ALUMNO	2,485	3,150	127%	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	36,046,075	36,046,075	36,046,075	36,046,075	100%	52,785	52,785	0 ALUMNO	2,485	3,150	127%	SE CUMPLIO LA META
FOROSS GASTOS DE OPERACION HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,800,000	17,800,000	17,800,000	368,206	2%	79,689	0	0 PROYECTO	1	0	10%	RECURSO RECIBIDO EN NOVIEMBRE 2009
24-SAN LUIS POTOSI RECURSO 2008															
SUBSIDIOS (131 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				244,629,725	244,629,725	246,906,215	239,976,963	98%	3,900,642	2,788,309		25,788	25,792	100%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
SUMINISTRO DE 139,580 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,905	280,905	280,905	280,905	100%	0	0	0 TONELADA	139	139	100%	
SUMINISTRO DE 4 EQUIPOS HIPOCLORADORES ELECTRICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,630	110,630	110,630	110,630	100%	0	0	0 EQUIPO	4	4	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA AUMENTO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
SUMINISTRO DE 9,045KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO SOLIDO AL 65%	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	179,378	179,378	179,378	179,378	100%	0	0	0 TONELADA	9	9	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
SUMINISTRO DE 91,360KG DE GAS CLORO EN CILINDROS DE 68KG	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	509,560	509,560	509,560	509,560	100%	1,781	0	0 TONELADA	91	91	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,300ML DE MALLA CICLONICA PARA PROTECCION DE FUENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	294,314	294,314	294,314	294,314	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,386	1,386	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONCENTRADO DE OBRAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,374,787	1,374,787	1,374,787	1,374,787	100%	0	0	ACCION			100%	CONCENTRADO DEL TOTAL DE OBRAS "PROGRAMA AGUA LIMPIA". EL MONTO TOTAL FEDERAL MINISTRADO FUE POR \$ 1,375,000.00 PERO CON FECHA 19 DE ENERO DE 2009, SE REINTEGRÓ \$ 213.00, DICHO MONTO FUE DETERMINADO CON EL CIERRE DEL PROGRAMA PRESENTADO ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. PRADOS DE FERTIMEX, LLANTOS	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	622,098	622,098	622,098	622,098	100%	0	0	SISTEMA	1		100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CARRETERA 57 Y RIO SANTIAGO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	30,012,006	30,012,006	30,012,006	30,012,006	100%	518,941	518,941	COLECTOR	1		100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA. LOS RENDIMIENTOS FUERON REINTEGRADOS CON FECHA 29 DE JUNIO DE 2009
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	49-VILLA DE RAMOS	EL ZACATON	URBANO	542,453	542,453	542,453	542,453	100%	0	0	SISTEMA	1		100%	
MEJORAMIENTO															
ACTUALIZACION Y DETERMINACION DEL ESQUEMA FINANCIERO DEL PROY EL REALITO PARA ABASTEC DE AGUA POT EN ZONA CONURBADA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1		100%	ESTA OBRA NO FUE ACEPTADA POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA AL CIERRE DEL PROGRAMA, MOTIVO POR EL CUAL, EL \$1,897,500.00 QUE SE ENTERABA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2008, SE ABSORVO CON RECURSO ESTATAL.
ANALIO MAESTRO DE LOS TERRENOS Y BIENES DISTINTOS DE LA TIERRA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	142,312	142,312	142,312	142,312	100%	0	0	ESTUDIO	1		100%	
AVALIO MAESTRO DE LOS TERRENOS Y BIENES DE LA TIERRA (ACUEDUCTO)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	80,577	80,577	80,577	80,577	100%	0	0	ESTUDIO	1		100%	
ELABORACION DEL DICTAMEN DEL PERITO EXTERNO DEL PROY EL REALITO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1		100%	ESTA OBRA NO FUE ACEPTADA POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA AL CIERRE DEL PROGRAMA, MOTIVO POR EL CUAL, LOS \$ 154,427.17 QUE SE ENTERABA EN EL 4° TRIMESTRE 2008, SE ABSORVO CON RECURSO ESTATAL.
INSTALACION DE 10,000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN DIV. COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,633,214	1,633,214	1,633,214	1,633,214	100%	0	0	MEDIDOR	10,000		100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
SUMINISTRO DE 10,000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,576,650	1,576,650	1,576,650	1,576,650	100%	0	0	MEDIDOR	10,000		100%	
TRAMITES PARA LA CONCESION DE LOS DERECHOS DE VIA CARRETERA Y TERROVIARIA PARA ACUEDUCTO DEL PROY EL REALITO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	41,400	41,400	41,400	41,400	100%	0	0	TRAMITE	1		100%	
ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PRESA EL REALITO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	414,000	414,000	414,000	414,000	100%	0	0	ESTUDIO	1		100%	
MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROY DE CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR S/RIO JOFRE EN CAMINO DE ACCESO A LA PRESA EL REALITO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	ESTUDIO	1		100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO DE ACCESO DEL LIBRAMIENTO DE TIERRA NUEVA PARA EL PROYECTO EL REALITO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	81,120	81,120	81,120	81,120	100%	0	0	PROYECTO	1		100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO DEL POBLADO ALAMOS DE MTZ	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	104,181	104,181	104,181	104,181	100%	0	0	PROYECTO	1		100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TRABAJOS DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA EN EL AREA DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PRESA EL REALITO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	260,831	260,831	260,831	260,831	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
REHABILITACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 15 POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	7,034,007	7,034,007	7,034,007	7,034,007	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	4,785,642	4,785,642	4,785,642	4,785,642	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
REHABILITACION DE RED Y COLECTORES SANITARIOS (1 ETAPA)	40-TAMUIN	TAMUIN	URBANO	3,144,629	3,144,629	3,144,629	3,144,629	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	894,909	894,909	894,909	894,909	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO OTROS															
SUMINISTRO E INSTALACION DE 3,380 MICROMEDIDORES	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,686,925	1,686,925	1,686,925	1,686,925	100%	0	0	MEDIDOR	3,350	3,350	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONCENTRADO DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,777,318	53,777,318	53,777,318	53,777,318	100%	0	0	ACCION	24	24	100%	CONCENTRADO DEL TOTAL DE OBRAS "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN LAS ZONAS URBANAS" (APAZU 2008). EL MONTO TOTAL MINISTRADO FUE POR \$ 57,314,814.00, PERO CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2009, SE EFECTUO REINTEGRO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR \$ 3,537,496.00, CONFORME AL CIERRE DEL PROGRAMA, CON FECHA 29 DE JUNIO FUE REINTEGRADO EL RENDIMIENTO POR \$ 518,941.00
GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE CEDRAL, CD FERNANDEZ Y VILLA DE RAMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,030	39,030	39,030	39,030	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE INTERAPAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	54,684	54,684	54,684	54,684	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DE 10,000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	155,963	155,963	155,963	155,963	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
SUPERVISION DE OBRA TOPOGRAFIA Y LABORATORIO DE MAT PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR CARR 70	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	126,500	126,500	126,500	126,500	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	39-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	83,764	83,764	83,764	83,764	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE"	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	129,467	129,467	129,467	129,467	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DE RED Y COLECTORES SANITARIOS"	40-TAMUIN	TAMUIN	URBANO	90,074	90,074	90,074	90,074	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE TIERRA NUEVA	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	12,134	12,134	12,134	12,134	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y INVERSION															
OBRA PUBLICA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE ESTACION DE REBOMBEO PARA AGUA POTABLE	12-TANCANHUITZ	XOLOL TANCOLITZE SEGUNDA SECCION	RURAL	1,712,145	1,712,145	1,712,145	1,712,145	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-COXCATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,435,265	2,435,265	2,435,265	2,435,265	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PERFORACION EXPLORATORIA DE 200M DE PROFUNDIDAD CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	15-CHARCAS	SAN RAFAEL	RURAL	233,420	233,420	233,420	233,420	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	17-GUADALCÁZAR	LA NEGRITA	RURAL	2,369,407	2,369,407	4,645,897	2,369,407	100%	0	0	SISTEMA	1	1	51%	OBRA CANCELADA Y EN PROCESO JURIDICO POR RESCISION ADMINISTRATIVA. AL TRIMESTRE ANTERIOR YA SE LE HABIA PAGADO \$3,786,943.00. PERO LA COMISION NACIONAL DEL AGUA SOLO LE RECONOCIO LOS \$ 2,369,407.15 QUE ACTUALMENTE SE REPORTAN, Y EL CONTRATISTA TIENE PENDIENTE EL REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA.
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAPA)	19-LAGUNILLAS	LA CANOA	RURAL	3,228,119	3,228,119	3,228,119	3,228,119	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	2-ALAJUINES	CANADITAS	RURAL	934,340	934,340	934,340	934,340	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	20-MATEHUALA	ESTANQUE DE AGUA BUENA	RURAL	1,202,317	1,202,317	1,202,317	1,202,317	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	20-MATEHUALA	NORIA DE LA CABRA	RURAL	635,554	635,554	635,554	635,554	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAPA)	24-RIOVERDE	PASTORA	RURAL	9,514,730	9,514,730	9,514,730	9,514,730	100%	257,297	257,297	SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA. EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA AJUSTADO, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. LOS RENDIMIENTOS FUERON REINTEGRADOS CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2009
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2 ETAPA)	28-SAN LUIS POTOSI	FRACCION MILPILLAS	RURAL	3,230,778	3,230,778	3,230,778	3,230,778	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	33-SANTO DOMINGO	SAN ANTONIO DEL MEZQUITE	RURAL	2,444,119	2,444,119	2,444,119	2,444,119	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PERFORACION EXPLORATORIA A 450M DE PROFUNDIDAD CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	43-TIERRA NUEVA	LOS PIRULES	RURAL	1,009,533	1,009,533	1,009,533	1,009,533	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1 ETAPA)	49-VILLA DE RAMOS	LA HERRADURA	RURAL	802,070	802,070	802,070	802,070	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	50-VILLA DE REYES	SAUCILLO	RURAL	1,044,212	1,044,212	1,044,212	1,044,212	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	55-ZARAGOZA	SANTO DOMINGO	RURAL	6,870,291	6,870,291	6,870,291	6,870,291	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEL AUTORIZADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE AL CIERRE DEL PROGRAMA ASI FUE DETERMINADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300M DE PROFUNDIDAD CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	7-CEDRAL	RANCHO NUEVO	RURAL	441,407	441,407	441,407	441,407	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO EN FUENTE DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	18-HUEHUETLÁN	LOS PINOS	RURAL	3,133,842	3,133,842	3,133,842	3,133,842	100%	0	0	EQUIPO					
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACION																
CENSO ESTATAL DE COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL MEDIO RURAL	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	599,987	599,987	599,987	599,987	100%	0	0	ESTUDIO					
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ATENCIÓN SOCIAL VARIAS OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	349,277	349,277	349,277	349,277	100%	0	0	ACCION					
ATENCIÓN SOCIAL VARIAS OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	337,214	337,214	337,214	337,214	100%	0	0	ACCION					
CONCENTRADO DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,487,757	43,487,757	43,487,757	43,487,757	100%	0	0	ACCION			24	24	100%
CONCENTRADO DEL TOTAL DE OBRAS Y PROGRAMA PROSSAPYS 2008. EL MONTO TOTAL MINISTRADO FUE POR \$ 45,060,599.97. EL TOTAL AUTORIZADO AL CIERRE DEL PROGRAMA DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA FUE POR \$ 43,487,757.98 CON FECHA 03 DE AGOSTO SE REINTEGRO LA DIFERENCIA DE \$ 1,572,842.99. DICHO REINTEGRO NO SE HABIA EFECTUADO DEBIDO A QUE TENEMOS UNA OBRA CANCELADA Y EN PROCESO JURIDICO POR RESCISION DE CONTRATO, DE LA CUAL TENEMOS UN REINTEGRO POR PARTE DEL CONTRATISTA PENDIENTE DE \$ 1,417,535.53. CON FECHA 13 DE AGOSTO SE EFECTUO UN REINTEGRO POR CONCEPTO DE CARGAS FINANCIERAS POR \$ 411,182.00																
SUPERVISION TECNICA DE POZOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,362	90,362	90,362	90,362	100%	0	0	SUPERVISION					
SUPERVISION TECNICA VARIAS OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	393,353	393,353	393,353	393,353	100%	0	0	SUPERVISION					
SUPERVISION TECNICA VARIAS OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	398,516	398,516	398,516	398,516	100%	0	0	SUPERVISION					
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PTAR"	14-COXCATLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	SUPERVISION					
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,000,000	11,000,000	11,000,000	10,763,907	98%	717,283	79,472	PROYECTO			10	10	98%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA																
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,850,000	17,850,000	17,850,000	13,808,290	77%	1,515,024	1,088,498	PROYECTO			349	270	77%
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA																
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFORMACION HIDROAGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,125,041	98%	890,316	844,101	PROYECTO			349	341	98%
				903,103,957	907,313,710	903,103,957	900,237,792	99%	7,302,093	6,269,036				85	83	98%
FIES																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EXPOSICIONES Y AREA DE CONVENCIONES Y CONGRESOS ETAPA 2008	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	264,490,000	264,490,000	264,490,000	264,490,000	100%	430,951	0	OBRA					
LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FIES PARA EL EJERCICIO 2009. CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO DE 2008 A DICIEMBRE DE 2009. EL REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS ES PROPORCIONADO POR LA DIRECCION DE CAJA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.																
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NIÑO Y LA MUJER	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	OBRA					

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONTINUIDAD A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES ETAPA 2008, INSTAL E ILLUMINACIÓN GRAL., CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, ETC.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	31,777,377	31,777,377	31,777,377	31,777,377	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL AVANCE DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y AVANCE FÍSICO ES PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO CIUDAD VALLES-TAMUÍN (LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA)	40-TAMUIN	TAMUIN	URBANO	2,754,090	2,754,090	2,754,090	2,754,090	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA YA FUE MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA EJECUTORA, EL REPORTE DEL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTADOS Y AVANCE FÍSICO ES PROPORCIONADO POR PARTE DE LA EJECUTORA.
CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CATORCE	5-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	303,600	303,600	303,600	303,600	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA INDUSTRIAS TRAMO BOULEVARD ROCHA CORDERO EJE 100 AL EJE 124	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2,690,595	2,690,595	2,690,595	2,530,000	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSOPARA EL PROYECTO YA FUE MINISTRADO EN SU TOTALIDAD POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA DEPENDENCIA EJECUTORA, LOS REPORTES DE AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO ES PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROYECTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRAMO EJE 122 A EJE 140	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	5,005,570	5,005,570	5,005,570	3,500,000	70%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO YA FUE MINISTRADO EN SU TOTALIDAD POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EL REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO FUE PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, SE AMPLIO EL CONTRATO, POR LO QUE EL AVANCE REPORTADO EN OCTUBRE HACIA EL ACTUAL HAY UNA DISMINUCIÓN CON RESPECTO A LA INVERSIÓN TOTAL.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN PLAZA CIVICA, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION CATORCE	5-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	1,016,400	1,016,400	1,016,400	1,016,400	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION Y CONTRUCCION DE BOULEVARD TANQUIAN DE ESCOBEDO-SAN VICENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	7,944,814	7,944,814	7,944,814	7,944,814	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
FONDOS REGIONALES																
CONSTRUCCION																
ACCIONES DEL PROGRAMA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,502,530	18,712,283	14,502,530	14,502,530	78%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	CONCENTRADO DEL TOTAL DE OBRAS "PROGRAMA DE FONDOS REGIONALES" (FONREGION 2008) EL MONTO TOTAL MINISTRADO FUE POR \$ 18,712,282.79 Y EL MONTO FINAL EJERCIDO ES POR \$ 14,502,530.13, QUEDANDO PENDIENTE EL REINTEGRO.
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS (ESTACION JUSTINO)	1-AHUJALULCO	COCHINILLAS	RURAL	2,487,316	2,487,316	2,487,316	2,487,316	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR DEL E.C. NO 49 A SANTA TERESA	1-AHUJALULCO	SANTA TERESA	RURAL	2,128,659	2,128,659	2,128,659	2,128,659	100%	362,167	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	LOS RENDIMIENTOS REGISTRADOS SON PROPORCIONADOS POR LA DIRECCION DE CAJA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	15-CHARCAS	ALVARO OBREGÓN (ESTACION LOS CHARCOS)	RURAL	670,746	670,746	670,746	670,746	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA PRESENTO UNA VARIACION AL TERMINO DE LA MISMA.
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO E.C. SANTO DOMINGO - MALA NOCHE	15-CHARCAS	POTRERO LO DE ACOSTA (MALA NOCHE)	RURAL	953,946	953,946	953,946	953,946	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO MALA NOCHE - EL HOSPITAL	15-CHARCAS	POTRERO LO DE ACOSTA (MALA NOCHE)	RURAL	1,293,937	1,293,937	1,293,937	1,293,937	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR DEL CAMINO E.C. 49 SLP - ZACATECAS A CERRO PRIETO TRAMO A PAVIMENTAR KM 8+500 AL 14+000 (LOS POLLITOS - LA TAPONA)	21-MEXQUITIC DE CARMONA	CERRO PRIETO	RURAL	8,535,059	8,535,059	8,535,059	8,535,059	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO POZOS DE LA MATANZA A LA ENCARNACION	22-MOCTEZUMA	POZOS DE MATANZA	RURAL	1,322,914	1,322,914	1,322,914	1,322,914	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO E.C. NO. 63 A LA COMUNIDAD DE CU CAMO	22-MOCTEZUMA	CU CAMO	RURAL	1,284,033	1,284,033	1,284,033	1,284,033	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	22-MOCTEZUMA	GARABATILLO	RURAL	1,412,427	1,412,427	1,412,427	1,412,427	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA PRESENTO UNA VARIACION AL TERMINO DE LA MISMA.
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	240,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 005 DEL FONDO REGIONAL RAMO 23

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO 005 DEL FONDO REGIONAL SUBSIDIO RAMO 23. YA FUE MINISTRADO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO PARA LA OBRA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA DEPENDENCIA EJECUTORA
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NIÑO Y LA MUJER	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 005 DEL FONDO REGIONAL SUBSIDIO RAMO 23 EJERCICIO 2008. EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO YA FUE MINISTRADO EN SU TOTALIDAD POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	BARRANCA DE SAN JOAQUIN	RURAL	690,440	690,440	690,440	690,440	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO CAMINO CAÑAS ALLENDE	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	CAÑAS	RURAL	589,125	589,125	589,125	589,125	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON UN RIEGO DE SELLO DE CAMINO ILLESCAS - EL BARRIL	33-SANTO DOMINGO	ILLESCAS	RURAL	1,241,220	1,241,220	1,241,220	1,241,220	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
PAVIMENTACION CON UN RIEGO DE SELLO DE CAMINO VANEGAS - EL SALADO	44-VANEGAS	EL SALADO (ESTACION EL SALADO)	RURAL	1,241,220	1,241,220	1,241,220	1,241,220	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR DEL CAMINO VENADO - SANTA RITA	45-VENADO	SANTA RITA	RURAL	2,796,814	2,796,814	2,796,814	2,796,814	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO	46-VILLA DE ARRIAGA	EL TEPETATE	RURAL	1,667,442	1,667,442	1,667,442	1,667,442	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO DEL CONTRATO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009 ERA POR \$ 1,508,029.55, PERO EN EL TERCER TRIMESTRE AJUSTO EL MONTO DEL CONTRATO, FINQUITANDOSE LA OBRA EN ESTE TRIMESTRE.
CONSTRUCCION DEL PUENTE LA PRESA MUNICIPIO VILLA DE GUADALUPE	47-VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	50-VILLA DE REYES	EL IDO GOGORRÓN (EX HACIENDA DE GOGORRÓN)	RURAL	2,190,175	2,190,175	2,190,175	2,190,175	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	50-VILLA DE REYES	SAN MIGUEL	RURAL	1,904,798	1,904,798	1,904,798	1,904,798	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA PRESENTO UNA VARIACION AL TERMINO DE LA MISMA.
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DEL CAMINO VECINAL LA BIZNAGA - EL SAUZ 2DA ETAPA	8-CERRITOS	LA BIZNAGA	RURAL	4,174,109	4,174,109	4,174,109	4,174,109	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	15-CHARCAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	894,312	894,312	894,312	894,312	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA PRESENTO UNA VARIACION AL TERMINO DE LA MISMA.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	795,198	795,198	795,198	795,198	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	46-VILLA DE ARRIAGA	SANTA ROSA DE GALLINAS	RURAL	1,289,391	1,289,391	1,289,391	1,289,391	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ETAPA IV (CABLEADO) EN EL MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE	8-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL PROYECTO NUMERO 005 DEL FONDO REGIONAL RAMO 23 EJERCICIO 2008.
REHABILITACION																
RAMO 23 APOYO A CANEROS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DEL RECURSO FUE UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A VILLA DE REYES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SAN VICENTE
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ARMADILLO DE LOS INFANTE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,772,605	1,772,605	1,772,605	1,772,605	100%	189,259	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA. EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA PRESENTO UNA VARIACION AL TERMINO DE LA MISMA.
REHABILITACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA DE CERRITOS - RIOVERDE TRAMO 11+800 AL 12+800	52-VILLA JUÁREZ	VILLA JUÁREZ	URBANO	1,999,063	1,999,063	1,999,063	1,999,063	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES	56-VILLA DE ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	594,001	594,001	594,001	594,001	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	56-VILLA DE ARISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	620,996	620,996	620,996	620,996	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL TUNEL DE OGARRIO EN EL MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	6,319,716	6,269,036	OBRA	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FONDO REGIONAL RAMO 23 EJERCICIO 2008, CORRESPONDEN AL TOTAL DEL RECURSO, LOS CUALES INCLUYEN LOS RENDIMIENTOS DE LOS PROYECTOS NUMEROS 001, 002, 003, 004, 005 Y 006 LOS CUALES SE ENCUENTRAN APLICADOS EN EL PROYECTO NUMERO 007. EL REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ES PROPORCIONADO POR LA DIRECCION DE CAJA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	6,269,036	6,269,036	6,269,036	6,269,036	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTE PROYECTO NUMERO 007 SE ENCUENTRA FINANCIADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL SUBSIDIO RAMO 23 PARA EL EJERCICIO 2008
OTROS															
EQUIPAMIENTO TURISTICO EN PUEBLO MAGICO (ESTACIONAMIENTO) EN EL MUNICIPIO DE REAL DE CATORCE	6-CATORCE	REAL DE CATORCE	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,800,000	76%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN EL PROYECTO NUMERO 005 DEL FONDO REGIONAL RAMO 23 EJERCICIO 2008
OTROS PROGRAMAS				5,928,626	5,928,626	5,928,626	5,723,929	97%	613	0		4,680	4,680	100%	
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)															
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y EXTENSION DE LINEA ELECTRICA PRIMARIA PARA ENERGIZACION DE POZO EN EJE 134	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	163,814	163,814	163,814	163,814	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE SISTEMA DE FACTURACION Y EQUIPOS PARA SU OPERACION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	23,561	23,561	23,561	23,561	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE TELEMETRIA EN PTAR TENORIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	196,137	196,137	196,137	196,137	100%	0	0	UNIDAD DE INFORMACION	1	1	100%	
OTROS															
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO UBICADO EN EJE 134, Z.L.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	440,943	440,943	440,943	440,943	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICIONES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA ZONA INDUSTRIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	249,426	249,426	249,426	249,426	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CULTURA DEL AGUA															
BIENES MUEBLES															
EQUIPO PARA ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,368	46,368	46,368	46,368	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	2	2	100%	
MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,148	17,148	17,148	17,148	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	2	2	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
APOYO INFORMATIVO, SALON Y ALIMENTACION EN REUNION ESTATAL DE CULTURA DEL AGUA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,022	10,022	10,022	10,022	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CURSO SOBRE LEYES Y TARIFAS RELACIONADAS CON AGUA POTABLE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,911	4,911	4,911	4,911	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CURSOS DE PERSPECTIVA DE COMUNICACION PARA VER LA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,228	31,228	31,228	31,228	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	
EQUIPO EDUCACIONAL DE CULTURA DEL AGUA (MAQUETAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,810	10,810	10,810	10,810	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1	1	100%	
FOROS EDUCATIVOS Y CURSOS (RIOVERDE, XILITLA, MATEHUALA, ZONA CENTRO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,325	57,325	57,325	57,325	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	
IMPRESION DE LONAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,641	6,641	6,641	6,641	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	15	15	100%	
IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	15	15	100%	
MATERIAL DE DIFUSION CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,539	34,539	34,539	34,539	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	700	700	100%	
PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,480	17,480	17,480	17,480	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	3,000	3,000	100%	
VIDEO AUDIOVISUAL DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	UNIDAD DE INFORMACION	100	100	100%	
FORO EDUCATIVO	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	613	0	CURSO	3	3	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA.
ACCIONES CONSISTENTES EN EL CURSO, EVENTO DE PROMOCION, DIFUSION Y ADQ MATERIAL DIDACTICO	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
OTROS															
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN FORO EDUCATIVO ZONA CENTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,725	1,725	1,725	1,725	100%	0	0	PERSONA	740	740	100%	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN FORO EDUCATIVO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	5,252	5,252	5,252	5,252	100%	0	0	PERSONA	40	40	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONCENTRADO DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	423,447	423,447	423,447	423,447	100%	0	0	ACCION	16	16	100%	CONCENTRADO DEL TOTAL DE OBRAS "PROGRAMA CULTURA DEL AGUA". EL MONTO TOTAL FEDERAL MINISTRADO FUE POR \$ 650,000.00, PERO CON FECHA 15 DE ENERO DE 2009, SE REINTEGRO \$ 226,553.10, DICHO MONTO FUE DETERMINADO CONFORME EL CIERRE DEL PROGRAMA PRESENTADO ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
INTEGRACION DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA DE MONITOREO GEOFISICO PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS GEOLOGICOS EN LOS CENTROS DE POBLACION DE LAS ZONAS MEDIA Y HUASTECA, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,007,850	4,007,850	4,007,850	3,803,154	95%	0	0	EQUIPO	1	1	50%	LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE DEBE A QUE SE TIENEN COMPROMETIDOS LOS RECURSOS ESTANDO PENDIENTE LA ENTREGA FISICA DEL EQUIPO.
APORTACIONES FEDERALES (345 REGISTROS)															
FASSA				992,438,049	1,038,680,128	992,438,049	1,027,858,654	99%	5,591,834	912,961		640,897	432,354	67%	
SERVICIOS PERSONALES															
FASSA SUELDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	827,713,468	873,355,545	827,713,468	869,599,409	100%	4,084,374	40,951	PLAZA	2,897	2,808	97%	LAS PLAZAS SON DE BASE Y CONFIANZA LA DIFERENCIA ENTRE EL PROGRAMADO Y MINISTRADO SON AMPLIACIONES. LA DIFERENCIA ENTRE MINISTRADO Y EJERCIDO ESTA COMPROMETIDO
OTROS GASTOS DE OPERACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
FASSA C GASTOS DE OPERACION	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,111,850	48,111,850	48,111,850	48,223,469	96%	414,004	254,662	SESION	63,000	75,933	121%	SE CONSIDERA EL TOTAL DE LAS PLATICAS OTORGADAS DE TODOS LOS PROGRAMAS OPERATIVOS COMO ACTIVIDAD PREPONDERANTE SIN EMBARGO CABE MENCIONAR QUE SE CUENTA CON VARIAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS COMO DETECCIONES, VISITAS DOMICILIARIAS, MENSAJES IMPRESOS.
GASTO CORRIENTE FASSA P	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,612,733	116,612,733	116,612,733	112,035,756	96%	1,003,456	617,318	CONSULTA	575,000	353,613	61%	SE CONSIDERA EL TOTAL DE LAS CONSULTAS DE TODOS LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, INCLUYENDO HOSPTALES
FAIS				69,161,093	67,255,245	69,161,093	67,255,246	100%	0	0		63,285	91,019	98%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA PARA GRANJAS FAMILIARES INTEGRALES (CORRAL CAPRINO), COBERTURA ESTATAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	GRANJAS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA PARA GRANJAS FAMILIARES INTEGRALES (GALLINERO), COBERTURA ESTATAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	GRANJAS	500	500	100%	
GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	306,247	306,247	306,247	306,247	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	DISMINUYE EL TOTAL ANUAL POR MODIFICACION PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD PAISANO, 4A. ETAPA, AHUALULCO	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO	URBANO	499,022	499,022	499,022	499,022	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO ASFALTICO, EJIDO DEL CENTRO, AHUALULCO	1-AHUALULCO	EJIDO DEL CENTRO	RURAL	1,190,977	1,190,977	1,190,977	1,190,977	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COYOLJA (TZAC-ANAM), TANCANHUITZ DE SANTOS	12-TANCANHUITZ	COYOLJA (TZAC-ANAM)	RURAL	28,276	28,276	28,276	28,276	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXQUITLA, TANCANHUITZ DE SANTOS	12-TANCANHUITZ	TEMPEXQUITLA	RURAL	39,485	39,485	39,485	39,485	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN XOLOL BETHANIA, TANCANHUITZ DE SANTOS	12-TANCANHUITZ	XOLOL BETHANIA	RURAL	30,324	30,324	30,324	30,324	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL BARBOL, CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	EL BARBOL	RURAL	21,618	21,618	21,618	21,618	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL JACUBAL, CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	EL JACUBAL	RURAL	10,778	10,778	10,778	10,778	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL OJITE (ANEXO OJO DE AGUA), CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	EL OJITE	RURAL	72,059	72,059	72,059	72,059	100%	0	0	POSTE	23	23	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ANTIGUA, CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	LA ANTIGUA	RURAL	32,923	32,923	32,923	32,923	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	LA ESCONDIDA	RURAL	7,847	7,847	7,847	7,847	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA (EJIDO EL NARANJO), CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	LA LIMA	RURAL	17,367	17,367	17,367	17,367	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (RANCHO EL MAGUEY), CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	OJO DE AGUA	RURAL	43,000	43,000	43,000	43,000	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AJUATITLA 2A. SECCION, COXCATLAN	14-COXCATLAN	AJUATITLA SEGUNDA SECCION	RURAL	86,599	86,599	86,599	86,599	100%	0	0	POSTE	35	35	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLAN	14-COXCATLAN	MAYTLA	RURAL	22,906	22,906	22,906	22,906	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE (BO. AL ITZE), HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	SAN JOSE (SAN JOSE DE LAS FLORES)	RURAL	53,544	53,544	53,544	53,544	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA ESCALERA (BO. EL PUENTE EL CEMENTERIO), HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	LA ESCALERA	RURAL	51,154	51,154	51,154	51,154	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE TZINEJA 2A. SECCION BO. A, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	TZINE JA SEGUNDA SECCION	RURAL	20,993	20,993	20,993	20,993	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE TZINEJA 2A. SECCION BO. B, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	TZINE JA SEGUNDA SECCION	RURAL	20,993	20,993	20,993	20,993	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE TZINEJA 2A. SECCION BO. C, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	TZINE JA SEGUNDA SECCION	RURAL	20,993	20,993	20,993	20,993	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE TZINEJA 2A. SECCION BO. D, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	TZINE JA SEGUNDA SECCION	RURAL	20,993	20,993	20,993	20,993	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANDZUMADZ (BO. COCOM 1A. 2A. Y 3A.), HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	TAN DZUMADZ (TANDZUMADZ)	RURAL	12,357	12,357	12,357	12,357	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANLEAB UNO, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	TAN LEAB UNO (TANLEAB UNO)	RURAL	8,196	8,196	8,196	8,196	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TZINEJA 1A SECCION, HUEHUETLAN	18-HUEHUETLAN	TZINE JA PRIMERA SECCION	RURAL	42,429	42,429	42,429	42,429	100%	0	0	POSTE	19	19	100%	
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A DR. ARROYO KM. 0+000 AL 1+306, MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	1,452,185	1,452,185	1,452,185	1,452,185	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON INTERESES GENERADOS EN EL FEIS 2008. ADICIONALMENTE ESTA OBRA SE FINANCIÓ CON \$ 2 000,000.00 DE INTERESES GENERADOS EN EL FEIS 2007. POR LO QUE LA INVERSION TOTAL CORRESPONDE A \$ 3 452,185.00 AQUÍ SE INFORMA EL FINANCIAMIENTO CON LA PARTE CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN EL FEIS 2008.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS HERNANDEZ, MEXQUITIC DE CARMONA	21-MEXQUITIC DE CARMONA	LOS HERNANDEZ	RURAL	189,691	189,691	189,691	189,691	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA. COL. LA PAZ, CALLE LIMA, SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	256,574	256,574	256,574	256,574	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN ISIDRO DE TRIANA, SALINAS	25-SALINAS	SAN ISIDRO DE TRIANA	RURAL	87,840	87,840	87,840	87,840	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUECHOD, SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	CUECHOD	RURAL	7,990	7,990	7,990	7,990	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANCHAHUIL (CENTRO), SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	TANCHAHUIL	RURAL	23,812	23,812	23,812	23,812	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANJASNEC (BO. ALDHUK), SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	TANJASNEC SEGUNDO LOTE	RURAL	31,049	31,049	31,049	31,049	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL LEJEM (BO. TZAPUJA), SAN ANTONIO	26-SAN ANTONIO	LEJEM	RURAL	84,698	84,698	84,698	84,698	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA. LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION LA RED, PALO ALTO, SAN CIRO DE ACOSTA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	PALO ALTO DE LA PURISIMA CONCEPCION	RURAL	254,034	254,034	254,034	254,034	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL. HEROES DE CHIMALHUACAN, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	35,880	35,880	35,880	35,880	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL. MARTIRES ANTORCHISTAS 2A SECCION, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	173,636	173,636	173,636	173,636	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. EL HACHA, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	522,714	522,714	522,714	522,714	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	EL ROSARIO	RURAL	8,193	8,193	8,193	8,193	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPOPE, AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	EL ZOPOPE	RURAL	10,740	10,740	10,740	10,740	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MANTEZULEL, AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	MANTE TZULEL (MANTEZULEL)	RURAL	14,885	14,885	14,885	14,885	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE, AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	PUHU ITZE	RURAL	32,127	32,127	32,127	32,127	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ (BO. TENCUEM), AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	TAM APATZ	RURAL	11,723	11,723	11,723	11,723	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAMPEMOCH, AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	TAM PEMOCH (TAMPEMOCH)	RURAL	46,929	46,929	46,929	46,929	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANUTE, AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	TANUTE	RURAL	11,112	11,112	11,112	11,112	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XOLMON (COL. ALAPATZ), AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	JOL MOM	RURAL	12,970	12,970	12,970	12,970	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XOLMON (COL. ALDIPON), AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	JOL MOM	RURAL	51,656	51,656	51,656	51,656	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XOLMON (COL. AMATZEN), AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	JOL MOM	RURAL	15,015	15,015	15,015	15,015	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XOLMON (COL. JAGUEY), AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	JOL MOM	RURAL	18,698	18,698	18,698	18,698	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE XOLMON (COL. TUMINJA), AQUISMÓN	3-AQUISMÓN	JOL MOM	RURAL	22,817	22,817	22,817	22,817	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA	31-SANTA CATARINA	PASO DE BOTELLO	RURAL	76,887	76,887	76,887	76,887	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL EJIDO EL COCO, SANTA CATARINA	31-SANTA CATARINA	EL COCO	RURAL	8,297	8,297	8,297	8,297	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE FRIJOLARES, SANTA CATARINA	31-SANTA CATARINA	FRIJOLARES	RURAL	34,702	34,702	34,702	34,702	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COM. ILLESCAS CAMINO A JESUS MARIA KM. 1.5, ILLESCAS, SANTO DOMINGO	33-SANTO DOMINGO	ILLESCAS	RURAL	103,855	103,855	103,855	103,855	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, SAN VICENTE TANQUAYALAB	34-SAN VICENTE TANQUAYALAB	LAZARO CARDENAS	RURAL	30,390	30,390	30,390	30,390	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOMTE (COL. HIDALGO) (BO. DEL CARMEN), SAN VICENTE TANQUAYALAB	34-SAN VICENTE TANQUAYALAB	NUEVO JOM TE (COLONIA HIDALGO)	RURAL	107,789	107,789	107,789	107,789	100%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CUAYALAB, SAN VICENTE TANQUAYALAB	34-SAN VICENTE TANQUAYALAB	SAN FRANCISCO CUAYALAB	RURAL	169,050	169,050	169,050	169,050	100%	0	0	0	POSTE	58	58	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA GENERAL LEON MARTINEZ, SAN VICENTE TANQUAYALAB	34-SAN VICENTE TANQUAYALAB	GENERAL LEON MARTINEZ	RURAL	137,043	137,043	137,043	137,043	100%	0	0	0	POSTE	30	30	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL MINAS DE SAN PEDRO, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	400,430	400,430	400,430	400,430	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL PUEBLO LIBRE, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	161,591	161,591	161,591	161,591	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL MIRADOR, TAMASOPO	36-TAMASOPO	EL MIRADOR	RURAL	194,435	194,435	194,435	194,435	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLA, TAMASOPO	36-TAMASOPO	LA MANZANILLA	RURAL	20,169	20,169	20,169	20,169	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, TAMASOPO	36-TAMASOPO	EL VARAL	RURAL	149,248	149,248	149,248	149,248	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CHAPULHUACANITO (COL. PLAN DE AYALA), TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	CHAPULHUACANITO	URBANO	45,613	45,613	45,613	45,613	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE EL MAGUEY, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	EL MAGUEY	RURAL	143,975	143,975	143,975	143,975	100%	0	0	0	POSTE	46	46	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE EL PALMITO (BO. CUATOLOL), TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	EL PALMITO	RURAL	37,787	37,787	37,787	37,787	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE TECOMATE DOS, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TECOMATE DOS	RURAL	13,234	13,234	13,234	13,234	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LOS PATOS, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	ARROYO DE LOS PATOS	RURAL	59,953	59,953	59,953	59,953	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA SANTIAGO, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TLAMAYA SANTIAGO	RURAL	13,282	13,282	13,282	13,282	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITPA, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	ZOQUITPA	RURAL	31,676	31,676	31,676	31,676	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN POXANTLA (CALLE PRINCIPAL NO. 40), TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	POXANTLA	RURAL	12,725	12,725	12,725	12,725	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL HUEXCO, TAMPACAN	38-TAMPACAN	EL HUEXCO	RURAL	108,813	108,813	108,813	108,813	100%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MACUILCATL, TAMPACAN	38-TAMPACAN	MACUILCATL	RURAL	49,307	49,307	49,307	49,307	100%	0	0	0	POSTE	23	23	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALOLOCO (VARIOS SECTORES), TAMPACAN	38-TAMPACAN	PALOLOCO	RURAL	39,297	39,297	39,297	39,297	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TENEXITLA UNO, TAMPACAN	38-TAMPACAN	TENEXITLA UNO	RURAL	14,710	14,710	14,710	14,710	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COAXOCOYO, TAMPAMOLON CORONA	39-TAMPAMOLON CORONA	COAXOCOYO	RURAL	44,137	44,137	44,137	44,137	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUCTE (SEGUNDA SECCION), TAMPAMOLON CORONA	39-TAMPAMOLON CORONA	PUCTE	RURAL	36,706	36,706	36,706	36,706	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO HUASTECO, TAMPAMOLON CORONA	39-TAMPAMOLON CORONA	TAMARINDO HUASTECO	RURAL	35,407	35,407	35,407	35,407	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TENEXO, TAMPAMOLON CORONA	39-TAMPAMOLON CORONA	TENEXO	RURAL	34,570	34,570	34,570	34,570	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAJINAB (SEGUNDA SECCION), TAMPAMOLON CORONA	39-TAMPAMOLON CORONA	TAJINAB	RURAL	44,195	44,195	44,195	44,195	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CENTINELA (CALLE JORGE FRANCO), TAMUIN	40-TAMUIN	EL CENTINELA	RURAL	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AHUACATITLA, TAMUÍN	40-TAMUÍN	NUEVO AHUACATITLA	RURAL	151,102	151,102	151,102	151,102	100%	0	0	0	POSTE	52	52	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TOCOYMOHOM (MUHU), TANLAJAS	41-TANLAJAS	BARRIO TOCOYMOHOM	RURAL	85,079	85,079	85,079	85,079	100%	0	0	0	POSTE	29	29	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHE (BARRIO TOCOYMOHOM), TANLAJAS	41-TANLAJAS	CHUCHE (BARRIO TOCOYMOHOM)	RURAL	67,222	67,222	67,222	67,222	100%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MAY, TANLAJAS	41-TANLAJAS	EL MAY	RURAL	24,940	24,940	24,940	24,940	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO DOS, TANLAJAS	41-TANLAJAS	EL CIRUELO	RURAL	38,119	38,119	38,119	38,119	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAGRADA FAMILIA (C. PRIMERO DE AMYO, FUNDRES Y SANTA ELENA), TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	SAGRADA FAMILIA	RURAL	39,779	39,779	39,779	39,779	100%	0	0	0	POSTE	18	18	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, RANCHO ALEGRE, VILLA DE GUADALUPE	47-VILLA DE GUADALUPE	RANCHO ALEGRE	RURAL	322,708	322,708	322,708	322,708	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PONCIANO ARRIAGA, VILLA DE RAMOS	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	312,310	312,310	312,310	312,310	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES	50-VILLA DE REYES	LAGUNA DE SAN VICENTE	URBANO	79,670	79,670	79,670	79,670	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EJIDO LA PRESITA, VILLA HIDALGO	51-VILLA HIDALGO	PRESITA DE LA CRUZ	RURAL	136,186	136,186	136,186	136,186	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PEOTILLOS, VILLA HIDALGO	51-VILLA HIDALGO	PEOTILLOS	RURAL	861,473	861,473	861,473	861,473	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TAMPOCHOCHO, AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	TAMPOCHOCHO	RURAL	61,597	61,597	61,597	61,597	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUAFIERRO, XILITLA	54-XILITLA	AGUA FIERRO	RURAL	71,676	71,676	71,676	71,676	100%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO), XILITLA	54-XILITLA	SAN ANTONIO HUITZQUILICO (BARRIO CENTRO)	RURAL	11,202	11,202	11,202	11,202	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITZQUILICO, XILITLA	54-XILITLA	SAN PEDRO HUITZQUILICO	RURAL	42,818	42,818	42,818	42,818	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, XILITLA	54-XILITLA	SAN RAFAEL	RURAL	48,305	48,305	48,305	48,305	100%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA MORA POTRERILLOS, XILITLA	54-XILITLA	LA MORA	RURAL	295,516	295,516	295,516	295,516	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO (C. 12 DE OCT. Y COL. MAGISTERIAL), MATLAPA	57-MATLAPA	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO	RURAL	19,372	19,372	19,372	19,372	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA POZO PROFUNDO	6-CATORCE	CASTAÑÓN	RURAL	139,414	139,414	139,414	139,414	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	ESTA OBRA ES FINANCIADA CON INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS DEL FISE 2008.
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
PAVIMENTACION DE LA CALLE ORION EN LA COLONIA DEL SOL, CD. VALLES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	800,000	400,000	800,000	400,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,000	2,000	50%	
AMPLIACION DE LA UNIDAD TERAPEUTICA DE PREVENCION Y REHABILITACION DIRIGIDA A MUJERES IA, ETAPA, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	124,756	124,756	124,756	124,756	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON INTERESES GENERADOS EN EL FISE 2008. ADICIONALMENTE ESTA OBRA SE FINANCIÓ CON \$ 588,380.00 DE INTERESES GENERADO EN EL FISE 2007 Y \$ 518,894.00 DE INTERESES GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. POR LO QUE LA INVERSION TOTAL CORRESPONDE A \$ 1,107,274.00 ACUÍ SE INFORMA EL FINANCIAMIENTO CON LA PARTE CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN EL FISE 2008.
CONSTRUCCION DE ANEXO DE LA EP. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y EP. GRAL. MARIANO ARISTA, FRACC. TERCERA CHICA, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	168,476	168,476	168,476	168,476	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS POR ECONOMIAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA EP. JUSTO SIERRA, COL. LAS PIEDRAS, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	358,896	358,896	358,896	358,896	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CENTRO DE ACOPIO DE ARTESANIAS, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	577,231	577,231	577,231	577,231	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
PROGRAMA TU CASA URBANA AMPLIACION DE VIVIENDA 2009, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,262,044	0	1,262,044	0	0%	0	0	0	OBRA	116	0	0%	CANCELACION PARCIAL DE RECURSOS
REHABILITACION DE PISO INTERIOR DE PALACIO DE GOBIERNO, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	192,592	192,592	192,592	192,592	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON INTERESES GENERADOS EN EL FISE 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DE 3.5 X 4.00 MTS. POR AUTOCONSTRUCCION 2009, SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA FINANCIADA CON INTERESES GENERADO EN EL FEIS 2008. ADICIONALMENTE ESTA OBRA SE FINANCIA CON \$ 1 238,880.00 DE SALDO FEIS 2007. POR LO QUE LA INVERSION TOTAL CORRESPONDE A \$ 1 274,175.00 AQUI SE INFORMA EL FINANCIAMIENTO CON LA PARTE CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN EL FEIS 2008. CANCELACION DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA RURAL AMPLIACION DE VIVIENDA 2009, FRACC. GRAL. ENRIQUE ESTRADA LA CONCHA, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	FRACCIÓN GENERAL ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA)	RURAL	7,722	0	7,722	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JN. AGUILES SERDAN, SANTA MARIA PICULA, TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	SANTA MARIA PICULA	RURAL	116,207	116,207	116,207	116,207	100%	0	0	0	1	1	100%	MODIFICACION PRESUPUESTAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES, VARIAS LOCALIDADES, TANLAJAS	41-TANLAJAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	12	12	100%	PROGRAMA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE: PAITZAN, QUELABITADZ CUARESMA, PATALJA, EL JOMTE, TANCOL. NUMERO DEL PROYECTO DEL 4120561 AL 4120565
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZONA RURAL (TECHO DE LAMINA, TIPO 1 AGUA), VARIAS LOCALIDADES, TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	156,681	156,681	156,681	156,681	100%	0	0	0	90	90	100%	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ZONA RURAL (TECHO DE LAMINA, TIPO 1 AGUA), EN LAS LOCALIDADES DE: EL CERRITO, LAS LOMAS, EL GAVIAL, BUENA VISTA, LA SOLEDAD, LA SAGRADA FAMILIA, EL BAZUCHE, LA LAGUNA, NUMERO DEL PROYECTO DEL 4220054 AL 4220061
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZONA URBANA (TECHO DE LAMINA, TIPO 1 AGUA), TANQUIAN DE ESCOBEDO	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	261,135	261,135	261,135	261,135	100%	0	0	0	100	100	100%	
PROGRAMA TU CASA RURAL AMPLIACION DE VIVIENDA 2009, EL SOCAVON (EL CARMEN), VILLA DE REYES	50-VILLA DE REYES	SOCAVON (EL CARMEN)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELACION DE RECURSOS
PROGRAMA TU CASA RURAL AMPLIACION DE VIVIENDA 2009, VARIAS LOCALIDADES, VILLA DE REYES	50-VILLA DE REYES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,056	0	54,056	0	0%	0	0	0	7	0	0%	PROGRAMA TU CASA RURAL AMPLIACION DE VIVIENDA 2009 EN LAS LOCALIDADES DE: LA BOQUILA LA PEQUEÑA IRRIGACION, RODRIGO, CALDERON. NUMERO DEL PROYECTO DEL 5020392 AL 5020394
PROGRAMA TU CASA URBANA AMPLIACION DE VIVIENDA 2009, LAGUNA DE SAN VICENTE, VILLA DE REYES	50-VILLA DE REYES	LAGUNA DE SAN VICENTE	URBANO	182,026	0	182,026	0	0%	0	0	0	15	0	0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARADOR TURISTICO LA PUERTA AL REAL, EL POTRERO, CATORCE	6-CATORCE	EL POTRERO	RURAL	172,447	172,447	172,447	172,447	100%	0	0	0	6	6	100%	
PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO CON FINES DE RIEGO, CASTAÑON, CATORCE	6-CATORCE	CASTAÑON	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA FINANCIADA CON INTERESES GENERADOS EN EL FEIS 2008. CANCELACION DE RECURSOS
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
*INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE 1A. DE CORREGIDORA Y PINO SUAREZ, COL. IMPERIO AZTECA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	124,086	124,086	124,086	124,086	100%	0	0	0	300	300	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
*INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE SALAZARES, COL. SALAZARES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	51,708	51,708	51,708	51,708	100%	0	0	0	90	90	100%	OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ALCATRACES	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	306,115	306,115	306,115	306,115	100%	0	0	0	550	550	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CABRAS	RURAL	85,798	85,798	85,798	85,798	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	SAUCILLO DE BLEDOS	RURAL	1,270,863	1,270,863	1,270,863	1,270,863	100%	0	0	0	1,944	1,944	100%	
REHABILITACION															
REPARACION Y SONDEO DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	PALMA DE LA CRUZ	RURAL	43,378	43,378	43,378	43,378	100%	0	0	0	1	1	100%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SAN JUANICO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN JUANICO EL GRANDE	RURAL	185,130	185,130	185,130	185,130	100%	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
*PROYECTO EJECUTIVO DE INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. INSURGENTES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	119,228	119,228	119,228	119,228	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
*SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EFICIENTIZAR LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BOCAS 2008	28-SAN LUIS POTOSI	BOCAS (ESTACION BOCAS)	RURAL	31,292	31,292	31,292	31,292	100%	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO. OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LEYRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCIÓN															
*INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLG. 8 DE MAYO, TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSI	TIERRA BLANCA UNO	RURAL	290,682	290,682	290,682	290,682	100%	0	0	METRO LINEAL	227	227	100%	OBRA REPROGRAMADA POR CONCLUIR EN EL 2009.
AMPLIACIÓN															
*AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA 2A PRIVADA DE MORELOS, CABECERA DELEGACIONAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	URBANO	44,664	44,664	44,664	44,664	100%	0	0	METRO LINEAL	62	62	100%	OBRA REFRENDADA A CONCLUIR EN EL AÑO 2009
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PLATANARES	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	75,257	75,257	75,257	75,257	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO TRANSFERIDO DEL EJERCICIO 2008, EN CONVENIO CON LA CEAVOSAPA
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
*PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN JOSE BUENA VISTA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN JOSE DE BUENAVISTA	RURAL	144,561	144,561	144,561	144,561	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARISTA (DE CALLE JUAREZ A PRIV. DE ARISTA)	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	669,835	669,835	669,835	669,835	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,257	1,257	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA DE LA PAVIMENTACION DE CALLE SIMON DIAZ TRAMO PROL. CONSTITUCION A ESTADOS UNIDOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	762,025	762,025	762,025	762,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,959	1,822	93%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
*PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE 9, COL. EL PALMAR	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,246,118	1,246,118	1,246,118	1,246,118	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900	1,900	100%	OBRA REFRENDADA A CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE INSURGENTES, RANCHO LA LIBERTAD	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	990,934	990,934	990,934	990,934	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,905	1,905	100%	OBRA REFRENDADA A CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
*PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE AMÉRICA DEL NORTE, FRACC. SANTUARIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	686,014	686,014	686,014	686,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	OBRA 2008 REFRENDADA Y REPROGRAMADA EN 2009
*PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE REPUBLICA DE PERU, COL. SIMON DIAZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,541,247	1,541,247	1,541,247	1,541,247	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,540	2,540	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
PAVIMENTO DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A SANTA MARIA, TRAMO CERRITO DE VALDEZ A MEZQUITITO	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,082,833	1,082,833	1,082,833	1,082,833	100%	0	0	METROS	1,935	1,935	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009
SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE ARBOLITOS COL. TERCERA GRANDE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	799,227	799,227	799,227	799,227	100%	0	0	METROS CUADRADOS	388	388	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
*TERMINACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE AV. SIMON DIAZ, COL. SATELITE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	442,819	442,819	442,819	442,819	100%	0	0	METROS CUADRADOS	888	888	100%	OBRA REFRENDADA A CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
PAVIMENTACION CALLE ALLENDE, ZONA CENTRO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	87,104	87,104	87,104	87,104	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION CALLE GUERRERO, ZONA CENTRO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	88,568	88,568	88,568	88,568	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
PAVIMENTACION CALLE HIDALGO	32-SANTA MARIA DEL RIO	EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO)	RURAL	77,003	77,003	77,003	77,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRIVADA DE JUAREZ	32-SANTA MARIA DEL RIO	EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO)	RURAL	29,029	29,029	29,029	29,029	100%	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	
PAVIMENTACION CALLE SANTIAGO APOSTOL-5 DE MAYO, BARRIO DE SANTIAGO	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	291,256	291,256	291,256	291,256	100%	0	0	METROS CUADRADOS	925	925	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE AL TEMPLO	32-SANTA MARIA DEL RIO	LA ESTANCIA (LA TECOLOTA)	RURAL	200,006	200,006	200,006	200,006	100%	0	0	METROS CUADRADOS	803	803	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LAS CANCHAS	32-SANTA MARIA DEL RIO	FRACCIÓN UNO EX. HACIENDA SANTO DOMINGO	RURAL	99,842	99,842	99,842	99,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	UN CHEQUE ESTABA COLCADO EQUIVOCADO EN CONTABILIDAD
PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA ESTANCIA DE ATOTONILCO	32-SANTA MARIA DEL RIO	ESTANCIA DE ATOTONILCO	RURAL	270,279	270,279	270,279	270,279	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,122	1,122	100%	
PAVIMENTACION DE PRIV. DE CONSTITUCION	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	128,633	128,633	128,633	128,633	100%	0	0	METROS CUADRADOS	645	645	100%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES JUAREZ Y LA PARCELA	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	LOS GÓMEZ	RURAL	764,703	764,703	764,703	764,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,562	1,562	100%	ESTOS DATOS SON LOS QUE SE ENTREGARON EN LA ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA.
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES JUAREZ Y LA PARCELA	35-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	LOS GÓMEZ	RURAL	764,703	764,703	764,703	764,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,562	1,562	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROL. NEGRETE ENTRE AV SAN PEDRO Y FRACC LOS AGAVES	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	435,907	435,907	435,907	435,907	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,385	1,385	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALLENDE EN TRAMO DE CARR 97 A CALLE GUADALUPE VICTORIA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	883,627	883,627	883,627	883,627	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15,784	15,784	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CODIGO AGRARIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,152,266	1,152,266	1,152,266	1,152,266	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,344	2,344	100%	ESTOS DATOS SON LOS QUE SE ENTREGARON EN LA ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA.
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE EJIDO SAN FRANCISCO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	329,993	329,993	329,993	329,993	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,217	1,217	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y RASTRO MUNICIPAL	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	546,546	546,546	546,546	546,546	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,323	1,323	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE SIERVO DE LA NACION	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	685,844	685,844	685,844	685,844	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,220	2,220	100%	ESTOS DATOS SON LOS QUE SE ENTREGARON EN LA ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA.
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE SOLEDAD	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	546,069	546,069	546,069	546,069	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,248	1,248	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAREZ ENTRE CALLE HIDALGO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	LOS GOMEZ	RURAL	505,547	505,547	505,547	505,547	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,123	1,123	100%	ESTOS DATOS SON LOS QUE SE ENTREGARON EN LA ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1A PRIV. DE LEONA VICARIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	126,951	126,951	126,951	126,951	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	206	206	100%	ESTOS DATOS SON LOS QUE SE ENTREGARON EN LA ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA.
PAVIMENTACION EN CALLE ENRIQUE CONTRERAS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,646	216,646	216,646	216,646	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	207	207	100%	
AMPLIACION															
MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFALTICA Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA AVENIDA MANUEL PALAU DE LA CABECERA DELEGACIONAL DE BOCAS	28-SAN LUIS POTOSI	BOCAS (ESTACION BOCAS)	RURAL	4,227,491	4,227,491	4,227,491	4,227,491	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15,000	15,000	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
*PAVIMENTACION DE LIBRAMIENTO POZOS (CALLE JOCOYOTA DE BOSQUES DE LAS FLORES A 400 ML)	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,250,024	1,250,024	1,250,024	1,250,024	100%	0	0	0 METROS LINEALES	5,280	5,280	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADOS. OBRA REFRENDADA A CONCLUIR EN EL AÑO 2009
AMPLIACION															
*AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN RIO SAN NICOLAS CON AV DE LAS FLORES Y FRACC. EL AGUAJE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,127,601	1,127,601	1,127,601	1,127,601	100%	0	0	0 METROS LINEALES	972	972	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES METROS CUADRADOS. OBRA REPROGRAMADA
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL SOBRE EL DREN PLATANARES A LA ALTURA DE LA CALLE MIGUEL DE CERVANTES	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	13,101	13,101	13,101	13,101	100%	0	0	0 METROS LINEALES	18	18	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS FISM TRASLADADOS DEL EJERCICIO 2008 A ESTE EJERCICIO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
*DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLE TECALI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
AMPLIACION															
SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153,485	153,485	153,485	153,485	100%	0	0	0 POSTE	7	7	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
REUBICACION DE POSTES EN AV. LIBERTAD ENTRE AV. MARIA TERESA Y AV. SAN PEDRO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	612,838	612,838	612,838	612,838	100%	0	0	0 POSTE	13	13	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN AND. DE LA PLATA Y BRONCE Y 2A PRIV. DE LIBERTAD	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	664,125	664,125	664,125	664,125	100%	0	0	0 POSTE	14	14	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. JARDINES DE SAN PEDRO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	521,781	521,781	521,781	521,781	100%	0	0	0 POSTE	8	8	100%	
INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LOS ARRIAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	454,562	454,562	454,562	454,562	100%	0	0	0 POSTE	8	8	100%	
INTRODUCCION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MOCTEZUMA COL. LOS PEREZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	281,696	281,696	281,696	281,696	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	ESTOS DATOS SON LOS QUE SE ENTREGARON EN LA ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA.
AMPLIACION															
*AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LOMA PRIETA	28-SAN LUIS POTOSI	LOMA PRIETA	RURAL	88,585	88,585	88,585	88,585	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	OBRA REFRENDADA. CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
*AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SECTOR CALLE MADERO EN LA COMUNIDAD DE JARRILLAS	28-SAN LUIS POTOSI	LAS JARRILLAS	RURAL	80,600	80,600	80,600	80,600	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA SECTOR PRIVADA MADERO EN LA COMUNIDAD DE JARRILLAS	28-SAN LUIS POTOSI	LAS JARRILLAS	RURAL	153,817	153,817	153,817	153,817	100%	0	0	0 POSTE	5	5	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
*AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR EMPACADORA LADO SUR, COM. GONZALEZ	28-SAN LUIS POTOSI	GONZALEZ	RURAL	194,756	194,756	194,756	194,756	100%	0	0	0 POSTE	9	9	100%	OBRA REFRENDADA. CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
*AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR TV Y JARDIN DE NIÑOS, COMUNIDAD LOS GONZALEZ	28-SAN LUIS POTOSI	GONZALEZ	RURAL	119,332	119,332	119,332	119,332	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CONVENCIÓN DE AGUASCALIENTES	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	329,433	329,433	329,433	329,433	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIV. MARIANO JIMENEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	513,661	513,661	513,661	513,661	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENTRE AV. SAN PEDRO Y CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	294,713	294,713	294,713	294,713	100%	0	0	0	ML. CABLE LINEAS DE CONEXION)	10,000	10,000	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. SOLEDAD (PRIMER SECTOR)	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	LA TINAJA (EX-HACIENDA LA TINAJA)	RURAL	224,800	224,800	224,800	224,800	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAZARO CANO Y GENERAL BLANCO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,014	220,014	220,014	220,014	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE UNA CLINICA DE SALUD	11-CIUDAD FERNANDEZ	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	RECURSO TRASLADADO DEL EJERCICIO 2008, COMPLEMENTADO CON RECURSO FISM 2009, PARA REALIZAR ESTA OBRA
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
*CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PREPARATORIA MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE BOCAS.	28-SAN LUIS POTOSI	BOCAS (ESTACION BOCAS)	RURAL	1,199,999	1,199,999	1,199,999	1,199,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS, POR NO EXISTIR ANEXO, SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
PREESCOLAR																
*CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN J. N. MATILDE RODRIGUEZ CABO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	192,456	192,456	192,456	192,456	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULA
*CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS EN J.N. MPAL. JUAN ESCUTIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	370,686	370,686	370,686	370,686	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULA. OBRA REFRENDADA. REPROGRAMADA A CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MARIA DEL SOCORRO SAENZ MARTINEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	318,853	318,853	318,853	318,853	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60	60	100%	
PRIMARIA																
*CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00 X 8.00 E.P. MANUEL J. OTHON	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	227,422	227,422	227,422	227,422	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULA. OBRA REFRENDADA. A CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*AULA REGIONAL E.P. FRANCISCO ZARATE VILLEGAS, COL. ABASTOS	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	225,586	225,586	225,586	225,586	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE ES AULA. OBRA REFRENDADA A CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00 X 8.00 E.P. MAESTROS ILUSTRES	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	250,774	250,774	250,774	250,774	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO METROS CUADRADOS, AULAS, DEBIDO A QUE NO EXISTE AULA
*CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00 X 8.00 E.P. MANUEL J. OTHON	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	231,150	231,150	231,150	231,150	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULA. OBRA 2008. REPROGRAMADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA COMUNIDAD TERRONCITOS	28-SAN LUIS POTOSI	TERRONCITOS (LOS CONTRERAS)	RURAL	232,381	232,381	232,381	232,381	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO METROS CUADRADOS, POR NO EXISTIR AULA, SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA. CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*CONSTRUCCION DE BARDA Y LEVANTAMIENTO DE REJA PERIMETRAL ESC. PRIM. MANUEL JOSE OTHON	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	147,824	147,824	147,824	147,824	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES METRO LINEAL
*CONSTRUCCION DE MODULO 6.00 X 8.00 ADOSADO, DIRECCION , MAESTROS, COOPERATIVA Y ANEXO EN ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	251,484	251,484	251,484	251,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO METROS CUADRADOS, AULAS, POR NO EXISTIR ANEXO
CONSTRUCCION DE PISOS EN PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, DE LA COM. MACARENOS.	28-SAN LUIS POTOSI	MACARENOS	RURAL	63,742	63,742	63,742	63,742	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	OBRA REFRENDADA A CONCLUIR EN EL AÑO 2009
CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA 6X8 Y UN AULA AISLADA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA. AMALIA NOYOLA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,183	330,183	330,183	330,183	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	ESTOS DATOS SON LOS QUE SE ENTREGARON EN LA ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA.
E.P. TOMAS TAPIA.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 TIPO IECE	50-VILLA DE REYES	SAUCILLO	RURAL	197,758	197,758	197,758	197,758	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
EQUIPAMIENTO																
TECHADO DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL RIO BLANCO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	328,617	328,617	328,617	328,617	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTOS DATOS SON LOS QUE SE ENTREGARON EN LA ENTREGA RECEPCION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION PASADA.
SECUNDARIA																
REHABILITACION																
*REHABILITACION DE AULAS EN LA E.T.V. HOMBRES DEL MAÑANA DE LA COMUNIDAD DE ARROYOS, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	ARROYOS	RURAL	41,487	41,487	41,487	41,487	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES AULA. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
*REHABILITACION DE SANITARIOS ATIPICOS EN LA E.T.V. MARIANO JIMENEZ DE LA COMUNIDAD DE EL JARALITO, DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA.	28-SAN LUIS POTOSI	EL JARALITO	RURAL	46,569	46,569	46,569	46,569	100%	0	0	0	CISTERNA	1	1	100%	SE SELECCIONO CISTERNA POR NO EXISTIR ANEXO, LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES ANEXO, OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
VIVIENDA																
AMPLIACION																
*PROGRAMA TU CASA 2008	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	535,801	535,801	535,801	535,801	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	PARA ESTE REPORTE SE INFORMA UNICAMENTE EL RECURSO DEL RAMO 33. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES VIVIENDA. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL 2009
REHABILITACION																
*PROGRAMA TU CASA 2008, ZONA URBANA Y RURAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	29,603	29,603	29,603	29,603	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	PARA ESTE REPORTE SE INFORMA UNICAMENTE RAMO 33. LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES VIVIENDA. OBRA REFRENDADA. CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO	3-AQUISMON	JAGUEY CERCADO	RURAL	124,844	124,844	124,844	124,844	100%	0	0	0	LOTE	15	15	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE VIVIENDA (MEDIO RURAL)	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	6,727	6,727	6,727	6,727	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	187,828	187,828	187,828	187,828	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAMINOS RURALES															
*CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO	21-MEXQUITIC DE CARMONA	SAN SALVADOR	RURAL	399,269	399,269	399,269	399,269	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
*CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE BOCAS A MEZQUITAL	28-SAN LUIS POTOSI	MEZQUITAL	RURAL	1,743,764	1,743,764	1,743,764	1,743,764	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
REHABILITACION															
CONSERVACION DE RED CAMINERA MUNICIPAL	11-CIUDAD FERNANDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,482	54,482	54,482	54,482	100%	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	RECURSOS TRANSFERIDOS DEL EJERCICIO 2008, EJERCIDOS EN 2009
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MOLINO DE VIENTO	11-CIUDAD FERNANDEZ	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	HECTAREA	24	24	100%	
MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HECTAREA	52	52	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO
MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	11-CIUDAD FERNANDEZ	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	
*PROYECTOS DE CAPACITACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,654	256,654	256,654	256,654	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES PROYECTO. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
AMPLIACION															
APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA	28-SAN LUIS POTOSI	LA PILA	RURAL	168,865	168,865	168,865	168,865	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES PROYECTO. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
CONSERVACION															
REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO	11-CIUDAD FERNANDEZ	BARRIO DE GUADALUPE	RURAL	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	HECTAREA	52	52	100%	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CERCOS DE AGOSTADERO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	11-CIUDAD FERNANDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,999	99,999	99,999	99,999	100%	0	0	GRANJAS	200	200	100%	OBRA REALIZADA CON RECURSOS TRANSFERIDOS DEL EJERCICIO 2008
MANTENIMIENTO															
*SUMINISTRO DE FORRAJE	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	227,955	227,955	227,955	227,955	100%	0	0	GRANJAS	167	167	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO GRANJAS DEBIDO A QUE NO EXISTE TONELADA, SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
*ADQUISICION DE VAQUILLAS HOLSTEIN	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,026,000	1,026,000	1,026,000	1,026,000	100%	0	0	CABEZA	95	95	100%	OBRA REFRENDADA A CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*PROYECTOS PRODUCTIVOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	305,369	305,369	305,369	305,369	100%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	OBRA REFRENDADA A CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	36-SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDADE DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	587,738	587,738	587,738	587,738	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
FORTAMUN				118,948,182	118,948,182	118,948,182	118,313,609	97%	0	0		2,704,373	2,704,306	100%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
*ELECTRIFICACION EN CALLE CERRO VERDE Y PENASCAL, COL. PENASCAL	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	235,605	235,605	235,605	235,605	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*CERCADO EN AREA DEPORTIVA FRACC. LAS MERCEDES	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,113,932	1,113,932	1,113,932	1,113,932	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO CANCHA POR NO EXISTIR UNIDAD DEPORTIVA SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CAMELLON CENTRAL EN AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	426,000	426,000	426,000	401,097	94%	0	0	METROS CUADRADOS	1,721	1,721	100%	OBRA REPROGRAMADA, REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2010.
*CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO APPDEMAC (ASOCIACION EN PRO DEL DEFICIENTE MENTAL)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	158,081	158,081	158,081	158,081	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN BANQUETAS Y CAMELLONES DE AV. HERNAN CORTES Y AV. FERROCARRIL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	35,495	35,495	35,495	35,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN BANQUETAS Y CAMELLON DE AVENIDA SALK	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	49,961	49,961	49,961	49,961	100%	0	0	METRO CUADRADO	341	341	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AV. DE LAS TORRES	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	357,612	357,612	357,612	357,612	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
*ELECTRIFICACIÓN EN ANILLO PERIFÉRICO SUR ESQ. PROL. VALLEJO, COL. TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSÍ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	176,220	176,220	176,220	176,220	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA DEBIDO A QUE NO EXISTE POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN AV. DE LA CRUZ, COM. CASA BLANCA, ESCALERILLAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	ESCALERILLAS	URBANO	143,122	143,122	143,122	143,122	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN AV. ESTRELLA SOLAR, COL. GRANJAS DE LA ESTRELLA	28-SAN LUIS POTOSÍ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,816	128,816	128,816	128,816	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN AV. FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA ENTRE C. 14 Y 16, COL. INDUSTRIAL AVIACION	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	91,067	91,067	91,067	91,067	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN C. CARMEN SERDAN, CARRILLO PUERTO Y LEONA VICARIO, COL. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	235,796	235,796	235,796	235,796	100%	0	0	PIEZA	11	11	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA. POR NO EXISTIR POSTE SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FLOR DE MANZANO, COL. TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSÍ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,796	85,796	85,796	85,796	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA DEBIDO A QUE NO EXISTE POSTE, SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NARANJOS ESQ. PROL. VALLEJO, COL. GRAL. I. MARTINEZ	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	125,872	125,872	125,872	125,872	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA DEBIDO A QUE NO EXISTE POSTE, SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN CALLE RAFAEL RAMIREZ ESQ. ANILLO PERIFÉRICO SUR, COL. TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSÍ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,958	187,958	187,958	187,958	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA DEBIDO A QUE NO EXISTE POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN CALLE RAFAEL RAMIREZ SUR, COL. TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSÍ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,279	175,279	175,279	175,279	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN CALLE RIO BRAVO Y RIO DANUBIO, COL. MÁRTIRES DE RIO BLANCO	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	318,067	318,067	318,067	318,067	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIMÓN MORENO, COM. CASA BLANCA, ESCALERILLAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	ESCALERILLAS	URBANO	25,421	25,421	25,421	25,421	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VERDAD Y JUSTICIA, COL. 20. PLAN DE SAN LUIS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	317,148	317,148	317,148	317,148	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN CARR. GUADALAJARA, COM. CASA BLANCA, ESCALERILLAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	ESCALERILLAS	URBANO	244,793	244,793	244,793	244,793	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN CARR. PENASCO ESQ. JULIAN DE LOS REYES, MILPILLAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	FRACCIÓN MILPILLAS	RURAL	83,640	83,640	83,640	83,640	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES DE MONTE CALVARIO, LAGO AZUL Y LIBERTAD, COL. TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSÍ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,128	330,128	330,128	330,128	100%	0	0	PIEZA	14	14	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA DEBIDO A QUE NO EXISTE POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN PRIV. GACELA, COL. LAS JULIAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	111,902	111,902	111,902	111,902	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN PRIV. HUIZACHILLOS, COL. MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	58,449	58,449	58,449	58,449	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA EIBDO A QUE NO EXISTE POSTE SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN PROL. RINCONCITO Y C. BONANZA, COL. RANCHO LA CRUZ	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	243,677	243,677	243,677	243,677	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE, SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN PROLG. JUÁREZ, COM. CASA BLANCA, ESCALERILLAS	28-SAN LUIS POTOSÍ	ESCALERILLAS	URBANO	142,958	142,958	142,958	142,958	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA POR NO EXISTIR POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*ELECTRIFICACIÓN EN PROLONGACION FLOR DE CANELA, COL. TIERRA BLANCA	28-SAN LUIS POTOSÍ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,117	172,117	172,117	172,117	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA DEBIDO A QUE NO EXISTE POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
*GASAS DE INCORPORACIÓN Y DESINCORPORACIÓN VIAL DE AV. SALVADOR NAVA MARTINEZ A AV. JESUS GOYTORTUA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,961.188	1,961.188	100%	ESTA OBRA CUENTA CON COMBINACION DE RECURSOS, POR LO QUE UNICAMENTE SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE AL RAMO 33
INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL BLVD. ROCHA CORDERO.	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	2,891,000	2,891,000	2,891,000	2,576,089	89%	0	0	POSTE	188	160	85%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2010
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHAS DEPORTIVAS 2A FASE	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	425,736	425,736	425,736	425,736	100%	0	0	CANCHA	9	9	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL AL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL.	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	17,038	17,038	17,038	17,038	100%	0	0	MÓDULO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES ANEXO OBRA REFRENDADA, POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS AVENIDAS URBANO VILLALON PROL. MARIANO JIMENEZ NORTE Y PROL. CORONEL ROMERO NORTE	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	24,000,000	24,000,000	24,000,000	20,707,232	86%	0	0	METRO CUADRADO	39,175	39,136	100%	OBRA REPROGRAMADA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL EJERCICIO 2010
*RED DE ELECTRIFICACION CALLE DURANGO, POZUELOS	28-SAN LUIS POTOSÍ	POZUELOS	RURAL	147,511	147,511	147,511	147,511	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PIEZA DEBIDO A QUE NO EXISTE POSTE SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA, CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
CERCADO DE MALLA PERIMETRAL E.P. ALBERTO CARRERA TORRES	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	60,682	60,682	60,682	60,682	100%	0	0	METRO LINEAL	352	352	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CAMINO ANTIGUO A SOLEDAD COL. CENTRAL	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	82,041	82,041	82,041	82,041	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. CERRADA LAS HUERTAS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	199,296	199,296	199,296	199,296	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR CALLE JUSTO SIERRA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	1,129,548	1,129,548	1,129,548	1,129,548	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 1 ETAPA CALLE VERACRUZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	269,734	269,734	269,734	269,734	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CODIGO AGRARIO ENTRE LAS CALLES DE VICTOR CERVERA PACHECO Y LAZARO CARDENAS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	33,626	33,626	33,626	33,626	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,344	2,344	100%	
DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA EN CALLE PUERTO VALLARTA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	URBANO	222,882	222,882	222,882	222,882	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ ENTRE CALLE FAUSTO NIETO Y ABASOLO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	228,793	228,793	228,793	228,793	100%	0	0	METRO LINEAL	224	224	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PUESTA DEL SOL	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	748,073	748,073	748,073	748,073	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ABASOLO ENTRE RIO SANTIAGO Y CALLE MARIANO JIMENEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	261,957	261,957	261,957	261,957	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN GRIMALDO ENTRE CALLES REFORMA Y LOS PADILLA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	320,454	320,454	320,454	320,454	100%	0	0	METRO LINEAL	403	403	100%	
PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COL. REFORMA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y OCAMPO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,265,157	1,265,157	1,265,157	1,265,157	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,287	3,287	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LUIS REY ENTRE GOMEZ PALACIO Y LOPEZ MATEOS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	706,790	706,790	706,790	706,790	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,265	1,265	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS NARANJOS ENTRE CONSTITUCION Y LOS GOMEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	377,623	377,623	377,623	377,623	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN FRANCISCO ENTRE VALENTIN AMADOR Y LA PARCELA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,188,683	1,188,683	1,188,683	1,188,683	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,174	1,174	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAZARO CARDENAS Y ZAMARRIPA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	621,839	621,839	621,839	621,839	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,215,747	1,215,747	1,215,747	1,215,747	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,452	2,452	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 2 DE ABRIL	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	977,188	977,188	977,188	977,188	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,475	1,475	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE ENTRE LAS CALLES DE VICTOR CERVERA Y AV. G. RIVAS GUILLEN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	793,894	793,894	793,894	793,894	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,304	2,304	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE PALMA CHINA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,153,758	1,153,758	1,153,758	1,153,758	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 17 DE SEPTIEMBRE	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	90,998	90,998	90,998	90,998	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
2 ETAPA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. PONCIANO ARRIAGA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,219,904	1,219,904	1,219,904	1,219,904	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,824	4,824	100%	
2A ETAPA DEL BARDEADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA 21 DE MARZO COL. SAN ANTONIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	548,424	548,424	548,424	548,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CALLE JAVIER MINA DE VILLERIAS A CAMACHO.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	259,145	259,145	259,145	259,145	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,131	1,131	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	BOCA DE SANTIAGO	RURAL	850,717	850,717	850,717	850,717	100%	0	0	METROS LINEALES	1,199	1,199	100%	
E.T.V. JULIAN CARRILLO.- CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 TIPO IECE	50-VILLA DE REYES	BLEDOS	RURAL	177,758	177,758	177,758	177,758	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
*RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN VARIAS AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	41,452,731	41,452,731	41,452,731	41,452,731	100%	0	0	METRO CUADRADO	394,000	394,000	100%	
SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE URBANO VILLALON PROL. MARIANO JIMENEZ Y PROL. CORONEL ROMERO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,438,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
REHABILITACION															
*FUENTE SANTUARIO DE GUADALUPE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	216,596	216,596	216,596	216,596	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CAPTURE EN EL GRUPO SECTORIAL DE ASISTENCIA SOCIAL, POR NO EXISTIR SITIOS HISTORICOS OBRA REFRENDADA A CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*REHABILITACION DE CANCHAS, COL. HERMENEGLDO J. ALDANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	30,647	30,647	30,647	30,647	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*REHABILITACION DE CANCHAS COL. ISSSTE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	95,165	95,165	95,165	95,165	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*REHABILITACION DE CANCHAS, FRACC. ESPAÑA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	35,534	35,534	35,534	35,534	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*REHABILITACION DE LA PARTE ALTA DEL MERCADO TANGAMAGA.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	340,376	340,376	340,376	340,376	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO OBRA, DEBIDO A QUE NO EXISTE MERCADO.
*REHABILITACION DE PISOS Y MUROS DEL COMEDOR EN EL ASILO PARA ANCIANOS SAN ANTONIO.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	57,218	57,218	57,218	57,218	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
*REHABILITACION DEL MERCADO LA REPUBLICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	299,824	299,824	299,824	299,824	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO OBRA POR NO EXISTIR MERCADO SEGUN APERTURA PROGRAMATICA VIGENTE. OBRA REFRENDADA. POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*REHABILITACION DEL MERCADO TANGAMANGA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	311,051	311,051	311,051	311,051	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO OBRA, DEBIDO A QUE NO EXISTE MERCADO.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES. COL. LAS JULIAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	7,275	7,275	7,275	7,275	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE MATERIALES OBRA REFRENDADA. A CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES. COL. POPULAR	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,089	3,089	3,089	3,089	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE MATERIALES OBRA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009
REHABILITACION DEL ANDADOR ORIT COL. U.H. FIDEL VELAZQUEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	282,679	282,679	282,679	282,679	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REPARACION Y SONDEO DE BOMBA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	ESTACION VENTURA	RURAL	94,257	94,257	94,257	94,257	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COL. VILLAS DEL MORRO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	218,926	218,926	218,926	218,926	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO OTROS															
ADQUISICION DE CELULAS DEPORTIVAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	470,362	470,362	470,362	470,362	100%	0	0	0 LOTE	5	5	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE EQUIPO. OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
ADQUISICION DE EQUIPO PARA ATENCION DE CONTINGENCIAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	279,711	279,711	279,711	279,711	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDE ES LOTE DE EQUIPO OBRA REFRENDADA. CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
APOYO CON ENTREGA DE DESPENSAS Y COBUJAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	299,925	299,925	299,925	299,925	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA. POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009
EQUIPAMIENTO DE LETRAS SOBRE RUEDAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	249,983	249,983	249,983	249,983	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LOTE DE MATERIALES. OBRA REFRENDADA. CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
EQUIPAMIENTO DE VEHICULO CARAVANA DE CULTURA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	439,868	439,868	439,868	439,868	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE MATERIALES OBRA REFRENDADA. CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
EQUIPO PARA LAVADO DE MENUDOS	28-SAN LUIS POTOSI	PENASCO	RURAL	389,574	389,574	389,574	389,574	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO EQUIPO POR NO EXISTIR RASTRO. OBRA REFRENDADA. POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*LUDOTECA AMBULANTE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	428,381	428,381	428,381	428,381	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE INVERSION POR: \$ 170,399.87, QUEDANDO EL TECHO FINANCIERO POR: \$429,600.13 OBRA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009
MANTENIMIENTO DE PIPAS PARA CUBRIR ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	249,926	249,926	249,926	249,926	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009.
*REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA CAPITAL DE SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	12,434,270	12,434,270	12,434,270	12,434,270	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	235,000	235,000	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO EDUCATIVO TANGAMANGA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	15,302	15,302	15,302	15,302	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE MATERIALES. OBRA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009.
*SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE BANOS FUNDACION MANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	7,744	7,744	7,744	7,744	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE DE MATERIALES OBRA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009
*SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA VARIAS ESCUELAS DE LA DELEGACION DE BOCAS	28-SAN LUIS POTOSI	BOCAS (ESTACION BOCAS)	RURAL	21,390	21,390	21,390	21,390	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
*SUPERVISION EXTERNA PARA EL RECICLADO DE PAVIMENTO EN VARIAS AVENIDAS DE LA ZONA SUR	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	599,999	599,999	599,999	599,999	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
*TERMINACION DEL AUMENTO DE CAPACIDAD ENSUBESTACION TIPO PEDESTAL RADIAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	185,066	185,066	185,066	185,066	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ESTUDIO DE REVISION ESTRUCTURAL Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SUSTITUCION DE LOSAS EN MERCADO REPUBLICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	209,824	209,824	209,824	209,824	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
PROYECTO DE GIMNASIO DE BOX Y LUCHA 16 DE SEPTIEMBRE, CALCULO ESTRUCTURAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
*PROYECTO DE GIMNASIO DE BOX Y LUCHA 16 DE SEPTIEMBRE, INSTALACION ELECTRICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	49,450	49,450	49,450	49,450	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
*PROYECTO DE GIMNASIO MULTIFUNCIONAL PLAN DE AYUTLA, CALCULO ESTRUCTURAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	13,600	13,600	13,600	13,600	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
*PROYECTO DE GIMNASIO MULTIFUNCIONAL PLAN DE AYUTLA, INSTALACION ELECTRICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	34,125	34,125	34,125	34,125	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
PROYECTO DE GIMNASIO MULTIFUNCIONAL PLAN DE AYUTLA, MECANICA DE SUELOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	18,100	18,100	18,100	18,100	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
PROYECTO DE GIMNASIO MULTIFUNCIONAL SIMON DIAZ, CALCULO ESTRUCTURAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	13,599	13,599	13,599	13,599	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
PROYECTO DE GIMNASIO MULTIFUNCIONAL SIMON DIAZ, INSTALACION ELECTRICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
PROYECTO DE GIMNASIO MULTIFUNCIONAL SIMON DIAZ, MECANICA DE SUELOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	14,700	14,700	14,700	14,700	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009
GASTOS INDIRECTOS	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,693,198	1,693,198	1,693,198	1,693,198	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADMINISTRACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLAS	28-SAN LUIS POTOSI	MARAVILLAS	RURAL	804,395	804,395	804,395	804,395	100%	0	0	PLAZA	15	15	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE INVERSION POR : \$ 1,094.96 OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
"APOYO A LA ASOCIACION LUPUS POTOSINO A.C.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	99,065	99,065	99,065	99,065	100%	0	0	DOSIS	197	197	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
"ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL EN COMUNIDAD	28-SAN LUIS POTOSI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96,079	96,079	96,079	96,079	100%	0	0	DOSIS	40,020	40,020	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009.
BRIGADA DE APOYO EN FAMILIA EL FUTURO DIFERENTE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	292,454	292,454	292,454	292,454	100%	0	0	PLAZA	6	6	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
"BRIGADA RED	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,132,092	1,132,092	1,132,092	1,132,092	100%	0	0	PLAZA	15	15	100%	ESTA OBRA TUVO UNA OBRA REDUCCION DE INVERSION POR: 150,000.00. QUEDANDO SU TECHO FINANCIERO EN \$1,154,000.00. REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009.
COMIENDO BIEN Y HACIENDO DEPORTE SERE UN NINO SANO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	176,371	176,371	176,371	176,371	100%	0	0	PLAZA	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE INVERSION POR : \$ 100,000.00. QUEDANDO SU TECHO FINANCIERO EN \$200,000.00 OBRA REFRENDADA POR CONCLUIRSE EN EL AÑO 2009.
"FORMACION DE BRIGADAS COMUNITARIAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	66,251	66,251	66,251	66,251	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009
"IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE PROTECCION CIVIL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	111,419	111,419	111,419	111,419	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
"OLIMPIADA NACIONAL 2009	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	299,980	299,980	299,980	299,980	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	OBRA REFRENDADA POR CONCLUIR EN EL AÑO 2009.
"POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	100%	0	0	DOSIS	6,000	6,000	100%	OBRA REFRENDADA CONCLUIDA AL 31 DE MARZO DEL 2009.
ADQUISICION DE FORRAJE Y SEMILLA DE AVENA PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	1,480,213	1,480,213	1,480,213	1,480,213	100%	0	0	TONELADA	534	534	100%	
ADQUISICION DE PACAS DE PATÁ DE SORGO A PRODUCTORES PECUARIOS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	218,145	218,145	218,145	218,145	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE TIERRA PARA RASTRO MUNICIPAL	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA- PAGO A POLICIAS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	18,352	18,352	18,352	18,352	100%	0	0	PLAZA	50	50	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CEMENTO, CAL Y LADRILLO)	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	424,000	424,000	424,000	424,000	100%	0	0	ACCION	80	80	100%	
FAM				116,954,279	116,954,279	116,954,279	103,138,658	88%	0	0		1	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
CONSTRUCCION															
PRESUPUESTO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,954,279	116,954,279	116,954,279	103,138,658	88%	0	0	OTROS	1	0	0%	
FASP				177,860,698	177,860,698	177,860,698	152,355,242	86%	3,075,763	0		47,289	44,270	94%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			41,572,852	41,572,852	41,572,852	38,677,434	93%	569,495	0	PERSONA	5,519	5,000	91%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			29,252,314	29,252,314	29,252,314	24,489,454	84%	662,064	0	EQUIPO	32,157	30,000	93%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 089 Y DENUNCIAS ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			23,940,000	23,940,000	23,940,000	19,335,626	81%	428,394	0	EQUIPO	500	450	90%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			2,501,000	2,501,000	2,501,000	1,606,922	64%	80,000	0	EQUIPO	128	110	86%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	65,008	0	EQUIPO	1	0	0%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			12,340,400	12,340,400	12,340,400	11,864,756	96%	261,530	0	OBRA	8	8	100%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			31,796,960	31,796,960	31,796,960	24,998,882	79%	563,803	0	PERSONA	8,130	8,000	98%	SE HACE LA ACLARACION QUE EN LO QUE RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ES SOLO UN ESTIMADO LOS RENDIMIENTOS SE DESTINAN A AMPLIACION DE METAS SEGUN LO ACORDADO EN SESIONES DE COMITE TECNICO
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			32,196,464	32,196,464	32,196,464	30,608,460	95%	417,609	0	EQUIPO	843	700	83%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			1,260,705	1,260,705	1,260,705	773,708	61%	27,860	0	ESTUDIO	3	2	67%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
CONVENIOS (44 REGISTROS)															
OTROS CONVENIOS				650,166,777	650,505,657	650,256,777	789,295,642	92%	21,692,001	16,456,580		1,959,209	2,473,617	126%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALAQUINES	2-ALAQUINES	ALAQUINES	URBANO	5,064,459	5,064,459	5,064,459	4,244,846	84%	0	0	UNIDAD	1	1	99%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO PENDIENTE CONTRATO DE LUZ
AREA DE NEONATOLOGIA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	2,432,259	2,432,259	2,432,259	2,432,259	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CSASF08GO SE MODIFICO MONTO
CONSTRUCCION UMF REPUBLICA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	13,936,541	13,936,541	13,936,541	10,566,843	76%	0	0	UNIDAD	1	1	80%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO OBRA EN PROCESO, SE INCREMENTO EL COSTO DADO QUE LO ANTERIOR SE PROGRAMO CON COSTOS DE JUNIO 2007.
CONSTRUCCION C. SALUD TERCERAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	9,440,016	9,440,016	9,440,016	9,440,016	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CSASF08GO SE AUTORIZA CON REC. 2008, UNA PARTE ESTA CON REC. 2007
CONSTRUCCION HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NIÑO Y LA MUJER	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CSASF08GO
CONSTRUCCION UMF PIEDRAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	11,598,316	11,598,316	11,598,316	10,466,890	90%	0	0	UNIDAD	1	1	95%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO OBRA EN PROCESO, SE INCREMENTA EL COSTO DADO QUE LO ANTERIOR SE PROGRAMO CON COSTOS A JUNIO 2008.
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL NIÑO Y LA MUJER	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	70,500,000	70,500,000	70,500,000	70,500,000	100%	746,296	746,296	UNIDAD MEDICA	1	1	99%	PEF 2008 CERRADO, OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA (031)	31-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	5,081,612	5,081,612	5,081,612	4,696,718	92%	0	0	UNIDAD	1	1	99%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO LA UNIDAD CAMBIO DE TIPO DE MATERIAL A RBS. PENDIENTE CONTRATO DE LUZ
CONSTRUCCION HOSPITAL GRAL. DE SOLEDAD	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CSASF08GO
HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	966,059	966,059	UNIDAD MEDICA	1	1	99%	PEF 2008 CERRADO, OBRA EN PROCESO
AMPLIACION ALMACEN DE TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	RANCHO LA PITAHAYA	RURAL	3,790,567	3,790,567	3,790,567	3,580,567	95%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CSASF08GO.PENDIENTE CONTRATO DE LUZ
CONSTRUCCION UMF TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	13,627,217	13,627,217	13,627,217	13,627,217	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO
SUSTITUCION CENTRO DE SALUD VILLA DE RAMOS	49-VILLA DE RAMOS	VILLA DE RAMOS	URBANO	7,531,999	7,531,999	7,531,999	6,030,769	80%	0	0	PROYECTO	1	1	98%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CSASF08GO
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ESTACION CATORCE	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	4,775,545	4,775,545	4,775,545	4,396,709	92%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO
RECONSTRUCCION															
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA CLINICA TEMAZCALLI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,271,000	3,271,000	3,271,000	1,826,350	56%	391,713	126,804	UNIDAD	1	0	46%	SE INICIO LA OBRA EN SEPT.2009, EN PROCESO DE EJECUCION RECURSO COMPROMETIDO
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION CLINICA PSIQUIATRICA DR EVERARDO NEUMANN	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	4,678,408	4,678,408	4,678,408	3,580,987	77%	432,518	410,100	UNIDAD	1	1	90%	OBRA DETENIDA POR FALTA DE RECURSO PARA SU EJECUCION AL 100%. PENDIENTE LA AUTORIZACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO
AMPLIACION															
AMPLIACION ALMACEN Y RESIDENCIA SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	5,002,791	5,002,791	5,002,791	2,843,465	57%	0	0	PROYECTO	1	1	87%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CSASF08GO, OBRA EN PROCESO.
AMPLIACION HOSPITAL COMUNITARIO DE SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	5,002,791	5,002,791	5,002,791	2,843,465	57%	0	0	UNIDAD	1	1	87%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO LA AMPLIACION INCLUYE ALMACEN Y RESIDENCIA MEDICA, POR ESO EL INCREMENTO DEL PROYECTO.
REHABILITACION Y ADECUACION DE AREAS DE URGENCIAS DEL HOSPITAL IGNACIO MORONES PRIETO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	34,500,000	34,500,000	34,500,000	15,766,630	46%	2,441,891	882,744	UNIDAD MEDICA	1	1	69%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION															
REHABILITACION CENTRO DE SALUD JUAN SARABIA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	SE ESTA CONCURSANDO NUEVAMENTE LA OBRA.LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CSASF08GO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
REHABILITACION CENTRO DE SALUD COL. SAN ANTONIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	650,000	650,000	650,000	366,471	56%	0	0	UNIDAD	1	1	93%	OBRA EN PROCESO.LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO
REHABILITACION CENTRO DE SALUD RANCHO NUEVO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	450,000	450,000	450,000	205,336	46%	0	0	UNIDAD	1	1	97%	OBRA EN PROCESO . LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO
REHABILITACION CENTRO DE SALUD U.P.A	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	850,000	850,000	850,000	517,201	61%	0	0	UNIDAD	1	1	97%	OBRA EN PROCESO.LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO
REHABILITACION CENTRO DE SALUD 21 DE MARZO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	850,000	850,000	850,000	483,040	57%	0	0	UNIDAD	1	1	97%	EN PROCESO .LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO
REHABILITACION CENTRO DE SALUD 6 DE JUNIO	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	950,000	950,000	950,000	480,089	48%	0	0	UNIDAD	1	1	98%	OBRA EN PROCESO.LOS INTERESES SE REPORTAN EN PROYECTO CSASF08GO
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
PROVAC 08	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	421	421	LOTE	1	1	100%	SE REINTEGRO A LA TESOFE EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2009 EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS INTERESE GENERADOS Y EL NO EJERCIDO DEL CAPITAL, DANDO UN TOTAL DE \$ 973.11
UNIVERSIDAD POLITECNICA 03	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,504,608	3,504,608	3,594,608	3,504,608	100%	0	0	ALUMNO	1,950	2,200	113%	SE CUMPLIO LA META
SISTEMAS DE INFORMACION FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	5,110,820	51%	864,676	37,752	LOTE	1	1	80%	AQUI SE REPORTAN LOS INTERESES DEL PROYECTO FOROSSG008 DISMINUYO EL INTERES QUE CORRESPONDE A FOROSSHC08. EN PROCESO DE LICITACION, JUNTA DE AGLARACIONES 15 ENERO 2010, RELACIONADO CON LA CONECTIVIDAD DE SERVICIO DE LOS \$ 900,000 DE GASTOS DE OPERACION
OTROS															
ACTUALIZACION DEL ATLAS ESTATAL DE RIESGOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	784,052	784,052	784,052	781,343	100%	0	0	EQUIPO	1	1	95%	CONVENIO INCLUYE EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES OPORTUNIDADES SUELDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,450,155	4,450,155	4,450,155	4,295,019	97%	0	0	CONTRATO	360	252	70%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO OP08GO EL RECURSO NO EJERCIDO ESTA COMPROMETIDO
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CANCER DE LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,867,018	1,867,018	1,867,018	118,839	6%	101,559	8,318	PROYECTO	1	1	95%	RECURSO COMPROMETIDO, EN PROCESO DE PAGO
CAPA PREVENCION Y TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	990,000	990,000	990,000	956,600	97%	34,339	990	PROYECTO	1	1	98%	PENDIENTE ENTREGA DE INSUMOS
CARAVANAS POR LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,002,985	6,002,985	6,002,985	6,002,214	100%	529,654	529,631	CONSULTA	6,000	12,249	204%	SE CONSIDERA EL TOTAL DE LAS CONSULTAS DE TODOS LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, INCLUYENDO HOSPITALES EN EJERCIDOS DE CAPITAL E INTERESES INCLUYEN REINTEGROS A LA TESOFE EN EL MES DE DICIEMBRE 2009 POR 89,338.79 Y 81,429.34
CARAVANAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,772,326	4,772,326	4,772,326	4,167,684	87%	249,674	236,234	CONSULTA	6,000	17,904	298%	SE CONSIDERA EL TOTAL DE LAS CONSULTAS DE TODOS LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, INCLUYENDO HOSPITALES LOS EJERCIDOS INCLUYEN REINTEGROS A LA TESOFE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 POR 628,252.36 Y 3,198.00
CUOTA SOCIAL DE APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	441,457,512	441,457,512	441,457,512	433,198,235	98%	11,455,964	11,455,964	CONSULTA	985,000	1,360,765	138%	EN ESTE PROYECTO SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS DE LOS PROYECTOS DE OBRA 2008 DE CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL. SE CONSIDERA EL TOTAL DE LAS CONSULTAS DE TODOS LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, INCLUYENDO HOSPITALES. EL IMPORTE MINISTRADO EN ESTE PROYECTO INCLUYE EL COMPLEMENTO DEL CIERRE 2008
EQUIDAD DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,985,912	2,985,912	2,985,912	2,941,208	99%	62,887	56,170	PROYECTO	1	1	98%	RECURSO COMPROMETIDO
OPORTUNIDADES GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,315,607	30,098,817	28,315,607	28,405,319	73%	1,584,267	636,508	CONSULTA	950,000	1,076,732	113%	EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS DEL PROYECTO OP08SF EN EL MINISTRADO SE INCLUYE UNA AMPLIACION AL PROGRAMA POR \$ 10,783,210.00 SE CONSIDERA EL TOTAL DE LAS CONSULTAS DE TODOS LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, INCLUYENDO HOSPITALES.
RESPUESTA AL VIHSDAITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,219,753	1,219,753	1,219,753	526,684	43%	59,826	0	PROYECTO	1	1	95%	COMPROMETIDO PARA CURSOS A POBLACION VULNERABLE , QUE YA SE TIENEN PLANEADOS
URGENCIAS ,DENGUE, TUBERCULOSIS (CENAVECE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,972,292	15,972,292	15,972,292	14,407,227	90%	659,863	361,363	PROYECTO	1	1	90%	EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS DEL PROYECTO CENAVECE EL RECURSO NO EJERCIDO ESTA COMPROMETIDO. SE CONTINUAN CON LAS BRIGADAS DE TUBERCULOSIS EN LAS JURISDICCIONES DANDO SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS PACIENTES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
FOROSS GASTOS DE OPERACION 08	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO FOROSSEQ08 SE ENCUENTRA DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LOS 10'000,000 DE TELEMEDICINA
FOROSS Y OPERACION DEL HOSP. CENTRAL DR. I. MORONES PRIETO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,462,824	97%	916,940	0	PROYECTO	1	1	97%	RECURSO COMPROMETIDO EN CONTRATOS DE SERVICIOS
PIFI 2007	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2,515,497	2,515,497	2,515,497	2,024,804	80%	55,916	0	ALUMNO	1,900	2,200	116%	
SEG.MED.NVA.GENERACION INCREMENTO EN LA DEMANDA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,672,230	1,227,876	1,672,230	673,051	55%	37,539	1,228	PERSONA	7,963	1,263	16%	EN LICITACION EQUIPO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL RECURSO COMPROMETIDO
URGENCIAS,DENGUE,TUBERCULOSIS (CENAVECE)	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,498,309	3,498,309	3,498,309	3,498,309	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO CENAGO08
24-SAN LUIS POTOSI RECURSO 2007															
SUBSIDIOS (138 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				220,180,677	213,780,677	213,730,677	212,735,456	100%	8,155,322	3,579,894		1,092,995	1,473,692	135%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
OP07SP	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,450,155	4,450,155	4,450,155	4,450,155	100%	0	0	CONSULTA	600,069	980,779	163%	SE CONSIDERAN SOLAMENTE LAS CONSULTAS ATENDIDAS, ASIMISMO AL DARLE MAYOR SEGUIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA CON LOS TITULARES DE ESTE SE HA INCREMENTADO LA DEMANDA DADO QUE, AL NO ACUDIR EL USUARIO A CONSULTA, NO SE SELLA SU CONSULTA PARA EL PAGO DE BECAS RESPECTIVAS. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES SE REPORTA EN EL PROYECTO OP07GO.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
SUMINISTRO DE 215,069KG DE HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO AL 13%	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	417,987	417,987	417,987	417,987	100%	24,575	0	TONELADA	215	215	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA.
SUMINISTRO DE 40,000 KG DE GAS CLORO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,540	206,540	206,540	206,540	100%	0	0	TONELADA	40	40	100%	
SUMINISTRO DE 9,000 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO SOLIDO AL 65%	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,293	171,293	171,293	171,293	100%	0	0	TONELADA	9	9	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA A 2.5MTS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	271,311	271,311	271,311	271,311	100%	0	0	OBRA	32	32	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 18 EQUIPOS HIPOCLORADORES ELECTRICOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,870	84,870	84,870	84,870	100%	0	0	EQUIPO	18	18	100%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1-AHUALLULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,779,639	1,779,639	1,779,639	1,779,639	100%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL QUINTO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	464,983	464,983	464,983	464,983	100%	0	0	METRO LINEAL	1,090	1,090	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR BIRMANIA Y SUBCOLECTOR GAVILAN	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	1,537,224	1,537,224	1,537,224	1,537,224	100%	0	0	METRO LINEAL	1,730	1,730	100%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SECTOR BUSTAMANTE	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	726,294	726,294	726,294	726,294	100%	0	0	BENEFICIARIO	19,172	19,172	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PERFORACION, AFORO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE NVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	912,454	912,454	912,454	912,454	100%	0	0	BENEFICIARIO	11,000	11,000	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PTAR	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	7,001,750	7,001,750	7,001,750	7,001,750	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	8,598,637	8,598,637	8,598,637	8,598,637	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MACEDONIO CASTRO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2,395,754	2,395,754	2,395,754	2,395,754	100%	0	0	BENEFICIARIO	6,000	6,000	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	3,640,105	3,640,105	3,640,105	3,640,105	100%	0	0	BENEFICIARIO	9,897	9,897	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA Y LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA SAN JOSE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	27,583,851	27,583,851	27,583,851	27,583,851	100%	0	0	BENEFICIARIO	200,000	200,000	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	1,207,179	1,207,179	1,207,179	1,207,179	100%	0	0	METRO LINEAL	8,329	8,329	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL MONTO FEDERAL EJERCIDO FUE DE \$ 1,783,892.03 PERO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE SE EFECTUO REINTEGRO POR EL MONTO PENDIENTE POR LO CUAL LA OBRA QUEDA CONCLUIDA.
REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	SANTA MARIA DEL RIO	URBANO	703,004	703,004	703,004	703,004	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	2,793,546	2,793,546	2,793,546	2,793,546	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	4,639,509	4,639,509	4,639,509	4,639,509	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO DE AGUA POTABLE	60-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	598,773	598,773	598,773	598,773	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE (1ª ETAPA)	55-ZARAGOZA	VILLA DE ZARAGOZA	URBANO	4,489,135	4,489,135	4,489,135	4,489,135	100%	1,665,988	96.021	SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2007)
MEJORAMIENTO ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE INGENIERIA BASICA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	4,237,553	4,237,553	4,237,553	4,237,553	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL NIVEL 1	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	44,454	44,454	44,454	44,454	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE TRATAS DEL AGUA P APOYAR EL ANTEPROYECTO DE LA PTA POTABILIZADORA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	384,814	384,814	384,814	384,814	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INGENIERIA BASICA Y ELABORACION DE BASES DE LICITACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LA MEJORA DE EFICIENCIA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	613,720	613,720	613,720	613,720	100%	0	0	PROYECTO				
INSTALACION DE 5,000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN DIV COLONIAS DE LA ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	1,072,329	1,072,329	1,072,329	1,072,329	100%	0	0	BENEFICIARIO	25,000	25,000	100%	
ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE LA CALIDAD DEL AGUA	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	251,087	251,087	251,087	251,087	100%	0	0	ESTUDIO			100%	
ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO EL REALITO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	140,166	140,166	140,166	140,166	100%	0	0	ESTUDIO			100%	
ESTUDIO DE MACROINVERTEBRADOS	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	88,553	88,553	88,553	88,553	100%	0	0	ESTUDIO			100%	
ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO EL REALITO Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DEL INTERAPAS	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	790,625	790,625	790,625	790,625	100%	0	0	ESTUDIO			100%	
ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	128,225	128,225	128,225	128,225	100%	0	0	ESTUDIO			100%	
IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE PREDIOS Y PAGO DE AFECTACIONES	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	2,110,275	2,110,275	2,110,275	2,110,275	100%	0	0	ESTUDIO			100%	
PROY Y TRAMITES ANTE LA SCT P INST MARGINAL Y CRUCES P CONSEJON DERECHOS DE VIA	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	62,100	62,100	62,100	62,100	100%	0	0	PROYECTO			100%	
PROYECTO Y TRAMITES ANTE LA SCT PARA LA CONSEJON DE DERECHOS DE VIA	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	50,888	50,888	50,888	50,888	100%	0	0	PROYECTO			100%	
PROYECTOS EJECUTIVOS DE CAMINOS	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	684,137	684,137	684,137	684,137	100%	0	0	PROYECTO			100%	
REVISION DE ESTUDIO HIDROLOGICO	43-TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	URBANO	43,125	43,125	43,125	43,125	100%	0	0	ESTUDIO			100%	
SUSTITUCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	46-VILLA DE LA PAZ	VILLA DE LA PAZ	URBANO	1,317,264	1,317,264	1,317,264	1,317,264	100%	0	0	METRO LINEAL	7,741	7,741	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	49-VILLA DE RAMOS	EL ZACATON	URBANO	215,625	215,625	215,625	215,625	100%	0	0	PROYECTO			100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	49-VILLA DE RAMOS	HERNANDEZ	URBANO	183,637	183,637	183,637	183,637	100%	0	0	PROYECTO			100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	49-VILLA DE RAMOS	EL BARRIL	URBANO	215,625	215,625	215,625	215,625	100%	0	0	PROYECTO			100%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	923,875	923,875	923,875	923,875	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,396	1,396	100%	11
REHABILITACION DE POZO, SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	591,846	591,846	541,846	591,846	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	4,919,662	4,919,662	4,919,662	4,919,662	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	10,000	10,000	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2ª ETAPA)	7-CEDRAL	CEDRAL	URBANO	1,179,023	1,179,023	1,179,023	1,179,023	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,445	2,445	100%	
EQUIPAMIENTO OTROS															
ADQUISICION DE 5,000 MICROMEDIDORES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	718,750	718,750	718,750	718,750	100%	0	0	0 MEDIDOR	5,000	5,000	100%	
SUMINISTRO DE 1,000 MEDIDORES DE TIPO VOLUMETRICO PARA AGUA POTABLE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	221,375	221,375	221,375	221,375	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	5,000	5,000	100%	
SUMINISTRO DE 4,000 MEDIDORES DE TIPO VELOCIDAD DE CHORRO MULTIPLE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	471,500	471,500	471,500	471,500	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	20,000	20,000	100%	
SUSTITUCION DE 3 00 Tomas Domiciliarias en Diversas Col. de la Zona Metropolitana	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	2,813,363	2,813,363	2,813,363	2,813,363	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	15,000	15,000	100%	
ADQUISICION DE 2,000 MICROMEDIDORES	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	258,750	258,750	258,750	258,750	100%	0	0	0 MEDIDOR	10,000	10,000	100%	
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA CEA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	311,072	311,072	311,072	311,072	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "CONTRUCCION DE PTAR"	1-AHUALLULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,158	65,158	65,158	65,158	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISION NORMATIVA REALIZADA POR LA DAPA	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	41,587	41,587	41,587	41,587	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE SAPSAM	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	40,147	40,147	40,147	40,147	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	282,429	282,429	282,429	282,429	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION DE LA OBRA "CONTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAR"	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	191,178	191,178	191,178	191,178	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISION NORMATIVA POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	107,907	107,907	107,907	107,907	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "CONST DE LA PLANTA POTABLE LOS FILTROS"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	196,470	196,470	196,470	196,470	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO"	28-SAN LUIS POTOSI	ESCALERILLAS	URBANO	209,943	209,943	209,943	209,943	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "INSTALACION DE 5,000 MEDIDORES DE AGUA POT EN DIV COL ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	113,956	113,956	113,956	113,956	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA "SUSTITUSION DE 3,000 TOMAS DOMICILIARIAS EN ZONA METROPOLITANA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	49,789	49,789	49,789	49,789	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION DE CONTRUCCION DE PTAR	9-AQUISMÓN	TAMPATE	RURAL	69,565	69,565	69,565	69,565	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	36-TAMASOPO	TAMASOPO	URBANO	97,167	97,167	97,167	97,167	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	140,921	140,921	140,921	140,921	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVICIO DE CONTRUCCION DE PTAR	42-TANQUIAN DE ESCOBEDO	TANQUIAN DE ESCOBEDO	URBANO	108,462	108,462	108,462	108,462	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	LAS FLORES	RURAL	7,644,929	7,644,929	7,644,929	7,644,929	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	RANCHO LA TOCONALA	RURAL	783,585	783,585	783,585	783,585	100%	0	0	FILTRO POR SEGUNDO	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-ALAJUINES	MESA DE SAN FRANCISCO (MESA DE SAN JOSE)	RURAL	401,364	401,364	401,364	401,364	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	20-MATEHUALA	GUADALUPE DE LOS FAZ	RURAL	763,027	763,027	763,027	763,027	100%	0	0	METRO LINEAL	10,438	10,438	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION	20-MATEHUALA	EL CARMEN	RURAL	493,563	493,563	493,563	493,563	100%	0	0	METRO LINEAL	4,977	4,977	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	20-MATEHUALA	ESTANQUE DE AGUA BUENA	RURAL	673,690	673,690	673,690	673,690	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	20-MATEHUALA	NORIA DE LOS CASTILLOS	RURAL	749,807	749,807	749,807	749,807	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	21-MEXQUITIC DE CARMONA	BARBECHO	RURAL	1,788,667	1,788,667	1,788,667	1,788,667	100%	0	0	METRO LINEAL	18,160	18,160	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	23-RAYÓN	EL AGUACATE	RURAL	137,824	137,824	137,824	137,824	100%	0	0	POZO	1	0	0%	EL MONTO DE ESTA OBRA DISMINUYO DEBIDO A QUE HUBO RESCISION DE CONTRATO.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-SALINAS	SAN ANTONIO DE LA PAZ	RURAL	601,955	601,955	601,955	601,955	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	26-SAN ANTONIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,598,474	2,598,474	2,598,474	2,598,474	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	28-SAN LUIS POTOSI	FRACCIÓN MILPILLAS	RURAL	5,505,450	5,505,450	5,505,450	5,505,450	100%	0	0	METRO LINEAL	13,034	13,034	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28-SAN LUIS POTOSI	CERRITOS DE ZAVALA	RURAL	4,822,921	4,822,921	4,822,921	4,822,921	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y TANQUE ELEVADO	3-AQUISMÓN	LA MORENA	RURAL	418,796	418,796	418,796	418,796	100%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	150	150	100%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	32-SANTA MARIA DEL RIO	LA CARDONA	RURAL	610,254	610,254	610,254	610,254	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	33-SANTO DOMINGO	SAN VICENTE BANDERILLAS	RURAL	1,053,654	1,053,654	1,053,654	1,053,654	100%	0	0	METRO LINEAL	20,820	20,820	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	33-SANTO DOMINGO	CERRITOS DE BERNAL	RURAL	1,019,055	1,019,055	1,019,055	1,019,055	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	37-TAMAZUNCHALE	LA BANDERA	RURAL	630,219	630,219	630,219	630,219	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	38-TAMPACÁN	TAMPACÁN	RURAL	2,103,960	2,103,960	2,103,960	2,103,960	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ARMADILLO DE LOS INFANTE	PARADITA DEL REFUGIO	RURAL	2,323,635	2,323,635	2,323,635	2,323,635	100%	1,860,206	5,672	SISTEMA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (2ª ETAPA)	43-TIERRA NUEVA	BARRIO DE SANTIAGO	RURAL	2,004,509	2,004,509	2,004,509	2,004,509	100%	0	0	METRO LINEAL	10,678	10,678	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	50-VILLA DE REYES	LAS RUSIAS (CUESILLO)	RURAL	397,480	397,480	397,480	397,480	100%	0	0	METRO LINEAL	1,879	1,879	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	50-VILLA DE REYES	CALDERÓN	RURAL	739,433	739,433	739,433	739,433	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	50-VILLA DE REYES	BOCA DE SANTIAGO	RURAL	1,589,773	1,589,773	1,589,773	1,589,773	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	56-VILLA DE ARISTA	EL POZO	RURAL	550,984	550,984	550,984	550,984	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	56-VILLA DE ARISTA	SAN PEDRO	RURAL	541,679	541,679	541,679	541,679	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	7-CEDRAL	SAN ISIDRO	RURAL	744,235	744,235	744,235	744,235	100%	0	0	METRO LINEAL	10,582	10,582	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	9-CERRO DE SAN PEDRO	DIVISADERO	RURAL	892,469	892,469	892,469	892,469	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	8-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	1,521,589	1,521,589	1,521,589	1,521,589	100%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	150	150	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	8-CATORCE	REAL DE CATORCE	RURAL	1,222,739	1,222,739	1,222,739	1,222,739	100%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	150	150	100%	
MEJORAMIENTO															
PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	CANGAS	RURAL	375,029	375,029	375,029	375,029	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	13-CIUDAD VALLES	TANTIZOHUICHE	RURAL	360,623	360,623	360,623	360,623	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	17-GUADALCAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	177,123	177,123	177,123	177,123	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	19-LAGUNILLAS	LA CANOA	RURAL	217,316	217,316	217,316	217,316	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	3-AQUISMÓN	EL SAUZ	RURAL	293,250	293,250	293,250	293,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PTAR	49-VILLA DE RAMOS	LA HERRADURA	RURAL	184,421	184,421	184,421	184,421	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	47-VILLA DE GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	890,530	890,530	890,530	890,530	100%	0	0	METRO LINEAL	5,028	5,028	100%	
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ELABORACION DE GUIAS Y MATERIAL DIDACTICO (MANUALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101,200	101,200	101,200	101,200	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	10,000	10,000	100%	
CURSO DE CAPACITACION SOBRE LA LEY DE AGUAS PARA EL EDO DE SAN LUIS POTOSI	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	138,500	138,500	138,500	138,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
TALLER REGIONAL EXPERIENCIAS EXITOSAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
OTROS															
LOTE DE EQUIPO ELECTRONICO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	211,479	211,479	211,479	211,479	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	517,088	517,088	517,088	517,088	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	697,798	697,798	697,798	697,798	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL (POZOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	206,962	206,962	206,962	206,962	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL (PTARS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	268,650	268,650	268,650	268,650	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL	13-CIUDAD VALLES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	297,500	297,500	297,500	297,500	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,733,379	10,733,379	10,733,379	10,566,912	98%	1,010,412	133,092	PROYECTO	10	10	98%	
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA															
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,509,500	28,109,500	28,109,500	27,404,556	97%	2,646,226	2,502,959	PROYECTO	348	339	98%	
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA															
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,900,000	19,900,000	19,900,000	19,726,190	99%	940,859	839,950	PROYECTO	348	345	99%	
CULTURA DEL AGUA															
SISTEMAS DE INFORMACION															
BIENES INFORMATICOS CULTURA DEL AGUA. ADQUISICION DE LIBROS Y DVD PARA PROMOCION DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,166	3,166	3,166	3,166	100%	0	0	UNIDAD DE INFORMACION	42	42	100%	
FOROS EDUCATIVOS, CURSOS Y TALLERES DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,498	79,498	79,498	79,498	100%	0	0	CURSO	6	6	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
FOROS EDUCATIVOS, CURSOS Y TALLERES DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	
MATERIAL PARA DIFUSION DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	200	200	100%	
MATERIAL PUBLICITARIO P FORO EDUCATIVO, PLAYERAS, BOLSAS, PULSERAS, MANDILES, SOMBRILLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,029	92,029	92,029	92,029	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	3,500	3,500	100%	
MATERIAL PUBLICITARIO PARA CULTURA DEL AGUA, IMPRESION DE ETIQUETAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,437	1,437	1,437	1,437	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	20,000	20,000	100%	
VIDEO DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,028	26,028	26,028	26,028	100%	0	0	0	UNIDAD DE INFORMACIÓN	1	1	100%	
EVEN TO DE CULTURA DEL AGUA 2007. SEMANA DEL AGUA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	0	EVEN TO	1	1	100%	
EVEN TO DE CULTURA DEL AGUA 2007. SEMANA DEL AGUA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	0	EVEN TO	1	1	100%	
EVEN TO DE CULTURA DEL AGUA 2007. SEMANA DEL AGUA	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	0	EVEN TO	1	1	100%	
EVEN TO DE CULTURA DEL AGUA 2007. SEMANA DEL AGUA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	0	EVEN TO	1	1	100%	
EVEN TO DE CULTURA DEL AGUA 2007. SEMANA DEL AGUA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	0	EVEN TO	1	1	100%	
VIDEO ANIMADO CON LEMA "EL AGUA"	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	4,321	4,321	4,321	4,321	100%	0	0	0	UNIDAD DE INFORMACIÓN	1	1	100%	
EVEN TO DE CULTURA DEL AGUA 2007. SEMANA DEL AGUA	40-TAMUJIN	TAMUJIN	URBANO	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	0	EVEN TO	1	1	100%	
EVEN TO DE CULTURA DEL AGUA 2007. SEMANA DEL AGUA	8-CERRITOS	CERRITOS	URBANO	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	0	EVEN TO	1	1	100%	
OTROS ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, IMPRESORAS, REGULADORES, CAMARA DIGITAL Y VIDEO, MEGAFONO, PLASMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,221	212,221	212,221	212,221	100%	0	0	0	UNIDAD	38	38	100%	
MOBILIARIO PARA ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,917	28,917	28,917	28,917	100%	7,057	0	0	ESPACIO CULTURAL	7	7	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS POR EL TOTAL DE LA APORTACION AL PROGRAMA.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONCENTRADO DE OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	644,767	644,767	644,767	644,767	100%	0	0	0	ACCION	17	17	100%	CONCENTRADO DE OBRAS. EL MONTO TOTAL FEDERAL MINISTRADO FUE POR \$650,000.00 PERO CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2006 SE REITEGRO \$5,233.00. MONTO QUE FUE DETERMINADO CON EL CIERRE DE PROGRAMA PRESENTADO ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.
OTROS PROGRAMAS				957,600	957,600	957,600	0	0%	0	0	0		1	0	0%	
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
MEJORAMIENTO																
INFRAESTRUCTURA CERESO LA PILA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO CELEBRADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 29 DE ENERO DE 2007.
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
BLANCOS (TOALLAS, SABANAS, ALNHODAS, ETC.) Y COLCHONES PARA DORMITORIOS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	257,600	257,600	257,600	257,600	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO CELEBRADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 29 DE ENERO DE 2007.
APORTACIONES FEDERALES (11 REGISTROS)																
FASSA				1,049,216,562	1,055,726,113	1,049,216,562	1,054,884,766	100%	2,961,570	1,044,559			540,129	707,519	131%	
SERVICIOS PERSONALES																
FASSA SUELDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	889,633,709	890,987,729	889,633,709	890,226,613	100%	1,134,619	540,772	SESION		95,000	61,310	65%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y MINISTRADO 1'354,020 SE REGRESO A LA SRIA. DE FINANZAS EL 31/01/08
OTROS GASTOS DE OPERACION																
FASSA P GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,972,771	116,622,503	112,972,771	116,566,688	100%	1,293,349	356,644	CONSULTA		350,129	584,899	167%	EN LAS METAS SE REBASEA EL TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS. DERIVADO DEL INCREMENTO DE DEMANDAS OBTENIDO CON LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES QUE CUENTAN CON AMPLIACION DE SERVICIOS EL IMPORTE MINISTRADO DE MAS SE REGRESO A LA SRIA. DE FINANZAS EL 31/01/08 EL MINISTRADO SE REDUCE YA QUE CORRESPONDE A INTERESES GENERADOS EN LA SRIA. DE FINANZAS DE OTRAS CUENTAS
FASSA C GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,610,082	48,115,881	46,610,082	48,092,449	100%	533,606	147,143	SESION		95,000	61,310	65%	EL IMPORTE MINISTRADO DE MAS SE REGRESO A LA SRIA DE FINANZAS EL 31/01/08 EL IMPORTE EN EL RECURSO MINISTRADO SE REDUCE, SON INTERESES GENERADOS EN LAS CTAS. DE LA SRIA. DE FINANZAS Y CORRESPONDEN A OTRAS CUENTAS.
FORTAMUN				11,396	11,396	11,396	11,396	100%	0	0			1	1	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
DEPTO. DESARROLLO SOCIAL.- GASTOS INDIRECTOS	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	11,396	11,396	11,396	11,396	100%	0	0	INFORME		1	1	100%	
FASP				147,240,797	147,240,797	147,240,797	138,332,819	94%	6,779,411	0			71,880	67,424	94%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			22,661,033	22,661,033	22,661,033	20,748,212	92%	1,043,351	0	PERSONA		2,860	2,760	97%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			30,860,227	30,860,227	30,860,227	27,638,488	90%	1,420,286	0	PIEZA		15,091	14,000	93%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 089 Y DENUNCIAS ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			21,110,000	21,110,000	21,110,000	19,890,262	94%	971,489	0	EQUIPO		30,517	28,000	92%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,900,779	98%	183,722	0	OBRA		3	3	100%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			10,974,372	10,974,372	10,974,372	10,657,231	97%	505,066	0	PERSONA		2,560	2,560	100%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
COMBATE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			57,535,165	57,535,165	57,535,165	55,397,849	98%	2,650,749	0	EQUIPO		20,848	20,100	96%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100%	4,748	0	PROGRAMA		1	1	100%	CABE HACER LA ACLARACION QUE EN LO RESPECTA A LOS RENDIMIENTOS ESTOS ES SOLO UN ESTIMADO DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE MANEJAN EN UNA SOLA BOLSA DE RECURSOS FEDERALES Y SON APLICADOS A COMPLEMENTAR METAS DEL ANEXO TECNICO DE CONFORMIDAD A LOS ACUERDOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DEL FASP
CONVENIOS (64 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION				154,633	154,633	154,633	154,633	100%	0	0			1	1	100%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
AMPLIACION																
AMPLIACION RESIDENCIA MEDICA C.S. VENADO	45-VENADO	VENADO	RURAL	154,633	154,633	154,633	154,633	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 POR ERROR APARECE EN CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION, NO SE PUEDE CAMBIAR A OTROS CONVENIOS
OTROS CONVENIOS				564,036,302	564,036,302	564,036,302	552,465,376	98%	23,580,641	22,340,245			2,106,129	2,993,319	143%	
CONSTRUCCION																
AMPLIACION CENTRO DE SALUD DE AHUALULCO	1-AHUALULCO	AHUALULCO DEL SONIDO 13	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PROYECTO		1	0	20%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017 OBRA SUSPENDIDA POR FALTA DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DADO QUE ES UN CONVENIO CON EL H. AYUNTAMIENTO
UNEME DE MASTOGRAFIA Y COLPOSCOPIA	11-CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	URBANO	1,390,304	1,390,304	1,390,304	1,390,304	100%	0	0	UNIDAD		1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017
CONSTRUCCION C.S. TANCANHUITZ	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	14,144	14,144	14,144	14,144	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL RIOVERDE, SSA_0017 EL RECURSO ETIQUETADO EN ESTE PROYECTO, SE CAMBIO A LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE COL. TERCERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, CIUDAD.
CONSTRUCCION C.S. LAGUNILLAS	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	2,655,509	2,655,509	2,655,509	2,655,509	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL RIOVERDE, SSA_0017
CONSTRUCCION C.S. SAN JOSE DEL TAPANCO	24-RIOVERDE	SAN JOSE DEL TAPANCO	RURAL	2,840,069	2,840,069	2,840,069	2,840,069	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN C.S. SAN CIRO DE ACOSTA	27-SAN CIRO DE ACOSTA	SAN CIRO DE ACOSTA	URBANO	5,641,793	5,641,793	5,641,793	5,641,793	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA REHAB HOSPITAL RIOVERDE, SSA_0017
CONSTRUCCION DE C.S. TERCERAS	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017 SE MODIFICA Y AUTORIZA CON RECURSO 2008
CONSTRUCCION UMF CD. SATELITE	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	14,400,900	14,400,900	14,400,900	14,284,050	99%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE MODIFICA EL IMPORTE AUTORIZADO LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017
SEGUNDA ETAPA URGENCIAS HOSPITAL CENTRAL	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,346,768	97%	200,866	1,122	UNIDAD MEDICA	1	1	99%	ESTA EN PROCESO LA INSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CERRO GORDO	55-ZARAGOZA	CERRO GORDO	RURAL	3,196,265	3,196,265	3,196,265	3,196,265	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSSA_017
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR EN MATLAPA	57-MATLAPA	MATLAPA	URBANO	10,326,563	10,326,563	10,326,563	10,326,563	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017 SE MODIFICA EL IMPORTE AUTORIZADO
MEJORAMIENTO															
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CISAME VALLES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	2,067	2,067	2,067	2,067	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017
ESTUDIO ELECTRICO, CISAME S.L.P.	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	4,370	4,370	4,370	4,370	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_0017
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, ENRAMADA	30-SANTA MARIA DEL RIO	ENRAMADAS	RURAL	37,376	37,376	37,376	37,376	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO MENOR CAPASIT VALLES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	6,437	6,437	6,437	6,437	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_0017
MANTENIMIENTO MENOR CENTRO DE SALUD AMAXAC	14-COXCATLAN	AMAXAC	RURAL	12,897	12,897	12,897	12,897	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017
MANTENIMIENTO MENOR HOSPITAL MATEHUJALA	20-MATEHUJALA	MATEHUJALA	URBANO	76,957	76,957	76,957	76,957	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_0017
MANTENIMIENTO MENOR HOSPITAL SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017
MANTENIMIENTO MENOR HOSPITAL VILLA DE ARISTA	56-VILLA DE ARISTA	VILLA DE ARISTA	URBANO	27,876	27,876	27,876	27,876	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_0017
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN C.S. EL SIDRAL	13-CIUDAD VALLES	EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL)	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA REHAB HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017 EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD LAS HUERTAS NO SE PUEDE MODIFICAR
REHABILITACIÓN C.S. EL SIDRAL	13-CIUDAD VALLES	EL SIDRAL (SAN MIGUEL EL SIDRAL)	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
REHABILITACIÓN C.S. PUJAL COY.	16-EBANO	PUJAL COY	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA REHAB HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017
REHABILITACIÓN C.S. PLAN DE IGUALA	16-EBANO	PLAN DE IGUALA	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017
REHABILITACIÓN C.S. PONCIANO ARRIGA	16-EBANO	PONCIANO ARRIGA	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
REHABILITACIÓN C.S. LOS POCITOS	20-MATEHUJALA	LOS POCITOS	RURAL	210,084	210,084	210,084	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017 SE VA A REPONER EL FALLO
REHABILITACIÓN C.S. TANQUE COLORADO	20-MATEHUJALA	TANQUE COLORADO	RURAL	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017 SIGUE LA INCONFORMIDAD NO RESUELTA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACIÓN HOSPITAL MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	3,539,551	3,539,551	3,539,551	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 SE PRESENTO INCONFORMIDAD
REHABILITACIÓN HOSPITAL RIOVERDE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	7,843,266	7,843,266	7,843,266	1,649,063	21%	21,604,606	21,604,606	PROYECTO	1	0	24%	EN ESTE SE REPORTAN LOS INTERESES DE G. DE OPERACION, SERVICIOS PERSONALES Y OBRAS E CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2007, OBRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN C.S. LAGUNA DE SANTA RITA	28-SAN LUIS POTOSI	LAGUNA DE SANTA RITA	URBANO	210,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017 SIGUE LA INCONFORMIDAD NO RESUELTA
REHABILITACION C.S. MESA DEL TORO	29-SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA	LA MESA DEL TORO	RURAL	230,451	230,451	230,451	230,451	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017
REHABILITACION C.S. TAMPEMOCHE	3-AQUISMÓN	TAM PEMOCH (TAMPEMOCHE)	RURAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017
REHABILITACION HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	3,686,987	3,686,987	3,686,987	3,686,987	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017
REHABILITACION C.S. EL CENTINELA	40-TAMUÍN	EL CENTINELA	RURAL	210,053	210,053	210,053	210,053	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL DE RIOVERDE, SSA_0017
REHABILITACION C.S. LOS HUASTECCOS	40-TAMUÍN	EJIDO LOS HUASTECCOS	RURAL	213,451	213,451	213,451	213,451	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL RIOVERDE, SSA_0017
REHABILITACION C.S. VILLA JUAREZ	52-VILLA JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	210,001	210,001	210,001	210,001	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL RIOVERDE, SSA_0017
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,364	2,364	2,364	2,364	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_0017 REHABILITACION HOSP. RIOVERDE
EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,452	7,452	7,452	7,452	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_0017HOSP.RIOVERDE
OPORTUNIDADES EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO OP07GO
EQUIPAMIENTO DOTACIÓN HOSPITAL CIUDAD DEL MAIZ	10-CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	URBANO	770,289	770,289	770,289	770,289	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD TANCANHUITZ	12-TANCANHUITZ	TANCANHUITZ	URBANO	1,032,599	1,032,599	1,032,599	1,032,599	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017
EQUIPAMIENTO DOTACIÓN HOSPITAL DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	8,022,948	8,022,948	8,022,948	8,022,948	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI, SE ADQUIERE EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE NEONATOLOGIA
EQUIPAMIENTO DOTACIÓN UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA DE CIUDAD VALLES	13-CIUDAD VALLES	CIUDAD VALLES	URBANO	179,096	179,096	179,096	179,096	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LAGUNILLAS	19-LAGUNILLAS	LAGUNILLAS	URBANO	199,050	199,050	199,050	199,050	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN OBRA REHAB. HOSP RIOVERDE SSA_0017
EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD ALAQUINES	2-ALAQUINES	ALAQUINES	URBANO	290,782	290,782	290,782	290,782	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017
EQUIPAMIENTO DOTACIÓN HOSPITAL DE MATEHUALA	20-MATEHUALA	MATEHUALA	URBANO	1,307,752	1,307,752	1,307,752	1,307,752	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
EQUIPAMIENTO DOTACIÓN HOSPITAL DE RIOVERDE	24-RIOVERDE	RIOVERDE	URBANO	1,015,413	1,015,413	1,015,413	1,015,413	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL SALINAS	25-SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	URBANO	893,221	893,221	893,221	893,221	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO NUM.SSA_0017
EQUIPAMIENTO DOTACIÓN HOSPITAL CENTRAL 2DA. ETAPA	28-SAN LUIS POTOSI	SAN LUIS POTOSI	URBANO	34,065	34,065	34,065	34,065	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTARAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EQUIPAMIENTO DOTACIÓN A OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS DE SALUD	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	10,948,671	10,948,671	10,948,671	10,948,671	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 SE ADQUIERE UNA DOTACION IMPORTANTE DE EQUIPO
EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL MATERNO INFANTIL 2DA. ETAPA	28-SAN LUIS POTOSÍ	SAN LUIS POTOSÍ	URBANO	1,124,916	1,124,916	1,124,916	1,124,916	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SANTA CATARINA (030)	30-SAN NICOLAS TOLENTINO	SANTA CATARINA	RURAL	384,943	384,943	384,943	384,943	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017
EQUIPAMIENTO CLINICA PSIQUIATRICA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	390,082	390,082	390,082	390,082	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017 SE INCREMENTO EL COSTO DEL EQUIPO LICITADO
EQUIPAMIENTO CLINICA PSIQUIATRICA	35-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	URBANO	390,082	390,082	390,082	390,082	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA SSA_017
EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZUNCHALE	37-TAMAZUNCHALE	TAMAZUNCHALE	URBANO	1,157,202	1,157,202	1,157,202	1,157,202	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LA MODERNA	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	484,784	484,784	484,784	484,784	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017
EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL	50-VILLA DE REYES	VILLA DE REYES	URBANO	484,784	484,784	484,784	484,784	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017
EQUIPAMIENTO DOTACION HOSPITAL COMUNITARIO AXTLA DE TERRAZAS	53-AXTLA DE TERRAZAS	AXTLA DE TERRAZAS	URBANO	669,329	669,329	669,329	669,329	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN LA OBRA HOSPITAL GENERAL DE RIOVERDE, SSA_0017
EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD CERRO GORDO	55-ZARAGOZA	CERRO GORDO	RURAL	484,784	484,784	484,784	484,784	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017
EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD ESTACION CATORCE	6-CATORCE	ESTACION CATORCE	RURAL	386,074	386,074	386,074	386,074	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_017
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACION SOLIDARIA FEDERAL SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,105,112	86,105,112	86,105,112	86,105,112	100%	0	0	CONSULTA	750,000	1,006,243	134%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL PROYECTO SSA_0017 EN CUANTO A LAS METAS SE REBASA EL TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS DADO QUE AL AFILIAR FAMILIAS AL SEGURO POPULAR Y REAFILIAR A LAS YA EXISTENTES INCREMENTA LA DEMANDA DE ATENCION, ASI MISMO SE CUENTA CON MEDICOS VESPERTINOS EN CABECERAS MUNICIPALES LO QUE FAVORECE MAYOR DEMANDA
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APORTACION SOLIDARIA FEDERAL GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	337,539,781	337,539,781	337,539,781	337,539,781	100%	0	0	CONSULTA	750,000	1,006,243	134%	LOS INTERESES SE REPORTAN EN EL PROYECTO NUM.SSA_017 SE CONSIDERA EL TOTAL DE LAS CONSULTAS DE TODOS LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, INCLUYENDO HOSPITALES
CAPA GASTOS DE OPERACION															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,004,613	4,004,613	4,004,613	3,593,096	90%	223,320	0	PROYECTO	1	1	95%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO ESTA COMPROMETIDO
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION Y OTROS PROGRAMAS (OPORTUNIDADES G.OP.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,824,144	34,824,144	34,824,144	34,298,645	98%	1,551,849	734,517	CONSULTA	600,069	980,779	163%	SE REPORTAN LOS INTERESES DE EQUIPO Y DE SERVICIOS PERSONALES. SE DESGLOSA EN DOS PROYECTOS, SERV PERSONALES Y GASTO DE OPERACION Y SE DA DE ALTA UNO NUEVO DE EQUIPAMIENTO POR 5 MILL.