

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
<b>26-SONORA RECURSO 2009</b>															
<b>SUBSIDIOS (SIN REGISTROS)</b>															
<b>PROGRAMAS SILETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>				116,538,434	116,809,026	107,292,842	103,369,033	88%	768	0		280,076	284,728	102%	
<b>CULTURA FISICA</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONSTRUCCION DE SALON DE JUDO EN UNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,234,522	2,234,522	2,234,522	2,233,790	100%	0	0	METRO CUADRADO	430	430	100%	
<b>REHABILITACION</b>															
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	4,126,075	4,126,075	4,126,075	4,126,075	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,000	10,000	100%	
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
<b>OTROS</b>															
ADQUISICION E INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	632,403	632,403	632,403	632,403	100%	0	0	METRO CUADRADO	8	8	100%	
<b>DEPORTE</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
ALUMBRADO EN CAMPO DE FÚTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FELIX SERNA EN LA COLONIA DEPORTIVA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	LUMINARIA	64	64	100%	
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>															
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
<b>OTROS</b>															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,267,054	44,570,607	44,570,607	40,654,555	91%	768	0	OTROS	12,572	17,224	137%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS) LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES EL REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>															
APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,152,328	7,152,328	7,152,328	7,145,633	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO ES LO REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION.
<b>PROGRAMA HABITAT</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE GUARNICIONES,AGUA POTABLE,DRENAJE PAVIMENTACION EN COL. AMPLIACION BUROCRATA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	918,635	918,635	918,635	918,635	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,900	4,900	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. ESMERALDA EN EL FRENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	221,341	221,341	221,341	221,341	100%	0	0	METROS CUADRADOS	998	998	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. ROSENDO MONTIEL ENTRE AGUILAS SERDAN Y LIMITE ORIENTE DE LA ESCUELA, COL. SAN ANTONIO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	206,241	206,241	206,241	206,241	100%	0	0	METROS CUADRADOS	676	676	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. MANLIO F. BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	228,170	228,170	228,170	228,170	100%	0	0	METRO CUADRADO	59	59	100%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO (NO INCLUYE TRANSFORMADOR), COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	86,961	86,961	86,961	86,961	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE C. FCO. VILLA (19 DE NOVIEMBRE) ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE GUADALUPE, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	78,842	78,842	78,842	78,842	100%	0	0	METRO LINEAL	346	346	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. CUARZO ENTRE TURQUESA Y TOPACIO, COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	29,219	29,219	29,219	29,219	100%	0	0	METRO LINEAL	113	113	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	34,731	34,731	34,731	34,731	100%	0	0	METRO LINEAL	121	121	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA C. ROSENDO MONTIEL ENTRE AQUILES SERDÁN Y LIMITE ORIENTE DE LA ESCUELA, COL. SAN ANTONIO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	74,340	74,340	74,340	74,340	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C. CUARZO ENTRE TURQUESA Y TOPACIO COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	48,954	48,954	48,954	48,954	100%	0	0	METRO LINEAL	146	146	100%	
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C. FCO. VILLA (19 DE NOVIEMBRE) ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE GUADALUPE, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	137,730	137,730	137,730	137,730	100%	0	0	METRO LINEAL	368	368	100%	
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C. MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	47,933	47,933	47,933	47,933	100%	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C. TOPACIO ENTRE CUARZO Y AGUAMARINA, COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	440,688	440,688	440,688	440,688	100%	0	0	METRO LINEAL	316	316	100%	
INTRODUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA C. ROBERTO FÉLIX PÉREZ ENTRE ESPIRIDIÓN ROBLES DÍAZ DE LEÓN Y MARÍA LUISA VDA. DE CORDOBA, COL. MANLIO F. BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	152,667	152,667	152,667	152,667	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN DE LA C. CIPRES ENTRE AQUILES SERDÁN Y LIMONERA, COL. MANLIO F. BELTRONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,243,716	1,243,716	1,243,716	1,243,716	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,356	3,356	100%	
PAVIMENTACIÓN EN C. CUARZO ENTRE TURQUESA Y TOPACIO, COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	212,641	212,641	212,641	212,641	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,096	1,096	100%	
PAVIMENTACIÓN EN C. FCO. VILLA (19 DE NOVIEMBRE) ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE GUADALUPE, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	693,552	693,552	693,552	693,552	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,300	3,300	100%	
PAVIMENTACIÓN EN C. MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE PLAN DE AYALA Y PLAN DE IGUALA, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	203,240	203,240	203,240	203,240	100%	0	0	METRO LINEAL	1,130	1,130	100%	
PAVIMENTACIÓN EN C. TOPACIO ENTRE CUARZO Y AGUAMARINA, COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	524,834	524,834	524,834	524,834	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,598	3,598	100%	
PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. AGUSTÍN LARA ENTRE ABELARDO L. RODRÍGUEZ Y CARMEN SERDÁN, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	893,036	893,036	893,036	893,036	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,299	6,299	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE SEVERIANO PUERTAS, VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	83,782	83,782	83,782	83,782	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SECTOR CENTRO, VICAM	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,761	63,761	63,761	63,761	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SECTOR ESCUELA, VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	70,123	70,123	70,123	70,123	100%	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SECTOR PREPARATORIA, VICAM	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	219,785	219,785	219,785	219,785	100%	0	0	METRO LINEAL	960	960	100%	
PAVIMENTACIÓN AV. V ENTRE CALLE CARRILLO MARCOR Y ALVARADO COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	237,823	237,823	237,823	237,823	100%	0	0	METROS CUADRADOS	743	743	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLE SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	572,727	572,727	572,727	572,727	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,914	1,914	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLE WASKIN COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,901	500,901	500,901	500,901	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,426	1,426	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLE 1RA. COL. POPULAR	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,888	212,888	212,888	212,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	672	672	100%	
PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA XVI COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	593,587	593,587	593,587	593,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,587	1,587	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 23 COL. EL MIRADOR	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,193	240,193	240,193	240,193	100%	0	0	METROS CUADRADOS	795	795	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO COL. POPULAR	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	347,179	347,179	347,179	347,179	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,569	1,569	100%	
PAVIMENTACION AV. LAZARO CARDENAS Y 31 AV. BENJAMIN FLORES Y 31	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	5,500	5,500	100%	
PROGRAMA HABITAT	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,745,000	4,745,000	4,745,000	4,745,000	100%	0	0	OBRA	19	19	100%	INVERSION TOTAL \$,480,000.00 APORTACION FEDERAL PARA HABITAT- 4,745,000.00 APORTACION DEL AYUNTAMIENTO PARA COMPLEMENTAR OBRAS HABITAT-4,745,000.00 OBRAS Y ACCIONES: 19 COL. LOPEZ REYNOSO. CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y COMPLEMENTACION DE ACCIONES DEPORTIVAS. ZONA URBANA EJIDAL. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CCO), EQUIPAMIENTO DE COC. EQUIPAMIENTO DE AGENCIA HABITAT. CREACION DE AGENCIA HABITAT PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (2 OBRAS), ALCANTARILLADO (2 OBRAS), CONSTRUCCION DE GUARNICIONES (4 OBRAS), ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTOR DE BASURA, CURSO DE BORDADO Y TEJIDO, EQUIPAMIENTO DE MODULO DE COMBATE A LA POBREZA, ATENCION Y PROMOCION DE MODULO.CURSO DE COCINA.
AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE NAVOJOA, SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,920	1,920	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	911,248	911,248	911,248	911,248	100%	0	0	METRO LINEAL	2,382	2,382	100%	CON LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE LOGRA BENEFICIAR A 380 HOGARES DEL POLIGONO MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA
MEJORAMIENTO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 28 ENTRE AV. B Y AV. QUIROZ Y MORA Y C.29 ENTRE AV. QUIROZ Y MORA Y AV.A	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,938	1,938	100%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE GUARNICIONES,AGUA,DRENAJE Y PAVIMENTACION EN COL.NINOS HEROES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	1,081,404	1,081,404	1,081,404	1,081,404	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,220	5,220	100%	
PAVIMENTACION EN BOULEVARD LAS TORRES ENTRE AV. QUIROZ Y MORA Y AV.BENJAMIN HILL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	1,745,388	1,745,388	1,745,388	1,745,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,880	11,880	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	208,970	208,970	208,970	208,970	100%	0	0	LUMINARIA	174	174	100%	
PROGRAMA HABITAT	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	6,457,577	7,423,616	1,291,515	1,291,515	17%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	EL AVANCE DEL 17.4 % ES DEBIDO A QUE AQUI SOLO SE ESTA SUBIENDO AL SISTEMA LO EJECUTADO POR PARTE DE ESTA SECRETARIA. POR ESA RAZON LA META SERIA EL 20%. ESA DIFERENCIA DE 2.6% Y LA DIFERENCIA DE \$986,039 ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO MINISTRADO ES DEBIDO A QUE EN DICIEMBRE SE AUTORIZO UNA PAVIMENTACION MAS...
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. JACARANDAS ENTRE PITAHAYA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. ALLENDE DE NAVOJOA, SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	770,113	770,113	770,113	770,113	100%	0	0	PIEZA	58	58	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT
PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA ENTRE LAZARO CARDENAS Y RIO FUERTE EN LA COL. LOPEZ NOGALES DE NAVOJOA, SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,670	6,670	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT
PAVIMENTACION DE CUERPO SUR DE BOULEVARD JACARANDA ENTRE PITAHAYA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA, SONORA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,225	14,225	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009
REHABILITACION HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	310,500	310,500	310,500	310,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	522	522	100%	
HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	159,963	159,963	159,963	159,963	100%	0	0	METROS CUADRADOS	126	126	100%	
HABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	102,284	102,284	102,284	102,284	100%	0	0	METROS CUADRADOS	239	239	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPAMIENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	OTROS	24,000	24,000	100%	AL ADQUIRIR ESTAS COMPUTADORAS SE BENEFICIAN HOGARES DE LOS POLIGONOS MAS NECESITADOS AYUDANDOSE CON TAREAS Y MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL COL. NUEVA ESPERANZA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	57,843	57,843	57,843	57,843	100%	0	0	OTROS	57,843	57,843	100%	AL ADQUIRIR ESTAS COMPUTADORAS SE BENEFICIAN LAS FAMILIAS DEL POLIGONO Y MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA OBRERA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	OTROS	24,000	24,000	100%	CON LA ADQUISICION DE ESTAS COMPUTADORAS SE BENEFICIAN FAMILIAS DEL POLIGONO Y MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA
SISTEMAS DE INFORMACION CAMPANA DE DETECCION DE PROBLEMAS DE LA VISTA Y ADAPTACION DE LENTES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	1,000	1,000	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CAMPAÑA SOBRE MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS-DEGENERATIVAS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	HOGAR	280	280	100%	
CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL (COMITE)	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO DE COMPLEJO DEP.	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	37,900	37,900	37,900	37,900	100%	0	0	HOGAR	40	40	100%	
ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	HOGAR	5	5	100%	
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	HOGAR	5	5	100%	
MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	HOGAR	12	12	100%	
MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ASESORIA	300	300	100%	
OBSERVATORIOS URBANOS LOCALES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	HOGAR	100	100	100%	
TALLER DE ARTESANIA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	HOGAR	20	20	100%	
TALLER DE CULTURA DE BELLEZA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	HOGAR	20	20	100%	
TALLER DE CULTURA DE BELLEZA 2	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	HOGAR	20	20	100%	
ATENCIÓN, PROMOCION Y DIFUSION DE MODULO DE ESTRATEGIA DE COMBATE A LA POBREZA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS DEL PROGRAMA HABITAT
ESTUDIOS SOBRE PROYECCIONES DEMOGRAFICAS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA SON. (POBLACION, EMPLEO Y VIVIENDA)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR DEL PROGRAMA HABITAT
OTROS															
CAMPAÑA DE DISTRIBUCION DE SILLAS DE RUEDAS A PERSONAS DISCAPACITADAS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	154,675	154,675	154,675	154,675	100%	0	0	PIEZA	49	49	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR HABITAT
CURSO DE COMPUTACION EN LA COLONIA ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR HABITAT
CURSO DE CUIDADO DE NIÑOS, ADULTOS MAYORES, EMFERMOS O PERSONAS CON DISCAPACIDAD	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	8,500	8,500	8,500	8,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR HABITAT
SEGUNDA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR HABITAT
SERVICIO SOCIAL	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	APOYO	6	6	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR HABITAT
TALLER DE BORDADO Y TEJIDO EN LA COLONIA ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	7,750	7,750	7,750	7,750	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS POR HABITAT
TALLER DE CORTE Y CONFECCION EN LA COLONIA ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES APORTADOS DEL PROGRMA HABITAT
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA LAS ADICIONES A LAS DROGAS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	CON ESTA CAMPAÑA SE PLANEA BENEFICIAR A LOS JOVENES DEL POLIGONO CON DIFERENTES PLATICAS, CON VOLANTEO Y UN MAESTRO DE EDUCACION FISICA PARA QUE ASI PUEDAN ESTAR CONSIENTES DE LAS ADICIONES, Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
CONTRALORIA SOCIAL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	ESTE COMITE SE ENCARGO DE VERIFICAR O SUPERVISAR QUE LAS OBRAS DE HABITAT SE ESTUVIERAN EJECUTANDO EN TIEMPO Y FORMA Y DEBIDAMENTE COMO VIENEN MARCADAS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 OTROS	18,000	18,000	100%	BENEFICIAR A 4 ESTUDIANTES DEL POLIGONO QUE PRESTEN SU SERVICIO SOCIAL
GENERACION DE UN NUEVO POLIGONO EN LA COLONIA NUEVOO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	22,843	22,843	22,843	22,843	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	CON ESTE ESTUDIO SE PLANEA ABRIR UN NUEVO POLIGONO Y BENEFICIAR A LA POBLACION MAS NECESITADA MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA
MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	11,625	11,625	11,625	11,625	100%	0	0	0 CAMPANA	1	1	100%	CON ESTE MODULO SE BENEFICIO GENTE DEL POLIGONO FACILITANDOLES INFORMACION DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES TANTO A NIVEL MUNICIPAL COMO FEDERAL
OBSERVATORIO URBANO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	0 OTROS	4,000	4,000	100%	CON ESTE OBSERVATORIO SSE PLANEA GENERAR DATOS DE IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD
TALLER DE COMPUTACION	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	CON ESTE TALLER SE BENEFICIARON 20 PERSONAS APRENDIENDO COMPUTACION Y ELLOS PUEDEN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
TALLER DE INGLES	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	CON ESTE TALLER SE BENEFICIAN 20 PERSONAS MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA.
TALLER DE REPOSTERIA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	CON ESTE CURSO SE BENEFICIAN 20 MUJERES APRENDIENDO REPOSTERIA Y ASI PUEDAN OBTENER EMPLEO O TRABAJAR DESDE SU CASA MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA
AGENCIA HABITAT	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	
APOYO AL SERVICIO SOCIAL NIVEL MEDIO SUPERIOR	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	
APOYO AL SERVICIO SOCIAL NIVEL SUPERIOR	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0 APOYO	2	2	100%	
CONTRALORIA SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	0 COMITE	1	1	100%	
CURSO DE COMPUTACION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 CURSO	2	2	100%	
MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION (MIC)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA/ASE SORIA	1	1	100%	
OBSERVATORIO URBANO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MANTENIMIENTO															
AV. BENJAMIN FLORES DE 37 A LA SAN ESTEBAN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	123,822	123,822	123,822	123,822	100%	0	0	0 JORNAL	1,147	1,147	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AV. INTERNACIONAL 1RA A LA 26	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	79,056	79,056	79,056	79,056	100%	0	0	JORNAL	732	732	100%	
AV. JAZMIN Y 26 A LA AV. JAZMIN Y CALLE 6TA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	15,768	15,768	15,768	15,768	100%	0	0	JORNAL	146	146	100%	
AV. LIBERTAD DE LA CALLE 22 A LA CARRETERA DEL VALLE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	5,940	5,940	5,940	5,940	100%	0	0	JORNAL	55	55	100%	
AV. NUEVO LEON DE 22 A LA MONTERREY	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	59,832	59,832	59,832	59,832	100%	0	0	JORNAL	554	554	100%	
AV. REVOLUCION DE 2DA A LA 22	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	82,188	82,188	82,188	82,188	100%	0	0	JORNAL	761	761	100%	
AV. REVOLUCION DE 22 A LA 47	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	67,608	67,608	67,608	67,608	100%	0	0	JORNAL	626	626	100%	
AV. TLAXCALA DE MONTERREY A LA CALLE 12	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	86,292	86,292	86,292	86,292	100%	0	0	JORNAL	789	789	100%	
AV. TLAXCALA DE 12 A LA 26	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	92,124	92,124	92,124	92,124	100%	0	0	JORNAL	853	853	100%	
AV. LIBERTAD DE CALLE 47 A LA 22	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	78,948	78,948	78,948	78,948	100%	0	0	JORNAL	731	731	100%	
AV. LIBERTAD DE LA CALLE 22 A LA CARRETERA DEL VALLE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	89,532	89,532	89,532	89,532	100%	0	0	JORNAL	829	829	100%	
AV. NUEVO LEON DE 47 A 22	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	11,880	11,880	11,880	11,880	100%	0	0	JORNAL	110	110	100%	
CALLE 2 DE INTERNACIONAL A LA NVO LEON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	89,532	89,532	89,532	89,532	100%	0	0	JORNAL	829	829	100%	
CALLE 26 DE INTERNACIONAL A LA NUEVO LEON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	90,612	90,612	90,612	90,612	100%	0	0	JORNAL	839	839	100%	
CALLE 7 DE INTERNACIONAL A LA NVO LEON	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	91,584	91,584	91,584	91,584	100%	0	0	JORNAL	848	848	100%	
CALLE 7 Y NVO LEON A LA TLAXCALA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	111,456	111,456	111,456	111,456	100%	0	0	JORNAL	1,032	1,032	100%	
CALLE 9 DE NUEVO LEON A LA AV. KINO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	47,952	47,952	47,952	47,952	100%	0	0	JORNAL	444	444	100%	
CALZ. MONTERREY SAN ESTEBAN SAN ISIDRO Y SAN JOSE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	16,200	16,200	16,200	16,200	100%	0	0	JORNAL	150	150	100%	
LEVANTAMIENTO DE TIERRA Y BASURA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	42,876	42,876	42,876	42,876	100%	0	0	JORNAL	397	397	100%	
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES (HERRAMIENTA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	243,617	243,617	243,617	243,617	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES (MATERIALES)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	44,657	44,657	44,657	44,657	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
NUEVO LEON Y 17 A LA AV. LIBERTAD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	91,584	91,584	91,584	91,584	100%	0	0	JORNAL	848	848	100%	
NUEVO LEON Y 17 A LA LIBERTAD CUADRILLA NUM 18	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	7,776	7,776	7,776	7,776	100%	0	0	JORNAL	72	72	100%	
NUEVO LEON Y 17 A LA LIBERTAD CUADRILLA NUM.17	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	5,832	5,832	5,832	5,832	100%	0	0	JORNAL	54	54	100%	
NVO LEON DE MONTERREY A LA 2DA Y DE NUEVO LEON Y 2DA A LA TLAXACALA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	73,332	73,332	73,332	73,332	100%	0	0	JORNAL	679	679	100%	
REHABILITACION															
BOSQUE II	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	80,460	80,460	80,460	80,460	100%	0	0	JORNAL	745	745	100%	
BOSQUE 1	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	91,260	91,260	91,260	91,260	100%	0	0	JORNAL	845	845	100%	
BOSQUE 1 CUADRILLA NUM.3	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	87,912	87,912	87,912	87,912	100%	0	0	JORNAL	814	814	100%	
PANTEON CUADRILLA NUM 4	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	65,340	65,340	65,340	65,340	100%	0	0	JORNAL	605	605	100%	
PANTEON CUADRILLA NUM.8	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	73,332	73,332	73,332	73,332	100%	0	0	JORNAL	679	679	100%	
PARQUE HEBERTO CASTILLO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	82,620	82,620	82,620	82,620	100%	0	0	JORNAL	765	765	100%	
PARQUE LA TORTUGA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	88,884	88,884	88,884	88,884	100%	0	0	JORNAL	823	823	100%	
PARQUE LAZARO CARDENAS CUADRILLA NUM 5	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	24,732	24,732	24,732	24,732	100%	0	0	JORNAL	229	229	100%	
PARQUE LAZARO CARDENAS CUADRILLA NUM 7	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	13,284	13,284	13,284	13,284	100%	0	0	JORNAL	123	123	100%	
REHABILITACION DE PARQUE Y CAMPOS DEPORT(HERRAMIENTAS)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	106,203	106,203	106,203	106,203	100%	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PARQUE Y CAMPOS DEPORT(MATERIALES)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	35,973	35,973	35,973	35,973	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS															
CONSTRUCCION															
PARQUE RECREATIVO COL CENTINELA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	248,736	248,736	248,736	248,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE RECREATIVO LAS TORRES (SECCION B)	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	604,115	604,115	604,115	604,115	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PARQUE RECREATIVO LINA VISTA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,540,406	1,540,406	1,540,406	1,540,406	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE PARQUE BENITO JUAREZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO FISICO DE UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ EN EL SUBPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA.	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	2,925,259	2,925,259	2,925,259	2,925,259	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO FISICO DE UNIDAD DEPORTIVA LAS TORRES EN EL SUBPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	157,399	157,399	157,399	157,399	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO FISICO DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS EN EL SUBPROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	19-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	4,230,466	4,230,466	846,093	846,093	20%	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	AQUI SOLO SE SUBEN EL CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DE RECURSOS QUE CORRESPONDEN A LO QUE SE EJECUTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. EL RESTANTE 80% CORRESPONDE A OBRA Y SE SUBE AL SISTEMA APARTE...
REHABILITACIÓN RESCATE DE LA LAGUNA DEL NAINARI	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	216,069	216,069	216,069	216,069	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
RESCATE DEL PARQUE ALVARO OBREGÓN ( PRIVADA 3, CERRADA 1, PRIVADA 7 Y CERRADA 3) COL. ALVARO OBREGÓN (ZONA URBANA LUIS ECHEVERRIA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	425,357	425,357	425,357	425,357	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
RESCATE DEL PARQUE LUIS ECHEVERRIA (CERRADA 6, CERRADA 4, CERRADA 7 Y CERRADA 5), COL. ALVARO OBREGÓN (ZONA URBANA LUIS ECHEVERRIA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	536,508	536,508	536,508	536,508	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
RESCATE DEL PARQUE ZARAGOZA (16 DE SEPTIEMBRE, CALIFORNIA, 20 DE NOVIEMBRE Y TORREÓN), COL. CENTRO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,906,453	1,906,453	1,906,453	1,906,453	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
RESCATE PARQUE LIBERTAD (BLVD. LAS TORRES, RIO MOCTEZUMA Y RIO SAN MIGUEL), COL. LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	299,986	299,986	299,986	299,986	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REHABILITACION DE KIOSKO DE PARQUE FAUSTO OCHOA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PARQUE YOREME	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION COMO FORTALECER LA AUTOESTIMA, PREVENCION DE ADICCIONES, RISOTERAPIA Y ESCUELA PARA PADRES EN UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	131,000	131,000	131,000	131,000	100%	0	0	PERSONA	1,750	1,750	100%	
GLOBOFLEXIA, CUENTA CUENTOS Y CINE EN PARQUE DEPORTIVA LA AGRONOMICA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	PERSONA	4,950	4,950	100%	
PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	76,500	76,500	76,500	76,500	100%	0	0	PERSONA	17	17	100%	
PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA LAS TORRES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTOR COMUNITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
PREVENCION DE ADICCIONES Y RISOTERAPIA EN PARQUE DEPORTIVO LA AGRONOMICA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	27,917	27,917	27,917	27,917	100%	0	0	PERSONA	3,000	3,000	100%	
PREVENCION DE ADICCIONES Y RISOTERAPIA EN UNIDAD DEPORTIVA LAS TORRES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	12,748	12,748	12,748	12,748	100%	0	0	PERSONA	650	650	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PREVENCIÓN DE ADICIONES Y RISOTERAPIA EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	PERSONA	830	830	100%	
PROMOTOR COMUNITARIO EN PARQUE DEPORTIVO LA AGRONOMICA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	PERSONA	3	3	100%	
TEATRO, CUENTA CUENTOS Y FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA LAS TORRES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	PERSONA	1,900	1,900	100%	
TEATRO, DANZA REGIONAL, CINE, CUENTA CUENTOS, CARTEL, GLOBOFLEXIA, ATLETISMO, FUTBOL Y BOX EN UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	364,000	364,000	364,000	364,000	100%	0	0	PERSONA	15,230	15,230	100%	
TENIS, CUENTA CUENTOS, SOFTBOL Y GERONTOGIMNACIA EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	PERSONA	1,350	1,350	100%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
AEROBICS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
AUTODEFENSA DE LA MUJER	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
BASQUETBOL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CAPACITACION A INTEGRANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
COMO FORTALECER EL AUTOESTIMA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	
CONFORMACION DE LA RED SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	
DIAGNOSTICO DEL ESPACIO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
FUTBOL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
FUTBOL TORNEO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
INTEGRACION DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	APOYO	12	12	100%	
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	
PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
PROMOTORES COMUNITARIOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	APOYO	2	2	100%	
PROMOTORES COMUNITARIOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	APOYO	2	2	100%	
PROMOTORES COMUNITARIOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	APOYO	2	2	100%	
TARDEADA DE PARQUE FAUSTO OCHOA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
TARDEADA PARQUE BENITO JUAREZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
TARDEADA PARQUE YOREME	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	33,400	33,400	33,400	33,400	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA	12-BACUM	LOMA DE BACUM	RURAL	675,048	675,048	675,048	675,048	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	71-BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	RURAL	443,600	443,600	443,600	443,600	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN LA COMUNIDAD DE ACEITUNITAS, EQUIPADO CON COMPUTADORAS Y ANTENA SATELITAL.
CONSTRUCCION DE ESTUFAS DE LENA TIPO PATZARI	71-BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	RURAL	122,480	122,480	122,480	122,480	100%	0	0	OTROS	48	48	100%	LA OBRA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 48 ESTUFAS TIPO PATZARI EN LA COMUNIDAD DE ACEITUNITAS. AVANCE FISICO-FINANCIERO:100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO ECOLOGICOS SECOS	71-BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	RURAL	614,596	614,596	614,596	614,596	100%	0	0	OTROS	48	48	100%	CONSTRUCCION DE 48 SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS EN LA COMUNIDAD DE ACEITUNITAS
REHABILITACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	12-BACUM	LA BOMBA (JUAN M. TETABATE)	RURAL	1,033,172	1,033,172	1,033,172	1,033,172	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO OTROS															
ADQUISICION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	12-BACUM	LOMA DE BACUM	RURAL	868,938	868,938	868,938	868,938	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>925,628,633</b>	<b>925,601,609</b>	<b>925,601,609</b>	<b>368,184,788</b>	<b>40%</b>	<b>5,662,979</b>	<b>163,927</b>		<b>206,462</b>	<b>202,930</b>	<b>98%</b>	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>															
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD (AMPLIACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,020,929	27,020,929	27,020,929		0%	0	0	KILOMETRO	40	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
ELABORACION Y ADECUACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	667,597	667,597	667,597		0%	0	0	PROYECTO	15	15	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0		0%	3,428,821	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	440,610,248	440,610,248	440,610,248		0%	1,183,711	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (AMPLIACION)	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	268,133	268,133	268,133		0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA (AMPLIACION)	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	1,080,393	1,080,393	1,080,393		0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
CONSTRUCCION DE AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL (AMPLIACION)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	2,492,222	2,492,222	2,492,222		0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL (AMPLIACION)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	483,294	483,294	483,294		0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL DREN DE LA CALLE 400	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
REMEDIACION Y CONSTRUCCION DE ZOOLOGICO EN EL PARQUE INFANTIL DE LA CIUDAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,147,797	1,147,797	1,147,797	1,147,797	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN ZONA SUR	18-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO (AMPLIACION)	27-FRONTERAS	FRONTERAS	URBANO	252,000	252,000	252,000		0%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	998,136	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
CONSTRUCCION DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	5,356,722	5,356,722	5,356,722		0%	0	0	OBRA	1	1	65%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"
CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE HOCKEY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,608,302	2,608,302	2,608,302		0%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 "PROGRAMAS REGIONALES 2009"

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR DE HALTEROFILIA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,290,169	2,290,169	2,290,169	2,287,320	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA) AMPLIACION II	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	7,365,716	7,365,716	7,365,716	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
PERFORACION DE POZOS, REEQUIPAMIENTO Y SUMINISTRO DE TUBERIAS DE 36, 30 Y 24 PULGADAS DE DIAMETRO (BAGOTES II)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	42,500,000	42,500,000	42,500,000	12,750,000	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y CONDUCCION WILLARD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	1,950,000	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,867,103	1,867,103	1,867,103	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
CONSTRUCCION DEL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL (AMPLIACION)	31-HUACHINERA	HUACHINERA	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	33-HUATABAMPO	EL MAZARAY	RURAL	119,685	119,685	119,685	119,685	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO (BACADEHUACHI-NACORI CHICO)	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	12,874,055	12,874,055	12,874,055	12,874,055	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	30	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL CANAL "LAS PILAS" (TRAMO CALLE ABASOLO CALLE OCAMPO)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	3,145,452	3,145,452	3,145,452	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE PROGRAMAS REGIONALES 2009-IMPACTO REGIONAL MUNICIPIO DE NAVOJOA
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO (AMPLIACION)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	1,525,964	1,525,964	1,525,964	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL CANAL "LAS PILAS" (TRAMO CALLE ABASOLO CALLE OCAMPO)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	3,149	3,149	3,149	3,149	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE PROGRAMAS REGIONALES 2009-IMPACTO REGIONAL MUNICIPIO DE NAVOJOA
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA" SEGUNDA ETAPA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	455,395	455,395	455,395	97,863	21%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	500,000	500,000	500,000	276,064	55%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 89+000 AL KM 96+000)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	164,835,000	164,835,000	164,835,000	163,906,269	99%	0	0	0	KILOMETRO	37	37	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO (AMPLIACION)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA (TRAMO ESTACION DOCTOR-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 89+000 AL KM 96+000)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	58-SANTA ANA	SANTA MARTHA	RURAL	1,014	1,014	1,014	1,014	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO (AMPLIACION)	84-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	122,472	122,472	122,472	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO (AMPLIACION)	9-BACANORA	BACANORA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	0%	0	0	MODULO	1	0	45%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
MODERNIZACION															
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL CICLO ESCOLAR 2009-2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	ESCUELA	1,501	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	650,000	650,000	650,000	625,145	96%	0	0	MEDIDOR	900	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 305 EN EJIDO LUIS ECHEVERRIA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	57,831	57,831	57,831	57,831	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	48-PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	URBANO	650,000	650,000	650,000	624,435	96%	0	0	MEDIDOR	900	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
MODERNIZACION DEL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN EL TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL NO. 1	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	7,436,149	7,436,149	7,436,149	1,220,646	16%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN CINCO AULAS, DIRECCION, BIBLIOTECA, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS TOMAS JEFERSON	19-CAJEME	CIUDAD OBRERÓN	URBANO	5,509	5,509	5,509	5,509	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	83,551	83,551	83,551	83,551	100%	0	0	AULA	10	7	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CAM 47	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	42,497	42,497	42,497	42,497	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 10	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	1,953	1,953	1,953	1,953	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63	33-HUATABAMPO	JUPARE	RURAL	37,525	37,525	37,525	37,525	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA CATALINA ACOSTA BERNAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	13,582	13,582	13,582	13,582	100%	0	0	AULA	13	13	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO IGLESIAS	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	1,431	1,431	1,431	1,431	100%	0	0	AULA	15	15	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	42-NAVOJOA	CAPOHUIZA	RURAL	4,883	4,883	4,883	4,883	100%	0	0	AULA	4	3	81%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	42-NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	RURAL	24,239	24,239	24,239	24,239	100%	0	0	OTROS	2	1	71%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN TELESECUNDARIA 195	42-NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE (EL PADRE)	RURAL	7,713	7,713	7,713	7,713	100%	0	0	AULA	2	1	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION															
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	12-BACUM	ATOTONILCO	RURAL	2,546	2,546	2,546	2,546	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE Techo EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	25,478	25,478	25,478	25,478	100%	0	0	AULA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO, CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSA AGAZZI	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	138,741	138,741	138,741	138,741	100%	0	0	AULA	4	3	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS MUNDO FELI	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	87,723	87,723	87,723	87,723	100%	0	0	AULA	6	7	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	71,215	71,215	71,215	71,215	100%	0	0	AULA	4	2	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE DOS AULAS AGRIETADAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE ARREOLA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	229,074	229,074	229,074	229,074	100%	0	0	AULA	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE MUROS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALEMÁN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	104,808	104,808	104,808	104,808	100%	0	0	AULA	12	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, PISOS Y SISTEMA ELECTRICO EN CINCO AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	23,581	23,581	23,581	23,581	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN CINCO AULAS, BODEGA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA PAZ PAREDES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	6,386	6,386	6,386	6,386	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, TINACO Y BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS ARISTOTELES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	10,392	10,392	10,392	10,392	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	4,572	4,572	4,572	4,572	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN JARDIN DE NIÑOS PROGRESO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	35,004	35,004	35,004	35,004	100%	0	0	AULA	3	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHOS Y BEBEDEROS EN TELESECUNDARIA 163	23-CUMPAS	TEONADEPA	RURAL	1,848	1,848	1,848	1,848	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHUMBRE Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	299,970	299,970	299,970	299,970	100%	0	0	AULA	16	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS EMPALMENSES" PRIMERA ETAPA	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	158,378	158,378	158,378	158,377	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDERO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	107,579	107,579	107,579	107,579	100%	0	0	AULA	7	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA REVOLUCION	26-ETCHOJOA	MABEJAQUI	RURAL	10,381	10,381	10,381	10,381	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN TELESECUNDARIA 247	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	63,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	AULA	9	3	35%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	58,253	58,253	58,253	58,253	100%	0	0	AULA	3	3	94%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	34,794	34,794	34,794	34,794	100%	0	0	AULA	13	13	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS MI NUEVO HOGAR	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	14,998	14,998	14,998	14,998	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN GONZALEZ	29-GUAYMÁS	VIGAM PUEBLO	RURAL	8,230	8,230	8,230	8,230	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	9,816	9,816	9,816	9,816	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES (AMPLIACION II)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	3,439,593	3,439,593	3,439,593	0	0%	0	0	MÓDULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E HIDRAULICO EN JARDIN DE NIÑOS PROF. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	17,922	17,922	17,922	17,922	100%	0	0	AULA	3	2	50%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION Y REEQUIPAMIENTO DE POZOS Y REBOMBEO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	3,300,000	30%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE AULA, ASTA DE BANDERA, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BATEVE	33-HUATABAMPO	EL RIITO	RURAL	6,337	6,337	6,337	6,337	100%	0	0	AULA	1	0	17%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y BOMBA SUMERGIBLE EN TELESECUNDARIA 38	33-HUATABAMPO	MORONCARIT	RURAL	52,882	52,882	52,882	52,882	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	33-HUATABAMPO	SAHUJARAL DE OTERO (SAHUJARAL DE ABAJO)	RURAL	6,654	6,654	6,654	6,654	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHO Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	33-HUATABAMPO	EL TÁBARE	RURAL	18,566	18,566	18,566	18,566	100%	0	0	AULA	6	6	95%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHOS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	173,284	173,284	173,284	173,284	100%	0	0	AULA	13	11	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS EN JARDIN DE NIÑOS LOURDES GONZALEZ DE ENGINAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	AULA	7	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHOS, SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI (FORD 129)	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	73,968	73,968	73,968	73,968	100%	0	0	AULA	10	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	42-NAVJOJA	CUCAJAQUI	RURAL	61,963	61,963	61,963	61,963	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	42-NAVJOJA	BACABACHI	RURAL	59,512	59,512	59,512	59,512	100%	0	0	AULA	2	1	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO NUEVO	42-NAVJOJA	LOS BAHUISES	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	AULA	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHOS, SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	42-NAVJOJA	TESIA	RURAL	58,412	58,412	58,412	58,412	100%	0	0	AULA	2	1	64%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	42-NAVJOJA	EL SANEAL	RURAL	39,082	39,082	39,082	39,082	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	42-NAVJOJA	NAVJOJA	URBANO	4,582	4,582	4,582	4,582	100%	0	0	AULA	14	14	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE CUBIERTA EN DOS AULAS Y AREA DE SUPERVISION EN JARDIN DE NIÑOS AMISTAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHOS EN DOS AULAS Y DIRECCION EN CAM 1, DR. JESUS MARTINEZ OCHOA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	219,220	219,220	219,220	219,220	100%	0	0	AULA	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑO MANUEL AVILA CAMACHO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	11,372	11,372	11,372	11,372	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE AULAS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO MONTESINOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	12,730	12,730	12,730	12,730	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	7,987	7,987	7,987	7,987	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SEIS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	37,649	37,649	37,649	37,649	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 21 DE ABRIL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	50,997	50,997	50,997	50,997	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	116,890	116,890	116,890	116,890	100%	0	0	AULA	5	2	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	13,816	13,816	13,816	13,816	100%	0	0	AULA	5	5	95%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ALBORADA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8,622	8,622	8,622	8,622	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO EN TELESECUNDARIA 55	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	28,350	28,350	28,350	28,350	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO CAMPESINO	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	3,100	3,100	3,100	3,100	100%	0	0	AULA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON	7-ATIL	ATIL	URBANO	300,000	300,000	300,000	202,492	67%	0	0	METRO CUADRADO	1,223	1,223	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LA BALSA	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	36,859	36,859	36,859	36,859	100%	0	0	OTROS	1	1	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS IL-JAQUIA	71-BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	URBANO	7,280	7,280	7,280	7,280	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	30,010	30,010	30,010	30,010	100%	0	0	AULA	9	9	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC	71-BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	RURAL	102,026	102,026	102,026	102,026	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23 *PROGRAMAS REGIONALES 2009*
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
"RECONVERSION DE GAS NATURAL A GAS LP PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CANANEA"	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	12,921,617	12,921,617	12,921,617	12,921,617	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	PROGRAMAS REGIONALES 2009-"RECONVERSION DE GAS NATURAL A GAS LP PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CANANEA" EL MONTO ANUAL INCLUYE \$12,921,617 PESOS QUE SE TRANSFIEREN AL ORGANISMO DE FISCALIZACION (ISAF), MISMO QUE SE EJERCIERON EN EL CUARTO TRIMESTRE
<b>FIDEM</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FIDEM 2009 "ACCESO A SOYOPA"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	921,825	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "ACCESO A SOYOPA"
CONSTRUCCION CENTRO DE TRANSFERENCIA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	10,115,449	10,088,425	10,088,425	10,088,425	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO A EDIFICIO DIF MUNICIPAL NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	237,142	237,142	237,142	237,142	100%	0	0	0	M2, ESCALERAS, ANDADORES	25	25	100%	
CONSTRUCCION EDIFICIO DIF SEGUNDA ETAPA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	5,542,033	5,542,033	5,542,033	5,542,033	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CARRETERA A SAN MIGUEL DE HORCASITAS DESDE E.C. (HERMOSILLO-URES)	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74,925,000	74,925,000	74,925,000	74,925,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	30	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "SAN MIGUEL DE HORCASITAS"
GASTOS DE FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CARRETERA A SAN MIGUEL DE HORCASITAS DESDE E.C. (HERMOSILLO-URES)	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "SAN MIGUEL DE HORCASITAS"
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FIDEM 2009 "SAN MIGUEL DE HORCASITAS"	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	164,695	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "SAN MIGUEL DE HORCASITAS"
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA "PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA"	61-SOYOPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	18,856	75%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "ACCESO A SOYOPA"
PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA DE KM 0+000 AL KM 10+000	61-SOYOPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,975,000	24,975,000	24,975,000	19,748,802	79%	0	0	0	KILOMETRO	10	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM 2009 "ACCESO A SOYOPA"
REHABILITACION																
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	12-BACUM	BACUM	URBANO	11,884,182	11,884,182	11,884,182	11,884,182	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB. CALLE 10 DE AV. FELIX CONTRERAS A AV. LIBERTAD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	744,852	744,852	744,852	744,852	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,579	8,579	100%	
REHAB. CALLE 11 DE AV. FELIX CONTRERAS A AV. LIBERTAD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	827,398	827,398	827,398	827,398	100%	7,495	7,495	0	METRO CUADRADO	10,895	10,895	100%	
REHAB. DE PAV. CALLE 6 DE AV. GUADALUPE VICTORIA A AV. LIBERTAD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	209,602	209,602	209,602	209,602	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,710	2,710	100%	
REHAB. PAV. AV. FELIX CONTRERAS DE CALLE 7 A 22	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,952,540	2,952,540	2,952,540	2,952,540	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	34,303	34,303	100%	
REHAB. PAV. AV. MADERO DE CALLE 26 A 34	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,263,317	1,263,317	1,263,317	1,263,317	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	16,564	16,564	100%	
REHAB. PAV. AV. REVOLUCION DE CALLE 7 A CALLE 17	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,744,169	1,744,169	1,744,169	1,744,169	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20,245	20,245	100%	
REHAB. PAV. AV. ZARAGOZA DE CALLE 12 A 17	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	852,995	852,995	852,995	852,995	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,888	9,888	100%	
REHAB. PAV. CALLE 34 DE AV. OREGON A AV. REVOLUCION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,088,577	1,088,577	1,088,577	1,088,577	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,662	12,662	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHAB. PAV. DE AV. KINO DE CALLE 9 A 26	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,938,185	2,938,185	2,938,185	2,938,185	100%	0	0	METRO CUADRADO	34,100	34,100	100%	
REHAB. PAV. INFONAVIT BELLAVISTA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,004,253	2,004,253	2,004,253	2,004,253	100%	97,502	97,502	METRO CUADRADO	26,446	26,446	100%	
REHAB. PAV. INFONAVIT DEL SOL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,134,033	2,134,033	2,134,033	2,134,033	100%	48,930	48,930	METRO CUADRADO	24,984	24,984	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA)	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	2,938	2,938	2,938	2,938	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGOS INSPECCION Y VIGILANCIA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	16,750	16,750	16,750	16,750	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
OTROS PROGRAMAS				109,365,359	98,528,650	98,528,650	83,797,971	85%	2,891,559	0		11,299	891	8%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL SECTOR ORIENTE EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	4,006,991	4,006,991	4,006,991	4,006,991	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SE COMPLEMENTARON CON LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
MEJORAMIENTO															
CASETA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL (MEJORAMIENTO)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	81,212	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	NO SE HA EJECUTADO LA OBRA
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	20,952,805	20,952,805	20,952,805	20,952,805	100%	0	0	EQUIPO	5,197	188	4%	
OTROS															
SUBSEMUN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	70,489,351	63,440,416	63,440,416	21,413,943	34%	2,472,990	0	ACCION	4	4	100%	SE EJERCIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 2009: MATERIAL EDUCATIVO, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION , MATERIALES DE SEGURIDAD, ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, CAPACITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES, INSTALACIONES, VIATICOS, PASAJES, MOBILIARIO DE ADMINISTRACION, EQUIPO DE ADMINISTRACION, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION, EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. EL INTERES GENERADOS FUE PARA EL 2009 POR \$2,472,990.00
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROFESIONALIZACION DE DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	3,835,000	1,128,438	1,128,438	1,128,438	100%	118,569	0	CAPACITACION	1,072	25	2%	LA DIFERENCIA REGISTRANDA ENTRE EL IMPORTE ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEBE A QUE ESTE RECURSO FUE REORIENTADO AL EJE DE EQUIPAMIENTO
ARMAS CORTAS (EQUIPAMIENTO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	357,000	321,300	321,300	0	0%	0	0	PIEZA	34	0	0%	SE MANDO UN OFICIO AL GOBERNADOR EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2009 EN DONDE LE SOLICITAMOS PARA QUE POR SU CONDUCTO SE ADQUIERAN LAS ARMAS Y MUNICIONES QUE SOLICITAMOS Y PODER CUMPLIR CON ESTA META.
ARMAS LARGAS (EQUIPAMIENTO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	210,000	189,000	189,000	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	SE MANDO UN OFICIO AL GOBERNADOR EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2009 EN DONDE LE SOLICITAMOS PARA QUE POR SU CONDUCTO SE ADQUIERAN LAS ARMAS Y MUNICIONES PARA PODER CUMPLIR CON ESTA META.
CAMARAS PARA DESPLIEGUE (TECNOLOGIA COMPLEMENTARIA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	20,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CAPACITACION DE MANDOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	60,000	54,000	54,000	9,300	17%	0	0	PERSONA	5	1	20%	SE MANDO UN ELEMENTO DE LOS MANDOS DE ESTA DIRECCION A LA ACADEMIA REGIONAL DEL NOROESTE EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.
EQUIPAMENTOS DE ESPACIOS DESTINADOS A LA PROFESIONALIZACION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	188,000	167,400	167,400	71,383	43%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	SE EMPEZO CON EL EQUIPAMIENTO DE AULAS PARA LA CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS DE ESTA DIRECCION, SOLO QUE NO SE A CONCLUIDO CON EL EQUIPAMIENTO DE ESTE ESPACIO NOS FALTA POR EJERCER PARTE DEL RECURSO DESTINADO PARA ESTE RUBRO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EQUIPO ANTIMOTIN (CHALECO III-A CON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,048,950	944,055	944,055	524,475	56%	0	0	PIEZA	100	0	0%	SE LE DIO UN ANTIPOCO DEL 50% AL PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE \$524,475.00 QUEDANDO PENDIENTES: EL PAGO DEL OTRO 50% DEL COSTO Y CONTABILIZAR.
FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	14,000	12,600	12,600	0	0%	0	0	PERSONA	2	0	0%	EN ESTE RENGLON SE EJERCIO FISICAMENTE LA META ENVIANDO A 2 PERSONAS A LA ACADEMIA REGIONAL A RECIBIR LA FORMACION DE INSTRUCTORES, PERO FINANCIERAMENTE SE CARGO A LA PARTIDA DE EVALUACIONES, QUEDANDO PENDIENTE EL CARGO EN EL REGLON CORRESPONDIENTE
FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	36,000	32,400	32,400	0	0%	0	0	PERSONA	3	0	0%	
IMPARTICION DE CURSOS PREVISTOS EN EL APARTADO 6.1 DE LA REGLAS DE OPERACION(CAPACITACION DE PERSONAL)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	350,000	331,000	331,000	331,000	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
IMPRESORAS (EQUIPAMIENTO PLATAFORMA MEXICO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	20,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	0%	
INFRAESTRUCTURA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	109,373	109,373	109,373	109,300	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
KIT DE UNIFORMES (200 CAMISOLAS, 200 PANTALONES, 100 PARES DE CALZADO, 100 GORRAS O KEPIS, 100 CHAMARRAS, 100 FORNITURAS,100 INSIGNIAS Y DIVISAS.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	930,750	837,675	837,675	465,375	56%	0	0	PIEZA	1	1	100%	SE PAGO UN ANTIPOCO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DEL KIT POR LA CANTIDAD DE \$ 465,374.80 QUEDANDO COMPROMETIDO PAGAR EL OTRO 50% DEL VALOR TOTAL DE LA COMPRA LA CUAL FUE DE \$ 930,749.60, Y CON ESTO PODER CUMPLIR CON ESTA META.
LECTOR BIOMETRICO (EQUIPAMIENTO PLATAFORMA MEXICO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	60,000	54,000	54,000	0	0%	0	0	PIEZA	4	0	0%	
MATERIALES (CAPACITACION DE MANDOS)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	10,000	9,000	9,000	0	0%	0	0	LOTE	5	0	0%	
MATERIALES UNIDAD DE REACCION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	8,000	7,200	7,200	0	0%	0	0	LOTE	4	0	0%	
MEDICINAS,POLIGRAFO,PSICOLOGIA,ENTORNO (PROFESIONALIZACION)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,000,000	828,961	828,961	663,137	80%	0	0	PERSONA	200	200	100%	
MOTOCICLETAS (8 UNIDADES, EQUIPAMIENTO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	960,000	704,706	704,706	0	0%	0	0	VEHICULO	8	0	0%	SE LE DIO UN ANTIPOCO DEL 50% DEL COSTO AL PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE \$ 432,745.00 PARA LA ADQUISICION DE LAS 8 MOTOCICLETAS QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL OTRO 50% DE SU COSTO Y TAMBIEN ESTA PENDIENTE DE CONTABILIZAR.
MUNICIONES ARMA LARGA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6,810	6,129	6,129	0	0%	0	0	PIEZA	1,000	0	0%	SE MANDO OFICIO AL GOBERNADOR EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2009 EN DONDE LE SOLICITAMOS PARA QUE POR SU CONDUCTO SE ADQUIERAN LAS ARMAS Y MUNICIONES PARA PODER CUMPLIR CON ESTA META.
MUNICIONES ARMAS CORTAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	12,240	11,016	11,016	0	0%	0	0	PIEZA	3,400	0	0%	SE MANDO UN OFICIO AL GOBERNADOR EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2009, EN DONDE LE SOLICITAMOS PARA QUE POR SU CONDUCTO SE ADQUIERAN LAS ARMAS Y MUNICIONES PARA PODER CUMPLIR CON ESTA META.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PDA (SERVICIOS EQUIPAMIENTO PLATAFORMA MEXICO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	75,000	67,500	67,500	0	0%	0	0	SERVICIO			0%	
PICK UP (8 UNIDADES EQUIPAMIENTO)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	3,120,000	2,967,294	2,967,294	2,967,294	100%	0	0	VEHICULO	8	8	100%	
PORTAPLACAS (PROTECCION PERSONAL)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	112,376	106,354	106,354	0	0%	0	0	PIEZA	40	0	0%	
TECNICAS DE LA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS,PAQUETERIA Y COMPUTO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	16,500	15,325	15,325	15,325	100%	0	0	PERSONA	30	20	67%	SOLO SE MANDO A 20 ELEMENTOS CON LOS CUALES GASTAMOS 15,325.00.
TERMINAL MOVIL (EQUIPO DE RADIO COMUNICACION)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	384,113	384,113	384,113	384,113	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	
TERMINAL PORTATILES(EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	808,888	727,999	727,999	715,092	98%	0	0	PIEZA	33	33	100%	
UNIDAD DE ANALISIS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	36,000	32,400	32,400	0	0%	0	0	PERSONA	3	0	0%	
UNIDAD DE REACCION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	48,000	43,200	43,200	0	0%	0	0	PERSONA	4	0	0%	
<b>APORTACIONES FEDERALES (1177 REGISTROS)</b>															
<b>FAEB</b>				<b>6,051,420,001</b>	<b>6,051,420,001</b>	<b>6,007,531,826</b>	<b>5,964,264,302</b>	<b>99%</b>	<b>1,111,495</b>	<b>0</b>		<b>386,000</b>	<b>386,622</b>	<b>100%</b>	
SERVICIOS PERSONALES															
OPERACION DEL SISTEMA DE EDUCACION BASICA Y NORMAL FEDERALIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,051,420,001	6,051,420,001	6,007,531,826	5,964,264,302	99%	1,111,495	0	ALUMNO	386,000	386,622	100%	
<b>FASSA</b>				<b>1,337,985,923</b>	<b>1,337,985,923</b>	<b>1,337,985,923</b>	<b>1,337,985,923</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>76,817</b>	<b>76,823</b>	<b>99%</b>	
OPERACION DEL SISTEMA DE PROTECCION A LA SALUD EN POBLACION ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,337,985,923	1,337,985,923	1,337,985,923	1,337,985,923	100%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	76,817	76,823	99%	EN EL GASTO NO SE CONSIDERAN APORTACIONES Y FONDOS AJENOS.
<b>FAIS</b>				<b>342,274,749</b>	<b>342,251,661</b>	<b>335,980,663</b>	<b>306,601,623</b>	<b>90%</b>	<b>2,497,898</b>	<b>1,463,005</b>		<b>13,461,051</b>	<b>13,438,164</b>	<b>100%</b>	
<b>FISE</b>															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,126,927	42,126,927	42,126,927	42,126,927	100%	0	0	KILOMETRO	4,349	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009
RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FISE 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	217,366	217,366	217,366	0	0%	162,174	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
MEJORAMIENTO DE 136 VIVIENDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,155,724	1,155,724	1,155,724	1,155,724	100%	0	0	OTROS	136	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE CAJEME	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	576,800	576,800	576,800	576,800	100%	0	0	OTROS	200	200	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144,200	144,200	144,200	144,200	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ALAMOS	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	432,600	432,600	432,600	432,600	100%	0	0	OTROS	167	167	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	880,753	880,753	880,753	880,713	100%	0	0	OTROS	241	241	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ALTAR	4-ALTAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144,200	144,200	144,200	144,200	100%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA	41-NACOZARI DE GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	0	OTROS	21	21	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	721,000	721,000	721,000	721,000	100%	0	0	0	OTROS	250	250	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO	47-PITIQUITO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,807	99,807	99,807	97,779	98%	0	0	0	OTROS	35	35	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI	5-ARIVECHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ROSARIO	51-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	138,792	138,792	138,792	138,792	100%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	51,696	51,696	51,696	51,696	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TEPACHE	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TUBUTAMA	65-TUBUTAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,840	28,840	28,840	28,840	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE URES	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	143,912	143,912	143,912	143,912	100%	0	0	0	OTROS	61	61	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	28,840	28,840	28,840	28,840	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	288,400	288,400	288,400	288,400	100%	0	0	0	OTROS	113	113	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE BACANORA	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74,623	74,623	74,623	74,623	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
<b>FISM</b>																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
APORTACION A LA OBRA DE LINEA DE CONDUCCION	12-BACUM	VILLA GUADALUPE	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. ARGENTINA ENTRE BENITO JUAREZ Y MATAMOROS	16-CAJEME	COCORIT	URBANO	486,506	486,506	486,506	486,506	100%	0	0	0	METRO LINEAL	758	758	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. BENITO JUAREZ ENTRE PINO SUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	16-CAJEME	PROVIDENCIA	URBANO	235,247	235,247	235,247	235,247	100%	0	0	0	METRO LINEAL	585	585	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. CHIAPAS ENTRE NORTE Y BANAMICHI, COL. EL TUNEL	16-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	59,678	59,678	59,678	59,678	100%	0	0	0	METRO LINEAL	206	206	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. EMETERIO OCHOA ENTRE CTM Y C. 400. COL. SONORA	16-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	158,151	158,151	158,151	158,151	100%	0	0	0	METRO LINEAL	567	567	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. JESUS PACHECO ENTRE AGUASCALIENTES TEBARI, COL. CUAUHTEMOC	16-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	193,273	193,273	193,273	193,273	100%	0	0	0	METRO LINEAL	334	334	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN C. JOSE MENDIVIL TALAMANTE Y PLAN DE IGUALA, COL. RUSSO VOGEL	16-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	278,599	278,599	278,599	278,599	100%	0	0	0	METRO LINEAL	453	453	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN C. PLAN DE GUADALUPE ENTRE 19 DE NOVIEMBRE Y PUERTO VALLARTA, COL. ALVARO OBREGÓN (ZONA URBANA LUIS ECHVERRÍA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	369,645	369,645	369,645	369,645	100%	0	0	METRO LINEAL	687	687	100%	
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN C. VIOLETAS, GERANIOS Y GARDENIAS, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	399,645	399,645	399,645	399,645	100%	0	0	METRO LINEAL	743	743	100%	
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN C. JÓN. LAZARO CARDENAS ENTRE ALLENDE E HIDALGO, COL. BENTO JUÁREZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	151,689	151,689	151,689	151,689	100%	0	0	METRO LINEAL	329	329	100%	
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA C. MADERO ENTRE CALIFORNIA Y SAN LUIS POTOSÍ	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	625,598	625,598	625,598	625,598	100%	0	0	METRO LINEAL	1,368	1,368	100%	
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA C. MADERO Y LUIS CAJEME ENTRE AQUILES SERDÁN Y EMILIANO ZAPATA	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	425,990	425,990	425,990	425,990	100%	0	0	METRO LINEAL	1,244	1,244	100%	
CONST. DE SIST. AGUA POTABLE EN COL. SALVADOR VALENZUELA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	160,651	160,651	160,651	160,651	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. SAHUIARI	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358,461	358,461	358,461	358,461	100%	0	0	METRO LINEAL	559	559	100%	
INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA NORBERT	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	271,766	271,766	271,766	271,766	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE AJUSTO EN PRESUPUESTO LA OBRA, PORQUE EL RESTO DEL RECURSO SE APLICO PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE DESMONTE DE TERRENO DE LA MISMA COLONIA.
INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN ACCESO A BACABACHI, MPIO. DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	BACABACHI	RURAL	296,316	296,316	296,316	296,316	100%	0	0	METRO LINEAL	559	559	100%	
INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN ACCESO A CHIRAJOBAMPO, MPIO. DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	RURAL	352,971	352,971	352,971	352,971	100%	0	0	METRO LINEAL	583	583	100%	
INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN ACCESO A FUNDICION MPIO. DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	FUNDICION	RURAL	313,615	313,615	313,615	313,615	100%	0	0	METRO LINEAL	480	480	100%	
RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA TORRE EIFFEL COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	74,429	74,429	74,429	74,429	100%	0	0	METRO LINEAL	76	76	100%	
INTRODUCCION RED AGUA POTABLE SALIDA A HIPODROMO	50-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE AV RAYON/MARISCAL Y OBREGON	50-SAHUARIPA	SAHUIARIPA	URBANO	48,296	48,296	48,296	48,296	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. CUAHUTEMOC ENTRE CALLE 16 Y CALLE VAPORCITO COLONIA INFONAVIT	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	74,657	74,657	74,657	45,265	61%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO
CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	EL BATEVE	RURAL	15,200	15,200	15,200	15,200	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	LA VARIACION DEL PORCIENTO DEL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE	RURAL	83,089	83,089	83,089	83,089	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	LA VARIACION DEL PORCENTAJE EN LOS MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE DEBE A QUE SE EJECUTARON 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
CONEXION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 33 DE OCTUBRE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	22,081	22,081	22,081	22,081	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	LA VARIACION REFLEJADA EN EL PORCENTAJE DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
AMPLIACIÓN															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAGUNA SAYULA Y LAGO MAYOR COL. ANTENA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	287,173	287,173	287,173	287,173	100%	0	0	0 METRO LINEAL	414	414	100%	
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 4TA. COL. POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	181,597	181,597	181,597	181,597	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. LA PONDEROSA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	677,134	677,134	677,134	240,495	36%	0	0	0 METRO LINEAL	1,651	1,552	94%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. MIGUEL ANGEL JIMENEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	107,198	107,198	107,198	85,955	80%	0	0	0 METRO LINEAL	358	358	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVE. TULIPANES / CALLES "T" Y REINOSA, COL. ARCOIRIS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	105,434	105,434	105,434	92,159	87%	0	0	0 METRO LINEAL	266	266	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RUBEN BLANCO / LAS AVENIDAS CANUTO SEPULVEDA Y JOSE MA. ROMERO, COL. SAN JOSE DE LAS MINITAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	155,908	155,908	155,908	55,241	35%	0	0	0 METRO LINEAL	329	329	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DEL POBALDO BAHIA DE KINO	30-HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANO	590,498	590,498	590,498	589,444	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,422	2,422	100%	OBRA TERMINADA
OBRAS DIVERSAS DE AGUA POTABLE EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,936,976	2,936,976	2,936,976	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE C LAZARO CARDENAS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	247,401	247,401	247,401	247,401	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO EL CLARO, COLONIA NUEVA	58-SANTA ANA	EL CLARO	RURAL	100,817	100,817	100,817	100,817	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA YANEZ	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	72,180	72,180	72,180	72,180	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ESTACION LLANO CALLE GUILLERMO PRIETO	58-SANTA ANA	ESTACION LLANO	RURAL	54,013	54,013	54,013	54,013	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE ESTACION LLANO CALLE YANEZ	58-SANTA ANA	ESTACION LLANO	RURAL	54,773	54,773	54,773	54,773	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA
LINEA DE REFUERZO EN 700 ML A RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA KENNEDY	59-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	207,063	207,063	207,063	207,063	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUAREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	700	700	100%	OBRA TERMINADA AL 100%. ESTA OBRA INCLUYE 40 TOMAS DOMICILIARIAS LAS CUALES ESTAN AL 100%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUAREZ	COLONIA JECOPACO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	GASTO ACUMULADO ANUAL:121,702.82 OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA PRESUPUESTADAS. OBRA NO CERRADA FINANCIERA MENTE DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES REFORMA #5 DE FEBRERO Y SANALONA, SANALONA ENTRE REFORMA Y CONSTITUCION. OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. FINANCIERAMENTE TRUNCA. GASTO ANUAL ACUMULADO: 180,520.86
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,591	14,591	14,591	14,591	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SAHJARIPA	52-SAHUARIPA	SAHJARIPA	URBANO	15,250	15,250	15,250	15,250	100%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	LOS ANGELES (LA FABRICA DE LOS ANGELES)	RURAL	1,093	1,093	1,093	1,093	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	60,569	60,569	60,569	60,569	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	URBANO	1,015	1,015	1,015	1,015	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
REHABILITACION APORTACION A LA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD HIDALDO	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	100,000	100,000	100,000	97,651	98%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD JUAREZ	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	59,628	59,628	59,628	56,751	95%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LAS C. VICENTE PADILLA YUCATAN	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	531,982	531,982	531,982	531,982	100%	0	0	METRO LINEAL	937	937	100%	
REHAB. DE AGUA POTABLE EN MOCORUA	26-ETCHOJOA	MOCORUA	RURAL	54,592	54,592	54,592	54,592	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB. DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	208,341	208,341	208,341	208,341	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	26-ETCHOJOA	EL RODEO	RURAL	45,043	45,043	45,043	45,043	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB. RED DE AGUA POTABLE EN LA BOCANA	26-ETCHOJOA	LA BOCANA	RURAL	64,263	64,263	64,263	64,263	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB. Y CONSERVACION DE POZOS EXISTENTES EN VARIAS LOCALIDADES	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,051,785	1,051,785	1,051,785	1,051,785	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN EL RODEO	26-ETCHOJOA	EL RODEO	RURAL	45,043	45,043	45,043	45,043	100%	0	0	SISTEMA	50,000	45,042	90%	EN ESTA OBRA SE BENEFICIARON 1490 HABITANTES
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CHORIT	26-ETCHOJOA	EL CHORIT (EL CHOYA)	RURAL	50,100	50,100	50,100	50,100	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CON ESTA OBRAS LOS BENEFICIADOS FUERON 10 HABITANTES
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	MINAS NUEVAS	RURAL	1,558,111	1,558,111	1,558,111	1,558,111	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALAMOS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	1,362,665	1,362,665	1,362,665	1,362,665	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE ELEVO EL COSTO DE LA OBRA A LO PROGRAMADO INICIALMENTE PORQUE ALGUNAS CALLES SE PAVIMENTARON Y FUE NECESARIO REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LAS MISMAS.
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURALES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,608,096	1,608,096	1,608,096	1,608,096	100%	0	0	SISTEMA	58	58	100%	OBRAS CONCLUIDAS
TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL CHOYUDO	30-HERMOSILLO	EL CHOYUDO (LOS JAPONESSES)	RURAL	53,175	53,175	53,175	53,175	100%	0	0	METRO LINEAL	37	37	100%	OBRA TERMINADA



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN C. RICARDO FLORES MAGON E/ JIMENEZ Y QUINTANA ROO EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	575,159	575,159	575,159	565,683	98%	0	0	0 METRO LINEAL	553	553	100%	
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE ETCHOJOA URES Y ARIZPE Y CALLE ARIZPE E/ ETCHOJOA Y TONICHI EN LA COL. SOP	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,494	208,494	208,494	208,494	100%	0	0	0 METRO LINEAL	236	236	100%	
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA PAVIMENTACION EN CION. EMILIANO ZAPATA E/ G. MORALES Y RINCON EN LA COL. JUAREZ	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,030	307,030	307,030	298,169	97%	0	0	0 METRO LINEAL	255	240	94%	EN ESTA ACCION SE REDUJERON LAS METAS FISICAS, DEBIDO A QUE SE AJUSTARON LAS METAS INICIALES A LAS NECESIDADES DE LA OBRA.
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA PARA PAVIMENTO EN CALLE NICOLAS BRAVO E CLUB ROTARIO Y A.R. GOMEZ EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	283,994	283,994	283,994	272,562	96%	0	0	0 METRO LINEAL	264	254	96%	EN ESTA ACCION SE REDUJERON LAS METAS FISICAS, DEBIDO A QUE SE AJUSTARON LAS METAS INICIALES A LAS NECESIDADES DE LA OBRA.
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	5,871	5,781	5,781	5,781	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. YAÑEZ, ENTRE CALLE AGUSTIN RODRIGUEZ Y CALLE ALLENDE COLONIA BELLAVISTA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	94,416	94,416	94,416	68,533	73%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION RED AGUA POTABLE CALLE MONTERREY	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	48,772	48,772	48,772	48,772	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	
REHABILITACION RED AGUA POTABLE CALLE 1938	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	21,997	21,997	21,997	21,997	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AGUA POTABLE C. BENITO JUAREZ	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	8,169	8,169	8,169	8,169	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	LA VARIACION EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE OTROS 33 PROYECTOS CON EL FONDO.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SONORA	28-GUAYMAS	SONORA	RURAL	599,138	599,138	599,138	599,138	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	31,698	31,698	31,698	31,698	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	LA VARIACION DEL PORCIENTO EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN VARIAS LOCALIDADES	62-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	43,722	43,722	43,722	43,722	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	12-BACUM	EJIDO ATOTONILCO	RURAL	43,903	43,903	43,903	43,902	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE POZO DE AGUA POTABLE NUMERO 3	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	164,978	164,978	164,978	164,978	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL CHOYUDO	30-HERMOSILLO	EL CHOYUDO (LOS JAPONESSES)	RURAL	96,454	96,454	96,454	96,454	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO EL TRIUNFO	30-HERMOSILLO	EL TRIUNFO	RURAL	380,902	380,902	380,902	380,902	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA PEANA	30-HERMOSILLO	LA PEANA	RURAL	130,972	130,972	130,972	130,972	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DE BATUC	30-HERMOSILLO	SAN FRANCISCO DE BATUC	RURAL	122,236	122,236	122,236	122,236	100%	0	0	POZO	1	0	0%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, COL. EL TRIUNFO	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	130,809	130,809	130,809	130,809	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
REPARACION E INSTALACION BOMBA POZO AGUA POTABLE	50-RAYÓN	LA PAZ (LA PAZ DE RAYÓN)	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	234,147	234,147	234,147	234,147	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE	59-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	URBANO	18,396	18,396	18,396	18,396	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION POZO AGUA POTABLE	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	62,921	62,921	62,921	62,921	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA EJ. ENRIQUE LANDA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	ENRIQUE LANDA B.	RURAL	6,223	6,223	6,223	6,223	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LAS VARIACIONES EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
REHABILITACION POZO AGUA POTABLE DE GUAYCORA BACANORA SONORA	9-BACANORA	GUAYCORA	RURAL	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	POZO	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN: EJ. LAZARO CÁRDENAS Y EJ. EL CHORIZO; REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN TORIM, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA	29-GUAYMAS	TORIM	RURAL	341,053	341,053	341,053	341,053	100%	0	0	POZO	2	2	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LOS EJIDOS: SONORA, FCC. MARQUEZ, GRACIANO SÁNCHEZ, ADOLFO DE LA HUERTA Y TORIM	29-GUAYMAS	SONORA	RURAL	520,825	520,825	520,825	520,825	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO PUERTO ARTURO	30-HERMOSILLO	PUERTO ARTURO	RURAL	74,398	74,398	74,398	74,398	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
VARIOS	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	219,889	219,889	219,889	0	0%	0	0	POZO	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE SANTO TOMAS	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	67,399	67,399	67,399	67,399	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	217,562	217,562	217,562	217,562	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,184	110,184	110,184	110,184	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN EQUIPAMIENTO DE POZO YA EXISTENTE.
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TINACO	12-BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	RURAL	243,120	243,120	243,120	182,489	75%	0	0	TINACO	1	1	100%	
APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TINACO	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	400,000	400,000	400,000	399,805	100%	0	0	TINACO	1	1	100%	
CONSTRUCCION PILETAS RECUPERACION DE AGUA	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	46,637	46,637	46,637	46,637	100%	0	0	TANQUE	2	2	100%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	243,448	243,448	243,448	243,448	100%	0	0	TANQUE	2	2	91%	SE REPORTA INFORMACION SEGUN GASTOS ENCONTRADOS EN EXPEDIENTES
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	150,000	150,000	150,000	118,282	79%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA A LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	12-BACUM	LA BOMBA (JUAN M. TETABIATE)	RURAL	116,629	116,629	116,629	116,629	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	12-BACUM	LA TINA	RURAL	3,000	3,000	3,000	2,919	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION AGUA POTABLE EN FRACC.CERRO PRIETO ETAPA 3	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	393,995	393,995	393,995	393,995	100%	0	0	METRO LINEAL	2,238	2,238	100%	
REUBICACION DE SUBSTACION ELECTRICA Y SUMINISTRO DE ARRANQUE EN POZO DE AGUA POTABLE	DE ALAMOS	MACOYAHUI	RURAL	72,893	72,893	72,893	72,893	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO EJERCIDO SE APLICO EN EL RETIRO Y REUBICACION DE SUBSTACION ELECTRICA QUEDANDO DE PENDIENTE DE EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE POZO, YA QUE DONDE ORIGINALMENTE SE TENIA PROGRAMADO CONSTRUIRLO, NO DIO EL VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO.
AGUA POTABLE EN CALLE TERRITORIO NACIONAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	166,196	166,196	166,196	166,196	100%	0	0	METROS LINEALES	199	199	100%	
RED AGUA POTABLE CALLE MANUEL AMADOR Y HECTOR REYES COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	851,520	851,520	851,520	851,520	100%	0	0	METRO LINEAL	663	663	100%	
RED DE AGUA POTABLE CALLE TORRE MONTANA COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	85,958	85,958	85,958	85,958	100%	0	0	METRO LINEAL	106	106	100%	
RED DE AGUA POTABLE CALLE CATORCEAVA COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	83,832	25,148	25,148	25,148	100%	0	0	METRO LINEAL	253	75	30%	
RED DE AGUA POTABLE CALLE CIRCUITO LEY 101 LADO OESTE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	166,078	116,254	116,254	116,254	100%	0	0	METRO LINEAL	163	82	50%	
RED DE AGUA POTABLE CALLE DECIMA COL. SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	137,384	99,900	99,900	99,900	100%	0	0	METRO LINEAL	382	277	73%	
RED DE AGUA POTABLE CALLE JACINTO LOPEZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	53,814	53,814	53,814	53,814	100%	0	0	METRO LINEAL	67	67	100%	
RED DE AGUA POTABLE CALLE PLACIDO RIOS COL. FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	55,114	41,294	41,294	41,294	100%	0	0	METRO LINEAL	155	116	75%	
RED DE AGUA POTABLE CALLE TORRE CFE COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	50,637	50,637	50,637	50,637	100%	0	0	METRO LINEAL	64	64	100%	
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EN CALLE JESUS YUREM	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	110,469	102,638	102,638	102,638	100%	0	0	METRO LINEAL	240	224	93%	
RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE COL. BELLA VISTA SECCION DORADA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	608,717	460,897	460,897	460,897	100%	0	0	METRO LINEAL	1,235	926	75%	
REPARACION DE BOMBA DE POZO	47-PITQUITO	LA ESTACION (ESTACION PITQUITO)	RURAL	145,427	145,427	145,427	145,427	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
FLOTADOR DE AGUA PILA DE EJIDO EL COYOTILLO	58-SANTA ANA	EL COYOTILLO NORTE	RURAL	22,496	22,496	22,496	22,496	100%	0	0	0 FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	12-BACUM	SANTA TERESA	RURAL	41,000	41,000	41,000	40,328	98%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPLIACION VARIAS COLONIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	10,961	10,961	10,961	0	0%	0	0	0 RED	5	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO VARIAS COLONIAS	47-PITTIQUITO	PITTIQUITO	URBANO	104,583	104,583	104,583	104,583	100%	0	0	0 RED	285	285	100%	SE REFIERE A METROS LINEALES
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	200,000	200,000	200,000	179,136	90%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE DE SANITARIO EN LA C. MADERO ENTRE CALIFORNIA Y SAN LUIS POTOSI	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	818,088	818,088	818,088	818,088	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,577	1,577	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS C. TURQUESA Y GRANATE. COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	757,422	757,422	757,422	757,422	100%	0	0	0 METRO LINEAL	446	446	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. ARGENTINA ENTRE BENITO JUAREZ Y MATAMOROS	18-CAJEME	CÓCORIT	URBANO	669,719	669,719	669,719	669,719	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,092	2,092	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. BENITO JUAREZ ENTRE PINO SUAREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	18-CAJEME	PROVIDENCIA	URBANO	268,854	268,854	268,854	268,854	100%	0	0	0 METRO LINEAL	608	608	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. CHIAPAS ENTRE NORTE Y BANAMICHI. COL. EL TUNEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	68,203	68,203	68,203	68,203	100%	0	0	0 METRO LINEAL	315	315	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. EMETERIO OCHOA ENTRE CTM Y C. 400 COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	206,853	206,853	206,853	206,853	100%	0	0	0 METRO LINEAL	560	560	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. JESUS PACHECO ENTRE AGUASCALIENTES Y TEBARI. COL. CUAUHTÉMOC	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	252,742	252,742	252,742	252,742	100%	0	0	0 METRO LINEAL	365	365	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. JOSÉ MENDIVIL TALAMANTE Y PLAN DE IGUALA, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	336,939	336,939	336,939	336,939	100%	0	0	0 METRO LINEAL	378	378	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. PLAN DE GUADALUPE ENTRE 19 DE NOVIEMBRE Y PUERTO VALLARTA, COL. ALVARO OBREGÓN (ZONA URBANA LUIS ECHVERRÍA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	483,382	483,382	483,382	483,382	100%	0	0	0 METRO LINEAL	792	792	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. VIOLETAS, GERANIOS Y GARDENIAS, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	522,613	522,613	522,613	522,613	100%	0	0	0 METRO LINEAL	856	856	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CJÓN. LÁZARO CARDENAS ENTRE ALLENDE E HIDALGO, COL. BENITO JUAREZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	198,363	198,363	198,363	198,363	100%	0	0	0 METRO LINEAL	364	364	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. MADERO Y LUIS CAJEME ENTRE AGUILES SERDAN Y EMILIANO ZAPATA	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	557,064	557,064	557,064	557,064	100%	0	0	0 METRO LINEAL	949	949	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONST. DE DRENAJE EN COL. SALVADOR VALENZUELA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	182,638	182,638	182,638	182,638	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BASCONCOBE	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	578,731	578,731	578,731	578,731	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE COL. SALVADOS VALENZUELA GUERRA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	CON ESTA OBRA LOS BENEFICIADOS SON 200 HABITANTES
ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA V ENTRE CALLE CARRILLO MARCOR Y ALVARADO COL. FÁTIMA	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,681	107,681	107,681	107,681	100%	0	0	0	METRO LINEAL	55	55	100%	
CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE EN FRACC. SAHUARI	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	441,320	441,320	441,320	441,320	100%	0	0	0	METRO LINEAL	442	442	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN AV. RAYON/MARISCAL Y OBREGON	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	32,560	32,560	32,560	32,560	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	125,772	125,772	125,772	125,772	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION RED DE DRENAJE EN FRACC.CERRO PRIETO SECC.3	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	48,917	48,917	48,917	48,917	100%	0	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO COLONIA POBRES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	540,921	540,921	540,921	540,921	100%	0	0	0	RED	540,921	540,921	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIAS: GOLONDRINAS, MIRADOR, MIGUEL HIDALGO Y 07 DE JUNIO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	611,183	611,183	611,183	611,183	100%	0	0	0	METRO LINEAL	138	138	100%	
AMPLIACION RED DE DRENAJE COLO. GIL SAMANIEGO Y REHABILITACION DE DRENAJE EN COL. MIGUEL HIDALGO Y COL. POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	246,602	246,602	246,602	246,602	100%	0	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. LA PONDEROSA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,303,452	1,303,452	1,303,452	935,484	72%	0	0	0	METRO LINEAL	1,580	1,501	95%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. MIGUEL ANGEL JIMENEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	208,660	208,660	208,660	170,920	82%	0	0	0	METRO LINEAL	237	237	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVE. TAJITOS / CALLES 18 DE MARZO Y COLORADA, COL. SAN LUIS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	79,213	79,213	79,213	75,762	96%	0	0	0	METRO LINEAL	74	74	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA, COL. LAURA ALICIA FRIAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	3,661,530	3,661,530	3,661,530	3,660,272	100%	0	0	0	METRO LINEAL	6,289	6,289	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COL ALAMEDA Y VILLA REAL	41-NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	URBANO	1,158,337	1,158,337	1,158,337	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	NO EXISTE INFORMACION EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO DE LA OBRA.
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COL CAM	41-NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	URBANO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	NO EXISTE INFORMACION EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO DE ESTA OBRA.
AMPL. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVJOJA	NAVJOJA	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,920	1,920	100%	EL IMPORTE EJERCIDO ES RECURSO COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA HABITAT 2009
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN ONAVAS	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	29,749	29,749	29,749	29,749	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EJIDO EL CLARO COLONIA NUEVA	58-SANTA ANA	EL CLARO	RURAL	147,425	147,425	147,425	147,425	100%	0	0	0	RED					
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA YANEZ ENTRE CALLE 15 Y ARROYO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	89,335	89,335	89,335	89,335	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CAPILLA LA CANADA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	81,779	81,779	81,779	81,779	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CURVA DE SANTA RITA	58-SANTA ANA	SANTA RITA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EJIDO EL CLARO CONEXION A CALLEJON DEL BURRO	58-SANTA ANA	EL CLARO	RURAL	67,689	67,689	67,689	67,689	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LOMAS DEL POLVORIN	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	47,517	47,517	47,517	47,517	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SANTA CECILIA RAMALES SECTOR SUR	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	292,946	292,946	292,946	292,946	100%	0	0	0	RED	1	1	100%		
AMPLIACION RED DE DRENAJE	66-URES	SANTIAGO DE URES (SANTIAGO)	RURAL	46,004	46,004	46,004	46,004	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%		
AMPLIACION RED DRENAJE CALLE JESUS GARCIA	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	184,852	184,852	184,852	184,852	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%		
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUAREZ	COLONIA JECOPACO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	GASTO ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE:190,709.97 OBRA FISICAMENTE CERRADA AL 100% Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRAS PRESUPUESTADAS.	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%		
MANTENIMIENTO																	
MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,130	17,130	17,130	17,130	100%	0	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%		
MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE	9-BACANORA	BACANORA	URBANO	77,000	77,000	77,000	77,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION																	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	50,000	50,000	50,000	11,800	24%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LAS C. VICENTE PADILLA Y YUCATAN	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	705,184	705,184	705,184	705,184	100%	0	0	0	METRO LINEAL	896	896	100%		
REHAB. DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	160,264	160,264	160,264	160,264	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVE. XIV Y CALLE 31 COL. GOLODRINAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	227,634	227,634	227,634	227,634	100%	0	0	0	METRO LINEAL	295	295	100%		
REHABILITACION DE ATARJEIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	URBANO	154,803	154,803	154,803	142,972	92%	0	0	0	METRO LINEAL	179	179	100%	OBRA TERMINADA	
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CALLEJON FRANCISCO VILLA, COL. PALO VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	146,976	146,976	146,976	84,167	57%	0	0	0	METRO LINEAL	104	104	100%	OBRA TERMINADA	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	URBANO	773,569	773,569	773,569	773,569	100%	0	0	0 METRO LINEAL	339	339	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE DRENAJE	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,808	66,808	66,808	66,808	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,395	12,395	12,395	12,395	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	102,166	102,166	102,166	102,166	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	164,152	164,152	164,152	164,152	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE BASURON MUNICIPAL	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	25,700	25,700	25,700	25,700	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
REHABILITACION RELLENO SANITARIO	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	87,694	87,694	87,694	87,694	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
LETRINAS CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	429,408	429,408	0	429,408	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	0	0	0%	ESTA OBRA NO ESTABA PRESUPUESTADA, PERO POR NECESIDADES DE LA ESCUELA SE CONSTRUYERON LOS BAÑOS
CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS	71-BENITO JUAREZ	PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)	URBANO	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	OBRA SIN INICIAR, DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS															
REHAB. DE DRENAJE EN EL ALTO GUAYPARIN	26-ETCHOJOA	GUAYPARIN	RURAL	160,124	160,124	160,124	160,124	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHAB. DE POZOS DE VISITA EN COL-LUIS DONALDO COLOSBIO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	127,773	127,773	127,773	127,773	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS COLONIAS	9-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
ALCANTARILLADO CALLE SOYOPA COL. EMPALME	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	170,341	51,102	51,102	51,102	100%	0	0	0 METROS LINEALES	129	39	30%	
DRENAJE CALLE SIERRA ENCANTADA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	57,135	57,135	57,135	57,135	100%	0	0	0 METRO LINEAL	35	35	100%	
DRENAJE CALLE TORRE LATINOAMERICANA COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	114,196	114,196	114,196	114,196	100%	0	0	0 METRO LINEAL	322	322	100%	
RED DE ALCANTARILLADO CALLE JESUS YUREM	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	220,937	102,638	102,638	102,638	100%	0	0	0 METRO LINEAL	240	110	46%	
RED DE ALCANTARILLADO CALLE MOJAVE ENTRE CALLE XIXIMES Y ABRAHAM ZAIED	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	354,496	340,550	340,550	340,550	100%	0	0	0 METRO LINEAL	110	105	95%	
RED DE ALCANTARILLADO CALLE TORRE BABEL OESTE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	78,860	23,658	23,658	23,658	100%	0	0	0 METRO LINEAL	70	21	30%	
RED DE ALCANTARILLADO CALLE TORRE GARIBALDI, COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	102,859	102,859	102,859	102,859	100%	0	0	0 METRO LINEAL	97	97	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RED DE ALCANTARILLADO CALLE TORRE MONTANA COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	81,068	81,068	81,068	81,068	100%	0	0	METRO LINEAL	156	156	100%	
RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO AZUL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	127,887	127,887	127,887	127,887	100%	0	0	METROS LINEALES	162	162	100%	
RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIERRA SANTA FE COL. BENITO JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	94,230	86,768	86,768	86,768	100%	0	0	METRO LINEAL	117	117	100%	
RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE DE MARFIL PONIENTE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	307,228	242,312	242,312	242,312	100%	0	0	METROS LINEALES	428	340	79%	
RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE/JON SIN NOMBRE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	83,239	83,239	83,239	83,239	100%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	
RED DE DRENAJE CALLE MARCOS JEREZ COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	49,915	49,915	49,915	49,915	100%	0	0	METRO LINEAL	33	33	100%	
RED DE DRENAJE CALLE PRIVADA TORRE EIFFEL COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	14,328	14,328	14,328	14,328	100%	0	0	METRO LINEAL	19	19	100%	
RED DE DRENAJE CALLE TORRE CFE COL. LAS TORRES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	71,041	71,041	71,041	71,041	100%	0	0	METRO LINEAL	78	78	100%	
RED DRENAJE CALLE JACINTO LOPEZ, COL. FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	48,867	48,867	48,867	48,867	100%	0	0	METRO LINEAL	358	358	100%	
APORTACION PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	7-ATIL	ATIL	URBANO	108,861	108,861	108,861	107,312	99%	0	0	OBRA	108,861	107,312	99%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCIÓN															
PAVIMENTACION DE CALLES	10-BACERAC	BACERAC	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	920	920	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	15-BAVISPE	BAVISPE	URBANO	384,841	384,841	384,300	384,841	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
CONSTRUCCION DE CAMELON Y ALUMBRADO PUBLICO EN C JUAREZ	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	M2 CAMELONES	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN COL. LOS MISIONEROS (LAS CACHIMBAS)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	709,221	709,221	709,221	709,221	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,404	1,404	100%	
PAVIMENTACION DE LA C. ALVARO OBREGÓN ENTRE CALIFORNIA Y GUANAJUATO	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	287,533	287,533	287,533	287,533	100%	0	0	METROS CUADRADOS	551	551	100%	
PAVIMENTACION DE LA C. JUAN DE LA BARRERA ENTRE BLVD. LAS TORRES Y MICHOACÁN, COL. LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	477,999	477,999	477,999	477,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%	
PAVIMENTACION DE LA C. PIPLA ENTRE FRESNO Y ZONA URBANA, TOBARITO	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO)	URBANO	1,366,505	1,366,505	1,366,505	1,366,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,986	3,986	100%	
PAVIMENTACION DE LA C. ROSENDO MONTEL ENTRE PABLO GONZALEZ TORRES Y BLVD. LAS TORRES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,299,500	1,299,500	1,299,500	1,299,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,770	4,770	100%	
PAVIMENTACION DE LAS C. TUROQUESA Y GRANATE, COL. VALLE VERDE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,711,187	1,711,187	171,187	1,711,187	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,834	2,834	100%	
PAVIMENTACION EN C. ARGENTINA ENTRE BENITO JUAREZ Y MATAMOROS	18-CAJEME	CÓCORIT	URBANO	2,564,833	2,564,833	2,564,833	2,564,833	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,666	8,666	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACIÓN EN C. BENITO JUÁREZ ENTRE PINO SUÁREZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	2,856,576	2,856,576	2,856,576	2,856,576	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,192	7,192	100%	
PAVIMENTACIÓN EN C. CHIAPAS ENTRE NORTE Y BANAMICHI, COL. EL TÚNEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	724,661	724,661	724,661	724,661	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,382	1,382	100%	
PAVIMENTACIÓN EN C. EMETERIO OCHOA ENTRE CTM Y C. 400. COL. SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	851,776	851,776	851,776	851,776	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,137	1,137	100%	
PAVIMENTACION EN C. JESUS PACHECO ENTRE AGUASCALIENTES Y TEBARI. COL. CUAUHTEMOC	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,040,703	1,040,703	1,040,703	1,040,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,703	2,703	100%	
PAVIMENTACIÓN EN C. JOSÉ MENDILAMANTE Y PLAN DE IGUALA, COL. RUSSO VOGEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	2,054,123	2,054,123	2,054,123	2,054,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,132	7,132	100%	
PAVIMENTACIÓN EN C. PLAN DE GUADALUPE ENTRE 19 DE NOVIEMBRE Y PUERTO VALLARTA, COL. ALVARO OBREGÓN (ZONA URBANA LUIS ECHEVERRÍA)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,990,397	1,990,397	1,990,397	1,990,397	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,170	5,170	100%	
PAVIMENTACIÓN EN C. VIOLETAS, GERANIOS Y GARDENIAS, COL. MAXIMILIANO R. LÓPEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	2,151,936	2,151,936	2,151,936	2,151,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,589	5,589	100%	
PAVIMENTACIÓN EN C. JÓN. LÁZARO CARDENAS ENTRE ALLENDE E HIDALGO, COL. BENITO JUÁREZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	816,791	816,791	816,791	816,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,138	3,138	100%	
PAVIMENTACIÓN EN LA C. MADERO ENTRE CALIFORNIA Y SAN LUIS POTOSÍ	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	3,292,316	3,292,316	3,292,316	3,292,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,294	10,294	100%	
PAVIMENTACIÓN EN LA C. MADERO Y LUIS CAJEME ENTRE AGUILAS SERDAN Y EMILIANO ZAPATA	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	2,293,792	2,293,792	2,293,792	2,293,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,313	9,313	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	3,794,849	3,794,849	3,794,849	3,794,849	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,794,849	3,794,849	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV FRANCISCO I MADERO	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	163,101	163,101	163,101	163,101	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C BENITO JUAREZ	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	18,754	18,754	18,754	18,754	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1	1	100%	
CONTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	445	445	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJÓN COAHUILA FINAL ENTRE AVE BAJA CALIFORNIA Y AVE. HERMOSILLO EN COL. LOMA LINDA	28-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,769	415,769	415,769	415,769	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y AREA DE ESTACIONAMIENTO EN AVE. VI FINAL COL. SAN VICENTE	28-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	392,413	392,413	392,413	392,413	100%	0	0	METROS	118	118	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO PARTE ALTA COL. MIGUEL HIDALGO (CANÓN DE LA ANTENA)	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	438,396	438,396	438,396	438,396	100%	0	0	METROS CUADRADOS	769	769	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLE PARALELA A CARRETERA INTERNACIONAL COL. FATIMA	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	774,863	774,863	774,863	774,863	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,593	1,593	100%	
PAVIMENTACIÓN CIRCUITO CERRO GANDARENO (II ETAPA)	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	937,335	937,335	937,335	937,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280	1,280	100%	
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ROBLE COL. 23 DE MARZO	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	602,328	602,328	602,328	602,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,369	1,369	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANZ. 177 COL. CANÓN ANTENA	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	590,602	590,602	590,602	590,602	100%	0	0	METROS CUADRADOS	795	795	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL COL. GIL SAMANIEGO	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	596,628	596,628	596,628	596,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,071	1,071	100%	
PAVIMENTACION DE AVE. ENCINAS ENTRE CIRCUITO VIAL M. GATES Y CALLE JESUS GARCIA COL. TERMO	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	797,704	797,704	797,704	797,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,012	1,012	100%	
PAVIMENTACION DE AVE. ENCINAS Y CALLEJÓN QUINTO DE CALLE JESUS GARCIA A AVE. IV SECTOR PUNTA ARENA	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	818,110	818,110	818,110	818,110	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	
PAVIMENTACION DE AVE. XVII FINAL (ARROYO) EN SECTOR GOLONDRINAS	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	785,346	785,346	785,346	785,346	100%	0	0	METROS CUADRADOS	957	957	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 18 DE AVE. 00 A PARTE ALTA COLONIA CANTERA	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	253,957	253,957	253,957	253,957	100%	0	0	METROS CUADRADOS	715	715	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACIÓN DE CALLE 6 DE AVE. VII A AVE. VIII SECTOR GANDAREÑO	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	895,923	895,923	895,923	895,923	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,328	1,328	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN PRIMERO EN SECTOR PUNTA ARENA	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	979,149	979,149	979,149	979,149	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
PAVIMENTACIÓN EN AVE. XXI ENTRE CALLES 9 Y 10 COL. CENTRO	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	389,112	389,112	389,112	389,112	100%	0	0	METROS CUADRADOS	368	368	100%	
PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE MANZ. COL. MIGUEL HIDALGO (CAÑÓN DE LA ANTENA)	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	914,301	914,301	914,301	914,301	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,624	1,624	100%	
COLOCACIÓN DE ADOQUIN ROMANO CALLE MORELOS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	719,886	719,886	719,886	719,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,272	2,272	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCIÓN DE CALLEJÓN DIF. COLONIA CHURUBUSCO	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	539,335	539,335	539,335	539,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE AGUA MARINA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	259,970	259,970	259,970	259,970	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	LAS METAS SE REDUJERON DE ACUERDO A LO PROGRAMADO INICIALMENTE PARA QUEDAR EJECUTADOS SOLAMENTE LOS CONCEPTOS DE GUARNICIONES E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA HASTA EL TERCER TRIMESTRE.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN COBACH	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	201,665	201,665	201,665	201,665	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	META CUMPLIDA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE SIN UNIDAD DEPORTIVA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	195,880	195,880	195,880	195,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	SE REDUCEN LAS METAS EN CUANTO A LO PROGRAMADO INICIALMENTE Y SOLO QUEDAN EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE GUARNICIONES E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ES DECIR LO QUE ESTA REPORTADO AL TERCER TRIMESTRE EN CUANTO A AVANCE FINANCIERO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLEJÓN EL VOLANTIN	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	243,917	243,917	243,917	243,917	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE GEMA HASTA TURQUESA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	227,412	227,412	227,412	227,412	100%	0	0	METROS CUADRADOS	536	536	100%	LAS METAS SE REDUJERON DE ACUERDO A LO CUMPLIDO HASTA EL TERCER TRIMESTRE, YA QUE SOLO FUERON EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE GUARNICIONES E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLEJÓN ESTACION	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	626,839	626,839	626,839	626,839	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE BACOACHI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	710,616	710,616	710,616	228,065	32%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445	1,430	99%	
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE CUMPAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	727,626	727,626	727,626	287,407	39%	0	0	METROS CUADRADOS	1,458	1,444	99%	
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE LERDO DE TEJADA / SOLIDARIDAD Y LEANDRO P. GAXIOLA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,227,558	2,227,558	2,227,558	1,932,014	87%	0	0	METROS CUADRADOS	4,318	4,318	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE POTAM	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,392,617	1,392,617	1,392,617	771,787	55%	0	0	METROS CUADRADOS	2,598	2,572	99%	
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE YÁNEZ / BACERAC Y OPODEPE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,862,347	1,862,347	1,862,347	1,712,369	92%	0	0	METROS CUADRADOS	6,619	6,619	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLES ALFONSO ARMENTA / FRANCISCO VILLA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,066,409	2,066,409	2,066,409	1,487,584	72%	0	0	METROS CUADRADOS	3,069	3,008	98%	
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLES AVE. DEL FUERTE / SOLIDARIDAD Y ENRIQUE LEÓN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,378,501	1,378,501	1,378,501	1,003,528	73%	0	0	METROS CUADRADOS	2,267	2,222	98%	
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLES CALLEJÓN LOS PINOS / GILDARDO MAGAÑA Y DOCEAVA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	491,804	491,804	491,804	386,371	79%	0	0	METROS CUADRADOS	657	644	98%	
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLES CD. ROSARIO / INDEPENDENCIA Y BLVD. SOLIDARIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,223,277	1,223,277	1,223,277	676,432	55%	0	0	METROS CUADRADOS	2,604	2,552	98%	
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLES CHOIK / SOLIDARIDAD Y ENRIQUE LEÓN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,675,455	1,675,455	1,675,455	1,494,808	89%	0	0	METROS CUADRADOS	3,448	3,379	98%	
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLES COSALA / ITURBIDE Y BLVD. SOLIDARIDAD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,444,574	1,444,574	1,444,574	730,062	51%	0	0	METROS CUADRADOS	2,643	2,786	98%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ / LAURO GALVEZ Y RAMON BALLESTEROS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,160,708	1,160,708	1,160,708	1,014,174	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,742	2,687	98%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES MINA LA CARRILENA / PAPAGOS Y MINA LA ESMERALDA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	708,948	708,948	708,948	455,004	64%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,408	1,379	98%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES MINA LA ESMERALDA / MINA LA CARRILENA Y LAZARO CARDENAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,085,410	1,085,410	1,085,410	348,081	32%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,947	1,909	98%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES NACORI CHICO / SIMON BLEY Y DOCE DE OCTUBRE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,209,796	1,209,796	1,209,796	603,874	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,303	2,257	98%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES NACORI GRANDE / LOPEZ DEL CASTILLO Y OLIVARES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	739,472	739,472	739,472	443,043	60%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,651	1,651	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES OPODEPE / REYES Y YANEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	892,492	892,492	892,492	441,653	49%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,364	1,187	87%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES PEDRO ROSAS / BLVD. SOLIDARIDAD Y EMANCIPACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,169,722	2,169,722	2,169,722	1,806,127	83%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,553	3,482	98%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES RANCHO VIEJO / SIMON BLEY Y CARLOS CATUREGLI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,817,486	1,817,486	1,817,486	1,304,865	72%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,620	3,620	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES SANTA ROSA / HEROES DE CABORCA Y REYES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	979,763	979,763	979,763	389,202	40%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,361	1,333	98%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES SUAQUI GRANDE / CARLOS CATUREGLI Y SIMON BLEY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,336,009	2,336,009	2,336,009	1,830,568	78%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,247	5,247	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES YECORIPA / CARLOS CATUREGLI Y LOPEZ DEL CASTILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	765,074	765,074	765,074	364,040	48%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,238	1,238	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES TEPACHE / SIMON BLEY Y MONTEVERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,096,322	2,096,322	2,096,322	1,372,211	65%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,070	3,969	98%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLES VILLA JUAREZ / ISRAEL GONZALEZ Y CALLE TRES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	721,103	721,103	721,103	497,142	69%	0	0	0 METROS CUADRADOS	958	958	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO AISLADO DE LA CALLE DE LOS MAYOS / ANGEL ARREOLA Y LAZARO MERCADO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	806,840	806,840	806,840	705,530	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,841	1,822	99%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO AISLADO DE LA CALLE DE LOS MAYOS / CABO SAN LUCAS Y CABO BLANCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,058,418	2,058,418	2,058,418	1,791,342	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,979	4,929	99%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO AISLADO DE LA CALLE SAN FELIPE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	454,420	454,420	454,420	223,612	49%	0	0	0 METROS CUADRADOS	904	895	99%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO ISLADO DE LA CALLE ETCHOJOA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	398,981	398,981	398,981	335,276	84%	0	0	0 METROS CUADRADOS	739	717	97%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO ISLADO DE LA CALLE HERMENEGILDO RANGEL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	450,583	450,583	450,583	135,807	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	624	580	93%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN TRAMO ISLADO DE LA CALLE IRIDIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	734,019	734,019	734,019	228,065	31%	0	0	0 METROS CUADRADOS	867	460	53%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE ARIBABI	31-HUACHINERA	ARIBABI	RURAL	389,839	389,839	389,890	389,839	100%	150	150	METROS CUADRADOS	1,560	1,560	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS GUARNICIONES Y BACHEOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	5,636,950	5,636,950	5,636,950	5,636,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACCESO A PUEBLO VIEJO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	230,592	230,592	230,592	230,592	100%	0	0	METROS CUADRADOS	464	464	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PUEBLO MAYO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,886,171	99%	0	0	METROS CUADRADOS	12,297	12,297	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE BACABACHI	42-NAVOJOA	BACABACHI	RURAL	1,989,765	1,989,765	1,989,765	1,519,561	76%	0	0	METROS CUADRADOS	9,402	9,402	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CHIRAJOBAMPO	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	RURAL	1,122,778	1,122,778	1,122,778	1,122,778	100%	312,241	312,241	METROS CUADRADOS	6,600	6,600	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE FUNDICION	42-NAVOJOA	FUNDICION	RURAL	1,042,934	1,042,934	1,042,934	1,042,934	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,420	6,420	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ETCHOJOA E/ URES Y ARIZPE Y C. AIRZPE E/ ETCHOJOA Y TONCHI EN LA COL. SONORA.	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	780,758	780,758	780,758	780,758	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,366	2,550	108%	EN ESTA ACCION EL TOTAL ASIGNADO SUFRIÓ UN INCREMENTO EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, ESTO DEBIDO A QUE SE REALIZARON VOLUMENES EXCEDENTES DENTRO DE LA OBRA, PARA LO CUAL SE PAGO UNA ESTIMACION ADICIONAL.
PAVIMENTACION DE CALLE FLORES MAGON ENTRE JIMENEZ Y QUINTANA ROO EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	1,624,446	1,624,446	1,624,446	1,624,446	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,796	5,796	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO E/ CLUB ROTARIO Y CALLE A. R. GOMEZ EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	836,740	836,740	836,740	834,931	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,624	2,624	100%	EL TOTAL ASIGNADO SUFRIÓ UN INCREMENTO EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, ESTO ES DEBIDO A VOLUMENES EXCEDENTES DE LA OBRA, PARA LO CUAL SE PAGO UNA ESTIMACION ADICIONAL.
PAVIMENTACION DE CALLE QUINTA ENTRE LAZARO CARDENAS Y RIO FUERTE EN LA COL. LOPEZ NOGALES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	1,724,500	1,724,500	1,724,500	1,724,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,774	8,774	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA HABITAT 2009
PAVIMENTACION DE C.JON. EMILIANO ZAPATA ENTRE GARCIA MORALES Y RINCON EN LA COL. JUAREZ EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	698,014	698,014	698,014	698,014	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,696	1,696	100%	
PAVIMENTACION DE CUERPO SUR EN BLVD. JACARANDAS E/ PITAHAYA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	3,675,000	3,675,000	3,675,000	3,675,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,100	15,100	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA, FUE COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA HABITAT 2009
PAVIMENTACION EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	2,884,195	2,884,195	2,884,195	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000	12,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,751	68,751	68,751	68,733	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%	
PAVIMENTACION CALLE GUATEMALA COL. ESPERANZA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	643,969	193,191	193,191	193,191	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,235	371	30%	
PAVIMENTACION CALLE INSURGENTES COL. BOLIVAR	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	399,470	399,470	399,470	399,470	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	604	604	100%	
PAVIMENTACION CALLE RIO BRAVO COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	846,024	676,819	676,819	676,819	100%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,122	898	80%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	4,182	4,182	4,182	4,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION VARIAS CALLES	47-PITTIQUITO	PITTIQUITO	URBANO	469,308	469,308	469,308	469,308	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,868	1,868	100%	
CONSTRUCCION GUARNICIONES CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	50-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	21,700	21,700	21,700	21,700	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	190	190	100%	
CONSTRUCCION GUARNICIONESBLVD BENITO JUAREZ	50-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	METROS	40	40	100%	
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EN PAVIMENTACION CALLE ANGEL SERRANO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	30,590	30,590	30,590	30,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,125	1,125	100%	
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EN PAVIMENTACION AVENIDA CORREGIDORA TERCERA ETAPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	607	607	100%	
PAVIMENTACION AV RAYONOBREGÓN Y MARISCAL	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	21,416	21,416	21,416	21,416	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
GUARN. AV. ABELARDO DE CALLE 2 A CALLE 10	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	415,848	415,848	415,848	415,848	100%	0	0	METROS	1,614	1,614	100%	
GUARN. AV. EMILIANO ZAPATA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	206,265	206,265	206,265	206,265	100%	0	0	METROS	2,783	2,783	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
GUARN. AV EMPRESARIOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	205,436	205,436	205,436	205,436	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
GUARN. AV. LIBERTAS CALLE SAMUEL OCAÑA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	410,872	410,872	410,872	410,872	100%	0	0	METROS	2,000	2,000	100%	
GUARN. CALLE LUIS ENCINAS DE AV. SONORA A AV. VERACRUZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	341,867	341,867	341,867	341,867	100%	0	0	METROS	1,346	1,346	100%	
GUARN. CALLE 10 DE AV. TLAXCALA A AV. OAXACA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	17,115	17,115	17,115	17,115	100%	0	0	METROS	212	212	100%	
GUARN. CALLE 31 AV. LAZARO CARDENAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	34,124	34,124	34,124	34,124	100%	0	0	METROS	324	324	100%	
GUARN. DE CALLE 24 DE AV. REVOLUCION A AV. FELIX CONTRERAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	38,682	38,682	38,682	38,682	100%	0	0	METROS	297	297	100%	
GUARN. E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	46,508	46,508	46,508	46,508	100%	0	0	METROS	492	492	100%	
GUARN. E.P. ROSAURA RIVERA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	41,565	41,565	41,565	41,565	100%	0	0	METROS	416	416	100%	
GUARN. ESC. COBACH, E.P. HIMNO NACIONAL, PREESC. CLUB ROTARIO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	167,294	167,294	167,294	167,294	100%	0	0	METROS	1,710	1,710	100%	
GUARN. PREESC. 1RO DE MAYO Y E.P. MIGUEL HIDALGO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	106,746	106,746	106,746	106,746	100%	0	0	METROS	526	526	100%	
GUARN. TELESECUNDARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	110,033	110,033	110,033	110,033	100%	0	0	METROS	527	527	100%	
GUARN. YOREME	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	48,895	48,895	48,895	48,895	100%	0	0	METROS	694	694	100%	
PAVIMENTACION AV. EMILIANO ZAPATA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	3,091,679	3,091,679	3,091,679	3,091,679	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	22,500	22,500	100%	
PAVIMENTACION AV. EMPRESARIOS CALLE SAMUEL O	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,034,982	1,034,982	1,034,982	1,034,982	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	6,495	6,495	107%	
PAVIMENTACION CALLE LUIS ENCINAS DE AV. SONORA A AV. VERACRUZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	4,497,564	4,497,564	4,497,564	4,497,564	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	20,850	20,850	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE AV. TLAXCALA A AV. OAXACA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	206,955	206,955	206,955	206,955	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,610	1,610	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 24 DE AV. FELIX CONTRERAS A AV. REVOLUCION	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	244,674	244,674	244,674	244,674	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,858	1,858	100%	
PAVIMENTACION E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,016,117	1,016,117	1,016,117	1,016,117	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	7,185	7,185	100%	
PAVIMENTACION E.P. ROSAURA RIVERA Y PREESC. CAMARA J.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	817,977	817,977	817,977	817,977	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	4,345	4,345	100%	
PAVIMENTACION ESC. COBACH, E.P. HIMNO NACIONAL Y PREESC. CLUB ROTARIO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,962,244	1,962,244	1,962,244	1,962,244	100%	51,185	51,185	M2. CONCRETO ASFALTICO	13,692	13,692	100%	DE LOS INTERESES GENERADO CON EL FAISM SE APLICARON \$ 51,185.00 DONDE 1,685.00 SE PAGO LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y \$49,500.00 SE COMPRARON ALGUNOS SEÑALAMIENTOS LOS CUALES FUERON APLICADOS PARA VARIAS OBRAS
PAVIMENTACION ESC. TELESECUNDARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	948,793	948,793	948,793	948,793	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	4,300	4,300	100%	
PAVIMENTACION PREESC. 1RO DE MAYO Y E.P. MIGUEL HIDALGO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	819,060	819,060	819,060	819,060	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,736	3,736	100%	
PAVIMENTO YOREME	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	953,565	953,565	953,565	953,565	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	6,336	6,336	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FELIX ROMERO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	569,315	569,315	569,315	423,515	74%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,600	1,600	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SOLIDARIDAD	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	147,414	147,414	147,414	147,414	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
PAVIMENTACION BLVD LAMPAZOS	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	201,096	201,096	201,096	201,096	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	500	500	100%	
PAVIMENTACION CALLE OCAMPO	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	125,835	125,835	125,835	125,835	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	120	120	100%	
PAVIMENTACION CALLE JESUS GARCIA	86-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,708	115,708	115,708	115,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
PAVIMENTACION CALLE MONTERREY TERCERA ETAPA	86-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	206,153	206,153	206,153	206,153	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,200	2,200	100%	
AFORTACION DEL AYUNTAMIENTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE N MENDOZA	87-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	26,471	26,471	26,471	26,471	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION VARIAS CALLES DE VILLA HIDALGO	87-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	99,383	99,383	99,383	99,383	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	500	500	100%	GASTO ACUMULADO ANUAL: 99,928.28. OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 99%. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	71-BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS	400	400	100%	OBRA NO INICIADA. AVANCE FISICO-FINANCIERO REAL: 0% DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	METROS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 5 DE MAYO	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL. MIGUEL ANGEL LOPEZ REYNOSO	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	447,500	447,500	447,500	447,500	100%	0	0	METROS	2,070	2,070	100%	GASTO GENERADO EN EL 4TO. TRIMESTRE: 74,746.00. ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE: 74,746.00. METAS FISICA REAL: 180 ML DE GUARNICION. OBRA TRUNCA. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COL. PALMA REAL	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	364,539	364,539	364,539	364,539	100%	0	0	METROS	1,458	1,458	100%	OBRA NO INICIADA. AVANCE FISICO FINANCIERO 0%. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PAREDONCITO	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS	400	400	100%	OBRA NO INICIADA. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO. SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS	120	120	100%	GASTO REAL ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE: 12,000.00. AVANCE FISICO 20% OBRA TRUNCA DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS	200	200	100%	GASTO REAL DE LA OBRA ACUMULADO AL 4 TRIMESTRE: 50,000.49
REVESTIMIENTO DE CALLES	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS	1,200	1,200	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. MIGUEL ANGEL LOPEZ REYNOSO	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS	600	600	100%	GASTO ACUMULADO REAL AL 4 TRIMESTRE: 85,242.80. AVANCE FISICO FINANCIERO: 59%. APROX. 336 ML DE REVESTIMIENTO. OBRA TRUNCA. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO. SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. PALMA REAL	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS	600	600	100%	GASTO REAL ACUMULADO AL 4 TRIMESTRE: 29,000.00 AVANCE FISICO FINANCIERO: 19%. APROX. 114 ML DE REVESTIMIENTO OBRA TRUNCA. DEBIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
REVESTIMIENTO DE CALLES EN PAREDONCITO	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS	320	320	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS	400	400	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES PAREDON COLORADO	71-BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	URBANO	143,428	143,428	143,428	143,428	100%	0	0	METROS	574	574	100%	PAREDON COLORADO PERTENECE AL SECTOR RURAL
AMPLIACION															
AMPLIACION DE BOULEVARD SALIDA A VILLA JUAREZ BACOBAMPO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	442,261	442,261	442,261	442,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 9800 HABITANTES
MANTENIMIENTO															
RASPADO DE CALLES DE TERRACERIA Y REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	129,419	129,419	129,419	129,419	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,000	8,000	100%	
MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS BACHEO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	498,309	498,309	498,309	498,309	100%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	498,309	498,309	100%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	907,210	907,210	907,210	907,210	100%	0	0	METROS	907,210	907,210	100%	
SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	80,000	80,000	100%	
CONFORMADO DE CALLES Y CAMINOS SALITRAL-VEJOS-LA BOCANA- HUITCHACA	26-ETCHOJOA	SALITRAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	82,915	82,915	100%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE ADOQUIN Y EMPEDRADOS	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	568,332	568,332	568,332	568,332	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	OBRAS CONCLUIDAS
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	362,668	362,668	362,668	362,668	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DE CALLES (BACHEO)	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,682,125	83%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	8,300	83%	SE MODIFICO EL TOTAL ANUAL YA QUE SE METTERON OBRAS NUEVAS Y SE DESGLOSIO EL CONCEPTO EN CADA OBRA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REVESTIMIENTO DE CALLES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,057,708	85%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000	17,000	85%	
MANTENIMIENTO DE CALLES	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	37,553	37,553	37,553	37,553	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	BARRIDO Y BACHEO
BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	70,580	70,580	70,580	70,580	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	71-BENITO JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,128	150,128	150,128	150,128	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	
REHABILITACION															
EMBALASTRADO DE CALLES EN EL GUAYPARIN	26-ETCHOJOA	GUAYPARIN	RURAL	56,695	56,695	56,695	56,695	100%	0	0	METROS	500	500	100%	
1	26-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	136,449	136,449	1,336,449	136,449	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	SE REHABILITO Y DIO MANTENIMIENTO A LA MAYOR PARTE DE LAS CALLES Y AVENIDA DE LA POBLACION
REHABILITACION DE MONUMENTO AL GRAL ALVARO OBREGON	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	14	14	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO AVENIDA MATAMOROS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	769,938	769,938	769,938	769,938	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,480	6,480	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AVENIDA OCAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	353,913	353,913	353,913	353,913	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,676	11,676	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA CONSTITUCION	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	548,744	548,744	548,744	548,744	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14,625	14,625	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA GENERALES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	317,002	317,002	317,002	317,002	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,836	10,836	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA HIDALGO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	650,012	650,012	650,012	650,012	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21,140	21,140	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA ITURBIDE	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	424,276	424,276	424,276	424,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,615	11,615	100%	
CONFORMADO DE TERRACERIAS EN BACABACHI, CHIRAJOBAMPO, SINAHUZA, LOS BUAYUMS, EL SANEAL, EJ. FRANCISCO I. MADERO, EJ. LUIS ECHEVERRIA EN LA COM. DE BACABACHI	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375,000	375,000	100%	
CONFORMADO DE TERRACERIAS EN ALS COMUNIDADES DE GUAYMITAS, BAHUISES, CHIHUAHUITA, ROSALES, CAPOHUIZA, MEZQ. DE BUYACUSI	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	288,155	288,155	100%	
CONFORMADO DE TERRACERIAS EN LAS COMUNIDADES DE EL SIFON, STA. MA. DEL BUARAJE, JOAQUIN AMARO, ETCHOHUAQUILA, JOSTAHUECA Y FUNDICION	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	192,000	192,000	192,000	191,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	480,000	480,000	100%	
REBAH. DE CALLES DE TERRACERIA EN BATAYAQUI	42-NAVOJOA	BATAYAQUI	RURAL	147,150	147,150	147,150	147,106	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48,000	48,000	100%	
RECARPETIZACION DE CALLE ZEMPOAL E/ BUGAMBILIA Y CALENDULA EN COL. BRISA DEL VALLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	204,584	204,584	204,584	204,584	100%	0	0	METROS CUADRADOS	597	597	100%	
REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LA COL. GUADALUPANA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	101,084	101,084	101,084	101,064	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22,400	22,400	100%	
REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LA COL. FRANCISCO VILLA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	132,114	132,114	132,114	132,082	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36,000	36,000	100%	
REHAB. DE CALLES EN LA COL. SOP	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	167,904	167,904	167,904	167,848	100%	0	0	METROS CUADRADOS	61,500	61,500	100%	
REHAB. DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA CIUDAD DE NAVOJOA (BACHEO)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,999,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21,000	21,000	100%	
REHAB. DE CAMINO DE ACCESO PERIFERICO-EL SIVRAL Y RANCHO CAMARGO EN LA COM. DE SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	181,158	181,158	181,158	181,133	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	40,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS DE COL. SONORA PROGRESISTA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	156,104	156,104	156,104	156,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32,000	32,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS DE COL. MIRAVALLE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	90,688	90,688	90,688	90,668	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22,000	22,000	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHAB. DE TERRACERIAS DE COL.NO GALITOS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	85,794	85,794	85,794	85,776	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN COL. ITSON	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	130,226	130,226	130,226	130,199	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. MOCUZARIT	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	145,950	145,950	145,950	145,909	100%	0	0	METROS CUADRADOS	85,000	85,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. AVIACION	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	154,186	154,186	154,186	154,150	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	40,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. DEPORTIVA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	135,637	135,637	135,637	135,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64,000	64,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. HIDALGO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	57,580	57,580	57,580	57,566	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,000	16,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. JACARANDAS II	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	120,278	120,278	120,278	120,249	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32,000	32,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. JUAREZ	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	114,897	114,897	114,897	114,870	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. JUAREZ NORTE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	72,278	72,278	72,278	72,265	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000	15,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. NUEVA GENERACION	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,448	182,448	182,448	182,384	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60,000	60,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. NUEVA GENERACION (SECTOR II)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	234,720	234,720	234,720	234,652	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75,000	75,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. NUEVA 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,025	130,025	130,025	129,994	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000	35,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. ROSALES	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,006	99,006	99,006	98,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. SONORA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	155,480	155,480	155,480	155,349	100%	0	0	METROS CUADRADOS	137,900	137,900	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. SONORA (SECTOR II)	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	155,371	155,371	155,371	155,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50,000	50,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TEPEYAC	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	130,596	130,596	130,596	130,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45,000	45,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TETANCHOPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	112,057	112,057	112,057	112,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,662	175,662	175,662	175,588	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80,000	80,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,326	172,326	172,326	172,222	100%	0	0	METROS CUADRADOS	110,000	110,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. 16 DE JUNIO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	150,166	150,166	150,166	150,160	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,370	86,370	86,370	86,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24,000	24,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN LAS COLONIAS BELTRONES Y CENTRAL	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,922	129,922	129,922	129,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140,000	140,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN PUEBLO NUEVO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	139,950	139,950	139,950	139,923	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,000	30,000	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN PUEBLO VIEJO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,160	115,160	115,160	115,131	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32,000	32,000	100%	
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A MEZO. DE BUYACUSI, SAN FRANCISCO, Y ORIENTAMERUA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124,337	124,337	124,337	124,212	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25,000	25,000	100%	
REHAB. TERRACERIAS EN COL. MINAS DE ARENA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	86,770	86,770	86,770	86,747	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25,000	25,000	100%	
REHAB. TERRACERIAS EN LA COL. INDEUR	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	105,242	105,242	105,242	105,224	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20,000	20,000	100%	
REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	238,735	238,735	238,735	238,642	100%	0	0	METROS CUADRADOS	85,000	85,000	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN ENTRONQUE DE CARRETERA INTERNACIONAL SINAHUJA	62-NAVUJOA	SINAHUJA	RURAL	79,461	79,461	79,461	79,469	100%	0	0	0	24,000	24,000	100%	
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	500	500	100%	REPARACION DE BACHES EN CALLES PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD. OBRA 100% EJERCIDA.
BALASTREO C. MACHI LOPEZ % INDEPENDENCIA Y COCORIT	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	105,511	105,511	105,511	105,511	100%	0	0	0	2,372	2,372	100%	LA VARIACION EN EL PORCIENTO DE LOS MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN QUE SE CUENTA CON 33 PROYECTOS MAS EJECUTADOS CON EL MISMO FONDO.
BALASTREO CALLE DE ACCESO EN BAJADAS A LA COLONIA LLANO ZARAGOZA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	22,634	22,634	22,634	22,634	100%	0	0	0	544	544	100%	LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
BALASTREO CALLE GILDARDO GIL ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y COCORIT	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	49,855	49,855	49,855	49,855	100%	0	0	0	1,260	1,260	100%	(M2) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
BALASTREO DE CALLE MIGUEL GUTIERREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE E INDEPENDENCIA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	21,979	21,979	21,979	21,979	100%	0	0	0	570	570	100%	LAS VARIACIONES EN EL PORCENTAJE DEL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DED 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
BALASTREO DE CALLEJONES CAJEME Y CUMPAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	62,358	62,358	62,358	62,358	100%	0	0	0	1,402	1,402	100%	(M2) LA VARIACION EN EL PORCIENTO DE LOS MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 ENTRADA A TESOPOBAMPO	18-CAJEME	TESOPOBAMPO	RURAL	380,254	380,254	380,254	380,254	100%	0	0	0	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR VEHICULAR EN COL. GOLONDRINAS (II ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	182,134	182,134	182,134	182,134	100%	0	0	0	149	149	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA CUJAUHTEMOC	56-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	25,443	25,443	25,443	25,443	100%	0	0	0	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA KENNEDY	56-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	184,494	184,494	184,494	184,494	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA
REHABILITACION															
SE REHABILITO ALUMBRADO Y SE COLOCARON 6 LAMPARAS NUEVAS	56-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	35,556	35,556	35,556	35,556	100%	0	0	0	1	1	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE EN POTAM RIO YAQUI. REHABILITACION DE PUENTE EN EL EL YAQUI	23-GUAYMAS	EL YAQUI	RURAL	376,193	376,193	376,193	376,193	100%	0	0	0	89	89	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO LA CAMPANA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	289,642	289,642	289,642	289,642	100%	0	0	0	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA
ESCALINATA CALLE ANDADOR 3, COL. ENGINOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	67,495	67,495	67,495	67,495	100%	0	0	0	34	34	100%	
ESCALINATA CALLE HEROES COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	88,764	26,629	26,629	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR.
ESCALINATA CALLE RIO COLORADO COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	192,021	192,021	192,021	192,021	100%	0	0	0	81	81	100%	
ESCALINATA CALLEJON SIN NOMBRE CALLE HEROES COL. HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	143,399	43,019	43,019	0	0%	0	0	0	0	0	0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR.
ESCALINATA CALLEJON 18 DE MARZO COL. ALTAMIRA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	121,576	121,576	121,576	121,576	100%	0	0	0	89	89	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN EJIDO SAN JOSE DE GRACIA	30-HERMOSILLO	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	47,992	47,992	47,992	47,992	100%	0	0	0	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO ME DA LA OPCION DE ELEGIR METROS LINEALES Y LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE TIENE PARA ESTA OBRA ES DE 1 PUENTE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS															
COLOCACION DE NOMENCLATURA EN CALLES	12-BACUM	BACUM	URBANO	5,000	5,000	5,000	3,200	64%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA VIVIENDA	12-BACUM	BACUM	URBANO	100,000	100,000	100,000	62,818	63%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA VIVIENDA	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	99,644	99,644	99,644	55,336	56%	0	0	0	1	1	100%	
REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	11,393	11,393	11,393	11,393	100%	0	0	0	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TERMINACION DE LA MITAD DE LA C. CAÑANA ENTRE QUINTANA ROO Y CANAL PRINCIPAL BAJO COL. EL TUNEL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	177,465	177,465	177,465	177,465	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	739,346	739,346	739,346	739,346	100%	0	0	OTROS	739,346	739,346	100%	
REFORESTACION, PARQUES,REHABILITACION	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	516,581	516,581	516,581	516,581	100%	0	0	OTROS	516,581	516,581	100%	
AMPLIACION DE IGLESIA EN BACOBAMPO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	389,606	389,606	389,606	389,606	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE CANAL PARA DRENAJE PLUVIAL EN ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	276,036	276,036	276,036	276,036	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE IGLESIA EN CAMPO ESPAÑA	26-ETCHOJOA	ESPAÑA (CAMPO NUMERO UNO)	RURAL	205,022	205,022	205,022	205,022	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE IGLESIA EN COL. NACCOZARIT	26-ETCHOJOA	COLONIA NACCOZARI	RURAL	107,148	107,148	107,148	107,148	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE PUENTE PEATONAL EN MACOCHIN	26-ETCHOJOA	MACOCHIN	RURAL	40,684	40,684	40,684	40,684	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE BARRA EN CAMPO DE BEISBOL DE MOCORUA	26-ETCHOJOA	MOCORUA	RURAL	239,683	239,683	239,683	239,683	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL J.N. BACAME	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	URBANO	49,203	49,203	49,203	49,203	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LOS VIEJOS	26-ETCHOJOA	LOS VIEJOS	RURAL	39,911	39,911	39,911	39,911	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA DE ISEA DE SAN PEDRO	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	73,495	73,495	73,495	73,495	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA DE ISEA EN BACOBAMPO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	104,210	104,210	104,210	104,210	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA DE ISEA EN CHUCARIT	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	RURAL	89,181	89,181	89,181	89,181	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN BAÑOS DE JITONHUECA	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	RURAL	85,187	85,187	85,187	85,187	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE VILLA TRES CRUCES	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	RURAL	159,885	159,885	159,885	159,885	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE IGLESIA DE SAN PEDRO	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	99,980	99,980	99,980	99,980	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EMBALASTRADO DE CALLE BASCONCOBE-MOCORUA	26-ETCHOJOA	BASCONCOBE	URBANO	351,607	351,607	351,607	351,607	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EMBALASTRADO DE CALLES EN EL SAHUIARAL	26-ETCHOJOA	SAHUIARAL	URBANO	361,569	361,569	361,569	361,569	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EMBALASTRADO DE CAMINO DE VILLA TRES CRUCES	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	RURAL	300,663	300,663	300,663	300,663	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	145,507	145,507	145,507	145,507	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CALLES EN BACOBAMPO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	99,645	99,645	99,645	99,645	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BACOBAMPO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	440,205	440,205	440,205	440,205	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS POR CONCERTACION	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ACCION	7	7	100%	
REHAB. D EPAVIMENTO EN BACOBAMPO (BACHEO)	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	164,078	164,078	164,078	164,078	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB. DE AREA DE ESPARCIMIENTO EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO (ANDADORES, BANQUETAS, ALUMBRADO, BANCA)	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	156,980	156,980	156,980	156,980	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REHAB. DE CANCHA, PISOS Y ALUMBRADO EN PLAZA 5 DE MAYO DE ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	691,692	691,692	691,692	691,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHAB. DE PALACIO MUNICIPAL	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,334	201,334	201,334	201,334	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BAILE DE SAN PEDRO	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	65,132	65,132	65,132	65,132	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	30,329	30,329	30,329	30,329	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE GRADAS Y ALUMBRADO DE ESTADIO DE BAYNORILLO	26-ETCHOJOA	BAYNORILLO	RURAL	89,034	89,034	89,034	89,034	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ETCHOJOA (BACHEO)	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	164,988	164,988	164,988	164,988	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CANCHA DE LA E.P. LA VASCONIA	26-ETCHOJOA	LA VASCONIA (DEL APELLIDO VASCO)	RURAL	14,790	14,790	14,790	14,790	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	3,041,298	3,041,298	3,041,298	3,041,298	100%	101,452	101,452	OBRA	11	11	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIBES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	294,956	294,956	294,956	294,956	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE ANADOR VEHICULAR EN COL. MONTELOLITA (II ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	64,936	64,936	64,936	64,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANADADORES PEATONALES (III ETAPA) EN DIFERENTES SECTORES DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	649,086	649,086	649,086	649,086	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE ANADADORES PEATONALES, RAMPAS Y MUROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	633,059	633,059	633,059	633,059	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	525,394	525,394	525,394	525,394	100%	0	0	OBRA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL. LAS PALMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	527,201	527,201	527,201	527,201	100%	0	0	METROS CUBICOS	293	293	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL. POPULAR	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	197,672	197,672	197,672	197,672	100%	0	0	METROS CUBICOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN COL. 100 CASAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	597,341	597,341	597,341	597,341	100%	0	0	METROS CUBICOS	321	321	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO	9-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	306,912	306,912	306,912	306,912	100%	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL	9-ALAMOS	SAN BERNARDO	RURAL	1,062,822	1,062,822	1,062,822	1,062,822	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	META CUMPLIDA
CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA	9-ALAMOS	EL CHINAL	RURAL	420,536	420,536	420,536	420,536	100%	0	0	METRO CUADRADO	600	600	100%	META CUMPLIDA
DESMONTE DE TERRENO EN COLONIA NORBERT	9-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	132,557	132,557	132,557	132,557	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	OBRA CONCLUIDA
OBRAS CONVENIDAS CON CECOP	9-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260,783	260,783	260,783	260,783	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	FUERON REPROGRAMADAS. PARA QUEDAR SOLO EN CINCO LAS OBRAS A LAS CUALES SE LES APORTO RECURSO DEL FISM
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,237,324	1,237,324	1,237,324	1,237,324	100%	0	0	LUMINARIA	1,200	1,200	100%	OBRA CONCLUIDA
CONTRAPARTE RAMO HABITAT RASTRO V	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	3,361,695	3,361,695	3,361,695	126,557	4%	0	0	PIEZA	100	4	4%	
HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	82,662	82,662	82,662	82,662	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	RECURSO HABITAT
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	144,650	144,650	144,650	144,650	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SEÑALAMIENTOS VEHICULARES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	300,000	300,000	300,000	81,118	27%	0	0	SEÑALAMIENTOS	100	22	22%	
ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A FUNDICION	42-NAVJOJA	FUNDICION	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LUMINARIA	16	16	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA PIBES 2009
APORTACION DEL FISM A LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A CHIRAJOBAMPO	42-NAVJOJA	CHIRAJOBAMPO	RURAL	75,546	75,546	75,546	75,546	100%	0	0	LUMINARIA	15	15	100%	EL RECURSO EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO A RECURSOS DEL PROGRAMA PIBES 2009.
APORTACION DEL FISM A LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A BACABACHI	42-NAVJOJA	BACABACHI	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LUMINARIA	18	18	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO A RECURSOS DEL PROGRAMA PIBES 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
APORTACION DEL FISM A LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A PUEBLO MAYO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	LUMINARIA	30	30	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO A RECURSOS DEL PROGRAMA PIBES 2009
INTROD. DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. JACARANDAS E/ PITAHAYA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. ALLENDE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	1,634,748	1,634,748	1,634,748	1,634,748	100%	0	0	LUMINARIA	138	138	100%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO A RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009
AMPLIACION ELECTRIFICACION CALLE JESUS MANUEL RANGEL COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	28,993	28,993	28,993	28,993	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TIERRA PARA MURETE. COL. BELLA VISTA ALTOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	145,175	22,583	22,583	22,583	100%	0	0	BARIDAS	68	15	22%	
ESCALINATA CALLE ALEJANDRO RAMIREZ COL. DEL VALLE	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	65,438	19,631	19,631	19,631	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
ESCALINATA EN ANDADOR CHIHUAHUA COL. ARTICULO 27	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	32,242	32,242	32,242	32,242	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29	29	100%	
OBRA PENDIENTE DE ASIGNAR	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	2,695,530	5,524,589	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
PAVIMENTACION CALLE ABRAHAM ZAIED	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,645,657	1,494,360	1,494,360	1,494,360	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	4,006	3,590	90%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	56,380	56,380	56,380	56,380	100%	0	0	METROS	388	388	100%	
REHABILITACION DE DEPORTIVO MUNICIPAL	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	860	860	860	860	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD CAJON DE ONAPA/ENCAUSAR RIO SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EMPAREJE Y DESPALME PARA ASENTAMIENTO URBANO EN COLONIA EL TASTE	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	122,850	122,850	122,850	122,850	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,849	87,849	87,849	87,849	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE SENALAMIENTOS VIALES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	87,676	87,676	87,676	87,676	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	(CONSTRUCCIONES) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EXISTENCIA DE 53 OBRAS MAS, EJECUTADAS CON EL MISMO FONDO.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
ELECTRIFICACION DE COLONIA LOS LAURELES SECTOR SUR	17-CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA)	URBANO	468,285	468,285	468,285	468,285	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300	300	100%	
ELECTRIFICACION DE FRACCIONAMIENTO CERRO PRIETO ETAPA 2	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	1,046,272	1,046,272	1,046,272	1,046,272	100%	0	0	LUMINARIA	131	131	100%	
ELECTRIFICACION DE FRACCIONAMIENTO CERRO PRIETO ETAPA 3	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	2,188,414	2,188,414	2,188,414	2,188,414	100%	0	0	LUMINARIA	292	292	100%	
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO FOTOVOLTAICO EN VARIAS LOCALIDADES	52-SAHUARIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,490	29,490	29,490	29,490	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	15	15	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	52-SAHUARIPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	219,348	219,436	219,436	219,436	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
ILUMINACION DE ESTADIO DE BEISBOL	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	95,610	95,610	95,610	95,610	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	126,195	126,195	126,195	126,195	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	15,000	15,000	100%	
MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	509,236	509,236	509,236	509,236	100%	0	0	LUMINARIA	300	300	100%	LOS BENEFICIADOS CON ESTA OBRAS FUERON 5700 HABITANTES
REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,264	32,264	32,264	32,264	100%	0	0	LUMINARIA	16	16	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	33,789	33,789	33,789	33,789	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	8,938	8,938	8,938	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	97,462	97,462	97,462	97,462	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	URBANO	30,638	27,572	27,572	22,390	81%	0	0	LUMINARIA	15	12	80%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO	86-URES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,023	530,023	530,023	271,319	51%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	930	465	50%	
ALUMBRADO PUBLICO EN VILLA HIDALGO Y SAN JUAN	87-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	35,176	35,176	35,176	35,176	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
MODIFICACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	87-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EN BACANORA SONORA	9-BACANORA	BACANORA	URBANO	70,194	70,194	70,194	34,000	48%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	60	60%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	10-BACERAC	BACERAC	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	LUMINARIA	35	35	100%	
REH DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	RURAL	50,000	50,000	50,000	400	1%	0	0	LUMINARIA	50	1	2%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO PRIMERO DE MAYO	12-BACUM	SETENTA Y SIETE VIEJO (BLOQUE 811)	RURAL	175,000	175,000	175,000	49,221	28%	0	0	LUMINARIA	200	50	25%	
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	12-BACUM	ATOTONILCO	RURAL	50,000	50,000	50,000	400	1%	0	0	LUMINARIA	50	1	2%	
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BACUM	12-BACUM	BACUM	URBANO	175,000	175,000	175,000	137,080	78%	0	0	LUMINARIA	200	150	75%	
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	175,000	175,000	175,000	46,876	27%	0	0	LUMINARIA	200	50	25%	
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JOSE DE BACUM	12-BACUM	SAN JOSE DE BACUM	URBANO	175,000	175,000	175,000	46,876	27%	0	0	LUMINARIA	200	50	25%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	871,570	87%	0	0	LUMINARIA	125	109	87%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	300,007	300,007	300,007	300,007	100%	0	0	LUMINARIA	400	400	100%	REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y COLOCACION DE NUEVAS
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO BLVD COLOSIO	50-RAYON	RAYON	URBANO	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	LUMINARIA	40	40	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA RURAL, SANTA MARTHA, SANTA RITA Y CIENEGUITA	58-SANTA ANA	SANTA MARTHA	RURAL	61,628	61,628	61,628	61,628	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO TEPACHE Y CASA GRANDE	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,904	89,904	89,904	89,904	100%	0	0	LUMINARIA	48	48	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	426,112	426,112	426,112	426,112	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	(ALUMBRADO PUBLICO) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL															
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	3-ALAMOS	BAVICORA	RURAL	554,300	554,300	554,300	554,300	100%	0	0	CELDA SOLAR	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	3-ALAMOS	GOCHICO NUEVO	RURAL	213,937	213,937	213,937	213,937	100%	0	0	CELDA SOLAR	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	3-ALAMOS	GUAMUCHILITO	RURAL	41,572	41,572	41,572	41,572	100%	0	0	CELDA SOLAR	3	3	100%	OBRA CONCLUIDA
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	3-ALAMOS	LAS MAYAS (LA GRANADITA)	RURAL	110,860	110,860	110,860	110,860	100%	0	0	CELDA SOLAR	8	8	100%	OBRA CONCLUIDA
INTRODUCCION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO PARA VIVIENDA EN NATORA	52-SAHUARIPA	NATORA (SAN JOSE DE NATORA)	RURAL	288,210	288,210	288,210	0	0%	0	0	CELDA SOLAR	13	0	0%	
REHABILITACION ALUMBRADO NO CONVENCIONAL	9-BACANORA	GUAYCORA	RURAL	53,650	53,650	53,650	53,650	100%	0	0	CELDA SOLAR	20	20	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
CONSTRUCCION															
RED DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA PIE DE CASA, FRACC. CERRO PRIETO 3	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	468,417	468,417	468,417	468,417	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,375	1,375	100%	
INTRODUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COL. NUEVA CREACION	18-CAJEME	MARTE R. GOMEZ (TOBARITO)	URBANO	1,273,302	1,273,302	1,273,302	1,273,302	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. SALVADOR	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON 200 HABITANTES
CONSTRUCCION RED ELECTRIFICACION CALLE 5 FEBRERO COL. CANOAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	58,162	58,162	58,162	58,162	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ELECTRIFICACION CALLE FLORES MAGON NORTE COL. FLORES MAGON	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,352,000	405,800	405,800	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR.
ELECTRIFICACION CALLE MANUEL AMADOR, COL. CTS-CROC	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	235,349	235,349	235,349	235,349	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	187	187	100%	
ELECTRIFICACION CALLE MIXES, COL. LUIS DONALDO COLOSBIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	432,678	432,678	432,678	432,678	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	378	378	100%	
ELECTRIFICACION CALLE QUICHES, COL. LUIS DONALDO COLOSBIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	154,588	154,588	154,588	154,588	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	129	129	100%	
ELECTRIFICACION COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	555,464	555,464	555,464	555,464	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,631	1,631	100%	
ELECTRIFICACION GUADALUPE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	66-URES	GUADALUPE (GUADALUPE DE URES)	RURAL	17,652	17,652	17,652	17,652	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RANCHITO DE AGUILAR	66-URES	RANCHITO DE AGUILAR	RURAL	28,689	28,689	28,689	28,689	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION															
ELECTRIFICACION EN SECTOR NO.1	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	188,810	188,810	188,810	188,810	100%	0	0	COLONIA	3	3	100%	
ELECTRIFICACION EN SECTOR NO.2	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	260,004	260,004	260,004	260,004	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION EN SECTOR NO.3	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	184,130	184,130	184,130	184,130	100%	0	0	COLONIA	2	2	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN VARIOS SECTORES	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,131	97,131	97,131	97,131	100%	83	83	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMPO ESPANA	26-ETCHOJUA	ESPAÑA (CAMPO NUMERO UNO)	RURAL	780,000	780,000	780,000	780,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	EN ESTA OBRA LOS BENEFICIADOS FUERON 500 HABITANTES
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, COL. LAURA ALICIA FRIAS ETAPA II	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,135,950	1,135,950	1,135,950	1,135,950	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,335	1,335	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, COL. MIGUEL ANGEL JIMENEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	176,581	176,581	176,581	176,581	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	193	193	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION, COL. SAN IBIDRO III ETAPA EN EL EJIDO EL TRIUNFO	30-HERMOSILLO	EL TRIUNFO	RURAL	1,467,799	1,467,799	1,467,799	1,467,799	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,821	1,821	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA AVE. CHETUNAL / LAS CALLES CABO SAN ANTONIO Y CABO SAN PEDRO, COL. INTERNACIONAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	53,483	53,483	53,483	53,483	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	58	58	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL CHOYUDO	30-HERMOSILLO	EL CHOYUDO (LOS JAPONESSES)	RURAL	63,763	63,763	63,763	63,763	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	152	152	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE CION 52 A AV. 53 ENTRE NICOLAS BRAVO Y C. SONORA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	508,845	508,845	508,845	508,845	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	SE REALIZO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON 52 A AV. 53 POR CALLE NICOLAS BRAVO Y C. SONORA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AV. 53 ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLEJON SONORA HASTA AV. 55	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	590,685	590,685	590,685	590,685	100%	0	0	POSTE	19	19	100%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AV. 53 ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLEJON SONORA NORTE HASTA AV. 55
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AV.53 ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CION SONORA NORTE HASTA AV.55	48-PUERTO PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	540,995	540,995	540,995	540,995	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVENIDA 53 Y AVENIDA 55 ENTRE CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE MELCHOR OCAMPO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR BLVD. RAFAEL GODOY Y AV. 50 ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CION SONORA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	598,935	598,935	598,935	598,935	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	SE REALIZO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR BLVD. GODOY ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLEJON SONORA.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLEJON MELCHOR OCAMPO NORTE Y CALLEJON SONORA SUR ENTRE PROLONGACION AV.50 PROLONGACION AV.52	48-PUERTO PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	509,742	509,742	509,742	509,742	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLEJON MECHOR OCAMPO NORTE Y CALLEJON SONORA SUR ENTRE PROLONGACION AV 50 Y PROLONGACION AV 52
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 1, 2 Y 3	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	283,876	283,876	283,876	283,876	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,754	2,754	100%	
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA	66-URES	EL SAUZ (SAUZ DE URES)	RURAL	18,012	18,012	18,012	18,012	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	350	350	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	123,648	123,648	123,648	123,648	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EXISTENCIA DE 33 PROYECTOS MAS, QUE SE REALIZARON CON EL MISMO FONDO.
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE COLONIA GALLITO AMPLIACION	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	87,260	87,260	87,260	87,260	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DOCTORES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	8,979	8,979	8,979	8,979	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA VARIACION REFLEJADA EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DERIVA DE LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
ELECTRIFICACION CON PANELES SOLARES	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124,000	124,000	124,000	124,000	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACION A LA OBRA DE RED ELECTRICA SECUNDARIA	12-BACUM	LOMA DE BACUM	RURAL	41,184	41,184	41,184	39,751	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE ENERGIA SOLAR	18-CAJEME	CUMURIPA (LA CALERA)	RURAL	505,344	505,344	505,344	505,344	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE ENERGIA SOLAR. COMUNIDAD EL PORVENIR	18-CAJEME	EL PORVENIR	RURAL	415,128	415,128	415,128	415,128	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION COLONIA POBRES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	177,695	177,695	177,695	177,695	100%	0	0	OTROS	177,695	177,695	100%	
2	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	29,240	29,240	29,240	29,240	100%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	20	20	100%	SE MEJORO EL ALUMBRADO PUBLICO EN UNA PARTE DEL MUNICIPIO
AMPLIACION RED ELECTRIFICACION CALLE TEPIMANOS COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	281,419	281,419	281,419	281,419	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	313	313	100%	
CONSTRUCCION RED ELECTRIFICACION CALLE AGUASCALIENTES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	202,808	121,684	121,684	121,684	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	159	96	60%	
ELECTRIFICACION CALLE CAHITA COL. LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	65,020	65,020	65,020	65,020	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	49	49	100%	
ELECTRIFICACION CALLE CASA BLANCA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	50,720	50,720	50,720	50,720	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	0	0	0%	
ELECTRIFICACION CALLE CONGRESO COL. MUNICIPAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	44,312	44,312	44,312	44,312	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	44	44	100%	
INST. DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	43,820	43,820	43,820	43,820	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	(SUBESTACION DE ENERGIA) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA REALIZACION DE 33 PROYECTOS MAS CON ESTE FONDO.
INST. DE SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS DE C. 600	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	31,457	31,457	31,457	31,457	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	(SUBESTACION ELECTRICA) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
MANTENIMIENTO															
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE BACANORA SONORA	9-BACANORA	BACANORA	URBANO	50,320	50,320	50,320	50,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	450	450	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	12-BACUM	EJIDO ATOTONILCO	RURAL	50,000	50,000	50,000	42,130	84%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	50	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	50,000	50,000	50,000	44,145	88%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20	20	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	12-BACUM	VILLA GUADALUPE	RURAL	50,000	50,000	50,000	14,132	28%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20	20	100%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD LOCALIDAD MATARACHI	52-SAHUARIPA	MATARACHI	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO (BASURON)	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	480,990	481,112	480,990	447,946	93%	0	0	RELLENO SANITARIO	63,030	63,030	100%	SE AMPLIO Y REHABILITO EL RELLENO SANITARIO (BAURON) EN LA CABECERA MUNICIPAL. PROYECTO IMPLEMENTADO POR NUEVA ADMINISTRACION MPAL. QUEDANDO DE LO MINISTRADO APROXIMADAMENTE \$30,000 PESOS PARA SER UTILIZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 PARA AMPLIACION Y REHABILITACION EN AGUA POTABLE.
REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD INFANTIL C.R.I.	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EN CONSTRUCCION DE COMDOR EN ECUELA CLUB LEONES	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	15,393	15,393	15,393	15,393	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO A CECYTES	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	237,243	237,243	237,243	237,243	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	(CONSTRUCCION) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PLANTEL PARA CECYTES	33-HUATABAMPO	LOMA DE ETCOROPO	URBANO	195,530	195,530	195,530	195,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM 56	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	5,700	5,700	5,700	5,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	(CONSTRUCCION) LA VARIACION EN EL PORCIENTO DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA REALIZACION DE OTROS 33 PROYECTOS POR MEDIO DE ESTE FONDO.
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA	12-BACUM	BACUM	URBANO	18,672	18,672	18,672	18,672	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
CREACION															
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN JARDIN DE NIÑOS	12-BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	RURAL	40,000	40,000	40,000	28,749	72%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	12-BACUM	LA BOMBA (JUAN M. TETABATES)	RURAL	90,000	90,000	90,000	81,059	90%	0	0	METROS CUADRADOS	110	100	91%	
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS	12-BACUM	ELIDO JAVIER MINA	RURAL	10,000	10,000	10,000	3,134	31%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN JARDIN DE NIÑOS RENACIMIENTO	41-NAOZARI DE GARCÍA	NAOZARI DE GARCÍA	URBANO	150,000	125,921	150,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	60	0	0%	NO EXISTEN EXPEDIENTES EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO DE ESTA OBRA
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL JN OSTIMURI LOCALIDAD SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	68,152	68,152	68,152	68,152	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	75	75	100%	
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JN NUEVA CREACION LOCALIDAD DE BENUADEHUACHI	52-SAHUARIPA	SEGUADIEHUACHI	RURAL	14,250	14,250	14,250	14,250	100%	0	0	BEBEDERO	1	1	100%	
MALLA SOMBRA PREESC. GLORIA C.	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	26,945	26,945	26,945	26,945	100%	0	0	METROS CUADRADOS	125	125	100%	
CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN SALON DE EDUCACION ESPECIAL	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	6,038	6,038	6,038	6,038	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL AREA DE ALMACEN EN JN OSTIMURI LOCALIDAD SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	17,352	17,352	17,352	17,352	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO A KINDERES EN VARIAS LOCALIDADES	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	46,852	23%	0	0	METROS CUADRADOS	100	23	23%	
REHABILITACION															
REH DE JARDIN DE NIÑOS	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,003	97%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	250	245	98%	
REH DE JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DE CROLY	12-BACUM	SAN JOSÉ DE BACUM	URBANO	25,000	25,000	25,000	18,800	75%	0	0	METROS CUADRADOS	100	77	77%	
REH DE SISTEMA HIDRAULICO EN JARDIN DE NIÑOS	12-BACUM	BACUM	URBANO	5,000	5,000	5,000	2,300	46%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	
REHABILITACION KINDER INDIGENA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	52	52	100%	
REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS MARTIRES DE SAN IGNACIO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	13,512	13,512	13,512	13,512	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	(CONSTRUCCION) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
EQUIPAMIENTO															
APOYO A JARDIN DE NIÑOS ELENA TORRES	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	1,725	1,725	1,725	1,725	100%	0	0	PASAMANOS, ANTIDERRAPANTES	1	1	100%	
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
APORTACION A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARRA MIXTA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	28,109	28,109	28,109	28,108	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
COLOCACION DE SISTEMA ELECTRICO	12-BACUM	LA BOMBA (LUAN M. TETABIATE)	RURAL	20,000	20,000	20,000	4,900	25%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA	12-BACUM	SAN JOSÉ DE BACUM	URBANO	100,000	100,000	100,000	64,318	64%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
CONSTRUCCION TEJABAN ESCUELA PRIMARIA	50-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	288	288	100%	
OBRAS DE PROTECCION EN ESCUELA GENERAL SALVADOR ALVARADO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	89,162	89,162	89,162	89,162	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA BATEVITO	71-BENITO JUAREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	RURAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150	150	100%	METAS REALES: 150 ML DE CONSTRUCCION DE BARRA. OBRA NO INICIADA DEBIDO A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUN INSTRUCCIONES DEL ORGANISMO DE CONTROL MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE ZONA URBANA EJIDAL	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,151	187,151	187,151	187,151	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	205	205	100%	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA AQUILES SERDAN DE ZONA URBANA METAS FISICAS: 205 ML DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	45	45	100%	GASTO ACUMULADO ANUAL 229.890.47 OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN CUMPLIMIENTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTADAS AL 100%.
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO ESC PRIMARIA	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	360,489	360,489	360,489	360,489	100%	0	0	METROS CUADRADOS	28	28	100%	
INSTALACION DE REJAS ESCUELA PRIMARIA	34-HUÉPAC	OJO DE AGUA DE HUÉPAC	RURAL	5,132	5,132	5,132	5,132	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	20	20	100%	
REHABILITACION															
REH DE ESCUELA PRIMARIA	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	20,000	20,000	20,000	11,368	57%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REH DE ESCUELA PRIMARIA	12-BACUM	SANTA TERESA	RURAL	30,000	30,000	30,000	17,018	57%	0	0	METROS CUADRADOS	10	6	60%	
REH DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESCUELA PRIMARIA	12-BACUM	BATACONCIGA (MUSEO CHOPOCUNI)	RURAL	35,000	35,000	35,000	4,488	13%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	
APORTACION DEL AYUNTAMIENTO EN REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	12,863	12,863	12,863	12,863	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	9,850	9,850	9,850	9,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS	66	66	100%	LA VARIACION MOSTRADA EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BACHOMOBAMPO	RURAL	16,048	16,048	16,048	16,048	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	(M2 BARDAS Y CERCOS) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS RESTANTES CON EL FONDO.
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 19 DE NOVIEMBRE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	51,359	51,359	51,359	51,359	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	(CONSTRUCCION) LA VARIACION EN EL PORCIENTO DE LOS MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA EN QUE SE EJECUTARON 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA MAXIMILIANO R. LOPEZ	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	LA DEMOCRACIA	RURAL	4,994	4,994	4,994	4,994	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	(M2 AULA) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS CONSISTE EN LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS POR MEDIO DE ESTE FONDO.
EQUIPAMIENTO															
APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	12-BACUM	SAN JOSÉ DE BACUM	URBANO	5,000	5,000	5,000	3,216	64%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO EL CLARO	58-SANTA ANA	EL CLARO	RURAL	45,400	45,400	45,400	45,400	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	SE ENCUENTRA TERMINADA
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	40,550	40,550	40,550	40,550	100%	0	0	INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
SECUNDARIA CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CANCHA EN ISEA	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	40,190	40,190	40,190	40,190	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION ENTRADA PRINCIPAL ESCUELA SECUNDARIA 07 DENOVEMBRE	41-NAOZARI DE GARCIA	NAOZARI DE GARCIA	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	55	55	100%	NO EXISTE EXPEDIENTE EN LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, SIN EMBARGO, FISICAMENTE ESTAN EJECUTADOS TODOS LOS TRABAJOS.
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN BEBEDEROS ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 12 SAHUJARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUJARIPA	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
MALLA SOMBRA TELESECUNDARIA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	MONUMENTOS	RURAL	44,793	44,793	44,793	44,793	100%	0	0	METROS CUADRADOS	283	283	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA BARAQUEJEL	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	55,650	55,650	55,650	55,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE SECUNDARIAS EN VARIAS LOCALIDADES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	300,000	300,000	300,000	201,135	67%	0	0	METROS CUADRADOS	200	135	68%	
REHABILITACION REH DE BANOS EN ESCUELA TELE SECUNDARIA	12-BACUM	EJIDO ATOTONILCO	RURAL	50,000	50,000	50,000	9,362	19%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA TELE SECUNDARIA 148	12-BACUN	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	RURAL	400,000	400,000	400,000	288,058	72%	0	0	M2, PATIO	500	500	100%	
BALASTREO DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.31	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	46,940	46,940	46,940	46,940	100%	0	0	METROS CUADRADOS	222	222	100%	LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DEL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.31	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	83,977	83,977	83,977	83,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	(REHABILITACION RED ELECTRICA) LA VARIACION EN EL PORCIENTO DEL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ES PORQUE SE REALIZARON 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS															
REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,268	80,268	80,000	80,268	100%	268	268	AULA	6	6	100%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	16,097	16,097	16,097	16,097	100%	0	0	OTROS	16,097	16,097	100%	
REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,794	8,794	8,794	8,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	20	20	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	1,083,386	1,083,386	1,083,386	1,083,386	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VARIAS BIBLIOTECAS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	72,827	72,827	72,827	72,827	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESCUELAS DIFERENTES NIVELES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	499,627	499,627	499,627	499,627	100%	0	0	AULA	13	13	100%	META CUMPLIDA
REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA	47-PITTIQUITO	PITTIQUITO	URBANO	29,413	29,413	29,413	29,413	100%	0	0	ESCUELA	5	5	100%	
ACCIONES SOCIALES BASICAS EN ARIVECHI	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	33,302	33,302	33,302	33,302	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE BANOS EN DIF MUNICIPAL	52-SAHUARIPA	SAHUJARIPA	URBANO	17,156	17,156	17,156	17,156	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA AMPLIACION															
VIVIENDA SEDESOL 13609	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	707,202	71%	0	0	METROS CUADRADOS	3,333	2,358	71%	
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS	22-CUCURPE	CUCURPE	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
AFORTACION DEL AYUTAMIENTO EN CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPI	52-SAHUARIPA	SAHUJARIPA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	URBANO	91,905	91,905	91,905	68,928	75%	0	0	METROS CUADRADOS	120	80	67%	
REHABILITACION REHABILITACION DE VIVIENDAS	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDAS	15-BAVISPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	62,959	62,959	62,959	62,959	100%	0	0	METROS CUADRADOS	653	653	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDAS	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	50,716	50,716	50,716	50,716	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDAS	31-HUACHINERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE VIVIENDAS	34-HUEPAC	HUEPAC	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8	8	100%	LA META PROGRAMADA CORRESPONDE A ACCIONES DE VIVIENDA. SE UTILIZO METROS CUADRADOS COMO UNIDAD DE MEDIDA POR REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.
REHABILITACION DE VIVIENDAS	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	1,657	1,657	1,657	1,657	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	SE REFIERE A MEJORAMIENTO DE TECHOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES	52-SAHUARIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	378,617	378,617	378,617	378,617	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
REHAB. DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,299,206	1,299,206	1,299,206	1,299,206	100%	123,200	123,200	METROS CUADRADOS	250	250	100%	DE LOS INTERESES GENERADOS CON EL FASIM.- SE APLICARON \$123,200 A ESTE RUBRO LA UNIDAD DE MEDIDA SON CASAS HABITACION, PERO COMO ESTE CAMPO NO ESTA ASIGNADO AL SISTEMA LO CAPTURE COMO M².
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,557	25,557	25,557	25,557	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	47	47	100%	CORRESPONDE A 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. SE UTILIZO METROS CUADRADOS POR REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA MI TECHO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	167,247	167,247	167,247	167,247	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS															
APORTACION AL PROGRAMA MI TECHO	12-BACUM	BACUM	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0 APOYO	66	66	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,862	199,862	199,862	199,862	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	META CUMPLIDA
REHABILITACION DE VIVIENDA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	608,229	608,229	608,229	608,229	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	META CUMPLIDA
ADQ. DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 FAMILIA	250	257	103%	EL IMPORTE EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE COMPLEMENTARIO AL PROGRAMA MI TECHO 2009
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	48-PUERTO PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149,819	149,819	149,819	149,819	100%	0	0	0 OTROS	149,873	149,873	100%	SE APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON DIFERENTES MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARROTES, LAMINAS, CARTON ARENADO, FELPA, HOJA DE YESO, EN LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN COLONIAS DE PTO PEÑASCO.	48-PUERTO PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,311	140,311	140,311	140,311	100%	0	0	0 OTROS	140,311	140,311	100%	SE APOYO A 57 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON DIFERENTES MATERIALES DE VIVIENDA COMO SON: BARROTES, LAMINA NEGRA, CARTON ARENADO, FELPA, HOJA DE YESO, VIGUETA, VENTANAS, VARRILLA, REDIMIX, TABLON BLANCO, FELPA, CEMENTON BOQUILLA, ETC. DE LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN COLONIAS DE PTO PEÑASCO.	48-PUERTO PEÑASCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149,461	149,461	149,461	149,461	100%	0	0	0 OTROS	149,461	149,461	100%	SE APOYO A 57 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON DIFERENTES MATERIALES DE VIVIENDA COMO SON: BARROTES, LAMINA NEGRA, CARTON ARENADO, FELPA, HOJA DE YESO, VIGUETA, VENTANAS, VARRILLA, REDIMIX, TABLON BLANCO, FELPA, CEMENTON BOQUILLA, ETC. DE LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD.
MATVIVIENDA/2009-03	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	149,544	149,544	149,544	149,544	100%	0	0	0 VIVIENDA	149,544	149,544	100%	SE APOYO A GRAN NUMERO DE FAMILIAS DE LAS DISTINTAS COLONIAS MAS NECESITADAS DE LA PERIFERIA CON ARENADO, BARROTES, FELPA, PETATILLO, CEMENTO GRIS, PLAFON, MUJAS, ETC.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	113,818	113,818	113,818	113,818	100%	0	0	0 OTROS	65,045	65,045	100%	AYUDAR A DIFERENTE FAMILIA DE PEÑASCO CON MATERIAL COMO CEMENTO, PETATILLO, FELPA, BLOCK, ETC. PARA TENER UNA VIVIENDA MAS DIGNA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	149,874	149,874	149,874	149,874	100%	0	0	0 OTROS	149,874	149,874	100%	SE BENEFICIO A DIFERENTES FAMILIAS DE PEÑASCO CON MATERIAL COMO CEMENTO, PETATILLO, CARTON DE YESO, BLOCK, ETC. PARA QUE TUVIERAN UNA VIVIENDA MAS DIGNA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	100,352	100,352	100,352	100,352	100%	0	0	0 OTROS	62	62	100%	SE APOYO CON DIFERENTE TIPO DE MATERIAL COMO ES PETATILLO, CEMENTO, BARROTES, VARRILLAS, CARTON ARENADO.
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE DIFERENTES FAMILIAS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	65,045	65,045	65,045	65,045	100%	0	0	0 OTROS	65,045	65,045	100%	AYUDAR A 44 FAMILIA DE NUESTRA LOCALIDAD CON TINACOS, CEMENTO Y OTRO MATERIAL QUE NECESITABAN PARA TENER UNA VIVIENDA MAS DIGNA
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-TECHO FIRME	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
APOYO VIVIENDA TECHO DIGNO	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,880	59,880	59,880	59,880	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
APOYO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	741,193	741,193	741,193	741,193	100%	0	0	0 APOYO	70	70	100%	LA VARIACION EN EL PORCIENTO DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EXISTENCIA DE 33 PROYECTOS MAS EJECUTADOS CON EL MISMO FONDO.
CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DE ACCESO A RANCHO AGUA CALIENTE	12-BACUM	AGUA CALIENTE	RURAL	10,000	10,000	10,000	1,800	18%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	243,368	243,368	243,368	243,368	100%	0	0	0 KILOMETROS	115	115	100%	
BALASTREO DE CALLES	12-BACUM	BACUM	URBANO	300,000	300,000	300,000	114,791	38%	0	0	0 KILOMETROS	10	4	40%	
BALASTREO DE CALLES	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	320,000	320,000	320,000	312,093	98%	0	0	0 KILOMETROS	10	9	90%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
BALASTREO DE CALLES	12-BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	RURAL	70,000	70,000	70,000	23,440	33%	0	0	KILOMETROS	5	2	40%	
BALASTREO DE CALLES	12-BACUM	SAN JOSÉ DE BÁCUM	URBANO	300,000	300,000	300,000	145,517	49%	0	0	KILOMETROS	10	5	50%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	15-BAVISPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85,901	85,901	85,901	85,901	100%	0	0	KILOMETROS	40	40	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES Y ACCESOS	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,652	91,652	91,652	91,652	100%	0	0	KILOMETROS	160	160	100%	
CONFORMADO DE CALLES Y CAMINOS BACAME-BUAYSIACOBEBACAJAQUIA Y BAYAJORIT	26-ETCHOJOA	BACAME NUEVO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
CONFORMADO DE CALLES Y CAMINOS COL. TALAMANTE-LAS PLAYITAS-CAMPO LEON	26-ETCHOJOA	LAS PLAYITAS	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
CONFORMADO DE CALLES Y CAMINOS SAN PEDRO -CHUCARIT-EL CHAPOTE-NAVOLAT	26-ETCHOJOA	CHUCARIT	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
EMBALASTRADO DE CALLES DE JITONHUECA	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	RURAL	145,207	145,207	145,207	145,207	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
EMBALASTRADO DE CALLES RODEO HUIROACHACA	26-ETCHOJOA	HUIROACHACA	RURAL	100,001	100,001	100,001	100,001	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO BACOBAMPO-EL RODEO	26-ETCHOJOA	EL RODEO	RURAL	99,309	99,309	99,309	99,309	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	31-HUACHINERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	
MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,792	84,792	84,792	31,450	37%	0	0	KILOMETROS	60	60	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	122,007	122,007	122,007	122,007	100%	0	0	KILOMETROS	197	197	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	50-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	376,860	376,860	376,860	331,269	88%	0	0	KILOMETROS	120	110	92%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	52-SAHUARIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	KILOMETROS	60	60	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	63-TÉPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,475	48,475	48,475	33,980	70%	0	0	KILOMETROS	48	34	71%	
MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	374,858	374,858	374,858	374,858	100%	0	0	KILOMETROS	1,600	1,600	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	12-BACUM	BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI)	RURAL	25,000	25,000	25,000	10,895	44%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A PLAYA SAN JOSE	12-BACUM	SAN JOSÉ	RURAL	38,155	38,155	38,155	38,155	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	55,229	55,229	55,229	28,000	51%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN VARIAS COMUNIDADES DE ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	217,864	217,864	217,864	217,864	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHAB. CAMINO AL SIARIC	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,229	250,229	250,229	250,229	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DEL ESPIGON RIO BAVISPE Y REHABILITACION CAMINO GRANADOS HUASABAS.	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	104,578	104,578	104,578	104,578	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
CONVENIO SCT- MUNICIPIO	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,610	99,610	99,610	99,610	100%	0	0	KILOMETROS	83	83	100%	META CUMPLIDA
REHABILITACION CAMINO TAYMUCO - GUICOCHE	3-ALAMOS	TAYMUCO	RURAL	157,305	157,305	157,305	157,305	100%	0	0	KILOMETROS	22	22	100%	META CUMPLIDA
REHABILITACION DE CAMINO AGUA CALIENTE - BABOYAHUI	3-ALAMOS	AGUA CALIENTE DE ANTERO (AGUA CALIENTE)	RURAL	395,142	395,142	395,142	395,142	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA META INICIAL DE 3, SE REDUJO A 1.5 KM, YA QUE SE REQUIERIAN RECURSOS ADICIONALES PARA PODER CONCLUIR AL 100% LA META. LA REHABILITACION NO SOLO FUE DE LA TERACERA, FUE CON CONCRETO HIDRAULICO
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,136,707	4,136,707	4,136,707	4,136,707	100%	0	0	KILOMETROS	1,650	1,650	100%	SE EJERCIO RECURSO ADICIONAL A LO PROGRAMADO INICIAL DEBIDO A QUE LAS MOTOCONFORMADORAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO CON LAS QUE SE REALIZARON LAS OBRAS REQUIERON DE REPARACIONES QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADAS.
REHABILITACION DE CAMINO CUESTA PIVIPA	38-MOCTEZUMA	MEXIQUILLO	RURAL	485,019	485,133	485,133	461,571	95%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	EXISTE UNA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD DE \$23439, DEL PROGRAMADO ANUAL CONTRA EL EJERCIDO, DESCONOCEMOS EL USO DE ESE RECURSO Y/O CANTIDAD

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONFIRMADO DE TERRACERIAS EN CAMOJA, TRES HERMANOS, BARRIO CORRAL, BARRIO CANTUA, RANCHERIAS EN LA COM. DE CAMOJA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,932	27,932	27,932	27,866	100%	0	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
CONFIRMADO DE TERRACERIAS EN ACCESOS A EJ. BENITO JUAREZ, 21 DE MARZO, SAN JOSE, JOPOPACO, HUACAHUARI, TEAGHIVE EN LA COM. DE MASIACA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	207,506	207,506	207,506	207,506	100%	0	0	0	KILOMETROS	45	45	100%	
CONFIRMADO DE TERRACERIAS EN LAS COMUNIDADES DE PUEBLO MAYO, AGIABAMPO, BASIABAMPO Y NAVOMORA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,000	162,000	162,000	161,999	100%	0	0	0	KILOMETROS	34	34	100%	
CONFIRMADO DE TERRACERIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAPOCHOPO, SAPOMORA BUENA VISTA, CHINOTAHUECA Y EJ. 8 DE JUNIO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	138,000	138,000	138,000	137,672	100%	0	0	0	KILOMETROS	35	35	100%	
CONFIRMADO DE TERRACERIAS EN LOS LIMONES, MEZO, DE TESIÁ, SIBACOBÉ, VALLE BUEY, EL CHIVUCU, LA LAGUNA, EL JIJRI, TIERRA BLANCA, TETAPECHE EN LA COM. DE TESIÁ	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,000	140,000	140,000	139,668	100%	0	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	
REHAB. DE TERRACERIAS EN ACCESO A EL RECODO, EL JOPO, LA LAGUNA, EN LA COM. DE SAN IGNACIO	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	118,781	118,781	118,781	118,731	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
REHAB. TERRACERIAS EN ACCESO A LAS COMUNIDADES DE RANCHO CAMARGO, RANCHO DEL PADRE Y SIVIRAL	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126,369	126,369	126,369	126,309	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS A TARACHI, BAMBORI Y PONIDA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	485,862	485,862	485,862	382,977	79%	0	0	0	KILOMETROS	300	250	83%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	597,147	597,147	597,147	597,147	100%	0	0	0	KILOMETROS	540	540	100%	
REHABILITACION DE CAMINO VECINAL BACANORA-GUAYCORA-EL ENCINAL, BACANORA SONORA	5-BACANORA	GUAYCORA	RURAL	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	
MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN COMUNIDAD VALLE DE TACUPETO	52-SAHUARIPA	VALLE DE TACUPETO	RURAL	100,800	100,800	100,800	100,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION Y REFORESTACION DE BORDO DE PROTECCION EN CANADA DE LOS MUERTOS SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	62,850	62,850	62,850	62,850	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN RIO SAHUARIPA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	32,488	32,488	32,488	32,488	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA NO DA OPCION A: OBRA, QUE ASI ES CATALOGADA POR ESTE MUNICIPIO.
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS REPARACION CAUSE DEL RIO Y ENCAUZAMIENTO DE ARROYOS	50-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
BALASTREO DE CALLE DE ACCESO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	EL BATEVE	RURAL	167,652	167,652	167,652	167,652	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,170	4,170	100%	(M2) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE OTROS 33 PROYECTOS CON EL MISMO FONDO.
BALASTREO DE CALLE DE ACCESO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	LA DEMOCRACIA	RURAL	269,870	269,870	269,870	269,870	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,780	6,780	100%	(M2) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 OBRAS MAS CON EL FONDO.
BALASTREO DE CALLE DE ACCESO A EJ. TETABIATE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	TETABIATE	RURAL	139,635	139,635	139,635	139,635	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	(M2) LA VARIACION EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
BALASTREO DE CALLES DE BAHIA DE LOBOS YAQUIS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	211,830	211,830	211,830	211,830	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,959	5,959	100%	LA VARIACION REFLEJADA EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LOS 33 PROYECTOS MAS EJECUTADOS CON EL FONDO.
BALASTREO DE CALLES EN LOBOS YORIS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	163,048	163,048	163,048	163,048	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,767	4,767	100%	LA VARIACION REFLEJADA EN EL PORCENTAJE DE LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EJECUCION DE 33 PROYECTOS MAS CON EL FONDO.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION																
01 CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO	15-BAVISPE	SAN MIGUELITO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	60	60	100%	
GASTOS INDIRECTOS EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTACION	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	89,602	89,602	89,602	89,602	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,485,688	1,485,688	1,485,688	1,460,561	98%	0	0	0	EVALUACION	365	360	99%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA GASTOS INDIRECTOS DEL FSM	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	183,580	183,580	183,580	183,580	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS COMISIONES BANCARIAS	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	229	229	229	229	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION Y PROYECTOS Y COMPRA DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y VEHICULAR	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	30,731	30,731	30,731	30,731	100%	874,428	874,428	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE AGUA POTABLE	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	142,356	142,356	142,356	142,356	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS APLICADOS A LAS OBRAS
VARIOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,467,489	1,467,489	1,467,489	1,467,198	100%	872,719	0	OTROS	1,467,489	1,467,489	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA (OTROS) CORRESPONDE AL MONTO ASIGNADO AL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS (MINISTRADO), EN EL CUAL SE CUBRE LOS GASTOS DE HONORARIOS DE PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS ASI COMO LA ADQUISICION DE PAPELERIA Y COMBUSTIBLES. EL INTERES GENERADO ES SOBRE EL TOTAL DEL RECURSO AUTORIZADO Y MINISTRADO, NO EXCLUSIVO DE ESTA OBRA
COMISIONES BANCARIAS	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	2,085	2,085	2,085	2,085	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	86-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,356	2,356	2,356	2,356	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
SUPERVISION DE VARIAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIAS COLONIAS Y SUPERV. DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN CALLES BRAVO, FLORES MAGON, ETCHOJOA, EN NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	1,089,334	1,089,334	1,089,334	110,274	10%	0	0	SUPERVISION	2	2	100%	
COMISIONES DE BANCO	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	1,481	1,481	1,481	2,589	175%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	EN LAS OBRAS DONDE APARECE LA LEYENDA DE OBRA NO INICIADA O TRUNCA DEVIDO A PROCESO ADMINISTRATIVO. SE REFIERE A LA DIFERENCIA EN RECURSO DE APROX. 2,140,000.00 MONTO CORRESPONDIENTE Y GENERADO POR TRASPASOS HECHOS DEL FISI A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE, AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2006-2009. ERNESTO CORNEJO VALENZUELA, ANA MARIA BUJANDA TOVAR, FELIPE MONDRAGON FRAGOSO, DULCE ANDREA PIRA ENRIQUEZ Y MARTIN RICARDO RASCION BELTRAN.
GASTOS INDIRECTOS	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	119,873	119,873	119,873	119,873	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	PRESUPUESTO ANUAL:119,873.40 GASTO 4 TRIMESTRE:3,759.50, GASTO ACUMULADO ANUAL:63,987.09 AVANCE FISICO-FINANCIERO:53%. OBRA TRUNCA, DEBIDO A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO DIF MUNICIPAL	34-HUEPAC	HUEPAC	URBANO	19,411	19,411	19,411	19,411	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	
REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL	9-BACANORA	BACANORA	URBANO	56,350	56,350	56,350	56,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CORRESPONDE A UNA ACCION DE REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL EDIFICIO HISTORICO PALACIO MUNICIPAL
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	1,773,300	1,773,300	1,773,300	1,773,300	100%	0	0	DOCUMENTO	10,000	10,000	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
CONTRUCCION DE CELDAS DELGACION DE JITONHUECA	26-ETCHOJOA	JITONHUECA	RURAL	122,778	122,778	122,778	122,778	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONTRUCCION DE GRADAS DE NAVOLATO	26-ETCHOJOA	NAVOLATO	RURAL	164,633	164,633	164,633	164,633	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION 2009 (BECAS)	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	2,482,920	2,482,920	2,482,920	2,482,920	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,820	1,820	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LAS PLAYITAS	26-ETCHOJOA	LAS PLAYITAS	RURAL	77,289	77,289	77,289	77,289	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	GASTO ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE:185,484.37. OBRA TERMINADA FISICAMENTE CUMPLIENDO AL 100% CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO PROYECTADO.
CONSTRUCCION DE KIOSKO Y BANQUETA EN TEATRO AL AIRE LIBRE EN AGUA BLANCA	71-BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	RURAL	213,863	213,863	213,863	213,863	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONSTRUCCION DE KIOSKO Y 300 ML APROX. DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA. OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%.GASTO GENERADO ACUMULADO AL 4TO. TRIMESTRE:212,668.58.
<b>FORTAMUN</b>				<b>813,362,363</b>	<b>813,455,694</b>	<b>813,447,057</b>	<b>799,540,500</b>	<b>98%</b>	<b>666,489</b>	<b>165,176</b>		<b>338,365,792</b>	<b>325,937,947</b>	<b>96%</b>	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
COMPRA DE VEHICULOS PATRULLAS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,759	84,759	84,759	84,759	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	VEHICULO ADQUIRIDO EN 12 PAGOS.
ADQUISICION DE PATRULLAS 2008	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	422,281	422,281	422,281	422,281	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, QUE SE ADQUIRIERON EN EL 2008 Y QUE SE CONTINUAN PAGANDO AL GOB. DEL ESTADO EN ESTE 2009.
ADQUISICION DE 10 UNIDADES POLICIACAS	46-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	379,031	379,031	379,031	379,031	100%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	SE ADQUIRIERON 10 UNIDADES POLICIACAS
ADQUISICION PATRULLA	83-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,272	37,272	37,272	37,272	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PATRULLAS	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,228	42,228	42,228	42,228	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ACTUALMENTE PAGANDO UNA PATRULLA CONVENIO DIRECCION DE SEGURIDAD ESTATAL, EN JULIO ADQUISICION DE 2 VEHICULOS NUEVOS
PATRULLAS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	123,056	123,056	123,056	123,056	100%	0	0	SERVICIO	365	365	100%	LA DIFERENCIA DEL 97.9% EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE DEBE A LA EXISTENCIA DE OTROS DOS PROYECTOS: ALUMBRADO PUBLICO Y PAGO DE NOMINA Y GTOS. DIVERSOS.
COMPRA DE PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA DE BACANORA SONORA	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,294	54,294	54,294	54,294	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SE ADQUIRIO UN VEHICULO A 12 PAGOS
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
REMUNERACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-BACUM	BACUM	URBANO	6,385,191	6,385,191	6,385,191	6,385,191	100%	0	0	PESOS	6,385,191	6,385,191	100%	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	2,195,198	2,195,198	2,195,198	2,195,198	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
SEGURIDAD PUBLICA 1	19-CANANEA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,783,386	13,783,386	13,783,386	12,939,430	94%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUELDOS SEG PUBLICA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	16,909,159	16,916,281	16,909,159	9,547,699	56%	0	0	OTROS	16,909,159	9,547,699	56%	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	212,864	212,864	212,864	202,864	95%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	14,801,656	14,801,656	14,801,656	14,801,656	100%	0	0	ACCION	14,801,656	14,801,656	100%	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	26-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	530,943	530,943	530,943	530,943	100%	0	0	OPERACION	530,943	530,943	100%	PAGO DE GASTOS DE OPERACION DE POLICIA, SERVICIOS PERSONALES Y COMBUSTIBLES, MANT. DE PATRULLAS
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	3-ALAMIGS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,548,634	8,548,634	8,548,634	8,548,634	100%	0	0	CIUDADANO	30,000	30,000	100%	META CUMPLIDA
SUELDO, PENSIONES Y JUBILACIONES, PRESTACIONES.	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	20,992,321	20,992,321	20,992,321	20,992,321	100%	0	0	TRABAJADOR	186	186	100%	
SERVICIOS PERSONALES DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,573	216,573	216,573	216,573	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,114,598	5,114,598	5,114,598	5,114,598	100%	0	0	DIA	365	365	100%	SE RECIBIO \$6,175,676.85. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE RECIBIERON \$516,291.16 PERO EN EL MES DE NOVIEMBRE SE RECIBIO \$512,988.31. POR SI EXISTE DIFERENCIA EN LO MINISTRADO.
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	42,746,801	42,746,801	42,746,801	42,746,801	100%	0	0	DIA	365	365	100%	BRINDAR SEGURIDAD PUBLICA A LA CIUDADANIA DE NOGALES LOS 365 DIAS DEL AÑO.
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	514,435	514,435	514,435	500,903	97%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	50-RAYON	RAYON	URBANO	459,233	459,233	459,233	428,571	93%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	2,019,301	2,019,301	2,019,301	2,019,301	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
PAGO DE NOMINA DE LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	56,105,734	56,105,734	56,105,734	56,105,734	100%	16,671	16,671	PAGO	26	26	100%	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	300,000	300,000	300,000	289,780	97%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	2,622,293	2,622,293	2,622,293	2,622,293	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	ESTOS GASTOS CORRESPONDEN AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES COMO SON: NOMINAS, VACACIONES, AGUINALDOS, ETC.
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	331,677	331,677	331,677	331,677	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,650,102	1,650,102	1,650,102	1,650,102	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	494,034	494,034	494,034	454,223	92%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
PAGO DE NOMINA Y GASTOS DIVERSOS	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	5,134,749	5,134,749	5,134,749	5,134,749	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	LA VARIACION DEL 12.8 EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A QUE EXISTEN OTROS DOS PROYECTOS LOS CUALES COMPLEMENTAN AL 100%. UNO ES ALUMBRADO PUBLICO Y EL OTRO INVERSION EN PATRULLAS.
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA DE BACANORA SONORA	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	198,514	198,514	198,514	198,514	100%	0	0	DIA	365	365	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
COMPLEMENTO DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO	12-BACUM	BACUM	URBANO	1,545,616	1,545,616	1,545,616	1,545,616	100%	0	0	PESOS	1,545,616	1,545,616	100%	
DOTACION DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	12-BACUM	BACUM	URBANO	1,238,215	1,238,215	1,238,215	1,238,215	100%	0	0	LITRO	1,238,215	1,238,215	100%	
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	13-BANAMICHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	637,988	638,157	638,157	638,157	100%	171	171	SERVICIO	3,600	3,600	100%	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	269,710	269,710	269,710	269,710	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON SEGURIDAD PUBLICA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	29,893,694	29,893,694	29,893,694	29,893,694	100%	21,859	21,859	ACCION	31,671	28,978	85%	
AMORTIZACION DE PASIVO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	6,511,260	6,511,260	6,511,260	4,280,000	66%	0	0	OTROS	6,511,260	4,280,000	66%	
PAGO A PROVEEDORES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	0	0	0	5,155,306	0%	0	0	OTROS	0	5,155,306	0%	
SEGURIDAD PUBLICA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	3,210,000	3,210,000	3,210,000	3,045,717	95%	0	0	OTROS	3,210,000	3,045,717	95%	
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	22-CUCURPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	402,828	402,936	402,936	344,744	86%	108	108	SERVICIO	3,600	3,600	100%	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	141,908	141,908	141,908	137,064	97%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	272,350	272,350	272,350	272,350	100%	0	0	ACCION	272,350	272,350	100%	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS PARA PATRULLAS
COMBUSTIBLE	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	538,139	538,139	538,139	538,139	100%	0	0	ACCION	538,139	538,139	100%	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PATRULLAS PARA RECORRIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA
GASTOS DE TRASLADO DE SEGURIDAD PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	ASISTENCIA	2,000	2,000	100%	TRASLADOS POR ASISTENCIA A REUNION DE ASUNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	40,349	40,349	40,349	40,349	100%	0	0	PATRULLAJE	40,349	40,349	100%	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS) SEGURIDAD PUBLICA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	146,224	146,224	146,224	146,224	100%	0	0	OFICINA	146,224	146,224	100%	REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO DE DEUDA PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	8,326,846	8,326,846	8,326,846	8,326,846	100%	0	0	PAGO	8,326,846	8,326,846	100%	PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO
VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	9,375	9,375	9,375	9,375	100%	0	0	ACCION	9,375	9,375	100%	UNIFORMES OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
DEUDA PUBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	7,283,886	6,518,215	6,518,215	6,518,215	100%	0	0	ACCION	365	365	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	6,404,484	10,338,752	10,338,752	10,338,752	100%	0	0	0	ACCION	365	365	100%	
NOMINAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	40,341,525	39,187,912	39,187,912	39,187,912	100%	0	0	0	ACCION	365	365	100%	
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,267,385	2,267,385	2,267,385	2,267,385	100%	0	0	0	CIUDADANO	30,000	30,000	100%	LA META EN CIUDADANOS A CUBRIR Y SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD SON EN EL AMBITO URBANO Y RURAL.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	262,172,318	262,242,430	262,242,430	254,438,195	97%	481,181	0	0	PAGO	262,242,430	254,438,195	97%	EL GASTO SE APLICO EN NOMINA, COMBUSTIBLES, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECC. EQ. DE SEGURIDAD (PISTOLAS RADAR), ADO. Y CONS. DE EQ. COMPUTO, RADIO Y TELECOMUNICACION, CAPACITACION ALIMENT. A AGENTES, EQ. DE TRANSPORTE (CONV. SEG. PUB.), MANTENIM. EQ. DE TRANSPORTE, ARRENDAM. EQ. TRANSP., GRUAS, MAQ. PAGO DE PASIVO DE OBRA, PAGO DE PASIVOS (DEUDA), OBLIGACIONES FINANCIERAS
MATERIALES Y SUMINISTROS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	6,560,100	6,560,100	6,560,100	6,560,100	100%	0	0	0	OFICINA	1	1	100%	
SERVICIOS GENERALES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	5,248,089	5,248,089	5,248,089	5,248,089	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
OTROS GASTOS OPERACION DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	34-HUEPAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	274,519	274,519	274,519	243,105	89%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	1,800,515	1,800,515	1,800,515	1,770,396	98%	0	0	0	COMUNIDAD	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE NACOZARI DE GARCIA SONORA	41-NACOZARI DE GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	976,324	976,324	976,324	976,324	100%	0	0	0	DIA	365	365	100%	
AMORTIZACION DE DEUDA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	25,543,510	25,543,510	25,543,510	25,543,510	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	AMORTIZACION DE DEUDA
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	44-ONAVAS	ONAVAS	URBANO	205,982	205,982	205,982	123,559	60%	0	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,016,001	1,016,001	1,016,001	1,016,001	100%	0	0	0	PAGO	1,016,001	1,016,001	100%	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,968,503	1,968,503	1,968,503	1,968,503	100%	0	0	0	PAGO	1,968,503	1,968,503	100%	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,878,141	1,878,141	1,878,141	1,878,141	100%	0	0	0	PAGO	1,878,141	1,878,141	100%	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,114,645	1,114,645	1,114,645	1,114,645	100%	0	0	0	LITRO	142,903	142,903	100%	SE COMPRO GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,260,860	1,260,860	1,260,860	1,260,860	100%	0	0	0	LITRO	161,649	161,649	100%	PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,435,165	1,435,165	1,435,165	1,435,165	100%	0	0	0	LITRO	183,959	183,959	100%	PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,130,482	1,130,482	1,130,482	1,130,482	100%	0	0	0	LITRO	144,934	144,934	100%	PAGO DE GASOLINA DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	3,215,495	3,215,495	3,215,495	3,215,495	100%	0	0	0	PAGO	3,215,495	3,215,495	100%	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	123,722	123,722	123,722	123,722	100%	0	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	50-RAYÓN	RAYÓN	URBANO	224,942	224,942	224,942	224,942	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	732,863	732,863	732,863	732,863	100%	0	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	URBANO	71,538	71,538	71,538	71,538	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ADQUISICION DE PATRULLA
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53-SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	URBANO	107,304	107,304	107,304	45,800	43%	0	0	0	ACCION	106,440	73,474	69%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6,233,970	6,233,970	6,233,970	6,233,970	100%	0	0	0	PESOS	6,233,970	6,233,970	100%	
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,419,328	2,419,328	2,419,328	2,419,328	100%	0	0	0	HORA DE SERVICIO	8,760	8,760	100%	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	432,339	432,339	432,339	388,239	90%	0	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGURIDAD PUBLICA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	1,632,132	1,632,132	1,632,132	1,632,132	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTOS PAGOS CORRESPONDEN AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO LA DEUDA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, EL CUAL ES MUY IMPORTANTE PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES.
PAGO DE SERVICIOS GENERALES, MATERIALES, SUMINISTROS, MANTENIMIENTOS Y COMPRA DE PATRULLAS	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	1,560,551	1,560,551	1,560,551	1,560,551	100%	0	0	0	OPERACION	350	350	100%	ESTOS PAGOS CORRESPONDEN A PAGO DE COMBUSTIBLES DE LAS PATRULLAS, COPRA DE PATRULLAS, MATERIAL DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SERVICIO TELEFONICO, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, ETC.
GASTOS OPERACION DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	292,860	292,860	292,860	289,972	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,420,871	2,420,871	2,420,871	2,317,524	96%	0	0	0	OPERACION	1	1	100%	
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD PUBLICA	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	360,000	360,000	360,000	358,059	99%	0	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7-ATL	ATL	URBANO	308,763	308,763	308,763	296,162	96%	0	0	0	PATRULLAJE	308,763	296,162	96%	
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	9,377,654	9,377,654	9,377,654	9,377,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	DEBIDO A FALLOS TECNICOS DE TESORERIA NO SE HA PLASMADO EL DESGLOSE DE GASTOS REALES REFERENTE A FORTAMUN.
ALUMBRADO PUBLICO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	630,113	630,113	630,113	630,113	100%	0	0	0	MEDIDOR	11	11	100%	LA VARIACION DEL 89.3% EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SE DEBE A LA EXISTENCIA DE OTROS PROGRAMAS: NOMINA Y GASTOS DIVERSOS E INVERSION EN PATRULLAS.
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA DE BACANORA SONORA	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152,603	152,603	152,603	121,446	80%	0	0	0	DIA	365	365	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
PAGO DEL SERVICIO DE DEUDA PUBLICA	16-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	35,528,443	35,528,443	35,528,443	35,528,443	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SEGURIDAD PUBLICA	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	587,419	587,419	587,262	587,419	100%	0	0	PATRULLAJE	365	365	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	15-BAVISPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	592,147	592,147	591,108	592,147	100%	159	159	PATRULLAJE	365	365	100%	
APOYO A LA OPERACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	117,685,581	117,685,581	117,685,581	117,685,581	100%	146,208	146,208	ACCION	182,382	200,769	110%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE ORIENTARON A GASTO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA.
SEGURIDAD PUBLICA	31-HUACHINERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	493,237	493,237	493,105	493,237	100%	132	0	PATRULLAJE	365	365	100%	
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	699,899	700,066	699,899	601,297	86%	0	0	OTROS	6	6	100%	EN ESTE CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION SE CONTEMPLA: REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, GASTOS FINANCIEROS Y UNIFORMES PARA LOS OFICIALES. DE IGUAL FORMA PARA ESTE TRIMESTRE Y PARA ESTE CONCEPTO SE HAN EJERCIDO \$286,115 PESOS QUE JUNTO CON EL CONCEPTO DE SUELDOS Y SERVICIOS PERSONALES SE ACUMULAN LOS \$601,297 EJERCIDOS.
<b>FAM</b>				264,995,551	249,596,551	264,995,551	239,625,911	96%	857,748	0		422,868	422,710	100%	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
DESAYUNOS ESCOLARES															
APOYO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,745,176	82,745,176	82,745,176	82,745,176	100%	0	0	BENEFICIARIO	161,128	161,048	100%	SE ENTREGARON 80,028 DESAYUNOS FRIOS Y 81,020 CALIENTES
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
DISTRIBUCION DE DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,706,228	17,706,228	17,706,228	17,706,228	100%	0	0	FAMILIA	261,480	261,480	100%	SE ENTREGAN 21,790 DESPENSAS MENSUALES
PROGRAMAS, CENTROS Y PROYECTOS ASISTENCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,146,653	13,146,653	13,146,653	13,146,653	100%	79,421	0	PROYECTO	57	22	39%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>															
CONSTRUCCION															
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMEB 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	519,262	519,262	519,262	0	0%	124,588	0	OTROS	1	0	0%	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMEB 2009
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" EN USAER 236	12-BACUM	BACUM	URBANO	475,107	475,107	475,107	475,016	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 149	12-BACUM	VILLA GUADALUPE	RURAL	423,304	423,304	423,304	316,590	75%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LAS HACIENDAS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	413,585	413,585	413,585	413,566	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELIAS CALLES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	454,880	454,880	454,880	454,879	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	294,596	294,596	294,596	217,468	74%	0	0	AULA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COLONIA EL RODEO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	283,205	283,205	283,205	283,204	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	379,408	379,408	379,408	379,408	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBI VILLA DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	347,198	347,198	347,198	347,020	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION PROVINCIA DEL CAMPANARIO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	2,227,503	2,227,503	2,227,503	1,285,874	58%	0	0	AULA	3	2	71%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO REAL DE SEVILLA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,920,847	1,920,847	1,920,847	1,190,578	62%	0	0	AULA	2	1	70%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,154,345	1,154,345	1,154,345	1,142,596	99%	0	0	AULA	2	2	90%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,254,188	1,254,188	1,254,188	1,132,310	90%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	415,841	415,841	415,841	228,839	55%	0	0	AULA	1	0	36%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION EN COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	318,573	318,573	318,573	318,572	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	391,630	391,630	391,630	391,610	100%	0	0	AULA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" EN USAER 217	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	405,763	405,763	405,763	405,763	100%	0	0	AULA	1	1	100%	11
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERGUE GOBERNADOR FELIPE MATUZ	29-GUAYMAS	VICAM (SWITCH)	URBANO	434,861	434,861	434,861	432,844	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 23	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	399,273	399,273	399,273	399,272	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 71	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	407,356	407,356	407,356	407,354	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ISIDRO FAVELA ALFARO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	340,028	340,028	340,028	333,018	98%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	355,178	355,178	355,178	355,178	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARSELLA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	1,005,861	1,005,861	1,005,861	986,720	98%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y AULA CON DIVISION EN "T" EN JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	719,987	719,987	719,987	704,998	98%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 20	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	314,995	314,995	314,995	314,238	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 47	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	475,950	475,950	475,950	475,738	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 57	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	286,742	286,742	286,742	277,339	97%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 62	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	616,163	616,163	616,163	616,162	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN CAME 20	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	301,849	301,849	301,849	301,848	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ARMANDO VERDUGO RIVERA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	360,163	360,163	360,163	360,163	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO LOPEZ RIESGO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	272,269	272,269	272,269	272,017	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NOE PALOMARES NAVARRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	319,770	319,770	319,770	319,769	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO GALA II	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	258,560	258,560	258,560	254,971	99%	0	0	AULA	1	1	55%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS 2	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	590,360	590,360	590,360	590,360	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	294,709	294,709	294,709	294,709	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO REAL DE MINAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	271,031	271,031	271,031	270,243	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION VILLAS DEL REAL 3	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	354,528	354,528	354,528	354,522	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE COLONIA LOMAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	346,522	346,522	346,522	346,520	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 12	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	438,625	438,625	438,625	438,949	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 74	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	347,019	347,019	347,019	347,018	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	277,900	277,900	277,900	277,899	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CASA BONITA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	345,773	345,773	345,773	345,468	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	259,290	259,290	259,290	259,175	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	348,220	348,220	348,220	347,389	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	258,573	258,573	258,573	258,294	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	297,964	297,964	297,964	297,833	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PRADERAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	356,137	356,137	356,137	356,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE FRACCIONAMIENTO VILLA RESIDENCIAL BONITA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	264,755	264,755	264,755	84,824	32%	0	0	AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA Y ESCALERA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 72	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	611,037	611,037	611,037	609,425	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 18	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,504,789	2,504,789	2,504,789	2,074,637	83%	0	0	AULA	5	4	75%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, AULA DE MEDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, BEBEDEROS Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	5,241,557	5,241,557	5,241,557	2,879,892	55%	0	0	AULA	5	4	75%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 13	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,971,452	1,971,452	1,971,452	1,500,181	76%	0	0	AULA	4	2	55%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,789,314	1,789,314	1,789,314	1,341,071	75%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CENDI 5	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,260,915	1,260,915	1,260,915	1,256,607	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO REAL DEL CARMEN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,033,164	1,033,164	1,033,164	1,028,166	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	642,581	642,581	642,581	635,045	99%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,049,068	1,049,068	1,049,068	1,039,759	99%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN USAER 232	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	432,705	432,705	432,705	432,701	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	469,812	469,812	469,812	469,811	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 387	38-NACO	CUAUHTEMOC	RURAL	397,620	397,620	397,620	397,619	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	294,298	294,298	294,298	294,297	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 7 DE NOVIEMBRE	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	490,383	490,383	490,383	227,358	46%	0	0	AULA	1	0	35%	
CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 37	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	402,240	402,240	402,240	402,064	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ADELAIDA E. FELIX	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	372,149	372,149	372,149	372,148	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA LOS LAURELES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	698,960	698,960	698,960	570,363	82%	0	0	AULA	1	1	84%	
CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 1 DOCTOR JESUS MARTINEZ OCHOA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	484,283	484,283	484,283	484,276	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 61	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	549,684	549,684	549,684	549,661	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA EL REPRESO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	678,498	678,498	678,498	659,988	97%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	417,739	417,739	417,739	417,553	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA EL REPRESO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	553,674	553,674	553,674	553,665	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL WIENTO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	643,179	643,179	643,179	637,474	99%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTOS LAS BELLOTAS 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	550,051	550,051	550,051	549,931	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO SIORDIA MONTANO 1	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	386,916	386,916	386,916	386,915	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 23 DE MARZO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	368,710	368,710	368,710	368,687	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COL. EL REPRESO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	685,271	685,271	685,271	646,051	94%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	606,799	606,799	606,799	606,787	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 76	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,727,868	1,727,868	1,727,868	1,339,308	78%	0	0	AULA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 77	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	2,280,292	2,280,292	2,280,292	1,704,570	75%	0	0	AULA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO BELLOTAS 2	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,301,756	1,301,756	1,301,756	1,246,487	96%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS 3	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,180,463	1,180,463	1,180,463	1,174,349	99%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,474,296	1,474,296	1,474,296	1,406,075	95%	0	0	AULA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 4	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,947,910	1,947,910	1,947,910	1,546,371	79%	0	0	AULA	3	3	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE CARMELO	47-PITTIQUITO	PITTIQUITO	URBANO	438,065	438,065	438,065	438,065	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	308,775	308,775	308,775	308,774	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ELVIRA FABIOLA CECENA RUBIO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	341,497	341,497	341,497	341,497	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA MONTUJO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	422,305	422,305	422,305	347,477	82%	0	0	AULA	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO NUEVO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	685,266	685,266	685,266	657,295	96%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN G. CABRAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	413,919	413,919	413,919	403,539	97%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA ESCALONIAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	324,407	324,407	324,407	276,615	85%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 75	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	436,919	436,919	436,919	290,687	67%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 190	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	410,352	410,352	410,352	305,203	74%	0	0	AULA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 4	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,807,136	1,807,136	1,807,136	1,003,000	56%	0	0	AULA	3	2	70%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	EL DESIERTO DE SONORA	RURAL	411,624	411,624	411,624	411,623	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	URBANO	606,276	606,276	606,276	606,275	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN CAM 17	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	590,986	590,986	590,986	477,502	81%	0	0	AULA	1	1	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE TECHOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PETRA LUJAN DE RODRIGUEZ	29-GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	RURAL	229,125	229,125	229,125	219,318	96%	0	0	AULA	6	6	100%	
EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,660,058	4,660,058	4,660,058	4,660,058	100%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA REPOSICION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,693,245	6,693,245	6,693,245	6,689,978	100%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	338,453	338,453	338,453	338,452	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
CONSTRUCCION RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,399,000	0	15,399,000	0	0%	653,744	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO EN UNISON CAMPUS CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	8,011,000	8,011,000	8,011,000	8,011,000	100%	0	0	AULA	1	0	43%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, LADO SUR, EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	MÓDULO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICO- BIOLOGICAS CAMPUS UNIDAD REGIONAL CENTRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	6,012,000	6,012,000	6,012,000	6,012,000	100%	0	0	OTROS	22	15	66%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA DIVISIONAL Y DE DOCENCIA Y BELLAS ARTES DE LA UNISON	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	6,001,000	6,001,000	6,001,000	6,001,000	100%	0	0	OTROS	10	1	13%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA TECNOLOGIA ELECTRONICA Y MECATRONICA EN UNISON CAMPUS UNIDAD REGIONAL CENTRO (PRIMERA ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	7,003,000	7,003,000	7,003,000	7,003,000	100%	0	0	LABORATORIO	4	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA EN CESUES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	9,071,000	9,071,000	9,071,000	9,071,000	100%	0	0	AULA	10	9	92%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
PAVIMENTACION EN AREA DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE ALMACEN EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE EDIFICIO "C", BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS EN CESUES	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	3,012,679	3,012,679	3,012,679	3,012,679	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	4,980,000	4,980,000	4,980,000	4,980,000	100%	0	0	OTROS	1	0	25%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
CONSTRUCCION DE GRADAS Y ALUMBRADO PARA CANCHAS DE BASQUETBOL E INSTALACION DE TOLDOS COMPLETOS EN AREAS DEPORTIVAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
TERMINACION DEL EDIFICIO DE DOCENCIA EN LA UNISON CAMPUS NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	6,034,000	6,034,000	6,034,000	6,034,000	100%	0	0	AULA	5	1	15%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LICENCIATURA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN CESUES SAN LUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,686,321	2,686,321	2,686,321	2,686,321	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
REHABILITACION															
ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS EN PLANTA BAJA DE LOS EDIFICIOS A, B Y C EN LA UNISON	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	100%	0	0	AULA	1	0	22%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAMES 2009
<b>FASP</b>				<b>280,608,913</b>	<b>280,608,913</b>	<b>280,608,913</b>	<b>228,962,621</b>	<b>82%</b>	<b>2,957,107</b>	<b>0</b>		<b>80,791</b>	<b>68,088</b>	<b>84%</b>	
<b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>															
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			123,205,734	123,205,734	123,205,734	104,082,582	84%	0	0	PIEZA	70,808	59,477	84%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			12,259,384	12,259,384	12,259,384	11,634,146	95%	0	0	PERSONA	5,125	4,869	95%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			9,539,209	9,539,209	9,539,209	8,489,209	89%	0	0	OBRA	2	2	89%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			133,449,586	133,449,586	133,449,586	103,282,426	77%	0	0	EQUIPO	4,856	3,739	77%	
INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,155,000	2,155,000	2,155,000	1,464,248	68%	2,957,107	0	PROGRAMA	2	1	68%	SE REPORTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE FONDO LOS CUALES NO HAN SIDO EJERCIDOS AL CUARTO TRIMESTRE
<b>FAETA</b>				<b>148,109,458</b>	<b>148,109,458</b>	<b>148,109,458</b>	<b>148,109,458</b>	<b>100%</b>	<b>54,734</b>	<b>0</b>		<b>11,876</b>	<b>11,860</b>	<b>100%</b>	
<b>EDUCACION TECNOLOGICA</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
OPERACION DEL SISTEMA CONALEP EN SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,109,458	148,109,458	148,109,458	148,109,458	100%	54,734	0	ALUMNO	11,876	11,860	100%	
<b>FAFEF</b>				<b>633,674,017</b>	<b>633,674,017</b>	<b>633,674,017</b>	<b>613,204,976</b>	<b>97%</b>	<b>2,454,770</b>	<b>1,677,191</b>		<b>198,344</b>	<b>178,609</b>	<b>90%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,935,423	2,935,423	2,935,423	2,935,423	100%	0	0	KILOMETRO	17	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF 2009
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAFEF 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	777,579	0	OTROS	1	1	76%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE BACERAC	10-BACERAC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	136,990	136,990	136,990	136,990	100%	0	0	OTROS	70	14	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA	12-BACLIN	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	URBANO	203,940	203,940	203,940	203,940	100%	0	0	OTROS	100	98	98%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF 2009
CONSTRUCCION DE AULA, LETRINA HIDRAULICA Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA DE NUEVA CREACION Y GRIEGA	17-CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA)	URBANO	605,850	605,850	605,850	561,444	93%	0	0	AULA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF 2009
CONSTRUCCION DE AULA, LETRINA HIDRAULICA Y BEBEDEROS EN JARDIN DE NIOS INDIGENA DE NUEVA CREACION	17-CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES (LA Y GRIEGA)	URBANO	600,631	600,631	600,631	598,367	100%	0	0	AULA	1	0	40%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA COLONIA SANTA CECILIA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	32,822	32,822	32,822	32,822	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES	17-CABORCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	204,004	204,004	204,004	204,004	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN LA CARRETERA FEDERAL NO. 2 CRUCE CON LA CALLE QUIROZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,185,484	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LAURA EUGENIA ROBLES OCHOA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	382,280	382,280	382,280	275,984	72%	0	0	AULA	1	0	38%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	3,228,529	3,228,529	3,228,529	3,228,529	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE CAJEME	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,451,410	3,451,410	3,451,410	3,451,410	100%	0	0	OTROS	2,000	1,700	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA ESTA OBRA TUVO UNA DISMINUCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DE CAJEME	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,819,235	2,819,235	2,819,235	2,819,234	100%	0	0	OTROS	2,200	1,870	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA ESTA OBRA TUVO UNA DISMINUCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN TRAMO DE CALLE CALIFORNIA A CARRETERA INTERNACIONAL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,995,715	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, CORONADO-SANTA FE	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	441,971	441,971	441,971	441,970	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y 5 ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, CORONADO SANTA FE	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	2,482,295	2,482,295	2,482,295	2,391,892	96%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	150,545	150,545	150,545	150,545	100%	0	0	OTROS	72	61	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	988,998	988,998	988,998	988,998	100%	0	0	OTROS	473	402	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA COLORADA	21-LA COLORADA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	196,251	196,251	196,251	196,251	100%	0	0	OTROS	100	20	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA SECTOR EL CHACON	23-CUMPAS	EL VALLE (COLONIA EL VALLE)	RURAL	30,010	30,010	30,010	30,010	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA SECTOR EL NOGAL	23-CUMPAS	LOS HOYOS	RURAL	55,691	55,691	55,691	55,691	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA SECTOR LAS PICHAS	23-CUMPAS	OJO DE AGUA	RURAL	29,558	29,558	29,558	29,558	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA PRINCIPAL	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	354,938	354,938	354,938	354,938	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME	25-EMPALME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,501,497	1,501,497	1,501,497	1,501,469	100%	0	0	OTROS	900	900	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA ESTA OBRA TUVO UNA DISMINUCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO DE ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	684	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA SE CANCELA EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA ESTE DE ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	144	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA SE CANCELA EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DE ETCHOJOA	26-ETCHOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	136	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA SE CANCELA EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE FRONTERAS	27-FRONTERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,205	127,205	127,205	127,205	100%	0	0	OTROS	65	13	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INSTALACION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	886,297	886,297	886,297	886,297	100%	0	0	MODULO	1	1	97%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	441,893	441,893	441,893	441,892	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN ZAMBRANO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	243,865	243,865	243,865	243,865	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	4,935,085	4,935,085	4,935,085	4,854,369	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,008,500	2,008,500	2,008,500	2,008,500	100%	0	0	OTROS	1,000	900	90%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	690,821	690,821	690,821	690,821	100%	0	0	OTROS	353	71	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA DE NUEVA CREACION	3-ALAMOS	MOCHIBAMPO	RURAL	391,503	391,503	391,503	390,201	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE ALAMOS	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	100%	0	0	OTROS	1,000	950	95%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DE ALAMOS	3-ALAMOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	100%	0	0	OTROS	1,000	950	95%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGINAL DEL ARROYO LA ADUANA Y SUS AFLUENTES	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	1,236,000	1,236,000	1,236,000	1,236,000	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. PASEO SAN ANGEL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	261,224	261,224	261,224	267,108	98%	0	0	AULA	1	1	87%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN LOCKE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	266,222	266,222	266,222	266,222	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12, PUEBLITOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	732,330	732,330	732,330	729,308	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y CINCO ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACC. PALMA DORADA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,733,904	1,733,904	1,733,904	1,670,606	96%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GARCIA SANCHEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	185,851	185,851	185,851	179,518	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS LOPEZ ALVAREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	190,510	190,510	190,510	188,343	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, FRACC. CASA BONITA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	140,012	140,012	140,012	140,011	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 37 JUAN DE DIOS B.	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	188,279	188,279	188,279	188,277	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 5 JOSE VASCONCELOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	409,677	409,677	409,677	405,344	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACC. VILLA VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	140,014	140,014	140,014	136,755	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, VILLAS DEL SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	140,014	140,014	140,014	136,755	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, FRACC. LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	142,002	142,002	142,002	140,071	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	URBANO	551,332	551,332	551,332	160,582	29%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN BAHIA DE KINO	30-HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANO	195,700	195,700	195,700	195,700	100%	0	0	OTROS	100	20	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN COLONIA LAS MINITAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	209,863	209,863	209,863	209,863	100%	0	0	OTROS	130	130	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN COLONIA MIGUEL HIDALGO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	134,317	134,317	134,317	134,317	100%	0	0	OTROS	78	78	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)	URBANO	391,400	391,400	391,400	391,400	100%	0	0	OTROS	200	40	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DE LA ZONA NORTE DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	4,313,725	4,313,725	4,313,725	4,282,225	99%	0	0	OTROS	2,422	2,374	98%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DE LA ZONA SUR DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	3,373,569	3,373,569	3,373,569	3,322,069	98%	0	0	OTROS	2,070	2,070	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	806,490	806,490	806,490	681,009	84%	0	0	VIVIENDA	435	435	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	692,933	692,933	692,933	527,902	76%	0	0	VIVIENDA	345	311	90%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE (TRAMO DEL PASEO RIO SONORA AL FRACC. VILLA BONITA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	21,000,000	21,000,000	21,000,000	10,315,951	49%	0	0	OBRA	1	1	65%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE HOCKEY	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,597,100	99%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL ESPECIFICO DE ALTO RENDIMIENTO (CREAR DE HALTEROFILIA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	5,800,033	5,800,033	5,800,033	5,800,031	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	6,414,432	6,414,432	6,414,432	4,830,802	75%	0	0	CENTRO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ESCALONES EN CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL HUACHINERA	31-HUACHINERA	HUACHINERA	URBANO	112,783	112,783	112,783	112,783	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE HUACHINERA	31-HUACHINERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	136,990	136,990	136,990	136,990	100%	0	0	OTROS	70	14	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	32-HUASABAS	HUASABAS	URBANO	515,000	515,000	515,000	515,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,300	3,300	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,883,532	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA COLONIA PRI 90	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	275,319	275,319	275,319	274,798	100%	0	0	OTROS	135	135	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,478,289	1,478,289	1,478,289	1,435,974	97%	0	0	OTROS	823	823	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA ESTA OBRA TUVO UNA DISMINUCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA ESTE DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,084,961	1,084,961	1,084,961	1,055,937	97%	0	0	OTROS	532	532	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE NUEVO CARCAMO PARA AGUAS NEGRAS	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE NUEVO CARCAMO PARA AGUAS NEGRAS (SEGUNDA ETAPA)	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	932,211	932,211	932,211	932,211	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE NACO	38-NACO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	138,990	138,990	138,990	138,990	100%	0	0	OTROS	70	14	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
TERMINACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS	41-NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
TERMINACION DE EMISOR PARA AGUAS NEGRAS	41-NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO AL POBLADO DE BACABACHI	42-NAVOJOA	BACABACHI	RURAL	247,200	247,200	247,200	247,200	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO AL POBLADO DE CHIRAJOBAMPO	42-NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	RURAL	311,247	311,247	311,247	311,247	100%	0	0	POSTE	15	2	16%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO AL POBLADO DE FUNDICION	42-NAVOJOA	FUNDICION	RURAL	247,200	247,200	247,200	247,200	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DE ACCESO AL POBLADO PUEBLO MAYO	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	URBANO	370,800	370,800	370,800	370,800	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ING. FELIPE SALIDO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	388,302	388,302	388,302	388,160	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,892,500	4,892,500	4,892,500	4,892,500	100%	0	0	OTROS	2,500	2,500	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,904,807	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	9,727,000	9,727,000	9,727,000	9,712,864	100%	0	0	METRO CUADRADO	134,000	134,000	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION BELLOTAS II	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,023,491	1,023,491	1,023,491	1,016,578	99%	0	0	AULA	2	1	46%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	267,156	267,156	267,156	266,962	100%	0	0	OTROS	125	125	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) DEL KM 5+000 AL 14+500	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	15,804,630	15,804,630	15,804,630	15,804,630	100%	1,677,191	1,677,191	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 SE AUTORIZAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A ESTA OBRA
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE PITIQUITO	47-PITIQUITO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	301,275	301,275	301,275	301,275	100%	0	0	OTROS	150	30	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE EMISOR (SEGUNDA ETAPA)	47-PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CENTRO DE VISITANTES EL PINACATE 4TA. ETAPA	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, SECTOR SAN RAFAEL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	434,568	434,568	434,568	394,998	91%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA)	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,460,653	97%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO METALICO SUPERFICIAL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA Y CERCO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, SECTOR SAN RAFAEL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	2,602,378	2,602,378	2,602,378	1,947,042	75%	0	0	AULA	3	2	65%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN VARIOS SECTORES	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	436,720	436,720	436,720	436,720	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN RAYON	50-RAYON	RAYON	URBANO	34,187	34,187	34,187	34,096	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
CONSTRUCCION DE NUEVO PALACIO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	51-ROSARIO	ROSARIO	URBANO	312,584	312,584	312,584	312,584	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN G. CABRAL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	326,368	326,368	326,368	320,130	98%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA ESTACION DOCTOR- GOLFO DE SANTA CLARA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,810,807	18,810,807	18,810,807	18,810,807	100%	0	0	KILOMETRO	37	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION ESCALONIAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	662,531	662,531	662,531	388,486	56%	0	0	AULA	2	1	67%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	3,184,741	3,184,741	3,184,741	3,184,741	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA COLONIA EL MEZQUITE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	195,699	195,699	195,699	195,699	100%	0	0	OTROS	105	105	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA ESTA OBRA TUVO UNA DISMINUCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DE SAN LUIS RIO COLORADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,110,096	1,110,096	1,110,096	1,110,096	100%	0	0	OTROS	595	595	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA ESTA OBRA TUVO UNA DISMINUCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EJIDO PUEBLO NUEVO	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	58,300	58,300	58,300	58,300	100%	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	284,375	284,375	284,375	284,375	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,080	2,156	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
TERMINACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
NUEVA FUENTE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE (TERMINACION)	63-TEPACHE	TEPACHE	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE URES	66-URES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	185,918	185,918	185,918	185,918	100%	0	0	OTROS	65	19	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA "EL HUERIGO"	67-VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	103,000	103,000	103,000	103,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	13%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
INSTALACION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	886,297	886,297	886,297	886,297	100%	0	0	MODULO	1	1	99%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	257,500	257,500	257,500	257,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	750	570	76%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE YECORA	89-YECORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	535,600	535,600	535,600	535,600	100%	0	0	OTROS	200	40	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN PAREDON COLORADO	71-BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	URBANO	208,295	208,295	208,295	208,295	100%	0	0	OTROS	122	122	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA ESTA OBRA TUVO UNA DISMINUCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE BENITO JUAREZ	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	810,010	810,010	810,010	810,010	100%	0	0	OTROS	478	478	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 DISMINUYO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A UNA REPROGRAMACION DE OBRA ESTA OBRA TUVO UNA DISMINUCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CRUCE DE ARROYO EL COCORAQUE CON TUBERIA DE PVC	71-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO LINEAL	145	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	7,251	7,251	7,251	7,251	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	31,930	31,930	31,930	31,930	100%	0	0	OBRA	0	0	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	542,050	542,050	542,050	542,050	100%	0	0	OTROS	277	277	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	7,875	7,875	7,875	7,875	100%	0	0	METRO CUADRADO	15	15	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN BACADEHUACHI	8-BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	URBANO	97,850	97,850	97,850	97,850	100%	0	0	OTROS	50	10	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CARBO-RAYON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,101,942	7,101,942	7,101,942	7,101,942	100%	0	0	KILOMETRO	25	6	24%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESPERANZA-TESOPACO-SAN NICOLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,007,514	11,007,514	11,007,514	11,007,514	100%	0	0	KILOMETRO	17	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	KILOMETRO	18	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,576,164	4,576,164	4,576,164	4,576,164	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 13	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,546,633	3,546,633	3,546,633	3,546,633	100%	0	0	KILOMETRO	8	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACONCHI	1-ACONCHI	SAN PABLO (SAN PABLO DE ACONCHI)	RURAL	206,000	206,000	206,000	206,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA DE NUEVA CREACION	18-CAJEME	MARTE R. GÓMEZ (TOBARTO)	URBANO	815,247	815,247	815,247	815,247	100%	0	0	METRO LINEAL	2,488	2,488	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	632,482	632,482	632,482	632,482	100%	0	0	METRO LINEAL	1,745	1,745	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS PRESIDENTES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,337,078	1,337,078	1,337,078	1,337,078	100%	0	0	METRO LINEAL	2,545	2,545	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LOS PRESIDENTES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,903,198	1,903,198	1,903,198	1,903,198	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	2	35%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE 32 A 36, AVENIDA 3 INDUSTRIAL EN COL. LADRILLERA II	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	430,409	430,409	430,409	430,409	100%	0	0	METRO LINEAL	916	916	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE 39 A LA 43 ENTRE AVENIDA 3 A LA INDUSTRIAL	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	454,492	454,492	454,492	454,492	100%	0	0	METRO LINEAL	2,149	2,149	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 42 ENTRE LAS AVENIDAS 10 A LA 20 EN COL. PUEBLO NUEVO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	491,100	491,100	491,100	491,100	100%	0	0	METRO LINEAL	985	985	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON 40-41 A CALLE 45 ENTRE AVENIDA 15 Y 17	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	147,528	147,528	147,528	147,528	100%	0	0	METRO LINEAL	1,001	1,001	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	20-CARBO	CARBO	URBANO	14,592	14,592	14,592	14,592	100%	0	0	METRO LINEAL	474	142	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	20-CARBO	CARBO	URBANO	77,625	77,625	77,625	77,625	100%	0	0	METRO LINEAL	552	166	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	235,733	235,733	235,733	235,773	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	23-CUMPAS	LOS HOYOS	RURAL	153,705	153,705	153,705	153,705	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA PLAYA DE CORTES	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	905,478	905,478	905,478	905,478	100%	0	0	METRO LINEAL	2,219	1,886	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 5 DE MAYO	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	241,335	241,335	241,335	241,335	100%	0	0	METRO LINEAL	447	447	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LA ANTENA	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	173,401	173,401	173,401	173,401	100%	0	0	METRO LINEAL	162	162	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOMA LINDA	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	268,760	268,760	268,760	268,760	100%	0	0	METRO LINEAL	320	320	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	RURAL	17,128,330	17,128,330	17,128,330	13,872,503	81%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	34-HUEPAC	HUEPAC	URBANO	272,000	272,000	272,000	272,000	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MAGISTERIAL	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	8,395	8,395	8,395	8,395	100%	0	0	METRO LINEAL	50	10	20%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA IGNACIO ALLENDE	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	201,685	201,685	201,685	201,685	100%	0	0	METRO LINEAL	156	156	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA ZAPATA	47-PITIQUITO	PITIQUITO	URBANO	320,463	320,463	320,463	320,463	100%	0	0	METRO LINEAL	257	257	100%	11 ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS MALVINAS	47-PITIQUITO	PITIQUITO	URBANO	236,335	236,335	236,335	236,335	100%	0	0	METRO LINEAL	224	224	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES	47-PITIQUITO	PITIQUITO	URBANO	436,141	436,141	436,141	436,141	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	84-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	498,922	498,922	498,922	498,922	100%	0	0	POSTE	5	5	92%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA CENTRO	65-TUBUTAMA	TUBUTAMA	URBANO	628,855	628,855	628,855	628,855	100%	0	0	METRO LINEAL	660	660	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	URBANO	8,111	8,111	8,111	8,111	100%	0	0	METRO LINEAL	42	42	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MODERNIZACION INSTALACION DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	18-CAJEME	CUMURIPA (LA CALERA)	RURAL	254,553	254,553	254,553	254,553	100%	0	0	MODULO	20	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	26-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	MEDIDOR	3,875	388	10%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	MEDIDOR	300	300	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ	42-NAVJOJA	NAVJOJA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,999,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	MEDIDOR	1,600	1,600	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,429,715	1,429,715	1,429,715	1,425,254	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO DE 26 VIVIENDAS EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	536,478	536,478	536,478	536,478	100%	0	0	OTROS	25	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO DE 99 VIVIENDAS EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	922,423	922,423	922,423	922,423	100%	0	0	OTROS	59	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	682,412	682,412	682,412	682,412	100%	0	0	OTROS	60	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO DE 400 VIVIENDAS EN CAJEME	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	927,000	927,000	927,000	927,000	100%	0	0	VIVIENDA	400	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO DE 100 VIVIENDAS EN CANANEA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	170,568	170,568	170,568	170,568	100%	0	0	OTROS	100	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS EN VARIAS VIVIENDAS DE EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	131,840	131,840	131,840	131,840	100%	0	0	VIVIENDA	60	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO DE 80 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE ETCHOJOJA	26-ETCHOJOJA	ETCHOJOJA	URBANO	168,920	168,920	168,920	168,920	100%	0	0	VIVIENDA	80	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO DE 91 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	125,350	125,350	125,350	125,350	100%	0	0	VIVIENDA	51	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
MEJORAMIENTO DE 378 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	875,912	875,912	875,912	875,912	100%	0	0	VIVIENDA	378	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
MEJORAMIENTO DE 100 VIVIENDAS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	226,600	226,600	226,600	226,600	100%	0	0	VIVIENDA	100	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION															
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	9,222	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN LA ESTANCIA	1-ACONCHII	LA ESTANCIA	RURAL	206,000	206,000	206,000	206,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA "BACADEHUACHI"	1-ACONCHII	LA ESTANCIA	RURAL	31,713	31,713	31,713	31,713	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA "EL JECOTAL"	1-ACONCHII	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,490	23,490	23,490	23,490	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA "LAS GRANADAS"	1-ACONCHII	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,729	21,729	21,729	21,729	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
ADECUACION, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUSEO "SONORA EN LA REVOLUCION"	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	12,664,248	12,664,248	12,664,248	12,661,967	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA "LA GALERA"	23-CUMPAS	CUMPAS	URBANO	56,390	56,390	56,390	56,390	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE EMISOR Y LAGUNA DE OXIDACION (TERCERA ETAPA)	27-FRONTERAS	ESQUEDA	URBANO	2,416,812	2,416,812	2,416,812	2,416,812	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 10 ABELARDO L. RODRIGUEZ	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	1,660,448	1,660,448	1,660,448	909,298	55%	0	0	AULA	27	19	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	145,836	145,836	145,836	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	9,630,800	9,630,800	9,630,800	9,378,551	97%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ABEL LORENZO BELTRAN	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	148,753	148,753	148,753	148,752	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE EMISOR (SEGUNDA ETAPA)	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE EMISOR (TERCERA ETAPA)	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EPIFANIO SALIDO VIEYRA	40-NACORI CHICO	NACORI CHICO	URBANO	184,108	184,108	184,108	184,102	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	5,709,372	5,709,372	5,709,372	4,682,708	82%	0	0	KILOMETRO LINEAL	14	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 1 Y 2	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	474,533	474,533	474,533	474,530	100%	0	0	AULA	22	17	75%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAPEF 2009
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>															
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	316,500,000	316,500,000	316,500,000	316,500,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
<b>CONVENIOS (140 REGISTROS)</b>															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				103,933,817	91,136,756	103,933,817	76,785,212	84%	104,498	0		1,819	1,806	100%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
APORTACION FEDERAL A OBRA REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EQUIPOS DE BOMBEO, MOTORES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA GUAYMAS, EMPALME Y SAN CARLOS "PROGRAMA APAZU 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	459,367	459,367	459,367	459,367	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009
APORTACION FEDERAL A OBRAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,857,187	17,857,187	17,857,187	17,857,187	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
APORTACION FEDERAL A OBRAS DE ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,651,224	7,651,224	7,651,224	7,651,224	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	66%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009
APORTACION FEDERAL A OBRAS DE ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,428,275	5,428,275	5,428,275	5,428,275	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
APORTACION FEDERAL A OBRAS DE PROTECCION DE AREAS DE CAUCES FEDERALES DEL PROGRAMA "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,475,500	83%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,285,031	13,487,969	26,285,031	0	0%	100,237	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	4,261	0	OTROS	1	0	0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2009
APORTACION FEDERAL A OBRAS DE ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2009)	16-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,708,880	7,708,880	7,708,880	7,708,880	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
APORTACION FEDERAL A OBRAS DE ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2009)	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	1,952,460	1,952,460	1,952,460	1,952,460	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
APORTACION FEDERAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION DE AGUA RESIDUAL DEL CARGAMO DE BOMBEO "EL JAGUEY" A LA COMPUERTA 11 DE LA ZONA DE RIEGO DEL "PROGRAMA APAZU 2009"	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	5,355,000	5,355,000	5,355,000	5,355,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
CONSTRUCCION DE DESCARGAS PLUVIALES HACIA EL CANAL RIO SONORA EN EL TRAMO DEL KM 7+640 AL 9+300 (PRIMERA ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,310,867	1,310,867	1,310,867	1,047,424	80%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009
APORTACION FEDERAL A OBRA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EJ MASCARENAS DEL "PROGRAMA PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PROSSAPYS 2009)	43-NOGALES	MASCARENA	RURAL	2,795,625	2,795,625	2,795,625	2,795,625	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA PROSSAPYS CICLO 2009
APORTACION FEDERAL A OBRAS DE ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2009)	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	18,959,479	18,959,479	18,959,479	18,959,479	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	96%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
AMPLIACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACION FEDERAL A LA OBRA AMPLIACION DE 4,563 METROS LINEALES DE AGUA POTABLE INTEGRAL ZONA OESTE (CARRETERA ACUAMUNDO-CANANEA) DEL "PROGRAMA APAZU 2009"	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	2,695,422	2,695,422	2,695,422	2,695,422	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
APORTACION FEDERAL A LA OBRA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL "PROGRAMA "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS" (APAZU 2009)	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009
MODERNIZACION															
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	26-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	975,000	975,000	975,000	937,717	96%	0	0	MEDIDOR	900	900	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	975,000	975,000	975,000	936,652	96%	0	0	MEDIDOR	900	900	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA APAZU CICLO 2009
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>				<b>313,303,260</b>	<b>313,303,260</b>	<b>313,303,260</b>	<b>286,906,629</b>	<b>92%</b>	<b>2,639,470</b>	<b>199,692</b>		<b>141</b>	<b>74</b>	<b>53%</b>	
CONSTRUCCION															
ESTUDIO DE ACTUALIZACION DE ESTADISTICAS Y TENDENCIAS DE VISITANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SECTOR CICLO 2009 SE CANCELA EL TOTAL DE RECURSOS DE ESTA OBRA Y SE REINTEGRAN A LA TESORERIA DE LA FEDERACION
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL ESTADO PARA VARIAS OBRAS CONVENIDAS ENTRE LA COMISION NACIONAL DEL DEPORTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO Y VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,700	26,700	26,700	26,700	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
GASTOS PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA SOBRE LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA IMPLEMENTAR Y FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,171	118,171	118,171	118,171	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2009"
PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS EN EL SECTOR AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	974,605	974,605	974,605	974,605	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 2009(PACC)"
PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS EN EL SECTOR PECUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,280	59,280	59,280	59,280	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 2009 (PACC)"
PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS EN EL SECTOR PECUARIO POR EL FENOMENO METEOROLOGICO "JIMENA"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,357	32,357	32,357	32,357	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 2009" PACC (HURACAN JIMENA)
PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS EN EL SECTOR PESQUERO POR EL FENOMENO METEOROLOGICO "JIMENA"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,425,280	2,425,280	2,425,280	2,425,280	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 2009 " PACC (HURACAN JIMENA)
PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	969,280	969,280	969,280	969,280	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 2009 (PACC)"
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRAL DE ABASTO (PROLOGYCA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	493,188	493,188	493,188	493,188	100%	0	0	PROYECTO	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) 2009"
RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL "PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	21,700	0	OTROS	1	0	0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL "PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA 2009" DISMINUYE EL MONTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEBIDO A UN ERROR CONTABLE DE TESORERIA



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL "PROGRAMA DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	22,835,855	0	0	0%	1,655,604	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2009"
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA IMPLEMENTAR Y FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,052,925	95,217,069	118,052,925	95,217,069	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2009" SE TUVO UNA REDUCCION EN LOS RECURSOS EJERCIDOS YA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA REINTEGRO RECURSOS A LA TESORERIA DEL ESTADO. MISIMOS QUE SERAN AUTORIZADOS A OTROS PROYECTOS.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	73,974	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO SECTUR CICLO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,125,000	8,125,000	8,125,000	0	0%	45,573	0	OTROS	1	0	0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO SECTUR CICLO 2009 EL TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR POR \$8,125,000 DE PESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR \$45,573 PESOS YA FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN EL III TRIMESTRE DEL 2009
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	416,053	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009"
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	999,000	999,000	999,000	999,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (BUAYSIACOB-AGUA BLANCA)-BAYAJORIT EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800	26-ETCHOJOA	BAYAJORIT	RURAL	1,599,726	1,599,726	1,599,726	1,599,726	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009"
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 2+850 (ETCHOJOA-3 CARLOS)-SEBAMPO EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	26-ETCHOJOA	SEBAMPO	RURAL	3,723,621	3,723,621	3,723,621	3,723,621	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009" ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
ELECTRIFICACION DE ESTADIO DE BEISBOL "FRANCISCO PIN MARTINEZ"	27-FRONTERAS	ESQUEDA	URBANO	499,500	499,500	499,500	499,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION-ALMACEN, MATERIAL DE CAMPO Y EQUIPO PARA COSECHA DE MIEL	28-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA 2009"
CONSTRUCCION DEL CAMINO HUIRIVIS-PITAHAYA (BELEM) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+600	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,649,305	13,649,305	13,649,305	13,649,305	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	11	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION-ALMACEN, MATERIAL DE CAMPO Y CAPITAL DE TRABAJO	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA 2009"
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,498,500	1,498,500	1,498,500	1,498,500	100%	0	0	MODULO	1	1	75%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA PRIMAVERA UBICADO EN EL KM 2+480 DE LA CARRETERA E.C. 3+000 (HUATABAMPO-ETCHOROPU)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL CRUCE CON EL RIO MAYO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,085,639	19,085,639	19,085,639	17,261,940	90%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009"
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS PARRAS UBICADO EN EL KM 4+000 DE LA CARRETERA E.C. KM 6+920 (LA LINEA-EL CASTILLO)-LA ESQUINA SOBRE EL CANAL DE RIEGO	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,739,356	2,739,356	2,739,356	2,708,984	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009"
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CERRADA	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	499,500	499,500	499,500	499,500	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
ALIMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA "FAUSTINO FELIX SERNA"	42-NAVJOA	NAVJOA	URBANO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100%	0	0	MODULO	1	1	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	31,557,574	31,557,574	31,557,574	31,557,574	100%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CARPETA ASFALTICA EN PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA "PEDRO GONZALEZ"	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	4,295,700	4,295,700	4,295,700	4,295,700	100%	0	0	MÓDULO	2	2	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	8,300,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000	100%	0	0	MÓDULO	1	1	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO "CONADE-CODESON PARA NOGALES 2009"
RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO "CONADE-CODESON PARA NOGALES 2009"	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	0	0	0	0	0%	65,998	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO "CONADE-CODESON PARA NOGALES 2009" DISMINUYE EL MONTO DE RENDIMIENTOS DEBIDO A UNA COMISION BANCARIA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA	45-OPODEPE	QUEROBABI	RURAL	999,000	999,000	999,000	999,000	100%	0	0	MÓDULO	1	0	30%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
CENTRO DE VISITANTES EL PINACATE 4TA. ETAPA	48-PUERTO PERASCO	EJIDO EL PINACATE	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SECTOR CICLO 2009
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA (LETRINAS ECOLOGICAS) EN EJIDO LOS CONEJOS	49-QUIRIEGO	LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS)	RURAL	1,408,308	1,408,308	1,408,308	1,408,208	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	52	48	92%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS, DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE FUTBOL RAPIDO, GIMNASIO, ESTACIONAMIENTO DE ESTADIO DE SOFTBOL, PLAZA DE ACCESO, JUEGOS INFANTILES Y SALON DE JUDO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6,993,000	6,993,000	6,993,000	6,993,000	100%	0	0	MÓDULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	URBANO	399,600	399,600	399,600	399,600	100%	0	0	MÓDULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DEPORTIVA REGIONAL "JOSE RAMON URRAS REINA"	7-ATIL	ATIL	URBANO	2,497,500	2,497,500	2,497,500	2,497,500	100%	0	0	MÓDULO	1	1	50%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. 101+000 (CARRETERA CABORCA-SONOYTA)-QUITOVAC EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	QUITOVAC	RURAL	2,782,458	2,782,458	2,782,458	2,782,395	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
MODERNIZACION PROYECTO DE DESARROLLO DE SECTORES TECNOLOGICOS (PROSOFT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,750,102	18,750,102	18,750,102	18,750,102	100%	199,592	199,592	EMPRESA	7	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO PROSOFT CICLO 2009. ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE CONVENIO.
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL "PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN LOGISTICA Y CENTRALES DE ABASTO (PROLOGYCA) 2009"
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL "CONVENIO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD" ORIGEN 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,945,000	2,945,000	2,945,000	0	0%	19,262	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "CONVENIO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD" ORIGEN 2009 EL TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ESTE CONVENIO, YA FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO PROSOFT CICLO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	141,718	0	OTROS	1	0	0%	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO PROSOFT CICLO 2009
MODERNIZACION DEL CAMINO POTAM-RAHUM-HUIRIVIS EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+398 EN VARIAS LOCALIDADES	23-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,878,208	9,878,208	9,878,208	9,878,208	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 3+000 (HUATABAMPO-ETCHORPO)-EL TABARE-CAMAJOA EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+900 AL KM 9+000	33-HUATABAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,910,384	3,910,384	3,910,384	3,910,384	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA CDI "PROYECTOS ESTRATEGICOS 2009"
REHABILITACION REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA "LIC. LUIS ENGINAS JOHNSON"	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	4,495,500	4,495,500	4,495,500	4,495,500	100%	0	0	MÓDULO	1	1	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "EL AGUAJITO"	6-ARIZPE	ARIZPE	URBANO	1,498,500	1,498,500	1,498,500	1,498,500	100%	0	0	MÓDULO	1	1	90%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE LA CONADE "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN VARIOS MUNICIPIOS" ORIGEN 2009
GASTO CORRIENTE															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
OTROS GASTOS DE OPERACION																
FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2009 (GASTOS DE OPERACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,389,154	9,389,154	9,389,154	9,389,154	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2009 (GASTOS DE OPERACION)
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL "FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2009"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,634,341	18,634,341	18,634,341	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CICLO 2009
OTROS CONVENIOS				26,121,768	26,121,768	26,121,768	26,118,841	100%	199,304	0			30,074	30,070	100%	
INVERSION																
CIBRA PUBLICA																
AMPLIACION																
ACCESO VIAL AVE. SIERRA OSCURA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,254,920	2,254,920	2,254,920	2,254,920	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	0	0%	
ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD TRIQUI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	3,270,000	3,270,000	3,270,000	3,270,000	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
AMPLIACION III ETAPA DE CENTRO ATN INFANTIL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	475,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CONSULTORIO MEDICO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	163,122	163,122	163,122	163,122	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	432,375	432,375	432,375	432,375	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION OFICINA PARA DESARROLLO TRIQUI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	92,465	92,465	92,465	92,465	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA ISEA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	302,375	302,375	302,375	302,375	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
DESCARGA DOMICILIARIA COMUNIDAD TRIQUI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	801,715	801,715	801,715	801,715	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
PAVIMENTACION AVE. RANCHO VIEJO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	811,056	811,056	811,056	811,056	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
PROY. DE VIALIDAD Y PAV. CALLE VILLA DE CORTES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
MODERNIZACION																
PROY. CANALIZACION DEL ARROYO EL BUEY II ETAPA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROY. DE CANAL PLUVIAL BLVD. LAZARO CARDENAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	177,923	177,923	177,923	177,923	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
REHABILITACION																
PARQUE DE LOS PUEBLITOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	69,357	69,357	69,357	69,357	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE APACHE CORET	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	183,800	183,800	183,800	183,800	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE APACHE CORET	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE APACHE CORET	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	65,840	65,840	65,840	65,840	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE APACHE CORET	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	609,181	609,181	609,181	609,181	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PARQUE CENTENARIO DE LA REVOLUCION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	29,090	29,090	29,090	29,090	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE DE LOS PUEBLITOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	9,300	9,300	9,300	9,300	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE DE LOS PUEBLITOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE DE LOS PUEBLITOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	74,200	74,200	74,200	74,200	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,163,298	1,163,298	1,163,298	1,158,372	100%	4,070	0	ACCION	1	1	100%	EL INTERES GENERADO ES PARA TODO EL PROGRAMA. DE LO MINISTRADO SE REINTEGRARON \$ 4,924.00 PESOS Y EL AVANCE DE LA OBRA FUE DE 100%
PARQUE LINEAL LOS NARANJOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE LINEAL LOS NARANJOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	133,432	133,432	133,432	133,432	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE LINEAL LOS NARANJOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	65,690	65,690	65,690	65,690	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE LINEAL LOS NARANJOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	393,923	393,923	393,923	393,923	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE MANUEL GOMEZ MORIN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	65,690	65,690	65,690	65,690	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE MANUEL GOMEZ MORIN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE MANUEL GOMEZ MORIN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	173,700	173,700	173,700	173,700	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE MANUEL GOMEZ MORIN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	527,538	527,538	527,538	527,538	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE NUEVO HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE NUEVO HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	56,250	56,250	56,250	56,250	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE NUEVO HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	24,390	24,390	24,390	24,390	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE PALO VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE PALO VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	76,818	76,818	76,818	76,818	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE PALO VRDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	4,537	4,537	4,537	4,537	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE REBEICO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	4,538	4,538	4,538	4,538	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PARQUE REBEICO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	75,418	75,418	75,418	75,418	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE REBEICO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE SAHUARO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	4,537	4,537	4,537	4,537	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE SAHUARO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	76,900	76,900	76,900	76,900	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE SAHUARO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PLAZA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,600	18,600	18,600	18,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PLAZA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	4,538	4,538	4,538	4,538	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PLAZA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	152,129	152,129	152,129	152,129	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PLAZA DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,212,028	1,212,028	1,212,028	1,212,028	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO OTROS															
CAMPAÑA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPAÑA PROMOCION EQUIDAD DE GENERO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CONTRALORIA SOCIAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
EQUIP. MODULO PROMOCION PROGRAMAS SOCIALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	32,500	32,500	32,500	32,500	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CARPINTERIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO SALA DE COMPUTO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO TALLER DE COCINA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	137,500	137,500	137,500	137,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ESTIMULO A PRESTADORES SERVICIO SOCIAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BECA	1	1	100%	
ESTIMULO PROMOTORES COMUNITARIOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BECA	1	1	100%	
MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	32,600	32,600	32,600	32,600	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
MODULO PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
TALLER DE AGRICULTURA URBANA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
TALLER DE CARPINTERIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
TALLER DE COCINA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
TALLER DE DANZA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
TALLER DE FABRICACION DE PIÑATAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
TALLER DE NUTRICION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	CURSO	30,000	30,000	100%	
TALLER DE SOLDADURA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
TALLER DE SOLDADURA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	195,234	0	CURSO	1	1	100%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONVENIO CONADE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,498,500	1,498,500	1,498,500	1,498,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PROGRAMA CONADE CONVENIO INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO
PASO FIRME	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	RURAL	570,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE APLICO EL PROGRAMA DE A PASO FIRME EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO EN LA COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN Y LA COMISARIA DE BAHIA DE KINO
HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	826,353	826,353	826,353	826,353	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	PROGRAMAS SOCIALES DE HABITAT
PAVIMENTACION, BACHEO Y GUARNICIONES	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	5,636,950	5,636,950	5,636,950	5,636,950	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINAS ECOLOGICAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	1,051,537	1,051,537	1,051,537	1,051,537	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ECOLOGICOS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	644,250	644,250	644,250	644,250	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	SE INSTALARON SANITARIOS ECOLOGICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES
<b>26-SONORA RECURSO 2008</b>															
<b>SUBSIDIOS (22 REGISTROS)</b>															
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				828,893,723	828,893,723	828,893,723	697,967,012	84%	22,706,240	4,843,200		62	39	63%	
<b>FIES</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES (PENDIENTES DE AUTORIZAR POR EL ESTADO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	7,222,898	0	OTROS	1	0	27%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO (CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE ACCESOS, VIALIDADES INTERNAS, AREAS DE DECOMISOS, DE RECONOCIMIENTO, DE EXPORTACIONES, CONSTRUCCION DE CALLE DE RODAJE)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	195,000,000	195,000,000	195,000,000	97,220,860	50%	0	0	OBRA	1	0	45%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008 LA VENTANA HABILITADA PARA CAPTURAR EL NOMBRE DEL PROYECTO SOLO PERMITE LA CAPTURA DE 200 CARACTERES, RAZON POR LA CUAL ES IMPOSIBLE CAPTURAR EL NOMBRE DEL PROYECTO TAL COMO SE AUTORIZA EN EL ANEXO 2 DE LA SOLICITUD DE RECURSOS FIES
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCCIONAL Y DEPORTIVO CAJEME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	34,500,000	34,500,000	34,500,000	34,499,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD TRANSVERSAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	16,309,774	16,309,774	16,309,774	16,309,773	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD COLOSO AL PASEO RIO SONORA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	32,325,525	32,325,525	32,325,525	32,325,524	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BOULEVARD GARCIA MORALES-BOULEVARD COLOSO)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	32,210,000	32,210,000	32,210,000	28,221,423	81%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD PROGRESO AL BOULEVARD GARCIA MORALES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	39,722,357	39,722,357	39,722,357	33,127,657	83%	0	0	OBRA	1	1	95%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	12,225,862	12,225,862	12,225,862	12,200,263	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	42,103,009	42,103,009	42,103,009	42,103,009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE POR LA CANTIDAD DE \$5.44 PESOS, LOS CUALES YA FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2009, PERO POR UN ERROR EN TESORERIA NO SE HABIAN REPORTADO COMO REINTEGRADOS
CONSTRUCCION DE ENTRONQUE CON LA CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA Y NUEVO BOULEVARD	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	14,088,642	14,088,642	14,088,642	14,088,640	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (SUBTRAMO QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	20,250,335	20,250,335	20,250,335	18,479,733	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BOULEVARD PASEO RIO SONORA-CAMINO DEL SERI)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	67,500,000	67,500,000	67,500,000	57,588,314	85%	0	0	OBRA	1	1	80%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
MODERNIZACION EN 8.4 KILOMETROS DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,000,000	65,000,000	65,000,000	59,180,639	91%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	35,060,197	35,060,197	35,060,197	33,195,006	95%	0	0	OBRA	1	1	90%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008
MODERNIZACION DE LA CALLE 26 EN EL TRAMO DE LA CALLE SANTA EDUWINA AL BOULEVARD QUIROGA (INCLUYE CONSTRUCCION DE CONDUCTO DE AGUAS PLUVIALES) CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	47,598,022	47,598,022	47,598,022	46,426,172	98%	3,641,496	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008 ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON \$3,641,496 PESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES (CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	6,027,802	4,543,200	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIES 2008 AUTORIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
<b>FIDEM</b>															
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	174,825,000	174,825,000	174,825,000	174,825,000	100%	0	0	KILOMETRO	36	25	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM "FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2008".
GASTOS PARA FISCALIZACION DE APOYOS OTORGADOS AL ESTADO DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FIDEM "FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2008"
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FIDEM 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	5,813,048	0	OTROS	1	0	0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FIDEM "FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2008"
<b>OTROS PROGRAMAS</b>				<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>63,643</b>	<b>10,522</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>67%</b>	
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL RAMO 23-"PODER JUDICIAL ESTATAL"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	53,121	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-"PODER JUDICIAL ESTATAL" 2008 EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$53,121.00 PESOS YA FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION SEGUN REFERENCIA DE OPERACION NUMERO 9213431 ENVIADO EL DIA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALDOJAR JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,505,261	3,505,261	3,505,261	3,505,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-"PODER JUDICIAL ESTATAL" 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALOJAR JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,494,739	3,494,739	3,494,739	3,494,739	100%	10,522	10,522	OBRA			100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PODER JUDICIAL ESTATAL' 2008
<b>APORTACIONES FEDERALES (310 REGISTROS)</b>															
<b>FAIS</b>				45,204,933	45,204,933	45,204,933	45,204,822	100%	1,460,158	1,302,697		1,285	1,176	92%	
<b>FISE</b>															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PENASCO-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 80+000 AL 83+220	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,457,999	7,457,999	7,457,999	7,457,999	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL			100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
RECONSTRUCCION DEL CAMINO BACOBAMPO-E.C. (NAVOJUA-ETCHOJUA-HUATABAMPO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220,125	220,125	220,125	220,125	100%	0	0	OBRA			100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUIARIPA-TEPACHE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257,500	257,500	257,500	257,500	100%	0	0	OBRA			100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008
RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	147,561	0	OTROS			90%	RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FISE CICLO 2008
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO. 2 Y QUIROZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	1,419,604	1,419,604	1,419,604	1,419,604	100%	0	0	OBRA			100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LAS TORRES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	7,727,650	7,727,650	7,727,650	7,727,650	100%	0	0	OBRA			100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008
CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS	20-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	2,594,390	2,594,390	2,594,390	2,594,390	100%	0	0	OBRA			100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SANITARIOS, PLAZA, BEBEDERO Y CERCO EN CAME NUEVA CREACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,775,708	1,775,708	1,775,708	1,775,708	100%	0	0	AULA		2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
MODERNIZACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,380,640	8,380,640	8,380,640	8,380,640	100%	0	0	KILOMETRO		2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, LABORATORIO, SANITARIOS Y CERCO EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO LAS BELLOTAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	4,632,761	4,632,761	4,632,761	4,632,761	100%	0	0	AULA		7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS, PLAZA, BEBEDEROS Y CERCO EN CAME NUEVA CREACION	44-ARIZPE	ARIZPE	URBANO	1,066,683	1,066,683	1,066,683	1,066,683	100%	0	0	AULA		1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS EL MUNICIPIO DE ACONCHI	1-ACONCHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	OTROS		20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS	12-BACUM	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	173,040	173,040	OTROS		66	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS	20-CARBO	CARBO	URBANO	0	0	0	0	0%	57,680	57,680	OTROS		24	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	23-CUMPAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	391,400	391,400	391,400	391,400	100%	0	0	OTROS		200	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS	25-EMPALME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	288,400	288,400	OTROS		100	76%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	26-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	39,140	39,140	39,140	39,140	100%	0	0	OTROS		20	50%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE GRANADOS	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	OTROS		20	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS	29-GUAYMAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	432,600	432,600	OTROS		187	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	32-HUASABAS	HUASABAS	URBANO	48,925	48,925	48,925	48,925	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE HUASABAS	32-HUASABAS	HUASABAS	URBANO	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN MAGDALENA DE KINO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	1,434,416	1,434,416	1,434,416	1,434,416	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE MAZATAN	37-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	86,520	86,520	86,520	86,520	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	44-ONAVAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,538	66,538	66,538	66,538	100%	0	0	OTROS	34	27	80%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	45-OPODEPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	195,700	195,700	195,700	195,692	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	11,559	11,559	11,559	11,559	100%	66,721	66,721	OTROS	40	34	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	0	0	0	0	0%	136,990	136,990	OTROS	70	49	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAHUARIPA	52-SAHUARIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144,200	144,200	144,200	144,200	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE SAN JAVIER	54-SAN JAVIER	SAN JAVIER	URBANO	27,831	27,831	27,831	27,831	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,850	97,850	97,850	97,745	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN HUEPARI	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	HUEPARI	RURAL	2,152,773	2,152,773	2,152,773	2,152,773	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION EN LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SANTA ANA	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	2,681,576	2,681,576	2,681,576	2,681,576	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS	61-SOYOPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	22,351	22,351	OTROS	10	10	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	63-TEPACHE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	97,850	97,850	OTROS	50	50	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TUBUTAMA	65-TUBUTAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS VILLA HIDALGO	67-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	57,680	57,680	57,680	57,680	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS	68-VILLA PESQUEIRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	26,965	26,965	OTROS	11	11	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	URBANO	1,868,057	1,868,057	1,868,057	1,868,057	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO	9-BACANORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	136,990	136,990	136,990	136,990	100%	0	0	OTROS	70	49	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FISE CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
<b>FAM</b>				<b>176,677,512</b>	<b>176,677,512</b>	<b>176,677,512</b>	<b>175,552,516</b>	<b>99%</b>	<b>3,907,652</b>	<b>3,660,043</b>		<b>562</b>	<b>544</b>	<b>93%</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>															
CONSTRUCCION															
RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMEB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	247,809	0	OTROS	1	1	86%	RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR POR EL ESTADO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMEB 2008 SE TRANSFIEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS Y NO EJERCIDOS DEL FAMEB 2007 POR LA CANTIDAD DE \$139,539 PESOS.

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	12-BACUM	BACUM	URBANO	389,201	389,201	389,201	389,201	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ESTHER SOTO BOJORQUEZ	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	263,247	263,247	263,247	263,247	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION TIERRA BLANCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	397,440	397,440	397,440	397,440	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO	18-CAJEME	EL IDIO TEPEYAC (CAMPO DOS)	RURAL	322,603	322,603	322,603	296,301	92%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. CALLEJA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	333,819	333,819	333,819	308,447	92%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 70	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	453,303	453,303	453,303	453,303	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	275,656	275,656	275,656	275,656	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN USAER 108 (JARDIN DE NIÑOS SABINES)	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	361,712	361,712	361,712	361,712	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PIONEROS	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	599,265	599,265	599,265	599,068	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO URB VILLA DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	580,399	580,399	580,399	580,399	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION SANTA FE	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	523,695	523,695	523,695	523,695	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO URB VILLA DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,943,275	1,943,275	1,943,275	1,943,274	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE 5 AULAS, TALLER DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TECNICA 16 URB VILLA DEL REY	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	2,604,362	2,604,362	2,604,362	2,604,362	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN USAER NO. 41	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	370,388	370,388	370,388	339,037	92%	0	0	AULA	1	1	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	221,232	221,232	221,232	221,232	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 71	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	403,333	403,333	403,333	396,102	98%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA BEOSKO CHOKI	29-GUAYMAS	CASAS BLANCAS	RURAL	264,152	264,152	264,152	264,152	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION MARSELLA RESIDENCIAL	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	400,855	400,855	400,855	400,855	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION RAHUM	29-GUAYMAS	RAHUM	RURAL	938,091	938,091	938,091	880,623	94%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MORI	29-GUAYMAS	PITAHAYA (BIELÉM)	RURAL	87,530	87,530	87,530	87,530	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET	29-GUAYMAS	POTAM	URBANO	0	0	0	0	0%	147,747	147,747	OTROS	1	0	0%	AUTORIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE FONDO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACION GENERAL EN TELESECUNDARIA 125	29-GUAYMAS	ORTIZ	RURAL	752,726	752,726	752,726	726,340	96%	0	0	AULA	2	2	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION GUAYMAS NORTE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	1,307,336	1,307,336	1,307,336	1,115,129	85%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MONTES GARCIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	321,872	321,872	321,872	321,843	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	468,831	468,831	468,831	453,449	97%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION HUICOCHIC	3-ALAMOS	HUICOCHIC	RURAL	1,187,840	1,187,840	1,187,840	1,153,663	97%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA EN J.N. NUEVA CREACION	3-ALAMOS	LA HIGUERA	RURAL	188,916	188,916	188,915	188,412	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA CON BAÑO Y BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CASA BONITA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	396,110	396,110	396,110	396,110	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN USAER NUEVA CREACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	356,676	356,676	356,676	356,676	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN USAER NUEVA CREACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	312,243	312,243	312,243	312,243	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN USAER 18	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	351,344	351,344	351,344	351,344	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN USAER 87	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	405,019	405,019	405,019	405,019	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO LOPEZ RIESGO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	364,852	364,852	364,852	364,852	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA TOMAS MARTINEZ CRUZ	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	330,120	330,120	330,120	330,120	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAMBERTO HERNANDEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	314,762	314,762	314,762	314,762	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS LOPEZ ALVAREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	274,283	274,283	274,283	274,283	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GONZALEZ FRANCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	338,483	338,483	338,483	338,483	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA REAL DE MINAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	234,829	234,829	234,829	234,829	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIERO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	254,279	254,279	254,279	254,279	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ	30-HERMOSILLO	EL TAZAJAL	RURAL	248,051	248,051	248,051	241,099	97%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION ALTARES CENTRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	297,922	297,922	297,922	297,922	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION LOMAS SUR 2005-2006	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	287,316	287,316	287,316	287,316	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION PALO FIERRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	240,671	240,671	240,671	240,671	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION VILLA VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	315,008	315,008	315,008	307,677	98%	0	0	AULA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE AULA EN USAER NUEVA CREACION	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	359,324	359,324	359,324	359,324	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION GANDHI	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	510,349	510,349	510,349	510,349	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COLONIA LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	816,027	816,027	816,027	816,027	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. 19 (COL. CARMEN SERDAN)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	179,087	179,087	179,087	179,088	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 13 (FRACC. LAS LOMAS)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	179,087	179,087	179,087	179,088	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 15 (REAL DEL NORTE)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	179,087	179,087	179,087	178,204	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 33 (EL CHOYAL)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	179,087	179,087	179,087	178,950	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	540,363	540,363	540,363	540,363	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	531,980	531,980	531,980	531,980	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	672,154	672,154	672,154	672,154	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	771,474	771,474	771,474	771,474	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, TALLER DE SECRETARIADO Y DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,890,314	2,890,314	2,890,314	2,890,312	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CLOUTHIER	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	1,107,747	1,107,747	1,107,747	1,107,747	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,780,339	1,780,339	1,780,339	1,780,339	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	30-HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANO	65,790	65,790	65,790	65,790	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SAN JUANICO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	65,682	65,682	65,682	65,682	100%	0	0	AULA	1	0	0%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION SAN JUANICO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	92,962	92,962	92,962	92,962	100%	61,009	61,009	AULA	2	0	0%	SE COMPLEMENTA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE FONDO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RIVERA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	181,032	181,032	181,032	181,032	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO PALIZA DE CARPIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	28,405	28,405	28,405	28,405	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	205,719	205,719	205,719	205,719	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 4 AULAS, DIRECCION, SANITARIOS Y PLAZA EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. LAS PLACITAS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	544,545	544,545	544,545	544,545	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 5 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EL BARQUITO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	197,498	197,498	197,498	197,498	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO GUTIERREZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	37,142	37,142	37,142	37,142	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
TERMINACION DE SUBSTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARA CLUB DE LEONES 2	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	760,521	760,521	760,521	756,379	99%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
TERMINACION DE SUBSTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	80,165	80,165	80,165	80,164	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN USAER 226	32-HUASABAS	HUASABAS	URBANO	429,897	429,897	429,897	429,897	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FAUSTO TOPETE	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	349,815	349,815	349,815	349,815	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS U MAASO	33-HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO	RURAL	286,558	286,558	286,558	286,558	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA, LETRINA HIDRAULICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LA SIRENITA	33-HUATABAMPO	BACHOCO	RURAL	665,307	665,307	665,307	665,307	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	74,849	74,849	74,849	74,849	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SANITARIOS Y PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COLONIA ATRERIZAJE U D KALIMAN	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	1,327,863	1,327,863	1,327,863	1,327,863	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN CRIE 1	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	453,882	453,882	453,882	453,882	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA RAUL PONCE DERATT	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	613,124	613,124	613,124	574,494	94%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN USAER NO. 206	42-NAVOJOA	MASIACA	RURAL	428,000	428,000	428,000	428,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS JORGE ISSACS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	270,919	270,919	270,919	270,919	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LAURO AGUIRRE	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	221,074	221,074	221,074	221,074	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN USAER NO. 34	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	409,851	409,851	409,851	409,851	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. RODOLFO SIORDIA MONTAÑO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	311,616	311,616	311,616	311,616	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CONJUNTO JARDIN	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	478,746	478,746	478,746	468,768	98%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL VIENTO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,208,099	1,208,099	1,208,099	1,208,099	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	620,286	620,286	620,286	620,286	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COL. BENITO JUAREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,282,776	1,282,776	1,282,776	1,282,776	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y DIRECCION DUPLEX EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LAS BELLOTAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	2,371,835	2,371,835	2,371,835	2,371,835	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	354,460	354,460	354,460	354,460	100%	0	0	AULA	4	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION FRACC. LAS BELLOTAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	0	0	0	0	0%	190,707	190,707	AULA		4	0	0%	AUTORIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE FONDO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,414,322	1,414,322	1,414,322	1,414,322	100%	0	0	EQUIPO		1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA EL REPRESO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	0	0	0	0	0%	231,428	231,428	AULA		3	0	0%	AUTORIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE FONDO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	277,470	277,470	277,470	277,079	100%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ELVIRA F. CECENA RUBIO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	352,415	352,415	352,415	342,825	97%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	287,166	287,166	287,166	284,491	99%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS TESORO INFANTIL	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	313,662	313,662	313,662	313,662	100%	0	0	AULA		1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 95	51-ROSARIO	NURI	RURAL	429,088	429,088	429,088	418,847	98%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	322,182	322,182	322,182	309,636	96%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	URBANO	385,799	385,799	385,799	385,376	100%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ABELARDO L. RODRIGUEZ	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	303,127	303,127	303,127	302,909	100%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS IRMA BEATIZ RASCON CORONADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	327,630	327,630	327,630	291,515	89%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIA ISABEL FLAMAN G	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	295,516	295,516	295,516	295,099	100%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO MISION DEL SOL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	354,121	354,121	354,121	276,624	78%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EL BARROTE	55-SAN LUIS RIO COLORADO	EL BARROTE	RURAL	998,365	998,365	998,365	998,365	100%	0	0	AULA		1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION COLONIA ESCALONIAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	618,690	618,690	618,690	613,052	99%	0	0	AULA		2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PALMIRA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	651,629	651,629	651,629	632,522	96%	0	0	AULA		3	3	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE NUEVO SAN LUIS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	55,801	55,801	55,801	55,801	100%	0	0	AULA		2	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO GARCIA CONDE	56-SANTA ANA	ESTACION LLANO	RURAL	352,421	352,421	352,421	352,421	100%	0	0	AULA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO MARTIN RETIFF	56-SANTA ANA	SANTA RITA	RURAL	276,278	276,278	276,278	276,278	100%	0	0	AULA		1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION LOS CHIRRIONES	60-SARIC	LOS CHIRRIONES	RURAL	835,183	835,183	835,183	733,067	88%	0	0	AULA		1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE SANITARIOS, DIRECCION, PLAZA Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	65-TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	RURAL	871,595	871,595	871,595	818,739	94%	0	0	OTROS		4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 337	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	LA NARIZ	RURAL	429,837	429,837	429,837	429,838	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA 350	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	EL DESIERTO DE SONORA	RURAL	361,677	361,677	361,677	361,676	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EL LOBITO	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	URBANO	369,995	369,995	369,995	369,995	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION															
REHABILITACION DE MUROS AGRIETADOS Y PISOS EN 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GALILEO GALILEI	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	305,238	305,238	305,238	296,216	97%	0	0	AULA	3	3	100%	
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	12-BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 80)	URBANO	602,823	602,823	602,823	599,919	100%	0	0	AULA	13	13	100%	
REHABILITACION GENERAL DE TECHOS Y PISOS EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	12-BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	RURAL	393,017	393,017	393,017	393,016	100%	0	0	AULA	16	16	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS BENJAMIN HILL	16-BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	URBANO	181,521	181,521	181,521	181,520	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHOS EN 7 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO (1RA. ETAPA)	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	669,248	669,248	669,248	664,336	99%	0	0	AULA	7	7	100%	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN TELESECUNDARIA 278	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	28,187	28,187	28,187	28,187	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
REHABILITACION DE GRIETAS EN 9 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS HERBERT SPENCER	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	82,577	82,577	82,577	77,142	93%	0	0	AULA	9	9	100%	
REHABILITACION DE MUROS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	491,363	491,363	491,363	488,202	95%	0	0	AULA	12	12	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA JESUS AGUIRRE	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	174,987	174,987	174,987	174,688	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN A. ROSSINI	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	84,036	84,036	84,036	84,004	100%	32,835	32,835	AULA	5	5	100%	
REPARACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	120,010	120,010	120,010	120,010	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN 11 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ELODIA VDA. DE AVILES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	357,034	357,034	357,034	357,034	100%	0	0	AULA	11	11	100%	
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA OLFONSO ATONDO GARCIA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	324,851	324,851	324,851	324,850	100%	0	0	AULA	7	7	100%	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN 6 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL	3-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	49,410	49,410	49,410	49,410	100%	0	0	AULA	6	6	100%	
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	122,657	122,657	122,657	110,800	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACION DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN 13 AULAS Y DIRECCION ESCUELA PRIMARIA GUADUPEMOC	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	52,228	52,228	52,228	52,228	100%	0	0	AULA	13	13	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHOS EN SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ	26-ETCHOJOA	SEBAMPO	RURAL	41,814	41,814	41,814	41,679	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO (1RA. ETAPA)	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	400,247	400,247	400,247	393,903	98%	0	0	AULA	4	4	100%	
REHABILITACION DE TECHOS EN 3 AULAS, SANITARIOS Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS	29-GUAYMAS	VIGAM PUEBLO	RURAL	231,710	231,710	231,710	231,710	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MORI	29-GUAYMAS	PITAHAYA (BELEM)	RURAL	28,885	28,885	28,885	28,885	100%	0	0	AULA	7	7	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	225,597	225,597	225,597	225,596	100%	0	0	AULA	11	11	100%	
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA MARIA JESUS BUSTILLO RAMIREZ	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	371,025	371,025	371,025	370,475	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS EL PATITO	3-ALAMOS	BASIROA	RURAL	33,874	33,874	33,874	33,873	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA Y CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO	3-ALAMOS	EL TEZAL	RURAL	44,196	44,196	44,196	44,195	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CISTERNA EN TELESECUNDARIA 335	3-ALAMOS	EL TEZAL	RURAL	28,562	28,562	28,562	28,561	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS LA PALOMITA	3-ALAMOS	PROVIDENCIA	RURAL	44,295	44,295	44,295	44,295	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS FACUNDO CABRAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	128,475	128,475	128,475	128,474	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
REHABILITACION DE GRIETAS, PISOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	403,730	403,730	403,730	403,729	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACION DE CISTERNA Y BEBEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	339,354	339,354	OTROS	3	0	0%	AUTORIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE FONDO
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO ENRIQUEZ ENRIQUEZ	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	826,494	826,494	826,494	826,494	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 12 AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO CASTILLO BLANCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	43,751	43,751	43,751	43,751	100%	0	0	AULA	12	12	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRONICO EN AULAS DE MEDIOS Y DIRECCION EN CAME 7	30-HERMOSILLO	BAHIA DE KINO	URBANO	372,870	372,870	372,870	363,328	97%	0	0	AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA RAMON GUILLERMO BONFIL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	701,355	701,355	701,355	701,339	100%	0	0	AULA	15	15	100%	
IMPERMEABILIZACION GENERAL Y REPARACIONES ELECTRICAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 5	33-HUATABAMPO	CITAVARO	RURAL	451,233	451,233	451,233	451,233	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS EL CAUDILLO	33-HUATABAMPO	MANUEL CAUDILLO	RURAL	59,337	59,337	59,337	59,336	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA 14 DE JUNIO	33-HUATABAMPO	AGUABAMPO NO. DOS (EL CAMPITO)	RURAL	2,268	2,268	2,268	2,267	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 52	33-HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	URBANO	420,264	420,264	420,264	420,264	100%	0	0	AULA	6	6	100%	
REHABILITACION DE VIDRIOS EN SALONES DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	33-HUATABAMPO	MANUEL CAUDILLO	RURAL	1,683	1,683	1,683	1,679	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REPARACION DE TECHOS EN CUATRO AULAS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELA PRIMARIA JACINTO LOPEZ	33-HUATABAMPO	LUIS ECHEVERRIA JUNO	RURAL	525,232	525,232	525,232	525,232	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	447,670	447,670	447,670	447,667	100%	0	0	AULA	7	7	100%	
REHABILITACION DE CERCO Y TINACO EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER	42-NAVOJOA	MASIACA	RURAL	65,852	65,852	65,852	65,851	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE LETRINA Y TINACO EN JARDIN DE NIÑOS U-LI-CARI-TOSALI	42-NAVOJOA	SAN JOSÉ	RURAL	23,330	23,330	23,330	23,304	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE LOSA DE CONCRETO EN EDIFICIO "A" EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO R. SOLANO (1RA. ETAPA)	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	URBANO	926,999	926,999	926,999	920,173	99%	0	0	AULA	7	7	100%	
REHABILITACION DE PINTURA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCION EN JARDIN DE NIÑOS LOS CONEJITOS	42-NAVOJOA	LOS BUAYUMS	RURAL	127,133	127,133	127,133	127,131	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO	42-NAVOJOA	CHIHUAHUITA	RURAL	121,681	121,681	121,681	121,104	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	0	0	0	0	0%	477,037	477,037	AULA	8	0	0%	AUTORIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE FONDO
REHABILITACION DE TECHO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	183,888	183,888	183,888	183,888	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN 4 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	42-NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BUARAJE	RURAL	277,481	277,481	277,481	277,481	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION GENERAL DE TECHOS EN 7 AULAS, SANITARIOS Y DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION L DE SORIA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	530,528	530,528	530,520	521,154	98%	0	0	AULA	7	7	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 8 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO DOLOSIO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	353,373	353,373	353,373	353,373	100%	0	0	AULA	8	8	100%	
REHABILITACION DE TECHOS Y CANCELERIA EN ESCUELA SECUNDARIA FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ	47-PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	URBANO	823,986	823,986	823,986	818,790	99%	0	0	AULA	7	7	100%	
REHABILITACION DE TECHO DE ASBESTO EN CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB ACTIVO 20-30	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,179,717	1,179,717	1,179,717	1,111,138	94%	0	0	AULA	4	4	100%	
REHABILITACION DE TECHOS Y CORNIZAS EN JARDIN DE NIÑOS BENERMERTO DE LAS AMERICAS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	112,328	112,328	112,328	112,325	100%	0	0	AULA	5	5	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ	51-ROSARIO	NURI	RURAL	788,241	788,241	788,241	773,639	98%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE ESTEBAN CORONADO	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	406,147	406,147	406,147	406,146	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL EN PISOS Y MUROS DE ESCUELA PRIMARIA FERNANDO A. PAREDES	52-SAHUARIPA	SAHUARIPA	URBANO	339,153	339,153	339,153	339,152	100%	0	0	AULA	10	10	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	200,791	200,791	200,791	195,202	97%	0	0	AULA	9	9	100%	
REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO EN 3 AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS TAMALUPAS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	114,598	114,598	114,598	108,590	95%	0	0	AULA	4	4	100%	
IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN AULA Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS EN CAME 12	56-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	231,576	231,576	231,576	231,575	100%	0	0	AULA	5	5	100%	
REPARACION DE MUROS EN EDIFICIO PRINCIPAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANAS VALENCIA	56-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	363,600	363,600	363,600	363,520	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	63,946	63,946	63,946	63,946	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,249,195	10,249,195	10,249,195	10,132,035	99%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICA (REPOSICION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,131,034	8,131,034	8,131,034	8,131,034	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE POSTERIORMENTE TUVO UNA CANCELACION

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,128,228	4,128,228	4,128,228	4,128,184	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
CONSTRUCCIÓN															
CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	2,179,926	2,179,926	OBRA	1	0	0%	
RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMES CICLO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	2	2	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMES CICLO 2008 POR UN ERROR EN TESORERIA SE HABIAN CONSIDERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAMES 2007, PERO EN ESTE TRIMESTRE SE HACE EL AJUSTE, ES POR ESO QUE EL MONTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISMINUYE CON RELACION A LOS REPORTADOS EN EL II TRIMESTRE
UNIDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION AL ESTUDIANTE, CAMPUS UNIDAD REGIONAL NORTE	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	4,430,109	4,430,109	4,430,109	4,430,109	100%	0	0	OTROS	34	33	98%	
UNIDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION AL ESTUDIANTE, CAMPUS UNIDAD REGIONAL NORTE (ESPACIOS DEPORTIVOS)	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	3,069,951	3,069,951	3,069,951	3,069,951	100%	0	0	OTROS	7	6	90%	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CIENCIAS E INGENIERIAS, CAMPUS UNIDAD REGIONAL CENTRO (2DA. ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,359,680	2,359,680	2,359,680	2,359,680	100%	0	0	AULA	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS, CAMPUS UNIDAD REGIONAL CENTRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100%	0	0	AULA	15	15	99%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO-ALMACEN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA EN CESUES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	5,069,720	5,069,720	5,069,720	5,069,720	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO DE LICENCIATURA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CENTRO DE COMPUTO, PROYECTO TRANSVERSAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	38-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	6,727,440	6,727,440	6,727,440	6,727,440	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS Y TUTORIAS EN ITSON, CAMPUS NAVOJOA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	12,280,127	12,280,127	12,280,127	12,280,127	100%	0	0	AULA	9	6	68%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ATENCION INTEGRAL AL ESTUDIANTE, CAMPUS UNIDAD REGIONAL SUR	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	AULA	7	6	87%	
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE RED DE VOZ Y DATOS PARA EL EDIFICIO DE AULAS Y TUTORIAS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	2,341,883	2,341,883	2,341,883	2,341,883	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE LICENCIATURA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN CESUES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION															
MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y ADECUACION DE INSTALACIONES Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100%	0	0	OTROS	23	23	100%	
EQUIPAMIENTO															
ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA ALMACEN EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
<b>FASP</b>				<b>242,915,087</b>	<b>242,915,087</b>	<b>242,915,087</b>	<b>242,915,087</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>117,967</b>	<b>117,967</b>	<b>100%</b>	
<b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			13,013,414	13,013,414	13,013,414	13,013,414	100%	0	0	PERSONA	5,379	5,379	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			6,810,415	6,810,415	6,810,415	6,810,415	100%	0	0	PIEZA	6,458	6,458	100%	ESTA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 069 Y DENUNCIA ANONIMA 069	0-COBERTURA ESTATAL			59,467,942	59,467,942	59,467,942	59,467,942	100%	0	0	EQUIPO	51,020	51,020	100%	ESTA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			19,501,813	19,501,813	19,501,813	19,501,813	100%	0	0	EQUIPO	145	145	100%	ESTA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PROYECTO			100%	ESTE TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			44,450,142	44,450,142	44,450,142	44,450,142	100%	0	0	OBRA	25	25	100%	ESTA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			25,998,498	25,998,498	25,998,498	25,998,498	100%	0	0	PIEZA	54,835	54,835	100%	ESTA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			70,029,515	70,029,515	70,029,515	70,029,515	100%	0	0	OBRA	102	102	100%	ESTA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			2,643,348	2,643,348	2,643,348	2,643,348	100%	0	0	PROGRAMA	2	2	100%	ESTA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
<b>FAFIF</b>				<b>311,866,324</b>	<b>311,866,324</b>	<b>311,866,324</b>	<b>311,106,514</b>	<b>100%</b>	<b>6,235,924</b>	<b>3,110,488</b>		<b>10,783</b>	<b>10,782</b>	<b>100%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 00-000 AL 121+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,532,820	3,532,820	3,532,820	3,532,820	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EN DISTRITO DE RIEGO 18	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CANAL PARA RIEGO AGRICOLA CON CONCRETO HIDRAULICO EN VALLE DE EMPALME-GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	577,571	577,571	577,571	577,571	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN DISTRITO DE RIEGO NO. 18	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,139,397	1,139,397	1,139,397	1,139,397	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN DISTRITO DE RIEGO NO. 84 GUAYMAS-EMPALME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,456,743	2,456,743	2,456,743	2,456,743	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	48,480,666	48,480,666	48,480,666	48,480,666	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y LA INVERSION EJERCIDA REPORTADA AL II TRIMESTRE SE REASIGNA PARA SU PAGO CON OTRA FUENTE DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	11,324,547	11,324,547	11,324,547	11,324,547	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	26-ETCHOJUA	GUAYPARIN	RURAL	95,418	95,418	95,418	95,418	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SANITARIOS, PLAZA, BEBEDEROS Y CERCO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO MARSELLA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	745,538	745,538	745,538	745,538	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, LABORATORIO DE INFORMATICA, SANITARIOS, ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN COBACH GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,950,593	98%	0	0	AULA	4	4	100%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DELFINARIO-ACUARIO TERCERA ETAPA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	10,008,843	10,008,843	10,008,843	9,332,628	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA, SANITARIOS, PLAZA, BEBEDERO Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	586,055	586,055	586,055	586,055	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LOMAS SUR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	167,449	167,449	167,449	167,449	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BLVD. QUIROGA Y LIMITE ACTUAL	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	44,805,730	44,805,730	44,805,730	44,805,730	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NOE PALOMARES NAVARRO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	777,002	777,002	777,002	777,002	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION VILLAS DEL REAL 3	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	470,560	470,560	470,560	470,560	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LORETO ENCINAS DE AVILES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	152,470	152,470	152,470	152,468	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE POSTERIORMENTE TIENE UNA AMPLIACION.
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SANITARIOS, PLAZA, BEBEDERO Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LA CAMPINA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	586,434	586,434	586,434	586,434	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SANITARIOS, PLAZA, BEBEDERO Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO ROMANZA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	637,284	637,284	637,284	637,284	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, TALLER Y PRIMERA ETAPA DE ADMINISTRACION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 15 VILLAS DEL PALMAR	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	3,117,275	3,117,275	3,117,275	3,117,275	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y 5 ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO LAS PLACITAS-REAL DEL CARMEN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	3,128,495	3,128,495	3,128,495	3,128,495	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN CRUCE DE SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (2ª ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	7,605,989	7,605,989	7,605,989	7,605,989	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE. POSTERIORMENTE TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS
ENTUBADO PARA CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA	30-HERMOSILLO	SAN PEDRO O EL SAUCITO (SAN PEDRO EL SAUCITO)	URBANO	73,198	73,198	73,198	73,198	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
ENTUBADO PARA CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN UNIDAD DE RIEGO EL OREGANO	30-HERMOSILLO	RANCHO EL OREGANO	RURAL	829,291	829,291	829,291	829,291	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GONZALE FRANCO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	36,219	36,219	36,219	36,219	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SECUNDARIA GENERAL NO. 12	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	47,803	47,803	47,803	47,802	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	37,641	37,641	37,641	37,641	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y DIRECCION DOBLE EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACC. LOS ARROYOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	193,507	193,507	193,507	193,508	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
ENTUBADO DE CANAL Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE OPERACION PARA RIEGO AGRICOLA EN UNIDAD DE RIEGO NO. 2	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	233,792	233,792	233,792	233,792	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA HORACIO SOBARZO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	350,919	350,919	350,919	341,880	97%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BLVD. CUALIHTEMOC	42-NAVJOJA	NAVJOJA	URBANO	7,760,920	7,760,920	7,760,920	7,760,920	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO	42-NAVOJOA	AGIABAMPO	RURAL	1,972,121	1,972,121	1,972,121	1,972,121	100%	0	0	METRO LINEAL	3,055	3,055	100%	
INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SINAHUIZA A LOS COCOS	42-NAVOJOA	SINAHUIZA	RURAL	414,235	414,235	414,235	414,235	100%	0	0	METRO LINEAL	3,480	3,480	100%	
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,606,689	1,606,689	1,606,689	1,606,689	100%	388,968	388,968	OBRA	1	0	40%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE, POSTERIORMENTE TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES"	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	3,448,170	3,448,170	3,448,170	3,448,166	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE PARA FINANCIARSE CON OTRA FUENTE DE RECURSOS.
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SANITARIOS, PLAZA, BEBEDERO Y CERCO EN CAM NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	700,574	700,574	700,574	700,574	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SANITARIOS, PLAZA, BEBEDERO Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION COLONIA SOLIDARIDAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	646,969	646,969	646,969	646,969	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 4	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	379,779	379,779	379,779	379,779	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, SANITARIOS, PLAZA, BEBEDERO Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,210,056	1,210,056	1,210,056	1,210,056	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA" SEGUNDA ETAPA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) DEL KM 5+000 AL KM 14+500	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	0	0	0	0	0%	2,721,522	2,721,522	OBRA	1	1	78%	AUTORIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA PROPR. GILBERTO PACHECO CASTILLO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	149,984	149,984	149,984	149,984	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE OBRAS DE CABEZA EN EL NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	319,887	319,887	319,887	319,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION NUEVO PEÑASCO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	616,971	616,971	616,971	616,345	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SANITARIOS, PLAZA, BEBEDERO Y CERCO EN ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL REPRESO	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,073,151	1,073,151	1,073,151	1,073,151	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 4	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	360,299	360,299	360,299	360,299	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
ENTUBADO DE CANAL PARA RIEGO AGRICOLA	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	455,000	455,000	455,000	455,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION AGUIRRE GALVEZ	58-SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	123,153	123,153	123,153	123,153	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DEL CAMINO FUNDICION QUIRREGO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	468,876	468,876	468,876	468,876	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	314,499	314,499	314,499	314,499	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	158,257	158,257	158,257	158,257	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE MERIDIANO	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,996,431	1,996,431	1,996,431	1,996,431	100%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1 EN PUEBLO YAQUI	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	3,211,979	3,211,979	3,211,979	3,211,979	100%	0	0	0 KILÓMETRO	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 600	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,973,868	4,973,868	4,973,868	4,973,868	100%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 900	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,993,663	3,993,663	3,993,663	3,993,663	100%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,999,962	3,999,962	3,999,962	3,999,962	100%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	7	7	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,987,115	6,987,115	6,987,115	6,987,115	100%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A MESA DEL SERI	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,886,913	94%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-BAHIA DE KINO	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	761,147	761,147	761,147	761,147	100%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REVESTIMIENTO DE CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABAOLO A LA CALLE OCAMPO	42-NAVJOJA	NAVJOJA	URBANO	2,692,305	2,692,305	2,692,305	2,692,305	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100	72-SAN IGNACIO RIO MUERTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,975,386	3,975,386	3,975,386	3,975,386	100%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
AMPLIACION RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAPEF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	3,125,438	0	0 OTROS	1	1	50%	
AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	3,055,850	3,055,850	3,055,850	3,055,850	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BLVD. QUIROGA EN TRAMO DEL BLVD. GARCIA MORALES AL BLVD. MUSARD	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	6,741,130	6,741,130	6,741,130	6,741,130	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE CARRIL VIA RAPIDA (FAST LANE) 2DA. ETAPA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,872,371	1,872,371	1,872,371	1,872,371	100%	0	0	0 KILÓMETRO	2	2	100%	
MODERNIZACION MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,507,724	37,507,724	37,507,724	37,507,724	100%	0	0	0 KILÓMETRO LINEAL	9	9	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 MODERNIZACION DEL BLVD. COLOSIO EN EL TRAMO DEL BLVD. SOLIDARIDAD AL QUINTERO ARCE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	19,289,562	19,289,562	19,289,562	19,289,562	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	11 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION PARCIAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE PARA FINANCIARSE CON OTRA FUENTE DE RECURSOS. POSTERIORMENTE TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS
MANTENIMIENTO CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL (1ª ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4,055	4,055	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE LOSAS DEL CANAL PRINCIPAL ALTO PARA RIEGO AGRICOLA EN EL DISTRITO DE RIEGO 41	18-CAJEME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	40	40	100%	
REMODELACION Y REHABILITACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	4,552,216	4,552,216	4,552,216	4,552,216	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO AGRICOLA EN UNIDAD DE RIEGO NO. 1	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL DISTRITO DE RIEGO 014	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 6	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	177,359	177,359	177,359	175,932	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	
<b>CONVENIOS (271 REGISTROS)</b>															
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION</b>				49,922,712	49,922,712	49,922,712	49,915,291	100%	457,420	0		6,948	6,948	100%	
CONSTRUCCION PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	1,607	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA 2008". SE REPORTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE PROGRAMA
PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	100%	4,438	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA 2008" DISMINUYE EL MONTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEBIDO A UN ERROR DE TESORERIA
RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROSSAPYS CICLO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,421	7,421	7,421	0	0%	312,140	0	OTROS	1	0	0%	RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROSSAPYS CICLO 2008 SE MODIFICO EL TECHO FINANCIERO DE ESTE CONVENIO YA QUE LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL DEL CONVENIO Y EL MONTO EJERCIDO SE REFRENDARA AL EJERCICIO FISCAL 2009.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	13-BANAMICHI	BANAMICHI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 CANCELACION TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	17-CABORCA	ORIBE DE ALVA (SANTA ELVIRA)	RURAL	252,364	252,364	252,364	252,364	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-CABORCA	LA ALAMEDA (CORTAZAR)	RURAL	494,514	494,514	494,514	494,514	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION

ANEXO XIX  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAJEME	TESOPOBAMPO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 CANCELACION TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAJEME	YUCURBAMPO (BLOQUE 1420)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 CANCELACION TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CAJEME	LA TINAJERA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 CANCELACION TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO	21-LA COLORADA	ESTACION TORRES (ESTACION SERDAN)	RURAL	464,994	464,994	464,994	464,994	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO	22-CUCURPE	CUCURPE	URBANO	489,997	489,997	489,997	489,997	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CUMPAS	JECORI	RURAL	490,000	490,000	490,000	490,000	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CUMPAS	LA COLONIA	RURAL	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28-GRANADOS	GRANADOS	URBANO	297,436	297,436	297,436	297,436	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PERFORACION, AFORO, EQUIPAMIENTO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO DE AGUA POTABLE	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 CANCELACION TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE EMISOR A PRESION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	29-GUAYMAS	EL CAUTIVO	RURAL	554,987	554,987	554,987	554,987	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	3-ALAMOS	BASIROA	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROSSAPYS	42-NAVJOJA	BATAYAQUI	RURAL	238,108	238,108	238,108	238,108	100%	0	0	LOCALIDAD	9	9	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	BATAYAQUI	RURAL	1,026,730	1,026,730	1,026,730	1,026,730	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	11 ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	42-NAVOJOA	BATAYAQUI	RURAL	440,774	440,774	440,774	440,774	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
SUPERVISION TECNICA AL PROSSAPYS	42-NAVOJOA	BATAYAQUI	RURAL	204,328	204,328	204,328	204,328	100%	0	0	0	OBRA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	43-NOGALES	MASCARENA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 CANCELACION TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	48-QUIRIEGO	TEPAHUI	RURAL	944,098	944,098	944,098	944,098	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,719	4,719	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA)	5-ARIVECHI	ARIVECHI	URBANO	525,320	525,320	525,320	525,320	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOCAN (ESTACION RITTO)	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	URBANO	479,534	479,534	479,534	479,534	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, EMISOR A PRESION Y GRAVEDAD, CARCAMO LAGUNA DE OXIDACION	57-SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	58-SANTA ANA	ESTACION LLANO	RURAL	272,411	272,411	272,411	272,411	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR (1RA. ETAPA)	6-ARIZPE	ARIZPE	URBANO	1,584,543	1,584,543	1,584,543	1,584,543	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION (SEGUNDA ETAPA)	65-TUBUTAMA	TUBUTAMA	URBANO	282,334	282,334	282,334	282,334	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE (PRIMERA ETAPA)	65-TUBUTAMA	LA SANGRE VIEJA	RURAL	492,291	492,291	492,291	492,291	100%	0	0	METRO LINEAL	2,170	2,170	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	65-TUBUTAMA	LA REFORMA	RURAL	297,271	297,271	297,271	297,271	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	65-TUBUTAMA	LA SANGRE VIEJA	RURAL	297,271	297,271	297,271	297,271	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	EL DESIERTO DE SONORA	RURAL	462,474	462,474	462,474	462,474	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA AMPLIACION
MODERNIZACION															
APOYO AL IMPULSO ESTATAL DE PROGRAMAS HIDRAULICOS EN SONORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	33,118,516	33,118,516	33,118,516	33,118,516	100%	0	0	FIDEICOMISO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE APOYO AL IMPULSO ESTATAL DE PROGRAMAS HIDRAULICOS EN SONORA 2008" ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
RECURSOS PENDIENTES DE RADICAR POR LA FEDERACION Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS PROGRAMAS HIDRAULICOS DE SONORA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	136,243	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE APOYO AL IMPULSO ESTATAL DE PROGRAMAS HIDRAULICOS EN SONORA 2008"
REHABILITACION															
PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	BACAJAQUIA	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008
PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-ETCHOJOA	BAYAJORIT	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008
PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-QUIRIEGO	LOS BAJIOS (EJIDO LOS CONEJOS)	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008
PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	69-YECORA	EL KIPUR	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROSSAPYS CICLO 2008
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>				<b>380,994,748</b>	<b>380,791,253</b>	<b>380,994,748</b>	<b>340,357,543</b>	<b>89%</b>	<b>13,806,650</b>	<b>2,452,594</b>		<b>897</b>	<b>789</b>	<b>88%</b>	
CONSTRUCCION															
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	16,300	16,300	16,300	16,300	100%	0	0	ACUERDO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2008"
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS SOBRE LA REMODELACION Y PROYECTOS DE HOSPITALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	166,496	166,496	166,496	166,496	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL CONVENIO PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	6,802,917	0	OTROS	1	0	0%	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008" MEDIANTE OFICIO DGCFO51/2009 DIRIGIDO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, SE REINTEGRARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$1,500,000 PESOS QUE CORRESPONDEN A RECURSOS DEL PROPIO CONVENIO, Y \$40,336 PESOS QUE CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE DICHO CONVENIO
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y BOLSA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SECTUR CICLO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	84	0	OTROS	1	1	99%	RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y BOLSA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SECTUR CICLO 2008 SE REDUCE EL MONTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEBIDO AL COBRO DE COMISION BANCARIA. EL TOTAL DE RENDIMIENTOS YA FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE. NUMERO DE REFERENCIA 130409

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO CONADE 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	30,494	0	0	OTROS	1	1	94%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2008" ORIGINALMENTE SE HABIA INCLUIDO OTRO CONVENIO PERO EN ESTE TRIMESTRE SE SEPARO
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,424	36,424	36,424	36,424	0%	1,436,432	0	0	OTROS	1	1	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA INDIGENA CICLO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	203,492	0	203,492	0	0%	179,362	0	0	OTROS	1	1	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008"
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR "PLANTELES DE RIESGO 2008"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,343,005	1,343,005	1,343,005	1,343,005	0%	341,162	0	0	OTROS	1	1	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR "PLANTELES DE RIESGO 2008"
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL "PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2008"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	18,817	0	0	OTROS	1	1	0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL "PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2008"
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS QUE VENGAN A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ADAPTACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI	12-BACUM	BACUM	URBANO	311,290	311,290	311,290	311,289	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2008"
CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA Y LABORATORIO DE IDIOMAS EN ICATSON	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	1,490,895	1,490,895	1,490,895	1,490,895	100%	0	0	0	TALLER	1	1	15%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (PESO POR PESO) AULAS DE MEDICOS 2008"
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA LA ATENCION DEL SOBREPESO Y RIESGO CARDIOVASCULAR	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,592,500	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, POZO Y REHABILITACION DE FOSA Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS USI	18-CAJEME	LOS HORNOS	RURAL	63,275	63,275	63,275	63,275	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA Y SALA DE MAESTROS EN COBACH	18-CAJEME	QUETCHEHUECA	URBANO	1,195,505	1,195,505	1,195,505	1,195,505	100%	0	0	0	OTROS	3	1	45%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (PESO POR PESO) AULAS DE MEDICOS 2008"
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS EN COBACH	18-CAJEME	PUEBLO YAQUI	URBANO	669,750	669,750	669,750	669,750	100%	0	0	0	OTROS	2	2	90%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (PESO POR PESO) AULAS DE MEDICOS 2008"
CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	29,970,000	29,970,000	29,970,000	29,970,000	100%	717,668	717,668	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE CAJEME, SONORA (PASO ELEVADO NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL) 2008 SE COMPLEMENTA CON \$717,668 DE RECURSOS QUE PROVIENEN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE CONVENIO LOS CUALES YA FUERON EJERCIDOS EN EL III TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	29,970,000	29,970,000	29,970,000	29,970,000	100%	699,700	699,700	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE CAJEME, SONORA (PASO ELEVADO SUPERIOR) 2008 SE COMPLEMENTA CON \$699,700 DE RECURSOS QUE PROVIENEN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE CONVENIO LOS CUALES YA FUERON EJERCIDOS EN EL III TRIMESTRE
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	18-CAJEME	LOMA DE GUAMU/CHIL	RURAL	3,904,304	3,904,304	3,904,304	3,904,304	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL"	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE CAJEME, SONORA (PASO ELEVADO NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL) 2008
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL"	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE CAJEME, SONORA (PASO ELEVADO SUPERIOR) 2008
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE CAJEME, SONORA (PASO ELEVADO NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL) 2008	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	0	0	0	0	0%	261,135	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE CAJEME, SONORA (PASO ELEVADO NORTE Y CARRETERA INTERNACIONAL) 2008 EL IMPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$278,970 PESOS YA FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, SEGUN NUMERO DE TRANSACCION 200932102798
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE CAJEME, SONORA (PASO ELEVADO SUPERIOR) 2008	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	0	0	0	0	0%	278,970	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA EN LA CIUDAD DE CAJEME, SONORA (PASO ELEVADO SUPERIOR) 2008 EL IMPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$278,970 PESOS YA FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, SEGUN NO. DE TRANSACCION 2009321031408
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, IMPERMEABILIZACION DE AULA Y REHABILITACION DE CINCO LAMPARAS EN JARDIN DE NIÑOS EUA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	36,987	36,987	36,987	36,987	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBACH DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	801,683	801,683	801,683	801,683	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (PESO POR PESO) AULAS DE MEDICOS 2008"

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	177,412	177,412	177,412	177,412	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE RAMPAS CON BARANDAL Y BANQUETAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	311,291	311,291	311,291	302,223	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2008"
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA LA ATENCION DEL SOBREPESO Y RIESGO CARDIOVASCULAR	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,592,500	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA LA ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	93%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "ETCHOROPO" (ETCHOJOA-EL SAHUARAL)	26-ETCHOJOA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008"
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LAS PARRAS" (LA LINEA EL CASTILLO)	26-ETCHOJOA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008"
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO BAYAJORIT-E.C. (BUAYSIACOB-AGUA BLANCA)	26-ETCHOJOA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	56,377	56,377	56,377	56,377	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008"
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SEBAMPO-E.C. ETCOJOA-HUATABAMPO	26-ETCHOJOA	SEBAMPO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008"
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SEBAMPO-E.C. (ETCHOJOA-TRES CARLOS)	26-ETCHOJOA	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	96,425	96,425	96,425	96,425	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBACH DE GUAYMAS	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	483,912	483,912	483,912	483,912	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (PESO POR PESO) AULAS DE MEDIOS 2008"
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS QUE VENGAN A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ADAPTACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE GUAYMAS	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	311,290	311,290	311,290	311,288	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2008"
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUIRIVIS-BELEM	28-GUAYMAS	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	342,755	342,755	342,755	342,755	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS (4TA. ETAPA)	3-ALAMOS	ALAMOS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	588,140	588,140	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO CON SECTUR CICLO 2008. ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS LOS CUALES PROVIENEN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE CONVENIO
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DE LA PAZ	30-HERMOSILLO	PLAN DE AYALA	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE INGENIERIA MECATRONICA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	86%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008 PESO X PESO (EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE VARIOS TECNOLOGICOS)"
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA CIRUGIA AMBULATORIA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	95%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE HOCKEY	30-HERMOSILLO	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2008"
CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DE HALTEROFILIA	30-HERMOSILLO	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2008"
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS QUE VENGAN A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ADAPTACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	500,000	500,000	500,000	498,942	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2008"
IMAGEN URBANA DE VILLA DE SERIS (3RA. ETAPA)	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SECTUR CICLO 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
IMAGEN URBANA EN POBLADO MIGUEL ALEMAN (2DA. ETAPA)	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SECTOR CICLO 2008
TERMINACION DE OBRA NUEVA DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26,095,200	26,095,200	26,095,200	26,095,200	100%	0	0	OTROS	1	1	68%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	33-HUATABAMPO	EL MAZARAY	RURAL	170,978	170,978	170,978	170,978	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO PARA CAMBIO DE NIVEL Y BEBEDEROS CON FILTROS PARA DISCAPACITADOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	247,176	247,176	247,176	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2008"
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "LA PRIMAVERA" HUATABAMPO-ETCHOROPFO	33-HUATABAMPO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008"
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA EN ESCUELA PRIMARIA BRAILIO RODRIGUEZ	35-IMURIS	LOS JANOS	RURAL	81,917	81,917	81,917	81,917	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMAGEN URBANA EN MAGDALENA DE KINO (CONTINUACION 2DA. ETAPA)	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SECTOR CICLO 2008
IMAGEN URBANA EN MAGDALENA DE KINO (2DA. ETAPA)	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SECTOR CICLO 2008
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	21,088	21,088	21,088	21,088	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS LOCALIDADES	42-NAVJOJA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	1,930,365	1,930,365	1,930,365	1,930,365	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008" ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCION DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	68%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MENTAL	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	3,081,250	3,081,250	3,081,250	3,081,250	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA LA ATENCION DEL SOBREPESO Y RIESGO CARDIOVASCULAR	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,592,500	100%	0	0	CENTRO	1	1	95%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS QUE VENGAN A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ADAPTACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	311,290	311,290	311,290	311,289	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2008"
RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR DEL PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	0	0	0	0	0%	112,798	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES (GIMNASIO-AUDITORIO)"
TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL GIMNASIO-AUDITORIO (SEGUNDA ETAPA) EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	2,627,569	2,627,569	2,627,569	2,627,569	100%	0	0	OTROS	1	0	24%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES (GIMNASIO-AUDITORIO)"
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, PLAZA CIVICA Y ACCESO A COBACH	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	1,849,151	1,849,151	1,849,151	1,849,151	100%	0	0	AULA	3	3	99%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (PESO POR PESO) AULAS DE MEDICOS 2008"
CENTRO DE VISITANTES EL PINACATE (3RA. ETAPA)	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SECTOR CICLO 2008
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA LA ATENCION DEL SOBREPESO Y RIESGO CARDIOVASCULAR	56-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,592,500	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	58-SANTA ANA	SANTA MARTHA	RURAL	68,795	68,795	68,795	68,795	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO QUITOVAC-E.C. (CABORCA-SONOYTA)	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008"
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y REHABILITACION GENERAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CBTS 129	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	3,713,278	3,713,278	3,713,278	3,713,278	100%	0	0	AULA	10	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR "PLANTELES DE RIESGO 2008"

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACIÓN AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	OTROS	1	0	40%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A VARIAS LOCALIDADES DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	3,942,854	3,942,854	3,942,854	3,942,854	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR VARIAS LOCALIDADES DE NAVOJOA	42-NAVOJOA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	4,663,461	4,663,461	4,663,461	4,663,461	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
MODERNIZACION PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO POTAM-RAHUM-HUIRIVIS	29-GUAYMAS	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008"
RESCATE CENTRO HISTORICO EN GUAYMAS (4TA. ETAPA)	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO SECTUR CICLO 2008
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EL TABARE-E.C. (HUATABAMPO-ETCHOROPO)	33-HUATABAMPO	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	180,950	180,950	180,950	180,950	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REGIONES INDIGENAS 2008" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
SUMINISTRO DE EQUIPO LECTOR PARA DEBILES VISUALES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	64,114	64,114	64,114	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	34%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2008"
MEJORAMIENTO REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	32,833,504	32,833,504	32,833,504	32,833,504	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
REMODELACION DE PLANTA BAJA, 1ER. Y 2DO. NIVEL DEL HOSPITAL GENERAL DE CD. OBREGON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	0	0	OTROS	1	1	73%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 305	42-NAVOJOA	LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	RURAL	57,831	57,831	57,831	57,831	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
ADECUACION DE MODULOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS EN COLONIA NUEVO NOGALES	43-NOGALES	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	899,100	899,100	899,100	899,100	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2008"
REHABILITACION REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	12-BACUM	ATOTONILCO	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	12-BACUM	EJIDO JAVIER MINA	RURAL	141,165	141,165	141,165	141,165	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CABORCA	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	AULA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO, CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSA AGAZZI	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	198,201	198,201	198,201	198,201	100%	0	0	AULA	4	3	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS MUNDO FELI	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	125,319	125,319	125,319	125,319	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	17-CABORCA	EL CHAMIZAL (EXPORTADORA DE CABORCA)	RURAL	101,737	101,737	101,737	101,737	100%	0	0	AULA	4	2	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
IMPERMEABILIZACION DE PLANTEL CBTA 197	18-CAJEME	PROVIDENCIA	RURAL	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	AULA	19	19	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR "PLANTELES DE RIESGO 2008"
IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN CINCO AULAS, DIRECCION, BIBLIOTECA, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS TOMAS JEFERSON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	79,008	79,008	79,008	79,008	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
REHABILITACION DE DOS AULAS AGRIETADAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE ARREOLA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	229,074	229,074	229,074	229,074	100%	0	0	AULA	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE MUROS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	104,806	104,806	104,806	104,806	100%	0	0	AULA	12	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, PISOS Y SISTEMA ELECTRICO EN CINCO AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LIBERTAD	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	117,908	117,908	117,908	117,908	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RESSAMEN	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	103,602	103,602	103,602	103,602	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE Y POSTERIORMENTE UNA REDUCCION
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS YUCU JAMARI	18-CAJEME	TAJIMARCA	RURAL	25,822	25,822	25,822	25,822	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, TECHOS EN DOS AULAS Y SISTEMA ELECTRICO EN TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS FANNY ANITUA	18-CAJEME	ESPERANZA	URBANO	127,220	127,220	127,220	127,220	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN CINCO AULAS, BODEGA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA PAZ PAREDES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	133,884	133,884	133,884	133,884	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA 141	18-CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	RURAL	116,985	116,985	116,985	116,985	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CANCELERIA Y ALBANILERIA EN CETIS NO. 69	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	727,285	727,285	727,285	727,285	100%	0	0	TALLER	2	2	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR "PLANTELES DE RIESGO 2008"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, TINACO Y BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS ARISTOTELES	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	19,836	19,836	19,836	19,836	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	87,197	87,197	87,197	87,197	100%	0	0	AULA	15	15	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	71,901	71,901	71,901	71,901	100%	0	0	AULA	16	16	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHOS Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	100,627	100,627	100,627	100,627	100%	0	0	AULA	12	12	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS AURORA	19-CANANEA	HEROICA CIUDAD DE CANANEA	URBANO	35,119	35,119	35,119	35,119	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	19-CANANEA	CUITACA	RURAL	63,567	63,567	63,567	63,567	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE CERCO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	16,558	16,558	16,558	16,558	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN JARDIN DE NIÑOS PROGRESO	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	50,006	50,006	50,006	50,006	100%	0	0	AULA	3	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE BACOBAMPO	23-CUMPAS	LA COLONIA	RURAL	30,912	30,912	30,912	30,912	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHOS Y BEBEDERO EN TELESECUNDARIA 163	23-CUMPAS	TEONADEPA	RURAL	76,418	76,418	76,418	76,418	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS O MONZON	23-CUMPAS	JECORI	RURAL	64,114	64,114	64,114	64,114	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO HOYOS	23-CUMPAS	LOS HOYOS	RURAL	62,178	62,178	62,178	62,178	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN TELESECUNDARIA 76	24-DIVISADEROS	DIVISADEROS	URBANO	25,096	25,096	25,096	25,096	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA 281	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	30,935	30,935	30,935	30,935	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE FLORES MURILLO	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	50,591	50,591	50,591	50,591	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO	25-EMPALME	MI PATRIA ES PRIMERO	RURAL	124,941	124,941	124,941	124,941	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHUMBRE Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	299,970	299,970	299,970	299,970	100%	0	0	AULA	16	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION ELECTRICA E INSTALACION DE TINACO EN JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO HOGAR	26-ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	URBANO	70,881	70,881	70,881	70,881	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 25	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	298,545	298,545	298,545	298,545	100%	0	0	AULA	16	16	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA 2	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	AULA	10	7	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDERO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	153,685	153,685	153,685	153,685	100%	0	0	AULA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA EL PASCOLA	26-ETCHOJOA	GUAYPARIN	RURAL	38,954	38,954	38,954	38,954	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	26-ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	RURAL	78,019	78,019	78,019	78,019	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA LAS ESTRELLITAS	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	RURAL	57,040	57,040	57,040	57,040	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	26-ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	RURAL	87,092	87,092	87,092	87,092	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA REVOLUCION	26-ETCHOJOA	MABEJAQUI	RURAL	79,799	79,799	79,799	79,799	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA RAFAELA L. RODRIGUEZ	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	131,781	131,781	131,781	131,781	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN TELESECUNDARIA 247	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	AULA	9	9	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ALGIBE EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	26-ETCHOJOA	EL CAPUSARIT	RURAL	16,784	16,784	16,784	16,784	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	26-ETCHOJOA	CAMPANICHACA	RURAL	101,222	101,222	101,222	101,222	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	26-ETCHOJOA	BACOBAMPO	URBANO	291,262	291,262	291,262	291,262	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	69,575	69,575	69,575	69,575	100%	0	0	AULA	13	13	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS MI NUEVO HOGAR	26-ETCHOJOA	ETCHOJOA	URBANO	74,719	74,719	74,719	74,719	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ	26-ETCHOJOA	SEBAMPO	RURAL	178,309	178,309	178,309	178,309	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
SUSTITUCION DE CANCLERIA EN TRES AULAS, LABORATORIO, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN PASILLO Y AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 216	27-FRONTERAS	FRONTERAS	URBANO	102,285	102,285	102,285	102,285	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO FRANCISCO SHUBERT	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	41,393	41,393	41,393	41,393	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA Y ALBERGUE GOBERNADOR FELIPE MATUZ CORDOVA	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	38,187	38,187	38,187	38,187	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN GONZALEZ	29-GUAYMAS	VICAM PUEBLO	RURAL	40,980	40,980	40,980	40,980	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE LA INDEPENDENCIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	74,889	74,889	74,889	74,889	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRAULICA, PUERTAS, VENTANAS Y CONSTRUCCION DE RAMPA EN JARDIN DE NIÑOS MOTOLINIA	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	36,277	36,277	36,277	36,277	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHO EN DOS AULAS, BODEGA Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VASCO DE QUIROGA	29-GUAYMAS	COMPUERTAS	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CAM 47	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE DRENAJE Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA BELUSARIO DOMINGUEZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	149,645	149,645	149,645	149,645	100%	0	0	AULA	13	13	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS, TINACOS Y REPARACION DE GRIETAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. HERIBERTO AJA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	193,839	193,839	193,839	193,839	100%	0	0	AULA	17	17	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS INFANTES DEL FUTURO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	26,559	26,559	26,559	26,559	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACIONES SANITARIAS EN JARDIN DE NIÑOS ECOS INFANTILES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	100,670	100,670	100,670	100,670	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	126,445	126,445	126,445	126,445	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS BERNARDINO DE SAHAGUN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	111,011	111,011	111,011	111,011	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	97,099	97,099	97,099	97,099	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	30-HERMOSILLO	MESA DEL SERI	RURAL	39,011	39,011	39,011	39,011	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	95,512	95,512	95,512	95,512	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PUERTA DE ACCESO E INSTALACION DE MOTOR DE BOMBA PARA SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION NO. 1	30-HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	URBANO	138,240	138,240	138,240	138,240	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 13	30-HERMOSILLO	PLAN DE AYALA	RURAL	151,408	151,408	151,408	151,408	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E HIDRAULICO EN JARDIN DE NIÑOS PROFR. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	25,603	25,603	25,603	25,603	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO SALAZAR GIRIN	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	68,033	68,033	68,033	68,033	100%	0	0	AULA	17	17	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. JOSE J. VALENZUELA BRISEÑO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	124,708	124,708	124,708	124,708	100%	0	0	AULA	14	14	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. JOSE LAFONTAINE	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	144,455	144,455	144,455	144,455	100%	0	0	AULA	10	10	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE TECHOS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BEBEDERO Y RAMPA EN CAM 58	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	101,891	101,891	101,891	101,891	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	299,097	299,097	299,097	299,097	100%	0	0	AULA	12	12	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO ADOLFO BECKER	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	87,812	87,812	87,812	87,812	100%	0	0	AULA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN CET DEL MAR 022	33-HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	URBANO	716,432	716,432	716,432	716,432	100%	0	0	AULA	18	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR "PLANTELES DE RIESGO 2008"
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 10	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 63	33-HUATABAMPO	JUPARE	RURAL	252,887	252,887	252,887	252,887	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA CATALINA ACOSTA BERNAL	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	233,391	233,391	233,391	233,391	100%	0	0	AULA	13	13	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE AULA, ASTA DE BANDERA, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BATWE	33-HUATABAMPO	EL RIITO	RURAL	67,652	67,652	67,652	67,652	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y BOMBA SUMERGIBLE EN TELESECUNDARIA 38	33-HUATABAMPO	MORONCARIT	RURAL	52,883	52,883	52,883	52,883	100%	0	0	OTROS	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ	33-HUATABAMPO	SAHJALAR DE OTERO (SAHJALAR DE ABAJO)	RURAL	336,991	336,991	336,991	336,991	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS EN JARDIN DE NIÑOS LOURDES GONZALEZ DE ENCINAS	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	AULA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECTO Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN	33-HUATABAMPO	EL TABARE	RURAL	92,829	92,829	92,829	92,829	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECHOS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	247,549	247,549	247,549	247,549	100%	0	0	AULA	13	13	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI	35-IMURIS	LA ESTACION	RURAL	74,996	74,996	74,996	74,996	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ CASTRO	35-IMURIS	IMURIS	URBANO	124,558	124,558	124,558	124,558	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO IGLESIAS	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	AULA	15	15	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HORACIO SOBARZO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	214,970	214,970	214,970	214,970	100%	0	0	AULA	15	15	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN FENOCHO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	24,733	24,733	24,733	24,733	100%	0	0	AULA	9	9	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS MISIONERO DE KINO	36-MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	URBANO	55,175	55,175	55,175	55,175	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, CERCO PERIMETRAL, BEBEDERO E INSTALACIONES SANITARIAS EN JARDIN DE NIÑOS BELLO PRINCIPIO	36-MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	URBANO	36,369	36,369	36,369	36,369	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO E INSTALACION DE TINACO EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	39-NACO	CUAUHTEMOC	RURAL	42,031	42,031	42,031	42,031	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA R. DE HUERTA	39-NACO	NACO	URBANO	50,642	50,642	50,642	50,642	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRIC EN JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA MENDEZ MENDEZ	4-ALTAR	ALTAR	URBANO	22,398	22,398	22,398	22,398	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE TECHOS, SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRIC EN ESCUELA PRIMARIA HERODE DE NACOZARI (FORD 129)	41-NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	URBANO	73,969	73,969	73,969	73,969	100%	0	0	AULA	10	10	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	42-NAVOJOA	CAPOHUIZA	RURAL	79,374	79,374	79,374	79,374	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMON OQUITOA MONTENEGRO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	157,281	157,281	157,281	157,281	100%	0	0	AULA	11	11	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	42-NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	RURAL	59,819	59,819	59,819	59,819	100%	0	0	OTROS	2	1	70%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN TELESECUNDARIA 199	42-NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE (EL PADRE)	RURAL	15,425	15,425	15,425	15,425	100%	0	0	AULA	2	1	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE FOSA SEPTICA Y DESAZOLVE DE POZO DE ABSORCION EN TELESECUNDARIA 110	42-NAVOJOA	PUEBLO MAYO	URBANO	77,774	77,774	77,774	77,774	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRIC EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	124,802	124,802	124,802	124,802	100%	0	0	AULA	10	10	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	42-NAVOJOA	CUCAJAJUI	RURAL	61,963	61,963	61,963	61,963	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRIC Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	210,317	210,317	210,317	210,317	100%	0	0	AULA	14	14	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	42-NAVOJOA	BACABACHI	RURAL	85,017	85,017	85,017	85,017	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO NUEVO	42-NAVOJOA	LOS BAHUISES	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECHOS, SISTEMA ELECTRIC Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDAN	42-NAVOJOA	TESIA	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	AULA	2	1	64%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRIC E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	42-NAVOJOA	EL SANEAL	RURAL	195,412	195,412	195,412	195,412	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRIC EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #1	42-NAVOJOA	MASIACA	RURAL	198,511	198,511	198,511	198,511	100%	0	0	AULA	8	8	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO R SOLANO	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	210,168	210,168	210,168	210,168	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS IM JABSI USI	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	86,816	86,816	86,816	86,816	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRIC EN JARDIN DE NIÑOS VILLA SONORA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	299,215	299,215	299,215	299,215	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE CUBIERTAS EN DOS AULAS Y AREA DE SUPERVISION EN JARDIN DE NIÑOS AMISTAD	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE ENJARRE EN JARDIN DE NIÑOS ROSA ZAMORANO DE SIORDIA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	63,873	63,873	63,873	63,873	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRIC Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	120,529	120,529	120,529	120,529	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRIC Y PINTURA GENERAL EN JARDIN DE NIÑOS PROF. DARIO RAMIREZ	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	144,992	144,992	144,992	144,992	100%	0	0	AULA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE TECHOS EN DOS AULAS Y DIRECCION EN CAM 1, DR. JESUS MARTINEZ OCHOA	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	219,220	219,220	219,220	219,220	100%	0	0	AULA	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVOS CAMINOS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	50,140	50,140	50,140	50,140	100%	0	0	OTROS	2	2	98%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN TALLERES Y LABORATORIOS DE AGUACULTURA EN CET DEL MAR 014	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MEDIA SUPERIOR "PLANTELES DE RIESGO 2008"
REHABILITACION GENERAL DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y CANCELERIA EN JARDIN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIOS	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	53,288	53,288	53,288	53,288	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE AULAS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS PABLO MONTESINOS	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	25,343	25,343	25,343	25,343	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	61,181	61,181	61,181	61,181	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SEIS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES II	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	75,281	75,281	75,281	75,281	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 21 DE ABRIL	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	50,997	50,997	50,997	50,997	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	171,442	171,442	171,442	171,442	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	42,332	42,332	42,332	42,332	100%	0	0	AULA	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ALBORADA	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	16,173	16,173	16,173	16,173	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE TINACO EN TELESECUNDARIA 235	56-SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PUEBLO NUEVO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TELESECUNDARIA 95	59-SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	URBANO	141,748	141,748	141,748	141,748	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN TELESECUNDARIA 191	64-TRINCHERAS	TRINCHERAS	URBANO	34,146	34,146	34,146	34,146	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO EN ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO CAMPESINO	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	18,804	18,804	18,804	18,804	100%	0	0	AULA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECHOS, SERVICIOS SANITARIOS Y CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS CATALINA L. SALCIDO	66-URES	HEROICA CIUDAD DE URES	URBANO	6,327	6,327	6,327	6,327	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	70-GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	EL DESIERTO DE SONORA	RURAL	55,946	55,946	55,946	55,946	100%	0	0	AULA	7	7	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
REHABILITACION DE CUATRO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO	71-BENITO JUAREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	RURAL	122,371	122,371	122,371	122,371	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LA Balsa	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	52,655	52,655	52,655	52,655	100%	0	0	OTROS	1	1	85%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS ILI-JAQUIA	71-BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	URBANO	36,401	36,401	36,401	36,401	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	71-BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	AULA	9	9	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC	71-BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA	RURAL	145,752	145,752	145,752	145,752	100%	0	0	OTROS	1	1	80%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCELERIA EN SEIS AULAS EN JARDIN DE NIROS FRANCISCO MARQUEZ	71-BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ	URBANO	196,749	196,749	196,749	196,749	100%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
EQUIPAMIENTO OTROS															
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL CONVENIO PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,223,757	24,223,757	24,223,757		0%	1,230,530	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008 PESO X PESO (EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE VARIOS TECNOLOGICOS)"
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA DEL CONVENIO PESO POR PESO EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,009,104	13,009,104	13,009,104		0%	660,848	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (PESO POR PESO) AULAS DE MEDIOS 2008"
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ALIMENTOS Y QUIMICA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI	12-BACUM	BACUM	URBANO	895,560	895,560	895,560	895,560	100%	0	0	LABORATORIO	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO PESO POR PESO 2008, EDUCACION SUPERIOR
ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO PARA CANCHAS DEPORTIVAS	19-CANANEA	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	399,600	399,600	399,600	399,600	100%	0	0	CANCHA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2008"
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, MERCADOTECNIA, ELECTRONICA E INDUSTRIAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	1,646,930	1,646,930	1,646,930	1,646,930	100%	0	0	LABORATORIO	5	5	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO PESO POR PESO 2008, EDUCACION SUPERIOR
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE GUAYMAS	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	1,835,130	1,835,130	1,835,130	1,835,130	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO PESO POR PESO 2008, EDUCACION SUPERIOR
EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE INGENIERIA ELECTRONICA, ELECTRICA E INDUSTRIAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,098,110	1,098,110	1,098,110	1,098,110	100%	0	0	EQUIPO	1	1	60%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO PESO POR PESO 2008, EDUCACION SUPERIOR
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL CENTRO REGIONAL ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO DE HALTEROFILIA	30-HERMOSILLO	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	4,995,000	4,995,000	4,995,000	4,995,000	100%	447,570	447,086	MODULO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA CONSERVAR EN CONDICIONES DE OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2008" ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE CONVENIO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MECANICA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	1,041,910	1,041,910	1,041,910	1,041,910	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO PESO POR PESO 2008, EDUCACION SUPERIOR
EQUIPAMIENTO DE RAMPAS PARA CAMBIO DE NIVEL DE PISO, LECTOR OPTICO PARA DEBILES VISUALES Y BEBEDEROS CON FILTRO PARA DISCAPACITADOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2008" SE CANCELA EL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS Y SE REINTEGRA A LA TESORERIA DEL ESTADO.
EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE HUATABAMPO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	68%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE "PROYECTOS DE INVERSION PARA FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2008"
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	451,460	451,460	451,460	451,460	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO PESO POR PESO 2008, EDUCACION SUPERIOR
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INGENIERIA EN ELECTRONICA, MECATRONICA CIVIL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	4,014,710	4,014,710	4,014,710	4,014,710	100%	0	0	LABORATORIO	3	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008 PESO X PESO (EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE VARIOS TECNOLOGICOS)"
<b>24-SONORA RECURSO 2007</b>															
<b>SUBSIDIOS (3 REGISTROS)</b>															
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100%	6,212,800	6,033,604		428	427	100%	
<b>PROGRAMAS REGIONALES</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA AULAS DE MEDIOS AMPLIACION RED ESCOLAR 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,850,000	149,850,000	149,850,000	149,850,000	100%	6,057,338	6,033,604	AULA	428	428	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES, ORIGEN 2007 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS POR 66,067,338 PESOS, MISMOS QUE PROVIENEN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE FONDO. LA DIFERENCIA POR 23,734 PESOS ENTRE EL MONTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS YA FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION MEDIANTE OFICIO DGCDF/065/2009 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2009
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE EL PROGRAMA AULAS DE MEDIOS AMPLIACION RED ESCOLAR 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES, ORIGEN 2007
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CICLO 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	155,167	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23-PROGRAMAS REGIONALES DEL CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CICLO 2007 EL MONTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS YA FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION MEDIANTE OFICIO DGCDF/052/2009 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2009
<b>APORTACIONES FEDERALES (17 REGISTROS)</b>															
<b>FAM</b>															
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>				0	0	0	0	0%	1,919,901	1,635,396		2	0	0%	
CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS AUTORIZADAS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	1,635,396	1,635,396	OBRA	1	0	0%	
BOLSA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAMES	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	284,505	0	OTROS	1	0	0%	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL "FAMES 2007", LOS CUALES NO HAN SIDO EJERCIDOS A LA FECHA POR UN ERROR EN TESORERIA EL TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE PROGRAMA SE TRASPASARON AL FAMES ORIGEN 2008, DICHO ERROR SE RECTIFICA EN ESTE TRIMESTRE.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
<b>FASP</b>				206,304,113	206,304,113	206,304,113	206,304,113	100%	0	0	0	17,006	17,006	100%	
<b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION-SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	9-COBERTURA ESTATAL			17,928,500	17,928,500	17,928,500	17,928,500	100%	0	0	PERSONA	5,036	5,036	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	9-COBERTURA ESTATAL			41,561,077	41,561,077	41,561,077	41,561,077	100%	0	0	PIEZA	8,177	8,177	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	9-COBERTURA ESTATAL			61,236,882	61,236,882	61,236,882	61,236,882	100%	0	0	EQUIPO	303	303	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, "PLATAFORMA MEXICO"	9-COBERTURA ESTATAL			13,862,539	13,862,539	13,862,539	13,862,539	100%	0	0	EQUIPO	34	34	100%	
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	9-COBERTURA ESTATAL			10,105,096	10,105,096	10,105,096	10,105,096	100%	0	0	EQUIPO	146	146	100%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	9-COBERTURA ESTATAL			12,695,010	12,695,010	12,695,010	12,695,010	100%	0	0	OBRA	7	7	100%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
INSTANCIAS DE COORDINACION	9-COBERTURA ESTATAL			7,502,792	7,502,792	7,502,792	7,502,792	100%	0	0	PERSONA	3,300	3,300	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	9-COBERTURA ESTATAL			39,166,117	39,166,117	39,166,117	39,166,117	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	9-COBERTURA ESTATAL			2,246,100	2,246,100	2,246,100	2,246,100	100%	0	0	PROGRAMA	2	2	100%	ESTA TUVO UNA AMPLIACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS
<b>FAFEF</b>				5,580,893	5,580,893	5,580,893	3,576,985	64%	5,812,729	3,546,905		21	20	98%	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN E.P. ENRIQUE C. REBSAME	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	1,114,248	1,114,248	1,114,248	1,106,745	99%	0	0	OTROS	12	12	100%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 6 AULAS, SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, COCINA PLAZA CIVICA Y CERCO EN CAM 2	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	1,182,944	1,182,944	1,182,944	1,176,234	99%	0	0	AULA	6	6	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FAFEF CICLO 2007
RECURSOS PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PENDIENTES DE PROGRAMAR POR OBRA	30-HERMOSILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,934,343	1,934,343	1,934,343	0	0%	5,735,699	3,470,035	PROGRAMA	1	1	60%	RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FAFEF CICLO 2007
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DEL CAMINO NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	830,506	830,506	830,506	830,506	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS FORMAN PARTE DEL FAFEF 2007 PERO FUERON AUTORIZADOS EL IV TRIMESTRE DEL 2008. EL 2007 SE AUTORIZO UN NUMERO DE OBRA IGUAL. ES POR ESTA RAZON QUE ESTE NUMERO DE OBRA SE LE AGREGA LA PALABRA "BIS" PARA PODER HACER UNA DIFERENCIA EN EL NUMERO DE OBRA
RECONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A LA UNISON CAMPUS NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	463,500	463,500	463,500	463,500	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	ESTOS RECURSOS FORMAN PARTE DEL FAFEF 2007 PERO FUERON AUTORIZADOS EL IV TRIMESTRE DEL 2008. EL 2007 SE AUTORIZO UN NUMERO DE OBRA IGUAL. ES POR ESTA RAZON QUE ESTE NUMERO DE OBRA SE LE AGREGA LA PALABRA "BIS" PARA PODER HACER UNA DIFERENCIA EN EL NUMERO DE OBRA
REHABILITACION															
TERMINACION DE REPARACION GENERAL, SECUNDARIA GRAL. PROF. JOSE L. GUERRA	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	55,352	55,352	55,352	0	0%	76,870	76,870	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y UNA AMPLIACION CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ESTE FONDO
<b>CONVENIOS (46 REGISTROS)</b>															
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>				91,939,248	91,939,248	91,939,248	91,049,449	99%	5,172,799	635,419		59	56	95%	
CONSTRUCCION															
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS SOBRE EL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS"	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,520	14,520	14,520	14,520	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007
RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR "CAPCE"	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	50	50	50	0	0%	846,277	0	OTROS	1	0	0%	RECURSOS PENDIENTES DE AUTORIZAR DEL CONVENIO "CAPCE", ADEMAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS Y QUE NO HAN SIDO EJERCIDOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009
RECURSOS PENDIENTES DE MINISTRAR POR OBRA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS"	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	566	566	566	0	0%	50,422	0	OTROS	1	1	81%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS". LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE HAN EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA ADICIONES	17-CABORCA	HEROICA CABORCA	URBANO	1,598,809	1,598,809	1,598,809	1,598,809	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007
CONSTRUCCION DE TALLER DE ASISTENCIA EDUCATIVA ICATSON	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	600,084	600,084	600,084	600,084	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPCE 2007
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA ADICIONES ZONA CENTRO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGON	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,567,235	97%	50,158	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS QUE PROVIENEN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA ADICIONES	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	69,539	41,004	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS LOS CUALES PROVIENEN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA LA ATENCION DE SOBREPESO	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	2,074,000	2,074,000	2,074,000	1,781,244	86%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007 SE CAMBIA EL NUMERO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECILIDAD MEDICA PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LAS ADICIONES	29-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, BANQUETAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN CONALEP HERMOSILLO III	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	240,300	240,300	240,300	240,300	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CECYTES JUSTO SIERRA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	681,471	681,471	681,471	681,471	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN CECYTES HERMOSILLO II	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	926,412	926,412	926,412	926,412	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA EN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LAS ADICIONES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,359,999	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE "UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007 SE CAMBIA EL NUMERO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA LA ATENCION DE SOBREPESO	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	2,074,000	2,074,000	2,074,000	2,014,284	97%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS EN CECYTES JUSTO SIERRA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,292,270	1,292,270	1,292,270	1,292,270	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
CONSTRUCCION UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LAS ADICIONES	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	415,685	415,685	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS LOS CUALES PROVIENEN DEL RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BOLSA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA HOSPITAL GENERAL DE HUATABAMPO (RAMO 12)	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	0	0	0	0	0%	2,890,626	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL PROGRAMA "HOSPITAL GENERAL DE HUATABAMPO (RAMO 12)", MISMO QUE NO HAN SIDO EJERCIDOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009
CONSTRUCCION DE AULA EN EMSAD (CECYTES)	33-HUATABAMPO	JUPARE	RURAL	143,049	143,049	143,049	143,049	100%	0	0	AULA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	49,950,000	49,950,000	49,950,000	49,459,407	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA HOSPITAL GENERAL DE HUATABAMPO (RAMO 12)"
GASTOS DE FISCALIZACION DE RECURSOS DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL "PROGRAMA HOSPITAL GENERAL DE HUATABAMPO (RAMO 12)"
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, BIBLIOTECA, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA EN EMSAD (CECYTES)	39-NACO	NACO	URBANO	624,667	624,667	624,667	624,667	100%	0	0	AULA	3	3	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LAS ADICIONES	42-NAVOJOA	NAVOJOA	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	107,000	107,000	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS LOS CUALES PROVIENEN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, BEBEDEROS, CERCO Y SANITARIOS EN EMSAD TIERRA BLANCA	42-NAVOJOA	TESIA	RURAL	612,440	612,440	612,440	612,440	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ADMINISTRACION EN COBACH NOGALES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,984,443	1,984,443	1,984,443	1,984,443	100%	0	0	AULA	2	2	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LAS ADICIONES	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	86,127	71,729	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DE PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007 ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS LOS CUALES PROVIENEN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA" (2ª ETAPA)	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	7,992,000	7,992,000	7,992,000	7,992,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO "CONVIVENCIA URBANA FERROVIARIA NOGALES 2ª ETAPA", ORIGEN 2007
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS REASIGNADOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA 2ª ETAPA"	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO "CONVIVENCIA URBANA FERROVIARIA NOGALES 2ª ETAPA", ORIGEN 2007
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL CONVENIO "CONVIVENCIA FERROVIARIA NOGALES 2ª ETAPA"	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	0	0	0	0	0%	653,967	0	OTROS	1	0	0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CONVENIO "CONVIVENCIA URBANA FERROVIARIA NOGALES 2ª ETAPA", ORIGEN 2007

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, LABORATORIO DE INFORMATICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH	47-PITQUITO	PITQUITO	URBANO	1,822,100	1,822,100	1,822,100	1,822,100	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LAS ADICIONES	48-PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	URBANO	1,612,928	1,612,928	1,612,928	1,612,928	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007 ESTA OBRA TUVO UNA CANCELACION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
CONSTRUCCION UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA PARA CENTRO DE ATENCION PRIMARIA A LAS ADICIONES	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	1,613,164	1,613,164	1,613,164	1,613,164	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL PROGRAMA "CONSTRUCCION DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS" ORIGEN 2007 ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE
MODERNIZACIÓN															
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE AUTOMATIZACION EN CONALEP	18-CAJEME	CIUDAD OBREGÓN	URBANO	476,950	476,950	476,950	476,950	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
ADECUACION DE LABORATORIO DE ELECTRONICA ANALOGICA DIGITAL	2-AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	URBANO	865,950	865,950	865,950	865,950	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO DE TALLER PTB DE ENFERMERIA GENERAL EN CONALEP	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	115,250	115,250	115,250	115,250	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO DE TALLER AUTOMOTRIZ EN CONALEP III	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	393,000	393,000	393,000	393,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE PRODUCTOS LACTEOS EN CONALEP I	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	530,000	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO DE AULA EN EMSAD (CECYTES)	33-HUATABAMPO	JUPARE	RURAL	85,451	85,451	85,451	85,451	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE FRUTAS Y VERDURAS EN CONALEP	33-HUATABAMPO	HUATABAMPO	URBANO	70,800	70,800	70,800	70,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECANICA ELECTRICA EN CONALEP	41-NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	URBANO	527,650	527,650	527,650	527,650	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
REHABILITACIÓN															
REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CONALEP-EMPALME	25-EMPALME	EMPALME	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	AULA	4	4	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y CONTROL NUMERICO EN CONALEP	28-GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	URBANO	715,850	715,850	715,850	715,850	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS EN CECYTES JUSTO SIERRA	30-HERMOSILLO	HERMOSILLO	URBANO	576,694	576,694	576,694	576,694	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y BIBLIOTECA EN EMSAD	36-NACO	NACO	URBANO	172,231	172,231	172,231	172,231	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN EMSAD	42-NAVOJOA	TIERRA BLANCA	RURAL	56,815	56,815	56,815	56,815	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	43-NOGALES	HEROICA NOGALES	URBANO	140,357	140,357	140,357	140,357	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO EN CONALEP	55-SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	URBANO	82,000	82,000	82,000	82,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL CAPFCE 2007