

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
32-ZACATECAS RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (324 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				163,373,173	166,466,019	161,016,428	168,288,997	100%	6,991	0		72,228	67,679	94%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,090,574	11,090,574	11,090,574	11,090,574	100%	0	0	BENEFICIARIO	495	495	100%	
SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,759,650	4,364,982	4,759,650	4,364,982	100%	0	0	BENEFICIARIO	197	197	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUBPROGRAMA EMPLEO FORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	276	276	100%	
SUBPROGRAMA EMPLEO FORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	276	276	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUBPROGRAMA MOVILIDAD LABORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,980,640	2,978,400	2,980,640	2,978,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	2,612	2,612	100%	
SUBPROGRAMA MOVILIDAD LABORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,980,640	918,400	2,980,640	918,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	760	760	100%	CIFRAS PRELIMINARES
OTROS															
SUBPROGRAMA BECATE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,819,119	23,582,919	19,819,119	23,582,919	100%	3,817	0	BENEFICIARIO	2,954	3,817	129%	CIFRAS PRELIMINARES
SUBPROGRAMA BECATE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,819,119	22,827,410	19,819,119	22,827,410	100%	0	0	BENEFICIARIO	3,625	3,625	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUBPROGRAMA BECATE (APOYO A DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,962,768	61,962,768	61,962,768	61,962,768	100%	0	0	BENEFICIARIO	13,165	13,165	100%	
SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,759,650	6,860,454	4,759,650	6,860,454	100%	3,174	0	BENEFICIARIO	246	307	125%	CIFRAS PRELIMINARES
SUBPROGRAMA EMPLEO FORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	810,000	810,000	810,000	810,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	270	270	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUBPROGRAMA MOVILIDAD LABORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,980,640	1,177,200	2,020,356	1,177,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	2,365	1,139	48%	CIFRAS PRELIMINARES
SUBPROGRAMA REPATRIADOS TRABAJANDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,410	65,000	186,000	65,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	132	53	40%	CIFRAS PRELIMINARES
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROFSNE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,605,369	6,605,369	6,605,369	6,605,288	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,920	1,920	100%	
PROFSNE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,700,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	0	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA HABITAT															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ELABORACION DE ATLAS DE PELIGROS NATURALES O DE RIESGOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
REHABILITACION DE VIVIENDA	49-VALPARAISO	LOS ZAPOTES	RURAL	42,206	42,206	42,206	42,206	100%	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ASERRADERO SAN JOSE DEL REFUGIO	49-VALPARAISO	SAN JOSE DEL REFUGIO (EL CARRIZO)	RURAL	108,537	108,537	108,537	108,537	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CARPINTERIA EL CARRIZO	49-VALPARAISO	AMECA (LA HACIENDA)	RURAL	34,860	34,860	34,860	34,860	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MOLINO DE NIXTAMAL	49-VALPARAISO	EL PUENTILLO (EL JARALLILLO)	RURAL	14,197	14,197	14,197	14,197	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTROS															
GRANJA AVICOLA	49-VALPARAISO	EL TULLILLO	RURAL	116,809	116,809	116,809	116,809	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
QUESO LA LOMA	49-VALPARAISO	LOS PASTORES	RURAL	25,771	25,771	25,771	25,771	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE 60 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	3,180,000	3,180,000	3,180,000	3,180,000	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES															
BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	542,000	542,000	542,000	542,000	100%	0	0	BECA	58	58	100%	
CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO GUADALUPE VICTORIA	23-JUCHIPILA	BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	720,000	720,000	720,000	648,000	90%	0	0	METRO CUADRADO	2,880	2,592	90%	
CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES	23-JUCHIPILA	MEZQUITERA SUR	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280	1,280	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESC PRIM SEC TEC NO 32 STA ETAPA	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	450,000	90%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,000	255,000	255,000	229,500	90%	0	0	CANCHA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE ATEMAJAC	23-JUCHIPILA	ATEMAJAC	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	35,000	35,000	35,000	30,000	86%	0	0	METRO LINEAL	295	295	100%	
RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	118,000	118,000	118,000	109,000	92%	0	0	METRO LINEAL	285	285	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL REFUGIO (COYOTES)	RURAL	2,532	2,532	2,532	2,532	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE AULA BIBLIOTECA 2DA. ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	34,524	34,524	34,524	34,524	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PRIMARIA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	55,729	55,729	55,729	55,729	100%	0	0	AULA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA	49-VALPARAISO	SANTA LUCIA DE LA SIERRA	RURAL	92,142	92,142	92,142	92,142	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEYBOL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	55,125	55,125	55,125	55,125	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CARRETERA EL ASTILLERO E.C. VALPARAISO-HUEJUQUILLA DEL KM 000 AL 1+425 1ERA ETAPA	49-VALPARAISO	EL ASTILLERO	RURAL	749,240	749,240	749,240	749,240	100%	0	0	KILOMETRO	1	0	6%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA EN TELESECUNDARIA CALMECA	49-VALPARAISO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	37,120	37,120	37,120	37,120	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	
CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA. ETAPA	49-VALPARAISO	SAN DIEGO	RURAL	60,356	60,356	60,356	60,356	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA	49-VALPARAISO	FRANCISCO J. MADERO (PAJARITOS)	RURAL	93,640	93,640	93,640	93,640	100%	0	0	POSTE	13	12	90%	
CONSTRUCCION DE LINEA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN LA CALLE LAS FLORES EN COL. SIMON BOLIVAR	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	20,804	20,804	20,804	20,804	100%	0	0	POSTE	2	2	90%	
CONSTRUCCION DE MALLA EN CAMPO DE BEISBOL	49-VALPARAISO	SANTA POTENCIANA DE ABAJO (CIANA DE ABAJO)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	CANCHA	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES	49-VALPARAISO	CRUCES	RURAL	312,500	312,500	312,500	312,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,780	3,780	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA COL. EL VALLECITO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	106,994	106,994	106,994	106,994	100%	0	0	METRO LINEAL	2,143	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	49-VALPARAISO	MALA NOCHE	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	0	5%	
RECONSTRUCCION REMODELACION DE PLAZA EN CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	49-VALPARAISO	SAN PEDRO DE LA SIERRA	RURAL	62,468	62,468	62,468	62,468	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	
AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA BELLA VISTA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	284,320	284,320	284,320	284,320	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA DEPORTIVA	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	50,500	50,500	50,500	50,500	100%	0	0	POSTE	4	4	90%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA SANTA RITA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	44,875	44,875	44,875	44,875	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
MEJORAMIENTO BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	304,500	304,500	304,500	304,500	100%	0	0	BECA	44	44	100%	
BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	BECA	138	138	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	251,500	251,500	251,500	251,500	100%	0	0	0 BECA	120	120	100%	
BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0 BECA	120	120	100%	
BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	0 BECA	2	2	100%	
REHABILITACION															
REMODELACION DE TEMPLO SRA. ETAPA	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 3ERA. ETAPA	49-VALPARAISO	SAN MARTIN (SAN MARTIN DE LA PALMA)	RURAL	85,751	85,751	85,751	85,751	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE EXHACIENDA DE SAN ANTONIO DE SAUCEDA 2DA ETAPA	49-VALPARAISO	SAN ANTONIO DE SAUCEDA (SAUCEDA)	RURAL	172,862	172,862	172,862	172,862	100%	0	0	0 OBRA	1	0	5%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL DE SALUD	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	83,375	83,375	83,375	83,375	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL PARA LA ESC. SEC. LEOBARDO REYNOSO	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	63,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
OTROS															
ADQUISICION DE EQUIPO DE ENCICLOMEDIA PARA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	107,077	107,077	107,077	107,077	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA TALLER DE MUSICA LOS CORALILLOS	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 MODULO	1	0	20%	
EQUIPAMIENTO DE GUARDERIA MUNICIPAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	0	20%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL RANCHITO	23-JUCHIPILA	EL RANCHITO	RURAL	46,290	46,290	46,290	30,860	67%	0	0	0 METROS CUADRADOS	440	0	0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE VIVIENDA	49-VALPARAISO	CORRALITOS	RURAL	48,463	48,463	48,463	48,463	100%	0	0	0 VIVIENDA	35	35	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	49-VALPARAISO	EL SAUZ DE LA SIERRA	RURAL	34,616	34,616	34,616	34,616	100%	0	0	0 VIVIENDA	25	25	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	49-VALPARAISO	EL TULLILLO	RURAL	58,138	58,138	58,138	58,138	100%	0	0	0 VIVIENDA	35	35	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	49-VALPARAISO	PASO DE HUASAMOTA	RURAL	48,463	48,463	48,463	48,463	100%	0	0	0 VIVIENDA	35	35	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	49-VALPARAISO	RANCHO VIEJO	RURAL	27,693	27,693	27,693	27,693	100%	0	0	0 VIVIENDA	20	20	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS															
CONSTRUCCION															
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	ACATITA DE ABAJO	RURAL	7,038	7,038	7,038	7,038	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	33	33	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	ACATITA DE AMECA	RURAL	183,781	183,781	183,781	183,781	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	871	871	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	ACATITA DE ARRIBA	RURAL	20,678	20,678	20,678	20,678	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	98	98	100%	11
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	AGUA FRÍA DE ARRIBA	RURAL	3,376	3,376	3,376	3,376	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	16	16	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	AMECA EL VIEJO	RURAL	131,876	131,876	131,876	131,876	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	625	625	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	AMECA (LA HACIENDA)	RURAL	540,160	540,160	540,160	540,160	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,560	2,560	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	ATOTONILCO	RURAL	32,283	32,283	32,283	32,283	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	153	153	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	BOQUILLA DEL REFUGIO	RURAL	121,326	121,326	121,326	121,326	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	575	575	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	CALERA DE SAN MIGUEL	RURAL	65,832	65,832	65,832	65,832	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	312	312	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	CHALIGÜEY (NOGALITOS)	RURAL	76,593	76,593	76,593	76,593	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	383	383	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	CIENEGA DE PURISIMA	RURAL	50,218	50,218	50,218	50,218	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	238	238	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	CIENEGA GRANDE	RURAL	4,853	4,853	4,853	4,853	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	23	23	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	CIENEGUITAS	RURAL	6,119	6,119	6,119	6,119	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	29	29	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	COLONIA PROGRESO (LA CADENA)	RURAL	44,943	44,943	44,943	44,943	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	213	213	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	CORRALITOS	RURAL	153,819	153,819	153,819	153,819	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	729	729	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	CRUCERO DE SANTA CRUZ	RURAL	18,990	18,990	18,990	18,990	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	90	90	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	CRUCES	RURAL	23,843	23,843	23,843	23,843	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	113	113	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	CUEVA GRANDE	RURAL	44,943	44,943	44,943	44,943	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	213	213	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL ASTILLERO	RURAL	2,954	2,954	2,954	2,954	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	14	14	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL CAPULIN DE LA SIERRA	RURAL	6,963	6,963	6,963	6,963	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	33	33	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL MIRADOR	RURAL	103,601	103,601	103,601	103,601	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	491	491	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL PEÑILLO	RURAL	30,173	30,173	30,173	30,173	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,430	143	10%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL PINO	RURAL	13,239	13,239	13,239	13,239	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	63	63	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL PUENTILLO (EL JARALILLO)	RURAL	179,772	179,772	179,772	179,772	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	852	852	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL REFUGIO (COYOTES)	RURAL	2,532	2,532	2,532	2,532	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	12	12	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL SALITRE	RURAL	22,577	22,577	22,577	22,577	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	107	107	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL SALTO DE SAN ANTONIO	RURAL	20,889	20,889	20,889	20,889	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	15	15	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL SAUZ DE LA SIERRA	RURAL	78,914	78,914	78,914	78,914	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	374	374	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL SAUZ DE ORIENTE	RURAL	22,366	22,366	22,366	22,366	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	106	106	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL TEJUAN	RURAL	9,917	9,917	9,917	9,917	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	47	47	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL TULAR (SAN JOSÉ DEL TULAR)	RURAL	10,761	10,761	10,761	10,761	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	51	51	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL TULLILO	RURAL	67,098	67,098	67,098	67,098	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	318	318	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL VENTARRÓN	RURAL	17,302	17,302	17,302	17,302	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	82	82	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	EL ZAPOTE	RURAL	43,677	43,677	43,677	43,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	207	207	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	ESTANCIA DE LA CRUZ	RURAL	5,486	5,486	5,486	5,486	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	26	26	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	FELIPE ANGELES (PASTORES)	RURAL	6,963	6,963	6,963	6,963	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	33	33	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	J. JESUS GONZALEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	499,859	499,859	499,859	499,859	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,369	2,369	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	JAMAICA	RURAL	45,787	45,787	45,787	45,787	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	217	217	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LA GRULLA	RURAL	5,276	5,276	5,276	5,276	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	25	25	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LA PALMA	RURAL	6,541	6,541	6,541	6,541	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	31	31	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LA PILA DE LAS OSCURAS (LA PILA)	RURAL	6,119	6,119	6,119	6,119	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	29	29	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LA TORRECILLA	RURAL	17,513	17,513	17,513	17,513	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	83	83	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LA UNIÓN DEL CHACUACO (COCONOS)	RURAL	45,576	45,576	45,576	45,576	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	216	216	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LA VICTORINA	RURAL	42,200	42,200	42,200	42,200	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	200	200	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LAS PILAS DEL ÁLAMO	RURAL	6,541	6,541	6,541	6,541	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	31	31	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LAS POMAS (LAS PALOMAS)	RURAL	66,887	66,887	66,887	66,887	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	317	317	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	21,944	21,944	21,944	21,944	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	104	104	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LOS CARACOLLES	RURAL	26,797	26,797	26,797	26,797	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	127	127	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LOS PASTORES	RURAL	41,778	41,778	41,778	41,778	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	198	198	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LOS TANQUES DE SANTA TERESA	RURAL	28,696	28,696	28,696	28,696	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	136	136	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	LOS ZAPOTES	RURAL	79,758	79,758	79,758	79,758	100%	0	0	METROS CUADRADOS	378	378	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	MALA NOCHE	RURAL	39,879	39,879	39,879	39,879	100%	0	0	METRO CUADRADO	189	189	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	MARAVILLAS	RURAL	18,779	18,779	18,779	18,779	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	MESA DE LOS BORREGOS (LOS BORREGOS)	RURAL	6,018	6,018	6,018	6,018	100%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	MILPILLAS DE LA SIERRA	RURAL	110,775	110,775	110,775	110,775	100%	0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	27,852	27,852	27,852	27,852	100%	0	0	METRO CUADRADO	132	132	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	PASO DE HUASAMOTA	RURAL	41,567	41,567	41,567	41,567	100%	0	0	METRO CUADRADO	197	197	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	PEÑA BLANCA	RURAL	6,541	6,541	6,541	6,541	100%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	PEÑITAS DE SAN MATEO (PEÑITAS)	RURAL	47,886	47,886	47,886	47,886	100%	0	0	METRO CUADRADO	226	226	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	PILAS DE SOTO	RURAL	17,513	17,513	17,513	17,513	100%	0	0	METROS CUADRADOS	83	83	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	POTRERO DE GALLEGOS	RURAL	55,493	55,493	55,493	55,493	100%	0	0	METRO CUADRADO	263	263	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	PRESA DEL ROSARITO	RURAL	19,834	19,834	19,834	19,834	100%	0	0	METRO CUADRADO	94	94	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	PUENTILLO	RURAL	70,896	70,896	70,896	70,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	PUERTA DE CADENA	RURAL	11,183	11,183	11,183	11,183	100%	0	0	METROS CUADRADOS	53	53	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	PURISIMA DE CARRILLO (EL INFIERNILLO)	RURAL	19,834	19,834	19,834	19,834	100%	0	0	METROS CUADRADOS	94	94	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	RANCHITO DEL TANQUE	RURAL	9,706	9,706	9,706	9,706	100%	0	0	METRO CUADRADO	46	46	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	RANCHITO DEL TANQUE	RURAL	86,721	86,721	86,721	86,721	100%	0	0	METROS CUADRADOS	411	411	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	ROMERILLO DEL SUR (EL ROMERILLO)	RURAL	17,935	17,935	17,935	17,935	100%	0	0	METROS CUADRADOS	85	85	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	30,806	30,806	30,806	30,806	100%	0	0	METROS CUADRADOS	146	146	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN ANTONIO DE SAUCEDA (SAUCEDA)	RURAL	8,862	8,862	8,862	8,862	100%	0	0	METROS CUADRADOS	42	42	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN DIEGO	RURAL	47,897	47,897	47,897	47,897	100%	0	0	METRO CUADRADO	227	227	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN JOSÉ DE LLANETES	RURAL	53,172	53,172	53,172	53,172	100%	0	0	METRO CUADRADO	252	252	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL CARRIZO)	RURAL	110,986	110,986	110,986	110,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	526	526	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN JOSÉ DEL SALITRILLO	RURAL	9,917	9,917	9,917	9,917	100%	0	0	METRO CUADRADO	47	47	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN JOSE DEL VERGEL (COLONIA SAN JOSE DEL V.)	RURAL	45,787	45,787	45,787	45,787	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	43	43	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN JUAN CAPISTRANO	RURAL	86,510	86,510	86,510	86,510	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	94	94	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN JUAN DE ARRIBA	RURAL	15,614	15,614	15,614	15,614	100%	0	0	0 METROS	74	74	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN MARTIN (SAN MARTIN DE LA PALMA)	RURAL	68,153	68,153	68,153	68,153	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	323	323	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN MIGUEL	RURAL	147,278	147,278	147,278	147,278	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	668	668	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN PEDRO DE LA SIERRA	RURAL	62,878	62,878	62,878	62,878	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	298	298	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SAN RAFAEL DE LAS TABLAS	RURAL	224,716	224,716	224,716	224,716	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,065	1,065	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SANTA ANA DE ABAJO	RURAL	18,568	18,568	18,568	18,568	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	88	88	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SANTA ANA DE ARRIBA	RURAL	50,429	50,429	50,429	50,429	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	239	239	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SANTA CRUZ DE TEPETATES	RURAL	50,007	50,007	50,007	50,007	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	237	237	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SANTA LUCÍA DE LA SIERRA	RURAL	273,246	273,246	273,246	273,246	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	247	247	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SANTA POTENCIANA DE ABAJO (CIANA DE ABAJO)	RURAL	33,971	33,971	33,971	33,971	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	161	161	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SANTA POTENCIANA DE ARRIBA (CIANA DE ARRIBA)	RURAL	17,302	17,302	17,302	17,302	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	82	82	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	4,642	4,642	4,642	4,642	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	22	22	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	TAMPICO	RURAL	2,321	2,321	2,321	2,321	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	11	11	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	TROJES	RURAL	47,264	47,264	47,264	47,264	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	224	224	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	390,561	390,561	390,561	390,561	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,857	1,857	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	VICENTE ESCUDERO (VIUDAS)	RURAL	20,467	20,467	20,467	20,467	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	97	97	100%	
APLICACION DE PISO FIRME	49-VALPARAISO	XOCONOSTLE	RURAL	163,525	163,525	163,525	163,525	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	775	775	100%	
APLICACION DE PISO FIRME FRACC. DEL MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA DIGNIDAD DE VALPARAISO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	30,384	30,384	30,384	30,384	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	144	144	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA TRIFASICA PARA AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	SANTA LUCÍA DE LA SIERRA	RURAL	1,115,571	1,115,571	1,115,571	1,115,571	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	80%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	SANTA LUCÍA DE LA SIERRA	RURAL	935,795	935,795	935,795	935,795	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,625,382,723	1,501,864,067	1,474,757,934	1,398,566,260	93%	46	0		192,043	187,734	98%	
FIES															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE VIALIDAD CERRO DEL GATO (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,625,051	25,625,051	25,625,051	25,625,051	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
EXTERIOR Y FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	166,197,037	166,197,037	166,197,037	166,197,037	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
FONDOS REGIONALES																
CONSTRUCCION DE ARMERIA Y MURO PERIMETRAL EN CUARTEL DE LA POLICIA MINISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,150,728	1,150,728	1,150,728	1,150,728	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE ESCUELAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,600,000	13,600,000	13,600,000	13,600,000	100%	0	0	0	AULA	2,644	2,644	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE ESCUELAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	100%	0	0	0	AULA	2,494	2,494	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE ESCUELAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	100%	0	0	0	AULA	2,755	2,755	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,385,898	11,385,898	11,385,898	11,385,898	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VIALIDAD PASO A DESNIVEL ENTRONQUE A SAN RAMON TRANSITO PESADO 2DA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,932,897	6,932,897	6,932,897	6,932,897	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINAR
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,224,000	1,224,000	1,224,000	593,668	49%	0	0	0	METRO LINEAL	4,232	4,232	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,007,812	1,007,812	1,007,812	344,582	34%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE PROLONGACION DE VIALIDAD MINA DEL BOTE-AUTOPISTA 2DA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,067,103	9,067,103	9,067,103	9,067,103	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,027,076	1,027,076	1,027,076	509,136	50%	0	0	0	METRO LINEAL	7,107	7,107	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	187,500	187,500	187,500	32,110	17%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153,636	153,636	153,636	63,323	41%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	59	59	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,933	61,933	61,933	24,540	40%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	23	23	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,308	280,308	280,308	138,909	50%	0	0	0	MEDIDOR	800	800	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,627,772	1,627,772	1,627,772	961,498	59%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	161,263	161,263	161,263	87,978	55%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,308,116	54,648,459	54,648,459	54,648,459	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	131,688	131,688	131,688	20,589	16%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	165,686	165,686	165,686	82,828	50%	0	0	0	METRO LINEAL	295	295	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	151,725	151,725	151,725	62,614	41%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	68	68	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105,116	105,116	105,116	50,067	48%	0	0	0	MEDIDOR	300	300	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,289,735	2,289,735	2,289,735	2,289,735	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE VIALIDAD CIRCUITO CERRO DEL GATO 2DA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,725,733	8,725,733	8,725,733	8,725,733	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA VIOLENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,195,101	9,195,101	9,195,101	1,195,101	13%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	193,090	193,090	193,090	40,243	21%	0	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,936,069	1,936,069	1,936,069	764,590	39%	0	0	0	MEDIDOR	4,500	4,500	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,984	91,984	91,984	52,421	57%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	49	49	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	469,659	469,659	469,659	205,419	44%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,279	250,279	250,279	239,279	96%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,501	103,501	103,501	42,931	41%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	40	40	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	32,150,000	32,150,000	32,150,000	100%	0	0	0	AULA	459	459	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,193	175,193	175,193	94,642	54%	0	0	0	MEDIDOR	500	500	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	131,688	131,688	131,688	18,829	14%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	413,848	413,848	413,848	199,469	48%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	487,166	487,166	487,166	198,088	41%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
INCORPORACION DE DESCARGA SANITARIA ARROYO EL GATO COYOTE Y QUIJAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	830,001	830,001	830,001	505,649	61%	0	0	0	METRO LINEAL	3,718	3,718	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO (SEGUNDO TRIMESTRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,300,000	17,300,000	17,300,000	17,300,000	100%	0	0	0	METRO CUBICO	6,522	6,522	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PAVIMENTACION DE VIAS DE ACCESO A LOCALIDADES Y COLONIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PAVIMENTACION DE VIAS DE ACCESO A LOCALIDADES Y COLONIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PAVIMENTACION EN VIAS DE ACCESO A LOCALIDADES Y COLONIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PAVIMENTACION EN VIAS DE ACCESO A LOCALIDADES Y COLONIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	CANCELADO
PERFORACION DE POZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	213,962	213,962	213,962	164,814	77%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,870	210,870	210,870	147,207	70%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	185,076	185,076	185,076	125,643	68%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,477,330	2,477,330	2,477,330	1,242,956	50%	0	0	0	METRO LINEAL	346	346	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,385	350,385	350,385	171,369	49%	0	0	0	MEDIDOR	1,000	1,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	586,487	586,487	586,487	284,841	49%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,643,006	9,643,006	9,643,006	4,622,202	48%	0	0	0	METRO LINEAL	9,116	9,116	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	634,461	634,461	634,461	343,253	54%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	326,643	326,643	326,643	264,675	81%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	373,766	373,766	147,866	147,866	40%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	17,733	18%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	38,289	38%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	187,500	187,500	187,500	32,221	17%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,352	127,352	127,352	74,488	58%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	16,111	16%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,379	97,379	97,379	50,670	52%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,598	218,598	218,598	103,942	48%	0	0	0 LETRINA METROS CUBICOS	50	50	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	163,732	163,732	163,732	96,244	59%	0	0	0 LETRINA METROS CUBICOS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,116	105,116	105,116	50,087	48%	0	0	0 MEDIDOR	300	300	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,875	91,875	91,875	45,474	49%	0	0	0 LETRINA METROS CUBICOS	35	35	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	263,147	263,147	263,147	102,475	39%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167,490	167,490	167,490	101,883	61%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,620	251,620	251,620	32,272	13%	0	0	0 MEDIDOR	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	815,528	815,528	815,528	395,365	48%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE,SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,268	41,268	41,268	21,617	52%	0	0	0 LETRINA METROS CUBICOS	8	8	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	545,219	545,219	142,296	142,296	26%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REPOSICION DE POZO PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,496	125,496	125,496	56,335	45%	0	0	0 LETRINA METROS CUBICOS	41	41	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,233,467	2,233,467	2,233,467	1,218,875	55%	0	0	0 METRO LINEAL	1,103	602	55%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	271,660	271,660	271,660	76,984	28%	0	0	0 POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	487,850	487,850	487,850	211,522	43%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	203,166	203,166	203,166	74,371	37%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	341,957	341,957	341,957	138,481	40%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	171,482	171,482	171,482	128,374	73%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	452,230	452,230	452,230	97,110	21%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	183,799	183,799	183,799	46,596	26%	0	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220,743	220,743	220,743	68,383	31%	0	0	0	MEDIDOR	630	630	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,789	255,789	255,789	118,958	47%	0	0	0	MEDIDOR	1,000	1,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES
RECONSTRUCCION																
PROGRAMA INTEGRAL DE RECONSTRUCCION DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,308,408	7,308,408	7,308,408	7,308,408	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
RECONSTRUCCION DE LA CARR. HUEJUCAR-MONTEESCOBEDO-ADJUNTAS DEL REFUGIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,409,422	7,409,422	7,409,422	7,409,422	100%	0	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	CIFRAS PRELIMINARES
RECONSTRUCCION DE LA CARR. VALPARAISO-HUEJUQUILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,260,958	7,260,958	7,260,958	7,260,958	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	CIFRAS PRELIMINARES
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,461,961	2,461,961	2,461,961	2,461,961	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	CIFRAS PRELIMINARES
RECOSTRUCCION DE LA CARRETERA LORETO E.C. LUIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	445,673	445,673	445,673	445,673	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
MODERNIZACION																
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	435,126	435,126	435,126	308,414	71%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	363,147	363,147	363,147	289,000	80%	0	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	614,228	614,228	614,228	305,984	50%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA VIA SALIDA A AGUASCALIENTES (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	17,225	17,225	100%	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO																
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	183,799	183,799	183,799	33,409	18%	0	0	0	MEDIDOR	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	795,998	795,998	795,998	378,212	48%	0	0	0 METRO LINEAL	2,211	2,211	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LOS FRACCIONAMIENTOS TRES CRUCES, FOVISSTE Y DEPENDENCIAS FEDERALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,357	183,357	183,357	121,002	66%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	814,255	814,255	814,255	406,056	50%	0	0	0 METROS LINEALES	9,035	9,035	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131,688	131,688	9,868	20,589	16%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,552,807	19,552,807	19,552,807	19,552,807	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,243,120	1,243,120	1,243,120	548,087	44%	0	0	0 METRO LINEAL	9,825	9,825	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	645,218	645,218	645,218	408,044	63%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
SUMINISTRO E INSTALACION DE 300 MICROMEDIDORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,862,153	1,853,153	1,862,153	1,312,642	71%	0	0	0 METRO LINEAL	16,897	16,897	100%	CIFRAS PRELIMINARES
OTROS															
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA (EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,643	116,643	9,843	9,843	8%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PERFORACION DE POZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124,015	124,015	29,183	97,276	78%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	28	28	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000,000	6,000,000	0	0	0%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 PROYECTO	0	0	0%	CANCELADO
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,467	44,467	9,905	33,016	74%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	16	16	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,685	36,685	14,591	14,591	40%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	7	7	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANITARIOS HUMEDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	343,713	343,713	343,713	142,341	41%	0	0	0 VÁLVULA	4,500	4,500	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,389	84,389	84,389	39,240	46%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	32	32	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,234	182,234	182,234	148,452	81%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	34	34	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,071	151,071	151,071	88,104	58%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	42	42	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DIFERENTE DIAMETRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,180	17,180	17,180	5,366	31%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR ULTRASONICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE DIFERENTE DIAMETRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,762	121,762	121,762	66,987	55%	48	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	46	46	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	814,256	814,256	814,256	406,056	50%	0	0	0	METROS LINEALES	5,717	5,717	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,643	116,643	10,441	10,441	9%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE FLUJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,370,130	1,370,130	1,370,130	546,657	40%	0	0	0	METRO LINEAL	5,620	5,620	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1000 MICROMEDIDORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	385,982	385,982	385,982	154,037	40%	0	0	0	METRO LINEAL	2,135	2,135	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1000 MICROMEDIDORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,701	239,701	239,701	107,989	45%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	55	55	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4500 MICROMEDIDORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	348,276	348,276	348,276	147,949	42%	0	0	0	METRO LINEAL	6,304	2,679	42%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	462,114	462,114	462,114	326,543	71%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SUMINISTRO E INSTALACION DE 800 MICROMEDIDORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	439,444	439,444	439,444	253,367	58%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	CANCELADO
FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
FONDO DE CAMINOS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMAS REGIONALES																
INCORPORACION DE DESCARGA SANITARIA JARDINES DEL SOL A COLECTOR GENERAL LIMANTUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,332,558	1,332,558	1,332,558	404,222	30%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	677,200,000	677,200,000	677,200,000	677,200,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION																
REHABILITACION-AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,152,167	3,152,167	3,152,167	1,124,707	36%	0	0	0	METRO LINEAL	11,421	11,421	100%	CIFRAS PRELIMINARES
FONDO DE APOYO A MIGRANTES																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA INTEGRAL DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,231,120	24,231,120	24,231,120	24,231,120	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION , REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y PLANTAS POTABILIZADORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,035,002	32,035,002	32,035,002	32,035,000	100%	0	0	0	SISTEMA	39	39	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PROGRAMA ALTIPLANO SEMIDESERTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,509,500	66,509,500	66,509,500	24,390,638	37%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION REHABILITACION DE SISTEMA AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	895,854	895,854	895,854	895,854	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,400	2,400	100%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO OTROS BIOFERTILIZANTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,927,333	11,927,333	11,927,333	11,927,333	100%	0	0	0	LITRO	0	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES
COMBATE Y CONTROL DE LIRIO ACUATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	325,649	325,649	325,649	325,649	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSOLIDACION DE ASOCIACIONES GANADERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	496,376	496,376	496,376	496,376	100%	0	0	0	LOTE	200	28	14%	CIFRAS PRELIMINARES
EMERGENTES OVINCULTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
EMRGENTE GANADEROS DAMNIFICADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES EN EL AMBITO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	TALLER	40	40	100%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA BASICA AGROPECUARIA (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS BASICAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,717,000	2,717,000	2,717,000	2,717,000	100%	0	0	0	PIEZA	11,204	11,204	100%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA BASICA AGROPECUARIA (IMPLEMENTOS Y SEMENTALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,082,348	12,082,348	12,082,348	12,082,348	100%	0	0	0	VIENTRE BOVINO	400	400	100%	CIFRAS PRELIMINARES
FONDO DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS FAPEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,625,950	1,625,950	1,625,950	1,625,950	100%	0	0	0	PROGRAMA	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO STATUS SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	DOSIS	200	200	100%	CIFRAS PRELIMINARES
INFORMACION Y DIFUSION DE APOYOS A LA POBLACION RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	316,208	316,208	316,208	316,208	100%	0	0	0	PIEZA	4,000	4,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA BASICA GANADERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
INSUMOS AGROPECUARIOS A PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,728,562	6,728,562	6,728,562	6,728,562	100%	0	0	0	TONELADA	342	331	97%	CIFRAS PRELIMINARES
INSUMOS AGROPECUARIOS A PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	TONELADA	0	0	0%	CANCELADO
INSUMOS AGROPECUARIOS A PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS (SEMILLA DE AVENA FORRAJERA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	TONELADA	0	0	0%	CANCELADO
INSUMOS AGROPECUARIOS A PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS (SEMILLA DE MAIZ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
OPERACION DE PLANTA PARA LA LIMPIEZA, CLASIFICACION, PULIDO Y ENVASADO DE COSECHAS DE FRIJOL, MAIZ Y OTROS GRANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,706,707	1,706,707	1,706,707	1,706,707	100%	0	0	0	TONELADA	30,000	30,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,439,667	8,439,667	8,439,667	8,439,667	100%	0	0	0	PROYECTO	40	40	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA EMERGENTE SANITARIO EN COMUNIDADES (TROMBA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,358	84,358	84,358	84,358	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION Y EXTENSIONISMO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,542,319	6,542,319	6,542,319	6,542,319	100%	0	0	0	PERSONA	117	117	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROMOCION DE LA AVICULTURA DE TRASPATIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,633,189	2,633,189	2,633,189	2,633,189	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,250	1,250	100%	CIFRAS PRELIMINARES
OTROS PROGRAMAS				1,445,093,468	1,445,093,468	1,445,093,468	1,445,093,468	100%	0	0	0		400	400	100%	
PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,125,744	149,125,744	149,125,744	149,125,744	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,267,704,211	1,267,704,211	1,267,704,211	1,267,704,211	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,901,478	25,901,478	25,901,478	25,901,478	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR DE ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,362,032	2,362,032	2,362,032	2,362,032	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
APORTACIONES FEDERALES (2327 REGISTROS)																
FAEB				5,036,399,020	5,036,399,020	5,036,399,020	5,036,399,020	100%	0	0	0		400	400	100%	
ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACION BASICA DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACION BASICA DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,241,879,896	4,241,879,896	4,241,879,896	4,241,879,896	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
FORMACION CONTINUA DEL DOCENTE EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,181,870	1,181,870	1,181,870	1,181,870	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	361,562,300	361,562,300	361,562,300	361,562,300	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION INSTITUCIONAL EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	431,774,955	431,774,955	431,774,955	431,774,955	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION INSTITUCIONAL EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
FASSA				1,006,485,008	1,006,485,008	1,006,485,008	1,006,485,008	100%	0	0	0		700	700	100%	
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	670,395,023	670,395,023	670,395,023	670,395,023	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
AMPLIACION DE COBERTURA CON EQUIPOS ITINERANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184,014,097	184,014,097	184,014,097	184,014,097	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
ATENCION DE EMERGENCIA Y GRUPOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	773,776	773,776	773,776	773,776	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
EDUCACION Y SALUD BINACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,449,095	1,449,095	1,449,095	1,449,095	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LA SALUD DE LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,597,375	9,597,375	9,597,375	9,597,375	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
MODERNIZACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,012,513	95,012,513	95,012,513	95,012,513	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PREVENCION DE LARGO PLAZO EN LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,243,128	45,243,128	45,243,128	45,243,128	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
PREVENCION DE LARGO PLAZO EN LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES.
FAIS				616,464,892	508,315,940	507,985,435	483,694,577	95%	13,458	13,455		1,280,358	1,186,693	93%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
CONS. DE LA CARR. OJOCALIENTE-PINOS-OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. CALERA-SANTIAGUILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. CHAPARROSA-CHUPADEROS- E.C. ZACATECAS/SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. CHAPARROSA-CHUPADEROS- E.C. ZACATECAS/SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. CHICHIMEQUILLAS-FRESNILLO-BAÑON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. CHICHIMEQUILLAS-FRESNILLO-BAÑON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. DE SOMBRERETE-JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. DE SOMBRERETE-JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. EMILIO CARRANZA-20 DE NOVIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. FRESNILLO-BAÑON-ZACATECAS/SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. HUEJUCAR-MONTE ESCOBEDO-ADJUNTAS DEL REFUGIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. JALPA-TLALTENANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. JALPA-TLALTENANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. LORETO-LUIS MOYA-PABELLON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. LORETO-LUIS MOYA-PABELLON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. MELCHOR OCAMPO-TERMINAL DE PROVIDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. OJOCALIENTE-PINOS-OJUELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. RIO GRANDE-COL. GLEZ ORTEGA E.C. FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. RIO GRANDE-COL.GLEZ ORTEGA E.C. FRESNILLO-SOMBRERETE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. SALVADOR MORELOS E.C. ZACATECAS-SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. SANTA MONICA-TACOALECHE-POZO DE GAMBOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. TABASCO-HUISCOLOLO-COSALIMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. TEPETONGO-JUANCHOREY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. TEUL DE GLEZ ORTEGA-BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. VALPARAISO-HUEJUQUILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. VILLA DE COS-CANITAS E.C. FRESNILLO/RIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	CANCELADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSERV. DE LA CARR. VILLANUEVA-JOQUIN AMARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. ZACATECAS-EL ORITO E.C. ZACATECAS-GDL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARR. ZACATECAS-EL ORITO E.C. ZACATECAS-GDL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERV. DE LA CARRETERA FRESNILLO-BANON-ZACATECAS E.C. SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARR. APULCO E.C. TEOCALTICHE/YAHUALICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARR. E.C. ZACATECAS/CONCEPCION DEL ORO/PABELLON SALAVERNA (BACHEO ASFALTICO, DESMONTE Y DESASOLVE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARR LIMITE VILLA DE COS-CANITAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARR APULCO E.C. TLALTENANGO-ATOLINGA (BACHEO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARR. E.C. CON TERMINAL DE PROVIDENCIA E.C. ZACATECAS/SALTILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARR. TEUL DE GLEZ ORTEGA-BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARR SOMBRERETE-JIMENEZ DEL TEUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARR CALERA-RIO FLORIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
PROGRAMA INTEGRAL DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92,649,588	92,649,588	92,649,588	92,649,588	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
CONSERVACION DE LA CARRETERA CALERA SANTIAGUILLO (BACHEO ASFALTICO DESMONTE, RIEGO NEGRO Y SEÑALAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARRETERA CHICHIMEQUILLAS-FRESNILLO-BANON (BACHEO ASFALTICO, DESMONTE Y SEÑALAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARRETERA FRASNILLO-BANON-ZACATECAS/SALTILLO (BACHEO ASFALTICO, DESMONTE Y SEÑALAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARRETERA PLATEROS-LAS MERCEDES-PUEBLA DEL PALMAR BACHEO ASFALTICO, DESMONTE Y SEÑALAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARRETERA SAN JERONIMO-FRESNILLO/VALPARAISO (BACHEO ASFALTICO, DESMONTE Y SEÑALAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
CONSERVACION DE LA CARRETERA SOMBRERETE-JIMENEZ DEL TEUL (BACHEO ASFALTICO, DESMONTE, DESASOLVE Y SEÑALAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CANCELADO
FISM															
AGUA POTABLE															
CÁRCAMO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO PARA AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO DEL FRESNO	19-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	419,428	419,428	419,428	380,675	86%	0	0	CARCAMO	1	1	80%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CHAVEÑA, PALMILLOS Y EL MEZQUITE, ETC.	19-JALPA	LA CHAVEÑA	RURAL	246,582	246,582	246,582	246,582	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN DICIEMBRE 2009
APORTACION PARA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL REMOLINO (GESTION 3X1)	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	8,750	8,750	8,750	8,750	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN	30-MOMAX	BARRIO SAN SEBASTIAN (ANEXO A MOMAX)	RURAL	14,911	14,911	14,911	14,911	100%	0	0	METRO LINEAL	276	276	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM VICENTE GUERRERO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	305,640	305,640	305,640	305,640	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMPLEMENTO TANQUE ELEVADO CERCO PERIMETRAL)	42-SOMBRERETE	EL REBAJE	RURAL	55,508	55,508	55,508	55,508	0	0%	0	0	0	0	0	0%	HA LA FECHA NO SE HA INICIADO LA OBRA.
AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. EL VALLECITO (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	106,994	106,994	106,994	106,994	100%	100%	0	0	0	1	1	100%	
AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONVENIO CON CEAPA)	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	545,219	545,219	545,219	545,219	100%	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	52,040	52,040	52,040	52,040	100%	100%	0	0	0	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y DEPOSITO DE AGUA	55-VILLANUEVA	PRESA DE MARAVILLAS	RURAL	636,117	636,117	636,117	636,117	100%	100%	0	0	0	1	1	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CIPRESSES DE LA COL. ARBOLEDAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,909	24,909	24,909	24,567	99%	99%	0	0	0	100	70	70%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. MIXTECOS DE LA COL. MESOAMERICA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,819	12,819	12,819	12,630	98%	98%	0	0	0	1	1	70%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. JOSE ANTONIO CASAS TORRES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,101	178,101	178,101	178,101	100%	100%	0	0	0	908	908	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. EL VERGEL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,868	27,868	27,868	27,868	100%	100%	0	0	0	114	94	82%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR LAS CUMBRES	10-FRESNILLO	SECTOR LAS CUMBRES (EJIDO NUEVO ZARAGOZA)	RURAL	65,448	65,448	65,448	65,448	100%	100%	0	0	0	300	300	100%	
AFORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL	16-GENERAL PANFILO NATERA	LAS AMAPOLAS	RURAL	17,792	17,792	17,792	17,792	100%	100%	0	0	0	168	168	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	90,692	90,692	90,692	90,692	100%	100%	0	0	0	1,764	1,764	100%	EL NOMBRE DE LAS CALLES SON LAS SIGUIENTES:PROLONGACION DEL SOL, COLONIA PROVIDENCIA, CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA, CALLE RICARDO MONREAL AVILA, ZACATECAS E INS. ARTURO LUJAN AGUINA, COLONIA LA FE, VARIAS CALLES DE LA COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO, AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE DE LA CRUZ COMUNIDAD SANTA MONICA.
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRANCISCO VILLA, MIGUEL AUZA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	127,995	127,995	127,995	127,995	100%	100%	0	0	0	2,518	2,518	100%	LAS CALLES QUE CORRESPONDEN A LA ACCION SON LAS SIGUIENTES:PRIVADA MARIEL, COLONIA LA ANTORCHA, SAN GABRIEL, SAN JOSÉ, SAN AGUSTIN, SANTA CECILIA, SAN RAFAEL, SANTA LUCIA, COLONIA SAN COSME, PROLONGACION CONVENTO SANTA PAULA, COLONIA MONASTERIOS, 6 DE ENERO, 12 DE OCTUBRE Y 24 DE JUNIO, COLONIA AMPLIACION MINAS, AVENIDA, 15 DE MAYO, COMUNIDAD CIENEGUITAS, CALLEJON MINA, CALLE MIGUEL AUZA, 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD SANTA MONICA, MELCHOR OCAMPO, COMUNIDAD TACOALECHE.
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRENTE A LA LAGUNA COM. BARUELOS, VARIAS CALLES COL. PEREZ CUEVAS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	28,080	28,080	28,080	28,080	100%	100%	0	0	0	240	240	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE MANUEL AVILA CAMACHO 1RA DEPORTISTA 2DA DEPORTISTA EL ROSAL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	194,253	194,253	194,253	194,253	100%	100%	0	0	0	3,870	3,870	100%	LAS CALLES QUE CORRESPONDEN A LA ACCION SON LAS SIGUIENTES:MERCURIO, COLONIA UNIVERSO, 15 DE MAYO, JOSE MUJICA, MILAGROS, COLONIA MESON DE GODOY, COMUNIDAD DE CIENEGUITAS, PRIVADA TRANSITO, COLONIA OSIRIS, DEL NIÑO, COMUNIDAD EL BORDO, FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JUAREZ, FRANCISCO VILLA ENTRE CALLES JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD LA ZACATECANA, EJIDO DE SAN JOSÉ DE PAPIAS COMUNIDAD SAN RAMON, MANUEL AVILA CAMACHO JUNTO A CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD TACOALECHE, 1A DEL DEPORTISTA, 2DA DEL DEPORTISTA, EL ROSAL, COLONIA LAS FLORES, PANFILO NATERA, SIN NOMBRE, AL LADO NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL, SALIDA A TACOALECHE, SIN NOMBRE, ENTRE CALLES FLORES MAGON Y ESPERIDION COMUNIDAD ZOQUITE.
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 10 DE MAYO AMPLIACION LA FE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	31,545	31,545	31,545	31,545	100%	100%	0	0	0	630	630	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO ANTIGUO A MARTINEZ DOMINGUEZ	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	36,800	36,800	36,800	36,800	100%	100%	0	0	0	800	800	100%	
AFORTACION AL CONVENIO CON CEAPA PARA ADEME DE POZO, AFORO, CONDUCCION RED ELECTRICA Y TANQUE ELEVADO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	527,748	527,748	527,748	527,748	100%	100%	0	0	0	1	1	100%	
AFORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUCIO CABAÑAS, COL. TIERRA Y LIBERTAD 1RA SECCION	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	6,955	6,955	6,955	6,955	100%	100%	0	0	0	60	60	100%	LA OBRA ES EN ZONA URBANA. NO EN LA COMUNIDAD DE GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AFORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD DE PENSAMIENTO, COL. OJO DE AGUA DE LA PALMA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	9,530	9,530	9,530	9,530	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AFORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	21,682	21,682	21,682	21,682	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A LA CLINICA	20-JEREZ	SANTA RITA (LUIS MOYA)	RURAL	30,256	30,256	30,256	30,256	100%	0	0	0 METRO LINEAL	240	240	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A GRANJA "LA BUFA"	20-JEREZ	LOS HARO	RURAL	32,758	32,758	32,758	18,199	56%	0	0	0 METRO LINEAL	310	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JAIME NUNO, FRACC. EL MOLINO	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,536	6,536	6,536	6,536	100%	0	0	0 METRO LINEAL	90	90	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMPO DE FUT-BOL "RAUL ACUNA"	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. DEL SOL (APORT. PROG. HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	19,000	19,000	19,000	18,835	99%	0	0	0 METRO LINEAL	61	61	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJO LEONA VICARIO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	5,040	5,040	5,040	5,040	100%	0	0	0 METRO LINEAL	70	70	100%	
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE LAGUNITA	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	17,232	17,232	17,232	0	0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	45,710	45,710	45,710	45,710	100%	0	0	0 METRO LINEAL	228	228	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE USAIN VITAR BARRIO EL HUMEDO	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	15,394	15,394	15,394	15,394	100%	0	0	0 METRO LINEAL	45	45	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN UN 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEMBRILLO DEL FRACCIONAMIENTO SANTA TERESITA	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	90,665	90,665	90,665	90,665	100%	0	0	0 METRO LINEAL	213	213	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE CON AVENCE DEL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	36-OJOCALIENTE	NUEVO MUNDO	RURAL	157,360	157,360	157,360	157,360	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE CON UN AVANCE DEL 100%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FCO. GARCIA SALINAS, FRACCCTO. LA HACIENDA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	22,566	22,566	22,566	22,566	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PALMARES, COL SAN JOAQUIN	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	6,538	6,538	6,538	6,538	100%	0	0	0 METRO LINEAL	75	75	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COM PASTELERA	39-RIO GRANDE	PASTELERA	RURAL	253,509	253,509	253,509	253,509	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,833	1,833	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. PRIV. 20 DE NOV COM LORETO	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	5,440	5,440	5,440	5,440	100%	0	0	0 METRO LINEAL	48	48	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALAJARA COM LORETO	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	21,678	21,678	21,678	21,678	100%	0	0	0 METRO LINEAL	260	260	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO	39-RIO GRANDE	TIERRA BLANCA	RURAL	14,712	14,712	14,712	14,712	100%	0	0	0 METRO LINEAL	136	136	100%	BENEFICIARIOS 3,678
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS COL RUIZ CORTINEZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	6,390	6,390	6,390	6,390	100%	0	0	0 METRO LINEAL	67	67	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
					Ministrado	Programado	Ejercido								
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIA CARRANZA COL. ADOLFO MATEOS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	58,157	58,157	58,157	58,157	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	HABITAT 58,156.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONTERREY COM LORETO	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	29,042	29,042	29,042	29,042	100%	0	0	0 METRO LINEAL	352	352	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV ZARAGOZA COL TEPEYAC	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	15,761	15,761	15,761	15,761	100%	0	0	0 METRO LINEAL	185	185	100%	HABITAT 17,512.00 BENEFICIARIOS 1,751.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL. GUERRERO, COL HALCONES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	80,706	80,706	80,706	80,706	100%	0	0	0 METRO LINEAL	350	350	100%	HABITAT 80,705.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROL GUERRERO 2DA ETAPA, COL HALCONES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	75,354	75,354	75,354	75,354	100%	0	0	0 METRO LINEAL	234	234	100%	HABITAT 75,354.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE COL. LOMAS DEL SOL IGNACIO ZARAGOZA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	23,549	23,549	23,549	23,549	100%	0	0	0 METRO LINEAL	156	156	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS COM IGNACIO ZARAGOZA SAN LORENZO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	13,970	13,970	13,970	13,970	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	BENEFICIARIOS 3,492.00
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EMILIANO ZAPATA	40-SAIN ALTO	EMILIANO ZAPATA (SAN JOSE)	RURAL	34,400	34,400	34,400	34,400	100%	0	0	0 METRO LINEAL	700	700	100%	
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE EL OLIVAN	40-SAIN ALTO	EL OLIVAN	RURAL	28,452	28,452	28,452	28,452	100%	0	0	0 METRO LINEAL	612	612	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (TERCERA ETAPA)	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	4,895	4,895	4,895	4,895	100%	0	0	0 METRO LINEAL	40	40	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	J. JESUS GONZALEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE SIGALA	51-VILLA DE COS	PUERTO DE SIGALA	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIMNO NACIONAL	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	10,854	10,854	10,854	10,854	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,713	2,713	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA LA VINA	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	22,958	22,958	22,958	22,958	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180	180	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OROZCO Y OROZCO	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	20,428	20,428	20,428	20,428	100%	0	0	0 METRO LINEAL	165	165	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE ABAJO	55-VILLANUEVA	ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS)	RURAL	53,101	53,101	53,101	53,101	100%	0	0	0 METRO LINEAL	435	435	100%	
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE GENARO BORRERO COL. LUIS DONALDO COLOSIO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	46,531	46,531	46,531	32,566	70%	0	0	0 METRO LINEAL	108	98	91%	OBRA EN PROCESO, EXISTE UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE \$2,448.00
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MOJONERA Y COLONIA RIVAS	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	MESA GRANDE	RURAL	258,002	258,002	258,002	258,002	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	3,026	3,026	3,026	3,026	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN TRAMO FALTANTE DE LA AUTOPISTA CUAUHTEMOC-OSIRIS	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	3,077	3,077	3,077	3,077	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE R. LÓPEZ VELARDE	9-CHALCHIHUITES	LA PURSIMA (CJO DEL TORO)	RURAL	25,457	25,457	25,457	25,457	100%	0	0	0 METRO LINEAL	488	488	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	87,950	87,950	87,950	87,950	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,120	1,000	89%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SALIDA A JIMÉNEZ (FCCTO. CAPACHI)	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	27,555	27,555	27,555	27,555	100%	0	0	0 METRO LINEAL	420	420	100%	
MANTENIMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	35-NORIA DE ANGELES	ESTACION GENARO (GENARO)	RURAL	49,250	49,250	49,250	49,250	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION															
APORTACION AL CONVENIO CON CEAPA PARA REHABILITACION DE LA RED PRIMARIA DE LOS FRACCIONAMIENTOS FOVISSSTE Y DEPENDENCIAS FEDERALES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	642,960	642,960	642,960	642,960	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	JOMULCO	RURAL	92,810	92,810	92,810	92,810	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	
ADQUISICION DE DOSIFICADORES DE CLORO	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	12,533	12,533	12,533	12,533	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
APORT. PARA LA ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA PARA SALISFLOR	3-ATOLINGA	SALISFLOR	RURAL	19,372	19,372	19,372	19,372	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	172,092	172,092	172,092	172,092	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-NORIA DE ANGELES	ESTACION GENARO (GENARO)	RURAL	33,276	33,276	33,276	33,276	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE COM TETILLAS	39-RIO GRANDE	TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS)	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	POZO
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COL. PROGRESO	39-RIO GRANDE	PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO)	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	POZO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. SUTSEMOP	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	218,021	218,021	218,021	218,021	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
ADQUISICION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (SEGUNDA ETAPA)	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	66,537	67%	0	0	0 METRO LINEAL	4,344	2,500	58%	
ADQUISICION DE TUBERIA PVC RD 26 PARA LA AMPLIACION DE LAS RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (SEGUNDA ETAPA)	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	4,344	4,344	100%	EL MATERIAL QUE SEA ADQUIRIDO CON ESTE RECURSO SE APLICARA A DIFERENTES OBRAS., SEGUN LA RECEPCION DE SOLICITUDES
REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-SOMBRERETE	PROVIDENCIA	RURAL	5,000	5,000	5,000	0	0%	0	0	0 EQUIPO	1	0	0%	
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PALMA	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-TEPECHTLAN	LA HIERBABUENA	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,603	98%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	90%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	103,876	103,876	103,876	94,602	91%	0	0	0 METRO LINEAL	4,739	3,790	80%	
EQUIPO DE AUTOMATIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	BOCA DE RIVERA	RURAL	32,603	32,603	32,603	32,603	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION EN POZO DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	COLONIA MORELOS	RURAL	32,102	32,102	32,102	32,102	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CIRCUITO NO. 2)	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	786,897	786,897	786,897	786,897	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
DOTACION DE AGUA															
AMPLIACION															
DOTACION DE AGUA POTABLE	40-SAN ALTO	EL NUEVO SAUCILLO	RURAL	36,400	36,400	36,400	36,400	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	520	364	70%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MIGUEL ALEMAN DE LA CABECERA MUNICIPAL	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	299,270	299,270	299,270	299,270	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	351,064	351,064	351,064	351,064	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA EN UIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA PERO NO ME DA ESA OPCION
AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLES FERNANDO MONTES DE OCA, AGUSTIN MELGAR, Y ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	161,150	161,150	161,150	161,150	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	525	525	100%	OBRA TERMINADA. EXISTE UNA PORTACION EJERCIDA DE \$3,598.00EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$169,632.00
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE DEL PUENTE COL. BUENAVISTA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	65,582	65,582	65,582	65,582	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	100	100	100%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE PARRAL COLONIA TOMA DE ZACATECAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	32,976	32,976	32,976	32,976	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	60	60	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COLOMBIA COLONIA LAS AMERICAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	18,735	18,735	18,735	18,735	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	90	90	100%	OBRA COMPLETA
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES FRACC. LA ESCONDIDA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	543,328	543,328	543,328	321,740	59%	0	0	0 METROS CUBICOS	1,237	750	61%	OBRA EN PROCESO EXISTE UNA APORTACION DE \$28,596.00 PARA UN TOTAL DE \$ 571,924.00
PLANTA POTABILIZADORA															
EQUIPAMIENTO															
APORTACION MUNICIPAL PARA INSTALAR EQUIPO DE FILTRACION PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	57-TRANCOSO	LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO)	RURAL	22,621	22,621	22,621	22,621	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
APORTACION PARA LA PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (CONVENIO CON CEAPA)	35-NORIA DE ANGELES	EL TEPOZAN	RURAL	185,176	185,176	185,176	185,176	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (CONVENIO CON CEAPA)	35-NORIA DE ANGELES	REAL DE ANGELES	RURAL	309,852	309,852	309,852	309,852	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A TRAVES DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009	37-PANUJO	SAN ANTONIO DEL CIPRES	URBANO	217,815	217,815	217,815	217,815	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	CONCLUIDO AL 100%
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	51-VILLA DE COS	EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO)	RURAL	287,300	287,300	287,300	287,300	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES	51-VILLA DE COS	REFUGIO DE JUAREZ (SAN JOSE DE LOS ANGELES)	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL GIRASOL	51-VILLA DE COS	LOS GIRASOLES (AGUSTIN RAMOS DE LIRA)	RURAL	493,696	493,696	493,696	493,696	100%	0	0	POZO	1	1	100%	11
APORTACION PARA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (CONVENIO CON CEAPA).	54-VILLA HIDALGO	CERRO PRIETO	RURAL	171,482	171,482	171,482	171,482	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EXPLORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	7-CONCEPCION DEL ORO	EL SALITRE	RURAL	149,999	149,999	149,999	149,999	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE (CONVENIO CON CEAPA)	9-CHALCHIHUITES	SAN ANTONIO DE GUADALUPE	RURAL	139,335	139,335	139,335	139,335	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
REPARACION DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA HUERTA GRANDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	79,200	79,200	79,200	79,200	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPARACION DEL POZO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN LA SECUNDARIA	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	41,348	41,348	41,348	41,348	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZO EN ESC. SEC. TECNICA, COM PROGRESO	39-RIO GRANDE	PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO)	RURAL	37,170	37,170	37,170	37,170	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBAS HIPOCLORADORAS EN LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, SAN JOSE DEL CARMEN, SAN SALVADOR DEL BAJIO	57-TRANCOSO	EL PORVENIR	RURAL	36,736	36,736	36,736	36,736	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	57-TRANCOSO	LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO)	RURAL	60,644	60,644	60,644	60,644	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	7-CONCEPCION DEL ORO	CIENEGA DE ROCAMONTES	RURAL	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	7-CONCEPCION DEL ORO	ESTACION MARGARITA	RURAL	32,776	32,776	32,776	32,776	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	9-CHALCHIHUITES	HIDALGO DEL MANTO	RURAL	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
BOMBA SUMERGIBLE POZO NO. 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	100,641	100,641	100,641	100,641	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE BOMBA PARA POZO	39-RIO GRANDE	LERDO DE TEJADA (SAN SEBASTIAN LERDO)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COM VICENTE GUERRERO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	357,610	357,610	357,610	357,610	100%	0	0	POZO	1	1	100%	COMUNIDAD VICENTE GUERRERO
EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE	8-CUAUHTEMOC	RANCHO NUEVO	RURAL	158,999	158,999	0	158,998	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SOBRA 1.00 PESOS Y SE AGREGARAN A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA GORDA, APROVADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIA
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y CIMENTACION	10-FRESNILLO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	479,746	479,746	479,746	360,350	75%	0	0	METROS CUBICOS	50	25	50%	
TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	MENDOZA	RURAL	434,061	434,061	434,061	273,786	63%	0	0	TANQUE	1	0	0%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS)	16-GENERAL PANFILO NATERA	LAS AMAPOLAS	RURAL	70,696	70,696	70,696	70,696	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	CANOAS	RURAL	72,596	72,596	72,596	72,596	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	SAN JOSE DE TAPIAS	RURAL	58,580	58,780	58,780	58,780	100%	0	0	TANQUE	14	14	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE OBRA CONVENIDA CON EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	49-VALPARAISO	SANTA POTENCIANA DE ABAJO (CIANA DE ABAJO)	RURAL	171,629	171,629	171,629	171,629	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPAMIENTO	49-VALPARAISO	PERITAS DE SAN MATEO (PENITAS)	RURAL	568,270	568,270	568,270	568,270	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y EQUIPAMIENTO	49-VALPARAISO	VICENTE ESCUDERO (VUDAS)	RURAL	590,058	590,058	590,058	590,058	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO CON CAPACIDAD DE 50 M3	55-VILLANUEVA	SAN DIEGO	RURAL	99,524	99,524	99,524	98,193	98%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO, SANBLASTEO Y PINTURA INTERIOR DEL TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	245,744	245,744	245,744	245,744	100%	0	0	TINACO	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON AVENCE FISICO DEL 100%
REHABILITACION REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	20-JEREZ	GUADALUPE VICTORIA (EL YEGUE)	RURAL	65,502	65,502	65,502	19,651	30%	0	0	TANQUE	1	0	0%	
REHABILITACION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	XOCOONOSTLE	RURAL	20,163	20,163	20,163	20,163	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE TINACO PARA AGUA	43-SUSTICACAN	CIENEGUITAS	RURAL	17,744	17,744	17,744	17,744	100%	0	0	TINACO	1	1	100%	
COLOCACION DE CISTERNA DE 10,000 LITROS PARA AGUA POTABLE	8-CUAUHTEMOC	SAN MIGUEL DE LA PRESA	RURAL	19,305	19,305	0	19,305	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
TOMA COMUNITARIA INSTALACION INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE CANAS	51-VILLA DE COS	CANAS	RURAL	148,021	148,021	148,021	148,021	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	
TOMA DOMICILIARIA ADQUISICION DE MATERIALES PARA COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN FRACCIONAMIENTO VILLA REAL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	122,677	122,677	122,677	122,677	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	257	257	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 300 MICROMEDIDORES EN LA CABECERA MUNICIPAL	84-SAN ALTO	SAN ALTO	URBANO	105,115	105,115	105,115	105,115	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	300	300	100%	
INSTALACION DE 135 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	51-VILLA DE COS	EL RUCIO	RURAL	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	135	135	100%	
INSTALACION DE 250 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	51-VILLA DE COS	EL RUCIO	RURAL	442,925	442,925	442,925	442,925	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	250	250	100%	
MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	COLONIA FELIPE ANGELES	RURAL	104,000	104,000	104,000	104,000	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	200	200	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON MICROMEDIDORES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	GENERAL FRANCISCO MURGUÍA	RURAL	72,800	72,800	72,800	72,800	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	140	70	50%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON MICROMEDIDORES
MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	LAGUNA DEL CARRETERO	RURAL	61,904	61,904	61,904	61,904	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	60	25	50%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON MICROMEDIDORES
MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	TENANGO	RURAL	36,400	36,400	36,400	36,400	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	70	35	50%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON MICROMEDIDORES
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
OTROS																
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	1-APOZOL	PALMA CUATA	RURAL	48,315	48,315	48,315	48,315	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-FRESNILLO	EL EPAZOTE	RURAL	693,039	693,039	693,039	320,908	46%	0	0	0	EQUIPO	1	0	30%	
PAPALOTE PARA EXTRACCION DE AGUA	10-FRESNILLO	TAPIAS DEL MEZQUITE (COLONIA TRES FLORES)	RURAL	68,832	68,832	68,832	68,832	100%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 EQUIPOS DE CLORACION EN VARIAS COMUNIDADES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108,100	108,100	108,100	107,920	100%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%	
VARIAS OBRAS Y/O ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIAPASF	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ESTUDIOS GEOFISICOS PARA LA RELOC. DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA PERF DE POZO PARA AGUA POT. EN LAS COMUNIDADES DE: EL MARIN, SAN RAMON, LAS AMAPOLAS, STA. MA. DE LA FE Y COL. PAMANES ESCOBEDO	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	5	5	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON CEAPA PARA PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE Y ALCATRILLADO)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	21,663	21,663	21,663	21,663	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
BOMBA DE AGUA DE ALTA PRESION	20-JEREZ	ERMITA DE LOS CORREA	RURAL	16,162	16,162	16,162	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	
BOMBA DE AGUA DE ALTA PRESION	20-JEREZ	ERMITA DE LOS CORREA	RURAL	16,162	16,162	16,162	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
APORTACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 800 MICROMEDIDORES (CONVENIO CON CEAPA)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	280,308	280,308	280,308	280,308	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "BUENA VISTA"	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	40,130	40,130	40,130	40,130	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA	31-MONTE ESCOBEDO	POTRERO DE LAS TIERRAS NUEVAS	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN CONVENIO CON CEAPA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	113,979	113,979	113,979	113,979	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CONVENIO CON CEAPA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	172,118	172,118	172,118	172,118	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
PLAN MAESTRO AGUA POTABLE ALCATRILLADO Y DRENAJE CONV ENIO CON CEAPA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	113,237	113,237	113,237	113,237	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TANQUE ELEVADO	35-NORIA DE ANGELES	IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO)	RURAL	27,466	27,466	27,466	27,466	100%	0	0	0	METRO LINEAL	69	69	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS MOYA	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	66,480	66,480	66,480	66,480	100%	0	0	0 METRO LINEAL	220	220	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LOPEZ MATEOS	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	28,120	28,120	28,120	28,120	100%	0	0	0 METRO LINEAL	280	280	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL COMISARIO	37-PANUCO	LAGUNA SECA	RURAL	14,308	14,308	14,308	14,308	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	24,662	24,662	24,662	24,662	100%	0	0	0 METRO LINEAL	235	235	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TORILES	37-PANUCO	LAGUNA SECA	RURAL	20,663	20,663	20,663	20,663	100%	0	0	0 METRO LINEAL	178	178	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO RUIZ CORTINEZ	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	15,100	15,100	15,100	15,100	100%	0	0	0 METRO LINEAL	102	102	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SALIDA A SAN ANTONIO DEL CIPRES	37-PANUCO	CASA DE CERROS	RURAL	40,512	40,512	40,512	40,512	100%	0	0	0 METRO LINEAL	350	350	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JUAREZ, PLAZUELA MIGUEL AUZA Y MORELOS	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	34,922	34,922	34,922	34,922	100%	0	0	0 METRO LINEAL	330	330	100%	COMPLETO AL 100%
DESASOLVE EN TANQUE COM FCO. GARCIA SALINAS	39-RIO GRANDE	FRANCISCO GARCIA SALINAS	RURAL	257,250	257,250	257,250	257,250	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE	39-RIO GRANDE	NORIA DEL BOYERO	RURAL	67,000	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	BENEFICIARIOS 12,000
ESTUDIO GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE	39-RIO GRANDE	TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO PARA LOCALIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE	39-RIO GRANDE	PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REPARACION DE FUGAS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LINEA CAZADERO-RIO GRANDE	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	328,216	328,216	328,216	328,216	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	352,500	352,500	352,500	352,500	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RIEGO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	16,620	16,620	16,620	16,619	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SISTEMA DE AGUA	46-TEPETONGO	SAN PASCUAL	RURAL	16,790	16,790	16,790	16,790	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ADQUISICION DE BOMBA SUMERIBLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN PASCUAL. EJERCICIO 2009
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	46-TEPETONGO	VIBORAS	RURAL	6,756	6,756	6,756	6,756	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE VIBORAS. EJERCICIO 2009
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	CICACALCO	RURAL	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
APORTACION OBRAS CONVENIDAS CON SEDESOL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	48-VALPARAISO	SANTA LUCIA DE LA SIERRA	RURAL	205,136	205,136	205,136	205,136	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % s/s	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
					Ministrado	Programado	Ejercido								
EQUIPAMIENTO DE BOMBA EN POZO DE AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	EL SALITRE	RURAL	34,624	34,624	34,624	34,624	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	11
EQUIPAMIENTO DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	49-VALPARAISO	LAS PILAS	RURAL	54,994	54,994	54,994	54,994	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAÑADA DE LA MATENCHE	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	141	141	100%	
ADQUISICION BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	EL NUEVO TIGRE	RURAL	99,102	99,102	99,102	99,102	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	ATTANAC	RURAL	111,516	97,310	111,516	97,310	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	SALIO MAS BARATA LA BOMBA
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	EL SALITRE	RURAL	71,561	71,561	71,561	71,561	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	LOS CAÑOS	RURAL	63,835	62,334	63,835	62,334	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	SALIO MAS BARATA LA BOMBA
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	RANCHO LINDAVISTA	RURAL	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS	RURAL	67,099	67,099	67,099	67,099	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	SE CAMBIO INSTNACIA EJUCUTORA DEL PROYECTO PUSIMOS ELECTROBOMBEO DE ZACATECAS Y ES PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SE CAMBIO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DE 63,301 A 67,099
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	COLONIA FELIPE ANGELES	RURAL	99,712	99,712	99,712	99,712	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	EL JAGUEY	RURAL	87,625	87,625	87,625	87,625	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	EL SALTO	RURAL	81,345	81,345	81,345	81,345	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA SUMERGIBLE
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	EL UNCIERO (EL REFUGIO)	RURAL	93,866	93,866	93,866	93,866	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA SUMERGIBLE
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	EL VERGEL	RURAL	56,790	56,790	56,790	56,790	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	FRANCISCO J. MADERO (SANTA ROSA)	RURAL	65,885	65,885	65,885	65,885	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA)	RURAL	106,983	106,983	106,983	106,983	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA SUMERGIBLE
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	SAN DIEGO	RURAL	105,573	105,573	105,573	105,573	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	TARASCO (SAN ANTONIO DE TARASCO)	RURAL	68,341	68,341	68,341	68,341	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	55-VILLANUEVA	TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA)	RURAL	117,522	117,522	117,522	117,522	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GEMINIS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	20,350	20,350	20,350	20,350	100%	0	0	0 METRO LINEAL	162	162	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
COLOCACIÓN DE NEUTRO CORRIDO Y REBOMBEO	55-VILLANUEVA	COLONIA MORELOS	RURAL	71,823	71,823	71,823	71,823	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	11
REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	55-VILLANUEVA	COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (TORTUGAS)	RURAL	17,043	17,043	17,043	17,043	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA
APORTACION PAGO DE PROYECTO DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/CEAPA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
COLOCACION DE MALLA EN EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE	57-TRANCOSO	LOS INSURGENTES (LA PUERTA DE FIERRO)	RURAL	51,054	51,054	51,054	51,054	100%	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE ALJIBER PARA CAPTACION DE AGUA	7-CONCEPCION DEL ORO	COYOTILLOS	RURAL	347,157	347,157	347,157	126,200	36%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN C. 8 DE AGOSTO DE LA COL.-PLAN DE AYALA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	2,780	2,780	2,780	2,780	100%	0	0	RED	12	12	100%	SON 12 METROS CUADRADOS FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA DEL PMO
CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE EN C. CHABACANOS EN COL. EL VERGEL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	84,048	84,048	84,048	84,048	100%	0	0	RED	111	111	100%	SON 111.35 METROS LINEALES FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA	10-FRESNILLO	ESTACION GUTIERREZ	RURAL	314,397	314,397	314,397	314,397	100%	0	0	RED	358	0	0%	SON 358 METROS LINEALES FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PMO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN NUEVO DIA	10-FRESNILLO	NUEVO DIA	RURAL	148,792	148,792	148,792	148,792	100%	0	0	RED	200	200	100%	SON 200 METROS LINEALES FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROL. VARELA RICO DE COL. DEL VALLE	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	727,146	727,146	727,146	727,146	100%	0	0	RED	990	0	0%	SON 989.50 METROS LINEALES FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS PMO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	10-FRESNILLO	LA SALADA	RURAL	764,927	764,927	764,927	764,927	100%	0	0	RED	637	637	100%	SON 637 METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE REGISTRO Y DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN LATERAL PLATEROS DE COL. EMILIANO ZAPATA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	25,527	25,527	25,527	25,527	100%	0	0	RED	27	0	0%	SON 26.96 METROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE REGISTRO Y DRENAJE DE AGUA PLUVIAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PMO
TERCER ETAPA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	REDENCION	RURAL	746,613	746,613	746,613	746,613	100%	0	0	RED	675	675	100%	SON 675 METROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
1ERA APORTACION PARA PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO EN RASTRO MUNICIPAL Y DRENAJE PLUVIAL) (CONVENIO CON CEAPA)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	62,130	62,130	62,130	62,130	100%	0	0	RED	1	1	100%	LA OBRA SE HIZO LA APORTACION, YA QUE ES OBRA CONVENIDA CON COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2DA. APORTACION PARA PLAN MAESTRO (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO EN RASTRO MUNICIPAL Y DRENAJE PLUVIAL) (CONVENIO CON CEAPA)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	62,129	62,129	62,129	62,129	100%	0	0	RED	1	1	100%	
ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD	55-VILLANUEVA	EL SALITRE	RURAL	31,776	31,776	31,776	30,347	96%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	70%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. DEL VALLE EN C. RIO AMARILLO LATERAL, VARELA RICO, RIO AGUANAVAL Y RIO JUCHIPILA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	489,487	489,487	489,487	489,487	100%	0	0	METROS CUBICOS	583	583	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA RIO PANUCO DE LA COL. DEL VALLE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94,628	94,628	94,628	94,628	100%	0	0	METROS CUBICOS	80	80	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ARROYO ENTRE JUAN DIEGO Y FRESNO	17-GUADALUPE	SAN JERONIMO	URBANO	58,237	58,237	58,237	58,237	100%	0	0	METROS CUBICOS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
TERMINACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. ETAPA, INFONAVIT EL CORTIJO	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,509	138,509	138,509	110,807	80%	0	0	0	SUBCOLECTOR	1	1	90%	
AMPLIACION DEL COLECTOR GENERAL	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	367,144	367,144	367,144	367,144	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO CALLE ALFONSO MEDINA, COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	158,941	158,941	158,941	158,941	100%	0	0	0	RED	675	675	100%	METRO LINEAL
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO CALLE BENITO JUAREZ, COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,342	79,342	79,342	79,342	100%	0	0	0	RED	344	344	100%	METRO LINEAL
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO CALLE DEL REFUGIO Y VICTORIA, COM LOS RAMIREZ	39-RIO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	75,994	75,994	75,994	75,994	100%	0	0	0	RED	321	321	100%	METRO LINEAL
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO CALLE PALMARES COL SAN JOAQUIN	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	18,736	18,736	18,736	18,736	100%	0	0	0	RED	79	79	100%	METRO LINEAL
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO CALLE 5 DE FEBRERO, COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,078	59,078	59,078	59,078	100%	0	0	0	RED	267	267	100%	METRO LINEAL
AMPLIACION DE RE DE ALCANTARILLADO EN CLALE 12 DE OCT., COL FLORES MAGON	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	64,575	64,575	64,575	64,575	100%	0	0	0	RED	400	400	100%	ML HABITAT 64,574.00
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEP, COL BUENOS AIRES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	80,559	80,559	80,559	80,559	100%	0	0	0	RED	250	250	100%	ML HABITAT 80,558.00
AMPLIACION DE RED D E ALCANTARILLADO EN LA LATERAL A LA CARRETERA COM IGNACIO ALLENDE	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	97,808	97,808	97,808	97,808	100%	0	0	0	RED	314	314	100%	ML COM IGNACIO ALLENDE (SANTA TERESA)
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FCO. VILLA, COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	16,948	16,948	16,948	16,948	100%	0	0	0	RED	72	72	100%	ML
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GENARO CODINA COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	81,082	81,082	81,082	81,082	100%	0	0	0	RED	325	325	100%	ML
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COM IGNACIO ZARAGOZA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	32,582	32,582	32,582	32,582	100%	0	0	0	RED	101	101	100%	ML
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JACARANDAS COL. A. RUIZ CORTINEZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	24,892	24,892	24,892	24,892	100%	0	0	0	RED	77	77	100%	ML
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JACARANDAS 2DA ETAPA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	24,706	24,706	24,706	24,706	100%	0	0	0	RED	80	80	100%	ML
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LOS RAMIREZ, COL. LOS LLANEROS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	33,806	33,806	33,806	33,806	100%	0	0	0	RED	258	258	100%	ML HABITAT 37,582.00 BENEFICIARIOS 3,756.00
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIV. RIVAS COM LORETO	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	46,240	46,240	46,240	46,240	100%	0	0	0	RED	240	240	100%	ML
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROGRESO	39-RIO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	11,684	11,684	11,684	11,684	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	BENEFICIARIOS 2,921.00
ADQUISICION DE TUVO PARA ALCANTARILLADO	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	3,450	3,450	3,450	3,450	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	ADQUISICION DE TUVO PARA LA CONECCION DE RED DE AGUA PLUVIAL
AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE COLOMBIA COLONIA LAS AMERICAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	60,491	60,491	60,491	60,491	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	155	155	100%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE DRENAJE EN C. YUCATAN DE COL. CENTRO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	40,690	40,690	40,690	40,690	100%	0	0	RED	35	0	0%	SON 35.20 METROS LINEALES DE REHABILITACION DE DRENAJE FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PMO
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN C. GONZALEZ ORTEGA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	75,392	75,392	75,392	75,392	100%	0	0	RED	68	68	100%	FORTALECIMIENTO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN C. RAMON LOPEZ VELARDE	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	65,413	65,413	65,413	65,413	100%	0	0	RED	63	0	0%	SON 62.90 METROS LINEALES DE RAHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE FORTALECIMIENTO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE JOAQUIN AMARO	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	17,000	17,000	17,000	16,869	99%	0	0	REJILLA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIV. INDEPENDENCIA, COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	82,003	82,003	82,003	82,003	100%	0	0	RED	120	120	100%	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE REVOLUCION COL. LATRINIDAD	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	23,789	23,789	23,789	23,789	100%	0	0	RED	20	20	100%	ML
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLA LAZARO CARDENAS	1-APOZOL	LOS LLAMAS (SAN ISIDRO)	RURAL	27,200	27,200	27,200	27,200	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA JOYA	1-APOZOL	LOS LLAMAS (SAN ISIDRO)	RURAL	16,590	16,590	16,590	16,590	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. LIRIOS EN LA COL. JACARANDAS	19-JALPA	JALPA	URBANO	10,330	10,330	10,330	10,330	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA AL CIEN POR CIEN.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. 21 DE MARZO Y PARTE DE LA PRIV. 21 DE MARZO, DEL BARRIO DEL ROSARIO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	24,552	7,180	24,552	7,180	100%	0	0	METRO LINEAL	115	115	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CENTRO DE SALUD	20-JEREZ	SANTÁ RITA (LUIS MOYA)	RURAL	89,310	89,310	89,310	89,310	100%	0	0	METRO LINEAL	462	462	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIV. DEL SOL	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	36,500	36,500	36,500	36,182	99%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
APORTACION PARA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DEL REMOLINO (GESTION 3X1)	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	29,500	29,500	29,500	29,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DEL REMOLINO	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL	30-MOMAX	BARRIO SAN SEBASTIAN (ANEXO A MOMAX)	RURAL	49,200	49,200	49,200	49,200	100%	0	0	METRO LINEAL	276	276	100%	RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL
RED DE DRENAJE EN LA CARRETERA RUMBO AL ZAPOTE	30-MOMAX	ATOTONILCO	RURAL	171,110	171,110	171,110	139,104	81%	0	0	METRO LINEAL	913	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	40-SAIN ALTO	EL MOLINO	RURAL	92,128	92,128	92,128	92,128	100%	0	0	METRO LINEAL	1,070	1,070	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	40-SAIN ALTO	SAN RAFAEL	RURAL	71,718	71,718	71,718	71,718	100%	0	0	METRO LINEAL	680	680	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN COLONIA CUAUHEMOC (OBRA SERA REALIZADA POR EL PROG. MICROREGIONES)	42-SOMBRERETE	COLONIA CUAUHEMOC (SANTA CATARINA)	RURAL	204,313	204,313	204,313	204,313	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	MALA NOCHE	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	CBRA	1	1	100%	11
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. LOS ARCOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	694,160	694,160	694,160	694,160	100%	0	0	0	RED	1	0	0%	
1ERA APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACC. VILLAS DEL SOL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	54-VILLA HIDALGO	CABALLERIAS (CABALLERIA VILLA HIDALGO)	RURAL	586,487	586,487	586,487	586,486	100%	0	0	0	CBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	54-VILLA HIDALGO	PROVIDENCIA	RURAL	469,659	469,659	469,659	469,659	100%	0	0	0	CBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALTAVISTA	8-CUAUHTÉMOC	PIEDRA GORDA	RURAL	1,427	1,427	1,427	1,427	100%	0	0	0	METRO LINEAL	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CUAUHTÉMOC	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	27,068	27,068	27,068	27,068	100%	0	0	0	METRO LINEAL	102	102	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RO SAN PEDRO	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	28,870	28,870	28,870	28,870	100%	0	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIGLO XXI Y CALZADA NUEVO MILENIO	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	22,804	22,804	15,754	22,804	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION																
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEL ANGEL	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SANTÁ ELENA (FRANCISCO ZARCO)	RURAL	44,030	44,030	44,030	44,030	100%	0	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SALVADOR RUIZ BARRIOS	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	53,600	53,600	53,600	53,600	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	GENERAL PÁNFILO NATERA	URBANO	183,460	183,460	183,460	183,460	100%	0	0	0	METRO LINEAL	472	472	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN RANCHO LOS ROSALES GPE ZAC. CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN TACOALECHE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	200,400	200,400	200,400	200,400	100%	0	0	0	METRO LINEAL	950	950	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MILAGROS, MESON DE GODOY, RANCHO LOS MEDINA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	218,700	218,700	218,700	218,700	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE MAYO C. DE LA PILA VARIAS CALLES LA COL. CHE GUEVARA EN CIENEGUITAS GPE ZAC	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	485,564	485,564	485,564	485,564	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,900	1,900	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN C. DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA ZACATECANANA, C. DE LA CUEVA EN EL MASTRANTO, C. GENARO CODINA EN MARTINEZ DOMINGUEZ	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	136,800	136,800	136,800	136,800	100%	0	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN C. VICTOR ROSALES EN SANTA MONICA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	484,650	484,650	484,650	484,650	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,064	2,064	100%	LAS CALLES QUE CORRESPONDEN A LA ACCION SON LAS SIGUIENTES: C. VICTOR ROSALES EN SANTA MONICA, C. JUAN DE LA O. SAN ANTONIO, MANZANOS, FRANCISCO VILLA Y PRIVADA LIMONES EN SAN JERONIMO, CALLE SAN CARLOS Y BENITO JUAREZ, PEDRO RUIZ GONZALEZ
ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	439,350	439,350	439,350	439,350	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,884	1,884	100%	LAS CALLES QUE CORRESPONDEN A ESTA ACCION SON: CALLE MARIEL COL. ANTORCHA CAMPESINA, MIGUEL AUZA Y 20 DE NOV. COM. SANTA MONICA, 2DA DE PANFILO NATERA, CALLE SIN NOMBRE AL LADO NORTE DE CAMPO DE FUTBOL SALIDA A TACOALECHE Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE FLORES MAGON Y ESPERIDON GONZALEZ, COM. ZOQUITE, PRIVADAS MELCHOR OCAMPOS, COM. TACOALECHE, ROBERTO ALMANZA COL. MARTINICA, 5 POZOS DE VISITA PARA LA COM. OJO DE AGUA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CRISTEROS Y DEL NIÑO COL. EL PEDREGAL, LA ESCONDIRA EN TACOALECHE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	281,325	281,325	281,325	281,325	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,216	1,216	100%	LAS CALLES QUE CORRESPONDEN A LA ACCION SON LAS SIGUIENTES: CALLE GUERRERO, MANUEL AVILA CAMACHO JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL, MARGARITAS, MELCHOR OCAMPO, COM. TACOALECHE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE S. MARTÍNEZ	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	154,740	154,740	154,740	154,740	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	404,880	404,880	404,880	404,880	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,716	1,716	100%	LAS CALLES QUE CORRESPONDEN A ESTA ACCIÓN SON: VARIAS CALLES COL. PEREZ CUEVAS, PROLONGACIÓN DEL SOL. COL. PROVIDENCIA, PROLONGACIÓN CONVENTO SANTA PAULA COL. MONASTERIOS, PEDRO INFANTE Y CRUZ LIZARRAGA COL. BONITO PUEBLO, VARIAS CALLES COL. AMPLIACIÓN MINAS, FCO. VILLA, EMILIANO ZAPATA 1 ERA SECCIÓN, BELIZARIO DOMÍNGUEZ, EMILIANO ZAPATA 2DA SECCIÓN, EMILIANO ZAPATA 1. FCO. I. MADERO, FCO. I. MADERO 1, VENUSTIANO CARRANZA, MADERO Y SOBRE EL ARROYO DE LA COM. VIBORITAS
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	461,593	461,593	461,593	461,593	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,914	1,914	100%	LAS CALLES QUE CORRESPONDEN A LA ACCIÓN SON LAS SIGUIENTES: FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO, RIO VERDE, LAGO SANTA MARÍA, RIO MAYA, RIO BALSAS DE LA COMUNIDAD DE GUO DE AGUA, C. ZACATECAS DE LA COL. AMPLIACIÓN LA FÉ,
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ.	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	466,965	466,965	466,965	466,965	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,950	1,950	100%	LAS CALLES CORRESPONDIENTES A LA ACCIÓN SON LAS SIGUIENTES: C. VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ, C. CUEVO, NUEVA LA FORTUNA, MELCHOR OCAMPO, LAS LABORES Y FLORES MAGON DE LA COMUNIDAD DE LOMAS DE GUADALUPE, C. TUXPAN
APORTACIÓN AL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,151	2,151	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAUCITO ENTRE ANTONIO SANCHEZ Y ARROYO	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	48,172	48,172	48,172	48,172	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LUCIO CABANAS COL. TIERRA Y LIBERTAD 1A. SECC	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	94,186	94,186	94,186	94,186	100%	0	0	0 METRO LINEAL	694	694	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT PARA RED DE DRENAJE CALLE IDENTIDAD NACIONAL, COL. OJO DE AGUA DE LA PALMA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	23,770	23,770	23,770	23,770	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT PARA RED DE DRENAJE EN CALLE DEL LINDERO	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	183,469	183,469	183,469	183,469	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	
APORTACIÓN PARA EL CONVENIO CON CEAPA PARA LA INCORPORACIÓN DE DESCARGA SANITARIA DEL ARROYO EL GATO, COYOTE Y QUIJAS	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	140,808	140,808	140,808	140,808	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DENTRO DEL PROGRAMA PROSSAPPYS EN CONVENIO CON LA CEAPA	18-HUANUSCO	LA HIGUERA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE C. EMILIANO ZAPATA	20-JEREZ	COLONIA BENITO JUAREZ	RURAL	81,545	81,545	81,545	50,966	63%	0	0	0 METRO LINEAL	270	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE C. GONZALEZ ORTEGA (APORT. HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	26,200	26,200	26,200	25,972	99%	0	0	0 METRO LINEAL	67	67	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. SIN NOMBRE	20-JEREZ	ERMITA DE LOS CORREA	RURAL	155,171	155,171	155,171	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	339	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MARTIN ADAME LERMA Y ADELITA, COLONIA 7 DE MARZO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	66,888	66,888	66,888	66,888	100%	0	0	0 METRO LINEAL	179	179	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANTONIO RIOS COLONIA 7 DE MARZO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	27,118	27,118	27,118	27,118	100%	0	0	0 METRO LINEAL	90	90	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 3RA NORTE Y 3RA ORIENTE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	37,034	37,034	37,034	37,034	100%	0	0	0 METRO LINEAL	101	101	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CUAUHTEMOC	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	88,046	88,046	88,046	88,046	100%	0	0	0 METRO LINEAL	320	320	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN VICENTE Y LA BUFA (2 ETAPA)	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	344,572	344,572	344,572	344,572	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,242	1,242	100%	
SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE CALLE EL SALTO	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	72,635	72,635	72,635	0	0%	0	0	0 RED	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD)	RURAL	154,500	154,500	154,500	154,500	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACION LA HONDA)	RURAL	191,972	191,972	191,972	191,972	100%	0	0	METRO LINEAL	306	306	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	PLAYAS DEL REFUGIO (HUERTAS DE MARAVILLAS)	RURAL	152,914	152,914	152,914	152,914	100%	0	0	METRO LINEAL	238	238	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	MARAVILLAS	RURAL	279,770	279,770	279,770	279,770	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA POZO COLORADO	RURAL	354,351	354,351	354,351	354,351	100%	0	0	METRO LINEAL	547	547	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BENITO JUAREZ	36-OJOCALIENTE	SAN CRISTOBAL	RURAL	27,400	27,400	27,400	27,400	100%	0	0	METRO LINEAL	42	42	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CAMINO A LOS AMARILLOS	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	37,769	37,769	37,769	37,769	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE EN UN 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL CARMEN	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA PAMANES	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	103,486	103,486	103,486	103,486	100%	0	0	METRO LINEAL	165	165	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GALLO GIRO	36-OJOCALIENTE	PALLILLAS	RURAL	94,384	94,384	94,384	94,384	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GARCIA SALINAS DE LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA	36-OJOCALIENTE	LA CAPILLA (SAN ISIDRO DE MORADILLAS)	RURAL	58,889	58,889	58,889	58,889	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MEMBRILLO DEL FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	186,137	186,137	186,137	186,137	100%	0	0	METRO LINEAL	213	213	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE CON UN 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ NORTE	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	176,656	176,656	176,656	176,656	100%	0	0	METRO LINEAL	155	155	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE URSULO GARCIA EN LA COLONIA PAMANES ESCOBEDO	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	45,393	45,393	45,393	45,393	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE CON UN 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CERVANTES CORONA CENTRO	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUILLERMO AGUILERA DE LA COLONIA PAMANES	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	168,324	168,324	168,324	168,324	100%	0	0	METRO LINEAL	256	256	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE USAIN VITAR BARRIO EL HUMEDO	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	30,542	30,542	30,542	30,542	100%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ	37-PANUCO	CASA DE CERROS	RURAL	151,725	151,725	151,725	151,725	100%	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	COMPLETO AL 100% CON LA MODIFICACION QUE SE HIZO DEBIDO A LA RECOMENDACION QUE SE ME HIZO
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EN PROLONGACION ZACATECAS	4-BENITO JUAREZ	FLORENCIA	URBANO	18,139	18,139	18,139	18,139	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE/ ADQUISICION DE TUBERIA DE 8" 10" Y 12 ENTRE OTROS	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	281,304	40%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE, LINEA DE CONDUCCION Y FOSA SEPTICA	42-SOMBRERETE	REFUGIO DE LOS POZOS	RURAL	233,108	233,108	233,108	233,108	100%	0	0	0 METRO LINEAL	353	353	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN CALLE SOBRE ARROYO	42-SOMBRERETE	JOSE MARIA MORELOS (MORELOS)	RURAL	202,612	202,612	202,612	197,156	97%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	42-SOMBRERETE	EMILIANO ZAPATA (JUANES)	RURAL	226,817	226,817	226,817	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	354	0	0%	AL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE ESTE RECURSO NO SE HA EJERCIDO.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	42-SOMBRERETE	LA CONCORDIA	RURAL	100,258	100,258	100,258	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	414	0	0%	AL FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE ESTE RECURSO NO SE HA EJERCIDO
APOYO PARA CUBRIR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	42-SOMBRERETE	COLONIA FLORES GARCIA	RURAL	167,281	167,281	167,281	167,281	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN BULEVAR ACCESO NORTE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	126,224	126,224	126,224	126,224	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. BELLA VISTA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	284,320	284,320	284,320	284,320	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPL. RED DE DRENAJE EN CALLE ALBERT EINSTEIN (EMPACADORA Y FIN DE CALLE)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	49,337	49,337	49,337	49,337	100%	0	0	0 METRO LINEAL	210	210	100%	
AMPL. RED DE DRENAJE EN CALLE MAMEY	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	0	0	17,408	17,408	0%	0	0	0 METRO LINEAL	108	108	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON SOBANTES DE OTRAS OBRAS
AMPL. RED DE DRENAJE EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA(HIDALGO Y MORELOS)	5-CALERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,759	44,759	44,759	44,759	100%	0	0	0 METRO LINEAL	188	188	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE JUNTO AL CALLEJON	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	40	40	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO.	54-VILLA HIDALGO	EL TEPETATE	RURAL	471,718	471,718	471,718	471,718	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE DEL REBOTE	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	288,438	288,438	288,438	288,438	100%	0	0	0 METRO LINEAL	850	850	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE HIMNO NACIONAL	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	34,826	34,826	34,826	34,826	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	SALIO MAS BARATA LA OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES SALIDA AL TIGRE	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	7,307	7,307	7,307	7,307	100%	0	0	0 METRO LINEAL	26	26	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE OROZCO Y OROZCO	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	54,282	54,282	54,282	54,282	100%	0	0	0 METRO LINEAL	165	165	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE RAFAEL RAMIREZ	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	99,563	99,563	99,563	99,563	100%	0	0	0 METRO LINEAL	290	290	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	21,342	21,342	21,342	21,342	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE GEMINIS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	76,611	76,611	76,611	76,611	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAFAEL RAMIREZ 2DA. ETAPA	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	133,742	133,742	133,742	133,742	100%	0	0	0 METRO LINEAL	375	375	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE MARGARITAS CIENEGULLAS	56-ZACATECAS	CIENEGULLAS	RURAL	234,678	234,678	234,678	72,003	31%	0	0	0 METRO LINEAL	323	0	0%	OBRA SIN INICIAR EXISTE UNA APORTACION DE \$12,351.00 PARA UN TOTAL DE OBRA DE \$ 247,029.00
AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE SIN NUMERO 28 COM. EL MAGUEY	56-ZACATECAS	EL MAGUEY	RURAL	141,076	141,076	141,076	141,076	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$7,425.00 PARA UN TOTAL DE \$148,500.00
AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE 6 DE ENERO COLONIA MIGUEL HIDALGO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	146,342	146,342	146,342	146,342	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$6,510.00 CON UN TOTAL DE \$152,852.00
AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLES EUCALIPTOS PIRUL TORRECILLAS PINOS, BARRIITOS DE TORRECILLAS COM. EL ORITO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	435,104	435,104	435,104	328,178	75%	0	0	0 METRO LINEAL	485	440	91%	OBRA EN PROCESO EXISTE UNA APORTACION DE \$22,900.00 PARA UN TOTAL DE OBRA DE \$458,004.00
AMPLIACION RED DE DRENAJE 1 A ETAPA SAN ANTONIO DE LOS NEGROS	56-ZACATECAS	SAN ANTONIO DE LOS NEGROS (LOS NEGROS)	RURAL	356,250	356,250	356,250	356,250	100%	0	0	0 METRO LINEAL	491	491	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$18,750.00 PARA UN TOTAL DE \$375,000.00
AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ COM. BENITO JUAREZ	56-ZACATECAS	BENITO JUAREZ (SAN CAYETANO)	RURAL	314,232	314,232	314,232	314,232	100%	0	0	0 METRO LINEAL	387	387	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$16,539.00 PARA UN TOTAL DE OBRA DE \$330,771.00
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE PORGRESO BARRIO EL REFUGIO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	48,676	48,676	48,676	48,676	100%	0	0	0 METRO LINEAL	191	191	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZDA. DE SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	25,579	25,579	25,579	25,579	100%	0	0	0 METRO LINEAL	145	145	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE AGUILA REAL BARRIO PROVIDENCIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	35,230	35,230	35,230	35,230	100%	0	0	0 METRO LINEAL	191	191	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE AZUCENA BARRIO 1RA. DEL RANCHO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	22,871	22,871	22,871	22,871	100%	0	0	0 METRO LINEAL	140	140	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE CAPILLA BARRIO SAN ISIDRO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	13,705	13,705	13,705	13,705	100%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE DE LA CRUZ BARRIO EL REFUGIO DE ARRIBA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	20,558	20,558	20,558	20,558	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL FRESNO DE LA COMUNIDAD DE LA BLANQUITA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	8,085	8,085	8,085	8,085	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEPOSITO BARRIO SAN ISIDRO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	14,426	14,426	14,426	14,426	100%	0	0	0 METRO LINEAL	87	87	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO PROVIDENCIA 2DA. SECCION	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	15,953	15,953	15,953	15,953	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	1	1%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE GARDENIAS BARRIO EL REFUGIO DE ARRIBA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	15,953	15,953	15,953	15,953	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA BARRIO LA PROVIDENCIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	18,790	18,790	18,790	18,790	100%	0	0	0 METRO LINEAL	105	105	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE JAZMIN BARRIO 1RA. DEL RANCHO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	22,270	22,270	22,270	22,270	100%	0	0	0 METRO LINEAL	135	135	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARGARITAS BARRIO 1RA. DEL RANCHO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	26,697	26,697	26,697	26,697	100%	0	0	0 METRO LINEAL	174	174	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE NOGAL BARRIO EL REFUGIO DE ABAJO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	30,108	30,108	30,108	30,108	100%	0	0	0 METRO LINEAL	220	220	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE PIRULES BARRIO PROVIDENCIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	5,797	5,797	5,797	5,797	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIMAVERA BARRIO EL REFUGIO DE ARRIBA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	12,001	12,001	12,001	12,001	100%	0	0	0 METRO LINEAL	62	62	100%	
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROGRESO BARRIO EL REFUGIO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	132,467	132,467	132,467	132,467	100%	0	0	0 METRO LINEAL	191	191	100%	
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE REFORMA Y FERNANDO CALDERON BARRIO SAN ISIDRO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	44,221	44,221	44,221	44,221	100%	0	0	0 METRO LINEAL	235	235	100%	
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN ANTONIO BARRIO SAN ISIDRO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	24,020	24,020	24,020	24,020	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZDA. DE ZARAGOZA BARRIO LA CANTERA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	20,519	20,519	20,519	20,519	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLES BABILONIA, GENERAL BARRAGAN, CAMINO A SAN JOSE DEL CARMEN Y ARROYO BARRIO TRANCOSITO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	162,553	162,553	162,553	162,553	100%	0	0	0 METRO LINEAL	920	920	100%	
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CARRETERA VIEJA BARRIO PROVIDENCIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	29,992	29,992	29,992	29,992	100%	0	0	0 METRO LINEAL	220	220	100%	
AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA LOS RUBIO BARRIO EL REFUGIO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	9,676	9,676	9,676	9,676	100%	0	0	0 METRO LINEAL	45	45	100%	
COMPRA DE TUBOS Y MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE INSURGENTES	57-TRANCOSO	SAN SALVADOR DEL BAJIO	RURAL	33,810	33,810	33,810	33,810	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMPANA	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	COLONIA SANTA MARIA	RURAL	13,455	13,455	13,455	13,455	100%	13,455	13,455	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ VELARDE	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	COLONIA SANTA MARIA	RURAL	11,817	11,817	11,817	11,817	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	7-CONCEPCIÓN DEL ORO	MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ (EL ARENAL)	RURAL	34,300	34,300	34,300	2,874	8%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SOLEDAD	9-CHALCHIHUITES	JOSE MARIA MORELOS (SAN JOSE DE GRACIA)	RURAL	26,148	26,148	26,148	26,148	100%	0	0	0 METRO LINEAL	170	170	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	9-CHALCHIHUITES	EL PUEBLITO	RURAL	32,622	32,622	32,622	32,622	100%	0	0	0 METRO LINEAL	210	21	10%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MAGISTERIAL	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	42,300	42,300	42,300	42,300	100%	0	0	0 METRO LINEAL	270	270	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	204,550	204,550	204,550	204,550	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA RASTRO MUNICIPAL	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	112,200	112,200	112,200	112,200	100%	0	0	0 METRO LINEAL	600	60	10%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. MACLOVIO HERRERA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	50,989	50,989	50,989	28,327	56%	0	0	0 METRO LINEAL	115	12	10%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FLORIDA Y ALAMEDA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	16,800	16,800	16,800	15,664	93%	0	0	0 METRO LINEAL	45	10	22%	
REHABILITACION DE RES DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES FCO. I MADERO, GUERRERO Y ARROYO DE LA PILA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	307,176	307,176	307,176	163,762	53%	0	0	0 METRO LINEAL	390	50	13%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN CAUSE ARROYO EL MISTO A LA ALTURA DELA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE E.C. JOSE MARIA ROOM	51-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	70,557	70,557	70,557	70,557	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHAB. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	162,037	162,037	162,037	162,037	100%	0	0	0 METRO LINEAL	290	290	100%	
REHAB. DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	PUERTO DE JUAN ALBERTO	RURAL	34,790	34,790	34,790	34,790	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA MADERO (MADERO)	RURAL	179,450	179,450	179,450	179,450	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA MADERO (MADERO)	RURAL	152,653	152,653	152,653	152,653	100%	0	0	0 METRO LINEAL	278	278	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO	35-NORIA DE ANGELES	PLAYAS DEL REFUGIO (HUERTAS DE MARAVILLAS)	RURAL	198,350	198,350	198,350	198,350	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	
ADQUISICION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DRENAJE	42-SOMBRETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	138,062	92%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJA COMO UN LOTE,.... PERO NO ME DIO LA OPCION
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA Y BARRIO COCA COLA	46-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	URBANO	889,386	889,386	889,386	889,386	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	49-VALPARAISO	SAN MIGUEL	RURAL	14,252	14,252	14,252	14,252	100%	0	0	0 RED	1	0	0%	
REHABILITACION RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	107,744	107,744	107,744	103,388	96%	0	0	0 METRO LINEAL	744	714	96%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL ARROYO	55-VILLANUEVA	EL TIGRE	RURAL	90,810	90,810	90,810	90,810	100%	0	0	0 METRO LINEAL	350	350	100%	
REHABILITACION RED DE DRENAJE FRENTE AL COBAEZ ROBERTO CABRAL DEL HOYO HEROES DE CHAPULTEPEC	59-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	243,893	243,893	243,893	243,893	100%	0	0	0 METRO LINEAL	285	285	100%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$12,836.00 PARA UN TOTAL DE OBRA \$ 256,729.00
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUCCION															
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE 16 SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS (CONVENIO CEAPA)	22-JUAN ALDAMA	LAS NORIAS	RURAL	44,467	44,467	44,467	44,467	100%	0	0	0 ESTACIONES	16	16	100%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	20-JEREZ	LO DE LUNA	RURAL	208,760	208,760	208,760	100,000	48%	0	0	0 PLANTA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN CABANAS	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	195,048	195,048	195,048	148,143	76%	0	0	0 PLANTA	1	1	70%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	127,774	127,774	127,774	127,774	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	95%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (CEAPA)	57-TRANCOSO	EL PORVENIR	RURAL	645,218	645,218	645,218	645,218	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
LETRINAS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS (CONVENIO CON CEAPA)	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	124,014	124,014	124,014	124,014	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28	28	100%	
AFORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS HUMEDOS (CONVENIO CON CEAPA)	49-VALPARAISO	EL SAUZ DE SAN MATEO (LOS SAUCES)	RURAL	124,014	124,014	124,014	124,014	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28	28	100%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE FOSA SEPTICA	20-JEREZ	JOMULQUILLO	RURAL	88,980	88,980	88,980	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	0	0%	
TANQUES SEPTICOS																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	EL AGUACATE	RURAL	182,000	182,000	182,000	182,000	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 1 FOSA SEPTICA Y SANITARIOS OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIENTO POR CIENTO
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
OTROS																
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PARALELA A CARRETERA GUADALAJARA-SALTILLO	1-APOZOL	APOZOL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN CALLE NUEVA	1-APOZOL	SAN MIGUEL (ATOTONILCO)	RURAL	28,070	28,070	28,070	28,070	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. LAS FLORES DE LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE	10-FRESNILLO	LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE)	URBANO	897,248	897,248	897,248	897,248	100%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA CON UN AVANCE FISICO DEL 90%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	SOMBRERETILLO	RURAL	953,591	953,591	953,591	953,591	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,423	1,423	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PRIMER ETAPA	10-FRESNILLO	NUEVO ZARAGOZA	RURAL	668,788	668,788	668,788	460,760	69%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN LA COL. FELIPE MONREAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,113	52,113	52,113	52,113	100%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	10-FRESNILLO	EL BALLUARTE	RURAL	712,256	712,256	712,256	1,007,813	141%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	SE SOLICITO A FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL REINTEGRO DEL RECURSO YA QUE LA OBRA BAJO SU COSTO.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	10-FRESNILLO	PRESA LEOBARDO REYNOSO (PRIMERO DE MAYO)	RURAL	968,864	968,864	968,864	969,651	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	SE SOLICITO A FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL REINTEGRO DEL RECURSO, YA QUE LA OBRA BAJO SU COSTO.
CONSTRUCCION DE TRAMPA EN BOCA DE TORMENTA PLUVIAL Y DRENAJE EN AV. HIDALGO ESQ. AV. JUAREZ DE COL. CENTRO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	9,774	9,774	9,774	9,774	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9	9	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PMO
CUARTA ETAPA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	ESTACIÓN GUTIÉRREZ	RURAL	730,729	730,729	730,729	730,729	100%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA TERMINADA
ESTUDIO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	10-FRESNILLO	ESTACIÓN GUTIÉRREZ	RURAL	106,002	106,002	106,002	131,687	124%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	OBRA CONVENIDA CON CEAPA YA SE SOLICITO A FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL REINTEGRO DEBIDO A QUE LA OBRA BAJO SU COSTO.
PAVIMENTO Y DRENAJE EN CALLE AGUA PRIETA DE LA COL. PLUTARCO E. CALLES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,142	116,142	116,142	115,588	100%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA TERMINADA
PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	TORREON DE LOS PASTORES	RURAL	881,690	881,690	881,690	882,170	100%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA TERMINADA
QUINTA ETAPA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	10-FRESNILLO	EL MEZQUITE (GUMERCINDO MARTINEZ RODRIGUEZ)	RURAL	911,911	911,911	911,911	911,060	100%	0	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	10-FRESNILLO	GUADALUPE DE TRUJILLO	RURAL	758,786	758,786	758,786	758,786	100%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	
SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS	10-FRESNILLO	COLONIA BAÑO DE URITE (EL BAÑO)	RURAL	32,380	32,380	32,380	36,684	113%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	OBRA CONVENIDA CON CEAPA SE SOLICITO EL REINTEGRO DEL RECUSO A FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE ECONOMIAS EN COSTO DE LA OBRA
TERMINACION DE RED DE DRENAJE EN COL. EJIDAL 4	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,836	46,836	46,836	46,836	100%	0	0	0 METROS LINEALES	68	68	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA COLOCACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN FRACCIONAMIENTO VILLA REAL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	97,638	97,638	97,638	97,638	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	257	257	100%	
RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA APOYAR OBRAS DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	120,000	120,000	120,000	51,750	43%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO LAS LAJAS	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MESA DE LOS SANTIAGOS JALPA, ZAC.	19-JALPA	MESA DE LOS SANTIAGOS (RANCHO EL RICO)	RURAL	439,900	439,900	439,900	439,900	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,555	1,555	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN UN 100% DE EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESDE LAS C. PRIV. JUVENTINO ROSAS HASTA LA C. ARROYO SAN NICOLAS EN LOMAS DE SAN ANTONIO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	48,096	48,096	48,096	48,096	100%	0	0	0 METRO LINEAL	221	221	100%	OBRA DE RED SANITARIO QUE SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MARTIN ADAME LERMA Y PRIMITIVO FAVELA, COLONIA 7 DE MARZO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	57,405	57,405	57,405	57,405	100%	0	0	0 METROS LINEALES	177	177	100%	
APORTACION PARA LA COLOCACION DE BIODIGESTORES (CONVENIO CON SEDESOL)	22-JUAN ALDAMA	SAN FELIPE DE JESUS (EL ZACATON)	RURAL	11,964	11,964	11,964	11,964	100%	0	0	0 LETRINA METROS CUBICOS	2	2	100%	SON DOS BIODIGESTORES NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO PARA SELECCIONARLO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENCOFRADO DE TUBERIA DE DRENAJE CON MAMPOSTERIA EN ARROYO DE LA PILA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	120,172	120,172	120,172	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	115	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDAD DE 14,702.00
CONSTRUCCION DE RED DRENAJE FRENTE AL HOSPITAL	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	180,772	180,772	180,772	180,772	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN 45,194.00
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MAGNOLIA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	48,300	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	0 METRO LINEAL	66	66	100%	
APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL EN LA COMUNIDAD 3X1	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	LA ESTANCIA	RURAL	120,720	120,720	120,720	120,720	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	OBRA A EJECUTAR BAJO EL PROGRAMA 3X1 2009
AMPLIACION DE LA RED D ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	37-PANUJO	POZO DE GAMBOA	URBANO	66,480	66,480	66,480	66,480	100%	0	0	0 METRO LINEAL	220	220	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL MAGUEYAL	37-PANUJO	CASA DE CERROS	RURAL	66,480	66,480	66,480	66,480	100%	0	0	0 METRO LINEAL	220	220	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA PRESITA	37-PANUJO	PANUJO	URBANO	9,782	9,782	9,782	9,782	100%	0	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. GUAUHEMOC	37-PANUJO	POZO DE GAMBOA	URBANO	42,365	42,365	42,365	42,365	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. LOPEZ MATEOS 2DA. ETAPA	37-PANUJO	POZO DE GAMBOA	URBANO	111,725	111,725	111,725	111,725	100%	0	0	0 METRO LINEAL	380	380	100%	COMPLETO AL 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MARAVILLAS	37-PANUCO	LAGUNA SECA	RURAL	22,325	22,325	22,325	22,325	100%	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	24,565	24,565	24,565	24,565	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS TORILES	37-PANUCO	LAGUNA SECA	RURAL	56,280	56,280	56,280	56,280	100%	0	0	METRO LINEAL	178	178	100%	COMPLETO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN	37-PANUCO	EL GACHUPIN	RURAL	16,730	16,730	16,730	16,730	100%	0	0	METRO LINEAL	156	156	100%	COMPLETO AL 100%
ADQUISICION DE SANITARIOS	46-TEPECHTLAN	EL CARDO	RURAL	4,340	4,340	4,340	4,340	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. FRANCISCO VILLA	46-TEPETONGO	COLONIA FRANCISCO VILLA (LA PRESITA)	RURAL	119,538	119,538	119,538	119,538	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COL. FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE TEPETONGO. EJERCICIO 2009
APORTACION PARA EL ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONVENIO CON CEAPA)	49-VALPARAISO	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	131,687	131,687	131,687	131,687	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONVENIO CON CEAPA)	49-VALPARAISO	SAN MIGUEL	RURAL	116,642	116,642	116,642	116,642	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (CONVENIO CON CEAPA)	49-VALPARAISO	TROJES	RURAL	116,642	116,642	116,642	116,642	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE ACCESO A CLINICA DEL IMSS ENTRE CALLE DOCTORES Y LA AVENIDA ZARAGOZA	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA CUBA LIBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	117,875	117,875	117,875	117,875	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS PUBLICOS	55-VILLANUEVA	COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA)	RURAL	112,550	112,550	112,550	112,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RELLENO SANITARIO	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	143,740	143,740	143,740	143,740	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A COLONIA FCO. I. MADERO	1-APOZOL	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	256,925	256,925	256,925	256,925	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,325	1,325	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PLANILLA	1-APOZOL	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	362,960	362,960	362,960	362,960	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,000	2,000	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE CALPULALPAN Y MARGARITAS DE LA COL. GONZALEZ ORTEGA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	870,775	870,775	870,775	870,775	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,427	1,427	100%	OBRA RECLASIFICADA DEL EJERCICIO FISCAL 2008
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALTAMIRANO DE LA COL. DEL BOSQUE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	747,932	747,932	747,932	747,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,964	1,964	100%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, EJECUTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOZA DE LA COL. OBRERA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	340,274	340,274	340,274	340,274	100%	0	0	METROS CUADRADOS	819	819	100%	OBRA RECLASIFICADA DEL 2008
CONSTRUCCION DE RODAMIENTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADA EN EL CALLEJON DEL PIRUL DE LA COL. BARRIO ALTO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	179,371	179,371	179,371	179,371	100%	0	0	METROS CUADRADOS	303	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS PMO EJECUTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCION DE SUPERFICIE CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. ALDAMA DE COL CENTRO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,045	14,045	14,045	14,045	100%	0	0	METROS CUADRADOS	36	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS PMO. EJECUTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE AGUACERO DE LA COL. POLVADERAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,519	142,519	142,519	142,519	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS PMO EJERCIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE DIAZ ORDAZ	10-FRESNILLO	SAN JOSÉ DE LOURDES	URBANO	66,964	66,964	66,964	66,964	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS PMO EJECUTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE SONORA DE LA COL. LAGUNILLA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,467	287,467	287,467	287,467	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PMO EJECUTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTO DE CALLE JUAREZ DE RANCHO GRANDE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,468	97,468	97,468	97,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	736	0	0%	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE ALAMEDA DE LA COL. DEL BOSQUE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	381,855	381,855	381,855	381,855	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y FUE RECLASIFICADA DEL 2008 AL 2009
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRA PROGRAMADA EN 3X1 PARA MIGRANTES	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	LA PRESA	RURAL	105,425	105,425	105,425	105,425	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,749	1,749	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION.
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, OBRA PROGRAMADA EN 3X1 PARA MIGRANTES	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	LA LABOR DE ABAJO (LABOR DE ABAJO Y DE A.)	RURAL	219,843	219,843	219,843	219,843	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,785	4,785	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION.
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	16-GENERAL PANFILO NATERA	LAS AMAPOLAS	RURAL	68,580	68,580	68,580	68,580	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	276	276	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN RAMON	RURAL	36,390	36,390	36,390	36,390	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	296	296	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE DEL LIENZO CHARRO	16-GENERAL PANFILO NATERA	EL TULE	RURAL	61,155	61,155	61,155	61,155	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	490	490	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE 5 DE MAYO	16-GENERAL PANFILO NATERA	EL TULE	RURAL	17,770	17,770	17,770	17,770	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	143	143	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ALVARO OBREGON	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN JOSE EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	79,500	79,500	79,500	79,500	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	655	655	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN JOSE EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	43,155	43,155	43,155	43,155	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	350	350	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	47,350	47,350	47,350	47,350	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	392	392	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE EL CAIRO	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN JOSE EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	37,535	37,535	37,535	37,535	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	300	300	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	33,710	33,710	33,710	33,710	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	270	270	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	16-GENERAL PANFILO NATERA	SANTA ELENA (FRANCISCO ZARCO)	RURAL	26,530	26,530	26,530	26,530	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	175	175	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE JUSTO SIERRA	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PANFILO NATERA	URBANO	17,220	17,220	17,220	17,220	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	140	140	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE PRINCIPAL	16-GENERAL PANFILO NATERA	EL TULE	RURAL	39,515	39,515	39,515	39,515	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	320	320	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE PROL. FRANCISCO VILLA	16-GENERAL PANFILO NATERA	SANTA ELENA (FRANCISCO ZARCO)	RURAL	26,660	26,660	26,660	26,660	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	215	215	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE PROLONGACION 2	16-GENERAL PANFILO NATERA	EL TULE	RURAL	34,435	34,435	34,435	34,435	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	286	286	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE	16-GENERAL PANFILO NATERA	SANTA ELENA (FRANCISCO ZARCO)	RURAL	69,697	69,697	69,697	69,697	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	374	374	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PANFILO NATERA	URBANO	155,030	155,030	155,030	155,030	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	895	895	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE SAN ANTONIO	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN JOSE EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	45,020	45,020	45,020	45,020	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	500	500	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE SILVERIO JUAREZ	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	40,725	40,725	40,725	40,725	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	332	332	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, LA LOMA, LAS FLORES Y JUAREZ	16-GENERAL PANFILO NATERA	GUANAJUATILLO	RURAL	75,750	75,750	75,750	75,750	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,000	1,000	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO SIMPLE EN LAS CALLES: ADOLFO LOPEZ MATEOS, 20 DE NOVIEMBRE Y 24 DE FEBRERO	16-GENERAL PANFILO NATERA	RANCHO NUEVO	RURAL	195,470	195,470	195,470	195,470	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,400	1,400	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN JOSE EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	362,272	362,272	362,272	362,272	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,240	3,240	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	162,666	162,666	162,666	162,666	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,182	2,182	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL CAIRO	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN JOSE EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	151,500	151,500	151,500	151,500	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,362	1,362	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	77,671	77,671	77,671	77,671	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,042	1,042	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS	16-GENERAL PANFILO NATERA	LAS AMAPOLAS	RURAL	229,940	229,940	229,940	229,940	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,540	1,540	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	16-GENERAL PANFILO NATERA	EL TULE	RURAL	189,670	189,670	189,670	189,670	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,540	2,540	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROL SILVERIO JUAREZ	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	740	740	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SILVERIO JUAREZ	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	150,145	150,145	150,145	150,145	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,015	2,015	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFONSO MEDINA	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PANFILO NATERA	URBANO	39,210	39,210	39,210	39,210	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	252	252	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN JOSÉ EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	144,645	144,645	144,645	144,645	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,938	1,938	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL LIENZO CHARRRO	16-GENERAL PANFILO NATERA	EL TULE	RURAL	182,270	182,270	182,270	182,270	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,445	2,445	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	16-GENERAL PANFILO NATERA	SANTA ELENA (FRANCISCO ZARCO)	RURAL	73,140	73,140	73,140	73,140	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	980	980	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PANFILO NATERA	URBANO	52,320	52,320	52,320	52,320	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	700	700	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DEL KINDER	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	37,310	37,310	37,310	37,310	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	340	340	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROL. FRANCISCO VILLA	16-GENERAL PANFILO NATERA	SANTA ELENA (FRANCISCO ZARCO)	RURAL	86,110	86,110	86,110	86,110	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,152	1,152	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 2	16-GENERAL PANFILO NATERA	EL TULE	RURAL	80,570	80,570	80,570	80,570	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,080	1,080	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE	16-GENERAL PANFILO NATERA	SANTA ELENA (FRANCISCO ZARCO)	RURAL	124,240	124,240	124,240	124,240	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,667	1,667	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PANFILO NATERA	URBANO	364,605	364,605	364,605	364,605	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,596	3,596	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN JOSÉ EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	119,380	119,380	119,380	119,380	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,216	1,216	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE NOVIEMBRE	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN RAMÓN	RURAL	90,560	90,560	90,560	90,560	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,215	1,215	100%	
APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO (AL PROGRAMA PESO X PESO)	16-GENERAL PANFILO NATERA	GUANAJUATILLO	RURAL	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,800	2,800	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA PAVIMENTACION EN CALLE EL REBOT	17-GUADALUPE	ZOOQUITE	URBANO	490,797	490,797	490,797	490,797	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,986	1,986	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE HERNANDEZ QUINTERO	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	67,316	67,316	67,316	67,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE GUADALUPE VICTORIA E HIDALGO	17-GUADALUPE	LA ZACATECANIA	URBANO	254,182	254,182	254,182	254,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,863	1,863	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE DEL LINDERO	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	84,185	84,185	84,185	84,185	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,248	5,248	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CERRO DEL MEZQUITILLO Y FELIPE ANGELES, EL MONTECITO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	450,946	450,946	450,946	450,946	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,425	2,425	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CERRO DEL MEZQUITILLO Y FELIPE ANGELES, EL MONTECITO	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	309,794	309,794	309,794	309,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,297	2,297	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE GENERAL PAMANES ESCOBEDO	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	71,632	71,632	71,632	71,632	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE LÓPEZ MATEOS A ZAPATA, RODRIGUEZ ELIAS A JOSEFA ORTIZ Y DE JOSEFA ORTIZ A ZDA DE MADERO	17-GUADALUPE	LA ZACATECANIA	URBANO	237,602	237,602	237,602	237,602	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,173	1,173	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE MANUEL M. PONCE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	68,203	68,203	68,203	68,203	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE MARTIN JASSO	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	71,678	71,678	71,678	71,678	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	153,025	153,025	153,025	153,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS	170	170	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE UNION (NORTE) TIERRA Y LIBERTAD 2A. SECC	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	50,123	50,123	50,123	50,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	100,530	100,530	100,530	100,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	607	607	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE 2DA. DE FRANCISCO I. MADERO ENTRE HIDALGO Y FRANCISCO VILLA	17-GUADALUPE	LA ZACATECANIA	URBANO	140,216	140,216	140,216	140,216	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,017	1,017	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. TIERRA Y LIBERTAD 2A. SECC	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	263,848	263,848	263,848	263,848	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GENARO VAZQUEZ, COL. TIERRA Y LIBERTAD 1ERA. SECCION	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	373,571	373,571	373,571	373,571	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,776	2,776	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE BUGAMBILIAS	17-GUADALUPE	ZOOQUITE	URBANO	169,411	169,411	169,411	169,411	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,884	2,884	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE 2DA. BUGAMBILIAS	17-GUADALUPE	ZOOQUITE	URBANO	246,808	246,808	246,808	246,808	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,106	4,106	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,211	3,211	100%	LA OBRA SE CANCELA, Y DEL FONDO III SOLO SE APOTABA AL PROGRAMA 3X1 PARA SU EJECUCION
APORTACION AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACION EN CALLE DEL TANQUESITO	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	197,391	197,391	197,391	197,391	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,426	3,426	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA	17-GUADALUPE	LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA)	RURAL	154,314	154,314	154,314	154,314	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	26,360	26,360	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE FELIPE ANGELES	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	505,259	505,259	505,259	505,259	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,704	8,704	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE LOS CONOS	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	309,010	309,010	309,010	309,010	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,388	5,388	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE PARRALILLOS	17-GUADALUPE	ZOOQUITE	URBANO	132,996	132,996	132,996	132,996	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,230	2,230	100%	
APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE RIO LERMA Y SANTIAGO 2DA. ETAPA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUIA	RURAL	240,343	240,343	240,343	240,343	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,141	4,141	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACION EN CALLE 1ERA. DEPORTISTAS	17-GUADALUPE	ZOOQUITE	URBANO	188,760	188,760	188,760	188,760	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,258	3,258	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	253,963	253,963	253,963	253,963	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,364	4,364	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACION EN C.RICARDO FLORES MAGON	17-GUADALUPE	ZOOQUITE	URBANO	164,595	164,595	164,595	164,595	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,722	2,722	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FUNDADORES	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,265	3,265	100%	LA OBRA SE CANCELA EL FONDO III SOLO HACE UNA APORTACION AL PROGRAMA 3X1
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EL DORADO	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,252	2,252	100%	SE CANCELA LA OBRA, DEL FONDO III SOLO SE APORTA AL PROGRAMA 3X1
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA PAVIMENTACION, CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO BALSAS	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,446	2,446	100%	LA OBRA SE CANCELA, Y SOLO ES APORTACION AL PROGRAMA 3X1
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BONAMPAK COL.TONATHIU	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,821	1,821	100%	SE CANCELA LA OBRA,EL FONFO III SOLO APORTA AL PROGRAMA 3X1
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PALENQUE COL. TONATHIU GUADALUPE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,675	1,675	100%	SE CANCELA LA OBRA, EL FONDO III SOLO HACE UNA APORTACION AL PROGRAMA 3X1
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE TENKCHITLILAN COL.TONATHIU	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	782	782	100%	SE CANCELA LA OBRA Y DEL FONFO III SOLO SE HACE UNA APORTACION AL PROGRAMA 3X1
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 22 DE SEPTIEMBRE	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,281	4,281	100%	LA OBRA SE CANCELA, EL FONDO SOLO APORTA AL PROGRAMA 3X1
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE FUNDADORES, GENARO VAZQUEZ Y DEL DEPORTE	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	446,196	446,196	446,196	133,858	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,807	1,807	100%	
PAVIMENTACION EN RETORNO SALIDA PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO LOS CONVENTOS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	29,145	29,145	29,145	29,145	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	56	56	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TUTAN-PALMILLOS	19-JALPA	PALMILLOS	RURAL	2,536,000	705,375	2,536,000	705,375	100%	0	0	0	M2. TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	17,030	17,030	100%	EN ESTA OBRA SE HACE LA OBSERVACION DE LA APORTACION DEL FISM SE INICIA CON TERRAPLENES PARA LA PREPARACION DEL ASFALTO.
CONSTRUCCION DE CONCRETO ECOLOGICO EN C. JESUS ARECHIGA MOJARRO EN LA COL. TOMA DE ZAC. JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	153,129	57,256	153,129	57,256	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,267	1,267	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE CONCRETO ECOLOGICO EN C. RIVERA DE GUADALUPE VICTORIA (LA VILLITA) JALPA, ZAC.	19-JALPA	GUADALUPE VICTORIA (LA VILLITA)	RURAL	255,790	7,241	255,790	7,241	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,038	2,038	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE CONCRETO ECOLOGICO EN C. 30 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS C. 5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO DEL ROSARIO JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	280,555	280,555	280,555	280,555	100%	0	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1,698	1,698	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE URANO EN LA COLONIA DEL SOL, JALPA, ZAC.	19-JALPA	COLONIA DEL SOL	RURAL	165,040	3	165,040	3	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	756	756	100%	OBRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. CENTAURO DEL NORTE DE LA COL. TOMA DE ZACATECAS, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	107,998	4,250	107,998	4,250	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	524	524	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL MES DE MARZO POR OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JALPA, ZAC.
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. ENCINO EN COLONIA ARROYO BLANCO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	190,198	4,099	190,198	4,099	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	775	775	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO DEL CARRIZO DE LAS LOMAS DE SAN ANTONIO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	74,518	55,481	74,518	55,481	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	277	277	100%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA DE GUADALUPE VICTORIA, JALPA, ZAC.	19-JALPA	GUADALUPE VICTORIA (LA VILLITA)	RURAL	472,022	10,019	472,022	10,019	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,065	2,065	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO A DIC DEL 100% 2009
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LAS PALMITAS, JALPA, ZAC.	19-JALPA	LAS PALMITAS	RURAL	99,798	5,461	99,798	5,461	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	499	499	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE DE SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA) JALPA, ZAC.	19-JALPA	SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA)	RURAL	38,464	38,464	38,464	38,464	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	206	206	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEOCALITICHE DE LA COLONIA CAJCAN, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	424,827	36,796	424,827	36,796	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,862	1,862	100%	OBRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. FRANCISCO P. ROBLES DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	230,756	28,776	230,756	28,776	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	184	184	100%	OBRA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DE AVANCE FISICO.
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. FRANCISCO VILLA DE LA COL. TOMA DE ZACATECAS, EN JALPA, ZAC.	19-JALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,266	8,863	160,266	8,863	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	778	778	100%	OBRA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA TERMINADA A MARZO 2009
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN C. CENTAURO DEL NORTE EN LA COL. TOMA DE ZACATECAS, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	23,542	11,542	23,542	11,542	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	354	354	100%	OBRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN C. FRANCISCO VILLA DE LA COL. TOMA DE ZAC, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	30,044	30,044	30,044	30,044	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	446	446	100%	OBRA TERMINADA AL CIEEN POR CIEEN AL 31 DE DICIEMBRE 2009
CONSTRUCCION DE ARROYO EN AV. EMILIANO ZAPATA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	241,553	241,553	241,553	241,553	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
CONSTRUCCION DE ARROYO EN AV. LOS ROBLES, FRACC. LOS SAUCES	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	144,000	144,000	144,000	90,000	63%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, FRACC. JARDINES DEL ALAMO	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,619	139,619	139,619	139,619	100%	0	0	METROS CUADRADOS	706	706	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS 2DA. ETAPA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	184,486	184,486	184,486	92,243	50%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	810	0	0%	OBRA RECIEEN APROBADA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. CARDENAL, FRACC. UNION STA. CRUZ	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	82,681	82,681	82,681	45,474	55%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	227	0	0%	OBRA RECIEEN APROBADA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. GORRIONCILLO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	83,969	83,969	83,969	46,949	56%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	246	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PRINCIPAL	20-JEREZ	LA LABOR	RURAL	170,355	170,355	170,355	170,355	100%	0	0	METROS	516	516	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. JARDINEROS, COL. FRENTE POP. SUR	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,333	128,333	128,333	128,333	100%	0	0	METROS	330	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. RIO CHIQUITO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	75,808	75,808	75,808	0	0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	286	0	0%	OBRA RECIEEN APROBADA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. VALLE DE AMAYA, COL. EL VERGEL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162,123	162,123	162,123	162,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS	433	433	100%	
PAVIMENTACION C. FRANCISCO MARQUEZ, COL. NIÑOS HEROES (APORT HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	173,750	173,750	173,750	172,239	99%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	772	772	100%	
PAVIMENTACION CALLE FCO. VILLA, COL. PATRIA NUEVA (APORT HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	304,750	304,750	304,750	302,199	99%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,640	1,640	100%	
PAVIMENTACION CALLE GONZALEZ ORTEGA, COL. SAN FCO (APORT HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	336,000	336,000	336,000	333,078	99%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION CALLE PORFIRIO DIAZ, CENTRO (APORT HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	203,500	203,500	203,500	201,730	99%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	877	877	100%	
PAVIMENTACION CALLE PROL. FEDERALISMO COL. SAN ISIDRO (APORT. HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	72,700	72,700	72,700	72,067	99%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	426	426	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. C. BUGAMBILIAS, 2DA. ETAPA FRACC. R.L.V.	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,378	161,378	161,378	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	615	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. C. JUAN AVILA, COL. ARTESANOS	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,019	184,019	184,019	184,019	100%	0	0	METROS CUADRADOS	570	570	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. C. MAGLOVIO HERRERA, COL. ALAMOS	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	324,490	324,490	324,490	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	549	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. EN AVE. HIDALGO Y MORELOS	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,724	151,724	151,724	151,724	100%	0	0	METROS CUADRADOS	459	459	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. EN C. ALHELI, 1RA. ETAPA, FRACC. R.L.V.	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	311,682	311,682	311,682	309,889	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,042	320	31%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. EN C. DIAZ ORDAZ	20-JEREZ	LOS HARO	RURAL	14,224	14,224	14,224	14,224	100%	0	0	METROS CUADRADOS	39	39	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. EN C. EUCALIPTO, FRACC. LA CRUZ	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,129	101,129	101,129	101,129	100%	0	0	METROS CUADRADOS	295	295	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. EN C. FCO. VILLA	20-JEREZ	EL DURAZNO	RURAL	253,347	253,347	253,347	253,347	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	894	894	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. EN C. FRANCISCO VILLA, COL. PATRIA NUEVA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,931	128,931	128,931	128,931	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	445	445	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. EN C. JUAN JOSE OSORIO, COL. CANDELARIO HUIZAR	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260,435	260,435	260,435	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	27	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	LA GAVIA	RURAL	227,517	227,517	227,517	227,517	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,165	3,165	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	LA GAVIA	RURAL	227,517	227,517	227,517	227,517	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,165	3,165	100%	
PAVIMENTACION DE PRIVADA DEL SOL. (APORT. HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	86,212	86,212	86,212	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	507	0	0%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS (CONVENIO CON SECOP)	22-JUAN ALDAMA	GENERAL JUAN JOSE RIOS (CIENEGA DE SAN FCO.)	RURAL	51,546	51,546	51,546	10,522	20%	0	0	0	METROS CUADRADOS	990	990	100%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	50,500	50,500	50,500	6,750	13%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,061	150	14%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1RA NORTE TRAMO CALLES MORELOS -LUIS MOYA (CONVENIO CON SECOP)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	18,052	18,052	18,052	18,052	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	17,791	17,791	17,791	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	339	0	0%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHEMOC	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	31,723	31,723	31,723	31,723	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	554	554	100%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CRUZ	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	104,078	104,078	104,078	64,390	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS	640	0	0%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL ALAMO, COL. LAS JARILLAS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	85,728	85,728	85,728	85,728	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,176	1,176	100%	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL ROBLE, COL. LAS JARILLAS ES CALLE DEL "ROBLE" NO DEL ALAMO TODO LO DEMAS ESTA BIEN AUN NO SE EJERCE POR LA ADQUISICION DE CEMENTO LO DESTINADO PARA LA COMPRA DE ESTE SE HA CANCELADO Y SE PRETENDE INICIAR CON LOS CONCRETOS A LA BREVEDAD
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCAMPO	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	7,598	7,598	7,598	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	150	0	0%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE LA COMUNIDAD DE OJITOS	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	64,739	64,739	64,739	2,415	4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	844	20	2%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2DA ORIENTE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	98,574	98,574	98,574	79,345	80%	0	0	0	METROS CUADRADOS	640	350	55%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE STA. NORTE, ENTRE 1ERA Y 2DA ORIENTE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	124,544	124,544	124,544	124,544	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	830	830	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRIVADA JAVIER MINA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	144,337	144,337	144,337	144,337	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,096	1,096	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ABASOLO DE LA COMUNIDAD DE JALPA	22-JUAN ALDAMA	JALPA	RURAL	101,661	101,661	101,661	101,661	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	760	760	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CUAUHEMOC	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	227,593	227,593	227,593	227,593	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,764	1,764	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE EJIDO TRAMO JORGE NEGRETE 16 DE SEPTIEMBRE	22-JUAN ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,479	258,479	258,479	258,479	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,986	1,986	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JORGE NEGRETE TRAMO CALLE EJIDO HACIA EL NORTE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	169,861	169,861	169,861	169,861	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,313	1,313	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JORGE NEGRETE TRAMO CALLE EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE-EJIDO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	265,949	265,949	265,949	265,949	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,848	1,848	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JUSTO SIERRA TRAMO CALLES VALENCIANA-VICENTE GUERRERO	22-JUAN ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	313,693	313,693	313,693	313,693	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,460	2,460	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LA ESCONDIDA	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	123,484	123,484	123,484	123,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	967	967	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MIGUEL GALVAN ANTES JOAQUIN AMARO TRAMO CALLES CENTENARIO -EMILIO CARRANZA	22-JUAN ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	321,070	321,070	321,070	321,070	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,495	2,495	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MOCTEZUMA	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	223,822	223,822	223,822	223,822	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,752	1,752	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	157,837	157,837	157,837	157,837	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,244	1,244	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LATERAL DERECHA EN AVENIDA CENTENARIO TRAMO GLORIETA-POLLO FELIZ	22-JUAN ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,686	239,686	239,686	239,686	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,890	1,890	100%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE	22-JUAN ALDAMA	JALPA	RURAL	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	323	323	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COSNTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES TRAMO CALLES LUIS MOYA -ESCOBEDO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	47,571	47,571	47,571	47,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS	463	463	100%	
COSNTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO CALLES CENTENARIO-CARRILLO PUERTO	22-JUAN ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	360,295	360,295	360,295	360,295	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,508	3,508	100%	
APORTACION PARA EONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN ATEMAJAC PROGRA 3X1	23-JUCHIPILA	ATEMAJAC	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	
CONCRETO ECOLOGICO EN EL PUEBLO VIEJO	23-JUCHIPILA	PUEBLO VIEJO	RURAL	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	520	520	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PANTEON MUNICIPAL	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLES LOS ALBAÑILES	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	68	68	100%	
CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70,000	70,000	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FILIPINAS Y DONATO GUERRA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	480,480	480,480	480,480	480,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,288	2,288	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES OBREROS, SAUCE, ALAMO, ENCINO, PING, FRESNO Y CION LOPEZ	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	7,495	7,495	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	200,807	200,807	200,807	200,807	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,695	2,695	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	208,654	208,654	208,654	208,654	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,800	2,800	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	75,987	75,987	75,987	75,987	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,020	1,020	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	364,094	364,094	364,094	364,094	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,888	4,888	100%	
PRIMER CONVENIO DE CEMENTO POR 400 TONELADAS	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	7,332	7,332	100%	
SEGUNDO CONVENIO 1 X 1 DE CEMENTO POR 200 TONELADAS	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,810	3,810	100%	
TERCER CONVENIO 1 X 1 DE CEMENTO POR 400 TONELADAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	7,620	7,620	100%	
III ETAPA PAVIMENTACION CALLE JOSEFA ORTIZ	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	25,521	25,521	25,521	5,885	23%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE LAGUNITA	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	382,411	382,411	382,411	0	0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE COLORADO FRENTE AL NUEVO CENTRO DE SALUD	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	41,328	41,328	41,328	29,109	70%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	179	140	78%	
EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN	30-MOMAX	BARRIO SAN SEBASTIAN (ANEXO A MOMAX)	RURAL	142,233	142,233	142,233	131,436	92%	0	0	METROS CUADRADOS	1,799	1,799	100%	
EMPEDRADO CON HUELLA EN LA CALLE PRINCIPAL	30-MOMAX	LOS LUNA	RURAL	164,675	164,675	164,675	104,030	63%	0	0	METROS CUADRADOS	2,240	1,120	50%	CEMENTO ADQUIRIDO MEDIANTE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA
EMPEDRADO CON HUELLA EN LA SUBIDA A TEPATTA	30-MOMAX	AGUA BLANCA	RURAL	96,347	96,347	96,347	84,881	88%	0	0	METROS CUADRADOS	715	0	0%	AUN NO SE COMIENZA CON LA OBRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE DON PANCHO OROZCO	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	74,686	74,686	74,686	74,686	100%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	640	640	100%	PAGO DE CEMENTO MEDIANTE EL CONVENIO CON LA FUNDACION MARIANA TRINITARIA, PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "PANCHO OROZCO" EN MOMAX
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	30-MOMAX	SAN LORENZO	RURAL	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,088	1,088	100%	LA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS LOS CUALES APORTARON LA GRAVA - ARENA Y EL MUNICIPIO EL CEMENTO Y LA MANO DE OBRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	59,827	59,827	59,827	59,827	100%	0	0	METROS CUADRADOS	398	0	0%	AUN NO SE CUENTA CON PORCENTAJE FISICO
PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTERREY EN EL BARRIO DE AGUA BLANCA	30-MOMAX	AGUA BLANCA	RURAL	85,851	85,851	85,851	76,233	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,799	1,799	100%	SE COMPRO CEMENTO MEDIANTE LA FUNDACION MARIANA TRINITARIA
ADQUISICION DE ARENA Y GRAVA PARA PAVIMENTACIONES	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,100	2,100	100%	
APORT. MPAL. PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE Y HIDALGO Y PRIV. HIDALGO EN LAS HUERTAS 3X1	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	LAS HUERTAS	RURAL	49,070	49,070	49,070	49,070	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	OBRA A EJECUTAR BAJO EL PROGRAMA 3X1 2009
APORT. MPAL. PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE PASEO POR EL JARDIN 3X1	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	EL SITIO	RURAL	44,500	44,500	44,500	44,500	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	700	700	100%	OBRA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 2009
APORT. MPAL. PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE PROL HIDALGO Y CAMELLON HIDALGO 3X1	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS)	RURAL	590,451	590,451	590,451	590,451	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	7,700	7,700	100%	OBRA A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA 3X1 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APORT. MPAL. PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE Y RPV. RUTILIO SALAZAR 3X1	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	VALLECITOS	RURAL	393,598	393,598	393,598	393,598	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	6,300	6,300	100%	OBRA A EJECUTAR BAJO EL PROGRAMA 3X1 2009
AQUISICION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA NODO VIAL	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%	
REGENERACION DE CALLE JESUS MEJIA	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	230,319	230,319	230,319	230,319	100%	0	0	METROS	800	800	100%	
APORTACION PARA LA CONSTR. DE PAV., BANQUETAS, GUARNICIONES Y CANCHAS DE BASQUETEBOL. (PROGR.PESO A PESO CONVENIO CON SECOP)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,205	8,205	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	350,500	350,500	350,500	350,500	100%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	99,045	99,045	99,045	99,045	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,700	5,700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,579	1,579	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE ISIDRO BAEZ COLONIA PAMANES	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	50,522	50,522	50,522	50,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS	84	84	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA CENTRO	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	107,955	107,955	107,955	107,955	100%	0	0	METROS CUADRADOS	109	109	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA LIBERTAD EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	58,650	58,650	58,650	58,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	170	170	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CASTORENA	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	454,500	454,500	454,500	454,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE ISIDRO BAEZ	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	328,874	328,874	328,874	328,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS	747	747	100%	
PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES	37-PANUCCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	COMPLETO AL 100%
PAVIMENTACION DE LAS CALLES MORELOS Y ALLENDE CON ADQUIN Y CONCRETO ESTAMPADO	37-PANUCCO	PANUCCO	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONE Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEP. COL. AZTECA	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	35,685	35,685	35,685	35,685	100%	0	0	METROS	252	252	100%	ML HABITAT 39,650.00 BENEFICIARIOS 3,965.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 12 DE OCTUBRE. COL BUENOS AIRES	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	11,742	11,742	11,742	11,742	100%	0	0	METROS	91	91	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA DE PAV EN CALLE 5 DE FEB COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	185,125	185,125	185,125	185,125	100%	0	0	METROS CUADRADOS	775	775	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA DE PAVIMENTO EN CALLE BETELGEUCE FCCTO. LA ESTRELLA	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	223,000	223,000	223,000	223,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,517	3,517	100%	
PAV EN CALLE ABEL BAUTISTA COL ADOLFO L. MATEOS II SECCION	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	123,036	123,036	123,036	123,036	100%	0	0	METROS CUADRADOS	935	935	100%	HABITAT 136,707 BENEFICIARIOS 13,671
PAV EN CALLE MANUEL CERRILLO COL ADOLFO LOPEZ MATEOS II SECCION	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	87,010	87,010	87,010	87,010	100%	0	0	METROS CUADRADOS	775	775	100%	HABITAT 96,678.00 BENEFICIARIOS 9,668.00
PAV EN CALLE RODRIGUEZ ELIAS COM ISANCIO ZARAGOZA	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	146,076	146,076	146,076	146,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS	777	777	100%	COM IGNACIO ZARAGOZA (SAN LORENZO)
PAV EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA COL HALCONES	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	185,170	185,170	185,170	185,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS	577	577	100%	HABITAT 205,744 BENEFICIARIOS 20,575
PAV EN CLALE FERROCARRIL SUR COL ADOLFO L. MATEOS II SECCION	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	185,621	185,621	185,621	185,621	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,734	1,734	100%	HABITAT 208,246 BENEFICIARIOS 20,625
PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE COL LOS ALAMOS	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	897,460	897,460	897,460	897,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,565	6,565	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONSTITUCION, COM LOS RAMIREZ	39-RIO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	119,756	119,756	119,756	119,756	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	637	637	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA, COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	192,324	192,324	192,324	192,324	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,023	1,023	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALOMA TORCASA, COM LAZARO CARDENAS	39-RIO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	159,400	159,400	159,400	159,400	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	830	830	100%	
PAVIMENTO EN CALLE ALONDRAS COL HALCONES	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	72	72	100%	
PAVIMENTO EN CALLE BENTO JUAREZ COM IGNACIO ALLENDE	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	89,888	89,888	89,888	89,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	COM. IGNACIO ALLENDE HABITAT 99,875.00 BENEFICIARIOS 9,988.00
PAVIMENTO EN CALLE BETELGEUCE FCCTO. LA ESTRELLA	39-RIO GRANDE	RÍO GRANDE	URBANO	526,495	526,495	526,495	526,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,517	3,517	100%	HABITAT 300,000

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTO EN CALLE CAÑADA GUERRERO COL HALCONES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	43,480	43,480	43,480	43,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS	405	405	100%	HABITAT 48,310.00 BENEFICIARIOS 4,831.00
PAVIMENTO EN CALLE CAPRICHICO COL. LOS LLANEROS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	104,342	104,342	104,342	104,342	100%	0	0	METROS CUADRADOS	786	786	100%	HABITAT 115,935.00 BENEFICIARIOS 11,594.00
PAVIMENTO EN CALLE EXHACIENDA DE GUADALUPE COL. LOS LLANEROS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	81,907	81,907	81,907	81,907	100%	0	0	METROS CUADRADOS	617	617	100%	HABITAT 91,007.00 BENEFICIARIOS 9,101.00
PAVIMENTO EN CALLE FCO. I. MADERO ,COM VICENTE GUERRERO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	47,904	47,904	47,904	47,904	100%	0	0	METROS CUADRADOS	453	453	100%	COM VICENTE GUERRERO HABITAT 53,227.00 BENEFICIARIOS 5,323
PAVIMENTO EN CALLE FLAMENCOS. COL. HALCONES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	36,378	36,378	36,378	36,378	100%	0	0	METROS CUADRADOS	344	344	100%	HABITAT 40,420.00 BENEFICIARIOS 4,042.00
PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA, COM IGNACIO ALLENDE	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	285,433	285,433	285,433	285,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,510	2,510	100%	COM IGNACIO ALLENDE HABITAT 294,925.00 BENEFICIARIOS 29,493.00
PAVIMENTO EN CALLE JACARANDAS COL ADOLFO RUIZ CORTINEZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	221,464	221,464	221,464	221,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,178	1,178	100%	
PAVIMENTO EN CALLE JAOME NUNO COM LOS RAMIREZ (LOS GARRILLOS)	39-RIO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	475,640	475,640	475,640	475,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,530	2,530	100%	
PAVIMENTO EN CALLE JESUS ALVARADO, COL ADOLFO L. MATEOS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	63,662	63,662	63,662	63,662	100%	0	0	METROS CUADRADOS	602	602	100%	HABITAT 70,735.00 BENEFICIARIOS 7,073.00
PAVIMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS COL. LOS LLANEROS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	80,978	80,978	80,978	80,978	100%	0	0	METROS CUADRADOS	610	610	100%	HABITAT 89,975.00 BENEFICIARIOS 8,998.00
PAVIMENTO EN CALLE LIBIS, COL. HALCONES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	49,597	49,597	49,597	49,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS	469	469	100%	HABITAT 55,108.00 BENEFICIARIOS 5,511.00
PAVIMENTO EN CALLE LORETO COL. LOS LLANEROS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	244,260	244,260	244,260	244,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840	1,840	100%	HABITAT 271400.00 BENEFICIARIOS 27,140.00
PAVIMENTO EN CALLE LOS MARQUEZ, COL. LOS LLANEROS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	66,774	66,774	66,774	66,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	503	503	100%	HABITAT 74,192.00 BENEFICIARIOS 7,419.00
PAVIMENTO EN CALLE LOS RAMIREZ COL. LOS LLANEROS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	63,322	63,322	63,322	63,322	100%	0	0	METROS CUADRADOS	477	477	100%	HABITAT 70,357.00 BENEFICIARIOS 7,038.00
PAVIMENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO COM IGNACIO ALLENDE	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	185,274	185,274	185,274	185,274	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,752	1,752	100%	COM IGNACIO ALLENDE HABITAT 205,860.00 BENEFICIARIOS 20,586.00
PAVIMENTO EN CALLE MORELOS, COM. LA LUZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	285,572	285,572	285,572	285,572	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,519	1,519	100%	COM LA LUZ
PAVIMENTO EN CALLE PRIV RAMIREZ, COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	225,036	225,036	225,036	225,036	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,197	1,197	100%	COM LA LUZ
PAVIMENTO EN CALLE PRIV. ZACATECAS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	39,743	39,743	39,743	39,743	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTO EN CALLE PROGRESO	39-RIO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	58,468	58,468	58,468	58,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	311	311	100%	BENEFICIARIOS 14,617.00
PAVIMENTO EN CALLE PROL. GUERRERO, COL HALCONES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	132,408	132,408	132,408	132,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,245	1,245	100%	HABITAT 147,119.00 BENEFICIARIOS 14,712.00
PAVIMENTO EN CALLE PROL. 10 DE MAYO, COM VICENTE GUERRERO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	126,689	126,689	126,689	126,689	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,198	1,198	100%	COM VICENTE GUERRERO HABITAT 140,765.00 BENEFICIARIOS 14,076.00
PAVIMENTO EN CALLE REFORMA, COL. ADOLFO L. MATEOS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	106,240	106,240	106,240	106,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS	975	975	100%	HABITAT 118,043.00 BENEFICIARIOS 11,804.00
PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO, COM VICENTE GUERRERO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	82,274	82,274	82,274	82,274	100%	0	0	METROS CUADRADOS	778	778	100%	COM VICENTE GUERRERO HABITAT 91,415.00 BENEFICIARIOS 9,141.00
PAVIMENTO EN CALLE ZACATECAS COM IGNACIO ZARAGOZA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	262,614	262,614	262,614	262,614	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,453	4,453	100%	OBRA 3 X1 2009 FEDERAL 262,614 ESTATAL 262,614 CLUB/BENEFICIARIOS 262,614
PAVIMENTO EN CALLE 12 DE OCT. COL. BUENOS AIRES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	15,228	15,228	15,228	15,228	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	HABITAT 16,920.00 BENEFICIARIOS 1,692.00
PAVIMENTO EN CALLE 16 DE SEP COL AZTECA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	43,542	43,542	43,542	43,542	100%	0	0	METROS CUADRADOS	388	388	100%	HABITAT 48,379 BENEFICIARIOS 4,838
PAVIMENTO EN CALLE 18 DE AGOSTO COL AZTECA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	155,984	155,984	155,984	155,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,104	1,104	100%	HABITAT 173,316.00 BENEFICIARIOS 17,332.00
PAVIMENTO EN CALLE 2 DE NOV (ENTRE CALLE ALFONSO MEDINA Y ARROYO) COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	476,956	476,956	476,956	476,956	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,537	2,537	100%	COM LA LUZ
PAVIMENTO EN CALLE PRIV. 20 DE NOV COM LORETO	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	55,272	55,272	55,272	55,272	100%	0	0	METROS CUADRADOS	537	537	100%	
PAVIMENTO EN CALLE 20 DE NOV (ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y GENARO CODINA) COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	300,236	300,236	300,236	300,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,597	1,597	100%	COM LA LUZ

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTO EN CLASE 5 DE FEBRERO, COM LA LUZ	38-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	322,140	322,140	322,140	322,140	100%	0	0	M2 METROS CUADRADOS	3,046	3,046	100%	HABITAT 357,833.00 BENEFICIARIOS 35,793.00
ADOQUINAMIENTO DE CALLE COLEGIO MILITAR	4-BENITO JUAREZ	FLORENCIA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,250	0	0%	
ADQUISICION DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO NUEVO, SAN BAJO, RIO DE MEDINA, JOSE MARIA MORELOS, LUIS MOYA, CAÑAS, CAZADERO Y GUARNICIONES EN EMILIANO ZAPATA	40-SAN ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	612,500	612,500	612,500	612,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,125	1,838	30%	
ADQUISICION DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DIVERSAS	42-SOMBRETERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON: METROS CUBICOS NO ME DIO ESA OPCION.
ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DIVERSAS	42-SOMBRETERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	900,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	LAS METAS PROGRAMADAS EN ESTA OBRA ES DE ADQUISICION DE 421 TONELADAS DE CEMENTO
ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DIVERSAS (A TRAVES DEL PROGRAMA MARIANAS TRINITARIAS)	42-SOMBRETERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,070,000	1,070,000	1,070,000	605,520	57%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON TONELADAS, CON ESTE RECURSO SERAN ADQUIRIDAS 500 TONELADAS.
ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	45-TEPECHTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	NOTA: CON ESTE CEMENTO SE PAVIMENTARAN LAS CALLES QUE SE VAYAN SOLICITANDO.
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVA	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	33,520	33,520	33,520	33,520	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	580	580	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTIAGO NEXCALITLAN	45-TEPECHTLAN	SANTIAGO NEXCALITLAN	RURAL	106,400	106,400	106,400	106,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,435	1,435	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE Y BANQUETAS DEL CENTRO DE SALUD	45-TEPECHTLAN	TALESTEIPA	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	310	310	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE SAN PEDRO OCOTLAN	45-TEPECHTLAN	SAN PEDRO OCOTLAN	RURAL	10,350	10,350	10,350	10,350	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	NOTA: DENTRO DE ESTA APORTACION SOLO SE COMPRO LA ARENA Y LA GRAVA.
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE VILLA JUAREZ	45-TEPECHTLAN	VILLA JUAREZ (EL TECOLOTE)	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	801	801	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE COHETEROS	45-TEPECHTLAN	LOS COHETEROS	RURAL	100,300	100,300	100,300	100,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,448	2,448	100%	
APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHACUILCOCA	45-TEPECHTLAN	CHACUILCOCA (PLAN DE CHACUILCOCA)	RURAL	70,500	70,500	70,500	70,416	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	320	320	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PAVON	45-TEPECHTLAN	LAS PILAS	RURAL	27,750	27,750	27,750	27,750	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,038	1,038	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEONA VICARIO	45-TEPECHTLAN	LAS PILAS	RURAL	8,525	8,525	8,525	8,525	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOAQUIN AMARO	46-TEPETONGO	JUANCHORREY	RURAL	366,830	366,830	366,830	366,830	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,354	2,354	100%	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOAQUIN AMARO EN LA COMUNIDAD DE JUANCHORREY MEDIANTE EL PROGRAMA 3 X1 2009.
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	46-TEPETONGO	EL SALITRE	RURAL	382,489	382,489	382,489	382,489	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	886	886	100%	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	46-TEPETONGO	EL SALITRE	RURAL	248,345	248,345	248,345	248,345	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,888	3,888	100%	PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1. EJERCICIO 2009.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	194,815	194,815	194,815	194,815	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	498	498	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES, OBREGON MORELOS TERCERA ETAPA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TEOCALTIQUE	RURAL	127,219	127,219	127,219	127,219	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	563	563	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ADOQUINAMIENTO EN CALLE A UN COSTADO A LA IGLESIA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	VILLARREALES (SAN ISIDRO)	RURAL	157,213	157,213	157,213	157,213	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	587	587	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
PAVIMENTACION EN CALLE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	LAS AZUCENAS	RURAL	246,619	246,619	246,619	246,619	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	710	710	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE EXTRAMUROS COL. ATOTOMILCO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	334,730	334,730	334,730	334,730	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	826	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE COL. LA LAGUNILLA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	487,980	487,980	487,980	487,980	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,136	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE SANTA RITA COL. SANTA RITA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	1,725,260	1,725,260	1,725,260	1,725,260	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,842	0	0%	
PAV. C. APOLO (ESTRELLA Y CHALLENGER)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	22,021	22,021	22,021	34,500	157%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	510	408	80%	EL RECURSO FALTANTE SE PAGO DE LOS SOBREPAGOS DE OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAV. C. CEDROS (FRANCISCO I. MADERO Y NOGALES)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0	0	0%	LA OBRA FUE CANCELADA POR FALTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS SEGUN ACUERDO DE CONSEJO CEKERADO EN EL MES DE MARZO DEL 2009.
PAV. C. FERROCARRIL (16 DE SEPTIEMBRE Y JOSE MA. MORELOS)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	369,674	369,674	369,674	327,040	88%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,280	2,280	100%	
PAV. C. FRESNILLO (LAGUNA HONDA Y RIO GRANDE)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	97,521	97,521	97,521	89,732	92%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,265	800	35%	EN ESTA OBRA SOLO SE REALIZO LA 35% YA QUE UN TRAMO DE LOS PROGRAMADOS SE CANCELO POR FALTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS
PAV. C. FUENTE MINERVA (FTE. CASCADA NUEVA Y FTE. DEL CANASTILLO)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	75,163	75,163	75,163	60,242	80%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	489	489	100%	
PAV. C. GONZALEZ ORTEGA (RAMON LOPEZ VELARDE Y CAMINO A LA PRESA)	S-CALERA	RIO FRIO	RURAL	63,832	63,832	63,832	50,936	80%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	421	421	100%	
PAV. C. GRANITO (FRANCISCO I. MADERO Y FIN DE LA CALLE)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	43,314	43,314	43,314	114,163	264%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	987	987	100%	EL RECURSO GASTADO DE MAS SE PAGO DE LOS SOBORNANTES DE OTRAS OBRAS
PAV. C. INDEPENDENCIA (EZEQUIEL A. DUENAS Y EMILIANO ZAPATA)	S-CALERA	RAMON LOPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	56,496	56,496	56,496	128,200	227%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,166	1,166	100%	EL RECURSO FALTANTE SE PAGO DE LOS SOBORNANTES DE OTRAS OBRAS Y LA CAUSA DEL INCREMENTO ES QUE NO HUBO CONVENIO DE CEMENTO Y LAS CALLES ESTABAN PRESUPUESTADAS SOLO PARA COMPRA DE ARENA Y GRAVA
PAV. C. KERALITA (FRANCISCO I. MADERO Y FIN DE LA CALLE)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	38,684	38,684	38,684	35,299	91%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	881	881	100%	
PAV. C. LAGUNA HONDA (BLVD. FRANCISCO E GARCIA Y VALPARAISO)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	240,265	240,265	240,265	191,425	80%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,640	1,640	100%	EL SOBORNANTE DE RECURSO SE APLICO EN OTRAS OBRAS DE PAVIMENTO YA QUE NO HUBO CONVENIO DE CEMENTO CON GOBIERNO DEL ESTADO Y EN CONSECUENCIA PARA EJECUTAR CIERTAS OBRA DE PAVIMENTACION SOLO HABIA RECURSO PARA ARENA Y GRAVA
PAV. C. MORELIA (CAMINO AL MAGUEY E INSURGENTES)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	65,169	65,169	65,169	172,718	265%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,517	1,517	100%	EL RECURSO FALTANTE SE PAGO DE LOS SOBORNANTES DE OTRAS OBRAS
PAV. C. VILLANUEVA (JALPA Y FIN DE LA CALLE)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	46,957	46,957	46,957	95,327	203%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,090	1,090	100%	LA DIF. DE RECURSO SE PAGO DE LOS SOBORNANTES DE OBRA
PAV. C. 5 DE MAYO (FRANCISCO I. MADERO E HIDALGO)	S-CALERA	RIO FRIO	RURAL	59,983	59,983	59,983	143,233	239%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,242	1,242	100%	LA DIFERENCIA SE PAGO DE LOS SOBORNANTES DE OTRAS OBRAS
PAV.C. BOLIVIA (CRISTOBAL COLON Y SIMON BOLIVAR)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0	0	0%	
PAV.C. DIAZ ORDAZ (FRANCISCO I. MADERO E HIDALGO)	S-CALERA	RIO FRIO	RURAL	43,212	43,212	43,212	69,769	161%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	892	551	62%	EL RECURSO FALTANTE SE PAGO DE LOS SOBORNANTES DE OTRAS OBRAS
PAV.C. JOSE MA. MORELOS(GUERRERO E INDEPENDENCIA)	S-CALERA	RAMON LOPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	124,258	124,258	124,258	279,477	225%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,668	2,668	100%	EL RECURSO FALTANTE SE PAGO DE LOS SOBORNANTES DE OTRAS OBRAS
PAV.C. ALBERT EINSTEIN (EMPACADORA Y FIN DE CALLE)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	347,463	347,463	347,463	276,153	79%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,356	2,240	95%	
PAV.C.FELIPE ANGELES (MORELIA Y JOSE MA. MORELOS)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	45,061	45,061	45,061	37,006	82%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	309	309	100%	
PAV.C.FRANCISCO CASTORENA (GONZALEZ ORTEGA Y FIN DE CALLE)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	196,132	196,132	196,132	168,605	85%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,360	1,360	100%	
PAV.C.JALPA (FRESNILLO Y VILLANUEVA)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	51,037	51,037	51,037	28,500	56%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	347	347	100%	
PAV.C.NICOLAS BRAVO (LIBERTAD Y ALVARO OBREGON)	S-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	200,361	200,361	200,361	163,637	82%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,371	1,371	100%	EL RECURSO SOBORNANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS DE PAVIMENTO PARA LA COMPRA DE CEMENTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NIÑOS HEROES	50-VETAGRANDE	SAN JOSE DE LA ERA	RURAL	3,850,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,785	1,785	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 5 DE MAYO	50-VETAGRANDE	SANTA RITA	RURAL	332,369	332,369	332,369	332,369	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,470	2,470	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUITO COLOTLAN	50-VETAGRANDE	SAUCEDA DE LA BORDA	URBANO	287,065	287,065	287,065	287,065	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	719	719	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO	50-VETAGRANDE	EL LAMPOTAL	RURAL	88,535	88,535	88,535	88,535	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	232	232	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SIERRITA 2DA ETAPA	50-VETAGRANDE	SAUCEDA DE LA BORDA	URBANO	230,350	230,350	230,350	230,350	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	569	569	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA GUADALUPTO FRENTE A LA CAPILLITA	50-VETAGRANDE	GUADALUPTO	RURAL	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	211	211	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, POR EL DISPENSARIO	50-VETAGRANDE	GUADALUPTO	RURAL	131,000	131,000	131,000	131,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	364	364	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIDA A GUADALUPE 3RA ETAPA	50-VETAGRANDE	SAN JOSE DE LA ERA	RURAL	114,900	114,900	114,900	114,900	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	366	366	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE LA HABANA DE LA COLONIA CUBA LIBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	180,337	180,337	180,337	180,337	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES JUSTO SIERRA, VICENTE GUERRERO Y MARIPOSAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	384,402	384,402	384,402	384,402	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	10	1	10%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ADQUISICIÓN DE ASFALTO, PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLES.	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	455,000	455,000	455,000	455,000	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE GUANABANA COLONIA ALMA OBRERA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	177,470	177,470	177,470	177,470	100%	0	0	0	METROS	30	30	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PRIVADA SUPERVISORES DIAZ ORDAZ III	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	104,675	104,675	104,675	104,675	100%	0	0	0	METROS	7	7	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$5,509.00 PARA UN TOTAL DE OBRA \$110,184.00
PAV. CON CONCRETO HID. CALLE NOPAL CARDENAS COL. EL ORITO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	229,938	229,938	229,938	229,938	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,155	1,155	100%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION MICHOCAN COLONIA LAZARO CARDENAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	345,000	345,000	345,000	334,129	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	476	450	95%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON ADOQUIN IRREGULAR CALLE DEL PIRUL COMUNIDAD EL MAGUEY.	56-ZACATECAS	EL MAGUEY	RURAL	284,408	284,408	284,408	284,408	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	737	737	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$14,969.00 PARA UN TOTAL DE OBRA \$299,377.00
PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE COLOMBIA COLONIA LAS AMERICAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	326,197	326,197	326,197	326,197	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,627	2,100	80%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CADILLAC Y ROLL ROYCE EN LA COLONIA MECANICOS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	843,913	843,913	843,913	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	OBRA SIN INICIAR EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y NO ME DA ESA OPCION
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONSTELACION DE VIRGO COLONIA ESTRELLA DE ORO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	291,765	291,765	291,765	291,765	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,157	1,157	100%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OBRERO MUNDIAL COLONIA C.T.M.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	392,579	392,579	392,579	392,579	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,890	1,800	95%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION CENTENARIO COL. 21 DE JULIO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	176,747	176,747	176,747	176,747	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ZACATECAS COLONIA 21 DE JULIO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	206,073	206,073	206,073	206,073	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	670	670	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN ENTRE HEROES DE LA REV. 26 DE NOV. COL. LAZA. CARDENAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	86,101	86,101	86,101	86,101	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	373	373	100%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TRABAJO SOCIAL COLONIA 21 DE JULIO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	170,550	170,550	170,550	170,550	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONTADORES COLONIA 21 DE JULIO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	86,381	86,381	86,381	86,381	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	260	260	100%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION 1ER ETAPA CALLE SANTA BARBARA 2DA ETAPA TIRO AMARILLO FRACC. EL ORITO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	570,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,228	1,228	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$30,000.00 PARA UN TOTAL DE OBRA DE \$600,000.00
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ BARRIO EL PANAL	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	412,964	412,964	412,964	412,964	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES LAS PALMAS BARRIO EL PANAL	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	346,944	346,944	346,944	346,944	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,197	1,197	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA. DE ZARAGOZA BARRIO LA CANTERA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	254,308	254,308	254,308	254,308	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	859	859	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA CUAUHTEMOC BARRIO LA CANTERA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	56,822	56,822	56,822	56,822	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL ROSAL BARRIO 1RA. DEL RANCHO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	237,142	237,142	237,142	237,142	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	816	816	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL BARRIO LA PROVIDENCIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	655,662	655,662	655,662	655,662	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,256	2,256	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL SALTO BARRIO EL REFUGIO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	536,158	536,158	536,158	536,158	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,904	1,904	100%	
CONSTRUCCION DE ADOCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	COLONIA SANTA MARIA	RURAL	122,295	122,295	122,295	122,295	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
CONSTRUCCION DE ADOCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO COLORADO	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	COLONIA SANTA MARIA	RURAL	124,875	124,875	124,875	124,875	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,080	1,080	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV FCO I MADERO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AV. GONZALEZ ORTEGA	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	LA QUEMADA	RURAL	57,838	57,838	57,838	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	506	0	0%	OBRA PROGRAMADA EN 2009 EJECUTADA EN 2010
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE C. AGRICULTURA Y ENRIQUE ESTRADA	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	44,713	44,713	44,713	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	370	0	0%	OBRA PROGRAMADA EN 2009 EJECUTADA EN 2010
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. JUSTO SIERRA ENTRE CALLE TEPIC Y SAN LUIS	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	53,109	53,109	53,109	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	408	0	0%	OBRA PROGRAMADA EN 2009 EJECUTADA EN 2010
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C 12 DE OCTUBRE ENTRE PONCIANO ARRAGA Y VICENTE GUERRERO	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	42,328	42,328	42,328	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	370	0	0%	OBRA PROGRAMADA EN 2009 Y EJECUTADA EN 2010
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ENRIQUE ESTRADA ENTRE PONCIANO ARRAGA E IGNACIO ALLENDE	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	93,489	93,489	93,489	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	816	0	0%	OBRA PROGRAMADA EN 2009 Y EJECUTADA EN 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN C. HERMOSILLO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y LOPEZ MATEOS	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	47,294	47,294	47,294	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	405	0	0%	OBRA PROGRAMAD EN 2009 EJECUTADA EN 2010
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN C. VICENTE GUERRERO ENTRE DE OCTUBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	42,962	42,962	42,962	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	376	0	0%	OBRA PROGRAMAD EN 2009 EJECUTADA EN 2010
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JAVIER MINA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ B. AZULEZ	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	225,598	225,598	225,598	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,310	0	0%	OBRA PROGRAMAD EN 2009 Y EJECUTADA EN 2010
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VICENTE GUERRERO ENTRE C. AGRICULTURA Y 12 DE OCTUBRE	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	295,205	295,205	295,205	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,742	0	0%	OBRA PROGRAMADA EN 2009 Y EJECUTADA EN 2010
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV FCO I MADERO, ALFONSO MEDINA Y ARTICULO 27	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	BOQUILLA DE ABAJO	RURAL	482,084	482,084	482,084	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,800	0	0%	OBRA PROGRAMAD EN 2009 EJECUTADA EN 2010
PAVIMETACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. HERMOSILLO ENTRE AV. JAVIER MINA Y AV. JUSTO SIERRA	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	256,596	256,596	256,596	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,490	0	0%	OBRA PROGRAMADA EN 2009 EJECUTADA EN 2010
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO N CALLE HUERTILLAS	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	9,412	9,412	9,412	9,412	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	565	565	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO EL BAJIO	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	9,412	9,412	9,412	9,412	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	291	291	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON EL SALERO, COL. INDEPENDENCIA	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	15,023	15,023	15,023	15,023	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	473	473	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES	9-CHALCHIHUITES	RANCHO DEL CURA (EL CURA)	RURAL	83,572	83,572	83,572	83,572	100%	0	0	0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	641	64	10%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARRIBA DE BALNEARIO	9-CHALCHIHUITES	GUALTERIO	RURAL	292,466	292,466	292,466	292,466	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,432	486	20%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BRAVO	9-CHALCHIHUITES	SAN JOSE DE BUENAVISTA (SAN JOSE DE ABAJO)	RURAL	221,164	221,164	221,164	221,164	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,869	187	10%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS AMERICAS	9-CHALCHIHUITES	SAN ANTONIO DE GUADALUPE	RURAL	218,226	218,226	218,226	218,226	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,800	180	10%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PACHONES	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	25,470	25,470	25,470	25,470	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	202	40	20%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUETZALES	9-CHALCHIHUITES	LA PURISIMA (OJO DEL TORO)	RURAL	294,240	294,240	294,240	294,240	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,469	1,234	50%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE	9-CHALCHIHUITES	COLONIA AURORA	RURAL	90,824	90,824	90,824	90,824	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	750	75	10%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRANSITO PESADO	9-CHALCHIHUITES	JOSE MARIA MORELOS (SAN JOSE DE GRACIA)	RURAL	556,450	556,450	556,450	556,450	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,930	780	20%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ALLENDE Y 16 DE SEPTIEMBRE	9-CHALCHIHUITES	EL HORMIGUERO	RURAL	291,910	291,910	291,910	291,910	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,456	245	10%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A RANCHO LOS CASTRO	9-CHALCHIHUITES	EL PINO	RURAL	59,820	59,820	59,820	59,820	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	480	48	10%	
AMPLIACION AMPLIACION EN CALLE MORELOS Y ARROYO EL FRESNO	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	43,838	43,838	43,838	43,838	100%	0	0	0 M2. BARDAS, CERCOS	96	96	100%	SE REALIZO LA AMPLIACION DE LO CUAL GENERO LA RECONSTRUCCION DE BARDAS Y CERCOS EN CONVENIO CON LOS PARTICULARES AFECTADOS.
PAV. C. NICARAGUA (ECUADOR Y HONDURAS)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	30,051	30,051	30,051	22,097	74%	0	0	0 METROS CUADRADOS	685	685	100%	
PAV.C. DIAZ ORDAZ (V. CARRANZA E INDEPENDENCIA)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	65,473	65,473	65,473	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,355	0	0%	
PAV.C. JOSE MA. MORELOS (CAMINO AL MAGUEY E INSURGENTES)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	311,631	311,631	311,631	251,963	81%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,132	2,132	100%	EL RECURSO SOBRIANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS
PAV.C.ADOLFO LOPEZ MATEOS (EMILIANO ZAPATA Y EZEQUIEL A DUEÑAS)	5-CALERA	RAMON LOPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	281,469	281,469	281,469	206,234	73%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,914	1,531	80%	
PAV.CALLE LOPEZ MATEOS (FRANCISCO I MADERO E HIDLGO)	5-CALERA	RIO FRIO	RURAL	64,296	64,296	64,296	158,408	246%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,330	1,330	100%	EL RECURSO FALTANTE SE PAGO DE LOS SOBRIANTES DE OTRAS OBRAS Y LA CAUSA DEL INCREMENTO ES PORQUE NO HUBO CONVENIO DE CEMENTO Y LAS CALLES ESTABAN PRESUPUESTADAS SOLO PARA COMPRAR ARENA Y GRAVA
PAV.C.BENITO JUAREZ (FCO. I MADERO Y NINOS HEROES)	5-CALERA	RAMON LOPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	366,317	366,317	366,317	235,598	64%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,473	1,485	60%	
PAV.C.CALERA (RIO GRANDE Y MIGUEL AUZA)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	219,994	219,994	219,994	170,514	78%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,484	1,484	100%	
PAV.C.CONSTITUCION (CAMINO AL MAGUEY E INSURGENTES)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA OBRA FUE CANCELADA POR FALTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS Y EL RECURSO SE APLICO EN OTRAS OBRAS A LAS CUALES LES FALTA RECURSO DICHO ACUERDO FUE CONSIDERADO EN EL MES DE MARZO DEL 2009
PAV.C.COSTA RICA (SAN SALVADOR Y CAMINO AL MAGUEY)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	29,433	29,433	29,433	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	682	0	0%	
PAV.C.EMILIANO ZAPATA (GUERRERO Y PANTEON)	5-CALERA	RAMON LOPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	468,168	468,168	468,168	284,880	57%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,173	3,015	95%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
PAV.C.GUERRERO (JUAREZ Y MORELOS)	5-CALERA	RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	63,140	63,140	63,140	109,500	173%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,314	920	70%	EL RECURSO FALTANTE SE PAGO DE LOS SOBANTES DE OTRAS OBRAS	
PAV.C.OCAMPO (GUADALUPE VICTORIA E IGNACIO ALLENDE)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	164,129	164,129	164,129	91,500	56%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,117	1,061	95%		
PAV.C.VENUSTIANO CARRANZA (EZEQUIEL A DUENAS Y EMILIANO ZAPATA)	5-CALERA	RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	82,879	82,879	82,879	191,178	231%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,742	1,567	90%	LA DIFERENCIA DE RECURSO SE PAGO DE LOS SOBANTES DE OBRA	
PAV.C.16 DE SEPT. (HIDALGO Y FCO. I MADERO)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA OBRA FUE CANCELADA POR FALTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS SEGUN ACUERDO TOMADO EN EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO DEL 2009	
PAV.C.16 DE SEPTIEMBRE (FERROCARRIL Y FRANCISCO I MADERO)	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	97,323	97,323	97,323	98,122	101%	0	0	0	METROS CUADRADOS	976	976	100%		
MANTENIMIENTO																	
COLOCACION DE BOYA METALICA EN CALLES. TTE JESUS GARCIA, ALAMEDA, CARRILLO PUERTO, RIOS DE LA LOZA, VENUSTIANO CARRANZA, FORIDA Y GARCIA DE LA CADENA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	39,531	39,531	39,531	39,531	100%	0	0	0	M2 TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES	364	364	100%		
SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICA A VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	14,000	14,000	100%		
OBRA DE SENALAMIENTO EL CALLE AVENIDA CASTORENA	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	34,200	34,200	34,200	34,200	100%	0	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1° Y 2° CUADRADO EN CABECERA MUNICIPAL	38-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	967,105	967,105	967,105	967,105	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%		
REHABILITACION																	
DEMOLICION Y COLOCACION DE PAVIMENTO EN C. GÓMEZ ORTEGA Y BOCA DE TORMENTA EN SEGUNDA DE TOPILTZIN DE LA COL. ESPARZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,955	23,955	23,955	23,955	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	46	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS PMO EJECUTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	
COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO E NODO VIAL EN ACCESO A NOCHISTLAN ORIENTE	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	543,553	543,553	543,553	543,553	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%		
REHABILITACION DE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS COLOSIO Y MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DE PASTORIA	36-OJOCALIENTE	PASTORIA	RURAL	116,216	116,216	116,216	116,216	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,921	10,921	100%		
COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE LOS ANGELES BARRIO LA SANTIAGA	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	44,528	44,528	44,528	38,720	87%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,324	1,324	100%		
COMPLEMENTO PARA LA REHABILITACION DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN HUERTAS DE LOS SANTOS NIÑOS SALIDA A CHALCHIHUITES Y ENTRADA A BOULEVARD EL MINERO	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	142,471	142,471	142,471	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	53	0	0%		
PAVIMENTACION EN CALLE JUSTO SIERRA	43-SUSTICACAN	LOS CUERVOS	RURAL	72,821	72,821	72,821	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,653	0	0%	ESTA OBRA A LA FECHA NO SE A INICIADO POR LO QUE SE REPORTA AL 0 PORCIENTO	
PAVIMENTACION EN CALLE LA ESTACION	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	30,600	30,600	30,600	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,134	0	0%	NOTA: (OBSERVACION Y CORRECCION) EL NUMERO DE OBRA Y LO PROGRAMADO FINANCIERO EN EL FOLIO PASADO DE NUMERO 24601 ESTA MAL POR EL NOMBRE DE LA OBRA, YA QUE ESTA QUE SE PRESENTA ES LA CORRECTA.	
PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS Y ARROYO EL FRESNO	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	67,392	67,392	67,392	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,037	0	0%	NOTA: OBSERVACIONES ESTA OBRA SI ES LA CORRECTA NUMERO DE OBRA Y TECHO FINANCIERO	
PAVIMENTACION EN CALLE VICENTE GUERRERO	43-SUSTICACAN	EL CHIQUIHUTE	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,791	0	0%	ESTA OBRA A LA FECHA NO SE A INICIADO.	
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ATARGEA	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	171,680	171,680	171,680	171,680	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,407	1,407	100%		
PASOS VEHICULARES																	
CONSTRUCCION																	
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO AL PANTEON	17-GUADALUPE	SAN JERÓNIMO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO	17-GUADALUPE	CASAS COLORADAS	RURAL	114,623	114,623	114,623	114,623	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CARRETERA A TALPA	3-ATOLINGA	TALPA	RURAL	171,926	171,926	171,926	95,295	55%	0	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE PUENTE EN CHARGUELOS	3-ATOLINGA	CHARCUELOS	RURAL	122,404	122,404	122,404	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%		
PAV. DE TERRACERIA TRAMO LAGUNA SECA-SAN JUAN	37-PANUCO	LAGUNA SECA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	2,000	2,000	100%	COMPLETO AL 100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO DEL TIGRE	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	1,198,456	1,198,456	1,198,456	812,838	68%	0	0	0	METROS LINEALES	1,100	660	60%		
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CRUCE DEL RIO MACHINES	56-ZACATECAS	GONZALEZ ORTEGA (MACHINES)	RURAL	1,791,863	1,791,863	1,791,863	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	1	0	0%	OBRA SIN INICIAR OJO LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA PERO NO ME DA ESA OPCION	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE VEHICULOS EN EL ARROYO DEL REFUGIO BARRIO EL REFUGIO	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	137,333	137,333	137,333	137,333	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR	9-CHALCHIHUITES	EL HORMIGUERO	RURAL	171,356	171,356	171,356	171,356	100%	0	0	0	METROS LINEALES	12	5	42%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR	9-CHALCHIHUITES	EL TEJÓN	RURAL	95,010	95,010	95,010	95,010	100%	0	0	METROS LINEALES	8	2	25%	
CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR	9-CHALCHIHUITES	SAN JOSÉ DE BUENAVISTA (SAN JOSÉ DE ABAJO)	RURAL	334,453	334,453	334,453	334,453	100%	0	0	METROS LINEALES	10	3	30%	
CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR	9-CHALCHIHUITES	SAN JOSÉ DE BUENAVISTA (SAN JOSÉ DE ABAJO)	RURAL	285,150	285,150	285,150	285,150	100%	0	0	METROS LINEALES	8	1	13%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR	55-VILLANUEVA	EL JAGUEY	RURAL	35,860	35,860	35,860	35,860	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
REHABILITACIÓN															
CONSTRUCCION DE ZAMPEADO Y DENTELLONES DE MAMPOSTERIA EN PUENTE ARROYO LA ALMOLOYA CALLE FCO VILLA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	59,988	59,988	59,988	59,988	100%	0	0	METROS LINEALES	152	152	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD SANTO SANTIAGO	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	MOYAHUJA DE ESTRADA	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS LINEALES	400	400	100%	
AMPLIACION PUENTE VEHICULAR	55-VILLANUEVA	EL JAGUEY	RURAL	143,438	143,438	143,438	143,438	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS Y SON 264 Y EL AVANCE ES EL 100%
REHABILITACION DE LATERALES Y ELECTRIFICACION DE PUENTE PRINCIPAL 2DA ETAPA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	572,420	572,420	572,420	572,420	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE Y EL AVANCE FISCO ES DE 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO JOMULCO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	398,614	398,614	398,614	199,307	50%	0	0	METROS LINEALES	109	0	0%	OBRA RECIENTE APROBADA
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ARROYO DE LA ALMOLOYA (PRIVADA JOAQUIN AMARO)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	99,607	99,607	99,607	53,028	53%	0	0	METROS LINEALES	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUENTE PEATONAL Y SERA 1 PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ARROYO AMOXOCHITL	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS LINEALES	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	31-MONTE ESCOBEDO	COLONIA VICENTE GUERRERO	RURAL	88,784	88,784	88,784	88,784	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LAS PILITAS	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	222,687	222,687	222,687	222,687	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LIBRAMIENTO QUE COMUNICA HUEJUCAR LAGUNA GRANDE	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	222,687	222,687	222,687	222,687	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE ZACATECAS 2DA. ETAPA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	417,000	417,000	417,000	417,000	100%	0	0	METROS LINEALES	24	24	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA AUTOMATICAMENTE APARECE METROS LINEALES, CUANDO EL LA OBRA SE CONTEMPLA COMO OBRA O BIEN EN METROS CUADRADOS SIENDO ESTOS 263.58
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR 2DA. ETAPA EN LA JOYA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	METROS LINEALES	8	8	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECEN OPCIONES, AUTOMATICAMENTE APARECE METROS LINEALES, CUANDO SE CONTEMPLA METROS CUADRADOS SIENDO ESTOS 8 POR 5 IGUAL A 40 METROS CUADRADOS EL TOTAL DE METAS
TERMINACION DE ANDADOR FRACCIONAMIENTO PARADOR FRACCIONAMIENTO BAJIO BLANCO	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	MOYAHUJA DE ESTRADA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS LINEALES	600	600	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTAJE Y TABE EN PUENTE DE BOULEVARD	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	161,611	161,611	161,611	161,611	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	37-PANUJO	PANUJO	URBANO	126,250	126,250	126,250	126,250	100%	0	0	METROS LINEALES	80	80	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LA PLOMOSA	37-PANUJO	PANUJO	URBANO	139,250	139,250	139,250	139,250	100%	0	0	METROS LINEALES	80	80	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COM PROGRESO	39-RIO GRANDE	PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO)	RURAL	237,080	237,080	237,080	237,080	100%	0	0	METROS LINEALES	79	79	100%	M2
SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE EL ZAPOTE	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS LINEALES	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	46-TEPETONGO	CAPULIN DE LOS SALINAS	RURAL	24,500	24,500	24,500	24,500	100%	0	0	METROS LINEALES	30	30	100%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DEL CAPULIN DE LOS SALINAS. EJERCICIO 2009
APORTACION AL PROGRAMA 3 X 1 PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	LOS FRESNOS	RURAL	34,676	34,676	34,676	34,676	100%	0	0	METROS LINEALES	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE ESTRUCTURA METALICA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	AGUAJES DE ABAJO	RURAL	168,295	168,295	168,295	168,295	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN PUENTE PEATONAL EN ARROYO HORNITOS	50-VETAGRANDE	EL LAMPOTAL	RURAL	18,800	18,800	18,800	18,800	100%	0	0	METROS LINEALES	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	55-VILLANUEVA	LOS CAÑOS	RURAL	280,031	280,031	280,031	280,031	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	24,516	24,516	24,516	24,516	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ARROYO DE LA PENITENCIA ENTRE CALLE PINOS Y AVENIDA SAN TADEO	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	98,062	98,062	98,062	98,062	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	HUBO ERROR EN LA CANTIDAD YA QUE ESTA OBRA SE REALIZARA EN DOS ETAPAS, YA QUE LOS BENEFICIARIOS NO APORTARAN NADA Y LA OBRA SE PRESUPUESTO POR 122,578.00
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	55-VILLANUEVA	LA TINAJA	RURAL	160,476	160,476	160,476	160,476	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
CONSTRUCCION DE RAMPAS ACCESO PUENTE PLAZA DE TOROS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	650,000	650,000	650,000	649,161	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,480	1,480	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION PUENTE	55-VILLANUEVA	LAGUNA DEL CARRETERO	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
MURO DE APOYO EN PUENTE PEATONAL EN EL RIO	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	43,964	43,964	43,964	43,964	100%	0	0	0	METROS LINEALES	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE MANUEL PAYNO FRAAC. LOPEZ VELARDE	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	149,505	149,505	149,505	149,505	100%	0	0	0	METROS LINEALES	310	310	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$ 7,869.00 PARA UN TOTAL DE \$157,374.00
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE UNA LAS CALLES XOCHITL A GUERRERO	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	92,956	92,956	92,956	92,956	100%	0	0	0	METROS LINEALES	59	59	100%	
AMPLIACION COMPLEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LAS PILITAS(RAMPA Y ELEVACION DE CORONAS)	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	35,999	35,999	35,999	35,999	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA EN PUENTE PEATONAL AL RIO FRIO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	
REHABILITACION ESCALINATA EN EL PUENTE LA GANADERA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	71,523	71,523	71,523	35,454	50%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
GASTOS NO CONTEMPLADOS EN LATERALES EN LATERALES DEL PUENTE	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	160,020	160,020	160,020	160,020	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
OTROS																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PARA UNIDAD DEPORTIVA	1-APOZOL	APOZOL	URBANO	118,000	118,000	118,000	118,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE MUSEO MUNICIPAL	1-APOZOL	APOZOL	URBANO	305,000	305,000	305,000	305,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL	1-APOZOL	LOS LLAMAS (SAN ISIDRO)	RURAL	80,170	80,170	80,170	80,170	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO AC-20 LIBRE A BORDO Y 400 LTRS DE EMULSION DE ROMPIENTO RAPIDO LIBRE A BORDO EN F.LLO. EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	453,100	453,100	453,100	453,100	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	200	0	0%	FORTALECIMIENTO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PARA VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS
ADQUISICION DE 205 M3 DE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO AC-20 Y 4000 LITROS DE EMULSION PARA BACHEO EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	494,500	494,500	494,500	494,500	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	200	0	0%	FORTALECIMIENTO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
BACHEO EN LA ZONA URBANA DE PAVIMENTO HIDRAULICO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	429,217	429,217	429,217	365,005	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN COM. HIDALGO DE OJUELOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,808,112	1,808,112	1,808,112	1,808,112	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,271	4,700	51%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y DRENAJE EN LA CALLE ORO DE LA COL. LA FORTUNA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	995,888	995,888	995,888	995,888	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. VENUSTUANO CARRANZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,970	111,970	111,970	111,970	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	403	0	0%	
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,789,472	4,789,472	4,789,472	4,789,472	100%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN RIVER	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	681,402	681,402	681,402	681,402	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CHAUHTEMOC	10-FRESNILLO	RIO FLORIDO	URBANO	1,045,347	1,045,347	1,045,347	1,045,347	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GOMEZ FRIAS	10-FRESNILLO	RIO FLORIDO	URBANO	1,038,470	1,038,470	1,038,470	1,038,470	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,958	4,958	100%	
PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	10-FRESNILLO	RIO FLORIDO	URBANO	337,009	337,009	337,009	337,009	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES	10-FRESNILLO	COLONIA GUANAJUATO	RURAL	847,507	847,507	847,507	847,507	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RIO GRUALBA DEL LA COL. DEL VALLE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	634,625	634,625	634,625	634,625	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
PAVIMENTO DE CALLE ZURITA Y CUARZO DE LA COL. REAL DE MINAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	348,157	348,157	348,157	348,157	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	722	722	100%	
PAVIMENTO EN CALLE PLATA Y ZINC DE LA COL. GOMEZ SADA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	316,110	316,110	316,110	316,110	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTO EN CALLE RIO BALSAS DE LA COL. DEL VALLE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	882,922	882,922	882,922	882,922	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
PAVIMENTO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN LA COL. PLAN DE AYALA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	452,592	452,592	452,592	452,592	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIBERNETICA DE LA COL. INDUSTRIAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	467,703	467,703	467,703	467,703	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EL MEZQUITE DE LA COL. BARRIO ALTO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	381,474	381,474	381,474	381,474	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO APOLO DE LA COL. INDUSTRIAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	498,293	498,293	498,293	498,293	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 8 DE AGOSTO DE LA COL. PLAN DE AYALA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	504,257	504,257	504,257	504,257	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. GOMEZ SADA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,746	415,746	415,746	415,746	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN PROL. ZARAGOZA DE LA COL. ESPARZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,092,799	1,092,799	1,092,799	1,092,799	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,866	5,866	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN COL. MINERA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	334,264	334,264	334,264	318,039	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO Y DRENAJE EN CALLE PEDRO MORENO DE LA COL. INDUSTRIAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	627,840	627,840	627,840	627,840	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRULICO Y DRENAJE EN CALLE EUSEBIO GUERRERO DEL FRACCIONAMIENTO EL MINERAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,449	449,449	449,449	449,449	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
PAVIMENTO Y DRENAJE EN PRIMERA DE NARCISO MENDOZA EN LA COL. MARAVILLAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	625,358	625,358	625,358	500,262	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA TERMINADA
TERMINACION DE GUARNICIONES EN C. CHINAMECA DE LA COL. NUEVA ESPERANZA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,127	13,127	13,127	13,127	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	OBRA TERMINADA
TRANSFERENCIA ECONOMICA AL PROGRAMA 3X1 VARIAS OBRAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,999,150	2,999,150	2,999,150	2,999,150	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	VARIAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
TRANSFERENCIA ECONOMICA PARA EL PROGRAMA HABITAT (VARIAS OBRAS)	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,950	6,000,950	6,000,950	6,000,950	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	VARIAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	262,500	262,500	262,500	262,500	100%	0	0	0 TONELADA	175	175	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	COLONIA ANTONIO R. VELA (SAN LORENZO)	RURAL	465,000	465,000	465,000	465,000	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION.
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA VARIAS OBRAS DEL PROGRAMA PESO X PESO CONVENIO CON SECOF	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0 TONELADA	200	200	100%	
COMPRA DE ARENA PARA LA PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,930	74,930	74,930	74,930	100%	0	0	0 METRO CUBICO	995	995	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL LIENZO CHARRO (PROGRAMA 3X1)	16-GENERAL PANFILO NATERA	NORIA DEL CERRO DE SANTIAGO (EL CERRO)	RURAL	149,400	149,400	149,400	149,400	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO DEL DIVINO ROSTRO	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PANFILO NATERA	URBANO	483,800	483,800	483,800	0	0%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	16-GENERAL PANFILO NATERA	RANCHO NUEVO	RURAL	336,520	336,520	186,520	150,000	45%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO CARRETERA LA TESORERA-NORIA DEL CERRO TRAMO DEL 0+000 AL KM. 0+836.	16-GENERAL PANFILO NATERA	EL SAUCITO (EL HORNO)	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO E. C. OJICALIENTE-GRAL. PANFILO NATERA-TAHONAS DEL KM. 0+000 AL KM. 3+920 Y CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION	16-GENERAL PANFILO NATERA	TAHONAS	RURAL	6,170	6,170	6,170	6,170	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA PUBLICA	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PANFILO NATERA	URBANO	12,918	12,918	12,918	12,918	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTR. DE BOULEVARD DE ACCESO A LA CAB. MUNICIPAL. CONSTR. DE BOULEVARD DE ACCESO A EL SAUCITO Y CONSTR. DE BOULEVARD DE ACCESO A EL SALADILLO	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,302	22,302	22,302	22,302	100%	0	0	0 PROYECTO	3	3	100%	
REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA	16-GENERAL PANFILO NATERA	GUANAJUATILLO	RURAL	20,298	20,298	20,298	20,298	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZUELA PUBLICA	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN PABLO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON MARIANA TRINITARIA PARA ADQUISICION DE CEMENTO PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS, POZOS DE VISITA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	434,420	434,420	434,420	434,420	100%	0	0	0 TONELADA	200	200	100%	
ACARREO DE GRAVA ARENA PARA PAVIMENTACION DE CALLES	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	90,539	90,539	90,539	90,539	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,400	5,400	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
ADQUISICION DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS EN CONVENIO CON SECOP	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,842	6,842	100%	11
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTRACIMIENTO EN EL JARDIN	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	8,787	8,787	8,787	8,787	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA CASA DE SALUD	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	43	43	100%	
REHABILITACION Y REFORESTACION DE LA PLAZA COMUNITARIA	18-HUANUSCO	SAN JOSÉ DE LA PALMA	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA CANCELADA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	EL RODEO	RURAL	93,680	2,450	93,680	2,450	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,424	1,424	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE PORTICO EN CAPILLA "SAN FRANCISCO" DE EL TECOLOTE, JALPA, ZAC.	19-JALPA	SAN FRANCISCO (EL TECOLOTE)	RURAL	37,775	2,275	37,775	2,275	100%	0	0	0	MZ. BARDAS, CERCOS	34	34	100%	OBRA TERMINADA 2009
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE JARDIN EN LA COLONIA UNION OBRERA, JALPA, ZAC.	19-JALPA	COLONIA UNION OBRERA	RURAL	239,499	4,658	239,499	4,658	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100% UN JARDIN.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADAS EN CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL EN EL BARRIO DE LA CRUZ, JALPA, ZAC.	19-JALPA	BARRIO DE LA CRUZ (PAREDES BLANCOS)	RURAL	39,156	1,351	39,156	1,351	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	288,499	29%	0	0	0	APOYO	1	0	30%	
CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL, CIENEGA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	229,496	229,496	229,496	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	361	0	0%	OBRA RECIENTE APROBADA
CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	20-JEREZ	EL CARGADERO	RURAL	115,911	115,911	115,911	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	622	0	0%	OBRA RECIENTE APROBADA
CONSTRUCCION DE ACCESO, FRACC. FOVISSTE	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEHICULAR	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	128,000	128,000	128,000	80,000	63%	0	0	0	METRO CUADRADO	34	0	0%	OBRA RECIENTE APROBADA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA VEHICULAR	20-JEREZ	TANQUE DE SAN JUAN	RURAL	114,314	114,314	114,314	71,446	62%	0	0	0	METRO CUADRADO	139	0	0%	OBRA RECIENTE APROBADA
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN AREA VERDE, COL. EL VERGEL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,011	75,011	75,011	57,509	77%	0	0	0	METRO CUADRADO	605	605	100%	
CONSTRUCCION DE BACHE STOP EN CAMPO DE BEISBOL	20-JEREZ	JUANA GONZALEZ	RURAL	16,069	16,069	16,069	16,069	100%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO PARA MUJERES	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	0	CANCHA	1	0	0%	OBRA RECIENTE APROBADA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL INFANTIL 2DA. ETAPA, COL. ARTESANOS	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRACC. JARDINES DE JEREZ	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	157,091	157,091	157,091	157,091	100%	0	0	0	CANCHA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA Y REHABILITACION DE AREA VERDE EN PROL. CALLEJON ALLENDE	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	190,000	190,000	190,000	0	0%	0	0	0	CANCHA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE PUEBLO 1ER. ETAPA, COL. FRENTE POP. NORTE	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	137,992	137,992	137,992	76,662	56%	0	0	0	METRO CUADRADO	133	7	5%	
CONSTRUCCION DE CASA DE PUEBLO 1ER ETAPA, COL. MAGISTERIAL	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	180,132	180,132	180,132	100,073	56%	0	0	0	METRO CUADRADO	664	60	9%	
CONSTRUCCION DE CASETA EN CAMPO DEPORTIVO "RAUL ACUÑA"	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	74,659	74,659	74,659	74,659	100%	0	0	0	CASETA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE CDC ARTESANAL, ZONA CENTRO (APORT HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	281	48	17%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CASA DE PUEBLO, COL. UNION SANTA CRUZ	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	96,620	96,620	96,620	96,620	100%	0	0	0	METRO LINEAL	98	98	100%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y MUROS EN CASA DE PUEBLO	20-JEREZ	EL MORAL	RURAL	32,102	32,102	32,102	32,102	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	56	6	10%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CETIS 114 (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	332,387	332,387	332,387	332,387	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO, GRADAS Y BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	LA GAVIA	RURAL	234,875	234,875	234,875	234,875	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO, GRADAS Y BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	LA GAVIA	RURAL	234,875	234,875	234,875	234,875	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FIRME PARA RECICLADORA EN RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	146,294	146,294	146,294	146,294	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	315	30	10%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO DEL BAJIO, COL. PATRIA NUEVA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	245,622	245,622	245,622	245,622	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CENTRO DE SALUD	20-JEREZ	LOS HARO	RURAL	88,207	88,207	88,207	88,207	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	300	180	60%	
CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE PARA SKATOOS	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	212,589	212,589	212,589	106,294	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	100	0	0%	OBRA RECIENTE APROBADA
CONSTRUCCION DE SALÓN EJIDAL 2DA. ETAPA	20-JEREZ	ERMITA DE LOS CORREA	RURAL	145,471	145,471	145,471	145,471	100%	0	0	0 SALÓN	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL CANCHA GALEANA, ZONA CENTRO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	336,254	336,254	336,254	250,009	74%	0	0	0 METRO LINEAL	42	6	15%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CAMPO DE FUTBOL "RAMON LOPEZ VELARDE"	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	346,266	346,266	346,266	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	138	55	40%	
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CASA DEL PUEBLO	20-JEREZ	LO DE SALAS DE ARRIBA	RURAL	30,594	30,594	30,594	30,594	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	71	71	100%	
COSNTRUCCION DE SANITARIOS	20-JEREZ	EL BAJIO DE CLARA	RURAL	59,591	59,591	59,591	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	143	0	0%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL ESC. PRIM. "FRANCISCO GOYTIA"	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	90%	
REHABILITACION DE CANCHA Y BAÑOS EN AREA VERDE, FRACC. R.L.V.	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	180,201	180,201	180,201	180,201	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	50%	
REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL, COL. ARTESANOS	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	110,738	110,738	110,738	110,738	100%	0	0	0 METRO LINEAL	220	0	0%	
REHABILITACION DE VADO	20-JEREZ	ESTANCIA DE LOS GARCIA	RURAL	80,052	80,052	80,052	80,052	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	366	366	100%	
REMODELACION DE JARDIN JUAREZ, 2DA ETAPA, ZONA CENTRO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	650,000	650,000	650,000	600,000	92%	0	0	0 OBRA	1	0	10%	
TERMINACION DE CASA DE PUEBLO, 1ER ETAPA, COL. MERCADERES	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	73,606	73,606	73,606	73,606	100%	0	0	0 METRO CUBICO	89	44	50%	
TERMINACION DE CASA DE PUEBLO 1ER. ETAPA, FRACC. LOS SAUCES	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	180,000	180,000	180,000	150,009	83%	0	0	0 METRO LINEAL	717	215	30%	
TERMINACION DE CASA DE PUEBLO, 2DA. ETAPA, FRACC. EL DURAZNILLO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	252	252	100%	
TERMINACION DE CORTINA	20-JEREZ	ORDÓÑEZ	RURAL	59,559	59,559	59,559	59,559	100%	0	0	0 METRO CUBICO	22	0	0%	
TERMINACION DE SANITARIOS EN CASA DEL PUEBLO	20-JEREZ	SAN CAYETANO	RURAL	29,998	29,998	29,998	29,998	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	166	133	80%	
ADQUISICION DE CEMENTO PARA REALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO QUE YA ESTABAN AUTORIZADAS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 TONELADA	275	275	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO GRIS (CONVENIO CON SECOP PROGRAMA PESO POR PESO)	22-JUAN ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	FUE CANCELADO PARA REALIZAR VARIAS ADQUISICIONES DE CEMENTO EN OTRAS PARTES YA QUE NO SE COMPRO DEONDE SE PRETENDIA (CONVENIO CON SECOP) PARA DIVERSAS OBRAS
CONSTRUCCION DE CANAL DE MAMPOSTERIA EN ARROYO DE LA PILA TRAMO FRANCISCO I. MADERO-ALTAMIRANO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	FUE CANCELADO PARA REALIZAR OTRAS OBRAS
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 SE SEPTIEMBRE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	12,160	12,160	12,160	12,160	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS DEL AUDITORIO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	448,872	448,872	448,872	417,589	93%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ZAMPEADO Y DENTELLONES CON MAMPOSTERIA EN PUENTE DE CRUZ DE LA COMUNIDAD	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	21,569	21,569	21,569	21,569	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	50	50	100%	
APORTACION PARA CONCRETO EN ARROYO GUADALUPE VICTORIA (GESTION 3X1)	23-JUCHIPILA	BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
APORTACION PARA CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA MEZQUITERA NORTE Y SUR (GESTION 3X1)	23-JUCHIPILA	MEZQUITERA SUR	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
APORTACION PARA CONCRETO EN VARIAS CALLES DEL REMOLINO (GESTION 3X1)	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
APORTACION PARA LA REMODELACION DEL TEMPLO 3ERA. ETAPA PROG. 3X1	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MURO DE MAMPOSTERIA EN EL INTERIOR DEL PANTEON MUNICIPAL	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	155	155	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ALAMEDA PRINCIPAL (3 ETAPA)	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	1,213,120	1,213,120	1,213,120	1,213,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL COM 20 DE NOVIEMBRE	29-MIGUEL AUZA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA ANA)	RURAL	132,480	132,480	132,480	132,480	100%	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	
INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL LOS VENADOS	29-MIGUEL AUZA	EMILIO CARRANZA	RURAL	132,480	132,480	132,480	132,480	100%	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	
INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL "TEQUILEROS"	29-MIGUEL AUZA	EMILIO CARRANZA	RURAL	132,480	132,480	132,480	132,480	100%	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	
INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL Y LIENZO CHARRO	29-MIGUEL AUZA	COLONIA MIGUEL ALEMÁN	RURAL	220,800	220,800	220,800	220,800	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	
ACONDICIONAMIENTO DEL CORREDOR TEXTIL	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 CONSTRUCCION DE BARRA Y DESCANSO PANTEON LOS CERRITOS	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	133,108	133,108	133,108	133,108	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
BANQUETA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE PASO DEL RIO	30-MOMAX	PASO DEL RIO	RURAL	141,607	141,607	141,607	97,367	69%	0	0	METRO CUADRADO	888	0	0%	CEMENTO ADQUIRIDO MEDIANTE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA
BANQUETA DE LA CALLE CIUDADELA A LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	18,016	18,016	18,016	5,176	29%	0	0	METROS CUADRADOS	120	0	0%	PAGO DE GRAVA - ARENA
CUNETAS DETRAS DEL PANTEON MUNICIPAL	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	181,793	181,793	181,793	181,793	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	
CAJA PARA RECICLAR BASURA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	281,000	281,000	281,000	281,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO	31-MONTE ESCOBEDO	FRANCIA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ZONA DE DESACELERE E INSTALACION HIDRAULICA EN ACCESO HOSPITAL	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	326,395	326,395	326,395	326,395	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL SISTEMA MUNICIPAL DIF	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	29,120	29,120	29,120	29,120	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
URBANIZACION Y ACCESO A BASE DE OBRAS DE CEMENTO	31-MONTE ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	703,000	703,000	703,000	703,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN FRACCIONAMIENTO LAS TROJES	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	51,645	51,645	51,645	51,645	100%	0	0	METRO LINEAL	922	922	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA)	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	LUXPALA	RURAL	501,194	501,194	501,194	501,194	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	MOYAHUJA DE ESTRADA	URBANO	700,000	700,000	70,000	700,000	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
APORT. MPAL. PARA LA DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN FRACC. SANTA CRUZ	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN FRACC. NUEVA GALICIA PROG. DE PIE DE CASA	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE VARIAS OBRAS EN DANIEL CAMARENA	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FEDERAL HABITAT2009	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APORTACION DEL MUNICIPIO , DE 8 OBRAS A EJECUTAR BAJO EL PROGRAMA HABITAT 2009.
COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPO EN UNIDAD DEPORTIVA	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	191,225	191,225	191,225	191,225	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL EN EL BOULEVARD 4A. ETAPA EN LA CABECERA	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	METROS LINEALES	2,000	2,000	100%	OBRA EN LA CUAL SE CONSTRUIRAN GUARNICIONES Y ARREGLO CON ARBOLES Y PLANTAS EN CAMELLON CENTRAL.
CONSTRUCCION DE CENTRO HISTORICO 2DA. ETAPA	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE ILUMINACION EN ACUEDUCTO LOS ARCOS	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	536,402	536,402	536,402	536,402	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
S/N	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LAGUNA DE OXIDACION	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA POZO COLORADO	RURAL	90,939	90,939	90,939	90,939	100%	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO	35-NORIA DE ANGELES	MARAVILLAS	RURAL	125,997	125,997	125,997	125,997	100%	0	0	METRO LINEAL	392	392	100%	
INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL EN LAGUNA DE OXIDACION	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	57,224	57,224	57,224	57,224	100%	0	0	METRO LINEAL	175	175	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE ESPACIOS FISICOS EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	206,318	206,318	206,318	206,318	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11
AMPLIACION DE ESPACIOS FISICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	82,929	82,929	82,929	82,929	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ESPACIOS FISICOS EN PARQUE RECREATIVO COMUNITARIO ZDA. ETAPA COL. PAMANES	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	254,688	254,688	254,688	254,688	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 3X1 ATENCION MIGRANTES 2009	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	403,787	403,787	403,787	403,787	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2009	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	5,448,045	5,448,045	5,448,045	5,448,045	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PESO A PESO (CONVENIO CON SECOP)	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	198,964	198,964	198,964	198,964	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (RELOJ DE LA IGLESIA)	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA EN EL FRACCIONAMIENTO LA HACIENDITA	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	339,134	339,134	339,134	339,134	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,500	2,500	100%	
REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE SIMAPAO (SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE)	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	25,574	25,574	25,574	25,574	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO DE BEIS BOL OJOCALIENTE	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	72,568	72,568	72,568	72,568	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO (ARENA Y GRAVA) PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	37-PANUCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METRO CUBICO	2,617	2,617	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE BALAUSTRAS DE CANTERA EN LA PLAZA PRINCIPAL (JARDIN)	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	233,480	233,480	233,480	233,480	100%	0	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	66,478	66,478	66,478	66,478	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	37-PANUCO	SAN ANTONIO DEL CIPRES	URBANO	256,750	256,750	256,750	256,750	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	37-PANUCO	MULEROS	RURAL	81,756	81,756	81,756	81,756	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE EXPLANADA 2DA. ETAPA	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	893,414	893,414	893,414	893,414	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA 2DA. ETAPA	37-PANUCO	LAGUNA SECA	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	37-PANUCO	SAN ANTONIO DEL CIPRES	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 2DA. ETAPA	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL (JARDIN)	37-PANUCO	SAN JUAN	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	256,750	256,750	256,750	256,750	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
ILUMINACION DE LA IGLESIA	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	28,077	28,077	28,077	28,077	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
ILUMINACION DEL AUDITORIO	37-PANUCO	LAGUNA SECA	RURAL	26,469	26,469	26,469	26,469	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
ILUMINACION DEL AUTOTRIO	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	30,273	30,273	30,273	30,273	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
PAGO DE AGARREO DE MATERIAL CEMENTO GRIS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	37-PANUCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	TONELADA	300	300	100%	CONCLUIDA AL 100%
PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA COMUNITARIA	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONCLUIDA AL 100%
REABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL	37-PANUCO	MULEROS	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL (JARDIN)	37-PANUCO	SAN ANTONIO DEL CIPRES	URBANO	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA COL. LLANEROS, BUENOS AIRES Y HALCONES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	914,814	914,814	914,814	914,814	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	HABITAT 914,818.00 FONDO IV 266,364

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA EN PARQUE FRACCTO LA TRINIDAD	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	79,579	79,579	79,579	79,579	100%	0	0	0 METRO LINEAL	44	44	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON DE COM. BOQUILLA DE ARRIBA	39-RIO GRANDE	BOQUILLA DE ARRIBA	RURAL	182,056	182,056	182,056	182,056	100%	0	0	0 METRO LINEAL	280	280	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN SALON DE REUNIONES	39-RIO GRANDE	PASTELERA	RURAL	14,648	14,648	14,648	14,648	100%	0	0	0 METRO LINEAL	27	27	100%	BENEFICIARIOS 3,662.00
CONSTRUCCION DE GRADAS EN LIENZO CHARRO 2DA ETAPA, COM ANASTACIO V. HINQUOSA	39-RIO GRANDE	ANASTASIO V. HINQUOSA	RURAL	228,861	228,861	228,861	228,861	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	166	166	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FLORES MAGON, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	170,709	170,709	170,709	170,709	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES EN COL. JARDINES DEL RIO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	441,280	441,280	441,280	441,280	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	189	189	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SALON DE REUNIONES COM SAN FELIPE	39-RIO GRANDE	SAN FELIPE	RURAL	74,148	74,148	74,148	74,148	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN PLANTA PURIFICADA, COM LA FLORIDA	39-RIO GRANDE	LA FLORIDA	RURAL	114,419	114,419	114,419	114,419	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	29	29	100%	M2
OBRA COMPLEMENTARIA EN MURO PERIMETRAL EN PANTEON	39-RIO GRANDE	BOQUILLA DE ARRIBA	RURAL	40,498	40,498	40,498	40,498	100%	0	0	0 METRO LINEAL	125	125	100%	
REHABILITACION DE BIBLIOTECA COM MANCILLAS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	190,989	190,989	190,989	190,989	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	68	68	100%	COM MANCILLAS
REHABILITACION DE LIENZO CHARRO	39-RIO GRANDE	LOS CONDES	RURAL	53,865	53,865	53,865	53,865	100%	0	0	0 METRO LINEAL	613	613	100%	BENEFICIARIOS 13,466.00
REHABILITACION DE SALON DE REUNIONES COM DE LOS NUÑEZ	39-RIO GRANDE	LOS NUÑEZ	RURAL	42,083	42,083	42,083	42,083	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	75	75	100%	
REHABILITACION DE SALON DE REUNIONES COM LAS PIEDRAS	39-RIO GRANDE	LAS PIEDRAS	RURAL	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	35	35	100%	
REHABILITACION DE SALON DE REUNIONES COM TIERRA BLANCA	39-RIO GRANDE	TIERRA BLANCA	RURAL	33,600	33,600	33,600	33,600	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	691	691	100%	
TERMINACION DE SALON DE REUNIONES COL FLORES MAGON	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	52,869	52,869	52,869	52,869	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	54	54	100%	
TERMINACION DE SALON DE REUNIONES COL PROGRESO	39-RIO GRANDE	PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO)	RURAL	229,527	229,527	229,527	229,527	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	214	214	100%	
TERMINACION DE SALON DE REUNIONES DE LA CAPITAL COM LOS DONDE	39-RIO GRANDE	LOS CONDES	RURAL	160,576	160,576	160,576	160,576	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	192	192	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS, TECHO Y BANOS EN CAMPO DE FUTBOL	4-BENITO JUAREZ	FLORENCIA	URBANO	151,507	151,507	151,507	151,507	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE CALLEJONES EN DIFERENTES COMUNIDADES	4-BENITO JUAREZ	LOS CAMPOS	RURAL	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	32	0	0%	EN COMUNIDAD DONDE SE EJECUTA ESTA OBRA NO ES UNA SOLA, SIN EMBARGO SOLO SE REPORTA EN LOS CAMPOS POR SER LA MAS GRANDE Y NO ESTA LA OPCION DE VARIAS COMUNIDADES.
APLANADOS EN SALÓN COMUNITARIO	40-SAIN ALTO	QUINCE DE SEPTIEMBRE (SANTA ROSA)	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	600	600	100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL CASTRO	40-SAIN ALTO	EL CASTRO	RURAL	48,000	48,000	48,000	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	67	0	0%	
REGENERACION DE BULEVAR EN EMILIANO ZAPATA	40-SAIN ALTO	EMILIANO ZAPATA (SAN JOSE)	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TECHADO DE CANCHA COMUNITARIA	40-SAIN ALTO	EL CAZADERO	RURAL	439,680	439,680	439,680	439,629	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	600	600	100%	
ADQUISICION DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DIVERSAS	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301,000	301,000	301,000	286,443	95%	0	0	0 METRO CUBICO	2,150	2,000	93%	
CONSTRUCCION DE MURO Y CAMELLON EN CALLE FERROCARRILEROS EN BARRIO EL CHEPINQUE	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	19,586	19,586	19,586	9,793	50%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACION DE CASA DEL PUEBLO CAB. MUNICIPAL	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	100,750	100,750	100,750	100,750	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ATRIO Y MURO PERIMETRAL EN CASA DEL PUEBLO	45-TEPECHTLAN	SAN PEDRO OCOTLAN	RURAL	38,000	38,000	38,000	26,114	69%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN PROYECTO DE LA PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO EN CAMINO AL SAUZ	45-TEPECHTLAN	SANTIAGO NEXCALITAN	RURAL	220,620	220,620	220,620	220,620	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	730	73%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTIC (OBRAS DE DRENAJE CAMINO AL SAUZ)	45-TEPECHTLAN	SANTIAGO NEXCALITAN	RURAL	780,000	780,000	780,000	750,269	96%	0	0	0 OBRA	1	1	80%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y CUNETAS EN CALLE DEL NIÑO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CUMBRES	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	196,000	196,000	196,000	196,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 REHABILITACION DE CASA DEL PUEBLO	45-TEPECHTLAN	CERRO CHINO	RURAL	2 40,000	3 40,000	4 40,000	5 40,000	100%	6 0	7 0	8 0 OBRA	9 1	10 1	100%	11
REHABILITACION DE CASA DEL PUEBLO EN TALESTEIPA	45-TEPECHTLAN	TALESTEIPA	RURAL	29,800	29,800	29,800	29,800	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-TEPECHTLAN	LA LOMA	RURAL	45,000	45,000	45,000	25,031	56%	0	0	0 METRO CUADRADO	45	23	51%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y APLANADO EN MURO EN LA CAPILLA	46-TEPETONGO	EL MARESITO	RURAL	42,399	42,399	42,399	42,399	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y APLANADO EN MURO EN LA CAPILLA EN LA COMUNIDAD DEL MARECITO. EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE GLORIETA	46-TEPETONGO	VIBORAS	RURAL	180,160	180,160	180,160	180,160	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LA COMUNIDAD DE VIBORAS. EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL	46-TEPETONGO	EL CUIDADO	RURAL	24,280	24,280	24,280	24,280	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DEL CUIDADO. EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL	46-TEPETONGO	EL CUIDADO	RURAL	9,750	9,750	9,750	9,750	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DEL CUIDADO. EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL	46-TEPETONGO	ARROYO SECO DE ENMEDIO	RURAL	248,164	248,164	248,164	248,164	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO DE ENMEDIO MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 2009.
CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL	46-TEPETONGO	ARROYO SECO DE ENMEDIO	RURAL	221,461	221,461	221,461	221,461	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO DE ENMEDIO MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1. EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL	46-TEPETONGO	EL SALITRE	RURAL	115,840	115,840	115,840	115,840	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1. EJERCICIO 2009
INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN EL CAMPO DE BEISBOL	46-TEPETONGO	ARROYO SECO DE ARRIBA	RURAL	105,278	105,278	105,278	105,278	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN LA CANCHA DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO DE ARRIBA. EJERCICIO 2009
APORTACION A LA OBRA 08944048CP CONSTRUCCION DE PARQUE LA ALAMEDA PRIMERA ETAPA OBRA DEL EJERCICIO 2008	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE PARQUE ALAMEDA TERCERA ETAPA. EN REALIDAD NO FUE UNA OBRA SINO UNA APORTACION QUE SE CUBRIO PUESTO QUE LA SEPLADER NO CUBRIO ESTE MONTO EN EL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE CASA DE JUBILADOS SEGUNDA ETAPA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	62,114	62,114	62,114	62,114	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO Y BARDEO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	1,369,700	1,369,700	1,369,700	1,369,700	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y TERMINACION DE PORTICO DE ACCESO PREPARATORIA UAZ VII	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	VILLARREALES (SAN ISIDRO)	RURAL	187,988	187,988	187,988	187,988	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
CONSTRUCCION DE PARQUE LA ALAMEDA SEGUNDA ETAPA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	1,320,988	1,320,988	1,320,988	1,051,449	80%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO EN GRADAS EN EL CAMPO DEPORTIVO LA ALBERCA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	87,825	87,825	87,825	87,825	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	127	127	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
REHABILITACION DE LA CASA DEL PUEBLO (CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO TECHO)	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	SAN JOSE DE VELADORES	RURAL	190,476	190,476	190,476	190,476	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	160	160	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	1,278,351	1,278,351	1,278,351	1,278,351	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CUARTA ETAPA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA SEGUNDA ETAPA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TERCERA ETAPA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL PROGRAMA 3X1	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO (CONVENIO CON LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA, A.C.)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	214,000	214,000	214,000	214,000	100%	0	0	0	0	0	0%	11
CONSTRUCCION DE BULEVAR ACCESO NORTE 3ERA. ETAPA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	49-VALPARAISO	COLONIA PROGRESO (LA CADENA)	RURAL	114,950	114,950	114,950	114,950	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	49-VALPARAISO	J. JESUS GONZALEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	149,600	149,600	149,600	149,600	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	49-VALPARAISO	J. JESUS GONZALEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	295,400	295,400	295,400	295,400	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	49-VALPARAISO	LA CAÑADA	RURAL	374,370	374,370	374,370	374,370	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	49-VALPARAISO	LAS PILAS DEL ALAMO	RURAL	106,835	106,835	106,835	106,835	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	183,920	183,920	183,920	183,920	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	49-VALPARAISO	SANTA POTENCIANA DE ARRIBA (CIANA DE ARRIBA)	RURAL	380,435	380,435	380,435	380,435	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	49-VALPARAISO	XCCONOSTLE	RURAL	114,376	114,376	114,376	114,376	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ARROYO DE ATOTONILCO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	206,400	206,400	206,400	206,400	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE VADO EN ACCESO A SAN ISIDRO DE LOS GONZALEZ	49-VALPARAISO	SAN ISIDRO DE LOS GLZ. (CORRALES DE PIEDRAS)	RURAL	213,424	213,424	213,424	213,424	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO DEL GACHUPIN COL. ENRIQUE ESTRADA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE HUAINES	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	1,436,580	1,436,580	1,436,580	1,436,580	100%	0	0	0	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE MAGUEY	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	333,175	333,175	333,175	333,175	100%	0	0	0	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	49-VALPARAISO	ATOTONILCO	RURAL	1,537,290	1,537,290	1,537,290	1,537,290	100%	0	0	0	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE ZARAGOZA LADO DERECHO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	269,430	269,430	269,430	269,430	100%	0	0	0	0	0	0%	
SEGUNDA APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	2,625	2,625	2,625	2,625	100%	0	0	0	0	0	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	100%	0	0	0	0	0	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2009	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	318,770	309,439	318,770	518,770	168%	0	0	0	0	0	100%	EL RECURSO FALTANTE SE PAGO DE LOS SOBRIANTES DE OTRAS OBRAS
APOYO PARA BANO Y GUARNICION EN PARQUE DE LA COL. LAURO G. CALOZA	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	0	0	0	3,312	0%	0	0	0	137	137	100%	
CONSTRUCCION DE PISO EN TEMPLO DE SANTA RITA	50-VETAGRANDE	SANTA RITA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	504	504	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZUELA EL CAIMAN 1RA ETAPA	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	50-VETAGRANDE	EL LLANO DE LAS VIRGENES	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0	0	0	100%	
TERMINACION DE SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL	50-VETAGRANDE	SAN JOSE DE LA ERA	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	0	0	100%	
TERMINACION DE SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL	50-VETAGRANDE	SAUCEDA DE LA BORDA	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	0	0	100%	
APORTACION MUNICIPAL A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES: JARDINES DE VERSALLES, SIERRA HERMOSA, ENCANTADA Y GUADIANA DEL FRACCIONAMIENTO COPROVI EN LA CABECERA MUNICIPAL - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	243,750	243,750	243,750	243,750	100%	0	0	0	0	0	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	CHAPARROSA	URBANO	95,210	95,210	95,210	95,210	100%	0	0	0	0	0	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	CHUPADEROS	RURAL	96,622	96,622	96,622	96,622	100%	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS EN EL AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	128,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	0	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11					
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9				
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5												
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJA	51-VILLA DE COS	SARTENEJA	RURAL	186,883	186,883	186,883	186,883	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CHUPADERO	51-VILLA DE COS	CHUPADEROS	RURAL	204,300	204,300	204,300	204,300	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO RUCIO	51-VILLA DE COS	RUCIO DOS	RURAL	204,300	204,300	204,300	204,300	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE SALÓN ARTESANAL COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ SIERRA HERMOSA	51-VILLA DE COS	BENITO JUAREZ (SIERRA HERMOSA)	RURAL	781,425	781,425	781,425	781,425	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE SALÓN PARA USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA	51-VILLA DE COS	EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO)	RURAL	702,280	702,280	702,280	702,280	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUARNICIONES DE CONCRETO EN MALLA DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO	51-VILLA DE COS	VICENTE GUERRERO	RURAL	35,100	35,100	35,100	35,100	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACION DE CANTERA EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALACION DE MALLA EN EL LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS MORISMAS EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	51-VILLA DE COS	CHAPARROSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAYMENTACION CALLE AGUSTIN MELGAR DE LA CABECERA MUNICIPAL	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	52,759	52,759	52,759	52,759	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAYMENTACION DE CALLE BANONCITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	252,823	252,823	252,823	252,823	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIETA	51-VILLA DE COS	LA PRIETA	RURAL	556,300	556,300	556,300	556,300	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA ETAPA DE BASE PARA PAYMENTACION DE CARRETERA EL RUCIO-CERVANTES EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	51-VILLA DE COS	EL RUCIO	RURAL	265,204	265,204	265,204	265,204	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERMINACION DE AUDITORIO EN LA COMUNIDAD DE LA CAMPECHANA	51-VILLA DE COS	LA CAMPECHANA	RURAL	221,242	221,242	221,242	221,242	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADQUISICIÓN DE CEMENTO CONVENIO CON SECOP	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	900,000	900,000	900,000	898,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADQUISICIÓN DE REVOLVEDORAS, MONTENES Y CARRETELLAS PARA EL USO DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	208,000	208,000	208,000	208,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO CRISTO REY SEGUNDA ETAPA	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	101,000	101,000	101,000	101,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTACION PARA RECONSTRUCCION DE ENTRADA Y SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL. (CONVENIO CON SECOP) 2A. ETAPA.	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE GRAYAS Y ARENAS	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	1,060,717	1,069,347	1,069,347	933,233	87%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO	54-VILLA HIDALGO	EL VERDE (EL SOCORRO)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL PUEBLO 1A. ETAPA	54-VILLA HIDALGO	EL SOTOLLILLO	RURAL	59,885	59,885	59,885	59,885	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES	54-VILLA HIDALGO	LAS HUERTAS	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REHABILITACIÓN DEL JARDIN	54-VILLA HIDALGO	EL MAGUEY	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERMINACION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO 2A. 2TAPA.	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	250,000	250,000	250,000	119,031	48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CASA DEL PUEBLO	54-VILLA HIDALGO	LA CERCA (CAN CAN)	RURAL	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CASA DEL PUEBLO	54-VILLA HIDALGO	LOS DÁVILA	RURAL	102,980	102,950	102,950	102,950	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CASA DEL PUEBLO	54-VILLA HIDALGO	SAN ANTONIO DEL BAJO (PUERTO DE PALMAS)	RURAL	110,318	110,318	110,318	110,318	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CASA DEL PUEBLO	54-VILLA HIDALGO	SAN GABRIEL	RURAL	98,070	98,070	98,070	98,070	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIACIÓN DE PANTEÓN	55-VILLANUEVA	TUXTUAC	RURAL	100,784	100,784	100,784	100,784	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIACION DEL PANTEON	55-VILLANUEVA	TUXTUAC	RURAL	100,784	100,784	100,784	103,165	102%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTACION PARA LA AMPLIACION DEL CERCO PERIMETRAL 2DA. ETAPA EN EL PANTEON PROGR. 3X1	55-VILLANUEVA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (MAJADAS)	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
APORTACION PARA REHABILITACION DE LIENZO CHARRO PROGRAMA 3X1	55-VILLANUEVA	TAYAHUA (SAN JOSE DE TAYAHUA)	RURAL	176,331	176,331	176,331	176,331	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA REHABILITACION DE LIENZO CHARRO PROGRAMA 3X1	55-VILLANUEVA	TAYAHUA (SAN JOSE DE TAYAHUA)	RURAL	176,331	176,331	176,331	176,331	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA ZAMPEADO A BASE DE PIEDRA ACCESO EN EL PANTEON	55-VILLANUEVA	TAYAHUA (SAN JOSE DE TAYAHUA)	RURAL	81,004	81,004	81,004	81,004	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EN PROGRAMADO ESTABA INVERTIDA LA CANTIDAD EN LUGAR DE 81,004, ESTABA ESCRITO 81,040
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION DE RAMPAS EN EL PUENTE SANTA GERTRUDIS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	352,119	352,119	352,119	335,212	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	
CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA LA IGLESIA	55-VILLANUEVA	VILLA ZARAGOZA (PALO GORDO)	RURAL	26,700	26,700	26,700	26,700	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL ARROYO DEL TIGRE	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	996,560	996,560	996,560	996,560	100%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	EN UNIDAD DE MEDIDAD ES UN ANEXO
ILUMINACION ESCENICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	185,240	185,240	185,240	185,240	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MURO DE ENRASE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	55-VILLANUEVA	EL FUERTE	RURAL	54,326	54,326	54,326	54,326	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO, RESTAURACION Y RECONSTRUCCION DE LA MERCED	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
RESAURACION CAPILLA DE LA MERCED	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE CHIRIMOYA COL. LOMAS DEL CAPULIN	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	475,608	475,608	475,608	475,608	100%	0	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$25,032.00 PARA UN TOTAL DE \$500,640.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE VERACRUZ COL. LAZARO CARDENAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	120,000	120,000	120,000	116,227	97%	0	0	0	METRO LINEAL	29	29	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON ASFALTO VARIAS CALLES COM. FCO I.MADERO	56-ZACATECAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,196,934	1,196,934	1,196,934	1,196,934	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,380	6,380	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COL. C.T.M.	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	237,647	237,647	237,647	237,647	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,158	1,158	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MANUEL MENDEZ MUÑOZ COL. ARTURO ROMO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	302,444	302,444	302,444	302,444	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	720	720	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$15918 PARA UN TOTAL DE LA OBRA DE \$318,362.00
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE 17 DE SEPTIEMBRE Y 19 DE MARZO COL. CAMINO REAL	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	821,450	821,450	821,450	821,450	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,007	2,007	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$43,234 PARA UN TOTAL DE LA OBRA DE \$864,684.00
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL DIF MUNICIPAL EN LA CALLE ALUMINIO BARRIO TRANCOSITO	57-FRANCOSCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LOS TRIGOS	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	LOS TRIGOS (MESA DE LOS TRIGOS)	RURAL	22,260	22,260	22,260	22,260	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE YERA ETAPA DE CAPILLA DE VELACION EN LOS TRIGOS	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	LOS TRIGOS (MESA DE LOS TRIGOS)	RURAL	51,175	51,175	51,175	51,175	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN ARROYO LAS CUEVAS 2DA ETAPA	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	144,196	144,196	144,196	122,898	85%	0	0	0	METRO CUADRADO	74	74	100%	
CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN ARROYO LERDO DE TEJADA 2DA ETAPA	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	130,872	130,872	130,872	130,872	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	428	428	100%	
ENCAUCE DE ARROYO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	121,304	121,304	121,304	27,563	23%	0	0	0	METRO CUADRADO	40	40	100%	
AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	722,224	722,224	339,623	722,224	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CONVENIO DE CEMENTO DEL PROGRAMA PESO A PESO	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	525,000	525,000	262,500	525,000	100%	0	0	0	TONELADA	300	300	100%	
APORTACION PARA EL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	8-CUAUHTEMOC	PIEDRA GORDA	RURAL	131,687	131,687	131,687	131,687	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
COLOCACION DE TECHO EN CANCHA DE BASQUETEBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	908,756	908,756	908,756	908,756	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
COMPRA DE MATERIAL DE CEMENTO PARA VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	261,202	261,202	261,202	261,202	100%	0	0	0	TONELADA	131	131	100%	
CONSTRUCCION DE BARANDAL	8-CUAUHTEMOC	COLONIA RIO VERDE	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	185,096	185,096	185,096	185,096	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DEL DIF MUNICIPAL	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	36,570	36,570	21,570	36,570	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
APORTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE AZOTEA EN TIEMPO DE SAN PEDRO APOSTOL (PROGRAMA 3X1)	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	120,679	120,679	120,679	120,679	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO	9-CHALCHIHUITES	JOSE MARIA MORELOS (SAN JOSE DE GRACIA)	RURAL	129,025	129,025	129,025	129,025	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE PISO EN ATRIO DE CAPILLA SAN J. BAUTISTA	9-CHALCHIHUITES	MORELIA DE AGUA ZARCA (SAN JUAN DE LOS MIER)	RURAL	7,328	7,328	7,328	7,328	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE PISO EN TEMPLO DE SAN ISIDRO	9-CHALCHIHUITES	SOLEDAD DEL SUR	RURAL	20,280	20,280	20,280	20,280	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PÚBLICO																
CONSTRUCCIÓN																
LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO REAL	23-JUCHIPILA	MEZQUITERA SUR	RURAL	87,837	87,837	87,837	87,837	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN GARCÍA SALINAS	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,221	62,221	62,221	62,221	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LUMBRADO EN LIENZO CHARRRO DE LA COMUNIDAD 3X1	34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA	LAS HUERTAS	RURAL	142,225	142,225	142,225	142,225	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA A EJECUTAR MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 2009
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PRINCIPAL	40-SAN ALTO	EMILIANO ZAPATA (SAN JOSE)	RURAL	589,729	589,729	589,729	589,729	100%	0	0	0	LUMINARIA	42	42	100%	
AMPLIACIÓN																
ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD DEL ALAMO, FRACC. BOSQUÉS	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	POSTE	26	0	0%	OBRA RECIENTE APROBADA
ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE LOPEZ MATEOS	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	64,474	64,474	64,474	0	0%	0	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	0	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA (19 OBRAS EN VARIAS)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	1,023,938	1,023,938	1,023,938	1,023,938	100%	0	0	0	LUMINARIA	51	51	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE COSME Y DAMIAN, COLONIA SAN IGNACIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	127,938	127,938	127,938	127,938	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE JACARANDAS, BARRIO SARTENEJOS DE LA COMUNIDAD DE BAHÓN	51-VILLA DE COS	GONZÁLEZ ORTEGA (BAHÓN)	URBANO	287,844	287,844	287,844	287,844	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA BARRIO LAS CAGUAMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	192,771	192,771	192,771	192,771	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN COLONIA LAS ARBOLEDAS DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	51-VILLA DE COS	CHUPADEROS	RURAL	192,771	192,771	192,771	192,771	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN COLONIA MEXICO NUEVO (SANFANDILA) DE LA CABECERA MUNICIPAL	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	403,357	403,357	403,357	403,357	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	51-VILLA DE COS	EL RUCIO	RURAL	135,365	135,365	135,365	135,365	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
RELOCALIZACIÓN DE POSTES EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	51-VILLA DE COS	EL RUCIO	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	54-VILLA HIDALGO	EL MAGUEY	RURAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	54-VILLA HIDALGO	LA BALLENA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA																
CREACIÓN DE ÁREAS ELÉCTRICAS PARA CASA HABITACION EN C. OLMECAS, FRACC. CAXCAN	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	0	POSTE	3	0	0%	
ADQUISICIÓN DE LAMPARAS COMPLETAS PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	130	130	100%	
REHAB. DE RED ELECTRICA (VARIAS)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	ML. CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	3	3	100%	
ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN CORREGIDORA	4-BENITO JUÁREZ	EL DURAZNO	RURAL	59,980	59,980	59,980	59,980	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD	4-BENITO JUÁREZ	FLORENCIA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	28	28	100%	
REHABILITACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	54-VILLA HIDALGO	SAN AGUSTÍN	RURAL	22,150	22,150	22,150	22,150	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA COLONIA MEXICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	836,001	836,001	836,001	836,001	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
RELOCALIZACIÓN DE INEA PRIMARIA PARA LIBERAR FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	87,104	87,104	87,104	87,104	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCIÓN																
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA PARA COBAEZ PLANTEL APOZOL	1-APOZOL	APOZOL	URBANO	147,858	147,858	147,858	147,858	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA RINCONADA	23-JUCHIPILA	LA RINCONADA	RURAL	176,681	176,681	176,681	176,681	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL REMOLINO	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	35,040	35,040	35,040	35,040	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA MEZQUITERA NORTE	23-JUCHIPILA	MEZQUITERA NORTE	RURAL	178,500	178,500	178,500	178,500	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION CALLE 5 DE MAYO	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,600	151,600	151,600	151,600	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	23-JUCHIPILA	BARRIO DE GUADALUPE VICTORIA	RURAL	149,600	149,600	149,600	149,600	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO LAS TROJES	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	820,488	820,488	820,488	820,488	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	LA OBRA CONSISTE EN 7 POSTES, 10 POSTES TUBULARES PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA 60 PIES DE CASA.
CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN BARRIO LAS CRUCES	48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN	CICACALCO	RURAL	71,200	71,200	71,200	61,200	86%	0	0	0	POSTE	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN BARRIO SAN FRANCISCO	48-TLALTECOPAC DE SAN JUAN	TLALTECOPAC DE SAN JUAN	URBANO	82,100	82,100	82,100	82,000	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE LATERAL AL CANAL	48-TLALTECOPAC DE SAN JUAN	SANTA GERTRUDIS (LA VICTORIA)	RURAL	88,800	88,800	88,800	88,800	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE DE LAS FLORES COL. SIMON BOLIVAR (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	20,804	20,804	20,804	20,804	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA BUENA VISTA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	66,281	66,281	66,281	66,281	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	OBRA TERMINADA
ELECTRIFICACION CALLE DE CRISTO COLONIA LOMAS DE CRISTO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	24,500	24,500	24,500	24,500	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$2,722.00 PARA UN TOTAL DE OBRA DE \$27,222.00
ELECTRIFICACION CALLES EMILIANO ZAPATA FRANCISCO VILLA Y PANFILO NATERA CIENEGUITAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	195,750	195,750	195,750	195,750	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$21,750.00 PARA UN TOTAL DE OBRA DE \$217,500.00
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL MEZQUITE	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	19,948	19,948	19,948	19,948	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GALEANA, COL. POTRERILLOS 2DA SECCION	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	101,165	101,165	101,164	101,164	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	SOBRA Y 00 PESOS SE INGRESARON A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA GORDA, APROVADO POR EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	10-FRESNILLO	NUEVO DIA	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	POSTE	2	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	10-FRESNILLO	PRESA LEOBARDO REYNOSO (PRIMERO DE MAYO)	RURAL	64,400	64,400	64,400	64,400	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CAMILO RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	SAN JERONIMO	URBANO	26,550	26,550	26,550	10,620	40%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CIENEGUITAS COL. MONTECITOS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	17,580	17,580	17,580	7,032	40%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	68	68	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ISLAS VIRGENES, COL. AMERICAS II	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	32,527	32,527	32,527	13,011	40%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	41,400	41,400	41,400	41,400	100%	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CASAS COLORADAS	17-GUADALUPE	CASAS COLORADAS	RURAL	182,258	182,258	182,258	181,696	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA ELECTRIFICACION EN CALLE DEL LINDERO	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	43,700	43,700	43,700	43,700	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE LA SANTA CRUZ ENTRE FELIPE ANGELES Y 1 DE MAYO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	65,368	65,368	65,368	65,368	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE LA CUEVA	17-GUADALUPE	EL MASTRANTO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	8	8	100%	EL FONDO III SOLO HACE APORTACION AL PROGRAMA 3X1 Y OBRA SE CANCELÓ, POR NO ENTRAR AL PROGRAMA
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIPICO	17-GUADALUPE	CIENEGUITAS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	3	3	100%	LA OBRA SE CANCELÓ EL FONDO III SOLO HACE APORTACION AL PROGRAMA 3X1
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LUCIO CABANAS	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	4	4	100%	EL FONDO III SOLO HACE APORTACION AL PROGRAMA 3X1 Y OBRA SE CANCELÓ, POR NO ENTRAR AL PROGRAMA
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIMAVERA	17-GUADALUPE	SANTA MONICA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	1	1	100%	EL FONDO III SOLO HACE APORTACION AL PROGRAMA 3X1 Y OBRA SE CANCELÓ, POR NO ENTRAR AL PROGRAMA
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN RANCHO LA VICTORIA	17-GUADALUPE	VIBORITAS	RURAL	58,187	58,187	58,187	58,187	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AGUSTIN CHAVEZ COL. EL TRIANGULO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	42,463	42,463	42,463	42,463	100%	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BARNONES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	49,750	49,750	49,750	49,750	100%	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DE ANGEL	17-GUADALUPE	CIENEGUITAS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	5	5	100%	EL FONDO III SOLO HACE APORTACION AL PROGRAMA 3X1 Y OBRA SE CANCELÓ, POR NO ENTRAR AL PROGRAMA
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	17-GUADALUPE	CIENEGUITAS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	5	5	100%	EL FONDO III SOLO HACE APORTACION AL PROGRAMA 3X1 Y OBRA SE CANCELÓ, POR NO ENTRAR AL PROGRAMA
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PIA	17-GUADALUPE	LA ZACATECANA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	4	4	100%	EL FONDO III SOLO HACE APORTACION AL PROGRAMA 3X1 Y OBRA SE CANCELÓ, POR NO ENTRAR AL PROGRAMA
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION DEL SOL, COL. PROVIDENCIA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	1	1	100%	EL FONDO III SOLO HACE APORTACION AL PROGRAMA 3X1 Y OBRA SE CANCELÓ, POR NO ENTRAR AL PROGRAMA
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RICMAYA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POSTE	13	13	100%	EL FONDO III SOLO HACE APORTACION AL PROGRAMA 3X1 Y OBRA SE CANCELÓ, POR NO ENTRAR AL PROGRAMA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BORDO DE SAN IGNACIO, PLAN MAESTRO EL MOLINO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	57,500	57,500	57,500	57,000	99%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION E RED ELECTRICA EN PRIV. DEL SOL, CENTRO (APORT HABITAT)	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	28,000	28,000	28,000	27,756	99%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL OJITO COLONIA 7 DE MARZO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	121,337	121,337	121,337	121,337	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	150	150	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MINERO ROQUE, COLONIA EL MEZQUITAL	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	182,760	182,760	182,760	182,760	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	190	190	100%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RODRIGUEZ (CONVENIO CON SEDESOL)	22-JUAN ALDAMA	LAS NORIAS	RURAL	3,667	3,667	3,667	3,667	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA ESCUELA PRIMARIA (CONVENIO CON SEDESOL)	22-JUAN ALDAMA	LAS NORIAS	RURAL	12,575	12,575	12,575	12,575	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA ESCUELA SECUNDARIA (CONVENIO CON SEDESOL)	22-JUAN ALDAMA	SAN FELIPE DE JESUS DEL ZACATON	RURAL	16,369	16,369	16,369	16,369	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
APORTACION PARA EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN EL BARRIO DE ATOTONILCO	30-MOMAX	ATOTONILCO	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZÓ POR UN POSTE DE CONCRETO CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BOULEVARD MORELOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	70	70	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	103,692	103,692	103,692	103,692	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TERRACERIA	32-MORELOS	HACIENDA NUEVA	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
RELOCALIZACION Y AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JULIO ESCOBEDO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	130,750	130,750	130,750	130,750	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIV. CENTENARIO COM IGNACIO ZARAGOZA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	11,292	11,292	11,292	11,292	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2	2	100%	COM. IGNACIO ZARAGOZA (SAN LORENZO) LAMPARAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE DE POZO DE AGUA POTABLE COM IGNACIO ZARAGOZA (SAN LORENZO)	39-RIO GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,578	125,578	125,578	125,578	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CARR PANAMERICANA KM 68.2	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	46,640	46,640	46,640	46,640	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LA CUESTA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	889,375	889,375	889,375	889,375	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALFONSO MEDINA COM LA LUZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	212,552	212,552	212,552	212,552	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	COMUNIDAD LA LUZ
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FCO. GARCIA SALINAS	39-RIO GRANDE	LERDO DE TEJADA (SAN SEBASTIAN LERDO)	RURAL	79,913	79,913	79,913	79,913	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE COM EMILIANO ZAPATA (MORONES)	39-RIO GRANDE	EMILIANO ZAPATA (MORONES)	RURAL	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS	39-RIO GRANDE	LERDO DE TEJADA (SAN SEBASTIAN LERDO)	RURAL	60,893	60,893	60,893	60,893	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ	39-RIO GRANDE	LERDO DE TEJADA (SAN SEBASTIAN LERDO)	RURAL	19,029	19,029	19,029	19,029	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE	39-RIO GRANDE	EL FUERTE	RURAL	71,517	71,517	71,517	71,517	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	BENEFICIARIOS 6.300
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEP COL AZTECA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	49,250	49,250	49,250	49,250	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	HABITAT 49,250.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	S/S								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 18 DE AGOSTO COL AZTECA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	39,519	39,519	39,519	39,519	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	HABITAT 43,909.00 BENEFICIARIOS 4,361.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 6 DE ENERO E IGNACIO ZARAGOZA COM EMILIANO ZAPATA	39-RIO GRANDE	EMILIANO ZAPATA (MORONES)	RURAL	97,680	97,680	97,680	97,680	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON FCO. GARCIA SALINAS	39-RIO GRANDE	LERDO DE TEJADA (SAN SEBASTIAN LERDO)	RURAL	19,029	19,029	19,029	19,029	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. C.C.I.	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	348,710	348,710	348,710	348,710	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN OSCAR LONGORIA COL BUENOS AIRES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	120	120	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA POR LA SALIDA A MINA MERCURIO	40-SAIN ALTO	EL SAUZ	RURAL	124,480	124,480	124,480	124,480	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD	40-SAIN ALTO	HUAJOTITLA	RURAL	56,033	56,033	56,033	56,033	100%	0	0	0	POSTE	2	1	50%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD	40-SAIN ALTO	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO)	RURAL	315,712	315,712	315,712	315,498	100%	0	0	0	POSTE	7	5	75%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD	40-SAIN ALTO	ATOTONILCO	RURAL	363,808	363,808	363,808	363,808	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON LOS ANGELES	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL SOL	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS CUERVOS	43-SUSTICACAN	LOS CUERVOS	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	45-TEPECHITLAN	LA VILLITA	RURAL	80,000	80,000	80,000	54,116	68%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	54	54%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN JUAN DE LOS LIRIOS	48-TLALTEANANGO DE SANCHEZ ROMAN	SAN JUAN DE LOS LIRIOS	RURAL	68,400	68,400	68,400	68,400	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION COL. LA MESITA	48-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	614,464	614,464	614,464	614,464	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DIAGONAL BARRIO LOS TUZOS	48-VALPARAISO	CALERA DE SAN MIGUEL	RURAL	141,047	141,047	141,047	141,047	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	250	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MELCHOR OCAMPO	48-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	178,396	178,396	178,396	178,396	100%	0	0	0	POSTE	3	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARON CARDENAS, BARRIO EL REBOTE	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	POSTE	1	0	0%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. DEPORTIVA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	50,500	50,500	50,500	50,500	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
SEGUNDA APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SANTA RITA PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	2,127	2,127	2,127	2,127	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPL. RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS (C. GENARO CODINA Y FIN DE CALLE)	5-CALERA	RAMON LOPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	107,571	107,571	107,571	107,571	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	250	250	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BAJA CALIFORNIA	50-VETAGRANDE	SAUCEDA DE LA BORDA	URBANO	99,740	99,740	99,740	99,740	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMINANTE	50-VETAGRANDE	SAN JOSE DE LA ERA	RURAL	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE ARRIBA	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	5,800	5,800	5,800	5,800	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE LA HUERTA	50-VETAGRANDE	SAUCEDA DE LA BORDA	URBANO	94,650	94,650	94,650	94,650	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	50-VETAGRANDE	SAN JOSE DE LA ERA	RURAL	53,800	53,800	53,800	53,800	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA LOMA	50-VETAGRANDE	SAUCEDA DE LA BORDA	URBANO	24,700	24,700	24,700	24,700	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PAMANES	50-VETAGRANDE	SAUCEDA DE LA BORDA	URBANO	24,800	24,800	24,800	24,800	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA, ELECTRICA EN CIRCUITO CALLE CAÑADA DE LA MATENCHE	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	129,800	129,800	129,800	129,800	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE ESQUINA CON CALLE ESMERALDA	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	48,900	48,900	48,900	48,900	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO EN CLINICA IMSS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	125,560	125,560	125,560	125,560	100%	0	0	0	POSTE	1	1	95%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAS CAÑAS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	45,840	45,840	45,840	45,840	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SANTA TERESITA SALIDA AL TIGRE	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SANTOS GONZALEZ	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	20,080	20,080	20,080	20,080	100%	0	0	0	POSTE	1	1	70%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA ESPAÑA 2 SALIDA AL TIGRE	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	18,400	18,400	18,400	18,400	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
AMPLIACION DE NERGIA ELECTRICA EN CALLEJON DEL COLEGIO	55-VILLANUEVA	LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA)	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
APORTACION PARA AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN EL ARQUITO PROGRAMA 3X1	55-VILLANUEVA	TAYAHUA (SAN JOSE DE TAYAHUA)	RURAL	21,977	21,977	21,977	29,155	133%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	SE GASTO DE MAS
ELECTRIFICACION CALLE PEDRO RUIZ GONZLAEZ	55-VILLANUEVA	MALPaso	URBANO	116,800	116,800	116,800	116,800	100%	0	0	0	POSTE	5	4	70%	
ELECTRIFICACION CALLE PEDRO RUIZ GONZLAEZ	55-VILLANUEVA	MALPaso	URBANO	116,800	116,800	116,800	116,800	100%	0	0	0	POSTE	5	4	70%	
ELECTRIFICACION DE ACCESO A LA SANTA CRUZ	55-VILLANUEVA	BOCA DE RIVERA	RURAL	115,995	115,995	115,995	107,997	93%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
ELECTRIFICACION EN CALLE ALPES COLONIA MAGISTERIAL	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	113,000	113,000	113,000	113,900	101%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDAD ES UN LOTE
ELECTRIFICACION EN CALLE PINOS COLONIA LAS FLORES	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	441,895	441,895	441,895	441,895	100%	0	0	0	POSTE	16	15	95%	
ELECTRIFICACION EN CASCO VIEJO	55-VILLANUEVA	EL SALTRE	RURAL	53,624	53,624	53,624	53,624	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE

ANEXO XIX
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA CECILIA	56-VILLANUEVA	LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA)	RURAL	46,127	46,127	46,127	46,127	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA COLONIA HUISCOLOTERA	56-VILLANUEVA	LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA)	RURAL	136,111	136,111	136,111	136,111	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
AMPL. RED ELECTRICA CALLE MARCELINA PACHECO LA PIMIENTA	56-ZACATECAS	LA PIMIENTA	RURAL	67,125	67,125	67,125	67,125	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$7,458.00 PARA UN TOTAL DE OBRA DE \$74,583.00
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE SAVIA ELABORADA Y RAMA DE LA COL. EL JARALLLO II	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	330,750	330,750	330,750	330,750	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	OBRA EN PROCESO
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE PLANEACION COLONIA DIAZ ORDAS III SECCION	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$4,444.00 PARA UN TOTAL DE OBRA DE \$44,444.00
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE 1ª DE MAYO COLONIA MIGUEL HIDALGO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	164,625	164,625	164,625	0	0%	0	0	0	POSTE	4	0	0%	OBRA SIN INICIAR
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE 22 DE FEBRERO COL. MIGUEL HIDALGO II	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	97,875	97,875	97,875	97,875	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$10,875.00 UN TOTAL DE OBRA DE \$108,750.00
AMPLIACION RED ELECTRICA PRIVADA DE LA CRUZ PICONES	56-ZACATECAS	PICONES	RURAL	189,750	189,750	189,750	189,750	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$21,083.00 UN TOTAL DE OBRA DE \$210,833.00
AMPLIACION RED ELECTRICA VARIAS CALLES ESPAÑA I	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	1,077,750	1,077,750	1,077,750	1,077,750	100%	0	0	0	POSTE	58	58	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$119,750.00 UN TOTAL DE OBRA DE \$1,197,500.00
AMPLIACION RED ELECTRICA 2DA ETAPA FRACCIONAMIENTO COREA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	306,000	306,000	306,000	306,000	100%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$34,000.00 UN TOTAL DE OBRA DE \$340,000.00
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE 18 DE MARZO COL. MIGUEL HIDALGO II	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	189,750	189,750	189,750	189,750	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$21,083.00 UN TOTAL DE OBRA DE \$210,833.00
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE MARGARITAS CIENEGUILLAS	56-ZACATECAS	CIENEGUILLAS	RURAL	109,875	109,875	109,875	109,875	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$12,208.00 UN TOTAL DE OBRA DE \$122,083.00
AMPLIACION RED ELECTRICA CALLES GUADALUPE VICTORIA GENARO BORRERO Y J. GUADALUPE CERVANTES CARLOS HINOJOSA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	544,925	544,925	544,925	398,625	73%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	OBRA EN PROCESO EXISTE UNA APORTACION DE \$32,667.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA \$577,592.00
AMPLIACION RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SUAVE PATRIA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	556,875	556,875	556,875	556,875	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$61,875.00 DANDO UN TOTAL DE \$618,750.00
AMPLIACION RED ELECTRICA JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES COL. CARLOS HINOJOSA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	36,750	36,750	36,750	36,750	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION \$4,083.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$40,833.00
ELECTRIFICACION CALLE COSTIC FRACC. EL ORITO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION \$2,667.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$26,667.00
ELECTRIFICACION CALLE DOLORES HIDALGO COL. MIGUEL HIDALGO II	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	67,125	67,125	67,125	67,125	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION \$7,458.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$74,583.00
ELECTRIFICACION CALLE ESPORA COPIA RAIZ JARALLLO RICARDO MONREAL COLONIA EL JARALLLO I	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	441,000	441,000	441,000	441,000	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION \$49,000.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$490,000.00
ELECTRIFICACION CALLE METALISMOS FRACC. EL ORITO III	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	97,500	97,500	97,500	97,500	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION \$10,833.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$108,333.00
ELECTRIFICACION CALLE MINERO ROQUE COLONIA LA HERRADURA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION \$2,667.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$26,667.00
ELECTRIFICACION CALLE PASCUAL OROZCO FRANCISCO E. GARCIA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION \$5,444.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$54,444.00
ELECTRIFICACION CALLE SANTA CECILIA COL. LOMAS DE CRISTO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	138,500	138,500	138,500	138,500	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION \$15,389.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$153,889.00
ELECTRIFICACION PRIVADA JAZMIN COM. LA ESCONDIDA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	42,750	42,750	42,750	42,750	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION \$4,750.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$47,500.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CAPILLA BARRIO SAN ISIDRO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	27,408	27,408	27,408	27,408	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JOAQUIN AMARO BARRIO LA PROVIDENCIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	22,564	22,564	22,564	22,564	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MARTINEZ JASSO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SOLEDAD BARRIO 1RA. DEL RANCHO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	33,540	33,540	33,540	33,540	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	3	3	100%	
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO LOS CORDERO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	35,489	35,489	35,489	35,489	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
APORTACION PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIO BALSAS (OBRA DE MICROREGIONES)	57-TRANCOSO	SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	OBRA CANCELADA, POR NO HABER SIDO APROBADA POR DEPENDENCIA FEDERAL
APORTACION PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE REFORMA (OBRA DE MICROREGIONES)	57-TRANCOSO	SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	32,060	32,060	32,060	32,060	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOPEZ MATEOS (OBRA DE MICROREGIONES)	57-TRANCOSO	SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	53,115	53,115	53,115	53,115	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GENERAL BARRAGAN BARRIO EL REFUGIO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	205,822	205,822	205,822	205,822	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA CALLE BACHILLERES	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	SANTA MARIA DE LA PAZ	URBANO	108,842	108,842	108,842	108,842	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
EXTENSION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION UBICADO EN AV. DEPORTIVA	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	184,209	184,209	150,000	150,000	81%	0	0	0	POSTE	4	3	75%	
EXTENSION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION UBICADO EN AV. FELIPE ANGELES.	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	172,724	172,724	172,724	140,000	81%	0	0	0	POSTE	6	5	83%	
EXTENSION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION UBICADO EN C. ALVARO OBREGON, JUSTO SIERRA, NORTE Y ZARAGOZA EN BARRIO AZUL	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	340,303	340,303	340,303	280,000	82%	0	0	0	POSTE	12	10	83%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BERRIOZABAL	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	225,870	225,870	225,870	112,935	50%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA MINITA III	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	150,150	150,150	150,150	75,075	50%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LERDO DE TEJADA	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	136,500	136,500	136,500	68,250	50%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	225,600	225,600	225,600	225,600	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 4 DE MARZO	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	145,980	145,980	145,980	72,990	50%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CERRO DEL DIAMANTE	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	106,750	106,750	106,750	106,750	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAN LORENZO II ANEXO A EL SALERO	7-CONCEPCION DEL ORO	EL SALERO	RURAL	113,500	113,500	113,500	113,500	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA ENTRONQUE A EL SALERO	7-CONCEPCION DEL ORO	EL SALERO	RURAL	136,000	136,000	136,000	136,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	8-CUAUHTÉMOC	RANCHO NUEVO	RURAL	6,594	6,594	6,594	6,594	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA EN CALLE GENARO CODINA Y PENSADOR MEXICANO	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	7,820	7,820	7,820	7,820	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA																
RELOCALIZACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN LA HACIENDA Y EL SAUCITO	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,740	8,740	8,740	8,740	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LINEA DE ALTA TENSION EN C. ZACATECAS	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	7,818	7,818	7,818	7,818	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
VERIFICACION Y SUPERVISION DE LA OBRA DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CENTRO DE SALUD	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	4,830	4,830	4,830	4,830	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
OTROS																
PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	573,897	573,897	573,897	573,897	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE MATERIAL Y REHABILITACION DE FOTOCELDAS SOLARES	10-FRESNILLO	ERMITA DE GUADALUPE	RURAL	317,971	317,971	317,971	317,971	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL Y REHABILITACION DE FOTOCELDAS SOLARES	10-FRESNILLO	VASCO DE QUIROGA	RURAL	341,271	341,271	341,271	341,271	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE AREA ELECTRICA EN PRODUCTORA EL MANANTIAL	20-JEREZ	LOS HARO	RURAL	118,400	118,400	118,400	118,400	100%	0	0	POSTE	5	5	90%	
AMPLIACION DE AREA ELECTRICA GRANJA LA BUFA	20-JEREZ	LOS HARO	RURAL	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	POSTE	6	5	90%	
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN C. SIN NOMBRE	20-JEREZ	EL MORAL	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	POSTE	1	0	10%	
AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA PARA CASA DE PUEBLO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	39,800	80%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA PARA CASA HABITACION C. MIXTECAS, FRACC. CAXCAN	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	25,600	25,600	25,600	25,600	100%	0	0	POSTE	2	0	10%	
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN JARDIN. COL. FRENTE POP. NORTE	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	59,000	59,000	59,000	59,000	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE AREA ELECTRICA PARA CLINICA	20-JEREZ	SANTA RITA (LUIS MOYA)	RURAL	98,350	98,350	98,350	98,350	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
CREACION DE AREAS ELECTRICAS PARA CASA HABITACION EN C. ENRIQUE ESTRADA COL. OBRERA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	155,250	155,250	155,250	155,250	100%	0	0	POSTE	6	1	10%	
REHABILITACION DE RED ELECTRICA C. ALEJANDRINA CAMARGO, ZONA CENTRO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	145,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	POSTE	10	1	10%	
REOCALIZACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION EN CALLE ABASOLO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	14,351	14,351	14,351	14,351	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
REOCALIZACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION EN CALLE CUAUHTEMOC	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	62,851	62,851	62,851	62,851	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
REOCALIZACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION EN CALLE 1A. NORTE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	23,671	23,671	23,671	23,671	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
REOCALIZACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	53,041	53,041	53,041	53,041	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA	31-MONTE ESCOBEDO	LAGUNA HONDA	RURAL	46,816	46,816	46,816	46,816	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN 11,704
CREACION DE AREA PARA CASA HABITACION ENSALIDA A LAGUNA GRANDE A UN COSTADO DEL HOSPITAL	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	97,304	97,304	97,304	97,304	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTAN 24,326.00
EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA PARA CASA HABITACION EN CARRETERA SALUDA MEZQUITIC	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	36,380	36,380	36,380	36,380	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION DE POSTE ESTACA EN VIALIDAD TRANSITO PESADO	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	7,950	7,950	7,950	7,950	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN EL PORVENIR DE ORIENTE	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	PORVENIR DE ORIENTE	RURAL	24,737	24,737	24,737	24,737	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA UNIDAD DE SALUD	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	34,788	34,788	34,788	34,788	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE LAMPARAS EN CAB. MUNICIPAL Y COMUNIDADES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	78,166	78,166	78,166	78,166	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	
SUBESTACION DE TRANSFORMADOR EN EL JARDIN PRINCIPAL	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	19,550	19,550	19,550	19,550	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
SEIS PLANTAS SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	89,730	89,730	89,730	89,730	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	6	6	100%	
REPARACION Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA PARA POZO DE AGUA POTABLE	8-CUAUHTEMOC	RANCHO NUEVO	RURAL	15,525	15,525	15,525	15,525	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PANTEON MUNICIPAL	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	160,165	160,165	160,165	160,165	100%	0	0	POSTE	5	3	60%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD PARA LA COMUNIDAD	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	TOYAHUA DE ABAJO	RURAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, COM TIERRA BLANCA	39-RIO GRANDE	TIERRA BLANCA	RURAL	224,000	224,000	224,000	224,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	49-VALPARAISO	EL MIRADOR	RURAL	720,865	720,865	720,865	720,865	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CENTRO DE SALUD	49-VALPARAISO	AMECA (LA HACIENDA)	RURAL	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE SALUD	49-VALPARAISO	SAN JOSE DEL VERGEL (COLONIA SAN JOSE DEL V.)	RURAL	22,414	22,414	22,414	22,414	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	49-VALPARAISO	SAN DIEGO	RURAL	203,570	203,570	203,570	203,570	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
TERMINACION DE CASA DE SALUD	49-VALPARAISO	SAN RAFAEL DE LAS TABLAS	RURAL	154,750	154,750	154,750	154,750	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITILLO	51-VILLA DE COS	MEZQUITILLO	RURAL	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DE CASA DE SALUD EN MESA GRANDE	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	MESA GRANDE	RURAL	77,749	77,749	77,749	77,749	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	20-JEREZ	ERMITA DE GUADALUPE	RURAL	159,136	159,136	159,136	159,136	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	60%	
REHABILITACION															
APORTACION PARA LA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PANFILO NATERA	URBANO	33,100	33,100	33,100	33,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	20-JEREZ	RIO FLORIDO (EL RANCHITO)	RURAL	113,086	113,086	113,086	113,086	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD COM LOS MARQUEZ	39-RIO GRANDE	LOS MARQUEZ	RURAL	74,822	74,822	74,822	74,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	45	45	100%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA ISABELICA	96-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	58,066	58,066	58,066	38,474	63%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	OBRA EN PROCESO EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO (IMSS) EN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	632,567	632,567	632,567	630,367	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	9-CUAUHTEMOC	FELIPE BERRIOZABAL (ESTACION BERRIOZABAL)	RURAL	92,601	92,601	92,601	92,601	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CENTRO DE SALUD	49-VALPARAISO	SANTA LUCIA DE LA SIERRA	RURAL	58,500	58,500	58,500	58,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	0	0%	
AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO LOS ENCINOS	7-CONCEPCION DEL ORO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	114,284	114,284	114,284	114,284	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	55	55	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
ENMALLADO Y APORTACION MUNICIPIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RODAPIE EN CASA DE SALUD	10-FRESNILLO	FRANCISCO GARCIA SALINAS (LA LARGA)	RURAL	87,999	87,999	87,999	87,999	100%	0	0	METRO LINEAL	160	160	100%	
CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA HOSPITAL	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	1,067,497	1,067,497	1,067,497	1,067,497	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,900	9,900	100%	
APORT. MPAL. PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DE SALUD 3X1	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	301,000	301,000	301,000	301,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA A EJECUTAR MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 2009
CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD	39-RIO GRANDE	EL FUERTE	RURAL	315,953	315,953	315,953	315,953	100%	0	0	METRO CUADRADO	720	720	100%	BENEFICIARIOS 78,988
OBRA COMPLEMENTARIA DE REHABILITACION DE CASA DE SALUD	39-RIO GRANDE	LOS MARQUEZ	RURAL	22,331	22,331	22,331	22,331	100%	0	0	METRO CUADRADO	45	45	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS EN CASA DE SALUD	45-TEPECHTLAN	LOS COHETEROS	RURAL	32,500	32,500	32,500	28,011	86%	0	0	OBRA	1	1	62%	
REHABILITACION DE JUNTAS DE LA 3RA EDAD	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	101,333	101,333	101,333	101,333	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CAMPUS UNIVERSITARIO JEREZ 4TA. ETAPA (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN COBAEZ	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	173,486	173,486	173,486	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL I.T.S.Z.N.	39-RIO GRANDE	EL FUERTE	RURAL	133,839	133,839	133,839	133,839	100%	0	0	M2, SANITARIOS	3,000	3,000	100%	M2
CONSTRUCCION DE RAMPA Y BANQUETAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESC. ESPECIAL COL CENTRO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	13,189	13,189	13,189	13,189	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	7	7	100%	RAMPAS Y BANQUETAS M2
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CBTA NO. 20	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	353,892	353,892	353,892	353,892	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	144	144	100%	
CONSTRUCCION DE UN DOMO EN EL CEBETA 138	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	0	0%	
ENMALLADO PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA	54-VILLA HIDALGO	PURISIMA DEL RUCIO (EL RUCIO)	RURAL	131,836	131,836	131,836	131,836	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL I.T.S.Z.N. #188	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	629,780	629,780	629,780	629,780	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL C.B.T. A #188	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	211,680	211,680	211,680	130,343	62%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	598	598	100%	
APOYO A LA FACULTAD DE CONTADURIA T ADMON	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES CALLE DE LA CRUZ BARRIO EL REFUGIO DE ARRIBA	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	273,678	273,678	273,678	273,678	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ESPACIOS EN CENTRO DE NEGOCIOS EN EL I.T.S.Z.N.	39-RIO GRANDE	EL FUERTE	RURAL	179,927	179,927	179,927	179,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	76	76	100%	
APORTACION PARA TERMINACION DE VESTIDORES Y REGADERAS EN ESCUELA PREPARATORIA PROGRAMA 3X1	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	147,370	147,370	147,370	147,370	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO
MANTENIMIENTO															
DOTACION MUNICIPAL DE BECAS A ESTUDIANTES DE AJOS RECURSOS	4-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	TALLER	33	33	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION															
REHABILITACION DE SANITARIOS 1A ETAPA ESC. PREPARATORIA IV DE LA UAZ	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	223,251	223,251	223,251	90,444	41%	0	0	M2, SANITARIOS	60	30	50%	OBRA EN PROCESO EXISTE UNA APORTACION \$ 11,750.00 DANDO UN TOTAL DE \$235,001.00
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS PROTECCIONES DE LAS AULAS DEL J.N. BRIGIDA ALFARO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	9,492	9,492	9,492	9,492	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y PLAZA CIVICA EN J.N. NIÑOS HEROES	17-GUADALUPE	VIBORITAS	RURAL	195,514	195,514	195,514	194,834	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. XOCHILQUETZAL EN COL.EL CARMEN	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	90,000	90,000	90,000	89,713	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y MURO DE CONTENCIÓN EN J.N. MARIA GUADALUPE SAUCEDO COL. T. Y L.	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	90,000	90,000	90,000	89,687	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA USAER EN J.N. JUAN ESCUTIA COL. DIVISION DEL NORTE	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,652	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
COLOCACION DE PISO EN 3 AULAS J.N. FLORECITA DE LA LOMA (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	11,923	11,923	11,923	11,882	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	PENDIENTE PAGO DEDUCCIONES, LA UNIDAD DE MEDIDA ES COLOCACION DE PISO EN TRES AULAS
COLOCACION DE PISO EN 4 AULAS J.N. FLORECITA DE LA LOMA COL. LA VICTORIA (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	14,520	14,520	14,520	14,470	100%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN J.N. MANUEL DE CERVANTES	17-GUADALUPE	SAN JERONIMO	URBANO	299,660	299,660	299,660	89,898	30%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. JYA-SU COL. CAMPESINA (MANO DE OBRA)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	40,996	40,996	40,996	40,854	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA TECHUMBRE
CONSTRUCCION DE BANQUETA FUERA DE JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO EN LA COL. UNION OBRERA, JALPA, ZAC.	19-JALPA	COLONIA UNIÓN OBRERA	RURAL	27,665	27,665	27,665	125	100%	0	0	METROS CUADRADOS	223	223	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GAVILONDO SOLER DEL BARRIO DE LA CRUZ, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	62,829	62,829	62,829	62,829	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	81	81	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE ELEVACION CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO DE LOMAS DE SAN ANTONIO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	45,460	7,491	45,460	7,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	115	115	100%	OBRA TERMINADA EN SEPTIEMBRE 2009
CONSTRUCCION DE MALLASOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS "FCO. GARCIA MILICA"	35-NORIA DE ANGELES	MARAVILLAS	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS	35-NORIA DE ANGELES	GENERAL LAURO G. CALOCA (EL RASCON)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
INSTALACION MALLASOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA MADERO (MADERO)	RURAL	43,525	43,525	43,525	43,525	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS EN J.N. COYOLXAUHQUI	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	44,704	44,704	44,704	44,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS	56	56	100%	
APOYO MUNICIPAL CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS MOYA	42-SOMBRETE	SOMBRETE	URBANO	144,390	144,390	144,390	138,501	96%	0	0	M2, PATIO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO COMO UNA OBRA... EN EL TERCER TRIMESTRE SE CAPTURE ESTA OBRA, COMO DOMO EN ESCUELA LUIS MOYA... LO CORRECTO ES: "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL"
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN KINDER	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	MESA DE PALMIRA (MESA DE LA VIRGEN)	RURAL	96,157	96,157	96,157	96,157	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	13	13	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
CONST. DE PISO CERAMICO EN AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBCHER	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	41,553	41,553	41,553	31,866	77%	0	0	METROS CUADRADOS	226	226	100%	
CONST. DE TECHADO PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M PONCE	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	149,154	149,154	149,154	119,187	80%	0	0	M2, PATIO	234	234	100%	
CONST. TECHADO PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS AMALIA RAMIREZ VALERIO	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	218,955	218,955	218,955	176,550	81%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONST. TECHADO PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO	5-CALERA	RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	151,146	151,146	151,146	115,938	77%	0	0	METROS CUADRADOS	190	190	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA Y MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIÑOS LEOBARDO C. RUIZ	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	149,194	149,194	149,194	149,194	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL	50-VETAGRANDE	EL LAMPOTAL	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	M2, PATIO	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE SOMBRA EN ARCO CANON EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	81,100	81,100	81,100	81,100	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MINERVA COLONIA LAS HUERTAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	401,093	401,093	401,093	401,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS	405	405	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$21,110.00 DANDO UN TOTAL DE \$422,203.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS DONATO GUERRA EL ORITO	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	192,516	192,516	192,516	192,516	100%	0	0	METROS CUADRADOS	172	172	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$10,132.00 DANDO UN TOTAL DE \$202,648.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COL. FCO. E. GARCIA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	287,327	287,327	287,327	147,440	51%	0	0	METROS CUADRADOS	290	290	100%	OBRA EN PROCESO EXISTE UNA APORTACION \$ 15,122.00 DANDO UN TOTAL DE \$302,449.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL CIUDADDELA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	267,201	267,201	267,201	267,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	222	222	100%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA EXISTE UNA APORTACION \$14,063.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$281,264.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA COLONIA CAMERNA AMPLIACION	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	189,563	189,563	189,563	189,563	100%	0	0	METROS CUADRADOS	412	412	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$9,977.00 DANDO UN TOTAL DE \$199,540.00
TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS SUAVE PATRIA, FRACC. FOVISSSTE	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	148,927	148,927	148,927	148,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
AMPLIACION DE ESPACIOS FISICOS EN EL "CENDI" EN AVENIDA CASTORENA COL. CENTRO.	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	63,552	63,552	63,552	63,552	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	58	58	100%	
AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN J. N. HUITZILOPochtli COM LAZARO CARDENAS	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	11,880	11,880	11,880	11,880	100%	0	0	M2, PATIO	82	82	100%	M2 PLAZA CIVICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE EN JARDIN DE NIÑOS EN LOS ENCINOS	7-CONCEPCION DEL ORO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
MANTENIMIENTO															
REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" COL BUENA VISTA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	32,695	32,695	32,695	32,695	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
COMPRA DE JUEGOS PARA JARDIN DE NIÑOS AMALIA RAMIREZ VALERIO	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	0	0	0	11,132	0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
REHABILITACION															
RAHABILITACION DE TECHO EN AULAS DE JARDIN DE NIÑOS	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	19,420	19,420	19,420	19,420	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	239	239	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN J. N. EMA OLGUIN COM TETILLAS	39-RIO GRANDE	TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS)	RURAL	13,792	13,792	13,792	13,792	100%	0	0	M2, SANITARIOS	28	28	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS COM IGNACIO ZARAGOZA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	81,450	81,450	81,450	81,450	100%	0	0	M2, SANITARIOS	21	21	100%	BENEFICIARIOS 9.050

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1														11		
EQUIPAMIENTO																
APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD EN JARDIN DENINOS "ROSARIO CASTELLANOS"	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	0	0%	
COMPRA DE JUEGOS PARA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO	5-CALERA	FRANCISCO I MADERO (COYOTES)	RURAL	0	0	9,361	9,361	0%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON RECURSOS SOBREPASANTES DE OTRAS OBRAS DEL MISMO EJERCICIO 2009
PRIMARIA																
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO"	1-APOZOL	APUZOL	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. JOAQUIN AMARO	17-GUADALUPE	TACADALECHE	URBANO	128,357	128,357	128,357	128,357	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS COL. BELLAVISTA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	118,892	118,892	118,892	118,478	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON SEC CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN J.N. MERCEDES CAROLINA COL. OJO DE AGUA DE LA PALMA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	252,777	252,777	252,777	251,898	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA COL. BONITO PUEBLO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	118,892	118,892	118,892	118,478	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA EN ESC. PRIM. SOLIDARIDAD COL. JOSE IVES LIMANTOUR	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	9,000	90,000	90,000	89,714	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
APORTACION AL CONVENIO CON SEC CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. MARIA GUADALUPE BELMONTÉ ROMO COL. CAMPESENA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	128,357	128,357	128,357	125,918	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES, GRADAS, RAMPAS EN ESC. PRIM. "EL NIÑO ARTILLERO" DEL BARRIO DE LA CRUZ, JALPA, ZAC.	19-JALPA	BARRIO DE LA CRUZ (PAREDONES BLANCOS)	RURAL	58,806	17,462	58,806	17,462	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	328	328	100%	OBRA QUE SE TERMINO EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	20-JEREZ	EL HUEJOTE	RURAL	38,113	38,113	38,113	38,113	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	95	95	100%	
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ" ZONA CENTRO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	267,474	267,474	267,474	267,474	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A ESC. PRIM. LORENZO RAMIREZ ARELLANO FRETE POP. SUR	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	140,054	140,054	140,054	140,054	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	38,467	38,467	38,467	38,467	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	38,467	38,467	38,467	38,467	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	90	90	100%	
APORTACION PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. A. ROSALES PROGRA 3X1	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,750	63,750	63,750	63,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
INSTALACION DE MALLASOMBRA EN ESC. PRIM. "FELIPE B. BERRIOZABAL"	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	80,850	80,850	80,850	80,850	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	990	990	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRMA ESCUELAS DE CALIDAD ESC. PRIMARIA "J. JESUS GONZALEZ ORTEGA"	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION ANEXO PORTICO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ES. PRIM. MEXICO	39-RIO GRANDE	FRANCISCO GARCIA SALINAS	RURAL	108,998	108,998	108,998	108,998	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	152	152	100%	ML
CONSTRUCCION DE ANDADORES Y GUARNICIONES EN ESC. PRIM BENITO JUAREZ	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	76,565	76,565	76,565	76,565	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	194	194	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. PRIM. ABEL BAUTISTA REYES	39-RIO GRANDE	EL FUERTE	RURAL	226,688	226,688	226,688	226,688	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	92	92	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. PANFILO NATERA (3 MUROS) COL. JARDINES DEL RIO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	119,600	119,600	119,600	119,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESTRUCTURA U-2C ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	863,784	863,784	863,784	863,784	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	207	207	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. VICENTE RIVA PALACIOS LOS RAMIREZ	39-RIO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	161,814	161,814	161,814	161,814	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	99	99	100%	ML
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. RAMON L. VELARDE, COL. LOS RUIZONS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	144,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA COM LOS CONDE	39-RIO GRANDE	LOS CONDES	RURAL	202,214	202,214	202,214	202,214	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	106	106	100%	METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL 2DA ETAPA EN ESC. PRIM. VIC. RIVAPALACIOS COM LOS RAMIREZ	39-RIO GRANDE	LOS RAMIREZ	RURAL	38,601	38,601	38,601	38,601	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	19	19	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. FCO. VILLA COL. LA CUESTA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	48	48	100%	SEDESOL MICROREGIONES 361,660
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO COM LORETO	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	212,188	212,188	212,188	212,188	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	48	48	100%	SEDESOL MICROREGIONES 199,472
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC PRIM JOSE MA. MORELOS	39-RIO GRANDE	BOQUILLA DE ARRIBA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	48	48	100%	SEDESOL MICROREGIONES 361,660.00
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. PANFILO NATERA, COL. JARDINES DEL RIO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	48	48	100%	SEDESOL MICROREGIONES 361,660.00
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. 20 DE NOV COM TETILLAS	39-RIO GRANDE	TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	48	48	100%	SEDESOL MICROREGIONES 361,660
OBRA COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIM HIDALGO	39-RIO GRANDE	LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO)	RURAL	21,179	21,179	21,179	21,179	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA REVOLUCION	39-RIO GRANDE	TIERRA BLANCA	RURAL	38,280	38,280	38,280	38,280	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	POSTES PARA CERCO
TERMINACION DE AUDITORIO EN ESC. PRIM. MEXICO COM FCO. G. SALINAS	39-RIO GRANDE	FRANCISCO GARCIA SALINAS	RURAL	178,391	178,391	178,391	178,391	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	76	76	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE ESTRADA	43-SUSTICACAN	EL CHIGUIHUTE	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	6,949	6,949	6,949	6,949	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	100%	PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA SE ADQUIRIÓ NADA MÁS EL MATERIAL YA EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA PAGARON LA MANO DE OBRA DE LO ANTERIOR DICHA OBRA SE ENCUENTRA YA AL 100 PORCIENTO
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA BENITO JUAREZ	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	779,252	779,252	779,252	779,395	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	328	328	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3								
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE AULA PARA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	56,729	56,729	56,729	56,729	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
COLOCACION DE PISO EN AULA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	0%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	49-VALPARAISO	LA TORRECELLA	RURAL	242,093	242,093	242,093	242,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	0%		
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA	49-VALPARAISO	EL SALITRE	RURAL	182,988	182,988	182,988	182,988	100%	0	0	MZ, TALLER	1	1	0%		
CONST. AULA EN ESC. PRIMARIA GENARO CODINA	5-CALERA	RAMON LOPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	125,148	125,148	125,148	96,405	77%	0	0	METROS CUADRADOS	63	63	100%		
CONST. DE AULA EN ESC. PRIMARIA VICTOR ROSALES	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	315,875	315,875	315,875	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	139	7	5%		
CONST. DE SOMBRAS METALICAS Y GRADAS EN ESC. ISAURO LOPEZ FORD	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	136,898	136,898	136,898	103,270	75%	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%		
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SALVADOR VARELA RESENDIZ	5-CALERA	RAMON LOPEZ VELARDE (TORIBIO)	URBANO	342,631	342,631	342,631	280,217	82%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	128	128	100%		
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	51-VILLA DE COS	CHAPARROSA	URBANO	309,600	309,600	309,600	309,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	54-VILLA HIDALGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	RURAL	252,293	252,293	252,293	252,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONCE.	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	302,473	302,474	302,474	302,474	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CERCO PERIMETRAL EN COLEGIO MIGUEL M. DE LA MORA PROGRAMA 3X1	55-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	80,754	80,754	80,754	80,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO	
CONSTRUCCION DE SALON DE CLASES	55-VILLANUEVA	EL SAUCITO	RURAL	84,906	84,906	84,906	73,013	86%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA COL. LAS AMERICAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	361,000	361,000	361,000	361,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$19,000.00 DANDO UN TOTAL DE OBRA DE \$380,000.00	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE RODRIGUEZ ELIAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	330,729	330,729	330,729	198,438	60%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	50	50%	OBRA EN PROCESO EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AULA	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESC. PRIM. ALMA OBRERA COL. ALMA OBRERA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	293,735	293,735	293,735	224,967	77%	0	0	METROS CUADRADOS	50	40	80%	OBRA EN PROCESO EXISTE UNA APORTACION DE \$15,460.00 DANDO UN TOTAL DE \$309,195.00	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. FRANCISCO BERUMEN VARELA COL. LAZARO CARDENAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	582,170	582,170	582,170	375,387	64%	0	0	METROS CUADRADOS	477	300	63%	OBRA EN PROCESO EXISTE UNA APORTACION DE \$15,460.00 DANDO UN TOTAL DE \$612,611.00	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. GONZALEZ ORTEGA COL. LOMAS DE LA SOLEDAD	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	483,479	483,479	483,479	483,479	100%	0	0	METROS CUADRADOS	412	412	100%	OBRA TERMINADA EXISTE UNA APORTACION DE \$25,448.00 DANDO UN TOTAL DE \$508,925.00	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES COL. CINCO SEÑORES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	486,022	486,022	486,022	486,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	489	200	41%	OBRA EN PROCESO EXISTE UNA APORTACION DE \$25,580.00 DANDO UN TOTAL DE \$511,602.00	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA TECNICA #34 CONQUISTADORES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	690,192	690,192	690,192	690,192	100%	0	0	METROS CUADRADOS	549	300	55%	OBRA EN PROCESO EXISTE UNA APORTACION DE \$36,328.00 DANDO UN TOTAL DE \$726,518.00	
CONSTRUCCION DE PALAPA EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALDEZ CARVAJAL FOVISSSTE	7-CONCEPCION DEL ORO	COLONIA FOVISSSTE	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	9-CHALCHIHUITES	LOS ALAMOS (RANCHO DE LOS CASTILLO)	RURAL	109,772	109,772	109,772	109,772	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CON PINTURA	55-VILLANUEVA	LAGUNA DEL CARRETERO	RURAL	5,480	5,480	5,480	5,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA "LEOBARDO REYNOSO"	1-APOZOL	APOZOL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ES. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	135,000	135,000	135,000	134,531	100%	0	0	MZ, SANITARIOS	1	1	100%		
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. IGNACIO RAMIREZ DE LA PITAYA, JALPA, ZAC	19-JALPA	LA PITAYA	RURAL	94,418	33,433	94,418	33,433	100%	0	0	MZ, SANITARIOS	398	398	100%	OBRA TERMINADA EN SEPTIEMBRE 2009	
REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS	20-JEREZ	SARABIA	RURAL	42,710	42,710	42,710	42,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	0	0%		
TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. "IGNACIO ALLENDE"	20-JEREZ	IGNACIO ALLENDE (SANTA FE)	RURAL	41,619	41,619	41,619	20,809	50%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	287	0	0%		
APORT. MPAL PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO 3X1	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	TLACHICHILA	RURAL	53,808	53,808	53,808	53,808	100%	0	0	MZ, SANITARIOS	48	48	100%	OBRA A EJECUTAR MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 2009	
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE LA INDEPENDENCIA"	36-OJOCAJENTE	SAN JOSE DE LOS LLANOS	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%		
REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO COM LORETO	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	123,516	123,516	123,516	123,516	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	168	168	100%		
REHABILITACION DE TRES AULAS EN ESC. PRIM. INDEPENDENCIA, COL. BUENOS AIRES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	95,760	95,760	95,760	95,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	198	198	100%		
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SAUL MALDONADO	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	SANTA GERTRUDIS (LA VICTORIA)	RURAL	51,082	51,082	51,082	51,082	100%	0	0	MZ, SANITARIOS	16	16	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO	
EQUIPAMIENTO																
APORT. A ESC. PRIM. "ISIDRO LOPEZ ORTIZ" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	EL TEPOZAN	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%		
APORT. A ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%		
APORT. PARA LA REHAB. DE LA ESC. PRIM. FED. "BENITO JUAREZ" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD)	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%		
APORT. PARA LA REHAB. DE LA ESC. PRIM. FED. "FELIPE B. BERRIOZABAL" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%		
APORT. PARA LA REHAB. DE LA ESC. PRIM. FED. "FELIPE CARRILLO PUERTO" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACION LA HONDA)	RURAL	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%		
APORT. PARA LA REHAB. DE LA ESC. PRIM. "FELIPE B. BERRIOZABAL" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%		
APORT. PARA LA REHAB. DE LA ESC. PRIM. "I. ZARAGOZA" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO)	RURAL	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%		
APORT. PARA LA REHAB. DE LA ESC. PRIM. RURAL "MORELOS" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%		
APORT. PARA LA REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA MADERO (MADERO)	RURAL	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	%								
APORT. PARA LA REHAB. DE LA ESC. PRIMARIA (P.E.C.) (CONVENIO CON SEC)	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%		
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ESC. PRIM. DE COL. MADERO Y LAZARO CARDENAS	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA MADERO (MADERO)	RURAL	32,200	32,200	32,200	32,200	100%	0	0	MOBILIARIO	6	6	100%		
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESC. PRIM BENITO JUEREZ, COM. LOS MARQUEZ	39-RIO GRANDE	LOS MARQUEZ	RURAL	32,736	32,736	32,736	32,736	100%	0	0	MOBILIARIO	96	96	100%	M2	
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESC. RAMON LOPEZ VELARDE, COL. AZTECA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	54,560	54,560	54,560	54,560	100%	0	0	MOBILIARIO	96	96	100%	M2	
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIOS PARA ESC. PRIM 18 DE MARZO COM J. MA. MORELOS	39-RIO GRANDE	ROSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ALMOLOYA)	RURAL	11,800	11,800	11,800	11,800	100%	0	0	MOBILIARIO	48	48	100%	M2	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE ENCICLOMEDIA PARA ESC. PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	107,077	107,077	107,077	107,077	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%		
APOYO A LA ESC. VICTOR ROSALES COMPRA DE PINTARRONES	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	0	0	0	4,362	0%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	4	4	100%		
COMPRA DE JUEGOS PARA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	5-CALERA	EL PORVENIR	RURAL	0	0	14,927	14,927	0%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON RECURSOS SOBREPASANTES DE OTRAS OBRAS DEL MISMO EJERCICIO 2009	
APORTACION PARA EQUIPAR DIVERSAS ESCUELAS CON EQUIPO DE COMPUTO	96-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	1,082,250	1,082,250	1,082,250	1,082,250	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y SE DIO LA APORTACION	
EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	MOBILIARIO	6	6	100%		
SECUNDARIA																
CONSTRUCCION																
ADQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TERMINACION DE CANCHA EN T.V. JULIO RUELAS	17-GUADALUPE	SAN ISIDRO BOCANEGRA	RURAL	75,539	75,539	75,539	75,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%		
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MEDIA CANCHA T.V. JULIO RUELAS	17-GUADALUPE	SAN ISIDRO BOCANEGRA	RURAL	105,800	105,800	105,800	105,432	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%		
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE UNA AULA DE USOS MULTIPLES EN T.V. FCO. GARCIA SALINAS COL. CAMPESINA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	244,005	244,005	244,005	241,338	99%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESC. T.V. IGNACIO ZARAGOZA	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	128,357	128,357	128,357	125,917	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
TERMINACION DE BIBLIOTECA EN T.V. FCO. GARCIA SALINAS DE COL. CAMPESINA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	30,000	30,000	30,000	29,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CUBIERTA "DOMO" PARA PATIO DE ACTIVIDADES ESC. SEC. #4 F.G.S.	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	479,733	479,733	479,733	479,733	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN TELESEC. MIGUEL HIDALGO	20-JEREZ	VILLA HERMOZA	RURAL	13,507	13,507	13,507	13,507	100%	0	0	M2, PATIO	21	17	80%		
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GUSTAVO DIAZ ORDAZ"	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	55,142	55,142	55,142	55,142	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	62	62	100%		
CONSTRUCCION DE AULA PARA ESC. T. V. SEC.	35-NORIA DE ANGELES	MARAVILLAS	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%		
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA "IGNACIO RAMIREZ"	36-OJOCALIENTE	MILAGROS	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%		
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA"	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE SANITARIOS DENTRO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	37-PANUJO	MULEROS	RURAL	377,085	377,085	377,085	377,085	100%	0	0	M2, SANITARIOS	32	32	100%	COMPLETO AL 100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN E.S.G.I. M.A.	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	383,907	383,907	383,907	383,907	100%	0	0	METROS CUADRADOS	698	698	100%		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TEC. #66, COM. TETILLAS	39-RIO GRANDE	TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS)	RURAL	49,528	49,528	49,528	49,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	114	114	100%		
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA	43-SUSTICACAN	LOS CUERVOS	RURAL	96,241	96,241	96,241	96,241	100%	0	0	M2, SANITARIOS	16	16	100%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS QUE MIDE 4x4 Y LA CONSTRUCCION DE UNA FOSA SEPTICA DE 4x4 QUEDANDO ESTA OBRA AL 100 POR CIENTO	
APORTACION PARA LA MALLA CICLONICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA "CALMECAC" (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	SANTA ROSA DE LIMA	RURAL	37,120	37,120	37,120	37,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	143,292	143,292	143,292	143,292	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MORELOS"	49-VALPARAISO	LOS TANQUES DE SANTA TERESA	RURAL	294,500	294,500	294,500	294,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CANCHA Y CERCO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA "PEDRO CORONEL"	49-VALPARAISO	PASO DE HUASAMOTA	RURAL	541,896	541,896	541,896	541,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%		
TERMINACION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	49-VALPARAISO	EL SAUZ DE LA SIERRA	RURAL	148,465	148,465	148,465	148,465	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%		
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA 20 DE NOV	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	364,758	364,758	364,758	364,758	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 9 DE JULIO	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	315,875	315,875	315,875	345,850	109%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	139	139	100%	EL RECURSO FALTANTE SE PAGO DE LOS SOBREPASANTES DE OTRAS OBRAS	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO.65	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	131,244	131,244	131,244	115,753	88%	0	0	METROS CUADRADOS	85	85	100%		
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	CHUPADEROS	RURAL	87,593	87,593	87,593	87,593	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE FACHA DE LA TELESECUNDARIA	54-VILLA HIDALGO	COLONIA JOSE MARIA MORELOS	RURAL	85,030	85,030	85,030	85,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE FACHA DE LA TELESECUNDARIA	54-VILLA HIDALGO	PRESA DE VALENZUELA (LAGUNA DE VALENZUELA)	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA SECUNDARIA	56-VILLANUEVA	MALPASO	URBANO	297,170	297,170	297,170	302,987	102%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE Y EL AVANCE FISICO ES EL 50%, ESTA OBRA SE REALIZARA EN DOS ETAPAS, POR QUE LOS BENEFICIARIOS NO APORTARON NADA Y EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 302,987.34	
CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	229,620	229,620	229,620	192,387	84%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA TELESECUNDARIA QUETZALCOATL	9-CHALCHIHUITES	PIEDRAS AZULES	RURAL	16,617	16,617	16,617	16,617	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%		
AMPLIACION																
MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LOS CUERVOS	43-SUSTICACAN	LOS CUERVOS	RURAL	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60	60	100%	CAVE MENCIONAR QUE CORRRESPONDE ESTE INFORME DE ENERO AL CIERRRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 QUEDANDO EJERCIDA ESTA OBRA AL 100 PORCIENTO	
CONSTRUCCION DE SANIT. EN ESC. SEC. TEC. NO.68 SEGUNDA ETAPA	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	227,806	227,806	227,806	188,129	83%	0	0	M2, SANITARIOS	60	60	100%	EL RECURSO QUE SOBRO SE APLICO EN OTRAS OBRAS	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENIMIENTO															
APORTACION AL CONVENIO CON LA SEC IMPERMEABILIZACION CON SOBRETecho DE 865 M2 DEL EDIFICIO ESCOLAR EN SEC. GRAL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ COL. CAMILO TORRES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	157,061	157,061	157,061	156,515	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AJULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
CONSTRUCCION DE MANTENIMIENTO A ANDADORES (PAVIMENTACION) EN ESCUELA ARBOL Y BONILLA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	135,469	135,469	135,469	50,801	38%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION ESC. SECUNDARIA TECNICA #45, COM LORETO	39-RIO GRANDE	LORETO	RURAL	90,115	90,115	90,115	90,115	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,043	1,043	100%	
PINTURA EN AJULAS Y HERRERIA EN ESC. TELESEC. DIEGO DE IBARRA PASTELERA	39-RIO GRANDE	PASTELERA	RURAL	32,250	32,250	32,250	32,250	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AJULAS	1,008	1,008	100%	
APORTACION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	29,033	29,033	29,033	29,033	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AJULAS	70	70	100%	
APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD EN ESCUELA TELESECUNDARIA "RAFAEL RAMIREZ"	49-VALPARAISO	AMECA (LA HACIENDA)	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0 FIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	0%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA RIGOBERTO VALDEZ Y VALDEZ	49-VALPARAISO	J. JESUS GONZALEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	18,785	18,785	18,785	18,785	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	0%	
IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA GRAL J. FELIX BANUELOS	49-VALPARAISO	SAN ANTONIO DE PADUA	RURAL	27,145	27,145	27,145	27,145	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AJULAS	1	1	0%	
REHABILITACION															
APORTACION AL CONVENIO PARA REHABILITACION DE AULA EN T.V. FCO. GONZALEZ LARA COL. CAMILO TORRES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AJULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. SEC. FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS, JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	75,197	5,786	75,197	5,786	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	146	146	100%	OBRA TERMINADA EN SEPTIEMBRE 2009
REMODELACION DE SANITARIOS ESC. SECUNDARIA "RAMON LOPEZ VELAZQUEZ" 2DA. ETAPA (PROGRAMA 3X1)	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,821	105,821	105,821	105,821	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. #37 COL PROGRESO	39-RIO GRANDE	PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO)	RURAL	92,722	92,722	92,722	92,722	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 8	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	86,000	86,000	86,000	86,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA FUE LA REHABILITACION DE UN SANITARIO
PUERTA Y VENTANA EN LA TELESECUNDARIA	55-VILLANUEVA	LA ENCARNACION	RURAL	6,800	6,800	6,800	6,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
EQUIPAMIENTO															
APORTACION PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL ESC. SEC. LEONARDO REYNOSO PROGRA 3X1	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
APORT. MPAL. PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS EN ESC. SEC. DIEGO TENAMATLIL 3X1	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0 LABORATORIO	1	1	100%	OBRA A EJECUTAR MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 2009.
APORT. PARA LA REHAB. DE LA ESC. SEC. "JAIME TORRES BODET" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
APORT. PARA LA REHAB. DE LA ESC. SEC. "MOISES SAENZ GARZA" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO)	RURAL	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
APORTACION PARA LA REHAB. DE LA ESC. T. V. SEC. "20 DE NOVIEMBRE" (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TABLERO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. TELESECUNDARIA	37-PANUCO	LOS POZOS	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	56,907	56,907	56,907	56,907	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	10	10	100%	
APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	49-VALPARAISO	EL ASTILLERO	RURAL	34,900	34,900	34,900	34,900	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS"	49-VALPARAISO	PENITAS DE SAN MATEO (PENITAS)	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
ADQUISICION DE MATERIAL ARENA Y GRAVA COMO APOYO A LA ESC. RICARDO FLORES MASON	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,143	13,143	13,143	13,143	100%	0	0	0 METRO CUBICO	50	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESC. FRANCISCO VILLA DE C. RIO PAPALOAPAN DE LA COL. DEL VALLE	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,222	236,222	236,222	236,222	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,160	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DEL FRACC. LOS BALCONES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	227,988	227,988	227,988	136,793	60%	0	0	0 AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA	10-FRESNILLO	LAZARO CARDENAS (RANCHO GRANDE)	URBANO	419,914	419,914	419,914	297,972	71%	0	0	0 OTROS	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA EN COL. BARRIO ALTO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	546,918	546,918	546,918	441,310	81%	0	0	0 OTROS	1	1	70%	LA OBRA LLEVA UN 70% DE AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS CARRUSEL DE LA COL. OBRERA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	188,403	188,403	188,403	113,042	60%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE ENMALLADO EN TELESECUNDARIA EN PURISIMA DEL MAGUEY	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	164,085	164,085	164,085	130,500	80%	0	0	0 METROS LINEALES	365	0	0%	
CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE DOMO EN ESC. PRIMARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA EN COL. CENTRO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COL. SOLIDARIDAD	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,447	238,447	238,447	153,035	64%	0	0	0 AULA	1	1	60%	
ENMALLADO EN JARDIN DE NIÑOS	10-FRESNILLO	SAN TADEO	RURAL	64,982	64,982	64,982	64,982	100%	0	0	0 METRO LINEAL	160	165	92%	
ENMALLADO EN JARDIN DE NIÑOS EN EL SALITRILLO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,594	89,594	89,594	89,045	99%	0	0	0 METRO LINEAL	200	0	0%	
MANO DE OBRA EN SECUNDARIA TECNICA 54 EN COL. EMILIANO ZAPATA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,500	48,500	48,500	30,000	62%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	
PROGRAMA DE ARENA Y GRAVA EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,868	100%	0	0	0 METRO CUBICO	678	339	50%	
PROGRAMA DE CEMENTO EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,944	574,944	574,944	574,944	100%	0	0	0 PIEZA	5,989	1,200	20%	
PROGRAMA DE VIDRIOS O MICAS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	575,000	575,000	575,000	287,502	50%	0	0	0 LOTE	0	0	0%	
RODAPIE EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN PURISIMA DEL MAGUEY	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	289,530	289,530	289,530	154,399	53%	0	0	0 METRO LINEAL	365	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido	5/3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
SUMINISTRO DE HERRERIA PARA ESC. SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON EN COL CENTRO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,754	111,754	111,754	111,754	100%	0	0	LOTE	1	1	70%		
TERMINACION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA COL INDUSTRIAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	360,453	360,453	360,453	360,453	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
TERMINACION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA EVOLUCION DE LA COL. CENTRO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,700	20,700	20,700	20,600	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
APORTACION PARA EL PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	980,000	980,000	980,000	980,000	100%	0	0	BECA	785	785	100%		
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA "BELISARIO DOMINGUEZ" (APORTACION AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS)	16-GENERAL PANFILO NATERA	LA PRESA DEL COLORADITO	RURAL	32,917	32,917	32,917	32,917	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CENDI EMILIANO ZAPATA COL. TIERRA Y LIBERTAD	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	271,590	271,590	271,590	87,367	32%	0	0	OBRA	1	1	100%		
ADQUISICION DE MANGUERA Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS SOYATES	18-HUANUSCO	LOS SOYATES	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%		
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO HASTA EL COLECTOR EN ESC. TELESECUNDARIA "JOSE ISABEL ROBLES" EN TEOCALTICHILLO, JALPA, ZAC.	19-JALPA	TEOCALTICHILLO	RURAL	48,892	453	48,892	453	100%	0	0	METRO LINEAL	230	230	100%	OBRA CONCLUIDA Y EJERCIDA POR OBRA PUBLICA	
REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA"	20-JEREZ	SAN NICOLAS	RURAL	19,817	19,817	19,817	19,817	100%	0	0	AULA	1	1	100%		
TERMINACION DE TEATRO EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS 3ER. ETAPA	20-JEREZ	SANTA RITA (LUIS MOYA)	RURAL	72,338	72,338	72,338	72,338	100%	0	0	OBRA	1	1	90%		
APORTACION PARA BECAS DE ESTUDIANTES DESTACADOS (GESTION 3X1)	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	135,500	135,500	135,500	135,500	100%	0	0	BECA	58	58	100%		
APORT. AL PROGRAMA 3X1 BECAS PARA ESTUDIANTES	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%		
DOTACION DE MATERIALES A FAVOR DE VARIAS ESCUELAS	31-MONTE ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
APORTACION PARA BECAS DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	MOYAHUJA DE ESTRADA	URBANO	169,500	169,500	169,500	169,500	100%	0	0	BECA	87	87	100%		
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	CUXPALA	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%		
APORT. MPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA EN ESC. PRIM. JOSE MINERO ROQUE FED. 3X1	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	100,250	100,250	100,250	100,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	1,000	100%	OBRA A EJECUTAR MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 2009.	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA UAZ- MUNICIPIO DE OJOCALIENTE	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	89,000	89,000	89,000	89,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA BECAS NIVEL BASICO CONVENIO CON LA SEC	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	53,100	53,100	53,100	53,100	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "QUITZILQUIE"	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	25,350	25,350	25,350	25,350	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
APORTACION AL CONVENIO CON EL INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO LOPEZ VELARDE	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	QUE DANDO EJERCIDA ESTA ACCION AL 100 PORCIENTO YA QUE SE REALIZO EL CONVENIO CON EL INSTITUTO DE CULTURA	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELA DE ENFERMERIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	63,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%		
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 2DA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	34,524	34,524	34,524	34,524	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTUSOS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD	50-VETAGRANDE	EL LLANO DE LAS VIRGENES	RURAL	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA GENARO CODINA	50-VETAGRANDE	SAUCEDA DE LA BORDA	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESC PRIMARIA	50-VETAGRANDE	CATA DE JUANES	RURAL	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN ESC PRIMARIA INDEPENDENCIA	50-VETAGRANDE	SAN JOSE DE LA ERA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DIVERSAS CAMPUS UAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS	51-VILLA DE COS	CHUPADEROS	RURAL	172,353	172,353	172,353	172,353	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	51-VILLA DE COS	SAN RAMON	RURAL	203,822	203,822	203,822	203,822	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE ESTACION LA COLORADA	51-VILLA DE COS	LA CINTA (EL RANCHITO)	RURAL	284,706	284,706	284,706	284,706	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE DOS OFICINAS DE SUPERVISION NIVEL PREESCOLAR 1A. ETAPA	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	538,554	538,554	538,554	538,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
APOYOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES DESTACADOS DE BAJOS RECURSOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA, NIVEL MEDIO Y SUPERIOR	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	278,500	278,500	278,500	278,500	100%	0	0	BECA	178	178	100%	ESTA OBRA FUJE UN APOYO A LOS ESTUDIANTES DESTACADOS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA EULALIO GUTIERREZ	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	283,876	283,876	283,876	273,876	96%	0	0	AULA	2	2	100%		
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 19	8-CUATHEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	28,132	28,132	26,694	28,131	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SOBRA 1.00 PESOS Y SE AGREGAN A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA, APROBADA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL.	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COMPRA DE MATERIAL DE ARENA Y GRAVA PARA VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA	8-CUAUHTEMOC	PIEDRA GORDA	RURAL	22,034	22,034	22,034	22,034	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL)	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (ESCUELA TELESECUNDARIA FCO. GZALEZ BOCANEGRA)	9-CHALCHIHUITES	GUALTERIO	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA QUETZALCOATL)	9-CHALCHIHUITES	PIEDRAS AZULES	RURAL	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
AMPLIACION															
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CREDITOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. BAÑO Y FIRMES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	190,121	190,121	190,121	190,121	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
VIVIENDA															
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CREDITOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. HABITACION	17-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,213,027	1,213,027	1,213,027	1,213,027	100%	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR 160 PAQUETES O EN SU CASO VIVIENDAS BENEFICIADAS
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CREDITOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. LOSA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	555,113	555,113	555,113	555,113	100%	0	0	METROS CUADRADOS	125	125	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	4-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,552	21,552	21,552	21,552	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA VIVIENDA TU CASA	96-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	NO ME DA LA OPCION EN UNIDAD DE MEDIDA DE APORTACION Y ES 1 APORTACION LA CUAL YA SE CUBRIO
MANTENIMIENTO															
APORTACION AL CONVENIO CON CONGREGACION MARIANA TRINITARIA (ADQUISICION DE CEMENTO)	17-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	713,690	713,690	713,690	713,690	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TONELADAS DE CEMENTO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EJIDATARIOS DE LA COMUNIDAD DE VILLA DE COS Y CHAPARROSA	51-VILLA DE COS	CHAPARROSA	URBANO	489,417	489,417	489,417	489,417	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION															
APORTACION AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
mejoramiento de vivienda adquisicion de cemento	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	7,973	7,973	7,973	7,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL MONTO ES 7,973.50 EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ADQUISICION DE LAMINAS	31-MONTE ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,878	51,878	51,878	51,878	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE Y EL COSTO TOTAL ES \$1,878.26
REHABILITACION DE VIVIENDA	35-NORIA DE ANGELES	EL SALVADOR	RURAL	99,993	99,993	99,993	99,993	100%	0	0	METROS CUADRADOS	352	352	100%	
APOYO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	UNIDAD DE MEDIDA SON APOYOS
REHABILITACION DE VIVIENDA EN APLANADO DE MUROS	7-CONCEPCION DEL ORO	CIENEGA DE ROCAMONTES	RURAL	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,465	1,465	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN APLANADO DE MUROS Y PISO FIRME	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN APLANADO DE MUROS Y PISO FIRME	7-CONCEPCION DEL ORO	EL SALERO	RURAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN APLANADO DE MUROS Y PISO FIRME	7-CONCEPCION DEL ORO	EMANCIPACION (TANQUE DEL ALTO)	RURAL	132,000	132,000	132,000	132,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	914	914	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN APLANADO DE MUROS Y PISO FIRME	7-CONCEPCION DEL ORO	LAS HUERTAS	RURAL	26,400	26,400	26,400	26,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN APLANADO DE MUROS Y PISO FIRME	7-CONCEPCION DEL ORO	NORIA DE GUADALUPE	RURAL	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	192	192	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA EN APLANADO DE MUROS Y PISO FIRME- SAN ISIDRO	7-CONCEPCION DEL ORO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	
ADQUISICION DE LAMINAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	9-CHALCHIHUITES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,850	40,850	40,850	40,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS	288	288	100%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-FRESNILLO	CHICHIMEQUILLAS	RURAL	452,135	452,135	452,135	452,135	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-FRESNILLO	PRESA LEOBARDO REYNOSO (PRIMERO DE MAYO)	RURAL	659,377	659,377	659,377	659,377	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	10-FRESNILLO	SAN JOSÉ DE LOURDES	URBANO	625,089	625,089	625,089	625,089	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN SANTIAGUILLO	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	591,606	591,606	591,606	591,606	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PINTURA ENFACHADA DE 20 EDIFICIOS DE LA COL. EL OLIVAR	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	321,139	321,139	321,139	321,139	100%	0	0	0 LOTE	1	0	30%	
VARIAS OBRAS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,758,236	9,758,236	9,758,236	9,758,236	100%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	OBRAS Y ACCIONES DE PISO FIRME, ENJARRE, TECHO DE LAMINAS
APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME (PROGRAMA PESO X PESO CONVENIO CON SECOF)	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	100	100	100%	
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA (APLANADOS)	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	50	50	100%	
ADQUISICION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN CONVENIO CON LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	67,000	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	0 PIEZA	500	500	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS EN EL BARRIO EL TRIQUE	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	176,131	176,131	176,131	176,131	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,344	1,344	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS	40-SAIN ALTO	BARRANCAS	RURAL	232,745	232,745	232,745	232,745	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,776	1,776	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS	40-SAIN ALTO	CANAS	RURAL	232,745	232,745	232,745	232,745	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,776	1,776	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS	40-SAIN ALTO	EL CAZADERO	RURAL	264,197	264,197	264,197	264,197	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,016	2,016	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS	40-SAIN ALTO	EMILIANO ZAPATA (SAN JOSE)	RURAL	232,745	232,745	232,745	232,745	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,776	1,776	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS	40-SAIN ALTO	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO)	RURAL	176,131	176,131	176,131	176,131	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,344	1,344	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS	40-SAIN ALTO	JOSÉ MARIA MORELOS (SANTA MONICA)	RURAL	232,745	232,745	232,745	232,745	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,776	1,776	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS	40-SAIN ALTO	LUIS MOYA	RURAL	232,745	232,745	232,745	232,745	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,776	1,776	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS	40-SAIN ALTO	RIO DE MEDINA	RURAL	232,745	232,745	232,745	232,745	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,776	1,776	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS	40-SAIN ALTO	SAIN BAJO	RURAL	232,745	232,745	232,745	232,745	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,776	1,776	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS EN BARRIO LOS TANQUES	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	207,583	207,583	207,583	207,583	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,584	1,584	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS EN BARRIO ACEQUIA GRANDE	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	81,775	81,775	81,775	81,775	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	624	624	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS EN BARRIO APOSENTILLO LAS LETRAS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	56,614	56,614	56,614	56,614	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	432	432	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS EN BARRIO DEL CERRO DE SAN ANTONIO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	182,422	182,422	182,422	182,422	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,392	1,392	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS EN BARRIO LOS CORDERO LOS LIRA	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	56,614	56,614	56,614	56,614	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	432	432	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS EN BARRIO NUEVO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	176,131	176,131	176,131	176,131	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,344	1,344	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HABITADA CON APLANADOS EN COL. VECINOS DE ZACATECAS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	56,614	56,614	56,614	56,614	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	432	432	100%	
ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,450	55,450	55,450	0	0%	0	0	0 OTROS	26	26	100%	
APORTACION CON LA A. C. MARIANA TRINITARIA PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	75	75	100%	SE ATENDIERON CON PAQUETES DE CEMENTO A 75 VIVIENDAS DE LAS TRES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUBIERTA A BASE DE VIGUETA Y BOBEDILLA)	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	LOS CARDOS	RURAL	375,518	375,518	375,518	375,518	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	688	688	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
APORTACION PARA EL APOYL DE VIVIENDA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	2,684,362	2,684,362	2,684,362	2,684,362	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	31,104	31,104	31,104	31,104	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALLENDE	51-VILLA DE COS	ALLENDE (SAN EUSEBIO)	RURAL	109,350	109,350	109,350	109,350	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA	51-VILLA DE COS	ESTANCIA LA COLORADA	RURAL	270,792	270,792	270,792	270,792	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE FLORES MAGON	51-VILLA DE COS	FLORES MAGÓN (SAN JULIÁN)	RURAL	144,207	144,207	144,207	144,207	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS AMARILLOS	51-VILLA DE COS	LOS AMARILLOS (LAS AURAS)	RURAL	126,036	126,036	126,036	126,036	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUERTO MADERO	51-VILLA DE COS	SALTILLOS	RURAL	296,692	296,692	296,692	296,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA PARA CONSEJALES DE VARIAS COMUNIDADES	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	173,372	173,372	173,372	173,372	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION LA COLORADA	51-VILLA DE COS	LA COLORADA (ESTACION LA COLORADA)	RURAL	203,490	203,490	203,490	203,490	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN COLONIA ALFONSO GARZON SANTIBÁÑEZ	51-VILLA DE COS	COL. ALFONSO GARZÓN SANTIBÁÑEZ (EL MALEFICIO)	RURAL	75,636	75,636	75,636	75,636	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MUNICIPIO DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO)	RURAL	175,824	175,824	175,824	175,824	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	930,000	930,000	930,000	930,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONVENIO CON COPROVI	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	122,391	122,391	122,391	122,391	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONVENIO CON SEDESOL)	9-CHALCHIHUITES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	499,420	499,420	499,420	499,420	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA NUEVO MUNDO-PRESA DEL COLORADITO	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	LA PRESA DEL COLORADITO	RURAL	716,242	716,242	40,218	676,024	94%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE RANCHO NUEVO-LA HACIENDITA	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	RANCHO NUEVO	RURAL	3,069,200	3,069,200	369,200	2,700,000	88%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
APORTACION PARA LA COLOCACION DE CARPETA A LA COMUNIDAD DE VALLECITOS CONV. CON INSTITUTO DE MIGRACION	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	VALLECITOS	RURAL	62,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTR. DE PUENTE EN TRAMO LAURO G. CALOCA-POZO COLORADO	35-NORIA DE ANGELES	GENERAL LAURO G. CALOCA (EL RASCON)	RURAL	37,784	37,784	37,784	37,784	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTR. TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE COL. ALVARADO-PUERTO DE JUAN ALBERTO	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA ALVARADO (EL GALLINERO)	RURAL	218,150	218,150	218,150	218,150	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION CAMINO RURAL (SAGRADO CORAZON)	35-NORIA DE ANGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	375,568	375,568	375,568	375,568	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS TRAMO ENTRONQUE CARR. MARAVILLAS-NORIA DE ANGELES	35-NORIA DE ANGELES	MARAVILLAS	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE 1.0 KM DE TERRACERIA OBRA HIDRAULICA Y BASE HIDRAULICA EN CAMINO POZO DE JARILLAS DEL KM 3+000 AL 4+000	36-OJOCALIENTE	POZO DE JARILLAS	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO	40-SAIN ALTO	MESA DE LA CRUZ (LA CRUZ)	RURAL	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION, Y SEÑALAMIENTOS EN CARRETERA SOMBRERETE-CHALCHIHUITES	42-SOMBRERETE	BUENAVISTA	RURAL	41,122	41,122	41,122	41,122	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN CARRETERA SAN JUAN DE LA TAPIA-CORRALES	42-SOMBRERETE	SAN JUAN DE LA TAPIA (LA TAPIA)	RURAL	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA AL SAUZ	45-TEPECHTLAN	BARRIO DEL SAUZ	RURAL	735,000	735,000	735,000	735,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	SOLO FUE LA APORTACION DEL FONDO III.
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA EL ASTILLERO E.C. VALPARAISO-HUEJUQUILLA DEL KM 0+000 AL 1+425 1ERA ETAPA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	EL ASTILLERO	RURAL	749,240	749,240	749,240	749,240	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
ACARREO DE MATERIAL ASFALTICO, AMPLIACION, PINTURA Y SEÑALIZACION DE TRAMO CARRETERO 6.5 KM. EL RUCIO-CEERVANTES EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	51-VILLA DE COS	EL RUCIO	RURAL	684,082	684,082	684,082	684,082	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO 4 KM EN LA COMUNIDAD DE CHAPARROSA	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	413,500	413,500	413,500	413,500	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE EL PARDILLO	51-VILLA DE COS	EL PARDILLO	RURAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA LA COLORADA	51-VILLA DE COS	ESTANCIA LA COLORADA	RURAL	279,782	279,782	279,782	279,782	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN LAS MARAVILLAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA LIBERTAD	51-VILLA DE COS	TIERRA Y LIBERTAD (SAN BLAS)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA ENT. DEL 22+300 - EL ENCINO 22+300 AL 0+400 EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	51-VILLA DE COS	EL ENCINO	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA DE NORIA DEL BURRO A LA ABUNDANCIA EN LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	51-VILLA DE COS	LA ABUNDANCIA	RURAL	578,274	578,274	578,274	578,274	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO, ACARREO Y APLICACION DE EMULSION ASFALTICA EL RUCIO-CERVANTES EN LA COMUNIDAD DE EL RUCIO	51-VILLA DE COS	EL RUCIO	RURAL	939,279	939,279	939,279	939,279	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION CAMINO A LA COMUNIDAD	55-VILLANUEVA	GENERAL FRANCISCO MURGUIA	RURAL	200,000	200,000	200,000	33,000	17%	0	0	0 KILOMETROS	5	3	60%	
PAVIMENTACION CON ASFALTO ACCESO	55-VILLANUEVA	EL JAGUEY	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1,190	1,190	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LOS HORCONES	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	LOS HORCONES	RURAL	23,700	23,700	23,700	23,700	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL PICACHO	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	EL PICACHO (HIDALGO)	RURAL	23,378	23,378	23,378	23,378	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
RECONSTRUCCION															
REHAB. DE CAMINOS RURALES EN SAN FCO., GRANJAS DE GUADALUPE Y PLAYAS DEL REFUGIO	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO)	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION A BASE HIDRAULICA Y RIEGO DE IMPREGNACION EN CAMINO A SAN JUAN DE LA TAPIA CORRALES	42-SOMBRETE	SAN JUAN DE LA TAPIA (LA TAPIA)	RURAL	1,033,178	1,033,178	1,033,178	1,033,178	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS COHETEROS Y CHACULOCA	45-TEPECHTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,248	13,248	13,248	13,248	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS PLAN DELA LOMA Y LA YERBABUENA	45-TEPECHTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,120	69,120	69,120	69,120	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	SOLO SE RECONSTRUIRAN TRAMOS DAÑADOS DENTRO DE ESTAS COMUNIDADES.
RECONSTRUCCION DE CAMINOS RANCHO NUEVO, CARRETONES, CERRO CHINO Y SAN JOSE DE B. V.	45-TEPECHTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73,120	73,120	73,120	73,120	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	SOLO SE REHABILITARAN LOS TRAMOS DAÑADOS EN ESTAS LOCALIDADES.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE TERRACERIA TRAMO RANCHO NUEVO-IGNACIO ZARAGOZA	35-NORIA DE ANGELES	RANCHO NUEVO DE MORELOS	RURAL	192,622	192,622	192,622	192,622	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO E.C HUEJUCAR ADJUNTAS DEL REFUGIO TRAMO ANACLETO LOPEZ	31-MONTE ESCOBEDO	COLONIA ANACLETO LOPEZ (COLONIA FLORES)	RURAL	58,650	58,650	58,650	58,650	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO
CONSTRUCCION DE TERRACERIA BAÑON-EL CAMINERO DEL KM 0+000 AL 7+800	51-VILLA DE COS	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	URBANO	740,000	740,000	740,000	740,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL CAMINO EL SAUCITO-CENTRO RECREATIVO "EL PASEO DE LA CUEVA"	18-GENERAL PANFILO NATERA	EL SAUCITO (EL HORNO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
ADQUISICION DE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A CAMINOS	18-HUANUSCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	6,991	35%	0	0	0 KILOMETROS	120	26	22%	
REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. JALPA/AGS-ZAPOTE DE ABAJO TRAMO DEL KM 0+000 AL +000	18-HUANUSCO	ZAPOTE DE ABAJO	RURAL	30,848	30,848	30,848	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	1	0	0%	
REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL ZAPOTE DE ARRIBA - LA ATARJEA TRAMO DEL KM 0+000 AN 3+000	18-HUANUSCO	LA ATARJEA	RURAL	134,600	134,600	134,600	119,600	89%	0	0	0 KILOMETROS	3	2	67%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL ARELLANOS-LABARRANCA CON MATERIAL DEL BANCO DE PIEDRAS CHINAS	18-HUANUSCO	ARELLANOS	RURAL	59,000	59,000	59,000	59,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE GUARDAGANADOS EN LOS CERRITOS	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	88,756	88,756	88,756	87,829	99%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	0%	
REHAB. DE BASE Y ATROPE DE TERRAPLEN EN TRAMO COL. FCO. I. MADERO-COL. INDEPENDENCIA	35-NORIA DE ANGELES	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	355,050	355,050	355,050	355,050	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE 0.700 KMDE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	103,456	103,456	103,456	103,456	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE 2.0 KM DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE LA VERDE	36-OJOCALIENTE	LA VERDE	RURAL	102,414	102,414	102,414	102,414	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE 2.571 KM DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE PERALES A POZO DE JARILLAS	36-OJOCALIENTE	POZO DE JARILLAS	RURAL	118,818	118,818	118,818	118,818	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE 2.7 KM DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE DOLORES	36-OJOCALIENTE	DOLORES	RURAL	135,244	135,244	135,244	135,244	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE 2.8 KM DE TERRACERIA TRAMO LA CAPILLA LAS LAJAS	36-OJOCALIENTE	LAS LAJAS	RURAL	139,386	139,386	139,386	139,386	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE 5.5 KM DE TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS	36-OJOCALIENTE	LAS COLORADAS	RURAL	264,138	264,138	264,138	264,138	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION DE CAMINO AL CAMPO DE LOS SEMINARISTAS	4-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS PLAN DE LA LOMA Y VILLA JUAREZ	45-TEPECHITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,120	69,120	69,120	69,120	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	SOLO SE REHABILITARAN LOS TRAMOS DANADOS DENTRO DE ESTAS COMUNIDADES.
REVESTIMIENTO DE CAMINO AL SAUZ DE ORIENTE	49-VALPARAISO	EL SAUZ DE ORIENTE	RURAL	293,825	293,825	293,825	293,825	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	0	0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. FRESNILLO-VALPARAISO-LOS CHARCOS INCLUYE VADO	49-VALPARAISO	LOS CHARCOS	RURAL	140,075	140,075	140,075	140,075	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	0	0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE LOBATOS-CUEVA GRANDE A LA COMUNIDAD CALERA DE CASTAÑON	49-VALPARAISO	CALERA DE CASTAÑON	RURAL	39,150	39,150	39,150	39,150	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE LOS TANQUES-PASO DE HUASAMOTA	49-VALPARAISO	PASO DE HUASAMOTA	RURAL	98,692	98,692	98,692	98,692	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	0	0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO DE SAUCEDA-PABELLON DE SAUCEDA	49-VALPARAISO	PABELLÓN DE SAUCEDA (PABELLÓN)	RURAL	234,365	234,365	234,365	234,365	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	0	0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA ANA DE ARRIBA-UNION DEL CHACUACO	49-VALPARAISO	LA UNION DEL CHACUACO (COCONOS)	RURAL	451,440	451,440	451,440	451,440	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	0	0%	
PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CAMINO	55-VILLANUEVA	COLONIA PEDRO RUIZ GONZALEZ (LA MAGUEYERA)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO	55-VILLANUEVA	SAN TADEO DE LAS FLORES	RURAL	200,000	200,000	200,000	180,517	90%	0	0	0 KILOMETROS	22	18	80%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINO A LA CUARTILLA, JALPA ZAC.	19-JALPA	LA CUARTILLA	RURAL	138,653	88,647	138,653	88,647	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	53	53	100%	OBRA CON PROCESO DE EJECUCION Y AVANCE FISICO DE 80% A SEPT. 2009
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	45-TEPECHITLÁN	SAN JOSÉ DE BUENAVISTA	RURAL	63,505	63,505	63,505	63,505	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA.
REHABILITACION															
REHUBICACION DE PUENTE PEATONAL	45-TEPECHITLÁN	SAN PEDRO OCOTLÁN	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 PROYECTO.
VADO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE VADO	45-TEPECHITLÁN	LA BOQUILLA	RURAL	75,500	75,500	75,500	75,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA.
CONSTRUCCION DE VADO EN CHACUILOCA	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	256,000	256,000	256,000	255,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	326	326	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN EL BOULEVARD SUR	45-TEPECHITLÁN	TEPECHITLÁN	URBANO	171,100	171,100	171,100	167,509	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, EN EL MONTO SE TENIA UN ERROR, Y SE CAMBIO.
CONSTRUCCION DE VADOS Y PUENTES VADOS EN EL CAMINO DE TERRACERIA MIMBRES-MILPILLAS	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	759,845	759,845	759,845	759,845	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	432	0	0%	
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN ATENAS Y SAN MARTIN DE PAJARITOS	10-FRESNILLO	ATENAS	RURAL	1,498,326	1,498,326	1,498,326	1,498,326	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
AMPLIACION															
TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE CAMICO	10-FRESNILLO	SAN MARTÍN DE LOS PAJARITOS	RURAL	1,044,771	1,044,771	1,044,771	1,044,771	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0	0	0%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
ESTUDIO DE MATERIAL DE BANCO VARIAS COMUNIDADES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,280	8,280	8,280	8,280	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
ESTUDIO GEOTECNICO EN DIFERENTES CAMINOS VARIAS COMUNIDADES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	104,802	104,802	104,802	104,802	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO CARRETERA PINOS-OJOCALIENTE TRAMO DEL 14+500 AL 16+800	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PANFILO NATERA	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	20-JEREZ	LA CANADA	RURAL	26,673	26,673	26,673	26,673	100%	0	0	0 METRO LINEAL	31	31	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA DE CARRETERA DE OJITOS A CORRALES TRAMO 2+300 AL 3+100	22-JUAN ALDAMA	OJITOS	RURAL	396,108	396,108	396,108	396,108	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	11,000	11,000	100%	
CONSTRUCCION DE 4 ALCANTARILLAS METALICAS EN CAMINO A ESPIRITU SANTO	22-JUAN ALDAMA	ESPIRITU SANTO	RURAL	114,239	114,239	114,239	114,239	100%	0	0	0 PIEZA	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO REFUGIO DOLORES	36-OJOCALIENTE	EL REFUGIO	RURAL	66,660	66,660	66,660	66,660	100%	0	0	0	0	0	0	100%	11
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TLACOTES PALMIRA	36-OJOCALIENTE	TLACOTES	RURAL	109,855	109,855	109,855	109,855	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN TERRACERIA CERRITO DEL AGUA	36-OJOCALIENTE	CERRITO DEL AGUA	RURAL	499,042	499,042	499,042	499,042	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN TERRACERIA MILAGROS MILAGROS A COLONIA HIDALGO	36-OJOCALIENTE	MILAGROS	RURAL	548,930	548,930	548,930	548,930	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES EN EL EJIDO OJOCALIENTE	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	8,390	8,390	8,390	8,390	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EMILIANO ZAPATA - NORIA DEL BURRO DEL KM 00+000 AL 2 +500	51-VILLA DE GDS	EMILIANO ZAPATA (SAN ANTONIO DEL BURRO)	RURAL	300,604	300,604	300,604	300,604	100%	0	0	0	0	3	3	100%	
ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA GUADALUPE-COSIO-RANCHO NUEVO TRAMO 1 KM.	8-CUAUHTEMOC	RANCHO NUEVO	RURAL	14,375	14,375	14,375	14,375	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
CONSTRUCCION																
APORTACION AL CONVENIO CON EL D.F. INFRAESTRUCTURA PARA HUERTOS FAMILIARES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	0	2	2	100%	200 HUERTOS FAMILIARES DE 75M2 CADA UNO, DISTRIBUIDOS EN 11 COMUNIDADES DE ZONA RURAL
APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME SR. DAVID ESPARZA	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	137,303	137,303	137,303	137,303	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN APOYO AL CONVENIO
APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE TUBERIA PARA CONDUCCION SRA JUVENTINA NAVARRO BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN APOYO AL CONVENIO
APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE 1,000.00 METROS DE LINEA DE CONDUCCION EN POZO N° 2 PROGRESO SR. JOSÉ ISAIAS TORRES LÓPEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN CONVENIO
APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN POZO N° 1 PALMA CHATA SR CARLOS ARELLANO ESQUIVEL	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
APORTACION AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE GUARDA GANADO EN ACCESO LA COMUNIDAD	17-GUADALUPE	EL PESCADO	RURAL	8,995	8,995	8,995	8,995	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN APOYO O CONVENIO
APOYO CON MANGUERA PARA RIEGO	55-VILLANUEVA	LAS VARAS	RURAL	21,450	21,450	21,450	21,450	100%	0	0	0	0	1,100	1,100	100%	
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL ENTUBAMIENTO DEL AGUA DE LA PRESA	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	
AMPLIACION																
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DE LA NORIA EL ANIEGO DEL EJIDO DE ZOQUITE SR. JUAN ROMAN RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	9,303	9,303	9,303	9,303	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DE LA NORIA EL BORDO DEL EJIDO DE ZOQUITE SR. JUAN FUENTES SOSA	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	9,303	9,303	9,303	9,303	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DE LA NORIA GRANJA PATRICIADEL EJIDO DE ZOQUITE SR. IGNACIO SOSA SANTOS	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	9,303	9,303	9,303	9,303	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DE LA NORIA LAS ANIMAS DEL EJIDO DE ZOQUITE SR. MIGUEL ORTIZ GUZMAN	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	9,303	9,303	9,303	9,303	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DE LA NORIA LAS MARAVILLAS DEL EJIDO DE ZOQUITE SR. MANUEL LOPEZ ROMAN	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	9,303	9,303	9,303	9,303	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DE LA NORIA LOS ALAMITOS DEL EJIDO DE ZOQUITE SR. JOSE PEREA CHAVEZ	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	9,303	9,303	9,303	9,303	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DE LA NORIA NO. 14 DEL EJIDO DE ZOQUITE SR. PASCUAL GONZALES FUENTES	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	14,850	14,850	14,850	14,850	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DE LA NORIA NO. 29 DEL EJIDO DE ZOQUITE SRA. MINERVA MUÑOZ DE SANTIAGO	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	30,238	30,238	30,238	30,238	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DE LA NORIA NO. 52 DEL EJIDO DE ZOQUITE SR. PEDRO ROMAN RODRIGUEZ	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	15,360	15,360	15,360	15,360	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DEL POZO CRUZ DE PIEDRA DEL EJIDO DE TACOALECHE SR. RICARDO ESPARZA CHAVEZ	17-GUADALUPE	TACOALECHE	URBANO	81,634	81,634	81,634	81,634	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DEL POZO LA DANZA DEL EJIDO DE EL BORDO SR. J. MANUEL ADAME GARCIA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	34,643	34,643	34,643	34,643	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DEL POZO NO 1 AMPLIACION DEL EJIDO DE CASA BLANCA SRA. JUVENTINA NAVARRO BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DEL POZO NO. 7 DEL EJIDO DE EL BORDO SR. RODOLFO GARCIA PINALES	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	32,285	32,285	32,285	32,285	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DEL POZO NO. 768 PALMA VERDE DEL EJIDO DE LA LUZ SR. RUBEN DIAZ BECERRA	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DEL POZO NO 8 BIS DEL EJIDO DE CASA BLANCA SR. VICTOR GONZALEZ PEREZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE CONDUCCION DEL POZO SAN CARLOS DEL EJIDO DE SAN CARLOS SR. SALVADOR VILALOBOS NERI	17-GUADALUPE	SAN CARLOS	RURAL	33,539	33,539	33,539	33,539	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POZO LA TNAJA DEL EJIDO DE TACOLECHE SR. CATARINO PALACIOS VAZQUEZ	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	29,348	29,348	29,348	29,348	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POZO NO. 73 EL BAJIO DEL EJIDO DE ZOQUITE SR. FERMIN SOSA FUENTES	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
APORTACION AL CONVENIO PARA SISTEMA DE RIEGO DEL POZO SAN JERONIMO DEL EJIDO DE CASA BLANCA SR. JUAN BECERRA PALAFOX	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO A LOS INTEGRANTES ASOCIADOS AL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE CINTILLA PARA SISTEMA POR GOTO RANCHO DEL VIGES DEL EJIDO DE TACOLECHE SR. CRUZ SALAZAR PARRA	17-GUADALUPE	TACOLECHE	URBANO	5,800	5,800	5,800	5,800	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR DEL POZO SANTA ROSA EJIDO DE FRANCISCO E. GARCIA SR. MARTIN LOPEZ NAVARRO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE UN POZO AGRICOLA SR. ALFONSO CANCINO ALMADER	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CONVENIO
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE BENEFICIADORA DE AJO DEL EJIDO DE FRANCISCO E. GARCIA SR. DAVID ESPARZA ESCOBEDO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE NORIA SR. JUAN FRANCISCO FAJARDO FRIAS	17-GUADALUPE	SAN RAMON	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO ASOCIACION SAN JERONIMO DEL EJIDO DE CASA BLANCA SR. FELIPE RAMIREZ QUIROZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	28,770	28,770	28,770	28,770	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS SOCIOS QUE INTEGRAN EL POZO. EL APOYO SALIO A NOMBRE DEL SR. CORNELIO SORIANO ALMADER
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO LA NORIA DEL EJIDO DE SAN JERONIMO SR. JESUS LEANOS GUERRERO	17-GUADALUPE	SAN JERONIMO	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO No 11 BIS DEL EJIDO DE CASA BLANCA SR. BARTOLO GONZALEZ ESPARZA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN UN APOYO PARA LOS SOCIOS QUE INTEGRAN EL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NO 2 DEL EJIDO DE CASA BLANCA SR. TEOFILO ESPARZA LOPEZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS SOCIOS QUE INTEGRAN EL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NO 2 LA LUZ DEL EJIDO DE CASA BLANCA SR. ALBERTO PEREZ GARCIA	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS SOCIOS QUE INTEGRAN EL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NO 5 DEL EJIDO DE LA COCINERA SR. RUBEN IBARRA ESCOBEDO	17-GUADALUPE	GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA)	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS INTEGRANTES SOCIOS DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NO 6 DEL EJIDO DE CASA BLANCA SR. SALVADOR BECERRA BERNAL	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS SOCIOS QUE INTEGRAN EL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NO 8 CUCHILLAS DEL EJIDO DE LA LUZ SR. ERNESTO ALMADER E.	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO POZO N°S LAS COCHINAS DEL EJIDO DE LA LUZ SR. EUSEBIO LOPEZ GARCIA	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	9,800	9,800	9,800	9,800	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA EXCAVACION DE ZANJA DEL EJIDO DE CASA BLANCA SR. CRISPIN ESCOBEDO GAYTAN	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	51,376	51,376	51,376	51,376	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO PARA LOS SOCIOS QUE INTEGRAN EL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA REHAB. DE INFRAESTRUCTURA DE INVERNADERO ACUCOLA DEL EJIDO DE SAN ISIDRO BOCANEGRA SRA. MARIA EUGENIA MARIN ZAMBRANO	17-GUADALUPE	SAN ISIDRO BOCANEGRA	RURAL	31,676	31,676	31,676	31,676	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO A LAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE INVERNADERO DEL POZO LOS MIRASOLES DEL EJIDO DE EL BORDO SR. LUIS REYES GARCIA LOPEZ	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DEL POZO
APORTACION AL CONVENIO PARA REHABILITACION DE POZO CHOCOLATILLO 2 SRA. GUILLERMINA JAQUEZ ESCOBAR	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
CONSERVACION																
APORTACION AL CONVENIO PARA ADD. E INST. DE ARRANCADOR Y TRANSFORMADOR POZO N° 4 SR. CONRADO GARCIA DAVILA	17-GUADALUPE	EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN CONVENIO
APORTACION AL CONVENIO PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL POZO LOMAS DE SAN JERONIMO SR. CARLOS LOPEZ RAMIREZ	17-GUADALUPE	CASA BLANCA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN CONVENIO
APORTACION AL CONVENIO PARA REPARACION DE BOMBA EN POZO N° 6 SR. JOSE ANTONIO ORTIZ AMBRIZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN CONVENIO
APORTACION AL CONVENIO PARA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE INVERNADERO DEL EJIDO DE OJO DE AGUA SRA. FATIMA DEL ROSARIO GARCIA	17-GUADALUPE	OJO DE AGUA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN CONVENIO. EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO CAMBIA A MIGUEL A. GARCIA TREJO
APORTACION AL CONVENIO PARA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE INVERNADERO DEL EJIDO DE SAN RAMON SRA. MARIA D. LOPEZ DE LARA TINAJERO	17-GUADALUPE	SAN RAMON	RURAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN CONVENIO
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL EQUIPAMIENTO																
APOYO PARA COMPRA DE MAQUINAS GRUPO DE MUJERES	55-VILLANUEVA	LA ENCARNACION	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
OTROS																
SUMINISTRO DE MALLA BORREGUERA	1-APOZOL	BENITO JUAREZ (EL RESCOLD)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	PIEZA	344	344	100%	
CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADO EN LA COMUNIDAD DE SAN TADEO ENTRE TAPIAS DEL MEZQUITE Y SAN TADEO EN KM 6 Y 6.5	10-FRESNILLO	SAN TADEO	RURAL	134,754	134,754	134,754	134,754	100%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA
VARIAS OBRAS EN VARIAS COMUNIDADES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	LOTE	0	0	0%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE CASA INTEGRAL DE LA MUJER "ARCOIRIS" NATERA	16-GENERAL PANFILO NATERA	SAN JOSE EL SALADILLO (EL SALADILLO)	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS DE AUDITORIO MUNICIPAL	16-GENERAL PANFILO NATERA	GENERAL PANFILO NATERA	URBANO	29,300	29,300	29,300	29,300	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	16-GENERAL PÁNFILO NATERA	TAHONAS	RURAL	40,330	40,330	40,330	40,330	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR DE 16 KVA Y EQUIPO DE BOMBEO SR. HERMEGILDO HECTOR LOPEZ HDEZ	17-GUADALUPE	EL PESCADO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN PARA GANADO SR. OCTAVIANO DÁVILA RAMÍREZ	17-GUADALUPE	EL PESCADO	RURAL	76,730	76,730	76,730	76,730	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIÓN AL CONVENIO CON EL POZO NUM 10 PREDIO LA LOMA SR. ALFREDO SÁNCHEZ ESCOBEDO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE UNA MOTOBOMBA DE 10HP Y 600 DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN SR.LUIS SANCHEZ LOPEZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCIA (LOS RANCHEROS)	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIÓN AL CONVENIO PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA ESTABLOS SR. RAFAEL DÁVILA ENCISSO	17-GUADALUPE	EL PESCADO	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UNA APOYO A CONVENIO
APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NO 1 CUCHILLAS DEL EJIDO DE LA LUZ SR. JOSÉ ANTONIO DELGADO ORTIZ	17-GUADALUPE	LA LUZ	RURAL	34,357	34,357	34,357	34,357	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIÓN AL CONVENIO PARA INSTALACIÓN DE PAPALETE EN NORIA DEL SR. MANUEL TRONCOSO DÁVILA	17-GUADALUPE	EL PESCADO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REHABILITACIÓN DE COLUMNA PROFUNDA DEL POZO 9 SR. GONZALO DEL RÍO LOPEZ	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR POZO 9 SR. JOSÉ RAMÍREZ CORONADO	17-GUADALUPE	FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CONRTINA DE LA PRESA VIEJA	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	29,140	29,140	29,140	0	0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	70	0	0%	
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE SAGARPA. JALPA ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	181,845	181,845	181,845	181,845	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,353	4,353	100%	OBRA REHABILITADA Y TERMINADA A NOVIEMBRE 2009
CRUCE DE ARROYO CON TUBERÍA METÁLICA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCÍA SALINAS	URBANO	97,825	97,825	97,825	97,825	100%	0	0	METRO LINEAL	30	21	70%	
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO	23-JUCHIPILA	EL SURCO DE NOPALES (LA NORMAL)	RURAL	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO PARA OVINOS EN JUCHIPILA	23-JUCHIPILA	EL SURCO DE NOPALES (LA NORMAL)	RURAL	284,000	284,000	284,000	284,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO A COOPERATIVA PESQUERA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	60,714	60,714	60,714	60,714	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 16 GUARDAGANADOS	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	15	15	100%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA PARA PRESA	31-MONTE ESCOBEDO	JOCOTIC	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PALAPA PARA PROYECTO PRODUCTIVO	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	LOS BARROS	RURAL	250,000	250,000	250,000	25,000	10%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS PARA ABREVEDERO	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
IMPLEMENTACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN PROYECTO COMPETITIVO AMBIENTAL A PRODUCTORES LADRILLEROS (CONVENIO IEMAZ)	36-OJOCALIENTE	OJOCALIENTE	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE USO COLECTIVO EN EL EJIDO ALVARO OBREGÓN	42-SOMBRERETE	ALVARO OBREGÓN (BARAJAS)	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,080,885	98%	0	0	OBRA	1	0	0%	A LA FECHA EN ESTA OBRA EL EGRESO DEL RECURSO ESTA PRACTICAMENTE AL 100% DEBIDO A QUE LA OBRA FUE PREESTIMADA... PERO EL AVANCE FÍSICO ESTA A UN 30%
APORTACIÓN PARA LOS CONVENIOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA SEDAGRI Y SAGARPA	43-SUSTICACÁN	SUSTICACÁN	URBANO	2,420	2,420	2,420	2,420	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE BANO GANADERO	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	AGUAJES DE ARRIBA	RURAL	88,764	88,764	88,764	88,764	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL CIENTO POR CIENTO
CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO	49-VALPARAISO	EL ASTILLERO	RURAL	31,188	31,188	31,188	31,188	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO	49-VALPARAISO	FELIPE ÁNGELES (PASTORES)	RURAL	31,188	31,188	31,188	31,188	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 47	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	7,632	7,632	7,632	7,632	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO	49-VALPARAISO	FELIPE ÁNGELES (PASTORES)	RURAL	240,008	240,008	240,008	240,008	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CORRALES DE MANEJO	49-VALPARAISO	MILPILLAS DE LA SIERRA	RURAL	239,108	239,108	239,108	239,108	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ENMALLADO DE BORDO PARA ABREVEDERO	49-VALPARAISO	EL VENTARRÓN	RURAL	171,876	171,876	171,876	171,876	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ENMALLADO DE BORDO PARA ABREVEDERO	49-VALPARAISO	LA GRULLA	RURAL	136,424	136,424	136,424	136,424	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ENMALLADO DE BORDO PARA ABREVEDERO	46-VALPARAISO	LAS ANIMAS	RURAL	142,576	142,576	142,576	142,576	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
APORT. AL PROGRAMA DE ACTIVOS PROD. PARA APOYO A LA ESC. DE EDUC. ESPECIAL	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	0	0	0	14,452	0%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO TRAMO PRESA DE VALENZUELA CABALLERIA DEL 3+520 AL 7+010.08	54-VILLA HIDALGO	CABALLERIAS (CABALLERIA VILLA HIDALGO)	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	964,067	69%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
*REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS DE CANOS A LOS SALAS Y A LOS MARTINEZ Y CANOAS EL MAGUEY.	54-VILLA HIDALGO	CANOAS	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRANJA PORCICOLA PROGRAMA 3 X 1	55-VILLANUEVA	EL SOCORRO	RURAL	627,945	627,945	627,945	622,045	99%	0	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZOS EN LA COM. FCO. J. MADERO, EL MAGUEY Y LA SOLEDAD	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	182,342	182,342	182,342	182,342	100%	0	0	0	POZOS	3	3	100%	OBRA COMPLETA EXISTE UNA APORTACION DE \$20,280.00 DANDO UN TOTAL DE APORTACION DE \$202,602.00
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PUERTAS DE ACCESO A CORRALES DE MANEJO	8-CIUAHTEMOC	SAN MIGUEL DE LA PRESA	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
APORTACION A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS RURALES (PROGRAMA MUNICIPAL)	9-CHALCHIHUITES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS																
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
ADQUISICION DE PAQUETE DE INTERNET DE BANDA ANCHA	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,200	16,200	16,200	16,200	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
CONSULTA CIUDADANA A TRAVES DE LLAMADAS DE SALIDA DEL PROYECTO "ENCUESTA CIUDADANA" PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE OBRAS Y ACCIONES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	167,601	167,601	167,601	167,601	100%	0	0	0	PERSONA	19,000	19,000	100%	EN EL GRUPO SECTORIA, NO HAY CORRESPONDIENTE A LA ACCION, YA QUE LA ENCUESTA SE REALIZO CON FINES DE SABER QUE NECESIDADES SE CONSIDERAN LATENTES PARA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO
ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VADO	23-JUCHIPILA	EL REMOLINO	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAGO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL	45-TEPECHTLAN	EXCAME	RURAL	2,869	2,869	2,869	2,869	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTO TOPOGRAFICO EN CAMINO A SAN PEDRO OCOTLAN	45-TEPECHTLAN	SAN PEDRO OCOTLAN	RURAL	27,325	27,325	27,325	27,325	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA (SEPLADER)	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	URBANO	12,341	12,341	12,341	12,341	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145,905	145,905	145,905	145,905	100%	0	0	0	LITRO	18,238	18,238	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	246,480	246,480	246,480	246,480	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL A LA SEPLADER SEGUN CONVENIO COORDINACION ADMINISTRATIVA CON GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRATACION DE PERSONAL PIEVALUAC. Y SEG. DE OBRAS FII	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	121,525	121,525	121,525	120,000	99%	0	0	0	PERSONA	7	7	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PIEVALUAC. Y SEG. DE OBRAS FII	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	222,525	222,525	222,525	222,075	100%	0	0	0	PERSONA	7	7	100%	
VIATICOS, GASTOS DE REPRESENTACION	19-JALPA	JALPA	URBANO	6,971	210	210	210	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	INFORME SOBRE VIATICOS Y GTOS DE REPRES.
APORTACION A LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	68,574	68,574	68,574	68,574	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	8,828	8,828	8,828	8,828	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	58,388	58,388	58,388	58,388	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,477	18,477	18,477	18,477	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (GASTOS INDIRECTOS)	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,573	41,573	41,573	41,573	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE PAPELERIA	26-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	12,103	12,103	12,103	12,103	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	
CONTRACION DE PERSONAL	26-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	
PAGO POR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DEL FONDO III, FONDO IV Y 3X1	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	1,637	1,637	1,637	1,637	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA																
REFACCIONES (ADQUISICION DE REFACCIONES Y/O LLANTAS)	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,962	7,962	7,962	7,962	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19-JALPA	JALPA	URBANO	16,000	1,829	16,000	1,829	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	COMPRA DE REFACCIONES PARA DOS VEHICULOS EN EL DPTO. DES. ECON. Y SOC.
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	9,206	18%	0	0	0	LOTE	1	0	18%	
MANTENIMIENTO, SEGURO Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	VEHICULO	6	6	100%	SE MINISTRARA SEGUN SE REQUIERA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS
ADQUISICION DE CUCHILLAS PARA EL BULDOZER	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	22,163	22,163	22,163	22,163	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGUNDA APORTACION PARA LA ADQUISICION DE CUCHILLAS PARA EL BULDOZER	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	8,493	8,493	8,493	8,493	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 10/9
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	38-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS 042 Y 043	40-SAN ALTO	SAN ALTO	URBANO	13,760	13,760	13,760	13,760	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
RAFACCIONES Y REPARACIONES MENORES A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	42-SOMBRETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,616	34,616	34,616	26,589	77%	0	0	OTROS	1	1	100%	LAS METAS NO SON ESPECIFICAS, YA QUE ESTAS VARIAN SEGUN LAS NECESIDADES QUE SURJAN PARA LOS VEHICULOS
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	30,500	30,500	30,500	30,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO DE DESARROLLO ECONOMICO (SILVERADO)	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	3,006	3,006	3,006	3,006	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	250,589	250,589	250,589	250,589	100%	0	0	LITRO	33,146	33,146	100%	
REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	60,800	60,800	60,800	60,800	100%	0	0	PIEZA	3,220	3,220	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	9,497	9,497	9,497	6,149	65%	0	0	LOTE	1	1	65%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	2,626	2,626	2,626	2,626	100%	0	0	USUARIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8-CAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	7,754	7,754	0	7,754	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTAS ACCIONES SUSTITUYEN A LAS REPORTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
ADQUISICION DE REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES	8-CAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	36,876	36,876	0	36,876	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTAS ACCIONES SUSTITUYEN A LAS REPORTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FISM															
ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL PARA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	45-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	2,699	2,699	2,699	2,699	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
VARIAS ACCIONES PARA LA OPERACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	2,205,677	2,205,677	2,205,677	1,832,230	83%	0	0	LOTE	1	0	0%	
APORTACION A BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	16-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,797	28,797	28,797	28,797	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA APORTACION.
ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO A DEPENDENCIA NORMATIVA	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,686	104,686	104,686	104,686	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ADQUISICION D EMPRESORA LASSER PARA EL DEPARTAMENT DE DESARROLLO ECONOMICO	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	2,300	2,300	2,300	2,300	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	4,170	4,170	4,170	4,170	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
APORTACION A DEPENDENCIA NORMATIVA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	77,577	77,577	77,577	77,577	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
COMPRA DE VEHICULO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	125,306	125,306	125,306	118,410	94%	0	0	LOTE	1	1	94%	
EQUIPO DE COMPUTO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	75,000	75,000	75,000	49,148	66%	0	0	LOTE	1	1	66%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	10,000	10,000	10,000	4,236	42%	0	0	LOTE	1	0	42%	
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, ORIGINADOS DE LA ATENCION AL CONSEJO MPAL, CONSEJEROS Y COMITES DE OBRA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	125,000	125,000	125,000	70,241	56%	0	0	LOTE	1	1	56%	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	21,972	21,972	21,972	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO	22-JUAN ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	APOYO	5	5	100%	
GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE DE REPRESENTANTES PARA REALIZAR Y ATENDER ASAMBLEAS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	APOYO	21	21	100%	
GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REUNIONES SUPERVION Y EVENTOS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	50,006	50,006	50,006	50,006	100%	0	0	APOYO	42	42	100%	
GASTOS INDIRECTOS	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,004	97,004	97,004	97,001	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	44,000	44,000	44,000	44,000	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
APORTACION A DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER (30%)	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	75,301	75,301	75,301	75,301	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APOYO PARA CONCEJALES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	33,600	33,600	33,600	33,600	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	18,235	18,235	18,235	18,235	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	30,676	30,676	30,676	29,700	97%	0	0	ARTICULO	6	6	100%	SE COMPRARON 6 LLANTAS PARA RETROESCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
PAGO POR MOVIMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLE PARA PAVIMENTACIONES	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	55,956	55,956	55,956	55,956	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
GASTOS INDIRECTOS (ADQUISICION DE VEHICULO, PAGO DE VIATICOS)	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	323,849	323,849	323,849	323,849	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GATOS INDIRECTOS(APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO)	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	138,793	138,793	138,793	138,793	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQ. PAPELERIA PARA LA OPERACION DEL FONDO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	35,179	35,179	35,179	35,179	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION A DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	79,791	79,791	79,791	79,791	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	50,000	46,492	50,000	46,492	100%	0	0	ACCION	1	1	93%	
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
VIATICOS PROMEDIO 3 PERSONAS	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	60,000	49,885	60,000	49,885	100%	0	0	ACCION	1	1	83%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA GODEZAC	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	66,738	66,738	66,738	66,738	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPLETO 100%
ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E. Y SOCIAL	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	183,160	183,160	183,160	183,160	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEPLADER)	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	215,640	215,640	215,640	215,640	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION
VIATICOS PARA EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL TRASLADO DE LAS COMUNIDADES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
VIATICOS PARA SALIDAS A ZACATECAS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE RADIOS MOTOROLA EP-480 PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	22,670	22,670	22,670	21,696	96%	0	0	PIEZA	6	6	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,460	48,460	48,460	0	0%	0	0	VEHICULO	5	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA, ES PARA CARGAR COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS A CARGO DE LA DIRECCION.
ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,000	220,000	200,000	0	0%	0	0	VEHICULO	1	0	0%	
ADQUISICIONES PARA LA OPERACION DEL FONDO	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,240	113,240	113,240	113,240	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CON ESTE RECURSO SE ADQUIEREN, EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, PAPELERIA, ETC. EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO EN ESTA ACCION LA CANTIDAD DE 333,242 COMO EL IMPORTE APROBADO, PERO EN ESE IMPORTE ESTABA TOMADA EN CUENTA LA CANTIDAD DE 220000 PARA ADQUISICION DE VEHICULO, POR LO QU EN ESTA ACCION SE CORRIGE EL IMPORTE REAL DE ESTA ACCION.
COMBUSTIBLE, VIATICOS A CONSEJEROS, ASI COMO, VIATICOS, TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FONDO III	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL (42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,000	216,000	216,000	116,572	54%	0	0	PERSONA	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA, EL NUMERO DE PERSONAS CONTRATADAS VARIA SEGUN LAS NECESIDADES DE TRABAJO EN LA DIRECCION.
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	20,600	20,600	20,600	20,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DEMATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA (GASTOS INDIRECTOS)	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	122,801	122,801	122,801	122,801	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APOYO DE VIATICOS A CONSEJEROS MUNICIPALES	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ACCIONES REGISTRADAS CON GASTO INDIRECTO TERMINADAS AL CIENTO POR CIENTO
VIARIAS ADQUISICIONES (GASTOS INDIRECTOS)	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	220,535	220,535	220,535	210,109	95%	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
ADQUISICIONES PARA LA OPERACION DEL FONDO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	HUBO UN AHORRO EN LA ADQUISICION DE VEHICULOS, EL CUAL SE DESTINARA A LA COMPRA DE ACCESORIOS
APORTACION A GODEZAC DEL 30% DE GASTOS INDIRECTOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	326,309	326,309	326,309	326,309	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORT. A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	99,121	99,121	99,121	99,121	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	80,000	80,000	80,000	64,700	81%	0	0	LITRO	10,360	8,400	81%	
VIATICOS	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	9,786	9,786	9,786	6,767	69%	0	0	LOTE	1	1	69%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	50-VETAGRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,618	39,618	39,618	39,618	100%	0	0	LOTE	39,618	39,618	100%	
GASTOS INDIRECTOS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	418,667	418,667	418,667	418,667	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (APORTACION DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER)	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	179,433	179,433	179,433	179,433	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE,VIATICOS A REUNIONES DE CONSEJEROS Y COMISIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DIFERENTES TRASLADOS-APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	327,652	327,652	327,652	327,652	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	156,727	156,727	156,727	156,727	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	180,696	180,696	180,696	189,901	105%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE EJERCIO DE MAS
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	18,475	18,475	18,475	18,475	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE PAPELERIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	28,716	28,716	28,716	28,716	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
ADQUISICION DE UNA PIEZA PARA LA BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE TRANCOSO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	51,198	51,198	51,198	51,198	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	62,254	62,254	62,254	62,254	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
COMPRA DE CAMARA DIGITAL	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	3,139	3,139	3,139	3,139	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A LA COPIADORA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	5,796	5,796	5,796	5,796	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PLAQUEOVEHICULOS	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	1,081	1,081	1,081	1,081	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REMODELACION DE ESPACIOS EN LA DORECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	9,580	9,580	9,580	9,580	100%	0	0	LOCALIDAD	1	1	100%	
SEGURO VEHICULO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	6,649	6,649	6,649	6,649	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
VIATICOS	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,229	56,229	56,229	56,229	100%	0	0	ACCION	8	8	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	56,000	56,000	56,000	21,157	38%	0	0	LITRO	8,793	8,793	100%	
VIATICOS PARA CUATRO PERSONAS ENCARGADAS DE LA OPERACION DEL RAMO 33	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	25,169	25,169	25,169	3,883	15%	0	0	PAGO	9	9	100%	
VIATICOS PARA 4 PERSONAS ENCARGADAS DE LA OPERACION DEL RAMO 33	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PAGO	9	9	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO Y ACCESORIOS DEL CALCULO Y MEDICION	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	1,541	1,541	0	1,541	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	ESTAS ACCIONES SUSTITUYEN A LAS REPORTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
ADQUISICIONES PARA LA OPERACION DEL FONDO	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	59,865	59,865	0	59,865	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTAS ACCIONES SUSTITUYEN A LAS REPORTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	52,181	52,181	52,181	52,181	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTAS ACCIONES SUSTITUYEN A LAS REPORTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
PAGO DE VIATICOS	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	6,345	6,345	0	6,345	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTAS ACCIONES SUSTITUYEN A LAS REPORTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS															
VIATICOS (PERSONAL OPERATIVO RAMO 33)	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,800	14,800	14,800	14,800	100%	0	0	VISITA	100	100	100%	
PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL FONDO III (PERIODICO FORTALECIMIENTO)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	5,106	5,106	5,106	5,106	100%	0	0	PUBLICACION	1	1	100%	
PROMOCION Y DIFUSION DEL FONDO III EN REVISTA CANACINTRA DURANTE 10 MESES	17-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	PUBLICACION	10	10	100%	
MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
PROMOCION Y DIFUSION	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO A CONSEJEROS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA ALIMENTACION Y TRASLADO A REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	40-SAIN ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,400	12,400	12,400	12,400	100%	0	0	PERSONA	62	62	100%	
DESARROLLO DE PAGINA WEB PRESIDENCIA MUNICIPAL	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	5,750	5,750	5,750	5,750	100%	0	0	PAGINA	1	1	100%	
PAGO DE LONAS PARA PROMOCION DE DIFERENTES OBRAS	40-SAIN ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,860	13,860	13,860	13,860	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	
PAGO PARA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE OBRAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	6,556	6,556	6,556	6,556	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
PAGO DE BONIFICACION A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE VIATICOS A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	REUNION	2	2	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,908	73,908	73,908	73,908	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO	29-MIGUEL ALUZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	33-MOYAHUA DE ESTRADA	MOYAHUA DE ESTRADA	URBANO	63,015	63,015	63,015	63,015	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS FONDOS FEDERALES	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	85,722	85,722	85,722	85,722	100%	0	0	LITRO	11,104	11,104	100%	CONCLUIDA AL 100%
ASISTENCIA TECNICA	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	132,000	132,000	132,000	132,000	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	184,999	184,999	184,999	172,613	93%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	823,671	823,671	823,671	596,144	72%	0	0	OTROS	100	80	80%	GASTOS DE VARIAS ADQUISICIONES PARA DIFERENTES AREAS
CONTRATACION DE PERSONAL	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	9,375	9,375	0	9,375	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTAS ACCIONES SUSTITUYEN A LAS REPORTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009
CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYO EN DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	136,238	136,238	136,238	136,238	100%	0	0	INFORME	12	6	50%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL															
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN CON DEPENDENCIA: SEPLADER, SEDESOL, SECOP, ETC.)	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN MUNICIPAL	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
APORTACIÓN A GODEZAC DEL 20% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	145,028	145,028	145,028	145,028	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%
APORTACIÓN A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	25,950	25,950	25,950	25,950	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%
OPERATIVA															
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
REMODELACION DE OFICINAS DE DESARROLLO E. Y SOCIAL	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	143,360	143,360	143,360	143,360	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TONER)	17-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,509	11,509	11,509	11,509	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE IMPRESION	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	19,646	19,646	19,646	19,646	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE PAPELERIA	17-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	776	776	776	776	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE PAPELERIA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	4,954	4,954	4,954	4,954	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	16,958	16,958	16,958	16,958	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE CAMION PIPA PARA PARQUES Y JARDINES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	101,869	101,869	101,869	101,869	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE REVOLVEDORA PARA OBRAS PUBLICAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE TRACTOR PODOADORA PARA PARQUES Y JARDINES	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. CAMARA FOTOG.	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	4,950	4,950	4,950	4,950	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. CADMPUTADORAS PIVARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	48,645	48,645	48,645	48,645	100%	0	0	0	EQUIPO	5	5	100%
ADQ. CEL. MOTOROLA W5	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	5,400	5,400	5,400	5,400	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. COMPUTADORA PIDEPARTAMENTO DE CATASTRO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	7,700	7,700	7,700	7,700	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. CREDENZA E.JEC.	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	2,490	2,490	2,490	2,490	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. DE SILLON	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	2,600	2,600	2,600	2,600	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. DE T. V. PLASMA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	12,276	12,276	12,276	12,276	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. FOTOCOPIADORA PIDPTO. DES. ECON.	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	21,990	21,990	21,990	21,990	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. IMPRESORA HP LASERJET P 1006	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	7,230	7,230	7,230	7,230	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. IMPRESORA HP PHOTO SMART MOD. C-4280	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. IMPRESORAS PIVARIOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	7,230	7,230	7,230	7,230	100%	0	0	0	EQUIPO	3	3	100%
ADQ. LAPTOP PROC. INTEL PENTIUM DUAL CORE	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQ. SILLAS DE VISITA PIVARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	9,840	9,840	9,840	9,840	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS, FOLDERS, ETC.)	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO DE OFICINA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	460,940	460,940	460,940	460,940	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO MATERIAL DE OFICINA Y CAPACITACION	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	45,181	45,181	45,181	45,181	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	73,985	73,985	73,985	73,985	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
DESARROLLO INSTITUCIONAL, ADQ. DE PAPELERIA MOBILIARIO EQUIPO DE COMPUTO FOTOCOPIADO Y COMBUSTIBLE	50-VETAGRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,432	70,432	70,432	70,432	100%	0	0	0	EQUIPO	70,432	70,432	100%
GASTOS INDIRECTOS, ADQUISICION DE PAPELERIA MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO, FOTOCOPIADO Y COMBUSTIBLE	50-VETAGRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,443	92,443	92,443	92,443	100%	0	0	0	EQUIPO	92,443	92,443	100%
SISTEMAS DE INFORMACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE ANTENA DE INTERNET PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	40,189	40,189	40,189	40,189	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ORGANIZACIONAL															
CAPACITACION Y ACTUALIZACION															
CURSO CAPITAL SOCIAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	13,800	13,800	13,800	12,600	91%	0	0	HORAS CURSO	6	6	100%	
CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE REGISTRO CIVIL	17-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,696	31,696	31,696	31,696	100%	0	0	HORAS CURSO	20	20	100%	
CURSO DE FORMACION DE AUDITORES S SS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	28,750	28,750	28,750	26,250	91%	0	0	HORAS CURSO	24	24	100%	FALTA HACER LA TRANSFERENCIA A GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE IMPUESTO
CURSO DE METODOLOGIA DE MARCO LOGICO	17-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,290	5,290	5,290	5,290	100%	0	0	HORAS CURSO	8	8	100%	
CURSO DE SENSIBILIZACION DE EIDAD DE GENERO	17-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,571	6,571	6,571	6,000	91%	0	0	HORAS CURSO	6	6	100%	
CURSO TALLER S SS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	33,638	33,638	33,638	30,713	91%	0	0	HORAS CURSO	5	5	100%	FALTA HACER LA TRANSFERENCIA A GASTO CORRIENTE PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
DIPLOMADO EN CERTIFICACION AMBIENTAL ESTATAL	17-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	HORAS CURSO	21	21	100%	
CAPACITACION AREAS TECNICA Y ADMINISTRATIVA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	LOTE
CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	20,000	20,000	20,000	10,469	52%	0	0	HORAS CURSO	1	0	0%	
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA															
CONTRATACION DE ASESORIA Y/O ASISTENCIA DE PROFESIONALES	8-CHAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	8,416	8,416	8,416	8,416	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
TECNICAS															
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA															
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	54,773	54,773	54,773	54,773	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
ASESORIA L.C. JANET RODRIGUEZ DURAN	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	7,762	7,762	7,762	7,087	91%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	10	10	100%	
ASESORIA LIC. IGNACIO SOTO ACOSTA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	15,180	15,180	15,180	11,550	76%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	20	20	100%	
CONTRATACION DE ASESORIA SOBRE DECLARACIONES AL SAT	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	24,150	24,150	24,150	24,150	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	103,200	103,200	103,200	103,200	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1,680	1,680	100%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO ECOTURISTICO EN EL MUNICIPIO DE CHAUHTEMOC, ZAC.	8-CHAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	12,076	12,076	12,076	12,076	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO DEL CEDRAL EN EL MUNICIPIO DE CHAUHTEMOC	8-CHAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	8,629	8,629	8,629	8,629	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
DIVERSAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,560,143	1,560,143	1,560,143	1,384,344	87%	0	0	LOTE	1	1	80%	
APORTACION A BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE BAJOS RECURSOS (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,940	21,940	21,940	21,940	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA META ES UNA APORTACION.
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA (SEPLADER)	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	URBANO	5,485	5,485	5,485	5,485	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE IMPRESORA Y COMPUTADORA	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE PAPERERIA	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,109	26,109	26,109	26,109	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,459	109,459	109,459	109,459	100%	0	0	LITRO	13,682	13,682	100%	
PAGO A DEPENDENCIA NORMATIVA	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,527	46,527	46,527	46,527	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
REPARACION DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,541	10,541	10,541	10,541	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
VIATICOS (PERSONAL OPERATIVO RAMO 33)	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CAPACITACION, ASESORIA ADELZAC	17-GUADALUPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	174,547	174,547	174,547	174,547	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	174,547	174,547	174,547	174,547	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	310,306	310,306	310,306	298,384	97%	0	0	LOTE	1	1	67%	
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA, LAPTOP, IMPRESORA Y MOBILIARIO PARA OFICINA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	61,910	61,910	61,910	61,910	100%	0	0	APOYO	5	5	100%	
APORTACION PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	30,477	30,477	30,477	30,477	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES PARA REALIZAR GESTIONES ANTE DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	APOYO	28	28	100%	
GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSOS CURSOS Y CAPACITACIONES DENTRO Y FUERA DEL ESTADO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	15,000	15,000	15,000	13,871	92%	0	0	APOYO	9	8	89%	SEGUN EXISTAN CURSOS PARA ASISTIR
APORTACION A DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER (20%)	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	33,467	33,467	33,467	33,467	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	19,113	19,113	19,113	19,113	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE SONIDO PARA EL COBAEZ	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	10,960	10,960	10,960	10,960	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE SONIDO PARA LA ESC. PRIMARIA DE LA LAGUNA	3-ATOLINGA	LAGUNA GRANDE	RURAL	6,716	6,716	6,716	6,716	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA SEPLADER	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	8,104	8,104	8,104	8,104	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
VIATICOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
DESARROLLO INSTITUCIONAL	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	23,373	23,373	23,373	23,373	100%	0	0	0	LOTE	100	100	100%	COMPRA DE UN ESCRITORIO, 1 EQUIPO DE COMPUTO, 1 SILLA SECRETARIAL, 1 IMPRESORA LASER A COLOR Y EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA DE DESARROLLO ECONOMICO (PARABRISAS, Y TAPISADO DE ASIENTO DELANTERO)
ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PARA LA CAJA	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	10,959	10,959	10,959	10,959	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	10,959	10,959	10,959	10,959	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PARALA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	10,959	10,959	10,959	10,959	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
COMPLEMENTO PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONVENIO CON COPROVI	31-MONTE ESCOBEDO	MONTE ESCOBEDO	URBANO	3,110	3,110	3,110	3,110	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	EL MONTO DE EL CONVENIO ES 3,110.59 EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION Y MATERIAL DE OFICINA	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	18,483	18,483	18,483	18,483	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (VARIOS)	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	246,742	246,742	246,742	246,742	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (APORTACION A ALA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO)	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	61,686	61,686	61,686	61,686	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	35,463	35,463	35,463	35,463	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO	37-PANUJO	PANUJO	URBANO	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA GODEZAC	37-PANUJO	PANUJO	URBANO	29,661	29,661	29,661	29,661	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
MATERIAL DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	37-PANUJO	PANUJO	URBANO	22,985	22,985	22,985	22,985	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
APORTACION PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO (SEPLADER)	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	95,840	95,840	95,840	95,840	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
CAJA CHICA (GASOLINA, ALIMENTOS: PARA SUPERVISION DE OBRAS)	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
SERVICIO DE COMUNICACION DE TELEFONIA NORMAL Y DE CELULAR	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE DOS CARAPA DE 5X10M.	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	21,195	21,195	21,195	21,195	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	64,927	64,927	64,927	64,927	100%	0	0	0	MOBILIARIO	10	10	100%	
ADQUISICION DE UPS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	5,250	5,250	5,250	5,250	100%	0	0	0	PIEZA	5	5	100%	
ADQUISICION DE 200 SILLA PLEGABLES	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	31,194	31,194	31,194	31,000	99%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	200	200	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA E DESARROLLO DE ACTIVIDADES LABORALES	42-SOMBRETERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	18,280	23%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION, EQUIPAMIENTO BASICO DE SISTEMA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACION (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION)	42-SOMBRETERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000	15,000	15,000	12,034	80%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	42-SOMBRETERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	322,480	322,480	322,480	297,910	92%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	NO SE TIENE EL NUMERO ESPECIFICO DE PROYECTOS QUE SE REALIZARAN CON ESTE RECURSO.....
PROMOCION Y DIFUSION DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL FONDO III	42-SOMBRETERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	48,818	61%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	3,924	3,924	3,924	3,924	100%	0	0	0	ASESORIA	2	2	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	15,695	15,695	15,695	15,695	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE SILLAS	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	3,571	3,571	3,571	3,571	100%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	7	7	100%	
ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	2,250	2,250	2,250	2,250	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER Y UN CPU	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	9,700	9,700	9,700	9,700	100%	0	0	0	PIEZA	2	2	100%	
PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTO TOPOGRAFICO (PRESA MIGUEL ALEMAN)	45-TEPECHITLAN	EXCAMÉ	RURAL	43,056	43,056	43,056	43,056	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y S.	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	12,470	12,470	12,470	12,470	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
GASTOS DE DESARROLLO INTUCCIONAL	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	39,281	39,281	39,281	39,281	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	DESARROLLO INSTITUCIONAL (PAGO DE VARIOS MUEBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PAGO DE MATERIAL DE OFINA.) EJERCICIO 2009
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	46-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	54,578	54,578	54,578	54,578	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
VARIAS ADQUISICIONES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	46-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	218,313	218,313	218,313	218,313	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	59,392	59,392	59,392	59,392	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	13,623	13,623	13,623	8,798	65%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORT. A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	44,054	44,054	44,054	44,054	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	50-VETAGRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,608	17,608	17,608	17,608	100%	0	0	0	LOTE	17,608	17,608	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	318,942	318,942	318,942	318,942	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (APORTACION DEPENDENCIA NORMATIVA)	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	79,748	79,748	79,748	79,748	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA,APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA,COMPRA DE PAPELERIA PARA OFINAS	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	218,435	218,435	218,435	218,435	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	185,000	185,000	185,000	187,769	101%	0	0	0	LOTE	1	1	98%	SE EJERCIO DE MAS
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	69,657	69,657	69,657	69,657	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAPELERIA, MOBILIARIO, VIATICOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	55-VILLANUEVA	VILLANUEVA	URBANO	93,825	93,825	93,825	80,242	86%	0	0	0	LOTE	1	1	92%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	27,668	27,668	27,668	27,668	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMPRA DE MOTOBOMBAS A GASOLINA PARA LAS PIPAS	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	17,224	17,224	17,224	17,224	100%	0	0	0	PERSONA	2	2	100%	
COMPRA DE PEPELERIA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	10,653	10,653	10,653	10,653	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA Y PIPA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	13,411	13,411	13,411	13,411	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE CATALOGOS DE CONCEPTOS Y LOCALIZACION DE TRAZO Y PROYECTOS DE LOS CAMINOS TRANCOSO-LA BLANQUITA-EL CARMEN-EL PORVENIR- SAN SALVADOR DEL BAJIO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DEL AGUA POTABLE Y REPARACION DE BOMBA DEL REBOMBEO DEL CARCAMO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	36,036	36,036	36,036	36,036	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL RAMO 33	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	30,000	30,000	30,000	8,118	27%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	10,177	10,177	10,177	10,177	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	28,794	28,794	28,794	28,794	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
DIFUSION DEL PROGRAMA RAMO 33	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	23,192	23,192	23,192	23,192	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL (PAGO DE SERVICIO SOCIAL A SRA. BLANCA I. GTZ. V.)	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	5,750	5,750	5,750	5,750	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
CONTRATACION DE SERVICIOS DEL NOTARIO PUBLICO PARA CERTIFICAR CONTRATOS Y ELABORACION DE CARTAS COMPROMISO DE LAS OBRAS DEL FONDO II	8-CUAUHTEMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO CARRETERO PARA ENTRONQUE MORELIA DEL AGUA ZARCA-EL DURAZNO, CHALCHIHUITES, ZAC.	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	44,000	44,000	44,000	44,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL TEMPLO DE GUADALUPE	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL TEMPLO DE SAN PEDRO APOSTOL	9-CHALCHIHUITES	CHALCHIHUITES	URBANO	32,801	32,801	32,801	32,801	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
FORTAMUN				307,447,138	302,310,944	307,019,305	290,036,708	96%	192,879	192,879			397,896	396,826	100%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
4.41.- INSTALACION ELECTRICA Y SUBESTACION DEL CALL CENTER Y AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA 1 ERA. ETAPA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	2,469,903	2,469,903	2,469,903	1,588,016	64%	0	0	OBRA	100	64	64%	
APORTACION AL RAMO 20 HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	4,990,000	4,990,000	4,990,000	4,990,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION PARA OBRAS DEL PROGRAMA 3X1	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,896,452	1,896,452	1,896,452	1,396,452	74%	0	0	OBRA	15	11	73%	REDUCCION DEL MONTO DE ACUERDO A LA RECLASIFICACION DEL 02/12/09
CONSTRUCCION DE PREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE ZOQUITE	17-GUADALUPE	ZOQUITE	URBANO	244,005	244,005	244,005	244,005	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA 3A. ETAPA DE LA CAPILLA SAN JOSE, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PAR MIGRANTES EJERCICIO 2009 (APORT. CLUB)	19-JALPA	JALPA	URBANO	309,342	309,342	309,342	309,342	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA QUE NO SE APROBO POR EL COVAM SE PRESENTARA EN EL EJERCICIO 2010 PARA SU EJECUCION.
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, JALPA, ZAC.	19-JALPA	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	153,198	153,198	153,198	153,198	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN LA LOC. DE CORRAL DE PIEDRA AL 100% A NOV09
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE LA PITAYA, JALPA, ZAC.	19-JALPA	LA PITAYA	RURAL	120,150	120,150	120,150	120,150	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA SANITARIOS HUMEDOS EN LA LOC. LA PITAYA TERMINADOS EN NOV09
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESAS DE JALPA, ZAC.	19-JALPA	LAS PRESAS	RURAL	68,426	68,426	68,426	68,426	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	SE CONSTRUYERON 20 FOSAS SEPTICAS (SANITARIOS HUMEDOS EN LAS PRESAS EN NOVIEMBRE 2009.
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, JALPA, ZAC.	19-JALPA	SAN VICENTE	RURAL	184,277	184,277	184,277	184,277	100%	0	0	OTROS	50	50	100%	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOC DE SAN VTE. TERMINADAS EN DIC09
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO SAN FELIPE DE JESUS COL. FOVISSSTE (2DA. ETAPA) DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2009. (APORT. CLUB).	19-JALPA	JALPA	URBANO	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION EN ENERO 2010
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO SAN FELIPE DE JESUS COL. FOVISSSTE (2DA. ETAPA) DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2009. (APORT. CLUB)	19-JALPA	JALPA	URBANO	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA QUE SE ENCUENTRA EN INICIO DE EJECUCION EN ENERO EJERCICIO 2010
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CONVENIO CON CESP)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	474,896	474,896	474,896	474,896	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APOYO PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ Y SORGO A LOS PRODUCTORES DE LA REGION	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153,608	153,608	153,608	153,608	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ALAMEDA PRINCIPAL	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	549,200	549,200	549,200	549,200	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO "LAS AGULAS"	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	132,480	132,480	132,480	132,480	100%	0	0	METROS LINEALES	360	360	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ZACATECANO EN SAN JOSE CALIFORNIA	33-MOYAHUA DE ESTRADA	MOYAHUA DE ESTRADA	URBANO	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA LOS GUAYABITOS	33-MOYAHUA DE ESTRADA	MOYAHUA DE ESTRADA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA TELESECUNDARIA DE JESUS MARIA (ADQUISICION DE MATERIAL)	33-MOYAHUA DE ESTRADA	JESUS MARIA	RURAL	103,600	103,600	103,600	103,600	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL TEMPLO DE FATIMA CUARTA ETAPA	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	203,407	203,407	203,407	203,407	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CEMENTO EN SU MODALIDAD DE PESO A PESO EN CONVENIO CON LA SECOF DE GODEZAC	37-PANUCCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TONELADA	571	571	100%	COMPLETO AL 100%
ALIMBRADO PUBLICO EN CALLAES 18 DE JULIO, 16 DE SEPTIEMBRE, ALVARO OBREGON Y MORELOS (ENTRE ZARAGOZA Y JOSEFA O.)	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	383,447	383,447	383,447	383,447	100%	0	0	ILUMINARIA	29	29	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA TU CASA 2009	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	
APORTACION PARA EL ESTUDIO DE ATLAS DE RIESGO OBRA CONVENDIDA CON SEDESOL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO (EJERCICIO 2008)	49-VALPARAISO	PRESA DEL ROSARITO	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL (EJERCICIO 2008)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	208,185	208,185	208,185	208,185	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COMUNITARIA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	SANTA LUCIA DE LA SIERRA	RURAL	92,142	92,142	92,142	92,142	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 2DA PARTE	49-VALPARAISO	MIMBRES	RURAL	174,920	174,920	174,920	174,920	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EXTENSION DE LINEA PRIMARIA PARA ALIMENTAR SUBESTACION ELECTRICA EN LA CALLE JOAQUIN AMARO (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	J. JESUS GONZALEZ ORTEGA (SAN MATEO)	RURAL	50,500	50,500	50,500	50,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 2DA. ETAPA	49-VALPARAISO	SAN DIEGO	RURAL	60,356	60,356	60,356	60,356	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	PAJARITOS	RURAL	93,640	93,640	93,640	93,640	100%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE MALLA EN CAMPO DE BEISBOL (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	SANTA POTENCIANA DE ABAJO (CIANA DE ABAJO)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE ECOTURISTICO "PARAISO RESORT" SEGUNDA ETAPA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	ATOTONILCO	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	CRUCES	RURAL	312,500	312,500	312,500	312,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALZADA DE LOS MARTIRES (EJERCICIO 2008)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	694,100	694,100	694,100	694,100	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO PARA PRESA EL CAJON	49-VALPARAISO	ACATITA DE ARRIBA	RURAL	6,700	6,700	6,700	6,700	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO EL ESTILLERO-CARRETERA HUEJUQUILLA VALPARAISO DEL KM 0+000 AL KM 3+520	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	50,312	50,312	50,312	50,312	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA CONST. CAVIC Y CDC PONIENTE, CDC VICTOR ROSALES	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	1,500,824	1,500,824	1,500,824	1,500,824	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROY. EJEC.P/LA MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO EL BORDO TORIBIO	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	169,457	169,457	169,457	169,457	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA (SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE LAS CORRIENTES - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	GUADALUPE DE LAS CORRIENTES	RURAL	125,285	125,285	125,285	125,285	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TORRES EN LA IGLESIA DE BAÑON - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	33,106	33,106	33,106	33,106	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN LA CABECERA MUNICIPAL - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	247,101	247,101	247,101	247,101	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BASES PARA TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE LUIS	51-VILLA DE COS	NORIA DE LUIS	RURAL	44,658	44,658	44,658	44,658	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LA ROSA	51-VILLA DE COS	SAN ANTONIO DE LA ROSA (SAN ANTONIO)	RURAL	84,404	84,404	84,404	84,404	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CREACION DE AREA EN AV. COLEGIO DE BACHILLERES Y CALLE FRANCISCO VILLA Y SUBESTACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD	51-VILLA DE COS	GONZALEZ ORTEGA (BAÑON)	URBANO	149,270	149,270	149,270	149,270	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CABLEADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA TORREON Y RAYON	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	266,882	266,882	266,882	266,882	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
INSTALACION DE ALEROS EN CALLE JULIO RUELAS COLONIA TRES CRUCES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	390,000	390,000	390,000	284,109	73%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ALEJANDRO VOLTA Y LEONARD EULER FRACC. MECANICOS II	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	214,027	214,027	214,027	209,662	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MINERO ROQUE ZOOLOGICO Y CUAUHTEMOC FRACC. HERRADURA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	328,482	328,482	328,482	326,011	99%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE OSA MAYOR AURORA BOREAL CRUZ DEL SUR OSA MENOR COL. CONSTELACIONES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	362,626	362,626	362,626	362,626	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO EN CALLE ARROYO FRANCISCO I. MADERO BARRIO 2DA. DEL RANCHO	57-FRANCOSO	FRANCOSO	URBANO	314,151	314,151	314,151	314,151	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEON NUEVO	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	SANTA MARIA DE LA PAZ	URBANO	115,729	115,729	115,729	115,729	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
RECONSTRUCCION																
REGENERACION DE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MORELOS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	391,395	391,395	391,395	391,395	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	489	489	100%	
REGENERACION DE CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	2,048,537	2,048,537	2,048,537	2,048,537	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,932	2,932	100%	
REGENERACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE HIDALGO Y MORELOS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	360,508	360,508	360,508	360,508	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	465	465	100%	
REGENERACION DE CALLE 18 DE JULIO ENTRE HIDALGO Y MORELOS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	388,228	388,228	388,228	388,228	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	552	552	100%	
APORTACION PARA LA RECONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO SAN MATEO CORREA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	PAPELLON DE SAUCEDA (PAPELLON)	RURAL	173,636	173,636	173,636	173,636	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA RECONSTRUCCION DE EXHACIENDA DE SAUCEDA SEGUNDA ETAPA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	SAN ANTONIO DE SAUCEDA (SAUCEDA)	RURAL	172,862	172,862	172,862	172,862	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION																
COMPLEMENTO PARA NIVELACION DEL JARDIN PRIMERA ETAPA	19-HUANUSCO	SAN PEDRO APOSTOL	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE MANGUERA DE ALTA RESISTENCIA RD- 1/2"	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	EL LIMÓN	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEP COL CENTRO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	110,172	110,172	110,172	110,172	100%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	
PAGO DE SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA ELECTRICA DEL FCCTO. SAN PEDRO, COL. BUENOS AIRES	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	467,429	467,429	467,429	467,429	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COLONIA SANTA RITA (EJERCICIO 2008)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	42,748	42,748	42,748	42,748	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES LORETO JUAREZ Y LAS CUMBRES BARRIO EL REFUGIO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	22,103	22,103	22,103	22,103	100%	0	0	METRO LINEAL	265	265	100%	
MODERNIZACIÓN 4.40.- ILLUMINACION CON LEDS CENTRO CULTURAL AGORA J. GONZALEZ ECHEVERRIA 1ERA. ETAPA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	940,533	940,533	940,533	940,533	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	ILLUMINACION CON LEDS CENTRO CULTURAL AGORA J. GONZALEZ ECHEVERRIA 1ERA. ETAPA
MEJORAMIENTO APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2008	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	81,225	81,225	81,225	81,225	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
APORTACION MUNICIPAL CONVENIO PARA BECAS CON GOBIERNO DEL ESTADO (BEC)	40-SAIN ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,800	52,800	52,800	52,800	100%	0	0	BECA	146	146	100%	
APOYO PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO (NO INCLUIDAS EN ESCUELAS DE CALIDAD)	40-SAIN ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	259,700	259,700	259,700	248,850	96%	0	0	ESCUELA	26	26	100%	
PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALIZADAS	40-SAIN ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	BECA	200	200	100%	
MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION DE BOBINA PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-HUANUSCO	EL YERBANIS	RURAL	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ILLUMINACION ESCENICA EN LOS TEMPLOS DE SANTO DOMINGO Y SAN JUAN BAUTISTA	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	296,310	296,310	296,310	296,310	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ENMALLADO DE CANCHA DE FUT-BOL COLONIA BARROS SIERRA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	205,066	205,066	205,066	205,066	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA
MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA JBC MODELO 1998 COLOR AMARILLO SIN PLACAS	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	47,373	47,373	47,373	47,373	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION 4.23 RECUPERACION CENTRO CULTURAL AGORA J. GONZALEZ ECHEVERRIA (SEGUNDA ETAPA)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	2,335,000	2,335,000	2,335,000	2,323,525	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	RESTAURACION INTEGRAL DEL AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA SEGUNDA ETAPA SE REHABILITARA DE MANERA INTEGRAL EL AGORA CON LA RESTAURACION INTEGRAL 2DA. ETAPA
4.42.- RECUPERACION CENTRO CULTURAL AGORA J. GONZALEZ ECHEVERRIA (RESTAURACION DE PINTURA)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	RESTAURACION DEL MURAL DE PINTURA LEGADO HERENCIA DEL PINTOR JOSE MATEO EN EL AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA
4.43.- LIMPIEZA DE TERRENO Y REPOSICION DE DRENAJE EN AREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL AGORA J. GONZALEZ ECHEVERRIA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	250,000	250,000	250,000	245,809	98%	0	0	OBRA	100	98	98%	
EQUIPAMIENTO DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	MOYAHUJA DE ESTRADA	URBANO	241,940	241,940	241,941	241,940	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
EJECUCION DE ATIPICOS (CONCEPTOS NO PRESUPUESTADOS) EN LA REPARACION DE AZOTEA DEL TEMPLO DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE (SEGUNDA ETAPA)	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	225,009	225,009	225,009	225,009	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 5TA ETAPA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	1,319,842	1,319,842	1,319,842	1,319,842	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO 3ERA. ETAPA (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	SAN MARTIN (SAN MARTIN DE LA PALMA)	RURAL	85,751	85,751	85,751	85,751	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA REMODELACION DE PLAZA DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	SAN PEDRO DE LA SIERRA	RURAL	62,468	62,468	62,468	62,468	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA, REMODELACION DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE POZO HONDO - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	POZO HONDO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
APORTACION MUNICIPAL PARA LA REHABILITACION DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE CHUPADEROS - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	CHUPADEROS	RURAL	24,705	24,704	24,705	24,705	100%	0	0	0	0	0	0	0	
PAGO DE MATERIAL PARA IGLESIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	120,278	120,278	120,278	120,278	100%	0	0	0	0	0	0	0	
REHABILITACION DE ACCESO A CLINICA DE SALUD MENTAL COL. ISABELICA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	163,466	163,465	163,465	163,465	100%	0	0	0	0	0	0	0	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE CENDI BURBUJA COLONIA FELIPE ANGELES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	176,338	176,338	176,338	143,411	81%	0	0	0	0	0	0	0	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE CENTROS SOCIALES DEL DIF MUNICIPAL	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	873,716	873,716	873,716	496,056	57%	0	0	0	0	0	0	0	OBRA EN PROCESO
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE 4 FRACCIONAMIENTO BOULEVARES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	276,213	276,213	276,213	276,213	100%	0	0	0	0	0	0	0	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE CASA DEL PUEBLO	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
3.1 MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,028,871	100%	0	0	0	0	0	0	0	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, ASI COMO MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
3.2 VEHICULOS (INCLUYE APOYO OTROS DEPARTAMENTOS)	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	787,299	79%	0	0	0	0	0	0	0	ADQUISICION DE 5 VEHICULOS ASI COMO EL PAGO DE PLAQUEO, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL DOMO ESC. JUAN PABLO GARCIA	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	200,000	200,000	200,000	99,775	50%	0	0	0	0	0	0	0	
ABONO PARA COMPRA DE TERRENO PARA INSTALACIONES DE ESCUELA SUPERIOR	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	40,852	40,852	40,852	40,852	100%	0	0	0	0	0	0	0	
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE GRUPOS PARLAMENTARIOS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	19,680	19,680	19,680	19,680	100%	0	0	0	0	0	0	0	16 SILLAS Y 5 SILLONES
ADQUISICION DE UN VEHICULO SEMINUEVO 2000 URVAN PARA SERVICIO DE FLOTILLA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	184,000	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	SEMINUEVO
COMPLEMENTO DE APORT. MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA HABITAT	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	266,364	266,364	266,364	266,364	100%	0	0	0	0	0	0	0	HABITAT 914.818.00 FONDO III 914.814.00
ADQUISICION DE CPU PARA SEGURIDAD PUBLICA	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	5,197	5,197	5,197	5,197	100%	0	0	0	0	0	0	0	
ADQUISICION DE ENFRIADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	2,147	2,147	2,147	2,147	100%	0	0	0	0	0	0	0	NOTA: EN LA OBRA DE FOLIO NUMERO 46228 ESTA MAL LA CANTIDAD Y NUMERO DE OBRA POR LO QUE ESTA ES LA CORRECTA.
ADQUISICION DE LAPTO PARA EL JUZGADO MUNICIPAL	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	0	0	0	0	
ADQUISICION DE CAMIONES PARA EL TRASLADO ESTUDIANTIL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	
ADQUISICION DE VEHICULO DODGE DURANGO 5.7 3LT 4X2 2009	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	334,900	334,900	334,900	334,900	100%	0	0	0	0	0	0	0	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL DIF	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	257,354	257,354	257,354	257,354	100%	0	0	0	0	0	0	0	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL DIF MUNICIPAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO TOYOTA HULUX	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	182,119	182,119	182,119	182,119	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APORTACION PARA ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL DE SALUD	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	83,750	83,750	83,750	83,750	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
COMPRA DE EQUIPO PARA PROG. INFORMATIVO EN COMUNICACION SOCIAL	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	240,948	240,948	240,948	240,948	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR EN ESCUELA DE DISCAPACITADOS (CAM) DE LA CABECERA MUNICIPAL - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	21,999	21,999	21,999	21,999	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	59,841	59,841	59,841	59,841	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO DOBLE CABINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	SANTA MARIA DE LA PAZ	URBANO	92,311	92,311	92,311	92,311	100%	92,311	92,311	UNIDAD	100	100	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE SERVIDOR E INSTALACION DE SERVICIOS	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	90,861	90,861	90,861	88,859	98%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOGRAVACION DIGITAL PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA (CIRCUITO CEDRRADO)	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	25,933	25,933	25,933	24,380	94%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE CIRCUITOS CERRADOS PARA OFICINAS DE SEG. PUB.	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	44,315	44,315	44,315	44,315	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. JIN "ENRIQUE REBSAMEN" PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	13,250	13,250	13,250	13,250	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. JIN "RAMON LOPEZ VELARDE" PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	10,318	10,318	10,318	10,318	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. JIN "ROSARIO CASTELLANOS" PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. TELESEC. "AGUSTIN MELGAR" PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	49-VALPARAISO	SAN JOSE DEL VERGEL (COLONIA SAN JOSE DEL V.)	RURAL	7,286	7,286	7,286	7,286	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. TELESEC. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	49-VALPARAISO	EL ASTILLERO	RURAL	11,375	11,375	11,375	11,375	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. TELESEC. "LAZARO CARDENAS" PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	49-VALPARAISO	PENITAS DE SAN MATEO (PENITAS)	RURAL	11,375	11,375	11,375	11,375	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. TELESEC. "LAZARO CARDENAS" PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	49-VALPARAISO	SAN RAFAEL DE LAS TABLAS	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. TELESEC. "MARGARITA LOPEZ PORTILLO" PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	49-VALPARAISO	TROJES	RURAL	11,375	11,375	11,375	11,375	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. TELESEC. "MEXICO INDEPENDIENTE" PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	49-VALPARAISO	SAN JUAN CAPISTRANO	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. TELESEC. "NUEVA GENERACION" PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	49-VALPARAISO	EL CHALIGUEY	RURAL	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ESC. TELESEC. "VICENTE GUERRERO" PARA EL PROGRAMA DE ESC. DE CALIDAD (CONVENIO CON LA SEC)	49-VALPARAISO	SANTA LUCIA DE LA SIERRA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE REFACCIONES Y REPARACION DE FRENOS Y TRANSMISION DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	71,847	71,847	71,847	71,847	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMION PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	22-JUAN ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	VEHICULO	0	0	0%	FUE CANCELADO POR EL OFICIO DE PAGO AL IMSS OFICIO NO. 09FM22001
ADQUISICION DE CAMIONES DE VOLTEO	25-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	520,738	520,738	520,738	520,738	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
PAGO DE MENSUALIDADES DE ENERO A ABRIL Y PARTE DE LA MENSUALIDAD DE MAYO PARA LA COMPRA DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA MODELO 3C14FTW0GL0004	01-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	308,879	308,879	308,879	308,879	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
ADQUISICION DE 4 MOTOCICLETAS PARA SEG. PUB.	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA 310J TURBO KIT	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	1,223,226	1,223,226	1,223,226	1,142,640	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	COMPRA REALIZADA
OTROS															
4.50 ELABORACION DEL LIBRO BLANCO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	310,000	310,000	310,000	303,025	98%	0	0	SISTEMA	100	98	98%	ELABORACION DEL LIBRO BLANCO DE TODA LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS Y EXPEDIENTES DE OBRA Y/O ACCION EN POR MEDIO MAGNETICO PARA QUE SEAN VALIDADOS Y COMPLEMENTADO (ES UN BANCO DIGITAL DE IMAGENES RESPALDADOS POR UN SOFTWARE)
ADQUISICION DE EQUIPO ADMINISTRATIVO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	297,607	297,607	297,607	289,967	91%	0	0	LOTE	1	1	90%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION Y ADMINISTRATIVO	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	430,000	430,000	430,000	424,572	99%	0	0	LOTE	1	1	98%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE 5 VEHICULOS TIPO PICK-UP	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	921,738	921,738	921,738	921,738	100%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	
ADQUISICION DE 6 UNIDADES AUTOMOTRICES	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	586,175	586,175	586,175	586,175	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
ADQUISICION DE UN BAÑO GARRAPATICIDA O (TUNEL SANITARIO) TRANSPORTABLE MUNICIPAL. (CONVENIO CON UNION GANADERA LOCAL).	19-JALPA	JALPA	URBANO	43,815	43,815	43,815	43,815	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE COMPRO UN BAÑO MOVIL GARRAPATICIDA PARA TRANSPORTAR A LAS LOCALIDADES PARA EL BAÑO DE CABEZAS DE GANADO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES PRINCIPALMENTE, JALPA, ZAC.
APOYO PARA CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMIA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,246	75,246	75,246	75,246	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RADIOS MARCA KENWOOD DE 16 CANALES VHF CON BATERIA, ANTENA Y CARGADOR	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,051	102,051	102,051	102,051	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	DENTRO DEL DESTINO DE GASTO NO EXISTE LA OPCION DE ATENCION A NECESIDADES CON SEGURIDAD
ADQUISICION DE GRADAS Y MARCADOR ELECTRONICO PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PAGO	5	5	100%	
APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (SEGUN CONVENIO)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	26-MIGUEL AUZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,008	184,008	184,008	184,008	100%	0	0	ESCUELA	9	9	100%	
EQUIPAMIENTO DE COCINA - COMEDOR EN COLEGIO MARIA REGINA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	29,989	29,989	29,989	29,989	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA FORD RANGER 2009 CON SEGURO VEHICULAR	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	196,335	196,335	196,335	196,335	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 2 VEHICULOS SEMINUEVOS FORD	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	242,000	242,000	242,000	242,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	2 VEHICULOS SEMINUEVOS
ADQUISICION DE 22 SEGUROS PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL MUNICIPIO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	151,309	151,309	151,309	151,309	100%	0	0	OTROS	22	22	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO DE TRABAJO	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE AEROSOL, ESPOSAS REFLECTOR RECARGABLE, LINTERNA RECARGABLE, Y FORNITURA COMPLETA PARA LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB.	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	URBANO	71,358	71,358	71,358	71,358	100%	0	0	PIEZA	216	216	100%	
ADQUISICION DE TERRENO DE 2-03-78 HECTAREAS PARA PARQUE ACUATICO MUNICIPAL.	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	URBANO	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
ADQUISICION DE 2 CAMIONES PARA EL SERVICIO DE LA UAZ	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	URBANO	99,150	99,150	99,150	99,150	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	URBANO	87,932	87,932	87,932	87,932	100%	0	0	PIEZA	258	258	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE 2 PATRULLAS CONV. CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUB.	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMÁN	URBANO	184,622	184,622	184,622	184,622	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
ADQUISICION DE CASA PARA LA CULTURA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE SEMIREMOLQUE TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	247,480	247,480	247,480	247,480	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERIA DEL DIF MUNICIPAL	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA TALLER DE MUSICA LOS CORALILLOS (PROGRAMA 3X1)	49-VALPARAISO	LOBATOS	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION PARA COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	523,966	523,966	523,966	523,966	100%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	
APORTACION PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	63,840	63,840	63,840	63,840	100%	0	0	PIEZA	120	120	100%	
PAGO POR UNIFORMES Y BORDADOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	10,212	10,212	10,212	10,212	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS PARA PUBLICAR INFORMES DEL MUNICIPIO	52-VILLA GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,830	2,830	2,830	2,830	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	5,220	5,220	5,220	5,220	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
PAGO DE ANALISIS DE METALES Y MICROBIOLÓGICOS A MUESTRA DE AGUA POTABLE	52-VILLA GARCIA	LOS PLANES	RURAL	1,104	1,104	1,104	1,104	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LOS DIFERENTES DEPORTES	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	4,574	4,574	4,574	4,574	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
PAGO DE INDEMNIZACION Y FINQUITO LABORAL DE LA ADMINISTRACION 2007 - 2010	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
PAGO DE INDEMNIZACION Y FINQUITO LABORAL DE LA ADMINISTRACION 2007 - 2010	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
PAGO DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	25,120	25,120	25,120	25,120	100%	0	0	VEHICULO	14	14	100%	
PAGO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA MARCA CANNON	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	1,937	1,937	1,937	1,937	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE MANTENIMIENTO AL CAMION RECOLECTOR DE BASURA	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO (BALONES)	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	2,057	2,057	2,057	2,057	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	
PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO (TROFEOS)	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	16,456	16,456	16,456	16,456	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	
PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	14,985	14,985	14,985	14,985	100%	0	0	PIEZA	70	70	100%	
PAGO DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	24,679	24,679	24,679	24,679	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	
PAGOS ADEUDO CONTRAIDO CON EL PERIODICO JUICIOS Y HECHOS POR LAS REVISTAS QUE CONTIENEN INFORMACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	52-VILLA GARCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,000	90,000	90,000	89,999	100%	0	0	OTROS	900	900	100%	
SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL PARA EVENTO NAVIDENO A GRUPO DE PERSONAS MAYORES	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	PERSONA	80	80	100%	
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	54-VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	226,500	226,500	226,500	226,139	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE PASIVOS DE OBRA PUBLICA FACTURA 215	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	SANTA MARIA DE LA PAZ	URBANO	100,568	100,568	100,568	100,568	100%	100,568	100,568	ACCION	100	100	100%	
APORTACION PARA COMPRA DE UNIFORMES CONVENIO CON EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	7-CONCEPCION DEL ORO	COYTILLOS	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO	7-CONCEPCION DEL ORO	SAN JUAN DEL SALADO	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	7-CONCEPCION DEL ORO	FRACCION LAS HUERTAS (LAS HUERTAS)	RURAL	314,628	314,628	314,628	114,628	36%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION Y ADMINISTRATIVO ADQUISICION DE 6 CAMARAS DE SEGURIDAD	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	41,200	41,200	41,200	41,200	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES DE DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS	42-SOMBRERETE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	375,000	375,000	375,000	138,500	34%	0	0	BECA	250	100	40%	
APORTACION MUNICIPAL PARA OTORGAR BECAS A ALUMNOS - PROGRAMA 3X1	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	BECA	32	32	100%	
BECA OARA DEPORTISTA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
BECAS PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	BECA	600	600	100%	
PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	2,282,208	2,282,208	2,282,208	1,933,020	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE PAGO AGUINALDO
PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	15,624,733	15,624,733	15,624,733	15,601,028	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO A PROVEEDORES
OTROS GASTOS DE OPERACION															
4.11 ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE PROYECTOS	16-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	498,870	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	VALIDACION TECNICA Y FINANCIERA PROYECTOS PUBLICO-PRIVADOS, MODERNIZACION ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, FORTALECIMIENTO SECTOR EDUCATIVO PARA APOYO A UNIDADES ECONOMICAS, CONVENIR CON SE, BENEFICIARIOS Y GODEZAC (SEDEZAC).
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE ECONOMIA (PROLOGYCA)	17-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	CONVENIO	0	0	0%	SE CANCELA EL CONVENIO DE ACUERDO A LA ULTIMA RECLASIFICACION DEL 02/12/09
ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	21,491	21,491	21,491	21,491	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	18-HUANUSCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
PAGO DE ADEUDO DE HORAS MAQUINA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SEGUN CONVENIO	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	26,528	26,528	26,528	26,528	100%	0	0	HORA DE SERVICIO	132	132	100%	
PAGO PARCIAL DE AGUINALDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18-HUANUSCO	HUANUSCO	URBANO	107,808	107,808	107,808	107,808	100%	0	0	PAGO	11	11	100%	
ADQ. DE VEHIC CAMIONETA PICK-UP NVA, MCA, FORD F-250 XL LOW COST, MOD.08, COLOR EXT. BLCO, OXFORD, 5 3FTGF17W0MAZ3941 F 22831 DE AG. A-E REC. CON CESP Y MPIO JALPA	19-JALPA	JALPA	URBANO	215,828	215,828	215,828	215,828	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SE COMPRARON VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE ESPOSAS SMITH & WESSON PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	7,038	7,038	7,038	7,038	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE 13 ESPOSAS PARA SEGURIDAD PUBLICA JALPA, ZAC.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE JALPA, ZAC.	19-JALPA	JALPA	URBANO	125,247	65,648	125,247	65,648	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE UN LOTE DE UNIFORMES PARA SEG. PUB. MPAL. SE LIQUIDA EL SEGUNDO 50%
APORTACION MUNICIPAL PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS BECAS DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2009	19-JALPA	JALPA	URBANO	460,125	60,125	460,125	60,125	100%	0	0	BECA	400	400	100%	APORT. MPAL. PARA BECAS DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 2009
COMPRA DE IMPRESORA MARCA SAMSUNG MOD. ML. 2240 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	19-JALPA	JALPA	URBANO	1,300	1,300	1,300	1,300	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA SEGURIDAD PUBLICA
PROYECTOS PRODUCTIVOS	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	270,379	270,379	270,379	270,379	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
UNIFORMES TIPO COMANDO, INCLUYE PANTALON, CAMISOLA, CACHUCHAS BEISBOLETERAS Y CHAMARRAS CON MANGAS DESMONTABLES	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	328,785	328,785	328,785	328,785	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	DENTRO DEL DESTINO DE GASTO NO EXISTE LA OPCION DE ATENCION A LAS NECESIDADES CON SEGURIDAD
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	28-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	196,931	196,931	196,931	196,931	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE FINANCIAMIENTOS	28-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	555,555	555,555	555,555	555,555	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ORLIGACIONES FINANCIERAS	3-ATOLINGA	ATOLINGA	URBANO	1,058,225	1,058,225	1,058,225	1,058,225	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	1,611,728	1,611,728	1,611,728	1,611,728	100%	0	0	PAGO	30	30	100%	
CENTRE RECREATIVO EL SABINO (ADQUISICION DE MATERIAL.)	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	ALAMEDA JUAREZ (SANTA ROSA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	CENTRO	30,000	30,000	100%	
PAGO DE SALARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	33-MOYAHUJA DE ESTRADA	MOYAHUJA DE ESTRADA	URBANO	359,340	359,340	359,340	359,340	100%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	
PAGO DE ADEUDO CONTRAIDO CON BANOBRAS POR MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
ADQ. DE EQ. DE COMPUTO PARA REGISTRO CIVIL (COMPUTADORA MCA. HP 2 GB DE MEMORIA RAM. 320 GB EN DISCO DURO)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	24,840	24,840	24,840	24,840	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
PAGO DE VIATICOS DEL PRESIDENTE PARA ASISTIR A REUNIONES EN FORT WORTH, TEXAS PARA OBRAS DEL 3X1	37-PANUCCO	PANUCCO	URBANO	86,020	86,020	86,020	86,020	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	765,450	765,450	765,450	765,450	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE CREDITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	40-SAIN ALTO	SAIN ALTO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	CREDITO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DE CURVA EN EL LIBRAMIENTO DE TRANSITO PESADO	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	300,000	300,000	300,000	93,840	31%	0	0	OTROS	200	100	50%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE 2 PATRULLAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD HIDALGO (CONVENIO CESP)	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	184,622	184,622	184,622	184,622	100%	0	0	PATRULLAJE	2	2	100%	
PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	1,515,763	1,515,763	1,515,763	1,515,763	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA AJUSTES EN EL COBRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POZO NO. 3 EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS DE CEMENTO Y OTROS MATERIALES	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA Y SEGURIDAD PUBLICA	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	63,540	63,540	63,540	25,990	41%	0	0	OTROS	1	0	0%	
PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES	42-SOMBRERETE	SOMBRERETE	URBANO	3,001,659	3,001,659	3,001,659	3,001,659	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA A LOS LELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	118,824	118,824	118,824	118,824	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
COMPLEMENTO PARA EL PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO A GODEZAC	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	12,018	12,018	12,018	12,018	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
COMPLEMENTO PARA EL PAGO DEL CREDITO A BANOBRAS	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	49,222	49,222	49,222	49,222	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTE PAGO DE REALIZO DE LA OBRA QUE SE CANCELO QUE ES PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADORES DEL AGUA POTABLE.
PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADORES DEL AGUA POTABLE Y OTROS GASTOS	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PAGO	0	0	0%	NOTA: ESTA OBRA SE CANCELO POR ACUERDO DE CABILDOS SE HIZO EL CAMBIO PARA DOS NUEVOS PAGOS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO A GODEZAC	46-TEPECHTLAN	TEPECHTLAN	URBANO	43,751	43,751	43,751	43,751	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ADQUISICION DE PATRULLA	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	107,914	107,914	107,914	107,914	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE PATRULLA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPETONGO. EJERCICIO 2009
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	6,246	6,246	6,246	6,246	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SEGURIDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPETONGO. EJERCICIO 2009
ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIF	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	13,073	13,073	13,073	13,073	100%	0	0	LOTE	0	1	100%	ADQUICION DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DIF PARA EVENTOS DEL DIA 10 DE MAYO. EJERCICIO 2009
ANTIDOPIG PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	2,530	2,530	2,530	2,530	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	PAGO DE ANTIDOPIG PARA VARIOS ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPETONGO. EJERCICIO 2009
PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS
PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	275,000	275,000	275,000	27,500	10%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS. EJERCICIO 2009
PAGO DE BECAS A 171 ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	116,280	116,280	116,280	116,280	100%	0	0	BECA	171	171	100%	PAGO DE 171 BECAS PAR ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA DE ESCASOS RECURSOS. EJERCICIO 2009
PAGO DE PASIVOS DE PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	CREDITO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO MARCA FORD, TIPO COURIER, MODELO 2009, SEMINUEVO	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS(13 PROVEEDORES)	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	233,682	233,682	233,682	233,682	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	422,470	422,470	422,470	422,470	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO A PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	326,916	326,916	326,916	326,916	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO AL INSS	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	55,627	55,627	55,627	55,627	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO AL INSS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	110,154	110,154	110,154	110,154	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2009 A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	50-VETAGRANDE	VETAGRANDE	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SIERRITA 1RA ETAPA	50-VETAGRANDE	SAUCEDA DE LA BORDA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	756	756	100%	
PAGO DE DEUDA	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	1,703,436	1,703,436	1,703,436	1,703,436	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
APOYO A LA COMPRA DE UNIFORMES A LA ESCOLTA OFICIAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
ADQUISICION DE CAMION CISTERNA (PIPA)	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE RENTA DEL SALON LAS PALMAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ACCIONES SOCIALES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	1,714,940	1,714,940	1,714,940	1,714,940	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	APORTACION REALIZADA
APORTACION HABITAT ACCIONES SOCIALES	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	535,092	535,092	535,092	535,092	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE CUBRIO APORTACION CORRESPONDIENTE
APORTACION HABITAT CENTROS HISTORICOS	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	5,855,387	5,855,387	5,855,387	5,805,387	99%	0	0	OTROS	1	0	30%	FALTA APORTACION
PAGO DE APORTACION (ANCPM) CIUDADES PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	326,111	326,111	326,111	326,111	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	YA SE CUBRIO CON LA APORTACION A LA ASOCIACION NACIONAL DE CIUDADES MEXICANAS DEL PATRIMONIO MUNDIAL
APORTACION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONVENIO CON COPROVI)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	34,650	34,650	34,650	34,650	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CAPACITACION A LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CABILDO DE TRANCOSO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO CON BANOBRAS	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	440,337	440,337	440,337	440,337	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
PAGO RECIBO DE LUZ DEL POZO NO. 2 DE AGUA POTABLE	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	107,370	107,370	107,370	107,370	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	SANTA MARIA DE LA PAZ	URBANO	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	PESOS	340,000	340,000	100%	
ABARROTÉS	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	33,792	33,792	33,792	33,792	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ADQUISICION DE INTERNET SATELITAL	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	38,500	38,500	38,500	38,500	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ADQUISICION DE MOVILIARIO E INTERNET SATELITAL PARA DAR SERVICIO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y A LAS ESCUELAS
ARTURO REFACCIONES	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	23,274	23,274	23,274	23,274	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO
COMBUSTIBLE	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	101,116	101,116	101,116	101,116	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
GUMMA	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	13,771	13,771	13,771	13,771	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO
IMPRESIONES	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	19,193	19,193	19,193	19,193	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	IMPRESIONES DE RECIBOS QUE SE OCUPAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATERIAL DE LIMPIEZA Y CLORO PARA AGUA POTABLE	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	82,628	82,628	82,628	82,628	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y CLORO PARA POZO DE AGUA POTABLE
MOBIL PAPELERIA	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	43,968	43,968	43,968	43,968	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAPELERIA UTILIZADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
PAGO DE ALIMENTOS A VALET PROVENIENTE DE ESLOVENIA	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	13,850	13,850	13,850	13,850	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO VALET PROVENIENTE DE ESLOVENIA
REPARACIONES (RITA DE CACIA)	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	33,299	33,299	33,299	33,299	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	PAGO POR REPARACIONES A BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TLAPALERIA RUIZ	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	251,320	251,320	251,320	251,320	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PRODUCTOS DE TLAPALERIA UTILIZADO PARA LIMPIA EVENTOS ETC DEL MUNICIPIO
PAGO AL IMSS C.O.P.	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	63,816	63,816	63,816	63,816	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO AL IMSS C.O.P. Y R.C.V.	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	111,018	111,018	111,018	111,018	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO AL IMSS C.O.P. Y R.C.V.	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	64,511	64,511	64,511	64,511	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO AL IMSS C.O.P. Y R.C.V. DEL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2009	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	118,763	118,763	118,763	118,763	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO AL IMSS C.O.P. Y R.C.V. Y PAGO DE ADEUDO DE R.C.V.	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	180,865	180,865	180,865	180,865	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE PASIVO A CANAL XXI, PERLA E. MIER GARCÍA Y MA. CONCEPCION DE SANTIAGO RODRIGUEZ	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	86,714	86,714	86,714	86,714	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE PASIVO A DIVERSOS PROVEEDORES	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	36,911	36,911	36,911	36,911	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE PASIVO A VARIOS PROVEEDORES	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	84,118	84,118	84,118	84,118	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE PASIVOS	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	102,186	102,186	102,186	102,186	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE PASIVOS A MARTIN MUÑOZ DURON Y LUCILA ACOSTA REYES	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	29,889	29,889	29,889	29,889	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO PARCIAL A LA SECRETARIA DE FINANZAS	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	213,917	213,917	213,917	213,917	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO PARCIAL A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	213,917	213,917	213,917	213,917	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO PARCIAL A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	213,917	213,917	213,917	213,917	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO PARCIAL A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	213,917	213,917	213,917	213,917	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO PARCIAL DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	8-CUAUHTÉMOC	SAN PEDRO PIEDRA GORDA	URBANO	427,833	427,833	0	427,833	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
1.1 PAGO DE PASIVOS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,399,036	2,399,036	2,399,036	2,233,156	93%	0	0	OTROS	100	93	93%	PAGO POR COMPLEMENTO OBRAS HABITAT. PREP. 3X1. RESCATE PATRIMONIO, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIONES EN GENERAL.
1.2.- Pago de Pasivos; (Compromisos contraídos por la Dirección de Finanzas)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	13,040,000	13,040,000	13,040,000	12,374,501	95%	0	0	OTROS	100	95	95%	PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR PARTE DE LA DIRECCION Y FINANZAS Y TESORERIA, ASI COMO COMPROMISOS DE POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PAGO DE ADEUDO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	352,000	352,000	352,000	352,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO POR FINANCIAMIENTO A LA SECRETARIA DE FINANZAS
PAGO DE PASIVOS	15-EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	EL PLATEADO DE JOAQUIN AMARO	URBANO	273,736	273,736	273,736	273,736	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR ADEUDO CONTRAIDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR POR CONCEPTO DE APORTACIONES MUNICIPALES AL PROGRAMA 3X1 2008	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,345,997	4,345,997	4,345,997	4,345,997	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR ADEUDO CONTRAIDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,680,958	1,680,958	1,680,958	1,680,958	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR ADEUDO CONTRAIDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR PAGO DE PASIVOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR POR CONCEPTO DE AGUINALDOS DEL 2008	16-GENERAL PANFILO NATERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,243,281	2,243,281	2,243,281	2,243,281	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS POR PRESTAMO AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE APORTACIONES MUNICIPALES AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2008. (CONVENIO FINANZAS CON AYUNTAMIENTO).	19-JALPA	JALPA	URBANO	5,086,920	532,940	5,086,920	532,940	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	IMPORTE DE PRESTAMO FINANZAS AL MUNICIPIO, MENSUALMENTE SE DEPOSITA A SBIA. DE FNZAS. TERMINA EN DICI09.
ABONO DE ADEUDO CONTRAIDO CON EL IMSS SEGUN CONVENIOS FIRMADOS	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	PAGO	8	8	100%	
PAGO DE ADEUDO A SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN CONVENIO	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	PAGO	14	14	100%	
PAGO DE PASIVOS A DIVERSOS PROVEEDORES (FERRETERIA BOULEVARES Y C. CARLOS MORALES PEREZ)	22-JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	974,500	974,500	974,500	974,500	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE CREDITO ANTE BANOBRAS	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	974,450	974,450	974,450	974,450	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO A NORMAN AUTOREFACCIONES S A	25-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	136,998	136,998	136,998	136,998	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO APORTACIONES CONVENIDAS	25-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	196,758	196,758	196,758	196,758	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO CREDITO BANOBRAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	1,370,281	1,370,281	1,370,281	1,370,281	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO FINANCIAMIENTO FIN DE AÑO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	2,291,667	2,291,667	2,291,667	2,291,667	100%	0	0	PAGO	11	11	100%	
PAGO FINANCIAMIENTO PARA ADEUDO A CONAGUA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	1,211,596	1,211,596	1,211,596	1,211,596	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO FINANCIAMIENTO PARA OBRAS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	10,277	10,277	10,277	10,277	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO INTERESES DE FINANCIAMIENTO FIN DE AÑO	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	139,490	139,490	139,490	139,490	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO INTERESES DE FINANCIAMIENTO PARA ADEUDO A CONAGUA	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	38,647	38,647	38,647	38,647	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO OTROS COMPROMISOS	29-MIGUEL AUZA	MIGUEL AUZA	URBANO	429,276	429,276	429,276	429,276	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	820,000	820,000	820,000	478,333	58%	0	0	PAGO	12	7	58%	SE REALIZARON 12 PAGOS POR LA CANTIDAD DE \$68,333.38 CORRESPONDIENTES A 1 AÑO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAGO DE PASIVO CON EL IMSS	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	18,029	18,029	18,029	18,029	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB. DEL ESTADO	32-MORELOS	MORELOS	URBANO	2,462,095	2,462,095	2,462,095	2,462,095	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO CONTRADO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE AGUINALDOS 2008.	34-NOCHISTLAN DE MEJIA	NOCHISTLAN DE MEJIA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES (13 PROVEEDORES)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	413,498	413,498	413,498	413,498	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO A PROVEEDORES	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	41,302	41,302	41,302	41,302	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO ADEUDO A CORTO PLAZO A GOBIERNO DEL ESTADO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	261,000	261,000	261,000	261,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO ADEUDOS CON IMSS (2004-2007)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	818,531	818,531	818,531	818,531	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE LIQUIDACIONES A LOS REGIDORES DE LA ADMINISTRACION (2004-2007)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DEUDA CON GOBIERNO DEL ESTADO	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	1,697,000	1,697,000	1,697,000	1,697,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE PASIVOS	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	1,374,411	1,374,411	1,374,411	1,374,411	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONCLUIDO AL 100%
PAGO DE PASIVOS	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	871,900	871,900	871,900	871,900	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONCLUIDO AL 100%
PAGO DE PASIVOS	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONCLUIDO AL 100%
PAGO DE PASIVOS	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
PAGO DE PASIVOS	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	11,659	11,659	11,659	11,659	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EMPRESTITO	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	14,592,301	14,592,301	14,592,301	14,592,301	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE A GAS CAMPANITA S.A DE C.V.	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	41,527	41,527	41,527	41,527	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE A NORMAN AUTO SERVICIO, S.A DE C.V.	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	754,751	754,751	754,751	754,751	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE A NORMAN AUTO SERVICIO S.A DE C.V.	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	651,651	651,651	651,651	651,651	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE A NORMAN AUTO SERVICIO S.A DE C.V.	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	534,154	534,154	534,154	534,154	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE COMBUSTIBLE A NORMAN AUTOSERVICIO, SA. DE C.V.	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	590,154	590,154	590,154	590,154	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REINTEGRO A TESORERIA POR PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL Y RCV MES DE FEB 1ER BIMESTRE	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	407,699	407,699	407,699	407,699	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA CONTRAIDA CON SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO A PROVEEDORES)	39-BENITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE PRESTAMO CON GOBIERNO DEL ESTADO	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
PAGO DE ADEUDO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	71,221	71,221	71,221	71,221	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	100,538	100,538	100,538	100,538	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	EL MONTO TENIA UN ERROR Y EL CORRECTO ES \$ 100,538.00
PAGO DE PRESTAMO A GODEZAC (AGUINALDOS Y PROGRAMAS CONVENIDOS)	45-TEPECHITLAN	TEPECHITLAN	URBANO	2,633,000	2,633,000	2,633,000	2,633,333	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	NOTA: EN ESTA OBRA SE ANEXAN LOS \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) QUE EN UN PRINCIPIO FUERON REPORTADOS COMO PAGO DE INTERESES.
PAGO DE PASIVOS	46-TEPETONGO	TEPETONGO	URBANO	173,789	173,789	173,789	173,789	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE PASIVOS EJERCICIO 2009
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO AL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y TERCER BIMESTRE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	595,672	595,672	595,672	595,672	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO AL IMSS Y RCV CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 05 BIMESTRE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	715,736	715,736	715,736	715,736	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
PAGO AL IMSS Y RCV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y CUARTO BIMESTRE CON RECARGOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	622,848	622,848	622,848	622,848	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE APORTACION DE LA OBRA FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES OBRA CONVENIDA CON CEAPA EJERCICIO 2008	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	110,212	110,212	110,212	110,212	100%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y SEGUNDO BIMESTRE	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	565,743	565,743	565,743	565,743	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO A CONAGUA	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	4,366,807	4,366,807	4,366,807	4,366,807	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
PAGO PRESTAMO DE GOBIERNO DEL ESTADO	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	5,078,166	5,078,166	5,078,166	5,078,166	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
PAGO PRESTAMO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR ANT. DE PARTICIPACIONES 2009	5-CALERA	VICTOR ROSALES	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS	50-VETAGRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,636	63,636	63,636	63,636	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2009	50-VETAGRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO AL IMSS	50-VETAGRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,334	57,334	57,334	57,334	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO AL IMSS	50-VETAGRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,512	100,512	100,512	100,512	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAGO POR ADELANTE DE PARTICIPACIONES 2009 A SECRETARIA DE FINANZAS	50-VETAGRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
APORTACION AL ADEUDO CONTRAIDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	3,690,928	3,690,928	3,690,928	3,221,448	87%	0	0	0	CONVENIO	5	5	100%	
PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE SEGURO SOCIAL)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	1,181,305	1,181,305	1,181,305	1,181,305	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO DE INTERESES (FINANCIAMIENTO DE FIN DE AÑO) POR SRIA. DE FINANZAS	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	44,973	44,973	44,973	44,973	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO DE INTERESES Y OTROS COMPROMISOS	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	213,936	213,936	213,936	213,936	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO DE LA FERIA TRANCOSO 2009	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	109,929	109,929	109,929	109,929	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE INDEMNIZACIÓN DE ANGELICA JUAREZ CASTRO	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE MULTA AL INSTITUTO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (IEMAZ)	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	95,518	95,518	95,518	95,518	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
INDEMNIZACION	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	320,500	320,500	320,500	240,000	75%	0	0	0	PAGO	8	6	75%	ESTA INDEMNIZACION ES EL PAGO DE LA DEMANDA DEL SR. J. JESUS BARRRIO SIFUENTES
LIQUIDACION A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	15,790	15,790	15,790	15,790	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTA INDEMNIZACION SE LE PAGO A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO A LICENCIADA QUE LLEVA CASOS DE LA PRESIDENCIA	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO A LICENCIADA QUE LLEVA CASOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE EQUIPO PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APOYO ECONOMICO A PRODUCTOR PARA COMPRA DE TRACTOR	7-CONCEPCION DEL ORO	SAN JUAN DEL SALADO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO PARA BECAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA-PREPARATORIA-PROFESIONAL	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	524,750	524,750	524,750	314,850	60%	0	0	0	BECA	285	285	100%	
PAGO DE ADEUDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	505,667	23%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
2.2 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION (INCLUYE CONVENIO CESP)	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,203,075	80%	0	0	0	OTROS	100	80	80%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA OFICIALES, MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO DE TRASLADO DE ARMAMENTO
2.3 SUBSEMUN	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,048,638	87%	0	0	0	OTROS	100	87	87%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN, CONVENIO ESTABLECIDO CON CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE 5 CASCOS, 5 HOLISTER, 12 PANTALONES, 12 CHAMARRAS, 1 CAMILLA DE RESCATE, 1 CAMILLA RIGIDA, 1 SUJETADOR ARAÑA, COMPRA DE 3 CAMARAS QUE SERAN INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119,800	119,800	119,800	119,800	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO DE CIRCUITO CERRADO DE T.V. INSTALACION DE CAMARA EN CASA DE JUSTICIA	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	385,688	385,688	385,688	385,688	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE CIRCUITO CERRADO DE T.V. (SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES PARA CAPTACION DE SEÑAL	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	65,868	65,868	65,868	65,868	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE CIRCUITO CERRADO DE T.V. (SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES PARA TRANSMISION DE SEÑAL	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	55,557	55,557	55,557	55,557	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA 39.5 ML. EN EL CERESO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	12,705	12,705	12,705	12,705	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN EL CERESO	20-JEREZ	JEREZ DE GARCIA SALINAS	URBANO	18,800	18,800	18,800	18,800	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
100 GAS LACRIMOGENO DE 135 GM CON VALVULA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,925	10,925	10,925	10,925	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
25 JUEGOS DE ESPOSAS SMITH WESSON	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,963	16,963	16,963	16,963	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
4 EQUIPOS DE COMPUTO Y 20 JUEGOS DE CAMA PARA CASA DE JUSTICIA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA	23-JUCHIPILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,450	56,450	56,450	56,450	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	38,522	38,522	38,522	38,522	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQ. DE EQ. DE RADIOCOMUNICACION MCA. MOTOROLA MOD. TK-3202LK	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	63,595	63,595	63,595	63,595	100%	0	0	0	EQUIPO	10	10	100%	
ADQ. DE UNIFORMES PLELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PANTALONES, CAMISOLAS, BOTAS TIPO MILITAR, CACHUCHAS Y CHAMARRAS)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	45,816	45,816	45,816	45,816	100%	0	0	0	ACCION	23	23	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO (PAGO DE NOMINA DE UN AÑO)	35-NORIA DE ANGELES	NORIA DE ANGELES	URBANO	1,600,000	1,478,929	1,600,000	1,478,929	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE APICULTOR PARA PROTECCION CIVIL	36-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	6,300	6,300	6,300	6,300	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA PROTECCION CIVIL	36-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	19,771	19,771	19,771	19,771	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	36-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	12,856	12,856	12,856	12,856	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE 12 UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	36-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	47,886	47,886	47,886	47,886	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
ADQUISICION DE 6 MOTOS BIOS 125HONDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	36-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	214,200	214,200	214,200	214,200	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
ADQUISICION DE 70 UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	36-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	217,753	217,753	217,753	217,753	100%	0	0	OTROS	70	70	100%	
ADQUISICION DE 76 SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	36-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	83,015	83,015	83,015	83,015	100%	0	0	OTROS	76	76	100%	
ADQUISICION DE 8 UNIFORMES PARA MOTOCICLISTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	36-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	33,718	33,718	33,718	33,718	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE 5 RADIOS A TRAVES DEL CSP DEL ESTADO	36-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	11,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	ESTATAL 11,000
APORTACION PARA LA COMPRA DE 2 RADIO PATRULLAS A TRAVES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	36-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	188,811	188,811	188,811	188,811	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTATAL 188,811
ADQUISICION DE FORNITURAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	4,146	4,146	4,146	4,146	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	SE ADQUIRIERON 6 FORNITURAS PARA 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	7,448	7,448	7,448	7,448	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	SE ADQUIRIO UN LOTE DE 12 UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN CONVENIO CN LA CEPS.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	PAGO	5	5	100%	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRUYAJE DE SEGURIDAD PUBLICA
PAGO POR CONCEPTO DE ROTULADO DE UNIFORMES	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	3,236	3,236	3,236	3,236	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	SE PAGO POR CONCEPTO DE ROTULADO DE 12 UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE IMPERMEABLES PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	12,600	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	100,414	100,414	100,414	100,414	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y CHALECOS ANTIBALAS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	340,342	340,342	340,342	340,342	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE PATRULLA PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA OBRA CONVENIDA CON EL CONSEP	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	92,300	92,300	92,300	92,300	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
APORTACION PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES CONVENIO CON CESP	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	36,176	36,176	36,176	36,176	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ATENCION PREVENTIVA (EXAMEN ANTIDOPING PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ADMINISTRATIVO)	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	17,600	17,600	17,600	17,600	100%	0	0	EXAMEN	80	80	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-VILLA GARCIA	VILLA GARCIA	URBANO	903,683	903,683	903,683	903,683	100%	0	0	PERSONA	26	26	100%	ESTA CANTIDAD ES EL PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE, ESTA CANTIDAD AUMENTO POR QUE CUBRE LOS MESES DE SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	2,085,159	2,085,159	2,085,159	2,085,159	100%	0	0	OTROS	2,904	2,700	93%	DESPENSAS DE SEG. PUBLICA
SUELDOS OPERATIVOS A PERSONAL DE SEG. PUBLICA	56-ZACATECAS	ZACATECAS	URBANO	18,124,541	18,124,541	18,124,541	18,124,541	100%	0	0	OTROS	2,904	2,700	93%	SUELDO DEL PERSONAL DE SEG PUBLICA
ADQUISICION DE UNIFORMES PAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	57-TRANCOSO	TRANCOSO	URBANO	83,073	83,073	83,073	83,073	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	58-SANTA MARIA DE LA PAZ	SANTA MARIA DE LA PAZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
ARMAMENTO (COMPRA DE TIROS PARA LAS ARMAS DEL CUERPO DE POLICIA)	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	822	822	822	822	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOTE DE TIROS PARA LAS ARMAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUVBLICA
CAPACITACION PARA EL CUERPO DE POLICIA	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	12,600	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO PARA EL INSTRUCTOR DE TECNICAS Y TACTICAS DE SEGURIDAD PUBLICA
UNIFORMES PARA EL CUERPO DE POLICIA	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	26,803	26,803	26,803	26,803	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LOTE DE UNIFORMES PARA EL CUERPO POLICIACO
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																
4.12- GOBIERNO DIGITAL FRESNILLO (EQUIPAMIENTO DEL CALL CENTER)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	558,503	56%	0	0	0	EQUIPO	100	56	56%	EQUIPAMIENTO AL NUEVO CENTRO DE AREA DE NEGOCIOS CALL CENTER INSTALADO EN EL AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA
4.13 VINCULACION CON SECTOR EDUCATIVO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	650,000	650,000	650,000	640,841	99%	0	0	0	PROGRAMA	100	99	99%	
4.14 OPERACION IDEA F	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	916,947	92%	0	0	0	PROGRAMA	100	92	92%	OPERACION DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DE FRESNILLO
4.15 CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO (INCLUYE OPERACION CDCS)	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,100,000	7,100,000	7,100,000	7,093,260	100%	0	0	0	CAPACITACION	100	100	100%	OPERACION INSTITUTO DESARROLLO ARTESANAL Y CENTROS DESARROLLO COMUNITARIO. CAPACITACION AUTOEMPLEO EN SECTORES URBANO Y RURAL. CENTRO VECINAL NORTE, DE LA MUJER, OBRERA Y INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DE FRESNILLO
4.16 BECAS DE ESPECIALIZACION LABORAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	310,000	310,000	310,000	273,828	88%	0	0	0	CONVENIO	100	88	88%	ESPECIALIZACION RH EN TRABAJO INDUSTRIAL. CONVENIR EMPRESAS BENEFICIADAS.
4.17 PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACION LABORAL	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	800,000	800,000	800,000	709,672	89%	0	0	0	PROGRAMA	100	89	89%	
4.19 PROGRAMA MUNICIPAL DE CENTROS COMERCIALES Y DE SERVICIOS (PRIMERA ETAPA)	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	500,000	500,000	500,000	495,143	99%	0	0	0	PROGRAMA	100	99	99%	
4.25 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	960,000	960,000	960,000	960,000	100%	0	0	0	BECA	100	100	100%	APOYO DE \$2,000.00 A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DURANTE EL CICLO ESCOLAR
4.27 PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	493,646	99%	0	0	0	PROGRAMA	100	99	99%	DIFUSION PRACTICAS SUSTENTABILIDAD Y CAPACITACION ACTORES SOCIALES EN MEDIDAS DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL.
4.28 CAMPANA PERMANENTE DE REFORESTACION Y RESCATE DE ECOSISTEMAS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	150,000	150,000	150,000	39,030	26%	0	0	0	PROGRAMA	100	26	26%	
4.28 CAMPANA PERMANENTE DE REFORESTACION Y RESCATE DE ECOSISTEMAS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	150,000	150,000	150,000	51,260	34%	0	0	0	PROGRAMA	100	34	34%	
4.29 CAPACITACION PARA LA SUSTENTABILIDAD	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
4.3 Y 4.4 OBRAS HABITAT Y ACCIONES SOCIALES HABITAT (CONVENIDAS Y ADICIONALES AL FONDO MUNICIPAL)	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,586,210	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS Y ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT, ASI COMO OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS ADICIONALES POR EL MUNICIPIO
4.32 CONVENIO Y ACCIONES DE DESARROLLO RURAL	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,179,081	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	ATENCION AL SECTOR RURAL EN CONDICIONES DE MARGINACION. PROMOCION AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA. INCLUYE CERCOS PERIMETRALES Y HUERTOS FAMILIARES. APOYO PROYECTOS LOCALES INDUSTRIALIZACION PRODUCTOS DEL CAMPO. CONVENIO CON SAGARPA Y GOBZAC (SEBAGRO).
4.33 PROGRAMA DE FOMENTO EN PROYECTOS AGROINDUSTRIALES	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	235,000	235,000	235,000	232,195	99%	0	0	0	PROYECTO	100	99	99%	PROMOCION AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA. INCLUYE CERCOS PERIMETRALES Y HUERTOS FAMILIARES. APOYO PROYECTOS LOCALES INDUSTRIALIZACION PRODUCTOS DEL CAMPO
4.36 SUBSIDIO USUARIOS RASTRO TIF	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	350,000	350,000	350,000	151,684	43%	0	0	0	OTROS	100	43	43%	
4.36 FONDO LOGISTICA Y EVENTOS (INCLUYE FENAPLA)	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,637,242	99%	0	0	0	PROGRAMA	100	99	99%	INTEGRACION PROGRAMAS PROMOCION TURISTICA Y EVENTOS ESPECIALES (FERIA NACIONAL DE LA PLATA)
4.37 PROGRAMA INTEGRAL DE PROMOCION TURISTICA	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	499,977	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	ELABORACION MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE FRESNILLO, ASI COMO LAS COMUNIDADES MAS IMPORTANTES DEL MUNICIPIO
4.43 PROGRAMA DE PAQUETES PECUARIOS	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	
4.8 Y 4.6 OBRAS PREP Y ACCIONES SOCIALES PREP (CONVENIDAS Y ADICIONALES AL FONDO MUNICIPAL)	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,550,000	6,550,000	6,550,000	6,516,292	99%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES ADICIONALES DEL MUNICIPIO. CONVENIO ESTABLECIDO CON LA SEDESOL.
4.7 PROGRAMA 3X1	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,233,517	95%	0	0	0	OTROS	100	95	95%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES PARA VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS POPULARES, ASI COMO LA EJECUCION DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL MISMO PROGRAMA REALIZADOS POR LA DIRECCION, CONVENIO ESTABLECIDO CON LA SEDESOL Y SEPLADER
4.8 OBRAS CONVENIDAS CON COMUNIDADES Y ONGS	10-FRESNILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	535,000	535,000	535,000	532,524	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	OBRAS CONVENIDAS CON COMUNIDADES BENEFICIARIOS Y ORGANIZACIONES (INCLUYE CONGREGACION MARIANA TRINITARIA).
4.9 TU MICROREDITO: FONDO MUNICIPAL DE FINANCIAMIENTO	10-FRESNILLO	FRESNILLO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	APOYO DE CREDITOS DE \$3,000.00 HASTA \$25,000.00 A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
APORTACION PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION COL. 20 DE NOV. PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	
APORTACION A ESCUELAS DE CALIDAD (CONVENIOCON LA S.E.C.)	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,500	201,500	201,500	201,500	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION PARA CERCO PERIMETRAL EN PANTEON PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	243,645	243,645	243,645	243,645	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EMILIANO ZAPATA PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	3,736	3,736	3,736	3,736	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE FRANCISCO I. MADERO PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	12,934	12,934	12,934	12,934	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE FRANCISCO I.MADERO PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	4,842	4,842	4,842	4,842	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE 5 DE MAYO PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	12,568	12,568	12,568	12,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRL EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO GOYTIA PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,570	128,570	128,570	128,570	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE CORRALES DE MANEJO DE GANADO CUARTA ETEPA PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	102,247	102,247	102,247	102,247	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE CATALINA RUIZ PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	15,584	15,584	15,584	15,584	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE EMILIANO ZAPATA PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	6,032	6,032	6,032	6,032	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE FRANCISCO I MADRERA PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	6,705	6,705	6,705	6,705	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA CONTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE 5 DE MAYO PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	13,519	13,519	13,519	13,519	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CURSO DE BELLEZA COL. GUADALUPE PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CURSO DE BELLEZA COL. PLEN MAESTRO EL MOLINO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CURSO DE BELLEZA COL. SAN ISIDRO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CURSO DE BELLEZA COL. 20 DE NOV. PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION COL. GUADALUPE PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION COL. SAN ISIDRO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PLAN MAESTRO EL MOLINO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO COL NINOS HEROES PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,400	53,400	53,400	53,400	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE MEGATOSCOPIO COL. 20 DE NOV. PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ALFARERIA COL LADRILLERA PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERIA COL. 20 DE NOV. PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE TALLER DE LABRADO DE CANTERA COL. LADRILLERA PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE TALLER DE PLATERIA COL. LADRILLERA PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE TALLER DE TALABARTERIA COL. LADRILLERA PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIL COL. 20 DE NOV. SAN ISIDRO, GUADALUPE Y PLAN MAESTRO EL MOLINO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION PARA EL PUENTE VEHICULAR LADO NORTE PROGRAMA 3X1 CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	LA GAVIA	RURAL	55,804	55,804	55,804	55,804	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA EL PUENTE VEHICULAR LADO ORIENTE PROGRAMA 3X1 CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	LA GAVIA	RURAL	63,992	63,992	63,992	63,992	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER AGROINDUSTRIAL PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,100	33,100	33,100	33,100	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE ALFARERIA PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE BORDADO COL. GUADALUPE PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE BORDADO COL. SAN ISIDRO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE BORDADO COL. 20 DE NOV. PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE COMPUTACION COL. GUADALUPE PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACION PARA EL TALLER DE COMPUTACION COL. GUADALUPE PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE COMPUTACION COL. SAN ISIDRO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE COMPUTACION COL. 20 DE NOV. PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE COMPUTACION PLAN MAESTRO EL MOLINO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE LABORATORIO DE CANTERA PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE PANADERIA COL. PLAN MAESTRO EL MOLINO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE PANADERIA COL. SAN ISIDRO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,750	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE PANADERIA COL. 20 DE NOV. PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,750	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE PLATERIA PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA EL TALLER DE TALABARERIA PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN COL. NIÑOS HEROES SAN ISIDRO, LADRILLERA, GUADALUPE, PLAN MAESTRO EL MOLINO OY PATRIA NUEVA, PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION PARA LA COMPRA DE INMUEBLE QUE SERVIRA COMO PARQUE MICROINDUSTRIAL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	
APORTACION PARA LA COMPRA DE 3 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CON CAJAS RECOLECTORA MARCA RHINO MODELO A 20 DE ALTA COMPACTACION PROGRAMA HABITAT	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,565,788	1,565,788	1,565,788	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO 4TA. ETAPA PROGRAMA 3X2 CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	SALIZ DE LOS GARCIA DE ARRIBA	RURAL	250,071	250,071	250,071	250,071	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESTABLO EQUINO PROGRAMA 3X1 CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	SANTA RITA (LUIS MOYA)	RURAL	42,730	42,730	42,730	42,730	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LA REHABILITACION DE USOS MULTIPLES PROGRAMA 3X1 CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	JOMULQUILLO	RURAL	43,208	43,208	43,208	43,208	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA LOS MODULOS PARA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES COL. PLAN MAESTRO EL MOLINO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
APORTACION PARA LOS MODULOS PARA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES COL. SAN ISIDRO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
APORTACION PARA MODULOS PARA PROMOCION DE PROGRAMAS COL. 20 DE NOV. PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
APORTACION PARA PAVIMENTACION DE ACCESO A CORRALES DE MANEJO PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	JOMULQUILLO	RURAL	54,410	54,410	54,410	54,410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA PAVIMENTACION DE CALLE CATALINA RUIZ PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	41,358	41,358	41,358	41,358	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	EL PORVENIR	RURAL	198,797	198,797	198,797	198,797	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	24,784	24,784	24,784	24,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA PAVIMENTACION DE CALLE FRACISCO I. MADERO PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	24,816	24,816	24,816	24,816	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	78,201	78,201	78,201	78,201	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA REHABILITACION PARA COMPO DE BEISBOL PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	SAN JUAN DEL CENTRO	RURAL	75,359	75,359	75,359	75,359	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION PARA TALLER DE CARPINTERIA COL. SAN ISIDRO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,750	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA TALLER DE CARPINTERIA COL. 20 DE NOV. PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,750	3,750	3,750	3,750	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA TALLER DE CARPINTERIA PLAN MAESTRO EL MOLINO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA TALLER DE COCINA COL. GUADALUPE PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACION PARA TALLER DE COCINA COL. SAN ISIDRO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA TALLER DE COCINA COL. 20 DE NOV. PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION PARA TALLER DE COCINA PLAN MAESTRO EL MOLINO PROGRAMA HABITAT CONVENIO CON SEDESOL	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
APOYO A PRODUCTORES DE GANADO PARA EL PAGO DE SEGURO GANADERO PARA SEMENTALES	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,100	39,100	39,100	0	0%	0	0	APOYO	1	0	0%	
APOYO A PRODUCTORES PARA QUE ASISTAN AL CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES DE DURAZNO	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	APOYO	1	0	0%	
APOYO A 145 PRODUCTORES DE DURAZNO PARA LA CAMPAÑA DEL CCOMBATE DE PLAGAS	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,600	38,600	38,600	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	
APOYO DE BECAS PARA ALLUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358,500	358,500	358,500	358,500	100%	0	0	BECA	1	1	100%	
APOYO DE BECAS PARA ALLUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (AMPLIACION) PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,500	156,500	156,500	156,500	100%	0	0	BECA	1	1	100%	
ARREGLO DE BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE CON REORDENAMIENTO	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	364,355	364,355	364,355	364,355	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ARREGLO DE CALZADA SUAVE PATRIA TRABAJOS DE JARDINERIA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,645	135,645	135,645	135,645	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMPLEMENTO DE PAGO DE TRACTOR Y COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL MISMO	20-JEREZ	LOS RÍOS	RURAL	146,000	146,000	146,000	146,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
COMPRA DE ARBOLES FRUTALES PARA DONACION SEGUNDA ETAPA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,400	215,400	215,400	215,400	100%	0	0	ESPECIE	1	1	100%	
COMPRA DE ARBOLES FRUTALES PARA DONACION	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	583,900	583,900	583,900	583,900	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMPRA DE 3 CAMARAS QUE SERAN INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	314,463	314,463	314,463	314,463	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD CALLE DEL REFUGIO	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	436,705	436,705	436,705	436,682	100%	0	0	METROS CUADRADOS	554	554	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD CALLE DEL RELOJ	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	320,582	320,582	320,582	320,582	100%	0	0	METROS CUADRADOS	456	456	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN BOULEVARES SUAVE PATRIA Y 20 DE NOVIEMBRE	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	83,513	84%	0	0	OBRA	1	1	83%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE SALVADOR VARELA Y CALLE HIDALGO	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	559,963	559,963	559,963	559,963	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD CALLE DEL REFUGIO	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	697,781	697,781	697,781	693,384	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS SEGUNDO CUADRO DE LA CIUDAD CALLE DEL RELOJ	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	781,159	781,159	781,159	774,844	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN COL. LA CONCEPCION OLINO DE ARRIBA C. CAMINO ANTIGUO A JOMULQUILLO,FRACC. DEPORTIVO, EL MONTECILLO ENTRONQUE AUTOPISTA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	230,934	66%	0	0	METROS	1,210	1,210	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA EN BOULEVARES SUAVE PATRIA Y 20 DE NOVIEMBRE	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	78,874	79%	0	0	OBRA	1	1	78%	
CRECION DE AREA VERDE EN JARDIN JUAREZ PRIMERA ETAPA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
DONACION A LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL DEL PROGRAMA 3X1	20-JEREZ	EL PORVENIR	RURAL	54,797	54,797	54,797	54,797	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE ARBOLADO PERIMETRAL DEL JARDIN RAFAEL PAEZ PRIMERA ETAPA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO POR DONDE PASARA EL LIBRAMIENTO ORIENTE 11 PERSONAS SEGUN CONVENIOS	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	437,689	437,689	437,689	437,689	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED ELECTRICA MEDIA TENSION EN INSTALACIONES DE LA FERIA	20-JEREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA CALLE LEONA VICARIO	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	30,803	30,803	30,803	30,803	100%	0	0	TONELADA	14	14	100%	
ADQUISICION DE REVOLVEDORA PARA CONCRETO	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	17,990	17,990	17,990	17,990	100%	0	0	ARTICULO	1	1	100%	
APORTACION A CASA DE LA CULTURA	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE BAJOS RECURSOS	30-MOMAX	MOMAX	URBANO	62,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	BECA	62	62	100%	SE REPARTIERON 62 BECAS A LOS NIÑOS DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LAS COMUNIDADES Y DE LA CABECERA MUNICIPAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE BANCAS PARA LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ	37-PANUCO	POZO DE GAMBOA	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	COMPLETO AL 100%
ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA PAVIMENTAR CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	37-PANUCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	432,410	432,410	432,410	432,410	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,256	2,256	100%	COMPLETO AL 100%
ADQUISICION DE PIPA	37-PANUCO	PANUCO	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	37-PANUCO	SAN ANTONIO DEL CIPRES	URBANO	110,000	110,000	111,000	110,000	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	COMPLETO AL 100%
ADQUISICION DE 12 TABLEROS (BASKET BALL) PARA UNIDAD DEPORTIVA	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS ,D.LLO RURAL SUSTENTAB 2008	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	347,881	347,881	347,881	347,881	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORT. ESTATAL 2.283.357.00
APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA SOCIAL HABITAT 2009	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	959,868	959,868	959,868	959,868	100%	0	0	ACCION	19	19	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA38 BECAS PROGRAMA 3X1,ALUMNOS DESTACADOS, ESCASOS RECURSOS	39-RIO GRANDE	RIO GRANDE	URBANO	73,000	73,000	73,000	73,000	100%	0	0	BECA	35	35	100%	APORT. FEDERAL 73,000 APORT. ESTATAL 73,000 APORT. BENEFICIARIOS:CLUB 73,000
ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	
ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	3,950	3,950	3,950	3,950	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNA MOTOBOMBA DE GASOLINA DE 3 PUGADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
ADQUISICION DE PODADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	SE ADQUIRIO UNA MAQUINA PODADORA
APORTACION AL PROGRAMA 3X1	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	SE CONVIENE EN EL PROGRAMA DEL 3X1 CON GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y CLUB DE ESTADOS UNIDOS, PARA EL EQUIPAMIENTO DE 2 CENTROS DE COMPUTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LA ENTREGA DE VECAS A ALUMNOS DE NIVEL UNIVERSITARIO, ES POR ESO QUE SE CLASIFICAN QUE SON 3 ACCIONES.
APORTACION CON LA A.C. MARIANA TRINITARIA PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	25,600	25,600	25,600	25,600	100%	0	0	APOYO	150	150	100%	SE ENTREGARAN 150 PAQUETES A PERSONAS CON ESTE CONVENIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
TERCERA ETAPA PARA LA CONTRUCCION DE PUENTE VEICULAR EN CALLE EL SAPOTE	43-SUSTICACAN	SUSTICACAN	URBANO	39,473	39,473	39,473	39,473	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
APORTACION PARA BECAS CONVENIO CON LA SEP	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	200,250	200,250	200,250	200,250	100%	0	0	BECA	80	80	100%	
APORTACION PARA BECAS DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	662,500	662,500	662,500	662,500	100%	0	0	BECA	250	250	100%	
ELABORACION DE PROYECTOS DE DIFERENTES OBRAS	49-VALPARAISO	VALPARAISO	URBANO	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	PROYECTO	7	7	100%	
APOYO A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE COS	51-VILLA DE COS	VILLA DE COS	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE RELOJ MONUMENTAL PARA FACHADA PRINCIPAL	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	132,000	132,000	132,000	132,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	COMPRA DE RELOJ MONUMENTAL PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
APOYO ECONOMICO A ESCUELAS	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	21,200	21,200	21,200	21,200	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	APOYO ECONOMICO A ESCUELAS
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS (MATERIAL DEPORTIVO)	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	26,486	26,486	26,486	26,486	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	COMPRA DE TROFEOS
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS (VAJE PARA ALUMNOS DESTACADOS)	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	VIEJE A ALUMNOS DESTACADOS DE LAS ESCUELAS
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS ESCOLARES (COOPERATIVAS ESCOLARES)	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	8,550	8,550	8,550	8,550	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COMPRA DE COOPERATIVA PARA ESCUELAS
ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS (ESTIMULO A MAESTROS)	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTIMULO A MAESTROS DESTACADOS
DONACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ALUMNOS DESTACADOS	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	33,919	33,919	33,919	33,919	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LOTE DE COMPUTADORAS PARA ALUMNOS DESTACADOS DEL MUNICIPIO
EDIFICOS ADMINISTRATIVOS SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTERA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	277,261	277,261	277,261	277,261	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COLOCACION DE CANTERA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
EMPASTADO DE CAMPO DE BEIS BOL	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	EMPASTADO DE CAMPO DE BEIS BOL
ESCUELA DIGNA SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO A LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD
ESCUELA DIGNA SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO A LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA	6-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESCUELA DIGNA SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PROYECCION A LA ESCUELA PRIM. CARLOS A. CARRILLO	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESCUELAS DE CALIDAD DONACION DE EQUIPO DE PROYECCION A ESCUELA PRIMARIA
FONDO DE CULTURA MUNICIPAL	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	FONDO PARA FORMAR LA ESCUELA DE MUSICA
MATERIALES DE CONSTRUCCION, PAQUETES PARA GENTE NECESITADA	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	9,664	9,664	9,664	9,664	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	PAQUETE DE MATERIAL PARA GENTE NECESITADA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE	8-CANITAS DE FELIPE PESCADOR	CANITAS DE FELIPE PESCADOR	URBANO	50,412	50,412	50,412	50,412	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO REALIZADO PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE
ADQUISICION DE SISTEMA DE AUTO CARGA PARA CONTENEDORES	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	55,925	55,925	55,925	55,925	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y ADMINISTRATIVO	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	95,750	95,750	95,750	95,750	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA LIMPIEZA	7-CONCEPCION DEL ORO	CONCEPCION DEL ORO	URBANO	164,448	164,448	164,448	149,000	91%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
FAM				252,229,763	252,229,763	252,229,763	252,229,763	100%	0	0		300	300	100%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
TRATO EQUITATIVO A GRUPOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,616,748	99,616,748	99,616,748	99,616,748	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES. NO SE REPORTA RECURSO EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA LICITACION.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
CONSTRUCCION															
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,783,015	83,783,015	83,783,015	83,783,015	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES. SE REPORTA EL TOTAL ANUAL Y MINISTRADO EN CEROS EN VIRTUD A QUE LA FEDERACION NO HA PUBLICADO LA DISTRIBUCION DE ESTE FONDO, SIN EMBARGO EL ESTADO YA REPORTA RECURSOS EJERCIDOS DEBIDO A QUE EL INICIO DE LAS OBRAS NO PODIA ESPERAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,830,000	68,830,000	68,830,000	68,830,000	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES. NO SE REPORTA RECURSO EJERCIDO EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LAS LICITACIONES.
FASP				112,691,930	112,691,930	112,691,930	112,691,930	100%	0	0		700	700	100%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIAS ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			32,301,459	30,842,703	30,842,703	30,842,703	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			7,523,510	9,263,616	9,263,616	9,263,616	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			375,000	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			58,372,994	61,298,571	61,298,571	61,298,571	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			3,793,200	2,833,114	2,833,114	2,833,114	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			7,077,517	5,989,973	5,989,973	5,989,973	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			653,250	674,865	674,865	674,865	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			2,495,000	1,689,088	1,689,088	1,689,088	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
FAETA				62,994,711	62,994,711	62,994,711	62,994,711	100%	0	0		200	200	100%	
EDUCACION TECNOLOGICA															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,270,827	21,270,827	21,270,827	21,270,827	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
EDUCACION DE ADULTOS															
ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACION BASICA DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,723,884	41,723,884	41,723,884	41,723,884	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
FAFEP				339,317,123	339,317,123	339,317,123	339,317,123	100%	0	0		291	291	100%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ALUMBRADO PUBLICO PROLONGACION DIAZ ORDAZ A CRUCERO VETA GRANDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	557,554	557,554	557,554	557,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
APLICACION DE CONCRETO EN DIVERSAS OBRAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,168,510	1,168,510	1,168,510	1,168,510	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EDIFICIOS DE AMANC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	999,827	999,827	999,827	999,827	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL ANTIGUO HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO Y LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	745,647	745,647	745,647	745,647	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE APLANADOS EN VIVIENDAS (REGENERACION DE IMAGEN URBANA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,390	122,390	122,390	122,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO SISMIIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	258,734	258,734	258,734	258,734	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES LOS PIRULES 5 ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,219,122	1,219,122	1,219,122	1,219,122	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE CAPILLA EN CENTRO DE INTERNAMIENTO Y ATENCION INTEGRAL JUVENIL (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	322,836	322,836	322,836	322,836	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (CHALCHIHUITES SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO DE LAMINA ADQUISICION DE MATERIAL Y PAGO DE TRABAJOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,615,526	1,615,526	1,615,526	1,615,526	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO DE LAMINA ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE TRABAJO COL ARBOLEDAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,301,417	1,301,417	1,301,417	1,301,417	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SANITARIOS TERMINACION 4 MODULOS EN INSTALACIONES DE LA FERIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,492,672	2,492,672	2,492,672	2,492,672	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE SANITARIOS (TUVO PVC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	291,608	291,608	291,608	291,608	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE TRIBUNAL DE JUICIO ORALE Y JUSGADO DE GARANTIA TERCERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,229,310	4,229,310	4,229,310	4,229,310	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN ARROYO TALAMANTES DEL KM 1+200 AL KM 3+200	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,029	83,029	83,029	83,029	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DEL CENTRO NACIONAL DE DIVULGACION CIENTIFICA SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,100,646	1,100,646	1,100,646	1,100,646	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION Y REGENERACION DE IMAGEN URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	319,657	319,657	319,657	319,657	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
ENMALLADO PERIMETRAL DE LA UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA ELECTRICA DE LA UAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	210,170	210,170	210,170	210,170	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS GUADALUPE 1ER SEMESTRE SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,254	69,254	69,254	69,254	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE 1ER SEMESTRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,265,854	2,265,854	2,265,854	2,265,854	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMBOVEDADO DEL ORITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,039	250,039	250,039	250,039	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PAVIMENTACION DE CALLE DE PASAJE SECCION 62, COLONIAS MINERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,668	109,668	109,668	109,668	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REGENERACION DE IMAGEN URBANA (ADQUISICION DE PINTURA VINILICA PARA FACHADAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,060	67,060	67,060	67,060	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REGENERACION DE IMAGEN URBANA (ADQUISICION DE TABICON)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	189,750	189,750	189,750	189,750	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REGENERACION DE IMAGEN URBANA (ASQUISICION DE PISO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,434	112,434	112,434	112,434	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REPOSICION DE TECHUMBRE EN AUDITORIO DE LA NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109,661	109,661	109,661	109,661	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
TERMINACION DE MURO PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,418,907	2,418,907	2,418,907	2,418,907	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	754,333	754,333	754,333	754,333	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
RECONSTRUCCION																
REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS (FACHADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,918	127,918	127,918	127,918	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
RESTAURACION DE LA CASA ZACATECAS EN LA CIUDAD DE MEXICO PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,921,571	5,921,571	5,921,571	5,921,571	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
AMPLIACION																
ALUMBRADO PUBLICO EN EL BULEVAR DE DE ACCESO MUGUEL AUZA-JUAN ALDAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,028,610	21,028,610	21,028,610	21,028,610	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,716	615,716	615,716	615,716	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MODERNIZACION																		
MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD LOPEZ PORTILLO DEL HOTEL DON MIGUEL AL PUENTE LUIS DONALDO COLOSDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	842,145	842,145	842,145	842,145	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MODERNIZACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CONTABILIDAD DE LA UAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO																		
ADECUACION DE OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,501,635	1,501,635	1,501,635	1,501,635	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
ALUMBRADO DE ACCESO A PARAISO CAXCAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO																		
ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO PAD 36" ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,662	116,662	116,662	116,662	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS PRIMER TRIMESTRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	575,135	575,135	575,135	575,135	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES GUADALUPE-ZACATECAS (SEGUNDA ETAPA PRIMER SEMESTRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,356	58,356	58,356	58,356	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS GUADALUPE SUMINISTRO DE MATERIALES DE MADERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,960	39,960	39,960	39,960	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS GUADALUPE 1ER SEMESTRE SUMINISTRO DE ACEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,576	49,576	49,576	49,576	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS GUADALUPE 1ER SEMESTRE SUMINISTRO ELECTRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	850,195	850,195	850,195	850,195	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE (PRIMER ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,184	120,184	120,184	120,184	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE PRIMER SEMESTRE (REPOSICION DE CABLE Y RECONEXION DE LUMINARIAS EN CAL SOLIDARIDAD)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145,880	145,880	145,880	145,880	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE PRIMER SEMESTRE (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,945	48,945	48,945	48,945	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE PRIMER SEMESTRE (SUMINISTRO DE PINTURA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,534	199,534	199,534	199,534	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE PRIMER SEMESTRE (SUMINISTRO ELECTRICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,700	150,700	150,700	150,700	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE (SUMINISTRO DE CABLE, LAMPARAS, BALASTRA, CONTACTO E INTERRUPTOR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	749,708	749,708	749,708	749,708	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE 1ER SEMESTRE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS EN CALZADA GARCIA SALINAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,615	34,615	34,615	34,615	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE 1ER SEMESTRE (SUMINISTRO DE ACEROS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE 1ER SEMESTRE (SUMINISTRO DE ACEROS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,576	49,576	49,576	49,576	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE 1ER SEMESTRE (SUMINISTRO DE MATERIALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,528	32,528	32,528	32,528	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE, 1ER SEMESTRE (SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,513	31,513	31,513	31,513	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE BOULEVARES ZACATECAS-GUADALUPE 1ER SEMESTRE SUMINISTRO DE POSTE METALICO CONICO, LAMPARAS Y BASES DE CONCRETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,310	206,310	206,310	206,310	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS PRIMER SEMESTRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,124,826	2,124,826	2,124,826	2,124,826	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS PRIMER TRIMESTRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CANCELADO
MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORIAS GRAFITIS 1ER SEMESTRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,103,577	1,103,577	1,103,577	1,103,577	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO "GRAFITIS" (PRIMER SEMESTRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,767	83,767	83,767	83,767	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL TEMPLO DE LA DIVINA PROVIDENCIA EN COL LOMAS DE LA PIMIENTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,987	47,987	47,987	47,987	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % S/S	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
					Ministrado	Programado	Ejercido												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA SUMINISTRO DE PINTURA 1ER SEMESTRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,892	29,892	29,892	29,892	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DE PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA 1ER SEMESTRE (SUMINISTRO DE MATERIAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARROYO DE LA PLARA SECCION A, B Y C PRIMER SEMESTRE (SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,971	79,971	79,971	79,971	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARROYO DE LA PLATA A, B Y C PRIMER SEMESTRE (SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,899	49,899	49,899	49,899	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARROYO DE LA PLATA PRIMER SEMESTRE (REPLAZO DE TRANSFORMADOR Y TRAMITES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,780	64,780	64,780	64,780	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DEL PARQUE ARROYO DE LA PLATA 1ER SEMESTRE (SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,580	29,580	29,580	29,580	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,620,319	1,620,319	1,620,319	1,620,319	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA (PRIMER SEMESTRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,116	51,116	51,116	51,116	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA (SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CANCELADO
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA 1ER SEMESTRE (SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CANCELADO
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA 1ER SEMESTRE (SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,460	30,460	30,460	30,460	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA 1ER SEMESTRE (SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CANCELADO
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LA PLATA SECCION A,B,C., SUMINISTRO DE PINTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,536	35,536	35,536	35,536	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO FACHADAS (REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,400	71,400	71,400	71,400	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL AUZA (REGENERACION DE IMAGEN URBANA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,817	61,817	61,817	61,817	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO PARQUE ARROYO DE LA PLATA SECCION A,B,C.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,754,729	1,754,729	1,754,729	1,754,729	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN COL. LAS MARGARITAS Y BARRIO EL REVENTON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,750	33,750	33,750	33,750	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO DE FACHADAS (PINTURA) REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,999	168,999	168,999	168,999	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
OPERACION DEL MODULO DE PAVIMENTACION 2009 PRIMER SEMESTRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CANCELADO
OPERACION DEL MODULO DE PAVIMENTACION 2009 (PRIMER TRIMESTRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,162,196	9,162,196	9,162,196	9,162,196	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
REPARACION DE TRACTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CANCELADO
RESTAURACION DE LAS CASAS ZACATECANAS EN LA CIUDAD DE MEXICO (PRIMER ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION																			
REHABILITACION DE FACHADAS Y VIVIENDAS (REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DE LA CALZADA DEL PEREGRINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133,630	133,630	133,630	133,630	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DE VIVIENDA CALLE FELIX U. GOMEZ CENTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,870	98,870	98,870	98,870	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DE VIVIENDA, CALLES AV. MORELOS, VICTORIA CENTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	425,931	425,931	425,931	425,931	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DE VIVIENDAS (REGENERACION DE IMAGEN URBANA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,410	506,410	506,410	506,410	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	234,729	234,729	234,729	234,729	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COLONIAS (REGENERACION DE IMAGEN URBANA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	540,105	540,105	540,105	540,105	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL TERMINACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	627,360	627,360	627,360	627,360	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE COMPUTACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE INGENIERIA ELECTRICA DE LA UAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	365,737	365,737	365,737	365,737	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
RESTAURACION PRIMERA ETAPA OFICINAS DE RECAUDACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	523,971	523,971	523,971	523,971	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SANEAMIENTO FINANCIERO																
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																
FINANZAS PUBLICAS REPOSABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	191,551,086	191,551,086	191,551,086	191,551,086	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES.
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO																
SECTOR AGROPECUARIO																
ACTIVOS PRODUCTIVOS GANADEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
ATENCION APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
CARGAS DE ASUNTOL PARA BAÑOS GARRAPATICIDAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
MAQUINARIA PESADA Y PERFORACION DE POZOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS "PACC", CONTRATACION DEL SEGURO CATASTROFICO "FAFEP"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
PROGRAMA DE RECONVERSION Y MAYOR EFICACIA PRODUCTIVA EN EL CAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
REHABILITACION DE CERCOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
REHABILITACION EQUIPOS DE BOMBEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
SANIDAD VEGETAL CONVENIO CON SAGARPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
TUBERIA DE PVC PARA RIEGO Y ACERO PARA ADEME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	CANCELADO
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																
SERVICIOS PERSONALES																
MEDIA BASICA																
ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACION BASICA DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,130,112	51,130,112	51,130,112	51,130,112	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
CONVENIOS (45 REGISTROS)																
CONVENIOS DE REASIGNACION				1,187,102,726	1,187,102,726	1,173,123,333	1,172,879,228	99%	0	0	0		2,501	1,749	70%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,500,908	113,500,908	106,993,579	106,974,351	94%	0	0	0	PROGRAMA	100	30	30%	CIFRAS PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181,810,219	181,810,219	181,810,219	181,810,219	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	50	50%	CIFRAS PRELIMINARES
PROSSAPYS PROGRAMAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67,165,603	67,165,603	60,323,539	60,098,659	89%	0	0	0	PROGRAMA	100	6	6%	CIFRAS PRELIMINARES
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	100%	0	0	0	PROYECTO	100	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO																
AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,850,708	1,850,708	1,850,708	1,850,708	100%	0	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SECRETARIA DE TURISMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,200,000	69,200,000	69,200,000	69,200,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONACULTA PROGRAMAS DE RESTAURACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	100	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES
PROYECTO ARQUEOLOGICO T.G.O. INAH	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,648,454	3,648,454	3,648,454	3,648,454	100%	0	0	PROGRAMA	100	10	10%	CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
FONDO MUNICIPAL DE CATASTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	100	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES
OTROS															
FONDO PYME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,980,900	61,980,900	61,980,900	61,980,900	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,890,268	15,890,268	15,890,268	15,890,268	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,115,786	4,115,786	4,115,786	4,115,786	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,742,500	6,742,500	6,742,500	6,742,500	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE ATENCION DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,509,727	53,509,727	53,509,727	53,509,727	100%	0	0	PROGRAMA	100	90	90%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE CARABANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,629,868	13,629,868	13,629,868	13,629,868	100%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE CARABANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	100	100	100%	CANCELADO
PROGRAMA DE FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,549,661	5,549,661	5,549,661	5,549,661	100%	0	0	PROGRAMA	100	80	80%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,195,800	11,195,800	11,195,800	11,195,800	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,669,714	5,669,714	5,669,714	5,669,714	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA DE PRODUCCION (PLANTAS ESPECIE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	630,000	630,000	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	100	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA NAL. DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,497,271	1,497,271	1,497,271	1,497,271	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMA OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,807,906	25,807,906	25,807,906	25,807,906	100%	0	0	PROGRAMA	100	82	82%	CIFRAS PRELIMINARES
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,595,790	11,595,790	11,595,790	11,595,790	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	407,111,643	407,111,643	407,111,643	407,111,643	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES CABE MENCIONAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 RECIBIMOS LA CANTIDAD DE 14 818,034.00 QUE NO FUERON EJERCIDOS EN 2008. POR LO QUE SE REPORTAN EJERCIDOS EN 2009 EN VIRTUD DE QUE HASTA ESTE EJERCICIO SE TRANSFIRIO EL RECURSO A LOS SERVICIOS DE SALUD.
OTROS CONVENIOS				33,182,909	33,182,909	33,182,909	33,182,909	100%	0	0		1,800	1,750	92%	
ACCIONES DE DETECCION DE ATENCION PREVENTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,443,487	1,443,487	1,443,487	1,443,487	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
AMSDI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
ARRANQUE PEREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	945,190	945,190	945,190	945,190	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	640,264	640,264	640,264	640,264	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN, DETECCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,428,443	1,428,443	1,428,443	1,428,443	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	546,834	546,834	546,834	546,834	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES
PREVENCIÓN Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	636,195	636,195	636,195	636,195	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			11 Información complementaria y explicación de variaciones			
				2 Total Anual	Acumulado al Trimestre			5/3 Avance %	6 Generados	7 Ejercidos	8 Unidad de Medida	9 Programado Anual	10 Acumulado al Trimestre		10/9 Avance %		
					3 Ministrado	4 Programado	5 Ejercido										
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,402,152	1,402,152	1,402,152	1,402,152	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES		
PREVENCION Y DETECCION Y ATENCION DEL CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,458,002	3,458,002	3,458,002	3,458,002	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA DE ADICIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,532,907	1,532,907	1,532,907	1,532,907	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	355,333	355,333	355,333	355,333	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA DE SALUD REPRODUCCION Y CANCER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	367,279	367,279	367,279	367,279	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	211,985	211,985	211,985	211,985	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROGRAMA PROCEDES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES		
PROLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,156,250	2,156,250	2,156,250	2,156,250	100%	0	0	PROYECTO	100	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES		
SALUD SEXUAL Y REPODUCCION DE LOS ADOLECENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	442,730	442,730	442,730	442,730	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES		
SOCORRO DE LEY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,486,550	7,486,550	7,486,550	7,486,550	100%	0	0	PROGRAMA	100	50	50%	CIFRAS PRELIMINARES		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,229,308	6,229,308	6,229,308	6,229,308	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES		
32 ZAGATECAS RECURSO 2009																	
SUBSIDIOS (1 REGISTRO)																	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				8,666,293	8,666,293	8,666,293	8,114,668	94%	171,907	108,551		32,929	10,976	33%			
FIDEM																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO BOULEVARD NORTE Y SUR, Y CALLE ATOLINGA				48-TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN	URBANO	8,666,293	8,666,293	8,114,668	94%	171,907	108,551	M2. CONCRETO ASFALTICO	32,929	10,976	33%	ESTE SUBSIDIO ESTA INTEGRADO POR DOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LOS BOULEVARES NORTE Y SUR, Y LA CALLE ATOLINGA