

FONDO METROPOLITANO COLIMA-VILLA DE ALVAREZ
REPORTE DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Municipio	Localidad	Lugar	Obra	Inversión (Pesos)				Avance Físico %
				Autorizado	Contratado	Ejercido	Avance Financiero %	
			TOTAL	\$109,457,495.70	\$108,375,595.11	\$73,547,452.73	68%	81%
			EJERCICIO 2010	\$31,952,167.70	\$31,847,860.46	\$23,183,210.73	73%	85%
ZONA METROPOLITANA	VARIOS	VARIOS	ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ALVAREZ.	\$8,000,000.00	\$7,899,867.76	\$3,104,089.99	39%	50%
ZONA METROPOLITANA	VARIOS	VARIOS	ACTUALIZACION DE LA BASE CARTOGRAFICA URBANA PARA LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA.	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.02	100%	100%
ZONA METROPOLITANA	VARIOS	VARIOS	ADECUACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA - VILLA DE ALVAREZ.	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$324,472.50	8%	80%
ZONA METROPOLITANA	VARIOS	VARIOS	PLAN DE MANEJO INTEGRAL Y DE RECUPERACION DE CAUCES URBANOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	100%	100%
ZONA METROPOLITANA	VARIOS	VARIOS	ADQUISICION DE CAMIONES DE BASURA	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	100%	100%
ZONA METROPOLITANA	VARIOS	VARIOS	ADQUISICION DE PATRULLAS	\$3,000,000.00	\$2,995,825.00	\$2,995,825.00	100%	100%
ZONA METROPOLITANA	VARIOS	VARIOS	RED MUNICIPAL DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA	\$3,999,167.70	\$3,999,167.70	\$3,805,823.22	95%	100%
ZONA METROPOLITANA	VARIOS	VARIOS	SISTEMA METROPOLITANO DE ADMINISTRACION Y CONECTIVIDAD	\$2,153,000.00	\$2,153,000.00	\$2,153,000.00	100%	100%
			EJERCICIO 2011	\$37,505,328.00	\$36,805,768.05	\$34,294,404.53	93%	98%
ZONA METROPOLITANA	COLIMA	COLIMA	SISTEMA METROPOLITANO DE ADMNISTRACION Y CONECTIVIDAD (ETAPA FINAL)	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100%	100%
ZONA METROPOLITANA	COLIMA	COLIMA	PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONA METROPOLITANA	\$2,000,000.00	\$1,761,649.35	\$352,329.88	20%	50%
COLIMA	COLIMA	COLIMA	CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	\$5,255,328.00	\$5,196,800.00	\$5,196,800.00	100%	100%
COLIMA	COLIMA	COLIMA	ESTUDIO DE COLECTORES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE COLIMA	\$1,600,000.00	\$1,333,314.16	\$1,333,314.15	100%	100%

FONDO METROPOLITANO COLIMA-VILLA DE ALVAREZ
REPORTE DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Municipio	Localidad	Lugar	Obra	Inversión (Pesos)				Avance Físico %
				Autorizado	Contratado	Ejercido	Avance Financiero %	
COLIMA	COLIMA	COLIMA	ADQUISICION DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	\$400,000.00	\$393,764.00	\$393,764.00	100%	100%
COLIMA	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD DE COLIMA	\$5,000,000.00	\$4,941,288.77	\$4,087,093.65	83%	100%
COMALA	COMALA	COMALA	PARQUE CULTURAL COMALA	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	100%	100%
COMALA	COMALA	COMALA	REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES HIDALGO Y MADERO EN EL MUNICIPIO DE COMALA	\$1,600,000.00	\$1,586,234.77	\$1,586,234.77	100%	100%
COMALA	COMALA	COMALA	PRIMERA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL COMALA - VILLA DE ALVAREZ	\$1,400,000.00	\$1,399,999.98	\$1,395,940.17	100%	100%
COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	REHAB. Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE FUGAS	\$2,350,000.00	\$2,350,000.00	\$2,130,292.74	91%	100%
COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$750,000.00	\$738,667.12	\$738,667.14	100%	100%
COQUIMATLAN	PUEBLO JUAREZ	PUEBLO JUAREZ	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCION EN PUEBLO JUAREZ	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	100%	100%
CUAUHTEMOC	EL TRAPICHE	EL TRAPICHE	PROYECTOS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC (PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO)	\$450,000.00	\$405,000.00	\$405,000.00	100%	100%
CUAUHTEMOC	EL TRAPICHE	EL TRAPICHE	PROYECTOS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC (EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO)	\$750,000.00	\$750,000.00	\$735,533.81	98%	100%
CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	COL. LA ESCARAMUZA	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100%	100%
CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	COL. LA ESCARAMUZA	PROYECTOS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC (RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICIALIARIAS, LINEAS DE ALIMENTACION, TANQUE ELEVADO)	\$130,000.00	\$130,000.00	\$123,842.35	95%	100%
CUAUHTEMOC	SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN	PROYECTOS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC (PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO)	\$360,000.00	\$360,000.00	\$359,937.86	100%	100%

**FONDO METROPOLITANO COLIMA-VILLA DE ALVAREZ
 REPORTE DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Municipio	Localidad	Lugar	Obra	Inversión (Pesos)				Avance Físico %
				Autorizado	Contratado	Ejercido	Avance Financiero %	
CUAUHTEMOC	SAN JOAQUIN	SAN JOAQUIN	PROYECTOS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC (EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO)	\$210,000.00	\$210,000.00	\$206,604.11	98%	100%
CUAUHTEMOC	EL COBANO	EL COBANO-EL PARIAN	PROYECTOS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC (ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO)	\$50,000.00	\$49,524.95	\$49,524.95	100%	100%
CUAUHTEMOC	CHIAPA	CHIAPA	PROYECTOS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC (ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO)	\$50,000.00	\$49,524.95	\$49,524.95	100%	100%
VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	MODERNIZACION DE LA AV. NIÑOS HEROES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100%	100%
			EJERCICIO 2012	\$40,000,000.00	\$39,721,966.60	\$16,069,837.47	40%	63%
ZONA METROPOLITANA	COLIMA	INSTITUTO TECNOLOGICO DE COLIMA	ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTACION METROPOLITANA FIJA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE.	\$984,251.52	\$984,281.52	\$984,281.52	100%	100%
COLIMA	COLIMA	COLIMA	NOMENCLATURA DE LA CIUDAD DE COLIMA.	\$6,632,292.61	\$6,632,292.61	\$1,989,687.98	30%	30%
COLIMA	COLIMA	COLIMA-LOS LIMONES	ALUMBRADO ANDADOR LO DE VILLA-LOS LIMONES.	\$799,862.32	\$799,862.32	\$239,958.70	30%	80%
COLIMA	COLIMA	COLIMA	ADQUISICION DE UNIDADES RECOLECTORAS DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$2,319,011.19	\$2,319,011.19	\$2,319,011.19	100%	100%
COLIMA	COLIMA	COLIMA	REGLAMENTO PARA LA IMAGEN URBANA.	\$1,090,000.00	\$1,090,000.00	\$327,000.00	30%	40%
COLIMA	COLIMA	COLIMA	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE COLIMA.	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	0%	100%
COMALA	COMALA	COMALA	OCTAVA ETAPA COMALA-PUEBLO MAGICO.	\$1,819,755.78	\$1,819,755.78	\$1,788,136.87	98%	100%
COMALA	COMALA	COMALA	SEGUNDA ETAPA CENTRO TURISTICO Y CULTURAL METROPOLITANO COMALA.	\$6,450,628.74	\$6,450,628.74	\$1,287,601.98	20%	80%
COMALA	COMALA	COMALA	SEGUNDA ETAPA DEL ANDADOR PEATONAL COMALA-VILLA DE ALVAREZ.	\$3,200,000.00	\$3,186,898.27	\$1,594,519.31	50%	55%
COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	REHABILITACION DEL JARDIN DE SAN MIGUEL EN COQUIMATLAN.	\$805,000.00	\$800,974.98	\$398,796.81	50%	60%

**FONDO METROPOLITANO COLIMA-VILLA DE ALVAREZ
 REPORTE DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Municipio	Localidad	Lugar	Obra	Inversión (Pesos)				Avance Físico %
				Autorizado	Contratado	Ejercido	Avance Financiero %	
COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	CONSTRUCCION DE PARADEROS E ILUMINACION DEL ANDADOR DE LA CALZADA AGUILAR EN COQUIMATLAN.	\$1,200,000.00	\$1,189,703.57	\$390,244.74	33%	40%
COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN.	REHABILITACION DEL INGRESO PRINCIPAL AL PANTEON MUNICIPAL EN COQUIMATLAN.	\$625,000.00	\$616,746.85	\$391,363.24	63%	70%
COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN.	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL E ILUMINACION EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN COQUIMATLAN.	\$570,000.00	\$562,725.72	\$505,234.36	90%	90%
CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC.	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE,DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR Y PTAR,COBANO-PARIAN.	\$1,080,000.00	\$1,003,263.59	\$1,003,263.59	100%	100%
CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC.	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO PALMILLAS.	\$525,000.00	\$525,000.00	\$523,453.06	100%	100%
CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC.	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO CASETA Y TANQUE, PALMILLAS.	\$365,000.00	\$365,000.00		0%	50%
CUAUHTEMOC.	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC.	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE,DESCARGAS DOMICILIARIAS,EMISOR Y PTAR,CHIAPA.	\$1,230,000.00	\$1,087,306.00	\$1,087,306.51	100%	100%
VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL ARCO PONIENTE.	\$7,476,815.46	\$7,476,815.46	\$0.00	0%	50%
ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ACTUALIZACION DE LA BASE CARTOGRAFICA URBANA PARA LA ZONA METROPOLITANA COLIMA-VILLA DE ALVAREZ(COMPLEMENTO ETAPA 2011).	\$722,600.00	\$722,600.00	\$722,599.99	100%	100%
ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE COLIMA-VILLA DE ALVAREZ.E PARA LA ZONA METROPOLITANA.	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	0%	20%
ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA.	ZONA METROPOLITANA.	SISTEMA DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ZONA METROPOLITANA(DESARROLLO DE LA APLICACION WEB,SERVIDOR Y CARTOGRAFIA BASICA ACTUALIZADA)	\$637,755.56	\$629,300.00	\$318,877.62	51%	50%
ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA.	ZONA METROPOLITANA.	HABILITAR CAPAS DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION METROPOLITANO.	\$400,000.00	\$397,000.00	\$198,500.00	50%	50%
ZONA METROPOLITANA	ZONA METROPOLITANA.	ZONA METROPOLITANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO	\$394,226.82	\$390,000.00	\$0.00	0%	100%