



Secretaría  
de Desarrollo  
Sustentable

Dependencia. SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Depto. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SUSTENTABLE
Sección
Oficio No. SDS/0028/2013
Expediente
No. entrada

18 ENE 2013

Cuernavaca, Mor., a 16 de Enero del 2013

Asunto: Informe Recursos del Fondo Metropolitano

**DIP. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO  
CÁMARA DE DIPUTADOS LXII LEGISLATURA  
P R E S E N T E.**

De conformidad con el numeral 74 de las Reglas de Operación para el Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de abril 2011, en el cual se establece que el **Consejo Metropolitano** deberá remitir trimestralmente y uno al final del año, el **informe del destino y aplicación de los recursos**, del avance físico y financiero y de la evaluación de los resultados alcanzados y el impacto urbano, económico y social a la **"Secretaría de Hacienda y Crédito Público"**, así como a la **"Comisión de Desarrollo Metropolitano"** de la Cámara de Diputados; en mi calidad de Secretario de Desarrollo Sustentable y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de las zonas Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla, me permito informar a Usted lo siguiente:

En relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el **Ejercicio Fiscal 2011**, del Fondo Metropolitano, correspondiente a la **Zona Metropolitana de Cuernavaca**, la cual se benefició con la cantidad de **\$ 35'392,562.00** (Treinta y cinco Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), el avance físico y financiero así como el destino y aplicación de los recursos a diciembre del 2012, se realizó de la siguiente forma:

Nº OBRA	PROYECTO	APROBADO	CONTRATADO	1 AL MILLAR	EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
99-ZU-00768-2011	Estudio Sectorial de Movilidad Urbana de la Zona Metropolitana de Cuernavaca	8'998,186.05	8'989,195.23	8,989.19	8'998,184.42	100	100	En proceso de pago del finiquito
99-ZU-00769-2011	Observatorio Urbano Metropolitano de Cuernavaca	7'746,093.06	7'738,354.71	7,738.35	7'746,093.06	100	100	Pagado
99-ZU-00770-2011	Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Corredor Metropolitano	2'557,801.58	2'555,246.33	2,555.25	2'557,801.58	100	100	Pagado
99-ZU-00771-2011	Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de la Zona Metropolitana de Cuernavaca	1'773,700.93	1'771,929.00	1,771.93	1'773,700.93	100	100	Pagado
99-ZU-00772-2011	Programa Sectorial de la Agenda XXI en su Aspecto Ambiental	1'331,333.80	1'330,003.80	1,330.00	1'331,333.80	100	100	Pagado
99-ZU-00773-2011	Programa Regional de Riesgos de la Zona Metropolitana de Cuernavaca	3'933,473.32	3'929,543.78	3,929.54	3'933,473.32	100	100	Pagado
99-ZU-01063-2011	Plan Estratégico para la Recuperación Ambiental de las Barrancas Urbanas del Norponiente de Cuernavaca	3'979,632.85	3'975,657.19	3,975.66	3'979,632.85	100	100	Pagado
99-ZU-01062-2011	Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata	2'843,802.97	2'840,962.01	2,840.96	2'843,802.97	100	100	Pagado
99-ZU-01061-2011	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Carretera Cuernavaca - Tepoztlán	2'815,877.87	2'813,064.80	2,813.06	2'815,877.86	100	100	Pagado
		<b>35'979,902.42</b>	<b>35'943,956.85</b>	<b>35,943.94</b>	<b>35'979,900.79</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el **Ejercicio Fiscal 2012**, del Fondo Metropolitano, correspondiente a la **Zonas Metropolitanas de Cuernavaca** y de **Cuautla**, que se vieron beneficiadas con 45 millones de pesos la primera y 12 millones de pesos la segunda; le informo a Usted que el ejercicio del gasto a diciembre del 2012 se realizó como se enlista a continuación:

Secretaría de Desarrollo Sustentable  
Estrada Cajigal 515, Col. Lomas de la Selva,  
Cuernavaca, Morelos  
(777) 3113879, 3113863 y 3133952  
E-mail: ssdruv.morelos@hotmail.com

NUEVA  
VISION

Dependencia. SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Depto. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SUSTENTABLE
Sección
Oficio No. SDS/0028/2013
Expediente
No. entrada

## Zona Metropolitana de Cuernavaca 2012

Nº CONTRATO	PROYECTO	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	ECONOMÍAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
SDUOP-SSOP-DGN-I.R./054/2012	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Boulevard "Lauro Ortega"	800,000.00	787,710.09	391,491.91	12,289.91	86	50	1ª Estimación
SDUOP-SSOP-DGN-I.R./055/2012	Proyecto ejecutivo del Eje Intermunicipal "San Gaspar-El Guante"	1'810,000.00	1'798,095.47	692,266.76	11,904.53	100	39	1ª Estimación
SDUOP-SSOP-DGN-I.R./051/2012	Equipamiento del Pozo de San Gaspar	1'660,000.00	1'640,036.86	1'228,387.60	19,963.14	75	75	1ª Estimación
SDUOP-SSOP-DGN-I.R./049/2012	Proyecto ejecutivo de la Línea de Conducción de Agua Potable que va del Manantial "Las Fuentes" a las comunidades de Chiconcuac, Atlacholaya, Tezoyuca y Tepetzingo	2'200,000.00	2'189,027.85	992,023.65	10,972.15	90	45	1ª Estimación
SDUOP-SSOP-DGN-I.R./050/2012	Proyecto Ejecutivo del Puente Vehicular de la Carretera Estatal Acatlilla - Tezoyuca en la Barranca "Puente Blanco"	400,000.00	396,190.24	266,239.83	3,809.76	90	67	1ª Estimación
SDUOP-SSOP-DGN-I.R./056/2012	Estudio Técnico Justificativo para Declarar como Área Natural Protegida "el Río Las Fuentes" entre los Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata	2'000,000.00	1'986,676.76	794,670.70	13,323.24	0	40	Pago de Anticipo
SDUOP-SSOP-DGN-I.R./063/2012	Proyecto de iniciativa de Ley en donde se analiza el fenómeno metropolitano y se adecua la Legislación Federal y Estatal	1'660,000.00	1'091,757.20	327,527.16	568,242.80	0	30	Pago de Anticipo
SDUOP-SSOP-DGN-I.R./052/2012	Estudio de Costo Beneficio del proyecto del Eje Metropolitano	500,000.00	494,347.84	148,304.35	5,652.16	80	30	Pago de Anticipo
SDUOP-SSOP-DGN-L.P.F./007/2012	Primer Etapa de la Sectorización de la Red de Agua Potable de Cuernavaca en su colindancia con los municipios de Temixco y Jiutepec	12'000,000.00	11'124,570.17	5'562,285.09	875,429.83	0	0	En trámite de Anticipo
SDUOP-SSOP-DGN-I.R./021/2012	Estudio Integral de Agua Potable y saneamiento de los municipios de Huitzilac, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec	4'800,000.00	4'780,917.15	2'390,458.58	19,082.85	0	0	En trámite de Anticipo
CONVENIO Nº 1 UAEM	Estudio Técnico justificativo para la propuesta del Área Natural Protegida de las: Barrancas Urbanas, Bosque el Mirador y Bosque Norponiente	1'500,000.00	1'500,000.00	750,000.00	0.00	0	50	Pago de Anticipo
SDUOP-SSOP-DGN-I.R./005/2012	Construcción de Mojoneras para delimitar el polígono del Área Natural Protegida denominada "Sierra Montenegro", que incide en los municipios de Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapán	2'310,000.00	2'296,046.23	1'148,023.12	13,953.77	0	0	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-L.P.F./008/2012	Equipamiento del Pozo "Lomas de Acapantzingo" y Línea de Conducción al Tanque "SUTERM" con Beneficios a las Colonias de Jiutepec y Cuernavaca	5'000,000.00	3'961,791.85	1'980,895.92	1'038,208.15	0	0	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R./006/2012	Proyecto Ejecutivo para el Aprovechamiento de la Zona de Amortiguamiento de la "Sierra Montenegro"	800,000.00	790,401.41	395,200.71	9,598.59	0	0	En trámite de Anticipo
CONVENIO Nº 2 UAEM	Proyecto Ejecutivo para el Aprovechamiento del Polígono "Balneario El Texcal"	800,000.00	800,000.00	400,000.00	0.00	0	50	Pago de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R./019/2012	Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales entre los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata	2'800,000.00	2'766,484.02	1'383,242.01	33,515.98	0	0	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R./004/2012	Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de la Zona Cultural Xochicalco	800,000.00	794,319.43	397,159.72	5,680.57	0	0	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R./007/2012	Proyecto Ejecutivo de Agua Potable y Saneamiento para las colonias: Independencia, José López Portillo, La Joya, La Corona, Progreso y Acolapa	1'860,000.00	1'843,541.95	921,770.98	16,458.05	0	0	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R./002/2012	Estudio Geohidrológico de los Manantiales de la Zona Metropolitana de Cuernavaca para determinar radios de afectación	1'300,000.00	1'287,882.11	643,941.06	12,117.89	0	0	En trámite de Anticipo
		45'000,000.00	42'226,786.69	20'815,889.16	2'870,203.47			

Cabe señalar que las economías producto del Ejercicio Fiscal 2012, correspondientes a la Zona Metropolitana de Cuernavaca, por un monto de \$ 2'670, 203.37 (Dos millones seiscientos setenta mil doscientos tres pesos 37/100 M. N.) se sumaron a parte de los rendimientos del fideicomiso 2188 "Fondo Metropolitano de Cuernavaca", llegando a un total de \$ 4'000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales serán invertidos en la Compra de Reserva Territorial en el Municipio de Xochitepec, para la construcción de las Instalaciones de la Central General de la Policía Estatal Acreditada, situación que fue aprobada mediante Acuerdo N° 5 10SE-19/12/2012 de la Décima Sesión Extraordinaria 2012 del Comité Técnico del Fideicomiso de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, celebrada el 19 de diciembre del 2012.



Secretaría  
de Desarrollo  
Sustentable

Dependencia. SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Depto. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SUSTENTABLE
Sección
Oficio No. SDS/0028/2013
Expediente
No. entrada

## Zona Metropolitana de Cuautla 2012

N° CONTRATO	PROYECTO	APROBADO	CONTRATADO	EJERCIDO	ECONOMÍAS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	OBSERVACIONES
SOP-SSOP-DGN-A.D.-029/2012	Proyecto Ejecutivo para la Central de Emergencias Metropolitana de Cuautla	450,000.00	447,694.71	223,847.36	2,305.29	0	50	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R.-014/2012	Proyecto Ejecutivo para Unidad Deportiva Metropolitana de la Zona Norte	850,000.00	843,730.65	421,865.33	6,269.35	0	50	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R.-015/2012	Proyecto Ejecutivo del Libramiento la Nopalera-Ayala	1'200,000.00	1'190,661.58	595,330.79	9,338.42	0	50	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R.-016/2012	Proyecto Ejecutivo de la Carretera Cocoyoc-Ayala	1'800,000.00	1'787,931.78	893,965.89	12,068.22	0	50	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R.-012/2012	Proyecto Ejecutivo de la Carretera La Cartonera-Yecapixtla	1'100,000.00	1'090,841.32	545,420.66	9,158.68	0	50	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R.-013/2012	Proyecto Ejecutivo de la Carretera Yecapixtla-Atlatlahucan	750,000.00	742,180.30	371,090.15	7,819.70	0	50	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.R.-018/2012	Estudio Sectorial de Movilidad Urbana de la Zona Metropolitana de Cuautla	3,500,000.00	3'449,434.37	1'724,717.19	50,565.63	0	50	En trámite de Anticipo
CONVENIO 3 UAEM	Proyecto Ejecutivo y Estudio del Parque Ecológico Cuautla	1'000,000.00	1'000,000.00	500,000.00	0.00	0	50	En trámite de Anticipo
SOP-SSOP-DGN-I.P.F.-003/2012	Diagnóstico Ambiental de la Zona Metropolitana de Cuautla	1'350,000.00	1,335,601.38	667,800.69	14,398.62	0	50	En trámite de Anticipo
		<b>12'000,000.00</b>	<b>11'888,076.09</b>	<b>5'994,038.06</b>	<b>111,923.91</b>			

Las economías producto del Ejercicio Fiscal 2012, correspondientes a la Zona Metropolitana de Cuautla, por un monto de \$ 111,923.91 (Ciento once mil novecientos veintitres pesos 91/100 M. N.) serán aprovechadas para la Ampliación de Metas del Proyecto SOP-SSOP-DGN-I.R.-013/2012, correspondiente al proyecto ejecutivo de la Carretera la Cartonera-Yecapixtla, situación que fue aprobada mediante Acuerdo N° 5 02SE-19/12/2012 de la Segunda Sesión Extraordinaria 2012 del Comité Técnico del Fideicomiso de la Zona Metropolitana de Cuautla, celebrada el 19 de diciembre del 2012.

Cabe hacer mención que ya se cuenta con las Actas de los tres Órganos de Coordinación establecidos en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano de las dos Zona Metropolitanas de Morelos, mediante las cuales se autoriza al Consejo para el Desarrollo Metropolitano, financiar los proyectos señalados con anterioridad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**  
**DEL ESTADO DE MORELOS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO**  
**DE LAS ZONAS METROPOLITANAS DE CUERNAVACA Y CUAUTLA**

**MTRO. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH**



C.C.P. LIC. GRACO LUIS RÁMIREZ GARRIDO ABREU.- Gobernador Constitucional del Estado de Morelos  
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN.- Secretario de Gobierno  
LIC. ADRIANA FLORES GARZA.- Secretaria de Hacienda  
C. HECTOR ITURIEL HINOJOSA OROZCO.- Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable  
Minutario  
ETCM/HIHO/FRP/0sg

Secretaría de Desarrollo Sustentable  
Estrada Cajigal 515, Col. Lomas de la Selva,  
Cuernavaca, Morelos  
(777) 3113879, 3113863 y 3133952  
E-mail: ssdiuv\_morelos@hotmail.com





Dependencia:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Depto.	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SUSTENTABLE
Sección:	DIRECCIÓN GRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO
Oficio Número:	SDS/668/2012
Expediente:	
No. Entrada:	



"Año del Bicentenario del Sitio de Cuautla"

Cuernavaca, Mor., a 05 de noviembre del 2012

**Asunto:** Informe Recursos del Fondo Metropolitano

**DIP. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ**  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO**  
**CÁMARA DE DIPUTADOS LXII LEGISLATURA**  
**P R E S E N T E.**

De conformidad con el numeral 74 de las Reglas de Operación para el Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de abril 2011, en el cual se establece que el **Consejo Metropolitano** deberá remitir trimestralmente y uno al final del año, el **informe del destino y aplicación de los recursos**, del avance físico y financiero y de la evaluación de los resultados alcanzados y el impacto urbano, económico y social a la **"Secretaría de Hacienda y Crédito Público"**, así como a la **"Comisión de Desarrollo Metropolitano"** de la Cámara de Diputados; en mi calidad de Secretario de Desarrollo Sustentable, me permito informar a Usted lo siguiente:

En relación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el **Ejercicio Fiscal 2011**, del Fondo Metropolitano, correspondiente a la **Zona Metropolitana de Cuernavaca**, la cual se benefició con la cantidad de **\$ 35'392,562.00** (Treinta y cinco Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), el avance físico y financiero así como el destino y aplicación de los recursos, se realizó de la siguiente forma:

Nº OBRA	PROYECTO	APROBADO	CONTRATADO	EFERVIDO	POR EJERCER CONTRATADO	POR EJERCER APROBADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
99-ZU-00768-2011	Estudio Sectorial de Movilidad Urbana de la Zona Metropolitana de Cuernavaca	8'998,186.05	7'490,815.23	7'490,815.23	0.00	1'499,880.01	83.25	83.25
99-ZU-00769-2011	Observatorio Urbano de Cuernavaca	7'746,093.06	7'738,354.71	7'738,354.71	0.00	0.00	100	100
99-ZU-00770-2011	Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del Corredor Metropolitano	2'557,801.58	2'555,246.33	2'555,246.33	0.02	0.02	100	100
99-ZU-00771-2011	Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable de la Zona Metropolitana de	1'773,700.93	1'771,929.00	1'771,929.00	0.00	0.00	100	100

**"Año del Bicentenario del Sitio de Cuautla"**

	Cuernavaca							
99-ZU-00772-2011	Programa Sectorial de la Agenda XXI en su Aspecto Ambiental	1'331,333.80	1'330,003.80	1'330,003.80	0.01	0.00	100	100
99-ZU-00773-2011	Programa Regional de Riesgos de la Zona Metropolitana de Cuernavaca	3'933,473.32	3'929,543.78	3'929,543.78	0.00	0.00	100	100
99-ZU-01063-2011	Plan Estratégico para la Recuperación Ambiental de las Barrancas Urbanas del Norponiente de Cuernavaca	3'979,632.85	3'975,657.19	3'975,657.19	0.00	0.00	100	100
99-ZU-01062-2011	Estudio Integral de Agua Potable y Saneamiento para los Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata	2'843,802.97	2'840,962.01	2'840,962.01	0.01	0.01	100	100
99-ZU-01061-2011	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Carretera Cuernavaca - Tepoztlán	2'815,877.87	2'813,064.80	2'813,064.80	0.00	0.00	100	100
		35'975,902.42	34'445,676.85	34'445,676.85	0.03	1'499,880.01	98.14	98.14

Notas: a) El presupuesto aprobado en el proyecto 00768 corresponde a una ampliación autorizada mediante oficio N° SPF/1550-A/2012 por la cantidad de \$ 912,539.57 resultado de economías y a la cantidad de \$ 587,340.43 autorizada mediante oficio N° SPF/1551-A/2012 correspondiente a rendimientos financieros, dando un total de \$ 1'499,880.00 para la ampliación de metas.  
b) El monto total aprobado corresponde con \$ 34'445,576.85 contratados, mas \$ 34,445.57 de retención de 1 al millar para el Órgano Técnico de Fiscalización de la Legislatura y \$ 1'499,880.01 de ampliación de metas del proyecto 00768.

Con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, del Fondo Metropolitano, correspondiente a la Zonas Metropolitanas de Cuernavaca y de Cuautla, que se vieron beneficiadas con 45 millones de pesos la primera y 12 millones de pesos la segunda; le informo a Usted que como resultado de las reuniones celebradas por los tres órganos de coordinación establecidas en las Reglas de Operación, se determinó financiar 19 proyectos para la Zona Metropolitana de Cuernavaca y 9 proyectos para la Zona Metropolitana de Cuautla; los cuales se enlistan a continuación:

**Zona Metropolitana de Cuernavaca 2012**

N°	PROYECTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Por ejercer	Avance Físico %	Avance financiero %
1	Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Boulevard "Lauro Ortega"	800,000.00	787,710.10	236,313.03	551,397.07	30	30
2	Proyecto ejecutivo del Eje Intermunicipal "San Gaspar-El Guante"	1'810,000.00	1'798,095.47	539,428.64	1'258,666.83	30	30
3	Equipamiento del Pozo de San Gaspar	1'660,000.00	1'640,036.86	492,011.05	1'148,025.80	30	30
4	Proyecto ejecutivo de la Línea de Conducción de Agua Potable que va del Manantial "Las Fuentes" a las comunidades de Chiconcuac, Atlacholaya, Tezoyuca y Tepetzingo	2'200,000.00	2'189,027.86	656,708.36	1'532,319.50	30	30
5	Proyecto Ejecutivo del Puente Vehicular de la Carretera Estatal Acatlpa - Tezoyuca en la Baramca "Puente Blanco"	400,000.00	396,190.24	118,857.07	277,333.17	30	30
6	Estudio Técnico Justificativo para Declarar como Área Natural Protegida "el Rio Las Fuentes" entre los Municipios de Jiutepec	2'000,000.00	1'986,676.76	0.00	1'986,676.76	0	0



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

Dependencia:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Depto.	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SUSTENTABLE
Sección:	DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO METROPOLITANO
Oficio Número:	SDS/668/2012
Expediente:	
No. Entrada:	



**"Año del Bicentenario del Sitio de Cuautla"**

	y Emiliano Zapata						
7	Proyecto de iniciativa de Ley en donde se analiza el fenómeno metropolitano y se adecua la Legislación Federal y Estatal	1'660,000.00	1'091,757.20	0.00	1'091,757.20	0	0
8	Estudio de Costo Beneficio del proyecto del Eje Metropolitano	500,000.00	494,347.84	0.00	494,347.84	0	0
9	Primer Etapa de la Sectorización de la Red de Agua Potable de Cuernavaca en su colindancia con los municipios de Temixco y Jiutepec	12'000,000.00	0.00	0.00	12'000,000.00	0	0
10	Estudio Integral de Agua Potable y saneamiento de los municipios de Huitzilac, Temixco, Tepoztlán y Xochitepec	4'800,000.00	0.00	0.00	4'800,000.00	0	0
11	Estudio Técnico justificativo para la propuesta del Área Natural Protegida de las: Barrancas Urbanas, Bosque el Mirador y Bosque Norponiente	1'500,000.00	0.00	0.00	1'500,000.00	0	0
12	Construcción de Mojoneras para delimitar el polígono del Área Natural Protegida denominada "Sierra Montenegro", que incide en los municipios de Yautepec, Jiutepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapán	2'310,000.00	0.00	0.00	2'310,000.00	0	0
13	Equipamiento del Pozo "Lomas de Acapantzingo" y Línea de Conducción al Tanque "SUTERM" con Beneficios a las Colonias de Jiutepec y Cuernavaca	5'000,000.00	0.00	0.00	5'000,000.00	0	0
14	Proyecto Ejecutivo para el Aprovechamiento de la Zona de Amortiguamiento de la "Sierra Montenegro"	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0	0
15	Proyecto Ejecutivo para el Aprovechamiento del Polígono "Balneario El Texcal"	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0	0
16	Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales entre los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata	2'800,000.00	0.00	0.00	2'800,000.00	0	0
17	Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable de la Zona Cultural Xochicalco	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0	0
18	Proyecto Ejecutivo de Agua Potable y Saneamiento para las colonias: Independencia, José López Portillo, La Joya, La Corona, Progreso y Acolapa	1'860,000.00	0.00	0.00	1'860,000.00	0	0
19	Estudio Geohidrológico de los Manantiales de la Zona Metropolitana de Cuernavaca para determinar radios de afectación	1'300,000.00	0.00	0.00	1'300,000.00	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>45'000,000.00</b>	<b>10'383,842.33</b>	<b>2'043,318.22</b>	<b>42'310,524.17</b>	<b>7.89</b>	<b>4.54</b>

**Zona Metropolitana de Cuautla 2012**

N°	PROYECTO	Aprobado	Contratado	Ejercido	Por ejercer	Avance Físico %	Avance Financiero %
1	Proyecto Ejecutivo para la Central de Emergencias Metropolitana de Cuautla	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0	0

Dependencia:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Depto.	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SUSTENTABLE
Sección:	DIRECCIÓN GRAL. DE DESARROLLO METROPOLITANO
Oficio Número:	SDS/668/2012
Expediente:	
No. Entrada:	

"Año del Bicentenario del Sitio de Cuautla"							
2	Proyecto Ejecutivo para Unidad Deportiva Metropolitana de la Zona Norte	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0	0
3	Proyecto Ejecutivo del Libramiento la Nopalera-Ayala	1'200,000.00	0.00	0.00	1'200,000.00	0	0
4	Proyecto Ejecutivo de la Carretera Cocoyoc-Ayala	1'800,000.00	0.00	0.00	1'800,000.00	0	0
5	Proyecto Ejecutivo de la Carretera La Cartonera-Yecapixtla	1'100,000.00	0.00	0.00	1'100,000.00	0	0
6	Proyecto Ejecutivo de la Carretera Yecapixtla-Atlatlahucan	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0	0
7	Estudio Sectorial de Movilidad Urbana de la Zona Metropolitana de Cuautla	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0	0
8	Proyecto Ejecutivo y Estudio del Parque Ecológico Cuautla	1'000,000.00	0.00	0.00	1'000,000.00	0	0
9	Diagnóstico Ambiental de la Zona Metropolitana de Cuautla	1'350,000.00	0.00	0.00	1'350,000.00	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>12'000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cabe hacer mención que ya se cuenta con las Actas de los tres Organos de Coordinación establecidos en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano de las dos Zona Metropolitanas de Morelos, mediante las cuales se autoriza al Consejo para el Desarrollo Metropolitano, financiar los proyectos señalados con anterioridad, de los cuales, en la Zona Metropolitana de Cuernavaca ya fueron licitados y se encuentran en proceso de ejecución 8 proyectos; el resto de proyectos tanto de Cuernavaca como de Cuautla se encuentran en proceso de licitación y se considera que la ejecución de los mismos quedará concluida para el mes de enero del 2013, tal y como se informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en anexo 3 "Calendario de Ejecución de Planes, Estudios, Programas, Proyectos, Obras o Acciones para las Zonas Metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla 2012".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE**



**M. en C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH**  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SUSTENTABLE



C.C.P. LIC. GRACOLUIS RÁMIREZ GARRIDO ABREU.- Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.- Para su conocimiento.  
ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN.- Secretario de Gobierno.- Mismo fin.  
LIC. ADRIANA FLORES GARZA.- Secretaria de Hacienda.- mismo fin.  
C. HECTOR ITURIEL HIJOS OROZCO.- Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable.- Mismo fin  
Minutario  
Expediente.- Folio 040/12/24-10-2012  
ETCM/HHO/FRP



**COMISION DE  
DESARROLLO  
METROPOLITANO**

06 NOV 2012

**RECIBIDO**