

FONDO METROPOLITANO MEXICALI

RECURSO 2010

AVANCE DE INVERSIÓN 1ER TRIMESTRE 2012

RESUMEN

Proyectos	Total autorizado	Aprobado	Adjudicado	Ejercido
Agenda de sustentabilidad ambiental de la Zona Metropolitana de Mexicali	353,000	353,000	353,000	353,000
Ampliación blvr Lázaro Cárdenas Oriente	35,294,118	34,890,041	34,890,041	34,890,041
Corredores Verdes Metropolitanos 1era etapa	14,931,794	14,931,794	14,931,794	7,527,351
Gastos Indirectos	1,034,700	1,034,700	1,034,457	1,033,239
	51,613,611	51,209,535	51,209,292	43,803,631

FONDO METROPOLITANO MEXICALI
RECURSO 2010
AVANCE DE INVERSIÓN 1ER TRIMESTRE 2012

DETALLE

Proyectos	Asignado	No. Obra	Nombre de la Obra	Total autorizado	Aprobado	Adjudicado	Ejercido	Avance Físico
Agenda de sustentabilidad ambiental de la Zona Metropolitana de Mexicali	\$ 353,683.00	37455	ELABORACION DE ESTUDIO "AGENDA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE MEXICALI"	353,000	353,000	353,000	353,000	100%
Ampliación blvr Lázaro Cárdenas Oriente	\$ 36,000,000.00	31850	AMPLIACION DEL BLVR. LAZARO CARDENAS ORIENTE	17,647,059	17,242,982	17,242,982	17,242,982	100%
		37762	AMPLIACIÓN DEL BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ORIENTE, TRAMO 2: DEL KM. 1+260 AL KM. 2+405, MEXICALI, B.C.	17,647,059	17,647,059	17,647,059	17,647,059	100%
Corredores Verdes Metropolitanos 1era etapa	\$ 15,600,000.00	37450	CORREDORES VERDES METROPOLITANOS (FORESTACION Y SISTEMAS DE RIEGO), BLVD. SANTIAGO VIDAURRI	588,000	588,000	588,000	303,092	92%
		37451	CORREDORES VERDES METROPOLITANOS (FORESTACION Y SISTEMAS DE RIEGO), AMPLIACION VIVEROS LAS ARENITAS	2,421,000	2,421,000	2,421,000	588,873	32%
		41191	CORREDORES VERDES METROPOLITANO (DERIVACION DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS ARENITAS), MEXICALI, B.C.	561,000	561,000	561,000	259,306	100%
		37902	CORREDORES VERDES METROPOLITANOS (FORESTACION Y SISTEMAS DE RIEGO DEL BLVD.ABELARDO L. RODRIGUEZ)	1,561,794	1,561,794	1,561,794	1,485,486	74%
		37449	CORREDORES VERDES METROPOLITANOS (FORESTACION Y SISTEMAS DE RIEGO), INCLUYE LIMPIEZA Y REHABILITACION, RIO NUEVO	7,840,000	7,840,000	7,840,000	2,930,594	30%
		37447	CORREDORES VERDES METROPOLITANOS (FORESTACION Y SISTEMAS DE RIEGO BLVD. AEROPUERTO)	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	100%
		38386	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000833	109,760	109,760	109,517	109,517	100%
		37832	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SPF FONDO METROPOLITANO 2010	154,800	154,800	154,800	154,800	100%
		37830	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SIDUE FONDO METROPOLITANO 2010	154,722	154,722	154,722	154,722	99%
		38349	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000821	35,451	35,451	35,451	35,451	100%
		38114	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000821	207,373	207,373	207,373	207,372	100%
		37824	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000702	204,550	204,550	204,550	204,549	100%
		38024	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000702	42,509	42,509	42,509	42,509	100%
		41639	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-DOSPM-MXL-10010000833	27,440	27,440	27,440	27,269	99%

		41638	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-DOSPM-MXL-10010000833	8,232	8,232	8,232	7,631	93%
		41635	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-DOSPM-MXL-10010000833	27,440	27,440	27,440	26,995	98%
		33309	GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SPF PROGRAMA EDIFICIOS PUBLICOS	62,423	62,423	62,423	62,423	100%
		51,953,683		51,613,611.48	51,209,534.74	51,209,291.91	43,803,630.83	

FONDO METROPOLITANO MEXICALI
RECURSO 2011
AVANCE DE INVERSIÓN 1ER TRIMESTRE 2012

RESUMEN

Proyectos	Total autorizado	Aprobado	Adjudicado	Ejercido
Parque Metropolitano del Niño y la Mujer	4,362,260	4,362,260	2,159,509	1,384,200
Parque Metropolitano las Arenitas de Mexicali, 2da etapa	2,461,144	2,461,144	-	-
Mejoramiento y Forestación del Río Nuevo, segunda etapa	11,658,824	11,658,824	10,445,901	3,746,132
Bulevar Lázaro Cárdenas Oriente, 2da etapa	2,450,000	2,450,000	1,997,224	1,997,224
Estudios y Proyectos del Programa Corredores Verdes Metropolitano, 1ra etapa	2,973,000	2,973,000	350,000	-
Actualización de la Legislación Urbana	1,491,000	1,491,000	1,250,000	437,500
Gastos Indirectos	353,385	353,385	197,524	157,934
	25,749,612	25,749,612	16,400,157	7,722,990

FONDO METROPOLITANO MEXICALI
RECURSO 2011
AVANCE DE INVERSIÓN 1ER TRIMESTRE 2012

DETALLE

Proyectos	Asignado	No. Obra	Nombre de la Obra	Total autorizado	Aprobado	Adjudicado	Ejercido	Avanc
								Fis
Parque Metropolitano del Niño y la Mujer	\$ 4,500,842.00	39406	HABILITACION Y ADECUACION DEL PREDIO DEL PARQUE METROPOLITANO DEL NIÑO Y LA MUJER, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	1,150,842	1,150,842	1,107,583	332,275	70%
		39407	FORESTACION INICIAL DEL PARQUE METROPOLITANO DEL NIÑO Y LA MUJER, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	2,159,492	2,159,492	-	-	0%
		39405	LIMPIEZA FRONTAL DEL PREDIO DEL PARQUE METROPOLITANO DEL NIÑO Y LA MUJER, EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	1,051,925	1,051,925	1,051,925	1,051,925	100%
Parque Metropolitano las Arenitas de Mexicali, 2da etapa	\$ 2,476,000.00	38579	PARQUE METROPOLITANO LAS ARENITAS DE MEXICALI, 2DA. ETAPA	2,461,144	2,461,144	-	-	0%
Mejoramiento y Forestación del Río Nuevo, segunda etapa	\$ 12,000,000.00	38580	MEJORAMIENTO Y FORESTACION DEL RIO NUEVO, 2DA. ETAPA	11,658,824	11,658,824	10,445,901	3,746,132	35%
Bulevar Lázaro Cárdenas Oriente, 2da etapa	\$ 2,500,000.00	38581	AMPLIACION DEL BULEVAR LAZARO CARDENAS ORIENTE, 2DA. ETAPA	2,450,000	2,450,000	1,997,224	1,997,224	100%
Estudios y Proyectos del Programa Corredores Verdes Metropolitano, 1ra etapa	\$ 3,000,000.00	39411	PROYECTO EJECUTIVO DE FORESTACION DEL RIO NUEVO, TRAMO ANAHUAC - CALZADA HECTOR TERAN TERAN	973,000	973,000	-	-	0%
		39409	PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE METROPOLITANO EL NIÑO Y LA MUJER, EN MEXICALI, B.C	1,250,000	1,250,000	-	-	0%
		39410	ESTUDIO DE COSTO - BENEFICIO DEL PARQUE METROPOLITANO EL NIÑO Y LA MUJER, EN MEXICALI, B.C	400,000	400,000	-	-	0%
		39408	PLAN MAESTRO DEL PARQUE METROPOLITANO EL NIÑO Y LA MUJER, EN MEXICALI, B.C.	350,000	350,000	350,000	-	0%
Actualización de la Legislación Urbana		39417	PROYECTO DE ACTUALIZACION DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y LEY DE EDIFICACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD PARA SINIESTROS PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI	241,000	241,000	-	-	0%
		39413	PROYECTO DE ADECUACION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN MATERIAS DE DISEÑO POR SISMOS PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI	200,000	200,000	200,000	70,000	35%

\$ 1,500,000.00	39414	PROYECTO DE ADECUACION DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN MATERIAS DE CRITERIOS Y ACCIONES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL MUNICIPIO DE	200,000	200,000	200,000	70,000	35%
	39412	PROYECTO DE ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE EDIFICACIONES DEL MPIO DE MEXICALI Y ELABORACION DE NORMA TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE PROY. ARQUITECTONICO	450,000	450,000	450,000	157,500	35%
	39416	PROYECTO DE ADECUACION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN MATERIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE	200,000	200,000	200,000	70,000	35%
	39415	PROYECTO DE ADECUACION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN MATERIAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CIMENTACIONES PARA EL	200,000	200,000	200,000	70,000	35%
	39272	GASTOS INDIRECTOS SECTOR SIDUE PROGRAMA FONDO METROPOLITANO MEXICALI 2011	77,931	77,931	-	-	0%
	39264	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000833	34,300	34,300	34,300	-	0%
	39274	GASTOS INDIRECTOS SPF PROGRAMA FONDO METROPOLITANO MEXICALI 2011	77,931	77,931	-	-	0%
	40971	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000833	99,536	99,536	99,536	99,535	100%
	41550	INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000833	63,688	63,688	63,688	58,398	92%
	25,976,842.00		25,749,612	25,749,612	16,400,157	7,722,990	