

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca
Reporte de avance físico financiero

Recursos correspondientes al ejercicio fiscal: **2011**
Avance físico financiero al: **12 de Noviembre del 2012**

No.	Instancia Ejecutora	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Avance (%)	
				Programada	Unidad de Medida		Físico	Financiero
		TOTAL	67.087.777,00					
1	Instituto Estatal de Protección Civil	Mantenimiento preventivo y correctivo a las bocinas de alerta sísmica que dan avisos a la población	2.457.484,36	1	Mantenimiento	Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino	100%	100%
2	Instituto Estatal de Protección Civil	Mantenimiento preventivo del sistema de alerta sísmica (SASO) 2011	8.973.027,49	1	Mantenimiento	Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino	100%	100%
3	Instituto Estatal de Protección Civil	Mantenimiento preventivo del sistema de alertamiento meteorológico 2011	1.479.000,00	1	Mantenimiento	Oaxaca de Juárez y Conurbados	100%	100%
4	Secretaría de Seguridad Pública	Ampliación del Sistema de Video vigilancia en la Ciudad de Oaxaca	18.000.000,00	1	Sistema	10 Municipios de la zona Metropolitana	100%	100%
5	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la 4° Calle de Orquideas Col. Las Flores	500.053,23	281	Metros lineales	Santa Lucía del Camino	100%	30%
6	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la red de distribución del sistema de agua potable en la Col. Lomas de Xochimilco	245.858,00	456,9	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
7	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación del sistema de agua potable en la Colonia Manuel Sabino Crespo	2.431.044,34	1	Sistema	Oaxaca de Juárez	100%	71%
8	SINFRA / ADOSAPACO	Construcción de la línea de conducción Colonia Manuel Sabino Crespo; sección oeste-sector 1, Agencia Guadalupe Victoria	3.822.924,22	2199	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	64%
9	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en la Calle Rafael Moreno, Colonia Mártires de Río Blanco	168.417,50	82	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
10	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la línea de conducción de la planta Fortín - Auditorio Guelaguetza	1.313.176,85	634	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
11	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en las Calles Campeche, Flores Napolitas y 2a. privada de Jacarandas, San Felipe del Agua	1.105.358,20	717	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	30%
12	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la red de distribución del sistema de agua potable en la Calzada de Republica, Barrio Jalatlaco	165.501,24	45	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
13	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la red de distribución del sistema de agua potable en las calles Aldama y Curtidurías, Barrio de Jalatlaco	1.917.880,68	924	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca
Reporte de avance físico financiero

Recursos correspondientes al ejercicio fiscal: **2011**
Avance físico financiero al: **12 de Noviembre del 2012**

No.	Instancia Ejecutora	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Avance (%)	
				Programada	Unidad de Medida		Físico	Financiero
		TOTAL	67.087.777,00					
14	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la red de distribución del sistema de agua potable en las Calles Refugio y Privadas, Barrio de Jalatlaco	1.297.195,18	984	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
15	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la red de distribución del sistema de agua potable en la Unidad Habitacional Benito Juárez	1.209.051,44	683,69	Metros lineales	Santa Lucía del Camino	100%	100%
16	SINFRA / ADOSAPACO	Construcción de la línea de conducción en Av. Universidad, pozo Plaza del Valle	1.037.327,33	713	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
17	SINFRA / ADOSAPACO	Ampliación de la línea de conducción sobre Av. Linderos, Agencia 5 Señores	345.401,21	61	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
18	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la línea de conducción en la Calle Sierra Maestra, Colonia Loma Linda	858.001,59	530	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
19	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la Col. del Valle, Santa Cruz Xoxocotlán	1.594.293,75	909,5	Metros lineales	Santa Cruz Xoxocotlán	100%	100%
20	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la red de distribución del sistema de agua potable de la Colonia Arboleda	2.308.454,68	1762	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
21	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la red de distribución del sistema de agua potable en las Av. Jalisco y Av. Jacarandas, San Felipe del Agua.	520.255,12	300	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	30%
22	SINFRA / ADOSAPACO	Rehabilitación de la línea de conducción del sistema de agua potable, San Martin Mexicapán.	2.730.245,63	1693	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	97%
23	SINFRA / ADOSAPACO	Ampliación de la línea de conducción en Av. Símbolos Patrios, Col. Reforma Agraria.	3.396.257,87	284	Metros lineales	Santa Cruz Xoxocotlán	100%	100%
24	SINFRA / ADOSAPACO	Ampliación de la línea de conducción del sistema de agua potable en Av. Lázaro Cárdenas, Unidad Modelo.	1.075.298,80	535	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
25	SINFRA / ADOSAPACO	Construcción de la línea de conducción de agua potable (varias colonias zona sureste)	4.372.071,38	1855	Metros lineales	Oaxaca de Juárez	100%	100%
26	H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez	Obras de Captación Pluvial en 2 Micro cuencas del Ejido Guadalupe Victoria Oaxaca	2.100.000,00	1	Metros lineales	Agencia de Guadalupe Victoria, Mpio. Oaxaca de Juárez	100%	65%
27	SINFRA	Proyecto de Integración del Sistema de ciclo vías Arco Sureste	980.500,00	1	Estudio	Oaxaca de Juárez	90%	66%

Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca
Reporte de avance físico financiero

Recursos correspondientes al ejercicio fiscal: **2011**
 Avance físico financiero al: **12 de Noviembre del 2012**

No.	Instancia Ejecutora	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Avance (%)	
				Programada	Unidad de Medida		Físico	Financiero
		TOTAL	67.087.777,00					
28	SINFRA	Proyecto "Eco-corredor Lineal del Río Jalatlaco" (Red de parques urbanos para la Ciudad de Oaxaca)	500.000,00	1	Estudio	Oaxaca de Juárez	90%	66%
29	SINFRA	Suministro y colocación de placas de difusión a obras autorizadas en el Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca	183.696,91	1	Suministro y colocación	Oaxaca de Juárez	5%	0%

Observaciones
Se cambio el nombre del proyecto el cual fue autorizado por el Comité Técnico del FONMET
Se cambio el nombre del proyecto el cual fue autorizado por el Comité Técnico del FONMET

Observaciones
Se cambio el nombre del proyecto el cual fue autorizado por el Comité Técnico del FONMET

Observaciones

**Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca
Reporte de avance físico financiero**

Recursos correspondientes al ejercicio fiscal: **2010**

No.	Instancia Ejecutora	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio/Delimitación Territorial y Localidad	Avance (%)	
				Programada	Unidad de Medida		Físico	Financiero
TOTAL			11.701.543,03					
1	CEA	Construcción colector pluvial Av. Universidad (Carlos Gracida)	5.033.576,19	1	Colector	Santa Cruz Xoxocotlán/ Santa Cruz Xoxocotlán	100%	89%
2	CEA	Construcción de colector alterno sur, ampliación emisor y planta de tratamiento (1a. Etapa)	2.300.000,00	1	Planta	Santa Cruz Xoxocotlán/ San Juan Bautista la Raya	92%	93%
3	CEA	Estudio y proyecto de desfogue de arroyo pluvial "La Joya" y conducción descarga al Río Atoyac	1.160.000,00	1	Proyecto	San Pablo Etlá/ Agencia de Hacienda Blanca	100%	100%
4	CEA	Construcción de boca de tormenta (Rejilla de piso) y estructuras adyacentes a la misma, en acceso a fraccionamiento	338.582,84	1	Colector	San Pablo Etlá/ Fracc. Hacienda Blanca	100%	100%
5	SINFRA / ADOSAPAC O	Diagnóstico energético a instalación del sistema de bombeo de la ADOSAPACO	1.042.840,00	1	Diagnóstico	Oaxaca Zona Metropolitana	100%	30%
6	SINFRA / ADOSAPAC O	Rehabilitación de colector SARH (Calle Fresnos y margen izquierdo del Río Atoyac)	1.826.544,00	239	Metros lineales	Santa Cruz Xoxocotlán	100%	100%

Observaciones
Debido a problemas agrarios se realizó la terminación anticipada del contrato. El Comité Técnico instruye a la CEA para que las economías que se obtengan sean reintegradas al Fideicomiso.

1	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCULTORES COL.	491.577,75	281	METROS LINEA
2	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS DE XOCHIMILCO.	241.690,92	456,9	METROS LINEA
3	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL SABINO CRESPO.	2.389.840,20	1	SISTEMA
4	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COLONIA MANUEL SABINO CRESPO; SECCION OESTE-SECTOR 1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	3.758.128,89	2199	METROS LINEA
5	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL MORENO, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO.	165.562,97	82	METROS LINEA
6	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN - AUDITORIO GUELAGUETZA	1.290.919,62	634	METROS LINEA
7	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMPECHE, FLORES NAPOLITAS Y 2A. PRIVADA DE JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA.	1.086.623,32	717	METROS LINEA
8	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DE REPUBLICA, BARRIO JALATLACO	162.696,13	45	METROS LINEA
9	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIDURIAS, BARRIO DE JALATLACO	1.885.374,23	924	METROS LINEA
10	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO	1.275.208,82	984	METROS LINEA
11	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ.	1.188.559,44	683,69	METROS LINEA
12	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE	1.019.745,51	713	METROS LINEA

13	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SOBRE AV.LINDEROS,AGENCIA 5 SEÑORES.	339.546,95	61	METROS LINEA
14	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE SIERRA MAESTRA, COLONIA LOMA LINDA	843.459,19	530	METROS LINEA
15	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL. DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	1.567.271,82	909,5	METROS
16	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA ARBOLEDA	2.269.328,33	1762	METROS LINEA
17	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS AV.JALISCO Y AV. JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA.	511.437,24	300	METROS LINEA
18	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MARTIN MEXICAPAN.	2.683.970,28	1693	METROS LINEA
19	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA.	3.338.694,16	284	METROS
20	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AV. LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO.	1.057.073,40	535	METROS LINEA

SANTA LUCIA DEL CA	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ		0%	CONTRATADA
SANTA LUCIA DEL CA	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ		0%	CONTRATADA

OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
SANTA CRUZ XOXOCO	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ		0%	CONTRATADA
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN		0%	CONTRATADA
OAXACA DE JUAREZ	5%	30%	CONTRATADA